



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

2 DE FEBRERO DE 2011

Suplemento
7138

G

No.- 27508

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes
sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE 2010

ENTIDAD FEDERATIVA:
TABASCO

PROGRAMAS: FISE Y PIBAI

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipal	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestales Acumulados al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Avance físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
								Total Anual	Monto de recursos presupuestales Acumulados al Trimestre					Programado	Ejecutado		Programado	Acumulado al Trimestre	Avance %
									13	14	15								
TABASCO RECURSO 2010								136 416 202	136 416 202	136 416 202	136 209 992	99.1%		66 191 071	69 426 131	89.8%			
APORTACIONES FEDERALES 179 REGISTROS																			
1792																			
6203F	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	COLOTEPEHUA ESTATAL	COBERTURA URBANA	URBANO	1307	GASTO	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4 062 300	4 062 300	4 062 300	4 064 158	99.8%	METRO LINEAL	1 00	1 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
5439I	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	BALANCAN	PANCIERO	RURAL	1207	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2 401 435	2 401 435	2 401 435	1 925 204	80.2%	METRO LINEAL	2 400 03	2 500 00	88.4%	OBRA REFRENADA PARA 2011		
6842H	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	BALANCAN	ASUNCIÓN	RURAL	12152	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2 489 000	2 489 000	2 489 000	2 484 570	99.8%	METRO LINEAL	2 000 00	2 000 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO		
6842G	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	BALANCAN	FRANCO VILLA	RURAL	12146	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2 329 770	2 329 770	2 329 770	2 301 115	98.8%	METRO LINEAL	1 831 73	1 831 73	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO		
6843E	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	BALANCAN	FRUENTE UNICO	RURAL	12150	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 744 250	1 744 250	1 744 250	1 738 650	99.7%	METRO LINEAL	1 000 00	1 000 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO		
68445	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	BALANCAN	EL MANUELA 2A SECCION	RURAL	12153	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	829 817	829 817	829 817	808 733	97.5%	METRO LINEAL	831 00	850 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO		
68443	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	BALANCAN	TIJO DE AGUA	RURAL	12151	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 963 635	1 963 635	1 963 635	1 919 844	97.8%	METRO LINEAL	1 400 00	1 400 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO		
71231	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	BALANCAN	SAN JOSE	RURAL	12184	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2 329 981	2 329 981	2 329 981	2 146 233	92.1%	METRO LINEAL	3 000 00	1 500 00	50.0%	OBRA REFRENADA PARA EL 2011		
68723	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	BALANCAN	TERRAS DEL MARANO (ZAPATA)	RURAL	12154	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 815 144	1 815 144	1 815 144	1 784 960	98.4%	METRO LINEAL	1 000 00	1 000 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO		
6834A	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAZARO CARDENAS)	BALANCAN	ARRIATORRES DEL NORTE 2A SECCION	RURAL	12148	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 958 071	1 958 071	1 958 071	1 932 249	98.8%	METRO LINEAL	1 650 00	1 650 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO		
68490	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2 CARDENAS	ARRIATORRES DEL NORTE (SAN TA TERESA A)	RURAL	12023	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	361 894	361 894	361 894	253 074	69.9%	METRO LINEAL	250 00	125 00	50.0%	OBRA REFRENADA PARA 2011		
63718	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2 CARDENAS	ANGEL RICALDO 1A SECCION	RURAL	12088	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	465 528	465 528	465 528	462 544	99.4%	METRO LINEAL	300 00	300 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCER HA SIDO REINTEGRADO		
62143	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE JUAREZ)	2 CARDENAS	CALZADA 2A SECCION	RURAL	12085	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	404 587	404 587	404 587	404 524	100.0%	METRO LINEAL	250 00	250 00	100.0%	OBRA TERMINADA		
62228	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA CAJALARIN)	2 CARDENAS	CALZADA 2A SECCION	RURAL	12086	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	267 346	267 346	267 346	267 346	100.0%	METRO LINEAL	150 00	150 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
62167	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA DELEGACION)	2 CARDENAS	CALZADA 2A SECCION	RURAL	12096	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	212 617	212 617	212 617	212 500	100.0%	METRO LINEAL	100 00	100 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
62086	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA ISLETA LIRIO DE LOS VALLS)	2 CARDENAS	CALZADA 3A SECCION	RURAL	12084	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	386 403	386 403	386 403	375 310	97.2%	METRO LINEAL	200 00	200 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO		
62028	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL TAMARITOS)	2 CARDENAS	CALZADA 2A SECCION	RURAL	12061	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	480 359	480 359	480 359	459 511	95.7%	METRO LINEAL	350 00	250 00	71.4%	OBRA TERMINADA AL 100%		
62213	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA SAN JOSE)	2 CARDENAS	CALZADA 5A SECCION	RURAL	12067	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	341 817	341 817	341 817	341 150	99.8%	METRO LINEAL	200 00	200 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
64156	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	2 CARDENAS	ZAPATA 3A SECCION	RURAL	12074	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	488 785	488 785	488 785	486 832	99.6%	METRO LINEAL	350 00	350 00	100.0%	OBRA TERMINADA		
61210	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	2 CARDENAS	ZAPATA 3A SECCION	RURAL	12075	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	488 900	488 900	488 900	488 826	100.0%	METRO LINEAL	350 00	350 00	100.0%	OBRA TERMINADA		
64241	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR III)	2 CARDENAS	ZAPATA 3A SECCION	RURAL	12068	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	488 900	488 900	488 900	487 544	99.7%	METRO LINEAL	300 00	300 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO		
64043	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (FRANCO CALI)	2 CARDENAS	ZAPATA 3A SECCION	RURAL	12026	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	449 041	449 041	449 041	448 044	100.0%	METRO LINEAL	350 00	350 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
63821	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (FRANCO CALI)	2 CARDENAS	ZAPATA 3A SECCION	RURAL	12021	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	143 766	143 766	143 766	143 700	100.0%	METRO LINEAL	50 00	50 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales

Folio Proceso	Denominación de operación	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Subproyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Montos de recursos presupuestales						Número de beneficiarios	Porcentaje de ejecución al 31 de diciembre	Ámbito %	Historial de cumplimiento y actualización de verificaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								Total Anual	Programático	Operativo	Financ.	Asignat.	Completado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
44301	Aplicación de la red de energía eléctrica en zona rural	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos comprometidos				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y aplicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministerio	Programación	Ejecido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
65933	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (JARDIN DE LAS HERMANAS GUMER SECTOR II)	CENTRO	LA PALMA	RURAL	12011	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	336 615	336 615	336 615	336 615	100.0%	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
64761	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CENTRO	ANTREKULO	RURAL	12035	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 151 931	1 151 931	1 151 931	1 151 931	100.0%	METRO LINEAL	900.00	900.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
64728	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CAMPO DE CUPRICO)	CENTRO	CUPRICO	RURAL	12035	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 245 994	1 245 994	1 245 994	1 245 994	100.0%	METRO LINEAL	1 200.00	1 200.00	100.0%	OBRA REPRENDIDA PARA 2011
65841	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CENTRO	CASA BLANCA ZA SECCION	RURAL	12065	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2 127 814	2 127 814	2 127 814	2 127 814	100.0%	METRO LINEAL	1 600.00	1 600.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
65811	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CENTRO	HUANDARQUE DEL OREN	RURAL	12065	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 431 573	1 431 573	1 431 573	1 431 573	100.0%	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
65838	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CENTRO	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	12066	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	809 091	809 091	809 091	809 091	100.0%	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
65861	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CENTRO	HUACAPA Y AMESTON	RURAL	12068	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	480 313	480 313	480 313	478 313	99.8%	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
64094	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CENTRO	HUANDARQUE ZA SECCION (LA FREYRIANAS)	RURAL	12084	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	488 596	488 596	488 596	488 108	99.9%	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
65885	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CENTRO	MOJERES VIEJAS	RURAL	12037	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	593 278	593 278	593 278	577 614	97.4%	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
64668	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CENTRO	TECHICALCO ZA SECCION (LAS CRUCES)	RURAL	12087	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	417 044	417 044	417 044	413 536	99.2%	METRO LINEAL	350.00	312.50	89.3%	OBRA REPRENDIDA PARA EL 2011
64074	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR CAMINO A MONTE GRANDE)	CENTRO	LIBERTAD ZA SECCION (MONTICUE GUERRERO)	RURAL	12039	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	360 093	360 093	360 093	360 048	100.0%	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA
64764	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	CENTRO	YOLOSCHINTL ZA SECCION	RURAL	12034	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	423 703	423 703	423 703	423 703	100.0%	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA
65840	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IGLESIA)	CENTRO	LIBERTAD ZA SECCION (MONTICUE GUERRERO)	RURAL	12034	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	317 027	317 027	317 027	272 147	85.8%	METRO LINEAL	350.00	322.00	92.0%	OBRA REPRENDIDA PARA 2011
65821	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	CENTRO	YOLOSCHINTL ZA SECCION	RURAL	12035	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	438 247	438 247	438 247	438 202	100.0%	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
65848	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CENTRO	ZAPATA	RURAL	12167	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	821 476	821 476	821 476	243 234	29.6%	METRO LINEAL	600.00	300.00	50.0%	OBRA REPRENDIDA PARA EL 2011
65877	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CENTRO	ZAPATA	RURAL	12168	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2 310 303	2 310 303	2 310 303	1 901 884	82.3%	METRO LINEAL	1 400.00	700.00	50.0%	OBRA REPRENDIDA PARA EL 2011
65140	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	HUMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	12040	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	361 221	361 221	361 221	338 128	93.6%	METRO LINEAL	300.00	285.00	95.0%	OBRA REPRENDIDA PARA 2011
65228	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	HUMANGUILLO	LAGUNA DE LOS LIMONES	RURAL	12043	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	400 124	400 124	400 124	397 225	99.3%	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
65799	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA CARPINTERIA)	HUMANGUILLO	VILLA FLORES ZA SECCION	RURAL	12055	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	488 928	488 928	488 928	488 570	99.9%	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
65713	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA CURVA)	HUMANGUILLO	VILLA FLORES ZA SECCION	RURAL	12052	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	488 810	488 810	488 810	488 441	99.9%	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
65465	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESCUELA PRIMARIA)	HUMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	12048	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	487 774	487 774	487 774	486 825	99.8%	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
65600	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESCUELA PRIMARIA)	HUMANGUILLO	G RAL Y GONZALEZ ZA SECCION	RURAL	12050	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	135 378	135 378	135 378	134 243	99.2%	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
65646	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	HUMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	12051	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	254 266	254 266	254 266	248 071	97.5%	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
65167	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	HUMANGUILLO	LA CERVA ZA SECCION	RURAL	12041	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	377 105	377 105	377 105	378 125	99.5%	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
65284	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ENTRADA BATERIA DE PUMES)	HUMANGUILLO	ZAPOTALA SECCION (SAN MIGUEL)	RURAL	12044	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	341 168	341 168	341 168	341 168	100.0%	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%

CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									13	14							
85202	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	8 HUMANANGULO	LA LLORAZA SECCION	RURAL	12047	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	392 417	392 417	392 417	378 053	96.3%	METRO LINEAL	250 00	245 00	98.0%	OBRA REFERENCIADA PARA 2011
85204	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II BANCOS DE ARENA)	8 HUMANANGULO	ZAROPAL 1A SECCION (SAN MIGUEL)	RURAL	12046	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	488 437	488 437	488 437	487 844	99.4%	METRO LINEAL	450 00	450 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
85204	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II ENTRADA MARCO LEON)	8 HUMANANGULO	ZAROPAL 1A SECCION (SAN MIGUEL)	RURAL	12345	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	328 548	328 548	328 548	302 868	91.9%	METRO LINEAL	300 00	285 00	95.0%	OBRA REFERENCIADA PARA 2011
85533	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA VIA)	8 HUMANANGULO	GRAL Y GONZALEZ 1A SECCION	RURAL	12049	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	423 210	423 210	423 210	422 110	99.4%	METRO LINEAL	350 00	350 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
85780	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS MENDEZ)	8 HUMANANGULO	HUMANANGULO	URBANO	12003	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	331 849	331 849	331 849	330 870	99.7%	METRO LINEAL	250 00	250 00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COL. PUEBLO NUEVO SE GABO A LA CABECERA MUNICIPAL RONQUE NUESTRO ESTADO. EL SALDO REINTEGRADO
85773	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR RODRIGO CORDOVA)	8 HUMANANGULO	GRAL Y GONZALEZ 1A SECCION	RURAL	12054	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	417 144	417 144	417 144	416 455	99.4%	METRO LINEAL	250 00	250 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
85425	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR TELESECUNDARIA)	8 HUMANANGULO	EL ODRADO	RURAL	12047	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	453 103	453 103	453 103	452 870	99.9%	METRO LINEAL	350 00	350 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO
85146	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO EL PUENTE PARTE I)	70 JALAPA DE MENDEZ	ATAPA	RURAL	12106	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	487 000	487 000	487 000	485 000	99.6%	METRO LINEAL	350 00	350 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
85171	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO EL PUENTE PARTE II)	70 JALAPA DE MENDEZ	ATAPA	RURAL	12107	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	484 830	484 830	484 830	483 830	99.6%	METRO LINEAL	300 00	300 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
85028	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO EL BUNDETE)	70 JALAPA DE MENDEZ	EL NOVELERO	RURAL	12103	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	484 147	484 147	484 147	484 147	100.0%	METRO LINEAL	350 00	350 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
85057	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO EL BUNDETE)	70 JALAPA DE MENDEZ	EL NOVELERO	RURAL	12104	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	484 147	484 147	484 147	477 000	98.4%	METRO LINEAL	300 00	290 00	96.6%	OBRA REFERENCIADA PARA EL 2011
85010	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO PEDRO UGA MANGUE COL. MANGU)	70 JALAPA DE MENDEZ	ATAPA	RURAL	12105	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	393 313	393 313	393 313	388 450	98.4%	METRO LINEAL	300 00	295 00	98.3%	OBRA REFERENCIADA PARA EL 2011
85080	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO REINTEGRACION UHIN PEJE)	70 JALAPA DE MENDEZ	ATAPA 1A SECCION (SANTA MARIA)	RURAL	12102	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	487 000	487 000	487 000	487 000	100.0%	METRO LINEAL	300 00	300 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
85244	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO MIGUEL SPOCUI)	70 JALAPA DE MENDEZ	ATAPA	RURAL	12100	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	487 000	487 000	487 000	487 000	100.0%	METRO LINEAL	400 00	400 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
85196	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	70 JALAPA DE MENDEZ	EL MONTE JUAREZ 2A SECCION	RURAL	12108	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	417 000	417 000	417 000	416 900	99.7%	METRO LINEAL	400 00	400 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
85220	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	70 JALAPA DE MENDEZ	EL MONTE GATEZ 2A SECCION	RURAL	12109	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	412 000	412 000	412 000	411 900	99.7%	METRO LINEAL	300 00	300 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
85114	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NACIONAL EMPRESA POL. COPELES)	70 MACUSTANA	AYLEN	URBANO	12016	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	487 407	487 407	487 407	476 000	97.4%	METRO LINEAL	350 00	350 00	100.0%	OBRA REFERENCIADA PARA 2011
85218	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AMPLIACION FUENTE NACIONAL ENTRADA DE XOCOMBI)	70 MACUSTANA	AYLEN	URBANO	12017	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	383 310	383 310	383 310	383 310	100.0%	METRO LINEAL	250 00	250 00	100.0%	OBRA TERMINADA
12125	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. REFUGIO)	70 MACUSTANA	ISMAEL ZARAGOZA 1A SECCION	RURAL	12126	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	311 411	311 411	311 411	312 000	100.1%	METRO LINEAL	300 00	300 00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
12263	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL MANANTIO ENTRADA JARDIN DE MAR 18 DE MARZO)	70 MACUSTANA	AYLEN	URBANO	12007	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	42 228	42 228	42 228	40 000	94.7%	METRO LINEAL	40 00	38 00	95.0%	OBRA REFERENCIADA PARA 2011
87017	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECCION GABRILO JIMENEZ)	70 MACUSTANA	MONTE LARGO 1A SECCION	RURAL	12068	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	817 000	817 000	817 000	748 000	91.4%	METRO LINEAL	150 00	140 00	93.3%	OBRA REFERENCIADA PARA 2011
87037	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II FUENTE 21 DE MARZO)	70 MACUSTANA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	12070	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	473 000	473 000	473 000	473 000	100.0%	METRO LINEAL	250 00	250 00	100.0%	OBRA TERMINADA
87087	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECCION IGLESIA SAN JOSE FATIMA)	70 MACUSTANA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	12071	ELECTRIFICACION	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	454 500	454 500	454 500	454 500	100.0%	METRO LINEAL	250 00	250 00	100.0%	OBRA TERMINADA

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Remite	Denominación (Descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de Recursos Programados		Avance %	Indicador de Progreso	Avance Físico	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
								Total Anual	Programado					
11200	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	480 000	480 000	100%	100%	480 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
60292	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	650 000	650 000	100%	100%	650 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
60816	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	650 000	650 000	100%	100%	650 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
62223	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	640 000	640 000	100%	100%	640 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
71417	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 280 000	1 280 000	100%	100%	1 280 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
62176	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2 880 000	2 880 000	100%	100%	2 880 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
62122	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4 050 000	4 050 000	100%	100%	4 050 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
62816	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	3 200 000	3 200 000	100%	100%	3 200 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
63110	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	3 310 000	3 310 000	100%	100%	3 310 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
63291	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	3 200 000	3 200 000	100%	100%	3 200 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
71135	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 840 000	1 840 000	100%	100%	1 840 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
61006	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4 000 000	4 000 000	100%	100%	4 000 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
71135	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 840 000	1 840 000	100%	100%	1 840 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
61006	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4 000 000	4 000 000	100%	100%	4 000 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
71135	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 840 000	1 840 000	100%	100%	1 840 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
61006	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4 000 000	4 000 000	100%	100%	4 000 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
71135	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 840 000	1 840 000	100%	100%	1 840 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
61006	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4 000 000	4 000 000	100%	100%	4 000 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
71135	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1 840 000	1 840 000	100%	100%	1 840 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO
61006	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1300000000	1300000000	RURAL	1313	ELECTRICIDAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4 000 000	4 000 000	100%	100%	4 000 000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO POR EJECUTAR HA SIDO REINTEGRADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Rubro	Descripción de obra (Requisitos e integración)	Municipios	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Subvención	Modalidad de Ejecución de Proyecto	Total Asignado	Valor de los recursos asignados		Avance físico	Avance %	Avance %	Avance %	Observaciones
									Comando en Jefe	Comando en Jefe					
1001	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1002	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002
1003	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003
1004	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004
1005	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005
1006	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006
1007	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
1008	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
1009	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009
1010	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
1011	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011
1012	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012
1013	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013
1014	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
1015	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
1016	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016
1017	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017
1018	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018
1019	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019
1020	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMUCHI, TABASCO.	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020

[Handwritten signature]
QUI. JOSABEL CARMEN ESPOL CAMACHO
 COORDINADORA GENERAL DEL INDESTAB

[Handwritten signature]
C.P. RAUL CALCANEO ARROLEYA
 DIRECTOR DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL INDESTAB

[Handwritten signature]
LIC. RAUL CALCANEO ARROLEYA
 ENCARGADO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL INDESTAB



El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.
 Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.
 Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.
 Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.