



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

5 DE FEBRERO DE 2014

Suplemento
7452 C

No. - 1665

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2013 DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE FONDO III RAMO 33




No.	NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA	FECHA DE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	M O N T O			POR FUENTE	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FÍSICO
						INICIO	TERMINACIÓN		PRESUPUESTADO MODIFICADO	INTERESES GENERADOS	TOTAL	EJERCIDO		
		PROGRAMA NORMAL												
1	U006	Transferencias y subsidios		Cd. Jalpa de Méndez		01/01/2013	31/12/2013		91,998.82		91,998.82	91,998.82	100	100
2	U029	Transferencias y subsidios		Cd. Jalpa de Méndez		01/04/2013	31/12/2013		19,968.33		19,968.33	19,968.33	100	100
3	M033	Pago de sueldos y salarios serv. Generales y art. De ofic.	2 Lote	Cd. Jalpa de Méndez		15/03/2013	31/12/2013	Administración	549,854.66		549,854.66	549,854.66	100	100
		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE.												
1	K026	Construcción de aula didáctica y cerca perimetral en J.N. Agustín Melgar	1 Aula	Huapacal 1ra. Secc.	90	27/06/2013	25/11/2013	Contrato	710,574.20		710,574.20	710,574.20	100	100
2	K039	Construcción de techado en Esc. Telesoc. Lic. Félix Domínguez Pérez	1 Techado	Benito Juárez 2da. Secc.	180	05/08/2013	22/11/2013	Contrato	682,268.79		682,268.79	682,268.79	100	100
3	K042	Construcción de Techado en J.N. Sebastian Sandoval.	1 Techado	Boquiapa	90	01/07/2013	29/11/2013	Contrato	387,864.77		387,864.77	387,864.77	100	100
4	K061	Construcción de Techado en Esc. Prim. Lic Carlos Pellicer Cámara	1 Techado	Santuario 2da. Secc.	847	10/09/2013	30/12/2013	Contrato	702,983.91		702,983.91	702,983.91	100	100
5	K084	Construcción de piso para cancha de usos múltiples en Esc. Prim. Lic Carlos Pellicer Cámara	532.52 m2	Santuario 2da. Secc.	407	04/11/2013	27/12/2013	Contrato	233,240.94		233,240.94	233,240.94	100	100
		ELECTRIFICACIÓN												
1	K027	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica. Tramo la Enseñada	4 Poste	El Campo petrolero Mecocán	521	15/07/2013	17/12/2013	Contrato	229,076.83		229,076.83	229,076.83	100	100
2	K028	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica. Entrada templo bethel	7 Poste	Hermenegildo Galeana 2da. Secc.	2065	17/07/2013	22/11/2013	Contrato	365,883.16		365,883.16	365,883.16	100	100
3	K029	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica. Entrada la consupio	5 Poste	Hermenegildo Galeana 2da. Secc.	2065	17/07/2013	29/11/2013	Contrato	320,278.47		320,278.47	320,278.47	100	100
4	K031	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica. Entrada san Lázaro	5 Poste	Mecocacán	2177	24/07/2013	30/09/2013	Contrato	315,411.78		315,411.78	315,411.78	100	100
4	K040	Gravado de Camino. Varios tramos	1.61 km	Gregorio Méndez	846	05/08/2013	29/11/2013	Contrato	719,299.50		719,299.50	719,299.50	100	100
5	K041	Gravado de Camino. Varios tramos	0.88 km	Pob.Mecocacán	2177	01/07/2013	28/11/2013	Contrato	589,750.46		589,750.46	589,750.46	100	100
6	K044	Gravado de camino. Tramo la Bugamblias	0.31 km	Iquiniapa el Clavo	1242	15/07/2013	22/11/2013	Contrato	393,156.02		393,156.02	393,156.02	100	100
7	K045	Rehabilitación de Camino. Entrada la Enseñada	0.60 km	Ayapa	4977	24/07/2013	30/09/2013	Contrato	396,204.26		396,204.26	396,204.26	100	100
8	K059	Construcción de Pavimento Asfáltico Tramo la Esc. Los Becerra	1.29 km	A/a. Concepción	397	03/08/2013	19/12/2013	Contrato	1,946,504.36		1,946,504.36	1,946,504.36	100	100
9	K060	Construcción de Pavimento Asfáltico Tramo el Carmen el Pulgito.	0.90 km	A/a. Vicente Guerrero 1ra.	1944	20/09/2013	30/12/2013	Contrato	1,121,967.76		1,121,967.76	1,121,967.76	100	100
10	K064	Rehabilitación de Caminos (Tramos Varios)	0.87 km	Benito Juárez 1ra. Secc.	1008	10/09/2013	23/12/2013	Contrato	378,115.15		378,115.15	378,115.15	100	100
11	K065	Gravado de Camino (Tramo el Panteon)	0.69 km	Ej. Ayapa	340	13/09/2013	28/11/2013	Contrato	690,159.18		690,159.18	690,159.18	100	100
12	K067	Gravado de Camino (Tramos Varios)	1.15 km	Tierras Peleadas	570	03/09/2013	29/11/2013	Contrato	493,554.27		493,554.27	493,554.27	100	100
13	E020	Maquila de AC20 Incluye Flete	150 ton.	D.v. Comunidades mpio.	242	03/09/2013	25/11/2013	Contrato	545,987.64		545,987.64	545,987.64	100	100

No.	NUM. DE	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POBLACIÓN BENEFICIARIA	FECHA DE		MODALIDAD	PRESUPUESTADO	M O N T O			POR EJERCER	% DE AVANCE	% DE AVANCE
						INICIO	TERMINACIÓN			INTERESES	TOTAL	EJERCIDO			
14	K078	Adquisición de emulación catódica de cumplimiento medio 30 m	160,600 Hz	D.v. Comunidades Indio	0	02/12/2013	27/12/2013	Administración	295,104.00		295,104.00	295,104.00		100	100
15	K088	Acarreo, tendido y compactación de material de relleno (tramo los Felipes)	0.46 km	Iquique al Clavo	1508	24/11/2013	30/12/2013	Contrato	314,654.81		314,654.81	314,654.81		100	100
16	K089	Construcción de pases de agua y suministro de material de relleno (2 pases) (Intereses)	2 pases	Iquique al Clavo	1508	24/11/2013	30/12/2013	Contrato	144,273.99		144,273.99	144,273.99		100	100
TOTAL PROG. NORMAL									19,810,410.99	19,968.33	19,830,379.32	19,718,412.17	111,967.15		



No.	NUM. DE	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POBLACIÓN BENEFICIARIA	FECHA DE		MODALIDAD	PRESUPUESTADO	M O N T O			POR EJERCER	% DE AVANCE	% DE AVANCE
						INICIO	TERMINACIÓN			INTERESES	TOTAL	EJERCIDO			
5	K033	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica. Entrada el Carmen	7 Postes	Ayapa	4977	24/07/2013	28/11/2013	Contrato	671,107.59		671,107.59	671,107.59		100	100
6	K036	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica. Entrada Linda vista	10 Postes	Ayapa	4977	01/08/2013	19/11/2013	Contrato	651,551.60		651,551.60	651,551.60		100	100
7	K037	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica. Entrada Los Ramírez	9 Postes	Benito Juárez 2da. Secc.	1970	01/08/2013	22/11/2013	Contrato	467,380.24		467,380.24	467,380.24		100	100
8	K038	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica. Entrada Los Vicentes	16 Postes	El Recreo	915	01/08/2013	25/11/2013	Contrato	613,680.73		613,680.73	613,680.73		100	100
9	K056	Ampliación de la red de distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión En la Entrada El Depósito Filón	11 postes	Benito Juárez 3ra. Secc.	75	10/09/2013	19/12/2013	Contrato	465,712.73		465,712.73	465,712.73		100	100
10	K057	Ampliación de la red de distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión	6 postes	Tierra Adentro 2da.	462	17/09/2013	27/11/2013	Contrato	341,067.04		341,067.04	341,067.04		100	100
11	K058	Ampliación de la red de distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión Camino el Cristo	4 postes	Vicente Guerrero 2da.	65	10/09/2013	23/12/2013	Contrato	282,420.73		282,420.73	282,420.73		100	100
12	K063	Suministro de Material para la Ampliación al Sistema de alumbrado público	40	R/a. Vicente Guerrero 2da.	633	01/08/2013	25/11/2013	Administración	166,896.97		166,896.97	166,896.97		100	100
13	K066	Ampliación de la red de distribución de Energía Eléctrica. Entrada los Toros.	6 postes	R/a. la Ceiba	462	14/08/2013	23/12/2013	Contrato	304,192.16		304,192.16	304,192.16		100	100
URBANIZACIÓN															
1	K068	Construcción de Guarniciones y Banquetes	472.45	Reforma 1ra. Secc. M. L.	407	30/08/2013	18/12/2013	Contrato	536,757.71		536,757.71	536,757.71		100	100
CAMINOS															
1	K080	Gravado de camino. Tramo los Carrillos.	0.84 km	Hermano Agüero Galea 2da. Secc.	2065	18/07/2013	29/11/2013	Contrato	679,543.09		679,543.09	679,543.09		100	100
2	K084	Construcción de pavimento asfáltico Tramo los Naranjos	0.61 km	Amatitlán	2437	28/08/2013	29/11/2013	Contrato	1,019,718.01		1,019,718.01	1,019,718.01		100	100
3	K085	Construcción de pavimento asfáltico Tramo los Gatos	0.53 km	Amatitlán	2437	28/08/2013	29/11/2013	Contrato	992,214.66		992,214.66	992,214.66		100	100
REMANENTES 2012															
1	K070	Gravado de Camino (Tramo Varios)	0.50 km	R/a. Meacoacán 2da. (San Lorenzo)	1508	10/09/2013	19/12/2013	Contrato	271,743.57		271,743.57	271,743.57		100	100
total									271,743.57		271,743.57	271,743.57			
TOTAL REM.									271,743.57		271,743.57	271,743.57			

TOTAL FINAL: 20,082,154.56 19,968.33 20,102,122.89 19,990,155.74 111,967.15



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 DE AVANCES FÍSICO Y FINANCIEROS DE FONDO IV

NUM. DE PROYECTO	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POBLACION BENEFICIARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PRESUPUESTADO	INTERESES GENERADO	MONTO TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
PROGRAMA NORMAL													
U007		Transferencias y subsidio	Cd. Jalpa de Méndez		01/01/2013	31/12/2013	9,471.36		9,471.36			9,471.36	
U030		Transferencias y subsidio	Cd. Jalpa de Méndez		01/01/2013	31/12/2013		11,159.54	11,159.54			11,159.54	
E011	Lote	Pago de sueldos y salarios	Cd. Jalpa de Méndez	68746	01/01/2013	31/12/2013	40,289,879.81		40,289,879.81	40,289,879.81		100	100
		Gastos de operación del pública											
M035	Lote	Adquisición de un equipo de cómputo para la direc. de seguridad pública	Cd. Jalpa de Méndez	68746	15/03/2013	30/04/2013	10,625.51		10,625.51	10,625.51		100	100
M036	Lote	Adquisición de dos computadoras portátiles para la direc. De seguridad pública	Cd. Jalpa de Méndez	68746	15/03/2013	30/04/2013	23,548.00		23,548.00	23,548.00		100	100
M037	Un equipo	Adquisición de un proyector para la direc. De seguridad pública	Cd. Jalpa de Méndez	68746	15/03/2013	30/04/2013	7,180.40		7,180.40	7,180.40		100	100
M064	Un equipo	Adquisición de una impresora para la dirección de seg. Pública	Cd. Jalpa de Méndez	68746	15/06/2013	15/07/2013	8,408.84		8,408.84	8,408.84		100	100
Total							40,349,113.92	11,159.54	40,360,273.46	40,339,642.56		20,630.90	

FONDO IV REMANENTE

U013		Transferencias y subsidio	Cd. Jalpa de Méndez			31/12/2013	2,814.99		2,814.99			2,814.99	
E026	Un lote	Gasto de Operación de la Dirección de Seguridad pública municipal 2da. parte remanente.	Cd. Jalpa de Méndez	68746	02/09/2013	31/12/2013	84,700.00		84,700.00	84,700.00		100	100
Total							87,514.99		87,514.99	84,700.00		2,814.99	





FORMULA
 PROF. JOSE JUAN DE LA CRUZ VIVAS
 COORDINADOR DEL RAMO 33

TOTAL
 FINANCIA
 Autoriza
 C. P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION MPAL

V. O.
 C. P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL





**Gobierno del
Estado de Tabasco**

**Tabasco
cambia contigo**

***"2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA
GESTA HEROICA DEL 27 DE FEBRERO DE 1864"***

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Roviroso # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.