



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

3 DE JUNIO DE 2009

Suplemento
6964

B

No. 25053

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes
sin incluir decimales)

TERCER TRIMESTRE

2007 - 2009

H. AYUNTAMIENTO
EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

ENTIDAD FEDERATIVA:	27 - TABASCO	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Fisico					
								Acumulados al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulados al Trimestre	Avance %	
								Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
								2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	
27-TABASCO RECURSO 2007																			
APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS)																			
FORTAMUN								8,413,612.00	8,413,612.00	8,413,612.00	4,587,611	55%	0.00	0.00			1	1	60%
FORTAMUN																			
INVERSIÓN																			
OBRA PÚBLICA																			
MODERNIZACIÓN																			
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA								8,413,612.00	8,413,612.00	8,413,612.00	4,587,611.00	55%	0.00	0.00	ACCIÓN		1	1	60%
PÚBLICA																			


SR. DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO.


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN



SINDICO DE HACIENDA
ING. JORGE ERMILO MOSQUEDA AZCUAGA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

ENTIDAD FEDERATIVA:		27 - TABASCO																			
Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico								
						Acumulados al Trimestre			Avance %		Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulados al Trimestre	Avance %					
						Total Anual	Ministrado	Programado			Ejercido	Generados					Ejercidos				
						2	3	4	5	6/5	6	7	8	9	10	10/9					
27-TABASCO RECURSO 2007																					
APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)						8,413,612.00	8,413,612.00	8,413,612.00	8,413,612.00	100%	26,956	26,956		2	2	100%					
FORTAMUN																					
FORTAMUN																					
INVERSIÓN																					
OBRA PÚBLICA																					
MODERNIZACIÓN																					
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	IS126	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,413,612.00	8,413,612.00	8,413,612.00	8,413,612.00	100%	0.00	0.00	ACCIÓN	1	1	100%
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA						7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	IS172	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,956.00	26,956.00	ACCIÓN	1	1	100%


SR. DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN



SINDICO DE HACIENDA
ING. JORGE ERMILO MOSQUEDA AZCUAGA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Resultados Fiscales Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Ministrado	Programado	Revisado		Generados	Revisados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
27-TABASCO RECURSO 2008																
APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)						10,055,858	10,055,858	10,055,858	0.00	0%	0.00	0.00		2	0	0%
FORTAMUN																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
MODERNIZACIÓN																
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	IS037	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9,893,652.00	9,893,652.00	9,893,652.00	0.00	0%	0.00	0.00	ACCIÓN	1	0	0%
REHABILITACIÓN																
HABILITACION DEL MODULO C-4 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP026	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	162,206.00	162,206.00	162,206.00	0.00	0%	0.00	0.00	MÓDULO	1	0	0%


SR. DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO.


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN



SÍNDICO DE HACIENDA
ING. JORGE ERMILO MOSQUEDA AZCUAGA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Resultados Fiscales Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Ministrado	Programado	Revisado		Generados	Revisados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
27-TABASCO RECURSO 2008																
APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)						10,055,858.00	10,055,858.00	10,055,858.00	4,997,065.00	50%	0.00	0.00		1	1	50%
FORTAMUN																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
MODERNIZACIÓN																
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	IS037	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10,055,858.00	10,055,858.00	10,055,858.00	4,997,065.00	50%	0.00	0.00	ACCIÓN	1	1	50%
REHABILITACIÓN																
HABILITACION DEL MODULO C-4 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP026	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	MÓDULO	0	0	0%


SR. DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO.


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN


SÍNDICO DE HACIENDA
ING. JORGE ERMILO MOSQUEDA AZCUAGA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Detalle del gasto (Descripción y clasificación)	Municipio	Localidad	Actividad	Número de Proyecto	Indicador Operativo del Proyecto	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Fundaciones Financieras		Unidad de Medida	Avance Físico		
						Total Asignado	Asignado al Trimestre	Asignado	Programado		Asignado al Trimestre	Asignado		Programado	Asignado al Trimestre	Asignado
27-TABASCO RECURSO 2008 APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)																
FORTAMUN						10,049,241.00	10,049,241.00	10,049,241.00	10,049,241.00	100%	107,375.00	107,375.00		1	1	100%
FORTAMUN																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
MODERNIZACIÓN																
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	IS037	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,049,241.00	10,049,241.00	10,049,241.00	10,049,241.00	100%	0.00	0.00	ACCIÓN	1	1	100%
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	IS189	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	107,375.00	107,375.00	ACCIÓN	1	1	100%

SRO. DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN

SINDICO DE HACIENDA
ING. JORGE ERMILO MOSQUEDA AZCUAGA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Detalle del gasto (Descripción y clasificación)	Municipio	Localidad	Actividad	Número de Proyecto	Indicador Operativo del Proyecto	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Fundaciones Financieras		Unidad de Medida	Avance Físico		
						Total Asignado	Asignado al Trimestre	Asignado	Programado		Asignado al Trimestre	Asignado		Programado	Asignado al Trimestre	Asignado
27-TABASCO RECURSO 2008 APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)																
FORTAMUN						6,617.00	6,617.00	6,617.00	6,617.00	100%	1,065.00	1,065.00		5	5	100%
FORTAMUN																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
MEJORAMIENTO																
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2008)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS074	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	6,617.00	6,617.00	6,617.00	6,617.00	100%	0.00	0.00	OTROS	4	4	100%
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2008, INTERESES)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS075	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,065.00	1,065.00	OTROS	1	1	100%

SRO. DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN


SINDICO DE HACIENDA
ING. JORGE ERMILO MOSQUEDA AZCUAGA


FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Detalle del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Asiento	Número de Proyecto	Institución Solicitante del Proyecto	Monto de recursos presupuestados					Rendimiento Financiero		Avance Físico			
						Acumulados al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Progreso Actual	Acumulados al Trimestre	Avance %
						Total Anual	Manejado	Programado	Ejecutado		Cometidos	Ejecutados				
2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTRO)																
FORTAMUN						10,432,679.00	10,432,679.00	10,432,679.00	0.00	0%	0.00	0.00		1	0	0%
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
MODERNIZACIÓN																
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,432,679.00	10,432,679.00	10,432,679.00	0.00	0%	0.00	0.00	ACCION	1	0	0%


SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO.


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN


DIRECCION DE HACIENDA
ING. JORGE EMILIO MOSQUEDA AZCUAGA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

ENTIDAD FEDERATIVA:		27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
								Ministrado	Programado	Ejercido							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ CACAQ)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO CACAQ	RURAL	OP018	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	76,913.00	76,913.00	76,913.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO RIO FINAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO RIO FINAL	RURAL	OP017	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	83,946.00	83,946.00	83,946.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. COROZAL)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA COROZAL	RURAL	OP022	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	87,904.00	87,904.00	87,904.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%
MANTENIMIENTO DECAMINO RURAL (RA MARICHE)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHARIA MARICHE	RURAL	OP020	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	87,966.00	87,966.00	87,966.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%

SR. DEL AYUNTAMIENTO
 TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO

PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN

SR. DE HACIENDA
 ING. JORGE ERIBLO MOSQUEDA AZCUAGA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Actividad	Número de Proyecto	Origen de Recursos	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestados					Avance %	Transferencias Fiscales		Avance Físico			
							Total Anual	Asignados al Trimestre			Asignados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Asignados al Trimestre	Avance %		
								Asignado	Programado	Ejecutado								
																	Asignado	Programado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
27.-TABASCO RECURSOS 2007																		
APORTACIONES FEDERALES (31 REGISTROS)																		
FAIS							7,877,591.00	7,877,591.00	7,847,591.00	1,904,425.00	24%	0.00	0.00		74,593	25,724	34%	
FISM																		
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																		
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	7-EMILIANO ZAPATA			AD015	GOBIERNO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,837.00	90%	0.00	0.00	OTROS	1	1	90%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	7-EMILIANO ZAPATA			GC029	GOBIERNO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	221,251.00	221,251.00	221,251.00	112,409.00	51%	0.00	0.00	ACCIÓN	1	1	75%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
APERTURA Y GRAVADO DE CALLES (CALLE LEONA VICARIO/CAMINO GANADERO Y LIBRAMIENTO E. ZAPATA -TENOSIQUE)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP032	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	181,215.00	181,215.00	181,215.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	410	0	0%	
CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COMEDOR (JARDIN DE NIÑO CARMEN CADENA DE BUENDIA)	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	URBANO	OP033	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	144,814.00	144,814.00	144,814.00	0.00	0%	0.00	0.00	OTROS	1	0	25%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP066	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	77,494.00	77,494.00	77,494.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	275	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRINCIPAL CIRCUITO-COMBI, COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP061	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIO MUNICIPALES	604,260.00	604,260.00	604,260.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1848	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PROLONG. 2 DE ABRIL/CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA, COL. CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP069	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	457	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE PRINCIPAL CIRCUITO -COMBI, COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP060	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	511,200.00	511,200.00	511,200.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	2055	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE EL BARRANCO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP063	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	29,536.00	29,536.00	29,536.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	118	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO(CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP065	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIO MUNICIPALES	71,958.00	71,958.00	71,958.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	298	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, (CALLE PROLONG. 2 DE ABRIL/ CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP068	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	124,960.00	124,960.00	124,960.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	522	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE AV. COLOSIO/LIBRAMIENTO E. ZAPATA Y CALLE ESMERALDA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP062	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	780,791.00	780,791.00	780,791.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1670	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP067	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	883,484.00	883,484.00	883,484.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1974	0	0%	

3 DE JUNIO DE 2009

PERIÓDICO OFICIAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Entidad Federativa	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
								Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido							
								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE EL BARRANCO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP064	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	244,884.00	244,884.00	244,884.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	537	0	0%
	GRAVADO DE CALLE (COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP026	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	214,458.00	214,458.00	214,458.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	15320	15320	100%
	GRAVADO DE CALLES (COL. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP028	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	125,532.00	125,532.00	125,532.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	9100	0	0%
	GRAVADO DE CALLES (COL. COLONOS DEL USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP030	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	176,377.00	176,377.00	176,377.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	12920	0	0%
	GRAVADO DE CALLES (COL. LA ESPERANZA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP027	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	148,928.00	148,928.00	148,928.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	10400	10400	100%
	GRAVADO DE CALLES (COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP029	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	71,444.00	71,444.00	71,444.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5215	0	0%
	GRAVADO DE CALLES (COL. MANUEL ANORADE DIAZ)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP031	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	220,529.00	220,529.00	220,529.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	11436	0	0%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2007. CONVENIO MPIO-E. ZAPATA FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS124	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	100%	0.00	0.00	OTROS	1.00	1.00	100%
	CAMINOS RURALES																	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. NVO. POCHOTE)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO POCHOTE	RURAL	OP025	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	237,336.00	237,336.00	237,336.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	11	0	0%
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. BOCA DE CHACAMAX)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA BOCA DE CHACAMAX	RURAL	OP023	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	88,888.00	88,888.00	88,888.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. POCVICUC)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA POCVICUC	RURAL	OP021	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	76,493.00	76,493.00	46,493.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO BUENA VISTA	RURAL	OP016	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	103,729.00	103,729.00	103,729.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. CHACAJ)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO CHACAJ	RURAL	OP019	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	85,693.00	85,693.00	85,693.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. NVO. CHABLE)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO CHABLE	RURAL	OP024	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	118,608.00	118,608.00	118,608.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2007
TERCER TRIMESTRE
27 - TABASCO

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Asiento	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimiento Funcionario Acumulado al Trimestre		Avance Físico				
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
								Modificado	Programado	Ejercido								
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA LA ISLA	RURAL	OP077	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	206,500.00	206,500.00	206,500.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	97	0	0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																		
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2007. CONVENIO MPIO-E ZAPATA FOMHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS124	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	100%	0.00	0.00	OTROS	1	1	100%	
CAMINOS RURALES																		
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. NVO. POCHOTE)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO POCHOTE	RURAL	OP025	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	237,336.00	237,336.00	237,336.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	11	11	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. BOCA DE CHACAMAX)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA BOCA DE CHACAMAX	RURAL	OP023	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	88,888.00	88,888.00	88,888.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. POVCVICUC)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA POVCVICUC	RURAL	OP021	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	76,493.00	76,493.00	76,493.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO BUENA VISTA	RURAL	OP016	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	103,729.00	103,729.00	103,729.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. CHACAJ)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO CHACAJ	RURAL	OP019	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	85,693.00	85,693.00	85,693.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. NVO. CHABLE)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO CHABLE	RURAL	OP024	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	109,628.00	109,628.00	109,628.00	109,628.00	100%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ.CACAO)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO CACAO	RURAL	OP018	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	76,913.00	76,913.00	76,913.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO RIO FINAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO RIO FINAL	RURAL	OP017	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	83,946.00	83,946.00	83,946.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. COROZAL)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA COROZAL	RURAL	OP022	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	87,904.00	87,904.00	87,904.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA.MARICHE)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA MARICHE	RURAL	OP020	DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	87,966.00	87,966.00	87,966.00	0.00	0%	0.00	0.00	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	

SRO. DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN

SINDICO DE HACIENDA
ING. JORGE EMILIO MOSQUEDA AZCUGA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
 PERÍODO QUE SE REPORTA:
 ENTIDAD FEDERATIVA:

2007
 TERCER TRIMESTRE
 27 - TABASCO

Destino del gasto (Determinación o descripción)	Municipio	Localidad	Asiento	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Requerimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
							Total Anual	Acumulado al Trimestre				Gastos	Operación	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
								Montado	Programado	Ejecutado								
																		2
27-TABASCO RECURSOS 2007																		
APORTACIONES FEDERALES (40 REGISTROS)																		
FAIS							8,642,133.00	8,642,133.00	8,642,133.00	5,511,793.00	64%	0.00	0.00		76,522	75,149	98%	
FISM																		
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																		
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	GC029	GOBIERNO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	221,251.00	221,251.00	221,251.00	112,409.00	51%	0.00	0.00	ACCIÓN	1	1	75%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	7-EMILIANO ZAPATA			AD015	GOBIERNO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,837.00	90%	0.00	0.00	OTROS	1	1	90%	
URBANIZACION MUNICIPAL																		
APERTURA Y GRAVADO DE CALLES (CALLE LEONA VICARIO/CAMINO GANADERO Y LIBRAMIENTO E ZAPATA -TENOSIQUE)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP032	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	181,215.00	181,215.00	181,215.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	410	410	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COMEDOR (JARDIN DE NIÑO CARMEN CADENA DE BUENDIA)	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	URBANO	OP033	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	144,258.00	144,258.00	144,258.00	138,497.00	96%	0.00	0.00	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE PRINCIPAL)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA A COROZAL	RURAL	OP079	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	106,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	420	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG DE AV. ABASOLO, COL.EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP066	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	76,001.00	76,001.00	76,001.00	76,001.00	100%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	296	296	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRINCIPAL CIRCUITO-COMBI, COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP061	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIO MUNICIPALES	604,260.00	604,260.00	604,260.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,061	2,061	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PROLONG 2 DE ABRIL/CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA, COL. CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP069	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	457	457	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE PRINCIPAL CIRCUITO-COMBI, COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP060	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	507,727.00	507,727.00	507,727.00	507,727.00	100%	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,096	2,096	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE EL BARRANCO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP063	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	28,948.00	28,948.00	28,948.00	28,948.00	100%	0.00	0.00	METRO LINEAL	118	118	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO(CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP065	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIO MUNICIPALES	71,308.00	71,308.00	71,308.00	71,308.00	100%	0.00	0.00	METRO LINEAL	298	298	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE PRINCIPAL	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA A COROZAL	RURAL	OP078	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	141,622.00	141,622.00	141,622.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	565	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, (CALLE PROLONG. 2 DE ABRIL/ CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP068	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	124,960.00	124,960.00	124,960.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	522	522	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2007
TERCER TRIMESTRE
27 - TABASCO

Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Tipo de Proyecto	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Resumen de Ejecución		Avance Físico			
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Resumen de Ejecución		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
								Ministrado 1	Programado 4	Ejecutado 5		Generados 6	Ejecutados 7				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE AV. COLOSIO/LIBRAMIENTO E. ZAPATA Y CALLE ESMERALDA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP062	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	759,988.00	759,988.00	759,988.00	759,988.00	100%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,773	1,773	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP067	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	883,270.00	883,270.00	883,270.00	883,270.00	100%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,079	2,079	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE EL BARRANCO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP064	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	244,774.00	244,774.00	244,774.00	244,774.00	100%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	574	574	100%
GRAVADO DE CALLE (COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP026	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	199,657.00	199,657.00	199,657.00	199,657.00	100%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	15,320	15,320	100%
GRAVADO DE CALLES (COL. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP028	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	117,482.00	117,482.00	117,482.00	117,482.00	100%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	9,100	9,100	100%
GRAVADO DE CALLES (COL. COLONOS DEL USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP030	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	164,779.00	164,779.00	164,779.00	164,779.00	100%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	12,920	12,920	100%
GRAVADO DE CALLES (COL. LA ESPERANZA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP027	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	138,599.00	138,599.00	138,599.00	138,599.00	100%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	10,400	10,400	100%
GRAVADO DE CALLES (COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP029	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	66,859.00	66,859.00	66,859.00	66,859.00	100%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,215	5,215	100%
GRAVADO DE CALLES (COL. MANUEL ANDRADE DIAZ)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP031	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	220,529.00	220,529.00	220,529.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO CUADRADO	11,436	11,436	100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA A LA ISLA	RURAL	OP074	DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0%	0.00	0.00	OTROS	6	6	100%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP073	DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	0%	0.00	0.00	OTROS	15	15	100%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP071	DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0%	0.00	0.00	OTROS	6	6	100%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP072	DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0%	0.00	0.00	OTROS	10	10	100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO LA PITA	RURAL	OP075	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	70	0	0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE BARRIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO CHABLE	RURAL	OP076	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	189,500.00	189,500.00	189,500.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	220	0	0%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Destino del gasto (Derivaciones e identificación)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Entidad, Dependencia del Proyecto	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Asignaciones Financieras		Unidad de Medida	Avance Físico			
						Total Anual	Asignación al Trimestre				Avance %	Generados		Ejecutados	Programado Anual	Asignado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejecutado								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
27-TABASCO RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (5 REGISTROS)																	
FAIS						250,674.00	250,674.00	250,674.00	250,674.00	100%	0	0		250	250	100%	
FISM																	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN ESC. SEC. GRAL. CARLOS PELLICER CAMARA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP003	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	24,452.00	24,452.00	24,452.00	24,452.00	100%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	8	8	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
PREESCOLAR																	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP004	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	83,745.00	83,745.00	83,745.00	83,745.00	100%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	69	69	100%	
REHABILITACIÓN																	
REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑO BLANCAS MARIPOSAS	7-EMILIANO ZAPATA	POBLADO CHACAMA	RURAL	OP006	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	29,953.00	29,953.00	29,953.00	29,953.00	100%	0.00	0.00	METROS, BARDAS, CERCOS	60	60	100%	
PRIMARIA																	
CONSTRUCCION																	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. AMBROSIO GRANADILLO VIVAS.	7-EMILIANO ZAPATA	RA PASO DE SAN ROMAN	RURAL	OP002	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	37,072.00	37,072.00	37,072.00	37,072.00	100%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	112	112	100%	
REHABILITACIÓN																	
REHABILITACION DE ESC. PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ	7-EMILIANO ZAPATA	RA LA ISLA	RURAL	OP005	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	75,452.00	75,452.00	75,452.00	75,452.00	100%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	1	1	100%	

SRO. DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO.

PRESENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN

SINDICO DE HACIENDA
ING. JORGE ERMILO MOSQUEDA AZUAGA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2008
SEGUNDO TRIMESTRE
27 - TABASCO

Entidad Federativa	Destino del gasto (Subprograma y Programa)	Municipio	Localidad	Actividad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de los recursos comprometidos				Avance %	Rendimiento Financiero		Avance Físico								
							Total Anual	Asignados al Trimestre				Asignados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Asignado al Trimestre	Avance %					
								Metodología	Programado	Ejercido												
																		2	3	4	5	6
27-TABASCO RECURSO 2008																						
APORTACIONES FEDERALES (26 REGISTROS)																						
FAIS							8,771,541.00	8,771,541.00	8,771,541.00	1,508,959.00	17%	0.00	0.00		10,482	1	0%					
FISM																						
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
AMPLIACIÓN																						
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE							7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE	RURAL	OP020	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	247,178	247,178	247,178	0	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	233	0	0%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
CALLES																						
CONSTRUCCIÓN																						
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2008 CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA-SEDESOL							7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	IS140	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,887,512.00	1,887,512.00	1,887,512.00	1,508,959.00	80%	0.00	0.00	ANDADOR		1	79%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE CALLE CLAUDIO JIMENEZ PEREZ							7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	RURAL	OP025	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	150,918.00	150,918.00	150,918.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	507	0	0%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM. CONSTITUCION 1857							7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE	RURAL	OP019	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	84,761.00	84,761.00	84,761.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	302	0	0%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL, ANDADOR I Y ANDADOR II							7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP032	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	171,500.00	171,500.00	171,500.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	419	0	0%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO							7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION JOBAL	RURAL	OP036	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	192,845.00	192,845.00	192,845.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	711	0	0%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO							7-EMILIANO ZAPATA	POBLADO CHACAMA	RURAL	OP034	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	435,825.00	435,825.00	435,825.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	1,300	0	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE AGAPITO DOMINGUEZ							7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP022	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	14,034.00	14,034.00	14,034.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS	47	0	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE CLAUDIO JIMENEZ PEREZ							7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	RURAL	OP024	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	144,095.00	144,095.00	144,095.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS	537	0	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM. CONSTITUCION 1857							7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE	RURAL	OP018	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	90,382.00	90,382.00	90,382.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS	327	0	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE PRINCIPAL, ANDADOR I Y ANDADOR II							7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP031	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS	419	0	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO							7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION JOBAL	RURAL	OP035	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	179,660.00	179,660.00	179,660.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS	732	0	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO							7-EMILIANO ZAPATA	POBLADO CHACAMA	RURAL	OP033	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS	1,202	0	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR AGAPITO DOMINGUEZ							7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP023	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	93,322.00	93,322.00	93,322.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	188	0	0%

3 DE JUNIO DE 2009

PERIÓDICO OFICIAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERÍODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2008
SEGUNDO TRIMESTRE
77 - TABASCO

ENTIDAD FEDERATIVA: 27- TABASCO						Monto de recursos presupuestados					Presupuesto Ejecutado		Avance Físico			
Destino del gasto (Conceptos e identificación)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance %	Presupuesto Ejecutado		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Montos	Programado	Ejercido		Generado	Ejercido				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE	RURAL	OP021	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	391,362.00	391,362.00	391,362.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	1,012	0	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO (AV. JARDINES ENTRE C. ECOLOGISTA Y CALLE 5 DE JUNIO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP030	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	823,000.00	823,000.00	823,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	983	0	0%
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE CALLES	7-EMILIANO ZAPATA	POBLADO CHACAMA	RURAL	OP038	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	209,324.00	209,324.00	209,324.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS	140	0	0%
MANTENIMIENTO DE CALLES	7-EMILIANO ZAPATA	POBLADO GREGORIO MENDEZ	RURAL	OP037	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	188,668.00	188,668.00	188,668.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS	120	0	0%
MANTENIMIENTO DE CALLES	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA POVCICUC	RURAL	OP039	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	104,209.00	104,209.00	104,209.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS	65	0	0%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
RED DE ELECTRICIDAD																
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO CHACAJ	RURAL	OP029	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	204,650.00	204,650.00	204,650.00	0.00	0%	0.00	0.00	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	242	0	0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION JOBAL	RURAL	OP027	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	242,350.00	242,350.00	242,350.00	0.00	0%	0.00	0.00	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	220	0	0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO LA PITA	RURAL	OP028	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	391,500.00	391,500.00	391,500.00	0.00	0%	0.00	0.00	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	774	0	0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
PRIMARIA																
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL SANCHEZ MARMOL	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO REFORMA	RURAL	OP040	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS AULAS	1	0	0%
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ROSALIA AGUILAR	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA AGUACATE	RURAL	OP041	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS AULAS	1	0	0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
VIVIENDA																
AMPLIACIÓN																
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2008. CONVENIO MUNICIPIO E. ZAPATA-FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	IS139	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,030,000.00	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	1	0	0%
GASTOS INDIRECTOS																
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
GASTOS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL- FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	GC032	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	104,736.00	104,736.00	104,736.00	0.00	0%	0.00	0.00	ACCIÓN	1	0	0%

SRO. DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARTIN

SINDECO DE HACIENDA
ING. JORGE ENRIQUE MOSQUEDA AZCUAGA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERÍODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Destino del gasto (Subprogramas o Desagregados)	Municipio	Localidad	Asiento	Número de Proyecto	Descripción del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avances Fiscales		Avances Fiscales			
						Total Anual	Manejado	Programado	Reservado	Avance %	Generación	Reservación	Unidad de Medida	Programado Anual	Avance al Trimestre	Avance %
27-TABASCO RECURSO 2008																
APORTACIONES FEDERALES (29 REGISTROS)																
FAIS						9,928,172.00	9,928,172.00	9,928,182.00	7,057,288.00	71%	0	0		11,770	10,595	90%
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO LA PITA MICROONDAS	RURAL	OP064	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	752,778.00	752,778.00	752,788.00	0.00	0%	0.00	0.00	SISTEMA	1	0	0%
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO LA PITA	RURAL	OP063	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	187,706.00	187,706.00	187,706.00	0.00	0%	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,000	0	0%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE	RURAL	OP020	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	247,178.00	247,178.00	247,178.00	136,219.00	55%	0.00	0.00	METRO LINEAL	233	233	100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCIÓN																
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2008 CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA- SEDESOL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	IS140	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,887,512.00	1,887,512.00	1,887,512.00	1,887,512.00	100%	0.00	0.00	ANDADOR	1	1	100%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE CALLE CLAUDIO JIMENEZ PEREZ	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	RURAL	OP025	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	149,680.00	149,680.00	149,680.00	149,680.00	100%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	508	508	100%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE	RURAL	OP019	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	84,761.00	84,761.00	84,761.00	70,395.00	83%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	302	302	100%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL, ANDADOR I Y ANDADOR II	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP032	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	131,715.00	131,715.00	131,715.00	131,715.00	100%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	419	419	100%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION JOBAL	RURAL	OP036	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	192,845.00	192,845.00	192,845.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	711	711	100%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	POBLADO CHACAMA	RURAL	OP034	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	431,627.00	431,627.00	431,627.00	431,627.00	100%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	1,435	1,435	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE AGAMTO DOMINGUEZ	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP022	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS	12,785.00	12,785.00	12,785.00	12,785.00	100%	0.00	0.00	METROS	47	47	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE CLAUDIO JIMENEZ PEREZ	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	RURAL	OP024	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS	141,741.00	141,741.00	141,741.00	141,741.00	100%	0.00	0.00	METROS	537	537	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE	RURAL	OP018	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS	90,392.00	90,392.00	90,392.00	73,770.00	82%	0.00	0.00	METROS	327	327	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE PRINCIPAL, ANDADOR I Y ANDADOR II	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	OP031	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS	110,431.00	110,431.00	110,431.00	110,431.00	100%	0.00	0.00	METROS	419	419	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION JOBAL	RURAL	OP035	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS	177,147.00	177,147.00	177,147.00	177,147.00	100%	0.00	0.00	METROS	711	711	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

ENTIDAD FEDERATIVA: 27-TABASCO																	
Destino del gasto (Presupuestales y subprogramas)	Municipio	Localidad	Asílo	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestales					Avance %	Requerimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance %		Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido			Generados	Ejercidos				
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2008, CONVENIO MUNICIPIO E. ZAPATA-FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	IS139	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,030,000.00	2,030,000.00	2,030,000.00	1,044,000.00	51%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS																	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y																	
GASTOS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL- FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	GC032	DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTO S Y SERVICIOS MUNICIPALES	104,736.00	104,736.00	104,736.00	71,568.00	68%	0.00	0.00	ACCION	1	0	0%	

SRO. DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN

SABIDO DE HACIENDA
ING. JORGE ERMILO MOSQUEDA AZCUAGA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2009
PRIMER TRIMESTRE
27 - TABASCO

Destino del gasto (Determinación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Resúmenes financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES (7 REGISTROS)																
FAIS						5,406,459.00	5,406,459.00	2,838,509.00	5,401.00	0%	0.00	0.00		2,304	0	0%
FISM																
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	OP030	DIRECCION DE OBRA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	249,962.00	249,962.00	249,962.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	724	0	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	OP029	DIRECCION DE OBRA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	219,506.00	219,506.00	219,506.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS	733	0	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE DEL ARROYO POCHOTE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE)	RURAL	OP027	DIRECCION DE OBRA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	460,762.00	460,792.00	460,762.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	606	0	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO ENTRE PINO SUAREZ Y CARLOS A. MADRAZO	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDOZA MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	OP028	DIRECCION DE OBRA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	158,408.00	158,408.00	158,408.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	238	0	0%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
OTROS																
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009 (CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA-SEDESOL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS153	DIRECCION DE OBRA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,579,871.00	1,579,871.00	1,579,871.00	0.00	0%	0.00	0.00	ACCION	1	0	0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA (TU CASA 2009) CONVENIO MUNICIPIO E ZAPATA-FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS009	DIRECCION DE OBRA ORDENAMIENTO S TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,567,950.00	2,567,950.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	ACCION	1	0	0%
GASTOS INDIRECTOS																
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y																
GASTOS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL-FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	GC033	DIRECCION DE OBRA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	170,000.00	170,000.00	170,000.00	5,401.00	3%	0.00	0.00	ACCION	1	0	3%

SRO. DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCOAL PEREZ JASSO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN


SINDICO DE HACIENDA
ING. JORGE ERMILO MOSQUEDA AZCUAGA


FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)


EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Tendencias Financieras		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Progresado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Modificado	Programado	Ejecutado		Generados	Ejecutados				
						2	3	4	5	6%	6	7	8	9	10	10%
27-TABASCO RECURSO 2008																
APORTACIONES FEDERALES (5 REGISTROS)						2,611,179.00	2,611,179.00	2,611,179.00	0.00	0%	130,918	0		5,371	1,484	28%
FISM																
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE E. ZAPATA, CALLE CORREGIDORA, CALLE LUIS D. COLOSIO, CALLE JESUS SIBILLA Z, CALLE ABASOLO Y CALLE ROBERTO MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP011	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	341,070.00	341,070.00	341,070.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	958	479	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO(CALLE E.ZAPATA, CALLE CORREGIDORA, CALLE LUIS D. COLOSIO, CALLE JESUS SIBILLA Z, CALLE ABASOLO Y CALLE ROBERTO MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP010	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	357,101.00	357,101.00	357,101.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	1,187	465	41%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (ANDADOR JOSE BERNAT M, GREGORIO CABRERA, VENTURA MARIN S, RICARDO A. GARCIA, ISABEL DE LA P, AIDA PUJOL TOBILLA, ANTONIO NAZAR B. Y DIANA L. RIOJAS DE C.)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP009	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	439,809.00	439,809.00	439,809.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	672	0	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE MANGLOBA ENTRE CALLE MANILA Y PROLONG. DE GALEANA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP008	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,473,199.00	1,473,199.00	1,473,199.00	0.00	0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	2,554	520	20%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PRIMARIA																
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESC.PRIM.CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	OP012	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	130,918	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	10%


SRIO DEL H. AYUNTAMIENTO
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO.


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN


SINDICO DE HACIENDA
ING. JORGE EMILIO MOSQUEDA AZCUAGA



El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.