



PERIODICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

1 DE JULIO DE 2009

Suplemento
6972

E

No. 25194

CONTINUACIÓN DE LA PAG. 268

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes
sin incluir decimales)

PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO
Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2008

ENTIDAD FEDERATIVA
TABASCO.

[illegible]

RELLENADO Y ENGRABADO DE LA CALLE TEBERNA	2-CARDENAS	NOVA ZELANDIA COL.	RURAL	614,842	614,842	614,842	614,842	100%	0	0 METROS	225	800	100%	
RELLENADO Y ENGRABADO DE LA CALLE TEBERNA	2-CARDENAS	NOVA ZELANDIA COL.	RURAL	614,842	614,842	184,126	614,842	100%	0	0 METROS	800	800	100%	
RELLENADO Y ENGRABADO DE LA CALLE (COLONIA EL CAMPO)	2-CARDENAS	BERTO ALARZ VILA	RURAL	268,450	268,450	268,450	268,450	100%	0	0 METROS	225	225	100%	
RELLENADO DE LA CALLE PEDRO C. COLONADO Y CALLE COMPLEMENTARI	3-ORTILA	FRONTIERA	URBANO	388,041	388,041	388,041	307,855	79%	0	0 METROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	4-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,587,176	1,587,176	1,587,176	1,587,176	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
GRABADO DE CAMPOS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	768,896	768,896	768,896	768,896	100%	0	0 METROS	1	1	100%	
ENGRABADO DE CALLES Y ANADADORES CON MATERIAL PETREO DE 110 A PULOS (COL. JOSE MARTIN BURROBERTS)	6-HAMANDOLLO	LA LIBERTAD	RURAL	342,899	342,899	342,899	342,899	100%	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CALCULADA EN PULOS
PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA	6-HAMANDOLLO	EL IMPAL (COMPLEJO DE ESCUELAS)	RURAL	182,298	182,298	182,298	118,335	65%	0	0 METROS	500	500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PERECORRIDA (FRENTE A PLANTA DE CEMENTO)	6-HAMANDOLLO	VILA CHONTALPA	RURAL	220,844	220,844	220,844	220,844	100%	0	0 METROS CUADRADOS	838	838	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE Y ANADADORES CON CONCRETO HERRALICO	6-HAMANDOLLO	COL AVENIDA LA JUVENTUD	URBANO	2,300,438	2,300,438	2,300,438	2,300,438	100%	0	0 METROS	1,115	1,115	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA (GRABADOS, TUPAN, LA PRESA, GUAYACAN, N. ROYOSA Y VOLETA)	6-HAMANDOLLO	COL CENTRO DE CONVENCION	URBANO	468,612	468,612	468,612	238,241	51%	0	0 METROS CUADRADOS	6,892	2,797	40%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA (GRABADOS, TUPAN, LA PRESA, GUAYACAN, N. ROYOSA Y VOLETA)	6-HAMANDOLLO	COL EL TONTO	URBANO	354,822	354,822	354,822	204,007	58%	0	0 METROS CUADRADOS	4,293	2,197	50%	
PAVIMENTACION DE CALLES GUAYACAN, CERRADO DE GUAYACAN, CALLE NO. 8, CALLE ZAPATA, ESPERIDON ZAPATA	6-HAMANDOLLO	COL EL TONTO	URBANO	440,800	440,800	440,800	222,260	51%	0	0 METROS CUADRADOS	4,290	2,140	50%	
RECONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTICA EN CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS	6-HAMANDOLLO	VILA LA VENTA	RURAL	347,849	347,849	347,849	0	0%	0	0 METROS	550	0	0%	
REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL PETREO DE 12 A PULOS	6-HAMANDOLLO	COL. JOSE MANA MORELOS Y PAVON	RURAL	688,142	688,142	688,142	688,142	87%	0	0 METROS	1,980	1,980	100%	
REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL PETREO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	6-HAMANDOLLO	EL COMPLEJO	RURAL	382,286	382,286	382,286	382,286	6%	0	0 METROS	1	0	0%	EL AVANCE FRESCO ESTA EN PULOS

[illegible]

14. PAVISO	EL ESCOBARDO	RURAL	138,035	138,035	138,035	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE GUARDACIONES DE CONCRETO HORMALCO EN CALLE DE ACCESO AL JAL LEONOR DE LA CRUZ BEVELLA UNICADO BE CON EL LIMON																			
14. PAVISO	QUINTA ABALZ	RURAL	272,339	272,339	272,339	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE GUARDACIONES Y BANGUETAS DE CONCRETO HORMALCO EN CALLE FLOR DE CAÑA																			
2. CIARDENAS	CIARDENAS	URBANO	843,322	843,322	843,322	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR																			
3. CENITA	MANCHEN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	547,775	547,775	547,775	547,775	100%	0	0	0	0	0	100%	547,775	547,775	547,775	547,775	547,775	547,775
CONSTRUCCION DE BARRIOMES Y BANGUETAS																			
REPARACION	POA CENITA	RURAL	1,000,860	1,000,860	1,000,860	865,362	86%	0	0	0	0	0	86%	1,107	864	864	864	864	864
CONSTRUCCION DE GUARDACIONES Y BANGUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL																			
2. CIARDENAS	SANTA MARIA PERIFERICO COL	URBANO	712,292	712,292	712,292	712,292	100%	0	0	0	0	0	100%	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754
PAVIMENTACION DE ANILADOR CON CONCRETO HORMALCO PIMENTA																			
2. CIARDENAS	SANTA MARIA PERIFERICO COL	URBANO	712,292	712,292	712,292	51,535	100%	0	0	0	0	0	100%	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754
PAVIMENTACION DE ANILADOR CON CONCRETO HORMALCO PIMENTA																			
ELECTRIFICACION RURAL DE COLUMNAS PONTES																			
ALUMBRADO PUBLICO																			
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD BERTO ANABE																			
10. JALAPA DE MENDOZ	VELLA VERDE	RURAL	447,542	447,542	447,542	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO																			
10. JALAPA DE MENDOZ	EL CLO	RURAL	17,176	17,176	17,176	17,176	100%	0	0	0	0	0	100%	35	25	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO																			
10. JALAPA DE MENDOZ	PO AMATIAN	RURAL	27,292	27,292	27,292	27,292	100%	0	0	0	0	0	100%	55	44	44	44	44	44
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO																			
10. JALAPA DE MENDOZ	PO ATAPA	RURAL	34,274	34,274	34,274	34,274	100%	0	0	0	0	0	100%	69	59	59	59	59	59
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO																			
10. JALAPA DE MENDOZ	PO BOQUIA	RURAL	20,362	20,362	20,362	20,362	100%	0	0	0	0	0	100%	41	30	30	30	30	30
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO																			
10. JALAPA DE MENDOZ	PO QUARUPA	RURAL	34,136	34,136	34,136	34,136	100%	0	0	0	0	0	100%	70	58	58	58	58	58
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO																			

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	PO MECACAN	RURAL	76,807	26,807	26,807	42,293	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	53	42	84%	EN DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION EL MONTO TOTAL ES DE 12,607.53 AL IGUAL EL EJERCIDO ESTE PROYECTO ES DE REMANENTE.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	PO NICOLAS BRAVO	RURAL	17,654	17,654	17,654	17,654	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	36	29	80%	EN DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION EL MONTO TOTAL ES DE 17,654.97 AL IGUAL EL EJERCIDO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	PO SONTIAGO	RURAL	32,963	32,963	32,963	32,963	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	67	33	33%	EN DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION EL MONTO TOTAL ES DE 12,963.37 AL IGUAL EL EJERCIDO ESTE PROYECTO ES DE REMANENTE.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	RA BENITO JAREZ	RURAL	13,963	13,963	13,963	13,963	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	26	13	43%	EN DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION MONTO TOTAL ES DE 13,963.39 EJERCIDO IGUAL.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	RA BENITO JAREZ ZDA SECC	RURAL	20,867	20,867	20,867	20,867	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	42	8	20%	EN DESTINO DE GASTO ES REHABILITACIONEL MONTO TOTAL ES DE 20,867.33 IGUAL EL EJERCIDO ESTE PROYECTO ES DE RECARGOS DE FONDO DE RAMO 33 REMANENTES).
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	RA CHICALUPA IVA SECC	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	37	13	33%	EN DESTINO DE GASTO ES REHABILITACION EL MONTO TOTAL ES DE 11,159.42 IGUAL EL EJERCIDO ESTE PROYECTO ES DE RECARGOS DE FONDO DE RAMO 33 REMANENTES).
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	RA EL RIO	RURAL	26,807	26,807	26,807	26,807	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	53	42	80%	EN DESTINO DE GASTO ES REHABILITACIONEL MONTO TOTAL ES DE 26,807.54 IGUAL EL EJERCIDO ESTE PROYECTO ES DE RECARGOS DE FONDO DE RAMO 33 REMANENTES).
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	RA VERMIGUELDO	RURAL	24,610	24,610	24,610	24,610	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	50	20	40%	EN DESTINO DE GASTO ES REHABILITACIONEL MONTO TOTAL ES DE 24,610.81 IGUAL EL EJERCIDO ESTE PROYECTO ES DE RECARGOS DE FONDO DE RAMO 33 REMANENTES).
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	RA KAMPAL HA SECC	RURAL	20,139	20,139	20,139	20,139	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	41	21	50%	EN DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION EL MONTO TOTAL ES DE 10,139.24 AL IGUAL EL EJERCIDO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	RA KAMPAL ZDA SECC PLANTA BRVA	RURAL	15,733	15,733	15,733	15,733	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	32	0	0%	EN DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION EL MONTO TOTAL ES DE 15,733.94 AL IGUAL EL EJERCIDO ESTE PROYECTO ES DE REMANENTE.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	RA LA CRUZ	RURAL	15,779	15,779	15,779	15,779	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	32	14	43%	EN DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION EL MONTO TOTAL ES DE 15,779.52 AL IGUAL EL EJERCIDO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	RA MECACAN ZDA SECC SAN LORENDO	RURAL	11,367	11,367	11,367	11,367	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	23	15	65%	EN DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION EL MONTO TOTAL ES DE 11,367.34 AL IGUAL EL EJERCIDO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	RA TERRA ADONIRIO IVA SECC	RURAL	13,963	13,963	13,963	13,963	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	28	8	20%	EN DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION EL MONTO TOTAL ES DE 13,963.53 AL IGUAL EL EJERCIDO ESTE PROYECTO ES DE REMANENTE.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	RA VICTOR GUERRERO IVA SECC	RURAL	20,863	20,863	20,863	20,863	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	42	21	50%	EN DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION EL MONTO TOTAL ES DE 10,863.43 AL IGUAL EL EJERCIDO ESTE PROYECTO ES DE REMANENTE.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JALAPA DE MENDEZ	VELLA JALAPA	RURAL	40,279	40,279	40,279	40,279	100%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	82	25	30%	EN DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION EL MONTO TOTAL ES DE 14,029.53 AL IGUAL EL EJERCIDO ESTE PROYECTO ES DE REMANENTE.

[illegible]

[illegible]

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS SUB-URBANAS (SECCIÓN LA CURVA)	2-CARDENAS	MELCHOR OLAMPO COL	URBANO	8,238	8,238	9,237	37%	0	0	0	0	10	10	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	GUAYAMA SDA SECC-NA	RURAL	13,868	13,868	13,868	100%	0	0	0	0	10	10	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	CELA GONZALEZ DE ROYOSA COL	RURAL	9,238	9,238	9,238	100%	0	0	0	0	10	10	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	CHICOPOTE IIA SECC EJ	RURAL	9,237	9,237	9,237	100%	0	0	0	0	10	10	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	ONCO DE MAYO EJ	RURAL	4,631	4,631	4,631	100%	0	0	0	0	5	5	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	CINEL ANTONES SANCHEZ MARGALLES VI	RURAL	27,714	27,714	27,714	100%	0	0	0	0	30	30	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	ONAL GUAYO OTERREZ GOMEZ VI	RURAL	18,476	18,476	18,476	100%	0	0	0	0	20	20	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	MARANERO IIA SECC EJ	RURAL	18,476	18,476	18,476	100%	0	0	0	0	20	20	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	MOQUEL HUALCO SANCHEZ MARGALLES NATIVIDAD EJ	RURAL	9,237	9,237	9,237	100%	0	0	0	0	10	10	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	POZA REDONDA XDA SECC EJ	RURAL	13,868	13,868	13,868	100%	0	0	0	0	15	15	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	SANTUARIO STA SECC BUENA VISTA	RURAL	4,631	4,631	4,631	100%	0	0	0	0	5	5	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	GUAYAMA SDA SECC-NA NATIVIDAD	RURAL	12,725	12,725	12,725	100%	0	0	0	0	10	10	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	COL NUEVA ZELANDIA	RURAL	12,725	12,725	12,725	100%	0	0	0	0	10	10	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	ERDO CHICOPOTE IIA	RURAL	12,725	12,725	12,725	100%	0	0	0	0	10	10	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	ERDO CHICO DE MAYO	RURAL	6,373	6,373	6,373	100%	0	0	0	0	5	5	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	48,000	49,000	49,000	49,000	47,693	97%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	9,800	9,800	9,800	9,800	9,091	93%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	20,179	96%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	9,800	9,800	9,800	9,800	9,091	93%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO PENDIENTE APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	13,852	92%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	15,400	15,400	15,400	15,400	14,504	94%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	15,400	15,400	15,400	15,400	14,102	92%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO PENDIENTE APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	73,301	98%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO PENDIENTE APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	68,919	98%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO PENDIENTE APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	23,800	23,800	23,800	23,800	22,742	96%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	26,939	96%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	27,199	97%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	15,000	15,400	15,400	15,400	14,569	95%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO AL 100% PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	13,199	94%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO PENDIENTE APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	26,915	96%	0	0 POSTE LLAMARONA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ AGUA SECUNDARIA	RURAL	12,600	12,600	12,600	11,987	84%	0	0 POSTE, LUMINARIA, CABLEADO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BUENA VISTA CUATRECAS	RURAL	26,800	26,800	26,800	25,582	94%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO, PENDIENTE APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BUENA VISTA	RURAL	11,200	11,200	11,200	10,691	94%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO, PENDIENTE APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BUENA VISTA	RURAL	18,200	18,200	18,200	17,374	95%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BUENOS AIRES	RURAL	9,800	9,800	9,800	9,097	93%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CARRANZO GUERRERO	RURAL	18,800	18,800	18,800	18,000	96%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRITA TRA SECC	RURAL	29,400	29,400	29,400	28,470	97%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO, PENDIENTE APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRITO BLANCO TRA SECC	RURAL	22,400	22,400	22,400	21,378	95%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRITO BLANCO 4TA SECC	RURAL	18,200	18,200	18,200	17,488	96%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CORTAMAR	RURAL	8,400	8,400	8,400	7,923	94%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ FRANCISCO I MADERO TRA SECC	RURAL	16,800	16,800	16,800	15,987	95%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE SALDO POR APLICAR
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ GUAYAL	RURAL	23,800	23,800	23,800	22,981	97%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LA BAYA ZARAGOZA	RURAL	44,800	44,800	44,800	43,720	98%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LIMON	RURAL	22,400	22,400	22,400	21,585	96%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ NOROCC	RURAL	15,400	15,400	15,400	14,701	95%	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL NUEVA ESPERANZA	RURAL	12,600	12,600	12,600	12,619	97%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL NUEVA REFORMA	RURAL	8,400	8,400	8,400	8,446	98%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL PAJO QUEMADO	RURAL	14,000	14,000	14,000	13,744	98%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL POMA	RURAL	28,000	28,000	28,000	27,177	97%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL POCHOTICAL TRA SECC SAN ANTONIO DE LA PAZ	RURAL	16,800	16,800	16,800	16,197	96%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO PENDIENTE APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL PINO CATENO TRA SECC	RURAL	45,000	45,000	45,000	43,842	97%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL SAN MANUEL	RURAL	8,400	8,400	8,400	7,591	90%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO PENDIENTE APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL VALLA LUZ	RURAL	11,200	11,200	11,200	0	0%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE LOCALAR
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL ZUNY Y PATASTAL	RURAL	50,400	50,400	50,400	49,438	98%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MC DIVISION DEL NORTE	RURAL	11,200	11,200	11,200	10,340	92%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CERA TRA SECC ESTACION FERROCARRIL	RURAL	18,200	18,200	18,200	17,939	98%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CERIA ZA SECC	RURAL	25,200	25,200	25,200	24,391	96%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CUALS ALEJOS SRA SECC CASTAÑAL	RURAL	12,600	12,600	12,600	12,622	99%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CUALS ALEJOS SRA SECC SAN ANTONIO	RURAL	22,400	22,400	22,400	21,702	97%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA MADRICAL STA SECC	RURAL	21,000	21,000	21,000	20,194	96%	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	PENDIENTE DE APLICAR SALDO

CENTRO DE COSTOS	PROYECTO	MUNICIPIO	ESTADO	TOTAL	CONCLUIDO	PORCENTAJE	REMANENTE
15-ACOTIALPA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	RA RAYA COTRAGO DOA SEC.	RURAL	45,000	45,000	100%	0
15-ACOTIALPA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	RA SANTA ROSA DOA SECC ESTACION POMA	RURAL	15,600	15,600	98%	0
15-ACOTIALPA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	VITAPALAPA	RURAL	100,000	97,272	97%	0
15-ACOTIALPA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	E/POMOCIA	RURAL	23,800	23,800	97%	0
15-ACOTIALPA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	RA MAQUINAL 4TA SECC	RURAL	12,600	11,733	93%	0
15-ACOTIALPA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	EJ REFORMA MAQUINAL DOA SECC	RURAL	26,600	25,488	96%	0
15-ACOTIALPA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	EJ PASANOMOS	RURAL	15,400	14,573	95%	0
15-ACOTIALPA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	POPOCATAN	RURAL	42,000	41,255	98%	0
15-ACOTIALPA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	RA RAYA NAVA	RURAL	15,000	14,515	97%	0
15-ACOTIALPA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	ELLA PLA	RURAL	12,000	11,789	98%	0
3-CENTLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIECE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES	LAGO EL PORVENIR DE SANTAFOLIZ	RURAL	318,000	318,000	100%	0
3-CENTLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE OCHO PLANTAS ELECTRICAS	PONAUQUINT ANIUS	RURAL	28,175	18,734	66%	0
3-CENTLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	LAGO JOBEYA DOMINGUEZ	RURAL	384,157	384,157	0%	0
3-CENTLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VEINTE PLANTAS ELECTRICAS	MANCERNA DOCA GRANDE INA SECC	RURAL	507,138	507,138	100%	0
3-CENTLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VEINTE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES	MANCERNA CANAVENITO	RURAL	384,157	384,157	68%	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

WESVIL1000152

[illegible]

[illegible]

CONSTRUCCION DE VIVIENDA	UBICACION	TIPO DE VIVIENDA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROG.	AVANCE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO DE AVANCE	COMENTARIOS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	250,000	250,000	24/12/15	97%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	500,000	500,000	26/10/15	44%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	100,000	100,000	10/09/16	100%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	140,000	140,000	14/09/16	100%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	67,000	67,000	01/09/16	100%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	99,331	99,331	29/03/16	100%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	230,000	230,000	20/06/16	100%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	175,185	175,185	17/11/16	100%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	135,000	135,000	18/06/16	87%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	2,000,000	2,000,000	10/04/16	51%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	17,250	17,250	17/06/16	100%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	30,749	30,749	30/09/16	100%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	23,000	23,000	23/09/16	100%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	17,250	17,250	17/06/16	100%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-ACOTLA	RURAL	23,000	23,000	23/09/16	100%	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CEMENTO	JALAPA	RURAL	23,000	23,000	11,750	23,000	100%	0	0 METROS CUADRADOS	23,000	23,000	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CEMENTO	JALAPA	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0 METROS CUADRADOS	23,000	23,000	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CEMENTO	JALAPA	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0 METROS CUADRADOS	17,250	17,250	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CEMENTO	JALAPA	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0 METROS CUADRADOS	17,250	17,250	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CEMENTO	JALAPA	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0 METROS CUADRADOS	17,250	17,250	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CEMENTO	JALAPA	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0 METROS CUADRADOS	23,000	23,000	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAMINAS	JALAPA	RURAL	40,896	40,896	40,896	40,896	100%	0	0 METROS CUADRADOS	41,000	41,000	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAMINAS	JALAPA	RURAL	51,246	51,246	51,246	51,246	100%	0	0 METROS CUADRADOS	51,250	51,250	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAMINAS	JALAPA	RURAL	30,748	30,748	30,748	30,748	100%	0	0 METROS CUADRADOS	30,750	30,750	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAMINAS	JALAPA	RURAL	30,748	30,748	30,748	30,748	100%	0	0 METROS CUADRADOS	30,750	30,750	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAMINAS	JALAPA	RURAL	30,748	30,748	30,748	30,748	100%	0	0 METROS CUADRADOS	30,750	30,750	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAMINAS	JALAPA	RURAL	30,748	30,748	30,748	30,748	100%	0	0 METROS CUADRADOS	30,750	30,750	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAMINAS	JALAPA	RURAL	40,896	40,896	40,896	40,896	100%	0	0 METROS CUADRADOS	41,000	41,000	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAMINAS	JALAPA	RURAL	30,748	30,748	30,748	30,748	100%	0	0 METROS CUADRADOS	30,750	30,750	100%

SUMINISTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	JALAPA	LA TERCERA SECCION	RURAL	30,748	30,748	30,748	52,238	100%	0	0	0	30,750	30,750	100%	2700 LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05
SUMINISTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	JALAPA	LA SAN CRISTOBAL RURAL 1A SECCION	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0	17,250	17,250	100%	1000 PIEZAS DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M
MANTENIMIENTO	11-JONUTA	CD JONUTA	RURAL	400,878	400,878	400,878	400,878	100%	0	0	0	2,700	2,700	100%	500 PIEZAS DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M
SUMINISTRO DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M	11-JONUTA	PO BOX DE SAN ANTONIO	RURAL	150,896	150,896	150,896	150,896	100%	0	0	0	1,000	1,000	100%	1000 PIEZAS DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M
SUMINISTRO DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M	11-JONUTA	PO JOSE MARIA PABO SUAREZ	RURAL	75,348	75,348	75,348	75,348	100%	0	0	0	500	500	100%	500 PIEZAS DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M
SUMINISTRO DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M	11-JONUTA	PO LOS PALMOS	RURAL	150,896	150,896	150,896	150,896	100%	0	0	0	1,000	1,000	100%	1000 PIEZAS DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M
SUMINISTRO DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M	11-JONUTA	AN FOC DE SAN GERONIMO	RURAL	150,896	150,896	150,896	150,896	100%	0	0	0	1,000	1,000	100%	1000 PIEZAS DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M
SUMINISTRO DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M	11-JONUTA	RA SAN JOSE	RURAL	120,257	120,257	120,257	120,257	100%	0	0	0	800	800	100%	800 PIEZAS DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M
SUMINISTRO DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M	11-JONUTA	PO SANTE GRANDE	RURAL	150,896	150,896	150,896	150,896	100%	0	0	0	1,000	1,000	100%	1000 PIEZAS DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M
SUMINISTRO DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M	11-JONUTA	RA TONTO LARGO 1A SECCION A	RURAL	150,896	150,896	150,896	150,896	100%	0	0	0	150,896	150,896	100%	1000 PIEZAS DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M
SUMINISTRO DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M	11-JONUTA	PO LA VALLADA	RURAL	150,896	150,896	150,896	150,896	100%	0	0	0	150,896	150,896	100%	1000 PIEZAS DE LAMINAS DENTRO ALUM DE 3.05 M
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	11-JONUTA	PO LOS PALMOS	RURAL	12,891	12,891	12,891	12,891	100%	0	0	0	40	40	100%	40 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	11-JONUTA	PO BOX DE SAN ANTONIO	RURAL	12,891	12,891	12,891	12,891	100%	0	0	0	40	40	100%	40 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	11-JONUTA	PO JOSE MARIA PABO SUAREZ	RURAL	12,891	12,891	12,891	12,891	100%	0	0	0	30	30	100%	30 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	11-JONUTA	PO MOYTE GRANDE	RURAL	24,822	24,822	24,822	24,822	100%	0	0	0	70	70	100%	70 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

[illegible]

COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA TIU CASI	RA TOMAS GARIBO CHAVARRA SAN JOSE	RURAL	18,140	18,140	190,103	0%	0	0 METROS CUADRADOS	11	0	0%	NOTA: EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION. EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$17,166.53, A MENUDO.
COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA TIU CASI	RA VICENTE CORDERO VA RUCO	RURAL	17,198	17,198	17,198	0%	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	NOTA: EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION. EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$17,166.53, A MENUDO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	TERRAS PELADAS TERRELLAS AMIGAS ZONA S	RURAL	74,898	74,898	74,898	100%	0	0 METROS CUADRADOS	42	38	91%	EL MONTO TOTAL ANTES ES DE \$74,898 AL QUAL QUE EL PROGRAMADO EJERCIDO EN UNIDADES MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZAN EN PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RA NIEBA ALTA	RURAL	54,848	54,848	54,848	100%	0	0 METROS CUADRADOS	30	28	93%	EL MONTO TOTAL ANTES ES DE \$54,848 AL QUAL QUE LO PROGRAMADO EJERCIDO EN UNIDADES MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZAN EN PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EJIDO COAHUILLA EL OLIVO	RURAL	142,148	142,148	142,148	100%	0	0 METROS CUADRADOS	81	74	90%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$142,148 AL QUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN "PAQUETES", YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EJIDO AYAPA	RURAL	60,748	60,748	60,748	100%	0	0 METROS CUADRADOS	31	31	95%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$60,748 AL QUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN "PAQUETES", YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EJIDO EL CAMBEN	RURAL	60,748	60,748	60,748	100%	0	0 METROS CUADRADOS	31	31	96%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$60,748 AL QUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN "PAQUETES", YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EJIDO EL JUNCAL	RURAL	48,348	48,348	48,348	100%	0	0 METROS CUADRADOS	24	24	98%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$48,348 AL QUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN "PAQUETES", YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EJIDO EL INVALLERO	RURAL	74,898	74,898	74,898	100%	0	0 METROS CUADRADOS	42	41	98%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$74,898 AL QUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN "PAQUETES", YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EJIDO EL PLATTO	RURAL	48,348	48,348	48,348	100%	0	0 METROS CUADRADOS	24	22	91%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$48,348 AL QUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN "PAQUETES", YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EJIDO MAYOR COMELLO ALVAREZ	RURAL	47,824	47,824	47,824	100%	0	0 METROS CUADRADOS	23	20	87%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$47,824 AL QUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN "PAQUETES", YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EJIDO SAN MARTIN	RURAL	54,848	54,848	54,848	100%	0	0 METROS CUADRADOS	30	27	90%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$54,848 AL QUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN "PAQUETES", YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EJIDO SANTA ANA	RURAL	52,198	52,198	52,198	100%	0	0 METROS CUADRADOS	26	24	92%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$52,198 AL QUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN "PAQUETES", YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EJIDO SANTA LUCHA RURAL	RURAL	101,698	101,698	101,698	100%	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	91%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$101,698 AL QUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN "PAQUETES", YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PORLADO AMATITAN	RURAL	218,298	218,298	218,298	100%	0	0 METROS CUADRADOS	122	120	98%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$218,298 AL QUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN "PAQUETES", YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	273,896	273,896	100%	0	0 METROS CUADRADOS	147	95%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$173,896.77 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	184,248	184,248	100%	0	0 METROS CUADRADOS	88	95%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$184,248 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	204,689	204,689	100%	0	0 METROS CUADRADOS	111	94%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$204,689.2 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	218,269	218,269	100%	0	0 METROS CUADRADOS	120	96%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$218,269.87 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	187,279	187,279	100%	0	0 METROS CUADRADOS	89	94%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$187,279.86 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	187,279	187,279	100%	0	0 METROS CUADRADOS	92	96%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$187,279.86 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	147,148	147,148	100%	0	0 METROS CUADRADOS	82	95%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$147,148 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	187,279	187,279	100%	0	0 METROS CUADRADOS	89	96%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$187,279.86 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	108,889	108,889	100%	0	0 METROS CUADRADOS	57	96%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$108,889.71 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	108,889	108,889	100%	0	0 METROS CUADRADOS	53	91%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$108,889.71 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	80,879	80,879	100%	0	0 METROS CUADRADOS	44	99%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$80,879.81 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	46,319	46,319	100%	0	0 METROS CUADRADOS	24	89%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$46,319.81 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	127,019	127,019	100%	0	0 METROS CUADRADOS	70	99%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$127,019.81 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	132,339	132,339	100%	0	0 METROS CUADRADOS	75	99%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$132,339.81 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10 JALAPA DE MENDOZA	PUEBLO JAPEZ RURAL	108,889	108,889	100%	0	0 METROS CUADRADOS	58	96%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$108,889.71 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	10,198	10,198	10,198	100%	0	0 METROS CUADRADOS	68	95%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$11,178.96 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	10,000	10,000	10,000	100%	0	0 METROS CUADRADOS	56	95%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$10,000.00 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	118,640	118,640	118,640	100%	0	0 METROS CUADRADOS	62	98%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$118,640 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	62,740	62,740	62,740	100%	0	0 METROS CUADRADOS	32	96%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$62,740 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	62,740	62,740	62,740	100%	0	0 METROS CUADRADOS	32	96%	EL TOTAL ANUAL ES DE \$62,740 AL CUAL QUE EL PROGRAMA Y EL EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE FUE OTORGADO EN PAQUETES DE LAMINA Y CEMENTO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	74,890	74,890	74,890	100%	0	0 METROS CUADRADOS	42	95%	EL TOTAL DEL MONTO ANUAL ES DE \$74,890 AL CUAL QUE LO PROGRAMADO Y EL EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZAN EN PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	66,440	66,440	66,440	100%	0	0 METROS CUADRADOS	34	96%	EL TOTAL DEL MONTO ANUAL ES DE \$66,440 AL CUAL QUE LO PROGRAMADO Y EL EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZA EN PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	34,730	34,730	34,730	100%	0	0 METROS CUADRADOS	18	93%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$34,730 AL CUAL QUE LO PROGRAMADO Y EL EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZAN EN PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	147,140	147,140	147,140	100%	0	0 METROS CUADRADOS	82	96%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$147,140 AL CUAL QUE LO PROGRAMADO Y EL EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZA EN PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	43,860	43,860	43,860	100%	0	0 METROS CUADRADOS	22	93%	EL TOTAL DEL MONTO ANUAL ES DE \$43,860 AL CUAL QUE LO PROGRAMADO Y EL EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZA EN PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	37,580	37,580	37,580	100%	0	0 METROS CUADRADOS	20	94%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$37,580 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	54,860	54,860	54,860	100%	0	0 METROS CUADRADOS	30	94%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$54,860 AL CUAL QUE LO PROGRAMADO Y EL EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZAN EN PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	74,890	74,890	74,890	100%	0	0 METROS CUADRADOS	42	96%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$74,890 AL CUAL QUE LO PROGRAMADO Y EL EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZA EN PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	108,370	108,370	108,370	100%	0	0 METROS CUADRADOS	30	96%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$108,370 AL CUAL QUE LO PROGRAMADO Y EL EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZAN EN PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA JALPA DE MOREZ	RURAL	46,310	46,310	46,310	100%	0	0 METROS CUADRADOS	24	96%	NOTA TOTAL PROGRAMADO ES DE \$46,310 AL CUAL QUE EJERCIDO UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-JALAPA DE MENDOZA	RA TOMAS CAMERO CANVAL SAN JUAN	RURAL	74,899	74,899	74,899	100%	0	0	0	41	97%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$1,499,894 AL IGUAL QUE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZÓ EN PAQUETES DE 17.4 TONELADAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-JALAPA DE MENDOZA	RA VICENTE GUERRERO ZOA SECC	RURAL	74,899	74,899	74,899	100%	0	0	0	38	96%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$1,499,894 AL IGUAL QUE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZÓ EN PAQUETES DE 17.4 TONELADAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-JALAPA DE MENDOZA	RA VICENTE GUERRERO ZOA SECC	RURAL	147,148	147,148	147,148	100%	0	0	0	60	98%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$1,499,894 AL IGUAL QUE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZÓ EN PAQUETES DE 17.4 TONELADAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-JALAPA DE MENDOZA	TERESA AGUIRRE VMA SECC	RURAL	108,378	108,378	108,378	100%	0	0	0	27	81%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$1,499,894 AL IGUAL QUE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZÓ EN PAQUETES DE 17.4 TONELADAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-JALAPA DE MENDOZA	VILLA JALAPA	RURAL	255,354	255,354	255,354	100%	0	0	0	127	91%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$1,499,894 AL IGUAL QUE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZÓ EN PAQUETES DE 17.4 TONELADAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (COL LA GUADALUPE)	10-JALAPA DE MENDOZA	RA MECACAN ZOA SECC SAN LORENZO	RURAL	60,748	60,748	60,748	100%	0	0	0	30	95%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$60,748 AL IGUAL QUE EJERCIDO. UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (COL UNIONE GONZALEZ REINERO)	10-JALAPA DE MENDOZA	CLEDAO	URBANO	46,156	46,156	46,156	100%	0	0	0	23	87%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$46,156 AL IGUAL QUE EJERCIDO. UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-JALAPA DE MENDOZA	PORLADO MECACAN	RURAL	60,748	60,748	60,748	100%	0	0	0	31	97%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$60,748 AL IGUAL QUE EJERCIDO. UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-JALAPA DE MENDOZA	RA LA CUBA	RURAL	60,748	60,748	60,748	100%	0	0	0	31	98%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$60,748 AL IGUAL QUE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES YA QUE SE REALIZÓ EN PAQUETES DE 17.4 TONELADAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (COL LA PERA)	10-JALAPA DE MENDOZA	RA VERNEDILLO ZOA SECC	RURAL	67,874	67,874	67,874	100%	0	0	0	36	97%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$67,874 AL IGUAL QUE EJERCIDO. UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-JALAPA DE MENDOZA	REFORMA ZOA SECC SAN JUAN	RURAL	43,468	43,468	43,468	100%	0	0	0	21	85%	NOTA: TOTAL PROGRAMADO ES DE \$43,468 AL IGUAL QUE EJERCIDO. UNIDAD DE MEDIDA ES EN PAQUETES YA QUE SE REFIERE A PAQUETES DE TEJA Y CEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO EN VIVIENDA	10-TEJAPA	JOSE MARCELO VILLALBA LAS VILLAS	RURAL	188,191	188,191	188,191	98%	0	0	0	104,542	88%	UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA NO O ACEPTA EL SISTEMA.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	933,002	933,002	933,002	100%	0	0	0	18	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	8-AMANGALLO	CO JOSE MARCELO VILLALBA LAS VILLAS	RURAL	45,465	45,465	45,465	94%	0	0	0	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	8-AMANGALLO	CO JOSE MARCELO VILLALBA LAS VILLAS	RURAL	30,316	30,316	30,316	98%	0	0	0	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES

DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	COL EL CASTLEPO	RURAL	45,465	45,465	45,465	100%	0	0	15	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	COL LA VENEZUELA	RURAL	45,465	45,465	45,465	100%	0	0	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	COL LAJANA DEL ROSARIO	RURAL	18,186	18,186	18,186	100%	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	COL ONA LOS ANGELES	URBANO	30,310	30,310	30,310	100%	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	EL LA CERNA 19A SECCION RIZ CORTEZ	RURAL	30,310	30,310	30,310	100%	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	EL PANDON 19A SECCION EL PORTON	RURAL	45,465	45,465	45,465	100%	0	0	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	EL JOAJITO DOMONCZ CANABAL	RURAL	30,310	30,310	30,310	100%	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	EL JO BLASCO 19A SECCION INGLAS BRITO	RURAL	45,465	45,465	45,465	100%	0	0	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	EL JO CASAS A MADRADO	RURAL	45,465	45,465	45,465	100%	0	0	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	EL JO CENTRAL FOURNER 19A SECCION	RURAL	30,310	30,310	30,310	100%	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	EL JO EL PABLO	RURAL	45,465	45,465	45,465	100%	0	0	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	EL JO EL PUENTE 20A SECCION	RURAL	30,310	30,310	30,310	100%	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	EL JO LA CAMELINA	RURAL	30,310	30,310	30,310	100%	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	EL JO LA CERNA 19A SECCION	RURAL	30,310	30,310	30,310	100%	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	EL JO LA CERNA 19A SECCION	RURAL	30,310	30,310	30,310	100%	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	SASAMANGULO	EL JO LA CERNA 19A SECCION	RURAL	30,310	30,310	30,310	100%	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMOS ABLAZOS	15.34030 ALPA	ELABOR: BLANCO	RURAL	196.001	196.001	196.001	196.001	100%	0	0	420	420	100%	CONSTR. DE PAVIMENTO EN TRAMOS ABLAZOS DEL 2.º LUGO RURAL LITS CUADRADOS
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2.000000	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	RURAL	2,277,612	2,277,612	2,277,612	2,277,612	72%	0	0	0	0	72%	LA META ES DE 0.75 KILOMETROS. AVANCE FISICO DEL 89%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO VECINAL ROBERTO MADRANO	4.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO VECINAL ROBERTO MADRANO	RURAL	858,186	772,367	772,367	282,372	34%	0	0	0	0	0%	LA META ES DE 0.75 KILOMETROS. AVANCE FISICO DEL 89%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	URBANO	2,388,149	2,388,149	2,388,149	2,388,149	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	RURAL	2,751,138	2,751,138	2,751,138	2,751,138	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	RURAL	1,833,798	1,833,798	1,833,798	1,833,798	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	RURAL	2,312,065	2,312,065	2,312,065	2,312,065	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	RURAL	3,203,181	3,203,181	3,203,181	3,203,181	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	RURAL	2,877,113	2,877,113	2,877,113	2,877,113	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	RURAL	1,053,789	1,053,789	1,053,789	1,053,789	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	RURAL	3,113,201	2,643,237	2,643,237	2,643,237	100%	0	0	0	0	88%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	RURAL	2,836,141	1,897,686	1,897,686	1,897,686	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	RURAL	325,000	244,878	244,878	244,878	100%	0	0	0	0	82%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	URBANO	2,860,468	2,860,468	2,860,468	2,860,468	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	URBANO	2,095,820	1,008,825	1,008,825	1,008,825	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	URBANO	1,796,144	1,041,286	1,041,286	1,041,286	100%	0	0	0	0	83%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	URBANO	2,556,221	2,556,221	2,556,221	2,556,221	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	URBANO	1,325,161	1,325,161	1,325,161	1,325,161	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	URBANO	2,771,228	2,564,733	2,564,733	2,564,733	100%	0	0	0	0	84%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	URBANO	1,808,393	1,808,393	1,808,393	1,808,393	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	URBANO	1,822,794	1,786,808	1,786,808	1,786,808	100%	0	0	0	0	90%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	URBANO	2,278,207	2,079,228	2,079,228	2,079,228	100%	0	0	0	0	89%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	RURAL	1,504,146	1,455,194	1,455,194	1,455,194	100%	0	0	0	0	92%	

[illegible]

k

[illegible]

[illegible]

RELLENO Y GRADADO DE CALLES	SCENTLA	RANCHERIA SAN JOSE DE SANCAN SAHAT	RURAL	1,492,837	1,492,837	0	0%	0	0	0	0	0	0%
RELLENO DE CAMPO RURAL	SCENTLA	VELLA CUARTERO	RURAL	879,435	879,435	0	0%	0	0	0	0	0	0%
GRAVADO DE CAMPO	COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	616,023	616,023	616,023	100%	0	0	0	0	0	100%
GRAVADO DE CAMPO	COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	841,985	841,985	841,985	100%	0	0	0	0	0	100%
GRAVADO DE CAMPO	COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	1,110,045	1,110,045	1,110,045	100%	0	0	0	0	0	100%
GRAVADO DE CAMPO	COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	845,114	845,114	845,114	100%	0	0	0	0	0	100%
GRAVADO DE CAMPO	COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,472,889	1,472,889	1,472,889	100%	0	0	0	0	0	100%
GRAVADO DE CAMPOS	COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	1,506,560	1,506,560	1,506,560	100%	0	0	0	0	0	100%
GRAVADO DE CAMPOS	COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	1,501,182	1,501,182	1,501,182	100%	0	0	0	0	0	100%
GRAVADO DE CAMPOS	COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	879,976	879,976	879,976	100%	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HORTALIZO	HUAMANOLO	EL JO CARLOS A MADRADO	RURAL	289,742	289,742	289,742	97%	0	0	0	0	0	100%
PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	HUAMANOLO	EL JO GUERRERO	RURAL	248,841	248,841	248,841	99%	0	0	0	0	0	100%
PAVIMENTACION DE CAMPIO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	HUAMANOLO	EL JO MONTE DE ORO 2DA SECCION	RURAL	1,122,346	1,122,346	989,710	88%	0	0	0	0	0	89%
PAVIMENTACION DE CAMPIO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	HUAMANOLO	RA MACAYO Y NARANJO 1RA SECCION	RURAL	1,498,236	1,498,236	948,736	63%	0	0	0	0	0	100%
PAVIMENTACION DE CAMPIO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	HUAMANOLO	EL JO CARLOS Y NARANJO 1RA SECCION	RURAL	1,551,460	1,551,460	1,551,460	96%	0	0	0	0	0	100%
PAVIMENTACION DE CAMPIO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	HUAMANOLO	RA OTRAMBANDA 3RA SECCION	RURAL	3,034,998	3,034,998	870,332	27%	0	0	0	0	0	50%
PAVIMENTACION DE CAMPIO CON MEZCLA ASFALTICA	HUAMANOLO	EL JO CUARTO DOMINGUEZ CANAL	RURAL	847,842	847,842	585,396	57%	0	0	0	0	0	87%
PAVIMENTACION DE CAMPIO CON MEZCLA ASFALTICA	HUAMANOLO	EL JO LAJUNA DE LOS LIMONES	RURAL	2,498,339	2,498,339	2,498,339	100%	0	0	0	0	0	100%
PAVIMENTACION DE CAMPIO CON MEZCLA ASFALTICA	HUAMANOLO	EL JO CUARTO DOMINGUEZ 1RA SECCION	RURAL	783,849	783,849	0	0%	0	0	0	0	0	0%
PAVIMENTACION DE CAMPIO CON MEZCLA ASFALTICA	HUAMANOLO	EL JO CUARTO DOMINGUEZ 2DA SECCION	RURAL	847,842	847,842	517,291	61%	0	0	0	0	0	100%
PAVIMENTACION DE CAMPIO CON MEZCLA ASFALTICA	HUAMANOLO	RA LOS NARANJOS 2DA SECCION	RURAL	1,009,814	1,009,814	725,240	72%	0	0	0	0	0	65%
PAVIMENTACION DE CAMPIO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMOS ANILAJOS	HUAMANOLO	EL JO CUARTO DOMINGUEZ PORVENIR	RURAL	290,731	290,731	151,681	52%	0	0	0	0	0	60%
PAVIMENTACION DE CAMPIO DE ACCESO AL PLANTEL CETITE	HUAMANOLO	EL JO PALO MALITO 2A SECCION	RURAL	385,736	385,736	274,402	71%	0	0	0	0	0	40%
PAVIMENTACION DE CAMPIO DE ACCESO CON MEZCLA ASFALTICA	HUAMANOLO	RA EL CERRILLO 1RA SECCION	RURAL	568,118	568,118	0	0%	0	0	0	0	0	50%

LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES

[illegible]

SUMINISTRO DE EMULSION Y ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANAGUILLO	EDDO PALO MILATO	RURAL	165.172	165.172	85.098	58%	0	0	0	3.46 C/METR OS	0	100%	LA META REAL ES 350 METROS CUBICOS
SUMINISTRO DE EMULSION Y ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANAGUILLO	EDDO PALO MILATO	RURAL	344.852	344.852	241.700	70%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	100%	LA META REAL ES 717.8 METROS CUBICOS
SUMINISTRO DE EMULSION Y ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANAGUILLO	RA EL DESERCHO 1RA SECCION PLAYA 1	RURAL	565.196	565.196	192.276	33%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	84%	LA META ORIGINAL ES 1.398.15 METROS CUBICOS
SUMINISTRO DE EMULSION Y ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANAGUILLO	RA LOS NARANJOS 2DA SECCION	RURAL	579.237	579.237	334.825	58%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	100%	LA META REAL ES 1.209 METROS CUBICOS
SUMINISTRO DE EMULSION Y ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA (ACCESO PRINCIPAL)	8-HUMANAGUILLO	EDDO GUERRERO	RURAL	129.975	129.975	89.247	69%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	100%	LA META EN ESTE PROYECTO ES 271.3 METROS CUBICOS
SUMINISTRO DE EMULSION Y ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANAGUILLO	EDDO RAFAEL MARTINEZ DE SECOSAR	RURAL	189.748	189.748	132.163	70%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	100%	
PUENTES Y PASADIZOS RACIONALES														
CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA CON CABLEZALES	8-BALANCAN	15M RA EL BLIN	URBANO	81.048	81.048	81.048	100%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008. Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PUNTE
CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA CON CABLEZALES	8-BALANCAN	151 RA SAN JUAN GUERRERO	URBANO	37.763	37.763	37.763	100%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA ES PUNTE
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA CON CABLEZALES	8-BALANCAN	8M COL. BLAN DE GUADALUPE RA 22	URBANO	107.482	107.482	107.482	100%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCIDO 2008 LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PASE DE AGUA
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PRATONAL	4-CENTRO	RA LA CEBIA	RURAL	2.355.576	2.355.576	0	0%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	0%	LA METRA ES DE 1 OBRA. AVANCE FISICO DEL 10%
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PRATONAL	4-CENTRO	RA VILLALBA POMA LA SECCION	RURAL	2.177.102	2.177.102	457.905	23%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA. AVANCE FISICO DEL 0%
RECONSTRUCCION DE ACCESO A PUENTE	8-BALANCAN	585 RA PANOLAR	URBANO	111.136	111.136	111.136	100%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCIDO 2008 LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PUNTE
RAMPA														
COLOCACION DE RAMPA TUBULAR Y CONSTRUCCION DE CABLEZALES DE CONCRETO	8-HUMANAGUILLO	EDDO ZAMAPA 1RA RURAL SECCION	RURAL	319.584	319.584	317.589	99%	0	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	0	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
REPOSICION DE RAMPA TUBULAR Y CONSTRUCCION DE CABLEZALES DE CONCRETO	8-HUMANAGUILLO	RA LA ARENA 2DA SECCION	RURAL	391.233	391.233	334.228	85%	0	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	0	70%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REPOSICION
REPOSICION DE RAMPA TUBULAR Y CONSTRUCCION DE CABLEZALES DE CONCRETO	8-HUMANAGUILLO	EDDO CENTRAL FOURNIER 1RA SECCION	RURAL	849.452	849.452	847.818	100%	0	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REPOSICION
REPOSICION DE RAMPA TUBULAR Y CONSTRUCCION DE CABLEZALES DE CONCRETO	8-HUMANAGUILLO	COL. GILBERTO FLOREZ MUÑOZ	RURAL	507.458	507.458	0	0%	0	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	0	85%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REPOSICION
PUENTES VEHICULARES														
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON DE 7.00 X 3.00 METROS	8-HUMANAGUILLO	RA EL DESERCHO 1RA SECCION PLAYA 1	RURAL	289.231	289.231	287.708	99%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON DE 7.00 X 3.00 METROS	8-HUMANAGUILLO	RA LA ARENA 2DA SECCION	RURAL	464.336	464.336	0	0%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	45%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON DE 7.00 X 3.00 METROS	8-HUMANAGUILLO	RA PEDREGALITO 1RA SECCION	RURAL	457.118	457.118	131.778	29%	0	0	0	0.46 C/METR OS	0	45%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL GRUPO DE BARRIO	RURAL	32,396	32,396	32,396	100%	0	0	2,221 HECTÁ	5	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL JARDIN CARMONA BARRIO DE SECC.	RURAL	58,316	58,316	58,316	100%	0	0	0 HECTÁREA	9	9	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL JARDIN ALEJANDRO BARRIO DE SECC.	RURAL	129,592	129,592	129,592	100%	0	0	0 HECTÁREA	22	22	100%	LAS METAS CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCION DE JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL PALMADON	RURAL	64,796	64,796	64,796	100%	0	0	0 HECTÁREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL POCHOTICAL BARRIO DE SECC. TLA TORDUJO	RURAL	51,836	51,836	51,836	100%	0	0	0 HECTÁREA	6	6	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL POCHOTICAL BARRIO DE SECC. TLA MIGUEL ANJES	RURAL	64,796	64,796	64,796	100%	0	0	0 HECTÁREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL SANTA ROSA BARRIO DE SECC.	RURAL	46,357	46,357	46,357	100%	0	0	0 HECTÁREA	7	7	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL ZINAI Y PARASTAL	RURAL	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	0 HECTÁREA	8	8	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL LINDO	RURAL	58,316	58,316	58,316	100%	0	0	0 HECTÁREA	9	9	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL DIVISION DEL MONTE	RURAL	38,877	38,877	38,877	100%	0	0	0 HECTÁREA	6	6	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL LINDO BARRIO DE SECC. CASTAÑA	RURAL	64,796	64,796	64,796	100%	0	0	0 HECTÁREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL LINDO BARRIO DE SECC. SAN ANTONIO	RURAL	64,796	64,796	64,796	100%	0	0	0 HECTÁREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL LINDO BARRIO DE SECC. LA PALMA	RURAL	51,836	51,836	51,836	100%	0	0	0 HECTÁREA	6	6	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL LINDO BARRIO DE SECC. CERRA	RURAL	64,796	64,796	64,796	100%	0	0	0 HECTÁREA	13	13	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EL LINDO BARRIO DE SECC. CERRA	RURAL	64,796	64,796	64,796	100%	0	0	0 HECTÁREA	13	13	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A JAGUEYES

[illegible]

DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	REGIONAL SECCION EDO	RURAL	7,450	7,450	7,450	7,450	100%	0	0 HECTAREA	10	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	GUAYANA SECCION MONTA NA	RURAL	11,920	11,920	11,920	11,920	100%	0	0 HECTAREA	16	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	CARDENAS EDO	RURAL	7,450	7,450	7,450	7,450	100%	0	0 HECTAREA	10	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	CHICAZAPOTE VA SECCION EDO	RURAL	7,450	7,450	7,450	7,450	100%	0	0 HECTAREA	10	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	CINCO DE MAYO EDO	RURAL	10,430	10,430	10,430	10,430	100%	0	0 HECTAREA	14	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	COLOMADAS DOA SECCION ELLAS	RURAL	7,450	7,450	7,450	7,450	100%	0	0 HECTAREA	10	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	RURAL	8,195	8,195	8,195	8,195	100%	0	0 HECTAREA	11	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	ENCUENTADA VA SECCION	RURAL	15,390	15,390	15,390	15,390	100%	0	0 HECTAREA	22	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	ENCUENTADA VA SECCION EDO	RURAL	11,175	11,175	11,175	11,175	100%	0	0 HECTAREA	15	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	COLPE VA SECCION LOS PATOS	RURAL	11,920	11,920	11,920	11,920	100%	0	0 HECTAREA	16	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JIMENEZ	RURAL	18,625	18,625	18,625	18,625	100%	0	0 HECTAREA	25	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	BUJAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EDO	RURAL	14,900	14,900	14,900	14,900	100%	0	0 HECTAREA	20	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	MARLEN MEDALDO ZAPOTAL VA SECCION VA	RURAL	19,370	19,370	19,370	19,370	100%	0	0 HECTAREA	28	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	MARLEN MEDALDO VA SECCION VA	RURAL	15,845	15,845	15,845	15,845	100%	0	0 HECTAREA	21	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	POBLADO CITI POBLADO CITI HOMBRES Y PAVOS	RURAL	15,845	15,845	15,845	15,845	100%	0	0 HECTAREA	21	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	POBLADO CITI POBLADO CITI SUAREZ	RURAL	23,095	23,095	23,095	23,095	100%	0	0 HECTAREA	31	100%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2 CARDENAS	POBLADO CITI POBLADO CITI SUAREZ	RURAL	14,900	14,900	14,900	14,900	100%	0	0 HECTAREA	20	100%	

DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	POZA REGIONAL 1A SECCION RA	RURAL	15,645	15,645	15,645	100%	0	0 HECTAREA	21	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	POZA REGIONAL 2A SECCION LERO	RURAL	20,115	20,115	20,115	100%	0	0 HECTAREA	27	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	POZA REGIONAL 3A SECCION	RURAL	13,410	13,410	13,410	100%	0	0 HECTAREA	18	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	POZA REGIONAL 4A SECCION RA	RURAL	16,390	16,390	16,390	100%	0	0 HECTAREA	22	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	SANTANA 1A SECCION RA	RURAL	14,900	14,900	14,900	100%	0	0 HECTAREA	14,900	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	SANTANA 2A SECCION RA	RURAL	11,175	11,175	11,175	100%	0	0 HECTAREA	15	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	SANTANA 3A SECCION RA	RURAL	12,865	12,865	12,865	100%	0	0 HECTAREA	17	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	SANTANA 4A SECCION LERO	RURAL	14,900	14,900	14,900	100%	0	0 HECTAREA	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	SANTANA 5A SECCION RA	RURAL	7,450	7,450	7,450	100%	0	0 HECTAREA	10	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	SANTANA 6A SECCION RA	RURAL	12,865	12,865	12,865	100%	0	0 HECTAREA	17	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	NUCA RECO EL	RURAL	18,825	18,825	18,825	100%	0	0 HECTAREA	25	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	ZAPOTAL 1A SECCION RA	RURAL	13,410	13,410	13,410	100%	0	0 HECTAREA	18	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	EL SANTANA 1A SECCION	RURAL	21,690	21,690	21,690	100%	0	0 HECTAREA	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	EL SANTANA 2A SECCION	RURAL	16,057	16,057	16,057	100%	0	0 HECTAREA	15	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	EL SANTANA 3A SECCION	RURAL	16,198	16,198	16,198	100%	0	0 HECTAREA	17	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	ADUCENIA 1A SECCION	RURAL	16,057	16,057	16,057	100%	0	0 HECTAREA	15	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE BOMBILLA	2-CARDENAS	COLAJE EL PORVENIR	RURAL	20,751	20,751	20,751	100%	0	0 HECTAREA	25	100%	

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CAJENAS	RA SANTANA TRA SECCA	RURAL	21,400	16,007	18,764	21,400	100%	0	0 HECTAREA	20	20	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CAJENAS	SANTANA 2A SECC B LA PALMA	RURAL	16,007	16,007	18,764	16,007	100%	0	0 HECTAREA	15	15	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CAJENAS	EL FRANCISCO TRIUNFO GUERRA	RURAL	18,764	18,764	18,764	18,764	100%	0	0 HECTAREA	10	10	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CAJENAS	HABANERO TRA SECCA	RURAL	18,764	18,764	18,764	18,764	100%	0	0 HECTAREA	10	10	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CAJENAS	PONLADO C 17 INDEPENDENCIA	RURAL	18,764	18,764	18,764	18,764	100%	0	0 HECTAREA	10	10	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CAJENAS	PONLADO C 21 LE BENITO JIMENEZ GARCIA	RURAL	11,850	11,850	11,850	11,850	100%	0	0 HECTAREA	6	6	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CAJENAS	RA AJCENA TRA SECCA	RURAL	13,335	13,335	13,335	13,335	100%	0	0 HECTAREA	7	7	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CAJENAS	RA NARANJERO 1A SECCA	RURAL	18,764	18,764	18,764	18,764	100%	0	0 HECTAREA	10	10	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAZ	2-CAJENAS	CAPIRCHO COL EL RURAL	RURAL	17,280	17,280	17,280	17,280	100%	0	0 HECTAREA	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAZ	2-CAJENAS	COL AGRI EL PORVENIR	RURAL	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0 HECTAREA	30	30	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAZ	2-CAJENAS	CONSEJALCO ZARAGOZA	RURAL	17,280	17,280	17,280	17,280	100%	0	0 HECTAREA	15	15	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAZ	2-CAJENAS	CONGO JORDI	RURAL	11,732	11,732	11,732	11,732	100%	0	0 HECTAREA	10	10	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAZ	2-CAJENAS	EL ARROYO HONDO TRINIDAD 5A	RURAL	17,280	17,280	17,280	17,280	100%	0	0 HECTAREA	15	15	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAZ	2-CAJENAS	EL ARROYO HONDO TRINIDAD 5A	RURAL	17,280	17,280	17,280	17,280	100%	0	0 HECTAREA	15	15	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAZ	2-CAJENAS	EL ARROYO HONDO TRINIDAD 5A	RURAL	17,280	17,280	17,280	17,280	100%	0	0 HECTAREA	15	15	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAZ	2-CAJENAS	EL CAMPO NUEVO	RURAL	15,252	15,252	15,252	15,252	100%	0	0 HECTAREA	13	13	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAZ	2-CAJENAS	EL PASEO NUEVO TRA SECCA	RURAL	17,280	17,280	17,280	17,280	100%	0	0 HECTAREA	15	15	100%	

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	EJ. ARROYO ENCANTADO STA. TERESA	RURAL	17,596	17,596	17,596	100%	0	0	15	15	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	EJ. ARROYO ENCANTADO STA. TERESA B	RURAL	17,596	17,596	17,596	100%	0	0	15	15	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	EJ. ESCOBAR SECC	RURAL	17,596	17,596	17,596	100%	0	0	15	15	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	EJ. CAMPO NUEVO	RURAL	15,252	15,252	15,252	100%	0	0	12	12	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	EJ. ENCINILLADA STA. SECC	RURAL	17,596	17,596	17,596	100%	0	0	15	15	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	EJ. ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE	RURAL	17,596	17,596	17,596	100%	0	0	15	15	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	EJ. NUEVA ESPERANZA	RURAL	15,252	15,252	15,252	100%	0	0	12	12	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	EJ. SANTUARIO TR. RURAL SECC A	RURAL	22,465	22,465	22,465	100%	0	0	20	20	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	EJ. ZAPOTAL 2DA SECC	RURAL	31,876	31,876	31,876	100%	0	0	27	27	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	ENCINILLADA STA. RURAL BRUJO	RURAL	17,596	17,596	17,596	100%	0	0	15	15	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	ENCINILLADA STA. SECC LOS GARCIA	RURAL	17,596	17,596	17,596	100%	0	0	15	15	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	CONFECCION DE PATOS	RURAL	11,732	11,732	11,732	100%	0	0	10	10	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	HABANERO 1RA SECC	RURAL	11,732	11,732	11,732	100%	0	0	10	10	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ	RURAL	8,213	8,213	8,213	100%	0	0	7	7	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	POBLADO C 11 JOSE MARIA ANTONIO Y PAVON	RURAL	22,465	22,465	22,465	100%	0	0	20	20	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	POBLADO C 20 MIGUEL HERNANDEZ COSTILLA	RURAL	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	30	30	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CARDEÑAS	POBLADO C 23 JOSE ANTONIO CARRANZA	RURAL	29,331	29,331	29,331	100%	0	0	25	25	100%	

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	012 EL BUENA VISTA 23	URBANO	123.966	123.966	123.966	100%	0	0 HECTÁREA	100	100	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	014 POB SAN PEDRO	URBANO	100.000	100.000	100.000	100%	0	0 HECTÁREA	100	100	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	015 EL CAPULIN	URBANO	72.117	72.117	72.117	100%	0	0 HECTÁREA	60	60	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	016 EL CARLOS A MADRIZO	URBANO	40.000	40.000	40.000	100%	0	0 HECTÁREA	40	40	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	018 EL CEROTE	URBANO	120.884	120.884	120.884	100%	0	0 HECTÁREA	100	100	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	020 EL CENTRO URBANICITA	URBANO	55.592	55.592	55.592	100%	0	0 HECTÁREA	60	60	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	021 COLA CUONILLA	URBANO	90.000	90.000	90.000	100%	0	0 HECTÁREA	90	90	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	023 EL OTROS DE CAIZA	URBANO	61.291	61.291	61.291	100%	0	0 HECTÁREA	50	50	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	024 RA CHANCABAL	URBANO	18.342	18.342	18.342	100%	0	0 HECTÁREA	20	20	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	031 RA TARRAS	URBANO	55.998	55.998	55.998	100%	0	0 HECTÁREA	60	60	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	032 RA GUANALPA IRA SECC	URBANO	66.537	66.537	66.537	100%	0	0 HECTÁREA	50	50	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	033 COLA HALEPA	URBANO	102.296	102.296	102.296	100%	0	0 HECTÁREA	160	160	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	035 EL ALCOFORO	URBANO	123.958	123.958	123.958	100%	0	0 HECTÁREA	100	100	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	038 RA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	URBANO	13.317	13.317	13.317	100%	0	0 HECTÁREA	10	10	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1 BALANCÍN	039 EL OJO DE AGUA	URBANO	123.845	123.845	123.845	100%	0	0 HECTÁREA	100	100	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008

MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	077 BALAS TANLAS	URBANO	23,011	23,011	23,011	100%	0	0 HECTAREA	25	25	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	078 BA TERRA BLANCA	URBANO	22,896	22,896	22,896	100%	0	0 HECTAREA	25	25	100%	
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	079 EL URBANO Y LA CUNA	URBANO	46,203	46,203	46,203	100%	0	0 HECTAREA	50	50	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	076 EL VICENTE GUERRERO	URBANO	55,844	55,844	55,844	100%	0	0 HECTAREA	60	60	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	077 EL JAMACAL	URBANO	37,587	37,587	37,587	100%	0	0 HECTAREA	40	40	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	078 EL CONSTRICCION	URBANO	48,396	48,396	48,396	100%	0	0 HECTAREA	40	40	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	079 RA MACAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	100%	0	0 HECTAREA	20	20	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE E ABRIL DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	080 BA EL PORTO	URBANO	40,000	40,000	40,000	100%	0	0 HECTAREA	40	40	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	081 EL FRANCISCO MAGDORE Y LA MERC	URBANO	61,838	61,838	61,838	100%	0	0 HECTAREA	50	50	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	082 BA TOTAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	100%	0	0 HECTAREA	20	20	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	083 RA ZUCATECAS	URBANO	24,245	24,245	24,245	100%	0	0 HECTAREA	20	20	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	084 EL SOLO JALOSIN Y LA SECC	URBANO	36,282	36,282	36,282	100%	0	0 HECTAREA	30	30	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	081 EL SANTA CRUZ	URBANO	36,270	36,270	36,270	100%	0	0 HECTAREA	30	30	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	085 RA LUDOMA OCLUNDA	URBANO	28,180	28,180	28,180	100%	0	0 HECTAREA	30	30	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCIN	181 EL EL POCA	URBANO	222,836	222,836	222,836	100%	0	0 HECTAREA	160	160	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008

MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	103 RA EL FAUSTINO	URBANO	46,195	48,396	48,396	48,396	100%	0	0	0	40	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	108 E/ GUSTAVO DIAZ ORDAL	URBANO	24,248	24,248	24,248	24,248	100%	0	0	0	20	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	128 E/ ANTONIO DE MENDOZA	URBANO	60,475	60,475	60,475	60,475	100%	0	0	0	50	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	134 E/ BEN	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	20	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	137 RA BUENA VISTA	URBANO	24,350	24,350	24,350	24,350	100%	0	0	0	30	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	163 E/ CHACAYITA	URBANO	32,212	32,212	32,212	32,212	100%	0	0	0	40	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	164 E/ CHAMIZAL	URBANO	121,880	121,880	121,880	121,880	100%	0	0	0	100	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	203 E/ EL LIMON	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	70	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	204 E/ VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	URBANO	74,186	74,186	74,186	74,186	100%	0	0	0	60	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	213 E/ MIGUEL ANTONIO SAN BLAS	URBANO	24,227	24,227	24,227	24,227	100%	0	0	0	20	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	220 RA SANTA CRUZ	URBANO	37,860	37,860	37,860	37,860	100%	0	0	0	50	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	225 RA PELEJARTO DE SECC	URBANO	24,170	24,170	24,170	24,170	100%	0	0	0	20	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	226 RA PIMENTAL	URBANO	35,270	35,269	35,269	35,269	100%	0	0	0	30	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	248 E/ POZA MALDON	URBANO	24,241	24,241	24,241	24,241	100%	0	0	0	20	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	252 E/ REFORMA PROVINCIA	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	40	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008

MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	347 EL VICENTE GUERRERO SECC OJUA	URBANO	63,379	63,379	63,379	100%	0	0	0	0	100%	70	70	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	353 SAN JUAN DE CAMPEÑA	URBANO	36,270	36,270	36,270	100%	0	0	0	0	100%	30	30	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	333 EL PRINTE UNICO	URBANO	46,352	46,352	46,352	100%	0	0	0	0	100%	50	50	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	338 COL PLAN DE GUADALUPE	URBANO	72,572	72,572	72,572	100%	0	0	0	0	100%	60	60	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	341 EL JOSE MARTIN PROVINCIA	URBANO	18,118	18,118	18,118	100%	0	0	0	0	100%	15	15	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	346 COL PLAN DE GUADALUPE SECC CENTRAL	URBANO	48,379	48,379	48,379	100%	0	0	0	0	100%	40	40	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	415 EL FRANCISCO VELLA	URBANO	72,580	72,580	72,580	100%	0	0	0	0	100%	60	60	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	477 RAICHALLA OLIVERA	URBANO	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	100%	50	50	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCIDO 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	473 RAICASCION	URBANO	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	0	100%	20	20	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCIDO 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	474 EL ULTIMO REFUERZO 2DA SECC	URBANO	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	0	100%	30	30	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	507 EL JARDIN DE SAN JOSE SANCHEZ	URBANO	18,395	18,395	18,395	100%	0	0	0	0	100%	20	20	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	511 EL SAN JUAN GUERRERO	URBANO	46,702	46,702	46,702	100%	0	0	0	0	100%	50	50	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	608 EL DESTINO	URBANO	84,724	84,724	84,724	100%	0	0	0	0	100%	70	70	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	675 COL PLAN DE GUADALUPE SECC 2A	URBANO	18,141	18,141	18,141	100%	0	0	0	0	100%	15	15	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
MECANIZACION AGRICOLA	1 BALANCAN	688 EL ASERRAONES DEL NORTE 2DA SECC	URBANO	60,775	60,775	60,775	100%	0	0	0	0	100%	50	50	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008

[illegible]

ESTADO DE AVANCE DE OBRAS DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO													
PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)
MECANIZACION AGRICOLA	1. BALANCAN	20.000	20.000	100%	20.000	20.000	100%	20.000	20.000	100%	20.000	20.000	100%
MECANIZACION AGRICOLA	2. BALANCAN	18.168	18.168	100%	18.168	18.168	100%	18.168	18.168	100%	18.168	18.168	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	11.581	11.581	100%	11.581	11.581	100%	11.581	11.581	100%	11.581	11.581	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	5.005	5.005	100%	5.005	5.005	100%	5.005	5.005	100%	5.005	5.005	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	15.350	15.350	100%	15.350	15.350	100%	15.350	15.350	100%	15.350	15.350	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	2.750	2.750	100%	2.750	2.750	100%	2.750	2.750	100%	2.750	2.750	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	2.150	2.150	100%	2.150	2.150	100%	2.150	2.150	100%	2.150	2.150	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	5.450	5.450	100%	5.450	5.450	100%	5.450	5.450	100%	5.450	5.450	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	5.500	5.500	100%	5.500	5.500	100%	5.500	5.500	100%	5.500	5.500	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	7.450	7.450	100%	7.450	7.450	100%	7.450	7.450	100%	7.450	7.450	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	21.580	21.580	100%	21.580	21.580	100%	21.580	21.580	100%	21.580	21.580	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	5.100	5.100	100%	5.100	5.100	100%	5.100	5.100	100%	5.100	5.100	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	9.370	9.370	100%	9.370	9.370	100%	9.370	9.370	100%	9.370	9.370	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	3.840	3.840	100%	3.840	3.840	100%	3.840	3.840	100%	3.840	3.840	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	6.600	6.600	100%	6.600	6.600	100%	6.600	6.600	100%	6.600	6.600	100%
MECANIZACION AGRICOLA	15. TACOTALPA	4.710	4.710	100%	4.710	4.710	100%	4.710	4.710	100%	4.710	4.710	100%

MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2 CARRETERAS	RURAL	3,900	8,900	9,900	5,510	27%	0	0	0	11	17%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2 CARRETERAS	RURAL	6,750	6,750	6,750	5,390	86%	0	0	0	12	17%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2 CARRETERAS	RURAL	4,718	4,718	4,718	4,718	100%	0	0	0	15	100%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2 CARRETERAS	RURAL	7,200	7,200	7,200	3,712	51%	0	0	0	16	51%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2 CARRETERAS	RURAL	5,610	5,610	5,610	5,610	100%	0	0	0	13	100%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2 CARRETERAS	RURAL	6,750	6,750	6,750	1,220	18%	0	0	0	3	20%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2 CARRETERAS	RURAL	4,492	4,492	4,492	4,492	100%	0	0	0	10	100%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2 CARRETERAS	RURAL	4,492	4,492	4,492	4,492	100%	0	0	0	10	100%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL ARROZ	8 HAMBURGILLO	RURAL	252,480	252,480	252,480	251,390	99%	0	0	0	433	100%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL ARROZ	8 HAMBURGILLO	RURAL	34,380	34,380	34,380	0	0%	0	0	0	49	0%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL ARROZ	8 HAMBURGILLO	RURAL	93,840	93,840	93,840	90,740	96%	0	0	0	114	100%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL ARROZ	8 HAMBURGILLO	RURAL	103,740	103,740	103,740	94,460	91%	0	0	0	154	100%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL ARROZ	8 HAMBURGILLO	RURAL	250,880	250,880	250,880	216,560	86%	0	0	0	448	100%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL ARROZ	8 HAMBURGILLO	RURAL	24,040	24,040	24,040	21,590	90%	0	0	0	34	100%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL ARROZ	8 HAMBURGILLO	RURAL	36,561	36,561	36,561	36,561	100%	0	0	0	1	99%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL ARROZ	8 HAMBURGILLO	RURAL	36,561	36,561	36,561	36,561	100%	0	0	0	1	99%

[illegible]

DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	GOPE 2DA SECC LOS PAFOS	RURAL	46,135	46,135	46,135	46,135	100%	0	0 GRANULAS	75	75	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	SAG PRESIDENTE BRUNO JIMENEZ	RURAL	46,135	46,135	46,135	46,135	100%	0	0 GRANULAS	75	75	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	SALAH MONTEJO VELAZQUEZ	RURAL	16,034	16,034	16,034	16,034	100%	0	0 GRANULAS	50	50	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	POBLADO C 17 INDEPENDENCIA	RURAL	32,108	32,108	32,108	32,108	100%	0	0 GRANULAS	60	60	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	PORVENIR COL AGUI EL	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100%	0	0 GRANULAS	45	45	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	POZA REDONDA 3RA SECC BRILLO	RURAL	17,859	17,859	17,859	17,859	100%	0	0 GRANULAS	35	35	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	POZA REDONDA 4TA SECC INCON	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100%	0	0 GRANULAS	45	45	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	PA EL GOLPE	RURAL	80,270	80,270	80,270	80,270	100%	0	0 GRANULAS	150	150	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	PA SANTANA 1A SECC	RURAL	55,386	55,386	55,386	55,386	100%	0	0 GRANULAS	102	102	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	PA SANTANA 2TA SECC	RURAL	32,108	32,108	32,108	32,108	100%	0	0 GRANULAS	60	60	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	PA SANTIAGO 1RA SECC	RURAL	46,132	46,132	46,132	46,132	100%	0	0 GRANULAS	80	80	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	SANTANA 2DA SECC PA	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100%	0	0 GRANULAS	45	45	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	SANTANA 3A SECC PA	RURAL	16,034	16,034	16,034	16,034	100%	0	0 GRANULAS	50	50	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	SANTANA 3RA SECC A EL	RURAL	17,859	17,859	17,859	17,859	100%	0	0 GRANULAS	35	35	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	SANTIAGO 1A SECC A EL	RURAL	32,108	32,108	32,108	32,108	100%	0	0 GRANULAS	60	60	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	SANTIAGO 3A SECC PA	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100%	0	0 GRANULAS	45	45	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2 CARRENAS	SANTIAGO 4A SECC PA	RURAL	32,108	32,108	32,108	32,108	100%	0	0 GRANULAS	60	60	100%

[illegible]

DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	COL MARZUA SECCION	RURAL	50,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	0	0%	SE MODIFICA RECURSOS PRESUPUESTALES
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	CONDEGACION PETER PEREZ	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0	0%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	OMEL ANDRES MARTINEZ MALLANES VI	RURAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0%	0	0	0	0%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	OMEL ANDRES MARTINEZ MALLANES VI	RURAL	240,000	240,000	240,000	0	0%	0	0	0	0%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	EL AMPULAS DE LA ALDEA SECC LAS ALDEAS	RURAL	150,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	0	0%	SOLO SE MODIFICA LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	EL AMPULAS DE LA ALDEA SECCION	RURAL	144,000	144,000	144,000	0	0%	0	0	0	0%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	EL SAN RAFAEL	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	0%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	EL BANCAL 2A SECCION AGUA	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	0	0%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	EL BANCAL 2A SECCION EL APONAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0	0%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	EL OCHO	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	0	0%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	ENCORQUADA 47A SECCION	RURAL	24,000	24,000	24,000	0	0%	0	0	0	0%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	GOLPE RA EL	RURAL	160,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	0	0%	SOLO SE MODIFICA RECURSOS PRESUPUESTALES
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	LAS COLONIAS 18MA SECCION	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0	0%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	MARCO RA EL	RURAL	160,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	0	0%	SOLO SE MODIFICA LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	POR ALDEA 2DA SECCION	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	0%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	RA EL GOLPE	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	0	0%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2 CARDENAS	RA EL MARCO	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	0	0%	

[illegible]

PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEFINITION

PROYECTO	UBICACION DEL MUNICIPIO, LA PARROQUIA, LA SECCION Y EL BARRIO PARA LA INVERSIÓN "TU CASA"	LOCALIDAD	COMUNALCÁLCO	COMUNALCÁLCO	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2037	2037/2038	2038/2039	2039/2040	2040/2041	2041/2042	2042/2043	2043/2044	2044/2045	2045/2046	2046/2047	2047/2048	2048/2049	2049/2050	2050/2051	2051/2052	2052/2053	2053/2054	2054/2055	2055/2056	2056/2057	2057/2058	2058/2059	2059/2060	2060/2061	2061/2062	2062/2063	2063/2064	2064/2065	2065/2066	2066/2067	2067/2068	2068/2069	2069/2070	2070/2071	2071/2072	2072/2073	2073/2074	2074/2075	2075/2076	2076/2077	2077/2078	2078/2079	2079/2080	2080/2081	2081/2082	2082/2083	2083/2084	2084/2085	2085/2086	2086/2087	2087/2088	2088/2089	2089/2090	2090/2091	2091/2092	2092/2093	2093/2094	2094/2095	2095/2096	2096/2097	2097/2098	2098/2099	2099/2100	2100/2101	2101/2102	2102/2103	2103/2104	2104/2105	2105/2106	2106/2107	2107/2108	2108/2109	2109/2110	2110/2111	2111/2112	2112/2113	2113/2114	2114/2115	2115/2116	2116/2117	2117/2118	2118/2119	2119/2120	2120/2121	2121/2122	2122/2123	2123/2124	2124/2125	2125/2126	2126/2127	2127/2128	2128/2129	2129/2130	2130/2131	2131/2132	2132/2133	2133/2134	2134/2135	2135/2136	2136/2137	2137/2138	2138/2139	2139/2140	2140/2141	2141/2142	2142/2143	2143/2144	2144/2145	2145/2146	2146/2147	2147/2148	2148/2149	2149/2150	2150/2151	2151/2152	2152/2153	2153/2154	2154/2155	2155/2156	2156/2157	2157/2158	2158/2159	2159/2160	2160/2161	2161/2162	2162/2163	2163/2164	2164/2165	2165/2166	2166/2167	2167/2168	2168/2169	2169/2170	2170/2171	2171/2172	2172/2173	2173/2174	2174/2175	2175/2176	2176/2177	2177/2178	2178/2179	2179/2180	2180/2181	2181/2182	2182/2183	2183/2184	2184/2185	2185/2186	2186/2187	2187/2188	2188/2189	2189/2190	2190/2191	2191/2192	2192/2193	2193/2194	2194/2195	2195/2196	2196/2197	2197/2198	2198/2199	2199/2200	2200/2201	2201/2202	2202/2203	2203/2204	2204/2205	2205/2206	2206/2207	2207/2208	2208/2209	2209/2210	2210/2211	2211/2212	2212/2213	2213/2214	2214/2215	2215/2216	2216/2217	2217/2218	2218/2219	2219/2220	2220/2221	2221/2222	2222/2223	2223/2224	2224/2225	2225/2226	2226/2227	2227/2228	2228/2229	2229/2230	2230/2231	2231/2232	2232/2233	2233/2234	2234/2235	2235/2236	2236/2237	2237/2238	2238/2239	2239/2240	2240/2241	2241/2242	2242/2243	2243/2244	2244/2245	2245/2246	2246/2247	2247/2248	2248/2249	2249/2250	2250/2251	2251/2252	2252/2253	2253/2254	2254/2255	2255/2256	2256/2257	2257/2258	2258/2259	2259/2260	2260/2261	2261/2262	2262/2263	2263/2264	2264/2265	2265/2266	2266/2267	2267/2268	2268/2269	2269/2270	2270/2271	2271/2272	2272/2273	2273/2274	2274/2275	2275/2276	2276/2277	2277/2278	2278/2279	2279/2280	2280/2281	2281/2282	2282/2283	2283/2284	2284/2285	2285/2286	2286/2287	2287/2288	2288/2289	2289/2290	2290/2291	2291/2292	2292/2293	2293/2294	2294/2295	2295/2296	2296/2297	2297/2298	2298/2299	2299
----------	---	-----------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	3-CENTILA	RANCHO LA ESCOBRA	RURAL	26,220	26,220	26,220	100%	0	0	OTROS	26,220	26,220	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	3-CENTILA	RANCHO LA LAGUNA CORDOBA	RURAL	20,976	20,976	20,976	100%	0	0	OTROS	20,976	20,976	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	3-CENTILA	RANCHO SAN JOSE DE SAN SANTIAGO	RURAL	15,732	15,732	15,732	100%	0	0	OTROS	15,732	15,732	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	3-CENTILA	RANCHO SAN ROQUE	RURAL	10,448	10,448	10,448	100%	0	0	OTROS	10,448	10,448	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	3-CENTILA	RANCHO SAN ANTONIO DEL NARCO	RURAL	36,708	36,708	36,708	100%	0	0	OTROS	36,708	36,708	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	3-CENTILA	SAN JOSE DE SAN SANTIAGO	RURAL	15,732	15,732	15,732	100%	0	0	OTROS	15,732	15,732	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	3-CENTILA	VELLA OLMEDO ALLENDE	RURAL	26,220	26,220	26,220	100%	0	0	OTROS	26,220	26,220	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	3-CENTILA	VELLA CUARENTA	RURAL	62,226	62,226	62,226	100%	0	0	OTROS	62,226	62,226	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	3-CENTILA	EL DO NARANJOS NECHOS	RURAL	53,618	53,618	53,618	100%	0	0	OTROS	53,618	53,618	100%
SUMINISTRO DE LA LAMPA DE ZINC	3-CENTILA	VELLA CUARENTA	RURAL	75,396	75,396	75,396	100%	0	0	OTROS	75,396	75,396	100%
SUMINISTRO DE LA LAMPA DE ZINC	3-CENTILA	RANCHO CORDOBA OLMEDO	RURAL	56,546	56,546	56,546	100%	0	0	OTROS	56,546	56,546	100%
SUMINISTRO DE LA LAMPA DE ZINC	3-CENTILA	COLONA CAPANZOSO	RURAL	76,826	76,826	76,826	0%	0	0	OTROS	0	0	0%
SUMINISTRO DE LA LAMPA DE ZINC	3-CENTILA	COLONA EL BELLOTE	RURAL	47,124	47,124	47,124	100%	0	0	OTROS	47,124	47,124	100%
SUMINISTRO DE LA LAMPA DE ZINC	3-CENTILA	COLONA SAN ROMAN	RURAL	42,896	42,896	42,896	100%	0	0	OTROS	42,896	42,896	100%
SUMINISTRO DE LA LAMPA DE ZINC	3-CENTILA	EL DO CONSTANCIA YERRECA	RURAL	26,274	26,274	26,274	100%	0	0	OTROS	26,274	26,274	100%
SUMINISTRO DE LA LAMPA DE ZINC	3-CENTILA	EL DO NARANJA ESPERANZA	RURAL	37,696	37,696	37,696	100%	0	0	OTROS	37,696	37,696	100%
SUMINISTRO DE LA LAMPA DE ZINC	3-CENTILA	EL DO ROMALO CACHON	RURAL	21,447	21,447	21,447	100%	0	0	OTROS	21,447	21,447	100%
SUMINISTRO DE LA LAMPA DE ZINC	3-CENTILA	EL DO ROMALO CACHON	RURAL	12,896	12,896	12,896	100%	0	0	OTROS	12,896	12,896	100%
SUMINISTRO DE LA LAMPA DE ZINC	3-CENTILA	FRONTIERA	URBANO	42,896	42,896	42,896	100%	0	0	OTROS	42,896	42,896	100%

1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PLASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES

1016. APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS	BALANCAJÁN	BALANCAJÁN	URBANO	16,541,011	12,152,270	12,152,270	8,800,603	81%	12,151	0	CONVENIO	16,541,011	12,152,270	72%	LOS IMPORTES REPORTADOS EN EL MONEDERO DE LOS RÍOS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, SE ENCUENTRAN CONTEMPORÁNEOS A LOS GASTOS DE OPERACIÓN QUE REPRESENTAN MENOS DEL 10% DEL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO
1017. APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA TIERRA NUEVA	16. TEJAPA	1605 FRANCISCO JAVIER MORA	RURAL	13,509,864	9,501,811	9,501,811	9,501,811	100%	7,362	7,362	ALUMNO	1,500	1,000	67%	
1018. FUNDOS	17. TENOCUILTE	17000000	RURAL	9,501,811	4,700,906	4,700,906	4,700,906	100%	0	0	ALUMNO	4,700,906	4,700,906	55%	
1019. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL PROMEP	20. CADERNAS	20000000	URBANO	276,000	276,000	276,000	276,000	100%	0	0	MAESTRO	18	10	57%	
1020. APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CERRILLO	21. CERRILLO	21000000	URBANO	15,000,000	11,600,796	11,600,796	7,251,596	65%	0	0	ALUMNO	1	1	100%	
1021. APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA	22. VILLA LA VENTA	22000000	URBANO	11,244,251	8,811,108	8,811,108	6,222,206	65%	0	0	CONVENIO	1	1	53%	EN LOS RECURSOS EJERCIDOS ESTÁN CONSIDERADOS TAMBIÉN LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO.
1022. GASTOS DE OPERACIÓN	23. VILLAS	23000000	URBANO	15,564,544	11,776,025	11,776,025	11,776,025	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	EL INSTITUTO SE ENCUENTRA COORDINANDO A NIVEL FEDERAL POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA META ES UNA APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO.
1023. GASTOS DE OPERACIÓN PARA ORGANISMOS DESARROLLADORES ESTATALES	24. CADERNAS	24000000	URBANO	465,564,796	354,243,226	354,243,226	354,243,226	100%	221,446	221,446	ALUMNO	91,920	90,116	97%	SE CONSIDERA UNA APORTACIÓN DE 11,300,222.00 CORRESPONDIENTE AL 2007, RECIBIDA EN MAYO DE ESTE AÑO.
1024. GASTOS DE OPERACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES	25. PARABO	25000000	URBANO	861,574	861,574	861,574	0	0%	0	0	ACCION	861,574	0	0%	LA PROGRAMACIÓN DE ESTE PROYECTO FUE DE \$412,199.80 Y SE REALIZÓ UNA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR LA CANTIDAD DE \$443,375.00
1025. GASTOS DE OPERACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES (PROYECTO RECATE DE ESPACIOS PÚBLICOS)	26. PARABO	26000000	URBANO	2,892,371	2,892,371	2,892,371	0	0%	0	0	ACCION	2,892,371	0	0%	
1026. GASTOS DE OPERACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES (TU CASA 2008)	27. PARABO	27000000	URBANO	2,825,001	2,825,001	2,825,001	0	0%	0	0	ACCION	2,825,001	0	0%	
1027. COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO AL PROFESORADO	28. CADERNAS	28000000	URBANO	886,346	0	0	0	0%	0	0	MAESTRO	0	0	0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EN LOS ANEXOS DE FINANZAS DEL ESTADO AL CUAL INTENDIENDO QUE TODAVÍA SE TIENE PENDIENTE EL DESTINO PARA CUAL SE EJERCERÁ

[illegible]

[illegible]

SUMINISTRO DE MATERIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (TU CASA)	10-JALAPA DE MENDOZA	RA YERBA ADENTRO JA SECC EL VON	RURAL	420,000	420,000	420,000	0	0%	0	0	0	0	0%	0%	NOTA: EL RUBRO DEL GASTO ES INVERSION SOCIAL DESTINO DEL GASTO SUMINISTRO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SUMINISTRO ESTE GASTO ES CONVENIO DE FOMAPO CON EL MUNICIPIO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (TU CASA)	10-JALAPA DE MENDOZA	RA TOMAS GUERRERO 1A SAN JOSE	RURAL	330,000	330,000	330,000	0	0%	0	0	0	0	0%	0%	NOTA: EL RUBRO DEL GASTO ES INVERSION SOCIAL DESTINO DEL GASTO SUMINISTRO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SUMINISTRO ESTE GASTO ES CONVENIO DE FOMAPO CON EL MUNICIPIO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (TU CASA)	10-JALAPA DE MENDOZA	RA VICENTE GUERRERO 1A SECC	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	0	0%	0%	NOTA: EL RUBRO DEL GASTO ES INVERSION SOCIAL DESTINO DEL GASTO SUMINISTRO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SUMINISTRO ESTE GASTO ES CONVENIO DE FOMAPO CON EL MUNICIPIO.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (TU CASA)	10-JALAPA DE MENDOZA	RA TERAS PRELAJAS TERNAS AMEAS	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	0	0%	0%	NOTA: EL RUBRO DEL GASTO ES INVERSION SOCIAL DESTINO DEL GASTO SUMINISTRO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SUMINISTRO ESTE GASTO ES CONVENIO DE FOMAPO CON EL MUNICIPIO.
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. RAYTA DE JARAMAGUA	11-JONITA	110018 PO MONTE GRANDE	RURAL	6,178,748	1,415,888	6,178,748	1,415,888	100%	0	0	0	0	0%	0%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS, LA OBRA SE EJECUTA A TRAVES DE CONVENIO DE COORDINACION, SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EMPLEOS EVENTUALES 23 HABITANTES, 1511 AVANCE PRECO. 0%
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. RAYTA DE JARAMAGUA	15-TACOTALPA	150008 EJ RAYTA DE JARAMAGUA	RURAL	2,730,000	787,236	2,730,000	787,236	100%	0	0	0	0	0%	0%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS, LA OBRA SE EJECUTA A TRAVES DE CONVENIO DE COORDINACION, SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EMPLEOS EVENTUALES 18 PERSONAS NEMEP, 1374 AVANCE PRECO. 15%
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	15001 PO OCOLITAN	RURAL	8,800,170	1,825,348	8,800,170	1,825,348	100%	0	0	0	0	0%	0%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS, ESTA OBRA SE EJECUTA A TRAVES DE CONVENIO DE COORDINACION, SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EMPLEOS EVENTUALES 30 HABITANTES PARA AVANCE PRECO. 0
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OCOLITAN	RURAL	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	100%	0	0	0	0	100%	100%	SE TOMA LA UNIDAD DE MEDIDA COMO OBRA PERO TAMBIEN SE CONTEMPLA EL EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA A CONTINUAR LOS RECURSOS Y FOMENTO CONVENIO PARA QUE EL CAJETE LO EJECUTE.
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HORMALEO Y GUARNICIONES EN PASE	2-CARDENAS	BARBANO DAPATA	URBANO	523,807	523,807	523,807	523,807	0%	0	0	0	0	0%	0%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS, LA OBRA SE EJECUTA A TRAVES DE CONVENIO DE COORDINACION, SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EMPLEOS EVENTUALES 23 HABITANTES, 1511 AVANCE PRECO. 0%
CONSTRUCCION DE COLECTOR PORMENTE (TRAMO EN PASE) EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO DE TABASCO	2-CARDENAS	CD CARDENAS	URBANO	2,873,884	2,873,884	2,873,884	2,873,884	0%	0	0	0	0	0%	0%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS, LA OBRA SE EJECUTA A TRAVES DE CONVENIO DE COORDINACION, SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EMPLEOS EVENTUALES 23 HABITANTES, 1511 AVANCE PRECO. 0%

[illegible]

ESTABLECIMIENTO DE UNA TIENDA DE ABASTECIMIENTO PARA SU COMERCIALIZACIÓN (IMPORTACIÓN ESTADAL)	SCENILA	FRONTERA	URBANO	17,562	17,562	17,562	17,562	100%	0	0	0	17,562	17,562	100%	
APOTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTA DE SPINLAZORA DE JAMA	SCOMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	312,658	312,658	312,658	312,658	100%	0	0	0	312,658	312,658	100%	
APOTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOQUE RUSTICO	SCOMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	425,037	425,037	425,037	425,037	100%	0	0	0	425,037	425,037	100%	
APOTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOJARRA TLAPA	SCOMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	221,710	221,710	221,710	221,710	100%	0	0	0	221,710	221,710	100%	
APOTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE ESTABLOQUE PARA CULTIVO DE CAMARON	SCOMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	346,887	346,887	346,887	346,887	100%	0	0	0	346,887	346,887	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUE DE CASA	SCOMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	843,725	843,725	843,725	843,725	100%	0	0	0	843,725	843,725	100%	
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	SCOMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	466,062	466,062	466,062	466,062	100%	0	0	0	466,062	466,062	100%	
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA	SCOMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	1,247,899	1,247,899	1,247,899	1,247,899	0%	0	0	0	1,247,899	1,247,899	0%	
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROGRESIVA	SCOMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	1,247,899	1,247,899	1,247,899	1,247,899	0%	0	0	0	1,247,899	1,247,899	0%	

CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROPIETARIA	5 COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,143,890	0	0	0	0	0%	0	0	28	0	0%	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 117,886.00, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA CONSTRUCCION NO HA PRESENTADO NINGUNA ESTIMACION.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5 COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,56,530	1,438,530	1,438,530	1,438,530	100%	100%	0	0	37	37	100%	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 12,100.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 12,100.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
INSTALACION DE LA RED LOCAL EN EL AULA DE INFORMATICA Y COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	5 COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	30,000	0	0	0	0%	0%	0	0	1	0	0%	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 117,886.00, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA CONSTRUCCION NO HA PRESENTADO NINGUNA ESTIMACION.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE DISEÑANTE ENTRE ALLENDE Y MORELOS)	7 EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	117,886	117,886	117,886	117,886	0%	0%	0	0	250	250	100%	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 12,100.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 12,100.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (AV. FRANCISCO GARCIA)	7 EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	52,210	52,210	52,210	52,210	100%	100%	0	0	124	124	100%	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 12,100.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 12,100.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE DISEÑANTE ENTRE ALLENDE Y MORELOS)	7 EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	26,156	26,156	26,156	26,156	95%	95%	0	0	851	851	100%	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 12,100.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 12,100.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (AV. CAMINO BANANERO)	7 EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	61,900	61,900	61,900	61,900	78%	78%	0	0	132	132	100%	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 12,100.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 12,100.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE DISEÑANTE ENTRE ALLENDE Y MORELOS)	7 EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	213,224	213,224	213,224	213,224	88%	88%	0	0	647	647	100%	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 12,100.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 12,100.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE DISEÑANTE ENTRE ALLENDE Y MORELOS)	7 EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	136,772	136,772	136,772	136,772	0%	0%	0	0	400	400	100%	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 12,100.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 12,100.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE DISEÑANTE ENTRE ALLENDE Y MORELOS)	7 EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	54,326	54,326	54,326	54,326	100%	100%	0	0	112	112	100%	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 12,100.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 12,100.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.

CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE PARA ACCESO A LA COLONIA URBANA ENTRE CALLE LACERÁN Y L. E. ZAPATA-TORREQUE	7. SINALOA ZAPATA TABASCO	URBANO	240,136	240,136	240,136	71%	0	0 METRO LINEAL	127	127	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 1,263,136.70, SU EJERCICIO ES POR 126,314.71, QUEDANDO UN SALDO DE 89,314.34, QUEDA PENDIENTE ESTIMACIONES POR PAGAR.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA EL SECTOR PUERTO 7, 1, SEPTENTRIONERO RHO, COL. TUCUY	7. SINALOA ZAPATA TABASCO	URBANO	94,884	94,884	94,884	75%	0	0 METRO LINEAL	78	78	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 1,94,884.00, SU EJERCICIO ES POR 1,460.78, QUEDANDO UN SALDO DE 23,423.22, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJERCUCIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE BRINCO ALONSO ENTRE JESUS NAZAR JACAY Y BARRIO LOS)	7. SINALOA ZAPATA TABASCO	URBANO	34,402	34,402	34,402	100%	0	0 METRO LINEAL	115	115	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 1,34,402.00, SU EJERCICIO ES POR 1,464.16, SU SALDO ES POR 1,097.84, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJERCUCIONES IMPREVISTAS.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (JARDINEROS FRANCISCO ENEL CAMERNA)	7. SINALOA ZAPATA TABASCO	URBANO	35,838	35,838	35,838	97%	0	0 METRO LINEAL	130	130	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 1,35,838.00, SU EJERCICIO ES POR 3,462.17, QUEDANDO UN SALDO DE 995.13, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJERCUCIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (JARDINEROS ISABEL DE LA PARRA)	7. SINALOA ZAPATA TABASCO	URBANO	34,334	34,334	34,334	87%	0	0 METRO LINEAL	124	124	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 1,34,334.00, SU EJERCICIO ES POR 3,374.34, QUEDANDO UN SALDO DE 995.13, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJERCUCIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (AV. CAMINO SANFABER)	7. SINALOA ZAPATA TABASCO	URBANO	86,222	86,222	86,222	98%	0	0 METRO LINEAL	270	270	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 1,86,222.00, SU EJERCICIO ES POR 81,713.31, QUEDANDO UN SALDO DE 1,446.57, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJERCUCIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE CORREDORES ENTRE ALUMAY Y ZARAGOZA)	7. SINALOA ZAPATA TABASCO	URBANO	112,202	112,202	112,202	97%	0	0 METRO LINEAL	346	346	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 1,112,202.00, SU EJERCICIO ES POR 103,303.44, QUEDANDO UN SALDO DE 2,888.56, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJERCUCIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE DIAMANTE ENTRE AV. LUIS DONALDO COLON Y CERRADA)	7. SINALOA ZAPATA TABASCO	URBANO	127,436	127,436	127,436	0%	0	0 METRO CUADRADOS	450	450	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 1,127,436.00, NO TIENE EJERCICIO PORQUE LA CONSTRUCTORA NO A PRESENTADO NINGUNA ESTIMACION.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE GALIANA ENTRE ALBERTO Y BARRILON)	7. SINALOA ZAPATA TABASCO	URBANO	71,284	71,284	71,284	0%	0	0 METRO LINEAL	114	114	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 1,71,284.00, NO TIENE EJERCICIO PORQUE LA CONSTRUCTORA NO A PRESENTADO NINGUNA ESTIMACION.

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE GALEANA ENTRE ALLENDE Y MORELOS)	7ER MUNICIPIO DE ZAPATA TABASCO	URBANO	137,320	137,320	137,320	137,320	87%	0	0	0	0	100%	81	64	104%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 137,320.00, SU EJERCICIO ES POR \$ 137,320.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJECUCIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALIZO (ARROZADOR ANTONIO RUANO BOLAÑOS)	7ER MUNICIPIO DE ZAPATA TABASCO	URBANO	67,794	67,794	67,794	67,794	87%	0	0	0	0	100%	165	165	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 67,794.00, SU EJERCICIO ES POR \$ 67,794.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJECUCIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALIZO (ARROZADOR DANIEL LAURA ROJAS)	7ER MUNICIPIO DE ZAPATA TABASCO	URBANO	56,800	56,800	56,800	56,800	87%	0	0	0	0	100%	134	134	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 56,800.00, SU EJERCICIO ES POR \$ 56,800.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJECUCIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALIZO (ARROZADOR FRANCISCO JONEL CAMERON)	7ER MUNICIPIO DE ZAPATA TABASCO	URBANO	132,230	132,230	132,230	132,230	87%	0	0	0	0	100%	286	286	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 132,230.00, SU EJERCICIO ES POR \$ 132,230.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJECUCIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALIZO (ARROZADOR GREGORIO CAMERON)	7ER MUNICIPIO DE ZAPATA TABASCO	URBANO	50,248	50,248	50,248	50,248	87%	0	0	0	0	100%	118	118	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 50,248.00, SU EJERCICIO ES POR \$ 50,248.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJECUCIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALIZO (ARROZADOR ISABEL DE LA PARRA)	7ER MUNICIPIO DE ZAPATA TABASCO	URBANO	176,236	176,236	176,236	176,236	86%	0	0	0	0	100%	340	340	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 176,236.00, SU EJERCICIO ES POR \$ 176,236.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJECUCIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALIZO (ARROZADOR ANTONIO RUANO BOLAÑOS)	7ER MUNICIPIO DE ZAPATA TABASCO	URBANO	309,794	309,794	309,794	309,794	0%	0	0	0	0	100%	684	684	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 309,794.00, NO TIENE EJERCICIO PORQUE LA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADO NINGUNA ESTIMACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALIZO (ARROZADOR DANIEL LAURA ROJAS)	7ER MUNICIPIO DE ZAPATA TABASCO	URBANO	446,864	446,864	446,864	446,864	0%	0	0	0	0	100%	703	703	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 446,864.00, NO TIENE EJERCICIO PORQUE LA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADO NINGUNA ESTIMACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALIZO (ARROZADOR DANIEL LAURA ROJAS)	7ER MUNICIPIO DE ZAPATA TABASCO	URBANO	336,812	336,812	336,812	336,812	86%	0	0	0	0	100%	540	540	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 336,812.00, SU EJERCICIO ES POR \$ 336,812.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 0.00, ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE A EJECUCIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CONCLUIDO.

[illegible]

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7 ENLINO ZAPATA PONJICO CHICANA	RURAL	260,000	260,000	260,000	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 260,000.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7 ENLINO ZAPATA PONJICO CHICANA	RURAL	260,000	260,000	260,000	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 260,000.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7 ENLINO ZAPATA PONJICO CHICANA	RURAL	420,000	420,000	420,000	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 420,000.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7 ENLINO ZAPATA PONJICO CHICANA	RURAL	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 210,000.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7 ENLINO ZAPATA PONJICO CHICANA	RURAL	140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 140,000.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7 ENLINO ZAPATA PONJICO CHICANA	RURAL	140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 140,000.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7 ENLINO ZAPATA PONJICO CHICANA	RURAL	560,000	560,000	560,000	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 560,000.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7 ENLINO ZAPATA PONJICO CHICANA	RURAL	420,000	420,000	420,000	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 420,000.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7 ENLINO ZAPATA PONJICO CHICANA	RURAL	360,000	360,000	360,000	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 360,000.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7 ENLINO ZAPATA PONJICO CHICANA	RURAL	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 210,000.00

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SENCILLAS RURALES	7-ELIMANO JAPALTA	BACHENSA POCYUC	RURAL	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	0%	0%	EL MONTE DEL PROYECTO ES POR 1.170.000
CONSTRUCCION DE QUINQUENAS Y ANEXOS EN LA PERIFERIA DE LA CALLE TURBOSO A LA CALLE EDUARDO JAMUNO	8-4-BANQUELO	COL. E. TORO	URBANO	1,454,801	1,454,801	1,454,801	0	0%	0	0	0	0%	0%	CONVENIO CON HABITAT
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HOMERCLATURA	8-4-BANQUELO	COL. CINCO DE MAYO	URBANO	138,058	138,058	138,058	0	0%	0	0	0	0%	0%	CONVENIO CON HABITAT
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HOMERCLATURA	8-4-BANQUELO	COL. EN EL TORO	URBANO	148,310	148,310	148,310	0	0%	0	0	0	0%	0%	CONVENIO CON HABITAT
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HOMERCLATURA	8-4-BANQUELO	COL. EN LA GUADALUPE	RURAL	9,216	9,216	9,216	0	0%	0	0	0	0%	0%	CONVENIO CON HABITAT
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	8-4-BANQUELO	CD. HUANABUQUELO	URBANO	706,124	706,124	706,124	0	0%	0	0	0	0%	0%	CONVENIO CON HABITAT
RECONSTRUCCION APORTACION ESTATAL AL FISCOCOMBO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDO)	SC-SECRETARIA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	700,000,000	700,000,000	700,000,000	85%	85%	0	0	0	0%	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION A PROYECTOS
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	10-JALAPA DE MERCEZ	EL EL PULPITO	RURAL	26,815	26,815	26,815	0	0%	0	0	0	0%	0%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	10-JALAPA DE MERCEZ	PO. NICOLAS BRUNO	RURAL	26,838	26,838	26,838	0	0%	0	0	0	0%	0%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	10-JALAPA DE MERCEZ	PO. SANTIAGO	RURAL	26,198	26,198	26,198	0	0%	0	0	0	0%	0%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	10-JALAPA DE MERCEZ	NA. BENTO JIMENEZ SAN SECC	RURAL	25,008	25,008	25,008	0	0%	0	0	0	0%	0%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	10-JALAPA DE MERCEZ	NA. EL RECREO	RURAL	26,344	26,344	26,344	0	0%	0	0	0	0%	0%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	10-JALAPA DE MERCEZ	NA. EL REO	RURAL	26,352	26,352	26,352	0	0%	0	0	0	0%	0%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.

RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, TERNESGLO, RURAL	24,376	24,376	24,376	0%	0	0	10%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, LA TRINIDAD	24,546	24,546	24,546	0%	0	0	20%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, SANTUARIO RA, RURAL	24,072	24,072	24,072	0%	0	0	20%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, OREGON	25,008	25,008	25,008	0%	0	0	20%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, SAN NICOLAS	32,996	32,996	32,996	0%	0	0	20%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, EL CAMPO	26,254	26,254	26,254	0%	0	0	10%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, SAN NICOLAS	27,346	27,346	27,346	0%	0	0	10%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, SAN NICOLAS	27,357	27,357	27,357	0%	0	0	20%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, SAN NICOLAS	25,406	25,406	25,406	0%	0	0	10%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, SAN NICOLAS	28,307	28,307	28,307	0%	0	0	20%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, SAN NICOLAS	33,367	33,367	33,367	0%	0	0	10%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, SAN NICOLAS	28,336	28,336	28,336	0%	0	0	10%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, SAN NICOLAS	24,486	24,486	24,486	0%	0	0	20%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA	LAJALPA DE MENDEZ	RAI, SAN NICOLAS	31,376	31,376	31,376	0%	0	0	20%	ESTE PROYECTO ES DE RAMO ADMINISTRATIVO 20, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO.

[illegible]

[illegible]

CONFORMACION DE RED PRODUCTIVA COL. EN ULTIMO EJERCICIO	URBANO	45,378	45,378	45,378	100%	0	0	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 143,730.00, SU EJERCICIO ES POR 46,773.00, QUEDANDO UN SALDO DE 96,957.00, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EDUCACIONES IMPERMEABLE, PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE CARPINTERIA COL. JOSE LEONAR OCAÑO	URBANO	45,340	45,340	45,340	57%	0	0	0	0	60%	
CURSO DE CARPINTERIA COL. EN ULTIMO EJERCICIO	URBANO	45,340	45,340	45,340	57%	0	0	0	0	54%	
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO, COL. EL CEMENTO	URBANO	100,888	100,888	100,888	70%	0	0	0	0	60%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 110,000.00, SU EJERCICIO ES POR 71,125.00, QUEDANDO UN SALDO DE 38,875.00
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO, COL. ELIA Y JOSE	URBANO	88,300	88,300	88,300	62%	0	0	0	0	60%	
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO, COL. HERBERTO CAMBISA	URBANO	61,864	61,864	61,864	68%	0	0	0	0	60%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 100,000.00, SU EJERCICIO ES POR 67,135.00, QUEDANDO UN SALDO DE 32,865.00
CURSO DE HERRERIA COL. DON ELIA Y JOSE	URBANO	51,730	51,730	51,730	50%	0	0	0	0	60%	
CURSO DE PANAADERIA COL. JOSE LEONAR OCAÑO	URBANO	51,730	51,730	51,730	50%	0	0	0	0	60%	
PRESTACIONES DE SERVICIO SOCIAL PARA REDES PRODUCTIVAS	URBANO	24,000	24,000	24,000	50%	0	0	0	0	50%	
APORTACION FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y EQUIPACION DE PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO DE CHIMALAPA, S.A. DE C.V. TRABAJO A MODERNA CHIMALAPA, S.A. DE C.V. FRANCISCO J. MUNCA	RURAL	4,732,220	0	4,732,220	0%	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS ESTA OBRA SE EJECUTARA A TRAVES DE CONVENIO DE COOPERACION AL 17 EQUIP. 20 PEROS, POR ESTA OBRA SUPLE UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL EN HERRERIA (METAS REDUCION) AVANCE FISICO 3%

[illegible]

APOTO CON MANO DE OBRERA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS COMINES, VEGA DEL RIO, DISEÑOS, BORDOS, AS COMO DESCACHAR	7. EMBUDO ZAPATA, EDO SECCION AVIRENO	RURAL	64,400	64,400	64,400	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 64,400.00
APOTO CON MANO DE OBRERA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS COMINES, VEGA DEL RIO, DISEÑOS, BORDOS, AS COMO DESCACHAR	7. EMBUDO ZAPATA, EDO SECCION POPOTTE	RURAL	64,400	64,400	64,400	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 64,400.00
APOTO CON MANO DE OBRERA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS COMINES, VEGA DEL RIO, DISEÑOS, BORDOS, AS COMO DESCACHAR	7. EMBUDO ZAPATA, MANCHERA BOCA DE CHICAMAN	RURAL	41,100	41,100	41,100	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 41,100.00
APOTO CON MANO DE OBRERA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS COMINES, VEGA DEL RIO, DISEÑOS, BORDOS, AS COMO DESCACHAR	7. EMBUDO ZAPATA, MANCHERA PASO SAN ROMAN	RURAL	29,224	29,224	29,224	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 29,224.00
APOTO CON MANO DE OBRERA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS COMINES, VEGA DEL RIO, DISEÑOS, BORDOS, AS COMO DESCACHAR	7. EMBUDO ZAPATA, MANCHERA POCYUC	RURAL	35,200	35,200	35,200	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 35,200.00
APOTO CON MANO DE OBRERA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS COMINES, VEGA DEL RIO, DISEÑOS, BORDOS, AS COMO DESCACHAR	7. EMBUDO ZAPATA, MANCHERA TRES LETONIS	RURAL	35,200	35,200	35,200	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 35,200.00
ACORDONAMIENTO DEL AREA DE LANZADOR EN EL PARQUE	8. SANAMOLLO COL CENTRO DE COMERCIO	URBANO	126,112	126,112	126,112	0	0%	0	0	OBRA	0	0%	0	0%	CONVENIO COMUNITAT
MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESAZOL VE DE DREN	8.2 ZAPATA, EDO SECCION	URBANO	21,168	21,168	21,168	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	
LIMPIEZA Y DESAZOL VE DE DREN	8.2 CIUDADENAS GRAL EMANCO GUTIERREZ COMEZ VI	RURAL	21,168	21,168	21,168	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	
LIMPIEZA Y DESAZOL VE DE DREN	8.2 CIUDADENAS POR C11 JOSE MARIA MORELOS Y PAYON	RURAL	22,832	22,832	22,832	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	
LIMPIEZA Y DESAZOL VE DE DREN	8.2 CIUDADENAS POR C12 MIGUEL ANTONIO COSTILLA	RURAL	26,460	26,460	26,460	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	

LIMPIEZA Y DESAZONVE DE DREN	2 CARDEÑAS	POB C1370 DE NOVIEMBRE	RURAL	26.460	26.460	26.460	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 26.732.00
LIMPIEZA Y DESAZONVE DE DREN	2 CARDEÑAS	POB C1370 DE NOVIEMBRE	URBANO	21.188	21.188	21.188	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 21.048.00
LIMPIEZA Y DESAZONVE DE DREN	2 CARDEÑAS	POB C1370 DE NOVIEMBRE	URBANO	21.188	21.188	21.188	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 21.048.00
LIMPIEZA Y DESAZONVE DE DREN	2 CARDEÑAS	POB C1370 DE NOVIEMBRE	RURAL	26.460	26.460	26.460	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 26.732.00
MANTENIMIENTO AL MODULO 1 SEGURIDAD PUBLICA	2 CARDEÑAS	POB C1370 DE NOVIEMBRE	URBANO	42.878	42.878	42.878	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 42.878.00
APORTO CON MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DE ARELLAS COMUNES, VEGA DEL RIO, DRENES, BORDON, AIR COMO DESACACHAR	7 SHELAMO ZAPATA	LEDO CHALE	RURAL	60.732	60.732	60.732	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 60.732.00
APORTO CON MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DE ARELLAS COMUNES, VEGA DEL RIO, DRENES, BORDON, AIR COMO DESACACHAR	7 SHELAMO ZAPATA	LEDO RECCON JONAL	RURAL	76.648	76.648	76.648	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 76.648.00
APORTO CON MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DE ARELLAS COMUNES, VEGA DEL RIO, DRENES, BORDON, AIR COMO DESACACHAR	7 SHELAMO ZAPATA	MANCHEREN CONCEPCION	RURAL	26.468	26.468	26.468	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 26.468.00
APORTO CON MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DE ARELLAS COMUNES, VEGA DEL RIO, DRENES, BORDON, AIR COMO DESACACHAR	7 SHELAMO ZAPATA	MANCHEREN CONDOA	RURAL	23.520	23.520	23.520	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 23.520.00
APORTO CON MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DE ARELLAS COMUNES, VEGA DEL RIO, DRENES, BORDON, AIR COMO DESACACHAR	7 SHELAMO ZAPATA	MANCHEREN LA BLA	RURAL	58.800	58.800	58.800	0	0%	0	0	ACCION	0	0%	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 58.800.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COCINA COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	7 SHELAMO ZAPATA	LEDO NUEVO POCHOTE	RURAL	34.648	34.648	34.648	0	0%	0	0	OTROS	0	0%	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 134.027.32, NO TIENE LIBRADO PORQUE LA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADO NINGUNA ESTIMACION.

[illegible]

ACQUISICION DE BIENES DE TECNICA ORAL DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CAMARAS	CD DE H CAMARAS TABASCO	URBANO	425	425	425	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
ACQUISICION DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELEFONICOMUNICACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CAMARAS	CD DE H CAMARAS TABASCO	URBANO	674,500	674,500	674,500	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
ACQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CAMARAS	CD DE H CAMARAS TABASCO	URBANO	1,840	1,840	1,840	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
ACQUISICION DE AUTOPATRULLAS	2-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,024,000	2,671,000	2,671,000	2,671,000	100%	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	80%
ACQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	2-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	148,252	148,252	148,252	148,252	100%	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	100%
ACQUISICION DE 8 CAMARAS BIOMETRICO	2-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	88,877	88,877	88,877	88,877	100%	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	100%
ACQUISICION DE 3 CAMARAS DIGITALES	2-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	8,752	8,752	8,752	8,752	100%	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	100%
ACQUISICIONES DE AMBIENTES PERSONALES DIGITALES	2-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	104,898	104,898	104,898	104,898	100%	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	100%
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE CAMARON	2-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	28,244	28,244	28,244	28,244	100%	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	100%

EQUIPAMIENTO DE UNA CASA DE DIA PARA ATENCION INTEGRAL A ADULTOS MAYORES, COL. OMADEIRA	7. EMILIO ZAPATA	EMILIO ZAPATA TABASCO	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	0%	0%	PROYECTO CONCLUIDO
SECTORES DE ATENCION: NO SE ATENDEN A LOS PROYECTOS DE ALIANZA PARA EL CAMPO	5. COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	40,778	40,778	40,778	40,778	100%	0	0	0	0%	0%	100%
CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO PARA OTALICER LAS ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE PUBLICA Y TOLUCA PARA EL CENTRO DE SUBSIST.	8. AMANCIENO	ESTACION OCHITALPA	RURAL	34,000,000	13,200,000	34,000,000	34,000,000	0%	0	0	0	0%	0%	0%
MACOMOR CONVENIO PARA LA AMPLIACION DE UN TALLER DE HERREIA, APORTE ESTAD.	3. CENITA	VILLA CUARTEMOC	RURAL	2,516	2,516	2,516	2,516	100%	0	0	0	0%	0%	100%
OTROS	5. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL	5,770,597	0	5,770,597	5,770,597	0%	0	0	0	0%	0%	SE CANCELO EL PROYECTO EL ESTADO NO CUMPLIO CON SU APORTACION EN TIEMPO Y FORMA, COORDINARA CON EL MUNICIPIO PARA LA AMPLIACION DEL TALLER DE HERREIA, LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS A LA TESORERIA, CON LA OFICINA NO. 547-0118008.
APORTACION FEDERAL AL SEGURO AGROICOLA CATASTRICO 2008	5. COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	33,416,413	32,443,119	33,416,413	32,443,119	100%	0	0	0	0%	0%	EL AVANCE DEL SEGURO CATASTRICO SE INICIA A PARTIR DEL SEMESTRE SIGUIENTE, POR LO TANTO QUE SE CONTINUA EL SERVICIO, EL SECTOR AGROPECUARIO SUBSECTOR OMADEIRA, LOS RECURSOS SE ASIGNAN EN EL MES DE AGOSTO DEL SEMESTRE SIGUIENTE, LA FEDERACION INICIA SU CORRESPONDENCIA A LOS GASTOS DE OPERACION Y EVALUACION, QUE LA FEDERACION INICIA SU CORRESPONDENCIA EN EL SEMESTRE SIGUIENTE.
APOTO CON BANDO DE OBRA, MATERIALES E HERRAMIENTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES	5. COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	158,474	158,474	158,474	158,474	0%	0	0	0	0%	0%	
APOTO CON BANDO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE JALIS FLOPANTES	5. COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	113,871	113,871	113,871	113,871	0%	0	0	0	0%	0%	
APOTO CON BANDO DE OBRA Y MATERIALES PARA CONSTRUIR PATIO DE AGUACERO PARA SEMILLA DE AMANANTO Y PARA USOS MULTIPLES	5. COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	335,770	335,770	335,770	335,770	0%	0	0	0	0%	0%	
APOTO PARA LA LETAPIA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL Y ELITE 2008	5. COBERTURA ESTATAL	VILLAHERRERA	URBANO	282,500	282,500	282,500	282,500	100%	0	0	0	0%	0%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (INSEGUPI)	5. COBERTURA ESTATAL	VARIOS	URBANO	21,582,496	12,254,497	21,582,496	12,254,497	0%	0	0	0	0%	0%	

[illegible]

[illegible]

INTERESTES INFORMACIÓN: SERIE PRODUCTIVA PARCELAS DE CULTIVO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA COL FINANCIADO ZAPATA	3-CENTILAS	COL. EL ALVARO ZAPATA	URBANO	44,000	44,000	44,000	44,000	0	0%	0	0	PERSONA	60	0	0%	0
INTERESTES INFORMACIÓN: SERIE PRODUCTIVA PARCELAS DE CULTIVO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA COL FINANCIADO ZAPATA	3-CENTILAS	PARCELAS DE CANALES SA ETAPA	URBANO	44,000	44,000	44,000	44,000	0	0%	0	0	PERSONA	60	0	0%	0
CULTIVO DE MOJARRA TLAPA EN ESTANQUE (GRUPO 1)	3-CENTILAS	RANCHERIA ESCUERA	RURAL	48,878	48,878	48,878	48,878	35,525	73%	0	0	ACCION	48,878	0	0%	0
CULTIVO DE MOJARRA TLAPA EN ESTANQUE (GRUPO 1)	3-CENTILAS	RANCHERIA BOCA DE CHILAPA	RURAL	48,878	48,878	48,878	48,878	35,525	73%	0	0	ACCION	48,878	0	0%	0
CULTIVO DE MOJARRA TLAPA EN ESTANQUE (GRUPO 2)	3-CENTILAS	LABOLLA ESTRELLA	RURAL	48,878	48,878	48,878	48,878	35,525	73%	0	0	ACCION	48,878	0	0%	0
CULTIVO DE MOJARRA TLAPA EN ESTANQUE	3-CENTILAS	COLONIA SAN JUAN RURAL	RURAL	48,878	48,878	48,878	48,878	35,525	73%	0	0	ACCION	48,878	0	0%	0
CULTIVO DE MOJARRA TLAPA EN ESTANQUE	3-CENTILAS	COLONIA PRINCIPAL MAESTRO	RURAL	48,878	48,878	48,878	48,878	35,525	73%	0	0	ACCION	48,878	35,525	73%	0
CULTIVO DE MOJARRA TLAPA EN ESTANQUE	3-CENTILAS	RANCHERIA BOCA DE CHILAPA	RURAL	48,878	48,878	48,878	48,878	35,525	73%	0	0	ACCION	48,878	0	0%	0
CULTIVO DE MOJARRA TLAPA EN ESTANQUE	3-CENTILAS	RANCHERIA GRUPO 1 MENDEZ MAGANA	RURAL	48,878	48,878	48,878	48,878	35,525	73%	0	0	ACCION	48,878	0	0%	0
CULTIVO DE MOJARRA TLAPA EN ESTANQUE	3-CENTILAS	RANCHERIA LOS DOLores MAESTRO ESCUERA	RURAL	48,878	48,878	48,878	48,878	35,525	73%	0	0	ACCION	0	0	0%	0
CULTIVO DE MOJARRA TLAPA EN ESTANQUE	3-CENTILAS	RANCHERIA SAN JUAN DE TRES BRANCOS	RURAL	25,438	25,438	25,438	25,438	25,438	86%	0	0	ACCION	25,438	25,438	86%	0
CULTIVO DE MOJARRA TLAPA EN ESTANQUE (GRUPO 1)	3-CENTILAS	COLONIA ALVARO OMERON	RURAL	48,878	48,878	48,878	48,878	35,525	73%	0	0	ACCION	48,878	0	0%	0
CULTIVO DE MOJARRA TLAPA EN ESTANQUE (GRUPO 1)	3-CENTILAS	LABOLLA ESTRELLA	RURAL	48,878	48,878	48,878	48,878	35,525	73%	0	0	ACCION	48,878	0	0%	0
CULTIVO DE MOJARRA TLAPA EN ESTANQUE (GRUPO 2)	3-CENTILAS	LABOLLA MAESTRO	RURAL	48,878	48,878	48,878	48,878	35,525	73%	0	0	ACCION	48,878	0	0%	0

DESCACHARRIACIÓN Y LIMPIEZA DE ÁREAS COMUNES	3-CENTRA	RANCHERIA INVERNA ALTA SEGUNDA SECC	RURAL	41,150	41,150	41,150	0	0%	0	0	0	0	0%
DESCACHARRIACIÓN Y LIMPIEZA DE ÁREAS COMUNES	3-CENTRA	RANCHERIA INVERNA ALTA SASPIEDRES	RURAL	2,840	28,400	28,400	0	0%	0	0	0	0	0%
DESCACHARRIACIÓN Y LIMPIEZA DE ÁREAS COMUNES	3-CENTRA	RANCHERIA INVERNA ALTA SECC	RURAL	17,640	17,640	17,640	0	0%	0	0	0	0	0%
DESCACHARRIACIÓN Y LIMPIEZA DE ÁREAS COMUNES	3-CENTRA	RANCHERIA INVERNA ALTA SECCION	RURAL	41,150	41,150	41,150	0	0%	0	0	0	0	0%
DESCACHARRIACIÓN Y LIMPIEZA DE ÁREAS COMUNES	3-CENTRA	RANCHERIA SAN JUANITO DE TIRES BRULOS	RURAL	17,640	17,640	17,640	0	0%	0	0	0	0	0%
DESCACHARRIACIÓN Y LIMPIEZA DE ÁREAS COMUNES	3-CENTRA	RANCHERIA SAN JUANITO DE TIRES BRULOS	RURAL	11,790	11,790	11,790	0	0%	0	0	0	0	0%
GASTO DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DEL INACATRI BATEMAYAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RURAL INTEGRAL	3-CENTRA	FRONTERA	URBANO	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	28,000	28,000	28,000	28,000	100%
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL 2007	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	59,039	31,007	58,898	31,007	100%	0	0	0	0	100%
ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	18,845,000	14,877,258	14,877,258	9,373,239	83%	0	0	0	0	50%
EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN ALFABETIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVÉS DE PLAZAS COMUNITARIAS	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	2,837,208	2,024,880	2,011,948	1,346,340	66%	0	0	0	0	51%
FORMACIÓN A FUGITIVAS INSTITUCIONALES Y SOLEMARIAS	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	735,300	374,178	374,178	374,178	100%	0	0	0	0	6%
PROYECTO DE UN MUSEO EN REZAGO EDUCATIVO	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	17,000,000	14,378,400	14,378,400	7,399,388	51%	0	0	0	10,000	35%
PROYECTOS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO (CONVETI-GAO)	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	1,077,288	877,068	877,068	553,286	63%	0	0	0	0	51%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

083331 376410881: CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA SEGURA	4-CENTRO	CD VILLAHERRIOSA URBANO	68,853	68,853	62,323	68,853	100%	0	0	ACCION	60	60	100%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
083331 376410881: TALLER DE MANUALES EN EL SECTOR ANUNCIO CASTELLANOS DE LA COL. JOSÉ MARÍA PIRO RUÍZ.	4-CENTRO	CD VILLAHERRIOSA URBANO	14,972	14,972	14,972	14,972	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
083331 376410881: CURSO DE PANADERÍA EN EL SECTOR ANUNCIO DE LA COL. SANJOSE RUIZ.	4-CENTRO	CD VILLAHERRIOSA URBANO	228,324	228,324	228,324	228,324	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
083331 376410881: ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUXILIAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN VARIAS COLUMNAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	CD VILLAHERRIOSA URBANO	71,886	71,886	71,886	71,886	100%	0	0	OLITE	1	1	100%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
083331 376410881: CURSO DE CARPINTERÍA EN EL PRACC. VILLA LOS ANJOS.	4-CENTRO	CD VILLAHERRIOSA URBANO	246,318	246,318	246,318	246,318	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
083331 376410881: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORMIGALCO EN LA CALLE AL GUERO ENTRE CERTIZA Y BORRIONES DE LA COL. ANUNCIO CASTELLANOS.	4-CENTRO	CD VILLAHERRIOSA URBANO	372,522	372,522	372,522	372,522	100%	0	0	QUINTO CUADRADO	1,347	1,347	100%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
083331 376410881: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORMIGALCO EN LA CALLE CERTIZA DE LA COL. ANUNCIO CASTELLANOS.	4-CENTRO	CD VILLAHERRIOSA URBANO	215,107	215,107	215,107	215,107	100%	0	0	QUINTO CUADRADO	1,347	1,347	100%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
083331 376410881: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORMIGALCO EN LA CALLE LA PALMA ENTRE GALEANA Y LOS BARRIOS.	4-CENTRO	CD VILLAHERRIOSA URBANO	192,369	192,369	192,369	192,369	100%	0	0	QUINTO CUADRADO	700	700	100%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
083331 376410881: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORMIGALCO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ E INDEPENDENCIA EN LA COL. MANUEL HERNÁNDEZ.	4-CENTRO	CD VILLAHERRIOSA URBANO	68,851	68,851	68,851	68,851	100%	0	0	QUINTO CUADRADO	1,348	1,348	100%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
083331 376410881: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN LA CALLE LA PALMA ENTRE GALEANA Y LOS BARRIOS.	4-CENTRO	CD VILLAHERRIOSA URBANO	29,882	29,882	29,882	29,882	100%	0	0	QUINTO CUADRADO LINEAL	230	230	100%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
PROGRAMA DE ANUNCIO DE SERVICIOS PARA LA ZONA 376410881.														
083331 376410881: CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	SECCION PALMILLA RURAL	206,148	206,148	206,148	206,148	100%	0	0	ACCION	8	8	100%	
083331 376410881: CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	SECCION PALMILLA RURAL	156,000	156,000	156,000	156,000	100%	0	0	ACCION	8	8	100%	
083331 376410881: CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	SECCION PALMILLA RURAL	129,217	129,217	129,217	129,217	100%	0	0	ACCION	5	5	100%	
083331 376410881: CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	SECCION PALMILLA RURAL	129,217	129,217	129,217	129,217	100%	0	0	ACCION	5	5	100%	

3

RECONSTRUCCIÓN (0411427) 78465001 PARQUE LA PAZ 61 EQUIPAMIENTO Y CENTRO MOBLUARIO URBANO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,176,671	1,176,671	1,176,671	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
EQUIPAMIENTO RS33331 770465001 PARQUE LA PAZ	VILLAHERMOSA	URBANO	27,472	27,472	27,472	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
RS33331 770465001 PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS	VILLAHERMOSA	URBANO	71,184	71,184	71,184	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
RS33331 770465001 PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS	VILLAHERMOSA	URBANO	10,175	10,175	10,175	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
RS33331 770465001 PARQUE LA PAZ	VILLAHERMOSA	URBANO	70,735	70,735	70,735	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
RS33371 770465011 PARQUE INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	30,112	30,112	30,112	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
RS33381 770465011 PARQUE INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	2,429	2,429	2,429	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
FORNEDERACION DE LA COMISIÓN DE LA CREDENCIA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN Y SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD Y EL APRENDIZAJE DEL ESTADO DE TABASCO	TELA PA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	56%	0	0	OTROS	1	1	100%
OPERA PÚBLICA APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAD) 2007 (REPERIEND)	VARRIS	URBANO	29,539,258	29,539,258	29,539,258	80%	0	0	OTROS	2	2	80%
FONDERACIONES Y PROGRAMAS DE OTRAS COMISIONES APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAD)	VARRIS	URBANO	51,699,335	51,699,335	51,699,335	87%	32,440,860	10,427,737	0	1,073,635	1,631,341	93%
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO (EL AND 314)	LOCALIDADES VARRIS	URBANO	72,351,491	72,351,491	72,351,491	33%	0	0	OBRA	1	0	27%
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROBAPR)	VARRIS	RURAL	36,726,271	36,726,271	36,726,271	34%	0	0	OBRA	1	0	34%

[illegible]

RECONSTRUCCIÓN DE OBRA Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER CÁMAÑA, PLAZA TABASCO.	VILLAHERRERA	URBANO	3,193,400	3,193,400	1,193,400	556,320	30%	0	0	0	379	114	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE OBRA Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER CÁMAÑA, PLAZA TABASCO.	VILLAHERRERA	URBANO	3,743,330	3,743,330	3,743,330	1,122,819	30%	0	0	0	493	131	28%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA INTERSECCIÓN VAL. CENTRO INTERIOR CARLOS PELICER CÁMAÑA CON IN. VAL. CENTRO INTERIOR CARLOS PELICER CÁMAÑA, PLAZA TABASCO.	VILLAHERRERA	URBANO	3,529,435	3,529,435	3,529,435	1,056,331	30%	0	0	0	340	27	7%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HORMIGONALAS ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTE "JOLETA CAMPOS DE GONZALEZ POMEY", VILLAHERRERA, TABASCO.	VILLAHERRERA	URBANO	170,848	170,848	170,848	104,418	79%	0	0	0	592	592	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE REMODELACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VAL. AUTOMATIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER CÁMAÑA CON ENTRADA A RAMPA, VILLAHERRERA, TABASCO.	VILLAHERRERA	URBANO	1,273,862	1,273,862	1,273,862	361,158	28%	0	0	0	1,207	246	22%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VAL. AUTOMATIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER CÁMAÑA CON IN. MÉDICO, CAMBAMIENTO 4498 AL 4498, VILLAHERRERA, TABASCO.	VILLAHERRERA	URBANO	23,863,696	23,863,696	23,863,696	6,244,302	26%	0	0	0	33,001	7,000	20%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA INST. ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER C. RFA. C. PAPA, TÁMBO ENTRADA A LA RAMPA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTE AL 4498 LADO SUR, VILLAHERRERA, TABASCO.	VILLAHERRERA	URBANO	3,106,421	3,106,421	3,106,421	81,846	26%	0	0	0	300	59	15%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA INST. ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER C. RFA. C. PAPA, TÁMBO ENTRADA A LA RAMPA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTE AL 4498 LADO SUR, VILLAHERRERA, TABASCO.	VILLAHERRERA	URBANO	1,944,176	1,944,176	1,944,176	553,254	28%	0	0	0	300	106	27%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA INTERSECCIÓN VAL. DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER C. RFA. C. PAPA, TÁMBO ENTRADA A LA RAMPA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTE AL 4498 LADO SUR, VILLAHERRERA, TABASCO.	VILLAHERRERA	URBANO	1,857,484	1,857,484	1,857,484	496,448	26%	0	0	0	300	16	5%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA INTERSECCIÓN VAL. DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER C. RFA. C. PAPA, TÁMBO ENTRADA A LA RAMPA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTE AL 4498 LADO SUR, VILLAHERRERA, TABASCO.	VILLAHERRERA	URBANO	1,709,346	1,709,346	1,709,346	0	0%	0	0	0	300	132	29%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA INTERSECCIÓN VAL. DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER C. RFA. C. PAPA, TÁMBO ENTRADA A LA RAMPA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTE AL 4498 LADO SUR, VILLAHERRERA, TABASCO.	VILLAHERRERA	URBANO	1,262,735	1,262,735	1,262,735	360,226	28%	0	0	0	300	76	20%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA INTERSECCIÓN VAL. DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER C. RFA. C. PAPA, TÁMBO ENTRADA A LA RAMPA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTE AL 4498 LADO SUR, VILLAHERRERA, TABASCO.	VILLAHERRERA	URBANO	1,802,317	1,802,317	1,802,317	460,448	26%	0	0	0	300	246	63%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA GARCÍA" CON CLAVE 270-044432 (P.E.E.T) PROGRAMA 104+ (REFERENCIO)	13-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,674,596	1,674,596	1,674,596	100%	0	0	0	ESPACIO	3	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,390,243.37 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$284,352.13 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO P.E.C.O. FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA GARCÍA" CON CLAVE 270-044432 (P.E.E.T) PROGRAMA 104+ (REFERENCIO)	13-MACUSPANA	MACUSPANA	RURAL	1,658,170	1,658,170	1,658,170	100%	0	0	0	OTROS	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,393,002.39 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$265,167.61 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO P.E.C.O. FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA GARCÍA" CON CLAVE 270-044432 (P.E.E.T) PROGRAMA 104+ (REFERENCIO)	13-MACUSPANA	MACUSPANA	RURAL	1,658,170	1,658,170	1,658,170	100%	0	0	0	OTROS	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$910,701.15 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$747,468.85 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO P.E.C.O. FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA GARCÍA" CON CLAVE 270-044432 (P.E.E.T) PROGRAMA 104+ (REFERENCIO)	13-MACUSPANA	MACUSPANA	RURAL	863,623	863,623	863,623	100%	0	0	0	OTROS	3	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$336,344.77 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$527,278.23 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO P.E.C.O. FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA GARCÍA" CON CLAVE 270-044432 (P.E.E.T) PROGRAMA 104+ (REFERENCIO)	13-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,176,254	3,176,254	3,176,254	100%	0	0	0	OTROS	5	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,393,322.48 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,782,931.51 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO P.E.C.O. FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA GARCÍA" CON CLAVE 270-044432 (P.E.E.T) PROGRAMA 104+ (REFERENCIO)	14-PARASO	PUERTO CEBÁ	RURAL	1,781,287	1,781,287	1,781,287	100%	0	0	0	ESPACIO	9	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,567,519.91 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$213,767.09 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO P.E.C.O. FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA GARCÍA" CON CLAVE 270-044432 (P.E.E.T) PROGRAMA 104+ (REFERENCIO)	14-PARASO	PARASO	URBANO	1,198,583	1,198,583	1,198,583	100%	0	0	0	OTROS	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$937,545.47 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$261,037.53 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO P.E.C.O. FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA GARCÍA" CON CLAVE 270-044432 (P.E.E.T) PROGRAMA 104+ (REFERENCIO)	15-ACATZALPA	PYACATENGO 1RA SECCION CEBÁ	RURAL	383,774	383,774	383,774	100%	0	0	0	OTROS	4	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$357,081.77 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$26,692.23 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO P.E.C.O. FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCIO MENDEZ" CON CLAVE 270-044432 (P.E.E.T) PROGRAMA 104+ (REFERENCIO)	15-ACATZALPA	NEOTENCA TL	RURAL	1,148,200	1,148,200	1,148,200	100%	0	0	0	OTROS	3	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$377,683.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$771,516.76 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO P.E.C.O. FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "LORENDO CALZADA" CON CLAVE 270-044432 (P.E.E.T) PROGRAMA 104+ (REFERENCIO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,622,012	1,622,012	1,622,012	100%	0	0	0	OTROS	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$69,802.31 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,552,209.69 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO P.E.C.O. FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 270-044432 (P.E.E.T) PROGRAMA 104+ (REFERENCIO)	16-TEAPA	JANALAMÁ	RURAL	868,514	868,514	868,514	100%	0	0	0	OTROS	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$579,401.03 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$289,112.97 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO P.E.C.O. FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 270-044432 (P.E.E.T) PROGRAMA 104+ (REFERENCIO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	1,274,761	1,274,761	1,274,761	100%	0	0	0	OTROS	3	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$193,019.49 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,081,741.51 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO P.E.C.O. FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OTRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMARILLO" CON CLAVE 370PR177 (PSEF) PROGRAMA 184+ (REFERENCIO)	17-TEHOSQUE	TEHOSQUE	URBANO	1,862,712	1,862,712	1,862,712	100%	0	0 OTROS	1	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,862,712 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PSEF Y FINANCIAMIENTO ESTÁ CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OTRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMARILLO" CON CLAVE 370PR177 (PSEF) PROGRAMA 184+ (REFERENCIO)	17-TEHOSQUE	TEHOSQUE	URBANO	1,105,337	1,105,337	1,105,337	100%	0	0 OTROS	1	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,105,337 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PSEF Y FINANCIAMIENTO ESTÁ CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OTRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMARILLO" CON CLAVE 370PR177 (PSEF) PROGRAMA 184+ (REFERENCIO)	17-TEHOSQUE	TEHOSQUE	URBANO	858,301	858,301	858,301	100%	0	0 OTROS	1	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$858,301 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PSEF Y FINANCIAMIENTO ESTÁ CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OTRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMARILLO" CON CLAVE 370PR177 (PSEF) PROGRAMA 184+ (REFERENCIO)	17-TEHOSQUE	TEHOSQUE	URBANO	1,871,331	1,871,331	1,871,331	100%	0	0 OTROS	1	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,871,331 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PSEF Y FINANCIAMIENTO ESTÁ CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OTRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMARILLO" CON CLAVE 370PR177 (PSEF) PROGRAMA 184+ (REFERENCIO)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	873,846	873,846	873,846	100%	0	0 OTROS	2	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$873,846 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PSEF Y FINANCIAMIENTO ESTÁ CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OTRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMARILLO" CON CLAVE 370PR177 (PSEF) PROGRAMA 184+ (REFERENCIO)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,039,556	1,039,556	1,039,556	100%	0	0 ESPACIO	6	6	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,039,556 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PSEF Y FINANCIAMIENTO ESTÁ CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OTRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMARILLO" CON CLAVE 370PR177 (PSEF) PROGRAMA 184+ (REFERENCIO)	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,191,267	1,191,267	1,191,267	100%	0	0 ESPACIO	6	6	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,191,267 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PSEF Y FINANCIAMIENTO ESTÁ CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OTRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMARILLO" CON CLAVE 370PR177 (PSEF) PROGRAMA 184+ (REFERENCIO)	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,862,712	1,862,712	1,862,712	100%	0	0 ESPACIO	4	4	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,862,712 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PSEF Y FINANCIAMIENTO ESTÁ CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OTRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMARILLO" CON CLAVE 370PR177 (PSEF) PROGRAMA 184+ (REFERENCIO)	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,071,212	1,071,212	1,071,212	100%	0	0 OTROS	1	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,071,212 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PSEF Y FINANCIAMIENTO ESTÁ CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OTRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMARILLO" CON CLAVE 370PR177 (PSEF) PROGRAMA 184+ (REFERENCIO)	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,861,085	1,861,085	1,861,085	100%	0	0 OTROS	1	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,861,085 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PSEF Y FINANCIAMIENTO ESTÁ CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OTRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMARILLO" CON CLAVE 370PR177 (PSEF) PROGRAMA 184+ (REFERENCIO)	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,875,500	1,875,500	1,875,500	100%	0	0 OTROS	1	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,875,500 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PSEF Y FINANCIAMIENTO ESTÁ CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OTRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMARILLO" CON CLAVE 370PR177 (PSEF) PROGRAMA 184+ (REFERENCIO)	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,312,847	1,312,847	1,312,847	100%	0	0 OTROS	2	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,312,847 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PSEF Y FINANCIAMIENTO ESTÁ CONCLUIDO.

4-CENTRO	VELLAHEROSA	URBANO	1,234,898	1,234,898	1,234,898	100%	0	0 OTROS	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$13,581,515 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,581,515. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PFCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
4-CENTRO	VELLAHEROSA	URBANO	1,234,898	1,234,898	1,234,898	100%	0	0 OTROS	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$13,581,515 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,581,515. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PFCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
4-CENTRO	GUAYACIL	RURAL	1,197,532	1,197,532	1,197,532	100%	0	0 OTROS	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$13,581,515 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,581,515. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PFCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
4-CENTRO	VELLAHEROSA	URBANO	821,114	821,114	821,114	100%	0	0 OTROS	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$13,581,515 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,581,515. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PFCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
5-COMALCALCO	CARLOS ORENE 3RA SECCION	RURAL	593,910	593,910	593,910	100%	0	0 OTROS	3	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$13,581,515 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,581,515. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PFCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	489,376	489,376	489,376	100%	0	0 OTROS	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$13,581,515 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,581,515. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PFCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3RA SECCION	RURAL	889,738	889,738	889,738	100%	0	0 OTROS	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$13,581,515 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,581,515. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PFCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
5-COMALCALCO	ALDAMA	RURAL	1,485,511	1,485,511	1,485,511	100%	0	0 ESPACIO	8	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$13,581,515 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,581,515. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PFCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
5-COMALCALCO	CARLOS ORENE	RURAL	1,232,252	1,232,252	1,232,252	100%	0	0 OTROS	5	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$13,581,515 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,581,515. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PFCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
5-COMALCALCO	TECOLUTLA	RURAL	1,339,489	1,339,489	1,339,489	100%	0	0 OTROS	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$13,581,515 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,581,515. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PFCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
6-CUNDUACAN	CARLOS ROYROS	RURAL	481,329	481,329	481,329	100%	0	0 OTROS	3	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$13,581,515 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,581,515. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PFCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	1,349,390	1,349,390	1,349,390	100%	0	0 OTROS	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$13,581,515 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,581,515. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO PFCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

1967

OPERA RENOVACIÓN DE CASA DE SALUD SECTOR LA OLIVA									
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA									
PRIMARIA									
CONSTRUCCIÓN									
(OP110) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA INDICADA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	4-CENTRO	RA CHIL TRACONIS 2A SECC (EL ZAPOTE)	RURAL	23.602	23.602	23.602	100%	0	100%
(OP111) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS INDICADAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA VENTURA CARRANZA	4-CENTRO	RA TORNIO LARGO 1A SECC	RURAL	210.422	210.422	210.422	100%	0	100%
(OP112) CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS BARRA VIOLETA AGUILAR HERNÁNDEZ	4-CENTRO	RA PAJONAL	RURAL	61.794	61.794	61.794	100%	0	100%
(OP113) CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CAMPOS PATIÑO	4-CENTRO	RA LÁZARO CARDENAS 1A SECC	RURAL	365.567	365.567	365.567	100%	0	100%
(OP114) CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVIL CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE TIRADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS GRACIELA MENDOZA COLOME DE JESÚS	4-CENTRO	RA RIO VIELO 3A SECC	RURAL	12.911	12.911	12.911	100%	0	100%
(OP115) TEJADO DE MÓDULO DE DOS AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTÍNEZ DE ESCOBAR	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 2A SECC	RURAL	13.632	13.632	13.632	100%	0	100%
(OP116) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS INDICADAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA PABLO L. RIVERA	4-CENTRO	RA PABLO L. RIVERA	RURAL	202.325	202.325	202.325	100%	0	100%
(OP117) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS INDICADAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA EPÍFANIA NÚÑEZ GALINDO	4-CENTRO	RA ESTANISLETA 1A SECC	RURAL	432.444	432.444	432.444	100%	0	0%
(OP118) CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO BERNIA BERNIA (2DA. SECCIÓN)	4-CENTRO	RA ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	44.220	44.220	44.220	100%	0	100%
(OP119) CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAJPA INJAN VILGA DE COLOBO	4-CENTRO	RA PLATANILLO Y CACAO 3A SECC	RURAL	89.306	89.306	89.306	100%	0	100%
(OP120) CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS INDICADAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO RIVERO	4-CENTRO	RA LA LIMA	RURAL	681.052	681.052	681.052	49%	0	100%
(OP121) CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜADOR EN JARDÍN DE NIÑOS FLORENCIO JAVIER BARRA	4-CENTRO	RA BARRANCO Y CACAO 2A SECC GONZÁLEZ	RURAL	99.424	99.424	99.424	100%	0	100%
(OP122) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA POR SUSTITUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS FELIPE CAMPA	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 2A SECC	RURAL	310.030	310.030	310.030	100%	0	100%
(OP123) CONSTRUCCIÓN DE CAMBILES DE MADERA Y REPARACIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA REGIONAL TÉCNICA NO. 49	4-CENTRO	VI PARRILLA	RURAL	84.042	84.042	84.042	100%	0	100%
TECHUMBRE DE AULAS Y PLAZA CIVIL EN JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OLMEDO	4-CENTRO	RA EL ALAMBRADO (TS)	RURAL	686.191	686.191	686.191	0%	0	0%
MAINTENIMIENTO									
(OP124) REPARACIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR	4-CENTRO	RA TORNIO LARGO 2A SECC	RURAL	4.376	4.376	4.376	100%	0	100%
(OP125) REPARACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DONATEL TORRES	4-CENTRO	RA SAN LAMAR ZAPATA	RURAL	20.872	20.872	20.872	100%	0	100%
(OP126) REPARACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO RURAL INFANTE	4-CENTRO	RA TORNIO LARGO 2A SECC	RURAL	4.776	4.776	4.776	100%	0	100%

R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	EL VICTORIA LA RURAL	6,230	6,230	6,230	6,230	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	4,810	4,810	4,810	4,810	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	20,025	20,025	20,025	20,025	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	2,305	2,305	2,305	2,305	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	51,175	51,175	51,175	51,175	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	20,025	20,025	20,025	20,025	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	6,230	6,230	6,230	6,230	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	13,350	13,350	13,350	13,350	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	6,230	6,230	6,230	6,230	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	4,290	4,290	4,290	4,290	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	10,800	10,800	10,800	10,800	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	13,350	13,350	13,350	13,350	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	10,375	10,375	10,375	10,375	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
R13131	NUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPLATO	4 CENTRO	NA AGACH Y COLM DA SECC EL AGRICULTOR RURAL	10,375	10,375	10,375	10,375	100%	0	0 HECTAREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE

BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA GONZALEZ 1A SECC (LA PANTA BRVA)	RURAL	15,375	15,375	15,375	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA CAMERO 2A SECC	RURAL	17,300	17,300	17,300	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA MUEÑO DE PUERTO	RURAL	22,250	22,250	22,250	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA SMATE Y CHALAPALA 1A SECC	RURAL	15,375	15,375	15,375	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA SMATE Y CHALAPALA 1A SECC (SAN ANTONIO)	RURAL	4,450	4,450	4,450	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA SMATE Y CHALAPALA 2A SECC	RURAL	11,125	11,125	11,125	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA SMATE Y CHALAPALA 2A SECC (SANTO LUIS)	RURAL	3,318	3,318	3,318	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA STACOMAN 1A SECC	RURAL	5,753	5,753	5,753	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA STACOMAN 1A SECC	RURAL	8,000	8,000	8,000	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA LA CRUZ DEL BAJO	RURAL	45,883	45,883	45,883	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA TACATECA 2A SECC 1A	RURAL	22,250	22,250	22,250	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA LA BELA	RURAL	4,887	4,887	4,887	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA LA PALMA	RURAL	13,250	13,250	13,250	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA LA VISTA 1A JANUA	RURAL	21,130	21,130	21,130	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASÍ SUBMITIDO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TLAMPATO	4-CENTRO	RA LAJARO CAMERONA 1A SECC	RURAL	37,826	37,826	37,826	100%	0	0 HECTAREA	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE

BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA LAZARO CARMONA SA SECC (T DE MUCHO)	RURAL	2,300	2,300	2,300	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA MATIAS 4A SECC	RURAL	13,350	13,350	13,350	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA MATIAS (COCOTEC)	RURAL	11,125	11,125	11,125	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA MATIAS (CARMONA NUEVAS)	RURAL	4,810	4,810	4,810	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA MEDEL TIRZA 4A SECC (T DE MUCHO)	RURAL	4,810	4,810	4,810	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA MEDEL MONTE 2A SECC (LA GRANA)	RURAL	9,220	9,220	9,220	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA MONTE 1A SECC	RURAL	27,561	27,561	27,561	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA MONTE 1A SECC (MUCHO GRANDE)	RURAL	8,875	8,875	8,875	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA MONTE 2A SECC	RURAL	13,790	13,790	13,790	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA MONTE 3A SECC	RURAL	15,875	15,875	15,875	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA PABLO EDUAR SECC	RURAL	13,350	13,350	13,350	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA PABLO EDUAR (MUCHO)	RURAL	3,227	3,227	3,227	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA PABLO EDUAR (CARMONA)	RURAL	5,340	5,340	5,340	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA PABLO EDUAR (MUCHO LA MUCHO)	RURAL	33,375	33,375	33,375	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE
BRASER SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4 CENTRO	RA PABLO 4A SECC (LOS ACORTAS)	RURAL	4,480	4,480	4,480	100%	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 LOTE

[illegible]

[illegible]

183521) SUMINISTRO DE INSUMOS, ANTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4 CENTRO	RA MATLAS JA SECC	RURAL	874	874	874	874	100%	0	0 EQUIPO	1	100%
183523) SUMINISTRO DE INSUMOS, ANTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4 CENTRO	RA MATLAS COCOTOL	RURAL	14,222	14,222	14,222	14,222	100%	0	0 EQUIPO	1	100%
183524) SUMINISTRO DE INSUMOS, ANTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4 CENTRO	RA LAS MATLAS BAGANAS (NEVAS)	RURAL	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0 EQUIPO	1	100%
183525) SUMINISTRO DE INSUMOS, ANTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4 CENTRO	RA LAS MATLAS SANTANTON	RURAL	874	874	874	874	100%	0	0 EQUIPO	1	100%
183526) SUMINISTRO DE INSUMOS, ANTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4 CENTRO	RA PABLO L SEMA	RURAL	1,346	1,346	1,346	1,346	100%	0	0 EQUIPO	1	100%
183527) SUMINISTRO DE INSUMOS, ANTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4 CENTRO	RA PARELLA JA SANTANTON (ACCENT)	RURAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0 EQUIPO	1	100%
183528) SUMINISTRO DE INSUMOS, ANTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4 CENTRO	RA LA JANDY CACAO JA SECC	RURAL	5,987	5,987	5,987	5,987	100%	0	0 EQUIPO	1	100%
183529) SUMINISTRO DE INSUMOS, ANTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4 CENTRO	RA MADINTO JA SECC	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0 EQUIPO	1	100%
183530) SUMINISTRO DE INSUMOS, ANTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4 CENTRO	RA TONCO LARGO JA SECC	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0 EQUIPO	1	100%
183531) SUMINISTRO DE INSUMOS, ANTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4 CENTRO	RA TUMBALORAL	RURAL	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0 EQUIPO	1	100%
183532) SUMINISTRO DE INSUMOS, ANTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4 CENTRO	VILLAS OL PEREZ	RURAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0 EQUIPO	1	100%
183533) SUMINISTRO DE INSUMOS, ANTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4 CENTRO	RA BERNARDA MO NUEVO JA SECC	RURAL	874	874	874	874	100%	0	0 EQUIPO	1	100%
PORTUARIAS				38,482.546	38,482.546	38,482.546	38,482.546	76%	0	0	240	100%
CONSTRUCCION				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0%	0	0 OBRA	1	0%
CONSTITUICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA BELLA DE INI.P.S. DE CAPACIDAD	4 CENTRO	VILLAPETROSA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0%	0	0 OBRA	1	0%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE CONDUCCION PLANTA POTABILIZADORA CARRERA	4 CENTRO	RA AMALIELO CAN TUCANO LARGO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	0%	0	0 PROYECTO	1	0%

[illegible]

[illegible]

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4 CENTRO	PARRILLA	URBANO	628,64	628,64	628,64	100%	0	0	0	2,729	2,729	100%	PROYECTO REFINANCIADO DEL EJERCICIO FISCAL 2007. EN EL 2007 SE EJERCIERON \$971,463.71 Y SE REALIZARON \$1,171.00 DE ALCANTARILLADO. OTRA CONCLUIDA. FINANCIAMIENTO: FONTE ECONOMICA AL CRECIMIENTO.
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ALTA TENSION EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4 CENTRO	VILLA PARRILLA	URBANO	1,811,025	1,811,025	1,811,025	100%	0	0	0	2,851	2,851	100%	PROYECTO REFINANCIADO DEL EJERCICIO FISCAL 2007. EN EL 2007 SE EJERCIERON \$881,346.83 Y SE REALIZARON \$449.99 DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BARRIO EN EL FRACC. SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4 CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,502,311	2,502,311	2,502,311	100%	0	0	0	12,026	12,026	100%	ESTE PROYECTO ES REFINANCIADO DEL 2007, LO QUE SE REPORTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008. SIN CAMBIO. EN EL 2007 SE EJERCIERON \$1,545,845.17 Y SE REALIZARON 12,026.72 M2 DE PAVIMENTO.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TÉCNICA, AMBIENTAL, EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL, Y PLAN DE MANEJO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES (EDNA HONESTO) CO. VIEJA	4 CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	765,000	765,000	765,000	0%	0	0	0	0	0	0%	
PAGO DE AFECTACIONES POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A OCHO CARRETERAS DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS ANTONIO EN EL TRAMO RECINTO MEDIANA, ANTONIO MEDANO.	4 CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	3,095,000	3,095,000	3,095,000	95%	0	0	0	530	530	95%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. DEL CUAL SE EJERCIERON \$2,333,333.33 EN 2007 Y LA DIFERENCIA DE \$1,444,533.33 SE REFINANCIÓ PARA 2008. LA META ES LA DE AFECTACIONES.
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KV EN EL TRAMO RECINTO MEDIANA, ANTONIO MEDANO. PARRILLA CON CLAVE STOPPERS. EN LA CIUDAD DE JALAPA, TABASCO. (REFINANCIADO)	4 CENTRO	JALAPA	URBANO	907,381	907,381	907,381	100%	0	0	0	0	0	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. DEL CUAL SE EJERCIERON \$907,381.00 EN 2007 Y LA DIFERENCIA DE \$0.00 SE REFINANCIÓ PARA 2008. LA META ES LA DE SUBESTACIONES (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CASA DE GOBIERNO, VILLAHERRIOSA, TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	1,407,200	1,407,200	1,407,200	0%	0	0	0	250	250	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO.
RECONSTRUCCIÓN DE PASEO Y SISTEMA DE REGADO EN EL CAMPO DEL PARQUE DE SEMBRER, CONTRIBuyendo 27 DE FEBRERO, VILLAHERRIOSA, TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	2,307,346	2,307,346	2,307,346	100%	0	0	0	10,000	10,000	100%	LA META ES LA DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN (MANUTENIMIENTO)
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4 CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	9,815,146	9,815,146	9,815,146	0%	0	0	0	1,729	1,729	0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. LA META ES LA DE MANUTENIMIENTO DE EMPEDIMIENTOS PÚBLICOS.
PROYECTO SUSTITIVO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LAS FASES DE LA AMPLIACIÓN A CARRETERAS DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS ANTONIO MEDANO, VILLAHERRIOSA, TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	1,810,000	1,810,000	1,795,000	99%	0	0	0	1	1	100%	LA META ES LA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.
SE PLANTEARON CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN ELÉCTRICA DE 48 KV Y 112.5 KV EN EL TRAMO RECINTO MEDIANA, ANTONIO MEDANO. EN EL CAMPO DEL PARQUE DE SEMBRER, CONTRIBuyendo 27 DE FEBRERO, VILLAHERRIOSA, TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	1,810,000	1,810,000	1,810,000	100%	0	0	0	6,000	6,000	100%	OTRA CONCLUIDA. FINANCIAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DEL PARQUE DE SEMBRER, CONTRIBuyendo 27 DE FEBRERO, VILLAHERRIOSA, TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	336,047	336,047	336,047	100%	0	0	0	2	2	100%	OTRA CONCLUIDA. FINANCIAMIENTO
MANUTENIMIENTO DE OBRAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TABASCO (PARRILLA, ETAPA).	4 CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	995,007	995,007	995,007	72%	0	0	0	11,225	11,225	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. DEL CUAL SE EJERCIERON \$14,272.00 EN 2007 Y LA DIFERENCIA DE \$980,735.00 SE REFINANCIÓ PARA 2008. LA META ES LA DE MANUTENIMIENTO DE TERRENO.
RECONSTRUCCIÓN DE LA VALLADANA 3A ETAPA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1.25" A 4.75" EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4 CENTRO	PARRILLA	URBANO	583,377	583,377	583,377	100%	0	0	0	8,644	8,644	100%	PROYECTO REFINANCIADO DEL EJERCICIO FISCAL 2007. EN EL 2007 SE EJERCIERON \$143,370.51 Y SE REALIZARON \$440,006.49 M2 DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DEL PARQUE DE SEMBRER, CONTRIBuyendo 27 DE FEBRERO, VILLAHERRIOSA, TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	995,007	995,007	995,007	100%	0	0	0	8	8	100%	OTRA CONCLUIDA. FINANCIAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DEL PARQUE DE SEMBRER, CONTRIBuyendo 27 DE FEBRERO, VILLAHERRIOSA, TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	995,007	995,007	995,007	100%	0	0	0	8	8	100%	OTRA CONCLUIDA. FINANCIAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DEL PARQUE DE SEMBRER, CONTRIBuyendo 27 DE FEBRERO, VILLAHERRIOSA, TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	995,007	995,007	995,007	100%	0	0	0	8	8	100%	OTRA CONCLUIDA. FINANCIAMIENTO

[illegible]

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRACIÓN BIODIVERSIDAD DE TIPO PORTE DE 20V EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS" CON CLAVE 27ETV1140	848MANGUAYO	C. 1415 BENTO JUANES GARCIA	RURAL	311,663	311,663	311,663	311,663	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: EL SALDO ES ECONOMIA. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE RECONOCIDO LA CANTIDAD ES \$311,663.75 Y DE EJERCICIO ES \$311,629.72
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRACIÓN BIODIVERSIDAD DE TIPO PORTE DE 20V EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS" CON CLAVE 27ETV1140	848MANGUAYO	C. 1415 BENTO JUANES GARCIA	RURAL	393,464	393,464	393,464	393,464	44%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: PENDIENTE PAGAR. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE RECONOCIDO LA CANTIDAD ES \$393,464.00 Y DE EJERCICIO ES \$393,464.00. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE RECONOCIDO LA CANTIDAD ES \$393,464.00 Y DE EJERCICIO ES \$393,464.00.
RECONSTRUCCIÓN FORT. AL PRADO DE VIG. EPIDEMIOLOGICA Y REFOR EL CONT. DE BAYOTES EPIDEMIOLOGICOS. POSTERIORES DÓN LA CONTINENCIA	2-COBERTEUR ESTATAL	VALLEHERMOSA	URBANO	8,065,778	8,065,778	8,065,778	8,065,778	81%	0	0	OTROS	1	1	81%	
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA PARA ENFERMOS MENTALES	2-COBERTEUR ESTATAL	VALLEHERMOSA	URBANO	386,000	386,000	386,000	386,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
(D4957) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICACIÓN: PERIFERICO CARLOS PELICER CARRILLO DE LA ESTACIÓN 9488 AL 3-429 AMDE LADON	2-CENTRO	VALLEHERMOSA	URBANO	429,895	429,895	429,895	429,895	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSEJO DE AL CONVENIO CANAVE REFRENDO PROYECTO DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA DE URBANIZACIÓN
(D4957) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICACIÓN: PERIFERICO CARLOS PELICER CARRILLO DE LA ESTACIÓN 9488 AL 3-429 AMDE LADON	2-CENTRO	VALLEHERMOSA	URBANO	655,975	655,975	655,975	655,975	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSEJO DE AL CONVENIO CANAVE REFRENDO PROYECTO DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA DE URBANIZACIÓN
(D4957) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICACIÓN: PERIFERICO CARLOS PELICER CARRILLO DE LA ESTACIÓN 9488 AL 3-429 AMDE LADON	2-CENTRO	VALLEHERMOSA	URBANO	1,822,347	1,822,347	1,822,347	1,822,347	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSEJO DE AL CONVENIO CANAVE REFRENDO PROYECTO DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA DE URBANIZACIÓN
(D4957) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICACIÓN: PERIFERICO CARLOS PELICER CARRILLO DE LA ESTACIÓN 9488 AL 3-429 AMDE LADON	2-CENTRO	VALLEHERMOSA	URBANO	863,680	863,680	863,680	863,680	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSEJO DE AL CONVENIO CANAVE REFRENDO PROYECTO DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA DE URBANIZACIÓN
(D4957) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICACIÓN: PERIFERICO CARLOS PELICER CARRILLO DE LA ESTACIÓN 9488 AL 3-429 AMDE LADON	2-CENTRO	VALLEHERMOSA	URBANO	173,240,500	173,240,500	173,240,500	173,240,500	83%	0	0	OTROS	1	1	100%	
(D4957) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICACIÓN: PERIFERICO CARLOS PELICER CARRILLO DE LA ESTACIÓN 9488 AL 3-429 AMDE LADON	2-CENTRO	VALLEHERMOSA	URBANO	444,000	444,000	444,000	444,000	0%	0	0	OTROS	1	1	0%	
(D4957) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICACIÓN: PERIFERICO CARLOS PELICER CARRILLO DE LA ESTACIÓN 9488 AL 3-429 AMDE LADON	2-CENTRO	VALLEHERMOSA	URBANO	444,277	444,277	444,277	444,277	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE RECONOCIDO LA CANTIDAD ES \$444,277.75 Y DE EJERCICIO ES \$444,277.75.
REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. REFRENDO FOROS 2007	2-COBERTEUR ESTATAL	VAHIA	URBANO	14,340,641	14,340,641	14,340,641	14,340,641	80%	0	0	OTROS	1	1	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NÚMERO 58432 EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPLEMENTO BENEFICARIOS ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERRESTRE PARA LAS UNIDADES MÓVILES DE ATENCIÓN AL INACOMUNADO	2-COBERTEUR ESTATAL	VAHIA	URBANO	1,718,071	1,718,071	1,718,071	1,718,071	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	A ESTE PROYECTO SE LE AUMENTÓ EL MONTO AUTORIZADO ANUAL CON RESPECTO AL PRIMER INFORME TRIMESTRAL POR LA CANTIDAD DE \$1,718,071. EL MONTO PROYECTO DE LA CANCELACIÓN DE PROYECTO 2017 POR LA CANTIDAD DE \$1,718,071. EL MONTO PROYECTO DE LA CANCELACIÓN DE PROYECTO 2017 POR LA CANTIDAD DE \$1,718,071.

[illegible]

+

12-ACACUSPANA	VARIAS	URBANO	294,529	294,529	294,529	214,304	73%	0	0	0	PLANTEL	1	58	5800%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 71% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$294,529.17 Y DE EJERCIDO ES \$114,341.1
12-ACACUSPANA	VARIAS	URBANO	395,487	395,487	395,487	277,306	70%	0	0	0	PLANTEL	76	51	12%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 70% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$395,487.19 Y DE EJERCIDO ES \$171,389.19
13-ACACUSPANA	VARIAS	URBANO	425,107	425,107	425,107	297,586	69%	0	0	0	PLANTEL	1	31	3300%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 69% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$425,106.91 Y DE EJERCIDO ES \$151,086.03
14-PAUCO	VARIAS	URBANO	447,246	447,246	447,246	386,062	86%	0	0	0	PLANTEL	1	48	4300%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 86% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$447,245.89 Y DE EJERCIDO ES \$326,061.71
15-ACOTALLA	VARIAS	URBANO	391,372	391,372	391,372	266,221	68%	0	0	0	PLANTEL	1	57	5700%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 68% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$391,373.21 Y DE EJERCIDO ES \$266,221.58
16-TEAPA	VARIAS	URBANO	271,122	271,122	271,122	180,844	66%	0	0	0	PLANTEL	1	36	3600%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 66% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$271,122.20 Y DE EJERCIDO ES \$164,823.8
17-TENOCHE	VARIAS	URBANO	292,238	292,238	292,238	189,764	71%	0	0	0	PLANTEL	1	50	5000%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 71% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$292,238.30
2-CARDENAS	VARIAS	URBANO	647,470	647,470	647,470	424,238	65%	0	0	0	PLANTEL	127	84	65%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 65% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$647,470.17 Y DE EJERCIDO ES \$424,238.11
2-CARDENAS	VARIAS	URBANO	534,104	534,104	534,104	423,086	64%	0	0	0	PLANTEL	144	38	58%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 64% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$534,104.17 Y DE EJERCIDO ES \$349,098.49
3-CENTLA	VARIAS	URBANO	392,267	392,267	392,267	255,216	65%	0	0	0	PLANTEL	1	57	5700%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 65% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$392,266.77 Y DE EJERCIDO ES \$255,216.13
3-CENTLA	VARIAS	URBANO	363,432	363,432	363,432	239,297	66%	0	0	0	PLANTEL	87	57	66%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 66% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$363,432.49 Y DE EJERCIDO ES \$239,296.94
4-CENTRO	VARIAS	URBANO	299,862	299,862	299,862	206,112	69%	0	0	0	PLANTEL	7	88	8800%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 69% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$299,861.54 Y DE EJERCIDO ES \$206,113.26
4-CENTRO	VARIAS	URBANO	325,551	325,551	325,551	333,375	84%	0	0	0	PLANTEL	100	64	64%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 84% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$325,550.71 Y DE EJERCIDO ES \$333,374.99
4-CENTRO	VARIAS	URBANO	622,916	622,916	622,916	365,662	59%	0	0	0	PLANTEL	51	30	59%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 59% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$622,915.96 Y DE EJERCIDO ES \$365,662.31
5-COMALCALCO	VARIAS	URBANO	362,587	362,587	362,587	231,149	64%	0	0	0	PLANTEL	1	44	4400%	NOTA: EL AVANCE FISCO ES DE 64% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 3ER TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. EL MONTO DE LOS RECURSOS REPORTADOS FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES \$362,586.32 Y DE EJERCIDO ES \$231,149.29

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

276410892.- DIAGNÓSTICO DE LAZARAS URBANAS Y SUBURBANAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	0	0	100%
276410893.- ELABORACIÓN DE ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	0	0	100%
276410894.- PRO EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT EN LA COL. JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÁREZ, SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	123,845	123,845	123,845	123,845	100%	0	0	0	0	0	100%
276410895.- ESTÍMULO ECONÓMICO AL SERVICIO SOCIAL EN LA COL. JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÁREZ, SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	3,499	3,499	3,499	3,499	100%	0	0	0	0	0	100%
276410897.- ESTÍMULO ECONÓMICO AL SERVICIO SOCIAL EN LA COL. MIGUEL HIDALGO.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	4,499	4,499	4,499	4,499	100%	0	0	0	0	0	100%
276410898.- TALLER DE MANUFACTURAS EN LA COL. GAVISTAS SUP, SECTOR AMENIA.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0	0	0	100%
276410899.- TALLER DE HERRERIA EN LA COL. MIGUEL HIDALGO.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0	0	0	100%
276410910.- TALLER DE MANUFACTURAS EN LA COL. JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÁREZ, SECTOR JULIÁN RIVERA, SECTOR CASTELLANOS, MANEJO DE LA PAZ, SECTOR JUAREZ.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	14,999	14,999	14,999	14,999	100%	0	0	0	0	0	100%
276410911.- TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LA PAZ, SECTOR CASTELLANOS EN LA COL. GAVISTAS SUP, SECTOR AMENIA.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	19,999	19,999	19,999	19,999	100%	0	0	0	0	0	100%
276410912.- TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LA PAZ, SECTOR CASTELLANOS EN LA COL. GAVISTAS SUP, SECTOR AMENIA.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0	0	0	100%
276410913.- PRO EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT EN LA COL. GAVISTAS SUP, SECTOR AMENIA.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	123,845	123,845	123,845	123,845	100%	0	0	0	0	0	100%
276410914.- PRO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT EN LA COL. MIGUEL HIDALGO.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	123,845	123,845	123,845	123,845	100%	0	0	0	0	0	100%
276410917.- ESTÍMULO ECONÓMICO AL SERVICIO SOCIAL EN LA COL. GAVISTAS SUP, SECTOR AMENIA.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	4,499	4,499	4,499	4,499	100%	0	0	0	0	0	100%
276410918.- CONFORMACIÓN DE RED PRODUCTIVA EN EL PRACC. VALA LOS ANCOS.	4CENTRO	CD VILAHERMOSA	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	0	0	0	100%

[illegible]

2744EMF001.- PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL EN LA COLONIA FARMER DE SANTO)	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	76.351	76.351	76.351	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF002.- PARQUE RECREATIVO NIDECO (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO) EN LA COLONIA NIDECO	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	1.148.345	1.148.345	1.148.345	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF004.- PARQUE RECREATIVO NIDECO (MEJORAMIENTO FÍSICO EN LA COLONIA NIDECO)	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	143.360	143.360	143.360	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF006.- PARQUE RECREATIVO NIDECO (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL EN LA COLONIA NIDECO)	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	76.962	76.962	76.962	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF007.- PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO) EN LA COLONIA MUNICIPAL	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	720.465	720.465	720.465	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF009.- PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (MEJORAMIENTO FÍSICO EN LA COLONIA MUNICIPAL)	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	147.243	147.243	147.243	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF008.- PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL EN LA COLONIA MUNICIPAL)	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	78.345	78.345	78.345	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF010.- PARQUE GAVIOTAS SUR SECTOR EPLANADA (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO) EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EPLANADA	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	1.520.381	1.520.381	1.520.381	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF011.- PARQUE GAVIOTAS SUR SECTOR EPLANADA (MEJORAMIENTO FÍSICO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EPLANADA)	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	690.756	690.756	690.756	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF012.- PARQUE GAVIOTAS SUR SECTOR EPLANADA (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EPLANADA)	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	56.869	56.869	56.869	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF013.- PARQUE LA PAZ (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL EN LA COLONIA CENTRO)	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	18.538	18.538	18.538	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF014.- PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL EN LA COLONIA CENTRO)	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	18.538	18.538	18.538	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF015.- PARQUE SUR INMIGRANTES (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL EN LA COLONIA INMIGRANTES)	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	18.538	18.538	18.538	100%	0	0 PROYECTO	1	1	100%
2744EMF016.- PARQUE GAVIOTAS SUR SECTOR EPLANADA (PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EPLANADA)	CD VILAHERMOSA	4CENTRO	URBANO	60.390	60.390	60.390	100%	0	0 EVENTO	1	1	100%

2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	105.175	105.175	105.175	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	36.04	36.04	36.04	100%	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	94.136	94.136	94.136	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	13.114	13.114	13.114	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	47.066	47.066	47.066	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	11.374	11.374	11.374	100%	0	0	CAMPANA	3	3	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	94.136	94.136	94.136	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	61.782	61.782	61.782	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	13.114	13.114	13.114	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	23.062	23.062	23.062	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	82.710	82.710	82.710	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	73.966	73.966	73.966	100%	0	0	ACCION	15	15	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	92.091	92.091	92.091	100%	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
2744ECCM - PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADON (SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	94.136	94.136	94.136	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	

27HNEC001 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PARTICIPACION COMUNITARIA) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	72,904	72,904	72,904	100%	0	0	TALLER	1	1	100%
27HNEC002 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (SEGURIDAD COMUNITARIA) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	13,114	13,114	13,114	100%	0	0	ACCION	2	2	100%
27HNEC003 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	74,075	74,075	74,075	100%	0	0	ACCION	15	15	100%
27HNEC004 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	73,825	73,825	73,825	100%	0	0	ACCION	15	15	100%
27HNEC005 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	73,950	73,950	73,950	100%	0	0	ACCION	15	15	100%
27HNEC006 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	62,466	62,466	62,466	100%	0	0	CAMPANA	2	2	100%
27HNEC007 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	98,138	98,138	98,138	100%	0	0	OTROS	5	5	100%
27HNEC008 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	65,391	65,391	65,391	100%	0	0	TALLER	1	1	100%
27HNEC009 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	28,250	28,250	28,250	100%	0	0	TALLER	1	1	100%
27HNEC010 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	140,974	140,974	140,974	100%	0	0	CAMPANA	2	2	100%
27HNEC011 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	142,645	142,645	142,645	100%	0	0	TALLER	4	4	100%
27HNEC012 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%
27HNEC013 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	67,668	67,668	67,668	100%	0	0	TALLER	1	1	100%
27HNEC014 - PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	66,665	66,665	66,665	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

13-MACAJUCA	URBANO	15,708.632	15,708.632	15,708.632	97%	0	GALUMINO	1,392	1,898	98%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$12,264,816.54 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
13-MACAJUCA	URBANO	25,102.354	25,102.354	25,102.354	90%	0	GALUMINO	1,802	1,931	98%	NOTA: EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$22,827,118.24 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
13-MACAJUCA	URBANO	59,746.072	59,746.072	59,746.072	98%	0	GALUMINO	6,914	6,916	101%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$59,403,396.50 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
13-MACAJUCA	RURAL	13,682.275	13,682.275	13,682.275	97%	0	GALUMINO	2,046	1,977	95%	NOTA: EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$13,449,970.40 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
13-MACAJUCA	RURAL	37,917.416	37,917.416	37,917.416	99%	0	GALUMINO	3,610	3,585	99%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$37,543,534.92 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
14-PARALISO	URBANO	7,167.537	7,167.537	7,167.537	94%	0	GALUMINO	474	424	91%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$6,824,759.44 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
14-PARALISO	URBANO	4,234.351	4,234.351	4,234.351	89%	0	GALUMINO	434	424	100%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$4,231,996.23 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
14-PARALISO	URBANO	19,603.973	19,603.973	19,603.973	98%	0	GALUMINO	2,482	2,356	96%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$19,477,370.48 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
14-PARALISO	URBANO	59,095.676	59,095.676	59,095.676	97%	0	GALUMINO	8,334	8,344	100%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$58,722,138.42 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
14-PARALISO	URBANO	17,314.172	17,314.172	17,314.172	98%	0	GALUMINO	1,542	1,526	99%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$17,071,677.31 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
14-PARALISO	URBANO	22,347.068	22,347.068	22,347.068	87%	0	GALUMINO	1,744	1,316	75%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$19,477,370.48 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
14-PARALISO	RURAL	4,538.114	4,538.114	4,538.114	94%	0	GALUMINO	1,022	944	92%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$4,375,170.48 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
15-TACOTALPA	URBANO	3,312.416	3,312.416	3,312.416	86%	0	GALUMINO	208	217	106%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$3,167,877.31 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
15-TACOTALPA	URBANO	2,195.846	2,195.846	2,195.846	73%	0	GALUMINO	1,762	1,262	100%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$2,167,877.31 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
15-TACOTALPA	URBANO	7,967.530	7,967.530	7,967.530	98%	0	GALUMINO	875	866	102%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$7,843,149.48 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
15-TACOTALPA	RURAL	11,684.236	11,684.236	11,684.236	93%	0	GALUMINO	1,033	1,025	99%	NOTA: EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$10,827,331.07 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
15-TACOTALPA	URBANO	39,299.306	39,299.306	39,299.306	98%	0	GALUMINO	5,074	4,962	99%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
15-TACOTALPA	RURAL	11,979.996	11,979.996	11,980.548	94%	0	GALUMINO	769	772	100%	NOTA: EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$11,286,543.23 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
15-TACOTALPA	URBANO	5,166.751	5,166.751	5,391.326	93%	0	GALUMINO	466	438	94%	NOTA: EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$5,382,141 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
15-TACOTALPA	URBANO	8,403.019	8,403.019	8,241.941	96%	0	GALUMINO	658	626	96%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$8,341,890.91 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
15-TACOTALPA	RURAL	14,448.696	14,448.696	14,181.125	98%	0	GALUMINO	2,184	2,192	98%	NOTA: EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$14,130,424.10 LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.
16-TEAPA	URBANO	4,722.644	4,722.644	4,396.085	93%	0	GALUMINO	322	269	84%	NOTA: LA META ALCANAZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES DE 73%.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	VARIAS	URBANO	5,160,348	5,160,348	4,147,496	80%	0	GALUNIMO	7,300	7,300	100%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$141,496.41 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
PRESIDENCIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	VARIAS	URBANO	32,026,472	32,026,472	30,443,547	95%	0	GALUNIMO	5,110	4,984	97%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$13,900.21 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	VARIAS	URBANO	168,103,846	168,103,846	163,966,235	98%	0	GALUNIMO	21,913	21,714	99%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$153,900.21 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	VARIAS	URBANO	14,054,352	14,054,352	13,869,002	99%	0	GALUNIMO	822	758	89%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$13,800.21 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	VARIAS	URBANO	27,296,331	27,296,331	26,518,406	98%	0	GALUNIMO	1,265	1,255	99%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$25,900.21 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	VARIAS	RURAL	25,198,136	25,198,136	24,795,325	98%	0	GALUNIMO	5,417	5,216	96%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$24,700.21 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA ASISTENTES EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	VARIAS	URBANO	208,805	208,805	200,805	96%	0	GALUNIMO	18	22	116%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$194,400.21 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	VARIAS	URBANO	5,022,331	5,022,331	4,946,842	98%	0	GALUNIMO	306	341	111%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$4,944.80 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	VARIAS	URBANO	646,427	646,427	640,427	99%	0	GALUNIMO	1,107	1,107	100%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$640,427.00 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	VARIAS	URBANO	6,312,602	6,312,602	6,112,602	96%	0	GALUNIMO	818	818	100%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$6,112,602.00 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	VARIAS	URBANO	33,852,896	33,852,896	33,181,153	98%	0	GALUNIMO	3,572	3,564	100%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$33,181,153.00 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	VARIAS	URBANO	6,778,156	6,778,156	6,633,266	98%	0	GALUNIMO	634	630	99%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$6,633,266.00 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	VARIAS	RURAL	11,807,255	11,807,255	11,590,447	98%	0	GALUNIMO	1,216	1,157	95%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$11,590,447.00 LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008 SIN EMBARBO EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%.
OTROS GASTOS DE OPERACION ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES REGIONALES	VARIAS	URBANO	14,674,644	14,674,644	14,674,644	100%	0	CUNDADO	10	10	100%	NOTA.- EL AVANCE FISICO POR EMBORNO Y PAGO DE NOMINA AL SER. TRIMESTRE ES 75%. EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$13,586,488.10
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y MORIAL	VARIAS	URBANO	412,626,052	412,626,052	393,232,207	95%	0	COTROS	31	34	110%	NOTA.- LA META ALCANZADA SE REFIERE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y NIVELADAS PARA LA OPERACION DE LA DEFERENCIA EN EMBARCO EL AVANCE FISICO ES DE 75% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL SER. TRIMESTRE.- EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCICIO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE TOTAL ANUAL LIMITANDO PROGRAMADO ES DE \$412,626,052.34 Y DE EJERCIDO ES \$393,232,206.67
APOYO DIDACTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA EDUCACION BASICA	VARIAS	URBANO	52,530,500	52,530,500	42,938,318	81%	0	CPLANTEL	800	800	100%	NOTA.- EL AVANCE FISICO ES DE 81% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL SER. TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.- EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$42,938,318.10
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRALIDAD DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN EDUCACION BASICA	VARIAS	RURAL	440,000	440,000	440,000	100%	0	CPLANTEL	3,668	2,130	54%	EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS UTILIZADOS PARA EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA ATENCION DIRECTA A LOS PLANTELES.- NOTA.- EL AVANCE FISICO ES DE 54% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL SER. TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.- EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$195,300.52
ATENCION A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGUE	VARIAS	URBANO	737,000	737,000	590,546	80%	0	CPLANTEL	340	357	99%	NOTA.- EL AVANCE FISICO ES DE 80% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL SER. TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.- EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$590,546.54
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	VARIAS	URBANO	2,108,000	2,108,000	1,311,710	62%	0	GALUNIMO	1,320	1,320	100%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.- EL EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL DE BECAS.- EL AVANCE FISICO ES DE 62% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL SER. TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	VARIAS	URBANO	3,920,000	3,920,000	2,287,325	58%	0	GALUNIMO	2,500	2,500	100%	NOTA.- LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.

[illegible]

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	147,000	147,000	147,000	147,000	100%	0	0	12	12	100%
PORT. A LOS SERVIDORES DE ENFERMIA CRÓNICO-DEGENER. HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ASMA CRÓNICA Y TUBERCULOSIS DE LA J.A. DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	352,206	352,206	352,206	352,206	100%	0	0	17,142	17,142	100%
PORTALECIMIENTO A LOS SERVIDORES DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	13,322,222	13,322,222	13,322,222	13,317,465	100%	0	0	4,500	4,500	100%
PORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22,457	22,457	22,457	0	0%	0	0	493	493	100%
PORTALECIMIENTO DE LOS SERVIDORES DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	20,423,915	20,423,915	20,423,915	20,394,757	100%	0	0	134,646	134,646	100%
PORTALECIMIENTO DE LOS SERVIDORES DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	156,351	156,351	156,351	122,325	78%	0	0	12,500	12,500	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	1,446,186	1,446,186	1,446,186	1,349,636	93%	0	0	32,696	32,696	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	28,346	28,346	28,346	28,346	100%	0	0	41,166	41,166	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	9,384	9,384	9,384	9,384	100%	0	0	20,256	20,256	100%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	19,332	19,332	19,332	19,332	100%	0	0	659	659	100%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MEHÓEZ	10-JALPA DE MEHÓEZ	JALPA DE MEHÓEZ	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	12	12	100%
PORT. A LOS SERVIDORES DE ENFERMIA CRÓNICO-DEGENER. HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ASMA CRÓNICA Y TUBERCULOSIS DE LA J.A. DE JALPA DE MEHÓEZ	10-JALPA DE MEHÓEZ	JALPA DE MEHÓEZ	URBANO	16,094,396	16,094,396	16,094,396	16,079,422	100%	0	0	27,500	27,500	100%
PORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MEHÓEZ	10-JALPA DE MEHÓEZ	JALPA DE MEHÓEZ	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	291	291	100%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL CAMPO DE JALPA DE MEHÓEZ	10-JALPA DE MEHÓEZ	JALPA DE MEHÓEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	100%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO ELECTROMECANICO DEL CAMPO DE JALPA DE MEHÓEZ	10-JALPA DE MEHÓEZ	JALPA DE MEHÓEZ	URBANO	49,116	49,116	49,116	49,116	100%	0	0	0	0	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MEHÓEZ	10-JALPA DE MEHÓEZ	JALPA DE MEHÓEZ	URBANO	34,717	34,717	34,717	34,717	100%	0	0	41,071	41,071	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y FALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MEHÓEZ	10-JALPA DE MEHÓEZ	JALPA DE MEHÓEZ	URBANO	189,629	189,629	189,629	189,629	100%	0	0	20,000	20,000	100%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MEHÓEZ	10-JALPA DE MEHÓEZ	JALPA DE MEHÓEZ	URBANO	7,875	7,875	7,875	7,875	100%	0	0	647	647	100%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIOS VOLUNTARIOS Y PANTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	112,326	112,326	112,326	112,326	100%	0	0	12	12	100%

PORTAL CEMETARIO DE ENTREGA A LA EMPRESA CRONICAS DE ENFERMEDADES CRONICAS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA J.E. DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	18,525,335	18,525,335	16,119,801	98%	0	OTROS	88,757	88,757	100%
PORTAL CEMETARIO DE LA RESOLUCION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,263	20,263	20,263	4.61%	22%	0	OTROS	882	100%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL CAMPUS DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	19,702	19,702	19,702	100%	100%	0	OTROS	1	100%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL CAMPUS DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	67,338	67,338	67,338	100%	100%	0	OTROS	1	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42,735	42,735	42,735	100%	100%	0	OTROS	9,125	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125,536	125,536	125,536	100%	100%	0	OTROS	30,688	100%
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143,968	143,968	143,968	100%	100%	0	OTROS	11,977	100%
PROTECCIÓN CONTRA ENFERMEDADES SANITARIAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21,981	21,981	21,981	100%	100%	0	OTROS	964	100%
FOMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIO VOLUNTARIO Y ANTERIA DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	182,286	182,286	182,286	100%	100%	0	OTROS	48	100%
PORTAL CEMETARIO DE ENTREGA A LA EMPRESA CRONICAS DE ENFERMEDADES CRONICAS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA J.E. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	633,559	633,559	633,559	100%	100%	0	OTROS	61,556	100%
PORTAL CEMETARIO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,265	6,265	6,265	100%	100%	0	OTROS	788	100%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	URBANO	21,193,252	21,193,252	20,835,304	98%	100%	0	OTROS	3,502	100%
PORTAL CEMETARIO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	28,370,027	28,370,027	28,364,844	100%	100%	0	OTROS	5,042	100%
PORTAL CEMETARIO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	25,847,543	25,847,543	25,886,927	100%	100%	0	OTROS	13,186	100%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	URBANO	144,072	144,072	144,072	64%	100%	0	OTROS	1	100%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	VILLA BENITO JUAREZ	RURAL	46,441	46,441	46,441	100%	100%	0	OTROS	1	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,911	41,911	41,911	100%	100%	0	OTROS	148,591	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985,178	985,178	985,178	100%	100%	0	OTROS	67,125	100%

[illegible]

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	31,692	31,692	31,692	100%	31,692	100%	0	OTROS	51,112	51,112	100%	
PROTECCIÓN CONTRA INFECCIONES SANITARIAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	33,806	33,806	33,806	100%	33,806	100%	0	OTROS	1,319	1,319	100%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE CONSULTA Y SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	113,862	113,862	113,862	100%	113,862	100%	0	OTROS	12	12	100%	
PORTALOS DE SERVICIO DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS (DIABETES, HIPERTENSIÓN, ASMA, ENFERMEDAD CORONARIA, ENFERMEDAD RENAL, ENFERMEDAD HEPÁTICA, ENFERMEDAD NEUROLÓGICA, ENFERMEDAD ONCOLÓGICA, ENFERMEDAD INFECCIOSA, ENFERMEDAD MENTAL Y OTRAS) DE LA J. CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	30,670,504	30,670,504	30,670,504	100%	30,670,504	100%	0	OTROS	78,714	78,714	100%	
PORTALOCAMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	24,986,076	24,986,076	24,986,076	100%	24,986,076	100%	0	OTROS	18,657	18,657	100%	
PORTALOCAMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	709,659	709,659	709,659	100%	709,659	100%	0	OTROS	1,341	1,341	100%	
PORTALOCAMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO DE LA SANIDAD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21,745	21,745	21,745	100%	21,745	100%	0	OTROS	1,349	1,349	100%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	96,607	96,607	96,607	100%	96,607	100%	0	OTROS	1	1	100%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	102,029	102,029	102,029	100%	102,029	100%	0	OTROS	126,156	126,156	100%	
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DESQUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	543,186	543,186	543,186	100%	543,186	100%	0	OTROS	94,379	94,379	100%	
PROTECCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	311,193	311,193	311,193	100%	311,193	100%	0	OTROS	50,662	50,662	100%	
PROTECCIÓN CONTRA INFECCIONES SANITARIAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	47,459	47,459	47,459	100%	47,459	100%	0	OTROS	2,530	2,530	100%	
CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69,540	69,540	69,540	100%	69,540	100%	0	OTROS	12	12	100%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIOS Y PAREJAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164,162	164,162	164,162	100%	164,162	100%	0	OTROS	12	12	100%	
PORTALOCAMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS (DIABETES, HIPERTENSIÓN, ASMA, ENFERMEDAD CORONARIA, ENFERMEDAD RENAL, ENFERMEDAD NEUROLÓGICA, ENFERMEDAD ONCOLÓGICA, ENFERMEDAD INFECCIOSA, ENFERMEDAD MENTAL Y OTRAS) DE LA JURISDICCIÓN DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	920,573	920,573	920,573	100%	920,573	100%	0	OTROS	24,889	24,889	100%	
PORTALOCAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	22,159,500	22,159,500	22,159,500	100%	22,159,500	100%	0	OTROS	142,204	142,204	100%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DEL CAMPA DE FRONTERA, CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	49,961	49,961	49,961	100%	49,961	100%	0	OTROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO ELECTROMECÁNICO DEL CAMPA DE FRONTERA, CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	49,008	49,008	49,008	100%	49,008	100%	0	OTROS	1	1	100%	

PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y FALCIDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENITLA	FRONTERA	URBANO	153,662	153,662	153,662	100%	0	OTROS	40,000	40,000	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENITLA	FRONTERA	URBANO	59,057	59,057	59,057	100%	0	OTROS	119,146	119,146	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENITLA	FRONTERA	URBANO	54,000	54,000	54,000	100%	0	OTROS	1,881	1,881	100%
ADQ. DE BIENES MÓVILES PARA EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN SANITARIA DE CENITLA	VILLAHERMOSA	URBANO	248,506	248,506	248,506	100%	0	OTROS	30	30	100%
ADQ. OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR TRANSMISIÓN EN LOS DOMICILIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA DE CENITLA	VILLAHERMOSA	URBANO	1,400,886	1,400,886	1,400,886	100%	0	OTROS	56,000	56,000	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VISTO DE VIGILANCIA PARA EL ALMACÉN GENERAL DE MEDICAMENTOS	VILLAHERMOSA	URBANO	89,326	89,326	89,326	100%	0	EQUIPO	5	5	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MENOR PARA VIGILANTES GENERALES DE ESPECIALIDAD Y CENTRO DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD	VILLAHERMOSA	URBANO	4,726,657	4,726,657	4,726,657	98%	0	EQUIPO	108	66	66%
ATENCIÓN DE LESIONES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL ESTADO POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	VILLAHERMOSA	URBANO	3,537,437	3,537,437	3,420,868	97%	0	OTROS	141,516	141,516	100%
ATENCIÓN PREVENTIVA, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	VILLAHERMOSA	URBANO	1,014,825	1,014,825	984,651	97%	0	OTROS	348,876	348,876	100%
EQUIPO DE LA RED DE INVESTIGACIÓN Y DE LOS SERVIDORES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y DE PLANIFICACIÓN REPRODUCTIVA E INFORMATICA	VILLAHERMOSA	URBANO	1,979,390	1,979,390	1,883,064	95%	0	OTROS	74	77	99%
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD	VILLAHERMOSA	URBANO	253,882	253,882	252,568	100%	0	OTROS	1,843	1,843	100%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTIDAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENITLA	VILLAHERMOSA	URBANO	77,260	77,260	77,260	100%	0	OTROS	12	12	100%
PORT. A LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. DE CENITLA	VILLAHERMOSA	URBANO	320,352	320,352	320,352	100%	0	OTROS	220,320	220,320	100%
PORT. A LOS SERV. DE LA RED DE LA J. DE CENITLA PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. DE CENITLA	VILLAHERMOSA	URBANO	40,845,158	40,845,158	40,470,908	99%	0	OTROS	2,300	1,300	100%
PORT. A LOS SERV. DE LA RED DE LA J. DE CENITLA PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. DE CENITLA	VILLAHERMOSA	URBANO	49,776,683	49,776,683	44,161,500	89%	0	OTROS	12	11	92%
PORT. A LOS SERV. DE LA RED DE LA J. DE CENITLA PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. DE CENITLA	VILLAHERMOSA	URBANO	59,435,351	59,435,351	56,682,075	95%	0	OTROS	3,803	3,803	100%
PORT. A LOS SERV. DE LA RED DE LA J. DE CENITLA PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. DE CENITLA	VILLAHERMOSA	URBANO	84,631,277	84,631,277	85,671,702	99%	0	OTROS	130,468	130,468	100%
PORT. A LOS SERV. DE LA RED DE LA J. DE CENITLA PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. DE CENITLA	VILLAHERMOSA	URBANO	179,786,153	179,786,153	128,179,315	70%	0	OTROS	12	8	71%
PORT. A LOS SERV. DE LA RED DE LA J. DE CENITLA PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. DE CENITLA	VILLAHERMOSA	URBANO	1,654,000	1,654,000	1,634,403	99%	0	OTROS	12	12	100%

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CERVIC-UTERINO EN EL ESTADO DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	117,141	117,141	117,141	117,141	100%	0	OTROS	150,875	150,875	100%
PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIÓNES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PSICODUCIAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,650	20,650	20,650	20,650	100%	0	OTROS	1,000	1,000	100%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL, EL VIH Y SIDA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	748,547	748,547	748,547	748,547	92%	0	OTROS	1,332	1,332	100%
PROYECTO PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	322,763	322,763	322,763	322,763	100%	0	OTROS	339,276	339,276	100%
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	40,972	40,972	40,972	40,972	100%	0	OTROS	876	876	100%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140,400	140,400	140,400	140,400	100%	0	OTROS	8,008	8,008	100%
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	109,801	109,801	109,801	109,801	100%	17	OTROS	17	17	100%
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DEL ESTADO DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	349,836	349,836	349,836	318,306	91%	0	OTROS	240,000	240,000	100%
SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,480,040	13,480,040	13,480,040	13,438,876	100%	0	OTROS	150,000	150,000	100%
SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	842,878	842,878	842,878	207,312	99%	0	OTROS	180	180	100%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	82,800	82,800	82,800	82,800	100%	0	OTROS	12	12	100%
TRATAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA, MANEJO DE LA INFECCIÓN, CUIDADO PACIENTES Y ORDEN DE LA J. EN COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,728,952	1,728,952	1,728,952	1,675,017	97%	0	OTROS	120,166	120,166	100%
PORTALCEMENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	27,393,048	27,393,048	27,393,048	27,270,676	100%	0	OTROS	1,000	1,000	100%
PORTALCEMENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,978	25,978	25,978	25,978	100%	0	OTROS	861	861	100%
PORTALCEMENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	32,432,832	32,432,832	32,432,832	32,370,360	100%	0	OTROS	80,111	80,111	100%
PORTALCEMENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	499,408	499,408	499,408	499,398	100%	0	OTROS	10,000	10,000	100%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	46,872	46,872	46,872	46,872	100%	0	COMALCALCO	1	1	100%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	99,273	99,273	99,273	99,273	100%	0	COMALCALCO	1	1	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y ALUMBRADO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175,740	175,740	175,740	170,686	97%	0	OTROS	65,862	65,862	100%

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	URBANO	66,806	66,806	66,806	100%	100%	200,842	200,842	100%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	URBANO	42,453	42,453	42,453	100%	100%	65,790	65,790	100%	
PROTECCIÓN CONTRA RESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	URBANO	15,644	15,644	15,644	100%	100%	1,596	1,596	100%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIOS Y PARTIDAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN	URBANO	71,046	71,046	71,046	100%	100%	12	12	100%	
FORO DE LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y OBESIDAD DE LA J. DE CUNDUACÁN	URBANO	125,465	125,465	125,465	64%	64%	69,392	69,392	54%	
FORTEALECIMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACÁN	URBANO	26,686,141	26,686,141	26,686,141	99%	99%	2,740	2,740	100%	
FORTEALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN	URBANO	20,450,874	20,450,874	20,450,874	99%	99%	69,292	69,292	100%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACÁN	RURAL	198,865	198,865	198,865	100%	100%	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO ELECTROCARDIOGRÁFICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACÁN	URBANO	157,271	157,271	157,271	90%	90%	1	1	100%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN	URBANO	325,035	325,035	325,035	99%	99%	27,260	27,260	100%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN	URBANO	36,961	36,961	36,961	100%	100%	62,831	62,831	100%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN	URBANO	9,400	9,400	9,400	100%	100%	45	45	100%	
PROTECCIÓN CONTRA RESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN	URBANO	45,338	45,338	45,338	100%	100%	1,678	1,678	100%	
FORTEALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIOS Y PARTIDAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	30,036	30,036	30,036	100%	100%	12	12	100%	
FORO A LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y OBESIDAD DE LA J. DE E. ZAPATA	URBANO	288,175	288,175	288,175	100%	100%	9,335	9,335	100%	
FORTEALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	460,728	460,728	460,728	100%	100%	31,660	31,660	100%	
FORTEALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,560	7,560	7,560	100%	100%	266	266	100%	
FORTEALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	20,677,573	20,677,573	20,677,573	100%	100%	12,272	12,272	100%	

MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL CAAPS DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	99,624	99,624	99,624	100%	0	OTROS	27,250	27,250	100%	1	100%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO ELECTROMECANICO DEL CAAPS DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	247,727	247,727	247,727	84%	0	OTROS	25,996	25,996	100%	1	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,426	74,426	74,426	100%	0	OTROS	25,996	25,996	100%	1	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17,401	17,401	17,401	100%	0	OTROS	6,240	6,240	100%	1	100%
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	5,591	5,591	5,591	100%	0	OTROS	341	341	100%	1	100%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,906	24,906	24,906	100%	0	OTROS	24	24	100%	1	100%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	478,450	478,450	478,450	100%	0	OTROS	897	897	100%	1	100%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	31,666	31,666	31,666	96%	0	OTROS	120,000	120,000	100%	1	100%
PORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA GENERAL DEL HOSPITAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	45,398,972	45,398,972	45,398,972	99%	0	OTROS	129,933	129,933	100%	1	100%
PORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	517,400	517,400	517,400	100%	0	OTROS	20,000	20,000	100%	1	100%
PORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DE ENFERMEDADES AGUDAS, DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA J.D.E. HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	1,500,796	1,500,796	1,500,796	100%	0	OTROS	45,375	45,375	100%	1	100%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	149,268	149,268	149,268	100%	0	OTROS	130,200	130,200	100%	1	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	1,165,321	1,165,321	1,165,321	97%	0	OTROS	15,572	15,572	100%	1	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	74,000	74,000	74,000	100%	0	OTROS	826	826	100%	1	100%
PORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN LA J.D.E. DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	339,812	339,812	339,812	100%	0	OTROS	114,262	114,262	100%	1	100%
PORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	29,313	29,313	29,313	100%	0	OTROS	73,481	73,481	100%	1	100%
PORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA GENERAL DEL HOSPITAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	11,806,244	11,806,244	11,806,244	99%	0	OTROS	11,202	11,202	100%	1	100%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	37,432	37,432	37,432	100%	0	OTROS	73,481	73,481	100%	1	100%

PROYECTO	UBICACION	URBANO	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	2051/52	2052/53	2053/54	2054/55	2055/56	2056/57	2057/58	2058/59	2059/60	2060/61	2061/62	2062/63	2063/64	2064/65	2065/66	2066/67	2067/68	2068/69	2069/70	2070/71	2071/72	2072/73	2073/74	2074/75	2075/76	2076/77	2077/78	2078/79	2079/80	2080/81	2081/82	2082/83	2083/84	2084/85	2085/86	2086/87	2087/88	2088/89	2089/90	2090/91	2091/92	2092/93	2093/94	2094/95	2095/96	2096/97	2097/98	2098/99	2099/00	2100/01	2101/02	2102/03	2103/04	2104/05	2105/06	2106/07	2107/08	2108/09	2109/10	2110/11	2111/12	2112/13	2113/14	2114/15	2115/16	2116/17	2117/18	2118/19	2119/20	2120/21	2121/22	2122/23	2123/24	2124/25	2125/26	2126/27	2127/28	2128/29	2129/30	2130/31	2131/32	2132/33	2133/34	2134/35	2135/36	2136/37	2137/38	2138/39	2139/40	2140/41	2141/42	2142/43	2143/44	2144/45	2145/46	2146/47	2147/48	2148/49	2149/50	2150/51	2151/52	2152/53	2153/54	2154/55	2155/56	2156/57	2157/58	2158/59	2159/60	2160/61	2161/62	2162/63	2163/64	2164/65	2165/66	2166/67	2167/68	2168/69	2169/70	2170/71	2171/72	2172/73	2173/74	2174/75	2175/76	2176/77	2177/78	2178/79	2179/80	2180/81	2181/82	2182/83	2183/84	2184/85	2185/86	2186/87	2187/88	2188/89	2189/90	2190/91	2191/92	2192/93	2193/94	2194/95	2195/96	2196/97	2197/98	2198/99	2199/00	2200/01	2201/02	2202/03	2203/04	2204/05	2205/06	2206/07	2207/08	2208/09	2209/10	2210/11	2211/12	2212/13	2213/14	2214/15	2215/16	2216/17	2217/18	2218/19	2219/20	2220/21	2221/22	2222/23	2223/24	2224/25	2225/26	2226/27	2227/28	2228/29	2229/30	2230/31	2231/32	2232/33	2233/34	2234/35	2235/36	2236/37	2237/38	2238/39	2239/40	2240/41	2241/42	2242/43	2243/44	2244/45	2245/46	2246/47	2247/48	2248/49	2249/50	2250/51	2251/52	2252/53	2253/54	2254/55	2255/56	2256/57	2257/58	2258/59	2259/60	2260/61	2261/62	2262/63	2263/64	2264/65	2265/66	2266/67	2267/68	2268/69	2269/70	2270/71	2271/72	2272/73	2273/74	2274/75	2275/76	2276/77	2277/78	2278/79	2279/80	2280/81	2281/82	2282/83	2283/84	2284/85	2285/86	2286/87	2287/88	2288/89	2289/90	2290/91	2291/92	2292/93	2293/94	2294/95	2295/96	2296/97	2297/98	2298/99	2299/00	2300/01	2301/02	2302/03	2303/04	2304/05	2305/06	2306/07	2307/08	2308/09	2309/10	2310/11	2311/12	2312/13	2313/14	2314/15	2315/16	2316/17	2317/18	2318/19	2319/20	2320/21	2321/22	2322/23	2323/24	2324/25	2325/26	2326/27	2327/28	2328/29	2329/30	2330/31	2331/32	2332/33	2333/34	2334/35	2335/36	2336/37	2337/38	2338/39	2339/40	2340/41	2341/42	2342/43	2343/44	2344/45	23
----------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----

[illegible]

17-TENOSIQUE	00015 CORUVAL MURVO 1RA SECC	RURAL	3,350,000	3,333,776	3,333,776	3,333,768	100%	0	0	0	OBRA	1	100%	TRABAJO MODERNIZAR DEL KM 5.000 AL 10.000. ESTA INFORMACIÓN ES PARTE DEL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL QUE SE REALIZA EN EL CAMPO PARA QUE EL CAMPO NO PERMITA INSERTAR EL SIGNO DE + METAS. TOTAL BENEFICIARIOS 275 EMPLEOS EVENTUALES Y 2,000 HABITANTES BENEFICIARIOS. ESTA OBRAS TERMINADA AL 100% (QUEDA UN SALDO POR 16,231.12 SERA DEVUELTO A FINANZAS DEL ESTADO)
2-CARDENAS	020222 FORTIESTE URBANO	URBANO	836,876	836,876	836,876	837,566	99%	0	0	0	CARGAMO	1	100%	OBRA TERMINADA. SALDO REINTEGRADO A FINANZAS
2-CARDENAS	020222 CARDENAS RURAL	RURAL	1,687,533	1,687,533	1,687,533	976,270	55%	0	0	0	SISTEMA	1	95%	METAS: 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 89 EMPLEOS EVENTUALES Y 2,000 HABITANTES BENEFICIARIOS. ESTA OBRAS TERMINADA EN 2009 (REFERENDUM)
4-CENTRO	04015 TAMULETE DE LAS SABANAS	RURAL	4,816,638	4,816,638	4,816,638	1,445,052	30%	0	0	0	SISTEMA	1	10%	ESTA OBRAS BENEFICIA A 20,000 HET. GENERA 44 EMPLEOS EVENTUALES REFERENDUM PARA 2009
4-CENTRO	04099 VARIAS	RURAL	35,542,712	35,542,712	35,542,712	27,658,861	78%	0	0	0	METRO LINEAL	10,538	75%	ESTA OBRAS SERA REFERENDADA PARA 2009 METAS METRO LINEAL 10,538 PERSONAS 25,592 EMP EVENTUALES
4-CENTRO	04015 TAMULETE DE LAS SABANAS	RURAL	5,698,216	5,698,216	5,698,216	1,709,442	30%	0	0	0	SISTEMA	1	10%	ESTA OBRAS GENERA 29 EMPLEOS EVENTUALES Y 6 BENEFICIA A 20,000 HABITANTES OBRA REFERENDADA PARA EJERCER EN 2009
4-CENTRO	04015 TAMULETE DE LAS SABANAS	RURAL	3,900,024	3,900,024	3,900,024	2,096,267	54%	0	0	0	OBRA	1	54%	METAS DEL PROYECTO: EQUIPO DE BOMBEO (ADJUDICACION) 32 EMPLEOS EVENTUALES 20,000 HABITANTES BENEFICIARIOS. ESTA OBRAS SERA TERMINADA EN 2009 (REFERENDUM)
6-CUNDUACAN	06002 POR LIBERTAD 1RA SECCION	RURAL	879,492	879,492	879,492	293,846	30%	0	0	0	SISTEMA	1	70%	OBRA EN PROGRESO. SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERSONA 3,196 EMP EVENT. 12 SISTEMA 1 OBRA REFERENDADA PARA 2009
6-CUNDUACAN	06001 CD CUNDUACAN	URBANO	1,201,064	1,201,064	1,201,064	303,097	25%	0	0	0	METRO LINEAL	566	16%	OBRA EN PROGRESO. SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS 16,993 EMP EVENT. 18 METRO LINEAL 46,505 OBRA REFERENDADA 2009
6-CUNDUACAN	06002 POR AMADO GOMEZ	RURAL	706,466	706,466	706,466	566,742	80%	0	0	0	SISTEMA	1	80%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS 1,192 EMP EVENT 11 SISTEMA 1 OBRA REFERENDADA PARA 2009
7-EHUALAN ZAPATA	07001 CD EHUALAN ZAPATA	URBANO	500,000	496,548	496,548	496,548	100%	0	0	0	CARGAMO	1	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS 17,248 EMP EVENT. 8 CARGAMO DE BOMBEO 1 OBRA TERMINADA
7-EHUALAN ZAPATA	07015 EHUALAN ZAPATA SECCION JOSAL	RURAL	464,165	464,165	464,165	464,165	100%	0	0	0	SISTEMA	1	100%	OBRA TERMINADA 100% PERSONA 275 EMP EVENT 38 SISTEMA 1

[illegible]

[illegible]

ALUMBRADO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE	LA JALAPA	037 81 000000	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	GRUPO	10,000	10,000	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1 BALANCÁN	338 000 0000	RURAL	634,376	634,376	634,376	634,376	634,376	100%	0	DIAMETRO LINEAL	3,624	3,624	100%	
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	5 COMALCALCO	186,231	URBANO	186,231	186,231	186,231	186,231	186,231	100%	0	GRUPO	1	1	100%	
PLANTA POTABILIZADORA															
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA LÍNEA POTABILIZADORA	4 CENTRO	1,000,000	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0%	0	PLANTA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA	4 CENTRO	3,000,000	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0%	0	PLANTA	1	0	0%	
SUPERVISIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LÍNEA POTABILIZADORA	4 CENTRO	450,000	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	85%	0	PLANTA	1	1	100%	AVANCE FÍSICO DEL 60%
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LÍNEA POTABILIZADORA	4 CENTRO	90,000	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	0%	0	PLANTA	1	1	100%	AVANCE FÍSICO DEL 70%
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LÍNEA POTABILIZADORA	4 CENTRO	1,817,046	RURAL	1,817,046	1,817,046	1,817,046	1,817,046	1,817,046	0%	0	PLANTA	1	0	20%	AVANCE FÍSICO DEL 20%
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LÍNEA POTABILIZADORA	4 CENTRO	730,256	RURAL	730,256	730,256	730,256	730,256	730,256	0%	0	PLANTA	1	1	99%	AVANCE FÍSICO DEL 60%
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LÍNEA POTABILIZADORA	4 CENTRO	1,139,542	RURAL	1,139,542	1,139,542	1,139,542	1,139,542	1,139,542	51%	0	PLANTA	1	1	99%	AVANCE FÍSICO DEL 70%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	1 BALANCÁN	103,015	RURAL	103,015	103,015	103,015	103,015	103,015	100%	0	GRUPO	0	0	100%	POZOS ARTESANOS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 8 A 12 MTS
CONSTRUCCIÓN DE POZOS ARTESANOS	1 BALANCÁN	120,296	RURAL	120,296	120,296	120,296	120,296	120,296	100%	0	GRUPO	0	0	100%	POZOS ARTESANOS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 8 A 12 MTS

CONSTRUCCION DE POZOS ANTERENOS	1-BALANCAN	EL AGRA GRACIELA RURAL	127.176	127.176	127.176	100%	0	0	0	0	POZO	0	100%	POZOS ASISTEMAS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 8 A 12 MTS
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	15-TACOTALPA	EL GRACIANO SANCHEZ RURAL	611.944	611.944	611.944	100%	0	0	0	0	TANQUE	1	48%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	2-COMALCALCO	COMALCALCO RURAL	844.818	844.818	844.818	100%	0	0	0	0	TANQUE	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO EN LA SECCION PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	4-CENTRO	RA ESTANCA (15) RURAL	83.256	83.256	83.256	100%	0	0	0	0	TANQUE	1	100%	AVANCE FINCO DEL 99%
TOMA COMUNITARIA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EL LIBERTO RURAL	189.228	189.228	189.228	0%	0	0	0	0	TOMAS COMUNITA RIAS	800	0%	LA META ES 800 ML. DE RETN. DE SIST DE RED DE AGUA POT. NO INICIADO
TOMA COMUNITARIA SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	15-TACOTALPA	EL SANTA ROSA 1RA SECC RURAL	43.946	43.946	43.946	100%	0	0	0	0	TOMAS COMUNITA RIAS	1	100%	LA META ES UNA BOMBA SUMERGIBLE
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	15-TACOTALPA	EL POMOC RURAL	34.500	34.500	34.500	100%	0	0	0	0	TOMAS COMUNITA RIAS	1	100%	LA META ES UNA BOMBA SUMERGIBLE
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (LOS CHABLES) CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (LOS CHABLES)	14-PARANISO	LAS FLORES 1RA SECCION RURAL	0	0	0	0%	0	0	0	0	ALCANTARI LLA	0	0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (LOS CHABLES)	14-PARANISO	RIA LAS FLORES 1RA SECCION RURAL	51.513	51.513	51.513	100%	0	0	0	0	ALCANTARI LLA	51.514	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (RIA QUINTIN ARAUZ)	14-PARANISO	QUINTIN ARAUZ URBANO	0	0	0	0%	0	0	0	0	ALCANTARI LLA	0	0%	
CONSTRUCCION PARA LINEA DE DESAGUQUE DE PLANTA DE TRATAMIENTO	15-TACOTALPA	EL MEXQUITO RURAL	729.504	729.504	729.504	100%	0	0	0	0	CANETROS CURCOS	400	90%	PROYECTO CONCLUIDO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	104 E/ FRANCISCO URBANO MADERO 1A SECC	29,892	29,892	29,892	100%	0	0	0	14	14	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	104 E/ FRANCISCO URBANO MADERO 1A SECC	29,892	29,892	29,892	100%	0	0	0	14	14	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	101 E/ EL POCHI URBANO	22,452	22,452	22,452	100%	0	0	0	10	10	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	101 E/ EL POCHI URBANO	22,452	22,452	22,452	100%	0	0	0	10	10	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	103 RA EL RURAL	86,272	86,272	86,272	100%	0	0	0	5	5	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	128 E/ ARROYO EL URBANO TRINIDAD 2A SECC	18,974	18,974	18,974	100%	0	0	0	5	5	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	128 E/ ARROYO EL URBANO TRINIDAD 2A SECC	18,974	18,974	18,974	100%	0	0	0	5	5	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	144 E/ CHAMAL URBANO	14,528	14,528	14,528	100%	0	0	0	7	7	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	144 E/ CHAMAL URBANO	14,528	14,528	14,528	100%	0	0	0	7	7	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	203 E/ EL LIMON URBANO	31,008	31,008	31,008	100%	0	0	0	15	15	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	203 E/ EL LIMON URBANO	31,008	31,008	31,008	100%	0	0	0	15	15	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	686 E/ PAN DURO URBANO	18,342	18,342	18,342	100%	0	0	0	8	8	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	686 E/ PAN DURO URBANO	18,342	18,342	18,342	100%	0	0	0	8	8	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA BIOMESTOR CLAMPICADOR.	1-BALANCÁN	108 E/ FRANCISCO URBANO MADERO 2A SECC	41,476	41,476	41,476	100%	0	0	0	14	14	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EL CERRO BLANCO STA BECC	RURAL	297,546	297,546	297,546	100%	0	662	100%	PROYECTO AL 100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EL CUINAC	RURAL	946,052	946,052	946,052	100%	0	1,335	100%	PROYECTO AL 100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EL JOANA	RURAL	489,002	489,002	489,002	100%	0	1,046	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EL JOCHITOCAL HRA BECC Y TOMONAO	RURAL	493,072	493,072	493,072	100%	0	1,246	100%	PROYECTO AL 100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EL JOCHITOCAL HRA BECC SAN MOUEL	RURAL	596,146	596,146	596,146	100%	0	1,215	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EL JOMOCUITA	RURAL	199,802	199,802	199,802	81%	0	467	82%	PROYECTO EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EL REFORMA MAGNOL 2da BECC	RURAL	596,136	596,136	596,136	100%	0	1,316	100%	PROY CONCLUIDO
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EL TALEMOMO	RURAL	296,477	296,477	296,477	100%	0	662	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETOHIDRAULICO	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	496,896	496,896	496,896	100%	0	1,054	100%	PROYECTO AL 100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LOMA ALEGRE 2da BECC	RURAL	249,137	249,137	249,137	100%	0	530	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	VITAPALAPA	RURAL	202,262	202,262	202,262	100%	0	344	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OMANICION HRA FASE	2-CAJENAS	FRACC CAJALES 3da ETAPA	URBANO	2,496,502	2,496,502	2,496,502	100%	0	5,362	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OMANICIONES HRA FASE	2-CAJENAS	FRACC CAJALES HRA ETAPA	URBANO	1,330,376	1,330,376	1,330,376	100%	0	2,046	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OMANICIONES HRA FASE	2-CAJENAS	EMILIANO ZAPATA	URBANO	521,201	521,201	521,201	100%	0	747	100%	

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN INMACO SANTIBÁÑEZ GÓMEZ (RA PAB)	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	2051/52	2052/53	2053/54	2054/55	2055/56	2056/57	2057/58	2058/59	2059/60	2060/61	2061/62	2062/63	2063/64	2064/65	2065/66	2066/67	2067/68	2068/69	2069/70	2070/71	2071/72	2072/73	2073/74	2074/75	2075/76	2076/77	2077/78	2078/79	2079/80	2080/81	2081/82	2082/83	2083/84	2084/85	2085/86	2086/87	2087/88	2088/89	2089/90	2090/91	2091/92	2092/93	2093/94	2094/95	2095/96	2096/97	2097/98	2098/99	2099/100	2100/101	2101/102	2102/103	2103/104	2104/105	2105/106	2106/107	2107/108	2108/109	2109/110	2110/111	2111/112	2112/113	2113/114	2114/115	2115/116	2116/117	2117/118	2118/119	2119/120	2120/121	2121/122	2122/123	2123/124	2124/125	2125/126	2126/127	2127/128	2128/129	2129/130	2130/131	2131/132	2132/133	2133/134	2134/135	2135/136	2136/137	2137/138	2138/139	2139/140	2140/141	2141/142	2142/143	2143/144	2144/145	2145/146	2146/147	2147/148	2148/149	2149/150	2150/151	2151/152	2152/153	2153/154	2154/155	2155/156	2156/157	2157/158	2158/159	2159/160	2160/161	2161/162	2162/163	2163/164	2164/165	2165/166	2166/167	2167/168	2168/169	2169/170	2170/171	2171/172	2172/173	2173/174	2174/175	2175/176	2176/177	2177/178	2178/179	2179/180	2180/181	2181/182	2182/183	2183/184	2184/185	2185/186	2186/187	2187/188	2188/189	2189/190	2190/191	2191/192	2192/193	2193/194	2194/195	2195/196	2196/197	2197/198	2198/199	2199/200	2200/201	2201/202	2202/203	2203/204	2204/205	2205/206	2206/207	2207/208	2208/209	2209/210	2210/211	2211/212	2212/213	2213/214	2214/215	2215/216	2216/217	2217/218	2218/219	2219/220	2220/221	2221/222	2222/223	2223/224	2224/225	2225/226	2226/227	2227/228	2228/229	2229/230	2230/231	2231/232	2232/233	2233/234	2234/235	2235/236	2236/237	2237/238	2238/239	2239/240	2240/241	2241/242	2242/243	2243/244	2244/245	2245/246	2246/247	2247/248	2248/249	2249/250	2250/251	2251/252	2252/253	2253/254	2254/255	2255/256	2256/257	2257/258	2258/259	2259/260	2260/261	2261/262	2262/263	2263/264	2264/265	2265/266	2266/267	2267/268	2268/269	2269/270	2270/271	2271/272	2272/273	2273/274	2274/275	2275/276	2276/277	2277/278	2278/279	2279/280	2280/281	2281/282	2282/283	2283/284	2284/285	2285/286	2286/287	2287/288	2288/289	2289/290	2290/291	2291/292	2292/293	2293/294	2294/295	2295/296	2296/297	2297/298	2298/299	2299/300	2300/301	2301/302	2302/303	2303/304	2304/305	2305/306	2306/307	2307/308	2308/309	2309/310	2310/311	2311/3
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 100A DE LA HIGUERA	4-CENTRO	VI PARRELLA II	RURAL	1,270,534	1,270,534	1,270,534	100%	0	0	1,946	1,946	100%	AVANCE FÍSICO DEL 20%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BLVD. ALBERDOR	4-CENTRO	RA LA LIMA	RURAL	2,461,256	2,461,256	2,461,256	100%	0	0	2,804	2,804	100%	AVANCE FÍSICO DEL 65%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CONCRETO EN CALLE 100A DE LA HIGUERA Y UNICENTRO (CAMINO A MADRAZO) VENUESTRANO CARRANZA (CONCRETO HIDRÁULICO)	4-CENTRO	RA TOCOAL (E)	RURAL	1,609,935	1,609,935	1,609,935	100%	0	0	1	1	100%	AVANCE FÍSICO DEL 1%
CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA BOCAL VIEJO 1A SECCIÓN	RURAL	301,396	301,396	301,396	100%	0	0	346	346	100%	AVANCE FÍSICO DEL 65%
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CARLOS A. MADRAZO BECERRA	4-CENTRO	VI PARRELLA	RURAL	712,754	712,754	449,872	63%	0	0	5,040	3,528	70%	
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUAN D.	4-CENTRO	VI PARRELLA	RURAL	382,602	382,602	382,602	100%	0	0	1,755	1,755	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MAYOR HIPOLITO MARTINEZ	4-CENTRO	VI PARRELLA	RURAL	1,463,041	1,463,041	299,271	16%	0	0	5,062	3,544	70%	
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TENIENTE FRANCISCO PEREZ GOMEZ	4-CENTRO	VI PARRELLA	RURAL	329,711	329,711	0	0%	0	0	1,400	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PUERTA BLANCA, PROLONGACIÓN DE TOMÁS GARCERAN, TOMÁS GARCERAN Y LA CERRADA DE PUERTA BLANCA	4-CENTRO	PO DOS MONTES	RURAL	1,452,656	1,452,656	0	0%	0	0	8,470	3,235	50%	
DEBOLLE, MARTES Y RECARQUE DE GRASA EN CALLE PUERTA BLANCA, PROLONGACIÓN DE TOMÁS GARCERAN, TOMÁS GARCERAN Y LA CERRADA DE PUERTA BLANCA, TAMBIÉN, QUAYABAL Y LOS PINOS	4-CENTRO	RA DEFCOMTAN 2A SECCIÓN	RURAL	1,729,943	1,729,943	1,729,943	100%	0	0	3,506	3,506	100%	
DEBOLLE, MARTES Y RECARQUE DE GRASA, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	4-CENTRO	RA MISALORES 2A SECCIÓN (ZAPOTILLO)	RURAL	717,296	717,296	717,296	100%	0	0	1	1	100%	LA META ES DE 1.5 KILOMETROS, AVANCE FÍSICO DEL 65%
GRAVADO DE CALLES EN SECTOR LOS HERNANDEZ	4-CENTRO	RA LA CERRA	RURAL	895,815	895,815	895,815	100%	0	0	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRAS
GRAVADO DE CALLES DE LA COLONIA CONSTRUCCIÓN DE 1917	4-CENTRO	RA LAQUETERIA 1A SECCIÓN CONSTRUCCIÓN	RURAL	94,182	94,182	94,182	100%	0	0	4,250	4,250	100%	
GRAVADO DE CALLES EN TRAMO ANILLO DEL CAMINO DE ACCESO A CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (MAYABER)	4-CENTRO	RA MISALORES CAMINAL 3A SECCIÓN	RURAL	764,091	764,091	764,091	0%	0	0	3,200	2,720	85%	

[illegible]

PROYECTO	UBICACION	USUARIO	650.84	650.84	650.84	650.84	100%	0	0	640	840	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCAN	URBANO	650.84	650.84	650.84	650.84	100%	0	0	640	840	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCAN	URBANO	650.84	650.84	650.84	650.84	100%	0	0	640	840	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2008
RECONSTRUCCION DE CALLES CON RELICARIO DE BARRA DE INYERTE	12-MACUPANA	RURAL	164.68	164.68	164.68	164.68	50%	0	0	1,300	510	45%	
REHABILITACION DE CALLES RURALES	15-TACOTALPA	RURAL	99.002	99.002	99.002	99.002	100%	0	0	660	660	100%	LAS METAS SON METROS LINEALES DE REHABILITACION DE CALLES
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HOMOLOGADO	2-CARDENAS	URBANO	802.022	802.022	802.022	802.022	100%	0	0	1,114	1,114	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HOMOLOGADO	2-CARDENAS	URBANO	753.507	753.507	753.507	753.507	100%	0	0	454.018	454.018	100%	
RELLENO Y EMPALMADO DE CALLES	2-CARDENAS	RURAL	1,256.43	1,256.43	1,256.43	1,256.43	100%	0	0	1,581	1,581	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	3-CEITLA	RURAL	1,006.825	1,006.825	1,006.825	1,006.825	100%	0	0	0	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CEITLA	RURAL	2,017.606	2,017.606	2,017.606	2,017.606	100%	0	0	0	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES BARRIO SAN JUAN	3-CEITLA	RURAL	1,306.502	1,306.502	1,306.502	1,306.502	100%	0	0	0	0	0%	
RELLENO DE CALLES	3-CEITLA	RURAL	1,462.337	1,462.337	1,462.337	1,462.337	100%	0	0	0	0	0%	
RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES	1-BALANCAN	RURAL	879.952	879.952	879.952	879.952	100%	0	0	2,304	2,304	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCAN	RURAL	1,006.377	1,006.377	1,006.377	1,006.377	100%	0	0	1,075	1,075	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCAN	URBANO	621.397	621.397	621.397	621.397	100%	0	0	840	840	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2008
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCAN	URBANO	621.397	621.397	621.397	621.397	100%	0	0	840	840	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2008

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	ADJUNTA 2A SECCION POS	RURAL	18,737	18,737	18,737	18,737	100%	0	0	15	15	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	BENITO JUAREZ COL	URBANO	18,737	18,737	18,737	18,737	100%	0	0	15	15	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	BENITO JUAREZ VI	RURAL	37,441	37,441	37,441	37,441	100%	0	0	30	30	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	CARLES SA ETAPA FRACC LOS	URBANO	18,737	18,737	18,737	18,737	100%	0	0	15	15	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	CARLOS ALBERTO URBANO WALSON GOMEZ	URBANO	12,480	12,480	12,480	12,480	100%	0	0	10	10	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	COLONIAS 2A DE COLONIAS 2A SECCION 1A	RURAL	12,480	12,480	12,480	12,480	100%	0	0	10	10	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	EMILIANO ZAPATO	RURAL	18,737	18,737	18,737	18,737	100%	0	0	15	15	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	FRANCISCO VALU	URBANO	18,737	18,737	18,737	18,737	100%	0	0	15	15	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	GRAL GARCIA GARCIA GOMEZ VI	RURAL	24,961	24,961	24,961	24,961	100%	0	0	20	20	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	JACINTO LOPEZ	URBANO	18,737	18,737	18,737	18,737	100%	0	0	15	15	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	LAZARO	URBANO	12,480	12,480	12,480	12,480	100%	0	0	10	10	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	LEY FEDERAL DE RENTAS AGRIEN ET	RURAL	18,737	18,737	18,737	18,737	100%	0	0	15	15	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	MOQUE VIALGO ZAPOTA 2A SECCION 1A	RURAL	18,737	18,737	18,737	18,737	100%	0	0	15	15	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDEMAS	ORRERA COL	URBANO	12,480	12,480	12,480	12,480	100%	0	0	10	10	100%

[illegible]

PROYECTO	UBICACION	TIPO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	ESTADO	COMENTARIOS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	6.25	6.25	100%	0
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	BAJO LA SECCION MA	RURAL	18.75	18.75	100%	0
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	CAJALES TIA ETAPA FRACLOS	RURAL	18.75	18.75	100%	0
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENTON JUANES	RURAL	24.96	24.96	100%	0
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	CAJES LUMINARIAS	URBANO	18.75	18.75	100%	0
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	LAT ESPERANZA	RURAL	12.48	12.48	100%	0
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD BENTON JUANES	8-HUAMANTLA	VENTA LA	RURAL	433.706	433.706	100%	0
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (CALLE CINCO DE MAYO ENTRE LA AV. PERSEFON Y CALLE CARLOS A. MADRADO)	8-HUAMANTLA	CINCO DE MAYO	RURAL	175.476	175.476	100%	0
AMPLIACION	12-ACAPULCO	COPIEREX	URBANO	1.706.796	1.706.796	100%	0
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA TIPO SUBTERRANEA	14-PARAIPO	COL QUINTA ARALIZ	URBANO	2.324.087	2.324.087	100%	0
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CEBADA SEC	RURAL	11.057	11.057	100%	0
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL ENLARGO	RURAL	18.176	18.176	100%	0
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PUNTA DE PUERTO	15-TACOTALPA	PO PUCATIAN	RURAL	548.896	548.896	0%	0
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	POS C 18 ORAL	RURAL	31.217	31.217	100%	0
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTES PEATONALES	4-CENTRO	RA MEDULLA Y	RURAL	134.366	134.366	78%	0

APORTACIÓN AL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS DE MAYOR RETARDO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO CONQUISTADO CON C.F.R.			VARIA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
4. CENTRO			RURAL									
11. JONUTA	11. JONUTA	11. JONUTA	RURAL	240,013	240,013	240,013	240,013	240,013	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
11. JONUTA	11. JONUTA	11. JONUTA	RURAL	182,027	182,027	182,027	182,027	182,027	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	RURAL	30,134	30,134	30,134	30,134	30,134	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	RURAL	6,378	6,378	6,378	6,378	6,378	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	RURAL	26,581	26,581	26,581	26,581	26,581	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	RURAL	31,148	31,148	31,148	31,148	31,148	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	RURAL	37,770	37,770	37,770	37,770	37,770	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	RURAL	13,956	13,956	13,956	13,956	13,956	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	RURAL	20,976	20,976	20,976	20,976	20,976	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	RURAL	18,151	18,151	18,151	18,151	18,151	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	RURAL	18,176	18,176	18,176	18,176	18,176	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	RURAL	32,172	32,172	32,172	32,172	32,172	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META
15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	15. TACOTALPA	RURAL	18,156	18,156	18,156	18,156	18,156	100%	100%	100%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN Y LA META ES PERMANENTE, COTIZAN DICHA META

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL CUVAIC	RURAL	12,562	12,562	12,562	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL FRANCISCO Y MADRUELA SEC	RURAL	36,369	36,369	36,369	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL JOSE MARIA MORELOS	RURAL	25,182	25,182	25,182	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL LA CUMBRE	RURAL	19,566	19,566	19,566	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL JUZGADO MADRUELA SEC	RURAL	54,957	54,957	54,957	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL LIBERTAD	RURAL	30,777	30,777	30,777	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL LOMAS ALEGRES IRA SECC	RURAL	50,356	50,356	50,356	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL POCHITCAL PAHUELA Y TORONDO	RURAL	20,978	20,978	20,978	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL SANTA ROSA IRA SECC	RURAL	48,946	48,946	48,946	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL TOMAS GARIBO CAMPAL	RURAL	9,770	9,770	9,770	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL VALDON RO SECC	RURAL	20,987	20,987	20,987	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL JIMLY PATATAL	RURAL	50,356	50,356	50,356	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL POROQUITA	RURAL	9,768	9,768	9,768	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MC CARLOS A MADRUELA	RURAL	14,485	14,485	14,485	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC LA CUESTA	RURAL	15,018	15,018	15,018	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MC ROBERTO MADRADO PINTUPO	RURAL	15,374	15,374	15,374	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB DIOLOTAN	RURAL	74,606	74,606	74,606	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB XCOTENCALT	RURAL	68,815	68,815	68,815	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA LOMES ALVARO ENRIQUE EL NIJAR	RURAL	23,774	23,774	23,774	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA ECOTICAL 2DA SECC	RURAL	27,946	27,946	27,946	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA ECOTICAL 3RA SECC	RURAL	27,186	27,186	27,186	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL MERQUITO	RURAL	13,900	13,900	13,900	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL AGUA BLANCA	RURAL	27,874	27,874	27,874	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL AGUA SECUNDA	RURAL	12,375	12,375	12,375	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL ARREAL CUATREMOC	RURAL	26,546	26,546	26,546	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL BENTO JUMER	RURAL	11,187	11,187	11,187	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL BUENA VISTA	RURAL	18,169	18,169	18,169	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL BUENOS AIRES	RURAL	9,782	9,782	9,782	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-ACACUSPANA	PO ALCALDE MAYOR	RURAL	281.633	281.633	281.633	100%	281.633	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	7	100%	7	100%	META 7 POSTES
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-ACACUSPANA	PO FRANCISCO VALA	RURAL	281.614	281.614	281.614	100%	281.614	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	7	100%	7	100%	META 7 POSTE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-ACACUSPANA	PO RAMON GRANDE	RURAL	348.846	348.846	348.846	100%	348.846	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	14	100%	14	100%	META 14 POSTES
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-ACACUSPANA	RA BONANZA 1RA	RURAL	570.846	570.846	570.846	100%	570.846	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	15	100%	15	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA TENSION.	1-BALANCAN	000 RA SAN JOAQUIN 1RA SECC	RURAL	1,019.487	1,019.487	1,019.487	100%	1,019.487	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	17	100%	17	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA TENSION.	1-BALANCAN	005 EL DEL PARA	RURAL	894.568	894.568	894.568	100%	894.568	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	18	100%	18	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA TENSION.	1-BALANCAN	007 EL JABRO CALCANED RANCHER	RURAL	881.198	881.198	881.198	100%	881.198	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	18	100%	18	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA TIPO SUBTENDIMIENTO EN CALLE ACCESO A LA CASA DE ANTONIA	14-PARISO	MOTEZUMA 1RA SECCION	RURAL	534.324	534.324	534.324	100%	534.324	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	534.324	100%	534.324	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION UNICION CALLE LEOPOLDO PEREZ	14-PARISO	COL QUINTIN ABALUZ	URBANO	324.538	324.538	324.538	100%	324.538	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	324.538	100%	324.538	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION COL LOS COLOS	14-PARISO	PARISO	URBANO	2,033.737	2,033.737	2,033.737	100%	2,033.737	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2,033.737	100%	2,033.737	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION UNICION COL DINIA LAURA	14-PARISO	PARISO	URBANO	608.942	608.942	608.942	100%	608.942	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	608.942	100%	608.942	100%	
AMPLIACION DE LA D. Y A. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA FASE	2-CARDENAS	COLONIA JACINTO LOPEZ	URBANO	179.464	179.464	179.464	100%	179.464	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	180.346	100%	180.346	100%	
AMPLIACION DE LA D. Y A. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SECCION TELAGUENO	2-CARDENAS	EPIDO CARDENAS	RURAL	408.110	408.110	408.110	100%	408.110	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	408.110	100%	408.110	100%	
AMPLIACION DE LA D. Y A. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	RANCHERIA MARANERO 3A SECCION	RURAL	823.306	823.306	823.306	100%	823.306	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	823.306	100%	823.306	100%	
AMPLIACION DE LA D. Y A. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	COLONIA JACINTO LOPEZ	URBANO	806.430	806.430	806.430	100%	806.430	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	21	100%	21	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	RANCHERIA EL JABRO DE ALLANDE	RURAL	1,811.835	1,811.835	1,811.835	100%	1,811.835	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0%	0	0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA	RURAL	281.918	281.918	281.918	100%	281.918	100%	0	TRANSFOR MADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0%	0	0%	

[illegible]

[illegible]

CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	ELABORAR SECCION DE SALUD	RURAL	400,000	400,000	400,000	336,261	84%	0	0	0	100	95%	LA META ES EFECTIVO TAL Y COMO SE ENCUENTRA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	E/ SANTA ROSA 1RA SECC	RURAL	845,974	845,974	845,974	845,974	100%	0	0	0	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	3-CELENIA	EL CENSO FRONTIERA	RURAL	414,688	414,688	414,688	414,688	100%	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	3-CELENIA	E/JO MARIA DE LOS MECHOS	RURAL	518,208	518,208	518,208	518,208	100%	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	3-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	1,082,114	1,082,114	1,082,114	1,082,114	100%	0	0	0	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CASA DE SALUD	7-EHUALCAN	BAJERIA ZAPATA	RURAL	288,044	288,044	288,044	288,044	100%	0	0	0	108	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 292,733.00, SU EJERCICIO ES POR \$ 288,044.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 4,688.54, ESTE RECURSO SE TRANSFERIR A EROGACIONES IMPRENTA, LA META ES POR 168 M.T. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	8-HUMANAGUILLO	CENTRAL HUMANAGUILLO 1RA SECCION	RURAL	278,088	278,088	278,088	278,088	100%	0	0	0	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	8-HUMANAGUILLO	FRANCISCO J. MUJICA ORAL	RURAL	260,474	260,474	260,474	260,474	100%	0	0	0	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	8-HUMANAGUILLO	INDIO SECO Y SAN JUAN 1RA SECCION CHIMAL	RURAL	244,012	244,012	244,012	244,012	100%	0	0	0	1	100%	
AMPLIACION DE CASA DE SALUD	8-HUMANAGUILLO	INDIO SECO Y SAN JUAN 1RA SECCION	RURAL	314,418	314,418	314,418	314,418	100%	0	0	0	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	1-BALANCAN	175 COL PLAN DE GUADALUPE (AM 2)	URBANO	13,836	13,836	13,836	13,836	100%	0	0	0	1	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE EJERCIDO 2008 UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTO, AL 1 CENTRO DE SALUD
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	1-BALANCAN	205 COL PLAN DE GUADALUPE (AM 2)	URBANO	13,836	13,836	13,836	13,836	100%	0	0	0	1	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE EJERCIDO 2008 UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTO, AL 1 CENTRO DE SALUD
MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	3-CELENIA	RANCHERIA RIVERA ALTA 1RA SECC	RURAL	40,577	40,577	40,577	40,577	100%	0	0	0	0	0%	
DESENVOLUPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS RURALES	13-MACUSPANA	RA CORRALLEJO 1RA	RURAL	155,408	155,408	155,408	111,320	72%	0	0	0	1	72%	META 1 CASA DE USOS MULTIPLES
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES	13-MACUSPANA	RA LOZARDO GARCERAN 2DA	RURAL	150,587	150,587	150,587	150,587	100%	0	0	0	1	100%	META UNA CASA DE USOS MULTIPLES PARA ACTIVIDADES DE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO
CONSTRUCCION DE CASAS DE USOS MULTIPLES	13-MACUSPANA	E/ SAN JOSE	RURAL	150,096	150,096	150,096	150,096	100%	0	0	0	1	100%	LA META ES CONSTRUIR UN CENTRO DE UNA CASA DE USOS MULTIPLES PARA ACTIVIDADES DE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO

[illegible]

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA BOQUERON LA SECCION LAQUINA NUEVA	RURAL	62.24	62.24	62.24	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA BOQUERON LA SECCION LAQUINA	RURAL	56.57	56.57	56.57	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA BUEHAYITA RIO NUEVO 2A SECCION	RURAL	56.57	56.57	56.57	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA BUEHAYITA 1A SECC (7.5)	RURAL	56.57	56.57	56.57	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA BUEHAYITA ESCOLARES	RURAL	56.57	56.57	56.57	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA COLONA AGRARIA	RURAL	113.17	113.17	113.17	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA CORREGIDORA ORTIZ 4A SECCION	RURAL	56.57	56.57	56.57	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA EL ALVARADO (7.5)	RURAL	56.57	56.57	56.57	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA EL CERRO	RURAL	113.17	113.17	113.17	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA EL ZAPOTAL	RURAL	56.57	56.57	56.57	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA ESTANCA (7.5)	RURAL	56.57	56.57	56.57	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA ESTANCA VIEJA 1A SECCION	RURAL	56.57	56.57	56.57	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA ESTANCA VIEJA 2A SECCION	RURAL	56.57	56.57	56.57	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA ESTANCA VIEJA 3A SECCION	RURAL	56.57	56.57	56.57	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACCENTRO	RA ESTANCA VIEJA 4A SECCION	RURAL	56.57	56.57	56.57	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA ESTANZUELA 2A SECCION	RURAL	56.587	56.587	56.587	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA DAVOTAS SUR JARINHA FERNANDEZ	RURAL	56.587	56.587	56.587	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA DAVOTAS SUR EL CENAL	RURAL	56.587	56.587	56.587	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA DAVOTAS SUR EL COQUITO	RURAL	28.292	28.292	28.292	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA DAVOTAS SUR EL MOMAL	RURAL	64.880	64.880	64.880	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA GUMEO 2A SECCION	RURAL	56.587	56.587	56.587	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA HUASTECA 1A SECCION 1A	RURAL	56.587	56.587	56.587	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA HUASTECA 2A SEC	RURAL	56.587	56.587	56.587	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA IETACOMITAN 1A SECCION	RURAL	113.174	113.174	113.174	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA JOLOCHERO (BOCACHE CUEBRAT'S)	RURAL	62.246	62.246	62.246	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA LA CIBA	RURAL	56.587	56.587	56.587	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA LA LIMA	RURAL	56.587	56.587	56.587	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA LAS MATELAS SAN ANTONIO	RURAL	56.587	56.587	56.587	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO/FRME DE CONCRETO	ACENTRO	RA LAZARO CARDENAS 1A SEC	RURAL	28.292	28.292	28.292	0%	0	0	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	RA LAZARO CARDENAS 2A SECC VENTUNO DE	RURAL	56.50	56.50	56.50	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	RA MATLAS 4A SECCION	RURAL	56.50	56.50	56.50	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	RA MEDILLIN Y HUALCOCIA SECCION	RURAL	56.50	56.50	56.50	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	RA MIGUEL HIDALGO 1A SECCION	RURAL	113.17	113.17	113.17	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	RA MIRAFLORES 2A SECCION	RURAL	56.50	56.50	56.50	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	RA MIRAMAR (7.1)	RURAL	62.24	62.24	62.24	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	RA PABLO EDGAR RURAL	RURAL	56.50	56.50	56.50	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	RA PAJONAL	RURAL	56.50	56.50	56.50	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	RA PASCUAL DE LA VICTORIA	RURAL	62.24	62.24	62.24	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 11 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	RA TIMBULES RURAL	RURAL	21.23	21.23	21.23	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	RA NOVOROSA (7.1)	RURAL	56.50	56.50	56.50	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	RA TUCOAL (7.1)	RURAL	56.50	56.50	56.50	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	VILUIS DEL PEREZ RURAL	RURAL	21.23	21.23	21.23	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRO PRIME DE CONCRETO	ACENTRO	VU PUELO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	21.23	21.23	21.23	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

[illegible]


[illegible]

SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JUN/JTA	CH SAN GERONIMO	RURAL	14,504	14,504	14,504	100%	0	0	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON METROS CUADRADOS SON PIEZAS DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES PARA ESTE PROYECTO SE BENEFICARON A 9 VIVIENDAS CON 9 PIEZAS DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES.
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JUN/JTA	RA EL AGUACATAL RURAL	RURAL	21,526	21,526	21,526	100%	0	0	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON METROS CUADRADOS SON PIEZAS DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES PARA ESTE PROYECTO SE BENEFICARON A 13 VIVIENDAS CON 13 PIEZAS DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	RA MAORIGAL STA BECC	RURAL	262,346	262,346	262,346	0%	0	0	9	9	0%	LAS METAS SON VIVIENDA PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	15-TACOTALPA	MC CARLOS A MUNDO	RURAL	392,821	392,821	392,821	100%	0	0	25	25	100%	LAS METAS SON LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	15-TACOTALPA	MC LA CUESTA	RURAL	262,448	262,448	262,448	100%	0	0	13	13	100%	LAS METAS SON LETRINAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	EJ NUEVA REFORMA	RURAL	190,975	190,975	190,975	100%	0	0	4	4	100%	SON 4 VIVIENDAS PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA SANTA CRUZ	RURAL	246,761	246,761	246,761	100%	0	0	5	5	100%	SON 5 VIVIENDAS PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 1RA LA PALMA	RURAL	600,000	600,000	600,000	95%	0	0	12	12	100%	PENDIENTE FINQUITO LAS METAS SON 12 VIVIENDAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINAS)	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 2DA	RURAL	189,946	189,946	189,946	100%	0	0	25	25	100%	PROY CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA RURAL)	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 3RA BECC	RURAL	148,396	148,396	148,396	100%	0	0	22	22	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS CORRESPONDEN A CONSTRUCCION DE COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINAS)	15-TACOTALPA	J POCHITOCAL STA BECC SAN MIGUEL JUMEC	RURAL	67,436	67,436	67,436	100%	0	0	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA)	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	59,531	59,531	59,531	100%	0	0	9	9	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA)	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA BECC	RURAL	236,345	236,345	236,345	100%	0	0	35	35	100%	CONST DE COCINAS AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINAS)	15-TACOTALPA	MC DIVISION DEL NORTE	RURAL	87,303	87,303	87,303	100%	0	0	14	14	100%	LAS METAS SON COCINAS

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA RURAL)	15-TACOTALPA	RA ROSARIO MAGRAZO PINTADO	RURAL	175,194	175,194	175,194	100%	0	0	26	26	100%	PROYECTO CONCLUIDO (LAS METAS CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCION DE COCHINAS)
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA RURAL)	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL RA SECC LA PALAN	RURAL	135,597	135,597	135,597	100%	0	0	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO (LAS METAS CORRESPONDEN A COCHINAS RURALES)
REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	15-TACOTALPA	EL JOCA ESCONDIDA	RURAL	143,996	143,996	143,996	100%	0	0	22	22	100%	EN LAS METAS SE REHABILITARON TECHOS DE 22 VIVIENDAS
RELLENO DE PREDIO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	EL CUTLANUAC	RURAL	647,710	647,710	647,710	100%	0	0	4,400	4,400	100%	LA META ES RELLENO DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
RELLENO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	RA PUTACATECHOS RA SECC	RURAL	68,974	68,974	68,974	100%	0	0	525	525	100%	LA META ES ML DE RELLENO DE TERRENO P VIVIENDA
COTACION DE PAQUETES DE BLOQ (118 PIEZAS POR PAQUETES)	3-CENTLA	VELA GIMACO ALLENDE	RURAL	26,225	26,225	26,225	100%	0	0	25	25	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	PANCHERA PANCHEROS ESTILE RA SECC	RURAL	47,124	47,124	47,124	100%	0	0	0	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RA BUEMANISTA RA SECCON TS	RURAL	25,706	25,706	25,706	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL PARRILLA SA SECCION EL CARMEN	RURAL	24,484	24,484	24,484	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL PARRILLA SA SECCION EL CARMEN	RURAL	24,484	24,484	24,484	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RA ALVARADO COLIMA	RURAL	24,484	24,484	24,484	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RA ALVARADO COLIMA	RURAL	24,484	24,484	24,484	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RA ALVARADO SANTA IRENE 2A SECCION	RURAL	24,484	24,484	24,484	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RA ANACLETO CANABAL 1A SECCION	RURAL	26,932	26,932	26,932	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RA ANACLETO CANABAL 2A SEC	RURAL	26,932	26,932	26,932	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA AZTLAH 1A SECCION	RURAL	26,332	26,332	26,332	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA AZTLAH 1A SECCION	RURAL	26,332	26,332	26,332	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA AZTLAH 2A SECCION EL CUY	RURAL	24,464	24,464	24,464	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA AZTLAH 2A SECCION EL CUY	RURAL	24,464	24,464	24,464	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA AZTLAH 4A SECCION	RURAL	73,481	73,481	73,481	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA AZTLAH 5A SECCION PALOMILLA	RURAL	26,156	26,156	26,156	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA BARRANCA Y GUANAL SEC LUPET PORTILLO	RURAL	24,464	24,464	24,464	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA BARRANCA Y GUANAL SECCION GONZALEZ	RURAL	24,464	24,464	24,464	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA BARRANCA Y GUANAL SECCION TINTILLO	RURAL	24,464	24,464	24,464	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA BOQUERON 1A SEC	RURAL	24,464	24,464	24,464	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA BOQUERON 2A SEC	RURAL	24,464	24,464	24,464	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA BOQUERON 3A SEC	RURAL	26,332	26,332	26,332	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA BOQUERON 4A SEC	RURAL	24,464	24,464	24,464	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	RA BUENAVISTA 2A SECCION TS	RURAL	33,053	33,053	33,053	0	0%	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA BUJAMANTA LA SEC BOCA DE ESCOMBROS	RURAL	24.44	24.44	24.44	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA CHET TRACSA RECC SAN RAP Y SAN JUAN	RURAL	24.44	24.44	24.44	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA CORONEL TRACONIA 1A RECC LA BLA	RURAL	24.44	24.44	24.44	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA CORONEL TRACONIA 2A RECC EL ZAPOTE	RURAL	24.44	24.44	24.44	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA CORONEL TRACONIA 3A RECC SAN FCO	RURAL	24.44	24.44	24.44	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA CORONEL	RURAL	24.44	24.44	24.44	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA EL ALAMBRADO TS	RURAL	25.70	25.70	25.70	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA EL CENSO	RURAL	24.44	24.44	24.44	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA EL ESPINO	RURAL	30.60	30.60	30.60	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA ESTANCA TS	RURAL	25.70	25.70	25.70	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA ESTANQUELA 1A SECCION	RURAL	24.44	24.44	24.44	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA ESTANQUELA 2A SECCION	RURAL	24.44	24.44	24.44	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA GAVIOTAS SUR FERNANDEZ	RURAL	54.312	54.312	54.312	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	ACENTRO	RA GAVIOTAS SUR EL CENAL	RURAL	25.70	25.70	25.70	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS



El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.