



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.	Villahermosa, Tabasco	13 DE NOVIEMBRE DE 2010	Suplemento 7115 E
-----------	-----------------------	-------------------------	----------------------

No.- 27237

RELACIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS FEDERALES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

FIV - FORTAMUN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales
al 30 de Setiembre de 2010

FIV - FORTAMUN

Número de Proyecto								Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Ejecución				Ejecución				Intersección empiezan a aplicarse de las acciones		
	Tipo de Recurso	Frag-Fondo Corriente	Tipo de Gasto	Destino	Nombre del Proyecto	Localidad	Ambito				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución				
												Programado	Ejercido	Ejercido											
AD026	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	INVERSIÓN	OTROS	ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA EQUIPADA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$302,000		\$302,000	\$302,000	\$302,000	100.0%	80	80		Vehicle	1.00	1.00	100.0%		
AD031	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	INVERSIÓN	OTROS	ADQUISICIÓN DE UN RADIO MATRAX PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$54,199		\$54,199	\$54,199	\$54,199	100.0%	80	80		Equipos	1.00	1.00	100.0%		
AD069	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	INVERSIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$7,106		\$7,106	\$7,106	\$7,106	100.0%	80	80		Equipos	1.00	1.00	100.0%		
AD074	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	INVERSIÓN	BIENES MUEBLES	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$6,822		\$6,822	\$6,822	\$6,822	100.0%	80	80		Equipos	1.00	1.00	100.0%		
IS021	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	GASTO CORRIENTE	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (SUELDOS Y SALARIOS)	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$20,877,382		\$20,877,382	\$20,877,382	\$12,492,111	62.2%	80	80		Acción	1.00	0.87	87.8%		
IS041	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	GASTO CORRIENTE	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (MATERIAL, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$2,492,718		\$2,492,718	\$2,492,718	\$1,520,517	61.4%	80	80		Acción	1.00	0.82	82.0%		

Director de Programación

C.P. Patricia del C. Paz Pérez



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE


Relación de Proyectos de Recursos Federales
al 30 de Septiembre de 2010

Ramo 20 - Rescate de Espacios Públicos



2010-2012															
Número de Proyecto	Prog-Fondo- Convenio- Específico	Nombre del Proyecto	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Unidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Programado			Información complementaria
							Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
								Ministrado	Programado					Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AD070	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	EQUIPAMIENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA (COL. LUIS GÓMEZ Z.)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$19,636	\$19,636	\$19,636	\$19,636	100.0%	10.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON 60% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL UTILIZADO PARA EL PAGO DE: - 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA - 1 GRABADORA - 1 LAP TOP - 1 CAÑÓN - 1 PANTALLA - 1 MOTOTUL - SILLAS DE PLASTICO - 3 PARRILLAS ELÉCTRICAS - 2 MESAS REDONDAS - 1 EQUIPO DE SONIDO
AD071	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ADQUISICIÓN DE UN BAUMANÓMETRO PARA ESPACIOS PUBLICOS	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$638	\$638	\$638	\$638	100.0%	1.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON 60% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL
AD072	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ADQUISICIÓN DE UNA GRABADORA PARA LOS TALLERES DE ESPACIOS PUBLICOS	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$1,450	\$1,450	\$1,450	\$1,450	100.0%	1.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON 60% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL
AD073	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ADQUISICIÓN DE UN BAUMANÓMETRO PARA LOS ESPACIOS PUBLICOS (COL. LUIS GÓMEZ Z.)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$638	\$638	\$638	\$638	100.0%	1.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON 60% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL PARA USO EN RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
AD090	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TELEAULA (CASA DE LA CULTURA)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$41,870	\$41,870	\$41,870	\$0	0.0%	7.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON 79% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL
IS123	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$155,364	\$155,364	\$155,364	\$40,705	26.2%	19.00	9.00	0.0%	REALIZADO CON 60% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL UTILIZADOS PARA ADQUIRIR: - SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL - MATERIALES DE OFICINA - MATERIAL DIDÁCTICO - OTROS ARTICULOS - ARTICULOS MENORES PARA COMPUTADORA E IMPRESORA - VESTUARIO Y ROPIERÍA - ARTICULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES - HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS - ARTICULOS DE OFICINA - MATERIA PRIMA - SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN - TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS - PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRÁFICO - ROTULOS Y PINTURAS - PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DEPORTE
IS124	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (COL. LUIS GÓMEZ Z.)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$74,362	\$74,362	\$74,362	\$11,965	16.1%	7.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL PARA PAGOS DE: - SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL - MATERIALES DE OFICINA - MATERIAL DIDÁCTICO - OTROS ARTICULOS - ARTICULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES - UTENSILIOS
IS125	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA (COL. NUEVA CHAPULTEPEC)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$96,050	\$96,050	\$96,050	\$12,506	13.0%	12.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON 60% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL UTILIZADO PARA EL PAGO DE: - SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL - MATERIALES DE OFICINA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO - MATERIAL DIDÁCTICO - MATERIAL DE LIMPIEZA - MATERIAL DE BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS - OTROS ARTICULOS - VESTUARIO Y ROPIERÍA - ARTICULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES - ALIMENTACIÓN Y VÍVERES - UTENSILIOS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS - MATERIA PRIMA - TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS - GASTOS DE DIFUSIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



Relación de Proyectos de Recursos Federales al 30 de Septiembre de 2010

Ramo 20 - Rescate de Espacios Públicos

Número de Proyecto	Prog-Fondo- Convenio Específico	Nombre del Proyecto	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Programado: Acumulado			Información complementaria y explicación de variaciones
							Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
								Ministrado	Programado					Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
IS126	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO (COL. NUEVA)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$36,862	\$36,862	\$36,862	\$4,003	10.9%	4.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON 80% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL UTILIZADO PARA EL PAGO DE: - SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL - MATERIALES DE OFICINA - MATERIAL DIDACTICO - UTENSILIOS - MATERIALES COMPLEMENTARIOS
IS127	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (COL. NUEVA CHAPULTEPEC)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$4,994	33.3%	3.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL UTILIZADOS PARA EL PAGO DE: - SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL - MATERIALES DE OFICINA - VESTUARIO Y ROPERÍA - ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES
IS128	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (COL. LUIS GÓMEZ Z.)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$14,800	29.6%	8.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL UTILIZADOS PARA EL PAGO DE: - SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL - MATERIALES DE OFICINA - VESTUARIO Y ROPERÍA - ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES
OP086	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$1,936,315	\$1,936,315	\$1,936,315	\$325,301	16.8%	1.00	0.07	7.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL


Directora de Programación

C.B. Leticia del C. Paz Pérez



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales
al 30 de Septiembre de 2010

Ramo 20 - HABITAT

Número de Proyecto	Tipo de Proyecto	Programa / Subprograma	Tipo de Gasto	Rubro de Gasto	Nombre del Proyecto	Localidad	Ambiente	Grupos Beneficiarios	Objetivo	Actividad	Beneficiarios	Municipio	Total	Monto de recursos presupuestarios				Rendimiento		Unidad de Medida	Avance		Observaciones		
														Anticipado al 30 de Septiembre				Financiamiento							
														Presupuesto	Programado	Ejercido	Avance %	Generado	Ejercido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
AD057	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	EQUIPAMIENTO	ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA DIGITAL FOTOGRÁFICA PARA EL PROGRAMA HABITAT PHS	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	40 PERSONAS	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$2,682		\$2,552	\$2,552	100.0%	\$0	\$0	Cámara Fotográfica	1.00	1.00	100.0%		
IS052	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	EQUIPAMIENTO	CURSO BÁSICO DE CORTE DE CABELLO Y APLICACIÓN DE TINTE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$85,906		\$85,906	\$85,906	87.0%	\$0	\$0	Cursos	2.00	1.70	85.0%	CURSO AUTORIZADO CON UN 80% POR PARTE DE BEDESOL	
IS053	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	EQUIPAMIENTO	CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE MEDIOS AUDIO VISUALES	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	30 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$14,652		\$14,652	\$14,652	16.5%	\$0	\$0	Cursos	1.00	0.17	17.0%	CURSO AUTORIZADO CON EL 80% POR PARTE DE BEDESOL	
IS054	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	EQUIPAMIENTO	TALLER ARTESANAL DE PINTURA SOBRE MANITA	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$23,066		\$23,066	\$23,066	59.1%	\$0	\$0	Taller	2.00	1.04	52.0%	TALLER AUTORIZADO CON EL 80% POR PARTE DE BEDESOL	
OP035	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CENTRO ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. TEMPA (COL. MUNICIPAL)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$264,740		\$264,740	\$264,740	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	948.40	199.88	20.0%	OBRA PÚBLICA AUTORIZADA CON UN 80% POR PARTE DE RAMO-20 Y UN 80% POR PARTE DE RAMO-33	
OP036	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES PALENDRE, A GALEANA Y V. CARRANZA (COL. POMONA)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$400,648		\$400,648	\$400,648	337.742	80.2%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	577.88	577.88	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON UN 80% DE RAMO-20 Y UN 80% RAMO-33
OP037	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CENTRA (COL. MUNICIPAL)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$68,542		\$68,542	\$68,542	142	100.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	337.38	369.90	80.0%	OBRA AUTORIZADA CON UN 80% DE RAMO-20 Y UN 80% DE RAMO-33
OP038	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS (COL. PUEBLO UNIDO)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$492,034		\$492,034	\$492,034	190,717	38.8%	\$0	\$0	Metro Lineal	82.00	41.80	50.0%	OBRA AUTORIZADA CON 80% DE RAMO-20 Y 80% RAMO-33
OP039	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFÁLTICO DE LA CALLE PÉREZ RAMO (COL. SAN JUAN)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$1,530,838		\$1,530,838	\$1,530,838	1,033,278	67.5%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	1,808.00	1,284.20	70.0%	OBRA AUTORIZADA CON 80% RAMO-20 Y 80% RAMO-33
OP040	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SAN Y CALLE SAN (COL. LUIS D. COLOSO)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30164 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$50,816		\$50,816	\$50,816	46,898	92.3%	\$0	\$0	Metro Lineal	137.00	95.90	70.0%	OBRA AUTORIZADA CON 80% RAMO-20 Y 80% RAMO-33

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales
al 30 de Septiembre de 2010

Ramo 20 - HABITAT

Número de Proyecto	Tipo de Proyecto	Programa	Tipo de Inversión	Rubro de Gasto	Nombre del Proyecto	Localidad	Ámbito	Grupos Beneficiarios	Sector	Subsector	Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Funciones		UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual	Acumulado al 30 de Septiembre	Porcentaje	Observaciones
													Total Anual	Acumulado al 30 de Septiembre	Ejercido	Avance %	Generadas	Ejercidas					
OP041	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	PAYMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE 7 DE NOVIEMBRE (COL. LUIS D. COLOSIO)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30184 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$843,836	\$842,636	\$843,836	100.0%	50	50	Metro Cuadrado	190.00	19.00	10.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33
OP042	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AMADOR TRES ANGELES Y AMADOR SAN JUAN (COL. PUEBLO UNIDO)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30184 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$55,204	\$55,204	\$55,204	100.0%	50	50	Metro Lineal	105.00	52.50	50.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33
OP043	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	PROYECTO EJECUTIVO PARA CAPTAR AGUAS NEGRAS	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30184 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.0%	50	50	Proyecto	1.00	0.50	50.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33
OP044	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLES ORIASO, HOCHES BUELA, ISORA Y ORIOQUEA (COL. BELÉN)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30184 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$696,510	\$696,510	\$696,510	100.0%	50	50	Metro Lineal	1,012.30	1,012.30	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33
OP045	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	PAYMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JALPA (COL. MUNICIPAL)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30184 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$853,486	\$853,486	\$853,486	100.0%	50	50	Metro Cuadrado	2,160.00	\$40.00	25.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33
OP046	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	PAYMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. PUEBLO UNIDO)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30184 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$267,096	\$267,096	\$267,096	100.0%	50	50	Metro Cuadrado	\$17.00	155.10	30.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33
OP047	SUBSIDIOS	PROGRAMA HABITAT	INVERSIÓN	OBRA PÚBLICA	PAYMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AV. OLADOLAR Y VICENTE GUERRERO (COL. LUIS D. COLOSIO)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	30184 HABITANTES	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$972,576	\$972,576	\$972,576	100.0%	50	50	Metro Cuadrado	190.00	80.00	80.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33

Dirección de Programación

C.P. Leticia del C. Paz Pérez

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN




MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales al 30 de Septiembre de 2010

Ramo 20 - FONAHPO | TeleAula

Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Rubro de Gasto	Destino	Nombre del Proyecto	Localidad	Ambio	Grupo Sectorial	Subproyecto	Especificación del Proyecto	Programa de Desarrollo Social	Municipio	Ramo	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Rendimientos		UNIDAD DE MEDIDA	Observaciones
													Total	Acumulado al Trimestre	Ministerio	Programa	Ejército	Generales	Revisados		
OP077	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	EL ROBLAR	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$33,936	\$33,936	\$33,936	\$33,936	98.5%	50	50	PISOS	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP078	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO ARMADO DE CONCRETO	GUAYACÁN	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$130,894	\$130,894	\$130,894	\$129,920	98.5%	50	50	PISOS	OBRA CON RECURSO PROVENIENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP079	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$111,502	\$111,502	\$111,502	\$109,802	98.5%	50	50	PISOS	OBRA CON RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP080	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	SANTA LUCÍA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$63,023	\$63,023	\$63,023	\$62,073	98.5%	50	50	PISOS	OBRA CON RECURSOS PROCEDENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
OP081	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	ARENA DE HIDALGO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$135,742	\$135,742	\$135,742	\$133,896	98.5%	50	50	PISOS	OBRA CON RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP082	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	ARENA DE HIDALGO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$38,783	\$38,783	\$38,783	\$38,198	98.5%	50	50	PISOS	OBRA CON RECURSOS PROCEDENTES DE FONAHPO (CONVENIO). REALIZADO EN EL EJIDO ARENA DE HIDALGO
OP083	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	INDEPENDENCIA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$193,217	\$193,217	\$193,217	\$190,994	98.8%	50	50	PISOS	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO INDEPENDENCIA CON RECURSOS PROCEDENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
OP084	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	SAN CARLOS	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$130,894	\$130,894	\$130,894	\$0	0.0%	50	50	PISOS	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO SAN CARLOS CON RECURSOS PROVENIENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
OP085	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	BOCA DEL CERRO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$121,198	\$121,198	\$121,198	\$0	0.0%	50	50	PISOS	OBRA REALIZADA EN POBLADO BOCA DEL CERRO CON RECURSOS PROVENIENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
OP088	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	EL RECREO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$184,221	\$184,221	\$184,221	\$0	0.0%	50	50	PISOS	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO EL RECREO CON RECURSOS PROCEDENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
OP089	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	CANITZÁN	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$118,350	\$118,350	\$118,350	\$0	0.0%	50	50	PISOS	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO CANITZÁN CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP090	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	ESTAPILLA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$286,636	\$286,636	\$286,636	\$0	0.0%	50	50	PISOS	OBRA REALIZADA EN EL POBLADO ESTAPILLA CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP091	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	LA ISLA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$106,654	\$106,654	\$106,654	\$0	0.0%	50	50	PISOS	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO LA ISLA CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP092	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO	POMONA LA SECCION	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$145,438	\$145,438	\$145,438	\$0	0.0%	50	50	PISOS	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO POMONA LA SECCION CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP093	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	SAN FRANCISCO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$273,216	\$273,216	\$273,216	\$0	0.0%	50	50	Letrina, Metros Cubicos	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO CON RECURSOS PROCEDENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
OP094	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	FRANCISCO I. MADERO RIOS	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$102,456	\$102,456	\$102,456	\$0	0.0%	50	50	Letrina, Metros Cubicos	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO RIOS CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP095	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	LA ISLA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$102,456	\$102,456	\$102,456	\$0	0.0%	50	50	Letrina, Metros Cubicos	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO LA ISLA CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP096	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	NUOVA ESPERANZA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$85,380	\$85,380	\$85,380	\$0	0.0%	50	50	Letrina, Metros Cubicos	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO NUOVA ESPERANZA CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP097	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	LA ESTANCIA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO		\$119,532	\$119,532	\$119,532	\$0	0.0%	50	50	Letrina, Metros Cubicos	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO LA ESTANCIA CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Fe al 30 de Septiembre de 2010


Ramo 20 - FONAHPO | TeleAula

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto					Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Departamento Federal al que pertenece el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Financiamiento Acumulado al Trimestre		UNIDAD DE MEDIDA	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y aplicación de variaciones		
	Tipo de Proyecto	Ambiente	Localidad	Tipo de Obra	Total Anual						Acumulado al Trimestre		Avance %	Financiamiento Acumulado al Trimestre									
											Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos							
OP098	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	EMILIANO ZAPATA 2A SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$290,292	\$290,292	\$290,292	\$0	0.0%	\$0	\$0	Letrina, Metro Cúbico	17.00	1.00	6.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA 2DA SECCIÓN CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP099	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	SANTA CRUZ	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$34,152	\$34,152	\$34,152	\$0	0.0%	\$0	\$0	Letrina, Metro Cúbico	2.00	0.12	6.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO SANTA CRUZ CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP100	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	NIÑOS HEROES	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$187,836	\$187,836	\$187,836	\$0	0.0%	\$0	\$0	Letrina, Metro Cúbico	11.00	0.66	6.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO NIÑOS HEROES CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP101	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	ACATLIPA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$85,380	\$85,380	\$85,380	\$0	0.0%	\$0	\$0	Letrina, Metro Cúbico	5.00	0.30	6.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO ACATLIPA CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
OP185	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	CARLOS FELICER CÁMARA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$96,959	\$96,959	\$96,959	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	20.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP186	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	EL XOTAL 1A SECCION	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$43,631	\$43,631	\$43,631	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	9.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP187	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	EL XOTAL 2A SECCION	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$82,415	\$82,415	\$82,415	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	17.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP188	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	EMILIANO ZAPATA 2A SECCION (EL CARMEN)	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$72,719	\$72,719	\$72,719	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	15.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP189	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	EMILIANO ZAPATA 3RA SECCION (LOS CEDROS)	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$126,046	\$126,046	\$126,046	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	26.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP190	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO VILLA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$111,502	\$111,502	\$111,502	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	23.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP191	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	LA PLANADA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$14,544	\$14,544	\$14,544	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	3.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP192	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	LA ULTIMA LUCHA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$58,175	\$58,175	\$58,175	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	12.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP193	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$58,175	\$58,175	\$58,175	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	12.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP194	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$324,811	\$324,811	\$324,811	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	67.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP195	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	SUEÑOS DE ORO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$82,415	\$82,415	\$82,415	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	17.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP196	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	USUMACINTA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$237,549	\$237,549	\$237,549	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	49.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP197	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A SECCION	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$281,180	\$281,180	\$281,180	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	0.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP198	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	CRISÓFORO CHIRAS	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$92,111	\$92,111	\$92,111	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	18.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP199	CONVENIOS	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	EL FAISAN 1A SECCION	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$72,719	\$72,719	\$72,719	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	10.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO

Relación de Proyectos de Recursos Federales
al 30 de Septiembre de 2010

Ramo 20 - FONAHPO | TeleAula

Código	Tipo de Proyecto	Subproyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Ambito	Grupo Social	Sector	Subsector	Municipio del Proyecto	Dependencia Federal a la que pertenece el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados					Presupuesto				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Anualizado al 30 de Septiembre					Presupuesto							
											Total	Anual	Intermedio	Programado	Revisado	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OP200	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	EL FAJAN SA SECCIÓN	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$72,719		\$72,719	\$72,719	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	15.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP201	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	NUÉVO PROGRESO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$106,854		\$106,854	\$106,854	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	22.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP202	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	SAN MARCOS	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$72,719		\$72,719	\$72,719	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	15.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP203	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$101,807		\$101,807	\$101,807	\$0	0.0%	\$0	\$0	PISO	21.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP210	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$102,456		\$102,456	\$102,456	\$0	0.0%	\$0	\$0	Letrina, Muros, Cobertor	8.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP211	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	EL BEJUAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$273,216		\$273,216	\$273,216	\$0	0.0%	\$0	\$0	Letrina, Muros, Cobertor	16.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP212	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$239,084		\$239,084	\$239,084	\$0	0.0%	\$0	\$0	Letrina, Muros, Cobertor	14.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP213	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	SANTA ROSA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$102,456		\$102,456	\$102,456	\$0	0.0%	\$0	\$0	Letrina, Muros, Cobertor	8.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
OP214	CONVENIOS	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Ramo 20 FONAHPO	\$273,216		\$273,216	\$273,216	\$0	0.0%	\$0	\$0	Letrina, Muros, Cobertor	16.00	0.00	0.0%	RECURSO DE FONAHPO
AD090	CONVENIOS	EQUIPAMIENTO	OTROS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TELEAULA (CASA DE LA CULTURA)	TENOSIQUE DE PÉREZ SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$41,870		\$41,870	\$41,870	\$0	0.0%	\$0	\$0	Equipo	7.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON 75% DE RECURSOS POR PARTE DE RAMO 20 - DESARROLLO SOCIAL EN LO CORRESPONDIENTE A LOS
IS169	CONVENIOS		OTROS	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL PUNDEO DE LA TELEAULA (CASA DE LA CULTURA)	TENOSIQUE DE PÉREZ SUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$51,745		\$51,745	\$51,745	\$0	0.0%	\$0	\$0	GASTO DE OPERACIÓN	1.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON 75% DE RECURSOS POR PARTE DE RAMO 20 - DESARROLLO SOCIAL EN LO CORRESPONDIENTE A LOS


Directora de Programación
Leticia del C. Paz Pérez



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales
al 30 de Septiembre

Fondo III

Número de Proyecto	Fondo-Convención-Específico	Nombre del Proyecto	Localidad	Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		UNIDAD DE MEDIDA	Programa			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados			Ejercidos	Programaria Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
IS047	FISM	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	QUAYACÁN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$18,126	\$18,126	\$18,126	\$18,126	100.0%	\$0	\$0	Pozo	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
IS050	FISM	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$3,458,014	\$3,458,014	\$3,458,014	\$3,458,014	100.0%	\$0	\$0	Aportación	1.00	1.00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010 (MEZCLA DE RECURSOS)	
IS056	FISM	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE	GUADALUPE VICTORIA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$4,278	\$4,278	\$4,278	\$4,278	100.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	36.00	36.00	100.0%	OBRA NO CONCLUIDA	
IS057	FISM	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE	CORTIJO NUEVO 2A SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$15,764	\$15,764	\$15,764	\$15,649	99.3%	\$0	\$0	Metro Lineal	30.00	30.00	100.0%		
IS060	FISM	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2010	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$2,464,977	\$2,464,977	\$2,464,977	\$2,464,977	100.0%	\$0	\$0	Aportación	1.00	1.00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2010	
IS061	FISM	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	LA PALMA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$10,680	\$10,680	\$10,680	\$10,680	100.0%	\$0	\$0	Pozo	1.00	1.00	100.0%	LA VIVIENDA TU CASA ES 1 BOMBA SUMERGIBLE OBRA REALIZADA EN EL POB. LA PALMA	
IS062	FISM	DOTACIÓN DE LÁMINAS DE ZINC	EL YOTAL 2A SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$6,055	\$6,055	\$6,055	\$5,888	97.2%	\$0	\$0	Paquete	3.00	3.00	100.0%		
IS063	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	SUEÑOS DE ORO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$4,037	\$4,037	\$4,037	\$3,925	97.2%	\$0	\$0	Paquete	2.00	2.00	100.0%		
IS064	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	20 DE NOVIEMBRE		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$8,074	\$8,074	\$8,074	\$7,851	97.2%	\$0	\$0	Paquete	4.00	4.00	100.0%		
IS065	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	ÁLVARO OBREGÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$86,791	\$86,791	\$86,791	\$84,397	97.2%	\$0	\$0	Paquete	43.00	43.00	100.0%		
IS066	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	ARENA DE HIDALGO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$14,129	\$14,129	\$14,129	\$13,739	97.2%	\$0	\$0	Paquete	7.00	7.00	100.0%		
IS067	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	BENITO JUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$9,814	97.2%	\$0	\$0	Paquete	5.00	5.00	100.0%		
IS068	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	BENITO JUÁREZ 1A SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$16,147	\$16,147	\$16,147	\$15,702	97.2%	\$0	\$0	Paquete	8.00	8.00	100.0%		
IS069	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	CANITZÁN 2A SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$34,313	\$34,313	\$34,313	\$33,366	97.2%	\$0	\$0	Paquete	17.00	17.00	100.0%		
IS070	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	CARLOS PELLICER CÁMARA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$52,478	\$52,478	\$52,478	\$51,031	97.2%	\$0	\$0	Paquete	26.00	26.00	100.0%		
IS071	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	CERRO NORTE		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$9,814	97.2%	\$0	\$0	Paquete	5.00	5.00	100.0%		
IS072	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	CORREGIDORA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$19,627	97.2%	\$0	\$0	Paquete	10.00	10.00	100.0%		




MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales al 30 de Septiembre

Fondo III

Número de Proyecto	Prog-Fondo-Convencio Especifico	Nombre del Proyecto	Localidad	Beneficiarios	Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		UNIDAD DE MEDIDA				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado	Acumulado	Avance	complementaria y	complementaria y
						2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	11	12
IS073	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	CORTUO NUEVO 1A SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$48,442	\$48,442	\$48,442	\$47,105	97.2%	\$0	\$0	Paquete	24.00	24.00	100.0%	
IS074	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	CRISÓFORO CHIÑAS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$30,276	\$30,276	\$30,276	\$29,441	97.2%	\$0	\$0	Paquete	15.00	15.00	100.0%	
IS075	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL BEJUCAL		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$54,497	\$54,497	\$54,497	\$52,993	97.2%	\$0	\$0	Paquete	27.00	27.00	100.0%	
IS076	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL PEOREGAL		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$8,074	\$8,074	\$8,074	\$7,851	97.2%	\$0	\$0	Paquete	4.00	4.00	100.0%	
IS077	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL PORVENIR		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$6,055	\$6,055	\$6,055	\$5,888	97.2%	\$0	\$0	Paquete	3.00	3.00	100.0%	
IS079	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL REPASTO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$18,166	\$18,166	\$18,166	\$17,664	97.2%	\$0	\$0	Paquete	9.00	9.00	100.0%	
IS080	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN (EL CARMEN)		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$19,627	97.2%	\$0	\$0	Paquete	10.00	10.00	100.0%	
IS081	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$4,037	\$4,037	\$4,037	\$3,925	97.2%	\$0	\$0	Paquete	2.00	2.00	100.0%	
IS082	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	FRANCISCO I. MADERO RIOS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$16,147	\$16,147	\$16,147	\$15,702	97.2%	\$0	\$0	Paquete	8.00	8.00	100.0%	
IS083	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	FRANCISCO VILLA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$38,350	\$38,350	\$38,350	\$37,292	97.2%	\$0	\$0	Paquete	19.00	19.00	100.0%	
IS084	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	GREGORIO MÉNDEZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$14,129	\$14,129	\$14,129	\$13,739	97.2%	\$0	\$0	Paquete	7.00	7.00	100.0%	
IS085	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	GUADALUPE VICTORIA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$19,627	97.2%	\$0	\$0	Paquete	10.00	10.00	100.0%	
IS086	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	HERMENEGILDO GALEANA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$34,313	\$34,313	\$34,313	\$33,366	97.2%	\$0	\$0	Paquete	18.00	18.00	100.0%	
IS087	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	IGNACIO ZÁRAGOZA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$64,589	\$64,589	\$64,589	\$62,807	97.2%	\$0	\$0	Paquete	32.00	32.00	100.0%	
IS088	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$48,442	\$48,442	\$48,442	\$47,105	97.2%	\$0	\$0	Paquete	24.00	24.00	100.0%	
IS089	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	IGNACIO ALLENDE		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$14,129	\$14,129	\$14,129	\$13,739	97.2%	\$0	\$0	Paquete	7.00	7.00	100.0%	



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales al 30 de Septiembre

Fondo III

Número de Proyecto				Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		UNIDAD DE MEDIDA	Programada Anual	Acumulada al trimestre	Avance	Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados						Ejercidos
	Ministrado	Programado	Ejercido														
	Prog-Fondo- Convenio- Especifico	Nombre del Proyecto	Localidad			3	4	5	6	7							
IS090	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	INDEPENDENCIA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$24,221	\$24,221	\$24,221	\$23,553	97.2%	\$0	\$0	Paquete	12.00	12.00	100.0%	
IS091	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	JAVIER ROJO GÓMEZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$6,055	\$6,055	\$6,055	\$5,888	97.2%	\$0	\$0	Paquete	3.00	3.00	100.0%	
IS092	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$72,662	\$72,662	\$72,662	\$70,658	97.2%	\$0	\$0	Paquete	36.00	36.00	100.0%	
IS093	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	LA ESTANCIA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$12,110	\$12,110	\$12,110	\$11,776	97.2%	\$0	\$0	Paquete	6.00	6.00	100.0%	
IS094	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	LA ISLA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$24,221	\$24,221	\$24,221	\$23,553	97.2%	\$0	\$0	Paquete	12.00	12.00	100.0%	
IS095	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	LA ÚLTIMA LUCHA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$9,814	97.2%	\$0	\$0	Paquete	5.00	5.00	100.0%	
IS096	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	LOS RIELES DE SAN JOSÉ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$16,147	\$16,147	\$16,147	\$15,702	97.2%	\$0	\$0	Paquete	8.00	8.00	100.0%	
IS097	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	LUCIO BLANCO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$6,055	\$6,055	\$6,055	\$5,888	97.2%	\$0	\$0	Paquete	3.00	3.00	100.0%	
IS098	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ 1A SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$9,814	97.2%	\$0	\$0	Paquete	5.00	5.00	100.0%	
IS099	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	MIGUEL HIDALGO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$30,276	\$30,276	\$30,276	\$29,441	97.2%	\$0	\$0	Paquete	50.00	50.00	100.0%	
IS100	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	NIÑOS HÉROES		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$12,110	\$12,110	\$12,110	\$11,776	97.2%	\$0	\$0	Paquete	6.00	6.00	100.0%	
IS101	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	NUEVA ESPERANZA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$28,258	\$28,258	\$28,258	\$27,478	97.2%	\$0	\$0	Paquete	14.00	14.00	100.0%	
IS102	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL FAISÁN 2A SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$6,055	\$6,055	\$6,055	\$5,888	97.2%	\$0	\$0	Paquete	3.00	3.00	100.0%	
IS103	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	POMONA 2A SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$12,110	\$12,110	\$12,110	\$11,776	97.2%	\$0	\$0	Paquete	6.00	6.00	100.0%	
IS104	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	SAN CARLOS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$14,129	\$14,129	\$14,129	\$13,730	97.2%	\$0	\$0	Paquete	7.00	7.00	100.0%	
IS105	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	SAN ISIDRO GUASIVÁN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$36,331	\$36,331	\$36,331	\$35,329	97.2%	\$0	\$0	Paquete	18.00	18.00	100.0%	
IS106	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	SANTA CRUZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$12,110	\$12,110	\$12,110	\$11,776	97.2%	\$0	\$0	Paquete	6.00	6.00	100.0%	
IS107	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	SANTA LUCÍA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$56,515	\$56,515	\$56,515	\$54,956	97.2%	\$0	\$0	Paquete	28.00	28.00	100.0%	



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales al 30 de Septiembre

Fondo III.

Número de Proyecto	Prog-Fondo-Correlativo Específico	Nombre del Proyecto	Localidad	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimiento Financiero		Paquete	Ejercido	100.0%		
					Presupuesto	Asignado al Trimestre	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
IS108	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	SANTA ROSA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$38,000	\$10,000	\$10,000	\$9,814	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	100.0%	
IS109	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	TATA LAZARO	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$18,100	\$18,100	\$18,100	\$17,664	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	100.0%	
IS110	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	ARENA DE HIDALGO	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$18,100	\$18,100	\$18,100	\$17,664	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	100.0%	
IS111	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$41,217	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$1.00	\$1.00	100.0%	
IS112	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	ESTAPILLA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$121,104	\$121,104	\$121,104	\$117,763	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	100.0%	
IS113	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	QUAYACÁN	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$24,221	\$24,221	\$24,221	\$23,553	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	100.0%	
IS114	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	LA PALMA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$96,883	\$96,883	\$96,883	\$94,211	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	100.0%	
IS115	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	NUÉVO MÉXICO	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$48,442	\$48,442	\$48,442	\$47,105	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	100.0%	
IS116	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	RANCHO GRANDE	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$16,147	\$16,147	\$16,147	\$15,702	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	100.0%	
IS117	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	SANTO TOMÁS	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$18,100	\$18,100	\$18,100	\$17,664	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	100.0%	
IS118	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	USUMACINTA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$96,883	\$96,883	\$96,883	\$94,211	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	100.0%	
IS119	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL PENSAMIENTO	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$18,100	\$18,100	\$18,100	\$17,664	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	100.0%	
IS120	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	IGNACIO ZARAGOZA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$8,074	\$8,074	\$8,074	\$7,851	97.2%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	100.0%	
IS131	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL TOTAL 1A. SECCIÓN	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$4,092	\$4,092	\$4,092	\$3,925	95.9%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	0.0%	
IS132	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	ICORSA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$4,092	\$4,092	\$4,092	\$3,925	95.9%	\$0	\$0	Paquete	\$0.00	\$0.00	0.0%	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales
al 30 de Septiembre

Fondo III

Número de Proyecto	Programa Operativo Específico	Nombre del Proyecto	Localidad	Beneficiarios	Institución Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			UNIDAD DE MEDIDA	Generados	Ejercidos	Anual	Trimestre	Variación
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados el Trimestre							
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
						1	2	3	4	5	6	7						
IS133	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	10 DE MAYO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$6,139		\$6,139	\$6,139	\$5,888	95.9%	\$0	\$0	Paquete	3.00	0.00	0.0%	
IS134	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	16 DE SEPTIEMBRE		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$14,324		\$14,324	\$14,324	\$13,739	95.9%	\$0	\$0	Paquete	7.00	0.00	0.0%	
IS135	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	ADOLFO LÓPEZ MATEOS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$53,202		\$53,202	\$53,202	\$51,031	95.9%	\$0	\$0	Paquete	26.00	0.00	0.0%	
IS136	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	CANITZAN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$42,971		\$42,971	\$42,971	\$41,217	95.9%	\$0	\$0	Paquete	21.00	0.00	0.0%	
IS138	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	CHACULI		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$40,925		\$40,925	\$40,925	\$39,254	95.9%	\$0	\$0	Paquete	20.00	0.00	0.0%	
IS139	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	CHOSPAC		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$12,277		\$12,277	\$12,277	\$11,776	95.9%	\$0	\$0	Paquete	6.00	0.00	0.0%	
IS140	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL COPO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$28,647		\$28,647	\$28,647	\$27,478	95.9%	\$0	\$0	Paquete	14.00	0.00	0.0%	
IS141	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL MANANTIAL		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$51,156		\$51,156	\$51,156	\$49,068	95.9%	\$0	\$0	Paquete	25.00	0.00	0.0%	
IS142	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL PALMAR		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$90,035		\$90,035	\$90,035	\$86,360	95.9%	\$0	\$0	Paquete	44.00	0.00	0.0%	
IS143	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL ROBLAR		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$8,185		\$8,185	\$8,185	\$7,851	95.9%	\$0	\$0	Paquete	4.00	0.00	0.0%	
IS144	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	ESTAPILLA 2A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$67,988		\$67,988	\$67,988	\$64,387	95.9%	\$0	\$0	Paquete	43.00	0.00	0.0%	
IS145	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL FAISÁN 1A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$22,509		\$22,509	\$22,509	\$21,590	95.9%	\$0	\$0	Paquete	11.00	0.00	0.0%	
IS147	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ 2A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$20,462		\$20,462	\$20,462	\$19,627	95.9%	\$0	\$0	Paquete	10.00	0.00	0.0%	
IS148	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	PLAN DE SAN ANTONIO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$22,509		\$22,509	\$22,509	\$21,590	95.9%	\$0	\$0	Paquete	11.00	0.00	0.0%	
IS149	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	POMONA 1A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$73,665		\$73,665	\$73,665	\$70,658	95.9%	\$0	\$0	Paquete	36.00	0.00	0.0%	
IS150	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	PUNTA DE MONTAÑA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$4,092		\$4,092	\$4,092	\$3,925	95.9%	\$0	\$0	Paquete	2.00	0.00	0.0%	
IS151	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	REFORMA AGRARIA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$90,035		\$90,035	\$90,035	\$86,360	95.9%	\$0	\$0	Paquete	44.00	0.00	0.0%	
IS152	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	SAN ISIDRO LAS POZAS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$32,740		\$32,740	\$32,740	\$31,404	95.9%	\$0	\$0	Paquete	16.00	0.00	0.0%	




MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales al 30 de Septiembre

Fondo III

Número de Proyecto	Prog-Fondo-Convencio Especifico	Nombre del Proyecto	Localidad	Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		UNIDAD DE MEDIDA	Ejecución			Información
						Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos		Programada	Acumulada	Avance	
IS153	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	SAN MARCOS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$65,480	\$65,480	\$65,480	\$62,807	95.9%	\$0	\$0	Paquete	32.00	0.00	0.0%	
IS154	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	SANTA ELENA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$122,774	\$122,744	\$122,744	\$117,763	95.9%	\$0	\$0	Paquete	60.00	0.00	0.0%	
IS155	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	TENOSIQUE 1A SECCIÓN (EL MOOL)		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$61,387	\$61,387	\$61,387	\$58,882	95.9%	\$0	\$0	Paquete	30.00	0.00	0.0%	
IS156	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	BELLA VISTA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$14,324	\$14,324	\$14,324	\$13,739	95.9%	\$0	\$0	Paquete	7.00	0.00	0.0%	
IS1560	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. COCOYOL)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$98,220	\$98,220	\$98,220	\$94,211	95.9%	\$0	\$0	Paquete	48.00	0.00	0.0%	
IS157	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	BOCA DEL CERRO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$59,341	\$59,341	\$59,341	\$56,919	95.9%	\$0	\$0	Paquete	29.00	0.00	0.0%	
IS158	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	REDENCIÓN DEL CAMPESINO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$159,607	\$159,607	\$159,607	\$153,092	95.9%	\$0	\$0	Paquete	78.00	0.00	0.0%	
IS159	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	CUATRO HERMANOS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$14,324	\$14,324	\$14,324	\$13,739	95.9%	\$0	\$0	Paquete	7.00	0.00	0.0%	
IS161	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. ESTACIÓN NUEVA)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$79,803	\$79,803	\$79,803	\$76,546	95.9%	\$0	\$0	Paquete	39.00	0.00	0.0%	
IS162	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. LOS ANGELITOS)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$18,416	\$18,416	\$18,416	\$17,664	95.9%	\$0	\$0	Paquete	9.00	0.00	0.0%	
IS163	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. LUIS D. COLOSIO)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$61,387	\$61,387	\$61,387	\$58,882	95.9%	\$0	\$0	Paquete	30.00	0.00	0.0%	
IS164	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. CÉRTIZA)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$118,882	\$118,882	\$118,882	\$113,838	95.9%	\$0	\$0	Paquete	58.00	0.00	0.0%	
IS165	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. HÉROES DE NACÓZARI)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$71,618	\$71,618	\$71,618	\$68,695	95.9%	\$0	\$0	Paquete	35.00	0.00	0.0%	
IS166	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. SOLIDARIDAD)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$22,509	\$22,509	\$22,509	\$21,590	95.9%	\$0	\$0	Paquete	11.00	0.00	0.0%	
IS167	FISM	APOYO DE MATERIAL DE RELLENO RA. PARO DE LA SABANA	CRISÓFORO CHIÑAS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$16,892	\$16,892	\$16,892	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro cúbico	100.00	0.00	0.0%	




MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales al 30 de Septiembre

Fondo III

Código de Proyecto	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		UNIDAD DE MEDIDA	Programado		Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulado al Trimestre	Generados		Ejercidos					
						Ministrado	Programado	Ejercido										
													Anual	al Trimestre				
IS171	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	FRANCISCO L. MADERO CORTAZAR		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$102,313		\$102,312	\$102,312	\$0	0.0%	\$0	\$0	Paquete	50.00	0.00	0.0%	
IS978	FISM	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	EL RECREO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$52,478		\$52,478	\$52,478	\$51,031	97.2%	\$0	\$0	Paquete	26.00	26.00	100.0%	
OP008	FISM	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO	EL PALMAR		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$18,711		\$18,711	\$18,711		100.0%	\$0	\$0	Kilómetros	2.00	2.00	100.0%	
OP011	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	EL PEDREGAL		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$27,590		\$27,590	\$27,590		100.0%	\$0	\$0	Kilómetros	11.70	11.70	100.0%	
OP012	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA (FRACC. BRISAS DEL USUMACINTA)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$342,705		\$342,705	\$342,705		100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	19,414.10	19,414.10	100.0%	
OP013	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA (COL. GUADALUPE TEPEYAC)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$183,404		\$183,404	\$183,404		100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	16,495.80	16,495.80	100.0%	
OP014	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍAS	JAVIER ROJO GÓMEZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$97,232		\$97,232	\$97,232		100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	9,700.00	9,700.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP015	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	USUMACINTA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$78,912		\$78,912	\$78,912		100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	8,940.68	8,940.68	100.0%	
OP016	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	SAN MARCOS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$29,222		\$29,222	\$29,222		100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	2,009.00	2,009.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP017	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	EL PALMAR		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$49,187		\$49,187	\$49,187		100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	5,290.00	5,290.00	100.0%	
OP018	FISM	MANTENIMIENTO EN CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$85,567		\$85,567	\$85,567		100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	4,419.00	4,419.00	100.0%	
OP019	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$264,447		\$264,447	\$264,447		100.0%	\$0	\$0	Kilómetros	7.50	7.50	100.0%	
OP026	FISM	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANTARMO (COLONIA ESTACIÓN NUEVA)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$196,696		\$196,696	\$196,696		100.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	170.21	170.21	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP028	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	SANTA CRUZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$44,586		\$44,586	\$44,586		100.0%	\$0	\$0	Kilómetros	3.55	3.65	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP029	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	SANTA CRUZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$83,373		\$83,373	\$83,373		100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	8,395.00	8,395.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP030	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	EL PEDREGAL		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$81,001		\$81,001	\$81,001		100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	24,512.50	24,512.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP031	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	ACATLIPA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$54,463		\$54,463	\$11,188		20.5%	\$0	\$0	Kilómetros	1.40	0.14	10.0%	OBRA CONCLUIDA
OP033	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	ESTAPILLA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$719,517		\$719,517	\$719,517		100.0%	\$0	\$0	Kilómetros	33.86	33.86	100.0%	



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales al 30 de Septiembre

Fondo III

Número de Proyecto	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Municipio	Iniciación Ejecución del Proyecto %	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		UNIDAD DE MEDIDA	Programación		Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Anual			Acumulada al Trimestre
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
OP034	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	LA ISLA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$368,112	\$368,112	\$368,112	\$368,112	100.0%	\$0	\$0	Kilómetros	16.00	16.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP048	FISM	APERTURA DE CAMINO COSECHERO 1RA. ETAPA	NUEVO MÉXICO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$112,624	\$112,624	\$112,624	\$107,629	95.6%	\$0	\$0	Kilómetros	2.50	2.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP049	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	CORTUJO NUEVO 1A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$73,032	\$73,021	\$73,021	\$73,021	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	3,349.50	3,349.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP050	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	CORREGIDORA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$86,874	\$86,874	\$86,874	\$86,874	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	7,200.00	7,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP054	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	NIÑOS HÉROES		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$93,823	\$93,823	\$93,823	\$93,823	100.0%	\$0	\$0	Kilómetros	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP055	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	NIÑOS HÉROES		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$104,834	\$104,834	\$104,834	\$104,834	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	6,336.00	6,336.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP058	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	GUADALUPE VICTORIA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$99,980	\$99,980	\$99,980	\$89,577	89.6%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	14,766.00	14,766.00	100.0%	
OP059	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	EL PENSAMIENTO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$183,005	\$183,005	\$183,005	\$183,005	100.0%	\$0	\$0	Kilómetros	7.50	7.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP060	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	NUEVA ESPERANZA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$192,364	\$192,364	\$192,364	\$192,364	100.0%	\$0	\$0	Kilómetros	7.50	7.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP061	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	NUEVA ESPERANZA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$131,226	\$131,226	\$131,226	\$131,226	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	19,854.00	19,854.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
OP062	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	CARLOS PELLICER CÁMARA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$79,388	\$79,388	\$79,388	\$76,294	96.1%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	4,597.50	4,597.50	100.0%	
OP063	FISM	MANTENIMIENTO DE COCINA DE JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO RA. GUTIÉRREZ ESTUPEÑAN COL. LA	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$31,805	\$31,805	\$31,805	\$16,459	51.7%	\$0	\$0	Metros Cuadrados, Desayunador	1.00	1.00	100.0%	
OP064	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	NUEVA JERUSALÉN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$93,814	\$93,814	\$93,814	\$91,333	97.4%	\$0	\$0	Kilómetros	2.90	2.90	100.0%	
OP065	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	CARLOS PELLICER CÁMARA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$134,533	\$134,533	\$134,533	\$130,479	97.0%	\$0	\$0	Kilómetros	3.50	3.50	100.0%	
OP066	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	HERMENEGILDO GALEANA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$200,240	\$200,240	\$200,240	\$200,240	100.0%	\$0	\$0	Kilómetros	2.70	2.70	100.0%	




MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales al 30 de Septiembre

Fondo III

Código de Proyecto	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		UNIDAD DE MEDIDA	Programado			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre	Programado Anual		Acumulada al Trimestre	Avance %			
							Ministrado	Programado							Ejercido		Generados
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
OP067	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (R. GALEANA - SANTA ELENA)	SANTA ELENA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$127,155	\$127,155	\$127,155	\$120,337	99.4%	\$0	\$0	Kilómetros	2.13	2.13	100.0%	
OP068	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (RUEVO EXITO - SANTA ELENA)	SANTA ELENA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$192,935	\$192,935	\$192,935	\$115,832	96.3%	\$0	\$0	Kilómetros	4.40	4.40	100.0%	
OP069	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	CANITZÁN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$87,055	\$87,055	\$87,055	\$84,969	97.6%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	6,282.75	6,282.75	100.0%	
OP070	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	ESTAPILLA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$100,299	\$100,299	\$100,299	\$98,085	97.8%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	5,846.42	5,846.42	100.0%	
OP071	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	CANITZÁN 2A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$209,967	\$209,967	\$209,967	\$202,435	96.4%	\$0	\$0	Kilómetros	2.68	2.68	100.0%	
OP072	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$97,126	\$97,126	\$97,126	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	6,070.00	3,035.00	50.0%	
OP073	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	ÁLVARO OBREGÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$179,120	\$179,120	\$179,120	\$133,619	74.6%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	7,225.00	3,612.50	50.0%	
OP074	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	REDENCIÓN DEL CAMPESINO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$199,855	\$199,855	\$199,855	\$194,303	97.2%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	12,750.00	12,750.00	100.0%	
OP075	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	SAN FRANCISCO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$176,663	\$176,663	\$176,663	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	11,695.00	5,847.50	50.0%	
OP076	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	LA ESTANCIA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$93,167	\$93,167	\$93,167	\$70,780	76.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	8,840.00	0.00	0.0%	
OP087	FISM	REHABILITACIÓN DE FOSA SÉPTICA EN EMSA NO. 13	SANTO TOMÁS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$13,623	\$13,623	\$13,623	\$0	0.0%	\$0	\$0	REHABILITACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
OP102	FISM	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JALAPA (COL. MUNICIPAL)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$341,685	\$341,685	\$341,685	\$218,917	64.1%	\$0	\$0	Metro Lineal	203.80	162.88	80.0%	
OP104	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	NUÉVO PROGRESO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$121,292	\$121,292	\$121,292	\$119,326	98.4%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	6,196.50	0.00	0.0%	
OP105	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	NUÉVO PROGRESO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$218,164	\$218,164	\$218,164	\$214,804	98.5%	\$0	\$0	Kilómetros	8.37	0.00	0.0%	
OP107	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$179,222	\$179,222	\$179,222	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	5.30	0.00	0.0%	
OP108	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	TATA LÁZARO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$109,199	\$109,199	\$109,199	\$82,590	57.3%	\$0	\$0	Kilómetros	1.30	0.00	0.0%	
OP109	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$175,310	\$175,310	\$175,310	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	8,830.00	0.00	0.0%	
OP110	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	TATA LÁZARO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$114,456	\$114,456	\$114,456	\$110,276	96.3%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	1,119.50	0.00	0.0%	



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales al 30 de Septiembre

Fondo III

Código de Proyecto	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Entidad Federativa	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		UNIDAD DE MEDIDA	Programa			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados						Ejercidos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
OP111	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	QUAYACÁN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$619,154	\$619,154	\$619,154	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	9,590.09	0.00	0.0%	
OP112	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	CHOSPAC		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$243,837	\$243,837	\$243,837	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	4.42	0.00	0.0%	
OP114	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	EL ROBLAR		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$84,022	\$84,022	\$84,022	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	6,108.86	0.00	0.0%	
OP115	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	LOS RIELES DE SAN JOSÉ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$100,279	\$100,279	\$100,279	\$94,614	94.4%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	2,760.00	0.00	0.0%	
OP116	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	SANTO TOMÁS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$148,248	\$148,248	\$148,248	\$148,248	100.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	7,325.00	0.00	0.0%	
OP117	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	20 DE NOVIEMBRE		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$184,623	\$184,623	\$184,623	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	9,382.10	0.00	0.0%	
OP118	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	PUNTA DE MONTAÑA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$143,364	\$143,364	\$143,364	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	2.08	0.00	0.0%	
OP119	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	BENITO JUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$126,311	\$126,311	\$126,311	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	6,235.00	0.00	0.0%	
OP120	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	HERMENEGILDO GALEANA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$137,231	\$137,231	\$137,231	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	6,901.00	0.00	0.0%	
OP121	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	SANTA ELENA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$175,418	\$175,418	\$175,418	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	11,159.40	0.00	0.0%	
OP122	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	LA PALMA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$104,300	\$104,300	\$104,300	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	7,395.80	0.00	0.0%	
OP123	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	NUEVO MÉXICO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$261,084	\$261,084	\$261,084	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	6.98	0.00	0.0%	
OP124	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	16 DE SEPTIEMBRE		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$190,981	\$190,981	\$190,981	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	3.36	0.00	0.0%	
OP125	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	GREGORIO MÉNDEZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$94,211	\$94,211	\$94,211	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	0.82	0.00	0.0%	
OP126	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	LUCIO BLANCO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$138,966	\$138,966	\$138,966	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	2,362.50	0.00	0.0%	
OP127	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	SANTA LUCÍA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$207,720	\$207,720	\$207,720	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	6.10	0.00	0.0%	
OP128	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	SANTA LUCÍA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$128,747	\$128,747	\$128,747	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	10,915.20	0.00	0.0%	
OP129	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	ARENA DE HIDALGO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$120,353	\$120,353	\$120,353	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	8,533.00	0.00	0.0%	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales
al 30 de Septiembre

Fondo III

Código de Proyecto	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		UNIDAD DE MEDIDA	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre						
							Ministrado	Programado	% Ejecido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OP130	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	ARENA DE HIDALGO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$216,724	\$216,724	\$216,724	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	5.60	0.00	0.0%	
OP131	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	REFORMA AGRARIA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$183,926	\$183,926	\$183,926	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	5,035.00	0.00	0.0%	
OP132	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	IGNACIO ZARAGOZA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$60,767	\$60,767	\$60,767	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	0.56	0.00	0.0%	
OP133	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$123,353	\$123,353	\$123,353	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	12,070.00	0.00	0.0%	
OP134	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	RANCHO GRANDE		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$105,271	\$105,271	\$105,271	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	7,335.00	0.00	0.0%	
OP135	FISM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (COL. TENOSIQUE 2000)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$103,507	\$103,507	\$103,507	\$0	0.0%	\$0	\$0	Luminaria	11.00	0.00	0.0%	
OP136	FISM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (COL. GUADALUPE TEPEYAC)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$375,202	\$375,202	\$375,202	\$0	0.0%	\$0	\$0	Luminaria	40.00	0.00	0.0%	
OP137	FISM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	EL PENSAMIENTO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$0	0.0%	\$0	\$0	Luminaria	20.00	0.00	0.0%	
OP138	FISM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	LUCIO BLANCO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$190,994	\$190,994	\$190,994	\$0	0.0%	\$0	\$0	Luminaria	20.00	0.00	0.0%	
OP139	FISM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	20 DE NOVIEMBRE		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$187,862	\$187,862	\$187,862	\$0	0.0%	\$0	\$0	Luminaria	20.00	0.00	0.0%	
OP140	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	RANCHO GRANDE		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$124,703	\$124,703	\$124,703	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	1.80	0.00	0.0%	
OP141	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ 1A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$55,913	\$55,912	\$55,912	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	2,610.00	0.00	0.0%	
OP142	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES	LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ 1A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$194,168	\$194,168	\$194,168	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	2.60	0.00	0.0%	
OP143	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	CRISÓFORO CHIRAS		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$187,604	\$187,604	\$187,604	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	11,200.00	0.00	0.0%	
OP144	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	EL FAISÁN 1A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$123,034	\$123,034	\$123,034	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	6,600.00	0.00	0.0%	
OP145	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	EL FAISÁN 1A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$139,736	\$139,736	\$139,736	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	1.45	0.00	0.0%	
OP146	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	INDEPENDENCIA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$483,083	\$483,083	\$483,083	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	11,883.24	0.00	0.0%	
OP147	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	CERRO NORTE		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$87,652	\$87,652	\$87,652	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	6,924.05	0.00	0.0%	



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales al 30 de Septiembre

Fondo III

Número de Proyecto	Prog-Fondo-Convencio-Específico	Nombre del Proyecto	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		UNIDAD DE MEDIDA	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados Ejercidos						
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OP148	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	ARENA DE HIDALGO	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$294,207	\$294,207	\$294,207	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	22,887.20	0.00	0.0%	
OP148	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	EL PORVENIR	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$71,786	\$71,786	\$71,786	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	3,925.00	0.00	0.0%	
OP150	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA (COL. CERTEZA)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$53,587	\$53,587	\$53,587	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	8,355.00	0.00	0.0%	
OP151	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$169,541	\$169,541	\$169,541	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	11,600.00	0.00	0.0%	
OP152	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN (EL CARMEN)	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	\$161,287	\$161,287	\$161,287	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	13,090.00	0.00	0.0%	
OP153	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	BENTO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$140,393	\$140,393	\$140,393	\$140,393	100.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	14,343.00	0.00	0.0%	
OP154	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	IGNACIO ZARAGOZA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$111,133	\$111,133	\$111,133	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	11,681.00	0.00	0.0%	
OP155	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	10 DE MAYO	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$119,054	\$119,054	\$119,054	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	10,941.00	0.00	0.0%	
OP156	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	MIQUEL HIDALGO	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$162,367	\$162,367	\$162,367	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	70,345.00	0.00	0.0%	
OP157	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	EL REPASTO	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$103,228	\$103,228	\$103,228	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	5,307.50	0.00	0.0%	
OP158	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	SAN ISIDRO GUASIVÁN	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$268,853	\$268,853	\$268,853	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	13,795.00	0.00	0.0%	
OP159	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA PLUVIAL (COL. ROBERTO MADRAZO RINZADOL)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$83,778	\$83,778	\$83,778	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	8.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA PLUVIAL
OP160	FISM	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESC. PRIM. ARMANDO SOLÁ QUINTANA (COL. ORBERAL)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$342,437	\$342,437	\$342,437	\$0	0.0%	\$0	\$0	Aula	1.00	0.00	0.0%	
OP161	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	LA ÚLTIMA LUCHA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$255,505	\$255,505	\$255,505	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	6,150.00	0.00	0.0%	
OP162	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	FRANCISCO VILLA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$99,813	\$99,813	\$99,813	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	12,420.00	0.00	0.0%	
OP165	FISM	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENTRO (COL. MUNICIPAL)	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$211,478	\$211,478	\$211,478	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	145.70	0.00	0.0%	
OP167	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	ESTAPILLA 2A. SECCIÓN	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$88,319	\$88,319	\$88,319	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	1.45	0.00	0.0%	
OP169	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO EN ESC. PRIM. BENTO JUÁREZ GARCÍA	CARLOS PELLICER CÁMARA	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$152,849	\$152,849	\$152,849	\$0	0.0%	\$0	\$0	Construcción	1.00	0.00	0.0%	



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Relación de Proyectos de Recursos Federales al 30 de Septiembre

Fondo III

Código de Proyecto	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Entidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		UNIDAD DE MEDIDA	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre						
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
OP170	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANTUARIO EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SANTA ROSA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$143,051	\$143,051	\$143,051	\$0	0.0%	\$0	\$0	Construcción	1.00	0.00	0.0%	
OP171	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$628,603	\$628,603	\$628,603	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	142.50	0.00	0.0%	
OP172	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL	IGNACIO ALLENDE		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$978,700	\$978,700	\$978,700	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	375.00	0.00	0.0%	
OP176	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PABO DE AGUA PLUVIAL	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN (EL MOOL)		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$40,040	\$40,040	\$40,040	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	8.00	0.00	0.0%	
OP177	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	EL BEJUCAL		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$174,777	\$174,777	\$174,777	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	11,058.85	0.00	0.0%	
OP179	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	NUOVA ESPERANZA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$145,912	\$145,912	\$145,912	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	11,050.00	0.00	0.0%	
OP204	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	BELLA VISTA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$170,044	\$170,044	\$170,044	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	0.89	0.00	0.0%	
OP205	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO	BELLA VISTA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$520,855	\$520,855	\$520,855	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	1.00	0.00	0.0%	
OP206	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	EL FAISÁN 2A. SECCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$91,252	\$91,252	\$91,252	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	6,119.00	0.00	0.0%	
OP207	FISM	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$128,068	\$128,068	\$128,068	\$0	0.0%	\$0	\$0	Kilómetros	2.60	0.00	0.0%	
OP208	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	ACATLIPA		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$63,186	\$63,186	\$63,186	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	554.52	0.00	0.0%	
OP209	FISM	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	SUEÑOS DE ORO		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$149,932	\$149,932	\$149,932	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Cuadrado	8,430.00	0.00	0.0%	

Directora de Programación

C.P. Leticia del C. Paz Pérez



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

No. 27240

JUICIO ESPECIAL DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA

C. MARTHA ELENA MORALES AGUIRRE
DOM. DONDE SE ENCUENTRE.

EN EL EXPEDIENTE **NUMERO 1045/2009**, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, PROMOVIDO POR **JOSÉ PRUDENCIO CARRASCO MORALES**, EN CONTRA DE **MARTHA ELENA MORALES AGUIRRE**, CON FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, SE DICTO UN AUTO QUE COPIADO A LA LETRA DICE:---

JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO. VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.---

Visto.- Lo de cuenta se acuerda:---

PRIMERO.- Se tiene al ciudadano **JOSÉ PRUDENCIO CARRASCO MORALES**, con su escrito de cuenta, dando contestación a la vista que se le diera en el auto de fecha seis de septiembre del año dos mil diez, haciendo una serie de manifestaciones las cuales se le tienen por hechas para todos los efectos legales a que haya lugar.---

SEGUNDO.- En virtud de que el actor manifiesta que la demandada **MARTHA ELENA MORALES AGUIRRE** es de domicilio ignorado, y toda vez que ha quedado debidamente acreditado a través de los oficios, signados por el Jefe del Departamento Jurídico de Comisión Federal de Electricidad, por el Instituto Federal Electoral a través del Vocal del Ejecutivo, por el Jefe del Departamento Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el Director de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento Constitucional del Centro, por el Jefe del Departamento Jurídico de Sapaet, por el Jefe del Departamento Jurídico del SAS (Sistema de Agua y Saneamiento) y por el Jefe del Departamento Jurídico de Teléfonos de México, por la Secretaría de Finanzas, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Policía Estatal de Caminos, por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por la empresa CABLECOM, que la ciudadana **MARTHA ELENA MORALES AGUIRRE**, es de domicilio ignorado, con lo dispuesto en consecuencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 131 fracción II y 139 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de-----

edictos que deberán publicarse TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta Entidad Federativa que pueden ser (Tabasco Hoy, Presente o Novedades de Tabasco), haciéndole saber a dicho demandado que tiene un término de CUARENTA DÍAS para que comparezca a este juzgado a recoger las copias simples de la demanda y documentos anexos en el que se le dará por legalmente emplazada a juicio, mismo que empezará a contar a partir de la última publicación asimismo, se hace de su conocimiento que deberá dar contestación a la demanda instaurada en su contra, señalar domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en un término de NUEVE DÍAS, dicho término empezará a contar a correr al día siguiente que sea legalmente notificado, apercibido que en caso de no hacerlo, se le tendrá por contestando en sentido negativo, y se le declarará rebelde, y las notificaciones le surtirán sus efectos por listas fijadas en los tableros de avisos del juzgado, aún las de carácter personal.---

Notifíquese personalmente y cúmplase.---


Así lo proveyó, manda y firma la ciudadana licenciada **MARIA DEL CARMEN VALENCIA PÉREZ**, Jueza Tercero de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, por y ante la Secretaria de Acuerdos Ciudadana Licenciada **AURA CRISTEL VEITES HERNÁNDEZ**, que certifica y da fe.---

Al calce una firma.- ilegible.- Rubrica.- Conste.---

EXPIDO EL PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UNO DE LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA A LOS SIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.

SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. AURA CRISTEL VEITES HERNÁNDEZ.

1-2-3



El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.