



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.	Villahermosa, Tabasco	1 DE JULIO DE 2009	Suplemento 6972	D
-----------	-----------------------	--------------------	--------------------	---

No. 25194

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

1er. TRIMESTRE

2009

ENTIDAD FEDERATIVA

TABASCO

Informe consolidado que la Entidad Federativa, a través de las instituciones ejecutoras, incluyendo municipios, envían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el sistema electrónico dispuesto por la misma, para reportar la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos presupuestarios federales transferidos.

FORMATO ÚNICO DE DECLARACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Llevar en pesos y porcentaje sin incluir decimales)

1. IDENTIFICACIÓN:
2. RESULTADOS DE REPORTA
3. INFORMACIÓN

2009
PRIMER TRIMESTRE
1.1. TABASCO

Denominación del gasto (Desagregación o desagregación)	Entidad	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestarios				Asignación Final		Asignación Final		Asignación Final		Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 1	Ministrado 2	Programado 3	Ejecutado 4	Asignación 5	Asignación 6	Unidad de Medida 7	Programado Anual 8	Asignado al Trimestre 9	Asignado % 10	
1.1. TABASCO RECIBIDO 2009														
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				18,148,938.64	16,713.976	88,712.872	4,184.821	28%	710	0	389.082	117.282	30%	
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POB. MONTE GRANDE, SEGUNDA ETAPA, EN EL MPD. DE JOMUTA, TAB.	11-JOMUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,382.000	0	5,382.000	0	0%	0	0	SISTEMA	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 20
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN EN EL MPD. DE TACOTALPA, TAB.	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,010.249	0	14,406.145	0	0%	0	0	SISTEMA	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 32
MODERNIZACIÓN														
APORT. FED. PARA LA MOD. Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (ZOPO NORTE-SALTO DE AGUA) MELCHOR O. 3RA. TRAMO A MODERNIZAR CHIVALTITO 4TA. SECC. ZOPO NORTE DEL KM. 2+611 AL KM 9+000	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,853.801	0	8,192.380	0	0%	0	0	KILOMETR O	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 22
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR O. 1RA. SECC. SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA. SANTUARIO 1RA.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,485.000	0	279.000	0	0%	0	0	KILOMETR O	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 18 SE SOLICITA AMPLIAR EL CAMPO DEL NOMBRE DE LA OBRA: NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR O. 1RA. SECC. SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA. SECC. SANTUARIO 1RA. SECC. EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TAB.
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA. SECC. TRAMO A MODERNIZAR CHICOLAPOTE-CANTEMOC 1RA. SECC. DEL KM. 9+888 AL KM. 9+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,107.826	0	4,264.696	0	0%	0	0	KILOMETR O	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 14
APORT. FED. PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (POJANA-RAYA DE ZARAGOZA KM 19+289) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MOD. POMOCA-GRAN PODER DEL KM 4+000 AL KM 9+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,975.000	0	8,345.000	0	0%	0	0	KILOMETR O	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 30 NOTA: SE SOLICITA AMPLIACION DE CARACTERES AL CAMPO DE NOMBRE DEL PROYECTO PORQUE ESTE TUVO QUE ABREVIARSE EN MUCHOS CONCEPTOS. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: APORT. FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (POJANA-RAYA DE ZARAGOZA KM 19+289) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODERNIZAR POMOCA-GRAN PODER DEL KM 4+000 AL 9+000 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TAB.
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: HOYPAZ-FRANCISCO I. MADRERO 2DA. SECC. TRAMO A MODERNIZAR HOYPAZ-SANRAL CUALTEMOC DEL KM. 2+000 AL KM. 9+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,180.000	0	6,708.000	0	0%	0	0	KILOMETR O	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 18
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: OXOLOTAN-CUTLAMIAC-MUTUPAN, TRAMO A MODERNIZAR OXOLOTAN-CUTLAMIAC DEL KM. 2+000 AL KM. 9+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,610.000	0	7,568.000	0	0%	0	0	KILOMETR O	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 20

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Estado de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre					Resultados Presupuestarios Acumulados al Trimestre		Acreditación Plazo			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Atendidos 3	Programados 4	Ejecutados 5	Avance % 6/5	Cuantías 6	Cuantías 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulados al Trimestre 10		Avance % 11/9
1 APORT. FED. PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA. SECC.-CORREGIDORA ORTIZ, TRAMO A MODERNIZAR CORTIJO 1RA.-CORREGIDORA ORTIZ DEL KM 10+000 AL KM 14+150	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,840,911	0	10,104,546	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 26
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 1RA.-CARLOS A. MADRAZO, TRAMO A MODERNIZAR CHIMALAPA 2DA.-FRANCISCO J. MUJICA DEL KM 9+100 AL KM 11+000	9-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,775,000	0	5,265,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 17
PROGRAMA DE APOYO A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APOYO PARA LA APORTACIÓN FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,522	39,522	39,522	0	0%	0	0	0 CONVENIO	39,522	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	44,176,784	9,491,157	8,885,827	0	0%	0	0	0 FAMILIA	151,320	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009, PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN ZONAS DE BAJO DESARROLLO	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	9,943,074,000	2,080,122	2,360,481	1,057,586	51%	0	0	0 FAMILIA	153,430	118,325	76%	
CARAVANAS DE LA SALUD															
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD COMPLEMENTO 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	3,210,118	0	0	0	0%	0	0	0 FAMILIA	12,600	0	0%	
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	8,409,820	0	0	0	0%	0	0	0 FAMILIA	13,520	0	0%	
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 PUESTA EN MARCHA	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	2,302,663	0	0	0	0%	0	0	0 FAMILIA	12,600	0	0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
APOYOS ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,615,546	1,864,125	1,864,125	1,826,124	98%	669	0	0 OTROS	3,603	703	18%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PAGO DE SUELDO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,131,226	1,229,850	1,229,850	1,218,111	99%	21	0	0 PAGO	1,014	234	23%	
OTROS PROGRAMAS															
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				41,821,188	22,718,856	23,116,821	2,815,824	12%	0	0		7,372	248	3%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos procesados					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y especificación de materiales	
				Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulados al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejecutado		Generados	Ejecutados						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	MONTE ADETRON	RURAL	8,587,852	2,109,452	2,506,515	2,206,428	105%	0	0	0	ALUMNO	390	240	62%	LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL MES DE ENERO INFORMO A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FEDERAL PARA EL 2009, ERA POR LA CANTIDAD DE \$10,596,512.00, POR LO TANTO SE TENIA UNA CALENDARIZACION EN BASE A DICHO RECURSOS. EN EL MES DE MARZO, LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, ENVIA AL ESTADO EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DEL 2009, DONDE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE EL PRESUPUESTO FINAL PARA EL AÑO 2009 SERA DE \$8,587,852.00, LO CUAL AFECTA CONSIDERABLEMENTE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO DESDE UN PRINCIPIO.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	720,000	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,530,900	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
GASTOS DE OPERACION DEL SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,249,100	75,590	75,590	75,590	100%	0	0	0	ACCION	1	0	1%	
RENVELACION SALARIAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,333,333	533,918	533,918	533,918	100%	0	0	0	ACCION	1	0	16%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
CONSTRUCCION DE LA 3RA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL EN EL ESTADO DE TABASCO (FOROS 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,972	0	0%	
APORTACIONES FEDERALES (1226 REGISTROS)																
FAEB				5,134,222,999	1,327,879,19%	1,327,877,89%	1,046,364,46%	79%	0	0	0		1,242,641	0	0%	
EQUIPAMIENTO																
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,090,000	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	352	0	0%	
SERVICIOS PERSONALES																
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,600	192,000	192,000	0	0%	0	0	0	ALUMNO	350	0	0%	
COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,938,212	236,694	236,694	0	0%	0	0	0	UNIDAD	31	0	0%	
FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,909,873	4,272,431	4,272,431	2,846,029	87%	0	0	0	DOCENTE	1,040	0	0%	

Detalle del gasto (Desagregación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos programáticos				Avance %	Resultados Programáticos Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de datos		
				Total Anual 2	Asignado al Trimestre		Ejecutado 5		Avance %	Ejecutados 6	Ejecución 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 100
					Ministrado 3	Programado 4										
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,953,699	2,433,832	2,433,832	1,906,560	78%	0	0	DOCENTE	400	0	0%		
OPTIMIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,329,627	950,825	950,825	0	0%	0	0	SUPERVISI ON	457	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,975,732	2,746,574	2,746,574	1,676,063	61%	0	0	ALUMNO	422	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,247,783	667,821	667,821	492,610	72%	0	0	ALUMNO	2,179	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	19,385,363	5,960,741	5,960,741	4,298,458	72%	0	0	ALUMNO	450	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,120,714	5,544,938	5,544,938	3,901,281	70%	0	0	ALUMNO	1,726	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	89,831,332	27,427,187	27,427,187	19,679,028	72%	0	0	ALUMNO	6,498	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	243,572	74,533	74,533	48,086	64%	0	0	ALUMNO	56	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,793,923	3,608,940	3,608,940	2,670,868	74%	0	0	ALUMNO	840	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,038,241	2,459,702	2,459,702	1,812,945	74%	0	0	ALUMNO	420	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,328,828	2,242,620	2,242,620	2,061,447	92%	0	0	ALUMNO	1,744	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,164,531	3,722,348	3,722,348	2,891,533	76%	0	0	ALUMNO	781	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,868,808	2,355,774	2,355,774	1,482,850	63%	0	0	ALUMNO	6,140	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,513,236	8,113,051	8,113,051	4,883,636	60%	0	0	ALUMNO	2,485	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,187,178	23,925,278	23,925,278	16,971,332	71%	0	0	ALUMNO	8,702	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,808,848	4,256,107	4,256,107	2,977,421	70%	0	0	ALUMNO	658	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,270,886	4,366,894	4,366,894	3,058,546	70%	0	0	ALUMNO	965	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,554,291	8,737,813	8,737,813	5,480,752	62%	0	0	ALUMNO	2,804	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,866,171	877,048	877,048	638,275	73%	0	0	ALUMNO	175	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	580,960	177,743	177,743	149,753	84%	0	0	ALUMNO	869	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,109,364	1,869,472	1,869,472	1,306,341	70%	0	0	ALUMNO	869	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,690,656	517,342	517,342	303,737	59%	0	0	ALUMNO	161	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,088,786	11,954,437	11,954,437	8,452,436	71%	0	0	ALUMNO	3,120	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,540,344	1,063,345	1,063,345	874,351	62%	0	0	ALUMNO	392	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,849,346	1,422,700	1,422,700	1,081,332	76%	0	0	ALUMNO	285	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,743,625	1,757,549	1,757,549	1,191,628	68%	0	0	ALUMNO	1,462	0	0%		

Nombres del gasto (Presupuestado o comprometido)	Municipio	Localidad	Actividad	Estado de recursos presupuestarios					Avance %	Resultados Presupuestados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Asign.	Disponible al 30 de junio		Presupuestado	Quedó		Cometido	Físico	Unidad de Medida	Presupuesto Asignado	Actualizado al 30 de junio		Avance %
					A	B										
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,275,288	1,308,238	1,308,238	895,898	68%	0	0	0	ALUMNO	938	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,898,898	898,392	898,392	643,142	73%	0	0	0	ALUMNO	222	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,900,070	581,421	581,421	427,830	74%	0	0	0	ALUMNO	2,942	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,876,448	2,716,183	2,716,183	1,947,018	72%	0	0	0	ALUMNO	825	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,589,898	3,549,556	3,549,556	2,538,534	71%	0	0	0	ALUMNO	1,025	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,328,088	13,563,777	13,563,777	9,536,202	70%	0	0	0	ALUMNO	4,962	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,340,418	3,778,168	3,778,168	2,808,888	74%	0	0	0	ALUMNO	772	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,983,868	1,834,098	1,834,098	1,379,685	75%	0	0	0	ALUMNO	438	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,898,864	2,722,448	2,722,448	2,015,645	74%	0	0	0	ALUMNO	655	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,063,818	3,697,587	3,697,587	2,991,734	81%	0	0	0	ALUMNO	2,162	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,814,827	1,412,137	1,412,137	1,087,688	77%	0	0	0	ALUMNO	277	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,981,248	606,282	606,282	469,653	77%	0	0	0	ALUMNO	2,271	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,817,331	5,482,704	5,482,704	3,830,317	70%	0	0	0	ALUMNO	1,728	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,521,921	14,235,707	14,235,707	9,941,818	70%	0	0	0	ALUMNO	5,312	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,534,488	3,835,548	3,835,548	2,783,298	72%	0	0	0	ALUMNO	772	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,524,737	1,384,588	1,384,588	896,587	82%	0	0	0	ALUMNO	285	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,788,011	1,458,011	1,458,011	1,088,082	75%	0	0	0	ALUMNO	783	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,878,288	1,483,081	1,483,081	1,348,578	90%	0	0	0	ALUMNO	371	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,832,781	1,723,632	1,723,632	1,082,518	62%	0	0	0	ALUMNO	3,982	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,190,404	4,854,283	4,854,283	3,507,188	71%	0	0	0	ALUMNO	1,748	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	248,372	76,308	76,308	74,863	98%	0	0	0	ALUMNO	79	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81,986,508	25,091,887	25,091,887	17,807,802	70%	0	0	0	ALUMNO	6,548	0	0%	

Centro del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos programados				Avance %	Resultados Prioritarios Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulados al Trimestre				Avance %	Contenidos 6	Ejecutados 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulados al Trimestre 10		Avance %
					Metas 3	Programado 4	Ejecutado 5									
1															11	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	612,745	187,500	187,500	135,915	72%	0	0	ALUMNO	123	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,543,838	6,592,354	6,592,354	4,533,870	69%	0	0	ALUMNO	1,245	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,459,240	1,364,527	1,364,527	1,010,560	74%	0	0	ALUMNO	270	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,542,568	2,002,028	2,002,028	1,491,154	74%	0	0	ALUMNO	1,273	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,125,198	5,240,310	5,240,310	4,174,718	80%	0	0	ALUMNO	1,051	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,233,308	2,825,392	2,825,392	2,144,494	76%	0	0	ALUMNO	16,727	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,815,907	21,057,668	21,057,668	14,404,338	68%	0	0	ALUMNO	7,204	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	242,912,833	54,331,327	54,331,327	53,092,043	98%	0	0	ALUMNO	28,414	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,018,618	13,775,697	13,775,697	9,626,506	70%	0	0	ALUMNO	3,212	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,483,008	24,627,801	24,627,801	18,151,645	74%	0	0	ALUMNO	5,525	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,747,917	12,774,863	12,774,863	7,831,976	61%	0	0	ALUMNO	5,411	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,426,824	2,272,808	2,272,808	2,177,008	96%	0	0	ALUMNO	740	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,183,688	968,068	968,068	737,118	76%	0	0	ALUMNO	7,877	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,767,980	5,131,002	5,131,002	3,602,835	70%	0	0	ALUMNO	2,578	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,896,193	4,252,846	4,252,846	2,442,581	57%	0	0	ALUMNO	1,475	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,841,754	25,900,378	25,900,378	18,862,170	73%	0	0	ALUMNO	9,878	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,171,767	6,784,567	6,784,567	5,328,752	78%	0	0	ALUMNO	1,886	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,139,980	5,858,834	5,858,834	4,054,592	69%	0	0	ALUMNO	1,192	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,154,478	6,473,270	6,473,270	4,998,661	77%	0	0	ALUMNO	1,264	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,745,651	5,736,170	5,736,170	3,863,136	64%	0	0	ALUMNO	2,771	0	0%		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,306,874	27,021,903	27,021,903	21,084,925	78%	0	0	ALUMNO	6,327	0	0%		

Descripción del gasto (clasificación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Resultados Programados Completados al 31/12/2018		Atención Población		Información complementaria y aplicación de recursos			
				Total Anual	Atención al Titular		Atención 1-5	Atención 6-8	Unidad de Medida	Presupuesto Anual	Atención al Titular			Atención 1-5	
					Presupuesto	Atención									Presupuesto
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,389,908	15,107,181	15,107,181	11,875,753	77%	0	0	ALUMNO	30,802	0	0%	11
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,542,284	45,993,936	45,993,936	44,428,387	97%	0	0	ALUMNO	13,368	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,447,135	5,338,823	5,338,823	2,894,832	54%	0	0	ALUMNO	1,182	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	498,578,325	108,952,356	108,952,356	108,003,828	99%	0	0	ALUMNO	50,857	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,288,510	4,878,590	4,878,590	3,280,266	70%	0	0	ALUMNO	717	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	128,372,732	31,479,203	31,479,203	29,452,522	94%	0	0	ALUMNO	7,183	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,227,351	50,165,566	50,165,566	49,835,384	99%	0	0	ALUMNO	13,096	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	377,940,103	65,649,872	65,649,872	63,515,152	97%	0	0	ALUMNO	6,072	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,481,862	3,807,338	3,507,338	2,952,928	84%	0	0	ALUMNO	770	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,818,502	1,718,850	1,718,850	1,370,384	80%	0	0	ALUMNO	11,550	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,155,370	18,407,543	18,407,543	12,492,567	68%	0	0	ALUMNO	8,021	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,715,865	35,790,993	35,790,993	35,001,593	98%	0	0	ALUMNO	20,758	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,858,903	7,300,825	7,300,825	4,825,556	63%	0	0	ALUMNO	1,378	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,588,898	9,659,469	9,659,469	7,343,385	76%	0	0	ALUMNO	2,030	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,248,965	12,010,183	12,010,183	8,872,388	56%	0	0	ALUMNO	5,318	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,147,425	2,798,112	2,798,112	2,204,221	79%	0	0	ALUMNO	688	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,055,836	935,025	935,025	695,861	74%	0	0	ALUMNO	5,793	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,823,407	9,370,782	9,370,782	8,438,847	89%	0	0	ALUMNO	4,136	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108,224,884	32,504,756	32,504,756	22,507,318	69%	0	0	ALUMNO	13,010	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,985,384	10,083,527	10,083,527	7,838,955	78%	0	0	ALUMNO	2,020	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,074,044	8,896,857	8,896,857	8,896,857	100%	0	0	ALUMNO	3,884	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,701,941	1,744,794	1,744,794	1,482,782	85%	0	0	ALUMNO	487	0	0%	

Detalle del gasto (Presupuesto o Reversión)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos por concepto				Asignación %	Asignación por concepto		Unidad de Medida	Asignación por concepto		Asignación %	Información complementaria y desglose de recursos
				Presupuesto	Asignación al Titular		Asignación al Titular		Asignación al Titular						
					Presupuesto	Asignación				Asignación					
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	866,826	275,287	275,287	227,120	83%	0	0	ALUMNO	1,478	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,277,360	2,532,862	2,532,862	1,943,086	65%	0	0	ALUMNO	537	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,916,144	10,377,728	10,377,728	7,481,411	72%	0	0	ALUMNO	2,880	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,108,908	4,317,295	4,317,295	2,936,582	68%	0	0	ALUMNO	786	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,673,040	1,123,950	1,123,950	852,196	76%	0	0	ALUMNO	315	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,486,002	448,587	448,587	337,311	75%	0	0	ALUMNO	100	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUMANQUILLO	8-HUMANQUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,908,286	2,419,935	2,419,935	2,022,100	84%	0	0	ALUMNO	617	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE HUMANQUILLO	8-HUMANQUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,861,284	1,385,747	1,385,747	1,017,846	73%	0	0	ALUMNO	9,566	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUMANQUILLO	8-HUMANQUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,900,033	10,985,411	10,985,411	7,536,572	69%	0	0	ALUMNO	3,206	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUMANQUILLO	8-HUMANQUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	179,648,634	40,972,543	40,972,543	36,662,620	87%	0	0	ALUMNO	21,714	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUMANQUILLO	8-HUMANQUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,288,001	4,986,577	4,986,577	3,516,757	71%	0	0	ALUMNO	736	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE HUMANQUILLO	8-HUMANQUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,069,427	6,762,120	6,762,120	5,026,480	74%	0	0	ALUMNO	1,286	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUMANQUILLO	8-HUMANQUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,207,213	7,713,407	7,713,407	5,276,186	69%	0	0	ALUMNO	5,246	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,763,296	1,789,886	1,789,886	1,346,286	76%	0	0	ALUMNO	374	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	607,833	166,027	166,027	112,863	61%	0	0	ALUMNO	1,666	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,182,917	3,115,973	3,115,973	1,935,636	62%	0	0	ALUMNO	846	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,842,056	11,212,466	11,212,466	7,971,466	71%	0	0	ALUMNO	3,564	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,637,105	2,082,154	2,082,154	1,584,751	76%	0	0	ALUMNO	620	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,695,716	3,675,710	3,675,710	2,516,626	69%	0	0	ALUMNO	1,157	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ACTUALIZACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,233,878	4,952,172	4,952,172	2,744,778	56%	0	0	DOCENTE	22,066	0	0%	
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,158,962	4,569,530	4,569,530	3,047,824	67%	0	0	UNIDAD	10	0	0%	
APOYO A LA PRESENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,130,000	0	0	0	0%	0	0	ALUMNO	180,000	0	0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,888,243	421,041	421,041	19,567	5%	0	0	UNIDAD	10	0	0%	

Detalle del gasto (Presupuesto o reasignación)	Municipio	Localidad	Ambiente	Estado de recursos presupuestarios					Asignación %	Resultados Programados Acumulados al 30 de junio		Unidad de medida	Avance físico			Información complementaria y explicativa de variaciones			
				Total Anual	Asignación al ejercicio		Ejecución	Asignación %		Cometidos	Ejecución		Programado al 30 de junio	Acumulado al 30 de junio	Asignación %				
					Maniobra	Programado													
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,953,533	37,847,700	37,847,700	26,459,440	70%	0	0	0	UNIDAD	31	0	0%	11			
APOYO DIDACTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,275,000	218,500	218,500	0	0%	0	0	0	PLANTEL	600	0	0%				
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,525,000	2,255,180	2,255,180	18,800	1%	0	0	0	ALUMNO	3,745	0	0%				
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,856,500	2,292,800	2,292,800	0	0%	0	0	0	ALUMNO	4,436	0	0%				
FOMENTO A LA EDUCACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,716,700	2,111,500	2,111,500	74,683	4%	0	0	0	UNIDAD	450	0	0%				
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTION EDUCATIVA EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,982,000	378,000	378,000	12,883	3%	0	0	0	PLANTEL	130,908	0	0%				
FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	744,000	128,000	128,000	0	0%	0	0	0	INVESTIGACION	10	0	0%				
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	431,000	107,000	107,000	0	0%	0	0	0	PLANTEL	140	0	0%				
GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	380,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	0	CONSEJO	3,850	0	0%				
IMPULSO A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGÜE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	298,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	PLANTEL	360	0	0%				
IMPULSO A LA EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,279,000	1,363,300	1,363,300	5,081	0%	0	0	0	PLANTEL	1,480	0	0%				
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADEMICA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,918,000	385,800	385,800	20,278	5%	0	0	0	PLANTEL	1,738	0	0%				
OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	159,000	159,000	0	0%	0	0	0	PLANTEL	145,000	0	0%				
OPERACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,744,897	1,812,278	1,812,278	331,887	17%	0	0	0	PLANTEL	380	0	0%				
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,540,402	777,363	777,363	0	0%	0	0	0	DOCENTE	146	0	0%				
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,748,818	9,409,077	9,409,077	0	0%	0	0	0	DOCENTE	1,761	0	0%				
TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	701,200	248,700	248,700	5,034	2%	0	0	0	ALUMNO	215,782	0	0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	949,400	136,083	136,083	0	0%	0	0	0	ALUMNO	90	0	0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERRAS A	URBANO	36,285,723	10,810,284	10,810,284	7,567,543	71%	0	0	0	NIÑO	690	0	0%				
FASIS				1,235,121,138	268,778,199	268,778,199	189,343,738	52%	0	0	0		12,872,868	1,799,972	14%				
INVERSIÓN																			
EQUIPAMIENTO																			
ANALISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLINICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,198,000	5,255,000	5,255,000	3,498,083	67%	0	0	0	OTROS	180,324	48,087	30%				
ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL DE LA RABIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,404,400	2,130,300	2,130,300	102,804	5%	0	0	0	DOSES	304,702	12,168	4%				
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	843,801	173,000	173,000	101,151	58%	0	0	0	INFORME	10	3	30%				
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	835,801	185,000	185,000	82,891	34%	0	0	0	INFORME	10	3	30%				
FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL PROGRAMA DE NUTRICION EN LOS MEJORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,988	142,080	142,080	14,728	10%	0	0	0	SUPERVISIÓN	208	17	8%				

Denominación de la actividad (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Estado de Veracruz (promedios)					Resultados Programados		Avance Físico				Observaciones complementarias y explicación de diferencias
				Presupuesto 2009	Presupuesto 2009	Presupuesto 2009	Presupuesto 2009	Presupuesto 2009	Actividades o Servicios	Quantidad	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual	
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,705,037	1,554,787	1,554,787	26,752	2%	0	0	0 CONSULTA	242,000	0	0	11
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	552,200	222,700	222,700	61,885	28%	0	0	0 INFORME	24	1	4%	
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SANITARIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,778,286	896,550	896,550	358,340	40%	0	0	0 DICTAMEN	10,878	1,958	18%	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,890,485	0	0	0	0%	0	0	0 CONSULTA	486,000	87,480	18%	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	327,825	178,500	178,500	22,845	13%	0	0	0 DETECCIÓN	425,678	0	0%	
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,586,494	475,891	475,891	0	0%	0	0	0 OTROS	193,123	27,037	14%	
PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,290,292	1,115,712	1,115,712	22,588	2%	0	0	0 CONSULTA	243,994	7,308	3%	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,031,998	248,432	248,432	15,120	6%	0	0	0 ATENCIÓN MÉDICA	69,300	9,702	14%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	580,580	513,890	513,890	22,389	4%	0	0	0 SUPERVISIÓN	210	8	4%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,511,531	3,832,956	3,832,956	486,800	13%	0	0	0 OTROS	1,370,568	5,896	0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y DENGUE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,878,200	2,882,800	2,882,800	350,123	13%	0	0	0 OTROS	11,864	2,481	21%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,053,500	887,825	887,825	20,503	2%	0	0	0 DETECCIÓN	250	35	14%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	623,563	297,093	297,093	82,411	21%	0	0	0 PRUEBA	165,404	20,203	13%	
PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	243,000	243,000	0	0%	0	0	0 ATENCIÓN MÉDICA	1,000	220	22%	

Detalle del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestarios					Resultados Planeación		Avances Plazos			Información complementaria y modificaciones de ejecución	
				Total Anual	Asignado al Trimestre	Programado	Ejecutado	Avance %	Asignado al Trimestre	Ejecutado	Unidad de Medida	Programado Anual	Asignado al Trimestre		Avance %
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	770,000	694,200	694,200	30,128	4%	0	0	DIAGNÓSTICO	2,063	31	1%	11
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	724,500	329,000	329,000	190,053	56%	0	0	ACTIVIDAD	182	27	14%	
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	501,950	501,950	77,226	15%	0	0	ACCIÓN	240,000	19,200	8%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	148,800	37,200	37,200	36,830	96%	0	0	CURSO	12	3	25%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	356,166	126,000	126,000	85,905	52%	0	0	CONSULTA	24,308	4,861	20%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	14,287,342	3,808,000	3,808,000	2,905,208	76%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	3,237	809	25%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22,857	6,000	6,000	4,000	67%	0	0	DICTAMEN	494	79	16%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22,477,921	6,042,807	6,042,807	3,969,451	66%	0	0	CONSULTA	134,840	29,621	22%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	156,351	85,351	85,351	75,000	86%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	13,353	2,938	22%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	1,448,918	395,300	395,300	282,100	71%	0	0	OTROS	32,698	3,270	10%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	28,388	16,013	16,013	16,013	100%	0	0	OTROS	41,188	9,845	24%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	9,884	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	EVENTO	8,028	462	6%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	19,393	9,393	9,393	9,393	100%	0	0	VERIFICACIÓN	659	92	14%	
FORMACIÓN Y CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	24,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CAPACITACIÓN	12	5	42%	

Detalle del gasto (Descripción y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Ejecución de recursos presupuestarios					Reservaciones presupuestarias		Avance físico				Información complementaria y experimental de seguimiento
				Total Asignado	Ejecución de recursos presupuestarios			Reservaciones presupuestarias	Avance físico	Reservaciones presupuestarias	Avance físico	Reservaciones presupuestarias	Avance físico		
					Programa	Actividad	Subactividad							Programa	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	17,886,279	5,563,562	5,563,562	3,203,972	57%	0	0	CONSULTA	97,020	26,180	27%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	9,200	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	DICTAMEN	291	90	31%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	186,828	54,377	54,377	33,877	62%	0	0	CONSULTA	20,000	5,000	25%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	24,908	6,448	6,448	6,448	100%	0	0	ACCIÓN	381	50	13%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	7,875	1,050	1,050	1,050	100%	0	0	VERIFICACIÓN	647	155	24%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123,120	30,780	30,780	29,520	96%	0	0	CAPACITACIÓN	12	2	17%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN A LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	17,244,715	4,968,715	4,968,715	3,095,318	62%	0	0	CONSULTA	32,486	5,848	18%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,283	5,063	5,063	3,180	63%	0	0	DICTAMEN	692	97	14%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	MAQUINA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42,735	11,970	11,970	11,970	100%	0	0	OTROS	9,125	1,551	17%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125,547	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	OTROS	61,378	4,910	8%	

Detalle del gasto: Programa y actividad	Municipio	Localidad	Ambito	Estado de recursos presupuestarios				Avance %	Cumplimiento Presupuesto Asignaciones al Titular		Avance Paises				Información complementaria y justificativa de ejecución
				Total Anual	Asignaciones al Titular	Programado	Ejecutado		Asignaciones al Titular	Ejecutado	Unidad de Medida	Programado Anual	Asignaciones al Titular	Avance %	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143,875	36,000	36,000	11,000	31%	0	0	0 ACTIVIDAD	23,854	716	3%	11
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21,861	10,764	10,764	10,735	100%	0	0	0 VERIFICACION	804	117	15%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	208,200	52,050	52,050	45,570	88%	0	0	0 CAPACITACION	24	7	29%	
• FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS(DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	727,117	0	0	0	0%	0	0	0 CONSULTA	68,107	21,148	24%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	8,272	4,140	4,140	4,138	100%	0	0	0 DOCTAMEN	773	301	38%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ, MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	27,754,802	8,048,000	8,048,000	4,258,888	70%	0	0	0 EGRESO HOSPITALARIO	22,924	3,436	15%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	29,011,086	8,411,388	8,411,388	5,363,088	84%	0	0	0 CONSULTA	473,780	94,752	20%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	28,068,196	7,018,100	7,018,100	5,240,100	75%	0	0	0 ATENCION MEDICA	12	2	17%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	150,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0 EQUIPO	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0 EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,821	8,800	8,800	8,874	98%	0	0	0 OTROS	106,551	24,863	19%	
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985,186	273,558	273,558	171,302	63%	0	0	0 OTROS	67,123	4,028	6%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,744	16,001	16,001	16,000	100%	0	0	0 VERIFICACION	1,585	548	35%	
CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	29,280	7,320	7,320	4,968	68%	0	0	0 CAPACITACION	1,000	240	24%	

Detalle del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Asiento de recursos presupuestarios					Resultados Presupuestarios		Unidad de Medida	Avance %			Información complementaria y explotación de verbales	
				Total Anual	Asignación al Trimestre				Porcentaje	Generales		Especiales	Programa Anual	Asignación al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejecutado	%								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20,800	3,065	3,065	0	0%	0	0	0 ACTIVIDAD	13,800	2,760	20%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	202,135	202,135	202,135	0	0%	0	0	0 ACTIVIDAD	30,270	9,384	31%		
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	24,968	7,057	7,057	4,865	89%	0	0	0 DICTAMEN	660	72	11%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	22,199,236	5,325,015	5,325,015	4,090,930	77%	0	0	0 CONSULTA	110,660	21,067	19%		
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0 MAQUINA	1	0	0%		
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	239,317	70,500	70,500	41,992	80%	0	0	0 ACCION	29,975	5,395	18%		
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	9,197	4,400	4,400	0	0%	0	0	0 OTROS	54,800	10,960	20%		
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	16,800	4,200	4,200	2,800	87%	0	0	0 CAPACITACION	12	2	17%		
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,435	10,555	10,555	10,448	99%	0	0	0 DICTAMEN	448	152	34%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVOS(DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	32,415,265	7,887,817	7,887,817	6,002,322	76%	0	0	0 CONSULTA	25,685	6,678	26%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	559,747	145,100	145,100	127,954	88%	0	0	0 ATENCION MEDICA	12,800	3,854	29%		
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	26,873	11,753	11,753	11,750	100%	0	0	0 OTROS	72,278	0	0%		
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	81,340	27,500	27,500	20,877	76%	0	0	0 OTROS	30,875	8,027	26%		
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,000	2,840	2,840	2,832	100%	0	0	0 VERIFICACION	1,162	225	19%		

Destino del gasto (Programación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Estado de recursos presupuestarios					Resultados Presupuestados (Asignaciones al Trimestre)		Avance Físico				Información complementaria y explicativa de los datos
				Total Anual 1	Asignados 2	Programados 3	Dispendios 4	Avance % 5	Dispendios 6	Dispendios 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Asignado al Trimestre 10	Avance % 11	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	108,840	27,210	27,210	20,800	77%	0	0	CURSO	24	6	25%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61,874	8,506	8,506	4,800	57%	0	0	DICTAMEN	244	86	36%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIONES DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	201,488	22,112	22,112	0	0%	0	0	CONSULTA	9,060	4,272	47%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	20,342,738	5,821,786	5,821,786	3,817,291	66%	0	0	CONSULTA	109,978	13,197	12%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	48,574	10,930	10,930	2,000	18%	0	0	OTROS	33,147	5,633	17%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	934,020	194,400	194,400	136,800	70%	0	0	OTROS	31,571	4,104	13%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27,824	4,150	4,150	2,573	62%	0	0	EVENTO	8,247	1,062	17%	
SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103,386	15,600	15,600	12,973	83%	0	0	SUPERVISI ON	156	26	18%	
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCION DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,174	5,100	5,100	5,100	100%	0	0	ACTIVIDAD	4,608	368	8%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,440	3,360	3,360	3,120	93%	0	0	CAPACITAC ION	4	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	18,480,487	4,382,000	4,382,000	3,311,710	75%	0	0	CONSULTA	22,000	4,840	22%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	23,000	8,854	8,854	7,828	79%	0	0	DICTAMEN	392	56	15%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	12,736,221	3,277,140	3,277,140	1,674,084	51%	0	0	CONSULTA	65,666	9,854	15%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	297,566	80,000	80,000	88,900	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	25,307	6,327	25%	

Descripción del gasto (Commodities + descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Redistribución Presupuestaria		Ciclo Financiero				Información complementaria y explicación de modificaciones
				Total Anual	Modificado	Programado	Ejecutado	Avance %		Reasignación	Reasignación	Modificado	Programado	Avance %	Avance %	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474,700	110,000	110,000	79,500	84%	0	0	0	OTROS	30,878	8,263	30%	11
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125,290	36,480	36,480	28,080	77%	0	0	0	OTROS	48,901	10,787	23%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	81,647	17,095	17,095	15,495	81%	0	0	0	VERIFICACIÓN	456	78	17%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	184,820	46,230	46,230	46,170	100%	0	0	0	CURSO	12	3	25%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS-DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	274,682	274,682	274,682	0	0%	0	0	0	CONSULTA	22,134	8,411	38%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	24,447,338	6,161,616	6,161,616	4,946,803	80%	0	0	0	CONSULTA	75,000	13,500	18%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	200,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,298,680	448,312	448,312	248,201	55%	0	0	0	OTROS	8,352	3,678	44%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	31,724	12,150	12,150	5,100	42%	0	0	0	OTROS	62,404	12,481	20%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	33,806	22,468	22,468	13,863	62%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,318	317	24%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	114,840	28,470	28,470	3,750	13%	0	0	0	CURSO	12	4	33%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	24,587,805	7,045,080	7,045,080	4,801,257	65%	0	0	0	CONSULTA	22,536	6,083	27%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN A LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL U OBESIDAD) DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	30,871,838	9,886,000	9,886,000	5,529,867	57%	0	0	0	CONSULTA	78,985	26,063	33%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	709,904	240,000	240,000	237,857	99%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,341	295	22%	

Detalle del gasto / (Presupuestado o documentado)	Municipio	Localidad	Ambito	Estado de ejecución presupuestaria					Resultados Presupuestados Acumulados al 30 de junio			Avance Pisos			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Presupuesto al 30 de junio			Avance %	Unidad de Medida	Presupuesto Anual	Acumulado al 30 de junio	Avance %				
					Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto									
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	21,758	0	0	0	0%	0	0	0	DICTAMEN	1,338	348	26%	11
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	100,000	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	102,031	25,000	25,000	3,902	18%	0	0	0	OTROS	171,855	88,862	40%	
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	543,200	131,000	131,000	80,801	69%	0	0	0	DETECCIO N	154,000	4,820	3%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	311,204	82,040	82,040	79,098	96%	0	0	0	EVENTO	50,700	507	1%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	47,480	12,720	12,720	9,110	72%	0	0	0	VERIFICACI ON	1,638	541	33%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164,180	41,040	41,040	41,040	100%	0	0	0	CAPACITAC ION	12	3	25%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA.	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	920,824	288,367	288,367	0	0%	0	0	0	CONSULTA	24,744	8,860	35%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	20,758,532	5,328,032	5,328,032	4,400,720	83%	0	0	0	CONSULTA	133,058	25,281	19%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	34,717	15,628	15,628	15,628	100%	0	0	0	CONSULTA	41,971	13,984	34%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	183,880	51,500	51,500	37,888	74%	0	0	0	ACCION	40,000	11,880	29%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	58,067	15,500	15,500	15,482	100%	0	0	0	OTROS	136,080	0	0%	

Centro del gasto (Presupuesto y ejecución)	Municipio	Localidad	Asistencia	Monto de recursos presupuestados					Avance %	Resultados (Presupuestos Acumulados al Titular)		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de recursos	
				Total Anual	Acumulados al Titular			Avance %		Guatemala	Quetzaltenango	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Titular		Avance %
					Realizado	Programado	Quetzaltenango									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PLANEACION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	89,580	14,840	14,840	14,840	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	23,075	0	0%	11
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	54,000	12,000	12,000	11,998	100%	0	0	0	VERIFICACION	876	237	35%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	10	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400,000	0	0	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	60	0	0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL SISTEMA DE EVALUACION E INFORMACION EN SALUD DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	66	0	0%	
ADQUISICION OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSION EN LOS DONADORES DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,408,152	1,200,000	1,200,000	0	0%	0	0	0	DIAGNOSTICO	73,000	6,570	9%	
ATENCION DE USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,575,422	2,396,922	2,396,922	18,863	1%	0	0	0	CONSULTA	142,157	19,380	14%	
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	40	0	0%	
FORMACION PROFESIONAL Y TECNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,240,312	568,000	568,000	66,634	16%	0	0	0	ALUMNO	1,905	667	35%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCION DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77,760	19,440	19,440	19,320	96%	0	0	0	CURSO	12	2	17%	
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	49,821,750	47,112,822	47,112,822	3,074,040	7%	0	0	0	INFORME	12	1	8%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Y ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,462,845	0	0	0	0%	0	0	0	TRABAJO	300	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	44,773,051	12,744,000	12,744,000	9,969,898	76%	0	0	0	CONSULTA	3,000	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	328,236	160,740	160,740	0	0%	0	0	0	CONSULTA	220,320	37,454	17%	

Proyecto	Descripción	Localidad	Análisis	Estado de avance (porcentaje)				Estado de avance (porcentaje)				Estado de avance (porcentaje)				Información adicional
				Planificado	Realizado	Porcentaje	Porcentaje	Planificado	Realizado	Porcentaje	Porcentaje	Planificado	Realizado	Porcentaje	Porcentaje	
PORTALCERAMIENTOS A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INFORMÁTICA	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	2,300,000	548,000	22,565.13	18,887,733	97,088	18%	0	0	0	0	0	0	17%	
PORTALCERAMIENTOS A LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN EXTERNA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	86,072,812	22,565,133	22,565.13	18,887,733	97,088	74%	0	0	0	0	0	0	17%	
PORTALCERAMIENTOS A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL AREA DE CIUDAD INTERMEDIOS MEDICINALES A LA ESPECIALIDAD DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	41,348,182	10,438,887	10,438.887	7,560,831	7,560,831	73%	0	0	0	0	0	0	5%	
PORTALCERAMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL A LA ESPECIALIDAD DEL DARTANO A. RODRIGUEZ PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	83,788,000	28,848,000	28,848.000	17,358,222	17,358,222	84%	0	0	0	0	0	0	5%	
PORTALCERAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	151,407,148	50,187,581	50,187.581	15,188,132	15,188,132	30%	0	0	0	0	0	0	5%	
PORTALCERAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CENTRO DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERRIOS	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	1,783,482	450,382	450.382	362,902	362,902	81%	0	0	0	0	0	0	5%	
PORTALCERAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	2,052,000	558,300	558.300	320,802	320,802	58%	0	0	0	0	0	0	25%	
PORTALCERAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	20,738,802	5,078,000	5,078.000	3,338,088	3,338,088	70%	0	0	0	0	0	0	25%	
PORTALCERAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GUERRA CASABE"	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	31,448,000	7,883,333	7,883.333	4,883,876	4,883,876	81%	0	0	0	0	0	0	17%	
PORTALCERAMIENTOS DE SERVICIOS Y COMITÉ SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	84,882	13,882	13.882	13,882	13,882	100%	0	0	0	0	0	0	12%	
PORTALCERAMIENTOS RECTOR A LOS SERVICIOS DE COMISIÓN EXTERNA SANITARIA EN LA JURISDICCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	2,375,188	87,000	87.000	38,082	38,082	48%	0	0	0	0	0	0	25%	
PORTALCERAMIENTOS RECTOR DE LOS SERVICIOS DE COMISIÓN EXTERNA SANITARIA EN LA JURISDICCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	1,084,088	222,500	222.500	183,512	183,512	73%	0	0	0	0	0	0	25%	
MANUTENIMIENTO A EQUIPO ELECTRONICO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	100,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTRONICO DEL CESMA DR. MANUEL DOMANES	4-CENTRO	VILLAHERRIOS URBANO	50,000	50,000	50.000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	0	0%	

Descripción del gasto (Presupuesto y Subprograma)	Municipio	Localidad	Actividad	Estado de recursos presupuestarios					Mantenimiento Preservación Ampliación y Mejoramiento		Activos Fijos				Información complementaria y particular de ejecución
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	11
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	2,587,336	670,403	670,403	430,686	64%	0	0	0	0	0	0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	125,387	27,000	27,000	26,885	100%	0	0	0	0	0	0%	
PROMOCION PARA LA SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	41,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	0	0	0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	140,400	25,200	25,200	25,000	99%	0	0	0	0	0	0%	
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	6,554,586	667,825	667,825	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	28,598,195	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER NIVEL POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	946,000	123,000	123,000	51,538	42%	0	0	0	0	0	0%	
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	84,480	21,120	21,120	13,360	63%	0	0	0	0	0	0%	
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15,644	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	0	0	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	27,166,558	8,833,000	8,833,000	5,524,577	81%	0	0	0	0	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,978	6,300	6,300	4,200	67%	0	0	0	0	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	34,098,832	8,863,950	8,863,950	6,267,835	72%	0	0	0	0	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,728,952	664,478	664,478	224,750	26%	0	0	0	0	0	0%	

Nombre del gasto (Presupuesto y ejecución)	Municipio	Localidad	Ámbito	Estado de ejecución presupuestaria					Desembolsos (Presupuesto)		Avance físico				Información complementaria y modificatoria de ejecución
				Presupuesto	Cometido	Programado	Ejecutado	Avance %	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Avance %	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	498,504	260,000	260,000	250,250	96%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	498,504	99,800	20%	11
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50,000	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
PREVENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42,453	11,375	11,375	8,750	77%	0	0	EVENTO	42,453	8,815	21%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175,740	49,704	49,704	36,704	74%	0	0	OTROS	175,740	36,805	21%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66,808	18,631	18,631	16,004	86%	0	0	OTROS	66,808	18,032	24%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	71,040	17,780	17,780	11,840	67%	0	0	CURSO	0	0	25%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	26,484,503	7,184,000	7,184,000	5,951,944	83%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	2,240	291	13%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICA-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	205,990	0	0	0	0%	0	0	CONSULTA	66,298	17,323	25%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	20,562,506	4,927,861	4,927,861	3,853,344	78%	0	0	CONSULTA	187,110	46,770	25%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	200,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	200,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	325,040	63,056	63,056	63,056	66%	0	0	OTROS	17,250	6,813	25%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	36,982	5,014	5,014	5,014	100%	0	0	OTROS	62,850	15,883	25%	

Descripción del gasto (clasificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Detalle de recursos presupuestados					Resultados Fiscales Anuales del Trienio		Anexo Plan				Información complementaria y resultados de ejecución
				Prest. Anual	Atendidos	Programados	Ejecutados	Anexo %	Atendidos	Ejecutados	Unidad de Medida	Presupuesto	Atendidos al 7 Meses	Anexo %	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	9,400	4,488	4,488	2,425	54%	0	0	EVENTO	45	12	27%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	45,340	11,570	11,570	11,570	100%	0	0	VERIFICACION	1,728	432	25%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIOS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,760	8,190	8,190	8,190	100%	0	0	CURSO	12	2	17%	
FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	461,830	150,000	150,000	148,830	100%	0	0	CONSULTA	70,980	11,290	16%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	288,170	72,040	72,040	0	0%	0	0	CONSULTA	8,233	3,232	35%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,580	1,280	1,280	1,280	100%	0	0	DICTAMEN	288	32	12%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	23,258,188	5,648,480	5,648,480	4,118,115	73%	0	0	CONSULTA	12,282	3,433	28%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	250,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,422	25,032	25,032	19,048	76%	0	0	OTROS	27,250	4,832	17%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17,408	5,148	5,148	5,148	100%	0	0	OTROS	25,988	6,498	25%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	11,808	4,768	4,768	4,705	99%	0	0	EVENTO	8,280	1,315	21%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIOS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUMANGULLO	8-HUMANGULLO	HUMANGULLO	URBANO	508,200	127,050	127,050	0	0%	0	0	CURSO	24	4	17%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUMANGULLO	8-HUMANGULLO	HUMANGULLO	URBANO	517,838	143,000	143,000	139,424	97%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	20,212	3,840	19%	

Proyecto (Iniciativa, Subproyecto y justificación)	Municipio	Localidad	Ámbito	Estado de recursos presupuestarios					Avance		Avance		Avance		Avance		Información complementaria y seguimiento de actividades
				Total	Asignado	Programado	Cometido	Disponible	%	%	%	%	%	%	%	%	
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO II, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,905,552	1,171,852	1,101,384			0	0%			0	0%			EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 40
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJ. PICHN DEL MPIO. DE BALANCÁN, TAB.	1-BALANCÁN	EL PICHN	RURAL	437,735	131,327	437,735			0	0%			0	0%			BENEFICIARIOS: 94 EMPLEOS EVENTUALES: 6
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. EL PEDREGAL DE LA CD. DE BALANCÁN, TAB.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	1,185,798	368,731	1,185,798			0	0%			0	0%			BENEFICIARIOS: 72 EMPLEOS EVENTUALES: 11
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. EL TIGRE DE LA CD. DE BALANCÁN, TAB.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	2,107,857	632,287	2,107,857			0	0%			0	0%			BENEFICIARIOS: 648 EMPLEOS EVENTUALES: 14
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. NUEVO MEXICO DE LA CD. DE BALANCÁN, TAB.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	2,263,777	665,132	2,263,777			0	0%			0	0%			BENEFICIARIOS: 520 EMPLEOS EVENTUALES: 18
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RA. OTATÁ DEL MPIO. DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	OTATÁ	RURAL	500,888	150,201	500,888			0	0%			0	0%			BENEFICIARIOS: 96 EMPLEOS EVENTUALES: 7
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RA. SAN JUAN DEL MPIO. DE BALANCÁN, TAB.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	1,632,748	548,825	1,632,748			0	0%			0	0%			BENEFICIARIOS: 54 EMPLEOS EVENTUALES: 17
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ. PAN DURO DEL MPIO. DE BALANCÁN, TAB.	1-BALANCÁN	PAN DURO	RURAL	1,424,240	427,272	1,424,240			0	0%			0	0%			BENEFICIARIOS: 286 EMPLEOS EVENTUALES: 11
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POS. COROZAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	COROZAL	RURAL	1,342,326	402,866	1,342,326			0	0%			0	0%			METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 56
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL POS. SAN CRISTÓBAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	SAN CRISTÓBAL	RURAL	1,589,455	476,837	1,589,455			0	0%			0	0%			METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 120
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. EL BEJUAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	EL BEJUAL	RURAL	923,926	277,176	923,926			0	0%			0	0%			METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 45
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. GUERO ARRANCADO DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	GUERO ARRANCADO	RURAL	2,140,002	642,001	2,140,002			0	0%			0	0%			METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 122
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. PUEBLO NUEVO DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	2,474,503	742,351	2,474,503			0	0%			0	0%			METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 162
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. RIBERA BAJA 1RA. SECCIÓN "A" DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	RIBERA BAJA 1A. SECCIÓN A	RURAL	2,461,515	738,456	2,461,515			0	0%			0	0%			METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 134
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. SAN FELIPE DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	SAN FELIPE	RURAL	2,437,748	731,325	2,437,748			0	0%			0	0%			METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 76
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. VENUSTIANO CARRANZA DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	VENUSTIANO CARRANZA (EL PAJONAL)	RURAL	632,845	248,864	632,845			0	0%			0	0%			METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 80
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POS. MONTE GRANDE, SEGUNDA ETAPA, EN EL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	2,888,000	868,400	2,888,000			0	0%			0	0%			APORTACIONES A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 1,518
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (JARDÍN DE INFANTES Y PANTEÓN) EN LA RA. BELEN, DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	887,474	266,242	887,474			0	0%			0	0%			OBRA CARGADA A COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRARSE EN EL CATÁLOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA LA 302.- RA. BELEN METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 168

Detalle del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Cuentas de ingresos presupuestarios				Reservaciones				Anexo Pto.				Información complementaria y aplicación de recursos		
				Total Anual	Presupuesto	Programa	Ejercicio	Anexo 1	Anexo 2	Anexo 3	Anexo 4	Unidad de Medida	Presupuesto	Anexo 1	Anexo 2		Anexo 3	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CARR. BUENOS DE LA RA. BELEN EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	663,862	199,104	663,862	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTA OBRA SE CARGO A COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRARSE EN EL CATALOGO LA LOC. 302.- RA. BELEN METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 76
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELAGRO (CARRETERA AL PORTON Y CD. PEMEX) DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	628,764	166,836	628,764	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 52
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELAGRO (SECTOR 1) DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	706,215	211,865	706,215	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 56
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELAGRO (SECTOR 2) DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	618,166	165,756	618,166	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 76
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CD. PERDIDA MERRERO Y SRA. LENCIA DE LA COL. BELEN EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	652,687	195,068	652,687	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 152
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE JUAREZ 1ER. Y 2DO. CALLEJON Y CERRADA ARCOS EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	1,112,676	333,802	778,874	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 308
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA CARLOS A. MADRAZO, DEPORTIVA Y CARCANO DE LA COL. BELEN EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	916,637	275,051	641,586	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 208
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA JOSEFA ORTIZ Y LA GRANJA EN LA COL. BELEN EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	662,473	207,742	662,473	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 140
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (MANZANA 1 Y 2) EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	757,694	227,368	757,694	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 60
APORT. EST. PARA LA MOD. Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C.(ZONO NORTE-SALTO DE AGUAMELCHOR O. 3RA. TRAMO A MODERNIZAR CHIVALITO 4TA. SECC.-ZONO NORTE DEL KM. 3+911 AL KM 9+669	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,352,047	2,295,614	3,676,025	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 22 BENEFICIARIOS: 1,029
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR O. 1RA.-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA); TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA.-SANTUARIO 1RA.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,635,000	1,690,500	2,817,500	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIO: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 997
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA.-TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. DEL KM. 5+669 AL KM. 8+669	13-MACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,627,291	1,148,167	2,551,527	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 14 BENEFICIARIOS: 805
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO (ACCESO A LA DELEGADA) EN EL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	355,800	108,740	355,800	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTA OBRA SE CARGO A COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRAR EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA EL 18.- EJ. FRANCISCO I. MADERO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISIDORO GONZALEZ AL LADO DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA EN EL EJ. PUERTO CEBA (CARRIZAL) DEL MPIO. DE PARAISO	14-PARAISO	PUERTO CEBA (CARRIZAL)	RURAL	486,557	146,567	486,557	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 56
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. QUINTIN ARAUZ (PERLA NEGRA Y BENIGNO CARRILLO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	357,081	107,124	357,081	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 63
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. LIBERTAD 2DA. SECCION DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	456,276	137,784	456,276	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 6 BENEFICIARIOS: 30
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MOCTEZUMA 1RA. SECCION (ENTRADA AL LADO DE DON TEODORO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCION	RURAL	441,763	132,526	441,763	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 6 BENEFICIARIOS: 40
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCION (ENTRADA EL DELEGADO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	452,323	135,997	452,323	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 66

Destino del gasto (Presupuesto o asignación)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Cuentas de Procedimiento		Anexo Político				Indicadores de cumplimiento y cobertura de servicios
				Total Asignado	Asignado al Ejercicio	Presupuesto	Recurso	%	1	2	Unidad de Medida	Programa	Actividad o Subactividad	Avance %	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. NICOLAS BRAVO 4TA. SECCION DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 4A. SECCION (TLAPA)	RURAL	318,805	85,056	318,805		0 0%	0	0	0 METRO LINEAL		150	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 30
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. POTRERITOS (ENTRADA LOS CASTELLANOS) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	398,401	119,826	398,401		0 0%	0	0	0 METRO LINEAL		200	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 35
APORT. EST. PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 18+39)POMBOCA-GRAN PODER-QUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODERNIZAR POMBOCA-GRAN PODER DEL KM 4+000 AL 9+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,525,000	2,257,500	3,762,500		0 0%	0	0	0 CONVENIO		1	0 0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 713
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYAPAC-FRANCISCO I. MADERO 2DA. TRAMO A MODERNIZAR NOYAPAC-BARRIAL CUALHTEMOZ DEL KM. 2+000 AL KM. 6+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,020,000	1,806,000	3,010,000		0 0%	0	0	0 CONVENIO		1	0 0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 1175
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN EN EL MPIO. DE TACOTALPA, TAB.	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,928,362	3,678,577	6,484,296		0 0%	0	0	0 CONVENIO		1	0 0%	APORTACIONES A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 32 BENEFICIARIOS: 1,852
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION ASFALTICA DEL CAMINO: OXOLOTAN-CUTLAHJAC-NUTUPAN. TRAMO A MODERNIZAR OXOLOTAN-CUTLAHJAC DEL KM. 2+000 AL KM. 6+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,790,000	2,037,000	3,365,000		0 0%	0	0	0 CONVENIO		1	0 0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 2,314
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. CARLOS PELLICER CAMARA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CAMARA	RURAL	495,850	148,754	495,850		0 0%	0	0	0 METRO LINEAL		660	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 30 BENEFICIARIOS: 75
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. REFORMA AGRARIA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	2,487,800	748,340	1,065,200		0 0%	0	0	0 METRO LINEAL		2,150	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 85 BENEFICIARIOS: 280
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	RURAL	2,094,000	628,200	1,396,000		0 0%	0	0	0 METRO LINEAL		3,500	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 60 BENEFICIARIOS: 28
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL PENSAMIENTO DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	2,468,765	748,826	1,885,842		0 0%	0	0	0 METRO LINEAL		3,420	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 45 BENEFICIARIOS: 75
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTUJO 1RA. CORREGIDORA ORTIZ, TRAMO A MODERNIZAR CORTUJO 1RA. SECC-CORREGIDORA ORTIZ DEL KM 16+000 AL KM 14+500	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,088,183	2,720,455	4,534,081		0 0%	0	0	0 CONVENIO		1	0 0%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 26 BENEFICIARIOS: 475
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-18 (LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-18 ADOLFO LOPEZ MATEOS	URBANO	494,111	148,223	494,111		0 0%	0	0	0 METRO LINEAL		250	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 170
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. ZAPOTAL 2DA. SECCION, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCION	RURAL	498,854	148,856	498,854		0 0%	0	0	0 METRO LINEAL		400	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 100
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-16 (GRAL. LAZARO CARDENAS DE RIO) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-16 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	354,963	108,489	354,963		0 0%	0	0	0 METROS LINEALES		200	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 12
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-18 (GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-18 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	330,011	99,003	330,011		0 0%	0	0	0 METROS LINEALES		250	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-14 (GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES) SECTOR II EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	415,446	124,632	415,446		0 0%	0	0	0 METRO LINEAL		300	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 85
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-15 (LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS	URBANO	348,843	103,963	348,843		0 0%	0	0	0 METRO LINEAL		250	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 85
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-21 (LIC. BENITO JUAREZ GARCIA) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	480,441	138,132	480,441		0 0%	0	0	0 METRO LINEAL		300	0 0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 120

Nombre del proyecto (descripción y ubicación)	Ejemplar	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestados				Indicadores de ejecución				Avance P.O.			Información complementaria y observaciones de ejecución
				Presupuesto		Ejecución		Avance %	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Presupuesto	Ejecución	Avance %	
				1	2	3	4								
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA SECTOR I, EN EL MUN. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	306,508	109,852	306,508	0	0%	0	0	0	250	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 120
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL POB. C-22 JOSÉ MARÍA PINO JUÁREZ EN EL MUN. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO JUÁREZ	URBANO	488,727	148,916	488,727	0	0%	0	0	0	400	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 105
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COL. EL VELADERO (SECTORES I Y II) EN EL MUN. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	388,180	118,454	388,180	0	0%	0	0	0	200	0	0%	ESTA OBRA SE ESTÁ REALIZANDO EN LA COL. 270 - EL VELADERO DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POR ESTA RAZÓN LA CARGAMOS A COBERTURA MUNICIPAL. METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 85
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COL. EL VELADERO (SECTOR II) EN EL MUN. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,222	80,067	300,222	0	0%	0	0	0	200	0	0%	ESTA OBRA SE ESTÁ REALIZANDO EN LA COL. EL VELADERO DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TAB. SE CARGO A ALCANCE MUNICIPAL PORQUE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA NO SE ENCUENTRA DICHA LOCALIDAD. METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 75
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. MIGUEL MIGUEL ZAROTAL 2DA. SECCIÓN (SECTOR MALGADO) EN EL MUN. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO ZAROTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	298,811	88,863	298,811	0	0%	0	0	0	250	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SECTOR I EN EL MUN. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	341,318	102,366	341,318	0	0%	0	0	0	280	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 80
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COL. SAN FRANCISCO DE LA CO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	388,523	118,857	388,523	0	0%	0	0	0	450	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA A CAMINO VIEJO DE LA RA. REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN EN EL MUN. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN	URBANO	416,338	124,903	416,338	0	0%	0	0	0	360	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA SR. GUADALUPE RAMÍREZ EN LA RA. ARENA 3RA. SECCIÓN DEL MUN. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	ARENA 3A. SECCIÓN	RURAL	477,431	143,228	477,431	0	0%	0	0	0	460	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 80
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. NORTE 2DA. SECCIÓN DEL MUN. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	488,895	149,888	488,895	0	0%	0	0	0	500	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 80
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (ENTRADA LOS TORRES) EN LA RA. SUR 1RA. SECCIÓN DEL MUN. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	277,847	83,294	277,847	0	0%	0	0	0	200	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ. SANTA LUCÍA DEL MUN. DE CUNDUACÁN, TAB.	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	388,233	118,470	388,233	0	0%	0	0	0	280	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. LIBERTAD, STA. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ) DEL MUN. DE CUNDUACÁN, TAB.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD SA. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	487,426	148,226	487,426	0	0%	0	0	0	560	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 58
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (TRAMO I) EN EL EJ. TULAR DEL MUN. DE CUNDUACÁN, TAB.	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	498,487	148,848	498,487	0	0%	0	0	0	450	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 110
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (TRAMO II) EN EL POB. GREGORIO MÉNDEZ, DEL MUN. DE CUNDUACÁN, TAB.	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	383,061	117,916	383,061	0	0%	0	0	0	300	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (TRAMO II) EN EL EJ. EL TULAR DEL MUN. DE CUNDUACÁN, TAB.	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	498,307	148,482	498,307	0	0%	0	0	0	350	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 120 BENEFICIARIOS: 120
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (TRAMO II) EN EL POB. GREGORIO MÉNDEZ, DEL MUN. DE CUNDUACÁN, TAB.	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	474,284	142,288	474,284	0	0%	0	0	0	350	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 115
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (TRAMO II) EN LA RA. LIBERTAD STA. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ) EN EL MUN. DE CUNDUACÁN, TAB.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD SA. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	325,717	97,716	325,717	0	0%	0	0	0	300	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 40

Nombre del gasto Especificación y descripción	Ejercicio	Localidad	Ámbito	Cuenta de recursos programados				Presupuesto Programado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado Presupuesto Programado	Indicadores				Información complementaria y resultados de verificación
				Presupuesto Programado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Programado	Presupuesto Ejecutado				Presupuesto Programado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Programado	Presupuesto Ejecutado	
SUMINISTRO DE ANILLOS DE CONCRETO PARA POZOS ARTESIANOS	12-MACUSPANA	CARLOS OREENE 2A. SECCIÓN	RURAL	66,310	66,310	66,310	66,310	100%	0	0	PIEZA	196	196	100%	LA LOCALIDAD ES LA SECCION POCHITOCAL DE LA RA. CARLOS GREEN 2DA. SECCION
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	829,272	829,272	829,272	529,461	64%	0	0	METRO LINEAL	1,176	822	70%	OBRA EN COL. POPULAR DE LA CABECERA MUNICIPAL
RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO 1,2,3,4,5 CALLE GONZALO BECERRA Y CALLE PRINCIPAL EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DÍGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,116,021	1,116,021	836,315	775,676	69%	0	0	METRO LINEAL	480	286	60%	LA OBRA SE EJECUTA EN UNA COLONIA POPULAR DE LA CABECERA MUNICIPAL
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR OTILIO PEREZ BLANCO EN LA COL. CAMPO DE AVIACION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	9,554	9,554	9,554	9,554	100%	0	0	METRO LINEAL	166	146	88%	LA META ORIGINAL ESTA EXPRESADA EN METROS CUADRADOS
REHABILITACION REPARACION DE LINEA DE PRESION DEL CARCAIRO JOSEFA HACIA LA CAJA ROMPEDORA DE PRESION A LA ALTURA DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DÍGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	162,433	162,433	162,433	144,851	89%	0	0	METRO LINEAL	50	7	14%	LA OBRA SE EJECUTA EN UNA COLONIA POPULAR DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS	8-CLINDUACÁN	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAYÓN (MORELITOS)	RURAL	145,594	145,594	145,594	73,571	51%	0	0	HORA DE SERVICIO	240	120	50%	
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1,215,566	0	1,215,566	0	0%	0	0	ANDADOR	1,340	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANDERETAS	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	25,916,522	25,916,522	25,916,522	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	585	585	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE PAVIMENTO HCO.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	2,062,074	0	2,062,074	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,852	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (TRAMO DON ABEL)	10-JALPA DE MENDOZ	AMATITÁN	RURAL	1,284,336	1,284,336	1,284,336	0	0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	100	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML. Y EL TOTAL DEL IMPORTE ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE 1,286,336.96
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. LA CURVA 2DA. ETAPA	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	413,886	413,886	413,886	367,200	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540	1,232	80%	

Detalle del gasto (Comunidad o institución)	Municipio	Localidad	Ambiente	Estado de Veracruz presupuesto				Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Información complementaria y complementación del ejercicio
				Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES DEL CABAL	12-MACUSPANA	REMEX (CIUDAD REMEX)	URBANO	917,084	917,084	458,542	11,850	1%	0	0	0	0	0	2,400	98	4%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	12-MACUSPANA	TEPETITÁN	RURAL	308,084	308,084	453,042	0	0%	0	0	0	0	0	962	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-TACOTALPA	EL LINÓN	RURAL	344,862	344,862	344,862	138,768	40%	0	0	0	0	0	611	148	29% *
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A SECCIÓN (CEBA)	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	0	0	380	50	14%
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A SECCIÓN)	RURAL	800,000	800,000	800,000	450,143	56%	0	0	0	0	0	1,890	530	50%
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	498,648	498,648	498,648	0	0%	0	0	0	0	0	971	50	5%
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	574,451	574,451	574,451	0	0%	0	0	0	0	0	1,031	50	5%
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	15-TACOTALPA	CUALTEMOC J. BARREAL	RURAL	498,688	498,688	498,688	498,688	100%	0	0	0	0	0	1,085	1,085	100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	547,263	547,263	547,263	0	0%	0	0	0	0	0	1,015	0	0%
PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A SECCIÓN	RURAL	999,990	999,990	999,990	422,977	42%	0	0	0	0	0	2,148	882	40%
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A SECCIÓN	RURAL	2,415,368	2,415,368	2,415,368	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2,305,472	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	11,120	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE FELIX ROSENO TELIZO Y ANDADOR 1)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	249,962	249,962	249,962	0	0%	0	0	0	0	0	724	0	0%

EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 249,962.08

Destino del gasto (Presupuesto o documento)	Municipio	Localidad	Actividad	De recursos presupuestarios				Porcentaje del total	Requisitos Previstos		Anexo Pisos				Información complementaria y ampliación de verificación
				Total Anual	Ministrado	Programado	Apoyado		Requisitos	Requisitos	Unidad de Medida	Programado	Ministrado	Porcentaje	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE RELIX MORENO TELERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	219,508	219,508	219,508	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	733	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 219,505.88
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE DEL ARROYO POCHOTE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE)	RURAL	480,782	480,782	480,782	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	608	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 480,781.74
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE IGNACIO M. ALTAMBAÑO ENTRE PINO SUAREZ Y CARLOS A. MADRAZO	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDOZA MADARA (PENJAMO)	RURAL	158,408	158,408	158,408	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	238	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 158,407.85
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES	8-HUMANQUILLO	FRANCISCO MADRERO	RURAL	2,383,440	2,383,440	2,383,440	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,240	1,298	40%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES (EL AGUILER SERDAN 3RA. SECCION NO. LOC. 718)	8-HUMANQUILLO	LA VENTA	URBANO	1,583,815	1,583,815	1,583,815	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,222	1,778	80%	LA LOCALIDAD ES EJIDO AGUILER SERDAN 3RA. SECCION Y SU NUMERO DE LOCALIDAD ES 718, SEGUN NUESTRO CATALOGO
MANTENIMIENTO															
RECARPETEO DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	10-JALPA DE MENDOZA	SOYATACO	URBANO	842,138	842,138	842,138	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	108	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL, PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 842,138.92
RECONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA CALLE VERNISTIANO CARRANZA COL ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	10-JALPA DE MENDOZA	JALPA DE MENDOZA	URBANO	851,808	851,808	851,808	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	108	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL, PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 851,808.14
MANTENIMIENTO DE CALLES CON BELLO PREMEZCLADO	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A SECCION	RURAL	1,010,973	1,010,973	908,488	260,131	26%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,006	1,298	25%	
MANTENIMIENTO DE DOS CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	375,851	375,851	187,825	61,184	16%	0	0	0 METROS	1,108	220	20%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	633,840	633,840	633,840	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	694,187	694,187	694,187	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
RELLENO DE CALLES (COL. SIGLO XXI)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	74,737	74,734	74,734	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
RELLENO DE CALLES DE LA COL DEPORTIVA (EL GUANAL)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	248,118	248,118	248,118	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	

Nombre del Proyecto Descripción o Descripción	Municipio	Localidad	Área	Presupuesto				Avance				Observaciones
				Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA COL. BUENAS GARCÍA	SCENTLA	FRONTIERA	URBANO	221,850	221,850	221,850	221,850	0%	0%	0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL MARABAL)	SCENTLA	POTRERO	RURAL	201,384	201,384	201,384	201,384	0%	0%	0%	0%	
PAVIMENTACIÓN Y GRABADO DE CALLE (BONITO DE BION)	SCENTLA	SAN JUAN	RURAL	488,736	488,736	488,736	488,736	0%	0%	0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN LA COL. JOSEFA ORTE DE DOÑEZ	12-MACISAPANA	MACISAPANA	URBANO	1,559,402	1,559,402	1,559,402	1,559,402	13%	13%	13%	13%	LA META ORIGINAL ES DE 1.50 M2
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	12-MACISAPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	471,107	471,107	471,107	471,107	0%	0%	0%	0%	LA META ORIGINAL ES DE 2.25 M2
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACISAPANA	EL CHINALITO	RURAL	312,910	312,910	312,910	312,910	17%	17%	17%	17%	LA META ORIGINAL ES DE 2.25 M2
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACISAPANA	SITO NUEVO	RURAL	448,887	448,887	448,887	448,887	3%	3%	3%	3%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JALAPA	17-TENOSQUE	TENOSQUE DE PICO SUAREZ	URBANO	1,011,201	1,011,201	1,011,201	1,011,201	100%	100%	100%	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES	SCENTLA	CONSEJO R. CRUZ	RURAL	2,381,256	2,381,256	2,381,256	2,381,256	0%	0%	0%	0%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES	SCENTLA	JALAPA	RURAL	1,372,184	1,372,184	1,372,184	1,372,184	0%	0%	0%	0%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES	SCENTLA	TAMADULLO	RURAL	2,485,902	2,485,902	2,485,902	2,485,902	0%	0%	0%	0%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE VIENTE GUERRERO	SCENTLA	IGNACIO ZAPACODA	RURAL	971,158	971,158	971,158	971,158	0%	0%	0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y REPARACIÓN DEL BARRIO EMPEDIDO DE LA CALLE GRABA DE LA COL. JALAPA	SCENTLA	FRONTIERA	RURAL	2,323,848	2,323,848	2,323,848	2,323,848	0%	0%	0%	0%	

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Área	Costo de Construcción (Millones de Pesos)				Presupuesto (Millones de Pesos)				Avance (%)				Observaciones
					Presupuesto		Ejecutado		Presupuesto		Ejecutado		Presupuesto		Ejecutado		
					Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	
1	RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	SENTO JUANES LEONAL	RURAL	704.741		704.741		704.741		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
2	RELLENO DE CALLES (COL. NUEVA FRONTERA)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	258.846		258.846		258.846		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
3	RELLENO Y GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	CUARTERO C	URBANO	814.685		814.685		814.685		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
4	RELLENO Y GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	KILOMETRO 18	RURAL	410.382		410.382		410.382		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
5	REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	2,178,836		2,178,836		2,178,836		64.946	3%	0%	0%	0%	0%	
6	REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE PROCEDENCIA FRANCISCO JAVIER BARRA (COL. CETMAR)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,581,737		1,581,737		1,581,737		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
7	RECONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE PERPETUO EN TUNAJES PELADOS	3-CENTLA	LIBERTAD	URBANO	845,772		845,772		845,772		14.342	3%	0%	0%	0%	0%	
8	PANVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES LIBERTAD Y MARCO ROYDORIAN)	3-CENTLA	AGUILES HUMANAGUILLO SECCION	RURAL	2,431,821		2,431,821		2,431,821		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
9	PANVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	3-CENTLA	LA LUZ HUMANAGUILLO	RURAL	1,586,872		1,586,872		1,586,872		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
10	REPAVIMENTACION DE CALLES CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A 2 PULGAS	3-CENTLA	AGUILES HUMANAGUILLO DOMINGUEZ CANAL	RURAL	201,756		201,756		201,756		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
11	REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PEDRO C. COLARDO	3-CENTLA	AGUILES HUMANAGUILLO ORIENTAL	URBANO	2,484,871		2,484,871		2,484,871		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
12	REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES BARRIO BATIMAROS	3-CENTLA	ORIENTAL HUMANAGUILLO ORIENTAL	URBANO	2,487,822		2,487,822		2,487,822		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
13	PUNTES Y PASOS PEATONALES	3-CENTLA	LIBERTAD	URBANO	704,741		704,741		704,741		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
14	CONSTRUCCION DE CARRILES DE CONCRETO CON RAMPA TRILAR	3-CENTLA	SAN JUAN DE LOS RIOS	RURAL	25,302		25,302		25,302		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
15	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	3-CENTLA	LIBERTAD	URBANO	25,302		25,302		25,302		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
16	MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y REPAVIMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	LIBERTAD	RURAL	25,302		25,302		25,302		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
17	OTROS	3-CENTLA	LIBERTAD	RURAL	25,302		25,302		25,302		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
18	TOTAL	3-CENTLA	LIBERTAD	RURAL	25,302		25,302		25,302		0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Destino del gasto (Especificación o descripción)	Ejercicio	Localidad	Ambito	Monto de recursos programados				Características Programáticas		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 80	Ejecución 6	Unidad de Medida 5	Programado 3	Acumulado al Trimestre 4	Avance % 100		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejecido 5								
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN 2A. SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	35,741	35,741	35,741	0	0%	0	0	LUMINARIAS	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 35,741.37
CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA COL. EL CASTAÑO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	172,812	172,812	86,306	56,981	34%	0	0	METROS CUADRADOS	298	110	36%	
CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION 1RA ETAPA EN EL MARGEN DERECHO DEL ARROYO GUAPINOL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,568,022	3,284,011	3,284,011	2,862,784	88%	0	0	KILOMETRO	1	1	40%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA RA. EL TRIUNFO 3RA	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCION	RURAL	889,064	889,064	889,064	675,272	76%	0	0	METRO LINEAL	1,100	770	70%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCION	RURAL	845,294	845,294	322,647	0	0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETA S O ANDADORES	780	380	50%	EL AVANCE ES CON EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA. NO SE REFLEJA AUN COMO GASTO HASTA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCION	RURAL	438,840	438,840	219,420	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	524	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	12-MACUSPANA	JOSÉ COLOMO	RURAL	691,626	691,626	345,813	0	0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETA S O ANDADORES	720	360	50%	EL AVANCE FISICO ES CON EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA. AUN NO SE REFLEJA COMO GASTO HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	777,546	777,546	388,744	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	840	420	50%	EL AVANCE FISICO SE REALIZO CON EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA. EL GASTO SE REFLEJARA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCION	RURAL	695,870	695,870	347,935	0	0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETA S O ANDADORES	840	168	20%	EL AVANCE FISICO ES CON EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AMPLIACION FORTUNA NACIONAL DE LA COL. BELEN	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	935,425	935,425	467,712	339,115	36%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,368	485	35%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE POMPOSO DIAZ DEL CASTILLO COL. NUEVO PROGRESO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	387,242	387,242	193,621	169,062	49%	0	0	METROS CUADRADOS	550	247	45%	OBRA EN COL. POPULAR DE LA CIUDAD
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. DIVINO MISTERIO	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	1,261,587	1,261,587	630,783	284,216	23%	0	0	METROS CUADRADOS	1,840	566	32%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LUIS DONALDO COLOMBIO Y COL. INDEPENDENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,178,505	1,178,505	589,252	422,195	36%	0	0	METROS CUADRADOS	1,738	521	30%	URBANIZACION EN COLONIAS POPULARES DE LA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. PRIMAVERA	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	845,476	845,476	422,738	203,752	24%	0	0	METRO CUADRADOS	1,278	382	30%	

Descripción del proyecto (Presupuestado o ejecutado)	Municipio	Localidad	Ámbito	Cuenta de recursos presupuestarios					Avance %	Resultados Presupuestados Asignaciones y Ejecuciones		Avance FCLM			Información complementaria y ampliación de estadísticas
				Total Anual 1	Asignación de Trámites			Cometidos 6		Ejecución 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Asignado al Trámite 10	Avance % 11	
					2	3	4								
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA BUROCRATA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	662,010	662,010	496,507	366,216	55%	0	0	0 METROS CUADRADO S	960	495	50%	LA OBRA ES EN UNA COL. POPULAR DE LA CIUDAD
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CIRCUNVALACION Y BIOTEXUMA DE LA COL. BUENOS AIRES CIRCUNVALACION DE COL. OBRERA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	581,895	581,895	436,421	286,276	50%	0	0	0 MZ, ACERAS, BANQUETA S O ANDADORE S	643	505	60%	
RECONSTRUCCION DEL BORDO DE PROTECCION DE LA COL. POPULAR EL CASTAÑO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	361,577	361,576	180,786	15,946	4%	0	0	0 METRO LINEAL	160	10	6%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE ROQUEZ 2DA. ETAPA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	166,117	166,117	166,117	103,956	55%	0	0	0 METROS CUADRADO S	910	495	50%	OBRA EN UNA COLONIA POPULAR DE LA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL POBLADO ARENA DE HGO Y POBLADO INDEPENDENCIA	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	908,586	908,586	908,586	908,586	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	908,586	908,586	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 COL. LOS ANGELITOS, TENOSIQUE, TABASCO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	2,499,864	2,499,864	2,499,864	2,499,864	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,499,864	2,499,864	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	450,504	450,504	450,504	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	656	0	0%	CABE SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES COLONIA SANTA MARIA PERIFERICO
CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,175,126	2,175,126	2,175,126	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	3,796	0	0%	cabe mencionar que la fraccionamiento en que se lleva a cabo dicho proyecto es carlates 2da etapa
CONSTRUCCION DE AULA DE CAPACITACION AUDIOVISUAL Y USOS MULTIPLES (2DA ETAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	266,783	266,783	266,783	65,562	25%	0	0	0 AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	656,162	656,162	656,162	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	656	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CAJON	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCION NORTE A	RURAL	569,236	569,236	569,236	0	0%	0	0	0 PUENTE	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA EL AULA DE CAPACITACION DE USOS MULTIPLES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	306,133	306,133	306,133	0	0%	0	0	0 EQUIPO	1	0	0%	
GASTO DE ADMINISTRACION PARA LA OPERACION DEL FISM. EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,272,427	2,272,427	2,272,427	0	0%	0	0	0 ACCION	1	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	2,373,947	2,373,947	2,373,947	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,312	0	0%	

Descripción del gasto (Presupuestación o desarrollo)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de ejecución presupuestaria				Avance %	Avance físico		Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Disponible	Presupuesto	Revisión		Programa	Subprograma		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	866,061	866,061	866,061	0	0%	0	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA SANTA ROSALIA
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	799,126	799,126	799,126	0	0%	0	0	0%	CABE SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,850,636	1,850,636	1,850,636	0	0%	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CMO MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,051,853	2,051,853	2,051,853	0	0%	0	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES COL. JACINTO LOPEZ
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FISS, EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,970,585	1,970,585	1,970,585	0	0%	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	497,201	497,201	497,201	0	0%	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	CHICHICASTL E 3A. SECCIÓN	RURAL	172,664	172,664	172,664	0	0%	0	0	0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	128,076,896	64,138,312	0	0	0%	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	1,062,224	775,207	775,207	775,207	100%	0	0	67%	
ADO. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	30,711	15,356	30,711	0	0%	0	0	0%	LA LOCALIDAD A LA CUAL PERTENECE ESTE PROYECTO, NO APARECE EN LA LISTA, CORRESPONDE AL POS. ONCE DE FEBRERO, COMO SE SELECCIONO, PERO ES AMPLIACION PLAYITA, DEBERIA SER ASI: 151 - ONCE DE FEBRERO (AMPLIACION PLAYITA)
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMB. PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	40,948	20,474	40,948	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMB. PUBLICO (SECTOR PEREZ)	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	25,622	12,812	25,622	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	24,533	12,266	24,533	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	16,414	8,207	16,414	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	BENTO JUÁREZ	RURAL	12,266	6,144	12,266	0	0%	0	0	0%	

Sector del agua y saneamiento	Municipio	Localidad	Población	Cobertura		Inversión		Beneficiarios		Financiamiento	Observaciones
				Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor		
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	COQUILUPA URBANO	81,832	49,317	61,324	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	GRIGORIO MENDEZ RURAL	96,310	33,252	96,310	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	NUMANCO 2A SECCION (LA AGUA) RURAL	51,188	25,562	51,188	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	LA PIEDRA 4A SECCION RURAL	81,188	25,562	51,188	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	ONCE DE FEBRERO 1A SECCION URBANO	71,982	35,532	71,982	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	PECUENALCO 2A SECCION (LAS CRUCES) RURAL	38,252	18,502	38,252	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	BIRNOLJE DORCALES PEDRERO RURAL	25,622	12,811	25,622	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	MITA Y CULCO (SANTA RITA) RURAL	25,622	12,811	25,622	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	CANDUACAN URBANO	15,324	7,662	15,324	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	CANDUACAN URBANO	25,622	12,811	25,622	0	0%	0	0	0%	LA LOCALIDAD A LA CUAL CORRESPONDE ESTE PROYECTO NO ESTA EN LA LISTA DE LOCALIDADES PROPORCIONADA POR E. SUTISMA, ES LA FUENTE 119. MANTILLA AMBITO: RURAL
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	CANDUACAN (EL MOTE) RURAL	25,622	12,811	25,622	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	CANDUACAN (SAN PEDRO) RURAL	10,237	5,118	10,237	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	NUMANCO 1A SECCION (LA ESPERANZA) RURAL	13,317	6,658	13,317	0	0%	0	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SCONDUCUACAN	LA PIEDRA 3A SECCION RURAL	28,854	13,225	28,854	0	0%	0	0	0%	

Denominación del gasto (Presupuesto o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Estado de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Presupuestos Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual \$	Modificado 1 \$	Programado 2 \$	Ejecutado 3 \$		Quedados 4 \$	Quedados 5 \$	Unidad de Medida 6	Programado Anual 7 \$	Acumulado al Trimestre 8 \$	Avance 9 %	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MAHJATLÁN (SAN NICOLÁS)	RURAL	10,237	5,118	10,237	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	11
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MAHJATLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	40,946	20,474	40,946	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MAHJATLÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	51,123	25,561	51,123	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	10,237	5,118	10,237	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	25,623	12,811	25,623	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 1A. SECCIÓN	RURAL	18,422	9,211	18,422	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHTL (ESCOBILAL)	RURAL	25,623	12,811	25,623	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHTL 1A. SECCIÓN	RURAL	22,481	11,240	22,481	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHTL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	20,474	10,237	20,474	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	10,237	5,118	10,237	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MAHJATLÁN (SAN ISIDRO)	RURAL	10,237	5,118	10,237	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (LA BENGALA)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHTL 2A. SECCIÓN	RURAL	51,185	25,592	51,185	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (BEC CARMEN)	6-CUNDUACÁN	RIO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	15,324	7,662	15,324	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (SECTOR STA ELENA)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHTL 3A. SECCIÓN	RURAL	10,237	5,118	10,237	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	

Módulo de obra (Descripción y ubicación)	Municipio	Localidad	Ámbito	Presupuesto de inversión programada (M\$)				Presupuesto de inversión programada (M\$)				Presupuesto de inversión programada (M\$)				Presupuesto de inversión programada (M\$)				Observaciones
				Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL PUELO	RURAL	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS AL 31 DE MARZO DEL 2009
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	RIO MAYO CALCHERO SANCHEZ	RURAL	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS AL 31 DE MARZO DEL 2009
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LA VALERIA	RURAL	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS AL 31 DE MARZO DEL 2009
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SALETE	RURAL	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS AL 31 DE MARZO DEL 2009
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JOSE DE LA SECCION	RURAL	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS AL 31 DE MARZO DEL 2009
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	74,106	74,106	74,106	74,106	74,106	74,106	74,106	74,106	74,106	74,106	74,106	74,106	74,106	74,106	74,106	74,106	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	RESTAURANTE (SANTA ANA)	RURAL	82,835	82,835	82,835	82,835	82,835	82,835	82,835	82,835	82,835	82,835	82,835	82,835	82,835	82,835	82,835	82,835	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	DOLO LOPEZ MATEOS	RURAL	18,527	18,527	18,527	18,527	18,527	18,527	18,527	18,527	18,527	18,527	18,527	18,527	18,527	18,527	18,527	18,527	
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	12-ACUQUAPANA	EL CONGO	RURAL	227,256	227,256	227,256	227,256	227,256	227,256	227,256	227,256	227,256	227,256	227,256	227,256	227,256	227,256	227,256	227,256	
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	12-ACUQUAPANA	EL TRIUNFO 2A SECCION	RURAL	373,374	373,374	373,374	373,374	373,374	373,374	373,374	373,374	373,374	373,374	373,374	373,374	373,374	373,374	373,374	373,374	
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	12-ACUQUAPANA	LA OBRA	RURAL	240,335	240,335	240,335	240,335	240,335	240,335	240,335	240,335	240,335	240,335	240,335	240,335	240,335	240,335	240,335	240,335	
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	12-ACUQUAPANA	VERNET 2A SECCION	RURAL	548,305	548,305	548,305	548,305	548,305	548,305	548,305	548,305	548,305	548,305	548,305	548,305	548,305	548,305	548,305	548,305	
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	12-ACUQUAPANA	VERNET 3A SECCION	RURAL	791,455	791,455	791,455	791,455	791,455	791,455	791,455	791,455	791,455	791,455	791,455	791,455	791,455	791,455	791,455	791,455	
BATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CAMPO DE FUTBOL	15-ACOTUPA	FRANCISCO I. MORALES 2A SECCION	RURAL	607,871	607,871	607,871	607,871	607,871	607,871	607,871	607,871	607,871	607,871	607,871	607,871	607,871	607,871	607,871	607,871	PROY EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO

Descripción del gasto (Presupuesto, subprograma, proyecto)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Alcance %	Resultados Presupuestos Asignados al Trimestre		Alcance %				Información complementaria y explicativa
				Presupuesto 1	Programado 2	Programado 3	Programado 4	Programado 5		Presupuesto 6	Programado 7	Presupuesto 8	Programado 9	Programado 10	Programado 11	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 26 DE NOVIEMBRE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	503,352	503,352	503,352	503,352	100%	0	0	0	LUMINARIA	503,352	503,352	100%	
AMPLIACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCAN	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ	RURAL	55,581	55,581	55,581	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	15	5	33%	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSO AL 31 DE MARZO DEL 2009
OBRA COMPLEMENTARIA MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE \$ 35,475.80
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	AMATITAN	RURAL	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 35,475.80
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	BENITO JUAREZ 1A SECCION	RURAL	51,885	51,885	51,885	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE \$ 51,885.14
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	BENITO JUAREZ 2A SECCION	RURAL	20,972	20,972	20,972	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE \$ 20,972.58
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	BOQUAPA	RURAL	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 35,475.80 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	CHICALAPA 1A SECCION	RURAL	47,884	47,884	47,884	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE \$ 47,884.52
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	EL PULPITO	RURAL	17,878	17,878	17,878	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE \$ 17,878.82
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	EL RIO	RURAL	47,884	47,884	47,884	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE \$ 47,884.52
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGIL DO GALEANA 2A SECCION	RURAL	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES \$ 35,475.80
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	HUAPACAL 1A SECCION	RURAL	20,972	20,972	20,972	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE \$ 20,972.58
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	HUAPACAL 2A SECCION (PUNTA BRAVA)	RURAL	20,972	20,972	20,972	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE \$ 20,972.58

Destino del gasto (Presupuesto o desarrollo)	Municipio	Localidad	Ambiente	Estado de recursos presupuestarios Asignación al Destino				Asignación %	Rehabilitación Programada Asignación al Destino		Asignación %	Anexo Párrafo			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 1	Ministrado 2	Programado 3	Reservado 4		Presupuesto 5	Ministrado 6		Presupuesto 7	Ministrado 8	Presupuesto 9		Ministrado 10
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	QUINUAJA	URBANO	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 35,475.90; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	QUINUAJA (EL CLAVO)	RURAL	17,878	17,878	17,878	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 17,878.82
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	JALPA DE MENEZ	URBANO	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 35,475.90
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	JALPA	URBANO	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 35,475.90
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	LA CRUZ	RURAL	25,203	25,203	25,203	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 25,203.40
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	NICOLÁS BRAVO	RURAL	20,972	20,972	2,072	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 20,972.56 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	SANTA ANA (EL RIO)	RURAL	19,937	19,937	19,937	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 19,937.56 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	SANTA LUCIA	RURAL	15,922	15,922	15,922	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 15,922.22; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	SANTUARIO 1A. SECCION	RURAL	25,203	25,203	25,203	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 25,203.40; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	25,203	25,203	25,203	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 25,203.40; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	SOYATACO	URBANO	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 35,475.90 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	TIERRA ADENTRO 3A. SECCION (EL VIGIA)	RURAL	19,915	19,915	19,915	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 19,915.94; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	RURAL	23,656	23,656	23,656	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 23,656.54 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE)	RURAL	23,656	23,656	23,656	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 23,656.54 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION

Detalle del gasto (Presupuestado y clasificado)	Municipio	Localidad	Ambito	Estado de recursos presupuestados						Resultados Operativos			Ciclo Fiscal			Información complementaria y aplicación de modificaciones
				Total Anual	Asignados al Trimestre			Avance %	Resultados Operativos	Asignados al Trimestre	Avance %	Programado Anual	Asignado al Trimestre	Avance %		
					Modificado	Programado	Ejecutado									
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCION	RURAL	19,015	19,015	19,015	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 19,015.94; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	VICENTE GUERRERO 2A. SECCION	RURAL	23,856	23,856	23,856	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 23,856.54; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	VICENTE GUERRERO 2A. SECCION	RURAL	25,203	25,203	25,203	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 25,203.40
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN COLONIAS, EJIDOS Y POBLADOS DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	598,000	598,000	598,000	598,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	598,000	598,000	100%	
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	CAÑAVERAL CORCOVADO	RURAL	250,474	250,474	250,474	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCION (CAÑAVERALITO)	RURAL	225,537	225,537	225,537	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	TASAJERA	RURAL	300,568	300,568	300,568	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W (RIO PANTOJITA)	3-CENTLA	QUINTIN ARAUZ	RURAL	150,358	150,358	150,358	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75W, UBICACION: EL GUABINO	3-CENTLA	CHICHICASTLÉ 1A. SECCION	RURAL	89,480	89,480	89,480	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	
RED DE ELECTRICIDAD																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN FRACC. BRISAS DEL USUMACINTA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	274,117	274,117	274,117	274,117	100%	0	0	0	COLONIA	274,117	274,117	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	AQUILES BERDÁN (SAN FERNANDO)	URBANO	285,140	285,140	285,140	0	0%	0	0	0	POSTE	7	0	0%	SE LLEVA UN AVANCE FISICO CON EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCION	RURAL	522,727	522,727	261,363	0	0%	0	0	0	POSTE	10	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	TAPULALAPA	URBANO	378,263	378,263	378,263	0	0%	0	0	0	POSTE	0	2	25%	PROYECTOR EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ARENA 3A. SECCION	RURAL	341,728	341,728	341,728	341,728	100%	0	0	0	POSTE	8	7	78%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 3A. SECCION	RURAL	702,312	702,312	702,312	702,312	100%	0	0	0	POSTE	32	10	31%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCION	RURAL	827,408	827,408	827,408	827,408	100%	0	0	0	POSTE	30	13	43%	

Denominación de la obra (Desarrollo o proyecto)	Municipio	Localidad	Asiento	Estado de recursos presupuestarios					Requisitos presupuestarios		Avance físico				Información complementaria y justificativa de recursos	
				Total Asignado	Asignación de Recursos			Avance %	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Avance físico			
					Presupuesto	Asignación	Asignación						Requisitos	Requisitos		
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	533,831	308,786	308,786	308,786	100%	0	0	0	0	0	0	50%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5-COMALCALCO	ORIENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	477,536	381,878	381,878	381,878	100%	0	0	0	0	0	0	80%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	879,888	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACIÓN.
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	802,845	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACIÓN.
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	818,183	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	PROY. EN LICITACIÓN.
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILO	RURAL	3,158,828	2,865,204	2,865,204	2,865,204	100%	0	0	0	0	0	0	80%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	938,427	739,843	739,843	739,843	100%	0	0	0	0	0	0	79%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5-COMALCALCO	ORIENTE 4A. SECCIÓN (TRIPA CIEGA)	RURAL	715,319	587,007	587,007	587,007	100%	0	0	0	0	0	0	87%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	6-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	1,052,070	1,052,070	1,052,070	636,382	60%	0	0	0	0	0	0	98%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	6-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,235,425	1,235,425	1,235,425	877,487	55%	0	0	0	0	0	0	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	6-HUIMANGUILLO	TIERRA COLORADA 1A. SECCIÓN	RURAL	940,215	940,215	940,215	510,215	54%	0	0	0	0	0	0	96%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	6-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	RURAL	587,083	587,083	587,083	501,016	85%	0	0	0	0	0	0	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE OTROS																
MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	318,074	318,074	318,074	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (DOS SECTORES)	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN)	RURAL	800,088	800,088	800,088	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO CONVENIDO CON C.F.E	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	458,888	458,888	458,888	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ES ENCRUJADA 4A SECCIÓN A, Y NO APARECE EN SU LISTADO
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CASA DE SALUD	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN (SALBILUREDES)	RURAL	738,888	738,888	738,888	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	1,280,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACIÓN.
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	130,142	130,142	130,142	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	CABE MENCIONAR QUE ES MANTENIMIENTO QUE SE LE REALIZARA A ESTA COMUNIDAD EN SU CENTRO DE SALUD

Nombre del programa (proyecto o subproyecto)	Municipio	Localidad	Tipo de obra	Estado de avance presupuestario				Avance %	Avance de ejecución		Avance de inversión		Avance de obra		Observaciones
				Total anual	Completado	Programado	Presupuesto		Completado	Programado	Completado	Programado	Completado	Programado	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	3-COMALCALCO	ARENA SA. SECCIÓN	RURAL	184,027	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDICA ES MANTENIMIENTO.
REHABILITACIÓN TERMINACIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE TRES NUCLEOS BASICOS	3-CENTLA	CUALTEMEO C	URBANO	191,846	191,846	191,846	0	0%	0	0	0	0	0	0	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES CONSTRUCCION	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCION	RURAL	104,707	104,707	104,707	0	0%	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO PARA ODONTOLOGIA EN CENTRO DE SALUD	3-CENTLA	SILCHON SARLAT	URBANO	104,707	104,707	104,707	0	0%	0	0	0	0	0	0	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD OTROS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	263,843	263,843	263,843	0	0%	0	0	0	0	0	0	PROYECTO FISICAMENTE AL 100% PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL PARA CENTRO SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	191,293	191,293	191,293	0	0%	0	0	0	0	0	0	PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION COMUNITARIA EN SALUD	8-HUMANQUILLO	UNIDAD MODELO SABANA LARGA	RURAL	334,750	334,750	334,750	0	0%	0	0	0	0	0	15%	
REHABILITACION DE LA CASA DE DIA PARA AGUJOS MAYORES	8-HUMANQUILLO	HUMANQUILLO	URBANO	363,666	363,666	363,666	0	0%	0	0	0	0	0	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS CONSTRUCCION	2-CÁRDENAS	CUALTEMEO CEN	RURAL	480,156	480,156	480,156	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS DE 6.00 X 6.00 MTS. EN EL COBATAS NO. 17	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	278,980	278,980	278,980	0	0%	0	0	0	0	0	45%	PROY. EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA ESC. DE EDUC. INICIAL	15-TACOTALPA	CLIVAC	RURAL	280,000	280,000	280,000	0	0%	0	0	0	0	0	80%	PROY. EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA ESC. PREESCOLAR	15-TACOTALPA	DANSON DEL NORTE	RURAL	138,542	138,542	138,542	0	0%	0	0	0	0	0	0%	LAS METAS SON M.L. SE LIBERO ANTICIPO
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL PARA JARDIN DE NIÑOS	2-CÁRDENAS	MIQUEL HIDALGO 2A. SECCION B	RURAL	288,245	288,245	288,245	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 6.00 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE EDUARDO DE CARDENAS CALVEZ 37EJMO1928 ZONA: 37 SECTOR: 86	3-CENTLA	CHICHICASTIL 2A. SECCION	RURAL	813,238	813,238	813,238	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA BORDA PERIMETRAL Y RELLENO EN JARDIN DE NIÑOS COMAPE	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	154,826	154,826	154,826	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BIRION SARLAT	8-CLINDUACAN	GENERAL FRANCISCO J. MURCIA	RURAL	308,000	308,000	308,000	188,666	55%	0	0	0	0	0	50%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	3-CENTLA	RUBERA ALTA DE CUALTEMEO	RURAL	133,335	133,335	133,335	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
REHABILITACIÓN REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA	2-CÁRDENAS	MIQUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	288,245	288,245	288,245	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CASE MENCIONAR QUE ES RANCHERIA MIQUEL HIDALGO 1ERA SECCION, EN DONDE SE REALIZAR DICHA OBRA
PRIMARIA CONSTRUCCION	2-CÁRDENAS	MIQUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	288,245	288,245	288,245	0	0%	0	0	0	0	0	0%	

Detalle del gasto (Activación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Estado de ejecución presupuestaria					Reservaciones (Presupuesto Anualizado al Trimestre)		Avance Físico				Información complementaria y aplicación de recursos
				Total Anual	Disponible	Programado	Ejecutado	Avance %	Cometido	Disponible	Unidad de Medida	Programado Anual	Avance al Trimestre	Avance %	
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 8.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIM. RURAL FED. "LEONA VICARIO" CLAVE 27DPR1202P	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	308,832	308,832	308,832	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	0	0%	11
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOBADAS Y EN SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMELINDA CONDE DE GARRIDO CLAVE 27DPR0030Y	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	674,288	674,288	674,288	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	3-CENTLA	CAÑAVERAL	RURAL	735,864	735,864	735,864	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO	3-CENTLA	LEANDRO ROVIRIOSA WADE 2A. SECCIÓN	RURAL	389,350	389,350	389,350	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (BOBRE PALAFITO) EN ESC. PRIM. CONAFE	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	389,833	389,833	389,833	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	807,376	807,376	807,376	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S.	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,478,126	1,478,126	1,478,126	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	5	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	4-CENTRO	RIO VIEJO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,128,177	1,128,177	1,128,177	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	4	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL (POR GRUPOS EXTRAMUROS), UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FARIAS MENDOZ JIMENEZ DEL FRACCIONAMIENTO LA ISLA	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	572,143	572,143	572,143	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	2	0	0%	A EJECUTARSE EN MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL (POR SUSTITUCIÓN POR GRUPOS EXTRAMUROS)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTIENTE E GARCIA)	URBANO	635,462	635,462	635,462	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	912,958	912,958	912,958	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA	4-CENTRO	LA VICTORIA	RURAL	912,958	912,958	912,958	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	913,029	913,029	913,029	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	3	0	0%	
FINQUITO DE LA OBRA (OP0098)(OP0095)(OP0286) CONSTRUCCIÓN DE AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS GIL PEREZ	4-CENTRO	LUIS GIL PEREZ	URBANO	186,043	186,043	186,043	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	3	0	0%	
FINQUITO DE LA OBRA (OP0091)(OP0094)(OP0349) CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDOZ MAGAÑA	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	91,156	91,156	91,156	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. ORAL. LAZARO CARDENAS	8-HUANGUILLO	EL SUSPIRO	RURAL	186,898	186,898	186,898	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. BANDAS, CERCOS	124	80	65%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ADOBADOS PARA ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	504,193	504,193	504,193	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	2	0	15%	PROYECTO EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE COCINA Y COMEDOR PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA DOÑA LAURA C DE BELLIZIA	3-CENTLA	FELIPE CARILLO PUERTO NORTE (GARRILITO)	RURAL	207,172	207,172	207,172	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. DESAYUNA DOR	0	0	0%	
MANTENIMIENTO TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS JIMENEZ	3-CENTLA	CUAHTEMÓ C	URBANO	297,585	297,585	297,585	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	0	0	0%	
SECUNDARIA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	308,565	308,565	308,565	119,808	38%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	2	1	50%	LA META ES DE 2 AULAS
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA BACHILLER	15-TACOTALPA	LONAS ALECHES 1A. SECCIÓN	RURAL	293,540	293,540	293,540	286,296	98%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE APLICAR LO FINANCIERO

Código del gasto (Presupuesto y subpresupuesto)	Resumen	Localidad	Anexo	Monto de recursos presupuestados				Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos disponibles				Monto de recursos comprometidos y pagados de recursos			
				Total	Programa	Subprograma	Actividad	Total	Programa	Subprograma	Actividad	Total	Programa	Subprograma	Actividad	Total	Programa	Subprograma	Actividad
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DURA	1-BALANCAN	LAZARO CARDENAS 2A SECCION (EL RETIRO)	RURAL	2,100.00	1,127.00	1,127.00	100%	2,100.00	1,127.00	1,127.00	100%	0	0	0	0	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1-BALANCAN	JANUACTA	RURAL	76.970	0	76.970	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCAN	AGRICULTOR	RURAL	153.940	153.940	153.940	100%	153.940	153.940	153.940	100%	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCAN	ASUNCION	RURAL	123.150	123.150	123.150	100%	123.150	123.150	123.150	100%	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCAN	CARLOS A MADRADO RECERNA	RURAL	76.970	76.970	76.970	100%	76.970	76.970	76.970	100%	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCAN	CHANCABAL	RURAL	61.870	61.870	61.870	100%	61.870	61.870	61.870	100%	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCAN	EL BARI	RURAL	123.150	123.150	123.150	100%	123.150	123.150	123.150	100%	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCAN	EL BULM	RURAL	123.150	123.150	123.150	100%	123.150	123.150	123.150	100%	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCAN	EL CHAMIZAL	RURAL	307.881	307.881	307.881	100%	307.881	307.881	307.881	100%	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCAN	EL MACAL	RURAL	76.970	76.970	76.970	100%	76.970	76.970	76.970	100%	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCAN	EL PIMENTAL	RURAL	76.970	76.970	76.970	100%	76.970	76.970	76.970	100%	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCAN	EL POZO (EL POCITO)	RURAL	76.970	76.970	76.970	100%	76.970	76.970	76.970	100%	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCAN	GRAL LUIS FELIPE GONZALEZ SUZUE	RURAL	76.970	76.970	76.970	100%	76.970	76.970	76.970	100%	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Descripción del grupo (Presupuestación y ejecución)	Municipio	Localidad	Asiento	Monto (Presupuesto y ejecución)					Presupuesto (Presupuesto y ejecución)					Presupuesto (Presupuesto y ejecución)					Información complementaria y aplicación de recursos
				Monto (Presupuesto y ejecución)					Presupuesto (Presupuesto y ejecución)					Presupuesto (Presupuesto y ejecución)					
				Total	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje	Presupuesto	Total	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje	Total	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje			
CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA	RURAL	180,471	0	180,471	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
CONSTRUCCION Y PROFUNDIZACION DE POZOS ARTESIANOS	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	230,586	0	230,586	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE PALAFITOS PARA DESPLANTE DE VIVIENDAS RURAL	3-CENTLA	MIGUEL MEDALGO	RURAL	88,980	88,980	88,980	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	0	0	0%	28,031	28,031	28,031	100%		
DOTACION DE BLOCK	3-CENTLA	CHICOZAPOT E 1A. SECCIÓN	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	0	0	0%	22,425	22,425	22,425	100%		
DOTACION DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	70,200	70,200	70,200	69,862	100%	0	0	0	0	0%	70,200	69,862	69,862	100%		
DOTACION DE PAQUETE DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN DERECHA)	RURAL	58,500	58,500	58,500	58,218	100%	0	0	0	0	0%	58,500	58,218	58,218	100%		
DOTACION DE PAQUETER	3-CENTLA	LAS PORFIAS	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	0	0	0%	22,425	22,425	22,425	100%		
DOTACION DE PAQUETERS DE BLOCK	3-CENTLA	EL BELLOTE	RURAL	33,637	33,637	33,637	33,637	100%	0	0	0	0	0%	33,637	33,637	33,637	100%		
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGON (SANTA CRUZ)	RURAL	67,275	67,275	67,275	67,275	100%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	33,637	33,637	33,637	33,637	100%	0	0	0	0	0%	33,637	33,637	33,637	100%		
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	93,800	93,800	93,800	93,190	100%	0	0	0	0	0%	93,800	93,190	93,190	100%		
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	0	0	0%	28,031	28,031	28,031	100%		
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	0	0	0%	28,031	28,031	28,031	100%		
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHICOZAPOT E 2A. SECCIÓN	RURAL	33,637	33,637	33,637	33,637	100%	0	0	0	0	0%	33,637	33,637	33,637	100%		
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	58,500	58,500	58,500	58,218	100%	0	0	0	0	0%	58,500	58,218	58,218	100%		
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	0	0	0%	28,031	28,031	28,031	100%		
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL GUATOPE	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	0	0	0%	28,031	28,031	28,031	100%		
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL LIMÓN DE SANJOAQUÍN	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	0	0	0%	22,425	22,425	22,425	100%		
DOTACION DE PAQUETER DE BLOCK	3-CENTLA	EL MARAÑAL	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	0	0	0%	22,425	22,425	22,425	10%		

Municipio	Localidad	Asiento	Dotación de Paquetes de Bloque									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	ECOSIA (CHILAPA ECOSIA)	RURAL	67.276	67.276	67.276	67.276	67.276	67.276	67.276	67.276	67.276
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	TEPEL	RURAL	67.276	67.276	67.276	67.276	67.276	67.276	67.276	67.276	67.276
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	CARRELLA (CARRELLA)	RURAL	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	CHILAPA (CHILAPA)	RURAL	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	LA MONTAÑA	RURAL	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	LOS DOLOS (LOS DOLOS)	RURAL	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	LOS DOLOS (LOS DOLOS)	RURAL	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	MOLE	RURAL	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	REVOLUCION	RURAL	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	SAN JOSE DE CAMBEN	RURAL	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886	44.886
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	SAN JUAN	RURAL	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	SAN ROMAN	RURAL	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031	28.031
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	TRABASQUILLO 2A SECCION	RURAL	22.428	22.428	22.428	22.428	22.428	22.428	22.428	22.428	22.428
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	ECOSIA (CHILAPA ECOSIA)	RURAL	22.428	22.428	22.428	22.428	22.428	22.428	22.428	22.428	22.428
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	FRONTIERA	URBANO	68.340	68.340	68.340	68.340	68.340	68.340	68.340	68.340	68.340
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	CHILAPA (CHILAPA)	RURAL	13.246	13.246	13.246	13.246	13.246	13.246	13.246	13.246	13.246
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	EL BOCAL	RURAL	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	EL PONTON	RURAL	44.180	44.180	44.180	44.180	44.180	44.180	44.180	44.180	44.180
DOTACION DE PAQUETES DE BLOQUE	SCENTLA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	32.847	32.847	32.847	32.847	32.847	32.847	32.847	32.847	32.847

ESTE PROYECTO PERTENECE A LA RANCHERIA LOS DOLOS MARGEN DERECHA YA QUE EN EL SISTEMA DE REGADIOS EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD POR LA QUE SE LE ASIGNO EL NOMBRE DE LA RANCHERIA LOS DOLOS IMPONE SU DERECHO.

Nombre del programa de desarrollo comunitario	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos programados				Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos ejecutados				Observaciones
				Presupuesto	Programado	Comprometido	Ejecutado	Presupuesto	Programado	Comprometido	Ejecutado	Presupuesto	Programado	Comprometido	Ejecutado	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	KILOMETRO 18	RURAL	86,000	86,000	86,000	86,000	100%	0	0	0	OTROS	86,000	86,000	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LEANDRO ROVIEROSA WADE 2A. SECCIÓN	RURAL	44,180	44,180	44,180	44,180	100%	0	0	0	OTROS	44,180	44,180	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ENRIQUEN	RURAL	33,000	33,000	33,000	32,947	100%	0	0	0	OTROS	33,000	32,947	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	0	OTROS	55,200	55,200	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCIÓN	RURAL	44,180	44,180	44,180	44,180	100%	0	0	0	OTROS	44,180	44,180	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 3A. SECCIÓN	RURAL	44,180	44,180	44,180	44,180	100%	0	0	0	OTROS	44,180	44,180	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ	RURAL	110,000	110,000	110,000	109,825	100%	0	0	0	OTROS	110,000	109,825	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	PASO DE TABASQUELLO	RURAL	88,000	88,000	88,000	87,880	100%	0	0	0	OTROS	88,000	87,880	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	88,000	88,000	88,000	87,880	100%	0	0	0	OTROS	88,000	87,880	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	QUINTIN ARAUZ	RURAL	132,000	132,000	132,000	131,790	100%	0	0	0	OTROS	132,000	131,790	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSE DE SBAON SARLAT	RURAL	86,240	86,240	86,240	86,240	100%	0	0	0	OTROS	86,240	86,240	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SBAON SARLAT	URBANO	154,000	154,000	154,000	153,750	100%	0	0	0	OTROS	154,000	153,750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TEMLADERA S	RURAL	44,180	44,180	44,180	44,180	100%	0	0	0	OTROS	44,180	44,180	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	EL FASÁN	RURAL	44,180	44,180	44,180	44,180	100%	0	0	0	OTROS	44,180	44,180	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	EL GUAJICO	RURAL	44,180	44,180	44,180	44,180	100%	0	0	0	OTROS	44,180	44,180	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	EL TRIUNFO	RURAL	33,120	33,120	33,120	33,120	100%	0	0	0	OTROS	33,120	33,120	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	110,400	110,400	110,400	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	33,120	33,120	33,120	33,120	100%	0	0	0	OTROS	33,120	33,120	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	0	OTROS	55,200	55,200	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	0	OTROS	55,200	55,200	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVEREDAS	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	161,161	161,161	161,161	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	

Nombre del gasto (Sub-programa y descripción)	Municipio	Localidad	Actividad	Estado de ejecución (Presupuesto)				Porcentaje %	Observaciones	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Restante	Presupuesto Ejecutado %	Observaciones
				Total	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto							
SURABISTRO DE PAQUETE DE BLOQUE	3-CENTLA	LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	35,100	35,100	35,100	34,831	100%	0	0	0	0	100%	
SURABISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SABÓN SABAT	RURAL	66,000	66,000	66,000	65,895	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	5-COMALCALCO	ARENA SA SECCION	RURAL	549,999	407,918	407,918	407,918	100%	0	0	0	0	70%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	5-COMALCALCO	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	RURAL	1,098,999	1,098,954	1,098,954	1,098,954	100%	0	0	0	0	80%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA (TU CASA 2008) CONVENIO MUNICIPIO E ZAPATA-PONHARO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,587,000	2,587,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
CAMINOS RURALES														
CAMINOS DE SACACOSECHA														
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO DE CAMINO COBECHERO	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ DOMINGO	RURAL	73,887	73,887	73,887	73,887	100%	0	0	0	0	100%	EN LA COMUNIDAD DE 0742 EJ. SAN JOSE
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE CAMINO COBECHERO	15-TACOTALPA	PUYACATENO O 1A. SECCION (CEBA)	RURAL	158,488	158,488	158,488	0	0%	0	0	0	0	100%	PROYECTO CONCLUIDO PTE APLICAR LO FINANCIERO
CAMINOS RURALES														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERA	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	848,785	848,785	848,785	0	0%	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CENTRO DE SALUD	15-JALPA DE MENDOZ	CHACALAPA 1A. SECCION	RURAL	117,385	117,385	117,385	0	0%	0	0	0	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE 3.49 KM DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO 2DA. ETAPA	12-AMACUSPANA	AGUILAS SERCAN (SAN FERNANDO)	URBANO	8,838,484	4,418,247	2,209,113	380,850	9%	0	0	0	0	9%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RA. FCO BATES CON UNA LONGITUD DE 2.89 KM Y ANCHO DE CORONA 6 ML	12-AMACUSPANA	FRANCISCO BATES	RURAL	118,703	118,703	118,703	82,185	89%	0	0	0	0	89%	
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCION (ESTACION POANA)	RURAL	103,148	103,148	103,148	17,825	17%	0	0	0	0	50%	PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RODRIGUAL 2DA -LOMAS A 1RA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCION	RURAL	238,854	238,854	238,854	0	0%	0	0	0	0	33%	PROYECTO EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO CERITA 1RA. CERITA 2DA	15-TACOTALPA	CERITA 2A. SECCION	RURAL	2,487,878	2,487,878	2,487,878	0	0%	0	0	0	0	10%	PROYECTO EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ALDAMA 3A. SECCION (HMAPAGALIT O)	RURAL	2,125,118	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.

Detalle del gasto (Presupuesto o clasificación)	Municipio	Localidad	Anexo	Detalle de recursos presupuestarios				Anexo 1 92	Presupuesto Plurianual Asignación al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 1	Metodología 2	Programado 3	Cometido 4		Generado 5	Reportado 6		Programado Anual 7	Asignación al Trimestre 8	Avance % 9	
RECONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMOS AISLADOS	10-JALPA DE MÉNDEZ	REFORMA 2A SECCIÓN (SANTA MARÍA)	RURAL	2,464,834	2,464,834	2,464,834		0%			KILOMETR OS	100		0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 2,464,834.85
RECONSTRUCCION DE 2.72 KM DE CAMINO RURAL	12-MACUSPANA	CUALITÉMOC	RURAL	2,837,208	2,837,208	1,418,604	460,468	17%			KILOMETR OS	2	1	20%	
RELLENO DE CAMINO CON MATERIAL DE PRESTAMOS LATERALES-UBICACION: (EJIDO CONCHA LINARES)	3-CENTLA	FRANCISCO I MADERO	RURAL	667,292	667,292	667,292		0%			KILOMETR OS	0	0	0%	
ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANGUILLO	GÓRRAL Y GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1,236,000	0	1,236,000		0%			KILOMETR OS	5,000	2,500	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA (REFERENDO 2008)	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ DOMINGO	RURAL	3,728,124	3,728,124	3,728,124	3,728,124	100%			KILOMETR OS	0	0	100%	NOTA: EN EL NUMERO DE LOCALIDAD ES 0742 - EJ. SAN JOSÉ, DATOS ANTES MENCIONADO NO SE ENCUENTRA EN SU LISTA DE LOCALIDAD
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERA	1-BALANCÁN	JAHUACTAL	RURAL	542,821	542,821	542,821		0%			KILOMETR OS	8	0	0%	
RECAPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO LALO SANCHEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUAÍREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	2,200,447	2,200,447	2,200,447		0%			KILOMETR OS	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 2,200,447.88
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	708,823	708,823	354,911	63,210	9%			KILOMETR OS	2	0	10%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON BELLO PREMEZCLADO	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	548,500	548,500	274,250	108,542	19%			KILOMETR OS	9	0	10%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON BELLO PREMEZCLADO	12-MACUSPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	1,420,076	1,420,076	710,038	329,081	23%			KILOMETR OS	0	0	27%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES DE LA VILLA CUALITÉMOC	3-CENTLA	CUALITÉMOC C	URBANO	1,821,152	1,821,363	1,821,363		0%			KILOMETR OS	0	0	0%	
GRAVADO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE 1 1/2 FINO	6-CUNDUACÁN	SAN PEDRO CUMUAPA	RURAL	125,445	97,811	125,445		0%			KILOMETR OS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES Y LAS METAS SON 600 ML.
REHABILITACIÓN REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN (CANTEMOC)	RURAL	1,705,137	1,705,137	852,568	5,375	0%			KILOMETR OS	5	2	36%	LA AFECTACION DEL GASTO ESTA EN TRAMITE
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	ALLÉNDE BAJO 3A. SECCIÓN	RURAL	1,003,561	1,003,561	501,775	88,906	9%			KILOMETR OS	4	0	10%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	CELIA GONZÁLEZ DE ROVROSA	RURAL	1,057,544	1,057,544	528,772	10,000	1%			KILOMETR OS	7	0	3%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT.	RURAL	863,861	863,861	331,930	298,151	45%			KILOMETR OS	4	1	40%	
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN EL POB. N. BRAVO SECCION BEJUCAL	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	51,333	51,333	25,666	16,860	33%			KILOMETR OS	0	0	33%	LOCALIDAD SECCION BEJUCAL DEL POB. NICOLAS BRAVO
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	145,197	145,197	145,197		0%			KILOMETR OS	1	0	21%	LAS META ES 950 MLL. PTE APLICAR LO FINANCIERO
REVESTIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA DE EJIDOS Y POBLADOS	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,049,881	1,049,881	1,049,881	1,049,881	100%			KILOMETR OS	1,049,881	1,049,881	100%	

Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Estado de ejecución presupuestaria					Rendimiento Presupuestario		Avance Físico				Información complementaria y cumplimiento de verificación	
				Total Anual	Presupuesto de Ingresos		Ejecutado	Avance %	Presupuesto	Ejecutado	Iniciado de Obra	Programado	Avance al	Avance al		Avance %
					Metodología	Presupuesto										
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO EL GUATOPE	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	2,489,504	2,489,504	2,489,504	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
PAYMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	991,267	991,267	991,267	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	CARLOS ROVPROSA 1A. SECCION	RURAL	311,026	311,026	311,026	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
RELLENO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	936,545	936,545	936,545	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
RELLENO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURAL	451,134	451,134	451,134	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
RELLENO DE CAMINO RURAL EL COCALITO	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	555,542	555,542	555,542	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
RELLENO Y GRAVADO DE CAMINO RURAL EL JOBO Y EL TIGRE	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	1,751,855	1,751,855	1,751,855	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	SUR 4A. SECCION	RURAL	645,221	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	PROY. EN LICITACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	932,546	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION	RURAL	962,901	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	FRANCISCO TRUJILLO GUERRA	RURAL	1,516,652	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	2,305,833	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	NORTE 1A. SECCION (BUENA VISTA)	RURAL	680,870	496,596	496,596	496,596	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	97%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCION	RURAL	1,415,866	1,394,089	1,394,089	1,394,089	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	95%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILCO	RURAL	1,356,615	1,356,615	1,356,615	1,356,615	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS CON GRAVA	5-COMALCALCO	JESÚS CARRANZA	RURAL	2,267,563	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 3A. SECCION	RURAL	1,942,203	662,646	662,646	662,646	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	50%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ORIENTE 4A. SECCION (TRIPA CIEGA)	RURAL	1,137,432	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
REHABILITACION DE CAMINO CON ACCESO A TELESECUNDARIA MEZCLOR OCAMPO CON MATERIAL DE 1 1/2 A FINOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUMANGUILLO	JOSÉ NARCISO ROVPROSA	RURAL	233,327	233,327	233,327	233,327	0	0%	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
PUNTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE UN PUENTE	5-COMALCALCO	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	RURAL	1,743,919	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS 3. METROS LINEALES	1	0	0%	PROY. EN LICITACION. LA UNIDAD DE MEDIDA ES PUENTE.
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS																
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO AL PUENTE ALIANZA	12-MAZUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	RURAL	481,237	481,237	230,818	230,818	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	197	0	0%	

Detalle del gasto (Presupuesto o desarrollo)	Municipio	Localidad	Asiento	Estado de recursos presupuestarios				Avance %	Reservaciones Presuntas Asignadas al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Asignación al Trimestre				Comentarios	Observaciones		Programado Anual	Asignado al Trimestre		Avance %
					Disponible	Programado	Quedó								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	986,876	986,876	484,366	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
REHABILITACION DE ACCESO A LA COLONIA GRACIELA PINTADO	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	115,744	115,744	115,744	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	300	83%	PROYECTO EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. "CARLOS A. MADRAZO BECERRA" CLAVE 27DPR1779Q	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	309,403	309,403	309,403	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA DICHA COMUNIDAD NO APARECE DENTRO DEL LISTA QUE NOS PROPORCIONAN, Y ES POR ESO QUE LE HAGO MENCIÓN DE LA MISMA A CONTINUACION, GRAL. IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI, AQUI ES DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO
ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,262,978	1,262,978	1,262,978	0	0%	0	0	KILOMETR O	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD DONDE SE VA A REALIZAR DICHO PROYECTO O APARECE EN SU LISTADO QUE MUESTRA, SIENDO ESTE EL NOMBRE GRAL. IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN SUR	RURAL	1,024,854	1,024,854	1,024,854	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	2,040	0	0%	
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	2,189,880	2,189,880	2,189,880	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	2,880	0	0%	
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,498,478	2,498,478	2,498,478	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	4,428	0	0%	
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	2,498,267	2,498,267	2,498,267	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,072	0	0%	
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	2,448,798	2,448,798	2,448,798	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,280	0	0%	
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1,185,872	1,185,872	1,185,872	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,870	0	0%	
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA	RURAL	1,510,808	1,510,808	1,510,808	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	2,256	0	0%	
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PRIO SUAREZ UNO	RURAL	2,378,836	2,378,836	2,378,836	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,577	0	0%	
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDOZ MAGANA	URBANO	2,497,214	2,497,214	2,497,214	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	4,284	0	0%	
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	2,173,448	2,173,448	2,173,448	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	2,880	0	0%	

Destino del gasto (Presupuestado o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Estado de ejecución pública (en pesos)				Porcentaje %	Relación entre Presupuesto Autorizado y Ejecutado	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje %	Unidad de Medida	Avance físico				Información complementaria y diligencias de verificación
				Total Asignado	Disponible	Programado	Ejecutado							Programado	Avance físico	Presupuesto	Avance físico	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDEN CIA	RURAL	2,035,378	2,035,378	2,035,378		0%	0	0	0	0%	0 METRO CUADRADO	2,087	0	0	0%	11
PAYMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	1,779,957	1,779,957	1,779,957		0%	0	0	0	0%	0 METROS CUADRADO S	2,624	0	0	0%	
PAYMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCION	RURAL	1,479,620	1,479,620	1,479,620		0%	0	0	0	0%	0 METRO CUADRADO	2,584	0	0	0%	
PAYMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	MIQUEL HIDALGO 2A. SECCION A (EL EDEN)	RURAL	2,482,834	2,482,834	2,482,834		0%	0	0	0	0%	0 METROS CUADRADO S	5,944	0	0	0%	
PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCION	RURAL	2,390,624	2,390,624	2,390,624		0%	0	0	0	0%	0 KILOMETR O	1	0	0	0%	
PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,434,886	1,434,886	1,434,886		0%	0	0	0	0%	0 KILOMETR O	1	0	0	0%	
RECARPETEO DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE OREGONIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	2,455,190	2,455,190	2,455,190		0%	0	0	0	0%	0 METROS CUADRADO S	7,144	0	0	0%	
RECARPETEO DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE VILAHERMOSA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	747,818	747,818	747,818		0%	0	0	0	0%	0 KILOMETR O	1	0	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE RELIZARA EL PROYECTO ES BENITO JUAREZ VI
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,483,532	2,483,532	2,483,532		0%	0	0	0	0%	0 KILOMETR O	1	0	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,411,854	2,411,854	2,411,854		0%	0	0	0	0%	0 KILOMETR O	1	0	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD LA QUE SE APLICA EL RECURSO ES RA. HANAUERO 1A SECCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO QUE MUESTRAN
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,450,584	2,450,584	2,450,584		0%	0	0	0	0%	0 KILOMETR O	1	0	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,380,327	2,380,327	2,380,327		0%	0	0	0	0%	0 KILOMETR OS	1	0	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCION	RURAL	2,414,376	2,414,376	2,414,376		0%	0	0	0	0%	0 KILOMETR O	1	0	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCION B	RURAL	2,420,872	2,420,872	2,420,872		0%	0	0	0	0%	0 KILOMETR O	1	0	0	0%	

Detalle del gasto (Desagregación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Resultados Planticiones Asignados al Trámite		Avance Plazo				Información complementaria y aplicación de recursos
				Total Anual 1	Asignados al Trámite			Avance %	Generados 6	Ejecutados 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Asignados al Trámite 10	Avance % 100	
					2	3	4								
RECAPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	2,437,858	2,437,858	2,437,858	0	0%	0	0	KILOMETR O	1	0	0%	11
RECAPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A SECCIÓN	RURAL	2,427,973	2,427,973	2,427,973	0	0%	0	0	KILOMETR O	1	0	0%	
RECAPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A SECCIÓN (EL ESPINO)	RURAL	2,423,238	2,423,238	2,423,238	0	0%	0	0	KILOMETR O	1	0	0%	
RECAPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A SECCIÓN	RURAL	2,485,752	2,485,752	2,485,752	0	0%	0	0	KILOMETR O	1	0	0%	
RECAPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,078,458	2,078,458	2,078,458	0	0%	0	0	KILOMETR O	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES EJIDO ARROYO HONDO 1A SECCION (SANTA TERESA "A")
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	885,150	885,150	885,150	0	0%	0	0	KILOMETR O	1	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A SECCIÓN (EL APOMPA)	RURAL	2,210,855	2,210,855	2,210,855	0	0%	0	0	KILOMETR O	2	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	1,280,833	1,280,833	1,280,833	0	0%	0	0	KILOMETR O	1	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,382,527	1,382,527	1,382,527	0	0%	0	0	KILOMETR O	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE EN LA LISTA DE COMUNIDADES NO APARECE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO, Y EL NOMBRE DE DICHA COMUNIDAD ES CONGREGACION EL JOBO. HAGO LA ACLARACION QUE EN SU LISTADO APARECE UNA QUE DICE EL JOBO PERO PUNTA BRAVA Y NO TIENE NADA QUE VER UNA CON LA OTRA.
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,473,084	2,473,084	2,473,084	0	0%	0	0	KILOMETR O	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA ACABO DICHO PROYECTO ES EL EJIDO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 1A SECCIÓN (RINCÓN BRUJO)	RURAL	1,503,645	1,503,645	1,503,645	0	0%	0	0	KILOMETR O	2	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 2A SECCIÓN (LOS GARCÍA)	RURAL	1,244,887	1,244,887	1,244,887	0	0%	0	0	KILOMETR O	2	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	MARAUERO 3A SECCIÓN	RURAL	1,581,387	1,581,387	1,581,387	0	0%	0	0	KILOMETR O	1	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	1,578,132	1,578,132	1,578,132	0	0%	0	0	KILOMETR O	1	0	0%	

Detalle del gasto (Desagregación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de ejecución presupuestaria						Asignación Presidencial		Asignación Federal			Información complementaria y ampliación de verificación
				Total Anual	Mediana	Programa	Asignación	Asignación %	Asignación al Titular	Asignación al Titular	Asignación al Titular	Asignación al Titular	Asignación al Titular		
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	AZUCENTA 1A. SECCIÓN B	RURAL	2,496,424	2,496,423	2,496,423	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESC. PRIM. RURAL ESTATAL "JESUS VELAZQUEZ CORDOVA" CLAVE 27DPR1502 D	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	391,842	391,842	391,842	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CABE ACLARAR QUE NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE ES REHABILITACION
RELLENO DE CALLE SIN NOMBRE	2-CÁRDENAS	PEDRO SANCHEZ MAGALLANES	RURAL	602,862	602,862	602,862	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	1,146,757	1,146,757	1,146,757	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CABE MENCIONAR QUE ES EJIDO PASO Y PLAYA DONDE SE RELAJAZARA EL PROYECTO
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA (ZONA VERDE)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1,305,694	1,305,694	1,305,694	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	551,116	551,116	551,116	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DESMORTE															
APOYO PARA LA MECANIZACION AGRICOLA EN DIVERSAS COMUNIDADES	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,000	1,300,012	1,300,012	1,300,012	100%	0	0	0	0	0	0%	
NIVELACIÓN DE TIERRAS															
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	32,500	32,500	32,500	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCIÓN	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ALIANZA CAMPESEÑA	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	0	0	0	100%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	195,000	195,000	195,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	104,000	104,000	104,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	

Detalle del gasto (Presupuestado o desagregado)	Municipio	Localidad	Ámbito	Estado de recursos presupuestarios					Rendimiento Presupuestos Asignados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Asignados al Trimestre			Avance % 82	Desembolsos 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Completado al Trimestre 10	Avance % 100	
					Subtotal 3	Programado 4	Ejercido 5								
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ASUNCIÓN	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	BAJO METZAHUALC OYOTL	RURAL	27,000	27,000	27,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	30	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	BUENAVISTA	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	BUENAVISTA VEINTITRES	RURAL	156,000	156,000	156,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	120	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANO S DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	73,500	73,500	73,500	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	70	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	40	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CENTRO USUMACINTA	RURAL	63,000	63,000	63,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	70	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CHACABITA	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CIBAL DE LA GLORIA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	40	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	EN SU LISTA DE COMUNIDADES QUE NOS MUESTRAN NO ESTA LA COMUNIDAD 808.- COL. PLAN DE GUADALUPE KM. 22 QUE ES LA
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,000	36,000	36,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	40	0	0%	EN SU LISTA DE LOCALIDADES NO ENCONTRE LAS SIGUIENTE COMUNIDAD 863.- EJ. BALANCAN
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	50	0	0%	EN LA LISTA DE LOCALIDADES DEL SISTEMA NO APARECIO LA LOCALIDAD DE 816.- EJ. LOPEZ ZAMORA
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	52,000	52,000	52,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	40	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CUAUHTÉMOC	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	60	60	100%	

Descripción del gasto (clasificación o desglosado)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto, en millones de pesos					Presupuesto		Unidad de medida	Anexo			Información complementaria y explicativa de los montos
				Total Anual	Subvenciones	Programas	Transferencias	Amortización	Comercio	Industria		Anexo 1	Anexo 2	Anexo 3	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	CUYOS DE CAOBA	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	50	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	73,500	73,500	73,500	0	0%	0	0	HECTÁREA	70	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL BARI	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	40	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL BILÍN	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	80	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	182,000	182,000	182,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	140	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	40	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL DESTINO	RURAL	91,000	91,000	91,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	70	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	50	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL LIMÓN	RURAL	73,500	73,500	73,500	0	0%	0	0	HECTÁREA	70	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL MICAL	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	50	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL MICAL	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	100	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL PICHÍ	RURAL	234,000	234,000	234,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	180	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL PIMENTAL	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	1-BALANCÁN	EL PIPILA	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monte de recursos programáticos				Avance %	Requisitos Planeación Anualizada al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Planes			Información complementaria y pagamiento de compromisos
				Total Anual	Anualizado al Trimestre				Comenzado	Ejecutado		Programado Anual	Anualizado al Trimestre	Avance %	
					Revisado	Programado	Ejecutado								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL POZO (EL POCITO)	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	40	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL RAMONAL	RURAL	104,000	104,000	104,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	50	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 1A SECCIÓN	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	50	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 2A SECCIÓN	RURAL	52,000	52,000	52,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	40	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	60	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	FRENTE UNICO	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	50	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	GRACIELA PINTADO DE MADRAZO	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ	RURAL	54,000	54,000	54,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	50	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 1A. SECCIÓN	RURAL	71,500	71,500	71,500	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	55	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 2A. SECCIÓN	RURAL	52,000	52,000	52,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	40	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ING. MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ISLA MISSICAB	RURAL	36,000	36,000	36,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	40	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	JAHUACTAL	RURAL	22,500	22,500	22,500	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	25	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	169,000	169,000	169,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	130	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	

Destino del gasto (Desembolsados o devengados)	Municipio	Localidad	Ámbito	Ciclo de ejecución presupuestaria				Ataques %	Atendidos (Presupuesto Asignados al Trámite)		Unidad de Medida	Anexo Puntos			Información complementaria y explicativa de modificaciones
				Total Anual	Metodología	Programado	Ejecutado		Atendidos	Atendidos		Programado	Anual	Atendidos al Trámite	Anexo %
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	9,000	9,000	9,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	11
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LA CUCHILLA	RURAL	94,500	94,500	94,500	0	0%	0	0	HECTÁREA	90	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LA MULERIA	RURAL	195,000	195,000	195,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	150	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	13,500	13,500	13,500	0	0%	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LA POZA (LA MULERIA)	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LA REVANCHA	RURAL	31,500	31,500	31,500	0	0%	0	0	HECTÁREA	30	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	31,500	31,500	31,500	0	0%	0	0	HECTÁREA	30	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LAS TABLAS	RURAL	13,500	13,500	13,500	0	0%	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LAS TARIMAS	RURAL	104,000	104,000	104,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	80	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	27,000	27,000	27,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	30	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LIDONA VICARIO	RURAL	9,000	9,000	9,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	156,000	156,000	156,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	120	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MACTUN	RURAL	52,500	52,500	52,500	0	0%	0	0	HECTÁREA	50	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MIQUEL MIDALGO SACAOLAS	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	60	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MIQUEL MIDALGO Y COSTILLA	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	

Código del gasto (Presupuestado o desglosado)	Municipio	Localidad	Ámbito	Banco de recursos presupuestarios				Asignación al Titular		Asignación al Titular		Asignación al Titular		Asignación al Titular		Unidad de Medida	Fuentes Fidei			Información complementaria y referencias de aplicación	
				Total Anual	Asignación al Titular			Asignación Anual	Asignación Anual	Asignación Anual	Asignación Anual	Asignación Anual	Asignación Anual	Asignación Anual	Asignación Anual		Asignación Anual	Asignación Anual	Asignación Anual		Asignación Anual
					Subtotal	Programática	Operativa														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN	RURAL	26,000	26,000	26,000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	20	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MISSICAB	RURAL	27,000	27,000	27,000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	30	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	126,000	126,000	126,000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	140	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MULTE	RURAL	90,000	90,000	90,000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	100	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	RURAL	90,000	90,000	90,000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	100	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS)	RURAL	31,500	31,500	31,500		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	30	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	OJO DE AGUA	RURAL	130,000	130,000	130,000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	100	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	OTÁTAL	RURAL	21,000	21,000	21,000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	20	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	PAN DURO	RURAL	52,000	52,000	52,000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	40	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	PARAISO (EL TINTO)	RURAL	126,000	126,000	126,000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	120	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 1A SECCIÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	30	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	78,000	78,000	78,000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	60	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	HECTÁREA	40	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	52,000	52,000	52,000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	40	0	0%		
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 21	RURAL	19,500	19,500	19,500		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	HECTÁREA	15	15	100%		

Ordeno del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Medio de recursos presupuestarios					Presupuesto			Avance			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Presupuesto		Unidad de Medida	Avance			
					Ministrado	Programado	Ejecutado		Comenzado	Ejecutado		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	39,000	39,000	39,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	30	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	40	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	39,000	39,000	39,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	30	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 2DA. SECCIÓN	RURAL	39,000	39,000	39,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	30	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ DEL RÍO	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	15	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	SAN JUAN (GUERRERO)	RURAL	54,000	54,000	54,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	80	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	45,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	50	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	SUNNA	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	72,000	72,000	72,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	80	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	TIERRA BLANCA	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ÚLTIMO ESFUERZO	RURAL	31,500	31,500	31,500	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	30	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	UOLIMA Y LA LOMA	RURAL	45,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	50	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	72,000	72,000	72,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	80	0	0%	ESTE PREYECTO SERA EJERCIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2009
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA	RURAL	83,000	83,000	83,000	0	0%	0	0	0 HECTÁREA	70	0	0%	

Denominación del gasto (Commodificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Estado de recursos presupuestarios					Presupuesto Autorizado al Titular	Presupuesto Ejecutado	Avance Pisos				Información complementaria y modificaciones de recursos
				Total Anual	Alfabetizado	Programado	Ejecutado	Avance %			Unidad de Medida	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	Avance %	
MECANIZACIÓN AGRICOLA	1-BALANCÁN	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	HECTÁREA	80	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA	1-BALANCÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA	1-BALANCÁN	ZACATECAS	RURAL	28,000	28,000	28,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA	1-BALANCÁN	ZARAGOZA	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA	15-TACOTALPA	CEBITA 2A SECCIÓN	RURAL	25,123	25,123	25,123	8,458	34%	0	0	HECTÁREA	8	4	50%	PROYECTO EN PROCESO
MECANIZACIÓN AGRICOLA	15-TACOTALPA	PUYACATENG O 1A SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	25,123	25,123	25,123	0	0%	0	0	HECTÁREA	10	4	40%	PROYECTO EN PROCESO
MECANIZACIÓN AGRICOLA	15-TACOTALPA	PUYACATENG O 2A SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	50,246	50,246	50,246	0	0%	0	0	HECTÁREA	20	5	25%	PROYECTO EN PROCESO
MECANIZACIÓN AGRICOLA EN EJIDOS Y POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	871,500	871,500	871,500	871,500	100%	0	0	HECTÁREA	871,500	871,500	100%	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	191,500	191,500	95,750	0	0%	0	0	GAZ, PRESÓN	50	0	0%	LA META ORIGINAL ES 50 JAGUEYES
CONSTRUCCION DE JAGUEY EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	191,500	95,750	95,750	0	0%	0	0	GAZ, PRESÓN	50	0	0%	LA META ORIGINAL ES 50 JAGUEYES
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA															
OTROS															
DONACION DE PLANTULAS DE HORTALIZAS	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	OTROS	80,000	0	0%	DONACION A 150 PRODUCTORES
SUMINISTRO DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PRADERAS	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	900,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	OTROS	1,000	0	0%	SUMINISTRO DE HERBICIDA A ML PRODUCTORES
SUMINISTRO DE INSUMOS A PRODUCTORES DE CHILE COSTERO	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	419,200	419,200	419,200	419,200	100%	0	0	OTROS	800	800	100%	SUMINISTRO A 800 PRODUCTORES
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALTA Y BAJA TENSION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	200,000	199,587	200,000	199,587	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE BENEFICIAN 8008 HABITANTES CON ESTE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALTA Y BAJA TENSION
APOYOS A PRODUCTORES CON BOMBAS DE ASPERSION TIPO MOCHILA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	620,000	620,000	620,000	535,000	86%	0	0	PIEZA	1,000	200	20%	

Detalle del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Estado de recursos presupuestarios					Resultados Planeados Acumulados al Trimestre		Análisis de Faltas				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 1	Acumulados al Trimestre			Avance %	Observaciones	Cantidad	Observaciones	Cantidad	Observaciones	Avance %	
					Materializado 2	Programado 3	Operativo 4								
DOTACION DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	CENTRAL FOURNIER 2A SECCION	RURAL	20,800	20,800	20,800		0%	0	0	OTROS		24	0%	0%
dotacion de malla avicola para personas de escasos recursos economicos	8- HUIMANGUILLO	BENITO JUAREZ	RURAL	32,000	32,000	32,000		0%	0	0	OTROS		40	0%	0%
DOTACION DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	EL COMPLEJO	RURAL	8,000	8,000	8,000		0%	0	0	OTROS		10	0%	0%
DOTACION DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	OCLAPAN	RURAL	40,000	40,000	40,000		0%	0	0	OTROS		50	0%	0%
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8- HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	25,800	25,800	25,800		0%	0	0	OTROS		40	0%	0%
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	12,000	12,000	12,000		0%	0	0	OTROS		18	0%	0%
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	CENTRAL FOURNIER 1A SECCION (EL COLETO)	RURAL	12,800	12,800	12,800		0%	0	0	OTROS		8	0%	0%
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	EL SUSPIRO	RURAL	8,000	8,000	8,000		0%	0	0	OTROS		10	0%	0%
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	ESTACION ZANAPA	RURAL	33,800	33,800	33,800		0%	0	0	OTROS		42	0%	0%
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	24,000	24,000	24,000		0%	0	0	OTROS		30	0%	0%
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	28,800	28,800	28,800		0%	0	0	OTROS		36	0%	0%
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	LAGUNA DE LOS LIMONES	RURAL	48,400	48,400	48,400		0%	0	0	OTROS		58	0%	0%
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	MANUEL SANCHEZ MARMOL	RURAL	8,000	8,000	8,000		0%	0	0	OTROS		10	0%	0%
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	RURAL	32,000	32,000	32,000		0%	0	0	OTROS		40	0%	0%
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	24,000	24,000	24,000		0%	0	0	OTROS		30	0%	0%
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8- HUIMANGUILLO	ORGANIZACION CAMPESINA CNC	RURAL	9,800	9,800	9,800		0%	0	0	OTROS		12	0%	0%

Detalle del gasto (clasificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Detalle de recursos presupuestarios				Anexo %	Reasignaciones Presupuestales		Anexo Puntos				Información complementaria y explicativa de ejecución
				Total Asign.	Estimado	Programado	Ejecutado		Reasignaciones	Ejecutado	Unidad de Medida	Programado	Asignado al Trimestre	Anexo %	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUMANGULLO	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	8,400	8,400	8,400	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUMANGULLO	UNIDAD MODELO SABANA LARGA	RURAL	20,800	20,800	20,800	0	0%	0	0	OTROS	20	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUMANGULLO	VEJIA GUARDIA AGRARISTA	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	OTROS	20	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS															
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
PAGO DE SUELDO PAR LA ADMINISTRACION DEL FISM INDIRECTOS	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	582,000	582,000	100,000	78,002	14%	0	0	PLAZA	11	11	100%	SUPERVISORE Y AUXILIARES
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS															
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	22,973,783	6,892,126	689,213	84,321	1%	0	0	ACCION	689,213	84,321	12%	EL PROYECTO Q0080 ES EL PRESUPUESTO INICIAL DE FONDO III DE AHS SE HAN INVERTIDO DOS PROYECTOS EL Q0082 Y Q0083. EL GRUPO SECTORIAL AL QUE LO ENVIE FUE A DESARROLLO ECONOMICO Y EL SECTOR TEMAS LABORALES DEBIDO A QUE NO ENCONTRE OTROS CAMPOS.
OPERACION PARA LA ADMINSTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	181,013	181,013	181,013	0	0%	0	0	ACCION	181,013	0	0%	
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA P/LA OPERACION DEL FISM INDIRECTOS	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	934,052	934,052	934,052	40,000	4%	0	0	ACCION	1	0	5%	GASTOS INDIRECTOS SERVICIO GENERALES
ASIGNACION ANUAL FONDO III 2008	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	36,922,673	36,922,673	36,922,673	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	ESTOS SON EROGACIONES IMPREVISTAS O BOLSAS DE RECURSOS
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO III	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	13,952,326	13,952,326	0	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES BOLSA A MEDIDA QUE SE APERTUREN LOS DE INVERSION ESTE DISMINUYE SU RECURSOS.
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE DE DREN	6-CUNDUACAN	EL TULAR	RURAL	138,488	138,488	138,488	73,571	53%	0	0	HORA DE SERVICIO	227	118	52%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	56,184,087	14,288,650	56,184,087	0	0%	52,005	0	ACCION	1	0	0%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION															
SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	508,200	508,200	508,200	84,321	17%	0	0	ACCION	508,200	84,321	17%	
GASTOS DE OPERACION DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,348,498	444,178	444,178	444,178	100%	0	0	ACCION	1	0	11%	
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MPAL	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	1,805,523	567,818	1,805,523	567,818	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL-FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	*170,000	170,000	170,000	5,401	3%	0	0	ACCION	1	0	3%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FFI 2008)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	11,275	11,275	1,275	0	0%	0	0	DOCUMENTO	0	0	0%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
PROGRAMA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FFI REMANENTE 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	117,788	117,788	0	0	0%	0	0	SISTEMA	117,788	0	0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS PARA OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FFI INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (ASIGNACION ANUAL 2008)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	21,479,784	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
RECURSOS REMANENTE DE OBRAS REFRENDAADAS (RAMO 33 FFI 2008)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	275,707	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	275,707	0	0%	
SUELDO Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FFI FAIS MUNICIPAL 2008(3% DE GASTOSINDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	727,000	727,000	72,700	57,585	8%	0	0	SISTEMA	727,000	57,585	7%	

Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Estado de recursos presupuestarios					Anexo %	Resultados Planeados Asignados al Trimestre		Cuentas Pólizas				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Asignados al Trimestre			Ejecutado 8		Programado 4	Ejecutado 6	Programado 7	Unidad de Medida 9	Programado Anual 5	Asignado al Trimestre 10		Anexo % 100
					Ministrado 3	Programado 4	Ejecutado 8										
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO OTROS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,103,133	1,103,133	1,103,133	35,928	3%	1,103,133	35,928	ACCIÓN	0	0	0%			
ARTICULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO II FAIS MUNICIPAL 2009 (3% DE GASTO INDIRECTOS)	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	220,958	220,958	220,958	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	331,434	331,434	331,434	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	LAS TIJERAS	RURAL	252,849	252,849	252,849	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	BOCA DE PANTOJA	RURAL	552,391	552,391	552,391	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDE S)	RURAL	374,198	374,198	374,198	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	407,338	407,338	407,338	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCION	RURAL	450,816	450,816	450,816	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	308,478	308,478	308,478	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
CONSTRUCCIONES DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	253,385	253,385	253,385	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	CHICHICASTL E 1A. SECCIÓN	RURAL	1,018,399	1,018,399	1,018,399	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FII REMANENTE 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	12,402	12,402	12,402	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
FORTAMUN				636,988,588	296,353,547	338,773,826	105,886,943	49%	0	0		119,886,198	23,864,808	20%			
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE CELDAS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2DA ETAPA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	290,286	290,286	290,286	142,528	49%	0	0	METROS CUADRADOS	72	17	24%			
PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR (3ERA ETAPA)	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,277,864	2,277,864	2,277,864	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%			
APORTACION AL CONVENIO CAPUFE	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	7,000,000	1,749,999	1,749,999	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%			
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL DEL CBTA PLANTEL NO. 54	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,033,645	258,411	258,411	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN		
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL DEL CBTA PLANTEL NO. 32, EN LA COLONIA GUAYABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,033,645	258,411	258,411	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN		
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL DEL CETIS PLANTEL NO. 76, EN LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,033,645	258,411	258,411	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN		

Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Análisis	Banco de recursos programáticos					Asignación %	Ejecución al 30 de junio		Asignación %	Avance físico			Información complementaria y especificación de verificación
				Asignación al Titular				Asignación %		Ejecución al 30 de junio	Ejecución al 30 de junio		Avance físico			
				Total Asign.	Metas	Programado	Ejecución						Programado	Ejecución		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	17,000,000	4,250,000	4,250,000	3,138,438	74%	0	0	PROGRAMA A	0	0	0%		
OP0121.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE LAGUNAS DE LAS ILUSIONES, ENTRE LAGUNA CHILTEPEC Y LAGUNA COVADONGA EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	387,501	88,423	88,423	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 385 METRO CUADRADO	
OP0122.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE LAGUNA DEL ESPEJO, ENTRE LAGUNA EL NEGRO Y LAGUNA COVADONGA, DE LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	313,882	72,390	72,390	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 300 METRO CUADRADO	
OP0123.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE LAGUNA DE MECOACAN, ENTRE LAGUNA COVADONGA Y LAGUNA DEL ESPEJO DE LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	443,841	102,448	102,448	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 450 METRO CUADRADO	
OP0124.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE EJIDO CHIOQUIUAG ENTRE CALLE TORNO LARGO Y BOULEVARD RUIZ CORTINES DE LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	2,155,474	497,417	497,417	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 2282 METRO CUADRADO	
OP0125.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE EJIDO ACACHAPAN Y COLMENA, ENTRE MALECÓN LEANDRO ROVIROSA WADE Y CALLE CHIOQUIUAG DE LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,644,172	378,424	378,424	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 1748 METRO CUADRADO	
OP0126.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE EJIDO BUENAVISTA, ENTRE MALECÓN LEANDRO ROVIROSA WADE Y CALLE CHIOQUIUAG DE LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,308,384	301,835	301,835	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 1322 METRO CUADRADO	
OP0127.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE 2, ENTRE CALLE 8 Y AV. ADOLFO RUIZ CORTINES DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	773,443	178,487	178,487	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 748 METRO CUADRADO	
OP0128.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE 6, ENTRE AV. ADOLFO RUIZ CORTINES Y AV. ALFONSO SALDIVAR VICENT DE LA COLONIA GAVIOTAS	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	918,101	211,408	211,408	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 874 METRO CUADRADO	
OP0129.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE FLOR DE FRANCIS, ENTRE MALECÓN LEANDRO ROVIROSA WADE Y AV. ALFONSO SALDIVAR VICENT DE LA COL GAVIOTAS NORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	527,930	121,830	121,830	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 420 METRO CUADRADO	
OP0130.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE PEPE DEL RIVERO ENTRE EL SÁNCHEZ MÁRMOL Y 2DA CERRADA DE MÉNDEZ DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	385,503	88,962	88,962	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 284 METRO CUADRADO	
OP0131.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE REYNALDO RUIZ PINO, ENTRE CALLE ESCRITORES Y CALLE RÍO SAMARIA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	445,007	102,894	102,894	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 488 METRO CUADRADO	
OP0132.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE BRASIL, ENTRE CALLE MÉDICO Y CALLE VOLCANÓLOGOS DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	442,114	102,028	102,028	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 481.28 METRO CUADRADO	
OP0133.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE MÉDICO, ENTRE CALLE ÁFRICA Y CALLE EDUCADORES DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	290,344	87,002	87,002	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 287 METRO CUADRADO	

Detalle del gasto (Conceptos y desgloses)	Municipio	Localidad	Ambito	Estado de ejecución presupuestaria					Presupuesto		Avance físico			Información complementaria y descripción de actividades	
				Total Anual 1	Avance al Trimestre			Avance % 8	Presupuesto Anual 2	Presupuesto al Trimestre 3	Avance % 10				
					Modificado 3	Programa 4	Quedó 5								
ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	15,410,956	5,852,738	5,852,738	5,778,108	99%	0	0	ACCION	1	0	0%	AVANCE FISICO 37%
ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA TIPO COLA DE PATO	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	6,922,890	1,730,722	1,730,722	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	416,511	180,000	180,000	156,182	98%	0	0	VEHICULO	6	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,833,808	435,401	435,401	407,486	94%	0	0	ACCION	1	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	3,401,331	1,350,332	1,350,332	1,233,101	91%	0	0	ACCION	1	0	0%	AVANCE FISICO 36%
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	2,748,107	687,028	687,028	648,078	94%	0	0	ACCION	1	0	0%	AVANCE FISICO 28%
ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	515,125	180,000	180,000	171,708	95%	0	0	ACCION	1	0	0%	
OTROS															
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPRA DE DOS RECOLECTORES)	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SE ADQUIRIERON DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA
PAGO DE SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2009	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,168,578	230,801	1,168,578	230,801	100%	0	0	PLAZA	1,168,578	230,801	20%	
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	29,586,483	6,101,415	29,586,483	6,101,415	100%	0	0	PLAZA	29,586,483	6,101,415	21%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	21,826,377	5,456,682	5,456,682	5,456,682	100%	0	0	OPERACION	21,826,377	5,456,682	25%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	9,887,588	9,887,588	9,887,588	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	78,978	78,978	78,978	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	86,494,897	86,494,897	86,494,897	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
SEGURIDAD PUBLICA (GASTO DE OPERACION)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	8,894,988	8,894,988	8,894,988	1,619,462	18%	0	0	ACCION	8,894,988	1,619,462	18%	
SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES) PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	27,518,828	27,518,828	27,518,828	3,587,462	13%	0	0	ACCION	27,518,828	3,587,462	13%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,333,333	1,668,888	1,668,888	1,668,888	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
APOTOCOS UTILES ESCOLARES A HIJOS DE POLICIAS.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	388,300	0	0	0	0%	0	0	APOYO	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO
FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	229,037	91,037	91,037	91,037	100%	0	0	ACCION	1	0	39%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (SERVICIOS PERSONALES, ARTICULOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	310,142	310,142	310,142	310,142	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	EN ESTE TRIMESTRE SE APOYO FINANCIERAMENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL

Cuentas del gasto (Presupuestación o clasificatoria)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Realizaciones físicas Acumuladas al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicativa de resultados
				Total Anual 1	Asignación de Recursos			Avance % 5	Cometidos 6	Quedados 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumuladas al Trimestre 10	Avance % 11	
					Ministrado 2	Programado 3	Quedado 4								
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	36,238,087	7,775,230	7,775,230	7,775,230	100%	0	0	CORPORACION	0	0	25%	LA CORPORACION CONSTA DE 374 POLICIAS
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	30,823,430	7,706,857	30,823,430	6,400,583	83%	0	0	ACCION	30,823,430	6,400,583	21%	
GASTO DE OPERACION DEL SERV. DE SEGURIDAD PUBLICA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	16,814,528	4,203,833	4,203,833	3,518,811	84%	0	0	ACCION	0	0	100%	SON 136 PLAZAS DE POLICIAS
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,546,586	11,586,903	11,586,903	11,586,903	100%	0	0	ACCION	0	0	19%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,876,081	925,586	925,586	925,586	100%	0	0	ACCION	0	0	25%	
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	43,458,994	10,337,548	43,458,994	8,987,827	87%	0	0	ACCION	0	0	87%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (ARTICULOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	8,300,980	2,503,837	2,503,837	2,503,837	100%	0	0	LOTE	0	0	25%	LA META SE COMPONE DE ARTICULOS Y MATERIALES DE COMBUSTIBLE ASI COMO DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION POLICIAA
SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA DIVERSAS COLONIAS	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	514,050	514,050	514,050	514,050	100%	0	0	LOTE	0	0	100%	
ABIGANION ANUAL DEL FONDO IV 2009	3-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	3,918,862	3,918,862	3,918,862	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	ESTOS SON GASTOS DE OPERACION O BOLSAS DE RECURSOS
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FIV 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	3,894	3,894	3,894	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,127	1,127	1,127	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV REMANENTE 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,336,136	1,336,136	1,336,136	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	
AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CREDITO BAHORRAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21,100,000	5,274,988	5,274,988	5,058,631	88%	0	0	ACCION	0	0	0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO IV	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,087,218	1,087,218	0	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	ESTE PROYECTO ES BOLSA Y DISMINUYE AL APERTURAR NUEVOS PROYECTOS DE INVERSION
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	521,836	130,488	521,836	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	53,713,940	13,428,486	13,428,486	13,015,946	97%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,000,000	12,800,000	12,800,000	11,288,825	80%	0	0	ACCION	0	0	0%	AVANCE FISICO DEL 29%
FAM				278,884,788	97,417,878	97,417,878	0	0%	0	0		34,786,186	34,786,186	100%	
ASISTENCIA SOCIAL															
APORTES ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,786,186	34,786,186	34,786,186	0	0%	0	0	OTROS	34,786,186	34,786,186	100%	PROYECTO BOLSA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
REHABILITACION															
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN (FAM BASICO 2009)	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,058,434	685,478	685,478	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	

Destino del gasto (Presupuesto y ejecución)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos comprometidos				Asiento %	Rehabilitación (Presupuesto) Asignación al Titular	Rehabilitación (Presupuesto) Asignación al Titular	Anexo Puntos				Indicadores de cumplimiento y sustentabilidad de resultados
				Total Anual	Presupuesto	Asignación al Titular	Presupuesto				Presupuesto	Asignación al Titular	Presupuesto	Asignación al Titular	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MÉNDEZ (FAM BÁSICO 2009)	10-JALAPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,855,194	1,865,062	1,865,062	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA (FAM BÁSICO 2009)	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,282,077	754,026	754,026	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA (FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,505,966	2,501,966	2,501,966	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA (FAM BÁSICO 2009)	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,160,310	2,056,437	2,056,437	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE PARAIISO (FAM BÁSICO 2009)	14-PARAIISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,112,898	1,370,956	1,370,956	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA (FAM BÁSICO 2009)	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,159,256	718,752	718,752	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (FAM BÁSICO 2009)	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,056,434	685,476	685,476	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE (FAM BÁSICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,467,721	822,574	822,574	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS (FAM BÁSICO 2009)	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,114,783	5,036,264	5,036,264	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA (FAM BÁSICO 2009)	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,961,677	2,330,826	2,330,826	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,733,648	8,911,216	8,911,216	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,505,966	2,501,966	2,501,966	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN (FAM BÁSICO 2009)	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,370,543	656,848	656,848	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (FAM BÁSICO 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,028,217	342,738	342,738	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE HUMANGÜILLO (FAM BÁSICO 2009)	8-HUMANGÜILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,084,699	2,364,900	2,364,900	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,336,662	445,561	445,561	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUPERIOR EDUCATIVA (FAM SUPERIOR 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,078,882	28,357,500	28,357,500	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
FASP				169,711,526	48,213,688	48,213,688	0	0%	0	0	91,222	0	0%		
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			84,191,196	25,257,360	25,257,360	0	0%	0	0	OTROS	23,004	0	0%	EXAMEN 17,297 PIEZA 3,476 MILLAR 2,210 ESTUDIO 2 OBRAS 7 PROGRAMA 12
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			6,210,000	1,863,000	1,863,000	0	0%	0	0	PERSONA	1,820	0	0%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			2,660,000	804,000	804,000	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	ESTUDIO 1 OBRA 1 SERVICIO 1
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			3,164,336	949,301	949,301	0	0%	0	0	OTROS	937	0	0%	EXAMEN 20 PERSONAS 917
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			62,053,596	18,616,060	18,616,060	0	0%	0	0	OTROS	65,392	0	0%	EQUIPO 823 SISTEMA 5 LOTE 30 SERVICIO 161 ACCESORIO 800 CAMPANA 2 PERSONA 134 RENTA 48 LITRO 62,866 POLIZA 5 LICENCIA 786 CURSO 19
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			2,412,495	723,746	723,746	0	0%	0	0	OTROS	67	0	0%	PERSONAS 11 TRASLADOS 7 EQUIPO 41 LOTE 4 INFORME 1 ENCUESTA 3
FAETA				122,457,677	34,115,872	33,978,816	23,773,278	70%	18,936	0	7,934	237	4%		
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
FO243 FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,577,796	20,021,212	19,680,865	13,910,531	69%	0	0	ALUMNO	100	27	27%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	678,000	603,000	603,000	0	0%	0	0	EQUIPO	108	0	0%	

Destino del gasto (Presupuesto o Inversión)	Municipio	Localidad	Anexo	Estado de Veracruz 2009-2010				Porcentaje %	Presupuesto		Inversión		Porcentaje %	Presupuesto		Inversión		Porcentaje %	Observaciones
				Total	Presupuesto	Inversión	Porcentaje		Presupuesto	Inversión	Presupuesto	Inversión		Presupuesto	Inversión	Presupuesto	Inversión		
EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN ALFABETIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA	4-CENTRO	VILLAHERMOS	URBANO	53,001,298	13,291,661	13,291,661	8,861,844	74%	10,836	0	DOCUMENTO	7,726	310	4%					SE TOMO DEL DESTINO DEL GASTO EQUIPAMIENTO, YA QUE EL SISTEMA NO DA OTRA OPCIÓN Y LOS RECURSOS DEL PROYECTO SE ORIENTAN A DISTINTAS ACCIONES
FAFIF				295,890,053	124,153,247	124,153,247	87,188,665	72%	0	0		18	0	32%					
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																			
OTROS																			
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS	URBANO	25,000,000	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	0	0	0%					LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
SANEAMIENTO FINANCIERO																			
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																			
COMISIONES DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,343,448	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%					
SERVICIO DE EMPRESTITO A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,708,076	45,638,796	45,638,796	18,452,825	38%	0	0	OTROS	0	0	21%					
SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,899,480	33,398,056	33,398,056	33,398,056	100%	0	0	OTROS	0	0	44%					
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,751,920	837,880	837,880	828,695	68%	0	0	PAGO	12	2	25%					
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,108,048	18,096,388	18,096,388	18,096,388	100%	0	0	OTROS	0	0	23%					
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																			
SERVICIO DE ANTICIPOS A LA TESORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,656,551	21,656,551	21,656,551	19,882,618	91%	0	0	OTROS	0	0	80%					
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES																			
ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,427,473	16,427,473	16,427,473	10,704,000	65%	0	0	CONVENIO	0	0	66%					LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO.
CONVENIOS (114 REGISTRO)																			
CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN				754,848,191	215,893,899	229,499,899	199,289,899	72%	99,836	0,000,000		73,616,798	39,126,292	37%					
INVERSIÓN																			
OBRA PÚBLICA																			
CONSTRUCCIÓN																			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,700,000	0	810,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	180	0	0%					
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	7,262,887	7,262,887	7,262,887	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,044	0	0%					
CONSTRUCCIÓN DE QUARUNCIONES, DRENAJE RESIDUAL EN EL PERIMETRO DEL CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO GUAPINOL EN LA COL. DIVINO MISTERIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	380,000	380,000	380,000	348,888	92%	0	0	METRO LINEAL	133	27	20%					
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,700,000	0	510,000	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	180	0	0%					
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,500,000	0	1,350,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	240	0	0%					

Detalle del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Estado de recursos presupuestarios					Disponibilidad (Presupuesto) Asignación al ejercicio		Avance físico				Información presupuestaria y aplicación de validaciones
				Total Asign.	Recomendado	Programado	Cometido	Avance %	Cometido	Quedó por	Metros de Medida	Programado Anual	Cometido al Trimestre	Avance %	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORDO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,000,000	0	800,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	100	0	0%	
PAVIMENTACIÓN Y BANQUETA EN EL PERIMETRO DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO GUAPINOL DE LA COL. EL DIVINO MISTERIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	522,252	522,252	522,252	419,134	80%	0	0	METROS CUADRADO S	1,130	224	20%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FORTUNA NACIONAL	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	4,000,000	1,000,000	1,000,000	858,988	86%	0	0	OTROS	1	0	20%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	4,500,000	0	1,350,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	240	0	0%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,500,000	0	1,350,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	240	0	0%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORDO EN EL MUNICIPIO E CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,000,000	0	800,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	100	0	0%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,157,242	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,048	0	0%	
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (TERCERA Y ULTIMA PARTE)	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	18,157,242	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	151,320	0	0%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO (TERCERA ETAPA, CONCLUSION), CON 120 CAMAS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	48,932,417	33,000,000	33,000,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	17,751	0	0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,700,000	0	510,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	100	0	0%	
EQUIPAMIENTO OTROS															
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	ACCION	70,000	65,777	94%	
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS RESIDENTES, MEDICOS CIRUJANOS, ODONTOLOGOS Y PERSONAL PARAMEDICO PARA LA SALUD 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	56,432,051	8,365,867	12,799,862	6,026,362	64%	0	0	BECA	1,995	212	11%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
FM-427 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,477,564	5,215,990	5,215,990	5,215,990	100%	0	0	ACCION	15,477,564	5,215,990	34%	

Denominación de gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Fuente de recursos - Representativos					Rendimiento Promedio		Antes del Plan				Información complementaria y aplicación de recursos
				Total Anual	Asignación al Trimestre			Avance %	Ejecución	Ejecución	Unidad de Medida	Programado Anual	Asignación al Trimestre	Avance %	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	15,948,047	5,193,700	5,193,700	2,863,561	51%	3.930		ACCIÓN	15,948,047	5,193,700	33%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL. EL IMPORTE QUE SE REGISTRA COMO AUTORIZADO ES EL ESTIMADO QUE HACE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. SE MUESTRA LO RECIBIDO DE LA FEDERACIÓN Y LO EJERCIDO SEGÚN CONTABILIDAD. EL RECURSO QUE SE RECIBE DE LA FEDERACIÓN ES PARA: SERVICIOS PERSONALES Y PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SIENDO EN SU MAYORÍA PARA LOS SERVICIOS PERSONALES
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA	10-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	13,894,567	3,567,763	3,567,763	3,567,763	100%	96.000		ALUMNO	1,500	1,340	92%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PROFESORADO	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,432	0	0	0	0%	0		DOCENTE	451,432	0	0%	SE TIENE PROGRAMADO EL EJERCICIO DE ESTE PROYECTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE A EJERCER
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527,349,061	140,495,841	140,495,841	140,495,841	100%	0		ALUMNO	50,800	50,294	99%	
APORTACIONES DEL GOB. FEDERAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,138,348	8,493,695	8,493,695	8,493,695	100%	0	8,493,695	ACCIÓN	41,138,348	8,493,695	23%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	294,000	105,000	105,000	105,000	100%	0		ALUMNO	294,000	105,000	36%	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN INVERSIÓN				1,424,923,054	150,096,881	150,096,881		0%	0	0		423,068	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,436,923,054	150,096,881	150,096,881		0%	0	0	FAMILIA	423,068	0	0%	SEGURO POPULAR 2009
OTROS CONVENIOS				892,128,191	178,479,331	185,623,346	146,868,068	63%	0	0		5,128,994	1,781,638	34%	
OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN															
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	461,294	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA JALUPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALUPA	URBANO	870,205	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS

Descripción del gasto (Conceptualización y descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de erogaciones programadas				Asignación Presupuestaria		Asignación al rubro		Asignación al rubro		Unidad de medida	Asignación al rubro		Asignación %	Información complementaria y justificativa de erogaciones
				Total Anual	Subvenciones	Programas	Quedó	Presupuesto	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación		Presupuesto Anual	Asignación al rubro		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,450,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	ESTUDIO	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
CONST. DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚB. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER ETA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOQUEZ, CADENAMIENTO: 4+900 AL 5+500 (LADO IZQ.) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	8,629,875	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	METROS LINEALES	300	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚB. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER ETA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉX. - CALLE BELISARIO DOQUEZ, CADENAMIENTO: 4+900 AL 5+500 (LADO DER.) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	7,988,282	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	METROS LINEALES	300	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA ETA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO: 4+900 AL 5+500 (LADO DERECHO) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	2,237,864	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	METROS LINEALES	300	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA ETA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO: 4+900 AL 5+500 (LADO IZQ.) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	2,022,940	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	METROS LINEALES	300	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANIT. DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER ETA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOQUEZ, CADENAMIENTO 4+900 AL 5+500 (LADO IZQ.) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,743,851	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	METROS LINEALES	300	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER ETA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - BELISARIO DOQUEZ, CADENAMIENTO 4+900 AL 5+500 (LADO DER.), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,743,851	523,095	523,095	522,000	100%	0	0	0	0	0%	METROS LINEALES	300	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTR. RENOVACIÓN Y REUSICACIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN A BASE DE TERRAPLEN, EN LA MARGEN IZQ. DEL RÍO GRUJALVA EN LA RA. ACACHAPAN Y COLUMBIA TRA. SECC. IMPO. DE CENTRO, EDO DE TAB. (2DA. ETAPA)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLUMBIA TRA. SECC. IMPO. DE CENTRO, EDO DE TAB.	RURAL	1,182,414	501,207	501,207	354,542	80%	0	0	0	0	0%	METROS LINEALES	2,300	1,300	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE BORDOS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LA ESTATUA DE CHICO CHE EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	131,830	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	METROS CUADRADOS	30	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)

Nombre del gasto (Presupuesto o descripción)	Subproyecto	Localidad	Ámbito	Estado de P.O.A. en programación					Resultados Presupuestados		Avances reales				Información complementaria y explicativa de los datos
				Total Anual	Metodología	Programado	Quinto	%	Programado	Quinto	Programado	Avance	Programado	Avance	
CONSTRUCCIÓN DE CASITA DE POLICIA Y DELEGACIÓN MUNICIPAL EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO FOYISSSTE, CD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	840,000		0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	2,838,448	851,834	851,834	850,386	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,400	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE ALICANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 5TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DÍGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ.) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	10,753,387	0	0	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	380	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 5TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DÍGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO DERECHO) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	9,553,480	0	0	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	380	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA 5TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580, CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,412,307	0	0	0	0%	0	0	0 SEÑALAMIENTOS	500	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA ALDAMA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	480,500	0	0	0	0%	0	0	0 ESTUDIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DÍGUEZ Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	138,378	138,378	138,378	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	500	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 138,378.98
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE GREG.CAB.JC, AURELIO CAB. Y CALLE ANDRES SERRER,CALLE ANDRES SERRER/REGIO.CAB. Y C. ENRIQUE GLEZ. P.	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	128,554	128,554	128,554	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	337	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 128,554.21
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	111,848	111,848	111,848	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	172	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 111,848.44

Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Reservados: Preservativos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Utilizado	Programado	Quedado		Cometidos	Quedados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO. ARMADO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. DE MAYO COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56,916	56,916	56,916	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	172	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 56,916.20
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO. ARMADO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	212,663	212,663	212,663	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	305	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 212,662.51
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CTO. HCO. ARMADO EN CALLE GREG. CAB. AURELIO CAB. Y CALLE ANDRES SHERRER, CALLE ANDRES SHERRER ENTRE CALLE GREG. CAB. Y CALLE ENRIQUE GLEZ PED. Y CALLE ENRIQUE GLEZ P.	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	118,963	118,963	118,963	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	281	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 118,962.80
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HCO. EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ. Y CALLE MARICHE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,298,202	2,298,202	2,298,202	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,547	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 2,298,201.87
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	177,689	177,689	177,689	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	344	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 177,688.63
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	536,751	536,751	536,751	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	290	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 536,750.80
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	906,022	272,707	272,707	271,481	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	150	10%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	572,504	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	40,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)

Detalle del gasto (Conceptación y descripción)	Municipio	Localidad	Análisis	Estado de ejecución presupuestaria							Rendimientos Presupuestarios			Avance Físico			Información complementaria y explicación de modificaciones
				Total Anual 1	Acumulados al Trimestre			Avance % 20	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 3	Programado Anual 4	Acumulados al Trimestre 5	Avance % 6			
					Atendidos 2	Programados 3	Ejecutados 4		Ejecutados 6	Ejecutados 7							
1 RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,234,809	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,043	0	0%	11 LA UNIDAD DE MEDIDA ES : ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	258,429	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADO S	40,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	691,271	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADO S	1,041	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO OLÍMPICO DE LA CD. DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	374,837	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADO S	15,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y ÁREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	724,009	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADO S	1,840	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE 48 CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	40,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	0	0	OBRA	0	0	0%	EL TOTAL ANUAL ESTA INTEGRADO POR APORTACIÓN FEDERAL Y MUNICIPAL
REMODELACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	456,219	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,188	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL (PINTURA), UBICADO EN OLIMPIA XXI PARA LA EXPO TABASCO 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	394,865	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADO S	6,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)

Detalle del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Estado de recursos presupuestados					Asignación		Asignación		Asignación		Información complementaria y explicativa de estadísticas	
				Total Asign.	Asignación al Titular			Asignación %	Presupuesto Asignación	Presupuesto Asignación	Presupuesto Asignación	Presupuesto Asignación	Presupuesto Asignación	Presupuesto Asignación		
					Subsidio	Programa	Queda									Asignación %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
REMEDIACIÓN EN GUARNICIONES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (PINTURA) EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	505,881	151,764	151,764	148,582	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	34,000	27,200	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMEDIACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	814,990	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,842	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,024,998	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMEDIACIÓN DEL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,983,480	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,042	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
BASES PARA LA ELABORACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PARA EL PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,500,000	391,000	391,000	391,000	100%	0	0	0	ACCION	1	0	26%	
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,585,542	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,300	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BÉISBOL "CENTENARIO 37 DE FEBRERO" DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,526,127	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	335,083	0	0	0	0%	0	0	0	SUBESTACION	1	0	0%	
APORTACIÓN FEDERAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,380,882	3,380,882	3,380,882	3,380,882	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	

Destino del gasto (Commodities o servicios)	Municipio	Localidad	Ámbito	Mont. en millones presupuestales					Redistribución Presupuestaria Asignaciones al Titular		Activos Fijos				Información complementaria y equivalente de recursos
				Total anual \$	Metodología \$	Programática \$	Ejecución \$	Asignación %	Reasignación \$	Equivalente \$	Unidad de Medida 1	Programa Anual \$	Asignación de Tributos \$	Asignación %	
BACHEO CON CTO.HCO. FC-209 KGCM2 EN AV. CARLOS A. MADRAZO ENTRE CAMINO A EJ. JORAL Y CARRET. VILLAHERMOSA- ESCARCEGA DE LA VILLA CHABLE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	180,714	180,714	180,714	0	0%	0	0	1 METRO CUADRADO	480	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 180,713.98
MANTTO Y REMAR. CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE DR.JOSE CASTILLO P. ENTRE AV.MARTIN LUIS GUZMAN Y CALLE LAGUNA SEJA Y AV. MARTIN LUIS G. ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE ALFONSO TARACENA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	629,825	629,825	629,825	0	0%	0	0	1 METRO CUADRADO	3,928	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 629,824.82
APORTACIÓN FEDERAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	1 CAPOYO	1	1	100%	
REHABILITACIÓN ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN EL PUENTE CABEZA DE LORO, RA. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	3,899,335	0	0	0	0%	0	0	1 HORA DE SERVICIO	1,018	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HORAS DE OPERACIÓN MAQUINA
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN EL PUENTE PEDRIERO, RA. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	3,947,814	0	0	0	0%	0	0	1 HORA DE SERVICIO	1,008	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HORAS DE OPERACION MAQUINA
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, ISLAS DEL MUNDO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,932,286	0	0	0	0%	0	0	1 HORA DE SERVICIO	1,008	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HORAS DE OPERACION MAQUINA
REHABILITACION DE LA PISTA DE TARTAN EN EL ESTADO OLIMPICO DE LA CD. DEPORTIVA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	1 OBRA	3,000,000	0	0%	
EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN APORTACION FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	1 CONVENIO	1	0	0%	APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PARA LA DIGITALIZACION DE 160,260 ACTAS REGISTRALES, ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS Y MODIFICACION AL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL.
OTROS ADQUISICIÓN DE CAYUCOS	3-CENTLA	BOCA GRANDE 1A. SECCIÓN	RURAL	98,000	98,000	98,000	90,200	94%	0	0	1 PIEZA	98,000	9,000	9%	

Descripción del gasto (Distribución o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos (Presupuesto)				Avance %	Requisitos Previstos Antes de la Ejecución		Avance Físico				Información complementaria y cumplimiento de metas
				Total Anual	Atendido	Programado	Ejecutado		Generados	Aplicados	Unidad de Medida	Programado Anual	Atendido al Trimestre	Avance %	
ADQUISICION DE CATUCOS	3-CENTLA	CHICHICASTLEJA SECCION	RURAL	96,000	96,000	96,000	90,200	94%	0	0	0 PIEZA	96,000	90,200	94%	
ADQUISICION DE CATUCOS	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	96,000	96,000	96,000	90,200	94%	0	0	0 PIEZA	96,000	90,200	94%	
ADQUISICIONES DE CATUCOS	3-CENTLA	MIXTECA 2A SECCION	RURAL	96,000	96,000	96,000	90,200	94%	0	0	0 PIEZA	96,000	90,200	94%	
ADQUISICIONES DE CATUCOS	3-CENTLA	MIXTECA 3A SECCION	RURAL	96,000	96,000	96,000	90,200	94%	0	0	0 PIEZA	96,000	90,200	94%	
AMPLIACION DE TALLER DE TALABARTERIA ARTESANAL	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	94,000	94,000	94,000	88,300	94%	0	0	0 ACCION	94,000	88,300	94%	
AMPLIACION DE TALLER TALABARTERIA ARTESANAL	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	26,000	26,000	26,000	24,420	94%	0	0	0 ACCION	26,000	24,420	94%	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	CAÑAVERAL	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0 ACCION	70,000	65,777	94%	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	EL PORVENIR	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0 ACCION	70,000	65,777	94%	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0 ACCION	70,000	65,777	94%	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLON)	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0 ACCION	70,000	65,777	94%	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0 ACCION	70,000	65,777	94%	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0 ACCION	70,000	65,777	94%	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0 ACCION	70,000	65,777	94%	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	LA PIMIENTA	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0 ACCION	70,000	65,777	94%	

Ordene por plan (Descripción o identificación)	Municipio	Localidad	Ambito	Ciclo de recursos programáticos					Avance físico					Información complementaria y observaciones de seguimiento
				Total	Asignación al ejercicio		Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	
					Presupuesto	Ejecución								
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	0	0	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	0	0	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	0	0	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	MIXTECA 3A. SECCIÓN	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	0	0	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	0	0	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALISPUEDES (SALISPUEDES)	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	0	0	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	0	0	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	SIMÓN BARLAT	URBANO	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	0	0	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES (GRUPO DOS LOS TULPAMES)	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	0	0	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES (GRUPO NUM UNO LA FLOR DEL JACINTO)	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	7,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	0	0	
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	0	0	
FOR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,000,000	2,125,000	3,078,328	0	0%	0	0	0	0	0%	
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
FJ004 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	478,908,456	118,841,506	118,841,506	118,841,506	100%	0	0	0	0	24%	

Programa del gobierno (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados						Atenciones		Atenciones		Atenciones		Atenciones		Información complementaria y pagadora de recursos
				Total Anual	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Atenciones	Atenciones	Atenciones	Atenciones	Atenciones	Atenciones	Atenciones	Atenciones	
PAGO DE ALIMENTACIÓN DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CENESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,800,315	5,800,315	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	14,331,944	3,738,705	3,738,705	3,738,705	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%				SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 1 OPERACION DADO QUE ESTE PROYECTO SE REFIERE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD COMO SON: SERVICIOS PERSONALES, ARTICULOS Y MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
PROGRAMA DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA TU CASA REMANENTE	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	302	302	302	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%				
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL C.D.J. 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,810	1,810	1,810	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%				
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL CONVENIO SEDESOL-FONHAPO DEL CONDOMINIO AYUNTAMIENTO (REMANENTE 2008)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,081	18,081	18,081	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%				
RECURSOS REMANENTE DEL RAMO 29 DESARROLLO SOCIAL 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	8,911	8,911	8,911	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%				
RECURSOS REMANENTE DEL RAMO CONVENIO CON SEDESOL (PROGRAMA TU CASA)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	213,808	213,808	213,808	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%				
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	41,245,987	11,327,231	11,327,231	8,048,877	71%	0	0	CONVENIO	1	1	100%				ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DEL CAPITULO 1000, 2000 Y 3000
TABASCO RECURSOS 2009																		
SUBSIDIOS 89 REGISTRADOS				131,896,887	131,896,887	131,896,887	6,623,748	8%	0	0		84,878	5,778	7%				
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																		
PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO																		
GASTO CORRIENTE																		
SERVICIOS PERSONALES																		
PROGRAMA DE ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,523,187	2,523,187	2,523,187	2,148,834	85%	0	0	DOCENTE	8	8	100%				NOTA: AUN NO HAY METAS ALCANZADAS. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO ES DE 14% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. -EL MONTO DEL TOTAL ANUAL QUE SE REPORTA FUE REDONDEADO, LA CANTIDAD ES: \$2,523,187.50 Y DE EJERCIDO ES DE \$2,148,834.38
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTE DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,858,350	1,858,350	1,858,350	1,038,505	56%	0	0	ALUMNO	803	0	0%				
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																		
INVERSIÓN																		
EQUIPAMIENTO																		
OTROS																		
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	27,264,380	27,264,380	27,264,380	1,870,827	7%	0	0	FAMILIA	84,081	8,708	7%				

Unidad al poder (Presidencia o Municipios)	Municipio	Localidad	Actividad	Estado de Veracruz										Información complementaria y validación de unidades			
				Presupuesto				Ejecución		Presupuesto		Ejecución		Avance %		11	
				Total	Programa	Subprograma	Actividad	Total	Programa	Total	Programa	Total	Programa				
BIENES MUEBLES																	
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	188,888	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MOTOCICLETAS	
PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL																	
80004.- SUBSIDIO FEDERAL DEL PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL DEL RAMO GENERAL 23 (REPRENDIO)	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0%	24,483	0	PREZA	100	0	0%			
APORTACIONES FEDERALES (499 REGISTROS)																	
FASSA				114,895,693	118,899,786	118,899,786	48,893,397	42%	0	0		39,331	2,999	0%			
EQUIPAMIENTO																	
PAGO DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS, Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO CON AMPLIACION COMPLEMENTARIA DEL RAMO 33 FONDO E FASSA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,000,000	44,000,000	44,000,000	0	0%	0	0	EMPLEO	2,054	0	0%	ECONOMIAS 2008		
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE BALANCAN CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2008		
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE JONUTA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	100,000	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2008		
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	210,000	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2008		
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE TENOSIQUE CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	17-TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	INFORME	10	0	0%	ECONOMIAS 2008		
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE CENITLA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	3-CENITLA	FRONTERA	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2008		
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	174,237	174,237	174,237	0	0%	0	0	EQUIPO	2	0	0%	ECONOMIAS 2008		
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	ECONOMIAS 2008		
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO (ECONOMIAS 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	2,967,156	2,453,825	2,453,825	225,142	9%	0	0	INFORME	0	0	0%	ECONOMIAS 2008		
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION TABASQUEÑA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	6,446,186	4,477,098	4,477,098	0	0%	0	0	INFORME	12	0	0%	ECONOMIAS 2008		

Destino del gasto (clasificación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Reasignación Presupuestaria			Asignación Física			Información complementaria y observaciones de ejecución		
				Total Anual	Asignación al Trimestre			Porcentaje	Asignación	Asignación	Unidad de Medida	Programa	Asignación al Trimestre	Porcentaje			
					1	2	3										
FORTALECIMIENTO A LA ADQUISICION DE INSUMOS DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA CON ECONOMIAS DEL FASBA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	268,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	6,131	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	5,282,815	5,282,815	5,282,815	278,830	5%	0	0	0	0	OTROS	15,000	750	5%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE SALUD A TRAVES DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	228,596	228,596	228,596	0	0%	0	0	0	0	INFORME	6	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS CON ECONOMIAS DEL FASBA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,000,000	760,000	760,000	0	0%	0	0	0	0	ATENCIÓN MEDICA	3,000	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTOS PARA LA OPERACION PARA NUEVOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIAS EN ADICIONES (CAPA) (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	1,636,850	1,636,850	1,636,850	1,636,848	100%	0	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
PAGO DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS Y AFINES, DEL PERSONAL, REGULARIZADO CON ECONOMIAS DEL FASBA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBANO	51,857,848	51,857,848	51,857,848	46,522,440	90%	0	0	0	0	EMPLEO	2,054	1,848	90%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA CON ECONOMIAS DEL FASBA 2008	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICAS A TRAVES DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA, HUIRANGUILLO, CON ECONOMIAS DEL FASBA 2008	8-HUIRANGUILLO	LA VENTA	URBANO	30,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	50	0	0%	ECONOMIAS 2008
FAS				245,497,837	245,332,881	129,126,438	78,386,898	32%		129,818	6	1,543,893	1,176,734	74%			
FIBE																	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																	
CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL NACAJUCA-JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO-PARANBO, INCLUYE INTERCONEXIONES, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE REDES Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,481,236	7,481,236	7,481,236	5,530,891	74%	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	OBRA REPRENDADA PARA 2009 EN RELACION AL 4TO. TRIMESTRE 2008, A ESTA OBRA LE REDUJERON RECURSOS POR 17,018 PESOS, MISMO QUE FUERON REINTEGRADOS A LA SAFINTAS.
CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-JALPA DE MENDEZ	BOQUIAPA	RURAL	827,444	827,444	827,444	748,721	90%	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	60%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,021 EMP. EVEN. 11 SISTEMA 1 A ESTA OBRA LE CANCELARON 5,392 MISMO QUE FUERON REINTEGRADOS A LA SAFINTAS.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-JALPA DE MENDEZ	NICOLÁS BRAVO	RURAL	2,088,848	2,088,848	2,088,848	1,894,905	91%	0	0	0	0	POZO	1	1	50%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS, ESTA OBRA SUFRIO UNA REDUCCION EN EL TRIM. IV PERS. 1,943 EMP. EVEN. 15 POZO PROFUNDO 1 OBRA REPRENDADA PARA 2009
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 300 M3 Y TANQUE ELEVADO DE 80 M3 EN LAS COL. MUNICIPAL Y VILLA LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,295,928	2,295,928	2,295,928	1,714,848	75%	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	77%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS SISTEMA 1 BENEF. 4252 EMP. 30 EN REL. AL 4TO. TRIM. 2008, ESTA OBRA LE REDUJERON 448,124 PESOS, MISMO QUE FUERON REINTEGRADOS A LA SAFINTAS.
CONST. DE CABEZA DE CONTROL, INCLUYE: INST. DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION, BOMBAS Y ARREGLO MECANICO EN LA COL. MUNICIPAL, CERTEZA Y VILLA LAS FLORES (PROD. FINANCIEROS 2008)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	1,389,905	1,389,905	1,389,905	1,312,183	95%	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	95%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS, SISTEMA 1 HAB. BENEF. 4,263 EMP. EVEN. 20.00 EN RELACION AL 4TO. TRIM. 2008, ESTA OBRA LE REDUJERON RECURSOS POR 20,041 PESOS, MISMO QUE FUERON REINTEGRADOS A LA SAFINTAS.

Descripción del proyecto (Resumen de actividades)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de inversión (Presupuesto)					Avance %	Indicadores de Seguimiento		Plazo				Información complementaria y resultados de ejecución
				Total Anual	Atendido	Programado	Disponible	Reservado		Indicador 1	Indicador 2	Inicio	Fin	Atendido	Atendido %	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERÓNIMO	RURAL	1,858,510	1,858,510	1,858,510	1,757,561	95%	0	0	0	POZO		1	75%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 520 EMP. EVEN. 14 POZO PROFUNDO 1 OBRA REFRENDADA 2009
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA DE AD DE 8" DE DIAMETRO	13-NACAJUCA	EL PASTAL	RURAL	407,006	407,006	407,006	122,103	30%	0	0	0	METRO LINEAL	220	110	50%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 328 EMP. EVEN. 6 METRO LINEAL 230 OBRA REFRENDADA-2008 EN REL. AL 4TO. TRIMESTRE A ESTA OBRA LE REDUJERON DE SU MONTO AUTORIZADO LA CANTIDAD DE 2,234 PESOS, MISMO QUE FUERON REINTEGRADOS A LA BAFN
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	2,388,188	2,388,188	2,388,188	1,701,362	72%	0	0	0	POZO		1	18%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 717 EMP. EVEN. 16 POZO PROFUNDO 1 OBRA REFRENDADA 2008 EN RELACION AL 4TO. TRIM. 2008 A ESTE PROYECTO LE REDUJERON RECURSOS POR \$ 42,479 MISMO QUE FUERON REINTEGRADOS A LA BAFN
REPARACION DE HUNDIMIENTOS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,149,838	3,149,838	3,149,838	2,968,895	94%	0	0	0	METRO LINEAL	185	67	37%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 22,086 EMP. EVEN. 17 METRO LINEAL 180 OBRA REFRENDADA PARA 2008
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (AMPLIACION DE RED DE OSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECANICO, MACROMEDIDOR, CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELECTRICA)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYON	RURAL	2,804,750	2,804,750	2,804,750	2,091,100	72%	0	0	0	SISTEMA		1	29%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,420 EMP. EVEN. 17 SISTEMA 1 REFRENDO 2009
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAZARO CARDENAS (ENT. AGUASOL) CAB. MPAL.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,687,533	1,687,533	1,687,533	928,925	55%	0	0	0	SISTEMA		1	95%	METAS: 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE, 80 EMPLEOS EVENTUALES Y 2,000 HABITANTES BENEFICIADOS ESTA OBRA SERA TERMINADA EN 2008 (REFRENDO)
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 1200 M3 CON PLACA DE SILICIO Y TITANO, REMACHES DE ACERO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	4,818,838	4,818,838	4,818,838	4,017,487	83%	0	0	0	SISTEMA		1	10%	ESTA OBRA BENEFICIA A 20,000 HBIT., GENERA 84 EMPLEOS EVENTUALES REFRENDO PARA 2008.
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20" DE DIAMETRO (500 MM) 10.5 KM. DE RED PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,542,783	35,542,783	35,542,783	27,638,961	78%	0	0	0	METRO LINEAL	10,538	8,000	76%	ESTA OBRA SERA REFRENDADA PARA 2009 METAS: METRO LINEAL 10,538 PERSONAS 28,982 EMP. EVENT. 635
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 1400 M3 CON PLACAS DE SILICIO Y TITANO, REMACHES DE ACERO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	5,888,218	5,888,218	5,888,218	4,842,184	82%	0	0	0	SISTEMA		1	10%	ESTA OBRA GENERA 89 EMPLEOS EVENTUALES Y BENEFICIA A 20,000 HABITANTES OBRA REFRENDADA PARA EJERCER EN 2009
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 1200 M3 EN VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	3,800,024	3,800,024	3,800,024	2,986,267	78%	0	0	0	OBRA		1	54%	METAS DEL PROYECTO: 1 EQUIPO DE BOMBEO (ADQUISICION), 82 EMPLEOS EVENTUALES, 20,000 HABITANTES BENEFICIADOS, ESTA OBRA SERA TERMINADA EN 2009 (REFRENDO)
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-CUNDUACAN	LIBERTAD	URBANO	979,482	979,482	979,482	878,085	89%	0	0	0	SISTEMA		1	70%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERSONA 3,186 EMP EVENT. 12 SISTEMA 1 REFRENDO 2009

Descripción del gasto (clasificación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Detalle de recursos presupuestarios					Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Suma %	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Titular)	Asignación Presupuestaria (Asignación al Tit
--	-----------	-----------	--------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Denominación de obra pública, obra de infraestructura o obra de mantenimiento	Municipio	Localidad	Ámbito	Presupuesto				Porcentaje de ejecución	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance físico	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de avance físico y financiero	Observaciones
				Presupuesto total	Presupuesto autorizado	Presupuesto ejecutado	Presupuesto comprometido						
(OP0300) CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLES PUNTA BRAVA, PROLONGACIÓN DE TOMÁS GARRIDO, TOMÁS GARRIDO Y 1A. CERRADA DE MUNTRA BRAVA	A-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	1,452,656	1,452,656	1,452,656	607,561	48%	0	0	0	0%	AVANCE FÍSICO DEL 99%
(OP0301) CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TENIENTE FRANCISCO RIVERA GONZALEZ	A-CENTRO	PARRILLA	URBANO	328,711	328,711	328,711	0	0%	0	0	0	0%	
(OP0302) CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MAYOR HIPOLITO BARRUETA	A-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,383,170	1,383,170	1,383,170	0	0%	0	0	0	0%	AVANCE FÍSICO DEL 30%
(OP0304) CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CARLOS A. MADRAZO BECERRA	A-CENTRO	PARRILLA	URBANO	262,887	262,887	262,887	0	0%	0	0	0	0%	AVANCE FÍSICO DEL 70%
(OP0308) SOBRECARPETA ASFÁLTICA LA CALLE DE ACCESO BENITO JUÁREZ GARCÍA	A-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	2,486,372	2,486,372	2,486,372	0	0%	0	0	0	0%	AVANCE FÍSICO DEL 50%
(OP0340) GRABADO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DE ACCESO A CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (BASURERO)	A-CENTRO	ANACLETO	RURAL	784,091	784,091	784,091	0	0%	0	0	0	0%	AVANCE FÍSICO DEL 99%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE E. ZAPATA, CALLE CORREGIDORA, CALLE LUIS D. COLOBO, CALLE JESUS SIBILLAZ, CALLE ABASOLO Y CALLE ROBERTO MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	341,070	341,070	341,070	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 341,089.81, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA SU PAGO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE E. ZAPATA, CALLE CORREGIDORA, CALLE LUIS D. COLOBO, CALLE JESUS SIBILLAZ, CALLE ABASOLO Y CALLE ROBERTO MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	357,101	357,101	357,101	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$357,100.81, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA SU PAGO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO MCO. (ANDADOR JOSE BERRATI, GREGORIO CARRERA, VENTURA MARIN S, RICARDO A. GARCIA, ISABEL DE LA P, AIDA PUJOL, TOSILLA, ANTONIO NAZAR B. Y DIANA L. ROJAS DE C.)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	436,808	436,808	436,808	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 436,808.70, NO TIENE EJERCIDO, PORQUE LA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA SU PAGO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO MCO. (CALLE MANOLITA ENTRE CALLE MANILA Y BOLOGNA DE GALEANA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,473,196	1,473,196	1,473,196	0	0%	0	0	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,473,196.80, NO TIENE EJERCIDO, POR MOTIVO Q LA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA SU PAGO.
MANTENIMIENTO REVESTIMIENTO DE GRANA DE 1-1/2 A FINOS EN CALLE EN SECTOS LUIS DOBALDO COLOBO	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	25,548,020	25,548,020	18,387,189	0	0%	0	0	0	0%	PROYECTO REPRENDADO DEL EJERCICIO 2008. LA META ES EN METROS CUBICOS.
REHABILITACIÓN REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA COLONIA MUNICIPAL 1ERA ETAPA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	1,158,116	1,158,116	1,158,116	1,158,116	100%	0	0	0	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL OTROS CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	6-CLINDUACÁN	ALIANZA PENSERICO	RURAL	251,358	251,358	251,358	0	0%	0	0	0	0%	

Detalle del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos comprometidos					Reservaciones (Presupuesto)		Reservaciones (Presupuesto)		Reservaciones (Presupuesto)		Porcentaje	Monto de	Porcentaje
				Total Autor.	Asignado y no Ejecutado	Asignado y no Ejecutado	Asignado y no Ejecutado	Asignado y no Ejecutado	Asignado y no Ejecutado	Asignado y no Ejecutado	Asignado y no Ejecutado	Asignado y no Ejecutado					
SUMINISTRO DE LAMPARA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	PLATANO 2A. SECCIÓN	RURAL	11,801	11,801	11,801	0	0%	0	0	0	PIEZA	12	0	0%		
SUMINISTRO DE LAMPARA SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PU	6-CUNDUACÁN	MIAMUATLÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	15,888	15,888	15,888	0	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%		
SUMINISTRO DE LAMPARA SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PUB	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER 194 CUNDUACÁN 2000, PR	
SUMINISTRO DE LAMPARA SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PUB	6-CUNDUACÁN	LA LUCHA	RURAL	38,871	38,871	38,871	0	0%	0	0	0	PIEZA	40	0	0%		
SUMINISTRO DE LAMPARA SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CALICO (SANTA RITA)	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	28	0	0%		
SUMINISTRO DE LAMPARA SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PUBLICO	6-CUNDUACÁN	BUENOS AIRES	RURAL	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%		
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PUB	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	15,888	15,888	15,888	0	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%		
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PUB	6-CUNDUACÁN	MIACAPA Y AMESTOY	RURAL	34,712	34,712	34,712	0	0%	0	0	0	PIEZA	38	0	0%		
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PUB	6-CUNDUACÁN	HUMANGO	URBANO	49,588	49,588	49,588	0	0%	0	0	0	PIEZA	50	0	0%		
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PUBLICO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%		
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%		
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PUBLICO	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MENDEZ	RURAL	84,485	84,485	84,485	0	0%	0	0	0	PIEZA	85	0	0%		
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MARIN	RURAL	21,818	21,818	21,818	0	0%	0	0	0	PIEZA	22	0	0%		
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBR PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MIAMUATLÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	48,588	48,588	48,588	0	0%	0	0	0	PIEZA	50	0	0%		

Detalle del gasto (Conceptualidad y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de ejecución presupuestada					Resultados Fiscales		% Avance Físico				Observaciones
				Total Anual	Anticipado al 31 de marzo			Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	
					Presupuesto	Programado	Ejecutado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MARIO BARRUETA GARCIA	RURAL	18,843	18,843	18,843	0	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	OSCAR GÓMEZ SAUZ	RURAL	18,843	18,843	18,843	0	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	HUMANGO 3A. SECCIÓN (LOS CERROS)	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	FELIPE GALVÁN	RURAL	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 1A. SECCIÓN	RURAL	17,852	17,852	17,852	0	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	HUMANGO (EL OREN)	RURAL	29,753	29,753	29,753	0	0%	0	0	0	PIEZA	30	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	49,586	49,586	49,586	0	0%	0	0	0	PIEZA	50	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	YOLOXOCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	49,586	49,586	49,586	0	0%	0	0	0	PIEZA	50	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CEIBA 1A. SECCIÓN (JAHUACTAL)	RURAL	49,586	49,586	49,586	0	0%	0	0	0	PIEZA	50	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	COLUMA	RURAL	5,950	5,950	5,950	0	0%	0	0	0	PIEZA	6	0	0%
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUS URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN URBANO	URBANO	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Plazo de recursos presupuestarios					Reservaciones Presidenciales			Anexo Fidei				Información complementaria y explicación de los rubros
				Total Anual	Asignación al Titular			Anexo %	Reservaciones	Presidenciales	Unidad de Medida	Programa	Asignación al Titular	Anexo %		
					Municipio	Programa	Quota									
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (SAN PEDRO)	RURAL	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	11
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)	RURAL	17,852	17,852	17,852	0	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A SECCIÓN	RURAL	44,830	44,830	44,830	0	0%	0	0	0	PIEZA	45	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	18,960	18,960	18,960	0	0%	0	0	0	PIEZA	17	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MAHUALTÁN (SAN ISIDRO)	RURAL	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MORELOS PIEDRA 3RA.	RURAL	31,737	31,737	31,737	0	0%	0	0	0	PIEZA	32	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL (ESCOBALLAL)	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 3A SECCIÓN	RURAL	6,942	6,942	6,942	0	0%	0	0	0	PIEZA	7	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	EL CARMEN (CUMUAPA)	RURAL	14,878	14,878	14,878	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	EL PROGRESO	RURAL	11,901	11,901	11,901	0	0%	0	0	0	PIEZA	12	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA	RURAL	6,942	6,942	6,942	0	0%	0	0	0	PIEZA	7	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 1A SECCIÓN	RURAL	29,753	29,753	29,753	0	0%	0	0	0	PIEZA	30	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LOS AGUILARES	RURAL	5,950	5,950	5,950	0	0%	0	0	0	PIEZA	6	0	0%	

Origen del gasto (Presupuestal o Subproyecto)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Resultados Fiscales		Anexo P.			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Asignación al Titular			Anexo %	Asignación al Titular	Unidad de Medida	Programas	Asignación al Titular	Anexo %		
					1	2	3								4
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	39,871	39,871	39,871	0	0%	0	0	PIEZA	40	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MIAMUATLÁN (SAN GREGORIO)	RURAL	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MIAMUATLÁN (SAN NICOLÁS)	RURAL	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	69,424	69,424	69,424	0	0%	0	0	PIEZA	70	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	SAN ELIGIO	RURAL	12,893	12,893	12,893	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	SAN PEDRO CUMUAPA	RURAL	7,934	7,934	7,934	0	0%	0	0	PIEZA	8	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	29,753	29,753	29,753	0	0%	0	0	PIEZA	30	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE DE SER LA SIGUIENTE: 151 ONCE DE FEBRERO (AMPLIACION LA PLAYITA)
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	44,630	44,630	44,630	0	0%	0	0	PIEZA	45	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	14,876	* 14,876	14,876	0	0%	0	0	PIEZA	15	0	0%	LA LOCALIDAD ES LA SIGUIENTE : 156 - LAS FINCAS, FR
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA EL MANTTO DEL ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	HUMANGO 1A. SECCIÓN	RURAL	39,871	39,871	39,871	0	0%	0	0	PIEZA	40	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB. PUB	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	PIEZA	25	0	0%	

Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Anexo 10	Resultados Fisicosecundarios Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance físico			Información complementaria y ampliación de verificación
				Total Anual 2	Acumulados al Trimestre				Generados 6	Ejecutados 7		Programado Anual 8	Acumulados al Trimestre 9	Avance % 100 %	
					Metódico 3	Programado 4	Ejecutado 5								
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	79,342	79,342	79,342	0	0%	0	0	PIEZA	80	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	CÚLICO	RURAL	39,871	39,871	39,871	0	0%	0	0	PIEZA	40	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	PIEZA	15	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER: 145 - PROLONGACION 2 DE ABRIL, CO
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	19,832	19,832	19,832	0	0%	0	0	PIEZA	18	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER: 150 HUMANGO 2A SECCION (LA CANDELARIA), RA AMBITO: RURAL
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBL	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	19,832	19,832	19,832	0	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER: 160 HUMANGO 2A SECC (LA CEIBA), RA
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBL	6-CUNDUACÁN	LAGUNA DE CUCUYULAPA	RURAL	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	PIEZA	16	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ 2A SECCIÓN	RURAL	23,802	23,802	23,802	0	0%	0	0	PIEZA	24	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CÚLICO 2A SECCIÓN	RURAL	39,871	39,871	39,871	0	0%	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	LA LOCALIDAD QUE CORRESPONDE A ESTE PROYECTO ES LA SIGUIENTE: 148 CRISTAL, COL
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	6,942	6,942	6,942	0	0%	0	0	PIEZA	7	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER LA SIGUIENTE : 156 - CUNDUACAN (SALAMANCA) EJ
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	6,942	6,942	6,942	0	0%	0	0	PIEZA	7	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER LA SIGUIENTE: 150 HOMBRES ILUSTRES, CO
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	29,753	29,753	29,753	0	0%	0	0	PIEZA	30	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER: 153 SAN ANTONIO (INVITAS) FR

1. Descripción del gasto (Desembolsos o descargos)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de ejecución presupuestaria				Avance -%	Resultados Presupuestales Anualizados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Presupuesto al Trimestre				Generales	Especiales	Unidad de Medida	Presupuesto Anual	Presupuesto al Trimestre	Avance %		
					Modificado	Programado	Ejecutado	8								7
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER_ 144 - BENITO JUAREZ GARCIA, CO
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER 142 EMILIANO ZAPATA, CO
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTE)	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	DOS CEIBAS	RURAL	31,737	31,737	31,737	0	0%	0	0	0	PIEZA	32	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS)	RURAL	14,878	14,878	14,878	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LA ESMERALDA	RURAL	13,884	13,884	13,884	0	0%	0	0	0	PIEZA	14	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LA ISLA	RURAL	8,942	8,942	8,942	0	0%	0	0	0	PIEZA	7	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LOS CEDROS	RURAL	13,884	13,884	13,884	0	0%	0	0	0	PIEZA	14	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LOS CERROS	RURAL	12,893	12,893	12,893	0	0%	0	0	0	PIEZA	13	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MARÍN (RAMPA DE PANUNCIO)	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	NUOVA ESPERANZA	RURAL	17,852	17,852	17,852	0	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A SECCIÓN	RURAL	38,871	38,871	38,871	0	0%	0	0	0	PIEZA	40	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A SECCIÓN	RURAL	14,878	14,878	14,878	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	SANTA ISABEL	RURAL	14,878	14,878	14,878	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	

[illegible]

Detalle del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos comprometidos					Avance %	Resultados Físicos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Comenzados	Finalizados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Metodista	Protestante	Episcopal									
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM.	15-TACOTALPA	GRAN POOER	RURAL	2,046	2,046	2,046	2,046	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL 2008, SOLO SE PAGO FINQUITO
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	52,186	52,186	52,186	52,498	101%	0	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	2,517	2,517	2,517	2,517	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL 2008, SOLO SE PAGO FINQUITO
RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS RAMOS"	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	25,546.020	25,546.020	301,202	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	0	40%	PROYECTO REFRENDADO 2008, EL MONTO APROBADO ES DE \$ 301,201.59 LA META: 1 OBRA
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	95,291	95,291	95,291	95,291	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO LAS METAS ES MANTTO.
(OP6260) MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE ACCESOS DEL JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES (CURA HUESO)	RURAL	224,864	224,864	224,864	128,011	57%	0	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	0	0%	LA METRA ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 99%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESC.PRIM.CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	0	0	0	0	0%	130,918	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	0	10%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$130,917.85, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA SU PAGO
REHABILITACIÓN																
CONCLUSION DE REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCION	RURAL	32,978	32,978	32,978	32,978	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO REFRENDO
RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA RURAL	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 1RA. SECCIÓN (LAS DELICIAS)	RURAL	25,546.020	25,546.020	136,963	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	0	0%	PROYECTO REFRENDADO DEL 2008, LE MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$136,963.80 LA META: 1 OBRA
REACONDICIONAMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIM ROSARIO MA GUTIERREZ ESKILSEN	6-CUNDUACAN	YOLOXOCHITL 2A. SECCION (SAN SEVERO)	RURAL	94,961	94,961	94,961	66,558	70%	0	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	70%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REACONDICIONAMIENTO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA																
OTROS																
AMPLIACION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	78,705	78,705	78,705	0	0%	0	0	0	ESTABLECI MIENTO	1	1	100%	PROY CONCLUIDO FISICAMENTE PTE APLICAR LO FINANCIERO LAS METAS ES EDIFICIO
CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	90,566	90,566	90,566	86,107	97%	0	0	0	BARDAS	276	276	100%	PROY REFENDADO CONCLUIDO PTE DE PAGAR FINQUITO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	97,010	97,010	97,010	97,010	100%	0	0	0	BARDAS	124	124	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008, METAS METROS LINEALES BARRA
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	PUYACATENG O 2A. SECCION (CEIBA)	RURAL	73,151	73,151	73,151	73,151	100%	0	0	0	ESTABLECI MIENTO	1	1	100%	PROYECTO TREFRENDADO 2008, DESAYUNADOR ESCOLAR EN PRIMARIA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
PISO FIRME																
CONSTRUCCIÓN																
(180504) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(180505) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(180506) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Estado de recursos presupuestarios					Avance %	Resultados Fiscales		Avance Físico		Información complementaria y observaciones de ejecución	
				Acumulados al Trimestre				Comenzados		Terminados	Utilidad en Bienes	Programados Anual	Acumulados al Trimestre		Avance %
				Total Asign.	Modificado	Programado	Ejecutado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(50507) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(50508) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA 3A. SECCION (BOCA DE ESCOBA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(50509) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(50510) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(50511) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	82,246	82,246	82,246	82,246	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(50512) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(50513) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	82,246	82,246	82,246	82,246	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(50514) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(50515) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TAMULÉ DE LAS SABANAS	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y SE DESTINARÁN A LA RANCHERIA TOCAL T.S.
(50516) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCION (EL TAIZAL)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(50518) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 3A. SECCION (EL GUANAL)	RURAL	82,246	82,246	82,246	82,246	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO
(50517) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 4A. SECCION (LAGUNA NUEVA)	RURAL	82,246	82,246	82,246	82,246	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(50518) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 5A. SECCION (LA LAGARTERA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(50519) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	CORREGIDOR A ORTIZ 4A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

Código del gasto (Compendio y subcompendio)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Presupuesto		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y justificativa de ejecución
				Total Anual	Asignado al Trimestre	Programado	Ejecutado		Generado	Ejecutado		Programado Anual	Asignado al Trimestre	Avance %	
(150620) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150621) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150622) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GUINEO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150623) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	113,174	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150624) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO DE CONCRETO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	84,880	84,880	84,880	84,880	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150625) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN (21 DE MARZO)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150626) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	113,174	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN RA MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN
(150627) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150628) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO (COLIMA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150629) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150630) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURAL	113,174	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150631) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA VICTORIA	RURAL	101,858	101,858	101,858	101,858	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150632) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANZUELA 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

Detalle del gasto (Descripción y monto)	Municipio	Localidad	Anexo	Estado de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Parciales Acumulados al trimestre Completos	Resultados Parciales	Avance Pástor				Información complementaria y seguimiento de resultados
				Total Anual	Maneja	Programa	Reporta				Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
(150634) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MORAL)	RURAL	84,880	84,880	84,880	84,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150635) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150636) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLUMENA 2A. SECCIÓN (LA UMA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150637) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PARRILLA 5A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150638) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA PROVIDENCIA (LA MAJAHUELA)	RURAL	82,248	82,248	82,248	82,248	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150639) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	84,880	84,880	84,880	84,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150640) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	113,174	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150765) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A. SECCIÓN (SABANILLA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150766) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150767) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADRID 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150768) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150769) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150770) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RÍO VIEJO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150771) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

Detalle del giro (Comunidad o municipio)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de Recursos Presupuestarios				Asignación %	Reasignación Presupuestaria, Asignación al Trámite		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y observaciones de los datos
				Total Anual	Disponible	Programado	Ejecutado		Reasignación F	Reasignación T		Programado F	Programado T	Avance %	
(IS0712) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	56,567	56,567	56,567	56,567	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0713) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	56,567	56,567	56,567	56,567	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0714) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	56,567	56,567	56,567	56,567	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0715) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	56,567	56,567	56,567	56,567	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0716) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,567	56,567	56,567	56,567	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
(IS0717) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURAL	56,567	56,567	56,567	56,567	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0718) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,567	56,567	56,567	56,567	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR ARMEHA FERNÁNDEZ
(IS0719) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 11 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0720) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TUMBULUSHA	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0721) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR EL COQUITO
(IS0722) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0723) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0724) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0725) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ANICETO	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

Destino del gasto (Desagregación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Estado de recursos presupuestarios				Avance %	Presupuesto autorizado		Presupuesto comprometido		Avance físico		Información complementaria y ampliación de actividades	
				Total Anual	Asignado al Titular	Programado	Ejecutado		Subvenciones	Subsidios	Subvenciones	Subsidios	Programado	Asignado al Titular		Subvenciones
(150726) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN CALDENAS 3A. SECCION	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150727) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LÁZARO CALDENAS 1A. SECCION	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150728) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN COLUMENA 5A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150729) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCION (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
AMPLIACIÓN (150492) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RIBENA DE LAS RAICES	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150493) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS GUANAL TINTILO	RURAL	62,248	62,248	62,248	62,248	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150494) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS AMATE 3A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150495) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS GUANAL GONZÁLEZ	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150496) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS GUANAL LÓPEZ PORTILLO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150497) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	CHONGUADO 1A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150498) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150499) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ISMAE Y CHILAPILLA 1A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150500) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

Detalle del gasto (Descripción e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Presupuesto		Presupuesto		Unidad de medida	Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
				Total Anual	Presupuesto al Trimestre			Avance %	Presupuesto	Avance %	Presupuesto	Avance %						
					Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(150501) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	
(150502) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	SABANAS NUEVAS	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	
(150503) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAFLORES 3A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	
VIVIENDA																		
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCION (LA PALMA)	RURAL	3,852	3,852	3,852	3,852	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	PROYECTO REFINADO SE PAGO SOLO FINQUITO	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCION	RURAL	282,386	282,386	282,386	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO S VIVIENDA FALTA AFECTACION FINANCIERA	
(150519) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCION (BOCA DE ESCOBA)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(150520) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(150521) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y SE DESTINA A LA RANCHERIA TOCAL T.S.	
(150522) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(150523) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCION	URBANO	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(150524) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERON 1A. SECCION (SAN PEDRO)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(150525) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERON 2A. SECCION (EL BARQUILLO)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(150526) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERON 3A. SECCION (EL GUANAL)	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	

Detalle del gasto (suministración o descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de recursos primarios (Anexo)				Anexo 10	Presupuesto		Presupuesto		Anexo-Plan		Información complementaria y ampliación de presupuesto
				Total/Anexo	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
(190527) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190528) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 5A. SECCIÓN (LAGARTERA)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190529) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190530) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190531) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190532) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 4A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190533) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDOR A ORTIZ 1A. SECCIÓN	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190534) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDOR A ORTIZ 2A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190535) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC SUMINISTRO	4-CENTRO	CORREGIDOR A ORTIZ 3A. SECCIÓN (SAN PEDRITO)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190536) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC SUMINISTRO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190537) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190538) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190539) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(190540) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS

[illegible]

Código del giro (Presupuesto o descripción)	Subtipo	Localidad	Asiento	Estado de Aguascalientes				Avance %	Resultados Presupuestales Presupuesto al Presente		Unidad de Medida	Avance/Fecha			Observaciones complementarias y ampliaciones de información
				Asignación al Módulo					Presupuesto al Presente			Presupuesto al Presente			
				Presupuesto 2009	Presupuesto 2009	Presupuesto 2009	Presupuesto 2009		Cometido 1	Opereado 7		Presupuesto Actual 8	Presupuesto al Presente 9	Avance % 100	
(00000) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(00000) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RIO VIEJO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(00000) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RIO VIEJO 3A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(00000) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	SANTA CATALINA (SAN MARCOS)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(00000) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LUIS DEL PEREZ	URBANO	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(00000) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRINE 2DA. SECCIÓN (EL TAZAL)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(00001) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(00002) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANQUELA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(00003) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANQUELA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(00004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(00005) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERRMOS A	URBANO	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR EL COOLITO
(00006) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MORAL)	RURAL	26,832	26,832	26,832	26,832	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(00007) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERRMOS A	URBANO	56,312	56,312	56,312	56,312	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR ARMBENA FERNANDEZ
(00008) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Detalle del gasto (Comerciantes y distribuidores)	Municipio	Localidad	Actividad	Estado de cuentas presupuestarias					Avance %	Resultados Presupuestarios Asignación al Titular		Activos Fijos				Información complementaria y significados de los datos
				Total Anual 2	Asignación al Titular			Avance %		Comerciantes 6	Distribuidores 7	Unidad de Medida 8	Programa Anual 9	Asignación al Titular 10	Avance %	
					Metodología 3	Presupuesto 4	Gasto 5									
(96569) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A SECCIÓN (LA LIBRA)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96570) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA 4A SECCIÓN (LOS ACOSTA)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA 5A SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96572) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA PROVIDENCIA (LA MAJALUA)	RURAL	48,967	48,967	48,967	48,967	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96573) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO (COLIMA)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96574) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAICES	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96575) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A SECCIÓN	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96576) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TORNO LARGO 2A SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96577) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A SECCIÓN (SABANILLA)	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96578) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TUMBULUSHA L	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96579) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 1A SECCIÓN	RURAL	26,832	26,832	26,832	26,832	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96580) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 2A SECCIÓN EL CUY	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96581) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUAMAL TINTILLO	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(96582) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUAMAL GONZÁLEZ	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	

Proyecto	Municipio	Localidad	Punto	Superficie				Unidad	Observaciones
				Superficie	Superficie	Superficie	Superficie		
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	BARRANCO VIEJO LONZ PORTILLO		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	CORONEL TRINACONES FRANCISCO LA SECCION		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	CORONEL TRINACONES LA SECCION LA BARRA		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	CORONEL TRINACONES LA SECCION EL ZAPOTE		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	CORONEL TRINACONES LA SECCION		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	EL CORRAL		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	LA MANGA LA SECCION EL JOBL		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	CORONEL (SOCALISTA)		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	SABANAS NUEVAS		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	ACACAPAN VIEJO COLUMBA LA SECCION		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	ACACAPAN VIEJO COLUMBA LA SECCION LA ARRENA		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	ACACAPAN VIEJO COLUMBA LA SECCION		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	ACACAPAN VIEJO COLUMBA LA SECCION		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R0004) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINADO	ACENTRO	ACACAPAN VIEJO COLUMBA LA SECCION		24.48	24.48	24.48	24.48	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PREZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Nombre del punto (Presupuesto y descripción)	Municipio	Localidad	Población	Presupuesto (en pesos)				Presupuesto (en pesos)				Presupuesto (en pesos)				Meta	Observaciones
				Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto		
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	MARICETO		24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	ATLÁN 3A SECCION (COLOMA Y CHAPARRAL)		24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	ATLÁN 4A SECCION (COLOMA Y CHAPARRAL)		73,453	73,453	73,453	73,453	73,453	73,453	73,453	73,453	73,453	73,453	73,453	73,453	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	ATLÁN 5A SECCION (PALOMILLAS)		24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	BUENA VISTA 1A SECCION		25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	BUENA VISTA 2A SECCION (COLOMA JOSE MARIA)		33,632	33,632	33,632	33,632	33,632	33,632	33,632	33,632	33,632	33,632	33,632	33,632	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	VILLAGRANCA A		24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS Y A EJECUTARSE EN LA MEDIANA Y MAQUINA 1A SECCION
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	EL ESPINO		24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	ESTANCA		25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	25,702	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	LA COCORA 2A SECCION		24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	LA CERRA		24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	24,832	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	LA MANGA		24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	VERDELLA Y MARIANA 1A SECCION		24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS
(Presupuesto) SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE ZINC ALUMINADO	COCENTRO	VERDELLA Y MARIANA 2A SECCION		24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	24,436	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMPARAS

[illegible]

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Presupuesto de Ejercicio				Presupuesto de Ejercicio				Presupuesto de Ejercicio				Observaciones	Meta	Observaciones	Meta
				Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto				
(19996)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	CHONAL GUERRERO 3A. SECCION	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19997)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	CHACTE	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19998)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	CHACTE Y CHAMALA 2A. SECCION	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19999)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	CHACTE Y CHAMALA 1A. SECCION (SAN ANTONIO)	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19971)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	CHOLULUA (CHOLULUA 01)	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19972)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	BARANCOA Y BARANCOA 1A. SECCION	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19973)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	BARANCOA Y BARANCOA 2A. SECCION	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19974)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	BARANCOA Y BARANCOA 3A. SECCION	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19975)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	CONCEPCION Y CONCEPCION 1A. SECCION	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19976)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	ANACLETO Y ANACLETO 1A. SECCION	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19977)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	ANACLETO Y ANACLETO 2A. SECCION	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19978)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	ATACAMITAN Y ATACAMITAN 1A. SECCION	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19979)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	ATACAMITAN Y ATACAMITAN 2A. SECCION	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19980)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	ATACAMITAN Y ATACAMITAN 3A. SECCION	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(19981)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4-CENTRO	PILO L. (PILO L. 1A. SECCION)	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	12,243	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		

Identificación de obra (Presupuesto o descripción)	Municipio	Localidad	Avance	Cuenta de recursos gubernamentales				Avance %	Resolución Presidencial Asignación al Titular		Avance %				Información complementaria y explicativa de variaciones
				Total Asign.	Requerido	Programado	Asignado		Resolución	Asignación	Programado	Asignado	Asignado	Asignado	
(00001) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SODAR (MIRAMAR)	RURAL	12,242	12,242	12,242	12,242	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00002) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SODAR (OURNEO)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00003) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00004) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 3A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00005) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 3A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00006) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00007) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	COLONA AGRARIA (LA ISLA)	RURAL	30,604	30,604	30,604	30,604	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 250 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00008) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00009) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00010) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00011) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUTENTMENT E GARCIA)	URBANO	48,967	48,967	48,967	48,967	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00012) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEJELLIN Y MADENO 3A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00013) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(00014) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS. EJECUTADO EN LA RA HUAPIVOL

[illegible]

Nombre del Jefe de Proyecto	Municipio	Localidad	Estado	Cálculo de avance				Cálculo de presupuesto				Cálculo de avance				Observaciones
				Presupuesto	Avance	Porcentaje	Avance	Presupuesto	Avance	Porcentaje	Avance	Presupuesto	Avance	Porcentaje	Avance	
MANEJO DE LA LAMINA DE ZINC	14-PARAUZO	ORIENTE (SAN GAYETANO)	RURAL	11,837	11,837	100%	11,837	11,837	100%	100%	11,837	11,837	100%	100%	11,837	
MANEJO DE LA LAMINA DE ZINC	14-PARAUZO	ORIENTE 1A SECCION	RURAL	10,376	10,376	100%	10,376	10,376	100%	100%	10,376	10,376	100%	100%	10,376	
MANEJO DE LA LAMINA DE ZINC	14-PARAUZO	ORIENTE 2A SECCION (PALMA MUCA)	RURAL	10,376	10,376	100%	10,376	10,376	100%	100%	10,376	10,376	100%	100%	10,376	
MANEJO DE LA LAMINA DE ZINC	14-PARAUZO	PALESTINA	RURAL	10,376	10,376	100%	10,376	10,376	100%	100%	10,376	10,376	100%	100%	10,376	
MANEJO DE LA LAMINA DE ZINC	14-PARAUZO	PEÑUERO	RURAL	10,376	10,376	100%	10,376	10,376	100%	100%	10,376	10,376	100%	100%	10,376	
MANEJO DE LA LAMINA DE ZINC	14-PARAUZO	PUERTO CEBIA	URBANO	12,886	12,886	100%	12,886	12,886	100%	100%	12,886	12,886	100%	100%	12,886	
MANEJO DE LA LAMINA DE ZINC (COL LOS COCOS)	14-PARAUZO	PUERTO CEBIA	URBANO	3,397	3,397	100%	3,397	3,397	100%	100%	3,397	3,397	100%	100%	3,397	
MANEJO DE LA LAMINA DE ZINC (LA MONTAÑA)	14-PARAUZO	PUERTO CEBIA (CARRIZAL)	RURAL	9,124	9,124	100%	9,124	9,124	100%	100%	9,124	9,124	100%	100%	9,124	
MANEJO DE LA LAMINA DE ZINC (SAN FRANCISCO MADRUGA 2DA SECCION)	14-PARAUZO	PUERTO CEBIA	RURAL	12,886	12,886	100%	12,886	12,886	100%	100%	12,886	12,886	100%	100%	12,886	
MANEJO DE LA LAMINA DE ZINC	14-PARAUZO	EL ECONOMADO	RURAL	12,886	12,886	100%	12,886	12,886	100%	100%	12,886	12,886	100%	100%	12,886	
CAMBIO DE LAMINA DE ZINC																
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR																
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	15-TACOTALPA	LOS ALAMOS 1A SECCION (EL RURAL)	RURAL	28,676	28,676	100%	28,676	28,676	100%	100%	28,676	28,676	100%	100%	28,676	PROY. CONCLUIDO METAS EN METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	15-TACOTALPA	VALERIA 2DA SECCION	RURAL	612,886	612,886	100%	612,886	612,886	100%	100%	612,886	612,886	100%	100%	612,886	PROY. FINAL CON REMANENTE 2009
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	15-TACOTALPA	LA CEBIA	RURAL	888,886	888,886	100%	888,886	888,886	100%	100%	888,886	888,886	100%	100%	888,886	LA META ES DE 1 CUBA, AVANCE POCO DEL 10%
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
PUENTES Y PASOS PEATONALES	15-TACOTALPA	LA CEBIA	RURAL	888,886	888,886	100%	888,886	888,886	100%	100%	888,886	888,886	100%	100%	888,886	LA META ES DE 1 CUBA, AVANCE POCO DEL 10%
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
PUENTES Y PASOS PEATONALES	15-TACOTALPA	LA CEBIA	RURAL	888,886	888,886	100%	888,886	888,886	100%	100%	888,886	888,886	100%	100%	888,886	LA META ES DE 1 CUBA, AVANCE POCO DEL 10%

Detalle del gasto (Subprograma o Subproyecto)	Estrategia	Localidad	Ámbito	Detalle de ejecución presupuestaria					Presupuesto		Ejecución		Avance físico		Observaciones complementarias y modificaciones de presupuesto
				Valor anual	Presupuesto			Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución		
					Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto								
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	713,084	713,084	713,084	0	0%	0	0	0	0	0	50%	PROY. FINAL CON REMANENTE 2008 AL 50% AVANCE PTE APLICACION FINAN.
GASTOS INDIRECTOS															
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	83,072	83,072	83,072	83,072	100%	0	0	0	0	0	100%	SUELDO PAGADOS CON REMANENTE 2008
PAGO DE SUELDO PARA ADMINISTRACIÓN DEL FIRM	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	20,406	20,406	20,406	20,406	100%	0	0	0	0	0	100%	GASTOS PAGADOS CON REMANENTE 2008
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	20,406	20,406	20,406	20,406	100%	0	0	0	0	0	100%	GASTOS PAGADOS CON REMANENTE 2008
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	370,856	370,856	370,856	0	0%	0	0	0	0	0	0%	ESTOS EROGACIONES IMPREVISTAS O BOLSA DE RECURSOS
REMANENTES DEL FONDO II 2008	3-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	9,234	9,234	9,234	0	0%	0	0	0	0	0	0%	ESTOS SON REMANENTES DEL FONDO II 2008
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	32,914	32,914	32,914	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	182,633	182,633	182,633	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EL G0223 ES EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE LOS RECURSOS REPRENDADOS DE FONDO II 2008, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EJERCER EL RECURSO, PERO AUN NO HAY AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.
GASTOS DE EROGACIONES IMPREVISTAS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	182,633	182,633	182,633	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EL G0223 ES EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE LOS RECURSOS REPRENDADOS DE FONDO II 2008, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EJERCER EL RECURSO, PERO AUN NO HAY AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.
PORTAFOLIO				6,917,844	6,917,844	6,917,844	1,277,838	18%	1,088	1,088	0	0	0	82%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
MEJORAMIENTO															
(OP8238) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PERIFÉRICO ARCO NORESTE (CASA BLANCA).	4-CENTRO	VILLAHERRAMOS A	URBANO	918,331	918,331	918,331	0	0%	0	0	0	0	0	100%	
(OP8231) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 2DA. ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO EX-8888, COLONIA CASA BLANCA 2ª. SECCIÓN.	4-CENTRO	VILLAHERRAMOS A	URBANO	437,102	437,102	437,102	133,338	31%	0	0	0	0	0	0%	AVANCE FÍSICO DEL 99 %
(OP8313) IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO.	4-CENTRO	VILLAHERRAMOS A	URBANO	5,871,416	5,871,416	5,871,416	461,736	8%	0	0	0	0	0	0%	AVANCE FÍSICO DEL 80%
(OP8396) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TRIANGULAR CAMPESINO JESÚS TARACENA MARTÍNEZ EN LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERRAMOS A	URBANO	203,851	203,851	203,851	0	0%	0	0	0	0	0	0%	AVANCE FÍSICO DEL 99%
(OP8486) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA ZONA CASTELLANOS TRAMO MANUEL, OR. Y SAENZ A PAGOS LLEGRADO EN LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERRAMOS A	URBANO	785,935	785,935	785,935	785,935	100%	0	0	0	0	0	100%	META DEL PROYECTO 986 M2
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2008)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	6,617	6,617	6,617	6,617	100%	0	0	0	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 6,617.16, SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD, PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2008, INTERESES)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,088	1,088	0	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,084.86, SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD, PROYECTO CONCLUIDO.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	982,953	982,953	982,953	0	0%	0	0	0	0	0	0%	ESTOS SON GASTOS IMPREVISTOS O BOLSAS DE RECURSOS
REMANENTES DEL FONDO IV 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	982,953	982,953	982,953	0	0%	0	0	0	0	0	0%	ESTOS SON GASTOS IMPREVISTOS O BOLSAS DE RECURSOS

Destino del gasto (Presupuestal o derivado)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Atendidos (Beneficiarios)		Atenciones Poblacionales				Información complementaria y seguimiento de resultados		
				Total Anual	Atención a Población			Atendidos	Atención %	Atendidos	Atención %	Atendidos	Atención %			
					Monte	Programa	Atendidos									
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	4,837	4,837	4,837	0	0%	0	0	0	0	0%	11		
FAM				114,785,154	114,785,154	114,785,154	49,272,114	43%	0	0	0	224,282	218,709	94%		
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES																
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	323,425	323,425	323,425	181,712	50%	0	0	0	MUJER	1,348	1,011	75%	SON 337 MUJERES BENEFICIADAS MENSUALMENTE
DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,890,280	3,890,280	3,890,280	1,586,252	41%	0	0	0	ALUMNO	6,800	6,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,890,280	3,890,280	3,890,280	1,782,843	46%	0	0	0	ALUMNO	6,800	6,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,299,842	2,299,842	2,299,842	898,307	39%	0	0	0	ALUMNO	4,020	4,020	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,865,200	6,865,200	6,865,200	2,384,901	35%	0	0	0	ALUMNO	12,000	12,000	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,808,580	5,808,580	5,808,580	2,203,850	38%	0	0	0	ALUMNO	9,800	9,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,148,550	3,148,550	3,148,550	1,030,378	33%	0	0	0	ALUMNO	5,500	5,500	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,432,800	3,432,800	3,432,800	1,183,310	34%	0	0	0	ALUMNO	6,000	6,000	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,116,770	2,116,770	2,116,770	1,079,838	42%	0	0	0	ALUMNO	3,700	3,700	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,318,180	3,318,180	3,318,180	1,480,832	45%	0	0	0	ALUMNO	5,800	5,800	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	880,820	880,820	880,820	445,310	50%	0	0	0	MUJER	3,712	2,784	75%	
DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,036,830	7,036,830	7,036,830	2,335,428	33%	0	0	0	ALUMNO	12,300	12,300	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE	3-CÉNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,153,583	1,153,583	1,153,583	578,791	50%	0	0	0	MUJER	4,808	3,608	75%	
DESAYUNOS ESCOLARES	3-CÉNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,293,100	6,293,100	6,293,100	2,857,318	42%	0	0	0	ALUMNO	11,000	11,000	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	807,502	807,502	807,502	303,751	50%	0	0	0	MUJER	2,532	1,898	75%	
DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,302,500	14,302,500	14,302,500	8,085,402	42%	0	0	0	ALUMNO	25,000	25,000	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	522,087	522,087	522,087	261,043	50%	0	0	0	MUJER	2,178	1,632	75%	
DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,571,233	9,571,233	9,571,233	3,903,872	41%	0	0	0	ALUMNO	18,730	18,730	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,780,580	7,780,580	7,780,580	2,312,504	30%	0	0	0	ALUMNO	13,800	13,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,315,830	1,315,830	1,315,830	437,368	33%	0	0	0	ALUMNO	2,300	2,300	100%	
DESAYUNOS	8-HUMANAGÜLLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,581,500	8,581,500	8,581,500	3,797,878	44%	0	0	0	ALUMNO	15,000	15,000	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,315,830	1,315,830	1,315,830	602,046	46%	0	0	0	ALUMNO	2,300	2,300	100%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
AYUDAS VISUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	972,577	54%	0	0	0	PERSONA	9,000	9,000	100%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,110,982	3,110,982	3,110,982	2,227,611	72%	0	0	0	APOYO	13,000	13,000	100%	
ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,800	140,800	140,800	100,868	72%	0	0	0	FAMILIA	450	300	67%	SON 50 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 450 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	540,880	540,880	540,880	154,515	29%	0	0	0	MUJER	322	92	29%	
ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,280	225,280	225,280	181,794	72%	0	0	0	FAMILIA	720	520	72%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	423,380	423,380	423,380	120,823	29%	0	0	0	MUJER	252	84	27%	
ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	504,084	504,084	504,084	382,005	72%	0	0	0	FAMILIA	1,811	1,110	73%	SON 179 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 1811 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,182,720	1,182,720	1,182,720	337,821	29%	0	0	0	MUJER	704	202	29%	
ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	844,800	844,800	844,800	608,794	72%	0	0	0	FAMILIA	2,700	1,900	70%	SON 306 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 2700 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	987,680	987,680	987,680	278,398	29%	0	0	0	MUJER	578	168	29%	
ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,600	281,600	281,600	202,178	72%	0	0	0	FAMILIA	800	700	78%	SON 100 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 800 DESPENSAS

Nombre del programa (Presupuesto y ejecución)	Municipio	Localidad	Año	Ciclo de ejecución presupuestaria				Presupuesto % 2008	Presupuesto % 2009	Presupuesto % 2010	Avance %				Observaciones
				Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011				Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	
COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			25,137,536	25,137,536	25,137,536	22,866,136	91%	0	0	0	1,232	906	79%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS DADO QUE SE TRATA DE UN EJE ESTRATEGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL CUAL INCLUYE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, POR TANTO LA UNIDAD DE MEDIDAS SON DISTINTAS TALES COMO: PROGRAMA:7 ESTUDIO:1 CAMPANAS:3 MILLAR:131 PERSONA:189 RENTA:10 PREZAS:273 INFORME:2 EQUIPO: 686 SISTEMA: 1
SEGURIMENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			4,934,677	4,934,677	4,934,677	3,822,181	71%	0	0	0	32	30	94%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS DADO QUE SE TRATA DE UN EJE ESTRATEGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL CUAL INCLUYE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, POR TANTO LA UNIDAD DE MEDIDAS SON DISTINTAS TALES COMO: PERSONA:17 TRABAJO:12 LOTE:3 INFORME:1
CONVENIO 2008 REGISTROS															
CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN															
INVERSIÓN				131,253,876	112,815,725	109,877,858	34,485,453	39%	0	0	0	681,736	618,725	89%	
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,062,821	6,062,821	6,062,821	0	0%	0	0	0	1,242	1,082	86%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS (PRIMERA ETAPA) CON 126 CAMAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100%	0	0	0	12,876	1,831	15%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,564	782,318	782,318	870,272	85%	0	0	0	112	46	41%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,919,337	1,200,782	1,200,782	0	0%	0	0	0	112	0	0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DEL CAPASIS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,536,462	1,016,008	1,016,008	432,530	43%	0	0	0	146	92	65%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FORNIAPO	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	31,017	31,017	31,017	31,017	100%	0	0	0	0	0	100%	1 VIVIENDA DE REFRENDADO PENDIENTE DEL PERIODO 2008
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FORNIAPO	12-MACUSPANA	LA ESCALERA	RURAL	30,898	30,898	30,898	30,898	100%	0	0	0	0	0	100%	1 VIVIENDA QUE QUEDO PENDIENTE DE EJECUTAR DEL PROGRAMA 2008 DEL CONVENIO SEDESOL FORNIAPO-AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FORNIAPO	12-MACUSPANA	TERRA COLORADA (VICENTE GUERRERO 3RA. SECCION)	RURAL	186,122	186,122	186,122	186,122	100%	0	0	0	0	0	100%	6 VIVIENDAS QUE QUEDARON EN PROCESO DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,186,456	788,657	788,657	426,366	54%	0	0	0	112	46	35%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-TENOSIQUE DE PNO SUÁREZ	TENOSIQUE DE PNO SUÁREZ	URBANO	810,306	810,306	810,306	810,306	100%	0	0	0	810,306	810,306	100%	

Nombre del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Cuenta de nómina - o presupuesto				Asignación %	Reasignación/Presupuesto Asignación/El Presupuesto			Asignación Póliza				Indicadores de cumplimiento y de calidad de ejecución
				Total Anual	Asignación	Presupuesto	Reasignación		Asignación	Presupuesto	Reasignación	Unidad de Medida	Presupuesto Anual	Asignación al Presupuesto	Asignación %	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORIO EN EL MUNICIPIO DE EMIJANO ZAPATA	7-EMIJANO ZAPATA	EMIJANO ZAPATA	URBANO	1,818,825	1,201,085	1,201,085	810,410	51%	0	0	0	METROS CUADRADOS	112	16	18%	
AMPLIACIÓN AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRANAM CASASUS"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,000,000	35,000,000	23,100,000	13,820,130	39%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	3,960	368	10%	
EQUIPAMIENTO OTROS CONCLUSION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,861,396	16,861,366	10,966,522	5,886,640	22%	0	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	12,596	2,766	22%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO (TERCERA ETAPA) CON 130 CAMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,775	1,775	100%	
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ACCION: PLANIFICACION FAMILIAR, CANCER, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,305,360	4,305,360	4,305,360	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CAPASIT DE VILLAMEROSA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,032,443	1,032,443	1,032,443	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ACCION EN URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES, VECTORES, OBESIDAD, DIABETES MELLITUS, VACUNACION, TUBERCULOSIS Y GUSMOPROFILADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,799,603	12,799,603	12,799,603	241,368	2%	0	0	0	CONVENIO	1	0	2%	
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ASIGURANDO LA VIABILIDAD DEL ESTADO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,064,563	2,064,563	2,064,563	0	0%	0	0	0	VERIFICACION	6,164	0	0%	
PREVENCIÓN UNIVERSAL Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,816	700,816	700,816	155,063	22%	0	0	0	CONVENIO	1	0	22%	
PREVISION DE RECURSOS PARA EL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,826,941	8,465,781	12,826,941	1,008,461	12%	0	0	0	EDIFICIO HOSPITALARIO	134	16	8%	GASTOS CATASTROFICOS 2008 (REFERENDOS 2008)
PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	938,097	938,097	938,097	306,536	33%	0	0	0	CONVENIO	1	0	33%	
PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL: APLICACION DE LA VACUNA ANTI-INFLUENZA INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,646,475	3,646,475	3,646,475	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
REGULARIZACION DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO EN CONDICIONES PRECARIAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,918,370	1,918,370	1,918,370	0	0%	0	0	0	INFORME	2,986	250	12%	CONDICIONES PRECARIAS (REFERENDO 2008)

Nombre del programa	Municipio	Localidad	Ámbito	Presupuesto		Ejecución		Avance		Observaciones
				2008	2009	2008	2009	2008	2009	
DESARROLLO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS DE HUMANGUAY Y JONUTA (REFINADO 2008)	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	11,108.00	3,919.50	11,108.00	3,919.50	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE APLICACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (BICALBAM)	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	724.00	724.00	724.00	724.00	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
CONVENIO DE REABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
REC. AMC PARA GARANTIZAR EL FORT. A LA COBERTURA DE APLICACION PI EL ACCESO AL SER. MED. PARA UNA NVA GEN.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	300.00	300.00	300.00	300.00	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
COMPLEMENTO	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
CONVENIO DE REABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
REC. AMC PARA GARANTIZAR EL FORT. A LA COBERTURA DE APLICACION PI EL ACCESO AL SER. MED. PARA UNA NVA GEN.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	300.00	300.00	300.00	300.00	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
COMPLEMENTO	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
CONVENIO DE REABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
REC. AMC PARA GARANTIZAR EL FORT. A LA COBERTURA DE APLICACION PI EL ACCESO AL SER. MED. PARA UNA NVA GEN.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	300.00	300.00	300.00	300.00	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
COMPLEMENTO	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
CONVENIO DE REABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
REC. AMC PARA GARANTIZAR EL FORT. A LA COBERTURA DE APLICACION PI EL ACCESO AL SER. MED. PARA UNA NVA GEN.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	300.00	300.00	300.00	300.00	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
COMPLEMENTO	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
CONVENIO DE REABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
REC. AMC PARA GARANTIZAR EL FORT. A LA COBERTURA DE APLICACION PI EL ACCESO AL SER. MED. PARA UNA NVA GEN.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	300.00	300.00	300.00	300.00	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
COMPLEMENTO	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
CONVENIO DE REABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
REC. AMC PARA GARANTIZAR EL FORT. A LA COBERTURA DE APLICACION PI EL ACCESO AL SER. MED. PARA UNA NVA GEN.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	300.00	300.00	300.00	300.00	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
COMPLEMENTO	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
CONVENIO DE REABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
REC. AMC PARA GARANTIZAR EL FORT. A LA COBERTURA DE APLICACION PI EL ACCESO AL SER. MED. PARA UNA NVA GEN.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	300.00	300.00	300.00	300.00	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2008 (REFINADO 2008)
COMPLEMENTO	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBANO A	URBANO	10,243.25	10,243.25	10,243.25	10,243.25	0%	0%	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION

Detalle del giro (Presupuesto o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Estado de recursos presupuestarios					Presupuesto		Avance físico		Información presupuestaria y ejecución de actividades		
				Presupuesto				Avance %	Presupuesto	Avance %	Presupuesto	Avance %			
				Total	Metas	Programas	Activos								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL PRACC. (GRACIAS MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	611,581	611,581	611,581	494,435	81%	0	0	0	435	0	0%	LA META ES: METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)
2da APORTACIÓN FED. AL CONV. PARA ESTABLECER LAS BASES DE COLAB. A EFECTOS DE EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSEC. DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA COMAQUA EN ZONAS FED. DE RIOS ORJALVA Y CARRIZAL	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TU CASA 2008.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,919,277	1,919,277	1,919,277	1,919,277	100%	0	0	0	37	37	100%	
RECONSTRUCCION APORTACIÓN ESTATAL AL FIDECOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	6-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000,000	900,000,000	900,000,000	890,174,456	99%	0	0	0	1	1	99%	
MODERNIZACIÓN REEMBOLSO DE FONDOS FEDERALES 90% Y DE RECURSOS MUNICIPALES 10%	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56,636	56,636	56,636	56,636	100%	0	0	0	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 56,636.92, SU EJERCIDO ES IGUAL, PROYECTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO REEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO FONAPRO 2008 (REMANENTES)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	128,821	128,821	128,821	128,821	100%	82,377	82,377	OTROS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$191,197.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 191,197.00, SE REEMBOLSA DE LA SIGUIENTE MANERA, EL 54% A LA FEDERACION Y 46% AL MUNICIPIO.
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE CASEROS DE POLICIAS.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	264,516	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
BACHO CON CONCRETO H2O, FCH-880 KGM/CM2 EN CALLE 3 DE ABRIL, H2O Y OBREROS CALLE PIRRO SUAREZ 5 DE MAYO Y GARCIA CALLE ARMACATE (GAL Y CHACABAU) CALLE AGRAPISTA) ASABOLO Y BRENDEY CALLE MOQUEL, H2O.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	123,723	123,723	123,723	99,897	81%	0	0	0	320	185	56%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$123,723.13, SU EJERCIDO ES POR \$ 99,896.94, QUEDANDO UN BALDO DE \$ 24,086.17
BACHO CON MEZCLA ASFALTICA EN PISO EN BV. CALLES Y AV. (AV. CORRIBO, ALLINDE E ITURBICALLE CHACABAU, CHABLES Y POBY, AV. BATASHOROS, ISHAC ALLINDE Y AGUSTIN DE ITURBIO, CALLE MOCT. ENTRE VIC.890.)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	164,086	164,086	164,086	0	0%	0	0	0	640	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 164,086.98

Proyecto	Municipio	Localidad	Área	Presupuesto				Ejecución				Observaciones
				Presupuesto	Cometido	Pagado	Cancelado	Presupuesto	Cometido	Pagado	Cancelado	
7. SALARIO URBANO ZAPATA SANTAMENTO Y RENOVACIÓN DE ALBERGADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPATA LA CD. DE BILUANO ZAPATA TABASCO TRAMO DEL KM. 2-300 AL 1200+100	7. SALARIO ZAPATA	URBANO	URBANO	353,110	353,110	353,110	353,110	0%	0%	0%	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 526,119.35
8. SALARIO URBANO ZAPATA SUMINISTRO Y ANCLAJE DE PUERTA CORRIENTE A GUAYARICHES Y BELLAMBERTON NOR. EN VALLES DE LAS LAS AV. JOSEFA ORTIZ GONZALEZ, ENTRE CALLE LARAGOLETA Y AV. LEONA VICARIO, AV. CHAPAS ENTRE AV. LEONA Y	8. SALARIO ZAPATA	URBANO	URBANO	124,156	124,156	124,156	124,156	0%	0%	0%	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 131,156.00 NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA SU PAGO
9. RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN EL FRACC. POMOC, MACAULCA	9. MACAULCA	URBANO	RURAL	3,880,877	3,880,877	3,880,877	3,880,877	37%	0%	0%	0%	LA RED ES UN SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (MANITOMEDIAN)
10. RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	10. CENTRO	URBANO	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0%	0%	0%	0%	
11. EQUIPAMIENTO MACAULCA CONSTRUCCIÓN DE UNA PASADIZA PARA PEATONES EN LAS AV. JOSEFA ORTIZ GONZALEZ Y GUAYARICHES (PATA) MODELO LL. 3000, MOTOR HONDA GS-130	11. SALARIO ZAPATA	URBANO	URBANO	98,721	98,721	98,721	98,721	100%	0%	0%	0%	PROYECTO CONCLUIDO
12. OTROS APORTACIÓN FEDERAL AL RESERVO PRECIUANO CATASTRÓFICO 2009	12. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,418,415	32,418,415	32,418,415	32,418,415	97%	0%	0%	0%	
13. CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (Presidencia)	13. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,172,862	20,172,862	20,172,862	20,172,862	49%	0%	0%	0%	
14. PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEMINARIO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE INTERVENCIONES CLINICAS (COORDINACIÓN 2009)	14. CENTRO	URBANO	URBANO	3,118,897	3,118,897	3,118,897	3,118,897	0%	0%	0%	0%	ECONOMÍA POR ESTE PROYECTO SE REPORTO EN EL 2008 CON EL PROYECTO 80008
15. GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (UJAT)	15. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,284,546	78,284,546	78,284,546	78,284,546	100%	0%	0%	0%	LA RESERVA NO PAGO LA CANTIDAD DE \$ 1,000,000.00
16. PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEMINARIO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE INTERVENCIONES CLINICAS (COORDINACIÓN 2009)	16. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,775,866	9,775,866	9,775,866	9,775,866	100%	0%	0%	0%	
17. RESERVAS DEL CONVENIO SECRETARÍA DE SALUD 2009	17. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,336	27,336	27,336	27,336	0%	0%	0%	0%	GASTOS DE OPERACIÓN O BOLSA DE RESERVAS

Origen del gasto (Presupuesto o desarrollo)	Ejercicio	Localidad	Ámbito	Estado de ejecución presupuestaria					Subprograma (Presupuesto)		Avance físico				Información complementaria y descripción de actividades
				Total Anual	% de ejecución	Presupuesto	Cometido	Avance %	Presupuesto	Cometido	Unidad de medida	Programado	Avance físico	Avance %	
REMANENTES DEL CONVENIO SUBSEMUN 2006	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	76,722	76,722	76,722	0	0%	0	0	Acción	1	0	0%	GASTOS IMPREVISTOS O BOLSAS DE RECURSOS
REMANENTES DEL RAMO 26 (HABITAT 2006)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	52,960	52,960	52,960	11,406	22%	0	0	Acción	1	0	0%	GASTOS IMPREVISTOS O BOLSAS DE RECURSOS
REMANENTES DEL RAMO 26 (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2006)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	5,466	5,466	5,466	5,466	100%	0	0	Acción	1	0	0%	GASTOS IMPREVISTOS O BOLSAS DE RECURSOS
REMANENTES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2006	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21,945	21,945	21,945	0	0%	0	0	Acción	1	0	0%	GASTOS DE OPERACIÓN O BOLSA DE RECURSOS
REMANENTE CONVENIO CON FONHAPO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	16,306	0	0	0	0%	0	0	Acción	1	0	0%	ESTE RECURSO ES DE FONHAPO.
REMANENTE DE SUBSEMUN 2006	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	47,056	0	0	0	0%	0	0	Acción	1	0	0%	
REMANENTE PROVENIENTE DE CONVENIOS CON FONHAPO EJERCICIO 2006	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	254,642	0	0	0	0%	0	0	Acción	1	0	0%	
27-TABASCO RECURSO 2007															
SUBSIDIOS (CON REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				5,891,854	5,891,854	5,891,854	0	0%	0	0		1,000	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES (REFRENDO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOS	URBANO	5,334,151	5,334,151	5,334,151	0	0%	0	0	FAMILIA	51,967	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO 54868, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CARAVANAS DE LA SALUD															
PROGRAMA PARA LA OPERACIÓN DE CARAVANAS DE LA SALUD (REFRENDO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOS	URBANO	557,703	557,703	557,703	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO 54871, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS															
FIS				615,065,343	615,065,343	615,065,343	236,499,491	38%	26,299,491	22,217,739		26,299,491	22,217,739	84%	
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,700,000	53,700,000	53,700,000	43,193,244	80%	0	0	OBRA	1	1	62%	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA.
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2006	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,135,481	72,135,481	72,135,481	72,135,481	100%	0	0	OBRA	1	1	94%	EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE TODAS LAS OBRAS QUE COMPRENDEN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN.

Proyecto de obra (Descripción de obra)	Municipio	Localidad	Área m ²	Presupuesto				Unidad de medida	Porcentaje de avance	Observaciones
				Presupuesto miller	Presupuesto miller	Presupuesto miller	Presupuesto miller			
RECONSTRUCCIÓN PROVINCIAL DE DEPRIMIDOS EN MANOS DE DOS COLGANTES CON CAMBIO Y CARRETERAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	775.54	775.54	775.54	775.54	6 METRO LINEAL	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN A 8 CARRETERAS DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELlicer C. STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA BARRA-CLONETA AV. MEDIO, CAMBAMBITO 4+219 AL 4+499 (LADO DCL), VILLAHERRERA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBAN A	O	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52	6 METRO LINEAL	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 DEL CUAL SE EJERCERON EN 2008 \$1,444,444.77 Y SE REPRONCIARON PARA 2009 \$1,171,029.22 LA UNIDAD DE MEDIDA ES M. DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN A 8 CARRETERAS DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELlicer C. STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA BARRA-CLONETA AV. MEDIO, CAMBAMBITO 4+219 AL 4+499 (LADO DCL), VILLAHERRERA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBAN A	O	7,587.34	7,587.34	7,587.34	7,587.34	6 METRO LINEAL	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 DEL CUAL SE EJERCERON EN 2008 \$1,444,444.77 Y SE REPRONCIARON PARA 2009 \$1,280,444.48 LA UNIDAD DE MEDIDA ES M. DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELlicer C. STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA BARRA-CLONETA AV. MEDIO, CAMBAMBITO 4+219 AL 4+499 (LADO DCL), VILLAHERRERA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBAN A	O	3,183.46	3,183.46	3,183.46	3,183.46	6 METRO CUADADO	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M. DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELlicer C. STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA BARRA-CLONETA AV. MEDIO, CAMBAMBITO 4+219 AL 4+499 (LADO DCL), VILLAHERRERA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBAN A	O	3,742.55	3,742.55	3,742.55	3,742.55	6 METRO CUADADO	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M. DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELlicer C. STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA BARRA-CLONETA AV. MEDIO, CAMBAMBITO 4+219 AL 4+499 (LADO DCL), VILLAHERRERA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBAN A	O	3,324.45	3,324.45	3,324.45	3,324.45	6 METRO LINEAL	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 DEL CUAL SE EJERCERON EN 2008 \$1,444,444.77 Y SE REPRONCIARON PARA 2009 \$1,280,444.48 LA UNIDAD DE MEDIDA ES M. DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE METALACIONES HERRAJES, C.A. ELÉCTRICAS Y ESTRIBAS DE ANE ACOMODANDO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTE "JAQUITA CAMPOS DE GONZÁLEZ FERRER", VILLAHERRERA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBAN A	O	153.37	153.37	153.37	153.37	6 METRO CUADADO	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M. DE REMEDIACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VAL PÚBLICO EN EL CIRCUITO CARLOS PELlicer C. STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA BARRA-CLONETA AV. MEDIO, CAMBAMBITO 4+219 AL 4+499 (LADO DCL), VILLAHERRERA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBAN A	O	1,273.86	1,273.86	1,273.86	1,273.86	6 METRO CUADADO	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M. DE REMEDIACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VAL AUTORIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELlicer C. STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA BARRA-CLONETA AV. MEDIO, CAMBAMBITO 4+219 AL 4+499 (LADO DCL), VILLAHERRERA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBAN A	O	23,853.85	23,853.85	23,853.85	23,853.85	6 METRO CUADADO	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 DEL CUAL SE EJERCERON EN 2008 \$1,444,444.77 Y SE REPRONCIARON PARA 2009 \$1,280,444.48 LA UNIDAD DE MEDIDA ES M. DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA INT. ELÉCTRICA Y ALAMBRAJE PÚBLICO EN EL CIRCUITO CARLOS PELlicer C. STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA BARRA-CLONETA AV. MEDIO, CAMBAMBITO 4+219 AL 4+499 (LADO DCL), VILLAHERRERA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBAN A	O	3,183.46	3,183.46	3,183.46	3,183.46	6 METRO LINEAL	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M. DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA INT. ELÉCTRICA Y ALAMBRAJE PÚBLICO EN EL CIRCUITO CARLOS PELlicer C. STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA BARRA-CLONETA AV. MEDIO, CAMBAMBITO 4+219 AL 4+499 (LADO DCL), VILLAHERRERA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERRERA URBAN A	O	1,544.17	1,544.17	1,544.17	1,544.17	6 METRO LINEAL	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M. DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)

[illegible]

THE JOURNAL

[illegible]

Código	Descripción	Municipio	Localidad	Presupuesto (Pesos)										Unidad de Medida	Observaciones
				Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto		
13-AACALCA	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS BÁSICAS, SECCIÓN DE PRIMARIA, MUNICIPIO DE AACALCA, (PROYECTO PISO)	URBAN	URBAN	2,070.33	2,070.33	2,070.33	2,070.33	2,070.33	2,070.33	2,070.33	2,070.33	2,070.33	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCERON EN 2007 Y 2008, LAS CANTIDADES REPORTADAS PARA EL 2007 Y 2008, POR LO QUE SE REFINANCIARÁ EN 2009, PROYECTO PISO Y FINANCIAMIENTO EN 2009.	
13-AACALCA	TERMINACIÓN DE CISTERNA DE RESERVOIRIO DE 7,000 LITROS (TRANSFORMACIÓN DE RESERVOIRIO DE 7,000 LITROS EN CISTERNA DE 7,000 LITROS), MUNICIPIO DE AACALCA, (REFINANCIADO)	RURAL	RURAL	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	100%	LA META ES DE 800 M3 DE AGUA TRATADA PARA ABASTECIMIENTO	
14-PANABO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PANABO, TAMAHO	URBAN	URBAN	25,790.25	25,790.25	25,790.25	25,790.25	25,790.25	25,790.25	25,790.25	25,790.25	25,790.25	100%		
14-PANABO	TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PLANTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE VENTILACIÓN EN LA ANCHURA DE 100 MTS, MUNICIPIO DE PANABO	RURAL	RURAL	701.514	701.514	701.514	701.514	701.514	701.514	701.514	701.514	701.514	100%	UNIDAD DE MEDIDA M. DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)	
14-PANABO	TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTANDER, EN EL PUEBLO NICOLÁS BRAVO 10A. SECC. MUNICIPIO DE PANABO, (REFINANCIADO)	RURAL	RURAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%		
14-PANABO	TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTANDER Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN EL PUEBLO NICOLÁS BRAVO 10A. SECC. MUNICIPIO DE PANABO	RURAL	RURAL	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100%	LA META ES M. DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANTANDER	
14-PANABO	TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTANDER Y PLANTA DE TRATAMIENTO, PUEBLO Y BARRIO FRANCISCO I. MADRINO, MUNICIPIO DE PANABO, (REFINANCIADO)	RURAL	RURAL	2,353.07	2,353.07	2,353.07	2,353.07	2,353.07	2,353.07	2,353.07	2,353.07	2,353.07	100%		
15-TACOTALPA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE REDES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TACOTALPA	URBAN	URBAN	100.37	100.37	100.37	100.37	100.37	100.37	100.37	100.37	100.37	100%	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA DE TRATAMIENTO	
15-TACOTALPA	TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CD. DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA	URBAN	URBAN	2,236.02	2,236.02	2,236.02	2,236.02	2,236.02	2,236.02	2,236.02	2,236.02	2,236.02	100%	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA DE TRATAMIENTO	
2-CARDENAS	CONSTRUCCIÓN DE EMPERADOR CONSTRUCCIÓN DE OCLAS DE REDES A LA LÍNEA DE LA VILLA MARQUEZ MAGALLANES, MUNICIPIO DE CARDENAS, TAMAHO	URBAN	URBAN	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCERON EN 2007 Y 2008, LAS CANTIDADES REPORTADAS PARA EL 2007 Y 2008, POR LO QUE SE REFINANCIARÁ EN 2009, PROYECTO PISO Y FINANCIAMIENTO EN 2009.	
2-CARDENAS	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS BÁSICAS Y OBRAS EXTERIORES, EN LA ESCUELA PRIMARIA "TECNOLOGÍA 13" CON CLAVE 20070157 (PROYECTO PISO)	URBAN	URBAN	604.42	604.42	604.42	604.42	604.42	604.42	604.42	604.42	604.42	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCERON EN 2007 Y 2008, LAS CANTIDADES REPORTADAS PARA EL 2007 Y 2008, POR LO QUE SE REFINANCIARÁ EN 2009, PROYECTO PISO Y FINANCIAMIENTO EN 2009.	

Nombre del gasto (Subprograma + descripción)	Modalidad	Localidad	Ambito	Monto de recursos comprometidos					Asignación Presupuestaria Asignación al Titular	Localización Presupuestaria Cuentas de Gastos	Unidad de Medida	Avance físico			Información complementaria y ampliación de información
				Total Asign.	Empleados	Programas	Otros	Avance %				Programado	Asignado	Avance %	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "RODOLFO NIETO PADRÓN" CON CLAVE 27 DUN19L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOS	URBANO	331,535	331,535	331,535	331,535	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$328,738.80 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$104,798.88 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE MARTÍNEZ DE C" CON CLAVE 27DPR1128P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOS	URBANO	624,836	624,836	624,836	624,836	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$442,882.48 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$182,845.97 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CON CLAVE 27DPR1512H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOS	URBANO	522,432	522,432	522,432	522,432	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$313,486.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$208,946.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "L.C. CARLOS A. MADRAZO" CON CLAVE 27DPR8939C (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	TAMATE DE LAS SABANAS	URBANO	386,946	386,946	386,946	386,946	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$319,585.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$77,443.32 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL SÁNCHEZ MÁRQUEZ" CON CLAVE 27DPR0134T (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOS	URBANO	414,122	414,122	414,122	414,122	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$375,817.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$38,505.48 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL ASERQUE TEMPORAL "RAMBL DE LA FARIA DE MADRAZO" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOS	URBANO	886,796	886,796	886,796	886,796	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$883,886.04 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$404,832.48 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EN ESTRUCTURA U3-C DE 11 E.E. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE DEMOLICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLAUDIO CORTES CASTRO" CON CLAVE 27DPR0144Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOS	URBANO	3,862,862	3,862,862	3,862,862	3,862,862	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,742,388.35 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,919,431.96 -EL MONTO REPORTADO FUE REDONDEADO, LAS CANTIDAD DE TOTAL ANUAL, MINISTERIO Y PROGRAMADO ES DE \$3,862,862.196 Y DE EJERCIDO ES \$3,862,862.15 - PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
ESTUDIO DE FACT. TÉCNICA, AMBIENTAL, EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DICTAMEN DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: CONSTRUC PTL LLAVE EN MARO TERA ETAPA (ZONA SURESTE) CD. VISA, INCLUYE ESTUDIO Y PROJ.)	4-CENTRO	VILLAHERMOS	URBANO	624,985	624,985	624,985	624,985	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN RIA HUATECA 2DA. SECC. MUNICIPIO DE CENTRO. (REFRENDO)	4-CENTRO	LA HUATECA	RURAL	1,728,972	1,728,972	1,728,972	1,728,972	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA A LOS EDIFICIOS Y SUBESTACIÓN DE 150 KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MORSES SÁNCHEZ GARZA" CON CLAVE 27DES9861W (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	625,485	625,485	625,485	625,485	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$883,886.04 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$381,841.91 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELICER CÁMARA" CON CLAVE 27DPR1302S (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	636,116	636,116	636,116	636,116	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$388,776.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$46,339.52 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

Nombre del proyecto Descripción y ubicación	Localidad	Beneficiarios	Monto de inversión (en millones de pesos)				Monto de ejecución (en millones de pesos)				Avance %	Observaciones
			Presupuesto	Comprobado	Por pagar	Por cobrar	Presupuesto	Comprobado	Por pagar	Por cobrar		
MODERNIZACIÓN A 5.5 M. DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO: TAPULALAPA - OXOLUTAN DEL KM. 794 AL KM. 840	RURAL	LA PILA	5,863.04	5,863.04	5,863.04	100%	5,863.04	5,863.04	5,863.04	100%	100%	OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS EN EL CIRCULO INTERIOR CAROL PELICER CÁMAÑA EN SU PRIMERA ETAPA, VILLAHERRERA, TABASCO.	ACENTRO	VILLAHERRERA URBANA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS FINANCIEROS, RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2008.
MEJORAMIENTO ACERQUE DE LA DRAGA MARINA DE 12° DE SECCIÓN Y 14 DE RESCANAL	ACENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	7,251.126	7,251.126	7,251.126	100%	7,251.126	7,251.126	7,251.126	100%	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: MQUADRA y EQUIPOS MODERNOS.
INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 600V TIPO PIEDRAL, ILLINO, MALLA CON RODAPIE Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE INFANCIA "AMERICA BARROQUE" 271, ADMINISTRATIVO/PROGRAMA 1404	RURAL	SALVOYA LA SECCION	1,860.334	1,860.334	1,860.334	100%	1,860.334	1,860.334	1,860.334	100%	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO 51,382,974.95 Y EN EL 2008 SE EJERCIO 241,257.11 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA POLITECNICA MESQUERIANA (REFRENDO)	RURAL	SUEÑOS DE ORO	800.000	800.000	800.000	100%	800.000	800.000	800.000	100%	100%	NOTA: EN EL 2007 EL RECURSO EJERCIDO FUE DE 516,000.00 Y EN EL 2008 EL EJERCIDO ES DE 284,000.00.
*PORTACIÓN AL HORCONERO DE ADMINISTRACIÓN INTERVENCIÓN Y FUENTE DE PAGO PARA EL FONDO DEL RESCATE URBANO DE LA ZONA SUR - PORMITE DEL CENTRO METROPOLITANO DE LA CD. DE VILLAHERRERA, TABASCO.	ACENTRO	VILLAHERRERA URBANA	10,000.000	10,000.000	10,000.000	100%	10,000.000	10,000.000	10,000.000	100%	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: DOTACIONES A PERSONAS.
INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADORA 150 KVA TIPO PIEDRAL Y ALIMENTADORES PRINCIPALES A EDIFICIO EN LA SAC. PMA "SOLANA MALDONADO DE RIVAS" CON CLAVE 270P00150P001P000000000000	ACENTRO	VILLAHERRERA URBANA	748.237	748.237	748.237	100%	748.237	748.237	748.237	100%	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO 244,133.90 Y EN EL 2008 SE EJERCIO 228,603.31 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ	718.000	718.000	718.000	100%	718.000	718.000	718.000	100%	718.000	718.000	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO 271,102.89 Y EN EL 2008 SE EJERCIO 241,257.11 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA TENSION 150KV Y 240KV EN LA CENTRAL DE ABASTO	ACENTRO	VILLAHERRERA URBANA	579.531	579.531	579.531	100%	579.531	579.531	579.531	100%	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
SUBMETRO Y APILACIÓN DE PINTURA VERDE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL PALACIO DE GOBIERNO.	ACENTRO	VILLAHERRERA URBANA	864.254	864.254	864.254	90%	864.254	864.254	864.254	90%	100%	
REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ	1,357.867	1,357.867	1,357.867	100%	1,357.867	1,357.867	1,357.867	100%	1,357.867	1,357.867	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO 271,102.89 Y EN EL 2008 SE EJERCIO 241,257.11 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

Nombre del programa (Presupuesto y Ejercicio)	Municipio	Localidad	Actividad	Estado de Veracruz (Presupuesto)				Avance %	Presupuesto Plurianual Asignación 10 Vigentes		Estado de México	Avance Plurianual		Avance %	Observaciones
				Presupuesto	Cometido	Pagado	Cancelado		Presupuesto	Cometido		Presupuesto	Cometido		
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "WETZAMALCOYOTL", CON CLAVE 27EES0101U (FISEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	1-BALANCÁN	WETZAMALCOYOTL (SANTA ANA)	RURAL	1,337,500	1,337,500	1,337,500	1,337,500	100%	0	0	ESPACIO	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,248,944.32 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$98,653.18 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "QUETZALCOATL" CON CLAVE 27EES0104R(FISEF)PROGRAMA 100+	1-BALANCÁN	QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	1,384,784	1,384,784	1,384,784	1,384,784	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,158,853.91 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$228,129.79 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CESAR ALEJANDRO BAUTISTA" CON CLAVE 27DPR207H (FISEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	336,307	336,307	336,307	336,307	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO \$312,790.68 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$23,805.98 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO J. SANTAMARÍA" CON CLAVE 27ETV306K (FISEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	524,587	524,587	524,587	524,587	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO \$322,288.87 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$98,918.57 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ANA MARIA VIDAL VDA. DE CALDERÓN" CON CLAVE 27ETV3108G (FISEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	11-JONUTA	PLAYA LARGA	RURAL	833,857	833,857	833,857	833,857	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO \$417,306.09 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$418,351.98 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 15.5 KV Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "VIOLETA OLVEDA DE TURITA" CON CLAVE 27EES0070H (FISEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,441,172	2,441,172	2,441,172	2,441,172	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,448,704.07 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$989,418.57 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.COLOCACIÓN DE PISOS Y CANCELERA DE ALUMINO EN EL EDIFICIO A,EN LA ESC.PRIM."LIC.TOMAS GARRIDO CANABAL" CON CLAVE 27DPR1454K(FISEF)PROGRAMA100+	12-MACUSPANA	BENTO JUAREZ	RURAL	525,328	525,328	525,328	525,328	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$825,328.93 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PUERTO RICO" CON CLAVE 27DPR0682T (FISEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	RURAL	794,720	794,720	794,720	794,720	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$794,719.89 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "GRACIELA PRATO DE MADRAZO" CON CLAVE 27DPR0916G (FISEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,812,745	1,812,745	1,812,745	1,812,745	100%	0	0	ESPACIO	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,342,886.91 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$257,849.53 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALCIDES PLOTA OROPEZA" CON CLAVE 27DPR1134Z (FISEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	1,008,832	1,008,832	1,008,832	1,008,832	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO \$433,867.86 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$574,964.88 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL "USAR NO. 191" CON CLAVE 27PAA0101H (FISEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,070,168	1,070,168	1,070,168	1,070,168	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO \$777,163.73 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$292,904.10 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

Nombre del proyecto (Presupuesto y Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Presupuesto Asignación al Proyecto Ejercicio F	Presupuesto Asignación al Proyecto Ejercicio G	Ejercicio (Monto)			Porcentaje de Ejecución	Observaciones complementarias y modificaciones	
				Presupuesto Ejercicio F	Presupuesto Ejercicio G	Presupuesto Ejercicio H	Presupuesto Ejercicio I	Presupuesto Ejercicio J			Presupuesto Ejercicio F	Presupuesto Ejercicio G	Presupuesto Ejercicio H			
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCOS E. BECERRA" CON CLAVE 27DPR0721J (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	TEPETITÁN	RURAL	1,313,201	1,313,201	1,313,201	1,313,201	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:3750,362.30 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:3262,808.89 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUILAS SERDÁN" CON CLAVE 27DPR0435H (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	AGUILAS SERDÁN	RURAL	1,835,823	1,835,823	1,835,823	1,835,823	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:3746,346.25 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:3889,377.84 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPIFICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "RODOLFO CORTES REYES" CON CLAVE 27DPR0663Z (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,874,585	1,874,585	1,874,585	1,874,585	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:51,589,286.52 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:594,298.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. TOMAS GARRIDO CANABAL" CON CLAVE 27DPR1454K (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	BENTO JUAREZ	RURAL	1,856,170	1,856,170	1,856,170	1,856,170	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:51,343,800.28 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:3282,570.08 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL JIMÉNEZ" CON CLAVE 27DPR0733J (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-MACAJUCA	ARROYO	RURAL	1,088,544	1,088,544	1,088,544	1,088,544	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:5810,970.15 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:3177,573.89 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE DÍAZ CONTRERAS" CON CLAVE 27DPR0748Y (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-MACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN)	RURAL	863,623	863,623	863,623	863,623	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:5388,334.57 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:5487,236.42 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B,C,D,E,DEMOLICIÓN DEL EDIF. A,CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC.PRIM."REPÚBLICA DE PANAMA"CON CLAVE 27DPR1191Q(FEDEF)PROGRAMA100+	13-MACAJUCA	MACAJUCA	URBANO	3,178,754	3,178,754	3,178,754	3,178,754	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:51,808,322.46 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:51,367,431.34 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CELESTINA OROPEZA DE GONZÁLEZ" CON CLAVE 27DPR0773J (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	14-PARAÍSO	PUERTO CEBRA	URBANO	1,781,287	1,781,287	1,781,287	1,781,287	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:51,567,818.91 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:5213,867.51 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN HERNÁNDEZ DE LA CRUZ" CON CLAVE 27DPR0773Q (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	1,188,583	1,188,583	1,188,583	1,188,583	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:5837,545.87 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:5281,037.16 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MORGAS GARCÍA" CON CLAVE 27DPR0843U (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	15-TACOTALPA	PUYCATENG O 1A. SECCIÓN (CEBRA)	RURAL	383,774	383,774	383,774	383,774	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:30.08 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:5383,774.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE 27DPR0883A (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	1,148,820	1,148,820	1,148,820	1,148,820	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:3717,889.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:5431,251.11 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	

Detalle del gasto (Presupuesto y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Estado de ejecución presupuestaria					Presupuesto Plazo-Largo		Avance Plazo		Información complementaria y aplicación de recursos		
				Total Anual	Recurrido	Programado	Ejecutado	Avance %	Recurrido	Ejecutado	Unidad de Medida	Programado Anual		Recurrido al Trimestre	Avance %
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LORENZO CALZADA" CON CLAVE 27DP0857X (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,622,012	1,622,012	1,622,012	1,622,012	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:1609,802.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:812,209.57.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS F Y G EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 15" CON CLAVE 27DS70615R (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	808,514	808,514	808,514	808,514	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:5575,401.03 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:323,113.04.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27DP08115AL (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,274,781	1,274,781	1,274,781	1,274,781	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:1783,018.48 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:3511,741.28.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" CON CLAVE 27DP08577X (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,800,015	1,800,015	1,800,015	1,800,015	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:51,394,273.38 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:3205,741.84.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "BERTHA VON GLUMER" CON CLAVE 27EJ0031P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,105,587	1,105,587	1,105,587	1,105,587	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:3753,224.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:3362,382.97.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" CON CLAVE 27DJ00158H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	858,301	858,301	858,301	858,301	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:5471,882.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:3188,438.25.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSÉ MARÍA BORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE 27DS0009P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,871,381	1,871,381	1,871,381	1,871,381	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:51,291,475.97 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:8879,915.16.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "TRINIDAD FUENTES ADRIANO" CON CLAVE 27DP081513F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	873,858	873,858	873,858	873,858	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:30.80 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:2673,858.88.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO DEL RÍO" CON CLAVE 27DP0834A (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,038,058	1,038,058	1,038,058	1,038,058	100%	0	0	ESPACIO	8	8	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:5880,274.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:378,784.28.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CÁRDENAS I" CON CLAVE 27DP0815970 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO.	URBANO	1,191,057	1,191,057	1,191,057	1,191,057	100%	0	0	ESPACIO	8	8	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:51,088,967.84 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:284,188.12.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE 27DP081494L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-08 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,802,712	1,802,712	1,802,712	1,802,712	100%	0	0	ESPACIO	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:51,271,818.34 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:5331,086.48.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

Nombre del proyecto (denominación o descripción)	Modelo	Localidad	Ambiente	Estado de ejecución presupuestaria				Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Información complementaria y resultados de validación
				Total	Revisado	Programado	Optimizado	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES" CON CLAVE 27DPR1024U (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,071,212	1,071,212	1,071,212	1,071,212	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$124,847.44 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$146,584.89 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "L.C. BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27DPR1049Q (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	1,061,065	1,061,065	1,061,065	1,061,065	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,201,496.10 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$499,596.35 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE 27DPR1043T (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	1,675,500	1,675,500	1,675,500	1,675,500	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,116,843.21 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$496,657.13 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CON CLAVE 27DPR1184H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	1,212,847	1,212,847	1,212,847	1,212,847	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$981,663.08 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$321,183.83 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS F, G EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 10" CON CLAVE 27DST9616W (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	1,556,974	1,556,974	1,556,974	1,556,974	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,197,615.36 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$381,156.32 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL LEYVA SOLANO" CON CLAVE 27DPR1541F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CENTLA	FELPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	1,999,175	1,999,175	1,999,175	1,999,175	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,490,624.86 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$536,546.02 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIONACIO ZARAGOZA" CON CLAVE 27ETV9627I (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	830,204	830,204	830,204	830,204	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$330,248.73 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$599,864.04 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, J Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 4" CON CLAVE 27DST9664L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	1,496,424	1,496,424	1,496,424	1,496,424	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,136,297.98 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$362,136.21 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO CORREA" CON CLAVE 27DPR1339K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,370,868	1,370,868	1,370,868	1,370,868	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,225,928.82 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$144,737.47 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B Y C EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "ORACIELA MENDOZA COLOME VDA. DE JESÚS" CON CLAVE 27EARE286Q (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	MACATEPEC	URBANO	314,486	314,486	314,486	314,486	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$314,486.35 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA "DOMINGO PORTES GIL" CON CLAVE 27DPR1046E (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	URBANO	1,023,867	1,023,867	1,023,867	1,023,867	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,023,967.27 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

Nombre del proyecto Descripción y Referencia	Municipio	Localidad	Ámbito	Cantidad de material programado				Avance %	Requisitos de Planeación		Avance del		Avance %	Observaciones complementarias y explicación de los datos
				Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto		Requisitos	Requisitos	Presupuesto	Presupuesto		
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ESTHER DÍAZ LUTZOW" CON CLAVE 27DPN323H (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A SECCIÓN	RURAL	888,758	888,758	888,758	888,758	100%	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$377,448.70 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$291,208.42 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSARIO GUTIÉRREZ GÓMEZ" CON CLAVE 27DPN324Z (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	1,485,811	1,485,811	1,485,811	1,485,811	100%	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,264,530.78 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$220,679.87 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO TARACENA PADRÓN" CON CLAVE 27DPN325H (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	5-COMALCALCO	CARLOS ORENE	URBANO	1,232,553	1,232,553	1,232,553	1,232,553	100%	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$891,264.22 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$341,289.07 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, F, I Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8° CON CLAVE 27DST0998H (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,339,486	1,339,486	1,339,486	1,339,486	100%	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$482,106.44 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$447,382.44 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "SARIEL DEL Y SÁENZ" CON CLAVE 27ETV091H (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROYPROSA (TULIPÁN)	RURAL	491,928	491,928	491,928	491,928	100%	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$491,928.30 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA TIPO PEDESTAL DE 5KV Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADÁN PÉREZ RODRÍGUEZ" CON CLAVE 27DPN334H (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,348,390	1,348,390	1,348,390	1,348,390	100%	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$487,250.81 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$182,138.26 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "EL TULIPÁN" CON CLAVE 27EMN091H (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROYPROSA (TULIPÁN)	RURAL	\$34,058	\$34,058	\$34,058	\$34,058	100%	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$347,004.10 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$187,081.83 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE 27DPN041F (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	6-CUNDUACÁN	HUMBANDO 2A SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	501,863	501,863	501,863	501,863	100%	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$341,293.56 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$180,388.07 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, F, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA "SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14" CON CLAVE 27DST0914S (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	1,087,715	1,087,715	1,087,715	1,087,715	100%	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$444,641.76 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$253,073.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE 27DPN377H (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A SECCIÓN	URBANO	1,488,335	1,488,335	1,488,335	1,488,335	100%	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,080,782.40 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$408,543.17 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE 27DPN095S (FEDEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	OREGONIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNUAMO)	RURAL	1,215,086	1,215,086	1,215,086	1,215,086	100%	0	0	0	0	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$484,431.17 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$330,898.20 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

[illegible]

Destino del gasto: (Desarrollo o Desarrollo)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos programados					Avance %	Presupuesto		Avance %	Avance físico				Información complementaria y observaciones de la obra
				Presupuesto	Asignado al Titular	Programado	Ejecutado	Avance		Asignado al Titular	Asignado al Titular		Unidad de Medida	Programado	Asignado al Titular	Avance %	
(OP1299) CONSTRUCCIÓN DE LA RED PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBAN O	37,450	37,450	37,450	0	0%	0	0	0	0%	RED	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 99%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE DE DREN	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	145,594	145,594	145,594	75,448	52%	0	0	0	0%	HORA DE SERVICIO	240	123	51%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
CALLES																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONCLUSION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL UBICADO FRENTE A LA IGLESIA	4-CENTRO	LAGARTERA 1A. SECCIÓN	RURAL	349,843	349,843	349,843	0	0%	0	0	0	0%	METROS CUADRADO S	31	31	100%	LA META ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	875,467	875,467	875,467	0	0%	0	0	0	0%	METROS CUADRADO S	1,000	0	0%	LA META ES METRO LINEAL, AVANCE FISICO DEL 60%
CONSTRUCCION DE CALLE OBRA DE DRENAJE Y GRAVADO DE LA CALLE GENESIS FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,910,025	1,910,025	1,910,025	1,601,614	84%	0	0	0	0%	METROS CUADRADO S	1,750	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEVITICO DEL FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	950,395	950,395	950,395	0	0%	0	0	0	0%	METROS CUADRADO S	950	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HARANJOS ENTRE CALLES AGUILES Y BORDO DE CONTENCION	4-CENTRO	VILLAHERMOS A	URBAN O	3,843,548	3,843,548	3,843,548	3,184,543	83%	0	0	0	0%	METROS CUADRADO S	3,920	0	0%	A EJECUTARSE EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA FERNANDEZ
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	4-CENTRO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	63,090	63,090	63,090	35,632	56%	0	0	0	0%	METROS CUADRADO S	1	0	0%	LA META UN PUENTE PEATONAL, AVANCE DEK 99%
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	4,796,324	4,796,324	4,796,324	4,097,272	85%	0	0	0	0%	METROS CUADRADO S	1	0	0%	LA META ES UN PUENTE, AVANCE FISICO DEL 99%
DESORILLE RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA DE LA CALLE EXODO FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	517,228	517,228	517,228	486,944	94%	0	0	0	0%	METROS CUADRADO S	3,250	3,250	100%	
DESORILLE RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES LOS ACOSTA EL BESO LA TIA LUPE ACCESO AL PANTEON EL PALMAR PUNTA BRAVA 1 PUNTA BRAVA 2 EL CABALLITO LOS DIAZ	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJO	RURAL	587,006	587,006	587,006	0	0%	0	0	0	0%	METROS CUADRADO S	25,010	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
ELEVACION DE BABANTE Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL Y ESTRELLA BELEM	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	1,379,772	1,379,772	1,379,772	658,478	48%	0	0	0	0%	METROS CUADRADO S	2	0	0%	LA META ES KILOMETROS, AVANCE FISICO DEL 99%

Denominación del gasto (Comunicación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Resultados Fisico-cuanti		Unidad de medida	Avance físico		Avance %	Información complementaria y observaciones de los usuarios
				Total Anual	Asignado a Trámite	Programado	Ejecutado		Generados	Ejecutados		Programados	Asignados a Trámite		
(OP0194) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENARO VILLAMIL	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLUMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	32,097	32,097	32,097	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	500	0	0%	11
(OP0194) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ROMUALDO CARRERA VAZQUEZ	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLUMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	710,789	710,789	710,789	327,846	46%	0	0	0 METROS CUADRADO S	1,188	0	0%	AVANCE FISICO DEL 90%
(OP0206) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TORIBIO HERNANDEZ	4-CENTRO	MACUTEPEC	URBAN O	228,258	228,258	228,258	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 90%
REHABILITACION DE CALLES FOVISTE	4-CENTRO	PARRILLA	URBAN O	2,298,508	2,298,508	2,298,508	744,747	32%	0	0	0 METROS CUADRADO S	9,108	0	0%	AVANCE FISICO DEL 45%
MANTENIMIENTO (OP0193) REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS Y REPOSICION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EN CAMINO PRINCIPAL Y RAMALES	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLUMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	510,838	510,838	510,838	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 90%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL MONOFASICA PARA ALIMENTAR UN CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	165,209	165,209	165,209	143,803	87%	0	0	0 POSTE	1	0	0%	LA META ES DE 1 SUBESTACIÓN, AVANCE FISICO DEL 90%
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
PRIMARIA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U2C Y OBRA COMP EN ESC PRIM ROSARIO MA GUTIERREZ ESKILDBEN	4-CENTRO	PARRILLA	URBAN O	620,398	620,398	620,398	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE DEL 95%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JOSE MA PINO SUAREZ	4-CENTRO	PARRILLA	URBAN O	2,245,415	2,245,415	2,245,415	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 32%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y PLAZA UBICADA EN LA ESC RURAL FED NIÑOS HEROES	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBAN O	1,372,038	1,372,038	1,372,038	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 50%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
(150703) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150704) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
VIVIENDA															
AMPLIACIÓN															
(150475) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDOR A ORTIZ 5A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
GASTOS INDETECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS															
REMANENTES DEL FONDO III 2007	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBAN O	51,178	51,178	51,178	0	0%	0	0	0 ACCIÓN	1	0	0%	ESTOS GASTOS SON EROGACIONES IMPREVISTAS O BOLSAS DE RECURSOS
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBAN O	61,398	61,398	61,398	0	0%	0	0	0 ACCIÓN	1	0	0%	
FORTAMUN				1,052,272	1,052,272	1,052,272	779,737	73%	0	0		4	2	50%	
INVERSIÓN															

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

...

A. A. N. F. Augusto Vilas Aparicio
 Director de Policia Prepuentia
 Subsecretaria de Legros



Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.