



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

7 DE FEBRERO DE 2009

Suplemento
6931

C

No.- 24560

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes
sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE
2008

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CENTRO, TABASCO.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
MUNICIPIO: CENTRO
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROGRAMA: PLANTAMIENTO DE CENTRO

Código	Descripción de la actividad	Localidad	Ámbito	Modalidad de Proyecto	Obras	Sector	Beneficiarios	Organización	Beneficiarios	Fuentes de financiamiento	Presupuesto				Ejecución		Avance %	Avance físico	Avance %	Avance físico	Avance %	Avance físico
											Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto						
60322	270041DS010.- TALLER DE MANUFACTURAS EN LA COL. JOSE MARIA PRIO SUAREZ, SECTOR ARRIOLA, ASISTENTE SOCIAL CASTELLANOS, ISABEL DE LA TABOA, BENITO SUAREZ.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS040022 DESARROLLO SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	OTROS DE ASISTENTE SOCIAL	COOPARTI PERSONAL MUNICIPAL	20.- DESARROLLO SOCIAL	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	100%	0	0	100%	0	100%	0	100%
60323	270041DS011.- TALLER DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LANCHAS DE MOTOR FUERA DE BORDA EN LA COL. GAVIOTAS SUR, SECTOR ARMENIA.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS040032 DESARROLLO SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	OTROS DE ASISTENTE SOCIAL	COOPARTI PERSONAL MUNICIPAL	20.- DESARROLLO SOCIAL	19,999	19,999	19,999	19,999	19,999	100%	0	0	100%	0	100%	0	100%
60324	270041DS014.- TALLER DE CARPINTERIA EN EL FRACC. VILLA LOS ARCOS.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS040052 DESARROLLO SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	OTROS DE ASISTENTE SOCIAL	COOPARTI PERSONAL MUNICIPAL	20.- DESARROLLO SOCIAL	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	100%	0	100%	0	100%
60325	270041DS018.- PRO EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT EN LA COL. GAVIOTAS SUR, SECTOR ARMENIA.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS040072 DESARROLLO SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	OTROS DE ASISTENTE SOCIAL	COOPARTI PERSONAL MUNICIPAL	20.- DESARROLLO SOCIAL	123,645	123,645	123,645	123,645	123,645	100%	0	0	100%	0	100%	0	100%
60326	270041DS018.- PRO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT EN LA COL. MIGUEL HIDALGO.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS040072 DESARROLLO SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	OTROS DE ASISTENTE SOCIAL	COOPARTI PERSONAL MUNICIPAL	20.- DESARROLLO SOCIAL	123,645	123,645	123,645	123,645	123,645	100%	0	0	100%	0	100%	0	100%
60327	270041DS017.- ESTIMULO ECONOMICO AL SERVICIO SOCIAL EN LA COL. GAVIOTAS SUR, SECTOR ARMENIA.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS040092 DESARROLLO SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	OTROS DE ASISTENTE SOCIAL	COOPARTI PERSONAL MUNICIPAL	20.- DESARROLLO SOCIAL	4,499	4,499	4,499	4,499	4,499	100%	0	0	100%	0	100%	0	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AVIANT AMBUSTO DA

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO DE AVANCE	MONTANTO PRESUPUESTADO	MONTANTO PAGADO	MONTANTO POR PAGAR	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
60328	27064105031. CONFORMACIÓN DE RED PRODUCTIVA EN EL FRACC. VILLA LOS ARCOS.	CD VILLAHERMOSA	URBAN	15/04/2012	30/04/2012	100%	2,500	2,500	0	100%	
60328	27064105032. CONFORMACIÓN DE RED PRODUCTIVA EN LA COL. MIGUEL HIDALGO.	CD VILLAHERMOSA	URBAN	15/04/2012	30/04/2012	100%	2,500	2,500	0	100%	
60330	27064105033. CONFORMACIÓN DE RED PRODUCTIVA EN LA COL. JOSE MARIA PRADO SUAREZ, SECTOR ASIMCIÓN CASTELLANOS.	CD VILLAHERMOSA	URBAN	15/04/2012	30/04/2012	100%	2,500	2,500	0	100%	
60331	27064105034. CONFORMACIÓN DE RED PRODUCTIVA EN LA COL. GAYOTAS SUR, SECTOR ARMENA.	CD VILLAHERMOSA	URBAN	15/04/2012	30/04/2012	100%	139,381	139,381	0	100%	
60332	27064105035. CONFORMACIÓN DE UNA RED DE AUTOPOYO.	CD VILLAHERMOSA	URBAN	15/04/2012	30/04/2012	100%	20,096	20,096	0	100%	
60333	27064105036. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SOCIAL.	CD VILLAHERMOSA	URBAN	15/04/2012	30/04/2012	100%	30,356	30,356	0	100%	

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
84 - CENTRO
EL AYUNTAMIENTO DE

[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

[illegible]

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL: H. AYUNTAMIENTO DE

[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUAR
27 - YA
04 - CE
H. AYU

[illegible]

2008
EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(firmas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2006
EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL
CUARTO TRIMESTRE
07 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUTAMIENTO DE

[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO

[illegible]

2006
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

Código	Nombre del Proyecto (Características y Descripción)	Localidad	Ámbito	Modalidad de Programación	Beneficiarios Potenciales	Tipo de Proyecto	Estrategia de Intervención	Monto en millones de pesos mexicanos						Presupuesto		Indicadores Clave		Observaciones		
								Total		Federal		Estatal		Municipal		Total			Porcentaje	
								Asignado	Disponible	Asignado	Disponible	Asignado	Disponible	Asignado	Disponible	Total	%		Total	%
40384	2706AEGC013.- PARQUE GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA (PARTICIPACIÓN COMUNITARIA) EN LA COLONIA GAVIOTA SUR SECTOR EXPLANADA	CD VILLAHERMOSA	URBANO	ISOM7	DESARR OLLO SOCIAL	COOPARTI CPACACION FEDERAL-MUNICIPAL	OTROS	DAD SOCIAL	1500.0	62,498	62,498	62,498	100%	0	0	CAMPANA	2	100%	11	
40392	2706AESOC13.- PARQUE GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA (PARTICIPACIÓN COMUNITARIA) EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	CD VILLAHERMOSA	URBANO	ISOAT5	DESARR OLLO SOCIAL	COOPARTI CPACACION FEDERAL-MUNICIPAL	OTROS	DAD SOCIAL	510.0	96,136	96,136	96,136	100%	0	0	OTROS	5	100%		
40390	2706AESOC12.- PARQUE GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA (PARTICIPACIÓN COMUNITARIA) EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	CD VILLAHERMOSA	URBANO	ISOAB3	DESARR OLLO SOCIAL	COOPARTI CPACACION FEDERAL-MUNICIPAL	OTROS	DAD SOCIAL	1050.0	83,261	83,261	83,261	100%	0	0	TALLER	1	100%		
40408	2706AESOC11.- PARQUE GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA (REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	CD VILLAHERMOSA	URBANO	ISOAT9	DESARR OLLO SOCIAL	COOPARTI CPACACION FEDERAL-MUNICIPAL	OTROS	DAD SOCIAL	200.0	26,250	26,250	26,250	100%	0	0	TALLER	1	100%		
40388	2706AESOC11.- PARQUE GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA (REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	CD VILLAHERMOSA	URBANO	ISOAT1	DESARR OLLO SOCIAL	COOPARTI CPACACION FEDERAL-MUNICIPAL	OTROS	DAD SOCIAL	800.0	140,974	140,974	140,974	100%	0	0	CAMPANA	2	100%		
40391	2706AESOC11.- PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) EN LA COLONIA MUNICIPAL	CD VILLAHERMOSA	URBANO	ISOAT4	DESARR OLLO SOCIAL	COOPARTI CPACACION FEDERAL-MUNICIPAL	OTROS	DAD SOCIAL	1300.0	142,645	142,645	142,645	100%	0	0	TALLER	4	100%		

2008
EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL		H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO		Destino del gasto		Localidad		Actividad		Modalidad de Proyecto		Banco Interamericano de Desarrollo		Financiamiento		Indicadores de Seguimiento y Evaluación	
Código		Descripción de actividades		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código	
40333	Z704MEC017.- PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (ESTUDIOS Y PROYECTOS) EN LA COLONIA MUNICIPAL	CD	VILLAHERMOSA	URBAN	IS0412	DESARR	OLLO	SEGURI	OTROS	COOPARTI	300.0	60.000	60.000	60.000	100%	0	0
40339	Z704MEC018.- PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON (SENBILIZACION Y PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO) EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	CD	VILLAHERMOSA	URBAN	IS0412	DESARR	OLLO	SEGURI	OTROS	COOPARTI	600.0	67.688	67.688	67.688	100%	0	0
40410	Z704MEC018.- PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON (SENBILIZACION Y PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO) EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	CD	VILLAHERMOSA	URBAN	IS0412	DESARR	OLLO	SEGURI	OTROS	COOPARTI	300.0	66.663	66.663	66.663	100%	0	0
40334	Z704MEC018.- PARQUE RECREATIVO PROF. MARIA PADRON (ESTUDIOS Y PROYECTOS) EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	CD	VILLAHERMOSA	URBAN	IS0412	DESARR	OLLO	SEGURI	OTROS	COOPARTI	300.0	60.000	60.000	60.000	100%	0	0
40376	Z704MEC018.- PARQUE INSURGENTES (PARTICIPACION COMUNITARIA) EN LA COLONIA INSURGENTES.	CD	VILLAHERMOSA	URBAN	IS0412	DESARR	OLLO	SEGURI	OTROS	COOPARTI	260.0	18.494	18.494	18.494	100%	0	0
40374	Z704MEC018.- PARQUE INSURGENTES (PARTICIPACION COMUNITARIA) EN LA COLONIA INSURGENTES.	CD	VILLAHERMOSA	URBAN	IS0412	DESARR	OLLO	SEGURI	OTROS	COOPARTI	320.0	18.000	18.000	18.000	100%	0	0

7008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

Código	Folio	Actividad	Nombre del punto de partida (Comunidad y Municipio)	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupos Beneficiarios	Sector	Subsector	Estrategia de Desarrollo	Indicadores	Monto de Inversión (Millones de Pesos)				Porcentaje de Inversión	Beneficiarios		Porcentaje de Beneficiarios	Observaciones
												Total	Federal	Estatal	Municipal		Total	Porcentaje		
80376		2704MES0201.- PARQUE MIGUEL HIDALGO. MORELOS (PARTICIPACION COMUNITARIA) EN LA COLONIA CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	ISSA45	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	350.0	20-DESEARROLLO SOCIAL 1147-DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	46,273	46,273	46,273	100%	875	0	0	0	100%	11
80377		2704MES0201.- PARQUE MIGUEL HIDALGO. MORELOS (PARTICIPACION COMUNITARIA) EN LA COLONIA CENTRO.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	ISSA45	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	270.0	20-DESEARROLLO SOCIAL 1147-DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	19,494	19,494	19,494	100%	0	0	0	0	100%	
80379		2704MES0202.- PARQUE LA PAZ (PARTICIPACION COMUNITARIA) EN LA COLONIA CENTRO.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	ISSA45	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	270.0	20-DESEARROLLO SOCIAL 1147-DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	19,494	19,494	19,494	100%	0	0	0	0	100%	
80378		2704MES0202.- PARQUE LA PAZ (PARTICIPACION COMUNITARIA) EN LA COLONIA CENTRO.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	ISSA45	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	100.0	20-DESEARROLLO SOCIAL 1147-DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	0	100%	
80385		2704MES0204.- PARQUE GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA (ESTUDIOS Y PROYECTOS) EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR, SECTOR EXPLANADA.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	ISSA45	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	300.0	20-DESEARROLLO SOCIAL 1147-DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	0	100%	
80384		2704MES0203.- PARQUE RECREATIVO "MIGUEL ESTUDIOS Y PROYECTOS" EN LA COLONIA INDECO.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	ISSA45	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	300.0	20-DESEARROLLO SOCIAL 1147-DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	0	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
64 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE
EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL

Folio Ficha	Código del grupo (Ordenamiento alfabético)	Lugaridad	Año de registro	Número de proyecto	Grupo social	Sector	Subsector	Dominio o carácter del predio	Banco financiero	Total área de terreno en hectáreas	Superficie de terreno en hectáreas	Superficie de terreno en metros cuadrados	Porcentaje de terreno en hectáreas	Porcentaje de terreno en metros cuadrados	Unidad de medida	Estado
00357	2706AESC029 - PARQUE GAYOTAS SUR SECTOR ESTADIAL DE LA COLONIA CAROTAS SUR, SECTOR ESPLANADA.	CD VILLAHERMOSA O	URBANO	IS0430	DESARROLLO SOCIAL	Otros	Otros	COOPARTI CIPACÓN FEDERAL MUNICIPAL	20	9.778	9.778	9.778	100%	100%	HECTÁREAS	MEXICO
00358	2706AESG027 - PARQUE MIGUEL HIDALGO MORELOS (SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) EN LA COLONIA CENTRO.	CD VILLAHERMOSA O	URBANO	IS0439	DESARROLLO SOCIAL	Otros	Otros	COOPARTI CIPACÓN FEDERAL MUNICIPAL	20	9.947	9.947	9.947	100%	100%	HECTÁREAS	MEXICO
00359	2706AESG028 - PARQUE MIGUEL HIDALGO MORELOS (SEGURIDAD COMUNITARIA) EN LA COLONIA CENTRO.	CD VILLAHERMOSA O	URBANO	IS0447	DESARROLLO SOCIAL	Otros	Otros	COOPARTI CIPACÓN FEDERAL MUNICIPAL	20	10.068	10.068	10.068	100%	100%	HECTÁREAS	MEXICO
00360	2706AESG029 - PARQUE MIGUEL HIDALGO MORELOS (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) EN LA COLONIA CENTRO.	CD VILLAHERMOSA O	URBANO	IS0449	DESARROLLO SOCIAL	Otros	Otros	COOPARTI CIPACÓN FEDERAL MUNICIPAL	20	15.000	15.000	15.000	100%	100%	HECTÁREAS	MEXICO
00361	2706AESG030 - PARQUE MIGUEL HIDALGO MORELOS (ESTUDIOS Y PROYECTOS) EN LA COLONIA CENTRO.	CD VILLAHERMOSA O	URBANO	IS0444	DESARROLLO SOCIAL	Otros	Otros	COOPARTI CIPACÓN FEDERAL MUNICIPAL	20	9.500	9.500	9.500	100%	100%	HECTÁREAS	MEXICO
00362	2706AESG031 - PARQUE LA PAZ (ESTUDIOS Y PROYECTOS) EN LA COLONIA CENTRO.	CD VILLAHERMOSA O	URBANO	IS0437	DESARROLLO SOCIAL	Otros	Otros	COOPARTI CIPACÓN FEDERAL MUNICIPAL	20	9.500	9.500	9.500	100%	100%	HECTÁREAS	MEXICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27. TABASCO
MUNICIPIO: 04. CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Ámbito	Recurso de Proyecto	Clave de Proyecto	Sector	Descripción	Beneficiarios	Estrategia	Monto de recursos presupuestados				Beneficiarios				Beneficiarios	Porcentaje de ejecución	Observaciones
										Presupuesto	Cometido	Cancelado	Asignado	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Asignado			
60370	270405002. PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (SEGURIDAD COMUNITARIA) EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR, SECTOR EXPLANADA.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS0405	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTI 2150	COOPARTI 2150	COOPARTI 2150	13,114	13,114	13,114	100%	13,114	13,114	13,114	100%	13,114	100%	11
60371	270405002. PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL (SEGURIDAD COMUNITARIA) EN LA COLONIA INDOCO.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS0405	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTI 115	COOPARTI 115	COOPARTI 115	9,775	9,775	9,775	100%	9,775	9,775	9,775	100%	9,775	100%	
60372	270405001. PARQUE RECREATIVO PROF. MARIA PADRON (SEGURIDAD COMUNITARIA) EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS0405	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTI 15	COOPARTI 15	COOPARTI 15	9,775	9,775	9,775	100%	9,775	9,775	9,775	100%	9,775	100%	
60373	270405002. PARQUE LA PAZ (REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) EN LA COLONIA CENTRO.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS0405	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTI 1000	COOPARTI 1000	COOPARTI 1000	17,497	17,497	17,497	100%	17,497	17,497	17,497	100%	17,497	100%	
APORTACIONES FEDERALES (ESTRATEGIA DE PROYECTOS) - 2008										60,370	60,371	60,372	60,373	60,370	60,371	60,372	60,373	60,370	60,371	60,372
FAS										60,370	60,371	60,372	60,373	60,370	60,371	60,372	60,373	60,370	60,371	60,372
AGUA POTABLE										60,370	60,371	60,372	60,373	60,370	60,371	60,372	60,373	60,370	60,371	60,372
SISTEMA DE AGUA POTABLE										60,370	60,371	60,372	60,373	60,370	60,371	60,372	60,373	60,370	60,371	60,372
60382	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS0405	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTI 1000	COOPARTI 1000	COOPARTI 1000	18,392,400	18,392,400	18,392,400	100%	18,392,400	18,392,400	18,392,400	100%	18,392,400	100%	
COMPLEMENTO AL PROGRAMA APASU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA										60,382	60,382	60,382	100%	60,382	60,382	60,382	100%	60,382	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
[cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales]

2008
EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
CUARTO TRIMESTRE
17 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II										ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II										ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II										ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II									
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Ámbito	Módulo de Proyecto	Obras Identificadas	Estado	Dependencia o Entidad Promotora	Interpretación	Presupuesto						Avance Físico						Observaciones																		
									Total Ingresos	Total Egresos	Saldo	%	Total Ingresos	Total Egresos	Saldo	%	Total Ingresos	Total Egresos	Saldo	%																			
72870	PLANTA POTABILIZADORA DE CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II	COLUMBIA	RURAL	OP001	DESARROLLO DEL AGUA SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO		1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	0%																							
72871	CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS I EN LAS MANZANAS	COLUMBIA	RURAL	OP001	DESARROLLO DEL AGUA SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO		3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	0	0%																							
72869	SUPERVISIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRETERAL" UBICACIÓN: PERIFÉRICO CARRETERA VILLAHERMOSA-PRONTERA	VILLAHERMOSA	RURAL	OP0213	DESARROLLO DEL AGUA SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO		450,000	450,000	381,000	85%	0	0	0	100%	AVANCE FISICO DEL 60%																						
72851	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRETERAL" (TRAMO 16) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-PRONTERA	VILLAHERMOSA	RURAL	OP0211	DESARROLLO DEL AGUA SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO		90,000	90,000	80,000	0%	0	0	0	100%	AVANCE FISICO DEL 70%																						
72847	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CRUCE EN EL MEDIO Y CRUCE DIRECCIONAL EN EL DON PEREZ UBICADO EN CARRETERA VILLAHERMOSA-PRONTERA KM. 12 + 800	VILLAHERMOSA	RURAL	OP0212	DESARROLLO DEL AGUA SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO		1,917,048	1,917,048	0	0%	0	0	0	20%	AVANCE FISICO DEL 30%																						
72854	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRETERAL" (TRAMO 8) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-PRONTERA	VILLAHERMOSA	RURAL	OP0209	DESARROLLO DEL AGUA SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO		730,250	730,250	730,250	0%	0	0	0	99%	AVANCE FISICO DEL 60%																						

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE.
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Folio Folio	Orden del gasto (clasificación y descripción)	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Objeto Iniciativa	Sector	Dependencia o Entidad de Proyección	Beneficiarios Beneficiarios	Presupuesto de la actividad (en pesos)				Avance físico (en metros)				Avance físico en porcentaje	Presupuesto institucional y en ejecución
									Total anual	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Presupuesto		
72053	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARIZAL (TRAMO 1) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLANUEVA-PRONTERA	VI MACUTEPEC	RURAL	OP020	DESARR AGUA SOCIAL	POTABILIZADORA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	575 682	1,130,542	1,130,542	575 682	51%	0	0	0	0	99%	AVANCE FISICO DEL 70%
80943	REFABRICACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	RA ESTANCIA (TS)	RURAL	OP025	DESARR AGUA SOCIAL	POTABILIZADORA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	83 259	83 259	83 259	83 259	100%	0	0	0	0	100%	AVANCE FISICO DEL 99%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
72059	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS Y BARRERA DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN.	RA MUJISTECA 1A SECCIÓN	RURAL	OP026	DESARR AGUA SOCIAL	POTABILIZADORA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,123,328	1,123,328	1,123,328	1,123,328	67%	0	0	0	0	99%	LA META ES DE 1 OBRA AVANCE FISICO DEL 5%
72061	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO EN CALLE SAN JUAN INES DE LA CRUZ	RA BUENAVISTA 1A SECCIÓN (TS)	RURAL	OP025	DESARR AGUA SOCIAL	POTABILIZADORA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,249,409	2,249,409	2,249,409	2,249,409	77%	0	0	0	0	90%	LA META ES DE 1 OBRA AVANCE FISICO DEL 15%
80944	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA DE CONCRETO EN CAMINO PRINCIPAL	RA ESTANCIA VIEJA 1A SECCIÓN	RURAL	OP025	DESARR AGUA SOCIAL	POTABILIZADORA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,187,456	1,187,456	1,187,456	1,187,456	100%	0	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 OBRA AVANCE FISICO DEL 20%
80945	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE "Y"	RA TOCAL (TS)	RURAL	OP027	DESARR AGUA SOCIAL	POTABILIZADORA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	229,772	229,772	229,772	229,772	100%	0	0	0	0	100%	LA META ES DE 1 OBRA AVANCE FISICO DEL 15%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentaje sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Folio Inscripción	Descripción de la obra Características y especificaciones	Localidad	Ámbito	Medio de Proyecto	Origen Financiación	Subsector	Organismo Ejecutor Clasificación de Proyecto	Clasificación Programa	Monto en millones de pesos				Avance %	Avance físico			Observaciones	
									Total	Asignado	Programado	Ejecutado		Realizado	Por realizar	Porcentaje		
72043	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLES PUNTA BRAVA PROLONGACIÓN DE TOMÁS GARRIDO, TOMÁS GARRIDO Y 1A. CERRADA DE PUNTA BRAVA	PO DOS MONTES	RURAL	OP0300	DESARROLLO SOCIAL	URBANO ZACATECO VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Standard/Programa	1,452,289	1,452,289	1,452,289	0	0%	0	0	0	0	LA META ES DE 100%
60377	DESORLLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLES JONES, CALLE 2, CALLE CARLOS A. MAJAZO, CALLEJÓN LA CHABELITA, CRUCLA, TAMARINDO, GUAYABAL Y LOS PINOS	RA XITACOMITÁN	RURAL	OP0321	DESARROLLO SOCIAL	URBANO ZACATECO VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Standard/Programa	1,729,953	1,729,953	1,729,953	1,729,953	100%	0	0	0	0	LA META ES DE 100%
60378	DESORLLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENADO	RA MIRAFLORES 2A SECCIÓN (ZAPOTILLO)	RURAL	OP0321	DESARROLLO SOCIAL	URBANO ZACATECO VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Standard/Programa	717,280	717,280	717,280	717,280	100%	0	0	0	0	LA META ES DE 100%
60379	GRAVADO DE CALLEJÓN EN SECTOR LOS HERNÁNDEZ	RA LA CEIBA	RURAL	OP0328	DESARROLLO SOCIAL	URBANO ZACATECO VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Standard/Programa	852,818	852,818	852,818	852,818	100%	0	0	0	0	LA META ES DE 100%
60380	GRAVADO DE CALLES DE LA COLONIA CONSTRUCCIÓN DE 1917	RA LAQUITERIA 1A SECCIÓN CONSTRUCCIÓN	RURAL	OP0308	DESARROLLO SOCIAL	URBANO ZACATECO VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Standard/Programa	98,152	98,152	98,152	98,152	100%	0	0	0	0	LA META ES DE 100%
72048	GRAVADO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DE ACCESO A CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (BASURERO)	RA ANAGLETO CANABAL 3A SECCIÓN	RURAL	OP0340	DESARROLLO SOCIAL	URBANO ZACATECO VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Standard/Programa	784,091	784,091	784,091	784,091	100%	0	0	0	0	LA META ES DE 100%
60381	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN EL CIRCUITO LA CARPA	RA RIO VIEJO 2A SECCIÓN	RURAL	OP0384	DESARROLLO SOCIAL	URBANO ZACATECO VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Standard/Programa	1,564,326	1,564,326	1,564,326	1,564,326	100%	0	0	0	0	LA META ES DE 100%

[illegible]

[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL P.R.: AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Código de Actividad	Descripción del gasto (Contribución o identificación)	Localidad	Ámbito	Modalidad de Proyecto	Objeto del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia	Beneficiarios	Datos de ejecución presupuestaria				Indicadores de seguimiento y evaluación				Observaciones
									Total Anual	Programado	Ejecutado	Avance %	Indicador de Seguimiento	Indicador de Evaluación	Indicador de Seguimiento	Indicador de Evaluación	
72062	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE ACCESOS DEL JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	RA PLUTARCO ELAS CALLES	RURAL	OP0200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	375,574	375,574	148,711	40%	0	0	0	0	0	LA METRA ES DE 1 OBRA AVANCE FÍSICO DEL 5%
60595	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS DIONICIO ZURITA VELCHES	RA HUAPINHOL	RURAL	OP0253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	316,708	316,708	316,708	100%	0	0	0	0	0	LA METRA ES DE 1 OBRA AVANCE FÍSICO DEL 35%
60596	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN PAREDES SALDAR	RA HUAPINHOL	RURAL	OP0207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	143,508	143,508	143,508	100%	0	0	0	0	0	LA METRA ES DE 1 OBRA AVANCE FÍSICO DEL 25%
60597	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO Y TECHUMBRE EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO	RA LA CEIBA	RURAL	OP0254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	248,708	248,708	248,708	100%	0	0	0	0	0	LA METRA ES DE 1 OBRA AVANCE FÍSICO DEL 95%
60598	REHABILITACIÓN DE PISO EN PLAZA CIVICA Y PINTURA EN TECHUMBRE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BLANQUE LAS COLONIAS	RA ESTANCIA (TS)	RURAL	OP0202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	278,199	278,199	278,199	100%	0	0	0	0	0	LA METRA ES DE 1 OBRA AVANCE FÍSICO DEL 95%
60599	REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN PALAPA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS ELEAZAR VAZQUEZ VAZQUEZ	RA LA CEIBA	RURAL	OP0200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	270,241	270,241	270,241	100%	0	0	0	0	0	LA METRA ES DE 1 OBRA AVANCE FÍSICO DEL 60%
71646	CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL PARA PISO DE CONCRETO	RA EXACOMITAN SA SECCION	RURAL	IS0201	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	84,882	84,882	84,882	0%	0	0	0	0	0	LA METRA DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
72119	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FRÍME DE CONCRETO	COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	IS0216	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	0%	0	0	0	0	0	LA METRA DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
72897	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FRÍME DE CONCRETO	EJ PARRILLA SA SECCION EL CARMEN	RURAL	IS0217	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	0%	0	0	0	0	0	LA METRA DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
73221	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FRÍME DE CONCRETO	EJ VICTORIA LA	RURAL	IS0231	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	101,856	101,856	101,856	0%	0	0	0	0	0	LA METRA DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL										II. AYUNTAMIENTO DE CENTRO										Indicadores de Seguimiento y Evaluación del Proyecto									
Página	Código del proyecto (Comunicación e Identificación)	Localidad	Ámbito	Número de Proyectos	Obras Seleccionadas	Beneficiarios	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios que no han sido registrados en el padrón municipal	Beneficiarios que han sido registrados en el padrón municipal	Total	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de cumplimiento	Avance físico	Avance financiero	Estado de avance	Observaciones	Meta del proyecto es de paquete por ser suministro de material												
7400	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA ACACHAPAN Y COLUMENA SA SEC	RURAL	IS0726	DESARR OLLO ZACION VIVIENDAS A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL		28,293	28,293	0%	0%	0	0	0	0	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 3 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL											
4202	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA ACACHAPAN Y COLUMENA SA SEC	RURAL	IS0726	DESARR OLLO ZACION VIVIENDAS A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL		56,587	56,587	0%	0%	0	0	0	0	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL											
7423	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA ALVARADO COLUMA	RURAL	IS0726	DESARR OLLO ZACION VIVIENDAS A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL		56,587	56,587	0%	0%	0	0	0	0	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL											
7443	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA ALVARADO JIMBAL	RURAL	IS0716	DESARR OLLO ZACION VIVIENDAS A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL		56,587	56,587	0%	0%	0	0	0	0	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL											
7484	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA ALVARADO JIMBAL	RURAL	IS0739	DESARR OLLO ZACION VIVIENDAS A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL		84,882	84,882	0%	0%	0	0	0	0	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL											
7499	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA ANICETO TS	RURAL	IS0723	DESARR OLLO ZACION VIVIENDAS A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL		28,293	28,293	0%	0%	0	0	0	0	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL											
7514	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA BOQUELON IA SECCION SAN PEDRO	RURAL	IS0723	DESARR OLLO ZACION VIVIENDAS A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL		28,293	28,293	0%	0%	0	0	0	0	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL											

2003
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
M. AYUNTAMIENTO DE

Folio Revisado	Dirección del dato (Comentarios e observaciones)	Localidad	Actividad	Nombre del Proyecto	Grupo Beneficiario	Sector	Subsector	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Existencia de Inventarios de Iniciativa o Cuentas	Monto de recursos asignados (en millones de pesos)				Avance %		Programa de Iniciativa		Avance de Iniciativa		Información complementaria y adicional de los beneficiarios
											Total Asignado	Asignado	Programado	Ejecutado	Avance %	Completado	Avance %	Completado			
																			Avance %	Completado	
71239	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA BOQUERON LA SECCION EL GUANAL	RURAL	IS0618	DESARR URBANO SOCIAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO
71308	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA BOQUERON LA SECCION LAGUNA NUEVA	RURAL	IS0617	DESARR URBANO SOCIAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
71363	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA BOQUERON LA SECCION LA LAGUNERA	RURAL	IS0618	DESARR URBANO SOCIAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
72447	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA BUENAVISTA LA SECCION RIO NUEVO LA SECCION	RURAL	IS0607	DESARR URBANO SOCIAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
72448	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA BUENAVISTA LA SECCION (T. 5)	RURAL	IS0608	DESARR URBANO SOCIAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
72447	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA BUENAVISTA LA SECCION DE ESCOBAS	RURAL	IS0608	DESARR URBANO SOCIAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
72853	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA COLONIA AGRARIA	RURAL	IS0630	DESARR URBANO SOCIAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 01 - MINISTROS DE CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Folio Revisión	Descripción del gasto (Características y descripción)	Localidad	Actividad	Número de Proyecto	Clase Económica	Actividad	Dependencia del Proyecto	Beneficiarios Directos	Presupuesto			Ejecución			Avance			Observaciones y/o aclaraciones
									Total	Presupuesto	Cometido	Presupuesto	Cometido	Presupuesto	Presupuesto	Cometido	Presupuesto	
71430	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA EL CENSO	RURAL	150619	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
71445	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA EL CENSO	RURAL	150605	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
71459	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA EL CENSO	RURAL	150640	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	113,174	113,174	113,174	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
71460	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA EL CENSO	RURAL	150717	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
71448	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA EL CENSO	RURAL	150716	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
71462	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA EL CENSO	RURAL	150620	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
71441	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA EL CENSO	RURAL	150621	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
EJERCICIO FISCAL:
CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Folio Anexo	Descripción del gasto (clasificación y descripción)	Localidad	Nombre	Municipio de Progreso	Clase Institucional	Sector	Dependencia	Monto de recursos comprometidos			Monto de recursos comprometidos			Monto de recursos comprometidos			Monto de recursos comprometidos			Monto de recursos comprometidos			Observaciones
								Total	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Total	Programado	Programado	Total	Programado	Programado	Total	Programado	Programado	
73892	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA ESTANQUELA 1A SECCION	RURAL	IS0633	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION VIVIEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
73893	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA ESTANQUELA 2A SECCION	RURAL	IS0633	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION VIVIEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
73141	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA GAVIOTAS SUR ARMEÑA FERNANDEZ	RURAL	IS0718	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION VIVIEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
72849	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA GAVIOTAS SUR EL CEDRAL	RURAL	IS0629	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION VIVIEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
73144	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA GAVIOTAS SUR EL COQUITO	RURAL	IS0721	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION VIVIEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	28,293	28,293	28,293	28,293	28,293	28,293	28,293	28,293	28,293	28,293	28,293	28,293	28,293	28,293	28,293	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
73894	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA GAVIOTAS SUR EL MONIAL	RURAL	IS0629	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION VIVIEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	84,886	84,886	84,886	84,886	84,886	84,886	84,886	84,886	84,886	84,886	84,886	84,886	84,886	84,886	84,886	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
71685	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA GUINIO 2A SECCION	RURAL	IS0622	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION VIVIEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCION EJECUTORA DEL

INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL N. AYUNTAMIENTO DE CENTRO																		
Página	Forma del pago (Presupuesto y presupuesto)	Localidad	Actividad	Indicador de Proyecto	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	Beneficiarios	Expendido en el ejercicio anterior	Total anual	Programa	Proyecto	Cuota	Anexo %	Requisitos y condiciones para la ejecución	Unidades físicas	Unidades monetarias	Unidades monetarias por unidad física
7385	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA HUASTECA 1A SECCION LA	RURAL	IS0638	DESARR URBANO Y SOCIAL	VIVIENDA ZONACION A DESARR OLO REGION AL	DEFENDEN CIA MUNICIPAL		56,587	56,587	56,587	0	0%			0 METROS CUADRA DOS	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
7403	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA HUASTECA ZA SEC	RURAL	IS0729	DESARR URBANO Y SOCIAL	VIVIENDA ZONACION A DESARR OLO REGION AL	DEFENDEN CIA MUNICIPAL		56,587	56,587	56,587	0	0%			0 METROS CUADRA DOS	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
7438	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA XITACOMITAN 1A SECCION	RURAL	IS0823	DESARR URBANO Y SOCIAL	VIVIENDA ZONACION A DESARR OLO REGION AL	DEFENDEN CIA MUNICIPAL		113,174	113,174	113,174	0	0%			0 METROS CUADRA DOS	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
7440	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA XOCHERO (BOCADE CULEBRA) (T.S.)	RURAL	IS0811	DESARR URBANO Y SOCIAL	VIVIENDA ZONACION A DESARR OLO REGION AL	DEFENDEN CIA MUNICIPAL		62,246	62,246	62,246	0	0%			0 METROS CUADRA DOS	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
7441	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA LA CEIBA	RURAL	IS0812	DESARR URBANO Y SOCIAL	VIVIENDA ZONACION A DESARR OLO REGION AL	DEFENDEN CIA MUNICIPAL		56,587	56,587	56,587	0	0%			0 METROS CUADRA DOS	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
7399	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA LA LIMA	RURAL	IS0806	DESARR URBANO Y SOCIAL	VIVIENDA ZONACION A DESARR OLO REGION AL	DEFENDEN CIA MUNICIPAL		56,587	56,587	56,587	0	0%			0 METROS CUADRA DOS	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
7390	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO PRIME DE CONCRETO	RA LAS MATILAS SAN ANTONIO	RURAL	IS0714	DESARR URBANO Y SOCIAL	VIVIENDA ZONACION A DESARR OLO REGION AL	DEFENDEN CIA MUNICIPAL		56,587	56,587	56,587	0	0%			0 METROS CUADRA DOS	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL N. AYUNTAMIENTO DE

Folio República	Detalle del punto (Características e Identificación)	Localidad	Actividad	Objeto Subvención	Beneficiario	Dominio o Propiedad	Superficie Total	Valoración Presupuestal	Valoración Real	Valoración Final	Porcentaje de Ejecución	Indicadores de Progreso	Observaciones	Fecha Financiamiento
							Total	Presupuestal	Real	Final	%	Indicadores de Progreso	Observaciones	Fecha Financiamiento
74201	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FRÍE DE CONCRETO	RUA LAZARO CARDENAS 1A SEC	RURAL	DESAAR URBANO SOCIAL A Y DESARR OLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL	28,293	20,293	20,293	0%	0%	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	0%
72076	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FRÍE DE CONCRETO	RUA LAZARO CARDENAS 2A SECC VENTURINO DE	RURAL	DESAAR URBANO SOCIAL A Y DESARR OLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	0%	0%	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	0%
73000	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FRÍE DE CONCRETO	RUA MATILIAS CA SECCION	RURAL	DESAAR URBANO SOCIAL A Y DESARR OLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	0%	0%	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	0%
74448	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FRÍE DE CONCRETO	RUA MEDELIN Y MAJERO 1A SECCION	RURAL	DESAAR URBANO SOCIAL A Y DESARR OLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	0%	0%	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	0%
74770	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FRÍE DE CONCRETO	RUA MIGUEL HIDALGO 1A SECCION	RURAL	DESAAR URBANO SOCIAL A Y DESARR OLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL	112,174	112,174	112,174	0%	0%	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	0%
73402	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FRÍE DE CONCRETO	RUA AMADOR ORTES 2A SECCION	RURAL	DESAAR URBANO SOCIAL A Y DESARR OLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	0%	0%	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	0%
74482	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FRÍE DE CONCRETO	RUA MIRAMAR (T. S.)	RURAL	DESAAR URBANO SOCIAL A Y DESARR OLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL	62,246	62,246	62,246	0%	0%	0 METROS CUADRA DOS	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	0%

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL
H. AYUDANTAMIENTO DE CENTRO

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Folio Revisado	Descripción del gasto (Presupuestado y autorizado)	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Origen Institucional	Ámbito Operativo	Beneficiarios	Dependencia Operativa del Programa y/o Comunidad	Monto de recursos presupuestados				Presupuesto		Ejecución		Avance %		Presupuesto		Ejecución		Avance %		Observaciones de seguimiento
									Total	Presupuesto	Ejecución	Avance %	Total	Presupuesto	Ejecución	Avance %	Total	Presupuesto	Ejecución	Avance %	Total	Presupuesto	Ejecución	Avance %	
72250	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA PABLO L SIDAR	RURAL	150627	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO VIVIENDA A Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
74444	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA PAJONAL	RURAL	150604	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO VIVIENDA A Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
73142	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA-PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	150719	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO VIVIENDA A Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	62,246	62,246	62,246	100%	62,246	62,246	62,246	100%	62,246	62,246	62,246	100%	62,246	62,246	62,246	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 11 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
73143	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA TUMBALUSHA	RURAL	150720	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO VIVIENDA A Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	28,293	28,293	28,293	100%	28,293	28,293	28,293	100%	28,293	28,293	28,293	100%	28,293	28,293	28,293	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
74453	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA ROY ROSA (T.S.)	RURAL	150814	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO VIVIENDA A Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
74464	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA TOCOAL (T.S.)	RURAL	150815	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO VIVIENDA A Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
73147	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	VILLAS GL PEREZ	RURAL	150724	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO VIVIENDA A Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	28,293	28,293	28,293	100%	28,293	28,293	28,293	100%	28,293	28,293	28,293	100%	28,293	28,293	28,293	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir descuentos)

[illegible]

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
06 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL: H. AYUNTAMIENTO DE

INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PLAN DE AYUDAS SOCIALES										MUNICIPIO DE SAN CARLOS										PROYECTO DE INVERSIÓN									
Código de Proyecto	Nombre del grupo beneficiario o institución	Lugar	Actividad	Método de ejecución	Obras previstas	Beneficiarios directos	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Presupuesto total en millones de córdobas	Fuente de financiamiento	Presupuesto asignado al proyecto	Presupuesto comprometido	Ejecutado	Avance %	Unidad de medida	Indicador de avance	Meta	Observaciones												
73137	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RURAL	RA AZTLAN 1A SECCION	IS0379	DEBARR URBANO SOCIAL VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	VIVENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL	26.932		26.932	26.932	0	0%	METROS CUADRA DOS	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS												
73138	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RURAL	RA AZTLAN 1A SECCION	IS0379	DEBARR URBANO SOCIAL VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	VIVENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL	26.932		26.932	26.932	0	0%	METROS CUADRA DOS	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS												
73139	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RURAL	RA AZTLAN 2A SECCION EL CUY	IS0380	DEBARR URBANO SOCIAL VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	VIVENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL	24.464		24.464	24.464	0	0%	METROS CUADRA DOS	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS												
73140	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RURAL	RA AZTLAN 2A SECCION EL CUY	IS0380	DEBARR URBANO SOCIAL VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	VIVENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL	24.464		24.464	24.464	0	0%	METROS CUADRA DOS	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS												
73141	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RURAL	RA AZTLAN 4A SECCION	IS0380	DEBARR URBANO SOCIAL VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	VIVENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL	73.451		73.451	73.451	0	0%	METROS CUADRA DOS	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS												
73142	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RURAL	RA AZTLAN 6A SECCION PALOMILLAL	IS0380	DEBARR URBANO SOCIAL VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	VIVENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL	28.166		28.166	28.166	0	0%	METROS CUADRA DOS	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS												
73143	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RURAL	RA BARRANCAS LOPEZ PORTILLO	IS0380	DEBARR URBANO SOCIAL VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	VIVENDO A	DEPENDENCIA MUNICIPAL	24.464		24.464	24.464	0	0%	METROS CUADRA DOS	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS												

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Código de Proyecto	Centro de costo (Comunidades o descripción)	Localidad	Asiento de Proyecto	Categoría Social	Beneficiarios	Dependencia	Beneficio	Dependencia	Beneficio	Dependencia	Beneficio	Presupuesto			Ejecución			Avance %			Observaciones
												Total	Presupuesto	Ejecución	Total	Presupuesto	Ejecución	Total	Presupuesto	Ejecución	
72993	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA BARRANCAS Y GUANAL SECCION GONZALEZ	RURAL	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION VIVIENDA DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	24,484	24,484	74,184	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
73229	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA BARRANCAS Y GUANAL SECCION TINTILLO	RURAL	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION VIVIENDA DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
84168	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA BOQUERON 1A SEC	RURAL	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION VIVIENDA DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
84176	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA BOQUERON 2A SEC	RURAL	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION VIVIENDA DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
84171	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA BOQUERON 3A SEC	RURAL	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION VIVIENDA DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	26,620	26,620	26,620	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
84172	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA BOQUERON 4A SEC	RURAL	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION VIVIENDA DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
83248	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA BUENAVISTA 2A SECCION TS	RURAL	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION VIVIENDA DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	33,053	33,053	33,053	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

2008
EJERCICIO FISCAL: CUARTO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA: 27 - TABASCO
ENTIDAD FEDERATIVA: 04 - CENTRO
MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL

Fecha de elaboración	Código del grupo (Administración y Municipal)	Localidad	Nombre del Proyecto	Categoría	Subcategoría	Dependencia	Recursos			Presupuesto			Ejecución			Avance %	Observaciones
							Total	Presupuesto	Ejecución	Total	Presupuesto	Ejecución	Total	Presupuesto	Ejecución		
74604	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA BUENAVISTA JA SEC BOCA DE ESCOBATS	RURAL	IS0513	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A	DEPENDI CIA MUNICIPAL	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
72186	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA DUEL TRAC SA SECC SM RAF Y SAN DIEGO	RURAL	IS0567	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A	DEPENDI CIA MUNICIPAL	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
72997	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA CORONEL TRACONS ZA SECC LA SULA	RURAL	IS0565	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A	DEPENDI CIA MUNICIPAL	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
72998	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA CORONEL TRACONS ZA SECC EL ZAPOTE	RURAL	IS0566	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A	DEPENDI CIA MUNICIPAL	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
72996	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA CORONEL TRACONS ZA SECC SAN FCO	RURAL	IS0564	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A	DEPENDI CIA MUNICIPAL	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
72999	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA COROZAL	RURAL	IS0568	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A	DEPENDI CIA MUNICIPAL	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
08189	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA EL ALAMBRADO TS	RURAL	IS0514	DESARR OLLO SOCIAL	VIVIEND A	DEPENDI CIA MUNICIPAL	25,706	25,706	25,706	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentaje sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL M. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Folio de aplicación	Nombre del proyecto (Características y beneficiarios)	Localidad	Actividad	Vigencia del programa	Categoría	Beneficiarios	Dependencia o institución beneficiaria	Programa	Monto de recursos presupuestados			Monto de recursos comprometidos			Monto de recursos ejecutados			Monto de recursos cancelados			Monto de recursos pendientes de cancelación			Observaciones
									Total	Programa	Subprograma	Total	Programa	Subprograma	Total	Programa	Subprograma	Total	Programa	Subprograma	Total	Programa	Subprograma	
7373	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA EL CINCO	RURAL	IS0581	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION, A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A CUA MUNICIPAL	DEPENDEN	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
18572	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA EL ESPINO	RURAL	IS0581	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION, A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A CUA MUNICIPAL	DEPENDEN	30,604	30,604	30,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
44473	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA ESTANCIA TS	RURAL	IS0581	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION, A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A CUA MUNICIPAL	DEPENDEN	25,708	25,708	25,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
7373	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA ESTANQUELA 1A SECCION	RURAL	IS0581	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION, A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A CUA MUNICIPAL	DEPENDEN	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
73740	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA ESTANQUELA 2A SECCION	RURAL	IS0581	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION, A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A CUA MUNICIPAL	DEPENDEN	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
73518	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA GAVIOTAS SUR ARGENTA FERNANDEZ	RURAL	IS0581	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION, A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A CUA MUNICIPAL	DEPENDEN	56,312	56,312	56,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
6884	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA GAVIOTAS SUR EL CEDRAL	RURAL	IS0581	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION, A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO A CUA MUNICIPAL	DEPENDEN	25,708	25,708	25,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha Periodo	Descripción del proyecto (Contenido y descripción)	Localidad	Actividad	Número de Proyecto	Origen de los recursos	Dependencia	Estatus	Beneficiarios	Presupuesto			Ejecución			Avance			Observaciones
									Total	Asignado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	
72378	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMBRIO	RA GAVIOTAS SUR EL COQUITO	RURAL	IS0565	DESARRROLLO SOCIAL A Y DESARRROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VIVIENDA	URBANO	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0%	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
72388	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMBRIO	RA GAVIOTAS SUR EL MONAL	RURAL	IS0566	DESARRROLLO SOCIAL A Y DESARRROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VIVIENDA	URBANO	26,932	26,932	26,932	0	0	0	0%	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
73117	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMBRIO	RA HUASTECA VIA BECCON	RURAL	IS0568	DESARRROLLO SOCIAL A Y DESARRROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VIVIENDA	URBANO	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0%	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
83751	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMBRIO	RA JOLOCHERO ITS	RURAL	IS0569	DESARRROLLO SOCIAL A Y DESARRROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VIVIENDA	URBANO	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0%	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
88654	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMBRIO	RA LA CEEBA	RURAL	IS0567	DESARRROLLO SOCIAL A Y DESARRROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VIVIENDA	URBANO	26,932	26,932	26,932	0	0	0	0%	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
73118	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMBRIO	RA LA LIMA	RURAL	IS0568	DESARRROLLO SOCIAL A Y DESARRROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VIVIENDA	URBANO	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0%	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
73350	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMBRIO	RA LA LIMA	RURAL	IS0568	DESARRROLLO SOCIAL A Y DESARRROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VIVIENDA	URBANO	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0%	0%	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
24 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL P. ATENTAMIENTO DE CENTRO

Folio Revisión	Denominación del punto (Comunidad o municipio)	Localidad	Ámbito	Módulo de Proyecto	Categoría Beneficiarios	Sector	Subsector	Dependencia Directa o Indirecta	Presupuesto			Ejecución			Beneficiarios			Observaciones y aclaraciones			
									Total	Asignado	Programado	Realizado	Porcentaje	Unidad	Total	Asignado	Programado	Realizado			
72734	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RAMATILLAS COCOTOL	RURAL	IS0592	DESARR. OLLO SOCIAL	URBANI- ZACION A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIENDA A	DEPENDIEN- CIA MUNICIPAL	26,832	26,832	26,832	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
72735	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RAMATILLAS COCOTOL	RURAL	IS0594	DESARR. OLLO SOCIAL	URBANI- ZACION A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIENDA A	DEPENDIEN- CIA MUNICIPAL	24,484	24,484	24,484	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
72737	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RAMATILLAS COCOTOL	RURAL	IS0595	DESARR. OLLO SOCIAL	URBANI- ZACION A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIENDA A	DEPENDIEN- CIA MUNICIPAL	25,708	25,708	25,708	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
72738	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RAMATILLAS COCOTOL	RURAL	IS0596	DESARR. OLLO SOCIAL	URBANI- ZACION A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIENDA A	DEPENDIEN- CIA MUNICIPAL	24,484	24,484	24,484	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
72739	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RAMATILLAS COCOTOL	RURAL	IS0597	DESARR. OLLO SOCIAL	URBANI- ZACION A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIENDA A	DEPENDIEN- CIA MUNICIPAL	26,832	26,832	26,832	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
72740	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RAMATILLAS COCOTOL	RURAL	IS0598	DESARR. OLLO SOCIAL	URBANI- ZACION A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIENDA A	DEPENDIEN- CIA MUNICIPAL	28,156	28,156	28,156	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
68478	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RAMADELLIN Y MADERO 1A SECCION	RURAL	IS0600	DESARR. OLLO SOCIAL	URBANI- ZACION A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIENDA A	DEPENDIEN- CIA MUNICIPAL	26,832	26,832	26,832	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

[illegible]

2008
EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CENTRO										Indicadores y actividades relacionadas al Tratamiento Complementario										Avance físico		Presupuesto		Observaciones y comentarios de los técnicos						
Código Remediación	Nombre del punto (Comunicación y descripción)	Localidad	Ámbito	Módulo de Proyecto	Obras Realizadas	Estado	Dependencia Administrativa Proyecto	Beneficiarios	Fuentes que financian el Proyecto o Programa o Componente	Datos de ejecución y cumplimiento			Avance %			Presupuesto asignado al ítem	Presupuesto ejecutado al ítem	Porcentaje de avance	Indicadores y actividades relacionadas al Tratamiento Complementario	Avance %	Presupuesto asignado al ítem	Presupuesto ejecutado al ítem	Porcentaje de avance	Observaciones y comentarios de los técnicos						
										Total	Ejecutado	%	Total	Ejecutado	%															
																									Total	Ejecutado	%			
																												Total	Ejecutado	%
73732	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA RIO VIEJO 1A SECCION	RURAL	IS0555	DESARR URBANO SOCIAL Y VIVIENDA DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO ZACACION A MUNICIPAL	CIA MUNICIPAL			24.484	24.484	100%	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS							
73733	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA RIO VIEJO 2A SECCION	RURAL	IS0556	DESARR URBANO SOCIAL Y VIVIENDA DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO ZACACION A MUNICIPAL	CIA MUNICIPAL			24.484	24.484	100%	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS							
73734	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA RIO VIEJO 3A SECCION	RURAL	IS0557	DESARR URBANO SOCIAL Y VIVIENDA DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO ZACACION A MUNICIPAL	CIA MUNICIPAL			24.484	24.484	100%	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS							
73822	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA RIVERA DE LAS RAICES	RURAL	IS0574	DESARR URBANO SOCIAL Y VIVIENDA DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO ZACACION A MUNICIPAL	CIA MUNICIPAL			24.484	24.484	100%	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS							
73864	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA RIVERA DE LAS RAICES	RURAL	IS0574	DESARR URBANO SOCIAL Y VIVIENDA DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO ZACACION A MUNICIPAL	CIA MUNICIPAL			24.484	24.484	100%	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS							
73731	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA SANTA CATALINA	RURAL	IS0558	DESARR URBANO SOCIAL Y VIVIENDA DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO ZACACION A MUNICIPAL	CIA MUNICIPAL			24.484	24.484	100%	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS							
818164	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA TOCOAL TS	RURAL	IS0521	DESARR URBANO SOCIAL Y VIVIENDA DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO ZACACION A MUNICIPAL	CIA MUNICIPAL			25.108	25.108	100%	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS							

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27. TABASCO
MUNICIPIO: 04. CENTRO
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO		DIRECCIÓN DEL PROYECTO		LOCALIDAD		ÁMBITO		OBJETO SOCIAL		BENEFICIARIOS		DEPENDENCIA		CATEGORÍA DE PROYECTO		EJECUCIÓN		PRESUPUESTO		AVANCE		OBSERVACIONES Y COMENTARIOS			
Folio de Registro	Nombre del Proyecto	Características y Actividades	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Objeto Social	Beneficiarios	Dependencia	Categoría de Proyecto	Presupuesto	Subprograma	Actividad	Indicador	Presupuesto	Subprograma	Actividad	Indicador	Presupuesto	Subprograma	Actividad	Indicador	Presupuesto	Subprograma	Actividad	Indicador
73373	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO		RA TORNO LARGO 1A SECCION	RURAL	IS0575	DESARR URBANI ZACION, VIVIEND A Y DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DESARR OLLO SOCIAL	25,708	25,708	25,708	0	0%	25,708	25,708	25,708	0	0%	25,708	25,708	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
73368	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO		RA TORNO LARGO 1A SECCION	RURAL	IS0575	DESARR URBANI ZACION, VIVIEND A Y DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DESARR OLLO SOCIAL	25,708	25,708	25,708	0	0%	25,708	25,708	25,708	0	0%	25,708	25,708	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
73374	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO		RA TORNO LARGO 2A SECCION	RURAL	IS0576	DESARR URBANI ZACION, VIVIEND A Y DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DESARR OLLO SOCIAL	24,484	24,484	24,484	0	0%	24,484	24,484	24,484	0	0%	24,484	24,484	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
73366	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO		RA TORNO LARGO 2A SECCION	RURAL	IS0576	DESARR URBANI ZACION, VIVIEND A Y DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DESARR OLLO SOCIAL	24,484	24,484	24,484	0	0%	24,484	24,484	24,484	0	0%	24,484	24,484	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
73325	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO		RA TORNO LARGO 3A SECCION	RURAL	IS0577	DESARR URBANI ZACION, VIVIEND A Y DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DESARR OLLO SOCIAL	25,708	25,708	25,708	0	0%	25,708	25,708	25,708	0	0%	25,708	25,708	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
73367	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO		RA TORNO LARGO 3A SECCION	RURAL	IS0577	DESARR URBANI ZACION, VIVIEND A Y DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DESARR OLLO SOCIAL	25,708	25,708	25,708	0	0%	25,708	25,708	25,708	0	0%	25,708	25,708	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
73328	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO		RA TUMBULUSAL	RURAL	IS0578	DESARR URBANI ZACION, VIVIEND A Y DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DESARR OLLO SOCIAL	24,484	24,484	24,484	0	0%	24,484	24,484	24,484	0	0%	24,484	24,484	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
77. TABASCO
04. CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

PLAN DE INGRESOS Y PRESTACIONES										ESTADO ACTUAL										META DEL PROYECTO ES	
Forma de Resolución	Código del plan Comunitario y distrital	Localidad	Asiento	Número de Propiedad	Tipo de Resolución	Beneficiarios	Dependencia	Carácter de Proyecto	Validación Frente al Plan de Ingresos y Prestaciones	Ingresos y Prestaciones				Presupuesto				Presupuesto Mensual	Presupuesto Trimestral	Presupuesto Anual	Meta del Proyecto ES
										Total Ingresos	Ingresos Individuales	Prestaciones Colectivas	Otros Ingresos	Presupuesto Anual	Presupuesto Trimestral	Presupuesto Mensual					
73188	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA TUMBULUSHUA	RURAL	IS0578	DESARR OLLO SOCIAL A Y VIVIENDO REGIONAL	URBANO ZACON VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO A MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		24.484	24.484	24.484	0	0%	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
80187	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	VITABARTE DE LAS SABANAS	RURAL	IS0522	DESARR OLLO SOCIAL A Y VIVIENDO REGIONAL	URBANO ZACON VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO A MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		24.484	24.484	24.484	0	0%	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
93736	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	VILLA LUIS OIL PEREZ	RURAL	IS0559	DESARR OLLO SOCIAL A Y VIVIENDO REGIONAL	URBANO ZACON VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO A MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		24.484	24.484	24.484	0	0%	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
94986	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1ª SECCION	RURAL	IS0529	DESARR OLLO SOCIAL A Y VIVIENDO REGIONAL	URBANO ZACON VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO A MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		23.708	23.708	23.708	0	0%	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
94427	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA BOQUERON LA SECCION LA JAGARTERA	RURAL	IS0526	DESARR OLLO SOCIAL A Y VIVIENDO REGIONAL	URBANO ZACON VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO A MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		24.484	24.484	24.484	0	0%	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
95166	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA BUENA VISTA RIO NUEVO 2ª SECCION	RURAL	IS0530	DESARR OLLO SOCIAL A Y VIVIENDO REGIONAL	URBANO ZACON VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO A MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		26.932	26.932	26.932	0	0%	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
98441	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA BUENA VISTA RIO NUEVO 3ª SECCION	RURAL	IS0531	DESARR OLLO SOCIAL A Y VIVIENDO REGIONAL	URBANO ZACON VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGIONAL	VIVIENDO A MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		24.484	24.484	24.484	0	0%	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
ESTADO DE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL
PROYECTO (o subproyecto):
K. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Folio Institución	Descripción del proyecto (Actividades o subproyectos)	Localidad	Actividad	Módulo de Proyecto	Servicio Asignado	Estatus	Dependencia	Organización Ejecutora	Monto de Recursos Federales			Monto de Recursos Federales			Monto de Recursos Federales			Monto de Recursos Federales			Observaciones y Comentarios
									Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado %	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado %	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado %	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado %	
67775	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA BUENA VISTA 4A SECCIÓN	RURAL	150532	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
71235	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA ESTANCIA VISTA 1A SECCIÓN	RURAL	150533	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
71292	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA ESTANCIA VISTA 2A SECCIÓN	RURAL	150538	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
71340	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA GONZÁLEZ 1A SECCIÓN	RURAL	150533	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
71408	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA GONZÁLEZ 2A SECCIÓN	RURAL	150540	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
71625	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA GONZÁLEZ 4A SECCIÓN	RURAL	150542	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
71708	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA GONZÁLEZ 5A SECCIÓN	RURAL	150543	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDO ZACON A VIVIENDO A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS

2006
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
64 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
ENTRADA DE RECURSOS
MUNICIPIO: 04- CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL P. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Folio Anexo	Descripción del gasto Compartimiento	Localidad	Actividad	Interventor en Proyecto	Origen Financiero	Dependencia Administrativa	Dependencia Ejecutiva	Base de recursos comprometidos				Avance de ejecución				Avance de ejecución				Información complementaria en el anexo
								Limit. Anual	Programado	Comprometido	Avance %	Programado	Comprometido	Avance %	Programado	Comprometido	Avance %			
68313	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PERIFÉRICO ARCO NOROCCIDENTE (CASA BLANCA)	CD VILLAHERMOSA	URBANO	OP020	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	915,331	915,331	915,331	93%	915,331	915,331	93%	915,331	915,331	93%	915,331	11	
68314	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ESTERIO DEL FRACCIONAMIENTO EXAMIN, COLONIA CASA BLANCA 7ª. SECCION.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	OP021	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	437,102	437,102	437,102	31%	437,102	437,102	31%	437,102	437,102	31%	437,102		
29441	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS044	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	7,114,002	7,114,002	7,114,002	100%	7,114,002	7,114,002	100%	7,114,002	7,114,002	100%	7,114,002		
29930	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2008	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS033	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4,765,782	4,765,782	4,765,782	100%	4,765,782	4,765,782	100%	4,765,782	4,765,782	100%	4,765,782		
68321	CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL	CD VILLAHERMOSA	URBANO	OP013	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	13,011	13,011	13,011	0%	13,011	13,011	0%	13,011	13,011	0%	13,011	META DEL PROYECTO 1 VIVIENDA	
68324	CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL	CD VILLAHERMOSA	URBANO	OP015	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	200,792	200,792	200,792	0%	200,792	200,792	0%	200,792	200,792	0%	200,792	META DEL PROYECTO 8 VIVIENDA	
68325	CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL	CD VILLAHERMOSA	URBANO	OP015	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	143,860	143,860	143,860	0%	143,860	143,860	0%	143,860	143,860	0%	143,860	META DEL PROYECTO 6 VIVIENDA	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCION EJECUTORA DEL

CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
CD - CENTRO
PLANTAMIENTO DE CENTRO

Folio de Trabajo	Zona de trabajo	Localidad	Actividad	Módulo de Proyecto	Obras	Tipo de Obra	Subsector	Dependencia	Beneficiarios	Presupuesto				Ejecución				Avance %	Avance físico	Avance %	Avance físico	Observaciones
										Total	Asignado	Cometido	Cancelado	Total	Asignado	Cometido	Cancelado					
9722	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS002	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		27,104,245	27,104,245	27,104,245	27,104,245	100%	0	0	0	100%	0	100%	0	
29932	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS003	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		19,457,596	19,457,596	19,457,596	19,457,596	100%	0	0	0	100%	0	100%	0	
91315	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	OP012	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		5,971,418	5,971,418	5,971,418	4,081,033	68%	0	0	0	0%	0	0%	0	
93745	IMAGEN URBANA EN FACHADAS, URBANIZACION EN CALLE ADARTE DOMINGUEZ CAMARAL, ANTONIO MARMOL Y FRACC. BIRSA, COLONIA GUAYABAL	CD VILLAHERMOSA	URBANO	OP026	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		2,281,821	2,281,821	2,281,821	2,281,821	100%	0	0	0	100%	0	100%	0	
99119	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS 1A ETAPA	CD VILLAHERMOSA	URBANO	OP010	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		498,754	498,754	498,754	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	META DEL PROYECTO 475 PIEZAS
93746	OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	IS0139	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		7,334,937	7,334,937	7,334,937	7,334,937	100%	0	0	0	100%	0	100%	0	
29933	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DEL CENTRO CON EQUIPO DE RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTADO.	CD VILLAHERMOSA	URBANO	OP0178	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		14,773,379	14,773,379	14,773,379	14,773,379	100%	0	0	0	100%	0	100%	0	744,866 744,866 CUADRA DO

[illegible]

7003
CUARTO TRIMESTRE
07 - TABASCO
24 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

[illegible]

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes en incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL: X. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL		DETALLE DEL RUBRO (Descripción de la inversión)		Localidad	Actividad	Número de Proyecto	Clave Actividad	Entidad Beneficiaria	Dependencia o Dependientes del Proyecto	Beneficiarios Beneficiarios	Monto de recursos comprometidos				Avance de la inversión				Información adicional y estado de la inversión
Folio Aprobado											Total Inicial	Reprogramado	Cancelado	Entregado	Completado	Reprogramado	Cancelado	Entregado	
66046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN GLORIETA FRAMBOYANES 1ª ETAPA DE LA COLONIA GUAYABAL	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0171	DESARR OLLO SOCIAL	URBANO ZACON VIVEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	20- DESARR OLLO SOCIAL 112- COORDINA CION DE DELEGACI ONES	28,711	28,711	28,711	2,439,282	2,439,282	2,439,282	100%	0	0	0	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPITE REFERENDO PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION
66054	(OP0103) RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, URBANIZACION PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, TRAMO DEL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES-PASEO USUMACHTA DE LA ESTACION 0+000A3+457.80 (AMBOS LADOS)	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0103	DESARR OLLO SOCIAL	URBANO ZACON VIVEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	20- DESARR OLLO SOCIAL 112- COORDINA CION DE DELEGACI ONES	28,711	28,711	28,711	2,439,282	2,439,282	2,439,282	100%	0	0	0	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPITE REFERENDO PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION
66058	(OP0106) RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, URBANIZACION PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, TRAMO DEL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES-PASEO USUMACHTA DE LA ESTACION 0+000 AL 2+420	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0106	DESARR OLLO SOCIAL	URBANO ZACON VIVEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	20- DESARR OLLO SOCIAL 112- COORDINA CION DE DELEGACI ONES	641,412	641,412	641,412	1,200,567	1,200,567	1,200,567	100%	0	0	0	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPITE REFERENDO PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION
66063	(OP0104) RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, URBANIZACION PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, TRAMO DEL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES-PASEO USUMACHTA DE LA ESTACION 0+000 AL 2+420	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0104	DESARR OLLO SOCIAL	URBANO ZACON VIVEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	20- DESARR OLLO SOCIAL 112- COORDINA CION DE DELEGACI ONES	1,200,567	1,200,567	1,200,567	1,200,567	1,200,567	1,200,567	100%	0	0	0	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPITE REFERENDO PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION
66063	(OP0103) RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, URBANIZACION PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, TRAMO AV. PASEO DE LA CHOCOA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0103	DESARR OLLO SOCIAL	URBANO ZACON VIVEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	20- DESARR OLLO SOCIAL 112- COORDINA CION DE DELEGACI ONES	863,688	863,688	863,688	863,688	863,688	863,688	100%	0	0	0	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPITE REFERENDO PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION
66069	RECONSTRUCCION DE CALLES DEL MUNICIPIO DEL CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0177	DESARR OLLO SOCIAL	URBANO ZACON VIVEND A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	20- DESARR OLLO SOCIAL 112- COORDINA CION DE DELEGACI ONES	16,990,233	16,990,233	16,990,233	16,990,233	16,990,233	16,990,233	100%	1	1	1	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPITE REFERENDO PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

[illegible]

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

[illegible]

[illegible]

FORMA 10 UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

PERIODO QUE SE REPORTA:

27 - TABASCO

JNHC/PRO: 04L-CENTRO

INSTITUCION EJECUTORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENIZO

[illegible]

[illegible]

2008
EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

[illegible]

[illegible]

Código	Nombre del proyecto (Formulación y descripción)	Localidad	Actividad	Número de Proyecto	Categoría	Subcategoría	Descripción de la actividad	Monto en millones de pesos				Monto en millones de dólares				Porcentaje de ejecución	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de ejecución
								Total	Presupuesto	Financiado	Completado	Total	Presupuesto	Financiado	Completado				
43300	(OPR1827704E1F001) PARQUE MIGUEL ABRIL, ALCO, MOLEDO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	VILLAHERMOSA	URBANO	OPR1827704E1F001	OTROS	DESGARDO	OTROS	1,301.681	1,301.681	1,301.681	1,301.681	1,301.681	1,301.681	100%	100%	100%	100%	100%	
43301	(OPR1827704E1F010) PARQUE MIGUEL ABRIL, ALCO, MOLEDO, EQUIPAMIENTO Y PREVENCIÓN SITUACIONAL	VILLAHERMOSA	URBANO	OPR1827704E1F010	OTROS	DESGARDO	OTROS	58.041	58.041	58.041	58.041	58.041	58.041	100%	100%	100%	100%	100%	
43302	(OPR1827704E1F001) PARQUE LA PAZ 02 CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS	VILLAHERMOSA	URBANO	OPR1827704E1F001	OTROS	DESGARDO	OTROS	154.062	154.062	154.062	154.062	154.062	154.062	100%	100%	100%	100%	100%	
43303	(OPR1827704E1F003) PARQUE INSURGENTES 01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	VILLAHERMOSA	URBANO	OPR1827704E1F003	OTROS	DESGARDO	OTROS	1,039.249	1,039.249	1,039.249	1,039.249	1,039.249	1,039.249	100%	100%	100%	100%	100%	
43304	RECONSTRUCCIÓN (OPR1827704E1F001) PARQUE LA PAZ 01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	VILLAHERMOSA	URBANO	OPR1827704E1F001	OTROS	DESGARDO	OTROS	1,176.671	1,176.671	1,176.671	1,176.671	1,176.671	1,176.671	100%	100%	100%	100%	100%	
43305	EQUIPAMIENTO (OPR1827704E1F001) PARQUE LA PAZ 01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	VILLAHERMOSA	URBANO	OPR1827704E1F001	OTROS	DESGARDO	OTROS	27.993	27.993	27.993	27.993	27.993	27.993	100%	100%	100%	100%	100%	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(en pesos y porcentaje sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCION EJECUTORA DEL P. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Acta Nº	Código del punto (Presupuesto y Cuenta)	Localidad	Ámbito	Nombre del Programa	Objeto Específico	Beneficiarios	Organización o Entidad Ejecutora	Identificación del Proyecto	Monto de recursos presupuestados				Unidad de Medida	Avance físico del Proyecto	Avance %	Información complementaria y observaciones
									Total Asignado	Programa	Subprograma	Actividad				
63386	(803384) 270045C003 PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS00042 70045 C003	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTI 15 PERSONAS FEDERATAS MUNICIPALES	20- DESARROLLO SOCIAL DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	73,184	73,184	73,184	73,184	PROYECTO	1	100%	11
63387	(803384) 270045C003 PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS00042 70045 C003	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTI 2100 PERSONAS FEDERATAS MUNICIPALES	20- DESARROLLO SOCIAL DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	10,175	10,175	10,175	10,175	PROYECTO	1	100%	
63388	(803384) 270045C010 PARQUE LA PAZ INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	IS00172 70045 C003	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTI 500 PERSONAS FEDERATAS MUNICIPALES	20- DESARROLLO SOCIAL DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	70,765	70,765	70,765	70,765	PROYECTO	1	100%	
63389	(803384) 270045C010 PARQUE LA PAZ INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	IS00172 70045 C003	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTI 200 PERSONAS FEDERATAS MUNICIPALES	20- DESARROLLO SOCIAL DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	30,112	30,112	30,112	30,112	PROYECTO	1	100%	
63390	(803384) 270045C011 PARQUE LA PAZ INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	IS00172 70045 C011	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTI 200 PERSONAS FEDERATAS MUNICIPALES	20- DESARROLLO SOCIAL DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	2,428	2,428	2,428	2,428	PROYECTO	1	100%	
SUBTOTAL POR PROGRAMAS Y PROYECTOS REGIONALES EN TABASCO									184,164	184,164	184,164	184,164		4	80%	
APORTACIONES FEDERALES (BENEFICIARIOS)									184,164	184,164	184,164	184,164		4	80%	
FISCALES									184,164	184,164	184,164	184,164		4	80%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE									184,164	184,164	184,164	184,164		4	80%	
AMPLIACION									184,164	184,164	184,164	184,164		4	80%	

UNIDAD UNICU SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Folio Revisión	Descripción del proyecto (Características y actividades)	Localidad	Ámbito	Nombre del Proyecto	Grupo Beneficiario	Subsector	Dependencia o Entidad que Coopera con el Proyecto	Total Presupuesto Programado	Presupuesto Ejecutado	Avance %	Requerimiento de Recursos Federativos	Unidad de Medida	Proyecto Presupuesto Programado	Proyecto Presupuesto Ejecutado	Avance %	Información complementaria de seguimiento
60621	(00034) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	RA ESTANCIA VIEJA LA SECC	RURAL	00039	DESARR OLLO SOCIAL	SUMINIS TOD DE AGUA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA	213,652	213,652	100%	0	0	213,652	213,652	100%	LA META ES 1 OBRA
74331	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN AEREA PARA ABASTECER EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II	RA BUENAVISTA RURAL	RURAL	OP0003	DESARR OLLO SOCIAL	SUMINIS TOD DE AGUA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA	1,665,000	1,665,000	100%	0	0	1,665,000	1,665,000	100%	LA META ES 1 OBRA
60622	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALOMILLAL	RA AZTLAN SA SECC (PALOMILLAL)	RURAL	OP0214	DESARR OLLO SOCIAL	SUMINIS TOD DE AGUA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA	3,482,295	3,482,295	100%	0	0	3,482,295	3,482,295	100%	LA META ES 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 40%
61065	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALOMILLAL	RA AZTLAN SA SECC (PALOMILLAL)	RURAL	OP0214	DESARR OLLO SOCIAL	SUMINIS TOD DE AGUA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA	3,482,295	3,482,295	100%	0	0	3,482,295	3,482,295	100%	LA META ES 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 40%
72191	REHABILITACIÓN (OP0201) REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 10 LPS	RA ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	OP0008	DESARR OLLO SOCIAL	SUMINIS TOD DE AGUA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA	2,495,781	2,495,781	92%	0	0	2,495,781	2,495,781	92%	AVANCE FISICO DEL 99%
72192	(OP0201) REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 60 LPS	RA PUEBLO NUEVO DE LAS RACES	RURAL	OP0009	DESARR OLLO SOCIAL	SUMINIS TOD DE AGUA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA	7,956,702	7,956,702	65%	0	0	7,956,702	7,956,702	65%	AVANCE FISICO DEL 95%

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE TABASCO
AYUNTAMIENTO

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Código	Nombre del proyecto (identificación y descripción)	Localidad	Ámbito	Municipio	Estado	Tipo de obra	Presupuesto		Avance %		Avance físico		Observaciones
							Total	Presupuesto	Avance %	Avance físico	Avance físico		
											Presupuesto	Avance físico	
60623	(OP0241) DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO TIPO 100 M3 EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JOÁREZ	VI TAMPULÉ DE LAS SAGRAS (JOSE G. ASMITA)	RURAL	OP0241	DESARRROLLO SOCIAL	URBANO	76,321	76,321	100%	0	0	0	11
72192	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS CONSTRUCCIÓN DE LA RED PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	RA RIO VIEJO LA SECC	RURAL	OP0299	DESARRROLLO SOCIAL	URBANO	418,197	418,197	91%	0	0	0	LA META ES DE 1 OBRA
60624	(OP0321) CONSTRUCCIÓN DE PASEOS DE AGUA A BASE DE TUBERÍA ADS EN ACCESOS MARTÍN SANTOS, SAN ANTONIO, REMIGIO, VICENTE HERNÁNDEZ, RILDA, HERNÁNDEZ, LA KILESA Y LA COMASPO	RA GONZÁLEZ 3A SECC	RURAL	OP0373	DESARRROLLO SOCIAL	URBANO	415,230	415,230	100%	0	0	0	LA META ES DE 1 OBRA
60625	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN DE CAJA ROMPEDOMA E IMPROVISACIÓN DE CARGAMO DE BOMBEO)	RA BUENAVISTA LA SECC (TS)	RURAL	OP0663	DESARRROLLO SOCIAL	URBANO	139,384	139,384	100%	0	0	0	100%
60626	LETRINAS CONSTRUCCIÓN (OP0967) CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	RA AZTLÁN 2A SECC	RURAL	OP0109	DESARRROLLO SOCIAL	URBANO	168,897	168,897	100%	0	0	0	AVANCE FÍSICO DEL 99%
73004	CONCLUSIÓN DE GRAVADO DE CALLEJONES EN ANDRÉS GRAMER ANDRÉS GARCÍA Y ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS CERRALES SECTOR MACAYAL	RA BUENAVISTA 2A SECC (T.S.)	RURAL	OP0344	DESARRROLLO SOCIAL	URBANO	139,294	139,294	0%	0	0	0	0%

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
MUNICIPIO DE SAN JUAN
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
MUNICIPIO FEDERATVA:
INSTITUCION EJECUTORA DEL

INSTITUCION EJECUTORA DEL PLAN DE ATENDIMIENTO DEL CENTRO										INFORMACION COMPLEMENTARIA Y Aclaraciones de los beneficiarios												
Folio Bastilla	Descripción del gasto (clasificación y subclasificación)	Localidad	Actividad	Módulo de Proyecto	Origen de Financiamiento	Destino del Programa	Destino del Programa	Destino del Programa	Destino del Programa	Cuentas de ingresos administrativos				Requisitos de inversión				Avance físico				Observaciones y aclaraciones
										Total	Programado	Comprobado	Avance %	Requisitos de inversión	Comprobado	Avance %	Requisitos de inversión	Comprobado	Avance %			
74013	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL UBICADO FRENTE A LA IGLESIA 11A SECCION	RA LAGARTERA	RURAL	OP0333	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	349,843	349,843	349,843	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META ES METRO LINEAL	
60427	CONSTRUCCION DE ANADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS LEONES	RA HUAPROL	RURAL	OP0237	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	83,902	83,902	83,902	100%	100%	0	0	100%	245	245	100%	AVANCE FISICO DEL 25%	
74012	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL	RA LA PALMA	RURAL	OP0318	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	875,467	875,467	875,467	0	0%	0	0	0%	1,000	0	0%	LA META ES METRO LINEAL	
73943	CONSTRUCCION DE CALLE OBRA DE DRENAJE Y GRAVADO DE LA CALLE GENESIS FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	RA ACACHAPAN Y COLUMENA 1 SECCION	RURAL	OP0317	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	1,910,022	1,910,022	1,910,022	0	0%	0	0	0%	1,750	0	0%		
72391	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TORREO HERNANDEZ	VI MACULTEPEC	RURAL	OP0300	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	1,375,001	1,375,001	1,375,001	84%	84%	0	0	84%	1	1	99%	LA META ES DE 1 OBRA AVANCE FISICO DEL 40%	
60428	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. ALMENDROS	RA LA LIMA	RURAL	OP0180	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	301,113	301,113	301,113	100%	100%	0	0	100%	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA AVANCE FISICO DEL 2%	
74015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEVITICO DEL FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	RA ACACHAPAN Y COLUMENA 1A SECCION	RURAL	OP0309	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	950,395	950,395	950,395	0	0%	0	0	0%	950	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL	

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCION EJECUTORA DEL

[illegible]

• UNIDAD UNRLJ SURTE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
MUNICIPIO: MINISTRE
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Código de Proyecto	Descripción del Proyecto	Localidad	Actividad	Objeto del Proyecto	Beneficiarios	Categoría de Proyecto	Unidad de Medida	Monto en recursos federales				Avance %				Observaciones
								Presupuesto	Programado	Completado	Avance %	Presupuesto	Programado	Completado	Avance %	
72182	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ROMUALDO CARRERA VAZQUEZ	COLONIA VAS SUR SECTOR ARMIEN	RURAL	OP0315	DESARR URBANO ZONACION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	CUADRA DOS	3,643,548	3,643,548	0	0%	0	0	0	0%	11
72190	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ROMUALDO CARRERA VAZQUEZ	RA LA LIMA	RURAL	OP0186	DESARR URBANO ZONACION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	CUADRA DOS	899,848	899,848	189,055	21%	0	0	0	70%	AVANCE FISICO DEL 5%
74018	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	RA AZTLAN SA SECCION (PALOMILLAL)	RURAL	OP0311	DESARR URBANO ZONACION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	CUADRA DOS	63,090	63,090	0	0%	0	0	0	0%	LA META ES UN PUENTE PEATONAL
74011	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	RA JOLCHERO (BOCA DE CULEBRA) (TS)	RURAL	OP0378	DESARR URBANO ZONACION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	CUADRA DOS	4,788,324	4,788,324	0	0%	0	0	0	0%	LA META ES UN PUENTE
64433	CONSTRUCCION DE RESECTORES DE VELOCIDAD EN CALLE PRINCIPAL	RA LA LIMA	RURAL	OP0217	DESARR URBANO ZONACION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	CUADRA DOS	222,863	222,863	222,863	100%	0	0	0	100%	LA METAS DE 1 OBRA AVANCE FISICO DEL 5%
73944	DESORILLE PASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN CALLE EXODO FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	RA ACHAPAY SECCION 1	RURAL	OP0379	DESARR URBANO ZONACION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	CUADRA DOS	517,226	517,226	0	0%	0	0	0	0%	
73197	DESORILLE PASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN CALLE JONES LOS ACOSTA EL BEZO LA TIA LUPE ACCESO AL PANTEON EL PALMAR PUNTA BRAVA 1 PUNTA BRAVA 2 EL CABALLITO LOS DIAZ	RA LA CRUZ DEL BAJO	RURAL	OP0387	DESARR URBANO ZONACION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	CUADRA DOS	2,173,047	2,173,047	1,588,039	73%	0	0	0	0%	

[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2002
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL K. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Código de Proyecto	Descripción de la obra	Localidad	Actividad	Número de Proyecto	Origen de la actividad	Interacción	Dependencia e Interacción	Monto de recursos comprometidos				Porcentaje de ejecución		Unidad de medida	Información complementaria y aclaraciones
								Total	Comprometido	Disponible	Asignado	Asignado	Asignado		
60642	(OP0224) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ANADON EN CALLE PRINCIPAL	RA HUAPINOL	RURAL	OP0087	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	646,079	646,079	646,079	646,079	100%	100%	0 METROS CUADRA DOS	LA META ES DE 1 OBRA
60643	(OP0234) CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARGES Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL	RA LAZARDO	RURAL	OP0116	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	1,854,977	1,854,977	1,854,977	1,854,977	100%	100%	0 METROS CUADRA DOS	LA META ES DE 1 OBRA
60644	(OP0238) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	RA GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	OP0117	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	401,665	401,665	401,665	401,665	100%	100%	0 METROS CUADRA DOS	LA META ES DE 1 OBRA
60645	(OP0238) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	RA GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	OP0128	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	408,031	408,031	408,031	408,031	100%	100%	0 METROS CUADRA DOS	LA META ES DE 1 OBRA
60646	(OP0240) CONSTRUCCIÓN DE HIDRÁULICO Y GRAVADO DE CALLEJONES LA LUPTA Y EL HORMIGUERO	RA CORREGIDORA ORTIZ 1A SECC	RURAL	OP0074	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	880,464	880,464	880,464	880,464	100%	100%	0 METROS CUADRA DOS	LA META ES DE 1 OBRA
60647	(OP0243) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO PRINCIPAL	RA CORREGIDORA ORTIZ 3A SECC	RURAL	OP0076	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	3,449,728	3,449,728	3,449,728	3,449,728	100%	100%	0 METROS CUADRA DOS	LA META ES DE 1 OBRA
60648	(OP0243) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN RETORNO 1, RETORNO 4, RETORNO 8, RETORNO 11, RETORNO 14	RA LOMAS DE OCULTZAPOTL	RURAL	OP0077	DESARR OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	URBANI ZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	2,216,113	2,216,113	2,216,113	2,216,113	100%	100%	0 METROS CUADRA DOS	LA META ES DE 1 OBRA

2003
CUARTO TRIMESTRE
27 . TABASCO
04 . CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REGISTRACIÓN EJECUTORA DEL		R. AYUNTAMIENTO DE CENTRO		Código de identificación y descripción		Ubicación		Características del terreno		Características del proyecto		Presupuesto		Avance %		Observaciones / Estado de ejecución		Fecha de entrega		
Folio	Descripción	Código de identificación	Localidad	Área total	Área construida	Área libre	Área ocupada	Área libre	Área ocupada	Área libre	Área ocupada	Total	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
60487	(OP0072) DESORRELE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES		RURAL	RA GONZALEZ 2A SECC	OP0072	URBANI ZACION VIVIENDO SOCIAL A.Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	357,832	357,832	357,832	357,832	357,832	357,832	357,832	100%	0	0 METROS CUADRA DOS	13,044	13,044	100%
60489	(OP0078) DESORRELE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES PRINCIPALES: LOS PEREZ, LOS AGUIRRE Y LOS LOPEZ		RURAL	RA AZULAN 1A SECC	OP0078	URBANI ZACION VIVIENDO SOCIAL A.Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	123,652	123,652	123,652	123,652	123,652	123,652	123,652	100%	0	0 METROS CUADRA DOS	3,205	3,205	100%
60489	(OP0150) DESORRELE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PRINCIPAL		RURAL	RA EL ZAPOTAL	OP0050	URBANI ZACION VIVIENDO SOCIAL A.Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	70,745	70,745	70,745	70,745	70,745	70,745	70,745	100%	0	0 METROS CUADRA DOS	1	1	100%
60870	(OP0151) DESORRELE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE LAS CALLES DE LA COLOMA CONSTITUCIÓN		RURAL	RA LAQUARTERA 1A SECC	OP0051	URBANI ZACION VIVIENDO SOCIAL A.Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	154,746	154,746	154,746	154,746	154,746	154,746	154,746	100%	0	0 METROS CUADRA DOS	1	1	100%
60704	(OP0187) DESORRELE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PRINCIPAL		RURAL	RA CHACTE	OP0052	URBANI ZACION VIVIENDO SOCIAL A.Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	212,854	212,854	212,854	212,854	212,854	212,854	212,854	100%	0	0 METROS CUADRA DOS	1	1	100%
60705	(OP0187) GRABADO DE CALLEJONES EN AMORES GRANER, ANDRES GARCIA Y ACCESO AL JARÓN DE NIÑOS GIRASOLES DEL SECTOR MACAYAL		RURAL	RA BUENAVISTA 2A SECC (TS)	OP0113	URBANI ZACION VIVIENDO SOCIAL A.Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	205,795	205,795	205,795	205,795	205,795	205,795	205,795	100%	0	0 METROS CUADRA DOS	1	1	100%
60706	(OP0220) BASTRO, GRABADO DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAL EN CALLES PRINCIPALES Y ACCESO AL PANTEÓN		RURAL	RA LA VUELTA (LA AGUA)	OP0114	URBANI ZACION VIVIENDO SOCIAL A.Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	411,683	411,683	411,683	411,683	411,683	411,683	411,683	100%	0	0 METROS CUADRA DOS	1	1	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Código del Proyecto	Descripción del Proyecto (Especificando la actividad)	Localidad	Ámbito	Prioridad de Proyecto	Categoría del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia de la Prestación	Presupuesto	Monto de recursos comprometidos				Avance %	Indicadores de Resultados	Avance %	Indicadores de Resultados
									Total Asignado	Asignado a la Ejecución	Asignado a la Ejecución	Asignado a la Ejecución				
60711	(OP0141) MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	RA BARRANCAS Y AMATE 3A SECC	RURAL	OP0053	DESARRROLLO SOCIAL	URBANO ZONAS VIVIENDO DESARRROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		382,212	382,212	382,212	382,212	100%	0	100%	LA META ES DE 1 OBRA
60712	(OP0231) MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	RA LA CRUZ DEL BAJO	RURAL	OP0070	DESARRROLLO SOCIAL	URBANO ZONAS VIVIENDO DESARRROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		489,661	489,661	489,661	489,661	100%	0	100%	LA META ES DE 1 OBRA
60713	(OP0331) MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	RA COROZAL	RURAL	OP0071	DESARRROLLO SOCIAL	URBANO ZONAS VIVIENDO DESARRROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		638,545	638,545	638,545	638,545	100%	0	100%	LA META ES DE 1 OBRA
60714	(OP0247) AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLEJÓN LOS RODRÍGUEZ	RA RÍO TINTO 1A SECC	RURAL	OP0081	DESARRROLLO SOCIAL	URBANO ZONAS VIVIENDO DESARRROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		299,231	299,231	299,231	299,231	100%	0	100%	LA META ES DE 1 OBRA
60716	(OP0381) AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SECTOR LOS PÉREZ (PASO DE CONDUCCIÓN)	RA PLATANO Y CACAO 1A SECC	RURAL	OP0084	DESARRROLLO SOCIAL	URBANO ZONAS VIVIENDO DESARRROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		383,871	383,871	383,871	383,871	100%	0	100%	LA META ES DE 1 OBRA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
72183	(OP0773) CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 2 NÚCLEOS BÁSICOS	CORREGIDORA ORTIZ 5A SECC	RURAL	OP0086	DESARRROLLO SOCIAL	URBANO ZONAS VIVIENDO DESARRROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		5,785,344	5,785,344	5,785,344	5,785,344	51%	0	80%	AVANCE FÍSICO DEL 80%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
PRIMER TRIMESTRE
CI. TAMPICO
MUNICIPIO
64- CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
NÚMERO DE EJERCICIO FISCAL:
MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PLAN DE ATENDIMIENTO DE CENTRO										INFORMACIÓN DE PROYECTOS Y AVANCE									
Folio	Proyecto	Descripción de la obra	Cantidad	Ámbito	Medio de Protección	Objeto de la Protección	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Prestadora	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado
60716	(OP0174) CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO	RA ISMAITE Y CHILAPILLA 1A SECC		RURAL	OP0007	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	1,337,147	1,337,147	1,337,147	1,337,147	1,337,147	1,337,147	1,337,147	1,337,147	1,337,147	1,337,147
60717	MANTENIMIENTO (OP0109) REMODELACIÓN DE CENTRO DE SALUD	RA MEDELIN Y MADRERO 1A SECC		RURAL	OP0013	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	127,436	127,436	127,436	127,436	127,436	127,436	127,436	127,436	127,436	127,436
60718	(OP0119) REMODELACIÓN MAYOR CENTRO DE SALUD	RA TABULUSHAL		RURAL	OP0004	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	100,702	100,702	100,702	100,702	100,702	100,702	100,702	100,702	100,702	100,702
60719	(OP0126) CONSTRUCCIÓN DE BARRIO Y REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	RA MATELLAS (COCOTON)		RURAL	OP0148	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	106,455	106,455	106,455	106,455	106,455	106,455	106,455	106,455	106,455	106,455
60720	(OP0124) CONSTRUCCIÓN DE BARRIO Y REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	RA CHEL TRACONIS 4A SECC (SAN FRANCISCO)		RURAL	OP0006	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	93,856	93,856	93,856	93,856	93,856	93,856	93,856	93,856	93,856	93,856
60721	(OP0127) REMODELACIÓN MAYOR DE CENTRO DE SALUD	RA LAGARTERA 1A SECC (COL. CONSTITUCIÓN)		RURAL	OP0009	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	132,790	132,790	132,790	132,790	132,790	132,790	132,790	132,790	132,790	132,790

2008
CUARTO TRIMESTRE
77 - TABASCO
04 - CENTRO
PLANTEAMIENTO DE

[illegible]

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL

INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL										INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y DETALLADA									
Código del Proyecto	Descripción del Proyecto	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Banco	Indicador	Objetivo o Descripción del Proyecto	Beneficiarios	Población de Referencia	Total Inicial	Presupuesto	Ejecutado	Avance %	Unidades de Medida	Unidades de Medida al Final	Avance %	Meta		
60728	(OPR148) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	RURAL	OPR111	DESARR SALUD OLLO SOCIAL			PRESTA DE SERVICIO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD		52,681	52,681	52,681	100%	0	CUAPOS CENTROS DE SALUD	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA		
60729	(OPR141) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	RURAL	OPR048	DESARR SALUD OLLO SOCIAL			PRESTA DE SERVICIO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD		38,956	38,956	38,956	100%	0	CUAPOS CENTROS DE SALUD	1	100%			
60730	(OPR143) REMODELACIÓN DE CENTRO DE SALUD	RURAL	OPR112	DESARR SALUD OLLO SOCIAL			PRESTA DE SERVICIO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD		38,545	38,545	38,545	100%	0	CUAPOS CENTROS DE SALUD	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA		
60731	(OPR143) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	RURAL	OPR047	DESARR SALUD OLLO SOCIAL			PRESTA DE SERVICIO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD		31,825	31,825	31,825	100%	0	CUAPOS CENTROS DE SALUD	1	100%			
60732	(OPR141) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	RURAL	OPR048	DESARR SALUD OLLO SOCIAL			PRESTA DE SERVICIO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD		34,815	34,815	34,815	100%	0	CUAPOS CENTROS DE SALUD	1	100%			
60733	(OPR143) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD SECTOR LA GLORIA	RURAL	OPR048	DESARR SALUD OLLO SOCIAL			PRESTA DE SERVICIO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD		25,000	25,000	25,000	100%	0	CUAPOS CENTROS DE SALUD	1	100%			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PRIMARIA																			
74150	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA USC Y OBRA COMP EN ESC PRIM ROSARIO MA OUTIERREZ ENSOLSEN	RURAL	OPR030	DESARR EDUCACION SOCIAL			EDUCACION BASICA MUNICIPAL		620,396	620,396	620,396	0%	0	CUAPOS AULAS	1	0%	LA META ES DE 1 OBRA		

Código	Folio Revisión	Dentro del plan Comunitario y desarrollo	Lugar	Número de Proyecto	Ocupación Interna	Educación	Beneficiarios Directos e Indirectos	Observaciones y otros datos relevantes al proyecto	Total Presupuesto Institucional	Total Presupuesto Ejecutivo	Porcentaje de Ejecución	Avance %	Indicadores de Impacto Cuantitativos	Indicadores de Impacto Calitativos	Meta %
74347		CONSTRUCCIÓN DE TORNQUE Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JOSE MA PINO	RUA HUAPINHOL	OP0081	DESARR SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		2,245,415	2,245,415	0	0%	0 METROS CUADRA DOS	0	0%
74349		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y PLAZA URBICADA EN LA ESC RURAL FED NIÑOS HEROES	RA BUENAVISTA RIO NUEVO 1A SECC	OP0360	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		1,372,038	1,372,038	0	0%	0 METROS CUADRA DOS	0	0%
60724		(OP0149) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA ZAPOTÉ	RA CUEL TRACONIS 2A SECC (EL ZAPOTÉ)	OP0100	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		51,603	51,603	0	100%	0 METROS CUADRA DOS	1	100%
60733		(OP0153) CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	RA TORNO DILLO LARGO 1A SECC	OP0149	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		210,423	210,423	0	100%	0 METROS CUADRA DOS	1	100%
60736		(OP0169) CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA VIOLETA AGUILAR HERNÁNDEZ	RA PAJONAL	OP0099	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		61,794	61,794	0	100%	0 METROS CUADRA DOS	1	100%
60737		(OP0170) CONSTRUCCION DE CERDO PERMETRAL Y REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAMPOS PATYRRO	RA LAZARO CARDENAS 1A SECC	OP0084	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		305,597	305,597	0	100%	0 METROS CUADRA DOS	1	100%
60738		(OP0171) CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, CISTERNA Y REINSTALACION DE TINACO EN EL JARDIN DE NIÑOS ORACHELA MENDEZ COLAME DE JESUS	RA RIO VIEJO 3A SECC	OP0055	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		12,911	12,911	0	100%	0 METROS CUADRA DOS	1	100%
60739		(OP0173) TECHOADO DE MODULO DE DOS AULAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR	RA IMPULORES 2A SECC	OP0102	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		13,639	13,639	0	100%	0 METROS CUADRA DOS	1	100%
60740		(OP0174) CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA PABLO O. SUDAR	RA PABLO O. SUDAR	OP0097	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		202,325	202,325	0	100%	0 METROS CUADRA DOS	1	100%
60741		(OP0174) CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA EFRAIN NAUREZ GALIMICHE	RA ESTANZUELA 1A SECC	OP0098	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		432,444	432,444	0	100%	0 METROS CUADRA DOS	1	100%
60848		(OP0175) CONSTRUCCION DE CERCO PERMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (2DA. SECCION)	RA ALVARADO GUARDACOSTA	OP0098	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		44,220	44,220	0	100%	0 METROS CUADRA DOS	1	100%
60849		(OP0180) CONSTRUCCION DE CERCO PERMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA ROJAS VIDUA DE COLOSABO	RA PLATANO Y SACAO 3A SECC	OP0081	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		89,366	89,366	0	100%	0 METROS CUADRA DOS	1	100%
72184		(OP0171) CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO RIVERO	RA LA LIMA	OP0108	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		651,708	651,708	0	61%	0 METROS CUADRA DOS	1	99%
60850		(OP0176) CONSTRUCCION DE JESATL'NADOR EN JARDIN DE NIÑOS ANTESICO JAVIER MINA	RA BARBANCAS GUANAJI SECC GOMEZ	OP0085	DESARR OLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA MUNICIPAL		59,424	59,424	0	100%	0 METROS CUADRA DOS	1	100%

[illegible]

[illegible]

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCION EJECUTORA DEL PLAN DE DESARROLLO: PLANTAMIENTO DE CENTRO

Fecha de Emisión	Descripción del gasto (Actividades y descripción)	Localidad	Ámbito	Código de Proyecto	Código de Subproyecto	Código de Actividad	Código de Dependencia	Código de Dependencia	Código de Dependencia	Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos comprometidos				Observaciones
										Total	Presupuesto	Comprometido	Asignado	Total	Presupuesto	Comprometido	Asignado	Total	Presupuesto	Comprometido	Asignado	
74480	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RA TORNO LARGO 2A SECCION	RURAL	150704	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CI	56,587	56,587	56,587	0	0	56,587	56,587	0	0	56,587	56,587	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
74481	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	TORNO LARGO 3A SECCION	RURAL	150705	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CI	56,587	56,587	56,587	0	0	56,587	56,587	0	0	56,587	56,587	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
74491	AMPLIACION DE VIVIENDA	RA COLONIA AGRARIA	RURAL	150724	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CI	499,460	499,460	499,460	499,460	100%	499,460	499,460	499,460	100%	499,460	499,460	499,460	LA META ES 50 LOTES
74492	(150724) SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	RA LA PALMA	RURAL	150725	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CI	400,469	400,469	400,469	400,469	100%	400,469	400,469	400,469	100%	400,469	400,469	400,469	LA META ES 50 LOTES
74493	(150725) SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE VIVIENDA EN LAS RANCHERIAS TIERRA AMARILLA 1A Y 2A SECCION	RA TIERRA AMARILLA 2A SECC	RURAL	150725	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CI	499,460	499,460	499,460	499,460	100%	499,460	499,460	499,460	100%	499,460	499,460	499,460	LA META ES 50 LOTES
74536	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	150899	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CI	24,484	24,484	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	24,484	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74316	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	EJ CORREGIDORA ORTIZ SA SECCION	RURAL	150875	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CI	24,484	24,484	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	24,484	0%	24,484	24,484	24,484	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2009
EJERCICIO FISCAL:
PERÍODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

P.R. ATUAMIENTO DE CENTRO										P.R. ATUAMIENTO DE CENTRO									
Folio Número	Código de caso (Identificación y Descripción)	Lugar	Actividad	Plano de Proyecto	Clase Beneficio	Subsector	Comunidad o Organismo del Proyecto	Beneficiario	Población beneficiaria al comienzo del proyecto	Total Presupuesto	Total Presupuesto	Total Presupuesto	Avance %	Indicadores e Insumos Cuantitativos	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Final	Avance %	Indicador e Insumo Calitativo
74315	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	EJ. CORREGIDORA ORTIZ SA SECCION	RURAL	IS0675	DESARR. OLLO SOCIAL VIVIEND A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIEND A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL			24,484	24,484	24,484	0%	0	CUADRA DOS	1	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74319	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	LA CRUZ DEL BAJO	RURAL	IS0657	DESARR. OLLO SOCIAL VIVIEND A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIEND A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL			24,484	24,484	24,484	0%	0	CUADRA DOS	1	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74305	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	POBLADO DOS MONTES	RURAL	IS0663	DESARR. OLLO SOCIAL VIVIEND A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIEND A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL			24,484	24,484	24,484	0%	0	CUADRA DOS	1	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74401	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	IS0648	DESARR. OLLO SOCIAL VIVIEND A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIEND A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL			24,484	24,484	24,484	0%	0	CUADRA DOS	1	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74399	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA ALVARADO JAMBAL	RURAL	IS0686	DESARR. OLLO SOCIAL VIVIEND A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIEND A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL			24,484	24,484	24,484	0%	0	CUADRA DOS	1	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74433	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA ALVARADO SANTA RENE 1A SECCION	RURAL	IS0696	DESARR. OLLO SOCIAL VIVIEND A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIEND A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL			24,484	24,484	24,484	-0%	0	CUADRA DOS	1	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74389	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA ANACLETO CANABAL JA SECCION	RURAL	IS0676	DESARR. OLLO SOCIAL VIVIEND A Y DESARR. OLLO REGION AL	VIVIEND A	DEPENDIEN CIA MUNICIPAL			24,484	24,484	24,484	0%	0	CUADRA DOS	1	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes en incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCION EJECUTORA DEL
M. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Código de Proyecto	Descripción del Proyecto	Localidad	Actividad	Módulo de Proyecto	Grupo Beneficiario	Beneficiarios	Dependencia	Beneficiarios	Monto de Recursos Programados				Beneficiarios				Monto de Recursos Programados				Beneficiarios				Observaciones
									Presupuesto	Comprobado	Programado	Programado	Presupuesto	Comprobado	Programado	Programado	Presupuesto	Comprobado	Programado	Programado	Presupuesto	Comprobado	Programado	Programado	
7430	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA AMOLETO	RURAL	ISO677	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIEND A	24,484	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
7431	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA BARRANCAS Y AMATE 3A SECCION	RURAL	ISO671	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIEND A	12,242	12,242	12,242	12,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
7432	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA BARRANCAS Y AMATE 3A SECCION	RURAL	ISO681	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIEND A	24,484	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
7433	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA BARRANCAS Y AMATE 3A SECCION	RURAL	ISO672	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIEND A	12,242	12,242	12,242	12,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
7434	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA CHACTE	RURAL	ISO687	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIEND A	24,484	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
7435	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA CHIDUGUA 2A SECCION	RURAL	ISO670	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIEND A	24,484	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
7436	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	RA CHIDUGUA 1A SECCION	RURAL	ISO672	DESARR OLLO SOCIAL	URBANI ZACION A Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIEND A	24,484	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

* URBANIZACION SURBIE APALAJUNES DE INCUMBEN FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA:
21 - TABASCO
MUNICIPIO:
INSTITUCION EJECUTORA DEL
M. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Folio Anterior	Folio Siguiente	Descripción del gasto (Commodities y Equipos)	Actividad	Localidad	Número de Proyectos	Origen Institucional	Sector	Subsector	Dependencia Clasificación del Proyecto	Subclasificación	Unidad de Medida	Monto de recursos presupuestados				Avance %		Unidad de medida	Avance %	Unidad de medida	Avance %
												Total Asign.	Presupuesto	Programa	Unidad	Avance %	Unidad				
60897		(IS047) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	RURAL	RA ACACHAPAN SECC (EL JOBO)	IS0283	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA		HECTARE	65,456	65,456	65,456	65,456	100%	100%	HECTARE	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60898		(IS047) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	RURAL	RA ACACHAPAN SECC	IS0284	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA		HECTARE	85,526	85,526	85,526	85,526	100%	100%	HECTARE	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60899		(IS047) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	RURAL	RA ACACHAPAN SECC	IS0285	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA		HECTARE	107,802	107,802	107,802	107,802	100%	100%	HECTARE	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60900		(IS048) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	RURAL	RA AZTLAN ZA SECC (BOCA DE AZTLAN)	IS0286	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA		HECTARE	173,653	173,653	173,653	173,653	100%	100%	HECTARE	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60901		(IS048) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	RURAL	RA AZTLAN 1A SECC	IS0287	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA		HECTARE	25,870	25,870	25,870	25,870	100%	100%	HECTARE	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60902		(IS048) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	RURAL	RA AZTLAN 3A SECC	IS0288	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA		HECTARE	45,421	45,421	45,421	45,421	100%	100%	HECTARE	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60903		(IS048) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	RURAL	RA AZTLAN 4A SECC	IS0289	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL	DEPENDEN CIA		HECTARE	129,350	129,350	129,350	129,350	100%	100%	HECTARE	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO: F. A. FORTALECIMIENTO DE CENTRO

Código de Proyecto	Descripción del Proyecto	Localidad	Asiento	Módulo de Proyecto	Código de Proyecto	Subsector	Dependencia	Beneficiarios	Presupuesto				Ejecución				Resultados				Observaciones
									Total	Presupuesto	Cometido	Disponible	Total	Presupuesto	Cometido	Disponible	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	
71156	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANJAS DE TRASPATO	RA EL ZAPOTAL	RURAL	IS0843	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DEPENDENCIA	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100	100	100	100	LA META ES DE 1 PAQUETE
71159	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANJAS DE TRASPATO	RA LAGARTERA 2A SECCION	RURAL	IS0846	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DEPENDENCIA	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	117,221	117,221	117,221	117,221	117,221	117,221	117,221	117,221	100	100	100	100	LA META ES DE 1 PAQUETE
71158	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANJAS DE TRASPATO	VI COULTZAPOTI	RURAL	IS0845	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DEPENDENCIA	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	10,701	10,701	10,701	10,701	10,701	10,701	10,701	10,701	100	100	100	100	LA META ES DE 1 PAQUETE
60907	CONSERVACIÓN (IS0117) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	ETAGACHAPAN SECC (MALUCO)	RURAL	IS0142	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DEPENDENCIA	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	5,363	5,363	5,363	5,363	5,363	5,363	5,363	5,363	100	100	100	100	LA META ES DE 1 LOTE
60903	(IS0340) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	EJ CORREGIDORA ORTIZ BA SECC	RURAL	IS0143	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DEPENDENCIA	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	5,783	5,783	5,783	5,783	5,783	5,783	5,783	5,783	100	100	100	100	LA META ES DE 1 LOTE
60909	(IS0341) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	ET VICTORIA LA	RURAL	IS0144	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DEPENDENCIA	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	100	100	100	100	LA META ES DE 1 LOTE
60910	(IS0342) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA ACACH Y EL AGRICULTOR	RURAL	IS0145	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	DEPENDENCIA	DESARR. URBANO Y VIVIENDA SOCIAL	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	100	100	100	100	LA META ES DE 1 LOTE

2008
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
64 - CENTRO
N. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERÍODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA: MUNICIPIO:	2008 CUARTO TRIMESTRE 27 - TABASCO 04. - CENTRO H. AYUNTAMIENTO DE
---	---

Folio	Nombre del Proyecto	Localidad	Actividad	Número de Propiedad	Categoría	Sector	Institución	Beneficiarios	Total	Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Unidad de Medida	Presupuesto	Costo Unitario	Meta	Avance %	Observaciones
60925	(ISQ387) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA AZTLAN 3A SECC	RURAL	ISO180	DESARR OLLO SOCIAL A.Y.	DESARR OLLO REGION AL	DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	24,475	24,475	24,475	100%	OHECTARE	1	A	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60926	(ISQ388) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA AZTLAN 3A SECC (PARHACTE)	RURAL	ISO181	DESARR OLLO SOCIAL A.Y.	DESARR OLLO REGION AL	DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	4810	4810	4810	100%	OHECTARE	1	A	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60927	(ISQ389) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA AZTLAN 4A SECC	RURAL	ISO182	DESARR OLLO SOCIAL A.Y.	DESARR OLLO REGION AL	DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	27,100	27,100	27,100	100%	OHECTARE	1	A	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60928	(ISQ400) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA AZTLAN 5A SECC (PALOMILLAL)	RURAL	ISO183	DESARR OLLO SOCIAL A.Y.	DESARR OLLO REGION AL	DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	20,745	20,745	20,745	100%	OHECTARE	1	A	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60929	(ISQ401) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA BARRANCAS Y AMATE 2A SECC	RURAL	ISO184	DESARR OLLO SOCIAL A.Y.	DESARR OLLO REGION AL	DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	17,800	17,800	17,800	100%	OHECTARE	1	A	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60930	(ISQ403) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA BARRANCAS Y AMATE 3A SECC	RURAL	ISO185	DESARR OLLO SOCIAL A.Y.	DESARR OLLO REGION AL	DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	37,825	37,825	37,825	100%	OHECTARE	1	A	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60931	(ISQ403) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA BARRANCAS Y GUINAL SECC TINTILLO	RURAL	ISO186	DESARR OLLO SOCIAL A.Y.	DESARR OLLO REGION AL	DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	15,575	15,575	15,575	100%	OHECTARE	1	A	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EFECTIVO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
INCIDIO:

[illegible]

2008
EJERCICIO FISCAL:
PERÍODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL
CUARTO TRIMESTRE
27. TABASCO
04.-CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE

INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO													INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO												
Código	Fecha de Emisión	Nombre del Proyecto (Actividades y Descripción)	Localidad	Ámbito	Módulo de Programación	Origen de los Recursos	Beneficiarios	Estrategia	Impacto Social Esperado	Indicadores de Seguimiento y Evaluación	Datos de Ingresos y Egresos						Observaciones								
											Total Recaudado		Total Gasto		Saldo			Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Cobertura						
											Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos									
00987	15/01/2018	(RS0413) SUMINISTRO DE ESPÉCIMENES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA CORREGIDORA ORTIZ 2A SECC	RURAL	ISO178	DESARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	18,300	18,300	18,300	100%	100%	LA META ES DE 1 LOTE								
00988	15/01/2018	(RS0414) SUMINISTRO DE ESPÉCIMENES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA CORREGIDORA ORTIZ 3A SECC	RURAL	ISO177	DESARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	31,400	31,400	31,400	100%	100%	LA META ES DE 1 LOTE								
00989	15/01/2018	(RS0415) SUMINISTRO DE ESPÉCIMENES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA CORREGIDORA ORTIZ 4A SECC	RURAL	ISO178	DESARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	9,220	9,220	9,220	100%	100%	LA META ES DE 1 LOTE								
00990	15/01/2018	(RS0416) SUMINISTRO DE ESPÉCIMENES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA CNEI TRACONIS 1A SECC (LA ISLA)	RURAL	ISO179	DESARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	4,810	4,810	4,810	100%	100%	LA META ES DE 1 LOTE								
00991	15/01/2018	(RS0417) SUMINISTRO DE ESPÉCIMENES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA CNEI TRACONIS 2A SECC (EL ZAPOTE)	RURAL	ISO180	DESARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	11,120	11,120	11,120	100%	100%	LA META ES DE 1 LOTE								
00992	15/01/2018	(RS0418) SUMINISTRO DE ESPÉCIMENES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA CNEI TRACONIS 3A SECC (GUERRERO)	RURAL	ISO181	DESARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	3,450	3,450	3,450	100%	100%	LA META ES DE 1 LOTE								
00993	15/01/2018	(RS0419) SUMINISTRO DE ESPÉCIMENES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA CNEI TRACONIS 4A SECC (SAN FRANCISCO)	RURAL	ISO182	DESARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	7,500	7,500	7,500	100%	100%	LA META ES DE 1 LOTE								
00994	15/01/2018	(RS0420) SUMINISTRO DE ESPÉCIMENES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA EL CENSO	RURAL	ISO183	DESARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	8,870	8,870	8,870	100%	100%	LA META ES DE 1 LOTE								
00995	15/01/2018	(RS0421) SUMINISTRO DE ESPÉCIMENES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA EL ESPINO	RURAL	ISO184	DESARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESAARR URBANO ZACOLLO VIVIENDO REGION SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	13,970	13,970	13,970	100%	100%	LA META ES DE 1 LOTE								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Actividad	Número de Propiedad	Otras Actividades	Beneficiarios	Monto de Inversión (Millones de Pesos)				Beneficiarios (Personas)	Unidad de Medida	Porcentaje de Avance	Observaciones	Meta	
							Presupuesto	Financiado	Comprometido	Disponible						
60968	(IS0422) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA PAONAL	RURAL	IS0185	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	12,870	12,870	12,870	100%	0	HECTARE	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60967	(IS0423) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA EL ZAVOTAL	RURAL	IS0186	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	6,915	6,915	6,915	100%	0	HECTARE	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60969	(IS0424) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA ESTANCIA VIEJA 2A SECC	RURAL	IS0187	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	33,375	33,375	33,375	100%	0	HECTARE	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60969	(IS0425) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA ESTANCIA VIEJA 2A SECC	RURAL	IS0188	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	6,000	6,000	6,000	100%	0	HECTARE	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60970	(IS0426) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA GONZALEZ (PUNTA BRAVA)	RURAL	IS0189	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	15,575	15,575	15,575	100%	0	HECTARE	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60971	(IS0427) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA GUINEO 7A SECC	RURAL	IS0190	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	17,800	17,800	17,800	100%	0	HECTARE	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60972	(IS0428) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA HUESO DE PUERCO	RURAL	IS0191	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	22,250	22,250	22,250	100%	0	HECTARE	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60973	(IS0429) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA ISMAITE Y CHILAPLA 1A SECC	RURAL	IS0192	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	15,575	15,575	15,575	100%	0	HECTARE	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60974	(IS0430) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA ISMAITE Y CHILAPLA 1A SECC	RURAL	IS0193	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	DESARR. SOCIAL	URBANI Y OLLO REGION AL	15,575	15,575	15,575	100%	0	HECTARE	100%	LA META ES DE 1 LOTE

2008
EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
ENTIDAD FEDERATIVA: ,
04 - CENTRO
MUNICIPIO:
H. AYUNTAMIENTO DE
CONSTITUCION EJECUTORA DEL

[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Escriba en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Folio de Inscripción	Código del Proyecto	Localidad	Ámbito	Nombre de Proyecto	Código Sector	Sector	Indicador de Progreso	Dependencia o Entidad Receptora	Beneficiarios Directos	Monto de recursos programados				Instituciones o Entidades Receptoras	Unidad de Medida	Programa de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Año de Iniciación	Año de Terminación	Observaciones
										Total	Presupuesto	Programado	Comprobado							
60983	(IS043) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	IS0202	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	21,126	21,126	21,126	21,126	21,126	0	HECTARE	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60984	(IS0440) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA LAZARO CARDENAS 1A SECC	RURAL	IS0203	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	37,825	37,825	37,825	37,825	37,825	0	HECTARE	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60985	(IS0441) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA LAZARO CARDENAS 2A SECC (21 DE MARZO)	RURAL	IS0204	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	0	HECTARE	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60986	(IS0442) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA MATILLAS 4A SECC	RURAL	IS0205	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	0	HECTARE	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60987	(IS0443) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA MATILLAS (COCOTOL)	RURAL	IS0206	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	0	HECTARE	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60988	(IS0444) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA LAS MATILLAS (SABANAS NUEVAS)	RURAL	IS0207	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	0	HECTARE	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
60989	(IS0445) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATTO	RA MEDIEL Y PIG (A SECC EL AGUACATE)	RURAL	IS0208	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	DESARR URBANI ZACION, OLLO SOCIAL A Y DESARR OLLO REGION AL	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	0	HECTARE	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
ESTADO DE GUAYMAS
RA - CENTRO
INSTITUCION EJECUTORA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Folio	Código de proyecto	Descripción de obra	Localidad	Actividad	Instituto de Fomento	Origen de los recursos	Beneficiarios	Dependencia	Municipio	Municipio	Monto de recursos programados				Avance %	Avance	Avance	Avance	Información complementaria y evaluaciones
											Total Asignado	Programado	Disponible	Utilizado		Programado	Disponible	Utilizado	
74406		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	VI PARRILLA	RURAL	IS0693	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	24,484	24,484	24,484	24,484	0%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74404		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	VI PLAYAS DEL GUAYMAS SUTINENTE GARCA	RURAL	IS0691	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	48,967	48,967	48,967	48,967	0%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74532		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	VI PUEBLO NUEVO DE LAS RACES	RURAL	IS0695	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	24,484	24,484	24,484	24,484	0%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
CAMINOS RURALES																			
PUENTES Y PASOS PEATONALES																			
60874		REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	RA AZTLAN SA SECC (PALOMILLAS)	RURAL	OP0124	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	1,074,170	1,074,170	1,074,170	1,074,170	100%	1	0	0	LA META ES DE 1 OBRA
60813		REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	RA OTACOMITAN SA SECC	RURAL	OP0072	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	2,370,007	2,370,007	2,370,007	2,370,007	100%	1	0	0	LA META ES DE 1 OBRA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																			
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																			
60816		CONSTRUCCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	RA ADACH Y COLLA SA SECC (EL AGRICULTOR)	RURAL	IS0282	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	12,536	12,536	12,536	12,536	100%	1	0	0	LA META ES DE 1 LOTE
60840		SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA MIGUEL HIDALGO 2A SECC (LA GUARNA)	RURAL	IS0209	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	9,220	9,220	9,220	9,220	100%	1	0	0	LA META ES DE 1 LOTE
60991		SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATO	RA MIRAFLORES 1A SECC	RURAL	IS0210	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	DESARR OLLO SOCIAL	27,561	27,561	27,561	27,561	100%	1	0	0	LA META ES DE 1 LOTE

[illegible]

[illegible]

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCION EJECUTORA DEL

Código de Proyecto	Descripción del Proyecto	Localidad	Anexo	Tipo de Proyecto	Estrategia	Beneficiarios	Dependencia	Ejecución	Monto de recursos presupuestados				Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos ejecutados				Avance %	Observaciones
									Total	Presupuesto	Comprometido	Ejecutado	Total	Presupuesto	Comprometido	Ejecutado	Total	Presupuesto	Comprometido	Ejecutado		
74401	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA HUESO DE PUERTO	RURAL	ISO690	DESARR URBANO ZACATECO VIVIENDA SOCIAL Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74401	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA ISMAETE Y CHILAPILLA 1A SECCION	RURAL	ISO659	DESARR URBANO ZACATECO VIVIENDA SOCIAL Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74409	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA ISMAETE Y CHILAPILLA 2A SECCION	RURAL	ISO660	DESARR URBANO ZACATECO VIVIENDA SOCIAL Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74424	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA ISMAETE Y CHILAPILLA	RURAL	ISO689	DESARR URBANO ZACATECO VIVIENDA SOCIAL Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74571	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA DTACOMITAN 4A SECCION	RURAL	ISO676	DESARR URBANO ZACATECO VIVIENDA SOCIAL Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74582	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA DTACOMITAN 5A SECCION	RURAL	ISO679	DESARR URBANO ZACATECO VIVIENDA SOCIAL Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	24,484	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74604	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA JALOCHERO (BOCA DE CALERA) (T.S.)	RURAL	ISO687	DESARR URBANO ZACATECO VIVIENDA SOCIAL Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	18,362	18,362	18,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 180 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74637	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA LA LOMA	RURAL	ISO700	DESARR URBANO ZACATECO VIVIENDA SOCIAL Y DESARR OLLO REGION AL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	VIVIENDA A	18,587	18,587	18,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 180 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO
MUNICIPIO: 04 - CENTRO
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Código	Nombre del proyecto	Ubicación	Ámbito	Número de Proyecto	Tipo de Proyecto	Beneficiarios	Estado	Presupuesto			Ejecución			Indicadores			Observaciones
								Presupuesto		Ejecución	Indicadores		Observaciones				
								Presupuesto	Ejecución		Indicadores	Observaciones					
74304	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA LA VIELTA (LA AGUA)	RURAL	IS0682	DESARR. URBANO Y SOCIAL	DESAARR. URBANO Y SOCIAL	DEPENDEN. MUNICIPAL	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74307	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA LAS MATILLAS (SAN ANTONIO)	RURAL	IS0685	DESARR. URBANO Y SOCIAL	DESAARR. URBANO Y SOCIAL	DEPENDEN. MUNICIPAL	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74308	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA MATILLAS 2A SECCION	RURAL	IS0684	DESARR. URBANO Y SOCIAL	DESAARR. URBANO Y SOCIAL	DEPENDEN. MUNICIPAL	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74408	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA MERDELLIN Y MADEIRO 2A SECCION	RURAL	IS0682	DESARR. URBANO Y SOCIAL	DESAARR. URBANO Y SOCIAL	DEPENDEN. MUNICIPAL	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74511	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA MERAFLORES 2A SECCION	RURAL	IS0673	DESARR. URBANO Y SOCIAL	DESAARR. URBANO Y SOCIAL	DEPENDEN. MUNICIPAL	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74522	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA MERAFLORES 1A SECCION	RURAL	IS0680	DESARR. URBANO Y SOCIAL	DESAARR. URBANO Y SOCIAL	DEPENDEN. MUNICIPAL	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
74599	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	RA PAROLI BODAS BOMEO	RURAL	IS0682	DESARR. URBANO Y SOCIAL	DESAARR. URBANO Y SOCIAL	DEPENDEN. MUNICIPAL	24,484	24,484	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2003
EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
INSTITUCION EJECUTORA DEL
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
H. AYUDANTE DE

[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales).

2008
CUARTO TRIMESTRE
37 • TABLASCO
94 • CENTRO
EL AVIANTAMENTO DE CENTRO

[illegible]

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

[illegible]

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2006
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO
M. AYUNTAMIENTO DE

[illegible]

INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO		Lugar		Actividad		Entidad		Dependencia		Presupuesto		Ejecución		Observaciones	
Código	Descripción	Municipio	Estado	Actividad	Entidad	Dependencia	Presupuesto	Ejecución	Observaciones	Código	Descripción	Municipio	Estado	Actividad	Entidad
18174	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS B (250 LPS).	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0178	DESAARRIOLO SOCIAL	URBANO	1,480,000	1,480,000	1,480,000	97%	0	0	0	0	0
18076	(OP0123) PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA LA MANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0147	DESAARRIOLO SOCIAL	URBANO	561,108	486,806	486,806	100%	0	0	0	0	100%
18079	RECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL PARQUE ECOLÓGICO DEL SECTOR EL TRIUNFO DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0267	DESAARRIOLO SOCIAL	URBANO	136,130	134,083	134,083	100%	0	0	0	0	100%
18174	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL JOSEFA PADRON	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0353	DESAARRIOLO SOCIAL	URBANO	856,225	856,225	856,225	100%	0	0	0	0	0%
18089	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL JOSEFA PADRON	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0353	DESAARRIOLO SOCIAL	URBANO	856,225	856,225	856,225	0%	0	0	0	0	0%
18076	(OP0147) RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MANEJO DEL CENTRO CON EQUIPO DE RECICLAJO DE PAVIMENTO ASFALTICO	VILLAHERMOSA	RURAL	OP0146	DESAARRIOLO SOCIAL	URBANO	18,144,062	18,144,062	18,144,062	100%	0	0	0	0	100%

2008
EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:
CUARTO TRIMESTRE
27 - TABASCO
04 - CENTRO


[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LAS UNIDADES FEDERATIVAS
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2008
CUARTO TRIMESTRE
71 - TABASCO
61 - CENTRO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
MUNICIPIO:
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL

Proyecto	Descripción	Unidad	Clasificación	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Indicador	Valor	Porcentaje	Unidad	Clasificación	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Indicador	Valor	Porcentaje
14400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENSO ENTRE CORRIÓN Y PETROLO, DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SECTOR ASURCIÓN CASTELLANOS)	URBANO	OP020	URBANO	OP020	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OP020	1,879,444	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%
14410	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENSO ENTRE CORRIÓN Y PETROLO, DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SECTOR ASURCIÓN CASTELLANOS)	URBANO	OP020	URBANO	OP020	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OP020	1,879,444	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%
14411	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENSO ENTRE CORRIÓN Y PETROLO, DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SECTOR ASURCIÓN CASTELLANOS)	URBANO	OP020	URBANO	OP020	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OP020	1,879,444	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%
14405	HABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE VISTA REALIZADA EN LA CALLE DEL CENSO ENTRE CORRIÓN Y PETROLO, DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SECTOR ASURCIÓN CASTELLANOS)	URBANO	OP020	URBANO	OP020	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OP020	1,879,444	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%
14100	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENSO ENTRE CORRIÓN Y PETROLO, DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SECTOR ASURCIÓN CASTELLANOS)	URBANO	OP020	URBANO	OP020	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OP020	1,879,444	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%
14102	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENSO ENTRE CORRIÓN Y PETROLO, DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SECTOR ASURCIÓN CASTELLANOS)	URBANO	OP020	URBANO	OP020	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OP020	1,879,444	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%
14101	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENSO ENTRE CORRIÓN Y PETROLO, DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SECTOR ASURCIÓN CASTELLANOS)	URBANO	OP020	URBANO	OP020	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OP020	1,879,444	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%
14103	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENSO ENTRE CORRIÓN Y PETROLO, DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SECTOR ASURCIÓN CASTELLANOS)	URBANO	OP020	URBANO	OP020	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OP020	1,879,444	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%	750,132	750,132	100%



El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico,

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.