



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.	Villahermosa, Tabasco	3 DE AGOSTO DE 2011	Suplemento 7190	G
-----------	-----------------------	---------------------	--------------------	---

No.- 28278

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes
sin incluir decimales)

2do. TRIMESTRE 2011

ENTIDAD FEDERATIVA
TABASCO

Informe consolidado que la Entidad Federativa, a través de las instituciones ejecutoras, incluyendo municipios, envían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el sistema electrónico dispuesto por la misma, para reportar la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos presupuestarios federales transferidos.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Tipo de actividad	Presupuesto			Ejecución			Porcentaje de ejecución	Tipo de recurso	Unidad de medida	Cantidad	Valor	Porcentaje de ejecución	Observaciones
				Presupuesto	Revisado	Asignado	Presupuesto	Revisado	Asignado							
TABLA C. RECURSOS FEDERALES																
SUBSIDIOS Y REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				179,994,671	41,261,231	34,844,772	4,714,273	13.2%	0	0			62,448.72	39.8%	0.0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA)																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDÍGENA DE OXOLÓTAN DEL MUN. DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	OXOLÓTAN	RURAL	17,352,336	5,257,361	5,257,361	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, DEBIDO A QUE NO EXISTE EL CONCEPTO DE LOCALIDADES VARIAS DENTRO DEL MUNICIPIO EN ESTE SISTEMA, ESTA OBRA SE CARGO A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE OXOLÓTAN.
APORT. FED. AL PIRAI PARA CONST DEL SIST MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCAL. DE IONACIO ALLENDE, FCO. VILLA ALVARO OBREGÓN, LA ESTANCA, MIGUEL HIDALGO, EL REPASTO, Y FCO. L MADERO C. (IRA. ETAPA)	17-TENOSIQUE	ALVARO OBREGÓN	RURAL	2,830,056	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
MODERNIZACIÓN																
MODERNIZACIÓN Y AMPL. CON PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (CHICOZAPOTE-CAHTEMOC KM 3+180) EL CONETA-SANDIAL, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+900 AL 1+300	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	2,805,000	839,902	839,902	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEBIDO A QUE ESTE SISTEMA NO CUENTA CON EL CONCEPTO DE VARIAS LOCALIDADES DENTRO DE UN MUNICIPIO, SE CARGO A UNA LOCALIDAD ESPECIFICA.
MODERNIZACIÓN Y AMPL. CON PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CAHTEMOC 2DA. SECC. LONG. TOTAL DEL KM 8+000 AL 11+000, TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CAHTEMOC 1RA. SECC. DEL KM 8+900 AL 11+000	13-NACAJUCA	CAHTEMOC 2A. SECCIÓN	RURAL	4,750,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEBIDO A QUE ESTE SISTEMA NO CUENTA CON EL CONCEPTO DE VARIAS LOCALIDADES DENTRO DE UN MUNICIPIO, SE CARGO A UNA LOCALIDAD ESPECIFICA.
MODERNIZACIÓN Y AMPL. CON PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM 19+200) POMOCAGRAH PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA., TRAMO A MODERNIZAR GUAYAL-EL LIMON DEL KM. 8+400 AL 11+900	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	17,440,400	5,068,861	5,068,861	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		5.10	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN VIRTUD DE NO EXISTIR EL CONCEPTO DE VARIAS LOCALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO EN ESTE SISTEMA, SE CARGO ESTA OBRA A UNA LOCALIDAD ESPECIFICA.
MODERNIZACIÓN Y AMPL. CON PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FCO. L MADERO 2DA. TRAMO A MODERNIZAR E.C. NOYPAC-CUAHTEMOC-BARRIAL-FCO. L MADERO 2DA KM. 9+100-LIBERTAD DEL 8+900 AL 2+803.815	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	4,622,206	2,586,862	2,586,862	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES, SE CARGO A UNA LOCALIDAD ESPECIFICA, YA QUE ESTE SISTEMA NO CUENTA CON VARIAS LOCALIDADES DENTRO DE UN MUNICIPIO.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
FF390. APORTACION FEDERAL AL PROSOFT PARA EL DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RELACIONADAS CON TECNOLOGIA DE INFORMACION (TI)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,375,000	0	3,375,000	0	0.0%	0	0	EMPRESA		110.00	0.00	0.0%	OFICIO DE AUTORIZACION SAF-TR0870/2011 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 (EN EL PROGRAMA SISTEMA INTEGRAL DE GESTION GOBERNAMENTAL-SIGG DE LA SAF, APARECE EN ESTATUS APROBADO)
COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO																
FF488. APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA COORDINAR EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	33,791,990	0	33,791,990	0	0.0%	0	0	CONVENIO		2,250.00	0.00	0.0%	OFICIO DE AUTORIZACION SAF-TR0870/2011 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION A CONVENIOS. LOS BENEFICIARIOS SON EMPRESARIOS 2,250 (EN EL PROGRAMA SISTEMA INTEGRAL DE GESTION GOBERNAMENTAL - SIGG DE LA SAF, APARECE EN ESTATUS APROBADO).
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
BECA CONVENCIONAL AL EXTRANJERO PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS GEOGRAFICAS PROYECTO MO.	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	987,896	987,896	328,511	230,717	23.4%	0	0	MAESTRO		2.00	2.00	100.0%	DEL MONTO TOTAL OTORGADO DEL PROMEP ESTE SERA DIVIDIDO DURANTE 3 AÑOS, QUE ES LA BECA QUE SE LE OTORGO AL MAESTRO QUE APLICO PARA LOS RECURSOS.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA																
SERVICIOS PERSONALES																
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,863,827	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTEL		1,117.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS																
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	367,250	367,250	367,250	0	0.0%	0	0	MUJER		113.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Código del Proyecto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Rendimientos financieros acumulados al trimestre		Atenas Ejec.			Observaciones	
				Presupuesto Anual	Programado	Ejercido	Cometido	Cometido	Ejercido	Calidad de servicio	Acumulado al trimestre	Avance		
				11-1014	11-1014	11-1014	11-1014	11-1014	11-1014	11-1014	11-1014	11-1014	11-1014	
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO														
BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	953,400	953,400	953,400	0	0.0%	0	0	ALUMNO	454.00	0.00	0.0%
ELABORACION Y DISEÑO DEL LIBRO DE TERCER GRADO DE PRIMARIA ESTUDIO DE LA ENTIDAD DONDE VIVO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
FORMACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,806,386	0	0	0	0.0%	0	0	DOCENTE	21,548.00	0.00	0.0%
IMPULSO A LAS ACCIONES ASOCIADAS A LA INTERCULTURALIDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA 2010	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,750	238,750	238,750	0	0.0%	0	0	PLANTEL	3.00	0.00	0.0%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,822,752	2,822,752	2,822,752	103,336	3.7%	0	0	PLANTEL	102.00	0.00	0.0%
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA														
PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	80.00	0.00	0.0%
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
REHABILITACIÓN														
REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL VILLAHERMOSA, UBICADO EN LA AV. FRANKFORD L MADERO ENTRE MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL E IGNACIO ZARAGOZA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,500,000	11,373	11,373	11,373	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
ERODACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,062,072	0	0	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO														
SERVICIOS PERSONALES														
ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,523,074	8,523,074	8,523,074	0	0.0%	0	0	PLANTEL	358.00	0.00	0.0%
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA														
ESCUELAS PÚBLICAS CON ESPACIOS SEGUROS Y CONFIALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,910,540	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTEL	2,358.00	0.00	0.0%
CARAVANAS DE LA SALUD														
INVERSIÓN														
EQUIPAMIENTO														
OTROS														
PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,176,672	4,721,184	4,721,184	4,077,805	68.4%	0	0	CONSULTA	29,821.00	0.00	0.0%
PROGRAMA HABITAT 2011														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
2704110001- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HORIZONTAL EN CALLE CARDENALES, DE CISNES A GAYOTAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	182,752	33,838	33,838	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, COL. COLOSIO (SECTOR I) EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	174,480	174,480	174,480	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.95	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, COL. COLOSIO (SECTOR II) EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	174,481	174,481	174,481	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.95	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y ENRIQUE ZURITA EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	486,225	486,225	486,225	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,497.85	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE COL. BUROCRATAS EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	480,819	480,819	480,819	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,439.85	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES JOAQUIN ARIAS, I DE FERRERO Y PASCAGIO O. DE COLON EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,078,117	1,078,117	1,078,117	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,522.93	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	242,888	242,888	242,888	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	812.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL (CANAL A CIELO ABIERTO, COL. LA TRINCHERA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	961,838	144,245	961,838	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	207.96	0.00	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA C. CHICHEN-ITZÁ Y C. VENUSTIANO CARRANZA (COL. POMONA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	314,450	47,185	314,450	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	143.54	0.00	0.0%

ANEXO III
 I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Tipo de Asentamiento	Monto de Recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Utilizado	Programado	Ejercido	Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL PCAPTAR AGUAS NEGRAS FASE I (COL. PUEBLO UNIDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,978,900	298,544	1,978,900	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	846.89	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
RECONSTRUCCIÓN															
SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ALMENDROS, COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	245,410	245,410	245,410	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	167.70	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
AMPLIACIÓN															
279041ME01.- AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN ELÉCT. MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PROL. VICENTE VÁZQUEZ, CALLE 8N Y CDAS. 8N ENTRE AVD. ROBAS Y CALLE 8N COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	244,218	50,777	50,777	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
279041ME02.- AMPLIACIÓN DE RED ALUMBRADO PÚBL. EN PROLONGACIÓN DE VICENTE VÁZQUEZ, CALLE 8N Y CDAS. 8N ENTRE AVDADOR LAS ROBAS Y CALLE 8N COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	27,892	5,758	5,758	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
279041ME07.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ Y EJÉRCITO TRIGARANTE EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	394,291	81,979	81,979	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
279041ME014.- AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	46,567	46,567	46,567	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.00	0.0%	
279041ME016.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4TA. CERRADA DE GORRIONES ENTRE LAS CALLES GORRÓN Y BUGAMBILIAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	232,414	48,323	48,323	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	165.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (COL. POMONA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	11,922	1,786	11,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	9.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
MEJORAMIENTO															
279041ME03.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALONORAS ENTRE LA CALLE CARDENALES Y LA CALLE BUGAMBILIA, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	865,992	200,824	200,824	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,137.50	0.00	0.0%	
279041ME04.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4TA. CERRADA DE GORRIONES ENTRE LA CALLE CARDENALES Y LA CALLE GORRÓN, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	362,578	75,386	75,386	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	0.00	0.0%	
279041ME06.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARDENALES ENTRE LA CALLE CISNES Y LA CALLE GAVOTAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	886,178	184,886	184,886	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,886.00	0.00	0.0%	
279041ME08.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y LA CALLE 11 DE MARZO, COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	301,959	62,782	62,782	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	863.80	0.00	0.0%	
279041ME09.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA GUELATAO ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y CERRADA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	220,345	45,814	45,814	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	0.00	0.0%	
279041ME18.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADMINISTRADORES QUAYACÁN ENTRE EL CAMELLÓN DE PROTECCIÓN Y LA CALLE NARANJOS, COLONIA GAVOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	691,825	143,862	143,862	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,491.00	0.00	0.0%	
279041ME11.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE QUAYACÁN ENTRE LA CALLE NARANJOS Y LA CALLE EL MORAL, COLONIA GAVOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	618,098	128,512	128,512	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
279041ME12.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALO MUELTO ENTRE LA CALLE NARANJOS Y LA CALLE EL MORAL, COLONIA GAVOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	688,230	142,878	142,878	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,188.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE ORRABOL, CALLE FRAMBOSÁN Y CALLE ISORA (COL. BELÉN)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	547,886	82,139	547,886	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,532.38	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ (COL. HÉROE DE NACOZARI)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	298,714	44,508	298,714	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	753.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, COL. HÉROE DE NACOZARI	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	774,910	118,227	774,910	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,484.20	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE 4 y 6 DE LA COL. PUEBLO UNIDO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	806,750	121,013	806,750	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,950.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir descuentos)

Destino del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Tipo	Monto de recursos presupuestados				Rendimientos financieros acumulados		Avance físico			Información complementaria de ejecución de variaciones de variaciones		
				Administrativo	Programado	Transferido	Asignado	Generados	Ejecutados	Unidades de medida	Programado Anual	Porcentaje de avance		Avance a 30 de junio	
EQUIPAMIENTO															
BENEF. MUEJLES															
27RM18M81L. EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS COLONIAS: MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MAÑA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS Y GAVOTAS SUR SECTOR ARMENA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	133,487	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	3.00	0.00	0.0%	PROGRAMA HABITAT
27RM18M81L. ADQUISICIÓN CO.-TENEDORES METÁLICOS Y BARRERA, A INSTALARSE EN COL.: JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS, MIGUEL HIDALGO, GAVOTAS SUR SEC. ARMENA Y V.L. LUIS OL. PÉREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55,624	11,985	11,985	0	0.0%	0	0	COLECTOR	7.00	0.00	0.0%	PROGRAMA HABITAT
ADQUISICIÓN DE RADIOABORDA PARA EL CURSO BASICO DE INGRESO PROGRAMA HABITAT	12MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,450	725	1,450	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
MAQUINARIA															
ADQ. Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PRECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA, COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	740,888	111,106	740,888	0	0.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
ADQ. Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PRECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA, COL. SAN ROMÁN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	740,888	111,106	740,888	0	0.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
OTROS															
CAMPAÑA ATÓDAME A SEGUIR SIENDO ÚTIL, COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	332,190	332,190	332,190	129,293	38.0%	0	0	OTROS	100.00	34.00	34.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, VESTUARIO Y ROPIERA, ARTICULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES, APOYOS A GRUPOS O PERSONAS VULNERABLES Y OTROS ARTICULOS.
CAMPAÑA PARA FAVORECER LA CULTURA DEPORTIVA, LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL (COL. MUNICIPAL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	34,665	0	34,665	0	0.0%	0	0	CAMPANA	4.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDÁCTICO, ARTICULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES Y TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS.
CAMPAÑAS TENOSIQUE RUMBO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA COL. PUEBLO NUEVO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	120,098	0	120,098	0	0.0%	0	0	CAMPANA	4.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS, GASTOS DE DIFUSIÓN Y APOYOS A GRUPOS O PERSONAS VULNERABLES.
CAPACITACIÓN DEL USO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, COL. LA TRINCHERA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	15,425	4,628	15,425	1,308	32.6%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIALES DE FOTOGRAFÍAS, CINEMOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN.
CURSO BÁSICO DE CORTE DE CABELLO Y APLICACIÓN DE TINTE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	90,053	45,026	90,053	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
CURSO BÁSICO DE COSTURA INDUSTRIAL COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	78,560	78,560	78,560	245	0.3%	0	0	CURSO	3.00	1.20	40.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS, GASTOS DE DIFUSIÓN Y OTROS ARTICULOS.
CURSO BÁSICO DE UÑAS ACRÍLICAS (COL. LA TRINCHERA Y COL. PUEBLO NUEVO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	89,249	34,624	89,249	245	0.7%	0	0	CURSO	2.00	0.50	25.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN.
CURSO DE PINTURA EN CERÁMICA, COL. BELÉN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	38,885	38,885	38,885	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN.

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Detalle del gasto (Determinación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación		
				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	El Trimestre	El Trimestre	El Trimestre	Programado Anual		Avance %	
				13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21=20/15	22	23=22/15	24
TALLER ARTESANAL DE PINTURA SOBRE MANTA COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	57,897	26,946	57,897	0	0.0%	0	0	TALLER	3.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACION DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33. PARA PAGOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, FOTOCOPIA Y COMPUTO, MATERIAL DIDACTICO, PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRAFICO Y GASTOS DE DIFUSION.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
270041D8002.- CURSO DE COMPUTO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVOTAS SUR SECTOR ARMENA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	165,856	36,580	36,580	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	625,276	130,005	130,005	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DE FONDO HABITAT PARA OBRA SOCIAL
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,493,542	934,278	934,278	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO HABITAT 2011
270041D8001.- PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVOTAS SUR SECTOR ARMENA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	113,710	23,642	23,642	0	0.0%	0	0	APOYO	24.00	0.00	0.0%	
270041D8003.- CAMPAÑA CONTRA LA OBESIDAD EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVOTAS SUR SECTOR ARMENA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	74,096	34,992	34,992	34,992	100.0%	0	0	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.0%	
270041D8004.- CURSO DE ELECTRICIDAD EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVOTAS SUR SECTOR ARMENA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	168,950	43,200	43,200	43,200	100.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
270041D8006.- TUTORÍA DE LUDOTECA PARA APRENDER JUGANDO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVOTAS SUR SECTOR ARMENA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,840	42,240	42,240	42,240	100.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
270041D8009.- CURSO DE AGRICULTURA URBANA EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVOTAS SUR SECTOR ARMENA Y VILLA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	261,372	66,432	66,432	66,432	100.0%	0	0	CURSO	4.00	0.00	0.0%	
270041D8007.- CURSO DE BAILE EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVOTAS SUR SECTOR ARMENA Y VILLA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	177,784	49,824	49,824	49,824	100.0%	0	0	CURSO	4.00	0.00	0.0%	
270041D8008.- CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y VILLA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	74,096	34,992	34,992	34,992	100.0%	0	0	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.0%	
270041D8009.- CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVOTAS SUR SECTOR ARMENA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	74,096	15,408	15,408	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.0%	
270041D8010.- CURSO DE INUTERÍA EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVOTAS SUR SECTOR ARMENA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	174,163	43,200	43,200	43,200	100.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
270041D8011.- CURSO DE COLOCACIÓN DE TABLAJOCAL IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADOS (TEXTURIZADO) EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVOTAS SUR SECTOR ARMENA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	196,379	34,580	34,580	34,580	100.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
270041M6913.- EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS COLONIAS: MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ABUNCION CASTELLANDS Y GAVOTAS SUR SECTOR ARMENA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	133,487	27,754	27,754	0	0.0%	0	0	LOTE	3.00	0.00	0.0%	
CAMPAÑA ABUELOS POR TU SEGURIDAD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	138,556	24,000	138,556	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CAMPAÑA CAMINANDO JUNTOS POR MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	80,200	15,000	80,200	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	20,812	5,000	20,812	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CAMPAÑA VIENDO POR MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	112,786	20,000	112,786	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CURSO ARTESANAL DE PINTURA SOBRE MANTA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	85,000	10,000	85,000	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CURSO BASICO DE INGLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	16,550	9,275	16,550	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Distribución - Asignación)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros acumulados al trimestre		Avance físico			Información complementaria y aplicación de recursos		
				Total Anual	Acumulado al trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
CURSO DE CORTE DE CABELLO APLICACION DE TINT, MANICURE Y PEDICURE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	185,000	40,000	185,000	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	2.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CURSO DE UÑAS ACRILICAS CON DECORACION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	107,846	20,000	107,846	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS															
DEVOLUCION DE BALDIO NO EJERCIDOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES CONVENDIDOS CON SEDESOL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	810,116	810,116	810,116	810,116	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	1.00	100.0%	SOLVENTADO CON BOLSA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
FIDUCIARIOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				84,787,372	8,483,844	8,488,478	8,888,214	88.1%	0	0		12,343.23	11,888.84	84.7%	
FONDOS METROPOLITANOS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
APORTACION FEDERAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA EL EJERCICIO 2011.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,273,708	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS (POPAL)															
OP087 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LAS AVENIDAS CONSTITUCION Y 27 DE FEBRERO	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,997,086	1,997,086	2,000,000	1,997,086	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,157.36	7,157.36	100.0%	
OP088 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA RAMPA METAS Y GUARNICIONES EN AVENIDAS DE LA CIUDAD	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,714,589	1,714,589	1,714,589	1,714,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,377.24	4,377.00	100.0%	
RECONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA ETAPAS (COL. LOS FRUTALES)	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A SECCION	RURAL	1,900,134	1,900,134	1,900,134	1,896,529	99.8%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	0.98	0.98	100.0%	
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA DE JUAREZ EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	749,837	749,837	749,837	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,172.05	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GUELATAO DE LA VILLA BENTO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENTO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	807,103	807,103	807,103	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	634.00	32.00	5.0%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)															
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,214,805	2,214,805	2,214,805	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS 2011
OTROS PROGRAMAS															
				1,380,838,839	894,008,382	816,248,881	287,499,887	43.3%	0	0		485,095.00	4,734.74	1.8%	
PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	30,484,163	11,577,241	13,892,589	11,577,241	100.0%	0	0	ALUMNO	4,400.00	4,400.00	100.0%	APARTE DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, ESTE RECURSO SE DESTINA PARA OTROS GASTOS DE OPERACION DEL INSTITUTO
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	10,528,596	5,320,902	5,230,902	4,752,033	89.3%	0	0	ALUMNO	609.00	338.00	55.5%	COMO PUEDE OBSERVARSE EN ESTE TRIMESTRE YA SE VE REFLEJADO LO QUE EN REALIDAD LA FEDERACION SEGUN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE ESTE AÑO RADICARA A LA UNIVERSIDAD, A DIFERENCIA DEL PRIMER TRIMESTRE QUE NO SE TENIA DICHO CONVENIO.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE MODULO DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	149,530	0	0	0	0.0%	0	0	MODULO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA PARA LAS DIVERSAS CAPACITACIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	542,141	542,141	542,141	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE ARMAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,178,000	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	145,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE UN VEHICULO DE 10 PASAJEROS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE VIDEOCAMARAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131,200	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA LA CORPORACION MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	METAS: LICENCIAS
OTROS															
GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,333,800	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
RENUELO SALARIAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,139,995	1,139,995	1,139,995	100.0%	0	0	0	1.00	0.76	76.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SUBSEMUN 2011	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SUBSEMUN 2011	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,115,469	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
CAPACITACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	456,500	200,000	0	0	0.0%	0	0	0	8.00	0.00	0.0%	
DIAGNOSTICO MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	750,000	300,000	750,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
DOTACION DE EQUIPO ANTITUMORES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	902,750	500,000	902,750	0	0.0%	0	0	0	50.00	0.00	0.0%	
DOTACION DE VESTUARIO Y KIT DE ACCESORIOS A LA CORPORACION MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,176,000	1,500,000	4,176,000	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	METAS: DOTACION
EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	300,000	100,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS, CONOCIMIENTOS GENERALES Y DEL DESEMPEÑO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	110,800	100,000	0	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	300,000	100,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE FOMENTO DEL ARTE, LA TECNOLOGIA Y EL DEPORTE ENTRE LA JUVENTUD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	190,000	50,000	150,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE RECORDOS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	100,000	50,000	100,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,296,525,150	573,416,103	596,554,169	240,030,018	41.9%	0	0	0	460,000.00	0.00	0.0%	
APORTACIONES FEDERALES 1811 REGISTROS															
FAEB				5,799,489,828	2,850,886,018	2,850,886,018	2,127,811,416	74.4%	0	0	0	977,448.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS PERSONALES															
ACTUALIZACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,853,829	6,913,061	6,913,061	4,411,472	63.8%	0	0	0	22,095.00	0.00	0.0%	
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,590,245	6,967,859	6,967,859	4,533,243	65.2%	0	0	0	10.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	780,000	630,000	630,000	0	0.0%	0	0	0	352.00	0.00	0.0%	
APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,130,000	4,065,000	4,065,000	0	0.0%	0	0	0	180,000.00	0.00	0.0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	677,845	677,845	159,531	23.5%	0	0	0	10.00	0.00	0.0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	371,762,399	143,993,819	143,993,819	96,620,630	66.5%	0	0	0	31.00	0.00	0.0%	
APOYO DIDACTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,473,000	2,259,500	2,259,500	1,156,960	51.2%	0	0	0	800.00	0.00	0.0%	
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	268,000	268,000	0	0.0%	0	0	0	350.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Ases.	Acumulado al Trimestre				Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Programado, Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercidos										
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,012,000	3,880,800	3,880,800	37,217	1.0%	0	0	ALUMNO	3,745.00	0.00	0.0%			
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,608,500	3,896,100	3,896,100	37,180	0.9%	0	0	ALUMNO	4,438.00	0.00	0.0%			
COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	498,000	498,000	34,411	0.9%	0	0	UNIDAD	31.00	0.00	0.0%			
FOMENTO A LA GESTION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,703,890	6,578,850	6,578,850	1,240,543	22.2%	0	0	UNIDAD	31.00	0.00	0.0%			
FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,330,420	8,148,120	8,148,120	5,888,885	68.8%	0	0	DOCENTE	1,040.00	0.00	0.0%			
FORMACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,437,889	4,744,081	4,744,081	3,997,228	77.9%	0	0	DOCENTE	400.00	0.00	0.0%			
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTION EDUCATIVA EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	687,943	687,943	230,849	36.0%	0	0	PLANTEL	682.00	0.00	0.0%			
FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,176,000	778,500	778,500	66,976	8.6%	0	0	INVESTIGACION	10.00	0.00	0.0%			
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	776,000	742,500	742,500	326,314	43.0%	0	0	PLANTEL	140.00	0.00	0.0%			
GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,286	48,304	48,304	3,444	7.1%	0	0	CONSEJO	3,690.00	0.00	0.0%			
IMPULSO A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	268,000	180,000	180,000	28,295	14.1%	0	0	PLANTEL	360.00	0.00	0.0%			
IMPULSO A LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	884,000	428,970	428,970	47,248	11.1%	0	0	PLANTEL	1,460.00	0.00	0.0%			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADÉMICA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,228,000	882,085	882,085	310,146	31.2%	0	0	PLANTEL	3,478.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	268,000	268,000	67,864	35.2%	0	0	PLANTEL	3,988.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LAS MINORIAS CULTURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,773,887	7,887,450	7,887,450	6,476,470	88.4%	0	0	ADULTO	4,450.00	0.00	0.0%			
OPERACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,028,280	6,048,798	6,048,798	380,454	6.3%	0	0	PLANTEL	380.00	0.00	0.0%			
OPTIMIZACION DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,085,000	2,515,150	2,515,150	807,544	20.2%	0	0	SUPERVISION	457.00	0.00	0.0%			
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,273,200	1,633,327	1,633,327	0	0.0%	0	0	DOCENTE	146.00	0.00	0.0%			
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,887,419	18,285,122	18,285,122	0	0.0%	0	0	DOCENTE	1,781.00	0.00	0.0%			
TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	1,878,273	1,878,273	173,899	10.4%	0	0	ALUMNO	215,782.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	6,650,000	4,316,389	4,316,389	4,217,527	97.7%	0	0	ALUMNO	423.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	2,305,898	1,150,484	1,150,484	869,676	75.6%	0	0	ALUMNO	2,179.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	22,739,727	11,408,000	11,408,000	8,882,342	78.2%	0	0	ALUMNO	450.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	21,033,740	10,761,367	10,761,367	7,511,300	68.9%	0	0	ALUMNO	1,726.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	98,211,887	49,007,791	49,007,791	34,815,249	71.0%	0	0	ALUMNO	6,498.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	378,438	187,842	187,842	187,842	100.0%	0	0	ALUMNO	86.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	12,685,296	6,328,982	6,328,982	4,861,430	76.8%	0	0	ALUMNO	840.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	6,363,360	4,173,312	4,173,312	3,091,169	74.1%	0	0	ALUMNO	430.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	11,378,818	6,678,879	6,678,879	422,895	7.4%	0	0	ALUMNO	1,744.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	23,848,776	11,800,738	11,800,738	10,884,045	90.9%	0	0	ALUMNO	1,081.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	10,818,611	5,889,861	5,889,861	3,538,314	58.9%	0	0	ALUMNO	16,727.00	0.00	0.0%			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	72,887,313	36,878,140	36,878,140	25,249,876	68.3%	0	0	ALUMNO	7,204.00	0.00	0.0%			

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros acumulados al trimestre		Medida de impacto	Avance Físico		Información complementaria y adicional	
				Ministrado	Programado	Ejercido	17=16/14	Generados	Ejercidos		Programado Actual	Acumulado al Trimestre		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	202,639,530	119,854,125	119,854,125	94,922,860	78.4%	0	0	ALUMNO	28,414.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	48,440,563	23,674,841	23,674,841	18,718,104	70.6%	0	0	ALUMNO	3,212.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	87,851,703	43,637,896	43,637,896	32,033,123	73.1%	0	0	ALUMNO	5,525.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	43,416,388	21,884,782	21,884,782	1,242,623	5.7%	0	0	ALUMNO	6,411.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,035,411	5,806,869	5,806,869	5,061,284	91.7%	0	0	ALUMNO	740.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,747,811	1,870,056	1,870,056	1,105,505	59.1%	0	0	ALUMNO	7,877.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	20,523,309	10,341,332	10,341,332	7,195,195	68.6%	0	0	ALUMNO	2,578.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	15,985,017	7,988,542	7,988,542	6,819,782	73.1%	0	0	ALUMNO	1,478.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	86,467,702	41,840,363	41,840,363	33,308,748	80.0%	0	0	ALUMNO	9,878.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	26,174,843	13,081,296	13,081,296	9,644,820	73.8%	0	0	ALUMNO	1,688.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,755,331	9,358,910	9,358,910	6,882,526	71.2%	0	0	ALUMNO	1,192.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	22,948,222	11,450,185	11,450,185	8,444,531	73.8%	0	0	ALUMNO	1,264.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,336,129	10,646,729	10,646,729	714,067	6.7%	0	0	ALUMNO	2,771.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	108,244,291	53,380,801	53,380,801	49,287,801	82.3%	0	0	ALUMNO	6,327.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,433,310	29,883,221	29,883,221	24,883,702	83.2%	0	0	ALUMNO	30,902.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	227,085,136	145,289,363	145,289,363	115,047,393	79.2%	0	0	ALUMNO	13,388.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,605,084	9,782,842	9,782,842	9,782,842	100.0%	0	0	ALUMNO	1,162.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	543,405,586	282,026,854	282,026,854	282,026,854	100.0%	0	0	ALUMNO	80,857.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,210,224	7,559,902	7,559,902	7,559,902	100.0%	0	0	ALUMNO	717.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	137,819,182	85,014,272	85,014,272	80,957,175	95.8%	0	0	ALUMNO	7,193.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	235,145,286	127,888,841	127,888,841	119,883,582	93.8%	0	0	ALUMNO	13,088.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	404,898,963	192,084,453	192,084,453	192,084,453	100.0%	0	0	ALUMNO	5,072.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	48,077,154	25,330,773	25,330,773	24,285,440	95.9%	0	0	NINO	621.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	16,086,178	8,818,022	8,818,022	6,380,847	74.7%	0	0	ALUMNO	770.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	7,298,108	4,223,486	4,223,486	2,288,302	54.2%	0	0	ALUMNO	11,850.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	86,178,812	33,549,177	33,549,177	24,831,938	74.0%	0	0	ALUMNO	6,021.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	170,578,882	82,813,861	82,813,861	62,526,158	75.6%	0	0	ALUMNO	20,788.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	24,113,157	13,410,215	13,410,215	7,978,828	68.9%	0	0	ALUMNO	1,378.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	33,898,473	16,984,241	16,984,241	12,108,034	71.4%	0	0	ALUMNO	2,030.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	44,774,818	22,342,834	22,342,834	1,523,730	6.9%	0	0	ALUMNO	5,318.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	15,724,405	8,588,878	8,588,878	8,584,828	98.2%	0	0	ALUMNO	858.00	0.00	0.0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	3,455,880	1,724,524	1,724,524	1,449,317	84.0%	0	0	ALUMNO	5,793.00	0.00	0.0%

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Administración y Respaldo)	Municipio	Comunidad	Tipología	Operación	Presupuesto	Comprobados	Porcentaje	Alumnos	Alumnos	Porcentaje
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUICUILTAN	CUICUILTAN	CUICUILTAN	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUICUILTAN	35,148,890	17,828,287	50.73%	13,891,748	78.9%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUICUILTAN	CUICUILTAN	CUICUILTAN	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUICUILTAN	107,144,884	81,411,086	75.9%	38,388,121	78.8%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CUICUILTAN	CUICUILTAN	CUICUILTAN	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CUICUILTAN	38,892,387	18,308,281	47.08%	13,910,017	74.3%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUICUILTAN	CUICUILTAN	CUICUILTAN	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUICUILTAN	32,902,222	18,218,088	55.37%	1,081,704	8.7%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	8,216,371	4,700,070	57.21%	2,884,182	62.2%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1,288,084	818,200	63.59%	810,340	82.3%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	9,591,286	5,637,486	58.78%	2,842,878	82.3%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	38,828,848	18,378,488	47.34%	13,144,282	71.8%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	14,847,128	7,208,822	48.55%	5,519,731	73.5%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	4,043,371	2,042,882	50.53%	1,428,088	68.9%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1,837,154	988,840	53.88%	83,249	5.8%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	14,148,878	8,474,070	59.90%	5,410,884	83.9%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUANANGUILLO	HUANANGUILLO	HUANANGUILLO	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUANANGUILLO	4,077,881	2,084,832	51.13%	1,622,371	67.2%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUANANGUILLO	HUANANGUILLO	HUANANGUILLO	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUANANGUILLO	27,812,182	18,888,884	67.91%	13,181,284	67.5%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUANANGUILLO	HUANANGUILLO	HUANANGUILLO	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUANANGUILLO	18,388,498	8,082,140	43.96%	72,787,782	79.0%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUANANGUILLO	HUANANGUILLO	HUANANGUILLO	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUANANGUILLO	16,812,401	8,740,488	51.93%	5,745,488	87.7%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE HUANANGUILLO	HUANANGUILLO	HUANANGUILLO	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE HUANANGUILLO	24,108,180	12,028,887	50.02%	8,883,348	72.2%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUANANGUILLO	HUANANGUILLO	HUANANGUILLO	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUANANGUILLO	30,040,878	14,880,388	49.53%	1,088,048	7.3%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	JALAPA	JALAPA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	7,874,817	3,583,182	45.50%	2,884,281	78.0%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	JALAPA	JALAPA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	812,878	280,838	34.55%	182,272	70.9%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	JALAPA	JALAPA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	10,111,281	5,371,288	52.62%	3,448,817	64.1%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	JALAPA	JALAPA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	38,838,124	18,378,228	47.32%	14,000,888	72.5%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	JALAPA	JALAPA	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	8,488,728	4,214,418	49.65%	2,888,881	87.7%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	14,882,281	7,218,888	48.51%	367,788	5.4%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	18,888,788	10,882,288	57.63%	8,878,888	83.6%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	7,888,887	4,287,488	54.37%	2,781,282	81.8%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	21,882,888	13,002,228	59.42%	8,878,882	81.8%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	80,884,288	42,348,478	52.36%	28,813,201	71.1%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	14,888,288	7,478,371	50.29%	8,884,882	77.5%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	18,388,201	7,684,812	41.81%	8,842,378	73.7%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	31,382,181	18,888,888	59.90%	817,288	8.9%	0.00%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	8,888,888	3,583,181	40.32%	1,818,827	50.4%	0.00%

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentaje sin incluir decimales)

Destino del gasto (Actividad, Subactividad, Proyecto, Programa, Operación)	Municipio	Tipo de Localidad	Municipio de Origen de los Recursos	Municipio de Destino de los Recursos	Total Anual	Programado	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	Operación	Ejercicios	Indice de Cumplimiento del Programa Anual	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Comportamiento y Aplicación					
															11-JUN	12-JUN	13-JUN	14-JUN	15-JUN
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	JONUTA	URBANO	JONUTA	JONUTA	797,250	387,250	387,250	48.4%	0	0	0	ALUMNO	880.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	JONUTA	URBANO	JONUTA	JONUTA	6,427,223	3,207,184	3,207,184	50.0%	0	0	0	ALUMNO	880.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIVIDUAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	JONUTA	URBANO	JONUTA	JONUTA	1,984,300	1,091,368	1,091,368	55.0%	0	0	0	ALUMNO	161.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	JONUTA	URBANO	JONUTA	JONUTA	41,886,481	20,938,276	20,938,276	50.0%	0	0	0	ALUMNO	3,100.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIVIDUAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	JONUTA	URBANO	JONUTA	JONUTA	3,516,000	1,758,016	1,758,016	50.0%	0	0	0	ALUMNO	367.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	JONUTA	URBANO	JONUTA	JONUTA	4,818,344	2,394,683	2,394,683	50.0%	0	0	0	ALUMNO	286.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	JONUTA	URBANO	JONUTA	JONUTA	6,403,720	3,198,473	3,198,473	50.0%	0	0	0	ALUMNO	1,482.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	MACUSPANA	MACUSPANA	9,651,500	4,826,119	4,826,119	50.0%	0	0	0	ALUMNO	625.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	MACUSPANA	MACUSPANA	3,227,884	1,613,942	1,613,942	50.0%	0	0	0	ALUMNO	3,298.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	MACUSPANA	MACUSPANA	42,197,108	22,263,785	22,263,785	53.0%	0	0	0	ALUMNO	4,584.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIVIDUAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	MACUSPANA	MACUSPANA	17,018,924	8,492,842	8,492,842	50.0%	0	0	0	ALUMNO	1,448.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	MACUSPANA	MACUSPANA	142,956,682	71,478,340	71,478,340	50.0%	0	0	0	ALUMNO	14,648.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIVIDUAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	MACUSPANA	MACUSPANA	26,832,888	13,416,444	13,416,444	50.0%	0	0	0	ALUMNO	1,500.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	MACUSPANA	MACUSPANA	30,088,078	15,044,039	15,044,039	50.0%	0	0	0	ALUMNO	2,108.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	MACUSPANA	MACUSPANA	34,331,186	17,165,593	17,165,593	50.0%	0	0	0	ALUMNO	2,286.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA	MACALUCA	URBANO	MACALUCA	MACALUCA	20,330,029	10,165,014	10,165,014	50.0%	0	0	0	ALUMNO	3,677.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIVIDUAL EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA	MACALUCA	URBANO	MACALUCA	MACALUCA	4,319,338	2,159,669	2,159,669	50.0%	0	0	0	ALUMNO	310.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA	MACALUCA	URBANO	MACALUCA	MACALUCA	18,946,846	9,473,423	9,473,423	50.0%	0	0	0	ALUMNO	2,019.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIVIDUAL EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA	MACALUCA	URBANO	MACALUCA	MACALUCA	28,483,274	14,241,637	14,241,637	50.0%	0	0	0	ALUMNO	1,791.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA	MACALUCA	URBANO	MACALUCA	MACALUCA	68,083,874	34,041,937	34,041,937	50.0%	0	0	0	ALUMNO	6,878.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA	MACALUCA	URBANO	MACALUCA	MACALUCA	41,217,011	20,608,505	20,608,505	50.0%	0	0	0	ALUMNO	2,586.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA	MACALUCA	URBANO	MACALUCA	MACALUCA	28,152,862	14,076,431	14,076,431	50.0%	0	0	0	ALUMNO	2,382.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA	MACALUCA	URBANO	MACALUCA	MACALUCA	18,888,313	9,444,156	9,444,156	50.0%	0	0	0	ALUMNO	2,007.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARASISO	PARASISO	URBANO	PARASISO	PARASISO	11,262,485	5,631,242	5,631,242	50.0%	0	0	0	ALUMNO	448.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARASISO	PARASISO	URBANO	PARASISO	PARASISO	4,112,126	2,056,063	2,056,063	50.0%	0	0	0	ALUMNO	484.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARASISO	PARASISO	URBANO	PARASISO	PARASISO	23,777,604	11,888,802	11,888,802	50.0%	0	0	0	ALUMNO	2,418.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIVIDUAL EN EL MUNICIPIO DE PARASISO	PARASISO	URBANO	PARASISO	PARASISO	67,538,880	33,769,440	33,769,440	50.0%	0	0	0	ALUMNO	6,384.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARASISO	PARASISO	URBANO	PARASISO	PARASISO	20,208,888	10,104,444	10,104,444	50.0%	0	0	0	ALUMNO	1,526.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE PARASISO	PARASISO	URBANO	PARASISO	PARASISO	24,204,605	12,102,302	12,102,302	50.0%	0	0	0	ALUMNO	1,360.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE PARASISO	PARASISO	URBANO	PARASISO	PARASISO	4,833,491	2,416,745	2,416,745	50.0%	0	0	0	ALUMNO	938.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE PARASISO	PARASISO	RURAL	PARASISO	PARASISO	948,894	474,447	474,447	50.0%	0	0	0	ALUMNO	73.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	TACOTALPA	TACOTALPA	3,515,683	1,757,841	1,757,841	50.0%	0	0	0	ALUMNO	273.00	0.00	0.0%				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y evaluación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre Ministrado	Programado	Ejercido	Financieros Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,777,847	837,246	837,246	820,513	88.2%	0	0	ALUMNO	2,862.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	8,278,212	4,628,828	4,628,828	3,399,886	73.4%	0	0	ALUMNO	825.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	12,848,631	6,687,416	6,687,416	4,248,726	63.5%	0	0	ALUMNO	1,025.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	49,511,841	22,710,298	22,710,298	15,977,534	70.4%	0	0	ALUMNO	4,962.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	15,223,180	7,598,367	7,598,367	6,805,526	73.8%	0	0	ALUMNO	772.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	6,948,883	3,485,900	3,485,900	2,380,756	68.7%	0	0	ALUMNO	436.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	9,438,457	4,810,490	4,810,490	3,343,862	69.5%	0	0	ALUMNO	655.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	18,423,253	9,193,203	9,193,203	745,925	8.1%	0	0	ALUMNO	2,162.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	5,388,523	2,884,362	2,884,362	2,166,646	80.4%	0	0	ALUMNO	277.50	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,128,534	1,082,134	1,082,134	786,151	71.1%	0	0	ALUMNO	2,271.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	17,982,787	8,778,802	8,778,802	6,105,861	69.6%	0	0	ALUMNO	1,726.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	48,317,867	24,110,626	24,110,626	17,365,239	72.0%	0	0	ALUMNO	5,312.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,031,963	6,502,955	6,502,955	4,700,108	72.3%	0	0	ALUMNO	772.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	4,478,487	2,385,364	2,385,364	1,458,736	63.7%	0	0	ALUMNO	285.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	6,228,004	3,107,775	3,107,775	260,235	8.0%	0	0	ALUMNO	763.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	7,821,534	3,803,146	3,803,146	3,360,302	86.4%	0	0	ALUMNO	371.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	4,496,632	2,444,220	2,444,220	1,423,636	58.3%	0	0	ALUMNO	3,982.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	17,026,175	8,498,061	8,498,061	6,181,049	72.6%	0	0	ALUMNO	1,748.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	841,513	520,115	520,115	199,857	38.4%	0	0	ALUMNO	79.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	89,380,634	44,805,926	44,805,926	31,356,883	70.3%	0	0	ALUMNO	6,546.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	852,777	475,435	475,435	475,435	100.0%	0	0	ALUMNO	123.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	21,983,948	11,378,580	11,378,580	7,495,333	65.9%	0	0	ALUMNO	1,245.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	4,778,977	2,785,809	2,785,809	1,495,362	53.7%	0	0	ALUMNO	270.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	8,231,021	4,107,279	4,107,279	250,385	6.1%	0	0	ALUMNO	1,278.00	0.00	0.0%	
FABSA				1,888,286,080	852,718,783	852,718,784	588,889,401	71.2%	0	0		9,248,887.89	2,833,418.81	34.3%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
ANALISIS DE MUESTRAS DE CONTROL AMBIENTAL EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,850,342	11,588,241	11,588,241	8,528,075	73.7%	0	0	ACTIVIDAD	17,800.00	6,216.00	46.8%	
APLICACION DE DOSES DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA Y FELINA EN LAS 17 JURISDICCIONES SANITARIAS DE ACUERDO AL CENSO PRESENTADO POR CADA UNA DE ELLAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,198,146	2,008,146	2,008,146	0	0.0%	0	0	ACCION	324,372.00	108,954.00	33.0%	
ATENCION DE USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,058,836	2,987,226	2,987,226	77,487	2.6%	0	0	CONSULTA	20,532.00	6,261.00	31.1%	
ATENCION PREVENTIVA DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	288,764	158,258	158,258	101,202	63.5%	0	0	ACCION	68,305.00	8,830.00	10.0%	
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SIST. ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,984,815	49,838,181	49,838,181	13,882,465	27.6%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre:		Avance	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado									% Ejercido
				13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
FORTALECIMIENTO A LAS POLICIAS ESTATALES Y FEDERALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,073,659	716,984	716,984	305,301	42.8%	0	0	INFORME	12.00	6.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	794,878	548,548	548,548	247,159	45.1%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	722,878	503,178	503,178	332,363	66.1%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,495,170	791,752	791,752	411,955	52.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	18,000.00	3,600.00	20.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,243,477	52,020,327	52,020,327	39,999,993	76.9%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,652,138	1,802,190	1,802,190	863,673	47.9%	0	0	DICTAMEN	11,617.00	2,652.00	23.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,307,044	1,240,585	1,240,585	77,514	6.2%	0	0	CONSULTA	265,625.00	97,449.00	36.7%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	652,204	388,329	388,329	252,450	65.0%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%	
FORTALECIMIENTO DEL COSTO DE OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DE NUEVA CREACION (FASSA 2011)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,388,832	28,000,000	28,000,000	0	0.0%	0	0	INFORME	7.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,674,369	1,674,369	1,674,369	1,672,998	99.9%	0	0	CONSULTA	486,000.00	4,248.00	0.9%	
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS INFECCIO-CONTAGIOSOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,568,493	1,199,254	1,199,254	0	0.0%	0	0	ACTIVIDAD	171,860.00	46,172.35	26.9%	
MAINTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO Y ELECTROMECANICO DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEL ESTADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,299,061	100.0%	0	0	INFORME	12.00	8.00	66.7%	
OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	325,000	325,000	27,450	8.4%	0	0	DETECCION	80,150.00	8,015.00	10.0%	
PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,037,070	912,425	912,425	318,018	34.8%	0	0	ACTIVIDAD	16.00	13.00	81.3%	
PREVENCIÓN DE LA NUTRICION DEL MENOR DE 5 AÑOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,082	195,212	195,212	29,636	15.2%	0	0	SUPERVISION	174.00	88.00	38.7%	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,017,398	481,050	481,050	144,361	30.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	89,000.00	6,900.00	10.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	432,294	405,494	405,494	27,124	6.7%	0	0	SUPERVISION	34.00	15.00	44.1%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,407,877	4,625,140	4,625,140	1,349,192	27.0%	0	0	ACTIVIDAD	1,263,381.00	540,165.00	41.8%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y DENGUE)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,015,108	2,483,961	2,483,961	566,026	22.8%	0	0	ACTIVIDAD	87,000.00	27,253.00	31.3%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,328	508,828	508,828	222,607	43.7%	0	0	DETECCION	424.00	220.00	51.9%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CERVICO-UTERINO EN EL ESTADO DE TABASCO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	627,926	324,178	324,178	212,036	65.4%	0	0	ACCIÓN	130,700.00	60,668.00	46.8%	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISION SEXUAL VIH-SIDA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	591,361	390,661	390,661	236,621	60.3%	0	0	SUPERVISION	126.00	58.00	46.8%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	615,822	414,246	414,246	339,846	82.0%	0	0	SUPERVISION	490.00	27.00	5.5%	
SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS Y AFINES DEL PERSONAL REGULARIZADO DE SALUD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	247,131,706	121,691,278	121,691,278	93,391,595	76.7%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%	
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	825,713	632,113	632,113	182,868	28.9%	0	0	ACTIVIDAD	678,627.00	250,691.00	43.2%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	148,800	73,500	73,500	61,250	83.3%	0	0	CURSO	12.00	5.00	41.7%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVS. DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	17,806,686	8,352,947	8,352,947	7,118,590	85.2%	0	0	CONSULTA	3,531.00	738.00	20.9%	

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación de la actividad (Descripción de la descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Unidad de Medida	Avance Financiero			Información complementaria y aplicación de recursos	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURISDICCION SANIT. DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	226,265	149,500	149,500	141,490	64.8%	0	0	DETECCION	54,736.00	23,633.00	43.2%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	22,857	14,857	14,857	14,850	100.0%	0	0	DICTAMEN	483.00	231.00	46.9%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	26,875,715	14,238,845	14,238,845	8,705,041	81.1%	0	0	CONSULTA	56,485.00	28,151.00	49.8%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	1,080,916	680,841	680,841	680,841	100.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	12,555.00	2,227.00	17.7%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	1,452,520	854,500	854,500	657,700	88.9%	0	0	ACTIVIDAD	40,898.00	26,885.00	88.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	28,386	18,083	18,083	18,083	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	36,278.00	17,809.00	46.5%	
PROMOCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	19,393	11,500	11,500	11,500	100.0%	0	0	VERIFICACION	653.00	305.00	46.7%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	9,883	6,883	6,883	6,883	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	378.00	193.00	51.3%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	114,840	74,846	74,846	0	0.0%	0	0	CURSO	100.00	10.00	10.0%	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, HIPERT. ARTERIAL, DIABETES MELL., ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	35,181,411	15,419,501	15,419,501	13,003,185	84.3%	0	0	DETECCION	100.00	16.19	16.1%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	31,714,116	13,878,592	13,878,592	12,559,735	90.9%	0	0	CONSULTA	17,500.00	8,678.00	49.6%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,361,087	884,707	884,707	836,802	94.6%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,632.00	711.00	38.8%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	21,756	14,141	14,141	6,615	48.8%	0	0	DICTAMEN	100.00	48.47	48.5%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	102,031	66,321	66,321	45,477	88.6%	0	0	ACTIVIDAD	100.00	55.21	55.2%	
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	643,200	353,080	353,080	237,880	67.4%	0	0	ACTIVIDAD	100.00	3.70	3.7%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	311,204	238,070	238,070	162,425	68.2%	0	0	ACTIVIDAD	100.00	85.20	85.2%	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	47,456	30,846	30,846	27,226	88.3%	0	0	VERIFICACION	100.00	35.61	35.6%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	184,180	82,080	82,080	0	0.0%	0	0	ACTIVIDAD	12.00	8.00	80.0%	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENF. CRÓNICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELL., HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	93,026	43,000	43,000	33,987	78.1%	0	0	CONSULTA	27,628.00	18,851.00	57.4%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	27,838,118	11,917,828	11,917,828	10,343,151	86.8%	0	0	CONSULTA	231,801.00	98,747.00	42.8%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	183,880	90,858	90,858	83,080	83.8%	0	0	ACTIVIDAD	75,000.00	31,245.00	41.7%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	98,095	30,100	30,100	30,100	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	83,027.00	58,485.00	70.4%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69,579	34,464	34,464	34,400	99.8%	0	0	ACTIVIDAD	12.00	8.00	80.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Número	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre	Programado	Ejercido	Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Financieros Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	64,000	20,900	20,900	17,900	85.4%	0	0	ACTIVIDAD	661.00	269.00	48.8%	
ADQ. OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETEC. DE ENF. TRANSMISIBLES PARA TRANSFUSION EN LOS DONADORES DEL CENTRO DE MEMOTERAPIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,582,398	3,121,127	3,121,127	225,271	7.2%	0	0	DIAGNÓSTICO	73,552.00	36,056.00	49.0%	
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION QUIRURGICA DE LA UREME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA, VILLAHERMOSA DEL HOSP. DE ALTA ESPECIALIDAD DR.GUSTAVO A. ROVROSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,789,947	1,430,000	1,430,000	1,354,405	94.7%	0	0	OPERACION	2,015.00	577.00	28.6%	
FORMACION PROFESIONAL Y TECNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,133,313	736,853	736,853	164,149	22.3%	0	0	ALUMNO	2,145.00	0.00	0.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77,761	50,761	50,761	0	0.0%	0	0	CURSO	12.00	6.00	50.0%	
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS Y PERSONAL PARAMEDICO DE SALUD 2919	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,000	9,000	9,000	0	0.0%	0	0	INFORME	12.00	2.00	16.7%	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICOS-DEGENERATIVOS (DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,867	124,100	124,100	0	0.0%	0	0	DETECCIÓN	129,741.00	174,483.00	134.5%	
FORT. A LOS SERV. HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A TRAVES DEL HOSP. REG. DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PARON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,830,867	25,837,958	25,837,958	21,856,405	83.8%	0	0	CONSULTA	100.00	10.00	10.0%	
FORT. A LOS SIST. DE ADMON. Y GERENCIA DEL HOSP. REGIONAL DE ALTA ESP. DR. JUAN GRAHAM CASABUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	36,010,935	16,434,705	16,434,705	12,377,116	75.3%	0	0	INFORME	12.00	2.00	16.7%	
FORT. A LOS SIST. DE ADMON. Y GERENCIA DEL HOSP. REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	108,367,475	55,056,357	55,056,357	43,321,160	78.7%	0	0	INFORME	12.00	5.00	41.7%	
FORTALECER LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498,477	338,933	338,933	291,584	86.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	54,000.00	2,261.00	4.2%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION EN HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	685,702	575,706	575,706	575,605	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	215.00	41.00	19.1%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	71,804,337	32,233,839	32,233,839	28,865,703	88.9%	0	0	CONSULTA	100.00	25.00	25.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,840,364	1,229,631	1,229,631	921,105	74.9%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR.GUSTAVO A. ROVROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,376,640	1,715,000	1,715,000	1,422,937	83.0%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22,523,707	9,782,673	9,782,673	8,126,944	83.1%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,916,456	1,327,966	1,327,966	483,541	37.2%	0	0	INFORME	12.00	5.00	41.7%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	34,801	35,800	35,800	28,886	81.7%	0	0	OKTAMEN	3,988.00	2,742.00	68.8%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD BUCAL EN EL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	816,484	611,803	611,803	610,349	99.9%	0	0	CONSULTA	5,850.00	3,357.00	57.4%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA UREME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,136,839	1,854,341	1,854,341	1,231,419	66.4%	0	0	INFORME	12.00	5.00	41.7%	
FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,628,237	2,549,237	2,549,237	879,749	38.4%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIA, EQUIPO DE RESCATE Y DE RADIOCOMUNICACION VINCULADOS AL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	122,463	83,275	83,275	70,900	85.1%	0	0	VEHICULO	3,000.00	67.00	2.2%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,503,937	1,612,400	1,612,400	1,121,763	69.6%	0	0	ACTIVIDAD	413,378.00	227,826.00	55.1%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto Denominación o descripción	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros acumulados			Avance físico			Información complementaria y aplicación de recursos federales	
				Total Asignado	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Avance %	Programado Actual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									Ejercido
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,368	81,800	81,800	79,368	97.0%	0	0	ACTIVIDAD	374,233.00	118,909.00	31.8%	
PROMOCION PARA LA SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,000	27,000	27,000	28,997	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	33,562.00	35,464.00	105.7%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140,388	91,800	91,800	98,950	64.0%	0	0	VERIFICACION	7,187.00	3,845.00	49.3%	
REALIZACION DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA A LA POBLACION ABIERTA A TRAVES DE LA UNIDAD DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,747,813	2,119,794	2,119,794	1,027,964	48.9%	0	0	ESTUDIO	17,940.00	7,117.00	38.7%	
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,621,857	1,746,024	1,746,024	1,744,994	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	204.00	24.00	11.8%	
SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTO PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,243,886	18,243,886	18,243,886	2,828,453	15.5%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	0.10	10.0%	
SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,440,480	846,800	846,800	830,100	74.4%	0	0	SUPERVISION	171.00	32.00	18.7%	
SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	102,180,046	51,890,673	51,890,673	40,547,558	78.1%	0	0	SUPERVISION	1,344.00	980.00	72.9%	
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	84,478	42,000	42,000	32,200	76.7%	0	0	CURSO	361.00	180.00	49.9%	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICO DEGENERATIVOS, HIPERTENSION ART., DIABETES MELL. ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	453,677	238,940	238,940	141,000	89.9%	0	0	DETECCION	163,985.00	44,729.00	27.3%	
PORTALECNIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	38,741,882	17,801,878	17,801,878	14,705,498	82.6%	0	0	CONSULTA	26,800.00	16,814.00	62.0%	
PORTALECNIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,979	12,800	12,800	12,600	100.0%	0	0	DICTAMEN	671.00	367.00	42.1%	
PORTALECNIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	43,300,880	18,242,905	18,242,905	15,815,886	86.7%	0	0	CONSULTA	83,290.00	1,531.00	1.8%	
PORTALECNIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,838,576	1,223,229	1,223,229	1,200,283	98.1%	0	0	CONSULTA	26,800.00	16,761.00	62.5%	
PREVENCIÓN PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42,454	27,204	27,204	27,204	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	7,272.00	2,081.00	28.6%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175,736	113,833	113,833	102,377	90.3%	0	0	ACTIVIDAD	290,000.00	81,851.00	24.8%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENF. PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	86,804	40,643	40,643	40,643	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	148,158.00	117,861.00	79.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15,644	10,841	10,841	10,841	100.0%	0	0	VERIFICACION	1,638.00	797.00	48.7%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	71,038	49,230	49,230	0	0.0%	0	0	CURSO	12.00	6.00	41.7%	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELL. ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	182,448	121,808	121,808	103,059	84.6%	0	0	DETECCION	123,880.00	49,386.00	39.9%	
PORTALECNIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	34,372,885	16,378,828	16,378,828	14,344,827	87.6%	0	0	ATENCION MEDICA	1,800.00	900.00	27.8%	
PORTALECNIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	25,047,299	10,877,867	10,877,867	9,148,218	86.9%	0	0	CONSULTA	166,300.00	76,531.00	46.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	326,039	221,747	221,747	140,807	63.6%	0	0	ACTIVIDAD	571.00	423.00	74.1%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	48,338	33,885	33,885	4,900	14.6%	0	0	ACTIVIDAD	75,678.00	24,674.00	31.8%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	9,399	9,399	9,399	7,398	78.3%	0	0	ACTIVIDAD	9,380.00	2,076.00	22.2%	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	38,891	30,844	30,844	22,289	72.2%	0	0	VERIFICACION	1,480.00	683.00	43.8%	

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Designación del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de Recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico presupuestario				Información complementaria y aplicación de las acciones
				Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado	Acumulado al Trimestre	Avance	
				Ministrado	Programado	Ejercido	Ejercido							
				13,730	14,200	15,100	17,1014	95.18	95.18	21,200	21,200	23,227.1	24,200	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VALLANTARAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,761	16,380	16,380	11,250	68.7%	0	0	18.00	6.00	50.0%	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	15,258	9,155	9,155	0	0.0%	0	0	24,645.00	25,370.00	102.9%	
FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	923,362	512,985	512,985	512,806	100.0%	0	0	70,580.00	18,195.00	25.7%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,569	4,200	4,200	4,200	100.0%	0	0	299.00	133.00	50.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	26,402,338	11,467,016	11,467,016	9,439,319	82.3%	0	0	21,501.00	12,898.00	60.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,424	52,308	52,308	36,754	70.3%	0	0	27,250.00	12,078.00	44.3%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17,407	10,047	10,047	6,397	63.7%	0	0	25,872.00	11,123.00	43.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,017	5,375	5,375	5,375	100.0%	0	0	6,280.00	3,098.00	49.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,907	12,899	12,899	7,160	55.2%	0	0	361.00	204.00	53.5%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	508,200	338,461	338,461	0	0.0%	0	0	24.00	2.00	8.3%	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICO-DEGENERATIVAS, DIABETES MELL., HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	207,324	139,273	139,273	139,100	99.9%	0	0	147,045.00	95,125.00	37.9%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	931,240	619,572	619,572	590,750	95.3%	0	0	16,098.00	5,226.00	32.5%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	32,660	22,633	22,633	22,514	99.5%	0	0	2,695.00	1,420.00	52.9%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	56,853,898	24,554,705	24,554,705	21,321,645	86.6%	0	0	347,440.00	187,309.00	45.3%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	1,221,336	813,870	813,870	599,627	70.0%	0	0	65,095.00	65,095.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	74,000	52,974	52,975	45,282	85.5%	0	0	153,304.00	39,027.00	24.8%	
FORMACION Y CAPACITACION DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	19,680	9,840	9,840	0	0.0%	0	0	12.00	2.00	16.7%	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVA (DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	28,291	28,291	28,291	0	0.0%	0	0	11,442.00	1,144.00	10.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	27,348	21,728	21,728	10,178	46.8%	0	0	801.00	80.00	10.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	18,126,902	6,311,998	6,311,998	5,563,794	88.1%	0	0	49,892.00	4,989.00	10.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	223,726	163,800	163,800	102,450	62.5%	0	0	2,400.00	240.00	10.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	33,398	21,702	21,702	15,284	70.4%	0	0	27,408.00	2,740.00	10.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avances Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Generados	Acumulados al Trimestre Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=15/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24				
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	JALAPA	JALAPA	URBANO	50,426	50,426	50,426	45,325	89.9%	0	0	ACTIVIDAD	4,032.00	400.00	10.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	24,000	18,000	18,000	12,000	66.7%	0	0	CAPACITACION	12.00	7.00	58.3%	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO - DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	21,146,492	8,327,767	8,327,767	6,939,676	83.3%	0	0	CONSULTA	15,405.00	5,491.00	35.6%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100.0%	0	0	DICTAMEN	383.00	178.00	46.5%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	34,717	32,217	32,217	32,217	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	41,673.00	13,304.00	31.9%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	189,631	97,431	97,431	88,806	91.1%	0	0	ACTIVIDAD	46,520.00	30,142.00	64.8%	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	7,875	5,250	5,250	5,250	100.0%	0	0	VERIFICACION	723.00	337.00	46.6%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123,121	64,960	64,960	0	0.0%	0	0	CURSO	12.00	3.00	25.0%	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCION A LAS ERF. CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELL. HIPERTENSION ART. Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,504,752	8,808,694	8,808,694	7,470,787	84.8%	0	0	DETECCION	45,464.00	4,928.00	10.8%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	954,832	327,316	327,316	327,311	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	850.00	352.00	41.4%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,264	16,364	16,364	16,296	99.6%	0	0	DICTAMEN	352.00	150.00	42.6%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42,735	32,735	32,735	32,735	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	38,080.00	22,167.00	58.2%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125,547	98,964	98,964	98,962	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	25,271.00	9,703.00	38.4%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143,975	109,975	109,975	93,973	85.4%	0	0	ACTIVIDAD	4,732.00	2,456.00	51.9%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21,979	17,353	17,353	17,353	100.0%	0	0	VERIFICACION	476.00	176.00	37.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	208,200	104,100	104,100	100,140	96.2%	0	0	CURSO	24.00	6.00	25.0%	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS (DIABETES MELL. HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	40,846	26,815	26,815	26,593	99.9%	0	0	DETECCION	172,408.00	47,571.00	27.6%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	8,272	4,077	4,077	4,047	99.3%	0	0	DICTAMEN	773.00	223.00	28.8%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERV. DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	36,013,804	14,947,802	14,947,802	13,080,408	87.5%	0	0	CONSULTA	416,480.00	95,325.00	23.1%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ, MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	28,328,909	11,830,252	11,830,252	10,996,387	93.3%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	2,436.00	714.00	29.3%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	35,312,278	15,096,547	15,096,547	12,084,120	85.3%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	2,520.00	1,004.00	39.8%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,918	27,247	27,247	26,302	98.7%	0	0	ACTIVIDAD	114,428.00	35,228.00	30.8%	
PREVENCIÓN Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985,186	640,372	640,372	430,960	68.9%	0	0	ACTIVIDAD	67,125.00	3,480.00	5.1%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,745	22,584	22,584	22,577	100.0%	0	0	VERIFICACION	1,885.00	437.00	23.2%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	29,280	18,480	18,480	16,080	87.0%	0	0	CURSO	24.00	2.00	8.3%	
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20,796	20,796	20,796	20,746	99.7%	0	0	ACTIVIDAD	9,724.00	972.00	10.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	24,960	18,251	18,251	18,249	100.0%	0	0	DICTAMEN	34.00	34.00	9.9%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	27,385,719	11,229,921	11,229,921	9,958,083	86.6%	0	0	CONSULTA	95,465.00	8,546.00	10.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	230,319	136,595	136,595	129,619	94.9%	0	0	ACTIVIDAD	43,451.00	4,345.00	10.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	9,198	9,198	9,198	9,198	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	45,401.00	4,540.00	10.0%	
FORMACION Y CAPACITACION A PARTERAS (OS) TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	16,800	8,400	8,400	0	0.0%	0	0	CURSO	12.00	5.00	41.7%	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELL., ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	37,953,711	15,750,370	15,750,370	13,744,864	87.3%	0	0	DETECCION	24,555.00	2,808.00	86.6%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,438	22,338	22,338	20,238	90.6%	0	0	DICTAMEN	450.00	242.00	53.8%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,117,226	726,204	726,204	723,877	95.7%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	13,130.00	2,202.00	16.8%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	73,340	43,000	43,000	39,038	80.6%	0	0	ACTIVIDAD	32,700.00	14,995.00	44.8%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	26,873	16,483	16,483	16,483	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	57,492.00	30,039.00	52.2%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	VERIFICACION	980.00	447.00	45.6%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	108,840	56,280	56,280	51,320	91.2%	0	0	CURSO	16.00	8.00	50.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61,673	52,329	52,329	52,329	100.0%	0	0	DICTAMEN	480.00	229.00	49.8%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	10,902	10,902	10,902	0	0.0%	0	0	DETECCION	34,587.00	16,239.00	47.3%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	25,301,629	10,701,172	10,701,172	9,336,244	87.3%	0	0	CONSULTA	53,784.00	22,814.00	42.6%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	922,376	561,996	561,996	455,721	81.1%	0	0	ACTIVIDAD	5,000.00	2,899.00	54.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27,826	21,526	21,526	21,495	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	6,060.00	4,388.00	72.4%	
SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103,385	78,186	78,186	78,136	99.9%	0	0	SUPERVISION	192.00	46.00	24.0%	
CAFACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,175	21,167	21,167	21,151	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	2,200.00	1,464.00	66.5%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,441	9,315	9,315	3,120	33.5%	0	0	CURSO	4.00	1.00	25.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	21,225,861	9,366,551	9,366,551	7,962,276	85.0%	0	0	CONSULTA	21,380.00	5,480.00	25.6%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	570,503	570,503	570,503	570,435	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	4,587.00	456.00	10.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,888	20,742	20,742	20,742	100.0%	0	0	DICTAMEN	385.00	85.00	24.7%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	12,649,021	5,111,364	5,111,364	4,156,373	81.4%	0	0	CONSULTA	97,383.00	19,808.00	34.2%	

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Código de la Dependencia o Descripción	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestales				Rendimiento		Avance Físico				Información de variaciones	
				Total Anual	Acumulado a Trimestre			Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Ejercido	Acumulado a Trimestre	Avance %		
					1-3	1-3	1-3								
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474,600	323,152	323,152	323,032	72.1%	0	0	ACTIVIDAD	30,875.00	26,956.00	93.8%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125,280	91,530	91,530	90,322	98.7%	0	0	ACTIVIDAD	40,984.00	32,167.00	78.5%	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	61,651	49,170	49,170	46,781	95.1%	0	0	VERIFICACION	448.00	150.00	33.6%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUX. VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURSD. SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	184,921	92,581	92,581	91,280	98.7%	0	0	CURSO	18.00	7.00	38.9%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	654,632	439,954	439,954	424,083	98.4%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	528.00	158.00	29.9%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	31,474,108	13,328,640	13,328,640	11,122,573	83.4%	0	0	CONSULTA	75,000.00	23,756.00	31.7%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	33,808	26,248	26,248	21,888	63.8%	0	0	VERIFICACION	1,320.00	440.00	33.3%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	1,288,850	871,430	871,430	853,518	63.5%	0	0	ACTIVIDAD	6,352.00	7,138.00	85.5%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENF. PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	48,575	37,235	37,235	37,234	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	30,473.00	24,988.00	81.9%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	31,726	25,426	25,426	24,376	95.9%	0	0	ACTIVIDAD	54,864.00	23,218.00	42.5%	
FAIS				1,183,348,791	696,455,841	1,183,288,821	258,788,884	28.8%	51,844,178	38,488,823		98,835,433.81	13,484,983.30	13.7%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO DE CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,553,360	2,746,880	2,746,880	1,557,982	56.7%	0	0	INFORME	12.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	LAGUNA COLORADA	RURAL	2,225,798	1,338,256	1,338,256	861,956	49.5%	0	0	METRO LINEAL	2,536.00	760.00	30.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	UC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	727,350	436,337	436,337	216,283	49.8%	0	0	METRO LINEAL	900.00	475.00	55.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	PAN DURO	RURAL	1,432,584	871,383	871,383	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	1,300,891	798,395	798,395	382,085	48.1%	0	0	METRO LINEAL	1,380.00	414.00	30.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. EL SILENCIO)	1-BALANCAN	SAN JOSE	RURAL	2,033,611	1,219,963	1,219,963	603,519	49.5%	0	0	METRO LINEAL	2,100.00	630.00	30.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL POCHTIOQUE)	1-BALANCAN	EL FAUSTINO	RURAL	1,552,927	931,801	931,801	440,042	47.2%	0	0	METRO LINEAL	700.00	665.00	95.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS CAMBRANO)	1-BALANCAN	EL CIBALITO	RURAL	2,458,646	1,474,942	1,474,942	728,584	49.4%	0	0	METRO LINEAL	1,248.00	936.00	75.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS MARTINEZ)	1-BALANCAN	EL CIBALITO	RURAL	1,598,261	958,857	958,857	470,956	49.1%	0	0	METRO LINEAL	1,180.00	885.00	75.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	POB. C-18 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,351,570	810,807	810,807	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	850.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,227,152	736,188	736,188	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	TONACIO ZARAGOZA	RURAL	2,308,070	1,384,611	1,384,611	678,518	48.1%	0	0	METRO LINEAL	110.00	18.50	15.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PRINCIPAL) (COL. LAS ESPERANZAS)	2-CARDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	URBANO	1,088,280	653,485	653,485	320,251	49.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	625.00	75.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	XRDOYO POLO TA. SECCION	RURAL	1,078,283	845,862	845,862	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,650.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	CHICHCATTLE 3A. SECCION	RURAL	2,375,507	1,425,307	1,425,307	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,500.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado e Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (ENTRADA SANTIAGO FLORES))	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	253,826	152,271	152,271	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	183.00	173.85	95.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (MARGEN IZQUIERDA)	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3A SECCION	RURAL	2,268,503	1,360,875	1,360,875	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	8,168.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 4A SECCION	RURAL	1,165,294	528,639	528,639	346,553	65.6%	0	0	METRO LINEAL	650.00	195.00	30.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 2A SECCION (LA ISLA)	RURAL	322,073	193,211	193,211	94,110	48.7%	0	0	METRO LINEAL	140.00	133.00	95.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO LOS GURRAS)	4-CENTRO	CHACTÉ	RURAL	762,018	620,350	620,350	620,324	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A SECCION	RURAL	986,520	591,813	591,813	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	522.50	95.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 2A SECCION (CORINTO)	RURAL	891,434	510,775	510,775	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	200.00	40.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-HUIMANGULLO	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	RURAL	448,724	289,190	289,190	131,240	48.8%	0	0	METRO LINEAL	300.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-HUIMANGULLO	UNIDAD MODELO SABANA LARGA	RURAL	707,369	424,351	424,351	206,904	48.8%	0	0	METRO LINEAL	320.00	256.00	80.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-HUIMANGULLO	CÉLIA GONZÁLEZ DE ROVROSA	RURAL	1,560,427	936,100	936,100	456,424	48.8%	0	0	METRO LINEAL	450.00	405.00	90.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CAOBA DE LA CHONTALPA)	6-HUIMANGULLO	RIO SECO Y MONTAÑA 1A SECCION	RURAL	1,666,610	999,799	999,799	494,545	49.5%	0	0	METRO LINEAL	800.00	120.00	15.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA ISLA)	6-HUIMANGULLO	PAREDÓN 1A SECCION	RURAL	2,212,472	1,327,262	1,327,262	656,537	46.5%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	800.00	80.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (MARIANO ESCOBEDO)	6-HUIMANGULLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	2,188,150	1,312,671	1,312,671	640,034	48.8%	0	0	METRO LINEAL	300.00	240.00	80.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	341,797	205,044	205,044	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA HUACTA)	9-JALAPA	TEQUILA 2A SECCION	RURAL	465,502	279,255	279,255	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 1A SECCION	RURAL	808,700	485,139	485,139	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL BASURERO)	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A SECCION	RURAL	601,813	361,028	361,028	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	10-JALPA DE MENDEZ	CHACALAPA 1A SECCION	RURAL	396,677	237,967	237,967	116,028	48.8%	0	0	METRO LINEAL	335.00	318.20	95.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 1A SECCION	RURAL	541,475	324,831	324,831	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXCATAN)	RURAL	531,703	318,969	318,969	155,921	48.9%	0	0	METRO LINEAL	250.00	125.00	50.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	CHVALITO 2A SECCION	RURAL	2,008,424	1,205,454	1,205,454	588,124	48.8%	0	0	METRO LINEAL	2,280.00	1,825.00	80.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	EL REGOCIJO	RURAL	1,021,421	612,750	612,750	300,646	49.1%	0	0	METRO LINEAL	650.00	520.00	80.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	FRANCISCO L MADERO ALTO 1A SECCION	RURAL	833,467	499,997	499,997	243,487	48.7%	0	0	METRO LINEAL	1,140.00	1,028.00	90.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A SECCION	RURAL	1,037,012	622,104	622,104	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	850.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	LA CANDELARIA (EL BARRIAL)	RURAL	1,053,498	631,994	631,994	308,341	48.8%	0	0	METRO LINEAL	750.00	600.00	80.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A SECCION	RURAL	2,103,496	1,261,888	1,261,888	589,766	46.7%	0	0	METRO LINEAL	1,707.00	853.00	50.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	XICOTENCATL	RURAL	953,834	572,205	572,205	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	ZOPO NORTE	RURAL	2,499,790	1,499,624	1,499,624	731,646	48.8%	0	0	METRO LINEAL	2,583.00	2,067.00	80.0%	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Comunidad y Municipio	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimiento/Acumulado		Avance Físico		Observaciones y/o Particularidades			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Ejercido	Generado	Ejercido	Programa Anual		Acumulado al Trimestre		
					Ministrado	Programado								Programado	Ejercido
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)	12-MACUSPANA	KIWAJO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	763,141	457,808	457,808	222,923	46.7%	0	0	METRO LINEAL	300.00	90.00	30.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PROVIDENCIA)	12-MACUSPANA	BOHONZA 2A SECCION	RURAL	1,959,079	1,174,851	1,174,851	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,479.00	1,380.00	40.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL KINDER)	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	487,884	282,962	282,962	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	228.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR J. N. JARIE TORRES BODET)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A SECCION	RURAL	897,515	418,440	418,440	207,009	49.5%	0	0	METRO LINEAL	150.00	45.00	30.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS FELIX)	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A SECCION	RURAL	1,348,813	808,033	808,033	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS GURRIA)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	2,034,830	1,220,895	1,220,895	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,220.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A SECCION	RURAL	423,022	253,771	253,771	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	NUevo PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	1,038,022	622,710	622,710	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (SECTOR LOS GURRIA)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	1,922,688	1,183,408	1,183,408	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	1,097,804	858,453	858,453	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,285.85	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	EL VENADITO	RURAL	1,389,881	837,377	837,377	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,280.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR SANTA MARTA)	13-NACAJUCA	SANDEBAS (GUATACALCA 2A SECCION)	RURAL	1,474,151	884,343	884,343	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,180.00	1,038.00	80.0%	
APORT. EST. AL PIBAJ PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIM. ASFALTICA DEL CAM. PARITAL- CANTEMOC 2DA. SEC. LONG. TOTAL DEL KM. 8+808, TRAMO A MODERNIZAR: CHICOZAPOTE- CANTEMOC 1RA. SECC. DEL KM. 8+899 AL 11+899	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	6,780,000	4,048,325	4,048,325	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES: CHICOZAPOTE - CANTEMOC 1RA. SECCION
APORT. EST. AL PIBAJ PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO. E.C. (CHICOZAPOTE- CANTEMOC KM. 3+195) EL COMETA- SANDIAL TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+899 AL 2+899	13-NACAJUCA	EL COMETA	RURAL	2,805,000	1,882,720	1,882,720	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES: EL COMETA- SANDIAL
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	QUIANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	888,021	540,000	540,000	536,177	99.3%	0	0	METRO LINEAL	950.00	165.00	30.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	LAS FLORES 2A SECCION	RURAL	989,988	341,743	341,743	227,020	66.4%	0	0	METRO LINEAL	450.00	135.00	30.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	16-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	1,391,817	834,831	834,831	409,184	49.0%	0	0	METRO LINEAL	1,280.00	756.00	60.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A SECCION	RURAL	349,828	208,821	208,821	104,649	49.9%	0	0	METRO LINEAL	188.00	28.20	15.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CUTLACHUAC	RURAL	945,891	967,440	967,440	282,898	49.9%	0	0	METRO LINEAL	884.00	104.00	16.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	LAZARO GARDENAS (MADRIGAL 3A SECCION) GUAYAL	RURAL	816,189	488,032	488,032	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	302.00	0.00	0.0%	
APORT. EST. AL PIBAJ PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASF. DEL CAM. E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+299) PONCAQUAN POOER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODER: GUAYAL-EL LIMON DEL KM. 8+899 AL 11+899	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	17,446,400	10,482,498	10,482,498	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: GUAYAL - EL LIMON
APORT. EST. AL PIBAJ PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAM. (HOYPAC-FCO. L. MADERO 2DA. TRAMO A MOD. E.C. HOYPAC CUAHUATEMOC-BARRIAL-FCO. L. MADERO 2DA. KM. 8+188 LIBERTAD DEL KM. 8+899 AL 2+899)	15-TACOTALPA	HOYPAC	RURAL	6,822,208	5,172,482	5,172,482	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO: HOYPAC - CUAHUATEMOC- BARRIAL- FCO. L. MADERO
APORTACION ESTATAL AL PIBAJ PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA, EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	17,582,338	10,329,848	10,329,848	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	2,480,888	1,478,173	1,478,173	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,028.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	16-YEAPA	MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	RURAL	1,864,088	1,178,238	1,178,238	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	420.00	0.00	0.0%	

ANEXO B
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación y descripción	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de recursos de variaciones		
				Presupuesto	Acumulado al Trimestre		Avance %	Gastos	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Mostrado	Programado								Ejercido	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	POMONA 2A SECCION	RURAL	848,437	508,877	508,877	248,776	48.9%	0	0	METRO LINEAL	700.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	CHACULI	RURAL	868,484	821,004	821,004	251,858	48.3%	0	0	METRO LINEAL	800.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	1,764,401	1,058,464	1,058,464	513,064	48.5%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,045.00	95.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	370,217	222,093	222,093	108,634	48.9%	0	0	METRO LINEAL	305.00	289.70	95.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALEN	RURAL	253,509	152,080	152,080	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	REDENCION DEL CAMPEÑO	RURAL	1,664,557	938,578	938,578	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	370.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	363,363	229,973	229,973	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	TATA LAZARO	RURAL	1,263,891	836,195	836,195	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	1,198,723	711,915	711,915	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	650.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	1,113,287	667,861	667,861	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	820.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ARMADILLO)	17-TENOSIQUE	LA ULTIMA LUCHA	RURAL	364,624	218,858	218,858	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL 99)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A SECCION (EL MOOL)	RURAL	1,613,881	968,227	968,227	473,303	48.3%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN, TEMPLO ADVENTISTA Y ESCUELA PRIMARIA)	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A SECCION	RURAL	940,848	964,414	964,414	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	810.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (3 DE MAYO Y TEMPLO EVANGELICO)	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	1,130,781	678,343	678,343	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	0.00	0.0%	
APORT. EST. AL PIBAI PARA LA CONST. DEL SISTEMA MULT DE AGUA POTABLE EN LAS LOCAL. DE: IGNACIO ALLENDE, PCO. VILLA, ALVARO OBREGON, LA ESTANCA, MIGUEL HGO., EL REPASTO, FCOL. L. MADRID C. (1RA ETAPA)	17-TENOSIQUE	ALVARO OBREGON	RURAL	2,830,055	1,897,750	1,897,750	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
FISION															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
TERMINACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CON TANQUE ELEVADO Y RED (COL. TUPLIGULLO)	5-COMALCALCO	TUPLIGULLO	RURAL	3,874,025	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE, PARA EL FRACCIONAMIENTO HUACAPA	6-CUNDUACAN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	168,570	168,570	168,570	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	723.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE 8.8 LTR/SEG	6-CUNDUACAN	ONCE DE FEBRERO 2A SECCION	RURAL	1,835,315	1,835,315	1,835,315	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	TRES LETRAS	RURAL	135,438	135,438	135,438	127,861	94.3%	0	0	METRO LINEAL	530.00	530.00	100.0%	EST PROYECTO ESTA CONCLUIDO FISICAMENTE, FALTA CONCLUIRLO FINANCIERAMENTE
3882 SUMINISTRO DE BOMBA PARA CARGAMO	10-JALPA DE MENDEZ	QUINUJAPA	URBANO	280,450	280,450	280,450	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.10	10.0%	EL CONCEPTO EN LA UNIDAD DE MEDIDA, ES UN SUMINISTRO DE BOMBA PARA CARGAMO.
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ENDO BENTO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENTO JUAREZ	RURAL	837,458	837,458	837,458	699,416	83.5%	0	0	METRO LINEAL	2,808.00	2,808.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA RIA. BONANZA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	BONANZA 1A. SECCION	RURAL	1,828,083	1,828,083	1,828,083	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA RIA. CARLOS GREENE 2DA. SECCION (POCHITOCAL)	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 2A. SECCION	RURAL	1,514,094	0	1,514,094	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA RIA. CARMEN SERDAN	12-MACUSPANA	CARMEN SERDAN	RURAL	1,225,183	1,225,183	1,225,183	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA RIA. EL BAYO (NUEVA DIVISION)	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A SECCION	RURAL	1,274,305	1,274,305	1,274,305	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRÓ EL BAYO (NUEVA DIVISION)

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos		Avances Fisicos			Información complementaria y aplicación de recursos			
				Total Anual	Acumulado a Trimestre		Avance %	Financieros Acumulados % al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado a Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA RIA GREGORIO MENDEZ 2DA SECCION	12-MACUSPANA	GREGORIO MENDEZ 2A SECCION (PATAYAL)	RURAL	1,332,886	0	1,332,886	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA RIA MONTELAGO 1RA SECCION	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A SECCION	RURAL	1,268,251	1,268,251	1,268,251	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 2A SECCION	RURAL	244,736	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,110.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	MIQUEL HIDALGO	URBANO	102,583	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	377.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A SECCION	RURAL	205,463	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	PATAYAL 1A SECCION	RURAL	501,749	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,180.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 1A SECCION	RURAL	747,784	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,980.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUQUAUACAN	CULICO 2A SECCION	RURAL	262,229	262,229	262,229	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,653.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIA A 125 PERSONAS CON LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
REHABILITACION															
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,028,938	22,295,295	22,295,295	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 4A SECCION (TRIPA CIEGA)	RURAL	15,599	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	17.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	16-TEAPA	MIQUEL HIDALGO 2DA SECCION (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	220,713	220,713	220,713	220,713	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL PROGRAMA 2010. LO CUAL SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA.
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO COL. EUREKA Y BELEN (RM-FB-2010)	16-TEAPA	EUREKA Y BELEN	RURAL	123,092	123,092	123,092	123,092	100.0%	0	0	POZO	86.75	89.75	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2)
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO COL. LA CEIBA (RM-FB-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	163,154	163,154	163,154	163,154	100.0%	0	0	POZO	115.00	115.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE POZO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2) ES UN PROYECTO DE REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2010
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO COL. MUNICIPAL (RM-FB-2010)	16-TEAPA	COLONIA MUNICIPAL	RURAL	211,147	211,147	211,147	211,147	100.0%	0	0	POZO	128.75	128.75	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE POZO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2) ESTE PROYECTO ES REMANENTE DEL EJERCICIO 2010
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO COL. UNIDAD TEAPANCA (RM-FB-2010)	16-TEAPA	IGNACIO LOPEZ RAYON 2A SECCION	RURAL	158,444	158,444	158,444	158,444	100.0%	0	0	POZO	100.00	100.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE POZO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2) ESTE ES UN PROYECTO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2010.
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO EN LA COL. CARLOS BALNAS DE GORTARI (RM-FB-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	134,470	134,470	134,470	134,470	100.0%	0	0	POZO	66.35	66.35	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE POZO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2) ESTE PROYECTO ES UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2010
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (RM-FB-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	132,860	132,860	132,860	132,860	100.0%	0	0	POZO	72.50	72.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE POZO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2) ESTE PROYECTO ES UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2010
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO (RM-FB-2010)	16-TEAPA	MARIANO ABABOLO (ABASOLITO)	RURAL	182,961	182,961	182,961	182,961	100.0%	0	0	POZO	91.65	91.65	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2)... ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION TOTAL DE LA OBRA...
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO (RM-FB-2010)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 3A SECCION	RURAL	182,939	182,939	182,939	182,939	100.0%	0	0	POZO	142.90	142.90	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE POZO PROFUNDO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2)
PERFORACION DE POZO PROFUNDO COL. LA SIERRA (RM-FB-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	404,879	404,879	404,879	287,856	88.1%	0	0	POZO	1.00	0.60	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: EQUIPO... ES UN PROYECTO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2010
FUMINISTRO DE BOMBA BUMERONBLE (RM-FB-2010)	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 2A SECCION	RURAL	16,804	16,804	16,804	16,804	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: EQUIPO... ES UN PROYECTO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2010
REHABILITACION															
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1A SECCION	RURAL	383,864	0	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RIA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECC.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A SECCION	RURAL	367,519	367,519	367,519	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA REFORMA 1A. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 1A SECCION	RURAL	380,981	380,981	380,981	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.01	1.0%	
EQUIPAMIENTO															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Tipo de Asentamiento	Monto de recursos presupuestarios				Rendimiento de Recursos Federales		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de los recursos		
				Total Anual	Programado	Ejercido	Al 17-10/11	Al Trimestre	Al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA POZO PROFUNDO (COL. LUIS DONALDO COLOMBO) FM-3911	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	95,336	95,336	95,336	95,107	99.8%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: LOTE
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 2A. SECCION	RURAL	882,160	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	5-COMALCALCO	ORIENTE SA SECCION (LA CANDELARIA)	RURAL	882,160	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE LA CISTERNA PARA AGUA POTABLE DE 80 M3 DE CAPACIDAD	15-TACOTALPA	FRANCISCO L. MADERO 1A. SECCION	RURAL	514,111	0	514,111	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	50.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARIA A 600 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 80M3
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	1-BALANCAN	EL CAPULIN	RURAL	500,476	500,476	500,476	0	0.0%	500,476	0	RED	1.00	0.00	0.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCAN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	186,851	186,851	186,851	186,851	100.0%	186,851	186,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCAN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCION	RURAL	186,851	186,851	186,851	186,851	100.0%	186,851	186,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCAN	EL PIPILA	RURAL	186,851	186,851	186,851	186,851	100.0%	186,851	186,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCAN	LAS TARMAS	RURAL	186,851	186,851	186,851	186,851	100.0%	186,851	186,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ	RURAL	218,136	218,136	218,136	218,136	100.0%	218,136	218,136	POZO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	EL NARANJITO	RURAL	151,123	151,123	151,123	151,123	100.0%	151,123	151,123	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	GRACIELA PINTADO DE MADRAZO	RURAL	84,316	84,316	84,316	84,316	100.0%	84,316	84,316	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	84,290	84,290	84,290	84,290	100.0%	84,290	84,290	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCION	RURAL	9,382	9,382	9,382	9,382	100.0%	9,382	9,382	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	FRANCISCO L. MADERO 2A. SECCION	RURAL	123,734	123,734	123,734	123,734	100.0%	123,734	123,734	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	JOLOCHERO	RURAL	31,889	31,889	31,889	31,889	100.0%	31,889	31,889	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	RURAL	86,420	86,420	86,420	86,420	100.0%	86,420	86,420	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	RURAL	12,027	12,027	12,027	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	142,269	142,269	142,269	142,269	100.0%	142,269	142,269	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	ARROYO EL TRINUNFO 2A. SECCION	RURAL	17,863	17,863	17,863	17,863	100.0%	17,863	17,863	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	CAPTAN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	RURAL	85,453	85,453	85,453	85,453	100.0%	85,453	85,453	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	ES UN SUMINISTRO DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	CAPTAN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	RURAL	101,253	101,253	101,253	101,253	100.0%	101,253	101,253	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	CAUDILLOS DEL BUR	RURAL	11,488	11,488	11,488	11,488	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	EL TRINUNFO	RURAL	86,389	86,389	86,389	86,389	100.0%	86,389	86,389	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	JOLOCHERO	RURAL	77,412	77,412	77,412	77,412	100.0%	77,412	77,412	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	LA HULERIA	RURAL	89,640	89,640	89,640	89,640	100.0%	89,640	89,640	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	75,030	75,030	75,030	75,030	100.0%	75,030	75,030	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCAN	LOS CENOTES	RURAL	223,560	223,560	223,560	223,560	100.0%	223,560	223,560	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de verificaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS INSTALACION	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL	RURAL	26,817	26,817	26,817	26,817	100.0%	26,817	26,817	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS INSTALACION	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	46,981	46,981	46,981	46,981	100.0%	46,981	46,981	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	482,878	482,878	482,878	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,196.00	0.00	0.0%	
DOTACION DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2-CARDENAS	REFORMA	RURAL	37,112	37,112	37,112	24,193	65.2%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%	METAS DOTACION
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA BUENA VISTA (PUGCATÁN)	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUGCATÁN)	RURAL	723,981	723,981	723,981	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,176.00	108.00	5.0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RIA VERNET 1RA SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 1A SECCION	RURAL	239,585	239,585	239,585	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	444.90	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	12-MACUSPANA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	450,389	450,389	450,389	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,805.00	903.00	90.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RIA ALLENDE ALTO 1RA SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 1A SECCION	RURAL	927,540	927,540	927,540	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4,149.80	2,075.00	50.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA PEDRO C. COLORADO 1A SECCION	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A SECCION	RURAL	155,869	155,869	155,869	0	0.0%	0	0	APOYO	100.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A SECCION	RURAL	60,005	60,005	60,005	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO ALCALDE MAYOR.	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	128,422	128,422	128,422	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO NICOLÁS BRAVO	12-MACUSPANA	NICOLAS BRAVO	RURAL	65,887	65,887	65,887	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA BITZAL 4TA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 4A. SECCION	RURAL	60,005	60,005	60,005	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA BITZAL 5TA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 5A. SECCION	RURAL	60,005	60,005	60,005	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA BITZAL 6TA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 6A. SECCION	RURAL	107,728	107,728	107,728	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA BITZAL 7MA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 7A. SECCION	RURAL	84,952	84,952	84,952	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA CHIVALITO 3DA. SECCION.	12-MACUSPANA	CHIVALITO 3A. SECCION	RURAL	125,930	125,930	125,930	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA CHIVALITO 3DA. SECCION.	12-MACUSPANA	CUAUHTEMOC	RURAL	78,164	78,164	78,164	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECC.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCION	RURAL	83,828	83,828	83,828	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA MARIANO MATAMOROS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	81,013	81,013	81,013	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA MONTE ADENTRO	12-MACUSPANA	MONTE ADENTRO	RURAL	115,196	115,196	115,196	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA VERNET 3RA. SECCION.	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCION	RURAL	135,136	135,136	135,136	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA PEDRO A. GONZÁLEZ (HERBERTO JARA)	12-MACUSPANA	PEDRO A. GONZÁLEZ	RURAL	117,883	117,883	117,883	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CISTERNA	15-TACOTALPA	HAORIGAL 5A SECCION	RURAL	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	INSTALACION	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 360 HABITANTES CON LA INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CISTERNA
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LONAS ALÉGBES 2A. SECCION (CASTAÑAL)	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.98	98.0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LONAS ALÉGBES 4A. SECCION (EL HULAR)	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.98	98.0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A SECCION	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.98	98.0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	VAJALÓN RIO SECO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.98	98.0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	INDEPENDENCIA	RURAL	49,150	49,150	49,150	49,150	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCION	RURAL	37,850	37,850	37,850	37,850	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	40,500	40,500	40,500	40,500	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Descripción de actividades)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimiento de los recursos acumulados al trimestre		Avance Físico			Información complementaria y especificación de los recursos asignados
				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecutado	Avance %	Ejecución	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecutado Trimestre	Avance %		
				13	14	15	16	17-18/14	19-20/14	21-22/21	23-22/21		24-25/24		
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN COL. GAVIOTAS SUR SAN JOSÉ, EN LAS CALLES IRLANDA, FRANCIA Y MÉXICO, COLONA GAVIOTAS SUR SECTOR SAN JOSÉ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,886,434	1,798,146	1,798,146	0	0.0%	0	0	0	COLECTOR	1.00	0.00	0.0%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
RECONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS (FM-3011) VILLA JUAN ALDAMA	18-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	507,472	507,472	507,472	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	210.70	0.00	0.0%
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. BELEN (FORTUNA NACIONAL Y RESBALÓN)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	1,752,785	1,752,785	1,752,785	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	907.20	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN															
REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. MAGISTERIAL)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	528,419	528,419	528,419	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	363.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS ABLADOS EN LA VILLA BENITO JUAREZ.	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,340,526	1,340,526	1,340,526	1,067,495	81.1%	0	0	0	METRO LINEAL	363.40	327.00	90.0%
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 28 ENTRE LA CALLE 34 Y LA CALLE 49 (COL. COCOYOL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	323,937	323,937	323,937	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	138.58	138.58	100.0%
LETRINAS															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJIDO CELIA GONZÁLEZ DE ROVROSA	12-MACUSPANA	CELIA GONZÁLEZ DE ROVROSA	RURAL	255,377	255,377	255,377	231,600	90.7%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJIDO TIERRA COLORADA	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	428,885	428,885	428,885	162,885	37.8%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	17.00	17.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJIDO TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	12-MACUSPANA	TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	RURAL	531,047	531,047	531,047	308,098	58.2%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	21.00	21.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA	12-MACUSPANA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	378,218	378,218	378,218	348,128	91.8%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA GUILLERMO PRIETO	12-MACUSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	177,016	177,016	177,016	168,320	95.7%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	7.00	7.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA MALUCO 1A SECCIÓN	12-MACUSPANA	MALUCO 2A SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	102,151	102,151	102,151	0	0.0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	4.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA NARCISO MENDOZA 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 2A. SECCIÓN	RURAL	354,031	354,031	354,031	280,384	79.2%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	14.00	14.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA TULLIÁ ALTO 1A. SECCIÓN (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	ALTO TULLIÁ 1A. SECCIÓN (LECHUGAL)	RURAL	255,377	255,377	255,377	0	0.0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	10.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO CORRALILLO 1RA. SECCION (NOPALAPA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA)	RURAL	303,455	303,455	303,455	0	0.0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO CORRALILLO 2DA. SECCION (LA PRINCESA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA)	RURAL	227,582	227,582	227,582	0	0.0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	9.00	9.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO EL CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	84,488	84,488	84,488	0	0.0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	3.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO GUACAMAYA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	110,281	110,281	110,281	0	0.0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	4.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO MARIO BARRUETA GARCIA	12-MACUSPANA	GARCIA	RURAL	344,342	344,342	344,342	0	0.0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	13.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	306,452	306,452	306,452	164,554	53.7%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. ALTO TULLIA 2DA. SECCION (PAREDÓN)	12-MACUSPANA	ALTO TULLIÁ 2A. SECCIÓN (PAREDÓN)	RURAL	358,283	358,283	358,283	0	0.0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. ABASOLO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	505,798	505,798	505,798	0	0.0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	20.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. ADOLFO LOPEZ MATEO (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LOPEZ MATEO (CORRAL NUEVO)	RURAL	572,321	572,321	572,321	0	0.0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	22.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. BAJO TULLIA	12-MACUSPANA	BAJO TULLIÁ	RURAL	331,990	331,990	331,990	0	0.0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	13.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. BITZAL 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 2A. SECCIÓN	RURAL	752,056	752,056	752,056	0	0.0%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	29.00	0.00	0.0%

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones de ejecución			
				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. CHOQUINUTE	12-MACUSPANA	CHOQUINUTE	RURAL	382,742	382,742	382,742	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCION	RURAL	153,226	153,226	153,226	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOS)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCION	RURAL	101,152	101,152	101,152	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. JOSE COLOMO	12-MACUSPANA	JOSE COLOMO	RURAL	632,189	632,189	632,189	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. LA PITAHAYA	12-MACUSPANA	PITAHAYA	RURAL	379,319	379,319	379,319	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	16.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LAZARO CARDENAS 2A. SECCION	RURAL	252,680	252,680	252,680	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	6.00	60.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. MALUCO 2DA. SECCION (JUAN VAQUERO)	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCION (JUAN VAQUERO)	RURAL	434,140	434,140	434,140	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCION	RURAL	256,377	256,377	256,377	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	649,350	649,350	649,350	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. MONTE LARGO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 2A. SECCION	RURAL	303,455	303,455	303,455	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	280,914	280,914	280,914	146,811	52.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	11.00	11.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. VIRGINO CHAN 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINO CHAN 1A. SECCION	RURAL	429,895	429,895	429,895	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. VIRGINO CHAN 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINO CHAN 2A. SECCION	RURAL	101,152	101,152	101,152	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RIA. CASTRO Y GUINO.	12-MACUSPANA	CASTRO Y GUINO	RURAL	303,455	303,455	303,455	258,882	85.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE VICENTE SUAREZ)	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	209,895	209,895	209,895	209,895	100.0%	209,895	209,895	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: SUMINISTRO
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	EL CHAMIZAL	RURAL	2,314,803	2,314,803	2,314,803	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	CANCELACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR QUE SE EFECTUARIA CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/2011 DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	EL PIMENTAL	RURAL	1,884,725	1,884,725	1,884,725	1,884,725	100.0%	1,884,725	1,884,725	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL	RURAL	2,401,944	2,401,944	2,401,944	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO OBRAS CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR CANCELADO, QUE SE EFECTUARIA CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/2011 DEBIDO A NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	UGUNA Y LA LOMA	RURAL	2,481,094	2,481,094	2,481,094	1,961,805	78.1%	2,481,094	1,961,805	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CANAL PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES	2-CARDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	1,181,443	1,181,443	1,181,443	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	728.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	2-CARDENAS	CDL. ANDRES BANCHEZ MADALLANES	URBANO	182,982	182,982	182,982	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	25.00	0.00	0.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEN	4-CENTRO	VILLAMERMOZA	URBANO	10,800,000	6,021,047	6,021,047	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
DEBASTOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECANICO EN VARIAS LOCALIDADES: TAMILTE DE LAS SABANAS, PARRILLA II, Y MUJINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,372,153	1,428,284	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	45,677.00	0.00	0.0%	
DEBASTOLVE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECANICO EN: RA. MEDULLIN Y MADERO 2ª SECCION, VILLA PUEBLO NUEVO, RA. MEDULLIN Y MADERO 1ª, FRACC. LAS NORIAS, FRACC. BISTY Y RA. LA LIMA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,484,028	1,406,851	1,406,851	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	47,831.40	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE LOS CARGAMOS DE AGUAS NEGRAS NO. 1 Y 3 EN LA COLONIA LA UNION	12-MACUSPANA	LA UNION	RURAL	529,971	529,971	529,971	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS PARA LA COLONIA OBRERA	16-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	464,000	0	464,000	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARIA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE ATARJEAS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros acumulados al trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
AMPLIACION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN EL EA VICENTE GUERRERO LERMA	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	245,891	245,891	245,891	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	126.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LOZA - ALCANTARILLA (FBI-3811)	15-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	747,722	747,722	747,722	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PASEO DE AGUA PLUVIAL	17-TENOSIQUE	CRISTOFORO CHINAS	RURAL	97,020	97,020	97,020	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	26.25	0.00	0.0%	
URBAMAZACION MUNICIPAL CALLES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE LA MOJIBA	4-CENTRO	MEDELLIN Y MACERO 2A SECCION	RURAL	2,354,793	1,417,832	1,417,832	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,577.50	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA LOS MANOS	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A SECCION	URBANO	360,934	360,934	360,934	360,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ALCANTARILLADO (CALLE ANDRES BANCHEZ MAGALLANES)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,312,929	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	671.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ALCANTARILLADO (CALLE NICOLAS BRAVO)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,085,365	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	626.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,606,177	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,130.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A SECCION	RURAL	99,636	0	99,636	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 180 METROS CUADRADOS DE ESCALINATAS
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	QUITLÁHUAC	RURAL	66,750	0	66,750	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 600 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	177,802	0	177,802	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 140 METROS CUADRADOS DE ESCALINATAS
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	ARROYO CHESPA	RURAL	76,421	0	76,421	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A SECCION	RURAL	99,636	0	99,636	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 180 METROS CUADRADOS DE ESCALINATAS
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A SECCION	RURAL	159,878	0	159,878	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 600 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A SECCION	RURAL	277,267	0	277,267	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 500 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 450 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	171,456	0	171,456	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	149,400	149,400	149,400	149,400	100.0%	0	0	METROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A SECCION (NAVA)	RURAL	161,863	161,863	161,863	161,863	100.0%	0	0	METROS	2,000.00	1,960.00	98.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 1 A 2KMS DE CAMINO RURAL CON 3500 CUBICOS DE GRAVA
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A SECCION	RURAL	97,789	97,789	97,789	97,789	100.0%	0	0	METROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	QUITLÁHUAC	RURAL	233,568	0	233,568	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	500.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	296,804	296,804	296,804	296,804	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	756.00	756.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 380 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 756 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	PLIXCATAN	RURAL	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	900.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 900 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

ANEXO III
 L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación y descripción	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Porcentaje de Rendimiento Presupuestos Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y aplicación	
				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	al Trimestre	Ejercido	Programado Anual	Trimestre		Avance %
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A SECCION	RURAL	251,717	0	251,717	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	878,842	0	878,842	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 450 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 880 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLEJON DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CEBITA 1A SECCION	RURAL	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 90 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CALLEJON CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	AGUA SEGONDA	RURAL	73,824	0	73,824	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	ARROYO BECO HIRAFLORES	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 700 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A SECCION)	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 1300 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 680 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	REFORMA MADRIGAL 2A SECCION	RURAL	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SAN RAMON	RURAL	380,000	0	380,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A SECCION	RURAL	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 850 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OBRERA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	550,000	550,000	550,000	497,809	90.5%	0	0	0	0	80.0%	SE BENEFICIA A 8000 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 880 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ENRIQUE RAMOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	433,387	0	433,387	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 1300 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 875 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A SECCION	RURAL	1,589,462	1,589,462	1,589,462	1,652,869	97.2%	0	0	0	0	90.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 3840 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CUVAC	RURAL	450,167	450,167	450,167	154,106	34.2%	0	0	0	0	80.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 864 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO L. MADRERA 1A SECCION	RURAL	300,059	0	300,059	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 880 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	398,089	398,089	398,089	338,479	85.3%	0	0	0	0	80.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 380 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	POCHTICAL 4A SECCION (SAN MIGUEL AJAREZ)	RURAL	1,191,170	1,191,170	1,191,170	1,191,170	100.0%	0	0	0	0	100.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 3400 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A SECCION	RURAL	351,492	0	351,492	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 810 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTO DE LAS CALLES	15-TACOTALPA	CUAUTEMOC BARREAL	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	SE BENEFICIA A 1000 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 700 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN TELE-SECUNDARIA (FM-2011)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYON	RURAL	134,115	134,115	134,115	0	0.0%	0	0	0	0	70.7%	EN ESTE PROYECTO SOLO PRESENTA AVANCE FISICO YA QUE EL MONTO FINANCIERO ESTÁ EN TRAMITES DE FACTURAS PENDIENTES, A LO CUAL NO HA PRESENTADO SALDOS ACUMULADOS...
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO (FM-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAJAL)	RURAL	680,548	680,548	680,548	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (FM-2011)	16-TEAPA	MARIANO PECHERO 3A SECCION	RURAL	2,040,447	2,040,447	2,040,447	1,858,884	91.1%	0	0	0	0	86.0%	LA META SON 8000 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (FM-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	298,478	298,478	298,478	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. CHAPULTEPEC) FM-2011	16-TEAPA	CHAPULTEPEC	RURAL	95,673	95,673	95,673	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS (FM-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS HIEVES)	RURAL	448,215	448,215	448,215	0	0.0%	0	0	0	0	100.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% DE SU EJECUCION DE LA OBRA FISICA...

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Servicio del Estado (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monte de recursos presupuestarios				Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre		Avances Físicos		Información complementaria y aplicación			
				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecutado	Porcentaje	Porcentaje	Unidad de Medida	Programado al Trimestre		Ejecutado al Trimestre	Porcentaje	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	397,395	397,395	397,395	396,812	99.9%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	745.00	75.00	10.1%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (FM-2011)	16-TEAPA	FRACCIONAMIENTO LAS LILIAS	RURAL	1,809,289	1,809,289	1,809,289	1,556,578	86.1%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	3,348.00	3,348.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% EN LA EJECUCION DE SU OBRA
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PUENTE TEAPA-GLORIETA (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) (FM-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	400,423	400,423	400,423	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,130.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. LAS GAVIOTAS) FM-2011	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	365,471	365,471	365,471	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO QUARNICHONES Y BANQUETAS EN GLORIETA (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) (FM-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	558,320	558,320	558,320	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	672.48	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (LERMA) FM-2011	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	154,401	154,401	154,401	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	205.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PUENTE SECO AV. LAZARO CARDENAS Y AV. REVOLUCION (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) FM- 8011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	578,740	578,740	578,740	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	530.74	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (RA. FRANCISCO JAVIER MINA) FM-2011	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	1,303,222	1,303,222	1,303,222	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,272.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA PROF. CAPARROSO 1A. SECCION	12-MACUSPANA	PROF. CAPARROSO 1A. SECCION	RURAL	556,914	556,914	556,914	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,744.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 850 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE CALLES
REVESTIMIENTO DE CALLES	15-TACOTALPA	POCHTICAL 4A. SECCION (SAN MIGUEL JUAREZ)	RURAL	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 450 PERSONAS CON EL REVESTIMIENTO DE 400 ML DE CALLES
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENDSIQUE	SAN ISIDRO QUASIVAN	RURAL	146,622	146,622	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,782.20	0.00	0.0%	
REHABILITACION															
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANGUILLO	BENITO JUAREZ	RURAL	2,237,068	2,237,068	2,237,068	2,237,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANGUILLO	C-25 (ISIDRO CORTES RUEDA)	RURAL	2,195,421	2,195,421	2,195,421	2,189,786	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANGUILLO	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	RURAL	2,101,855	2,101,855	2,101,855	2,101,855	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.02 KILOMETROS
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANGUILLO	C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBANO	2,016,458	2,016,458	2,016,458	1,839,716	91.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANGUILLO	C-32 (LIC. FRANCISCO TRUJILLO GUERRA)	URBANO	2,070,686	2,070,686	2,070,686	1,948,714	94.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,000.00	95.2%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.26 KILOMETROS
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANGUILLO	C-34 (LIC. BENITO JUAREZ GARCIA)	URBANO	2,077,464	2,077,464	2,077,464	1,867,888	89.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	880.00	88.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	2,066,950	2,066,950	2,066,950	2,062,570	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANGUILLO	C-41 (LIC. CARLOS A. MADRACON)	URBANO	2,071,174	2,071,174	2,071,174	1,996,043	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANGUILLO	EL ENCOMENDERADO	RURAL	2,108,089	2,108,089	2,108,089	1,902,480	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	902.00	90.2%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
BACHEO DE CALLES ADOQUINADAS	15-TACOTALPA	TAPULULAPA	URBANO	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	200.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 1500 PERSONAS CON EL BACHEO DE 200 M2 DE CALLES ADOQUINADAS
REHABILITACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	1,588,429	0	1,588,429	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,086.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 1500 PERSONAS CON LA REHABILITACION DE 3086 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	120,000	0	120,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 100 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
CONSTRUCCION DE QUARNICHONES Y BANQUETAS (CALLES EMILIANO ZAPATA, ALMO, JOSÉ MARÍA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,508,466	306,111	2,508,466	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,881.40	1,500.00	40.7%	PRESTAMO BANBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación de la obra (Determinación o descripción)	Municipios	Localidad	Ambiente	Montos de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance físico				Observaciones	
				Presupuesto	Acumulado al trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de medida	Programado	Ejercido	%		
					Presupuesto	Programado	Ejercido								
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MIGUEL HIDALGO, FERNANDO MONTES DE OCA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,099,251	0	2,099,251	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,564.48	1,800.00	80.8%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	2-CÁRDENAS	POB. COS LIC. FRANCISCO L MADERO	RURAL	963,883	963,883	963,892	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCIDO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CAÑALES NORTE, CALLE 11,12,13,14,15 Y 16	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,773,872	0	4,773,872	0	0.0%	688,988	0	METRO CUADRADO	5,929.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL FRACCIONAMIENTO CAÑALES NORTE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANORAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,000,000	17,889,289	17,889,289	16,424,829	91.8%	0	0	ACCION	1.00	0.51	51.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,477,476	4,534,233	4,534,233	4,534,233	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.70	70.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	67,266	40,963	40,953	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO II
SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO BLANCO PARA EL RECARBON DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,488,489	802,250	802,250	0	0.0%	0	0	LOTE	702.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO FCV-180 KICHES EN LA CALLE COLON ENTRE VICENTE QUERRERO Y 4 DE MAYO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	78,753	78,753	78,753	40,842	52.8%	0	0	METROS LINEALES	237.00	237.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO FISICAMENTE, FALTA CONCLUIRLO FINANCIERAMENTE.
CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL EN LA RIA. INMOVEL CRONCO DE LOS LLANOS	12-MACUSPANA	MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	RURAL	195,984	195,984	195,984	154,906	78.0%	0	0	METRO LINEAL	140.74	140.74	100.0%	
BACHO, CALAVERO, RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE ACCESO EN CALLE	13-NACAJUCA	SALOTA ZA SECCION	RURAL	830,541	0	830,541	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,636.00	0.00	0.0%	
BACHO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINOS TRAMOS EL GUANAL Y ARENAL	13-NACAJUCA	TAXCO	RURAL	711,907	0	711,907	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.64	0.00	0.0%	
BACHO Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS ABLADOS Y BOGUECARPETA ASF.	13-NACAJUCA	TUCTA	RURAL	1,124,990	870,886	1,124,980	254,104	28.2%	0	0	KILOMETRO	1.95	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE TERRACERIAS	13-NACAJUCA	TECOLUTA 1A SECCION	RURAL	1,675,673	0	1,675,673	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES	13-NACAJUCA	OLGUATITAN	RURAL	617,077	0	617,077	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,578.88	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO PRINCIPAL	13-NACAJUCA	CORRALILLO	RURAL	1,345,881	0	1,345,881	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	0.00	0.0%	
MAQUILA DE ASFALTO AC-35 EN PROCESO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,857,188	0	1,857,188	0	0.0%	0	0	ACCION	1,857,187.81	0.00	0.0%	
MAQUILA DE ASFALTO AC-35 EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	RURAL	823,718	0	823,718	0	0.0%	0	0	ACCION	823,717.85	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	67,946	67,946	67,946	67,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	145.00	145.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 145 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A SECCION (SAN ANTONIO)	RURAL	180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 200 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	97,584	0	97,584	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	85.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO II 2011	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	184,056	0	184,056	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO NO HA SIDO AUTORIZADO NI INMBSTRADO
REHABILITACION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	NUÉVA REFORMA	RURAL	134,116	0	134,116	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	85.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 100 PERSONAS CON LA REHABILITACION DE ESCALINATAS
REVESTIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE 1 1/2 PISOINCP (NUEVO MADERO)	15-TACOTALPA	FRANCISCO L MADERO 1A SECCION	RURAL	190,000	0	190,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 300 PERSONAS CON EL REVESTIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE 1 Y 1/2 A FONDO
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	861,724	861,724	861,724	861,724	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE ACCION Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION. ESTE PROYECTO ESTA SUBORDINADO EN OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR EN 2011 EN LOS RUBROS DE URBANIZACION.
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,932,888	2,932,888	2,932,888	2,932,888	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE ACCION Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,087,882	1,087,882	1,087,882	1,087,882	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE ACCION Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION... ESTE PROYECTO ESTA SUBORDINADO EN VARIOS PROYECTOS DE OBRAS DE URBANIZACION, AGUA POTABLE Y DESAIE Y ELECTRIFICACION... LA CUAL LA APORTACION ESTA AL 100%...
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (COL. MORELIA) PB-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	77,167	77,167	77,167	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	28.93	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (PB-2011) EJ. ARCADEO ZENTELLA	16-TEAPA	ARCADEO ZENTELLA	RURAL	338,988	338,988	338,988	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	88.87	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de las variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
REALIZACIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) FM-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	97,854	97,854	97,854	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ES UN PROYECTO DE BENEFICIARIOS VIALES
APORTACIÓN MUNICIPAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	2,845,485	2,845,485	2,845,485	2,845,485	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		APORTACIÓN MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL ENTRE LAS CALLES 14 Y 17 Y ENTRE LAS CALLES 30 Y 34 (COL.	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	302,562	302,562	302,562	287,193	88.3%	0	0	0	65.38	65.38	100.0%		REMANENTE 2010
CONSTRUCCIÓN DE DREH PLUVIAL EN LA COL. COCOYOL (OP171)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	392,257	392,257	392,257	342,824	87.3%	0	0	0	74.27	74.27	100.0%		PROYECTO REFRENADO DEL AÑO 2010
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PÚBLICO																
CONSTRUCCIÓN																
ALUMBRADO EN DISTRIBUIDOR VIAL (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) FM-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	31,146	31,146	31,146	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: LUMINARIAS Y DEBE DECIR: OBRA
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN DE LA L. D. Y. R. D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN	8-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 2A SECCIÓN (BARRIAL)	RURAL	916,482	0	916,482	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN DE LA L. D. Y. R. D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN (JUC. COL. MANUEL ANDRADE DIAZ)	8-HUIMANGUILLO	EL COMPLEJO	RURAL	840,485	0	840,485	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	9-JALAPA	CHRONAL 4A SECCIÓN	RURAL	419,899	419,899	419,899	0	0.0%	0	0	0	7.00	0.00	0.0%		PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO
AMPLIACIÓN DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	9-JALAPA	CHILINAR 2A SECCIÓN	RURAL	398,354	398,354	398,354	0	0.0%	0	0	0	7.00	0.00	0.0%		PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO
AMPLIACIÓN DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	9-JALAPA	SAN CRISTOBAL 1A SECCIÓN	RURAL	325,810	325,810	325,810	0	0.0%	0	0	0	5.00	0.00	0.0%		PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III
AMPLIACIÓN DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3A SECCIÓN	RURAL	398,354	398,354	398,354	0	0.0%	0	0	0	8.00	0.00	0.0%		PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO
AMPLIACIÓN DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	340,430	340,430	340,430	0	0.0%	0	0	0	5.00	0.00	0.0%		PROYECTO GENERAL RAMO 33 FONDO III NO INICIADO
IS088 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.	10-JALAPA DE MÉNDEZ	LA CRUZ	RURAL	71,794	71,794	71,794	0	0.0%	0	0	0	38.00	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RIA. ZOPO SUR	12-MACUSPANA	ZOPO SUR	RURAL	486,406	486,406	486,406	0	0.0%	0	0	0	5.00	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ. SITIO NUEVO	12-MACUSPANA	SITIO NUEVO	RURAL	879,802	879,802	879,802	0	0.0%	0	0	0	12.00	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJIDO SANTIAGO CAPARROSO (LA CEIBA)	12-MACUSPANA	LA CEIBA	RURAL	2,151,801	0	2,151,801	0	0.0%	0	0	0	29.00	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COL. EL MANGO	12-MACUSPANA	EL MANGO	RURAL	1,835,157	1,835,157	1,835,157	0	0.0%	0	0	0	22.00	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RIA. VERNET (SIERRA DE GUADALUPE)	12-MACUSPANA	VERNET SIERRA DE GUADALUPE	RURAL	581,814	581,814	581,814	0	0.0%	0	0	0	8.00	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RIA. VERNET JRA. SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 3A SECCIÓN	RURAL	1,555,915	0	1,555,915	0	0.0%	0	0	0	21.00	0.00	0.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO	15-TACOTALPA	POCHTICAL 4A SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,997	100.0%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%		SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,993	100.0%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%		SE BENEFICIARA A 888 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,992	100.0%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-TACOTALPA	CUALITÉMOC BARREAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,981	100.0%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,984	99.9%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%		SE BENEFICIARA A 472 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		SE BENEFICIARA A 198 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A SECCIÓN)	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,997	100.0%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%		SE BENEFICIARA A 381 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,984	99.9%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO CHESPA	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,987	99.9%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A SECCIÓN	RURAL	21,000	21,000	21,000	20,994	100.0%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y especificación de variaciones y aplicación	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos		Ejercidos
					Ministerio	Programado									
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BENTO JUÁREZ	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,983	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A SECCIÓN	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,989	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENOS AERES	RURAL	12,000	12,000	12,000	11,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARDAD GUERRERO	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,990	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARLOS A MADRAZO	RURAL	12,000	12,000	12,000	11,997	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBA 1A SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL)	RURAL	18,000	18,000	18,000	17,992	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBA 2A SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,982	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEBITA 1A SECCIÓN	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEBITA 2A SECCIÓN	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,987	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A SECCIÓN	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,987	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A SECCIÓN	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A SECCIÓN	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A SECCIÓN	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,983	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A SECCIÓN	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUTLAMHUAC	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUYAC	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,993	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	DIVISION DEL NORTE	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,988	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A SECCIÓN	RURAL	19,000	19,000	19,000	18,990	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A SECCIÓN	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,983	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	45,000	45,000	45,000	44,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIA A 800 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A SECCIÓN (NAVA)	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,983	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	10,000	10,000	10,000	9,983	99.8%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.80	80.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LAZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A SECCIÓN)	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	16,000	15,000	15,000	14,985	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIA A 588 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LÓMAS ALEGRES 1A SECCIÓN	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIA A 560 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LÓMAS ALEGRES 2A SECCIÓN (CABAÑAL)	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIA A 414 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.

SEGUNDO TRIMESTRE en 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestados (cifras en pesos y centésimas de dólar decimales)		Porcentaje de ejecución	Unidad de medida	Avance físico	Porcentaje de avance físico	Observaciones
			Programado	Cometido					
ESTAGOTALPA	SECCION	RURAL	13,000	13,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	MEXQUITO	RURAL	20,000	20,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	MOYAL	RURAL	20,000	20,000	99.9%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	NUOVA ESPERANZA	RURAL	20,000	20,000	99.9%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	NUOVA REFORMA	RURAL	13,000	13,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	ONCOTAH	RURAL	50,000	50,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	13,000	13,000	99.9%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	PASAMONGE	RURAL	18,000	18,000	99.9%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	POANA	RURAL	13,000	13,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	POCHOTICUAL SECCION LA PALMA	RURAL	30,000	30,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	POCHOTICUAL SECCION LA TORONJA	RURAL	30,000	30,000	99.9%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	POCHOTICUAL SECCION LA SECCION	RURAL	25,000	25,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	POCHOTICUAL SECCION LA SECCION	RURAL	25,000	25,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	POMACA	RURAL	30,000	30,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	POMOCUTA	RURAL	13,000	13,000	99.9%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	PUCATAN	RURAL	45,000	45,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	PUCATEMBO Y LA SECCION CEBAN	RURAL	30,000	30,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	PUCATEMBO Y LA SECCION CEBAN	RURAL	30,000	30,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	ROBERTO MADRADO PINTADO	RURAL	11,000	11,000	99.9%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	13,000	13,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	SAN RAMON	RURAL	35,000	35,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	SANTA ROSA Y LA SECCION	RURAL	41,000	41,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	SANTA ROSA Y LA SECCION (ESTACION POANA)	RURAL	25,000	25,000	99.9%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	TAPULUPA	URBANO	30,000	30,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	TAPULUPA	URBANO	80,000	80,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	TOMAS GARRIDO	RURAL	13,000	13,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	13,000	13,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	YAGOTICUAL	RURAL	20,000	20,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	YALCUNIRO BECO	RURAL	27,000	27,000	99.9%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ESTAGOTALPA	YUNAY PATASTAL	RURAL	40,000	40,000	100.0%	LUMINARIA	1.00	80.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación del Proyecto (Descripción de la Actividad)	Municipio	Localidad	Área	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados del Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y aclaraciones de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Operación del Sistema de Aluminado Público de la Localidad
				Total Asignado	Asignados al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado								Ejercido	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (HOTAL)	15-TACOTALPA	CUTLÁHUAC	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,999	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	80.0%	SE BENEFICARIA A 1000 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	COLONA MUNICIPAL	RURAL	35,889	35,889	35,889	35,889	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA.....
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 1A. SECCION	RURAL	35,889	35,889	35,889	35,889	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% EN SU TERMINACION... SU LOCALIDAD DICE: RA. IGNACIO ALLENDE 1A. SECC. Y DESDE DICIE: RA. IGNACIO ALLENDE 1A. SECC. (BUENAVISTA)...
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MANUEL BUÉLTA Y RAYÓN	RURAL	48,711	48,711	48,711	48,711	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA.....
ALUMBRADO PUBLICO (COL. EUREKA Y BELEN)	16-TEAPA	EUREKA Y BELEN	RURAL	35,889	35,889	35,889	35,889	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL ESTA AL 100% DE SU EJECUCION DE SU OBRA.....
ALUMBRADO PUBLICO (COL. SAN ISIDRO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	35,889	35,889	35,889	35,889	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% DE SU EJECUCION DE SU OBRA.....
ALUMBRADO PUBLICO (COL. SAN LORENZO)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	35,889	35,889	35,889	35,889	100.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	18.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% DE SU TERMINACION DE LA OBRA.....
ALUMBRADO PUBLICO (GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	23,878	23,878	23,878	23,878	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL ESTA AL 100% DE SU TERMINACION DE LA OBRA.....
ALUMBRADO PUBLICO (SAN ANTONIO LAS ANIMAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	11,886	11,886	11,886	11,886	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% DE SU TERMINACION DE LA OBRA.....
ALUMBRADO PUBLICO (VILLA JUAN ALDAMA, LAS GAVIOTAS)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	48,711	48,711	48,711	48,711	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA.....
OBRA COMPLEMENTARIA															
SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS AMORADORAS	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,929,953	11,929,953	11,929,953	8,947,801	75.0%	0	0	LUMINARIA	4,781.00	3,980.00	73.1%	
1872 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	40,232	40,232	40,232	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES ENDO AYAPA NO ODO
1873 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL PULPITO	RURAL	24,271	24,271	24,271	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
1874 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRAS PELADAS (TIERRAS ANIGAS)	RURAL	95,671	95,671	95,671	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	47.00	0.00	0.0%	
1875 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RECREO	RURAL	71,794	71,794	71,794	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	0.00	0.0%	
1876 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	MEGACAN 2A SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	108,976	108,976	108,976	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	58.00	0.00	0.0%	
1877 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA CEIBA	RURAL	35,887	35,887	35,887	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	0.00	0.0%	
1878 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENTO JIMÉNEZ 1A SECCION	RURAL	134,763	134,763	134,763	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	0.00	0.0%	
1879 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	134,763	134,763	134,763	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	0.00	0.0%	
1881 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN GREGORIO	RURAL	60,988	60,988	60,988	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	
1887 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NARCÓ CORNELIO ALVAREZ	RURAL	40,249	40,249	40,249	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	
1887 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NARCÓ CORNELIO ALVAREZ	RURAL	40,249	33,078	40,249	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
1888 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALBANA 1A SECCION	RURAL	60,442	60,442	60,442	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO.
1888 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALBANA 1A SECCION	RURAL	60,442	49,620	60,442	49,620	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO.
1888 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TERRA ADENTRO 3A SECCION (EL VIGIA)	RURAL	40,249	40,249	40,249	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al 30/06/2011	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
18089 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 3A SECCIÓN (EL VISAL)	RURAL	33,078	33,078	40,249	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
18090 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 2A SECCIÓN	RURAL	40,249	40,249	40,249	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	
18091 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 2A SECCIÓN	RURAL	33,078	33,078	40,249	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
18091 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA TRINIDAD	RURAL	40,249	40,249	40,249	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
18091 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA TRINIDAD	RURAL	33,078	33,078	40,249	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
18092 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL JUNCAL	RURAL	40,249	40,249	40,249	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
18092 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL JUNCAL	RURAL	33,078	33,078	40,240	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
18099 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTUARIO 2A SECCIÓN	RURAL	40,249	40,249	40,249	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO
18099 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTUARIO 2A SECCIÓN	RURAL	33,078	33,078	40,249	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS															
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN															
INTERCONEXION DE RED ELECTRICA A BOMBA PARA POZO PROFUNDO (FIIJ-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	28,991	28,991	28,991	28,991	100.0%	0	0	POZOS	1.00	0.90	90.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: OBRA, ES UN PROYECTO DE INTERCONEXION DE RED ELECTRICA A BOMBA PARA POZO PROFUNDO...
INTERCONEXION DE RED ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO (COL. LA CEIBA) FIIJ-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	45,278	45,278	45,278	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: OBRA
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 4A SECCIÓN	RURAL	314,947	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	5-COMALCALCO	PATASTAL 2A SECCIÓN	RURAL	1,199,103	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	18.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	5-COMALCALCO	SUR 5A SECCION	RURAL	807,094	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	6-CUNDUACÁN	SANTA ISABEL	RURAL	714,110	714,110	714,110	390,072	54.6%	0	0	POSTE	10.00	5.00	50.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 1A SECCIÓN	RURAL	715,755	715,755	715,755	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	6-CUNDUACÁN	MARUATLAN 3A SECCIÓN	RURAL	1,031,860	1,031,860	1,031,860	905,490	87.8%	0	0	POSTE	19.00	15.00	83.3%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A SECCIÓN (SAM SEVERO)	RURAL	2,081,325	2,081,325	2,081,325	1,271,431	61.1%	0	0	POSTE	36.00	22.00	61.1%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	6-CUNDUACÁN	RIO SECO 1A SECCIÓN	RURAL	1,919,999	1,919,999	1,919,999	1,919,999	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	6-CUNDUACÁN	RANCHO NUEVO	RURAL	1,787,345	1,787,345	1,787,345	1,787,345	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA L. D. Y R. D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN	8-HUIMANGUILLO	MARQUEL SÁNCHEZ MARQUEL	RURAL	883,178	0	883,178	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. RIA. CLEMENTE REYES 1A SECCIÓN.	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 1A SECCIÓN	RURAL	611,904	611,904	611,904	550,236	89.9%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA IGNACIO SEGURA EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	RURAL	335,177	0	335,177	0	0.0%	0	0	POSTE	335,177.56	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA CHIMINO EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION BANCO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION BANCO)	RURAL	341,637	0	341,637	0	0.0%	0	0	POSTE	341,637.14	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA CHEMON (RIA QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ UNO	RURAL	777,690	749,153	777,690	749,153	100.0%	0	0	POSTE	777,690.27	749,153.29	96.3%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS PALMA	14-PARAISO	LAS FLORES 2A SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	724,804	0	724,804	0	0.0%	0	0	POSTE	724,803.93	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA AL PANTEON	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	794,526	767,954	794,526	767,954	100.0%	0	0	POSTE	794,526.49	767,953.96	96.7%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA ERMITA SAN JOAQUIN	14-PARAISO	LAS FLORES 2A SECCIÓN	RURAL	240,108	0	240,108	0	0.0%	0	0	POSTE	240,107.85	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	170,000	0	170,000	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE SALUD
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCION	RURAL	270,000	0	270,000	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 650 PERSONAS CON LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
OBRA COMPLEMENTARIA															
MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-HACAJUCA	EL GUSLAMO	RURAL	897,615	0	897,615	0	0.0%	0	0	POSTE	17.00	0.00	0.0%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS OTROS															
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECC. A FRANCISCO VILLA)	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	2,497,352	2,497,352	2,497,352	1,448,907	58.0%	2,497,352	1,448,907	POSTE	48.00	14.40	30.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA PAZ)	1-BALANCÁN	SANTA ANA	RURAL	1,529,967	1,529,967	1,529,967	901,780	58.9%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	227,264	227,264	227,264	227,264	100.0%	227,264	227,264	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	1,139,521	1,139,521	1,139,521	1,139,521	100.0%	1,139,521	1,139,521	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR SAN ANTONIO CALLE OIRASOLES)	2-CÁRDENAS	MELHOR OGCAMPO	URBANO	237,198	237,198	237,198	0	0.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	148,480	148,480	148,480	0	0.0%	0	0	LOTE	5.00	0.00	0.0%	CABE HACER MENCION QUE DENTRO DEL CATALOGO DE COMUNIDADES NO APARECE EL NOMBRE DE DICHA LOCALIDAD LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO LA CUAL TIENE POR NOMBRE EJIDO CARDENAS.
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	EL ALACRAN (MANATINERO)	RURAL	118,784	118,784	118,784	0	0.0%	0	0	LOTE	4.00	0.00	0.0%	
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A SECCION)	RURAL	148,480	148,480	148,480	0	0.0%	0	0	LOTE	5.00	0.00	0.0%	
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GUERRA (SAN PEDRO)	RURAL	207,872	207,872	207,872	0	0.0%	0	0	LOTE	7.00	0.00	0.0%	
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	NARANJERO 3A. SECCION A	RURAL	89,088	89,088	89,088	0	0.0%	0	0	LOTE	3.00	0.00	0.0%	
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	NARANJERO 2A. SECCION B	RURAL	118,784	118,784	118,784	0	0.0%	0	0	LOTE	4.00	0.00	0.0%	
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	SINALGA 2A. SECCION (PARJONA)	RURAL	118,784	118,784	118,784	0	0.0%	0	0	LOTE	4.00	0.00	0.0%	
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	SINALGA 3A. SECCION	RURAL	118,784	118,784	118,784	0	0.0%	0	0	LOTE	4.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 154 KVA TRIFASICO	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	198,036	198,036	198,036	0	0.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.00	0.0%	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	49,049	49,049	49,049	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	80.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCION (SANTA TERESA A)	RURAL	98,098	98,098	98,098	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A. SECCION SANTA TERESA B	RURAL	100,823	100,823	100,823	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	37.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	171,871	171,871	171,871	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	83.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CELIA GONZÁLEZ DE ROVROSA	RURAL	108,988	108,988	108,988	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	48,324	48,324	48,324	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	49,049	49,049	49,049	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	54,498	54,498	54,498	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD AMPLIACION EL CARRIZAL, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico (%)				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avalúo %	Generados	Ejercidos	Unidad de medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	EL SUSPIRO	RURAL	51,774	51,774	51,774	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	95,373	95,373	95,373	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	HABANERO 1A SECCION	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	HABANERO 1A SECCION (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	HABANERO 2A SECCION (EL CASTAÑO)	RURAL	32,699	32,699	32,699	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	38,149	38,149	38,149	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTO EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 - 2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	LA ESPERANZA	RURAL	57,224	57,224	57,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	21.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	LUIS DONALDO COLOSO MURNETA	RURAL	70,846	70,846	70,846	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	28.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-28 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	182,571	182,571	182,571	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	67.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO UNO	RURAL	122,622	122,622	122,622	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	45.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	95,373	95,373	95,373	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	204,371	204,371	204,371	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	75.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 - 2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-23 LIC. JOSE MARIA PINO SUAREZ	URBANO	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-25 GRAL VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	125,347	125,347	125,347	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	46.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-26 COR. GREGORIO MENDOZA MADARA UNO	RURAL	177,121	177,121	177,121	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	65.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-29 GRAL VICENTE GUERRERO	URBANO	95,373	95,373	95,373	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	0.00	0.0%	PROYECTOS BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	155,322	155,322	155,322	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	57.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	SANTA ISIDRA	RURAL	38,149	38,149	38,149	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	SANTANA 1A SECCION A	RURAL	258,870	258,870	258,870	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	95.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	SANTANA 1A SECCION B	RURAL	141,897	141,897	141,897	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	52.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	SANTANA 2A SECCION A	RURAL	147,147	147,147	147,147	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	54.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	SANTANA 2A SECCION B (LA PALMA)	RURAL	198,047	198,047	198,047	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	58.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	SANTANA 2A SECCION C	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	SANTANA 3A SECCION A (EL FLEGO)	RURAL	59,949	59,949	59,949	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avances Fiscales			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Ministrado	Programado		Ejecido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	SANTANA 3A SECCION B	RURAL	46,324	46,324	46,324	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORRAS PROYECTOS REALIZADOS CON EL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	SANTANA 4A SECCION	RURAL	92,648	92,648	92,648	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	34.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	SANTUARIO SA SECCION BUENA VISTA	RURAL	128,072	128,072	128,072	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	47.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	ZAPOTAL 1A SECCION	RURAL	108,908	108,908	108,908	108,908	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	ZAPOTAL 2A SECCION	RURAL	130,197	130,197	130,197	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	49.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	ZAPOTAL 3A SECCION	RURAL	196,196	196,196	196,196	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	72.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORRAS PROYECTOS REALIZADOS CON EL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-16 GRAL EMILIANO ZAPATA	URBANO	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	108,908	108,908	108,908	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	76,296	76,296	76,296	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	28.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS UNO	RURAL	125,347	125,347	125,347	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	46.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	108,908	108,908	108,908	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANORRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CARDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	122,622	122,622	122,622	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	45.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN EL EMO OTATAL	12-MACUEPANA	OTATAL	RURAL	545,431	545,431	545,431	545,430	100.0%	0	0	PLANTA CELDA SOLAR VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	
AMPLIACION A ALUMBRADO PUBLICO EN LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA PRINCIPAL	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	260,222	0	260,222	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	254,876	0	254,876	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL SA SECCION	RURAL	36,000	36,000	36,000	35,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICARA A 900 HABITANTES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICARA A 274 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	12,000	12,000	12,000	11,997	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICARA A 274 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FM-2011)	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1A SECCION	RURAL	70,729	70,729	70,729	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR: EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON 1A SECC. (SECC. SAN ANTONIO LAS ANIMAS)... EN ESTE PROYECTO SOLO PRESENTA UN 20% DE SU AVANCE FISICO...
INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FM-2011)	16-TEAPA	HERMENEGILDO DALEANA 2A SECCION	RURAL	189,988	189,988	189,988	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EN ESTE PROYECTO SOLO PRESENTA UN 20% DE AVANCE FISICO...
INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FM-2011)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO (SAN JOAQUIN)	RURAL	189,988	189,988	189,988	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SOLO PRESENTA UN 20% EN SUS AVANCES FISICOS...
INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FM-2011)	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 1A SECCION	RURAL	162,388	162,388	162,388	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	1,702,307	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto: (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
TERMINACION DE CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 3A SECCION (CORINTO)	RURAL	374,835	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	6-CUNDUACAN	EL TULAR	RURAL	4,529,982	4,529,982	4,529,982	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA CONSTRUCCION, ES POR ESO QUE SE COLOCÓ EL NÚMERO 1 EN EL PROGRAMADO ANUAL
OPB33 CONCLUSION DE CENTRO DE SALUD DE TRES NUCLEOS BASICOS.	10-ALPA DE MÉNCEZ	AYAPA	RURAL	1,246,826	1,246,826	1,246,826	1,017,022	81.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCION.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCION	RURAL	336,960	336,960	336,960	116,007	34.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA MIGUEL ALLENDE	12-MACUSPANA	MIGUEL ALLENDE	RURAL	414,311	414,311	414,311	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.80	80.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RIA, ALLENDE ALTO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 2A. SECCION	RURAL	443,429	443,429	443,429	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.10	10.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RIA, LOS NARANJOS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LOS NARANJOS 2A. SECCION (SECCION PICALITO)	RURAL	413,433	413,433	413,433	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RIA, MARIANO MATAMOROS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	336,960	336,960	336,960	286,436	85.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA LOS NARANJOS 1A. SECCION	12-MACUSPANA	LOS NARANJOS 1A. SECCION	RURAL	413,433	413,433	413,433	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.60	60.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA TULUA ALTO 1A. SECCION (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	TULUA SECCION CHINAL	RURAL	489,370	489,370	489,370	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.90	90.0%	EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE UN CENTRO DE SALUD
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO A LA CASA DE SALUD EN LA RIA, ALLENDE BAJO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 2A. SECCION	RURAL	179,179	179,179	179,179	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.80	80.0%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TAGOTALPA	SANTA ROSA 2A SECCION (ESTACION POANA)	RURAL	46,228	0	46,228	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	7-CARDENAS	AZUCENA 7A. SECCION (EL LECHUGAL)	RURAL	434,609	434,609	434,609	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: CASA DE SALUD
CONSTRUCCION DE BORDO PERIMETRAL PARA RETENER LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA RA, MARICHE	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHE	RURAL	375,887	375,887	375,887	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	12,750.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$375,887.40
CONSTRUCCION DE BARRA CON PORTON PARA CENTRO DE SALUD EN LA RIA, CORRALILLO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCION	RURAL	131,047	131,047	131,047	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.48	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	377,170	377,170	377,170	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLOMA TOMAS GARRIDO CANABAL	12-MACUSPANA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	389,556	389,556	389,556	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RIA, CHILAPILLA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 1A. SECCION	RURAL	413,405	413,405	413,405	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RIA, LERDO DE TEJADA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 1A. SECCION	RURAL	450,237	450,237	450,237	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RIA, LIMON 2DA. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMON 2A. SECCION SECTOR A	RURAL	370,250	370,250	370,250	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RIA, REFORMA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCION	RURAL	423,838	423,838	423,838	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EL EJIDO GUACAMAYA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	41,981	41,981	41,981	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS REHABILITACION
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	13-NACAJUCA	SAN ISIDRO 1A. SECCION	RURAL	4,492,551	0	4,492,551	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						17-18/14	18-19/14	20-21/14
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	2,436,916	0	2,436,916	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	170,070	0	170,070	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	0.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 750 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA BANDA PERIMETRAL DE 117.50 M.L. INCLUYE CIMENTACION MURETE CON BLOQUE MALLA CICLONICA Y CASTILLO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A SECCION (LA PALMA)	RURAL	118,310	118,310	118,310	118,310	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	86.00	86.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 750 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA BANDA PERIMETRAL DE 86 M.L. INCLUYE CIMENTACION MURETE CON BLOQUE MALLA CICLONICA Y CASTILLO
MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	CEIBA 2A SECCION (SAN LUIS)	RURAL	70,000	0	70,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	113,856	0	113,856	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD
REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	NUOVA REFORMA	RURAL	68,575	0	68,575	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
REHABILITACION																
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL C.R.I.	9-JALAPA	CHICHONAL 1A SECCION	RURAL	136,052	136,052	136,052	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES METROS CUADRADOS, AUNQUE EN SU LISTADO APARECE METROS CUADRADOS PERO ESA OPCION NO ME LA DA EL SISTEMA
PREESCOLAR																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EMMA OLGUN HERMIDA (FRANCISCO SARABIA) FII-2011	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	21,044	21,044	21,044	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	57.20	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER (LAS NIEVES) FII-2011	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	18,294	18,294	18,294	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	47.13	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	CEBITA 2A SECCION	RURAL	40,000	0	40,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS
MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A SECCION	RURAL	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS
REHABILITACION																
RECONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS (FII-2011)	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 2A SECCION	RURAL	48,235	48,235	48,235	35,667	73.9%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: MANTENIMIENTO, A LO CUAL ESTA AL 100% DE SU EJECUCION DE LA OBRA...
PRIMARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE BANDA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA CLAVE C.T. 27DP20162 ZONA ESCOLAR 41 SECTOR 4	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	289,505	289,505	289,505	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	51.70	0.00	0.0%	CABE HACER MENCION QUE DICHA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LOS FRACCIONAMIENTOS LOS CAÑALES 3A ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO ELIAS AGUILAR CLAVE 27DP19319	2-CARDENAS	ARRIYO HONDO ABEJONAL	RURAL	188,967	188,967	188,967	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	78.40	0.00	0.0%	CABE HACER MENCION QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROLINEAL, AUNQUE EN SU LISTADO APARECE METROS BARDOS Y CERCOS.
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE 27DP19419 ZONA 4A, SECTOR 19	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	686,980	686,980	686,980	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	279.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO E. GONZALEZ	4-CENTRO	GONZALEZ 2A SECCION	RURAL	981,206	578,747	578,747	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	978.00	115.00	20.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO	4-CENTRO	RIO TINTO 2A SECCION	RURAL	400,546	400,546	400,546	400,546	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	264.00	237.30	90.0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL EN EL J.M. MANUEL ÁVILA CAMACHO	4-CENTRO	LAGARTERA 2A SECCION	RURAL	348,889	210,088	210,088	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL POR SUBSTITUCION EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DOLORES PEREZ OROPEZA	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 4A SECCION	RURAL	391,536	211,683	211,683	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programador	Ejercido								
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO OVANDO RÍOS	4-CENTRO	IXTACOMITÁN SA. SECCIÓN	RURAL	720,707	433,941	433,941	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 8 X 8 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA (FRANCISCO TRUJILLO GURRIA)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA DOS	RURAL	261,084	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
OP991 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR PARA DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	193,898	193,898	193,898	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	
OP991 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR PARA DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	193,898	193,898	193,898	193,898	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	
OP913 CONSTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	10-JALPA DE MÉNDEZ	NICOLAS BRAVO	RURAL	628,536	628,536	628,536	146,057	23.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.90	90.0%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO DE PLAZA CIVICA
OP913 CONSTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	10-JALPA DE MÉNDEZ	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	711,579	711,579	711,579	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.50	50.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ACCION.
OP913 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. SEC. FEDERAL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RIO	RURAL	756,626	756,626	756,626	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.75	75.0%	
OP923 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS AMINTA MOHENO	10-JALPA DE MÉNDEZ	NICOLAS BRAVO	RURAL	440,371	440,371	440,371	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.10	10.0%	
OP934 CONSTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN NICOLAS	RURAL	492,176	492,176	492,176	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.10	10.0%	
OP934 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM JOSE NARCISO ROVIBORA	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RECREO	RURAL	999,399	999,399	999,399	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.60	60.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO
OP934 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESC. PRIM. REYNALDO TARACENA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	REFORMA 3A SECCION (EL GUANO)	RURAL	172,300	172,300	172,300	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
OP938 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. ARCADIO ZENTELLA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RIO	RURAL	193,898	193,898	193,898	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	
OP938 CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. PRIM. JOSE LEON HERNANDEZ RIVERA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	367,648	367,648	367,648	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOB	174.30	0.00	0.0%	
OP944 CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJAGA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	BOGUAPA	RURAL	508,377	508,377	508,377	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.50	50.0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	TAPULALAPA	URBANO	756,000	0	756,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 60 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA (FB-2611)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	164,548	164,548	164,548	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOB	130.00	65.00	50.0%	SON 130 M2 DE CERCA PERIMETRAL A LO CUAL ESTA AL 50% DE SU EJECUCION DE LA OBRA FISICA
TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA CARLOS RAMOS (FB-2611) PO. IGNACIO ALLENDE IA. BECC.	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	546,790	546,790	546,790	102,365	18.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.02	2.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS CANCHA Y DEBE DECIR: OBRA
TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA FRABEL CALZADA (FB-2611) COL. MORELIA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	580,999	580,999	580,999	76,800	13.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.02	2.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS CANCHA Y DEBE DECIR: OBRA
TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA TOMAS GARRIDO (FB-2611)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	569,378	569,378	569,378	133,741	23.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.02	2.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS CANCHA Y DEBE DECIR: OBRA
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION	RURAL	286,654	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
MANTENIMIENTO GENERAL A LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 1A. SECCION	RURAL	578,566	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCION	RURAL	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 60 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCION (TLA Y TORONJO)	RURAL	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 30 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA	9-JALAPA	PROGRESO	RURAL	130,923	130,923	130,923	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO II NO INICIADO EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES LA CORRECTA METROS CUADRADOS, LA CORRECTA ES REHABILITACION PERO ESA OPCION NO ESTA EN EL SISTEMA.
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	173,261	173,261	173,261	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS, AULAS LO CUAL ES NO ES LA CORRECTA YA QUE LA CORRECTA ES REHABILITACION.
REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I MADERO 2A. SECCION	RURAL	210,144	0	210,144	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 60 ALUMNOS CON LA REHABILITACION DE AULA DIDACTICA DE LA ESCUELA PRIMARIA

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de recursos presupuestarios			Avance Físico	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y aplicación de variaciones			
				Total Anual	Ministrado	Programado		Ejecido	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance
RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA (PR-2011)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A SECCIÓN	RURAL	121,272	121,272	121,272	106,097	87.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: MANTENIMIENTO, ASI COMO EL NUMERO DE PROYECTO ANTERIOR AL REPORTE DEL IER TRIMESTRE DECIA OP028 Y DEBE DECIR : OP027...
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	800,863	123,886	800,863	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$800,862.56
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
CONSTRUCCION DE AULA ADOBADA DE 12.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	2-CARDENAS	EL BAJO 1A SECCIÓN	RURAL	597,742	597,742	597,742	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOBADA DE 12.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA ORAL FRANCISCO VILA CLAVE 27DPR121P ZONA ESCOLAR 848 SECTOR 14	2-CARDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	590,885	590,885	590,885	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA	2-CARDENAS	PAYLEBÓ	RURAL	264,493	264,493	264,493	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA	2-CARDENAS	POZA REDONDA 2A SECCIÓN	RURAL	121,580	121,580	121,580	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	49.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS A MADRAZO	2-CARDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ UHO	RURAL	438,096	438,096	438,096	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA MARGARITA LARA SANCHEZ, CON CLAVE 27ETV644U	2-CARDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	423,794	423,794	423,794	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE	2-CARDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	434,008	434,008	434,008	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 27ETV49RE	2-CARDENAS	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	438,017	438,017	438,017	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE ULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ DOLORES VELÁZQUEZ COLLADO CLAVE 27DPR18921 ZONA ESCOLAR 848 SECTOR 14	2-CARDENAS	SINALOA 2A SECCIÓN (ARAJONA)	RURAL	313,045	313,045	313,045	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	4-CENTRO	GUINEO 1A SECCIÓN	RURAL	418,093	251,738	251,738	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	278.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA HERNÁNDEZ MONTEJO	4-CENTRO	TAMULÉ DE LAS BABANAS	URBANO	1,198,116	884,081	884,081	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.12	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ALFARO VIUDA DE JUÁREZ	4-CENTRO	PLATANO Y CACAÓ 1A SECCIÓN	RURAL	617,247	371,647	371,647	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	398.00	0.00	0.0%	
DEMOLICIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	4-CENTRO	ITACOMITÁN 2A SECCIÓN	RURAL	1,027,858	618,876	618,876	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	726.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA PARA JARDIN DE NIÑOS RURAL CON NICHU ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.30 MTS #T-7.1 TONMI EN LA RIA, VERNET 2DA SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 2A SECCIÓN	RURAL	406,035	406,035	406,035	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIMA. RURAL FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA RIA VERNET 4TA SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 4A SECCIÓN (JUAN SALAS)	RURAL	637,305	0	637,305	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIMA. RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA DEL POBLADO EL CONGO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	934,021	934,021	934,021	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA	13-NACAJUCA	OXACAQUÉ	RURAL	737,913	0	737,913	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	338.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS	13-NACAJUCA	EL SITO	RURAL	219,019	0	219,019	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	115.50	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	13-NACAJUCA	ISLA GUADALUPE	RURAL	481,862	0	481,862	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	248.33	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	BELEN	RURAL	378,077	0	378,077	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. TOMAS RODRIGUEZ BASTRE	13-NACAJUCA	EL PASTAL	RURAL	230,029	0	230,029	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE EXPALNADA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN F. CORBO	13-NACAJUCA	TAXCO	RURAL	871,904	0	871,904	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	CANTENOC 1A SECCIÓN	RURAL	152,623	0	152,623	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de variaciones		
				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A SECCION	RURAL	243,753	243,753	243,753	243,753	100.0%	0	0	METRO LINEAL	21	22	100.0%	SE BENEFICIARA A 80 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE 90 ML DE BANDA A BASE DE BLOCK PARA LA ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A SECCION	RURAL	104,301	104,301	104,301	104,301	100.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	98,936	98,936	98,936	98,936	100.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	SE BENEFICIARA A 40 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	103,114	103,114	103,114	103,114	100.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	SE BENEFICIARA A 40 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	NUOVA ESPERANZA	RURAL	105,380	0	105,380	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSON PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A SECCION	RURAL	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	1	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENSON PARA LA ESCUELA PRIMARIA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO EL CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	150,879	150,879	150,879	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO SABANITAS	12-MACUSPANA	CACAHUATALULLO	RURAL	186,987	186,987	186,987	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	575	0.00	0.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA EL EJIDO SABANITAS.
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	447,714	447,714	447,714	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA RIA EL PARAISO	12-MACUSPANA	PARAISO	RURAL	424,368	424,368	424,368	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA RIA LA ISLA 1RA SECCION	12-MACUSPANA	LA ISLA 1A SECCION	RURAL	390,233	390,233	390,233	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA RIA VIRGINIO CHAN 1RA SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A SECCION	RURAL	422,753	422,753	422,753	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA RIA VIRGINIO CHAN 3DA SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 3A SECCION	RURAL	217,230	217,230	217,230	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	688	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RIA CLEMENTE REYES 3DA SECCION (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 3A SECCION	RURAL	114,488	114,488	114,488	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	352	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15-TACOTALPA	CERBA 1A SECCION (ESTACION FERROCARRIL)	RURAL	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON LA CONSTRUCCION DE 500 M2 DE PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	18,886	0	18,886	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	162	0.00	0.0%	
VIVIENDA															
AMPLIACION															
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	VAJALON RIO SECO	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A SECCION	RURAL	630,000	0	630,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	945,000	0	945,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 18 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 15 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	EL LIMON	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	FRANCISCO MADERO 2A SECCION	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monte de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	378,000	0	378,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	218.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁ A 06 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 06 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A SECCIÓN)	RURAL	804,000	804,000	804,000	375,544	74.5%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	SE BENEFICIARÁ A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁN 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A SECCIÓN	RURAL	630,000	0	630,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁN 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A SECCIÓN	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁ A 05 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 05 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	NOYPAK	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁ A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁ A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	2,079,000	0	2,079,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,188.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁ A 33 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 33 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁ A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A SECCIÓN	RURAL	441,000	441,000	441,000	319,514	72.5%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	201.90	80.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A SECCIÓN	RURAL	441,000	0	441,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁ A 7 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	630,000	0	630,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁN A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POMOLILITA	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁN A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y OTROS SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	804,000	804,000	804,000	472,795	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	7.80	95.0%	SE BENEFICIARÁ A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A SECCIÓN)	RURAL	800,505	800,505	800,505	800,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	SE BENEFICIARÁ A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	630,000	0	630,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁN A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A SECCIÓN	RURAL	804,000	0	804,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁN A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A SECCIÓN (ESTACIÓN POANA)	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁ A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino de gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Asentamiento	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Ministrados	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	TAPULALAPA	URBANO	378,000	0	378,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	218.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁN A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	630,000	0	630,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁN A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁN A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	504,000	0	504,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARÁN A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BÁSICOS
REHABILITACIÓN																
APORTACION RAMO 33 AL CONVENIO FONHAPO PARA LA CONSTRUCCION DE 48 VIVIENDAS EN PROCESO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,002,286	3,002,286	3,002,286	3,002,286	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,002,286.85	3,002,286.85	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	315,000	315,000	315,000	260,745	82.8%	0	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	182.00	90.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	36.00	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CEBITA 1A SECCION	RURAL	310,257	310,257	310,257	310,257	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	DIVISION DEL NORTE	RURAL	378,000	378,000	378,000	313,148	82.8%	0	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	194.30	90.0%	SE BENEFICIA A 8 FAMILIAS CON UNA VIVIENDA PARA CADA UNA DE ELAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	630,000	630,000	630,000	519,362	82.4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	324.00	90.0%	SE BENEFICIA A 10 FAMILIAS CON UNA VIVIENDA DIGNA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A SECCION (CABANAL)	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTROS																
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN DE 3.8 MTS	1-BALANCAN	EL CIBALITO	RURAL	45,380	45,380	45,380	45,380	100.0%	45,380	45,380	0	PIEZA	188.00	188.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.06 MTS	1-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	119,141	119,141	119,141	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	600.00	0.00	0.0%	SERA REPROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.06 MTS	1-BALANCAN	CAPTAN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	RURAL	217,472	217,472	217,472	217,472	100.0%	217,472	217,472	0	PIEZA	1,097.00	1,097.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.06 MTS	1-BALANCAN	EL CHAMZAL	RURAL	191,817	191,817	191,817	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	986.00	0.00	0.0%	SERA REPROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.06 MTS	1-BALANCAN	EL POZO (EL POCTO)	RURAL	55,599	55,599	55,599	55,599	100.0%	55,599	55,599	0	PIEZA	290.00	290.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.06 MTS	1-BALANCAN	EL TRUNFO	RURAL	575,849	575,849	575,849	575,849	100.0%	575,849	575,849	0	PIEZA	2,900.00	2,900.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN 3.06 MTS	1-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	140,586	140,586	140,586	140,586	100.0%	140,586	140,586	0	PIEZA	708.00	708.00	100.0%	SUM DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.06 MTS	1-BALANCAN	EL PIPILA	RURAL	81,708	81,708	81,708	81,708	100.0%	81,708	81,708	0	PIEZA	416.00	416.00	100.0%	SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN DE 3.05 MTS
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.06 MTS	1-BALANCAN	ISLA MISERICORDIA	RURAL	358,615	358,615	358,615	358,615	100.0%	358,615	358,615	0	PIEZA	1,808.00	1,808.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.06 MTS	1-BALANCAN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	232,126	232,126	232,126	232,126	100.0%	232,126	232,126	0	PIEZA	1,188.00	1,188.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	1-BALANCAN	FRANCISCO VILLA	RURAL	189,305	189,305	189,305	189,305	100.0%	189,305	189,305	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DUPLICADO 8038
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL TECHUMBRE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	378,724	228,228	228,228	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS	8-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	2,083,000	2,083,000	2,083,000	2,084,047	98.1%	0	0	0	OTROS	1,083.00	1,082.00	98.1%	METAS: PAQUETE DE LAMINA
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,678,183	2,678,183	2,678,183	2,678,183	100.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,528,198	2,528,198	2,528,198	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$2,528,197.85
CONSTRUCCION DE 1 BAÑO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	11,085	11,085	11,085	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$11,085.83
IS189 APORTACION ECONOMICA AL PROGRAMA DE FONHAPO 2011.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,208,388	1,208,388	1,208,388	1,208,388	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
IS118 APORTACION ECONOMICA PARA PROGRAMA HABITAT 2011	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	2,875,000	2,875,000	2,875,000	2,875,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL POBLADO SANTUARIO	12-MACUSPANA	SANTUARIO 1A SECCION (ESTACION MACUSPANA)	RURAL	485,216	485,216	485,216	459,582	94.7%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	19.00	19.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA BITZAL 7A SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 7A SECCION	RURAL	115,343	115,343	115,343	0	0.0%	0	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(alíneas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Actividad)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Resumen de Ejecución		Avance Físico		Observaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre	Programado	Ejecutado	Avance %	Avance %	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
				17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11			
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO CORRALILLO 2DA. SECCIÓN (LA FRANCESA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA FRANCESA)	RURAL	77,836	77,836	77,836	0	0.0%	0	0	OTROS	80.80	80.00	100.0%	METAS: PAQUETE DE LAMINA
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,839	24,839	24,839	0	0.0%	0	0	OTROS	18.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERÍA EL CENALITO	12-MACUSPANA	EL CENALITO	RURAL	67,024	67,024	67,024	0	0.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERÍA MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	37,409	37,409	37,409	0	0.0%	0	0	OTROS	24.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETE DE LAMINA
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERÍA NUEVO PROGRESO (LA CADELARIA)	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CADELARIA)	RURAL	62,888	62,888	62,888	0	0.0%	0	0	OTROS	34.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETE DE LAMINA
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERÍA TULLÁ ALTO 1A. SECCIÓN (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	TULLÁ SECCIÓN CENAL	RURAL	48,781	48,781	48,781	0	0.0%	0	0	OTROS	30.00	0.00	0.0%	EN EL APARTADO DE LOCALIDAD NO SE ENCONTRÓ LA RANCHERÍA TULLÁ ALTO 1A. SECCIÓN (LECHUGAL)
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO EL CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	6,235	6,235	6,235	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO GUACAMAYA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	12,470	12,470	12,470	0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO	12-MACUSPANA	JOSÉ LOPEZ PORTILLO	RURAL	65,485	65,485	65,485	0	0.0%	0	0	OTROS	42.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO NARCISO MENDOZA	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	42,085	42,085	42,085	0	0.0%	0	0	OTROS	27.00	0.00	0.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRÓ EL EJIDO NARCISO MENDOZA
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO VERNET 1RA. SECCIÓN (LOS VENADOS)	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCIÓN (LOS VENADOS)	RURAL	28,619	28,619	28,619	0	0.0%	0	0	OTROS	18.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	113,785	113,785	113,785	0	0.0%	0	0	OTROS	73.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. BAJO TULLÁ	12-MACUSPANA	BAJO TULLÁ	RURAL	48,781	48,781	48,781	0	0.0%	0	0	OTROS	30.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. BITZAL 4TA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 4A. SECCIÓN	RURAL	35,800	35,800	35,800	0	0.0%	0	0	OTROS	23.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. BITZAL 5TA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 5A. SECCIÓN	RURAL	118,481	118,481	118,481	0	0.0%	0	0	OTROS	76.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. BITZAL 6TA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 6A. SECCIÓN	RURAL	118,343	118,343	118,343	0	0.0%	0	0	OTROS	74.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. BONANZA 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	95,000	95,000	95,000	0	0.0%	0	0	ZONA	61.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. CLEMENTE REYES 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN (CANTEMOC)	RURAL	63,906	63,906	63,906	0	0.0%	0	0	OTROS	41.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. CLEMENTE REYES 2DA. SECCIÓN (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN (CANTEMOC)	RURAL	57,872	57,872	57,872	0	0.0%	0	0	OTROS	37.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. CORRALILLO 1RA. SECCIÓN (NOPALAPA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA)	RURAL	49,878	49,878	49,878	0	0.0%	0	0	OTROS	32.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	12-MACUSPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	155,888	155,888	155,888	0	0.0%	0	0	OTROS	100.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	LAZARO CARDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	48,781	48,781	48,781	0	0.0%	0	0	OTROS	30.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINA DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. MALUCO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	65,485	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	42.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	31,174	31,174	31,174	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. MONTE LARGO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	18,704	18,704	18,704	0	0.0%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. VIRGINO CHAN 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VIRGINO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL	4,878	4,878	4,878	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RIA. VIRGINO CHAN 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VIRGINO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	34,291	34,291	34,291	0	0.0%	0	0	OTROS	22.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
CONSTRUCCION DE POZA SEPTICA TIPO 1.80X2.80X1.20 M	13-NACAJUCA	SAN JOSÉ PAJONAL	RURAL	158,046	0	158,046	0	0.0%	0	0	ACCION	18.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON POZA SEPTICA TIPO	13-NACAJUCA	ARROYO SAN CIPRIANO	RURAL	153,277	0	153,277	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	7.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	CHOCOLAPOTE	RURAL	289,784	289,784	289,784	284,489	98.2%	0	0	ACCION	172.00	170.00	98.8%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	283,895	283,895	283,895	279,251	98.5%	0	0	ACCION	136.00	130.00	95.6%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación de la actividad (Descripción y clasificación)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre		Avance Físico	Información de Verificación					
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos							
					Ministrado	Programado						Ejercido				
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	786,214	786,214	786,214	774,247	98.5%	0	0	ACCIÓN	2011	457.00	450.00	98.5%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL COMETA	RURAL	36,884	36,884	36,884	36,275	98.4%	0	0	ACCIÓN	2011	20.00	18.00	90.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL GUASIMO	RURAL	433,856	433,856	433,856	428,345	98.7%	0	0	ACCIÓN	2011	215.00	210.00	97.7%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	LA PERA	RURAL	199,687	199,687	199,687	197,105	98.7%	0	0	ACCIÓN	2011	106.00	100.00	94.3%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	SALVADOR ALLENDE	RURAL	433,856	433,856	433,856	428,345	98.7%	0	0	ACCIÓN	2011	104.00	99.00	95.2%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	CORRENTE 2A SECCIÓN	RURAL	208,798	208,798	208,798	204,104	98.7%	0	0	ACCIÓN	2011	103.00	100.00	97.1%	
CONSTRUCCIÓN DE COCINAS RURALES	15-TACOTALPA	POCHITCAL 1A SECCIÓN (TILA Y TORONDO)	RURAL	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2011	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON LA CONSTRUCCION DE 30 COCINAS RURALES
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	19,100	0	19,100	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2011	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A SECCIÓN	RURAL	19,100	19,100	19,100	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	2011	15.00	13.50	90.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	11,040	11,040	11,040	11,040	100.0%	0	0	ACCIÓN	2011	12.00	10.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	19,100	19,100	19,100	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	2011	16.00	13.80	90.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A SECCIÓN	RURAL	56,100	0	56,100	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2011	46.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 46 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 46 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	36,200	36,200	36,200	36,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	2011	30.00	27.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A SECCIÓN	RURAL	19,100	19,100	19,100	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	2011	15.00	13.80	90.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	56,100	56,100	56,100	56,092	100.0%	0	0	ACCIÓN	2011	45.00	40.50	90.0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CURTLANHUAC	RURAL	36,200	36,200	36,200	36,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	2011	30.00	27.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	EL LIMON	RURAL	19,100	0	19,100	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2011	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	16-TACOTALPA	QUAYAL	RURAL	36,200	36,200	36,200	36,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	2011	30.00	27.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	11,980	11,980	11,980	11,980	100.0%	0	0	ACCIÓN	2011	13.00	11.70	90.0%	SE BENEFICIARA A 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	11,040	0	11,040	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2011	12.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	36,200	0	36,200	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2011	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	56,100	0	56,100	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2011	45.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	36,200	0	36,200	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2011	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Formas complementarias y medidas de variación
				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	MADRIGAL SA SECCION	RURAL	19,100	19,100	19,100	19,087	100.0%	0	0	ACCION	15.00	13.50	90.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	MEXQUITO	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	19,100	0	19,100	0	0.0%	0	0	ACCION	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	11,900	0	11,900	0	0.0%	0	0	ACCION	13.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A SECCION (LA PALMA)	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	38,200.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A SECCION (TILAY TORONJO)	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A SECCION	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A SECCION	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A SECCION (SAN MIGUEL JUAREZ)	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	11,900	0	11,900	0	0.0%	0	0	ACCION	13.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PUXCATAN	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A SECCION (CEIBA)	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCION	30.00	27.00	90.0%	SE BENEFICIARA 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	19,100	0	19,100	0	0.0%	0	0	ACCION	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	TAPULALPA	URBANO	19,100	0	19,100	0	0.0%	0	0	ACCION	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	96,100	0	96,100	0	0.0%	0	0	ACCION	46.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 46 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 46 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (ordenación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Programado Anual	Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejecutado								
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	YAJALON RIO SECO	RURAL	11,040	0	11,040	0	0.0%	0	0	ACCION	12.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO URRAPLORES	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCION	30.00	27.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15-TACOTALPA	PUVACATENGO 1A SECCION (CERBA)	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCION	30.00	27.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	19,100	19,100	19,100	19,097	100.0%	0	0	ACCION	15.00	13.50	90.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ALVARO OBREGÓN	RURAL	59,594	59,594	59,594	59,594	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ACATLPA	RURAL	189,813	189,813	189,813	189,813	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	71,054	71,054	71,054	71,054	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	8,876	8,876	8,876	8,876	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	25,213	25,213	25,213	25,213	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CONDREIDORA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	73,346	73,346	73,346	73,346	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	11,480	11,480	11,480	11,480	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	43,549	43,549	43,549	43,549	100.0%	0	0	OTROS	19.00	19.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	103,143	103,143	103,143	103,143	100.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	100,851	100,851	100,851	100,851	100.0%	0	0	OTROS	44.00	44.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	68,782	68,782	68,782	68,782	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A. SECCION	RURAL	38,985	38,985	38,985	38,985	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCION	RURAL	45,841	45,841	45,841	45,841	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION (EL CARMEN)	RURAL	148,984	148,984	148,984	148,984	100.0%	0	0	OTROS	65.00	65.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	RURAL	55,009	55,009	55,009	55,009	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	FRANCISCO L. MADERO RIOS	RURAL	34,381	34,381	34,381	34,381	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VALLA	RURAL	59,594	59,594	59,594	59,594	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	182,534	182,534	182,534	182,534	100.0%	0	0	OTROS	84.00	84.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	189,813	189,813	189,813	189,813	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	171,805	171,805	171,805	171,805	100.0%	0	0	OTROS	75.00	75.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	81,886	81,886	81,886	81,886	100.0%	0	0	OTROS	27.00	27.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LOS RELES DE SAN JOSÉ	RURAL	110,019	110,019	110,019	110,019	100.0%	0	0	OTROS	48.00	48.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCION	RURAL	52,717	52,717	52,717	52,717	100.0%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	MIQUEL HIDALGO	RURAL	38,985	38,985	38,985	38,985	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NIÑO HÉROES	RURAL	50,425	50,425	50,425	50,425	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALÉN	RURAL	18,044	18,044	18,044	18,044	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NUEVO PROGRESO	RURAL	64,178	64,178	64,178	64,178	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	180,445	180,445	180,445	180,445	100.0%	0	0	OTROS	70.00	70.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPEÑO	RURAL	183,365	183,365	183,365	183,365	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	11,480	11,480	11,480	11,480	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	105,435	105,435	105,435	105,435	100.0%	0	0	OTROS	48.00	48.00	100.0%	METAS: PAQUETE

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Montos de recursos presupuestales				Rendimientos			Avance Físico			Observaciones	
				del Anexo	Acumulado al Trimestre		Avance	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance		
					Ministrado	Programado									17-18714
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOQUIQUE	SAN MARCOS	RURAL	45,841	45,841	45,841	45,841	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOQUIQUE	SANTA ROSA	RURAL	112,311	112,311	112,311	112,311	100.0%	0	0	OTROS	49.00	49.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOQUIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	82,514	82,514	82,514	82,514	100.0%	0	0	OTROS	36.00	36.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOQUIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	114,803	114,803	114,803	114,803	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	METAS: PAQUETE
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOQUIQUE	VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	RURAL	32,088	32,088	32,088	32,088	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	METAS: PAQUETE
CAMINOS RURALES															
CAMINOS DE SACACOBRECHA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCAN	LOS CENOTES	RURAL	2,498,971	2,498,971	2,498,971	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCAN	MISSCAB (LA PITA)	RURAL	2,480,544	2,480,544	2,480,544	503,746	20.3%	0	0	KILOMETROS	3.22	0.00	0.0%	
APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A SECCIÓN	RURAL	195,619	0	195,619	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 100 HABITANTES CON LA APERTURA DE 2 KM DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO, QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE DESPALME, CORTES, BANDO DE MATERIAL, RELLENOS Y AFINES DE TALUDES.
APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	GRAMPODER	RURAL	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA APERTURA DE 2 KMS DE BRECHA PARA EL CAMINO COSECHERO, QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE DESPALME, CORTES, BANDO DE MATERIAL, RELLENOS Y AFINES DE TALUDES.
APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	ZUMU Y PATASTAL	RURAL	195,619	195,619	195,619	191,118	87.7%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA APERTURA DE 2 KMS DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO, QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE DESPALME, CORTES, BANDO DE MATERIAL, RELLENOS Y AFINES DE TALUDES.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	175,619	0	175,619	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA CONSTRUCCIÓN DE 2 KM DE CAMINO COSECHERO.
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLEJÓN LA KULEMA Y LOS HERNÁNDEZ	4-CENTRO	ANACLETO CAMBAL 4A SECCIÓN	RURAL	878,054	829,263	829,263	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.83	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 2A SECCIÓN	RURAL	858,257	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.79	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	382,341	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	COCOSITAL	URBANO	74,310	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.08	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A SECCIÓN	RURAL	806,588	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.22	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	591,817	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ORIENTE 2A SECCIÓN (SAN CAYETANO)	RURAL	613,283	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A SECCIÓN	RURAL	1,418,125	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.38	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	TRANSITO TULAR	RURAL	889,882	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO (EL DO EL NOVILLERO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	185,606	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.85	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO (EL GUACIMAL)	5-COMALCALCO	REYES HERNANDEZ 2A SECCIÓN	URBANO	258,148	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.28	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO (EL SANTUARIO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	720,331	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.84	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO (ENTRADA A LA TELESCUNIGARRA)	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	434,891	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.43	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO (ENTRADA LA RAYA)	5-COMALCALCO	REYES HERNANDEZ 2A SECCIÓN	URBANO	887,193	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.88	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO (FINCO EL BRUJO)	5-COMALCALCO	REYES HERNANDEZ 2A SECCIÓN	URBANO	826,877	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.83	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUÁREZ 1A SECCIÓN	RURAL	324,648	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.31	0.00	0.0%	PROGRAMA NO INICIADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUÁREZ 1A SECCIÓN	RURAL	1,077,856	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	850.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-CUNDUACÁN	LA FREIRA 4A SECCIÓN	RURAL	1,431,185	1,431,185	1,431,185	1,431,185	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-CUNDUACÁN	LIBERTAD 2A SECCIÓN	RURAL	2,348,984	2,348,984	2,348,984	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.02	0.00	0.0%	

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									Ejercido
	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	1,995,780	1,995,780	1,995,780	1,809,940	90.7%	0	0	KILOMETROS	21	22	23=22/21	24
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	YOLOXOCHTLI 2A SECCION	RURAL	2,330,529	2,330,529	2,330,529	2,330,529	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.57	1.57	100.0%	
OP916 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO LAS FLORES)	10-JALPA DE MENEZ	GREGORIO MENDEZ	RURAL	2,228,436	2,228,436	2,228,436	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.84	0.26	31.0%	
OP916 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO EL ZAPOTE)	10-JALPA DE MENEZ	QUINHJAPA	URBANO	2,322,818	2,322,818	2,322,818	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.03	0.21	20.4%	
OP917 GRAVADO DE CAMINO (VARIOS TRAMOS)	10-JALPA DE MENEZ	HUAPACAL 1A SECCION	RURAL	1,037,134	1,037,134	1,037,134	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	0.00	0.0%	
OP918 GRAVADO DE CAMINO (VARIOS TRAMOS)	10-JALPA DE MENEZ	TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	RURAL	860,752	860,752	860,752	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.79	1.62	90.5%	
OP918 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO EL POLVORIN)	10-JALPA DE MENEZ	MECOACÁN	RURAL	508,981	508,981	508,981	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.78	0.47	60.3%	
OP920 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO A TIERRA DENTRO 2DA)	10-JALPA DE MENEZ	TIERRA ADENTRO 3A SECCION (EL VIGIA)	RURAL	1,240,175	1,240,175	1,240,175	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.23	0.00	0.0%	
OP921 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO PUNTA BRAVA)	10-JALPA DE MENEZ	HUAPACAL 2A SECCION (PUNTA BRAVA)	RURAL	1,068,785	1,068,785	1,068,785	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.39	0.14	10.1%	
OP921 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO PUNTA BRAVA)	10-JALPA DE MENEZ	HUAPACAL 2A SECCION (PUNTA BRAVA)	RURAL	1,068,785	1,068,785	1,068,785	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.39	0.14	10.1%	
OP922 GRAVADO DE CAMINO (VARIOS TRAMOS)	10-JALPA DE MENEZ	TIERRA ADENTRO 1A SECCION	RURAL	153,234	153,234	153,234	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.37	0.00	0.0%	
OP923 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO DOÑA CORA)	10-JALPA DE MENEZ	CHACALAPA 2A SECCION (SAN MANUEL)	RURAL	889,095	889,095	889,095	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.35	0.00	0.0%	
OP923 PAVIMENTACION DE CAMINO (TRAMO LA CLINICA)	10-JALPA DE MENEZ	ATAPA	RURAL	618,984	618,984	618,984	618,984	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.22	0.22	100.0%	
OP941 PAVIMENTACION DE CALLES	10-JALPA DE MENEZ	JALUPA	URBANO	1,505,432	1,505,432	1,505,432	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	742.00	111.00	18.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA RIA VERNET STA. SECCION (SAN LORENZO)	12-MACUSPANA	VERNET SA. SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	887,594	887,594	887,594	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.58	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICHONES Y BANQUETAS EN LA RIA LAS CAMPANAS	12-MACUSPANA	LAS CAMPANAS	RURAL	529,790	529,790	529,790	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	840.20	840.20	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL POS. BUENA VISTA (APASCO)	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (APASCO)	RURAL	511,945	511,945	511,945	429,909	84.0%	0	0	KILOMETROS	2,000.00	1,800.00	90.0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5,000.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 8000 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CEIBA 2A SECCION (SAN LUIS)	RURAL	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5,718.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 5718 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
ELEVACION DE BASANTE DEL TRAMO PUYACATENGO 1RA- PUYACATENGO 2DA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A SECCION (CEIBA)	RURAL	1,803,835	1,803,835	1,803,835	821,888	51.3%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.80	60.0%	SE BENEFICIARA A 1500 PERSONAS CON LA ELEVACION DEL BASANTE DEL TRAMO PUYACATENGO 1RA-PUYACATENGO 2DA (RANCHO EL 1.º)
PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A SECCION	RURAL	251,717	0	251,717	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 350 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCEBO (2DA ETAPA)	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	748,120	748,120	748,120	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.39	1.39	100.0%	
RECONSTRUCCION															
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE ACCEBO PRINCIPAL	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	524,964	524,964	524,964	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.65	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	2,383,292	2,383,292	2,383,292	1,228,766	51.8%	0	0	KILOMETROS	3.70	1.91	51.6%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	1,170,021	1,170,021	1,170,021	1,170,021	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.82	100.0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A SECCION	URBANO	1,384,887	1,384,887	1,384,887	1,384,887	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.98	0.98	100.0%	
RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CULICO (SANTA RITA)	RURAL	1,889,815	1,889,815	1,889,815	1,889,815	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.54	2.54	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1,200.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 600 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 1200 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LÓMAS ALEGRES 3A SECCION (SAN ANTONIO)	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	650.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 650 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A SECCION (NAVA)	RURAL	918,209	0	918,209	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	700.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 5000 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 700 METROS LINEALES DE CAMINO CON MATERIAL ASFALTICO

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestados			Avance %	Rendimientos		Avances físicos			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de medida	Programado Anual	Acumulado al trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado									Ejercido
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 280 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 850 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	POMOGUITA	RURAL	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 280 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 900 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ABIADOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A SECCION	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 280 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 700 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EN TRAMOS ABIADOS	15-TACOTALPA	PALD QUEMADO	RURAL	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 280 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	
CONSTRUCCION DE CAMINO (FB-2811) MARIANO ABASOLO	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO	RURAL	544,680	544,680	544,680	0	0.0%	0	0	0	0.54	0.00	0.0%	
MANTEENIMIENTO															
DEBORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN CALLE CANDELARA	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	281,107	169,256	169,256	0	0.0%	0	0	0	0.22	0.00	0.0%	
DEBORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN CALLEJONES GALEANA Y B	4-CENTRO	BOQUERON 3A SECCION (EL GUANAL)	RURAL	1,810,272	1,150,184	1,150,184	0	0.0%	0	0	0	0.87	0.00	0.0%	
DEBORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; CALLEJON BLANCA MARPOSAS Y LOS SAUCES	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	346,624	208,644	208,644	0	0.0%	0	0	0	0.47	0.40	85.1%	
DEBORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; CALLEJON SUDAMBLIA Y SACRIFICIO	4-CENTRO	BOQUERON 2A SECCION (EL BARDILLO)	RURAL	682,724	411,071	411,071	0	0.0%	0	0	0	2.32	2.32	100.0%	
DEBORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR EL CAPULIN, SAN PEDRO Y MACULI	4-CENTRO	BOQUERON 1A SECCION (SAN PEDRO)	RURAL	2,287,033	1,364,981	1,364,981	0	0.0%	0	0	0	2.27	2.27	100.0%	
DEBORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR LOS MEDICOS Y EL CHININ	4-CENTRO	BOQUERON 1A SECCION (SAN PEDRO)	RURAL	670,822	403,985	403,985	0	0.0%	0	0	0	0.93	0.93	100.0%	
DEBORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR MANGUITO, MAYA Y LA PALMA	4-CENTRO	BOQUERON 1A SECCION (SAN PEDRO)	RURAL	2,102,211	1,610,330	1,610,330	1,610,330	100.0%	0	0	0	2.31	2.24	97.0%	
DEBORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA SECTOR CASA EXIDAL, SECTOR LA GLORIA, SECTOR LA PERA Y LOS VENTURA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,610,989	969,964	969,964	0	0.0%	0	0	0	2.18	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUMANAGUELLO	VILLA FLORES 1A SECCION	RURAL	1,544,458	1,544,458	1,544,458	1,386,186	90.3%	0	0	0	1,000.00	903.00	90.3%	
GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	716,607	716,607	716,607	716,607	100.0%	0	0	0	4.54	4.54	100.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO II CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL
GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	654,311	654,311	654,311	654,311	100.0%	0	0	0	1.84	1.84	100.0%	PROYECTOS DEL RAMO 33 FONDO II CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL
GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MAMERO 2A SECCION	RURAL	378,204	378,204	378,204	378,204	100.0%	0	0	0	2.12	2.12	100.0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO II FINALIZADO PROGRAMA NORMAL
MANTEENIMIENTO DE CALLEJON	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	66,105	66,105	66,105	0	0.0%	0	0	0	450.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO II, EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE LA OPCION DE METROS LINEAL POR ESO SE CAPTUREO KILOMETRO, DE ANTEMANO LE ACLARO QUE NO ES KILOMETRO.
MANTEENIMIENTO DE CALLEJONES	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	55,387	55,387	55,387	0	0.0%	0	0	0	0.37	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO II, NO INICIADO MES DE JUNIO DE 2011.
MANTEENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A SECCION LA LIMA	RURAL	494,258	494,258	494,258	0	0.0%	0	0	0	3.80	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO II NO INICIADO
MANTEENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A SECCION	RURAL	170,642	170,642	170,642	0	0.0%	0	0	0	1.40	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO II NO INICIADO.
MANTEENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	MUNICIPAL 1A SECCION	RURAL	63,432	63,432	63,432	3,730	5.9%	0	0	0	0.62	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO GENERAL 33 FONDO II
MANTEENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	MISAPACAL 2A SECCION	RURAL	87,406	87,406	87,406	6,790	7.7%	0	0	0	0.62	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO II EN PROCESO
MANTEENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	456,362	456,362	456,362	0	0.0%	0	0	0	7.80	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO II NO INICIADO
MANTEENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADETRONTO 2A SECCION	RURAL	328,621	328,621	328,621	328,621	100.0%	0	0	0	2.30	2.30	100.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO II CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL
MANTEENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A SECCION	RURAL	228,236	228,236	228,236	0	0.0%	0	0	0	3.90	0.00	0.0%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO II NO INICIADO
MANTEENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. PROF. CAPARROSO 2A SECCION	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A SECCION	RURAL	377,416	377,416	377,416	0	0.0%	0	0	0	1.16	0.00	0.0%	
MANTEENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. SAN ANTONIO.	12-MACUSPANA	SAN ANTONIO	RURAL	488,171	488,171	488,171	480,044	98.1%	0	0	0	12,796.00	12,796.00	100.0%	
MANTEENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. BENITO JUAREZ SECCION PANZILLAL	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ SECCION PANZILLAL	RURAL	278,180	278,180	278,180	0	0.0%	0	0	0	1.20	0.00	0.0%	

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios					Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de los avances de ejecución
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17=16/14	al Trimestre		Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido			Generados	Ejercidos						
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO BAYONA	12-MACUSPANA	BAYONA	RURAL	394,330	394,330	394,330	272,307	69.1%	0	0	0	0	KILOMETROS	1.26	1.26	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA, ALVARO OBREGON	12-MACUSPANA	ALVARO OBREGON	RURAL	818,326	818,326	818,326	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	3.80	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA, CARLOS GREENE 1A. SECCION.	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 1A. SECCION	RURAL	1,949,233	1,949,233	1,949,233	1,655,547	84.9%	0	0	0	0	KILOMETROS	13.78	13.78	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA, EL TRIUNFO 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCION	RURAL	246,089	246,089	246,089	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	0.71	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA, EMILIANO ZAPATA 1A. SECCION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCION	RURAL	618,880	618,880	618,880	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	3.30	2.31	70.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA, EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION	RURAL	504,867	504,867	504,867	392,176	77.7%	0	0	0	0	KILOMETROS	1.25	1.25	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA, LA ISLA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LA ISLA 2A. SECCION	RURAL	483,846	483,846	483,846	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	1.16	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA, MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 2A. SECCION	RURAL	252,319	252,319	252,319	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	0.45	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA, SIMON SARLAT	12-MACUSPANA	SIMON SARLAT	RURAL	861,169	861,169	861,169	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	4.88	4.38	90.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA EL TRIUNFO 1A. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCION	RURAL	506,782	506,782	506,782	324,485	64.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA GUSTAVO A. MADERO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	853,099	853,099	853,099	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	4.70	4.70	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA NARCISO MENDOZA 1A. SECCION	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCION	RURAL	718,050	718,050	718,050	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	4.20	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA SANTUARIO 2A. SECCION	12-MACUSPANA	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	711,303	711,303	711,303	601,730	84.6%	0	0	0	0	KILOMETROS	2.64	2.64	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO RANCHERIA LIMON 1A. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMON 1A. SECCION SECTOR A	RURAL	305,074	305,074	305,074	256,183	84.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	BENTO JUAREZ	RURAL	175,819	0	175,819	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	CEBITA 2A. SECCION	RURAL	115,647	0	115,647	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 350 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	EL LIMON	RURAL	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCION (SANTA CRUZ)	RURAL	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 150 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	33,861	0	33,861	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARRETERA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCION (EL MULAR)	RURAL	100,863	0	100,863	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 300 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
MANTENIMIENTO DE CARRETERA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCION (ESTACION POJANA)	RURAL	100,863	0	100,863	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 600 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
REHABILITACION																	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	S-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	529,828	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	S-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCION	RURAL	634,132	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	0.77	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	S-COMALCALCO	LEON ZARATE 1A. SECCION	RURAL	1,223,988	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	1.50	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	S-COMALCALCO	OCCIDENTE 4A. SECCION	RURAL	294,850	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	0.34	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	S-COMALCALCO	ZAPOTAL 1A. SECCION	RURAL	1,180,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	1.40	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	S-COMALCALCO	ZAPOTAL 2A. SECCION	RURAL	2,497,106	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	2.98	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (GALAXIAR)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTANA 2A. SECCION	RURAL	1,972,847	0	1,972,847	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos		Ejercidos
					Ministrado	Programado	Ejercido									
CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A SECCION	RURAL	1,296,315	1,296,315	1,296,315	1,296,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 653 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO A BASE DE TUBERIA DE 10.8 PULGADAS	
CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO EN LA CALLE PRINCIPAL	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	707,006	0	707,006	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 830 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 15 M.L. DE TABLAESTACADO EN LA CALLE PRINCIPAL	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	700,000	0	700,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	251,387	0	251,387	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CONCRETO	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	62,890	0	62,890	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO	
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	86,707	0	86,707	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1000 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES	
PUENTES VEHICULARES																
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 16.00 MTS. DE LARGO X 7.00 M DE ANCHO	6-CUNDUACAN	HUIMANGO	URBANO	2,240,102	2,240,102	2,240,102	2,011,290	89.8%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70.00	62.85	89.8%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	695,607	0	695,607	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1500 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR VEHICULAR A BASE DE TUBERIA DE 10.8 Y 4 PULG.	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	747,081	0	747,081	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 435 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR A BASE DE TUBERIA DE 10.8 Y 4 PULG.	
CONSTRUCCION DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCION (CASTAÑAL)	RURAL	1,578,349	0	1,578,349	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR VEHICULAR	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS																
CONSTRUCCION DE ANODOR DE CONCRETO HIDRAULICO	1-BALANCAN	QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	916,484	916,484	916,484	801,825	87.5%	801,825	801,825	METRO CUADRADO	786.40	0.00	0.0%		
REHABILITACION DE CALLES DE TARRACERIA	1-BALANCAN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	114,816	114,816	114,816	114,816	100.0%	114,816	114,816	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: REHABILITACION	
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO (2DA ETAPA)	1-BALANCAN	EL AGUILA	RURAL	2,498,685	2,498,685	2,498,685	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	PROYECTO 0202 REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO (2DA ETAPA) QUE SE EFECTUARAN CON RECURSOS DEL FONDO # RAMO 33/2011, AL NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE PRINCIPAL LADO SUR Y AVENIDA CAÑAVEALES LADO NORTE)	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	3,500,740	3,500,740	3,500,740	813,253	23.2%	0	0	METRO CUADRADO	7,886.32	5,400.00	70.2%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES EMILIANO ZAPATA-COMALCALCO-TACOTALPA-JALAPA)	2-CARDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	1,893,524	1,893,524	1,893,524	1,893,524	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,981.80	1,981.80	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CARDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	URBANO	433,385	433,385	433,385	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	436.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	1,338,897	1,338,897	1,338,897	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,383.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	347,141	347,141	347,141	293,496	84.5%	0	0	METRO CUADRADO	960.84	960.84	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO SERA EN LA COLONIA SIETE DE OCTUBRE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE BENITO JUAREZ)	2-CARDENAS	COR. ANDRÉS BÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,775,179	1,775,179	1,775,179	1,562,904	88.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,881.30	1,881.30	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE BENITO JUAREZ)	2-CARDENAS	COR. ANDRÉS BÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,775,179	1,775,179	1,775,179	1,562,904	88.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,881.30	1,881.30	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE PANELA, MELAZA, CAÑA BRAVA, AVENIDA CAÑAVEALES LADO ESTE Y AVENIDA CAÑAVEALES LADO OESTE)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	3,549,408	3,549,408	3,549,408	586,535	16.5%	0	0	METRO CUADRADO	6,312.56	3,720.00	70.0%	PRESTAMOS BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012 EN LA COMUNIDAD DE CAÑALES 1ERA ETAPA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL Y ACCESO PRINCIPAL)	2-CARDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO L. MADRERO	RURAL	1,625,684	1,625,684	1,625,684	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,617.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1, CALLES 8,7,2,1 N-14 Y W-44)	2-CARDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,325,489	1,325,489	1,325,489	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,544.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CARDENAS	POB. C-26 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	654,908	654,908	654,908	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	722.00	0.00	0.0%		

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico		Información complementaria y aplicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
				Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLES 6,3,2 Y 1)	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	581,064	581,064	581,064	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	810.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLES 7,6,1 Y 4)	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	1,521,924	1,521,924	1,521,924	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	1,736.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 4, CALLES 6 Y 6)	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y UNO	RURAL	1,428,336	1,428,336	1,428,336	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	1,476.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	347,141	347,141	347,141	293,498	84.5%	0	METRO CUADRADO	960.94	960.94	100.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA 7 DE OCTUBRE PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE 7 Y 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	1,054,954	1,054,954	1,054,954	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	1,103.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES EMILIANO ZAPATA, COMALCALCO, TACOTALPA, JALAPA, PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 3)	2-CÁRDENAS	BENTO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	1,893,524	1,893,524	1,893,524	1,757,222	92.6%	0	METRO CUADRADO	1,981.60	1,981.60	100.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES MIGUEL HIDALGO, BENTO JUÁREZ, CUAUHTEMOC, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	908,891	908,891	908,891	576,767	63.5%	0	METRO CUADRADO	1,032.88	1,032.88	100.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES MIGUEL HIDALGO, BENTO JUÁREZ, CUAUHTEMOC, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	908,891	908,891	908,891	908,891	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,032.88	1,032.88	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES TRANSVERSAL 1 Y CALLE 5)	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LA ESCUELA	URBANO	599,603	599,603	599,603	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	604.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES 8,7,4 Y CALLE DE LA ESCUELA)	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	1,017,586	1,017,586	1,017,586	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	1,053.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CAMINO VECINAL)	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A SECCIÓN B	RURAL	1,492,886	1,492,886	1,492,886	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	1,996.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 3 Y CALLE 7)	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	815,714	815,714	815,714	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	843.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	520,051	520,051	520,051	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	509.20	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES MIGUEL HIDALGO, BENTO JUÁREZ, CUAUHTEMOC, 28 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	2,170,646	2,170,646	2,170,646	820,820	37.8%	0	METRO CUADRADO	3,288.50	2,380.00	72.4%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSO DEL EJERCICIO 2011-2012
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,790,231	0	2,790,231	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	4,530.00	910.00	20.1%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE JOSEFA FORTIZ DE DOMÍNGUEZ)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,640,390	2,640,390	2,640,390	264,111	10.0%	0	METRO CUADRADO	3,986.50	2,800.00	70.2%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES EMILIANO ZAPATA, COMALCALCO, TACOTALPA, JALAPA, PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 3)	2-CÁRDENAS	BENTO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	4,174,320	4,174,320	4,174,320	873,436	20.9%	0	METRO CUADRADO	5,914.84	4,150.00	70.2%	PRESTAMO BANORAS PROYECTO REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, FRANCISCO J. SANTA MARÍA, CARTANA DE PUERTO TERA, CERRADA DE ADULES BERDAN Y EL PLAYÓN)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	4,348,250	4,348,250	4,348,250	522,614	12.0%	0	METRO CUADRADO	4,983.80	2,200.00	44.1%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 3 Y CALLE 7)	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	1,454,320	1,454,320	1,454,320	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	2,469.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,392,086	2,392,086	2,392,086	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	3,814.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (GREGORIO MENDEZ MAGAÑA)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	2,499,820	2,499,820	2,499,820	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	3,456.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	URBANO	1,460,989	1,460,989	1,460,989	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	2,205.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1, CALLES 8,7,6,4,2,1 Y N-14)	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,886,401	1,886,401	1,886,401	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	4,333.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 4,6, Y 4)	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	2,473,665	2,473,665	2,473,665	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	4,156.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 7 Y CALLE 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	1,552,383	1,552,383	1,552,383	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	2,639.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES TRANSVERSAL Y CALLE 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	2,254,978	2,254,978	2,254,978	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	3,306.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL VICENTE GUERRERO	URBANO	1,314,151	1,314,151	1,314,151	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	2,329.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance 17-18/14	Acumulado al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual 2011 (1-12)	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado		Ejercido	Generado					Ejercido		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIJO Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CARDENAS	EL GOLFE	RURAL	2,136,533	2,136,533	2,136,533	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CARDENAS	AZUCENA SA. SECCION (TORNO ALEGRE)	RURAL	2,104,106	2,104,106	2,104,106	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.76	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CARDENAS	AZUCENA SA. SECCION (EL JAPONAL)	RURAL	2,151,011	2,151,011	2,151,011	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CARDENAS	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	2,361,504	2,361,504	2,361,504	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CARDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	2,483,456	2,483,456	2,483,456	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.90	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CARDENAS	NUOVA ESPERANZA	RURAL	2,447,009	2,447,009	2,447,009	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.84	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO	2-CARDENAS	ENCRUJADA 3A. SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	1,366,529	1,366,529	1,366,529	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO	2-CARDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCION B (LA LUCHA)	RURAL	2,224,715	2,224,715	2,224,715	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES EMILIANO ZAPATA, ALAMO, JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	4,392,945	4,392,945	4,392,945	563,406	12.8%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,467.80	3,999.00	61.6%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. DICHO PROYECTO DE LLEVAR A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA
REHABILITACION DE CAMINOS CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CARDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCION	RURAL	602,239	602,239	602,239	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.62	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CALLE CONGRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO (CALLE PRINCIPAL)	2-CARDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	1,772,328	1,772,328	1,772,328	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CARDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	2,224,389	2,224,389	2,224,389	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CARDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCION	RURAL	2,168,825	2,168,825	2,168,825	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	1.40	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CARDENAS	EL BRONCE	RURAL	1,008,805	1,008,805	1,008,805	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.79	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CARDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION B (LA NATIVIDAD)	RURAL	1,198,177	1,198,177	1,198,177	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	1.32	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA (COL. ABANDONADA)	2-CARDENAS	AZUCENA 2A. SECCION	URBANO	2,491,186	2,491,186	2,491,186	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	2.70	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTOS	2-CARDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,457,054	2,457,054	2,457,054	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
SELLADO DE CARCAMO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA CAÑAUVERALES LADO NORTE)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	213,621	213,621	213,621	136,053	63.7%	0	0	0	METRO CUADRADO	206.55	206.55	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO SERA EN EL FRACC LOS CAÑALES JERA ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
SELLADO DE CARCAMO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA CAÑAUVERALES LADO NORTE)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	213,621	213,621	213,621	136,053	63.7%	0	0	0	METRO CUADRADO	206.55	206.55	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012 EN LA COMUNIDAD DE CAÑALES 3A ETAPA FRACCIONAMIENTO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE TUCAN ENTRE LA CALLE MALDON Y LA CALLE BUGAMBILIA EN LA COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ SECTOR ABUNCION CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,761,208	1,060,432	1,060,432	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE CERR. GAVILAN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE ABUNCION CASTELLANOS EN COL. JOSE MA. PINO SUAREZ SEC. ABUNCION CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,557,825	937,974	937,974	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES ANDADOR JAZMIN ENTRE CALLE ALIADOREB Y CERRADA ANDADOR JAZMIN EN COL. JOSE MA. PINO SUAREZ SEC. ABUNCION CASTELLANOS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	812,463	549,398	549,398	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN CALLEJON EL RECREO	4-CENTRO	BOQUERON 2A. SECCION (EL BARQUILLO)	RURAL	408,662	246,057	246,057	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,280.00	1,280.00	100.0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES: LAZARO CARDENAS, INDEPENDENCIA, LA ISLA, EL CARMEN Y LA ESPERANZA	4-CENTRO	BOQUERON 2A. SECCION (EL BARQUILLO)	RURAL	1,571,333	1,032,478	1,032,478	1,032,478	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,758.00	7,000.00	80.0%	
PROGRAMA DE ATENCION INMEDIATA PARA RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS CON MAQUINARIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,819,104	1,095,291	1,095,291	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	6-HUMANGUILLO	CHICACAN (AMPLIACION)	RURAL	2,040,329	0	2,040,329	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	6-HUMANGUILLO	LA ESPERANZA	RURAL	1,965,974	0	1,965,974	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	CHICHONAL TA. SECCION	RURAL	1,134,825	1,134,825	1,134,825	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,440.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	CHICHONAL TA. SECCION	RURAL	740,987	740,987	740,987	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	870.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO II NO INICIADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	864,365	864,365	864,365	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,058.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CIUDAD PEMEX (EL PANAL)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	305,968	305,968	305,968	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	286.50	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA RIA. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO VICENTE GUERRERO 2A. SECCION	RURAL	414,285	414,285	414,285	275,200	66.4%	0	0	METRO CUADRADO	445.00	445.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA RIA. NUEVA ESPERANZA	12-MACUSPANA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	646,857	646,857	646,857	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VILLA TEPETIHAN	12-MACUSPANA	TEPETIHAN	RURAL	1,578,822	1,578,822	1,578,822	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,365.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON DOBLE CELDA EN LA RIA. ALLENDE BAJO 1A. SECCION SAN JOAQUIN	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCION SAN JOAQUIN	RURAL	1,171,726	1,171,726	1,171,726	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. LA CURVA	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	872,460	872,460	872,460	807,239	92.5%	0	0	KILOMETRO	2.51	2.51	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO LIMBANO BLANCON	12-MACUSPANA	LIMBANO BLANCON 1A. SECCION	RURAL	618,279	618,279	618,279	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,446.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	325,766	325,766	325,766	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,030.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMON GRANDE	RURAL	875,421	875,421	875,421	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.57	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA	12-MACUSPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	275,894	275,894	275,894	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,210.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	672,874	672,874	672,874	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,178.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. CHINALITO 4TA. SECCION	12-MACUSPANA	EL CHINALITO	RURAL	303,945	303,945	303,945	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,347.23	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. EL BAYO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCION	RURAL	411,831	411,831	411,831	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,840.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. EL TRIUNFO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCION	RURAL	711,418	711,418	711,418	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,600.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION (GRAN POBOS)	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 2A. SECCION	RURAL	986,087	986,087	986,087	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,089.00	2,020.00	20.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. LAS FERIAS	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	303,937	303,937	303,937	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,352.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. SAN FRANCISCO	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	841,017	841,017	841,017	228,821	35.7%	0	0	METRO CUADRADO	18,615.00	18,615.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN EL POBLADO AGUILAS SERDAN	12-MACUSPANA	AGUILAS SERDAN	RURAL	2,001,866	2,001,866	2,001,866	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,800.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL EJIDO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	2,498,825	2,498,825	2,498,825	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.80	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL POBLADO EL CONGO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	757,092	757,092	757,092	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA COLONIA BUERGOS	12-MACUSPANA	BUERGOS	RURAL	1,495,584	1,495,584	1,495,584	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA RIA. LIMON 1RA. SECCION C.	12-MACUSPANA	LIMON 1A. SECCION SECCION C	RURAL	1,807,442	1,807,442	1,807,442	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.25	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA RIA. VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	2,270,359	2,270,359	2,270,359	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	1,058,704	1,058,704	1,058,704	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,680.00	1,215.00	33.0%	
CONSTRUCCION DE ACCESO CON MEZCLA ASFALTICA EN J.N. ESC. PRIM. Y TELESECUNDARIA	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	925,252	0	925,252	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,849.00	0.00	0.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	VANILLA	RURAL	778,452	0	778,452	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,750.00	0.00	0.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	978,574	0	978,574	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,914.00	0.00	0.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES (DON FLACIO Y DON MIGUEL)	13-NACAJUCA	GUATACALCA (GUATACALCA 1A. SECCION)	RURAL	448,148	0	448,148	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,935.00	0.00	0.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES LA FLECHA, LA CEIBA Y CENTRO DE SALUD	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	553,851	0	553,851	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,810.00	0.00	0.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES (LOS RAMONES Y QUIROGA)	13-NACAJUCA	GUANOSOLO	RURAL	287,368	0	287,368	0	0.0%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	1,438.00	0.00	0.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	335,874	0	335,874	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,310.00	0.00	0.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y ANDADORES	13-NACAJUCA	MANUEL BUENDIA TELLEZ ORON	RURAL	440,913	0	440,913	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,830.00	0.00	0.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13-NACAJUCA	SAN SIMON	RURAL	472,054	0	472,054	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.00	0.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA	15-TACOTALPA	PIYACATENGO ZA. SECCION (CEIBA)	RURAL	128,066	0	128,066	0	0.0%	0	0	ACCION	3.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 3 PASOS DE AGUA
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	FRANCISCO L MADERO ZA. SECCION	RURAL	15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 600 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	TAPIULAPA	URBANO	20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 600 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE (ARROYO NAVA)	15-TACOTALPA	PUXCATAN	RURAL	15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
MANTENIMIENTOS DE PUENTES COLGANTES	15-TACOTALPA	YAJALON RIO SECO	RURAL	40,000	0	40,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE PUENTES COLGANTES
REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE
APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	332,124	332,124	332,124	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,600.00	0.00	0.0%	
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	BENITO JUAREZ ZA. SECCION	RURAL	191,925	191,925	191,925	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.02	0.00	0.0%	
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	EL FORVENIR	RURAL	356,220	356,220	356,220	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.37	0.00	0.0%	
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	524,117	524,117	524,117	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.51	0.00	0.0%	
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	GREGORIO MENDEZ	RURAL	182,654	182,654	182,654	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.15	0.00	0.0%	
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVAN	RURAL	363,261	363,261	363,261	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.00	0.0%	
APERTURA DE CAMINO COSECHERO (EL CENTENARIO 2DA. ETAPA)	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	692,005	692,005	692,005	638,441	96.5%	0	0	KILOMETRO	2.24	2.24	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	CANTZAN	RURAL	200,999	200,999	200,999	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	185,868	185,868	185,868	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	NINOS HEROES	RURAL	144,923	144,923	144,923	76,641	52.9%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	80,332	80,332	80,332	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.27	0.00	0.0%	
CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SANTA LUCIA	RURAL	170,920	170,920	170,920	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SANTO TOMAS	RURAL	224,094	224,094	224,094	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.40	0.00	0.0%	
CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO (EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION-EJ. BENITO JUAREZ 1RA SECCION)	17-TENOSIQUE	BENITO JUAREZ ZA. SECCION	RURAL	290,798	290,798	290,798	287,237	98.8%	0	0	KILOMETRO	3.80	3.80	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO (EJ. EL PEDREGAL-EL MARTILLO)	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	317,239	317,239	317,239	314,327	99.1%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO (ENTRONQUE TENOSIQUE - EMILIANO ZAPATA)	17-TENOSIQUE	GREGORIO MENDEZ	RURAL	155,986	155,986	155,986	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.32	0.00	0.0%	
CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO (RIOS)	17-TENOSIQUE	SANTO TOMAS	RURAL	208,487	208,487	208,487	160,323	76.9%	0	0	KILOMETRO	2.90	2.90	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ALVARO OBREGON	RURAL	135,592	135,592	135,592	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.63	0.00	0.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ACATLAPA	RURAL	175,901	175,901	175,901	171,215	97.3%	0	0	KILOMETRO	1.42	1.42	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	148,732	148,732	148,732	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.47	3.47	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	113,151	113,151	113,151	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GOMEZ	RURAL	216,603	216,603	216,603	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.35	2.35	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1A. SECCION	RURAL	373,329	373,329	373,329	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	256,457	256,457	256,457	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.42	3.42	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	251,671	251,671	251,671	200,589	79.7%	0	0	KILOMETRO	3.60	3.60	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO (EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS-EJ. SANTA ROSA)	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	227,590	227,590	227,590	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	0.00	0.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO (EJ. BENITO JUAREZ MCP - EJ. NUEVA ESPERANZA)	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	304,437	304,437	304,437	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.40	0.00	0.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO (EJ. CRISOFORO CHINAS - AL PASO DE LA SABANA)	17-TENOSIQUE	CRISOFORO CHINAS	RURAL	323,036	323,036	323,036	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.36	0.00	0.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO (EJ. NUEVA ESPERANZA - EJ. EL PEDREGAL)	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	303,565	303,565	303,565	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	0.00	0.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO (EJ. PUNTA DE MONTAÑA-EJ. 20 DE NOVIEMBRE)	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	256,863	256,863	256,863	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.47	4.47	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO (EJ. SAN MARCOS-POB. REDENCION DEL CAMPESINO)	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	321,176	321,176	321,176	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO EN TRAMOS AISLAOS (EJ. LA ISLA - EJ. CENTRO USUMACINTA)	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	666,383	666,383	666,383	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	19.40	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación del Programa (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y actualización de datos (en verificaciones)	
				Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (TRAMOS ABLADOS)	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	677,859	677,859	677,859	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
CONSTRUCCIÓN DE PABO DE AGUA EN CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	LIAS ECHEVERRIA ALVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	85,329	85,329	85,329	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SANTO TOMAS	RURAL	137,731	137,731	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	ALVARO OBREGÓN	RURAL	231,114	231,114	231,114	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	118,127	118,127	118,127	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLÉNDE	RURAL	333,585	333,585	333,585	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	LÁ PALMA	RURAL	131,307	131,307	131,307	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	199,847	199,847	199,847	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	134,753	134,753	134,753	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA (COL. JARDINES DEL USUMACHTA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	127,176	127,176	127,176	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	ACATLAPA	RURAL	158,006	158,006	158,006	98.00%	154,864	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	BENTO JUÁREZ	RURAL	99,054	99,054	99,054	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	160,364	160,364	160,364	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	169,033	169,033	169,033	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	161,707	161,707	161,707	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	242,992	242,992	242,992	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	250,357	250,357	250,357	68.20%	165,760	0	0	0	0	0	23=22/21
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	200,578	200,578	200,578	89.00%	178,487	0	0	0	0	0	23=22/21
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL														
INFRAESTRUCTURA PISCICULTIVA														
CONSTRUCCIÓN														
18088 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	122,852	122,852	122,852	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
18089 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	122,852	122,852	122,852	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
18087 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PAAR EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	IGUINIAPA (EL CLAVO)	RURAL	122,852	122,852	122,852	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
18088 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA ANA (EL RIO)	RURAL	122,852	122,852	122,852	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
18095 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NABOR CORNELIO ALVAREZ	RURAL	122,852	122,852	122,852	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
18091 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL ZA SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	122,852	122,852	122,852	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
18083 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALPA DE MÉNDEZ	PUEBLO VIEJO	RURAL	122,852	122,852	122,852	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
18086 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RIO	RURAL	122,852	122,852	122,852	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
18101 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL CARMEN	RURAL	122,852	122,852	122,852	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
18102 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN HIPOLITO	RURAL	122,852	122,852	122,852	0.00%	0	0	0	0	0	0	23=22/21
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL														
OTROS														
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	166,851	166,851	166,851	100.00%	166,851	166,851	0	0	0	0	23=22/21
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	GUAJMALPA 1A. SECCIÓN	RURAL	166,851	166,851	166,851	100.00%	166,851	166,851	0	0	0	0	23=22/21
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	GUAJMALPA 2A. SECCIÓN	RURAL	166,851	166,851	0	0.00%	166,851	0	0	0	0	0	23=22/21
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	HIO. EMILIO LOPEZ ZANORA	RURAL	166,851	166,851	166,851	100.00%	166,851	166,851	0	0	0	0	23=22/21
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	MISERICORDIA (LA PITA)	RURAL	166,851	166,851	166,851	100.00%	166,851	166,851	0	0	0	0	23=22/21
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	SAN JOAQUIN 1A. SECCIÓN	RURAL	166,851	166,851	166,851	100.00%	166,851	166,851	0	0	0	0	23=22/21
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	166,851	166,851	166,851	100.00%	166,851	166,851	0	0	0	0	23=22/21
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	166,851	166,851	174,025	100.00%	166,851	166,851	0	0	0	0	23=22/21

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCAN	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	186,851	186,851	186,851	186,851	100.0%	186,851	186,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCAN	ZACATECAS	RURAL	186,851	186,851	186,851	186,851	100.0%	186,851	186,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	1-BALANCAN	FRANCISCO VILLA	RURAL	189,305	189,305	189,305	189,305	100.0%	189,305	189,305	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	AZUCENA 6A SECCION	RURAL	30,404	30,404	30,404	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	750.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	AZUCENA 1A SECCION B	RURAL	30,289	30,289	30,289	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	500.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	18,215	18,215	18,215	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	400.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	ENCRUJADA 4A SECCION B (LA LUCHA)	RURAL	80,808	80,808	80,808	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,500.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	ENCRUJADA 5A SECCION	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	HABANERO 1A SECCION	RURAL	54,727	54,727	54,727	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,350.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	HABANERO 1A SECCION (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	54,727	54,727	54,727	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,350.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	HABANERO 2A SECCION (EL CASTAÑO)	RURAL	32,431	32,431	32,431	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	800.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	LAS COLORADAS 1A SECCION	RURAL	20,289	20,289	20,289	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	500.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	LAS LIMAS	RURAL	34,458	34,458	34,458	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	850.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	NARANJENO 3A SECCION	RURAL	30,404	30,404	30,404	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	750.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	80,808	80,808	80,808	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,800.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	POB. C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	14,188	14,188	14,188	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	350.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	POB. C-16 ADOLFO LOPEZ MATEOS UNO	RURAL	24,323	24,323	24,323	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	600.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	POB. C-22 LUC. JOSE MARIA PICO SUÁREZ UNO	RURAL	80,808	80,808	80,808	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,800.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	URBANO	80,808	80,808	80,808	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,500.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	POZA REDONDA 2A SECCION	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	POZA REDONDA 3A SECCION	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	54,727	54,727	54,727	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,350.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	SANTANA 1A SECCION A	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	SANTANA 2A SECCION A	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	SANTANA 3A SECCION A (EL FILERO)	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	SANTUARIO 1A SECCION	RURAL	80,808	80,808	80,808	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,800.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	SANTUARIO 2A SECCION	RURAL	80,808	80,808	80,808	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,800.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	SANTUARIO 3A SECCION (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	80,873	80,873	80,873	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,250.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	SANTUARIO 5A SECCION BUENA VISTA	RURAL	30,404	30,404	30,404	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE EMBARCADERO	2-CARDENAS	SINALOA 1A SECCION	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE EMBARCADERO (LA BRISA)	2-CARDENAS	SINALOA 3A SECCION	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
EXCAVACION Y ACAMILLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CARDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	121,888	121,888	121,888	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	4,384.00	0.00	0.0%	
EXCAVACION Y ACAMILLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CARDENAS	EL PORVENIR	RURAL	58,154	58,154	58,154	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	2,028.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Código del ítem (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre %		Unidad de Medida	Avance físico		Observaciones		
				Al 30 de junio	Programado	Ejercido	Cometido	Cometidos	Ejercidos		Programado	Ejercido			
EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CARDENAS	HARALIERO 2A SECCION A	RURAL	128,170	128,170	128,170	0	0.0%	0	METRO CUBICO	4,000.00	0.00	0.0%		
EROGACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CARDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO L. MADRERO	RURAL	102,948	102,948	102,948	0	0.0%	0	METRO CUBICO	3,700.00	0.00	0.0%		
EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO UNO	RURAL	187,179	187,179	187,179	0	0.0%	0	METRO CUBICO	6,700.00	0.00	0.0%		
EROGACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CARDENAS	POB. C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	46,795	46,795	46,795	0	0.0%	0	METRO CUBICO	1,600.00	0.00	0.0%		
EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	353,757	353,757	353,757	0	0.0%	0	METRO CUBICO	12,700.00	0.00	0.0%		
EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CARDENAS	POB. C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS UNO	RURAL	80,492	80,492	80,492	0	0.0%	0	METRO CUBICO	2,800.00	0.00	0.0%		
EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CARDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	127,287	127,287	127,287	0	0.0%	0	METRO CUBICO	4,500.00	0.00	0.0%		
EROGACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CARDENAS	POB. C-21 LIC. BENTO JUAREZ GARCIA	RURAL	456,705	456,705	456,705	0	0.0%	0	METRO CUBICO	16,400.00	0.00	0.0%		
EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CARDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PRIO SUAREZ	URBANO	74,871	74,871	74,871	0	0.0%	0	METRO CUBICO	2,700.00	0.00	0.0%		
EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CARDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	134,783	134,783	134,783	0	0.0%	0	METRO CUBICO	4,800.00	0.00	0.0%		
15104 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO	10-JALPA DE MENEZ	SOYATACO	URBANO	231,072	231,072	231,072	0	0.0%	0	POZOS	15.00	0.00	0.0%		
15106 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MENEZ	SANTALUCIA	RURAL	123,238	123,238	123,238	0	0.0%	0	POZOS	8.00	0.00	0.0%		
15107. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO	10-JALPA DE MENEZ	HABOR CORNELIO ALVAREZ	RURAL	92,428	92,428	92,428	0	0.0%	0	POZOS	6.00	0.00	0.0%		
15108 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MENEZ	BENITO JUAREZ 2A SECCION	RURAL	154,048	154,048	154,048	0	0.0%	0	POZOS	10.00	0.00	0.0%		
15112. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MENEZ	HUAPACAL 1A SECCION	RURAL	123,238	123,238	123,238	0	0.0%	0	POZOS	8.00	0.00	0.0%		
15113. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MENEZ	HUAPACAL 2A SECCION (PUNTA BRAVA)	RURAL	123,238	123,238	123,238	0	0.0%	0	POZOS	8.00	0.00	0.0%		
15116 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MENEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCION	RURAL	231,072	231,072	231,072	0	0.0%	0	POZOS	15.00	0.00	0.0%		
15118. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MENEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCION	RURAL	123,238	123,238	123,238	0	0.0%	0	POZOS	8.00	0.00	0.0%		
15117. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MENEZ	VICENTE GUERRERO 2A. SECCION	RURAL	123,238	123,238	123,238	0	0.0%	0	POZOS	8.00	0.00	0.0%		
GASTOS INDIRECTOS															
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	9,828,839	0	9,828,839	0	0.0%	0	ACCION	8,000,000.00	0.00	0.0%		
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES (31 INTERESES) EN PROCESO 3761-0001 PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	50,001	0	50,001	0	0.0%	0	ACCION	50,000.00	0.00	0.0%		
INTEGRACION DE PROPUESYAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS RAMO 33 FONDO B 2011	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	6,341,724	0	6,341,724	0	0.0%	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO DEL RAMO 33 FONDO B EN PROCESOS	
3% DE GASTOS INDIRECTOS (RAMO 33 FONDO B 2011)	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	440,378	440,378	440,378	91,085	20.7%	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO B EN PROCESO	
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR DEL FONDO B INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (ASIGNACION 2011)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	23,247,863	23,247,863	23,247,863	0	0.0%	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
ADD. DE CAMIONETA F-180 CREW 4X4	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	385,000	385,000	385,000	385,000	100.0%	385,000	385,000	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL FONDO B VI	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	802,922	802,922	802,922	802,922	100.0%	802,922	802,922	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO B 2011	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	8,224,576	8,224,576	8,224,576	0	0.0%	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA F41	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	24,785,885	24,785,885	19,367,375	10,860,199	43.8%	24,785,885	10,860,199	ACCION	1.00	0.30	30.0%	
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA REM 2010	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	34,056	34,056	34,056	34,056	100.0%	34,056	34,056	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION DEL R-33	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	997,378	997,378	997,378	491,427	49.3%	0	491,427	1.00	0.80	80.0%	METAS: PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL RAMO-33	

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resumen de Ejercicios		Avance %	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	Avance %	Beneficiarios
				Comunidad y Trimestre			Comunidad y Trimestre		Comunidad y Trimestre	Comunidad y Trimestre						
				Total Asign.	Ministrado	Programado										
PAGO DE CAPITAL DEL PRÉSTAMO BANORAS VOD	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	8,301,884	8,301,884	8,301,884	4,058,371	48.9%	8,301,884	4,058,371		OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PAGO DE CAPITAL DEL PRÉSTAMO DE BANORAS
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL RAMO 33	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	240,900	240,900	240,900	78,707	33.1%	240,900	78,707		OTROS	1.00	0.00	33.0%	METAS: GASTOS DE OPERACIÓN DEL R-33
PAGO DE COMBUSTIBLE AL EJERCICIO MEXICANO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL (R-33)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	245,000	245,000	245,000	32,072	13.1%	0	0		ACCION	1.00	0.00	13.0%	
ASIGNACION ANUAL FONDO II 2011	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	49,978,421	0	49,978,421	0	0.0%	431,184	0		ACCION	1.00	0.00	0.0%	
ARTICULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO II 2011 (7% DE GASTOS INDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	2,131,443	2,131,443	2,131,443	278,400	13.1%	0	0		ACCION	2,131,443.00	0.00	0.0%	
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II 2011	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	34,854	34,854	34,854	0	0.0%	0	0		ACCION	34,854.00	0.00	0.0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II 2011 (APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	51,402,270	51,402,270	51,402,270	0	0.0%	0	0		ACCION	51,402,270.00	0.00	0.0%	
GASTO DE OPERACION DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	118,013	118,013	118,013	118,013	100.0%	0	0		ACCION	1.00	0.00	100.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INTERESES DEL RAMO 33 FONDO II NORMAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	292,545	0	0	0	0.0%	0	0		ACCION	1.00	0.00	0.0%	
APORTACION AL CONVENIO HABITAT 2011	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	829,382	829,382	829,382	829,382	100.0%	0	0		ACCION	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,459,490	5,459,490	5,459,490	5,459,490	100.0%	0	0		ACCION	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO II 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	3,275,646	0	3,275,646	0	0.0%	12,298	0		ACCION	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 3,275,646.98 Y EL IMPORTE DE LOS INTERESES ES DE \$ 12,297.87
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FII 2010 REMANENTE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,428,815	1,428,815	0	0	0.0%	0	0		ACCION	1.00	0.00	0.0%	DESTINO DEL GASTO: CORRESPONDE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO II Y NO A OTROS GASTOS DE OPERACION COMO SE INDICO, POR ACERCARME MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FII 2010 REMANENTE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,484,085	1,484,085	1,484,085	0	0.0%	0	0		ACCION	1.00	0.00	0.0%	DESTINO DEL GASTO: CORRESPONDE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO II Y NO A OTROS GASTOS DE OPERACION COMO SE INDICO, POR ACERCARME MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FII 2010 NORMAL)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	27,370,086	27,370,086	27,370,086	0	0.0%	0	0		ACCION	1.00	0.00	0.0%	
GASTOS SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM, EJERCICIO 2011 GASTOS INDIRECTOS	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	227,585	227,585	227,585	104,175	45.8%	0	0		ACCION	1.00	0.49	46.0%	
GASTOS PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FISM EJERCICIO 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,078,177	1,078,177	1,078,177	205,830	19.1%	0	0		ACCION	1.00	0.19	18.0%	NOTA EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SON 4
INTERESES GENERADOS DEL FII 2011	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,917	0		ACCION	1.00	0.00	0.0%	
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	208,728	0	208,728	0	0.0%	0	0		ACCION	208,728.18	0.00	0.0%	
SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	490,480	155,679	490,480	155,679	100.0%	0	0		ACCION	490,480.00	155,679.84	31.7%	
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	886,000	886,000	886,000	215,839	24.4%	0	0		LOTE	1.00	0.00	0.0%	RECURSO UTILIZADO EN LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (R-33-FII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,364,954	1,364,954	1,364,954	0	0.0%	0	0		SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	SE CANCELA ESTE PROYECTO
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	438,175	438,175	438,175	135,082	30.8%	0	0		SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES DEL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE PROYECTO EN EL REPORTE DEL 1ER. TRIMESTRE EN EL NUMERO DE PROYECTO DECA: 80029 EN LO CUAL EN ESTE 2DO. INFORME TRIMESTRAL QUE DICE: 00029...
SERV. GRALES Y ART. DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	238,183	238,183	238,183	36,022	15.3%	0	0		SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES EL GASTO INDIRECTO PARA SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO 2011. EN EL REPORTE DEL 1ER. TRIMESTRE EL NUMERO DE PROYECTO DECA: 80023 A LO CUAL ES CORREGIDO EN ESTE 2DO. INFORME TRIMESTRAL QUE DICE: 00023...
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,798,619	1,427,533	1,427,533	1,427,533	100.0%	0	0		ACCION	1.00	0.37	37.0%	
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO II FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,107,781	959,879	2,107,781	959,879	100.0%	0	0		ACCION	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS INDIRECTOS (7%) DE LA ASIGNACION ANUAL DEL FONDO II	8-HUIMANGÜELLO	HUIMANGÜELLO	URBANO	3,020,524	3,020,524	3,020,524	1,523,110	50.4%	0	0		ACCION	1.00	0.50	50.0%	

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Actividad)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avances Fiscales	Avance %	
				Total Anual	Asignado al Trimestre	Programado	Ejecutado		Generados al Trimestre	Ejecutados			Programado Anual
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA V. CARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	LA VUELTA RA JAGUAJ	RURAL	377,361	88,863	88,863	88,863	100.0%	0	0	180.00	6.40	0.2%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE PLAZA CIVICA EN EL ZONÓN DE AÑOS WENCELADA REYES PÉREZ, EN LA LOCALIDAD BAYOTES NORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	895,960	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PLAZA CIVICA DEL PLANTEL NO. 28 COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, COLONIA EL RECIBO	4-CENTRO	AZULAN SA SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	1,807,467	244,786	244,786	244,786	100.0%	0	0	1.00	0.19	18.0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN; ANODADOR PRINCIPAL DEL PARQUE TOMÁS GARRIDO CANABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,132,570	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.77	77.0%
PAGO DE SERVICIOS EXTERNOS DEL MUESTRO Y ANÁLISIS DE AGUA Y LODO RESIDUAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	802,186	451,083	451,083	451,083	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%
RECONSTRUCCIÓN													
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEN	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERAS EN CAMBIO COLUMA-ALVARADO TRAMO KM. 8-786 AL 8-788 Y DEL KM. 1-198 AL 1-488	4-CENTRO	JALVARADO SANTA IRRENE 1A. SECCIÓN	RURAL	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	1,866.67	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO													
APORTACIÓN MUNICIPAL A LOS PROGRAMAS HABITAT Y ESPACIOS PÚBLICOS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,908,505	1,786,229	1,786,229	1,786,229	100.0%	0	0	1.00	0.15	15.0%
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,226,307	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
EDIFICACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,006	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
MANEJO URBANO EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,047,562	2,805,823	2,805,823	2,805,823	100.0%	0	0	1.00	0.28	28.0%
MANTENIMIENTO													
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EL EQUIPO BACHEADORIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,513,000	674,181	674,181	674,181	100.0%	0	0	26,340.00	2,900.00	8.0%
PROGRAMA DE EXTRACCIÓN DE ARENA VIO AREPILLA PARA PELLERNO DE DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	930,066	930,066	930,066	100.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%
SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	7,783.33	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN													
COMPLEMENTO DEL PROYECTO OP0643 (OP0218) REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ARTE POPULAR CARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	FAMILIÉ DE LAS SABANAS	URBANO	170,814	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO													
BIENES MUEBLES													
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	3-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	10,300	0	10,300	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
ADD. DE UNA PATRULLA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	329,000	329,000	329,000	329,000	100.0%	0	0	329,000.00	329,000.00	100.0%
ADD. DE 1 NO BREAK, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	5-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	1,880	1,880	1,880	1,880	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
ADD. 4 EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 LAPTOP QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	5-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	57,490	57,490	57,490	57,490	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%
ADQUISICION DE SISTEMAS PROFESIONAL DE CCTV INCLUYE DVR DE 16 CANALES	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	93,824	93,824	93,824	93,824	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
ADQUISICION DE TORRETTAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	34,800	34,800	34,800	34,800	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	123,000	123,000	123,000	89,262	72.6%	0	0	1.00	0.76	76.0%
ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	125,000	125,000	125,000	118,000	94.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%
ADD. DE UNA COMPUTADORA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	13,040	13,040	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
ADQUISICION DE 2 PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA DIR. SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	790,192	790,192	790,192	790,192	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN													
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	70,000	0	0	0	0.0%	0	0	8.00	0.00	0.0%
MAQUINARIA													
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UTILIZARSE EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA	4-CENTRO	MEDELLIN Y HADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	228,372	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UTILIZARSE EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA	4-CENTRO	MEDELLIN Y HADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	316,180	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON PLATAFORMA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	811,919	811,919	811,919	0	0.0%	0	0	1.00	0.98	98.0%
ADQUISICION DE UN CAMION CHASIS CABINA EQUIPADA	9-HUIMANGULLO	HUIMANGULLO	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%

LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN REGULADOR
LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMPUTADORAS
PROYECTO CONCLUIDO SEGUNDO TRIMESTRE EN UNIDAD DE MEDIDA ES ADQUISICION, POR LO QUE EN EL SISTEMA NO TENGO ESA OPCION LE DEJE ACCION.

REALIZADO CON REMANENTE (2010)

REMANENTE - 2010

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Entidad	Municipio	Tipo de población	Monto de recursos presupuestarios				Porcentaje de ejecución		Avance físico		Información complementaria y observaciones			
				Total Anual	Asignado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Avance %	Avance %					
					Ministerio	Programado					Generados		Ejercidos		
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV 2011	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	14,892	14,892	14,892	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	14,893.00	0.00	0.0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FV 2011 APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	70,423	70,423	70,423	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	70,423.00	0.00	0.0%	
OPERACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS REMEDIOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,000,000	29,118,330	29,118,330	24,118,330	82.8%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.48	48.0%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000,000	30,472,387	30,472,387	24,899,869	82.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.42	42.0%	
PAGO DE DERECHO POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000,000	631,483	631,483	631,483	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.18	18.0%	
PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,000,000	6,288,907	6,288,907	6,288,207	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.52	52.0%	
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000,000	36,442,010	36,442,010	30,989,812	85.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.51	51.0%	
SUMINISTRO DE PINTURA DE TRÁFICO Y CALO DE ÁRBOLES PARA EL PROGRAMA TODOS SOMOS EL CENTRO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLUMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	482,438	324,790	324,790	324,790	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.34	34.0%	
APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.40	40.0%	
APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE POLICIAS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	362,700	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTES DE RAMO 33 FONDO IV	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,943	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	149,800	18,312	18,312	18,312	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.10	10.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	65,775,288	29,362,067	29,362,067	29,362,067	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.44	44.0%	
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,298,154	8,298,154	8,298,154	8,298,154	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-ONDUAQUÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,774,838	2,774,838	2,774,838	2,774,838	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS DEL FONDO IV	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	7,152	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE INTERESES DE \$7,151.88
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	4,248,305	85.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	80.0%	
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	4,248,305	85.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	80.0%	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (ASIGNACION ANUAL DEL RAMO GENERAL 33 FONDO IV 2011) SALDO POR PROGRAMAR	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	6,835,863	3,000,000	6,835,863	0	0.0%	53,738	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
SEGURIDAD PÚBLICA (GASTOS DE OPERACION)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	12,985,179	6,000,000	12,985,179	4,487,355	74.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS RAMO 33 FONDO IV 20011	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	18,813	18,813	18,813	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO FONDO IV
OC010 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FV 2010 REMANENTE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	136,808	136,808	136,808	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
OC010 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FV 2010 REMANENTE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	136,808	136,808	136,808	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
OC021 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FV NORMAL)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	515,452	515,452	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
00014 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, GASTOS DE OPERACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA EJERCICIO 2011	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	34,142,452	33,721,126	34,142,452	13,948,217	41.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.41	41.0%	
00014 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, GASTOS DE OPERACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA EJERCICIO 2011	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	34,142,452	34,142,452	34,142,452	7,616,140	22.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.23	23.0%	
OP001. REMODELACION DE CASETA DE VIGILANCIA EN AV. 27 DE FEBRERO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	235,428	235,428	235,428	137,737	58.5%	0	0	CASETA	1.00	0.98	98.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	7,410,881	7,410,881	7,410,881	2,800,986	37.8%	0	0	OPERACION	1.00	0.40	40.0%	
INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2011	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	5,093	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO IV 2011	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,377	0	1,377	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO IV
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (FV-RM-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,851	2,851	2,851	2,850	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, LO CUAL SERAN EJECUTADOS CON RECURSOS DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2010. ASI MISMO LA ADQUISICION ESTA AL 100%.
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	23,387,235	23,387,235	23,387,235	10,855,551	46.4%	0	0	SERVICIO	1.00	0.46	46.0%	ESTE PROYECTO ES EL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL FONDO IV

ANEXO III
1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Descripción de la actividad (Categoría y Subcategoría)	Municipio	Localidad	Tipo de Área	Muestra de beneficiarios		Requerimientos		Financiamiento		Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución
				Beneficiarios	Beneficiarios	Requerimientos	Requerimientos	Financiamiento	Financiamiento		
PORTALAMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERQUE PARA FAMILIAS DE ESQUERDAS	4-CENTRO	VILLAS HERMOSA	URBANO	980,000	490,000	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
PORTALAMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERQUE PARA FAMILIAS DE ESQUERDAS	4-CENTRO	VILLAS HERMOSA	URBANO	1,200,000	600,000	320,294	83.4%	0	0	0.0%	27.5%
PORTALAMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER	4-CENTRO	VILLAS HERMOSA	URBANO	800,000	300,000	185,700	81.8%	0	0	0.0%	27.1%
PORTALAMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA RESENCIA DEL ANCHO GABA DEL ARBOL	4-CENTRO	VILLAS HERMOSA	URBANO	2,444,020	1,422,710	1,284,607	91.3%	0	0	0.0%	88.0%
PORTALAMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODIPENDENCIA Y DE CALLE	4-CENTRO	VILLAS HERMOSA	URBANO	3,750,000	1,391,000	1,561,660	82.2%	0	0	0.0%	11.8%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-CENTRO	VILLAS HERMOSA	URBANO	810,500	300,250	253,490	83.7%	0	0	0.0%	28.0%
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	5-COMICALCO	COMICALCO	URBANO	1,916,100	900,000	900,000	0.0%	0	0	0.0%	50.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-COMICALCO	COMICALCO	URBANO	148,000	81,000	81,000	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMICALCO	COMICALCO	URBANO	897,500	348,750	348,750	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-COCONGUACAN	COCONGUACAN	URBANO	1,118,700	558,350	558,350	0.0%	0	0	0.0%	80.0%
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	5-COCONGUACAN	COCONGUACAN	URBANO	111,000	55,000	55,000	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-COCONGUACAN	COCONGUACAN	URBANO	130,500	89,750	89,750	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	286,400	148,200	148,200	0.0%	0	0	0.0%	50.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	260,400	130,200	130,200	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	223,800	118,200	118,200	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	260,000	130,000	130,000	0.0%	0	0	0.0%	80.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	148,000	81,000	81,000	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	897,000	348,750	348,750	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	458,300	229,150	229,150	0.0%	0	0	0.0%	50.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-JALAPA	JALAPA	RURAL	260,400	130,200	130,200	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-JALAPA	JALAPA	RURAL	130,500	89,750	89,750	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-JALAPA	JALAPA	RURAL	179,400	89,700	89,700	0.0%	0	0	0.0%	50.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-JALAPA DE MENDOZA	JALAPA DE MENDOZA	URBANO	280,400	140,200	140,200	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-JALAPA DE MENDOZA	JALAPA DE MENDOZA	URBANO	804,000	302,250	302,250	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-JALAPA DE MENDOZA	JALAPA DE MENDOZA	URBANO	200,200	100,100	100,100	0.0%	0	0	0.0%	50.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	186,000	81,000	81,000	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	897,200	348,750	348,750	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	247,000	123,500	123,500	0.0%	0	0	0.0%	50.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	186,000	81,000	81,000	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	480,000	232,500	232,500	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	744,000	372,000	372,000	0.0%	0	0	0.0%	50.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13-MACULCA	MACULCA	URBANO	186,000	81,000	81,000	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-MACULCA	MACULCA	URBANO	480,000	232,500	232,500	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13-MACULCA	MACULCA	URBANO	296,000	148,000	148,000	0.0%	0	0	0.0%	50.0%
ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PANAJO	PANAJO	URBANO	280,400	140,200	140,200	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14-PANAJO	PANAJO	URBANO	223,200	111,600	111,600	0.0%	0	0	0.0%	0.0%

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Programa	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre		Avance Físico			Observaciones		
				Total Anual	Ministrado	Programado		Ejecutado	Generado	Ejecutado	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado Trimestre	Avance %
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14-PARASO	PARASO	URBANO	198,800	79,200	79,200	0	0.0%	0	0	LOTE	244.00	122.00	50.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	372,000	186,000	186,000	0	0.0%	0	0	MUJER	100.00	0.00	0.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	697,500	348,750	348,750	0	0.0%	0	0	NIÑO	150.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	327,800	163,900	163,900	0	0.0%	0	0	LOTE	604.00	252.00	40.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	196,000	93,000	93,000	0	0.0%	0	0	MUJER	80.00	0.00	0.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	466,000	232,900	232,900	0	0.0%	0	0	NIÑO	100.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	296,400	148,200	148,200	0	0.0%	0	0	LOTE	456.00	228.00	50.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PNO SUÁREZ	URBANO	511,800	256,750	256,750	0	0.0%	0	0	NIÑO	110.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PNO SUÁREZ	URBANO	367,400	183,700	183,700	0	0.0%	0	0	LOTE	586.00	293.00	50.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TABASCO (FAM BASICO 2011)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,013,227	66,006,612	66,006,612	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2011)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,206,720	66,602,862	66,602,862	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
FAPEF															
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALIMENTACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	COBERTURA ESTATAL			63,233,033	49,939,820	49,939,820	7,804,001	15.2%	0	0	PIEZA	23,545.00	3.00	0.0%	EQUIPO 3, MILLAR 154, OBRA 6, PAR 6706, PIEZA 1872, PROCUALM 3
DEBARRILLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	COBERTURA ESTATAL			15,321,383	9,192,830	9,192,830	1,674,000	18.2%	0	0	EXAMEN	17,394.00	6.00	0.0%	EXAMEN 151ST, PERSONA 2232, PROGRAMA 2
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009)	COBERTURA ESTATAL			136,000	81,000	81,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	30.00	0.00	0.0%	
PLATAFORMA MEXCO (EJE 2009)	COBERTURA ESTATAL			60,882,821	36,586,513	36,586,513	4,286,828	11.9%	0	0	LITRO	66,082.00	10.00	0.0%	ACCESORIOS DEL CURSO 3, EQUIPO/SERVICIO 12, KIT 6, LICENCIA 2017, LITRO 80808, LOTE 30, PERSONA 108, PIEZA 686, POLIZA 6, SERVICIO 38, SISTEMA 46, SISTEMA/EQUIPO 6
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009)	COBERTURA ESTATAL			5,334,091	3,200,449	3,200,449	1,928,073	60.2%	0	0	PERSONA	22.00	2.00	9.1%	PERSONA 15, TRASLADO 6, INFORME 1, ENCUESTA 1
FAETA															
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
SERVICIOS PERSONALES															
FOMI, FORMAS PROFESIONALES TÉCNICAS BACHILLER ACORDE A LOS REQUISITOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,880,780	38,884,686	38,884,686	31,178,450	80.8%	0	0	ALUMNO	100.00	49.00	49.0%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
INICIATIVA DE CALIDAD EDUCATIVA PARA ADULTOS EN ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,774,800	28,236,256	28,236,256	25,641,895	90.8%	0	0	OPERACIÓN	7,788.00	6,983.00	89.3%	LAS ACCIONES EFECTUADAS PARA TRANSPARENTAR EL GASTO DE BIENES ES HOMOLOGANDO DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR EL INEA Y DE ACUERDO AL TABLADOR DE BIENES PROPORCIONADOS POR EL INEA A NIVEL NACIONAL.
FAPEF															
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE RESERVACIONES PARA EL PORTALCERCO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAPEF) 2011 RAMO 33 FONDO VII	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,761,762	14,761,762	14,761,762	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAPEF, DE AQUI DE DESAGORARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL PRIMER INFORME DE 2011 SE REPORTO CON EL NUMERO DE PROYECTO INBOI
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA EN PABILLO CENTRAL DE ACCESO, CARRETERAS DE VIGILANCIA Y A ESTRUCTURAS DE LAGUNA DEL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	522,007	522,007	522,007	0	0.0%	0	0	OTROS	31.00	0.00	0.0%	METAS: MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES, PISO Y PORTONES DE HAYE 2 DEL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,198,864	1,198,864	1,198,864	0	0.0%	0	0	OTROS	13,888.00	0.00	0.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PORTONES DE HAYE 1 DEL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	959,213	959,213	959,213	0	0.0%	0	0	OTROS	6,162.00	0.00	0.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PORTONES DE HAYE 2 DEL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	959,213	959,213	959,213	0	0.0%	0	0	OTROS	6,162.00	0.00	0.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación y descripción)	Número	Localidad	Tipo	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y observaciones		
				Total Anual	Metodología	Programado	Ejecutado	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Ejecutado	Avance %
MANTEENIMIENTO Y PINTURA AL ARCO Y V. DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	792,000	792,000	792,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2,000.00	0.00	0.0%	METAL: MANTEENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	455,000	455,000	455,000	0	0.0%	0	0	OTROS	845.00	0.00	0.0%	METAL: MANTEENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA															
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOSAB)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,057,000	1,000,527	1,000,527	981,841	30.2%	0	0	PAGO	12.00	0.00	0.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA (BANORTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,000,700	63,918,434	63,918,434	23,540,000	36.0%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAL: SERVICIO DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA (BANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,000,000	45,300,727	45,300,727	35,007,204	79.1%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAL: SERVICIO DE LA DEUDA
SERVICIOS DE EMPRÉSTOS A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,000,000	74,300,113	74,300,113	47,100,700	63.3%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	SERVICIOS DE LA DEUDA
OTRAS ACCIONES DE saneamiento financiero															
COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS DE EXCEDENTES PETROLEROS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	12,000	12,000	12,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAL: GASTOS DE OPERACION
COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS DEL RAMO 33	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAL: GASTOS DE OPERACION
COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS FEDERALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAL: GASTO DE OPERACION
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES															
MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES															
SUBSIDIO PARA PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,000,000	45,320,030	45,320,030	0	0.0%	0	0	CONVERSO	1.00	0.00	0.0%	
CONVERSION DE DECENTRALIZACION															
CONVERSION DE DECENTRALIZACION				808,000,070	207,000,074	207,000,074	145,000,007	30.0%	10,043	1,170		83,742,374.74	30,007,071.70	48.0%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
PRIM. PROGRAMA INTEGRAL DE PORTALCIEGMENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS APORTACION FEDERAL	8-HUAMANGULLO	LA VENTA DEL CUATRO	RURAL	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0	0.0%	0	0	CONVERSO				ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FISICO DE 0% DEBIDO A QUE LA OBRA LA REALIZARA EL FINTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DE 10M2	9-JALAPA	HUAPACAL 2A SECCION	RURAL	144,300	144,300	144,300	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO FORMADO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 10 M2	9-JALAPA	PUYACATEMPO SUR	RURAL	144,300	144,300	144,300	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO FORMADO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 10 M2	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	144,300	144,300	144,300	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO FORMADO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 10 RECAMARAS	9-JALAPA	SAN CRISTOBAL 2A SECCION	RURAL	144,300	144,300	144,300	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO FORMADO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 10M2	9-JALAPA	ADULEES BERDAH 4A SECCION	RURAL	144,300	144,300	144,300	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO FORMADO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 10M2	9-JALAPA	SAN CRISTOBAL 1A SECCION	RURAL	144,300	144,300	144,300	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO FORMADO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 10M2	9-JALAPA	TEQUILA 3A SECCION (INDEPENDENCIA)	RURAL	144,300	144,300	144,300	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO FORMADO NO INICIADO
H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	9-JALAPA	CALICARTO 2A SECCION	RURAL	144,300	144,300	144,300	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO FORMADO NO INICIADO
H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	9-JALAPA	ORONONAL 4A SECCION	RURAL	144,300	144,300	144,300	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO FORMADO NO INICIADO
H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	9-JALAPA	HUAPACAL 1A SECCION	RURAL	144,300	144,300	144,300	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO FORMADO NO INICIADO
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ RIA ORIENTE 3DA. SECC.	14-PARAISO	ORIENTE 2A SECCION (PALMA HUAGA)	RURAL	000,200	424,007	000,200	424,007	100.0%	0	0	OBRA	000,200.04	424,007.20	84.4%	
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. RAMIRO DOMINGUEZ PEREZ	14-PARAISO	MEDLAS BRAVO 4A SECCION (TLAPA)	RURAL	000,200	300,200	000,200	300,200	100.0%	0	0	OBRA	000,200.04	300,200.04	99.2%	
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ RIA. MOCTEZUMA 3DA. SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A SECCION	RURAL	000,200	300,007	000,200	300,007	100.0%	0	0	OBRA	000,200.04	300,007.77	80.2%	
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. MANUEL DE GUZMAN EN PUERTO CIBANCARAZAL	14-PARAISO	PUERTO CIBA (CARRIZAL)	RURAL	000,200	0	000,200	0	0.0%	0	0	OBRA	000,200.04	0.00	0.0%	
MODERNIZACION															
PRIM	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	12,432,000	6,917,010	6,917,010	6,917,010	100.0%	0	0	PESOS	12,432,000.00	6,917,010.00	55.6%	
OSB3 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS SERMAPAM REMANENTES 2010	10-JALAPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	18,440	18,440	18,440	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Generador	Ejercido							
MEJORAMIENTO				17-13-13	17-14-13	17-15-13	17-16-13	17-16/14	17-16-13	17-16-13		17-21-13	17-22-13	17-23-22/21		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA FLORES 1RA SECCION	14-PARAISO	LAS FLORES 1A SECCION	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA PEBLAMO	14-PARAISO	PEBLAMO	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA POTRENTOS	14-PARAISO	POTRENTOS	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	OBRA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA NICOLAS BRAVO 2DA SECCION (LA GLORIA)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 2A SECCION (LA GLORIA)	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	RURAL	563,334	0	563,334	0	0.0%	0	0	OBRA	563,334.06	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) NUEVO TORNO LARGO	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	OBRA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE)	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE)	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA NOCTEZUMA 1RA SECCION	14-PARAISO	NOCTEZUMA 1A SECCION	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	OBRA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) BELLOTE (RAQUEL DE LA MADRE HURTADO)	14-PARAISO	EL BELLOTE (RAQUEL DE LA MADRE)	RURAL	167,776	0	167,776	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	167,776.02	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) EN CHILTEPEC (SECCION BANCO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION BANCO)	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) MONTE ADENTRO (QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	563,334	0	563,334	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	563,334.06	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA AGUILAS BERDAN	14-PARAISO	AGUILAS BERDAN	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA BARRA DE TUPLCO	14-PARAISO	BARRA DE TUPLCO	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA ESCRIBANO	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	OBRA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA NOCTEZUMA 3A SECCION	14-PARAISO	NOCTEZUMA 3A SECCION	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA NOCTEZUMA 2DA SECCION	14-PARAISO	NOCTEZUMA 2A SECCION	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA UNION 1RA SECCION	14-PARAISO	LA UNION 1A SECCION (ANATILLO)	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA NOCTEZUMA 3RA SECCION	14-PARAISO	NOCTEZUMA 3A SECCION	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) PUERTO CEBIA (CARRIZAL)	14-PARAISO	PUERTO CEBIA (CARRIZAL)	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,867.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA ORIENTE 1RA SECCION	14-PARAISO	ORIENTE 1A SECCION	RURAL	281,867	0	281,867	0	0.0%	0	0	OBRA	281,867.00	0.00	0.0%		
REHABILITACION																
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE PARABO TABASCO EN PROCESO	14-PARAISO	PARABO	URBANO	6,238,200	6,238,200	6,238,200	6,238,920	10.0%	0	0	ACCION	6,238,188.80	6,238,920.35	98.9%		
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERHAFAM NO INICIADO	
OTROS																
APOYO CON MANO DE OBRA PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (1RA ETAPA) (EMPLGO TEMPORAL SEDEPOL 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,005,312	1,005,312	1,005,312	0	0.0%	0	0	ACCION	66,280.00	0.00	0.0%		
PORTALCERR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCION DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (BICAL AFAPSE 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,448,800	32,107,972	41,088,800	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%		
PORTALCERRAMIENTO PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LA RSD DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE TABASCO (COFEPRIS 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,807,386	4,014,541	4,014,541	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%		
TERMINACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO (PRIMERA ETAPA)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	180,000,000	0	75,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,373.00	0.00	0.0%		
FOMENTO DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION EN LA ENTIDAD (CONVENIO-SEDECO-AMDE-COMACT)	1-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	EMPRESA	10.00	0.00	0.0%	OFICIO DE AUTORIZACION SA-TRIM2011 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2011.	
APOYO A LA AGRICULTURA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE CUERPOS RURALES	9-JALAPA	CALICANTO 2A SECCION	RURAL	39,010	39,010	39,010	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERHAFAM NO INICIADO	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Llévese en pesos y presentados en incluir decimales)

Destino del gasto (Descripción de actividad)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y aplicación		
				Total Asign.	Asignado al Trimestre	Programado	Ejecutado	Avance %	Ejecución	Unidad de Medida	Programado Anual	Asignado al Trimestre		Avance %	
				17=18/14	19=15/14	20=16/14	21=18/14	22=18/14	23=20/14	24=21/14	25=22/14				
APOYO A LA AGROINDUSTRIA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACION DE QUESERAS RURALES	S-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A SECCIÓN	RURAL	38,010	38,010	38,010	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO
APOYO A LA AGROINDUSTRIA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACION DE QUESERAS RURALES	S-JALAPA	AQUILES SERDAN 3A SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	38,010	38,010	38,010	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO
APOYO A LA AGROINDUSTRIA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE QUESERAS RURALES	S-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	38,010	38,010	38,010	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	S-JALAPA	CHPILNAR 1A SECCIÓN	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	CONVENIO BERNAPAM NO INICIADO
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	S-JALAPA	AQUILES SERDAN 3A SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	S-JALAPA	ASTAPA	RURAL	88,000	88,000	88,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	S-JALAPA	CHICHONAL 1A SECCIÓN	RURAL	88,000	88,000	88,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	2.00	0.00	0.0%	PROYECTOS BERNAPAM NO INICIADO
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	S-JALAPA	CHICHONAL 3A SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CONVENIO BERNAPAM NO INICIADO
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	S-JALAPA	GUANAL 1A SECCIÓN	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CONVENIO BERNAPAM NO INICIADO
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	S-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A SECCIÓN	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CONVENIO BERNAPAM NO INICIADO
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	S-JALAPA	SAN MIGUEL ADETRITO 1A SECCIÓN	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CONVENIO BERNAPAM NO INICIADO
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	S-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO)	RURAL	88,000	88,000	88,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	S-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADOS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE NUEVOS 8 MODULOS	S-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO	S-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO NO ES GRANJA ES GALLINEROS PERO ESA OPCION NO LA DA EL SISTEMA.
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PPRODUCCION DE NUEVOS 8 MODULOS	S-JALAPA	SAN MIGUEL APURUA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES GRANJA ES GALLINEROS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE NUEVOS 8 MODULOS	S-JALAPA	EL DORADO	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTOS BERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO NO ES GRANJAS ES GALLINEROS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE NUEVOS 8 MODULOS	S-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A SECCIÓN	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	10.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE NUEVOS 8 MODULOS	S-JALAPA	PUYACATÉNGO NORTE	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA GRANJA NO ES LO CORRECTO. LO CORRECTOS ES GALLINEROS.
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE DE NUEVOS 8 MODULOS	S-JALAPA	RÍO DE TEAPA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE NUEVO 8 MODULOS	S-JALAPA	PUYACATÉNGO NORTE	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA GRANJAS NO ES LO CORRECTO. LO CORRECTO ES GALLINERO.
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE NUEVOS 8 MODULOS	S-JALAPA	CHPILNAR 3A SECCIÓN	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE NUEVOS 8 MODULOS	S-JALAPA	GUANAL 2A SECCIÓN	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE NUEVOS 8 MODULOS	S-JALAPA	CALCANTO 1A SECCIÓN	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	10.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE NUEVOS P PLATOS 8 MODULOS	S-JALAPA	SAN MIGUEL ADETRITO 1A SECCIÓN	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES LA CORRECTA GRANJA LA CORRECTA ES GALLINEROS PERO ESA OPCION NO LA DA EL SISTEMA.
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE NUEVOS PARA PLATOS 8 MODULOS	S-JALAPA	CALCANTO 3A SECCIÓN	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES GRANJAS LO CORRECTO ES GALLINEROS PERO ESA OPCION NO ME LA DA EL SISTEMA.
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE NUEVOS 8 MODULOS	S-JALAPA	CHPILNAR 1A SECCIÓN	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO BERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Detalle del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance %			Información complementaria y referencias de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos		Programado Anual	Programado al Trimestre	Avance %		
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATO PARA PRODUCCION DE HUEVOS Y MODULOS	9-JALAPA	GUANAJAL SECCION (GUANAJALITO)	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	6.00	6.00	0.0%	PROYECTO BERNAFAM NO INICIADO, EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATO PARA PRODUCCION DE HUEVOS Y MODULOS	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	6.00	6.00	0.0%	PROYECTO BERNAFAM NO INICIADO, EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATO PARA PRODUCCION DE HUEVOS Y MODULOS	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	6.00	6.00	0.0%	PROYECTO BERNAFAM NO INICIADO, EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATO PARA PRODUCCION DE HUEVOS Y MODULOS	9-JALAPA	CHICHONAL 2A SECCION (LA CAPILLA)	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	6.00	6.00	0.0%	PROYECTO BERNAFAM NO INICIADO, EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATO PARA PRODUCCION DE HUEVOS Y MODULOS	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	6.00	6.00	0.0%	PROYECTO BERNAFAM NO INICIADO, EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACION FEDERAL DEL IPORTAS	0-COBERTURA ESTATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,897,244	9,900,264	9,900,264	9,900,264	100.0%	0	0	OTROS	100.00	44.00	44.0%	EL PRESUPUESTO INFORMADO EN ESTE FORMATO ES EL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MEDIANTE LOS OFICIOS SAF-2007/02011 Y SAF-ALCOB02011 POR UN TOTAL DE \$22,897,244.00
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	21,460,035	11,245,018	11,245,018	8,219,319	73.1%	3,450	0	ACCION	22,460,035.00	11,245,018.00	50.0%	EL PRESUPUESTO QUE SE NOS AUTORIZA EN SU MAYORIA ES PARA CUBRIR EL CAPITAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	20,006,476	10,722,698	7,967,972	7,967,972	74.3%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	
APOYO PARA IMPARTIR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLOGICA PARA FORMAR PROFESIONALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,282,846	71,532,414	71,532,414	46,350,756	47.6%	4,176	4,176	CONVENIO	1.00	0.50	50.0%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HURMANGUILLO	6-HURMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	10,469,002	9,232,501	9,232,501	4,850,833	82.9%	0	0	CONVENIO	1.00	0.60	60.0%	AL SEGUNDO TRIMESTRE YA CAPTURE EL MONTO CORRECTO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	22,481,801	11,240,799	11,240,799	11,240,799	100.0%	0	0	ALUMNO	1,288.00	1,288.00	100.0%	LOS RECURSOS FEDERALES RADICADOS SON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES Y PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES.
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	22,052,872	11,026,436	11,026,436	6,164,452	55.0%	11,919	0	ALUMNO	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL RECURSO INGRESADO Y EL EJERCIDO ES POR \$6,888,420 (SEIS MILLOES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MIL) Y SE DEBE A QUE NO CONTABAMOS CON EL OFICIO DE AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO FEDERAL Y POR ESO NO SE PUDIERON TRAMITAR AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA Mesoamericana PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	4,526,704	4,526,704	4,526,704	4,526,704	100.0%	0	0	ALUMNO	850.00	218.00	48.9%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	2-GARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	91,854,305	29,921,000	29,921,000	29,921,000	100.0%	0	0	OTROS	100.00	48.37	48.4%	METAS: SUELDOS
GASTOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL EN PROCESO PARASO	14-PARASO	PARASO	URBANO	4,170,851	0	4,170,851	0	0.0%	0	0	ACCION	4,170,851.30	0.00	0.0%	
GASTOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (LA COMADE INTERRES) EN PROCESO PARASO	14-PARASO	PARASO	URBANO	94,862	0	94,862	0	0.0%	0	0	ACCION	94,862.22	0.00	0.0%	
GASTOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (FOPEDE) EN PROCESO	14-PARASO	PARASO	URBANO	1,500,084	0	1,500,084	0	0.0%	0	0	ACCION	1,500,084.21	0.00	0.0%	
CONVENIO DE COLABORACION															
IMPRESION UNODICULO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	582,080	582,080	582,080	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	128.00	0.00	0.0%	FONDO BERNAFAM
RECONSTRUCCION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON SISTEMA DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,989,989	5,989,989	5,989,989	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	50,427.36	0.00	0.0%	FONDO CONVENIO CAPOFE 2011
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARRILLA DEL FRACCIONAMIENTO POLICIA Y TRANBITO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	3,957,309	3,957,309	3,957,309	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROGRAMA FEDERAL DE BANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación y descripción)	Entidad Federativa	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Indicadores de cumplimiento y ejecución (% de avance físico y % de ejecución)		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance	%	Financieros Acumulados al Trimestre	%	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance
					Ministrado	Programado									
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	S.COMALCALCO	OCCIDENTE 2A SECCION	RURAL	978,889	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (SECTOR USA)	S.COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	527,888	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONA VIGARIO (CALLE PROLONGACION SAN FRANCISCO) VIGARIO	S.COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	934,918	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONA VIGARIO (CALLE SANTA ISABEL)	S.COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,059,344	1,005,454	1,005,454	1,005,454	100.0%	0	0	0	100.0%	97.2%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTEBELLERA LEON ENTRE CALLE MANUEL GURRINA ORDOÑEZ Y CALLE JUREL COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	S.COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	871,807	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	PROYECTO NO INICIADO	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SAN CALIXTO DEL AGUILA ENTRE CALLE MANUEL GURRINA ORDOÑEZ Y CALLE SAN COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	S.COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	281,830	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	PROYECTO NO INICIADO	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SAN CALIXTO ENTRE CALLE MANUEL GURRINA ORDOÑEZ Y CALLE PRESENTACION COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	S.COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,084,744	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	PROYECTO NO INICIADO	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SAN CALIXTO ENTRE CALLE DELFIN Y CALLE SAN CALIXTO COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	S.COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	581,812	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	PROYECTO NO INICIADO	
CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS URBANAS	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	380,000	380,000	380,000	380,000	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%		
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC-180 UNIFORMES DE ESPESOR EN AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLES VIGARIO Y CALLE AGRARIETA	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	220,405	220,405	220,405	220,405	0.0%	0	0	0	0.0%	34.8%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$220,405.78	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR Y AGUILAS BENDAN	7.EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	148,818	148,818	148,818	148,818	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$148,818.11	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLES MIGUEL PASQUAL Y CERRADA	7.EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	52,876	52,876	52,876	52,876	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$52,876.78	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA EL PARRAL	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	258,772	258,772	258,772	258,772	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%		
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ARMADO DE SECCION CIVIL EN CONCRETO FC-180 EN AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLES VIGARIO Y CALLE AGRARIETA	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	97,841	97,841	97,841	97,841	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$97,841.53	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR Y AGUILAS BENDAN DE RED DL	7.EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	82,856	82,856	82,856	82,856	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$82,856.00	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLES MIGUEL PASQUAL Y CERRADA	7.EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	50,885	50,885	50,885	50,885	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$50,884.93	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LA AV. DONCELO ENTRE CALLES RIO PUAL Y AGRICULTORES	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	178,117	178,117	178,117	178,117	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$178,116.93	
CONSTITUCION DE RED DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN LA CALLE DONCELO ENTRE LIBERTAD Y VICENTE GUERRERO ETC	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	140,883	140,883	140,883	140,883	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$140,883.30	
CONSTITUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. PRINCIPAL ENTRE CALLES CUATRO CARRILES Y CALLE DONCELO DE TV C	7.EMILIANO ZAPATA	EL PEDRAL	RURAL	583,914	583,914	583,914	583,914	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$583,914.37	
CONSTITUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE DONCELO Y VICENTE GUERRERO	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	702,188	702,188	702,188	702,188	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$702,188.01	
CONSTITUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES DONCELO Y VICENTE GUERRERO	7.EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	348,302	348,302	348,302	348,302	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$348,301.82	
CONSTITUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA AV. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PELILLANO)	7.EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PELILLANO)	RURAL	1,488,000	1,488,000	1,488,000	1,488,000	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,488,000.74	
CONSTITUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE RIO PUAL Y AGRICULTORES	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,816,787	1,816,787	1,816,787	1,816,787	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,816,787.26 Y EL MINISTRADO ES \$248,674.48	
CONSTITUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA AV. CORREGIDORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	888,832	888,832	888,832	888,832	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$888,831.88	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION, ENTRE CALLES MIGUEL PASQUAL Y CERRADA	7.EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	383,888	383,888	383,888	383,888	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$383,888.39	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA AV. CORREGIDORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,881,888	1,881,888	1,881,888	1,881,888	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,881,888.01	
CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA RURAL	7.EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%		

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Determinación o descripción)	Municipio (Código)	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				% Rendimientos		Avances						
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generación	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos			
					Ministrado	Programado	Ejercido									
CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA URBANA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	95,000	95,000	95,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%		
CONSTRUCCION DE 4 PISOS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	34,890	34,890	34,890	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%		
CONSTRUCCION DE 4 PISOS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	515,000	515,000	515,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%		
CONSTRUCCION DE 4 PISOS URBANOS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	50,400	50,400	50,400	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%		
CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA RURAL	7-EMILIANO ZAPATA	NUUEVO POCHOTE	RURAL	103,000	103,000	103,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%		
SUSTITUCION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE LIBERTAD Y VICENTE GUERRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	255,627	255,627	255,627	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%		
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LEONA VICARIO ENTRE RIO FINAL Y AGUINALDE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	112,903	112,903	112,903	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$112,903.07	
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE SHERWOOD Y VICENTE GUERRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,169	74,169	74,169	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$74,169.05	
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 22 TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. CORREGIDORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	78,287	78,287	78,287	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$78,288.58	
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 24 TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. CORREGIDORA ENTRE IGNACIO ALDAMA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	108,545	108,545	108,545	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$108,545.35	
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS EN CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES RICARDO AGUILARQ. Y AGUILAS BERDAN	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	105,649	105,649	105,649	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$105,649.32	
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE RIO FINAL Y AGUACATE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	183,987	183,987	183,987	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$183,987.85	
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	217,314	217,314	217,314	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$217,314.14	
OP018 PAVIMENTACION DE CAMINO (TRAMO EL PUENTE)	10-JALAPA DE MENDEZ	MECOACAH	RURAL	1,519,196	1,519,196	1,519,196	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA LA META ES 0.83 KM	
CONSTRUCCION DE ACCESO, SECCION DE BANDA COLINDANTE, ESTABLECIMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN AREA DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD	15-TACOTALPA	OXOLOTLAN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (ITFIF) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y RECREACION INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERC. DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTLAN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 1 OBRA DADO QUE ESTE PROYECTO ES PARA LA CONTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION DE LA UNIVERSIDAD. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (ITFIF) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRACTICAS DE ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL EDO. DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTLAN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.0%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 1 OBRA DADO QUE ES PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRACTICAS DE ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD. ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (ITFIF) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	
APORTACION MUNICIPAL AL FIDEICOMISO FONDO DE OBRAS P/ES NATURALES (FONDEM)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,478,943	1,478,943	1,478,943	1,478,943	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE ACCION Y DEBE DESCRIBIR ADMINISTRACION. ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION MEDIANTE UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, A LO CUAL BOLD ME LE DIO LA APORTACION
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA BAJA TENSION EN CALLES 59 (CAMARON) CALLE 8N Y CALLE 8N (CALLEJON DEL AGUILA) COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	498,001	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
MODERNIZACION																
CURSO DE CARPINTERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	71,206	71,206	71,206	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
CURSO DE CARPINTERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	71,206	71,206	71,206	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	36,006	36,006	36,006	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,986	39,986	39,986	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
CURSO DE HERRERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	46,446	46,446	46,446	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
CURSO DE INGLES BASICO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	99,820	99,820	99,820	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros acumulados		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de los avances		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	52,340	52,340	52,340	52,340	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	400,000	400,000	400,000	200,000	50.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%	PROYECTO EN PROCESO
OP099 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA	URBANO	55,045	55,045	55,045	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 250 LAMPARAS.
MEJORAMIENTO															
GASTOS DE OPERACIÓN DEL VIVERO FORESTAL	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	110,349	110,349	110,349	22,398	20.3%	0	0	VIVEROS	1.00	0.20	20.0%	
MEJORA TODO LO QUE TE RODEA (COLONIA TOMAS GARRIDO CANABAL)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	838,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
DOTACION DE APARATOS ORTOPEDICOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	922,082	922,082	922,082	0	0.0%	0	0	PIEZA	952.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO															
CAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,244,085	7,244,085	7,244,085	3,576,072	49.4%	0	0	LUMINARIA	2,873.00	2,358.00	82.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$7,244,085.18, EL IMPORTE EJERCIDO ES DE \$3,576,071.77 QUEDANDO UN SALDO POR EJERCER \$3,668,013.39
REHABILITACION															
FINANCIAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA Y REHABILITACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DE ANTHROPOLOGÍA CARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	VALLAHERMOSA	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	CONVENIO	8,000,000.00	8,000,000.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	148,402	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	938,060	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL PROGRAMA CONSISTE EN GARANTIZAR EL CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD A LA POBLACION QUE HABITA EN LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE LA INSTALACION Y REPOSICION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES, LA PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 85 POR CIENTO.
ADQUISICION DE 3 RECOLECTORES DE BASURAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,899,999	2,899,999	2,899,999	2,899,999	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$2,899,999.04, PROYECTO CONCLUIDO
MAQUINARIA															
AD012 ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,055,800	1,055,800	1,055,800	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
OTROS															
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS AMBIENTALES (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	770,207	770,207	770,207	100.0%	6,572	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION FEDERAL A CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
APORTACION TOTAL DE DONATIVO PEMEX AL GOBIERNO DEL ESTADO POR ACUERDO DCAJ08432918	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,857,866	30,857,866	12,718,066	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS, VEHICULOS, EVALUACIONES, EXAMENES, OPERACION POLICIAL, PARTICIPACION CIUDADANA.
ATENCION A LA DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,503,649	11,866,150	11,866,150	9,859,789	83.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
CUAC Y PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,985,773	2,182,870	2,182,870	828,472	42.3%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
CONEVYT, ORGANIZACION DE SOCIEDAD CIVIL, OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,080,000	546,991	546,991	324,493	58.2%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
G1487 APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	643,611	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS NO SE HAN SOLICITADO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEBIDO A QUE AUN NO SE ENCUENTRA DEFINIDO PLENAMENTE EL PADRO DE BENEFICIARIOS.
G1488. APORTACION FEDERAL A CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE CANCELADO CON EL OFICIO SAE/R0142/2011 EMITIDO POR LA DIRECCION DE POLITICA DE GASTO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
DEPORTE, CULTURA FISICA Y CALIDAD PARA EL DEPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,884,800	0	9,884,800	0	0.0%	0	0	EVENTO	10.00	0.00	0.0%	
DESARROLLO Y OPERACION EDUCATIVA PARA GRUPOS VULNERABLES (INCIENAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,132,681	1,480,498	1,480,498	898,338	45.1%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
ELABORACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE CARDENAS, HUANAGULLO, CENTLA Y JONUTA. (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,290,000	0	0	0	0.0%	1,049	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico				Información complementaria y evaluación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido									
ELABORACION DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CLAUSTRURA Y BANEAMIENTO DE TRADEROS A CIELO ABIERTO UBICADOS EN LOS MPMOS DE CARDENAS, JALPA DE M., HUMANGUILLO, EMILIANO ZAPATA Y TENOSIQUE (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	100.0%	713	0	1.00	1.00	100.0%			
ELABORACION DEL PLAN ESTATAL PARA LA ATENCION Y MANEJO DE RENIDIOS GENERADOS POR DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE TABASCO. (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	375	0	1.00	1.00	100.0%			
ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMATICO (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,432,180	2,332,100	2,332,100	2,332,100	100.0%	26,176	0	1.00	1.00	100.0%			
INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y AFECTACIONES DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,999	249,999	249,999	249,999	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%			
POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,736,767	4,971,558	4,971,558	2,136,975	43.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%			
INSTALACION DE VIVERO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS (REFRENDO)	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,804,324	0	0	0	0.0%	26,189	0	1.00	0.00	0.0%			
MANUTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DEL CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	89,029	0	1.00	0.00	0.0%			
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	AQUILES SERDAN (1A SECCION)	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO		
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
APORTACION FEDERAL A CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA DE RECURSOS FEDERALES ESTIMADOS DE LA ENTIDAD. SE DISMINUYO EN 800 MIL PEBOS. PROVENIENTES DEL CONACYT QUE SE EJERCEN EN EL PROYECTO FBO12 NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS.		
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL PROGRAMA CONSISTE EN PLATICAS COMUNITARIAS PARA PROMOVER UNA ACTITUD RESPONSABLE ACERCA DEL USO Y CUIDADO DEL AGUA, QUE PERMITA FORMAR HABITOS Y COSTUMBRES A FAVOR DE UNA MEJOR UTILIZACION Y CONSERVACION DEL RECURSO, ASI COMO EL IMPULSAR EL PROGRAMA DE PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS.		
F3606 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (UJAT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	725,949,500	392,522,310	392,522,310	392,522,310	100.0%	0	0	1.00	0.54	54.0%			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA POTENCIAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,631,130	3,936,461	1,214,661	492,566	12.5%	2,992	0	4,345.00	898.00	19.7%			
LA BIODIVERSIDAD EN TABASCO ESTUDIO DE ESTADO 2ª ETAPA (APORTACION FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL CONVENIO SE HIZO CON LA COMISION NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD (CONABIO), AL NO ENCONTRARSE EN LAS OPCIONES SE REGISTRÓ EN EL RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECS. NATS.		
NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000	900,000	371,000	371,000	41.2%	0	0	80.74	47.14	77.6%	METAS: ALUMNOS BENEFICIADOS		
PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECUDOS EN CARCELES Y CEREBOS DEL ESTADO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,400,750	939,332	939,332	939,332	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	METAS: ALIMENTACION		
12VA FERIA DE POSGRADOS DE CALIDAD 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL EVENTO DE LA FERIA DE POSGRADOS DE CALIDAD FUE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE EN EL MES DE ABRIL DEL 2011.		
CONVENIO FOPAM 2011	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,115	0	2,115	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%			
CONVENIO FOPEDEP 2011	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	44,454	0	44,454	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%			
CONVENIO RAMO 26 (PIBO FIRME 2011)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	3,304,353	0	3,304,353	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%			
CONVENIO SERNAPAM 2011	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	33,726	0	33,726	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%			
CONVENIO SUBSEMUN 2011	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	4,000,000	0	4,000,000	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%			
DOTACION DE ESPECIES MENORES PAVITOS DE ENSORDA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,402,392	1,402,392	1,402,392	1,402,392	100.0%	0	0	400.00	400.00	100.0%	METAS: PAQUETE		
DOTACION DE POLLAS PONEDORAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,157,200	1,157,200	1,157,200	1,157,200	100.0%	0	0	250.00	250.00	100.0%	METAS: PAQUETE		
GASTO DE ADMINISTRACION PARA LA SUPERVISION Y REGIMIENTO DE OBRAS DEL FOPAM EJERCICIO FISCAL 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	22,515	0	22,515	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%			
PAQUETES DE ESPECIES MENORES POLLOS DE ENGORDA	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,249,192	0	1,249,192	0	0.0%	0	0	500.00	250.00	50.0%	SE MODIFICO AVANCE FISICO EN RELACION A LA ENTREGA DE POLLITOS		
PLANTAS NATIVAS FORESTALES Y FRUTALES PARA LA REFORESTACION DEL H. MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,105,155	2,105,155	2,105,155	159,085	7.6%	0	0	1.00	0.10	10.0%			

ANEXO III

1. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido							Generados	Ejercidos	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PARRILHA R	URBANO	43,668,099	25,754,289	19,989,906	19,989,909	77.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DEL CAPITULO 1000, 2000 Y 3000.		
RECURSOS DE CONVENIO FOHHAPO 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	11,445	11,445	11,445	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	0.0%			
RECURSOS DE CONVENIO HABITAT 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	12,185	12,185	1.00	1.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE INTERESES \$12,185.09		
RECURSOS DE CONVENIO SEMARNAT 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1	1	1	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$10.96		
RECURSOS DEL CONVENIO FIDEM 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	323	0	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE INTERESES GENERADOS \$322.91. PROYECTO EN PROCESO		
RECURSOS DEL CONVENIO FOPEDEP 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	981,306	981,306	981,306	0	0.0%	1,916	0	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$981,307.76 Y LOS INTERESES ES DE \$1,916.59		
APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	27,412,110	11,685,603	11,685,603	11,685,603	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO UNO DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO SE REFIERE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL COMO SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES		
SUBSIDIOS 44 REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				385,168,734	289,235,820	305,153,748	289,176,967	74.8%	0	0	1,321,827.00	193,468.00	14.6%			
PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES																
GASTO CORRIENTE																
PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,929,297	1,929,297	1,929,297	100.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE ASESOR TECNICO PEDAGOGICO				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,783,364	3,783,364	3,783,364	99.3%	0	0	9.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA EDUCATIVO RURAL				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214,000	214,000	214,000	35.841	0	0	18.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214,000	214,000	214,000	35.841	0	0	18.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO																
ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,967,785	4,967,785	4,967,785	4,900,587	98.6%	0	0	107.00	0.00	0.0%
FORMACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,717,851	7,717,851	7,717,851	7,717,849	100.0%	0	0	22,787.00	0.00	0.0%
CONQUESTA SIMFONICA Y CORO INFANTIL Y JUVENIL				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	1.00	0.00	0.0%	
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL CICLO ESCOLAR 2010-2011				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,887,471	4,887,471	4,887,471	4,835,000	98.9%	0	0	6.00	0.00	0.0%
REFORMA A LA EDUCACION PREESCOLAR				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	893,242	893,242	893,242	874,663	97.8%	0	0	4,200.00	0.00	0.0%
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																
PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	249,886	100.0%	0	0	337.00	0.00	0.0%
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA																
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,853,198	2,853,198	2,853,198	2,817,791	98.6%	0	0	8,000.00	0.00	0.0%
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO																
ESCUELA SIEMPRE ABIERTA				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,523,074	8,523,074	8,523,074	8,514,726	99.9%	0	0	397.00	0.00	0.0%
PROGRAMAS DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,250,000	3,250,000	3,250,000	2,750,328	84.6%	0	0	18.00	0.00	0.0%
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																
PROGRAMA ESTATAL DE ESCUELA Y SALUD				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	800,000	800,000	800,000	111,082	22.2%	0	0	3,831.00	0.00	0.0%
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. 2DA. ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN TELESECUNDARIA				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,846,436	43,846,436	43,846,436	0	0.0%	0	0	178.00	0.00	0.0%
OPERACION DEL PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	812,850	812,850	812,850	883,371	81.6%	0	0	184.00	0.00	0.0%
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE 8 PAROS FOCALIZADOS EN GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM) Y ESCOLARES PARA LA DIABETES MELLITUS PARA EL MUNICIPIO DE HUMANGULLO (COMUNIDADES SALUDABLES 2010)				8-HUMANGULLO	HUMANGULLO	URBANO	442,401	442,401	442,401	0	0.0%	0	0	10.00	0.00	0.0%

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
RAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	90,342,775	69,943,345	96,342,779	62,963,260	91.3%	0	0	CONSULTA	1,287,343.00	193,101.00	15.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION															
PORT. A LA ESTRATEGIA DEL SEQ. MEDICO PARA UNA NVA GENERACION 2010; A TRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CAUSA O EN EL PROC DEL SP99	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,694,306	20,207,412	16,694,306	8,106,123	40.1%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	816.00	0.00	0.0%	
PAGO DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSA MEDIANTE LA ATENCION OPORT. NA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009 (RECURSOS RADICADOS EN 2010)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,610,068	13,610,068	13,610,068	13,552,681	99.6%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	354.00	354.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010 (CAPITA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,515,380	3,468,570	2,515,380	0	0.0%	0	0	FAMILIA	5,071.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 LPS (1ª ETAPA) PROY. EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES, FASE I DE 1RA. ETAPA DEL POBLADO DOS MONTES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,926,966	36,926,966	36,926,966	36,926,966	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA. RED FASE IV CÁRCAMO I	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	1,312,937	1,312,937	1,312,937	1,312,937	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011 CONCLUIDO A PRINCIPIO DE AÑO CON PROY. OP0029. SE REFRENDO POR LA CANTIDAD DE \$1,312,937
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA. RED FASE Y CÁRCAMO I	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	1,207,078	1,207,078	1,207,078	1,207,078	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011. SE CONCLUYE INICIANDO AÑO CON PROY. OP0030. SE REFRENDO POR LA CANTIDAD DE \$1,207,078
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA RED I FASE III CALLE PALMA CALLE TINTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	681,113	681,113	681,113	681,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011. EN 2010 PROY OP0067
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,628,036	1,628,036	1,628,036	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	QUEDA COMO REMANENTE EN EL 2011 EN EL PROYECTO GC0072
GASTO DE OPERACION PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 L.P.S (1ª ETAPA) DOS MONTES	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	848,144	848,144	848,144	848,144	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011. CONCLUIDO INICIADO EL AÑO CON PROYECTO OP0028. SE REFRENDO POR LA CANTIDAD DE \$848,144
SUPERVISION DE CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. GAVIOTAS SUR 1ª ETAPA RED VALLE VERDE, CÁRCAMO I, LINEA DE PREBÓN CÁRCAMO I RED FASE I, RED I FASE II, RED I FASE III	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	384,576	384,576	384,576	384,576	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011. SE CONCLUYE INICIANDO 2011 CON PROY. OP0028. LA CANTIDAD REFRENDA DA FUÉ DE 1384,576
REHABILITACION															
REHABILITACION INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA (2DA ETAPA), EN LA VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	5,728,293	5,728,293	5,728,293	5,728,293	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYO INICIANDO 2011
REHABILITACION INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA EN LA COLONIA REFORMA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,696,815	13,696,815	13,696,815	13,696,815	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011. SE CONCLUYO INICIANDO EL AÑO 2011 EN PROYECTO OP0025. EL MGNTO REFRENDA DO FUÉ DE \$13,696,815
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,803,470	9,803,470	9,803,470	9,803,470	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA APAZU REMANENTE 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,245,608	10,245,608	10,245,608	10,245,608	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA APAZU REMANENTE 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	217,418	217,418	217,418	217,418	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,992,537	3,992,537	3,992,537	3,992,537	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	353,463	353,463	353,463	353,463	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				841,988,172	841,988,172	841,988,172	368,708,881	87.0%	0	0		1,977.00	8.38	0.3%	
FONDOS METROPOLITANOS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
MODERNIZACION															
APORTACION FEDERAL AL FIDECOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 2010.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,536,707	44,536,707	44,536,707	18,666,546	37.4%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO PROMEDIO DE LAS OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO 2010.

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Origen del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y aclaraciones de variaciones		
				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CENTROS REGIONALES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,201,819	10,201,819	10,201,819	10,201,819	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS ANTICIPOS DE LAS OBRAS PROGRAMADAS
CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS FLAGRANTES Y DELITOS OCASIONADOS POR HECHOS DE TRÁMBITO Y POR CONDUCCIÓN INDEBIDA DE VEHÍCULOS (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,245,361	26,245,361	26,245,361	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,970.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN															
APORTACION ESTATAL AL FONDO EVENTO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	460,964,465	460,964,465	460,964,465	261,836,516	61.1%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	
OTROS PROGRAMAS															
				1,488,862,930	1,339,194,204	1,484,812,929	1,217,978,263	96.8%	0	0		421,762.80	183,637.90	43.1%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROYECTO INTEGRAL PROEES Y PROYECTO INTEGRAL PROFE	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	757,971	757,971	757,971	323,022	42.6%	0	0	ALUMNO	609.00	338.00	55.5%	EL RECURSO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PFI 2010-2011, CUYO MONTO SE REFERENDÓ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, YA FUE MINISTRADO A LA UNIVERSIDAD EN SU TOTALIDAD Y HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE ES LO QUE SE HA EJERCIDO.
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,500,000	3,066,965	4,249,999	3,066,965	100.0%	0	0	ALUMNO	664.00	520.00	78.0%	EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA ESTE PROYECTO ERA DE \$8,500,000.00, POSTERIORMENTE CON LA FIRMA DEL CONVENIO ESTE PROYECTO REFLEJO UNA REDUCCIÓN A SU AUTORIZADO QUEDANDO EN \$7,900,000.00
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	MONTE ADENTR	RURAL	8,775,704	8,775,704	8,775,704	8,775,704	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,446,166,243	1,321,931,154	1,446,166,243	1,205,359,602	81.2%	0	0	FAMILIA	423,099.00	181,920.00	43.0%	
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRÍCULA															
INCREMENTO DE MATRÍCULA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	445,212	445,212	445,212	445,212	100.0%	0	0	ALUMNO	780.00	520.00	66.7%	EL RECURSO PARA EL FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO A LA UNIVERSIDAD EL 22 DE DICIEMBRE, POR TANTO NO DIO TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LA GENERACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO. EN EL 2011 ESTE PROYECTO YA SE EJERCIO AL 100%.
APORTACION FEDERAL DEL FONDO DE INCREMENTO A LA MATRÍCULA	14-PARAISO	MONTE ADENTR	RURAL	4,217,800	4,217,800	4,217,800	0	0.0%	0	0	ALUMNO	609.00	338.00	55.5%	
APORTACIONES FEDERALES 2011 REGIÓN NOROCCIDENTAL															
FAEB															
SERVICIOS PERSONALES				1,931,847,873	1,931,847,873	1,931,847,873	1,816,899,824	94.4%	0	0		96,489.00	84,722.00	88.0%	
PROYECTO BOLSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,902,435	8,902,435	8,902,435	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA DE RECURSO DE FAEB 2010, PENDIENTE ETIQUETAR.
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,273,201	3,273,201	3,273,201	3,273,201	100.0%	0	0	DOCENTE	146.00	146.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,113,547	8,113,547	8,113,547	8,113,547	100.0%	0	0	ALUMNO	407.00	407.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	228,145,781	228,145,781	228,145,781	228,145,781	100.0%	0	0	ALUMNO	13,358.00	13,358.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,826,998	561,826,998	561,826,998	561,826,998	100.0%	0	0	ALUMNO	52,420.00	52,420.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	256,479,498	256,479,498	256,479,498	256,479,498	100.0%	0	0	ALUMNO	16,317.00	16,317.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	465,423,025	465,423,025	465,423,025	465,417,805	100.0%	0	0	ALUMNO	5,231.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	3-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,254,076	16,254,076	16,254,076	16,254,076	100.0%	0	0	ALUMNO	1,046.00	1,046.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,710,268	12,710,268	12,710,268	12,710,268	100.0%	0	0	ALUMNO	1,028.00	1,028.00	100.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avances Fisios				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					% Ministrado	% Programado		% Ejercido	Generados						Ejercidos
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	347,820,507	347,820,507	347,820,507	347,820,507	99.9%	0	0	UNIDAD	31.00	0.00	0.0%	
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	862,600	862,600	862,600	672,000	76.1%	0	0	ALUMNO	300.00	0.00	0.0%	
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,157,443	8,157,443	8,157,443	7,954,643	97.5%	0	0	ALUMNO	3,745.00	0.00	0.0%	
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,056,494	12,056,494	12,056,494	9,321,900	77.3%	0	0	ALUMNO	4,439.00	0.00	0.0%	
FASSA				97,717,735	81,156,613	81,286,913	69,606,167	78.1%	0	0		25.00	0.00	0.0%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	761,665	761,665	761,665	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HOSPITALES CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASABUS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS UNIDADES MEDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD, EN EL ESTADO DE TABASCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,587,776	1,587,776	1,587,776	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION PARA LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIERA PEREZ CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DEL GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	747,117	747,117	747,117	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD (ECONOMIAS DEL FASSA 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,164,443	70,574,721	70,754,721	69,339,697	96.3%	0	0	INFORME	12.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LA ATENCION DE CALIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	793,730	793,730	793,730	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,184,376	1,184,376	1,184,376	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,508,202	1,508,202	1,508,202	260,490	17.2%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CESSA DR. HAVIRLANO DORANTES VILLAHERMOSA, CENTRO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,197,952	1,197,952	1,197,952	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	MAQUINA	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	602,474	602,474	602,474	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
FAJS				27,648,274	27,648,274	27,648,274	24,114,623	87.1%	0	0		625,269.69	619,848.89	99.8%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	PAN DURO	RURAL	2,401,456	2,401,456	2,401,456	1,825,204	80.2%	0	0	METRO LINEAL	3,800.00	2,500.00	66.4%	REFRENDO 2011
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	SAN JOSE	RURAL	2,314,975	2,314,975	2,314,975	2,146,231	92.7%	0	0	METRO LINEAL	3,000.00	1,800.00	50.0%	REFRENDO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	ARROYO HONDO 1A SECCION (SANTA TERESA A)	RURAL	361,860	361,860	361,860	233,074	64.4%	0	0	METRO LINEAL	250.00	125.00	50.0%	REFRENDO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	ENCRUCIJADA 3A SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	334,084	334,084	334,084	311,792	93.3%	0	0	METRO LINEAL	450.00	360.00	84.4%	REFRENDO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL DELEGADO)	2-CARDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	455,509	455,509	455,509	453,322	99.5%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación y descripción	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros		Avance Fisico			Información complementaria y aplicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					14-15	16-17	18-19		17-18/14	18-19					
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA ARROCERA)	2-CARDENAS	CUAUHTÉMOC (N-95)	RURAL	488,855	488,855	488,855	488,780	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN ROSENDO)	2-CARDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	410,207	410,207	410,207	390,863	95.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	245.00	98.0%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II COL. 13)	2-CARDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	485,175	485,175	485,175	468,864	96.6%	0	0	METRO LINEAL	450.00	225.00	50.0%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	2,034,514	2,034,514	2,034,514	2,033,977	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,700.00	1,700.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESALDSEN	RURAL	1,805,873	1,805,873	1,805,873	1,586,487	83.3%	0	0	METRO LINEAL	1,350.00	1,072.00	79.4%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ANDADOR ORBELIN PEREZ)	4-CENTRO	PABO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	322,740	322,740	322,740	296,151	91.8%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLEJON CRUCES)	4-CENTRO	RIO TINTO 1A SECCION	RURAL	392,283	392,283	392,283	288,560	76.1%	0	0	METRO LINEAL	250.00	212.40	85.0%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (CALLEJON RODRIGUEZ Y OSORIO)	4-CENTRO	RIO TINTO 1A SECCION	RURAL	325,879	325,879	325,879	294,923	90.6%	0	0	METRO LINEAL	250.00	225.00	90.0%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RA. CHAMPA DE CUPILCO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1,745,984	1,745,984	1,745,984	1,745,900	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,250.00	1,250.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CONDUJACAN	PEHUJALCO 2A SECCION (LAS CRUCES)	RURAL	487,044	487,044	487,044	473,586	97.2%	0	0	METRO LINEAL	250.00	212.50	85.0%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IOLZEMA)	6-CONDUJACAN	LIBERTAD 4A SECCION (CENTE GUERRERO)	RURAL	313,027	313,027	313,027	308,164	98.4%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	810,880	810,880	810,880	778,857	95.8%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	2,285,482	2,285,482	2,285,482	1,501,891	64.0%	0	0	METRO LINEAL	1,400.00	700.00	50.0%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGULLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	361,221	361,221	361,221	360,919	99.9%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	8-HUIMANGULLO	LA CEBRA 2A SECCION	RURAL	382,418	382,418	382,418	378,033	98.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	245.00	98.0%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I ENTRADA MARIO LEON)	8-HUIMANGULLO	ZAPOTAL 1A SECCION (SAN MIGUEL)	RURAL	329,548	329,548	329,548	303,012	91.9%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO B BIBLIOTECA)	10-JALPA DE MENDEZ	EL NOVILLERO	RURAL	485,311	485,311	485,311	477,684	98.4%	0	0	METRO LINEAL	300.00	150.00	50.0%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO PEDRO VEGA MARQUEZ COL. MANGOS)	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	395,313	395,313	395,313	368,650	93.3%	0	0	METRO LINEAL	300.00	150.00	50.0%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL MANGUITO ENTRADA JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	427,228	427,228	427,228	380,273	89.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	237.50	95.0%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECCION CARMITO JIMENEZ)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A SECCION	RURAL	803,116	803,116	803,116	748,633	93.3%	0	0	METRO LINEAL	150.00	140.00	93.3%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	VERNET 3A SECCION	RURAL	831,004	831,004	831,004	805,501	97.2%	0	0	METRO LINEAL	1,197.00	596.50	50.0%	REFERENDO 2011
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	728,282	728,282	728,282	712,315	97.8%	0	0	METRO LINEAL	783.00	391.50	50.0%	REFERENDO 2011
OTROS															
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
MAINTENIMIENTO															
DEBOLIVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN ZONAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	373,836	373,836	373,836	373,836	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,300.00	7,300.00	100.0%	EN EL 2010 OP0180, PARA REFERENDO EN 2011
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
DEBOLIVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN COLONIAS QUE ESTAN DENTRO DE LOS POLIGONOS DE ALTA MARGINACION, VARIAS COLONIAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,824,809	1,824,809	1,824,809	1,824,809	100.0%	0	0	METRO LINEAL	46,820.00	46,820.00	100.0%	EN 2010 OP0181, PARA REFERENDO EN 2011
URBANIZACION MUNICIPAL															
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARDAMUEBES Y DRENAJE SANITARIO EN LA 1DA. CERRADA DE BENTO JUAREZ.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	190,779	190,779	190,779	190,779	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO DEL 2010 OP0183

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación o descripción	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros acumulados al trimestre		Avance Físico				Información complementaria y aplicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido								
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES				13	13	13	13	100.0%	0	0	20	21	22	23=22/21	
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS															
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN															
TERMINACIÓN DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA LA OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	255,992	255,992	255,992	255,992	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	EN 2010 OP008 PARA REFERENDO EN 2011
RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ENTRADA LOS CHAFARRIOS (REMANENTE 2010)	14-PARAISO	LIBERTAD 2A SECCIÓN	RURAL	355,350	355,350	355,350	355,350	100.0%	0	0	POSTE	355,350.43	355,350.43	100.0%	CABE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO OP007 FUE EJECUTADO CON EL REMANENTE DEL 2010.
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES (2ª ETAPA, EN DIFERENTES RANCHERÍAS, POBLADOS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,082,874	2,082,874	2,082,874	447,513	21.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ESC. SEC. EST. PUERTO CEIBA (INTERESES 2010)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	95,766	95,766	95,766	95,766	100.0%	0	0	ACCIÓN	95,766.22	95,766.22	100.0%	CABE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO DEL IS074 FUE EFECTUADO CON INTERESES DEL 2010.
FORTAMUN				11,443,137	11,443,137	11,443,137	9,114,553	79.7%	0	0		8,102.00	8,099.80	100.0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE ANFITHEATRO EN EL DESARROLLO CULTURAL PASEO DE LAS ALUSIONES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,207,570	6,207,570	6,207,570	6,207,570	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN EL 2010 LA CLAVE DEL PROYECTO ERA OP003 PARA REFERENDO EN 2011
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQ. HNOS HERÓES DE LA COLONIA GAL Y SAENZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	278,965	278,965	278,965	249,412	89.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA AMADOR ACAPULCO ENTRE LAS CALLES PERIFÉRICO Y CERRADA EN LA COLONIA CARRIZAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	545,386	545,386	545,386	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,300,980	1,300,980	1,300,980	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA ATASTA; CALLE REVOLUCIÓN ESQUINA AGUSTÍN BELTRÁN, CALLE PASEO USUMACINTA POR LA SEP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	249,809	249,809	249,809	249,809	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CLAVE PROYECTO 2010 OP0113 REFERENDO EN 2011
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	687,375	687,375	687,375	687,375	100.0%	0	0	METRO LINEAL	192.00	192.00	100.0%	EN 2010 LA CLAVE ERA OP0187 PARA REFERENDO EN 2011
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN COL. BOHANZA Y COL. EL ÁGUILA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	153,045	153,045	153,045	153,045	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN 2010 PROYECTO CVE OP0063 REFERENDO EN 2011
RECONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VILLAHERMOSA DE LA AV. PASEO USUMACINTA ESQ. FRANCISCO J. SANTAMARÍA EN COLONIA ATASTA DE SERRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	165,136	165,136	165,136	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, SUBBASE HIDRÁULICA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA CALLE EL QUÍMICO, COLONIA JOSÉ MARÍA RÍO SUÁREZ SECTOR PYSAR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	209,253	209,253	209,253	209,253	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,900.00	5,900.00	100.0%	PROYECTO CVE OP0068 EN 2010, REFERENDO EN 2011
RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LORENZO J. RODAS DE LA COLONIA INFONAVIT ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	182,133	182,133	182,133	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CON FONDOS REMANENTES DEL 2010
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 28	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	663,485	663,485	663,485	558,069	84.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN 2010 LA CLAVE DEL PROYECTO ERA OP0202 PARA REFERENDO EN 2011
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	ESPECIE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
FAM				13	14,374,844	15,817,444	16,244,943	17=16/14	15	18	20	21	22	23=22/21	24
				323,817,844	323,817,844	323,817,444	247,824,943	82.8%	0	0	0	370,121.00	347,338.00	93.8%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DEBAYUNOS ESCOLARES															
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	4,930,740	4,930,740	4,930,740	4,930,740	100.0%	0	0	ALUMNO	6,900.00	6,900.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	7,860,600	7,860,600	7,860,600	7,860,600	100.0%	0	0	ALUMNO	11,000.00	11,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	7,860,600	7,860,600	7,860,600	7,860,600	100.0%	0	0	ALUMNO	11,000.00	11,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,793,100	16,793,100	16,793,100	16,793,100	100.0%	0	0	ALUMNO	23,900.00	23,900.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	12,148,200	12,148,200	12,148,200	12,148,200	100.0%	0	0	ALUMNO	17,000.00	17,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	8,110,710	8,110,710	8,110,710	8,110,710	100.0%	0	0	ALUMNO	11,350.00	11,350.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,393,470	1,393,470	1,393,470	1,393,470	100.0%	0	0	ALUMNO	1,850.00	1,850.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	10,004,400	10,004,400	10,004,400	10,004,400	100.0%	0	0	ALUMNO	14,000.00	14,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,786,500	1,786,500	1,786,500	1,786,500	100.0%	0	0	ALUMNO	2,500.00	2,500.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	4,859,280	4,859,280	4,859,280	4,859,280	100.0%	0	0	ALUMNO	6,800.00	6,800.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,715,480	2,715,480	2,715,480	2,715,480	100.0%	0	0	ALUMNO	3,800.00	3,800.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,788,700	6,788,700	6,788,700	6,788,700	100.0%	0	0	ALUMNO	9,500.00	9,500.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	6,574,320	6,574,320	6,574,320	6,574,320	100.0%	0	0	ALUMNO	9,200.00	9,200.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,394,350	3,394,350	3,394,350	3,394,350	100.0%	0	0	ALUMNO	4,750.00	4,750.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,930,300	3,930,300	3,930,300	3,930,300	100.0%	0	0	ALUMNO	5,500.00	5,500.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,536,830	2,536,830	2,536,830	2,536,830	100.0%	0	0	ALUMNO	3,550.00	3,550.00	100.0%	
PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3,930,300	3,930,300	3,930,300	3,930,300	100.0%	0	0	ALUMNO	5,500.00	5,500.00	100.0%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
APOYO A DAMNIFICADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTE FRIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,475,507	5,475,507	5,475,507	4,504,705	82.3%	0	0	APOYO	10,400.00	10,400.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASA HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,585,000	2,585,000	2,585,000	2,575,166	99.6%	0	0	NINO	50.00	50.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	100.0%	0	0	PERSONA	45,000.00	45,000.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,184,285	98.7%	0	0	NINO	800.00	800.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CAJAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	915,748	915,748	915,748	913,531	99.8%	0	0	NINO	25.00	25.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	540,181	90.0%	0	0	MUJER	1,500.00	1,500.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,078,172	4,078,172	4,078,172	4,076,915	100.0%	0	0	ADULTO MAYOR	110.00	110.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,818,274	95.4%	0	0	APOYO	10,000.00	10,000.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DEBAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,450,000	100.0%	0	0	ALUMNO	147,800.00	147,800.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	850,000	850,000	850,000	849,730	100.0%	0	0	SERVICIO	1,800.00	1,800.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	532,200	532,200	532,200	532,080	100.0%	0	0	NINO	100.00	100.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%	0	0	NINO	150.00	150.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,330,500	1,330,500	1,330,500	1,330,200	100.0%	0	0	NINO	290.00	290.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%	0	0	NINO	150.00	150.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%	0	0	NINO	150.00	150.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	198,880	198,880	198,880	198,824	100.0%	0	0	NINO	30.00	30.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	191,592	191,592	191,592	191,548	100.0%	0	0	NINO	36.00	36.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,084,400	1,084,400	1,084,400	1,084,180	100.0%	0	0	NINO	200.00	200.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	JALAPA	JALAPA	RURAL	159,660	159,660	159,660	159,624	100.0%	0	0	Niño	30.00	30.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	532,200	532,200	532,200	532,080	100.0%	0	0	Niño	100.00	100.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	532,200	532,200	532,200	532,080	100.0%	0	0	Niño	100.00	100.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	796,300	796,300	796,300	796,120	100.0%	0	0	Niño	150.00	150.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	13-JACAJUCA	HACAJUCA	URBANO	796,300	796,300	796,300	796,120	100.0%	0	0	Niño	150.00	150.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,064,400	1,064,400	1,064,400	1,064,180	100.0%	0	0	Niño	200.00	200.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	851,520	851,520	851,520	851,320	100.0%	0	0	Niño	180.00	180.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PÍNO SUÁREZ	URBANO	585,420	585,420	585,420	585,288	100.0%	0	0	Niño	110.00	110.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCIÓN															
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,126,274	1,126,274	1,126,274	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO CAPTURADO CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA PENDIENTE DE ETIQUETAR.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 4 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE 27DJM1123 (FAM BÁSICO 2010)	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	RURAL	329,445	329,445	329,445	293,445	89.1%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 37ETV9432W (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	534,475	534,475	534,475	534,475	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES CON CLAVE 27DPR9495 (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	513,660	513,660	513,660	513,660	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 4 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VAZQUEZ CALDERÓN CON CLAVE 27DJM94510 (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	329,445	329,445	329,445	293,199	89.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOMBO INHIERETA CON CLAVE 37ETV94110 (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLATA	RURAL	536,363	536,363	536,363	533,746	99.5%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 4 X 8 M DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA CON CLAVE 27DPR1156R (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,124,213	1,124,213	1,124,213	1,029,045	92.4%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 4 X 8 M, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRAGA CON CLAVE 27DPR12448 (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A SECCIÓN	RURAL	1,351,949	1,351,949	1,351,949	1,314,873	97.3%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-10 Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.32 CON CLAVE 27DBT9632H (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	1,205,501	1,205,501	1,205,501	1,180,212	97.9%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 4 X 6.36 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS HEROES CON CLAVE 27EJN1072E (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	290,212	290,212	290,212	251,126	86.5%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 4 X 8 M HERRERIA EN EDIFICIO B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOB VAZQUEZ DE LA ROSA CON CLAVE 27DJM9385U (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	654,336	654,336	654,336	652,491	99.7%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 4 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA ISMAELA HERNANDEZ GARCIA CON CLAVE 27DJM7339W (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	328,739	328,739	328,739	328,739	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 4 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOMBO CON CLAVE 37ETV9464Z (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCIÓN A	RURAL	329,445	329,445	329,445	97,459	29.6%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 4 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA CON CLAVE 27DJM9394J (FAM BÁSICO 2010)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	328,459	328,459	328,459	328,459	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 4 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CON CLAVE 27DPR1848X (FAM BÁSICO 2010)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	592,375	592,375	592,375	584,627	98.7%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 37EE98024P (FAM BÁSICO 2010)	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	527,896	527,896	527,896	491,363	93.1%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 4 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION CON CLAVE 37ETV9699T (FAM BÁSICO 2010)	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	395,284	395,284	395,284	206,224	52.7%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCIÓN)

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimiento Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y especificación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOMBI MURRIETA CON CLAVE 27ETV9411M (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	RIBERA ALTA 1A SECCION	RURAL	320,249	320,249	320,249	320,249	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONCLUSION DE LA REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICO (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	643,263	643,263	643,263	412,165	64.1%	0	0	OTROS	35.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO INTEGRAL DE AUTISMO CON CLAVE 27DML819K (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	776,465	776,465	776,465	716,835	92.3%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS THELMA BEATRIZ ABENCO HIDALGO CON CLAVE 27DJM9746H (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA)	URBANO	592,375	592,375	592,375	503,054	84.9%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA CON CLAVE 27EJN6090D (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS BABANAS	URBANO	288,474	288,474	288,474	288,474	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUFFO DOMÍNGUEZ PÉREZ CON CLAVE 27ETV9444T (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	329,445	329,445	329,445	284,224	86.3%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-30 Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL N.º 1 LUIS DONALDO COLOMBI MURRIETA CON CLAVE 27DE84034H (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,120,073	3,120,073	3,120,073	2,496,857	80.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE 27EJN4422H (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	592,375	592,375	592,375	526,653	88.9%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-30 Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO CON CLAVE 27DJN1381Y (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,694,363	1,694,363	1,694,363	1,636,453	96.7%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO Y MODULO DE ESCALERA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 46 CON CLAVE 27D8T8649H (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	2,078,636	2,078,636	2,078,636	2,078,636	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-30 Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.3 CON CLAVE 27D8T9093M (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	OCULTZAPOTLAN	URBANO	4,779,016	4,779,016	4,779,016	4,004,588	83.8%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACION ELECTRICA DE 112.3 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION 27 DE OCTUBRE (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	2,821,353	2,821,353	2,821,353	2,628,141	93.2%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 M DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION 27 DE OCTUBRE CON CLAVE 27DJN1396J (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,418,665	1,418,665	1,418,665	1,418,665	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CON CLAVE 27DJN779A (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	328,668	328,668	328,668	328,668	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAMPOS PATRO CON CLAVE 27EJN6088H (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	339,795	339,795	339,795	339,795	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CON CLAVE 27DPR2999M (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	668,243	668,243	668,243	361,090	52.5%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
RED ELECTRICA INTERIOR EN EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CON CLAVE 27DJN6168H (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	399,973	399,973	399,973	117,460	29.4%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ARMINA FERNANDEZ DIAZ CON CLAVE 27DPR2924W (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	761,942	761,942	761,942	758,163	99.5%	0	0	SUBESTACION	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA CON CLAVE 27EJN6294G (FAM BÁSICO 2010)	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 2A SECCION	URBANO	286,302	286,302	286,302	286,302	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR1411F (FAM BÁSICO 2010)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	636,408	636,408	636,408	190,067	29.9%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 27DPR3034V (FAM BÁSICO 2010)	6-CUNDUACAN	FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPL. SAN FELIPE)	RURAL	555,701	555,701	555,701	165,875	29.9%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación de gasto	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicaciones de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Al Trimestre		Unidad de medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Porcentaje de Avance		
					Ministerio	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
SUBESTACION ELECTRICA DE 15MVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ CON CLAVE 27E08033N (FAM BASICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	897,500	897,500	897,500	745,010	83.0%	0	0	SUBESTACION	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RUTH FALCONI MAGAÑA CON CLAVE 27DJN0871C (FAM BASICO 2010)	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	288,500	288,500	288,500	288,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 M Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO L MADERO CON CLAVE 27ETV081P (FAM BASICO 2010)	8-HUMANGUILLO	PICO DE ORO 1A. SECCION	RURAL	636,408	636,408	636,408	0	0.0%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27EJN0129Q (FAM BASICO 2010)	8-HUMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	290,212	290,212	290,212	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS HORTENCIA ALIPI DE RODRIGUEZ CON CLAVE 27DJN0318J (FAM BASICO 2010)	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTANARIA (CACAO)	RURAL	284,221	284,221	284,221	284,221	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LUCIA YRUA GROPEZA ANDRADE CON CLAVE 27EJN102L (FAM BASICO 2010)	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	524,167	524,167	524,167	524,167	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPR0888Q (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITAN	RURAL	1,199,158	1,199,158	1,199,158	1,199,158	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VENTURIANO CARRANZA CON CLAVE 27DJN0325Q (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	329,445	329,445	329,445	182,802	55.5%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA Y RED ELECTRICA INTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA CON CLAVE 27DE0016W (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	801,523	801,523	801,523	238,848	29.8%	0	0	SUBESTACION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6.30 M INCLUYE TERRAPLEN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PÁEZ CON CLAVE 27EJN104QZ (FAM BASICO 2010)	11-JONUTA	EL BARRIAL	RURAL	331,400	331,400	331,400	235,540	71.1%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA CON CLAVE 27DJN127AJ (FAM BASICO 2010)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	328,859	328,859	328,859	328,859	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 18 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27ETV0357F (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCION	RURAL	328,095	328,095	328,095	328,095	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 M Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CON CLAVE 27DPR0828D (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	907,858	907,858	907,858	879,095	96.8%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CON CLAVE 27EJN1328U (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCION	RURAL	290,212	290,212	290,212	268,617	92.6%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VIOLETA CON CLAVE 27DJN1043S (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCION (PATAZTAL)	RURAL	329,445	329,445	329,445	278,238	84.5%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, RED ELECTRICA INTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CIUDAD PEMEX CON CLAVE 27EJN004X (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	668,838	668,838	668,838	530,854	80.7%	0	0	SUBESTACION	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA CON CLAVE 27ETV042K (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCION)	RURAL	1,044,934	1,044,934	1,044,934	967,767	92.6%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 M, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCION	RURAL	1,312,388	1,312,388	1,312,388	1,312,388	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION CON CLAVE 27DJN1307K (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCION	RURAL	1,023,808	1,023,808	1,023,808	1,023,808	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON CON CLAVE 27DJN0319M (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	ARRÓYO	RURAL	290,212	290,212	290,212	86,516	29.8%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL ANSELMA ALVARADO ALMEIDA CON CLAVE 27EJN0043K (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCION	RURAL	290,212	290,212	290,212	265,728	91.6%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6.30 M Y OBRA EXTERIOR INCLUYE TERRAPLEN EN EL JARDIN DE NIÑOS ELODIA DIAZ AGUILAR CON CLAVE 27DJN0319Q (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	EL TIGRE	RURAL	325,420	325,420	325,420	97,194	29.8%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 6.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AURORA MÉNDEZ HERNÁNDEZ CON CLAVE 27EJN02867 (FAM BÁSICO 2010)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A SECCIÓN	RURAL	508,211	508,211	508,211	508,211	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 6.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS SAMUEL MAGARA CORTÉS CON CLAVE 27DMN01390 (FAM BÁSICO 2010)	14-PARAISO	LAS FLORES 3A SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	286,304	286,304	286,304	286,304	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 6.30 M SERVICIO BANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA LEJ ARIAS LOPEZ CON CLAVE 27DMN01398 (FAM BÁSICO 2010)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	354,497	354,497	354,497	354,497	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CON CLAVE 27DMN01399 (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	288,255	288,255	288,255	288,255	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES CON CLAVE 27EJN02944 (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	280,212	290,212	290,212	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 4KV Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CLAVE 27DPR0773H (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	604,592	604,592	604,592	505,028	83.7%	0	0	SUBESTACION	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 M DIRECCION, SERVICIO BANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO A. LANZ CASALS CON CLAVE 27DMN0482P (FAM BASICO 2010)	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	1,064,970	1,064,970	1,064,970	1,035,766	97.3%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIELA GONZALEZ JIMENEZ CON CLAVE 27ETV0189U (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2A SECCION (LOS ALAMOS)	RURAL	328,189	328,189	328,189	328,189	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
SUBESTACION ELECTRICA DE 180KV, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. ALEJANDRO LUQUE DOMINGUEZ CON CLAVE 27DPR0932A (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,242,305	1,242,305	1,242,305	828,108	74.8%	0	0	SUBESTACION	3.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION															
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. ALDICES FLOTA OROPEZA, CON CLAVE 27DPR1260K (FAM BASICO 2010)	1-BALANCAN	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	RURAL	513,809	513,809	513,909	399,262	77.7%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRAL. IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 27ETV0064L (FAM BASICO 2010)	1-BALANCAN	EL ÁGUILA	RURAL	594,707	594,707	594,707	594,707	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE 27DPR1372A (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	NUOVA ESPERANZA	RURAL	775,388	775,388	775,388	670,536	86.5%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 27EJN0144H (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	ENCRUCIJADA 3A SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	599,468	599,468	599,468	513,735	85.7%	0	0	OTROS	11.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CON CLAVE 27ETV0271T (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	403,854	403,854	403,854	334,115	82.7%	0	0	SUBESTACION	3.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR09279G (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	1,178,191	1,178,191	1,178,191	1,069,587	92.6%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BUNGOE ALVARO OBREGON CON CLAVE 27DPR0604A (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A SECCION	RURAL	368,897	368,897	368,897	368,897	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN EL CERRO MEXI CON CLAVE 27DMN062P (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,781,852	1,781,852	1,781,852	1,736,280	98.7%	0	0	OTROS	17.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MARIA GUTIERREZ BAKILDEN CON CLAVE 27EJN0071G (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A SECCION	RURAL	485,834	485,834	485,834	411,178	84.8%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO AGUILAR GUTIERREZ CON CLAVE 27DCC0017Y (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	788,072	788,072	788,072	646,282	82.0%	0	0	OTROS	17.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 27DPR0284C (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	CUPLICO	RURAL	783,653	783,653	783,653	783,653	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)

ANEXO III
1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24				
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE 27ETV9328U (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A SECCION	RURAL	775,265	775,265	775,265	706,865	91.2%	0	0	OTROS	11.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTPEC CON CLAVE 27DJN0359H (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	561,644	561,644	561,644	167,848	29.9%	0	0	ESPACIO	8.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON CON CLAVE 27ETVM618D (FAM BASICO 2010)	6-CUNDUACAN	ONCE DE FEBRERO 1A SECCION	URBANO	740,361	740,361	740,361	740,361	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27ETV9248 T (FAM BASICO 2010)	6-CUNDUACAN	MARIN	RURAL	499,280	499,280	499,280	499,280	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO CABRERA GARCIA CON CLAVE 27ETV9295D (FAM BASICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	770,802	770,802	770,802	594,236	77.1%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 6 CON CLAVE 27DML0064I (FAM BASICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	752,213	752,213	752,213	730,527	97.1%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFRA BENITO TRUJILLO COBOS CON CLAVE 27EE80025G (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	851,435	851,435	851,435	851,435	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFARHULFO GORGANA BURRIA CON CLAVE 27DPR042AJ (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,337,968	1,337,968	1,337,968	1,243,078	92.9%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE 27EE80037B (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	1,260,048	1,260,048	1,260,048	1,260,048	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,E,F,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. CRUZ CON CLAVE 27DPR1071E (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A SECCION (CAMPECHITO)	RURAL	670,895	670,895	670,895	517,396	77.1%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO L. MADERO CON CLAVE 27ETV0017B (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MENEZ	SOYATAGO	URBANO	767,631	767,631	767,631	767,631	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GREGORIO MENEZ MAGAÑA CON CLAVE 27ETV0296J (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	SANTUARIO 1A SECCION (ESTACION MACUSPANA)	RURAL	537,765	537,765	537,765	537,765	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FAUSTO MENEZ CON CLAVE 27EJH0074D (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	RURAL	755,555	755,555	755,555	720,517	95.4%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO J. SANTAMARIA CON CLAVE 27EJH0287L (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	RAMON GRANDE	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELA EL PROYECTO CON EL OFICIO SAR-RL02492011
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 19 CON CLAVE 27D870619M (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	1,601,183	1,601,183	1,601,183	575,703	36.0%	0	0	ESPACIO	8.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPR0719D (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A SECCION	RURAL	898,429	898,429	898,429	712,776	79.3%	0	0	ESPACIO	10.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO J. SANTAMARIA CON CLAVE 27EJH0287L (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	RAMON GRANDE	RURAL	861,963	861,963	861,963	861,963	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,K Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.2 CON CLAVE 27D870602N (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	1,496,896	1,496,896	1,496,896	1,491,620	99.6%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGE GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 27DPB0034R (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	TECOLUTA 1A SECCION	RURAL	1,056,221	1,056,221	1,056,221	654,960	62.0%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE 27EE80055A (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1,455,135	1,455,135	1,455,135	1,455,135	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios			Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y aplicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		17=18/14	17=19/17	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado							Ejercido	Generado	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO D EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VIRGILIA RAMIREZ DE RODRIGUEZ CON CLAVE 27ETV0114D (FAM BÁSICO 2010)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	190,503	190,503	190,503	164,470	82.4%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27ETV0123M (FAM BÁSICO 2010)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	713,940	713,940	713,940	442,599	62.0%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LODEGARIO CALCÁNEO PADRÓN CON CLAVE 27EJN0170F (FAM BÁSICO 2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	272,460	272,460	272,460	272,460	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ROBADO GONZALEZ CON CLAVE 27DPR1938D (FAM BÁSICO 2010)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	475,243	475,243	475,243	141,726	29.8%	0	0	ESPACIO	9.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MARIA GUTIERREZ EBKILDSÉN CON CLAVE 27DJN0131F (FAM BÁSICO 2010)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	383,636	383,636	383,636	0	0.0%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ABRAHAM BANDALA CON CLAVE 27ETV0102H (FAM BÁSICO 2010)	17-TENOSIQUE	NUÉVO MÉXICO	RURAL	599,875	599,875	599,875	599,875	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DEL CADI Y AREAS DE POBRADO (1A ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27M000022E (FAM SUPERIOR 2010)	2-CARDENAS	PASO Y PLATA	RURAL	3,191,000	3,191,000	3,191,000	2,066,645	64.8%	0	0	ESPACIO	21.00	0.00	0.0%	
OBRA COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27M000022E (FAM SUPERIOR 2010)	2-CARDENAS	PASO Y PLATA	RURAL	4,601,000	4,601,000	4,601,000	3,220,425	70.0%	0	0	ESPACIO	19.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CENTRO (FAM SUPERIOR 2010)	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	17,900,000	17,900,000	17,900,000	8,749,139	48.9%	0	0	ESPACIO	20.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUP 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,000,000	26,000,000	26,000,000	6,841,326	26.3%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27TET0001G	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	22,746,000	22,746,000	22,746,000	16,786,899	73.8%	0	0	OTROS	21.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO TIPO MEDIANO Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27TET0001G	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,436,143	65.3%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MATA CHONTAL (FAM SUPERIOR 2010)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	17,179,162	95.4%	0	0	OTROS	21.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27M3U0017W (FAM SUPERIOR 2010)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,861,380	97.6%	0	0	MOBILIARIO	33.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Mesoamericana CON CLAVE 27M3U0034 (FAM SUPERIOR 2010)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	2,237.00	0.00	0.0%	
FASP				180,211,828	180,211,828	180,211,828	138,018,848	84.0%	0	0		208,745.00	193,801.00	92.8%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			98,884,519	98,884,519	98,884,519	64,338,980	65.3%	0	0	PIEZA	112,352.00	100,181.00	89.2%	OBRA 6. PROGRAMA 20571. EXAMEN 7853. PIEZA 53179. PAR 10533
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			4,768,000	4,768,000	4,768,000	2,488,933	52.2%	0	0	PERSONA	1,000.00	802.00	80.2%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			3,508,326	3,508,326	3,508,326	3,494,638	99.6%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			61,571,756	61,571,756	61,571,756	42,887,879	69.7%	0	0	LITRO	93,361.00	92,516.00	99.1%	EQUIPO 648. SERVICIO 18. LOTE 54. PERSONA 104. RENTA 9. LITRO 90820. POLIZA 6. LICENCIA 858
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			2,008,025	2,008,025	2,008,025	2,007,815	100.0%	0	0	PERSONA	29.00	19.00	65.5%	PERSONA 4. TRASLADO 12. LOTE 1. INFORME 1. ENCUESTA 1

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
FAETA				131,989,861	131,989,861	131,989,861	131,750,888	99.8%	0	0	20	88,848.00	88,848.00	100.0%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
INVERSIÓN EQUIPAMIENTO															
FO243-FORNAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,922,900	76,922,900	76,922,900	76,703,635	99.7%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100%. QUEDANDO UN SALDO DE \$219,264,940 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 24/100M N COMO ECONOMÍAS QUE FUERON DEPOSITADAS EN LA TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. SE SOLICITARA EN UN PROYECTO NUEVO CONFORME A NORMA.
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN ALFABETIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,046,961	55,046,961	55,046,961	55,046,961	100.0%	0	0	OTROS	88,785.00	88,785.00	100.0%	LAS ACCIONES QUE SE EFECTUARON FUE DE ACUERDO A LA POLÍTICA ESTABLECIDAS POR EL INEA PARA TRANSPARENTAR EL GASTO DE SUELDOS ES HOMOLOGANDOS DE ACUERDO AL TABULADOR DE SUELDOS PROPORCIONADOS POR EL INEA A NIVEL NACIONAL
FAFEP				221,385,922	221,385,922	221,385,922	88,874,495	39.1%	0	0		171,619.40	171,634.00	99.7%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEP) 2010 RAMO 33 FONDO VIII	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,145,303	147,145,303	147,145,303	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEP, DE AQUÍ SE DESAGORARON LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS AUTORIZADOS
CONSTRUCCIÓN DE ACOTIMIDA PARA ALUMBRADO PROVISIONAL EN ESTACIONAMIENTO UBICADO EN OLIMPIA XXI	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	364,009	364,009	364,009	341,828	93.6%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE ARENILLA PARA EVENTOS ECUESTRES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	346,757	346,757	346,757	345,086	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO PARA LOCALES EN AREA DE TEATRO DEL PUEBLO EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	378,360	378,360	378,360	375,756	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,106,796	63,106,796	63,106,796	58,796,859	93.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,800.00	3,600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE PARQUES Y JARDINES (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	615,430	615,430	615,430	612,933	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	40,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,232,777	1,232,777	1,232,777	1,228,204	99.6%	0	0	METROS LINEALES	2,043.00	2,043.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	209,561	209,561	209,561	208,968	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	40,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	805,643	805,643	805,643	802,855	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE TANGUIS 1, 2, 3 Y AREA GASTRONOMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	750,083	750,083	750,083	749,928	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,640.00	1,640.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	644,799	644,799	644,799	638,836	99.1%	0	0	METROS LINEALES	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	607,074	607,074	607,074	604,817	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	50,000.00	50,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL DE OLIMPIA XXI	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	378,786	378,786	378,786	377,426	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DEL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,717,755	1,717,755	1,717,755	1,635,263	95.2%	0	0	METROS CUADRADOS	6,065.00	6,065.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN PARCIAL AL PALENGUE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	371,724	371,724	371,724	371,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,716,191	1,716,191	1,716,191	1,713,101	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MEJORAMIENTO															
MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE AREA DE JUEGOS Y NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	113,754	113,754	113,754	33,340	29.3%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes en incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
MANTENIMIENTO															
REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE POSTES DE VOLADORES DE PAPAFLA TIPOLESA Y ESTRUCTURAS EN EL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	87,300	87,300	87,300	17,099	29.8%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DEL INHUEBLE UNICADO EN LA CALLE SÁNCHEZ MAGALANES 194 CAM ESQUINA CON MALECON.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.40	0.00	0.0%	
REPARACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	325,811	325,811	325,811	321,501	98.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,185.00	1,185.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
CONVENIO 114 REGISTRO															
CONVENIO DE DECENTRALIZACIÓN				1,168,832,899	81,682,503	844,919,438	829,897,789	71.7%	0	0		2,399,464.91	334,978.00	14.8%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS (TERCERA ETAPA) PEF-2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	35,198,403	35,198,403	35,198,403	34,202,190	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	9,567.83	1,435.00	15.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON PEF-2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,800,587	2,800,587	2,800,587	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
OTROS															
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2010, RADICADOS EN 2011 POR LA CNPSS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,545,924	46,532,369	37,545,924	0	0.0%	0	0	FAMILIA	675.00	0.00	0.0%	
PORTA LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEG.POP.CON RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACION POR UNICA OCASION DEL PEF 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	163,885,791	163,885,791	163,885,791	149,925,246	91.5%	0	0	FAMILIA	1,381,712.00	0.00	0.0%	
PORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFARPE 2010)CON RECURSOS RADICADOS EN EL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,852,710	51,864,123	55,852,710	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
PORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFARPE).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,142,835	37,475,356	88,142,835	27,872,875	74.4%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
PORTALECER LAS ACCIONES SOBRE EL TRABAJO SEXUAL IDENTIFICANDO BARRERAS PARA ASEGURAR EL ACCESO UNIVERSAL, CREAR ENTORNOS DE APOYO Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD (MUNIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BALANCAN	1-BALANCAN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	210,000	206,914	210,000	206,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	126.00	0.00	0.0%	
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN, BALANCAN	1-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	210,000	62,484	210,000	62,484	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	127.00	0.00	0.0%	
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, BALANCAN	1-BALANCAN	BUENAVISTA	RURAL	210,000	62,459	210,000	62,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	0.00	0.0%	
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHAMIZAL, BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	210,000	207,929	210,000	207,928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	184.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES CHAMIZAL Y NO EXISTE EN EL CATALOGO
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION, BALANCAN	1-BALANCAN	CONSTITUCION	RURAL	210,000	61,938	210,000	61,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, BALANCAN	1-BALANCAN	EL ARENAL	RURAL	210,000	62,906	210,000	62,906	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	208.00	0.00	0.0%	
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, BALANCAN	1-BALANCAN	EL CAPULIN	RURAL	210,000	62,360	210,000	62,360	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	248.00	0.00	0.0%	
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PIPLA, BALANCAN	1-BALANCAN	EL PIPLA	RURAL	210,000	62,979	210,000	62,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	0.00	0.0%	
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MACTUN, BALANCAN	1-BALANCAN	MACTUN	RURAL	210,000	62,884	210,000	62,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	218.00	0.00	0.0%	
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO (ARROCEBA), BALANCAN	1-BALANCAN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	210,000	62,927	210,000	62,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	131.00	0.00	0.0%	
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MISICAB (LA PITA), BALANCAN	1-BALANCAN	MISICAB (LA PITA)	RURAL	210,000	308,889	210,000	308,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	236.00	0.00	0.0%	
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PARAISO (EL TINTO), BALANCAN	1-BALANCAN	PARAISO (EL TINTO)	RURAL	210,000	62,807	210,000	62,807	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113.00	0.00	0.0%	
PORTALECER DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POZA (RULERIA), BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	210,000	207,428	210,000	207,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	217.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD DE LLAMA POZA (RULERIA), BALANCAN

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones y aplicación		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado a Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado								Ejercido	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE REFORMA (PROVINCIA), BALANCAN	1-BALANCAN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	210,000	206,853	210,000	206,853	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	213.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, BALANCAN	1-BALANCAN	SAN PEDRO	RURAL	210,000	62,962	210,000	62,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	136.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, SECCION CUBA, BALANCAN	1-BALANCAN	VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	RURAL	210,000	60,332	210,000	60,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, BALANCAN	1-BALANCAN	EL AGUILA	RURAL	210,000	62,906	210,000	62,906	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	162.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PICH, BALANCAN	1-BALANCAN	EL PICH	RURAL	210,000	62,672	210,000	62,672	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	164.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION LOS CAÑALES, CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	210,000	209,973	210,000	209,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	147.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD SE LLAMA AMPLIACION LOS CAÑALES, CARDENAS.
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AZUCENA 4A. SECCION (TORNO ALEGRE), CARDENAS	2-CARDENAS	AZUCENA 4A. SECCION (TORNO ALEGRE)	RURAL	210,000	208,962	210,000	208,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COL. JACINTO LOPEZ, CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	210,000	207,285	210,000	207,285	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	186.00	0.00	0.0%	COLONIA JACINTO LOPEZ, CARDENAS TABASCO.
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL GOLPE, CARDENAS	2-CARDENAS	EL GOLPE	RURAL	210,000	62,998	210,000	62,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJERO JDA. SECCION A CARDENAS	2-CARDENAS	NARANJERO 2A SECCION A	RURAL	210,000	208,717	210,000	208,717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE HABANERO 1RA. SECCION, CARDENAS	2-CARDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	210,000	208,258	210,000	208,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	118.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, CARDENAS	2-CARDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	210,000	62,832	210,000	62,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION B (LA NATIVIDAD), CARDENAS	2-CARDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION B (LA NATIVIDAD)	RURAL	210,000	62,972	210,000	62,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE OJOSHAL, CARDENAS	2-CARDENAS	OJOSHAL	RURAL	210,000	209,701	210,000	209,701	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	210,000	209,307	210,000	209,307	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POB. C-37 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-37 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	210,000	209,443	210,000	209,443	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POZA REDONDA 1RA. SECCION (C-05), CARDENAS	2-CARDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCION	RURAL	210,000	62,864	210,000	62,864	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION), CARDENAS	2-CARDENAS	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION)	URBANO	210,000	208,250	210,000	208,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	196.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTANA 1A. SECCION A, CARDENAS	2-CARDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	210,000	208,233	210,000	208,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTANA 2DA. SECCION A, CARDENAS	2-CARDENAS	SANTANA 2A. SECCION A	RURAL	210,000	208,278	210,000	208,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO JDA. SECCION, CARDENAS	2-CARDENAS	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	210,000	62,726	210,000	62,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	104.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	210,000	209,421	210,000	209,421	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	156.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-17 INDEPENDENCIA, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	210,000	206,866	210,000	206,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	210,000	209,775	210,000	209,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-21 JOSE MA. PINO SUAREZ, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-21 LIC. JOSE MARIA PINO SUAREZ	URBANO	210,000	209,438	210,000	209,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	267.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	210,000	205,277	210,000	205,277	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	210,000	208,481	210,000	208,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA	3-CENTLA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	210,000	62,980	210,000	62,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	65.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA	3-CENTLA	ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ)	RURAL	210,000	62,736	210,000	62,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y aplicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al 1 Trimestre		Avance %
					14-15	15-16	16-17								
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA, CENTLA	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	210,000	202,822	210,000	202,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ONCHICASTLE 1RA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	ONCHICASTLE 1A. SECCION	RURAL	210,000	62,724	210,000	62,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	246.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1A. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCION (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	210,000	204,721	210,000	204,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA Y VENEZIA, CENTLA	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENEZIA	RURAL	210,000	62,737	210,000	62,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, CENTLA	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	210,000	206,155	210,000	206,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	210,000	206,447	210,000	206,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO L. MADERO, CENTLA	3-CENTLA	FRANCISCO L. MADERO	RURAL	210,000	207,694	210,000	207,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	175.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR CRUZ, CENTLA	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	210,000	203,312	210,000	203,312	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, CENTLA	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	210,000	62,980	210,000	62,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JALAPITA, CENTLA	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	210,000	62,980	210,000	62,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, CENTLA	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	210,000	206,190	210,000	206,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA, CENTLA	3-CENTLA	LA SABANA	RURAL	210,000	206,859	210,000	206,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, CENTLA	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	210,000	206,876	210,000	206,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	210,000	62,722	210,000	62,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	151.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2A. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCION	RURAL	210,000	182,955	210,000	182,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	115.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTLA, CENTLA	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	210,000	209,130	210,000	209,130	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	122.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE QUINTIN ARAUZ, CENTLA	3-CENTLA	QUINTIN ARAUZ	RURAL	210,000	62,722	210,000	62,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT, CENTLA	3-CENTLA	SIMON SARLAT	URBANO	210,000	197,199	210,000	197,199	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	128.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TABASQUELLO 1RA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	TABASQUELLO 1A. SECCION	RURAL	210,000	62,980	210,000	62,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	165.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, CENTLA	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	210,000	200,733	210,000	200,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL EJ. BENITO JUAREZ, CENTLA	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	210,000	62,866	210,000	62,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES EJIDO BENITO JUAREZ, CENTLA.
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. BENITO JUAREZ, CENTLA	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	210,000	89,139	210,000	82,744	70.4%	0	0	METROS CUADRADOS	167.00	0.00	0.0%	
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2009, RADICADOS EN EL 2010 POR BPSS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	70,499,331	109,107,163	70,499,331	67,365,656	81.2%	0	0	FAMILIA	445,920.00	276,470.00	62.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA MEDIANTE RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2010 DE CASOS DE VALIDADORES POR LA CNPSS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	36,504,340	36,504,340	36,504,340	6,825,895	17.7%	0	0	FAMILIA	488,614.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE DOS MONTEA, CENTRO	4-CENTRO	DOS MONTEA	RURAL	210,000	61,405	210,000	61,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	GONZALEZ 1A. SECCION	RURAL	210,000	206,856	210,000	206,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUMBO 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	GUMBO 1A. SECCION	RURAL	210,000	209,100	210,000	209,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IXTACOMITAN 2A. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 2A. SECCION	RURAL	210,000	62,831	210,000	62,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JOLOCHERO 2A. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A. SECCION	RURAL	210,000	209,086	210,000	209,086	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	136.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA HUASTECA 2A. SECCION (ALVARADO LA RAYA), CENTRO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCION (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	210,000	62,781	210,000	62,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	183.00	0.00	0.0%	

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fiscales			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									Ejercido
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA (LA JAGUA), CENTRO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	210,000	62,846	210,000	62,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAS MATILLAS 4TA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCION	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	97.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	RURAL	210,000	61,569	210,000	61,569	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	284.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 3RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 3A. SECCION	URBANO	210,000	205,724	210,000	205,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	59.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PABLO L. SIDAR (LA AURORA), CENTRO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (LA AURORA)	RURAL	210,000	61,642	210,000	61,642	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	133.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PAJONAL, CENTRO	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	210,000	62,884	210,000	62,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	88.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PARRILLA 4TA. SECCION (LOS ACOSTAS), CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA 4A. SECCION (LOS ACOSTA)	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	51.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PLATANO Y CACAO 1A. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 1A. SECCION	RURAL	210,000	62,905	210,000	62,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	195.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, CENTRO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	210,000	62,652	210,000	62,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	196.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACION FEDERAL DE INCREMENTO DE LA MATRICULA EN EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, DE LA UPM	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	701,804	667,204	690,854	667,204	100.0%	0	0	ALUMNO	650.00	318.00	48.9%	
FONDO PARA LA CONSOLIDACION PARA LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, DE LA UPM	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	187,852	0	187,852	0	0.0%	0	0	ALUMNO	650.00	318.00	48.9%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	667,890,145	327,027,131	327,027,131	327,027,131	100.0%	0	0	ALUMNO	54,000.00	52,900.00	97.4%	
INCREMENTO EN MATRICULA Y APOYO SOLIDARIO	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	6,491,410	6,491,410	4,751,803	4,751,803	73.2%	0	0	ALUMNO	5,166.00	3,772.00	73.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	631,067	631,067	631,067	400,000	63.4%	0	0	ALUMNO	100.00	63.00	63.0%	
CONVENIOS DE REASIGNACION				16,045,888	16,045,888	15,295,328	14,761,278	92.3%	108,960	0		18,693.00	18,691.00	100.0%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
MEJORAMIENTO															
PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, VILLAHERMOSA TABASCO (1ERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,569,137	97.3%	108,960	0	METROS CUADRADOS	18,691.00	18,691.00	100.0%	ESTOS RECURSOS GENERADOS SON PRODUCTOS DE LA TOTALIDAD DEL CONVENIO DE COORDINACION DE REASIGNACION DE RECURSOS 2010.
REHABILITACION															
(OP9218) REHABILITACION DE LA CASA DE ARTE POPULAR CARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCION (COLONIA JOSÉ MARÍA)	RURAL	942,800	942,500	192,142	192,142	20.4%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	REALIZADO CON DONATIVO POR PARTE DE CONACULTA GESTIONADO POR LA DECUR. REFRENADO DEL 2010
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	103,186	103,186	103,186	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DE FONDO REMANENTE CAPUFE 2010
OTROS CONVENIOS				594,896,071	693,242,193	693,242,193	428,016,746	73.3%	178,181	0		601.71	461.30	81.6%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,110,082	43,110,082	43,110,082	43,069,697	99.9%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	EL PROGRAMA SE ENFOCARA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,895,525	121,895,525	121,895,525	114,249,233	93.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA PERMITIRA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROGRAPT) 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	10,923,477	27.3%	0	0	OTROS	1.00	0.27	27.0%	EL PROGRAMA DESARROLLARA OBRAS PARA ALCANTARILLADOS SANITARIOS

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones.	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE E INSTALACIONES SANITARIAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA (PAOE 2010)	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA.	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	548,349	548,349	548,349	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION															
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,101,206	142,101,206	142,101,206	83,177,035	58.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VI.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,733,518	171,733,518	171,733,518	116,818,414	68.2%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	
TERCER COMPLEMENTO DE APORTACION ESTATAL AL FONDEN EVENTO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,459,753	9,459,753	9,459,753	9,459,753	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
MEJORAMIENTO															
APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL PATIOMIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXII	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	779,082	779,082	779,082	770,187	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	35,379,899	32,741,893	32,741,893	32,402,322	98.0%	0	0	VEHICULO	28.00	27.00	96.4%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MODELOS DE LA SSP (SUBSEMUN 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	172,091	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE PDA, GPS Y EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES MODELOS DE LA SSP
MAQUINARIA															
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS DE USO DE AGUAS NACIONALES (PROODER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,738,805	2,738,805	2,738,805	0	0.0%	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%	LA META ES: ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, ASI COMO SCRUBBER PARA NEUTRALIZAR CLORO
OTROS															
CIAC - Y PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,424,219	2,424,219	2,424,219	2,424,219	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	SE LE ASIGNO EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO PARA EL CUAL FUE CREADO EL PROYECTO
FF800 POR ON MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,736,767	10,736,767	10,736,767	10,736,767	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	POR NO CONTAR CON EL RUBRO ESPECIFICO DEL GASTO SE LE ASIGNO EL DE EQUIPAMIENTO
FF807 ATENCION A LA DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	685,726	685,726	685,726	685,726	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	EL RUBRO DEL GASTO SE LE ASIGNO EL DE EQUIPAMIENTO YA QUE EL SISTEMA NO DA UNO ESPECIFICO QUE VAYA DE ACUERDO AL PROYECTO
FORMACION DE EDUCADORES SOLIDARIOS Y MEVYT INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,434,681	1,434,681	1,434,681	1,434,681	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	SE LE ASIGNO EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO PARA CUAL FUE CREADO EL PROYECTO
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APROPACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, DESDE EL SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,002,897	2,002,897	2,002,897	864,232	43.1%	3,080	0	OTROS	57.71	28.09	48.7%	RECURSOS REFRENADOS DEL EJERCICIO 2010.
TOTAL ANEXO RECURSO POR MUNICIPIO				88,445,819	81,816,139	80,445,819	79,208,884	87.8%	0	0		159,343.80	137,106.89	86.0%	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,083,226	63,083,226	63,083,226	63,043,152	99.9%	0	0	FAMILIA	161,320.00	134,675.00	83.0%	

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24				
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN															
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,293,180	1,293,180	1,293,180	399,748	30.9%	0	0	FAMILIA	6,000.00	2,400.00	30.0%	
PAGOS DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSAS MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS RECÉN NACIDOS DEL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,089,213	16,638,733	16,089,213	15,785,904	94.8%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	33.00	33.00	100.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				40,000,000	40,000,000	40,000,000	37,322,214	83.3%	0	0		1.00	0.87	87.0%	
FONDOS METROPOLITANOS:															
OBRA PÚBLICA															
MODERNIZACIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	37,322,214	93.3%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE LAS OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO.
OTROS PROGRAMAS															
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD				1,387,805,882	1,381,506,882	1,381,805,882	1,369,911,515	99.2%	2,310,796	2,310,796		1,182,822.00	1,142,332.00	99.1%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO CON FINQUITO RADICADO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	471,321	471,321	471,321	471,318	100.0%	0	0	FAMILIA	423,069.00	418,838.00	99.0%	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,363,969,192	1,363,969,192	1,363,969,192	1,352,832,296	99.2%	0	0	FAMILIA	423,069.00	423,069.00	100.0%	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL CON OFICIOS SAF-RL045/2009 Y SAF-RL0551/2009 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, CON RECURSOS DEL SEGURO POPULAR (RADICADOS EN EL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,065,469	17,065,469	17,065,469	16,807,699	98.5%	0	0	FAMILIA	52,000.00	45,700.00	88.0%	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,310,796	2,310,796	FAMILIA	254,685.00	254,685.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2009 DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR
APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS															
FABSA															
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS TÉCNICOS EN URGENCIAS MÉDICAS DEL SISTEMA DE URGENCIAS CON ECONOMÍAS DEL FABSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,269	115,269	115,269	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ECONOMÍAS 2009
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMÍAS DEL FABSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	791,351	791,351	791,351	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ECONOMÍAS 2009
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN DEL HOSPITAL DR. JUAN GRAHAM CASABUS CON ECONOMÍAS DEL FABSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	783,484	783,484	783,484	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
FAM															
ASISTENCIA SOCIAL															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,850	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCIÓN															
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,433	43,433	43,433	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	MONTO REMANENTE POR FINQUITOS DE OBRAS, PENDIENTE DE PROGRAMAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOMBO MURMETTA CON CLAVE 27ETV411D (ECONOMIAS FAM BASICO 2009)	2-CARDENAS	PASO DE PLAYA	RURAL	329,445	329,445	329,445	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
SUBESTACION ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCOS GUTIÉRREZ" CON CLAVE 27DPR161X (FAM BASICO 2009)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	914,773	914,773	914,773	914,773	100.0%	0	0	SUBESTACION	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIB" CON CLAVE 27DJN1380 (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROBARIO (SUSTENENTE GARCIA)	URBANO	554,913	554,913	554,913	554,913	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL "CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 23" CON CLAVE 27OML026Z (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	TANKUTE DE LAS SABANAS	URBANO	560,371	560,371	560,371	560,371	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6 MTS., SERVICIO BANTARRO RURAL DE DOS MÓDULOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOMBO MURMETTA" CON CLAVE 27DJN127N (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	GAYÓTAS SUR (EL MONAL)	RURAL	442,234	442,234	442,234	442,234	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
SUBESTACION ELECTRICA DE 180 KVA RED ELECTRICA EXTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL NO.3 "ALFONSO CAPARROSO SAHAMAÑA" CON CLAVE 27DEB063Q (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,577,303	1,577,303	1,577,303	1,577,303	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 MTS. POR SUSTITUCION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 27DPR133V (FAM BASICO 2009)	5-CONALCALCO	PASO DE CUPLICO	RURAL	853,196	853,196	853,196	853,196	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CAROLINA DOMINGUEZ SOSA CON CLAVE 27ETV049M (ECONOMIAS FAM BASICO 2009)	5-CONALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	318,880	318,880	318,880	318,880	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ISABEL DIAZ BARTLETT" CON CLAVE 27EJN0077A (FAM BASICO 2009)	6-HUMANGULLO	HUMANGULLO	URBANO	307,250	307,250	307,250	307,250	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 6.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 14 DE MARZO CON CLAVE 27DJN013Q (ECONOMIAS FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	592,375	592,375	592,375	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27ETV0674R (FAM BASICO 2009)	13-NACAJUCA	OKIACAQUE	RURAL	561,920	561,920	561,920	561,920	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMÉRICA RUIZ DE CHAN", CON CLAVE 27EJN014Z (FAM BASICO 2009)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	304,082	304,082	304,082	304,082	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
REHABILITACION															
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ISABEL DIAZ DE BARTLETT" CON CLAVE 27DJN021Y (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	928,432	928,432	928,432	928,432	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A Y B EN EL CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICA VILLAHERMOSA III (ECONOMIAS FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,351,172	1,351,172	1,351,172	1,351,172	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO ARA" CON CLAVE 27DPR032Q (FAM BASICO 2009)	6-CUNDUACÁN	CEBA 1A. SECCION (JANUACTAL)	RURAL	738,809	738,809	738,809	738,809	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE 27DPR009H (FAM BASICO 2009)	6-HUMANGULLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCION	RURAL	1,038,146	1,038,146	1,038,146	999,183	96.2%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS CON CLAVE 27DPR018Z (ECONOMIAS FAM BASICO 2009)	10-JALPA DE MENDOZ	LA CEBA	RURAL	162,788	162,788	162,788	153,139	93.9%	0	0	ESPACIO	10.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de variaciones	
				Total Anual	Administrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ CON CLAVE 27OPR189K (ECONOMÍAS FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	VERTE DE NOVIEMBRE	RURAL	163,194	163,194	163,194	163,194	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "AMA LOREIZA DOMÍNGUEZ CALZADA" CON CLAVE 27EJN6124V (FAM BÁSICO 2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	452,587	452,587	452,587	452,587	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO MARIA GUTIERREZ EBKALDEN" CON CLAVE 27DJN9348R (FAM BASICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	681,345	681,345	681,345	681,345	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%
EQUIPAMIENTO														
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS DE JARDIN DE NIÑOS URBANO Y TRES AULAS PARA PRIMARIA(ECONOMIAS FAM BASICO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,141	250,141	250,141	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	409.00	0.00	0.0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERBITARIA														
CONSTRUCCION														
GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,312,900	3,312,900	3,312,900	3,263,659	86.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,646	390,646	390,646	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MBU0025E	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	1,808,767	1,808,767	1,808,767	1,808,767	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO (2DA ETAPAJEN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MBU0025E (FAM SUPERIOR 2009)	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	4,345,111	4,345,111	4,345,111	4,345,111	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL NUEVO CAMPUS DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	51,119,000	51,119,000	51,119,000	47,780,830	93.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 CON OBRA EXTERIOR Y AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27MBU0017W (FAM SUPERIOR 2009)	14-PARAISO	QUINTANARAUZ	URBANO	25,123,000	25,123,000	25,123,000	25,122,970	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALMACEN, CAFETERIA, CUARTO DE BASURA Y RESIDUOS CONTROLADOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MEOAMERICANA CON CLAVE 27MBU0034M (FAM SUPERIOR 2009) (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	14,356,000	14,356,000	14,356,000	10,635,870	74.1%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MEOAMERICANA CON CLAVE 27MBU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	2,909,999	2,909,999	2,909,999	2,909,999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO														
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MBU0025E (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2009)	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	233,633	233,633	233,633	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	67.00	0.00	0.0%
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27MBU0017W (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2009)	14-PARAISO	QUINTANARAUZ	URBANO	780,144	780,144	780,144	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1,007.00	0.00	0.0%
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MEOAMERICANA CON CLAVE 27MBU0034M (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	399,530	399,530	399,530	298,199	72.4%	0	0	MOBILIARIO	247.00	0.00	0.0%
FASP				160,711,828	160,711,828	160,711,828	154,222,729	97.2%	0	0		140,589.80	109,348.00	77.8%
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA														
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			97,459,937	97,459,937	97,459,937	92,979,061	85.4%	0	0	PIEZA	73,987.00	41,793.00	56.5%
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			6,201,600	6,201,600	6,201,600	6,201,600	100.0%	0	0	PERSONA	1,905.00	1,905.00	100.0%
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1,496,245	1,496,245	1,496,245	1,496,245	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			54,818,046	54,818,046	54,818,046	54,811,003	100.0%	0	0	LITRO	85,162.00	85,045.00	99.8%
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			733,900	733,900	733,900	733,900	100.0%	0	0	ENCUESTA	4.00	4.00	100.0%

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios			Avance %		Rendimientos financieros acumulados al trimestre		Avances Fiscales			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado							Ejercido		
FAETA				244,117	244,117	244,117	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
FORTALECIMIENTO A COORDINACIONES DE ZONA Y DIRECCIONES DE AREA DEL INSTITUTO [ECONOMIA 2009]	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,117	244,117	244,117	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	OPERACION
FA-EP				24,901,847	23,463,628	23,463,628	79,904,899	93.8%	0	0	0	37,203.00	33,338.00	89.6%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2009 RAMO 33 FONDO VII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,633,330	2,633,330	2,633,330	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAPEF DE AGUA SE DEBAJEGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO SE VENIA INFORMANDO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 CON EL NUMERO DE PROYECTO K8B78. PARA EL PRESENTE EJERCICIO CAMBIO AL NUMERO K8C13
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA. TR: AV. MÉXICO - BELISARIO DÍGUEZ, CAD: 4+989 AL 4+988 LADO DER VHSIA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,739,869	3,739,869	3,739,869	3,739,869	100.0%	0	0	0	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA. TR: AV. MÉXICO - BELISARIO DÍGUEZ, CAD: 4+989 AL 4+989 LADO IZQ. VHSIA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,746,346	3,746,346	3,746,346	3,746,346	100.0%	0	0	0	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELISARIO DÍGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO. CADENAMIENTO: 4+988 AL 4+988 (LADO IZQ), CD. DE VHSIA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,323,506	8,323,506	8,323,506	8,323,506	100.0%	0	0	0	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO. CAD: 4+980 AL 4+988 (LADO DER), CD. DE VHSIA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,361,711	9,361,711	9,361,711	9,361,709	100.0%	0	0	0	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELISARIO DÍGUEZ - A. CÉSAR SANDINO, CAD: 4+980 AL 4+989 (LADO DER) CD. DE VHSIA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,122,306	6,122,306	6,122,306	6,122,306	100.0%	0	0	0	820.00	820.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELISARIO DÍGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO, CAD: 4+989 AL 4+989 LADO IZQ. CD. DE VHSIA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,406,421	4,406,421	4,406,421	4,406,421	100.0%	0	0	0	820.00	820.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELISARIO DÍGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CAD: 4+780 AL 4+498 (LADO DERECHO), CD. DE VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,819,682	2,819,682	2,819,682	2,819,682	100.0%	0	0	0	640.00	640.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELISARIO DÍGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 4+930 AL 4+400 (LADO IZQ), CD. DE VHSIA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,679,446	3,679,446	3,679,446	3,679,446	100.0%	0	0	0	780.00	780.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DÍGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 4+989 AL 4+989 (LADO IZQ), CD. DE VHSIA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,989,561	2,989,561	2,989,561	2,989,561	100.0%	0	0	0	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MUROS DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 4+199 (LADO IZQUIERDO), CD. DE VHSIA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,789,020	1,789,020	1,789,020	1,789,020	100.0%	0	0	0	280.00	290.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 4+199 (LADO DERECHO), CD. DE VHSIA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,264,860	3,264,860	3,264,860	3,264,860	100.0%	0	0	0	470.00	470.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,682,085	96.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,238,085	3,238,085	3,238,085	3,238,085	100.0%	0	0	0	50.00	50.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PUENTES (CONSTRUCCIÓN)

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Averos Físicos				Información complementaria de las aplicaciones de recursos (de variaciones)	
				Presupuesto Anual	Acumulado al Trimestre	Averos %	Financieros Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Averos %		
				17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	17-18/11	
CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA, TRAMO: CALLE BELMARDO DOMÍNGUEZ - AV. CÉSAR A. BANDINO, CAD: 8-648 AL 8-488 AL 8-486, CD. DE VNSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,968,686	1,968,686	1,968,686	1,967,515	99.9%	0	0	METROS LINEALES	620.00	620.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELMARDO DÓUEZ - AV. CÉSAR BANDINO, CAD: 8-648 AL 8-488 LADO IDC, VNSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,299,827	2,299,827	2,299,827	2,299,827	100.0%	0	0	METROS LINEALES	752.00	752.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
M1211. CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 4A ETAPA, EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	7,839,394	7,839,394	7,839,394	7,839,394	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	
M1253. CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS NIVEL DE RASANTE EN PLATAFORMA Y SUBRASANTE EN VALADARES 5A ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	3,633,393	3,633,393	3,633,393	3,633,393	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,560.00	5,560.00	100.0%	
M1254. CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN DE ACCESO VIAL AL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	1,729,808	1,729,808	1,729,808	1,729,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,300.00	100.0%	
M1256. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGA SANITARIA 5TA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	747,804	747,804	747,804	747,804	100.0%	0	0	METROS LINEALES	930.00	930.00	100.0%	
M1257. CONCLUSIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE (ÁREA DE VIVIENDAS PROVIVAH) EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	418,757	418,757	418,757	418,757	100.0%	0	0	METROS LINEALES	115.00	115.00	100.0%	
MEJORAMIENTO															
RELLENO PARA ESTACIONAMIENTO PROVISIÓN L DE OLIPIA XXI, (PRIMERA ETAPA).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	379,752	379,752	379,752	113,618	29.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,900.00	2,900.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOZA DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA 8PLADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	480,000	480,000	480,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1,550.00	0.00	0.0%	METAS: METROS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 37 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO (2009).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	CENTENARIO	1,791,866	1,791,866	1,791,866	1,791,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REHABILITACIÓN															
ADECUACIONES GENERALES AL EDIFICIO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	650,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,315.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS DE LOS DORMITORIOS E Y F DEL COLEGIO DE POLICIA Y TRANSITO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,908,087	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONVENIOS 84 REGISTROS															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				281,236,277	346,142,383	281,236,277	229,236,839	99.9%	0	0		172,478.00	166,970.00	97.8%	
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASIT EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,500,000	77.8%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE BORO EN EL MUNICIPIO E CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,773,762	92.5%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	14,526,962	80.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,048.00	2,048.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	4,500,000	4,254,631	4,500,000	4,254,631	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	250.00	50.0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A SECCIÓN	RURAL	4,800,000	2,194,422	4,800,000	1,864,630	85.9%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	100.00	20.0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. MAXIMILIANO DORANTES, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	15,237,339	18,150,000	15,237,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	789.00	399.00	50.1%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	10,966,691	18,150,000	10,966,691	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	473.00	59.9%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	3,775,372	4,500,000	3,775,372	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	262.00	56.4%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación y descripción	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimiento Financiero		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	21-22		23-24
					Ministrado	Programado	Ejercido									
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE CHOUQUAO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHOUQUAO 2A SECCION (CHOUQUAO)	RURAL	4,900,000	2,275,724	4,900,000	2,275,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	475.00	95.0%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,900,000	1,431,454	4,900,000	1,431,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	425.00	85.0%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	4,500,000	3,762,750	4,500,000	3,762,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	450.00	90.0%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE ESTANCIA VIEJA 1A. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCION	RURAL	4,500,000	1,670,789	4,500,000	1,670,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	100.00	20.0%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,382,533	4,500,000	4,382,533	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	475.00	95.0%	LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 1A. SECCION	RURAL	4,500,000	4,483,498	4,500,000	4,483,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	325.00	65.0%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE LA LIMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,171,618	4,500,000	4,171,618	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	362.00	72.4%	LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES LA LIMA LA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL CATALOGO	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	4,500,000	2,441,750	4,500,000	2,441,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	200.00	40.0%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCION	RURAL	4,500,000	869,586	4,500,000	869,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	486.00	83.0%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA SECCION NO ESTA EN EL CATALOGO	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE PARRILLA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,347,601	4,500,000	4,347,601	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	325.00	65.0%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,499,985	4,500,000	4,499,985	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%		
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (TERCERA Y ULTIMA PARTE)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,187,242	18,187,242	18,187,242	18,128,195	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	151,320.00	151,320.00	100.0%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,696,800	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUMANGULLO, TABASCO	8-HUMANGULLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	18,150,000	10,384,722	18,150,000	10,384,722	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	592.00	75.0%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,699,843	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,690,931	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASIT EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,280,281	94.7%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE BORDO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,891,479	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE CHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	4,500,000	3,814,146	4,500,000	3,814,146	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	375.00	75.0%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASIT EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,198,773	93.3%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%		
AMPLIACION																
AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DE HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASABUS" (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	88,943,454	88,943,454	88,943,454	88,792,388	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	5,700.00	5,700.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
PORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA DE LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CON HOSPITALES DE LA REGION DE LOS RIOS DE LA FRONTERA SUR, TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,219,612	5,197,036	5,219,612	5,197,036	100.0%	0	0	EQUIPO	48.00	48.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE VILLA IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%		
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.B. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 1A. SECCION	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%		

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Pendientes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24				
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESBA) "DR. MAXIMILIANO DORANTES", EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	1,382,848	1,800,000	1,392,848	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	82.00	66.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESBA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	1,384,512	1,800,000	1,364,512	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	82.00	66.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCION	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHIQUIGUAO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCION (CHIQUIGUAUTO)	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA), DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA VIEJA 1A. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCION	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO SE USO PARRILLA
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCION	RURAL	400,000	321,951	400,000	321,951	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	50.00	92.6%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDLLIN Y MADERO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	400,000	321,951	400,000	321,951	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	38.00	70.4%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARRILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MARZANO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA DE EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	348,637	400,000	348,637	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESBA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	18,150,000	16,476,405	18,150,000	16,476,405	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	631.00	80.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESBA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,800,000	1,392,848	1,800,000	1,392,848	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	82.00	66.0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESBA) VILLA CHONTALPA, EN HUMANGULLO, TABASCO	6-HUMANGULLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	1,800,000	1,477,803	1,800,000	1,477,603	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	56.00	61.7%	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. CHILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	400,000	311,826	400,000	311,826	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	35.00	64.8%	
OTROS															
FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009) CON RECURSOS RADICADOS EN EL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,119,812	27,119,812	27,119,812	23,534,564	86.8%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	SE REINTEGRO A LA TESOFE 1687,406.41
FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,339,115	48,339,114	48,339,115	45,306,815	97.8%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
OTROS CONVENIOS				84,287,808	84,287,806	84,287,808	34,967,883	84.4%	375,885	375,888		71,901.88	88,441.44	92.4%	
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
M3284. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALIZCO PREMEZCLADO EN VIALIDADES 3RA ETAPA EN EL FRACC. TRES CERBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUSTENTEMENTE GARCIA)	URBANO	6,625,945	6,625,945	6,625,945	5,523,954	83.4%	0	0	METRO CUADRADO	21,832.11	16,374.00	75.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Denominación del gasto (Administración o destinación)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Observaciones complementarias y estado de cumplimiento de actividades
				Total Anual	Asignado	Programado	Ejercido	Avance %	Operados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	5,857,880	5,857,880	5,857,880	5,857,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80,000.00	80,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	2,998,420	2,998,420	2,998,420	2,998,420	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2009 SE REFRENDO \$2,998,420.85 PARA EL EJERCICIO 2010, SE EJERCIO EN EL 2010 \$2,910,473.85 Y SE REFRENDO Y SE EJERCIO PARA EL 2011 \$87,946.90
AMPLIACIÓN															
COMPLEMENTO AL PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 493.18 M2 POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO MIT CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CAD. DEL KM. 5+820 AL KM. 5+828 (LADO DER)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	375,885	375,885	METROS CUADRADOS	68.44	68.44	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,480,000	5,480,000	5,480,000	3,476,015	63.4%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO
OTROS															
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, FASE I (MODULO HIDROMETEOROLOGICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,345,451	33,345,451	33,345,451	17,111,726	51.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (DESAARROLLO DE RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS)
SUBSIDIOS 24 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				4,997,197	4,997,197	4,997,197	4,920,181	98.4%	0	0		88.80	88.80	100.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
PAGOS DE INTERVENIONES CUBIERTAS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009, RADICADOS EN EL 2009, POR EL SP88.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,984,175	3,984,175	3,984,175	3,984,026	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	85.00	85.00	100.0%	
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL PORTALECAMIENTO A LA COBERTURA DE APLICACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008 (REFRENDO 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,013,022	1,013,022	1,013,022	936,163	92.4%	0	0	NND	1.00	1.00	100.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,066,773,384	1,066,773,384	1,066,773,384	1,066,098,394	99.9%	31,768,889	31,842,010		34,899.39	34,899.39	100.0%	
FINES															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,626,099	80,626,099	80,626,099	80,425,163	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LAS ACCIONES A REALIZARSE CON ESTOS RECURSOS SON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,186,956	77,186,956	77,186,956	76,715,356	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA META ES: UNA APORTACIÓN A CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CÁRCAMO CONCENTRADOR
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE TABASCO (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,993,813	2,993,812	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
SEGUNDO COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,191,047	56,191,047	56,191,047	56,189,626	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
SEGUNDO COMPLEMENTO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TÉCNICO 2007.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,681,524	2,681,524	2,681,524	2,681,524	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO PARA LA ATENCION DE DELITOS FLAGRANTES Y DE DELITOS OCASIONADOS POR HECHOS DE TRANSITO Y POR CONDUCCION INDEBIDA DE VEHICULOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	5,000,000	4,798,124	METROS CUADRADOS	1,970.00	1,970.00	100.0%	EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO FISCAMENTE Y RESULTO UNA ECONOMÍA POR EL ORDEN DE \$203,876.00
PAGO DE AFECTACIONES POR LA CONST. DE LAS OBRAS DE AMP. DEL CIRCUITO MIT. CARLOS PELLICER CÁMARA EN SU 5TA. Y 6TA. ETAPAS QUE COMPRENDE EL TRAMO INTERSECCIÓN CON AV. MÉX. HASTA LA CALLE BELISARIO GÓMEZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,026,718	19,026,718	19,026,718	19,026,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,770.30	3,770.30	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TALUD DE CAMELLON, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y TAPAS DE CONCRETO PARA CANAL A CIELO ABIERTO EN EL FRACC. SAN MANUEL, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,238,813	1,238,613	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	

ANEXO III

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
RECONSTRUCCIÓN				13,737	14,114	14,114	14,114	17,817						23,221	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO II	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	226,315,715	226,315,715	226,315,715	226,315,715	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO III	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,942,594	238,942,594	238,942,594	238,942,593	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO IV	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,773,660	224,773,660	224,773,660	224,773,659	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
SEGUNDO COMPLEMENTO DE APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO V	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,925,956	70,925,956	70,925,956	70,925,956	100.0%	11,700,000	11,700,000	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELSARRO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+880 AL 4+880 (LADO IZQ.) CIUDAD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,593,251	3,593,251	3,593,251	3,593,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELSARRO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+880 AL 4+880 (LADO DER.) CIUDAD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,661,249	3,661,249	3,661,249	3,661,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).
MANTENIMIENTO															
INSTALACIÓN ELECTRICA Y COLOCACIÓN DE DUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN EL TEATRO ESPERANZA IRIS, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,005,561	1,005,560	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO NO. 3 EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,936,617	1,936,617	1,936,617	1,933,670	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	23,982.00	23,982.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,351,816	3,351,816	3,351,916	3,351,816	100.0%	9,098,621	9,098,621	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
OTROS															
APORTACION ESTATAL AL FONDO DE CONTINGENCIA DE TABASCO FOCOTAB (AHORROS FONDEN II Y IV)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,467,674	46,467,674	46,467,674	46,467,672	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)															
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN POR LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA, CAD: 4+680 AL 7+340 CD. DE VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	729,461	729,460	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
DERECHOS DE VÍA															
PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 283.09 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CADENAMIENTO DEL KM. 4+320 AL KM. 4+420 (LADO DER.)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,112,427	1,112,427	1,112,427	1,112,427	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	283.09	283.09	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES.
OTROS PROGRAMAS				164,869,421	164,869,421	164,869,421	164,837,919	100.0%	7,042,262	7,042,262		423,069.00	423,069.00	100.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION EN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON ECONOMIAS 2008 (REFERENDO 2009)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,869,421	164,869,421	164,869,421	164,837,919	100.0%	0	0	FAMILIA	423,069.00	423,069.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2008	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	7,042,262	7,042,262	FAMILIA	2,337.00	2,313.00	99.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2008 DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR.
APORTACIONES FEDERALES 24 REGISTROS															
FABSA				0	0	0	0	0.0%	23,308,363	23,312,300		6.00	6.00	6.0%	
EQUIPAMIENTO															
PREVISION DE MEDIDAS DE FIN DE AÑO AL PERSONAL A EDICO QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS UNIDADES MEDICAS Y HOSPITALARIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD CON RECURSOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FABSA 2008	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	907,800	907,800	INFORME	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					13	14	15								
PREVENCIÓN DE MEDIDAS DE FIN DE AÑO AL PERSONAL MEDICO QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS UNIDADES MEDICAS Y HOSPITALARIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD CON RECURSOS DEL FASSA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	21,404,500	21,404,500	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA RED HOSPITALARIA SALUD CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	960,480	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS 2008
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	31,494	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS 2008
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	4,078	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS 2008
FASB				2,872,224	2,872,224	2,872,224	1,700,796	59.2%	0	0		944.00	206.00	21.8%	
FISE															
OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2008)	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A SECCION	RURAL	998,057	998,057	998,057	792,792	79.4%	0	0	METRO LINEAL	498.00	400.00	80.8%	OBRA REFRENDADA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2008)	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A SECCION (EL HULAR)	RURAL	1,053,181	1,053,181	1,053,181	908,004	86.2%	0	0	METRO LINEAL	450.00	400.00	88.9%	OBRA REFRENDADA 2011
FISM															
AGUA POTABLE															
PLANTA POTABILIZADORA															
CONSTRUCCION															
10P0298) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 8) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	730,250	730,250	730,250	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	PARA REFRENDO EN 2011, ANTERIORMENTE: OP0008, OP0078, OP0209
10P0211) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CAARZAL" (TRAMO 18) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	90,836	90,836	90,836	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	PARA REFRENDO EN 2011, ANTERIORMENTE ASIGNADO CON OP0008, OP0077, OP0211
FABP				139,469,809	139,469,809	139,469,809	138,406,320	100.0%	0	0		152,883.00	128,307.00	83.7%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION-SERVICIO NACIONAL DE CARRERA	0-COBERTURA ESTATAL			15,776,322	15,776,322	15,776,322	15,776,322	100.0%	0	0	EXAMEN	5,686.00	5,686.00	100.0%	EXAMEN 4109, PERSONA 1877
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			25,818,116	25,818,116	25,818,116	25,816,036	100.0%	0	0	SERVICIO	66,002.00	65,987.00	100.0%	SERVICIO 6566, PIEZA 318, EQUIPO 1
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			24,559,828	24,559,828	24,559,828	24,559,828	100.0%	0	0	LITRO	69,002.00	42,862.00	62.1%	EQUIPO 115, LOTE 8, SERVICIO 34, PERSONA 85, RENTA 1, LITRO-2425, CURSO 1, POLIZA 3
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			13,118,810	13,118,810	13,118,810	13,118,810	100.0%	0	0	EQUIPO	1,046.00	1,046.00	100.0%	
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			2,357,315	2,357,315	2,357,315	2,357,315	100.0%	0	0	EQUIPO	72.00	72.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			3,565,560	3,565,560	3,565,560	3,562,151	99.9%	0	0	OBRA	4.00	3.00	75.0%	OBRA 2, PROYECTO 1
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			24,253,584	24,253,584	24,253,584	24,253,584	100.0%	0	0	PIEZA	9,888.00	9,888.00	100.0%	
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			25,137,835	25,137,835	25,137,835	25,137,835	100.0%	0	0	EQUIPO	1,160.00	910.00	78.4%	MILLAR 131, EQUIPO-PROYECTO 44, PIEZAS 186, PROGRAMA 4, INFORME 1, CAMPANA 4, ESTUDIO 1, PERSONA 103, VEHICULOS, RENTA 8, EQUIPO 418, SISTEMA 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			4,822,739	4,822,739	4,822,739	4,822,739	100.0%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%	
FAPEP				7,843,841	7,843,841	7,843,841	4,371,287	55.8%	0	0		2,914.73	2,911.88	99.9%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,185	78,185	78,185	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES EL PROYECTO BOLEA DEL CUAL SE VAN DESAGREGANDO LOS RECURSOS, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS NUEVOS QUE SE VAYAN AUTORIZANDO, POR TANTO HA DE SABERSE CADA TRIMESTRE HASTA QUEDAR EN \$0.00

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
RECONSTRUCCION															
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDO EVENTO VII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,277,065	63.9%	0	0	OBRA	1.00	0.17	17.0%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDO VII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,041,524	52.1%	0	0	OBRA	1.00	0.34	34.0%	
COMPLEMENTO DE APORTACIÓN AL FONDO EVENTO V.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE EN EL POBLADO EL ÁGUILA, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	987,356	987,356	987,356	867,854	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,909.73	2,909.73	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA															
EQUIPAMIENTO															
SUPERIOR															
FJ025 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDRAULICA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	684,864	34.2%	0	0	OTROS	1.00	0.34	34.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
CONVENIOS DE REGISTROS															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN															
OTROS															
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 54 CENTROS DE SALUD Y UN HOSPITAL EN LOS MUNICIPIOS DE HUMANGUILLO Y JONUTA (REFERENDO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,186,833	12,827,425	13,186,833	12,827,425	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
REGULARIZACIÓN DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO EN CONDICIONES PRECARIAS 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000,000	75,000,000	75,000,000	74,989,130	100.0%	0	0	INFORME	2,089.00	2,089.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	898,886	898,886	898,886	372,021	41.4%	0	0	MAESTRO	8.00	8.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR A TRAVES DE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE NOS ASIGNE LOS PROYECTOS DE LOS PROFESORES QUE SEAN ACEPTADOS PARA LLEVAR ESTE PROGRAMA.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PRODUCTOS FINANCIEROS 2009)	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	17,791	0	MAESTRO	0.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO ESTA PENDIENTE DE REPROGRAMACION PARA SU EJECUCION
OTROS CONVENIOS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACION COMAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000,000	350,000,000	350,000,000	349,159,923	99.8%	0	0	ACUERDO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN ETAPA FINAL DE CONSTRUCCION.
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CENTROS REGIONALES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CAPACITACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,228,360	132,228,360	132,228,360	65,946,365	49.9%	0	0	OBRA	5.00	0.00	0.0%	
ADECUACION DE ACOMODADA ELECTRICA EN ZONA DE ACCESO PRINCIPAL EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,714,939	1,714,939	1,714,939	512,597	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE ESCUBA NO. 1 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,805	917,805	917,805	275,080	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONCERTINA EN BANDA DE AREA DE VARONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,567,215	4,567,215	4,567,215	2,954,738	64.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONCERTINA EN BANDA EN EL AREA DE NIÑAS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,924,164	1,924,164	1,924,164	1,040,791	54.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE BANDA EN EL AREA DE VARONES DE CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,858,298	1,858,298	1,858,298	969,951	52.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE BANDA EN EL AREA DE NIÑAS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	361,982	361,982	361,982	144,334	39.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA AMPLIACION DEL AREA DE SENTENCIADOS EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,524,619	7,524,619	7,524,619	3,211,887	42.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
CONSTRUCCION DE CONTROL DE ACCESO DEL CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,051,610	4,051,610	4,051,610	1,214,375	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	24
CONSTRUCCION DE ESCLERA DE CONTROL EN EL AREA DE SENTENCIADOS DE CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	501,856	501,856	501,856	149,470	29.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRAMIENTO Y REUBICACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL AREA DE SENTENCIADOS EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	774,936	774,936	774,936	231,306	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TERRACERA PARA AMPLIACION DEL AREA DE SENTENCIADOS EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,244,686	2,244,686	2,244,686	2,011,642	89.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TORREON DE VIOLANCIA EN EL CERESO DE TENORIQUE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	999,373	999,373	999,373	333,056	33.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TORREON DE VIOLANCIA NO. 1 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	343,574	37.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TORREON DE VIOLANCIA NO. 3 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	353,616	38.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TORREON DE VIOLANCIA NO. 6 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	273,409	29.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DEL TORREON DE VIOLANCIA NO. 2 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	273,535	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
32940 REHABILITACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,891,808	2,891,808	2,891,808	1,384,549	47.9%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION PARA LA ADECUACION DE AREAS PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,149,168	4,149,168	4,149,168	3,594,610	86.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SPA 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	61,547,000	0	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	0.00	0.0%	
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008, RADICADOS EN EL 2009 POR SP3S.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	89,620,621	89,620,621	89,620,621	89,267,246	99.5%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,946.00	1,946.00	100.0%	
27 TABAICO RECURSO 2007															
SUBSIDIOS E REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				2,299,820	2,299,820	2,299,820	2,299,573	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE APLICACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION (REFERENDOS 2006)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,209,620	2,209,620	2,209,620	2,209,575	100.0%	0	0	NIÑO	1.00	1.00	100.0%	
OTROS PROGRAMAS				0	0	0	0	0.0%	12,372,021	12,359,299		34,996.00	34,826.00	99.5%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	12,372,021	12,359,299	FAMILIA	36,986.00	36,826.00	99.5%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2007 DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR
APORTACIONES FEDERALES Y REGISTROS															
PAIS				0	0	0	0	0.0%	649,125	644,871		200.00	198.00	99.0%	
PSB															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	649,125	644,871	METRO LINEAL	200.00	100.00	50.0%	OBRA REFERENDADA PARA 2011

SEMIANIO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
FAPEF				55,894,230	55,894,230	55,894,230	55,891,974	99.8%	0	0		55,219.84	55,219.84	100.0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACION CONAV-GOVERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,423,536	99.8%	0	0		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SE DERIVAN DEL ACUERDO DE COORDINACION CON LA COMAV, DESTINADOS PARA OBRAS DE URBANIZACION SE EJERCEN EN EL EJERCICIO 2009, 2010 Y SE REFRENDAN PARA 2011 UN MONTO DE \$445,039.95. ESTOS RECURSOS SE EJECUTAN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FRACC. TRES CEIBAS O CD. BICENTENARIO, LOS CUALES REGISTRAN UN AVANCE GENERAL DEL 100%
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAPEF FONDO VIII (RECURSOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,808	15,808	15,808	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA DEL PAPEF DE AQUÍ SE DESAOREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2A ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	918,299	918,299	918,299	918,299	100.0%	0	0		2,500.26	2,500.26	100.0%	METRO LINEAL
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 3A ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,901,850	1,901,850	1,901,850	1,901,850	100.0%	0	0		4,325.00	4,325.00	100.0%	METRO LINEAL
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 2A ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	673,042	673,042	673,042	673,042	100.0%	0	0		1,831.08	1,831.08	100.0%	METRO LINEAL
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A ETAPA DEL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,600,433	1,600,433	1,600,433	1,600,423	100.0%	0	0		3,900.36	3,900.36	100.0%	METRO LINEAL
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 2A ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,892,272	2,892,272	2,892,272	2,892,272	100.0%	0	0		3,299.89	3,299.89	100.0%	METRO CUADRADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PNEUMÁTICO 1A ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	8,465,796	8,465,796	8,465,796	8,465,796	100.0%	0	0		24,261.22	24,261.22	100.0%	METRO CUADRADO
REHABILITACIÓN															
ENGRABADO EN VÁLIDADES 2A ETAPA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	926,948	926,948	926,948	926,948	100.0%	0	0		15,099.83	15,099.83	100.0%	METRO CUADRADO
CONVENIOS 3 REGISTROS															
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				208,561,389	208,561,389	208,561,389	208,701,610	99.8%	0	0		15,231.00	15,231.00	100.0%	
MEJORAMIENTO															
FORTALECIMIENTO A LA RED DE SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD DEL ESTADO DE TABASCO (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,240,500	173,240,500	173,240,500	172,363,761	99.5%	0	0		1.00	1.00	100.0%	CONVENIO
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
FORT. A LA OFERTA DE SERVS. DE SALUD A TRAVES DEL SIST. DE PROTEC. SOCIAL EN SALUD EN TAB. PI LA OPE. DEL SEG. POP. 2004 (REC. ADIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,320,869	36,320,869	36,320,869	36,317,849	100.0%	0	0		15,230.00	15,230.00	100.0%	OTROS
OTROS CONVENIOS				7,485,923	7,485,923	7,485,923	3,461,438	46.2%	0	0		44.00	12.00	27.3%	METAS, FAMILIAS AFILIADAS
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOTRAAFICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,485,923	7,485,923	7,485,923	3,461,438	46.2%	0	0		44.00	12.00	27.3%	PIEZA

CONSOLIDÓ

LIC. ROSARIO DELGADO SUAREZ JIMENEZ
DIRECTORA DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2do. Trimestre 2011

Finanzas Públicas y Desarrollo Social

Segundo Periodo

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo

Código de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores														
		Dimensión	Tema	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Específico	Frecuencia de Medición	Meta Acumulada	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeado	Real	Justificación	
APORTACIONES FEDERALES																
FAEB																
6-COBERTURA ESTATAL																
<i>Propósito: El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF.</i>																
Indice de Cobertura de Educación Básica		Eficacia	Estratégico	$ICEB_j = (API_{j,n} + API_{j,n} * ASE_{j,n} / P_{j,n} - 14_{j,n}) * 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Ascendente	2008	108.50	113.90	109.50	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE LO PLANEADO ES UNA PROYECCIÓN.	
<i>Propósito: El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF.</i>																
Tasa de Terminación de Educación Básica		Eficacia	Estratégico	$TTEB_j = (E_{Sec_{j,n}} / PT_{15_{j,n}}) * 100$	Relativa	Tasa de variación		Anual	No	Ascendente	2007	85.90	88.20	88.00		
<i>Propósito: El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF.</i>																
Indice de variación de Logro Educativo		Calidad	Estratégico	$MLEd = (FLE_{j,n} / FLE_{j,n-1}) * 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Ascendente	2007	2.19	3.48	5.21	EN VIRTUD DE QUE SE TOMA COMO LINEA BASE EL 2007, SE OBTIENE ESTE FACTOR COMO RESULTADO.	
FAESA																
6-COBERTURA ESTATAL																
<i>Propósito: El monto del FAESA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.</i>																
Porcentaje de partes atendidas por personal calificado en población no derechohabiente		Eficacia	Gestión	Número de partes atendidas por personal calificado en la SS y el BASS-Oportunidades / Nacimientos estimados en población no derechohabiente X 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	124.00	100.00	70.04	NUMERADOR = 8,228 (218 partes en consulta externa y 8,008 partes en hospital). DENOMINADOR = 11748 nacimientos estimados. FUENTE: HEP/OPS, salud.gov.mt/cubos. Reporte personal de BAEH plataforma, consulta realizada el 06 de Julio 2011	
<i>Propósito: El monto del FAESA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.</i>																
Porcentaje de población estatal que suena con Sistema Formativ de Abastecimiento cuyo agua es monitoreada y cumple con la		Eficacia	Gestión	$(E_{Estandares\ de\ cloración\ municipal} \times Factor\ de\ Riesgo) / Total\ de\ Municipios \times 100$	Relativa	Promedio		Trimestral	Si	Constante	2008	93.34	86.64	75.50	FUENTE: Reporte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Periodo 29Mayo al 2 de Julio 2011.	
<i>Propósito: El monto del FAESA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.</i>																
Egresos hospitalarios por cada mil habitantes de población en seguridad social		Eficacia	Gestión	Total de egresos hospitalarios registrados en unidades de atención para población en seguridad social / Total de población en seguridad social X 1,000	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Constante	2008	74.50	29.93	21.10	En el primer trimestre 2011 la meta real fue de 18.18 (NUMERADOR = 26,861 y DENOMINADOR = 1,389,504) En el segundo trimestre fue de 21.10 (NUMERADOR = 29,323 y DENOMINADOR = 1,389,504) FUENTE: SIS REPORTE GERENCIAL ENERO-JUNIO 2011.	
FAE																
6-COBERTURA ESTATAL																
<i>Propósito: Las aportaciones federales que con cargo al FISE, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentran en condiciones de riesgo social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Obras y acciones de atención o ámbito de beneficio regional e intermunicipal.</i>																
Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos en acciones de beneficio intermunicipal		Eficacia	Gestión	$(Recursos\ del\ FISE\ del\ Estado\ invertidos\ en\ acciones\ que\ benefician\ a\ más\ de\ un\ municipio\ en\ el\ año) / Recursos\ del\ FISE\ ministrados\ al\ Estado\ en\ el\ año \times 100$	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Ascendente	2008	15.16	9.73	9.73		
<i>Propósito: Las aportaciones federales que con cargo al FISE, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentran en condiciones de riesgo social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Obras y acciones de atención o ámbito de beneficio regional e intermunicipal.</i>																
Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos en acciones de beneficio intermunicipal		Eficacia	Gestión	$(Recursos\ del\ FISE\ del\ Estado\ invertidos\ en\ acciones\ que\ benefician\ a\ más\ de\ un\ municipio\ en\ el\ año) / Recursos\ del\ FISE\ ministrados\ al\ Estado\ en\ el\ año \times 100$	Relativa	Porcentaje		Anual	No		0	0.00	0.00	0.00		

Segundo Periodo

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores													
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Específico	Frecuencia de Medición	Línea Base				Metas Trimestrales		
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación
27-TABASCO															
FISM															
4-CENTRO															
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.														
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	Economía	Gestión	[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado + drenaje + electrificación rural y de colonias pobres)/(recursos totales del FISM invertidos en el municipio)*100	Absoluta	Porcentaje		Trimestral	No	Ascendente	2009	7.00	12.00	11.61		
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.														
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en integración y Desarrollo	Economía	Gestión	[(Recursos Invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/(Recursos Totales Invertidos del FISM en el Municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2009	14.00	5.00	5.00		
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.														
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	Economía	Gestión	[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal)/(recursos totales invertidos del fism en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Ascendente	2009	16.00	14.00	14.60		
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.														
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Eficacia	Gestión	[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año)/(Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año)]*100	Relativa	Porcentaje		Anual	No	Constante	0	0.00	69.00	69.00		
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.														
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Eficiencia	Gestión	(Recurso ejercido en el Municipio/recursos ministrado en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Constante	2009	18.00	100.00	32.00		
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.														
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad	Economía	Gestión	(Número de municipios que cumplen con la obligación de informar dentro de los plazos establecidos con la información requerida/número total de municipios)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Normal	100	100.00		0.00		
7-EMILIANO ZAPATA															
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.														
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	Economía	Gestión	[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado + drenaje + electrificación rural y de colonias pobres)/(recursos totales del FISM invertidos en el municipio)*100	Absoluta	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2010	15.00	10.00	4.45		

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores														
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Específico	Frecuencia de Medición	Línea Base				Metas Trimestrales			
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación	
27-TABASCO																
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.															
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en integración y Desarrollo	Economía	Gestión	[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/(Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio)]*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Regular	2009	20.00	1.00	0.00			
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.															
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	Economía	Gestión	[(Recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Regular	2009	20.00	5.00	1.42			
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.															
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Eficacia	Gestión	[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año)/(Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año)]*100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Regular	2010	30.00	120.00	131.54			
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.															
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Eficiencia	Gestión	[(Recursos ejercido en el Municipio/recursos ministrado en el municipio)]*100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Regular	2010	30.00	90.00	48.00			
12-MACUSPANA																
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.															
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	Economía	Gestión	[(Recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado + drenaje + electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100	Absoluta	Porcentaje		Trimestral	No		2011	100.00	23.93	4.91			
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.															
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en integración y Desarrollo	Economía	Gestión	[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/(Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio)]*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No		2011	100.00	17.11	3.48			
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.															
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	Economía	Gestión	[(Recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No		2011	100.00	10.02	2.43			
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.															
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Eficacia	Gestión	[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año)/(Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año)]*100	Relativa	Porcentaje		Anual	No		2011	100.00	0.00	0.00			

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2011
PERÍODO QUE SE REPORTA: Segundo Período

Datos de Identificación: Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores														
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta		Unidad de Medida	Específicos	Frecuencia de Medición	Línea Base				Metas Trimestrales		
					Meta Acumulado	Comportamiento del Indicador				Año	Valor	Planeada	Real	Justificación		
7. TABASCO																
Propósito:	Las aportaciones federales que con cargo al FSM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, electrificación, drenaje y saneamiento, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.															
	Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Eficiencia	Gestión	(Recursos ejecutados en el municipio/recursos ministrados en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Anual	No			2011	100.00	18.00	18.00	
Propósito:	Las aportaciones federales que con cargo al FSM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, electrificación, drenaje y saneamiento, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.															
	Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del TAG en tiempo y con información de calidad	Economía	Gestión	(Número de municipios que cumplen con la obligación de informar dentro de los plazos establecidos con la información requerida/número total de municipios)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No			0	0.00	0.00	0.00	
FORTAMUN																
4-CENTRO																
Propósito:	El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciben los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.															
	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gj)/(GFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente		2009	38.00	95.00	92.90	
Propósito:	El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciben los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.															
	Índice de Fortalecimiento Financiero	Eficacia	Estratégico	IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))	Relativa	Otra	Razón (con cuantos pesos de FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios).	Trimestral	No	Constante		2009	89.00	20.00	20.00	
5-COMALCALCO																
Propósito:	El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciben los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.															
	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gj)/(GFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral				0	0.00	1.00		
Propósito:	El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciben los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.															
	Índice de Fortalecimiento Financiero	Eficacia	Estratégico	IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))	Relativa	Otra	Razón (con cuantos pesos de FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios).	Trimestral				0	0.00	1.88		
Propósito:	El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciben los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.															
	Índice de Logro Operativo	Eficacia	Gestión	APMF = (Sumatoria de n*(RE/TE) * (AM/ MPI)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral				0	0.00	0.00	0.00	EL FONDO IV FORTAMUN SE APLICA PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
7-EMILIANO ZAPATA																
Propósito:	El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciben los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.															
	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gj)/(GFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente		2010	0.00	100.00	100.00	
Propósito:	El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciben los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.															
	Índice de Fortalecimiento Financiero	Eficacia	Estratégico	IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))	Relativa	Otra	Razón (con cuantos pesos de FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios).	Trimestral	Si	Ascendente		2009	1.24	117.00	187.89	

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo

Plano de identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores													
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Especifique	Frecuencia de Medición	Línea Base				Metas Trimestrales		
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Pasada	Real	
07. TABASCO															
Propósito:	El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciben los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.														
Indice de Logro Operativo	Eficacia	Gestión	$APMF = (Sumatoria de (RE/TE) * (AM/MPI)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Regular	2010	30.00	4.00	0.00		
FAM															
08. COBERTURA ESTATAL															
Propósito:	El artículo 36 de la LCF señala el cálculo de las aportaciones federales que, con cargo al FAM, reciben las entidades federativas, mismas que se destinan exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desempleo.														
Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria	Calidad	Estratégico	$ApAmFQ + ApAmCQ + ApAmT$	Relativa	Otra	Proporción	Trimestral	Si	Regular	2008	0.66	0.28	0.28		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
08. COBERTURA ESTATAL															
Propósito:	El artículo 36 de la LCF señala el cálculo de las aportaciones federales que, con cargo al FAM, reciben las entidades federativas, mismas que se destinan exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica.														
Indice de Atención Infraestructura (Educación Básica)	Eficacia	Estratégico	$ATEBI = (RAFAMB_{Ln} / RRO_{Ln}) * ABEBas_{Ln}$	Relativa	Otra	Alumnos a beneficiar	Anual	No	Regular	2007	27,677.00	41,914.00	0.00	EN ESTE PERIODO LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE PROGRAMACION Y AUTORIZACION DE RECURSOS PARA SU EJECUCION.	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
08. COBERTURA ESTATAL															
Propósito:	El artículo 36 de la LCF señala el cálculo de las aportaciones federales que, con cargo al FAM, reciben las entidades federativas, mismas que se destinan exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación superior en su modalidad universitaria.														
Indice de Atención Infraestructura (Educación Superior)	Eficacia	Estratégico	$ATESup_{Ln} = (RAFAMS_{Ln} / RRO_{Ln}) * ABESup_{Ln}$	Relativa	Peso		Anual	No	Regular	2007	2,549.00	5,824.00	0.00	EN ESTE PERIODO LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE PROGRAMACION Y AUTORIZACION DE RECURSOS PARA SU EJECUCION.	
FASP															
08. COBERTURA ESTATAL															
Propósito:	Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 de la lcf que, con cargo al fasp de los estados y del distrito federal, reciben dichas entidades se destinarán exclusivamente para los conceptos de seguridad pública.														
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiares del Ramo 33	Eficacia	Estratégico	$P = (((EC/EP) * 0.5) + ((EA/EC) * 0.5)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2010	980.00	33.00	0.00	NO HAY AVANCE EN ESTE INDICADOR DEBIDO A QUE NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE EN LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE SON VARIABLES DE ESTE INDICADOR	
Propósito:	Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 de la lcf que, con cargo al fasp de los estados y del distrito federal, reciben dichas entidades se destinarán exclusivamente para los conceptos de seguridad pública.														
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33	Eficacia	Gestión	$P = ((PEPP * 0.5) + (MAMP * 0.5)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Ascendente	2010	6,568.00	33.00	0.05	SE REPORTA AVANCE DEL TRIMESTRE EN EL PROGRAMA DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	
Propósito:	Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 de la lcf que, con cargo al fasp de los estados y del distrito federal, reciben dichas entidades se destinarán exclusivamente para los conceptos de seguridad pública.														
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Comando y Comunicaciones (C3) del Ramo 33	Eficacia	Estratégico	$T = (SUMATORIA (HA - HR) / LLR)$	Relativa	Minuto por usuario		Trimestral	No	Decendente	2008	86.78	20.00	23.25		
FAETA															
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
08. COBERTURA ESTATAL															
Propósito:	El elemento del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica.														
Indice de Incremento de Matrícula	Eficacia	Estratégico	$NCM_{Ln} = (MCONALEP_{Ln} / MCONALEP_{Ln-1}) * 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Ascendente	2008	5,385.00	0.00	0.00	LA META ES ANUAL	

