



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

3 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Suplemento
7199

G



No.- 28403



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
27-TABASCO PERCURSO 2011																
APORTACIONES FEDERALES A REGISTROS																
FAES						8,882,044	8,828,230	8,882,044	2,846,204	48.0%	12.20	0		14,147.00	764.00	5.4%
FISM																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	TRES LETRAS	RURAL	OP009	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	136,436	136,439	136,439	127,861	14.3%	0	0	METRO LINEAL	530.00	530.00	100.0%
URBANIZACION MUNICIPAL																
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
OTROS																
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO F-CH-10 KG/CM2 EN LA CALLE COLON ENTRE VICENTE GUERRERO Y 5 DE MAYO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP008	DIRECCION ED OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	76,763	76,763	76,763	40,542	12.6%	0	0	METROS LINEALES	237.00	237.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
CONSTRUCCION DE BORDO PERIMETRAL PARA RETENER LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA RA. MARICHE	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHE	RURAL	OP031	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	375,867	375,867	375,867	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,750.00	0.00	0.0%
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
SECUNDARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP030	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	800,863	123,865	800,863	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTROS																
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS195	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,678,183	2,678,183	2,678,183	2,678,183	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS196	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,528,188	2,528,188	2,528,188	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE 1 BAÑO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP038	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11,063	11,063	11,063	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
GASTOS INDIRECTOS																
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO III 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	GC022	DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	3,275,646	0	3,275,646	0	0.0%	12.286	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%



Informe sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(sólo en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Residuals Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Utilizado	Programado	Ejercido						Generado
1	2	3	4	5	10	13	14	16	18	19	17=18/14	20	21	22	23=22/21
27. TABASCO RECURSO 3911															
APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS															
PORTAMUN						12,622,496	6,911,302	12,622,496	4,812,336	61.6%	7,152	0	3.06	6.00	0.2%
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SALVAGUARDAR EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	AD008	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS193	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	12,222,406	5,911,302	12,222,406	4,812,336	67.9%	0	0	1.00	0.00	0.0%
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
EROGACIONES IMPREVISTAS DEL FONDO N	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OC024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0.0%	7,152	0	1.00	0.00	0.0%



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ING. JESUS TEPALCANT GONZALEZ VEGA



PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ING. MIGUEL ANGEL RIVERA GONZALEZ



SINDICO DE PROTECCION
ING. CESAR ABREU CASANOVA

H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO
RAMO GENERAL 33 FONDO III

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
													Total Anual	Ministrado	Programado									Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
27-TABASCO RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 24 REGISTROS																									
	FAIS												14,679,174	8,337,450	14,679,174	2,178,300	26.1%	0	0		2,822.41	10.90	0.4%		
FISM																									
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	ALUMBRADO PÚBLICO																								
	AMPLIACIÓN																								
83208	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9- JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCION	RURAL	OP0019	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			419,699	419,699	419,699	0	0.0%	0	0		POSTE	7.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS
83348	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9- JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCION	RURAL	OP0022	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			398,354	398,354	398,354	0	0.0%	0	0		POSTE	7.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS
83510	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9- JALAPA	SAN CRISTOBAL 1A. SECCION	RURAL	OP0029	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			325,610	325,610	325,610	0	0.0%	0	0		POSTE	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS
82498	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9- JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 3A. SECCION	RURAL	OP0024	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			398,354	398,354	398,354	0	0.0%	0	0		POSTE	6.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS
83402	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9- JALAPA	MONTANA	RURAL	OP0023	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			340,430	340,430	340,430	0	0.0%	0	0		POSTE	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																									
REHABILITACION																									
83789	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL C.R.I	9- JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCION	RURAL	OP0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			136,052	136,052	136,052	0	0.0%	0	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS
PRIMARIA																									
83703	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA	9- JALAPA	PROGRESO	RURAL	OP0033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			130,923	130,923	130,923	0	0.0%	0	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS
83626	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	9- JALAPA	MONTANA	RURAL	OP0032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			173,261	173,261	173,261	0	0.0%	0	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS
CAMINOS RURALES																									
CAMINOS RURALES																									
MANTENIMIENTO																									
74954	GRAVADO DE CALLES	9- JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	OP0009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			716,607	716,607	716,607	716,607	100.0%	0	0		KILOMETROS	4.54	4.54	100.0%	PROYECTORO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO

H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO
RAMO GENERAL 33 FONDO III

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
27 TABASCO RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 24 REGISTROS																									
FAIS													14,873,174	8,337,450	14,873,174	2,178,308	26.1%	0	0			2,822.61	10.90	0.4%	
FISM																									
74988	GRAVADO DE CALLES	JALAPA	MONTANA	RURAL	OP0010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA			654,311	654,311	654,311	654,311	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.94	1.94	100.0%	PROYECTO DEL RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO	
74901	GRAVADO DE CALLES	JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 2A. SECCION	RURAL	OP0008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			376,204	376,204	376,204	376,204	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.12	2.12	100.0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III FINALIZADO	
81481	MANTENIMIENTO DE CALLEJON	JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	OP0018	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			86,105	86,105	86,105	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	450.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO III EN	
80858	MANTENIMIENTO DE CALLEJONES	JALAPA	ASTAPA	RURAL	OP0015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			55,397	55,397	55,397	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.37	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO	
83029	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	JALAPA	CHIPILNAR 1A. SECCION LA LIMA	RURAL	OP0021	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA			494,258	494,258	494,258	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.80	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III NO INICIADO	
81639	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	JALAPA	CHIPILNAR 4A. SECCION	RURAL	OP0017	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			170,642	170,642	170,642	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III NO INICIADO	
83123	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCION	RURAL	OP0030	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			63,432	63,432	63,432	3,750	5.9%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO GENERAL 33	
83194	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCION	RURAL	OP0031	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			87,406	87,406	87,406	6,750	7.7%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III EN	
82142	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	JALAPA	MONTANA	RURAL	OP0020	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			458,382	458,382	458,382	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	7.80	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO	
75028	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCION	RURAL	OP0011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			329,621	329,621	329,621	329,621	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	2.30	100.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO	
81946	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCION	RURAL	OP0018	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			228,235	228,235	228,235	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.90	0.00	0.0%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO III NO INICIADO	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																									
OTROS																									
101123	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCION	RURAL	OP0037	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			1,134,825	1,134,825	1,134,825	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,440.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO	
101040	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	JALAPA	CHIPILNAR 3A. SECCION	RURAL	OP0036	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			740,987	740,987	740,987	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	870.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO III NO INICIADO	
GASTOS INDIRECTOS																									

H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO
RAMO GENERAL 33 FONDO IV


SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

ANEXO B
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Financiamiento Acumulado al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Deducción	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23	24												
27-TABASCO RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES A REGISTROS																							
FORTAMUN													15,956,600	8,047,175	15,956,600	8,028,962	59.8%	0	0	6.00	3.38	56.3%	
FORTAMUN																							
INVERSIÓN																							
EQUIPAMIENTO																							
BIENES MUEBLES																							
106856	ADQUISICION DE SISTEMAS PROFESIONAL DE CCTV INCLUYE DVR DE 16 CANALES	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	AD0009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		93,824	93,824	93,824	93,824	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO SEGUNDO TRIMESTRE. EN UNIDAD DE MEDIDAS	
OTROS																							
107570	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	IS0041	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		2,023,886	2,023,886	2,023,886	2,023,886	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE	
107168	GASTOS DE OPERACION AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	IS0036	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		13,640,277	5,891,854	13,640,277	5,891,854	100.0%	0	0	1.00	0.43	43.0%	PROYECTO FONDO IV AL SEGUNDO TRIMESTRE	
107693	GASTOS DE OPERACION TRANSITO MUNICIPAL (3RA PARTE)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	IS0055	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO SEGUNDO TRIMESTRE	
107301	PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	IS0038	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		20,000	18,998	20,000	18,998	100.0%	0	0	1.00	0.95	95.0%	PROYECTO EN PROCESO AL CUARTO TRIMESTRE	
GASTO CORRIENTE																							
OTROS GASTOS DE OPERACION																							
106933	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS RAMO 33 FONDI IV 2011	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	GC0016	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		18,613	18,613	18,613	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO FONDO IV	

C.P. MARIANO ALFONSO GARRIZO

DIRECTOR DE PROGRAMACION



El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.