



# PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO  
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha  
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

9 DE NOVIEMBRE DE 2011

Suplemento  
7218

C

No.- 28662

## FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes  
sin incluir decimales)

TERCER TRIMESTRE 2011

CENTRO, TABASCO.

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

13000

[illegible]









संयोजकता परीक्षा, 2011

Página 11 de 32



| ANEXO III<br>I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES<br>(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales) |                                                                                                                                                                                   |                                             |                  |            |                               |                  |                                                                                     |             |                                  |            |           |            |           |            |           |            |               | TERCER TRIMESTRE 4º 2011 |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Código                                                                                                                          | Descripción del Proyecto                                                                                                                                                          | Municipio                                   | Tipo de Proyecto | Categoría  | Subcategoría                  | Beneficiarios    | Dependencia Federal, con<br>Carácter de Programa o<br>Proyecto                      | Total Anual | Monto de recursos presupuestados |            |           |            | Ejecución |            |           |            | Avance físico |                          | Observaciones | Estado                                                                                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                             |                  |            |                               |                  |                                                                                     |             | Trimestre                        | Proyectado | Realizado | Porcentaje | Trimestre | Proyectado | Realizado | Porcentaje | Trimestre     | Proyectado               |               |                                                                                                                                                                                                                         | Realizado |
| 79325                                                                                                                           | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN UNA LONGITUD DE 30 ML Y 1.63 M DE DIÁMETRO, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE LA CAJA ROMPEODORA                                     | VILLAHERRADOSA                              | URBANO           | F7-SAS-016 | AGUA POTABLE Y ALCANT.        | 30000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS) | 2,859,483   | 0                                | 0          | 0         | 0.0%       | 0         | 0          | 0         | 0.0%       | 1.00          | 0.00                     | 0.0%          | INCLUYE LA PROTECCIÓN DEL TERRENO A BARRERAS DE PROTECCIÓN DEL CUAL SE REQUIEREN EL PROYECTO DE FINANCIACIÓN EN UN 50% DEL FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.                    | 0.0%      |
| 79978                                                                                                                           | REPOSICIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO CON GASTO DE 14 L.P.S. Y 80 MTS. DE C.B.T., SUCCIÓN Y DESCARGA DE 4 DE DIÁMETRO, DE DOS ARRANCADORES DE 24 HP. DE 220 VOLTS, 3 FASES Y 99KHZ. | ALVARADO GUARDACOSTA                        | RURAL            | F7-SAS-010 | AGUA POTABLE Y ALCANT.        | 836 HABITANTES   | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS) | 270,860     | 0                                | 0          | 0         | 0.0%       | 0         | 0          | 0         | 0.0%       | 1.00          | 0.00                     | 0.0%          | INCLUYE LINEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIANA Y BAJA TENSIÓN CON 200 MTS. DE CABLE CALIBRE NO. 4. EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DEL FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. | 0.0%      |
| 79976                                                                                                                           | REPOSICIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO DE 14 L.P.S. Y C.B.T. 80 MTS, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 4 DE DIÁMETRO EN ÁREA DE CAPTACIÓN, ASÍ COMO EQUIPO DE DOSIFICACIÓN Y CLORACIÓN.          | ACACHAPAN Y COLUMENA 3A SECCIÓN             | RURAL            | F7-SAS-008 | AGUA POTABLE Y ALCANT.        | 1229 HABITANTES  | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS) | 828,197     | 0                                | 0          | 0         | 0.0%       | 0         | 0          | 0         | 0.0%       | 1.00          | 0.00                     | 0.0%          | PARA UN GASTO DE 10 MTS. EN 7 VALVULAS DE INMERSIÓN DE 4 DE DIÁMETRO. EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DEL FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.                                   | 0.0%      |
| 79822                                                                                                                           | REPOSICIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO DE 30 LPS. REALLAS RETENEDORAS DE SÓLIDOS Y PILOTES PARA SOPORTE DE LAS REALLAS.                                                              | PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES                  | RURAL            | F7-SAS-009 | AGUA POTABLE Y ALCANT.        | 3422 HABITANTES  | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS) | 1,515,814   | 0                                | 0          | 0         | 0.0%       | 0         | 0          | 0         | 0.0%       | 1.00          | 0.00                     | 0.0%          | EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DEL FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.                                                                                                         | 0.0%      |
| 79879                                                                                                                           | REPOSICIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO VERTICAL DE 30 LPS. REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (MEDIANA Y BAJA TENSIÓN).                                                      | BUEÑA VISTA 1A SECCIÓN                      | URBANO           | F7-SAS-007 | AGUA POTABLE Y ALCANT.        | 68427 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS) | 543,981     | 0                                | 0          | 0         | 0.0%       | 0         | 0          | 0         | 0.0%       | 1.00          | 0.00                     | 0.0%          | EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DEL FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.                                                                                                         | 0.0%      |
| 79721                                                                                                                           | REPOSICIÓN DE 120 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 4 DE DIÁMETRO Y 328 METROS DE P.O. DE 4 DE DIÁMETRO, DE LA RED DE AGUA POTABLE.                                                     | ACACHAPAN Y COLUMENA 3A SECCIÓN (EL MALUCO) | RURAL            | F7-SAS-008 | AGUA POTABLE Y ALCANT.        | 3888 HABITANTES  | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS) | 132,958     | 0                                | 0          | 0         | 0.0%       | 0         | 0          | 0         | 0.0%       | 1.00          | 0.00                     | 0.0%          | EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DEL FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.                                                                                                         | 0.0%      |
| 79888                                                                                                                           | REPOSICIÓN DE 120 METROS DE TUBERÍA DE PVC RD-28 Y 188 METROS DE P.O. DE 4 DE DIÁMETRO.                                                                                           | ACACHAPAN Y COLUMENA 3A SECCIÓN (EL MALUCO) | RURAL            | F7-SAS-008 | AGUA POTABLE Y ALCANT.        | 1229 HABITANTES  | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS) | 115,790     | 0                                | 0          | 0         | 0.0%       | 0         | 0          | 0         | 0.0%       | 1.00          | 0.00                     | 0.0%          | EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DEL FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.                                                                                                         | 0.0%      |
| 77082                                                                                                                           | REPOSICIÓN DE 1,208 METROS DE TUBERÍA DE PVC P.O. DE 4 DE DIÁMETRO.                                                                                                               | LAMARTEA 1A SECCIÓN                         | RURAL            | F7-SAS-003 | AGUA POTABLE Y ALCANT.        | 1470 HABITANTES  | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS) | 207,831     | 0                                | 0          | 0         | 0.0%       | 0         | 0          | 0         | 0.0%       | 1.00          | 0.00                     | 0.0%          | EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DEL FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.                                                                                                         | 0.0%      |
| 77937                                                                                                                           | REPOSICIÓN DE 348 METROS DE TUBERÍA DE P.O. DE 4 DE DIÁMETRO.                                                                                                                     | JOLOCHERO 2A SECCIÓN                        | RURAL            | F7-SAS-002 | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL | 254 HABITANTES   | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS) | 48,720      | 0                                | 0          | 0         | 0.0%       | 0         | 0          | 0         | 0.0%       | 1.00          | 0.00                     | 0.0%          | EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DEL FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.                                                                                                         | 0.0%      |
| 79785                                                                                                                           | REPOSICIÓN DE 30 METROS DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 14 DE DIÁMETRO.                                                               | VILLAHERRADOSA                              | URBANO           | F7-SAS-011 | AGUA POTABLE Y ALCANT.        | 25080 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS) | 115,787     | 0                                | 0          | 0         | 0.0%       | 0         | 0          | 0         | 0.0%       | 1.00          | 0.00                     | 0.0%          | EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DEL FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.                                                                                                         | 0.0%      |
| 79785                                                                                                                           | REPOSICIÓN DE 18 METROS DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 10 DE DIÁMETRO.                                                                                                          | PLUTARCO ELÍAS CALLES                       | RURAL            | F7-SAS-004 | AGUA POTABLE Y ALCANT.        | 217 HABITANTES   | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS) | 37,828      | 0                                | 0          | 0         | 0.0%       | 0         | 0          | 0         | 0.0%       | 1.00          | 0.00                     | 0.0%          | EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DEL FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.                                                                                                         | 0.0%      |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| L- FORMATO UNICO SOBRE APAYACIONES DE RECURSOS FEDERALES |                                                                                            |           |        |                  |                               |                                     |         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código                                                   | Descripción del Proyecto                                                                   | Municipio | Estado | Tipo de Proyecto | Beneficiarios                 | Monto de inversión (Miles de pesos) | Fondo   | Folio de inscripción | Folio de inscripción | Folio de inscripción | Folio de inscripción | Folio de inscripción | Folio de inscripción |
|                                                          |                                                                                            |           |        |                  |                               |                                     |         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 98119                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 150,000 | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |
| 98177                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 168,213 | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |
| 98338                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 151,166 | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |
| 98430                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 152,091 | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |
| 98445                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 118,172 | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |
| 98451                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 157,128 | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |
| 98456                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 98,117  | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |
| 98461                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 65,221  | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |
| 98466                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 175,071 | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |
| 98471                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 177,865 | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |
| 98476                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 81,361  | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |
| 98481                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 91,361  | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |
| 98486                                                    | REPARACION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN | VELAZQUEZ | URBANO | 77.545-017       | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2000 HABITANTES                     | 173,142 | 0                    | 0.0%                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0.0%                 |



| ANEXO III<br>I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES<br>(datos en pesos y porcentajes sin incluir decimales) |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|------------|--------|
| Código                                                                                                                         | Descripción del Proyecto<br>(Formulación y ejecución)                                                                                                                                        | Municipio                       | Tipo de Proyecto | Código de Proyecto | Beneficiarios          | Dependencia Federal                                  | Reporte de recursos presupuestarios |                     |                          |                      | Rendimiento |                   | Avance Financiero |                   |              | Información |            |        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      | Total Asignado                      | Asignado al Titular | Asignado al Beneficiario | Asignado al Ejecutor | Avance %    | Recurso Acumulado | Recurso Acumulado | Recurso Acumulado |              |             |            |        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
| 10349                                                                                                                          | REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL) EN UNA LONGITUD DE 30 M., CON UNA SECCION DE 4 M. DE FLUJO CON TUBERIA MECANICA SECCION ABOVEDA EN CLAVOS DE 8.27 M                    | VILLAHERMOSA                    | URBANO           | F7-3AS-017         | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 25000 HABITANTES                    | 2,123,126           | 0                        | 0                    | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | OBRA         | 1.00        | 0.00       | 0.0%   |
| PORTAFOLIO FEDERALEZ DE REGISTRO                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
| TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      | 126,496,180                         | 116,143,888         | 116,143,888              | 22,515,418           | 48.0%       | 0                 | 0                 |                   | 243,198.85   | 134,084.55  | 55.1%      |        |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
| AMPLIACION                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
| 103498                                                                                                                         | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE                                                                                                                          | RIBERA DE LAS RANCHAS           | RURAL            | 150355             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 170,500             | 0                        | 0                    | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | SISTEMA      | 1.00        | 0.00       | 0.0%   |
| REHABILITACION                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
| 100482                                                                                                                         | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APASU 2011                                                                                                                                                  | COBERTURA MUNICIPAL             | URBANO           | 150140             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 17,085,444          | 17,085,444               | 17,085,444           | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | SISTEMA      | 1.00        | 0.00       | 0.0%   |
| OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
| OTROS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
| 102802                                                                                                                         | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO                                                                                                                                                              | ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCION | RURAL            | AD0057             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 304,813             | 0                        | 0                    | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | EQUIPO       | 1.00        | 0.00       | 0.0%   |
| 102832                                                                                                                         | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO                                                                                                                                                              | LA VUELTA (LA AGUA)             | RURAL            | AD0055             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 205,800             | 0                        | 0                    | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | EQUIPO       | 1.00        | 0.00       | 0.0%   |
| 103113                                                                                                                         | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA                                                                                                                     | AZTLAN 3A. SECCION EL CUY       | RURAL            | AD0059             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 137,486             | 0                        | 0                    | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | EQUIPO       | 1.00        | 0.00       | 0.0%   |
| 102948                                                                                                                         | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA                                                                                                                     | AZTLAN 5A. SECCION (PALOMILLAL) | RURAL            | AD0058             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 137,486             | 0                        | 0                    | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | EQUIPO       | 1.00        | 0.00       | 0.0%   |
| 102783                                                                                                                         | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO BOMBEO 2                                                                                                                                           | ARRAFORES 2A. SECCION           | RURAL            | AD0056             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 95,000              | 0                        | 0                    | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | EQUIPO       | 1.00        | 0.00       | 0.0%   |
| 102581                                                                                                                         | ADQUISICION DE 1 TERRENO QUE SE DESTINARA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CARCAMO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS                                                                     | AMOLETO CANAL 1A. SECCION       | RURAL            | AD0052             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 1,188,045           | 1,188,045                | 1,188,045            | 1,188,045   | 100.0%            | 0                 | 0                 | ESPACIO      | 1.00        | 1.00       | 100.0% |
| 105874                                                                                                                         | RECONSTRUCCION DE CRUCE ESPECIAL EN RIO DE LA RIBERA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARILLA-TORNO LARGO GAVIOTAS SUR                                                  | PARILLA                         | URBANO           | OP0226             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 1,900,000           | 1,800,000                | 1,800,000            | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | OBRA         | 1.00        | 0.00       | 0.0%   |
| 103882                                                                                                                         | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE                                                                                                                          | ROVEROSA                        | RURAL            | 150354             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 51,799              | 0                        | 0                    | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | OBRA         | 1.00        | 0.00       | 0.0%   |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
| CONSTRUCCION                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
| 102434                                                                                                                         | CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN COL. GAVIOTAS SUR SAN JOSE, EN LAS CALLES RILANDA, FRANCIA Y MEXICO, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR SAN JOSE                            | VILLAHERMOSA                    | URBANO           | OP0154             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 2,988,434           | 2,988,434                | 2,988,434            | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | COLECTOR     | 1.00        | 0.75       | 75.0%  |
| OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
| OTROS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                    |                        |                                                      |                                     |                     |                          |                      |             |                   |                   |                   |              |             |            |        |
| 102531                                                                                                                         | DESARROLLO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECANICO EN VARIAS LOCALIDADES: FRANCISCO MONTES, LA VENTA, SANTA FE, SAN ANTONIO, EL PALAN, GRACIAS MEXICO Y RA. LA NEUMATICA TRA. Y 3A. | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL            | OP0252             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 2,420,186           | 2,420,186                | 2,420,186            | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | METRO LINEAL | 46,384.00   | 0.00       | 0.0%   |
| 102724                                                                                                                         | DESARROLLO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECANICO EN VARIAS LOCALIDADES: FRANCISCO MONTES, LA VENTA, SANTA FE, SAN ANTONIO, EL PALAN, GRACIAS MEXICO Y RA. LA NEUMATICA TRA. Y 3A. | VILLAHERMOSA                    | URBANO           | OP0235             | AGUA POTABLE Y ALCANT. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                     | 2,337,888           | 2,337,888                | 2,337,888            | 0           | 0.0%              | 0                 | 0                 | METRO LINEAL | 44,807.00   | -25,000.00 | 56.6%  |



[illegible]



| ANEXO B<br>I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES<br>(señalar en pesos y porcentajes en función de los recursos) |                                                                                                                                                                                         |                                    |           |                |                                |              |             |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Código                                                                                                                              | Descripción de la obra o proyecto                                                                                                                                                       | Tipo de obra                       | Municipio | Código de obra | Tipo de vivienda               | Tipo de zona | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto      | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                    |           |                |                                |              |             |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |             |
| 10221                                                                                                                               | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES ANDADOR JAZMÍN ENTRE CALLE ALIADOS Y CERRADA ANDADOR JAZMÍN EN COL. JOSÉ M. PÉREZ SUÁREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL     | OP1138         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 912,463     | 912,463     | 912,463     | 0           | 0.0%        | 0           | 0           | OBRA             | 1.00        | 1.00        | 100.0%      |             |             |
| 104413                                                                                                                              | DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAYA EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE ROSARIO                                                                                             | PLUTARCO ELÍAS CALLES              | RURAL     | OP0255         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 289,090     | 0           | 0           | 0           | 0.0%        | 0           | 0           | METROS CUADRADOS | 1,715.00    | 0.00        | 0.0%        |             |             |
| 104442                                                                                                                              | DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAYA EN CALLEJONES: EL PARQUE, LOS BILAGROS, LOS POLINA                                                                                               | LAS MATILLAS 4A SECCIÓN            | RURAL     | OP0256         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 428,064     | 0           | 0           | 0           | 0.0%        | 0           | 0           | METRO CUADRADO   | 8,300.00    | 0.00        | 0.0%        |             |             |
| 104446                                                                                                                              | DESORILLE, RASTREO, CUNETEO Y RECARQUE DE GRAYA EN LOS CALLEJONES: JUAN GIL, LOS JIMÉNEZ, LUIS PÉREZ, ACCESO AL KINDER, LOS ROMANES, LOS JIMÉNEZ Y LOS HERNÁNDEZ                        | RISERA DE LAS RACES                | RURAL     | OP0224         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 236,898     | 0           | 0           | 0           | 0.0%        | 0           | 0           | KILOMETRO        | 0.80        | 0.00        | 0.0%        |             |             |
| 104442                                                                                                                              | DESORILLE, RASTREO, CUNETEO Y RECARQUE DE GRAYA EN LOS CALLEJONES: LOS MARTÍNEZ, LOS ROMANES, LOS LUNA 1, LOS POZO, CTO. LOS RODRÍGUEZ, LOS RANCHO, LOS CRUCES Y LOS LUNA 2             | EL CENSO                           | RURAL     | OP0225         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 237,754     | 0           | 0           | 0           | 0.0%        | 0           | 0           | KILOMETRO        | 0.83        | 0.00        | 0.0%        |             |             |
| 104446                                                                                                                              | DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAYA EN CALLEJÓN EL RECREO                                                                                                                            | BOQUERÓN 2A SECCIÓN (EL BARQUILLO) | RURAL     | OP0067         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 405,011     | 405,011     | 405,011     | 405,011     | 100.0%      | 0           | 0           | METRO CUADRADO   | 1,260.00    | 1,260.00    | 100.0%      |             |             |
| 104446                                                                                                                              | DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAYA EN DIVERSOS CALLEJONES: LÁZARO CÁRDENAS, INDEPENDENCIA, LA WLA. EL CARMEN Y LA ESPERANZA                                                         | BOQUERÓN 2A SECCIÓN (EL BARQUILLO) | RURAL     | OP0061         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 1,571,333   | 1,571,333   | 1,571,333   | 1,413,734   | 90.0%       | 0           | 0           | METRO CUADRADO   | 4,735.00    | 4,735.00    | 100.0%      |             |             |
| 104446                                                                                                                              | PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS CON BACULAMBA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO                                                          | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL     | 130146         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 1,819,104   | 1,819,104   | 1,819,104   | 514,112     | 28.3%       | 0           | 0           | ACCIÓN           | 1.00        | 0.28        | 28.3%       |             |             |
| 104446                                                                                                                              | RENTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                                                                                                                                                   | VILLAHERMOSA                       | URBANO    | GC0099         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 35,900      | 0           | 0           | 0           | 0.0%        | 0           | 0           | ACCIÓN           | 1.00        | 0.00        | 0.0%        |             |             |
| 104446                                                                                                                              | GASTO DE OPERACIÓN DEL PMS (GASTOS INMEDIATOS)                                                                                                                                          | VILLAHERMOSA                       | URBANO    | GC0095         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 308,037     | 478,311     | 478,311     | 470,311     | 100.0%      | 0           | 0           | ACCIÓN           | 1.00        | 0.90        | 90.0%       |             |             |
| 104446                                                                                                                              | OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS                                                                                                                                                  | VILLAHERMOSA                       | URBANO    | GC0095         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 205,647,777 | 109,129,854 | 109,129,854 | 105,057,854 | 50.2%       | 0           | 0           |                  | 47,299.00   | 27,055.00   | 57.2%       |             |             |
| 104446                                                                                                                              | AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANCARIO                                                                                                                                | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL     | 130114         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 23,000,000  | 20,063,935  | 20,063,935  | 20,063,935  | 100.0%      | 0           | 0           | ACCIÓN           | 1.00        | 0.86        | 86.0%       |             |             |
| 104446                                                                                                                              | COMPLEMENTO DEL PROYECTO OPBMS (OPBMS) CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN EL DESARROLLO CULTURAL, PARQUE DE LAS LUNAS                                                                       | VILLAHERMOSA                       | URBANO    | OP0072         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 20,489,784  | 8,847,685   | 8,847,685   | 8,847,685   | 100.0%      | 0           | 0           | OBRA             | 1.00        | 1.00        | 100.0%      |             |             |
| 104446                                                                                                                              | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO                                                                                                                              | LÁZARO CÁRDENAS 1A SECCIÓN         | RURAL     | OP0048         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 1,988,504   | 1,988,504   | 1,988,504   | 1,988,504   | 100.0%      | 0           | 0           | METRO CUADRADO   | 1,650.00    | 1,650.00    | 100.0%      |             |             |
| 104446                                                                                                                              | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN SACUBA SECUNDARIA T.V. CARLOS PELLICER CÁMARA                                                                                              | LA VUELTA R.A. JAGUA               | RURAL     | OP0063         | EDUC. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | EDUCACIÓN    | 377,561     | 342,586     | 342,586     | 342,586     | 100.0%      | 0           | 0           | METRO CUADRADO   | 180.00      | 180.00      | 100.0%      |             |             |
| 104446                                                                                                                              | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE PLAZA CIVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VENEZUELA REYES PEREZ EN LA CALONIA GAYOTAS NORTE                                                              | VILLAHERMOSA                       | URBANO    | OP0099         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 855,350     | 277,229     | 277,229     | 277,229     | 100.0%      | 0           | 0           | OBRA             | 1.00        | 1.00        | 100.0%      |             |             |
| 104446                                                                                                                              | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PLAZA CIVICA DEL PLATEL NO. 28 COLONIA DE BACHILLERES DE TABASCO, COLONIA EL RECREO                                                               | ACTILAN 3A SECCIÓN (PALOMILLAL)    | RURAL     | OP0078         | URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL  | URBANIZACIÓN | 1,907,487   | 1,310,411   | 1,310,411   | 1,310,411   | 100.0%      | 0           | 0           | OBRA             | 1.00        | 1.00        | 100.0%      |             |             |



[illegible]



ANEXO III  
LISTA DE OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO  
LÍNEA DE CREDITO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

| NÚMERO DE OBRAS | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                                                                                            | UBICACIÓN | TIPO DE OBRA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | VALOR ESTIMADO (MILLONES DE PESOS) | VALOR REALIZADO (MILLONES DE PESOS) | PROGRESO (%) | ESTADO DE AVANCE |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 11349           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 1,881.36                           | 1,881.36                            | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11425           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 217.66                             | 217.66                              | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11477           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 1,231.89                           | 1,231.89                            | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11556           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 2,475.76                           | 2,475.76                            | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11629           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 1,258.19                           | 1,258.19                            | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11679           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 786.34                             | 786.34                              | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11682           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 996.97                             | 996.97                              | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11686           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 883.82                             | 883.82                              | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11716           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 1,596.91                           | 1,596.91                            | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11688           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 2,096.81                           | 2,096.81                            | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11714           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 703.36                             | 703.36                              | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11899           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 2,542.86                           | 2,542.86                            | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11925           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 2,427.84                           | 2,427.84                            | 100%         | PROYECTO CERRADO |
| 11991           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DIMENSIONES Y BARRERA EN LA CALLE ENTRE PUEBLO DE LAS RAZAS Y CALLE 1000, COLONIA SAN JUAN, PUEBLO DE LAS RAZAS | URBANO    | OPN10        |                 |                  | 560.12                             | 560.12                              | 100%         | PROYECTO CERRADO |

[illegible]


[illegible]

[illegible]

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 197379 | CONSTRUCTION<br>REPAIRS TO<br>CEMENT A<br>CONCRETE |
| 197341 | RECONSTRUCTION                                     |
| 197346 | RECONSTRUCTION<br>DISCARDING<br>CALLS REPAIR       |

[illegible]

1. *Pharmaceuticals*

Lic. Abraham González Santos  
 Director de Programación

