



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.	Villahermosa, Tabasco	22 DE DICIEMBRE DE 2012	Suplemento 7335 W
-----------	-----------------------	-------------------------	----------------------

No.- 30612



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III. "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS CANCELADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMA NORMAL

ELECTRIFICACION					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Programada	Motivos de la Cancelación
1	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0072.- EJ. RIVERA ALTA	1.00 APORTACION	\$ 185,655.88	Por Cambio de Proyecto

TOTAL DEL RUBRO \$ 185,655.88

URBANIZACION					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Programada	Motivos de la Cancelación
1	DOP111.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0067.- EL SALVADOR	31 LUMINARIAS	\$ 51,442.55	Por Cambio de Proyecto



TOTAL DEL RUBRO \$ 51,442.55

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
REFERENDOS

DRENAJE					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP002.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA (ANTES OP0121)	0002.- EJ. ARROYO	1.00 SISTEMA	\$ 670,321.67	1,005 HABITANTES

TOTAL DEL RUBRO \$ 670,321.67

CAMINOS RURALES					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP003.- BACHEO Y REENCARPETAMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (TRAMO LA ESCUELA) (ANTES OP0122)	0045.-RA. LA CRUZ OLCUATITAN	0.26 Km	\$ 515,663.06	451 HABITANTES

TOTAL DEL RUBRO \$ 515,663.06

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
REMANENTE

AGUA POTABLE					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP007.- AMPLIACION A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO.	0004.- EJ. BANDERAS	300 ML.	\$ 83,274.01	1,081 HABITANTES
2	DOP008.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE.	0032.- RA. TAXCO	1.00 ACCION	\$ 21,252.36	1,683 HABITANTES

TOTAL DEL RUBRO \$ 104,526.37

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
REMANENTE

ELECTRIFICACION					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP014.- SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 13,200 (YT) DE 1 BOQUILLA.	0023.- RA. LA CRUZ DE SANDIAL	1.00 ACCION	\$ 47,840.60	350 HABITANTES
2	DOP015.- SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 225 KVA Y MATERIALES PARA SU INSTALACION.	0009.- RA. LA CRUZ DE NACAJUCA	1.00 SUMINISTRO	\$ 224,432.64	523 HABITANTES
3	DOP016.- SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA 13200 (YT) Y HERRAJES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0003.- RA. ARROYO	1 ACCION	\$ 64,045.59	839 HABITANTES
4	DOP017.- SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AUT. DE 37.5 KVA 13200 (YT) EN LA RACHERIA SALOYA 1RA SECCION	0024.- RA. SALOYA 1RA SECCION	1 ACCION	\$ 47,983.21	2,062 HABITANTES
5	DOP018.- SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO URD 2+1 CAL. 6 PARA ACOMETIDA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA	0037.- RA EL ZAPOTE	1 ACCION	\$ 7,415.01	200 ALUMNOS
6	DOP030.- SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA 13200 (YT) Y HERRAJES PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0015.- RA. JIMÉNEZ	1 ACCIÓN	\$ 36,905.82	350 HABITANTES

TOTAL DEL RUBRO \$ 428,622.87

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012

REMANENTE

URBANIZACION					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP010.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL SECTOR SAN CIPRIANO	0073.- RA. ARROYO SAN CIPRIANO	198.00 M.L.	\$ 152,400.66	132 HABITANTES
2	DOP031.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0006.- EJIDO EL CEDRO	43 LUMINARIAS	\$ 69,845.61	2,486 HABITANTES
3	DOP034.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0108.- COL. CARLOS A. MADRAZO	35 LUMINARIAS	\$ 56,887.46	1,700 HABITANTES
4	DOP035.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0025.- RA. SALOYA 2ª. SECCIÓN	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	1,697 HABITANTES
5	DOP036.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0024.- RA. SALOYA 1A. SECCIÓN	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	2,233 HABITANTES
6	DOP037.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0034.- RA. EL TIGRE	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	1,746 HABITANTES
7	DOP038.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0017.- EJ. LOMITAS	15 LUMINARIAS	\$ 32,493.15	3,707 HABITANTES

SUB TOTAL

\$ 384,809.86

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012

REMANENTE

URBANIZACION					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
8	DOP039.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0002.- EJ. ARROYO	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	979 HABITANTES
9	DOP040.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0012.- RA. EL GUÁCIMO	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	1,199 HABITANTES
10	DOP041.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0015.- RA. JIMÉNEZ	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	1,446 HABITANTES
11	DOP042.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0028.- POB. SANDIAL	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	2,517 HABITANTES
12	DOP043.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0004.- EJ. BANDERAS	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	919 HABITANTES
13	DOP044.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0036.- RA. VAINILLA	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	985 HABITANTES

SUB TOTAL

\$ 316,365.92

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012

REMANENTE

URBANIZACION

No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
14	DOP045.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0035.- POB. TUCTA	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	1,709 HABITANTES
15	DOP046.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0018.- POB. MAZATEUPA	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	1,947 HABITANTES
16	DOP047.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0063.- POB. TAPOTZINGO	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	2,467 HABITANTES
17	DOP048.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0014.- POB. GUAYTALPA	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	2,081 HABITANTES
18	DOP049.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0033.- POB. TECOLUTA 1ª. SECCIÓN	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	1,013 HABITANTES
19	DOP050.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0051.- POB. TECOLUTA 2ª. SECCIÓN	15 LUMINARIAS	\$ 24,394.32	1,442 HABITANTES
20	DOP051.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0020.- POB. OXIACAQUE	14 LUMINARIAS	\$ 22,774.56	1,532 HABITANTES
21	DOP052.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0013.- POB. GUAYTALPA	14 LUMINARIAS	\$ 22,774.56	2,919 HABITANTES

SUB TOTAL

\$ 191,915.04

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012

REMANENTE

URBANIZACION

No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
22	DOP077.- REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN LOS FRIAS	0008.- RA. CORRIENTE 2DA. SECC.	1 OBRA	\$ 47,380.20	235 HABITANTES

SUB TOTAL \$ 770,471.02

TOTAL DEL RUBRO \$ 1,493,561.84

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012

REMANENTE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP005.- RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "PROF. CANDELARIO DENIS GARCIA"	0016.- RA. LIBERTAD	132.00 ML	\$ 226,744.45	70 ALUMNOS
2	DOP013.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION A BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	0035.- POB. TUCTA	1.00 SUMINISTRO	\$ 10,770.52	200 ALUMNOS
3	DOP029.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA	0037.- RA. EL ZAPOTE	1 MANTENIMIENTO	\$ 20,226.76	200 ALUMNOS
4	DOP032.- CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS	0018.- POB. MAZATEUPA	1 OBRA	\$ 262,235.19	120 ALUMNOS
5	DOP130.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION A BARRA EN JARDIN DE NIÑOS "VICENTE LOPEZ TOSCA"	0032.- RA. TAXCO	1.00 SUMINISTRO	\$ 73,131.78	ALUMNOS

TOTAL DEL RUBRO \$ 593,108.70

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
PROGRAMA NORMAL

AGUA POTABLE					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP090.- AMPLIACIÓN A LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 4" DE Ø. (TRAMO: DEL POBLADO GUATACALCA A LA CONGREGACIÓN GUATACALCA.)	0041.- CONG. GUATACALCA	1,850.00 M.L.	\$ 525,650.81	227 HABITANTES
2	DOP097.- AMPLIACIÓN A LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3" DE Ø.	0004.- EJ. BANDERAS	556.00 M.L.	\$ 135,726.16	919 HABITANTES
3	DOP126.- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	0028.- POB. SANDIAL	1.00 SUMINISTRO	\$ 6,738.49	2,517 HABITANTES

TOTAL DEL RUBRO \$ 668,115.46

DRENAJE					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP084.- CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA TIPO CON SECCIÓN DE 2.00 X 1.50 X 1.30 M.	0046.- RA. SAN JOSÉ PAJONAL	14.00 FOSAS	\$ 107,434.94	14 FAMILIAS

TOTAL DEL RUBRO \$ 107,434.94

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
PROGRAMA NORMAL

ELECTRIFICACION					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP082.- MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLEJÓN "LOS GORDILLOS"	0045.- RA. LA CRUZ DE OLCUATITAN	4 POSTES	\$ 186,938.11	423 HABITANTES
2	DOP083.- MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	0033.- POB. TECOLUTA IRA SECCIÓN	4.00 POSTES	\$ 316,821.17	1,013 HABITANTES
2	DOP091.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLEJONES DON BRAULTO Y BENITO JUÁREZ	0004.- EJ. BANDERAS	6.00 POSTES	\$ 425,116.68	919 HABITANTES
3	DOP092.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	0065.- RA. EL CHIFLON	3.00 POSTES	\$ 149,004.63	301 HABITANTES
4	DOP098.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	0019.- POB. OLCUATITAN	3.00 TRANSFORMADORES	\$ 309,857.78	1,551 HABITANTES
5	DOP099.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	0035.- POB. TUCTA	3.00 POSTES	\$ 395,579.25	1,709 HABITANTES
6	DOP110.- SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 13200 Y HERRAJES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0067.- EJ. SALVADOR ALLENDE	2.00 TRANSFORMADORES	\$ 93,007.49	360 HABITANTES
7	DOP115.- SUMINISTRO DE MODULO SOLAR DE 135 W DE 12 VCD	0082.- EJ. EL ENCANTO	1 MODULO	\$ 80,000.00	42 HABITANTES
8	DOP122.- SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXISTENTE	0002.- EJ. ARROYO	3.00 TRANSFORMADORES	\$ 165,422.30	360 HABITANTES

TOTAL DEL RUBRO \$ 2,121,747.41

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
 COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
 FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
 OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
 PROGRAMA NORMAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP053.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0108.- COL. CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO)	394 PAQUETES	\$ 345,522.24	394 FAMILIAS
2	DOP054.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0068.- CONG. ARENA	22 PAQUETES	\$ 38,675.05	22 FAMILIAS
3	DOP055.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0010.- CONG. CHICOZAPOTE	54 PAQUETES	\$ 116,393.89	54 FAMILIAS
4	DOP056.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0047.- RA. CANTEMOC 1RA. SECC.	85 PAQUETES	\$ 142,498.69	85 FAMILIAS
5	DOP057.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0048.- RA. CANTEMOC 2DA. SECC.	36 PAQUETES	\$ 86,217.70	36 FAMILIAS
6	DOP058.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0008.- CORRIENTE 2DA. SECC.	85 PAQUETES	\$ 99,388.80	85 FAMILIAS
7	DOP059.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0016.- RA. LIBERTAD	154 PAQUETES	\$ 192,143.14	154 FAMILIAS
8	DOP060.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0003.- RA. ARROYO	431 PAQUETES	\$ 316,574.67	431 FAMILIAS
9	DOP061.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0073.- RA. ARROYO SAN CIPRIANO	52 PAQUETES	\$ 61,111.40	52 FAMILIAS

SUB TOTAL \$ 1,272,560.76

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
 COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
 FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
 OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
 PROGRAMA NORMAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
10	DOP062.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0040.- RA. BELÉN	84 PAQUETES	\$ 148,077.62	84 FAMILIAS
11	DOP063.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0052.- RA. EL SITIO	101 PAQUETES	\$ 118,697.14	101 FAMILIAS
12	DOP064.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0042.- RA. ISLA GUADALUPE	234 PAQUETES	\$ 171,875.81	234 FAMILIAS
13	DOP066.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0050.- CONG. EL COMETA	20 PAQUETES	\$ 38,419.20	20 FAMILIAS
14	DOP067.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0049.- RA. EL HORMIGUERO	150 PAQUETES	\$ 154,247.52	150 FAMILIAS
15	DOP095.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0017.- RA. JIMÉNEZ	506 PAQUETES	\$ 520,451.56	486 FAMILIAS
16	DOP123.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0110.- EJ. SIMON BOLIVAR	137 PAQUETES	\$ 120,791.91	137 FAMILIAS

SUB TOTAL \$ 1,272,560.76

TOTAL DEL RUBRO \$ 1,272,560.76

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III. "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
PROGRAMA NORMAL

URBANIZACION					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Mcta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP073.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS	0025.- RA. SALOYA 2DA SECCIÓN	215.00 M2	\$ 295,572.99	1,697 HABITANTES
2	DOP076.- REVESTIMIENTO DE CALLEJÓN "LOS OVANDO".	0064.- EJ. GUATACALCA	1,870.00 M2	\$ 133,841.67	125 HABITANTES
3	DOP085.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE (TRAMO: A UN COSTADO DE LA IGLESIA)	0009.- RA. LA CRUZ DE NACAJUCA.	* 800.00 M2	\$ 249,035.05	429 HABITANTES
4	DOP086.- ELEVACIÓN DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	0038.- RA. SAN ISIDRO 2DA SECCIÓN	426.00 M2	\$ 106,504.30	396 HABITANTES
5	DOP088.- RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	0007.- RA. CORRIENTE 1RA SECCIÓN	263.00 M.L.	\$ 253,749.43	1,189 HABITANTES
6	DOP093.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0066.- RA. LA LOMA	38.00 LUMINARIAS	\$ 69,083.59	498 HABITANTES
7	DOP100.- ELEVACIÓN DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLE, TRAMO: EL CAMARÓN	0006.- EJ. EL CEDRO	1,732.00 M2	\$ 759,003.87	2,486 HABITANTES
8	DOP101.- ELEVACIÓN DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLE EN TRAMOS AISLADOS	0084.- SECTOR APARCEROS	3,000.00 M2	\$ 302,157.21	231 HABITANTES



SUB TOTAL \$ 2,158,948.11

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III. "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
PROGRAMA NORMAL

URBANIZACION					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Mcta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
9	DOP102.- ELEVACIÓN DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	0079.- RA. EL AMATON	1,363.28 M2	\$ 92,207.60	484 HABITANTES
10	DOP103.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0116.- COL. LA PERA	30 LUMINARIAS	\$ 48,886.48	445 HABITANTES
11	DOP104.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0027.- EJ. SAMARKANDA	100 LUMINARIAS	\$ 162,465.77	2,278 HABITANTES
12	DOP106.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENFRENTA DE LA ESCUELA PRIMARIA	0070.- EJ. MANUEL BUENDÍA TÉLlez GIRON	94.00 M.L.	\$ 174,081.74	282 HABITANTES
13	DOP118.- REVESTIMIENTO DE CALLEJÓN: INCLUYE: CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA	0072.- EJ. RIVERA ALTA	1,310.00 M2	\$ 177,329.42	513 HABITANTES

SUB TOTAL \$ 554,971.01

TOTAL DEL RUBRO \$ 2,823,919.12

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III. "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
PROGRAMA NORMAL

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP075.- REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS	0036.- RA. VAINILLA	1.00 OBRA	\$ 165,445.30	120 ALUMNOS
2	DOP079.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	0018.- POB. MAZATEUPA	1.00 OBRA	\$ 764,457.70	200 ALUMNOS
3	DOP080.- CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M EQUIPADA CON SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL	0020.- POB. OXIACAQUE	1.00 OBRA	\$ 400,448.77	60 ALUMNOS
4	DOP081.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. PROF. JUSTO SIERRA MÉNDEZ.	0029.- RA. SAN ISIDRO 1RA SECCIÓN	1.00 OBRA	\$ 614,615.47	180 ALUMNOS
5	DOP108.- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EXISTENTE EN ESCUELA PRIMARIA	0043.- EJ. CHICOZAPOTE	1.00 OBRA	\$ 345,636.04	90 ALUMNOS
6	DOP117.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0014.- POB. GUAYTALPA	1.00 OBRA	\$ 496,476.89	250 ALUMNOS
7	DOP124.- SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	0035.- POB. TUCTA	1.00 ACCION	\$ 16,652.98	120 ALUMNOS
8	DOP131.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JUSTO SIERRA MENDEZ.	0029.- RA. SAN ISIDRO 1RA SECCIÓN	1.00 ACCION	\$ 23,045.09	180 ALUMNOS

TOTAL DEL RUBRO \$ 2,778,778.24

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III. "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
PROGRAMA NORMAL

SALUD					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP074.- MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CASA DE SALUD MUNICIPAL	0022.- POB. SAN SIMÓN	1.00 MANTENIMIENTO	\$ 258,172.72	921 HABITANTES

TOTAL DEL RUBRO \$ 258,172.72


CAMINOS RURALES					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
1	DOP071.- BACHEO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS	0012.- RA. EL GUÁCIMO	2,677.50 M2	\$ 714,086.59	1,199 HABITANTES
2	DOP078.- SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS	0021.- RA. EL PASTAL	1.00 ACCIÓN	\$ 135,823.24	309 HABITANTES
3	DOP094.- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LA REHABILITACIÓN DE CALLEJONES	0011.- EJ. GUANOSOLO	1.00 ACCION	\$ 116,070.85	49 HABITANTES
4	DOP105.- SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE "ARENILLA"	0027.- EJ. SAMARKANDA	700 M3	\$ 75,475.40	2,278 HABITANTES
5	DOP107.- SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS (455.00 M3)	0037.- RA. EL ZAPOTE	1.00 ACCION	\$ 198,605.86	786 HABITANTES
6	DOP109.- BACHEO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS	0019.- POB. GUATMALCA	1,000.00 M2	\$ 390,127.65	2,918 HABITANTES

SUB TOTAL \$ 2,299,599.59

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
PROGRAMA NORMAL

CAMINOS RURALES					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Ejercida	No. de Beneficiarios
7	DOP112.- ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO "EL RAMAL 1"	0032.- RA. TAXCO	1,952.50 M2	\$ 237,636.27	1,588 HABITANTES
8	DOP116.- SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS	0043.- EJ. CHICOZAPOTE	1 ACCION	\$ 87,058.00	499 HABITANTES
9	DOP125.- SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE "ARENILLA"	0025.- RA. SALOYA 2DA. SECCIÓN	1 ACCION	\$ 76,734.00	1,697 HABITANTES
10	DOP127.- SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS	0018.- POB. MAZATEUPA	1 ACCION	\$ 29,294.85	1,947 HABITANTES
11	DOP128.- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS	0063.- POB. TAPOTZINGO	1 ACCION	\$ 42,321.44	2,467 HABITANTES
12	DOP129.- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS	0009.- RA. LA CRUZ DE NACAJUCA	1 ACCION	\$ 54,615.53	429 HABITANTES

SUB TOTAL \$ 527,660.09



TOTAL DEL RUBRO \$ 2,157,849.68

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
OBRAS CANCELADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
REFRENDOS

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Programada	Motivos de la Cancelacion
1	DOP004.- CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" (ANTES OP0022) CANCELADO	0020.- POB. OXIACAQUE	98.50 M.L.	\$ 36,579.69	Debido a que la zona donde se Realizarian los Trabajos se encuentra Afectada

TOTAL DEL RUBRO \$ 36,579.69

REMANENTE 2011

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Programada	Motivos de la Cancelacion
1	DOP006.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE SERVICIO SANITARIOS Y ALUMBRADO EN JARDIN DE NIÑOS "AMERICA MARQUEZ DE RODRIGUEZ"	0024.- RA. SALOYA 1RA. SECCION	1.00 ACCION	\$ 8,465.69	Por Cambio de Proyecto



TOTAL DEL RUBRO \$ 8,465.69

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
 COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
 FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
 OBRAS CANCELADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
 PROGRAMA NORMAL

ELECTRIFICACION					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Programada	Motivos de la Cancelacion
1	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0072.- EJ. RIVERA ALTA	1.00 APORTACION	\$ 185,655.88	Por Cambio de Proyecto

TOTAL DEL RUBRO \$ 185,655.88

URBANIZACION					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Programada	Motivos de la Cancelacion
1	DOP111.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS COMPLETAS DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0067.- EJ. SALVADOR ALLENDE	31 LUMINARIAS	\$ 51,442.55	Por Cambio de Proyecto

TOTAL DEL RUBRO \$ 51,442.55

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
 COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
 FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
 OBRAS AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
 AL IV TRIMESTRE - PROGRAMA NORMAL

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Autorizada	No. de Beneficiarios
1	DOP131.- SUMINISTRO DE MATERIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. JUSTO SIERRA MENDEZ.	0029.- RA. SAN ISIDRO 1RA SECCIÓN	1.00 ACCION	\$ 23,128.42	180 ALUMNOS

SUB TOTAL \$ 23,128.42

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
 COORDINACION MUNICIPAL DEL RAMO 33
 FONDO III.- "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
 OBRAS CANCELADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
 AL IV TRIMESTRE

REFRENDO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Programada	Motivos de la Cancelación
1	DOP004.- CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" (ANTES OP0022) CANCELADO	0020.- POB. OXIACAQUE	98.50 M.L.	\$ 36,579.69	Debido a que la zona donde se Realizarían los Trabajos se encuentra Afectada

TOTAL DEL RUBRO \$ 36,579.69

REMANENTE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
No.	Descripción de la Obra	Localidad	Meta	Inversión Programada	Motivos de la Cancelación
1	DOP006.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE SERVICIO SANITARIOS Y ALUMBRADO EN JARDIN DE NIÑOS "AMERICA MARQUEZ DE RODRIGUEZ"	0024.- RA. SALOYA 1RA.	1.00 ACCION	\$ 8,465.69	Por Cambio de Proyecto



M.V.Z. EUGENIO MIER Y CONCHA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




TEC. DIEGO LOPEZ ALMEIDA
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



ING. MANUEL ANTONIO DENIS OCAÑA
 COORDINADOR DE RAMO 33

TOTAL DEL RUBRO

\$ 8,465.69



El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.