



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

6 DE AGOSTO DE 2014

Suplemento
7504

No.- 2477



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013 - 2015



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO INDICADORES FIV.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA,
LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
SEGUNDO TRIMESTRE 2014



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013 - 2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Indicadores FIV



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		I-005 FORTAMUN		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia	416 - Dirección General de Enfoques transversales	Ninguno
						Coordinador Programación y Presupuesto a del Fondo "A"				
Finalidad		2 - Desarrollo Social		Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del las Metas FORTAMUN DF.	Porcentaje de Avance en	{Sumatoria de $i=1...n$ (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)) * 100. i = programa, obra o acción n =enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.29	85.71	69.14	80.66	Municipal
27-TABASCO						100.00	100.00	45.60	45.60	8 - HUIMANGUILLO
						100.00	100.00	83.20	83.20	6 - CUNDUACÁN
						50.00	50.00	44.00	88.00	3 - CENTLA
						50.00	50.00	54.00	108.00	9 - JALAPA
						100.00	100.00	73.30	73.30	4 - CENTRO
						100.00	100.00	46.00	46.00	1 - BALANCÁN
						100.00	100.00	95.56	95.56	7 - EMILIANO ZAPATA
						100.00	100.00	100.00	100.00	16 - TEAPA
						100.00	100.00	100.00	100.00	2 - CÁRDENAS
						100.00	50.00	49.30	98.80	17 - TENOSIQUE
						100.00	100.00	49.21	49.21	5 - COMALCALCO
						100.00	100.00	100.00	100.00	14 - PARAÍSO
						100.00	100.00	100.00	100.00	11 - JONUTA
						50.00	50.00	27.80	55.60	12 - MACUSPANA
Actividad	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	982,574.44	62.83	49.62	78.97	Municipal
27-TABASCO						44.60	44.60	44.60	100.00	11 - JONUTA
						50.00	50.00	47.50	95.00	4 - CENTRO



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Indicadores FIV



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	1-005 FORTAMUN	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Enfoques, Coordinación y Presupuesto a del Fondo "A"	Ninguno	
Clasificación Funcional							
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

50.03	50.03	42.46	84.87 8 - HUIMANGUILLO
100.00	100.00	49.21	49.21 5 - COMALCALCO
99.00	99.00	45.90	46.36 2 - CÁRDENAS
100.00	100.00	46.00	46.00 1 - BALANCÁN
43.00	43.00	36.00	83.72 12 - MACUSPANA
100.00	100.00	100.00	100.00 16 - TEAPA
50.00	50.00	54.09	108.18 9 - JALAPA
50.02	50.02	50.02	100.00 14 - PARAÍSO
50.00	50.00	41.60	83.20 6 - CUNDUACÁN
90.00	45.00	44.44	98.76 17 - TENOSIQUE
44.96	44.96	44.83	99.71 3 - CENTLA
53.00	53.00	48.00	90.57 7 - EMILIANO ZAPATA
14,737,692.00	0.00	0.00	N/A 13 - NACAJUCA

Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Índice de Aplicación	de Recursos	Financieras + Gasto ejercido en Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	64.52	57.81	58.25	100.77	Municipal
27-TABASCO											

90.10	90.10	90.40	100.33 6 - CUNDUACÁN
30.00	30.00	26.60	88.67 4 - CENTLA
71.97	71.97	68.86	95.68 7 - EMILIANO ZAPATA
100.00	100.00	0.00	0.00 16 - TEAPA
50.00	50.00	50.00	100.00 9 - JALAPA
50.00	50.00	42.46	84.92 8 - HUIMANGUILLO
93.00	93.00	86.60	93.12 2 - CÁRDENAS



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013 - 2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Indicadores FIV



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Enfoques Coordinador Programación y Presupuesto transversales a del Fondo "A"	Ninguno			
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Clasificación Funcional	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
						71.21	71.21	71.21	100.00 14 - PARAISO
						73.25	53.83	66.25	123.07 17 - TENOSIQUE
						1.00	1.00	0.49	49.21 5 - COMALCALCO
						1.00	1.00	0.00	0.00 10 - JALPA DE MÉNDEZ
						81.59	81.59	79.65	97.62 3 - CENTLA
						90.20	0.00	0.00	N/A 12 - MACUSPANA
						100.00	0.00	0.00	N/A 1 - BALANCÁN
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Índice de Dependencia	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	982,542.46	31.77	25.64	80.68 Municipal
27-TABASCO									
						100.00	100.00	100.00	100.00 8 - HUIMANGUILLO
						100.00	100.00	43.00	43.00 1 - BALANCÁN
						40.57	40.57	33.35	83.44 3 - CENTLA
						1.75	1.75	1.62	92.57 7 - EMILIANO ZAPATA
						79.20	79.20	91.30	77.40 4 - CENTLA
						3.10	1.40	2.20	70.97 12 - MACUSPANA
						2.85	1.00	1.00	80.64 14 - PARAISO
						3.70	1.40	1.00	116.22 5 - COMALCALCO
						3.00	1.00	1.00	40.67 11 - TONALA
						100.00	100.00	100.00	100.00 13 - TONALA
						2.87	1.00	1.00	30.43 15 - TONALA
						2.47	1.00	1.00	53.02 6 - COMALCALCO
						1.00	1.00	1.00	100.00 16 - TONALA
						1.20	1.00	1.00	100.00 17 - TONALA
						117,159.00	100.00	100.00	100.00 18 - TONALA



Secretaría de
Economía
Subsecretaría de
Planeación y
Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO									
Programa presupuestario	FOOS FORTAMUN	Apoyos a las Unidades Dependientes del Gobierno del Estado de Tabasco	Apoyos a las Unidades Dependientes del Gobierno del Estado de Tabasco	Apoyos a las Unidades Dependientes del Gobierno del Estado de Tabasco	Apoyos a las Unidades Dependientes del Gobierno del Estado de Tabasco	Apoyos a las Unidades Dependientes del Gobierno del Estado de Tabasco	Apoyos a las Unidades Dependientes del Gobierno del Estado de Tabasco	Apoyos a las Unidades Dependientes del Gobierno del Estado de Tabasco	Apoyos a las Unidades Dependientes del Gobierno del Estado de Tabasco
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				
Componente	Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	Índice de Logro Operativo	(Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)) * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	72.03	69.13	65.85	95.27 Municipal
27-TABASCO						100.00	100.00	46.00	46.00 1 - BALANCÁN
						100.00	100.00	98.43	98.43 5 - COMALCALCO
						90.30	90.30	90.30	100.00 7 - EMILIANO ZAPATA
						50.00	50.00	54.09	108.18 9 - JALAPA
						100.00	100.00	110.20	110.20 2 - CÁRDENAS
						100.00	100.00	100.00	100.00 16 - TEAPA
						50.00	50.00	45.60	91.20 8 - HUIMANGUILLO
						9.80	9.80	9.80	100.00 12 - MACUSPANA
						79.60	39.00	39.00	100.00 17 - TENOSIQUE
						99.50	99.50	99.50	100.00 4 - CENTRO
						100.00	100.00	100.00	100.00 14 - PARAISO
						1.00	1.00	1.00	100.00 11 - JONUTA
						44.97	44.97	44.84	99.71 3 - CENTLA
						83.20	83.20	83.20	100.00 6 - CUNDUACÁN
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Indicadores FIV



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

PERIODICO OFICIAL

6 DE AGOSTO DE 2014

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	1-005 FORTAMUN	Rama	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto a del Fondo "A"	Enfoques transversales Ninguno
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Clasificación Funcional Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de Avance en las Metas 8 - HUIMANGUILLO SE HA EJERCIDO EL 45.60% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS. 6 - CUNDUACÁN En avance se consideran las metas programadas al segundo trimestre, que corresponde al 50%, a diferencia que en meta se considera el 100% anual. 3 - CENTLA ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSIÓN NO FUERON EJECUTADOS POR SU PERIODO DE EJECUCIÓN HASTA EL PRÓXIMO TRIMESTRE 9 - JALAPA Se tomaron los montos porcentuales que arrojó el ejercicio y el pagado en el periodo 4 - CENTRO La variación se debe a proyectos de inversión que serán ejercidos mayormente durante el segundo semestre del ejercicio 2014. 1 - BALANCÁN AHORRO PROGRAMAS DE AUSTERIDAD. 7 - EMILIANO ZAPATA mide el avance físico en la ejecución del programa la meta alcanzada solo refleja un 4.44% sobre la meta planeada del segundo trimestre. 16 - TEAPA SE ALCANZO LA META PLANEADA DURANTE EL PRIMER EJERCICIO 2 - CÁRDENAS . 17 - TENOSIQUE ALGUNOS PROGRAMAS, OBRAS O ACCIONES, SE COMPLETARON AL 100% 5 - COMALCALCO este avance corresponde al dividir el monto ejercido acumulado al segundo trimestre por la cantidad de 48,614,918.33 entre el monto autorizado del fortamun para el municipio por la cantidad de 98776581.00 dando como resultado un avance en la ejecución de recursos en un 49.21 % 14 - PARAISO . 11 - JONUTA se avanza de acuerdo a lo planeado 12 - MACUSPANA HUBO VARIACIONES RESPECTO A LA META PLANEADA, SE REDUJERON GASTOS EN EL PRESUPUESTO Índice en el Ejercicio de Recursos 11 - JONUTA se avanza de acuerdo a lo planeado 4 - CENTRO La Variación en este indicador, se debe a proyectos de inversión que serán ejercidos mayormente durante el segundo semestre del ejercicio 2014. 8 - HUIMANGUILLO SE EJERCIO EL 42.46% DEL MONTO DEL RECURSO. 5 - COMALCALCO el avance corresponde al total de recurso ejercido por la cantidad de 48,614,918.33 entre el monto aprobado anual del fortamun por la cantidad de 98776581 dando como resultado 49.21 % 2 - CÁRDENAS . 1 - BALANCÁN SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL 12 - MACUSPANA HAY VARIACIONES, SE DIERON DEBAJAS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DISMINUYO EL GASTO 16 - TEAPA SE ALCANZO LA META PLANEADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 9 - JALAPA El valor de los números se tomaron de los montos programados y ejercidos en el periodo 14 - PARAISO . 6 - CUNDUACÁN . 17 - TENOSIQUE DEBIDO A LA ECONOMIA DE LOS PROYECTOS 3 - CENTLA SE ALCANZO LA MAYORIA DE LA META PUES EL MONTO QUE SE PRETENDIA EJERCER DE ADQUISICION ES MINIMA. 7 - EMILIANO ZAPATA mide el porcentaje del gasto ejercido respecto del monto total aprobado del FORTAMUN. 13 - NACAJUCA					



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013 - 2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Indicadores FIV



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa	I-005 FORTAMUN presupuestario	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Enfoques transversales Coordinador Programación y Presupuesto a del Fondo "A"
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Clasificación Funcional	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos					
6 - CUNDUACÁN .					
4 - CENTRO La variación porcentual que se presenta se debe a proyectos de inversión, los cuales se ejercieran mayormente durante el segundo semestre del ejercicio 2014.					
7 - EMILIANO ZAPATA refleja una variación en la meta de 3.11 respecto a la meta programada durante el primer semestre.					
16 - TEAPA					
9 - JALAPA la meta se toma del porcentaje ejercido al primer semestre.					
8 - HUIMANGUILLO SE EJERCIO EL 42.46% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS.					
2 - CÁRDENAS .					
14 - PARAÍSO .					
17 - TENOSIQUE LAS METAS SON ESTIMACIONES.					
5 - COMALCALCO la meta planeada anual es del 100% de ejecución del recurso el avance corresponde al recurso ejercido en obligaciones financieras de ejercicios anteriores por la cantidad de 3,499,860.00 el ejercido del proyecto de seguridad pública por la cantidad de 40,217,154.70 y el ejercido de la dirección de tránsito municipal por la cantidad de 4,897,903.63 dando como resultado un índice de aplicación prioritaria del recurso por 49.21 %					
10 - JALPA DE MÉNDEZ					
Índice de Dependencia Financiera					
8 - HUIMANGUILLO SE REBAZO LA META PROGRAMADA					
1 - BALANCÁN PROGRAMA DE RECAUDACION QUE NOS A PODIDO MEJORARLA.					
3 - CENTLA se sobrepaso la recaudación mensual estimada a junio					
7 - EMILIANO ZAPATA mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.					
4 - CENTRO La variación en este indicador se debe a que los ingresos por recursos propios son mayores a lo estimado.					
12 - MACUSPANA SE REGISTRO MAS INGRESOS PROPIOS DE LO QUE SE PROGRAMO (IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS)					
14 - PARAÍSO .					
2 - CÁRDENAS .					
11 - JONUTA .					
16 - TEAPA SE ALCANZO LA META PLANEADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE					
17 - TENOSIQUE DEBIDO A LOS DESCUENTOS QUE EL H. AYUNTAMIENTO OFRECE ESTE 2DO. TRIMESTRE A LOS CONTRIBUYENTES, ASÍ COMO LOS PAGOS A PLAZOS Y CONDONACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS ES QUE HAY MAYOR RECAUDACIÓN.					
5 - COMALCALCO la meta planeada corresponde al recurso autorizado de fortamun en el ejercicio / la ley de ingresos de gestión aprobada para el ejercicio 2014 y los avances corresponden al recurso ministrado al 30 de junio por concepto del fondo IV por la cantidad de 49,388,292.00 / el recurso recaudado en ingresos de gestión por este ayuntamiento y que suman 38,874,796.43 dando como resultado un índice de dependencia financiera por 1.27					
Índice de Logro Operativo					
1 - BALANCÁN AHORRO PRESUPUESTAL.					
5 - COMALCALCO la meta planeada corresponde al recurso autorizado para el ejercicio fiscal y se pretende un logro operativo del 100% en el avance se toma en cuenta el ejercido por 48,614,918.33 entre el recurso ministrando teniendo un logro operativo el municipio en la ejecución de este recurso de un 98.43 %					
7 - EMILIANO ZAPATA permite identificar el avance promedio ponderado de los recursos del fondo, considerando el avance físico en porcentaje en la ejecución de los programas, obras o acciones que se realizan durante el presente trimestre					
9 - JALAPA Se tomaron los montos programados y ejercidos en el periodo					
2 - CÁRDENAS .					
16 - TEAPA SE ALCANZO LA META PLANEADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE					
8 - HUIMANGUILLO SE EJERCIO EL 45.60% DE LOS RECURSOS					
12 - MACUSPANA DE ACUERDO AL INDICADOR EL PORCENTAJE PONDERADO DEBE SER LA META ALCANZADA Y LA META PLANEADA UNICO DATO QUE SE DEBE REGISTRAR					
17 - TENOSIQUE DE ACUERDO A INTERPRETACIÓN DE FÓRMULAS					
4 - CENTRO No se alcanzó el 100% debido a proyectos de inversión que serán ejercidos mayormente durante el segundo semestre del ejercicio 2014.					
14 - PARAÍSO .					
11 - JONUTA .					
3 - CENTLA SE LOGRO LA META CASI PROGRAMADA PUES EN PROYECTOS DE INVERSION FUE MINIMA					
10 - CUNDUACÁN					




Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Indicadores FIV



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ranío	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia 416 - Dirección General de Enfoques transversales Coordinador Programación y Presupuesto a del Fondo "A"
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Clasificación Funcional Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal


M.D.F. Héctor Peralta Grappin
Presidente Municipal


M.A. Hegdar Santiago Zambrano
Director de Finanzas



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Indicadores FIII



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
27-TABASCO	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	628,378.96	223,435.87	101,352.45	45.36	Municipal	
27-TABASCO						13.00	13.00	13.00	100.00	11 - JONUTA	
						2.00	2.00	2.00	100.00	12 - MACUSPANA	
						7.00	7.00	7.00	100.00	10 - JALPA DE MÉNDEZ	
						19.00	19.00	6.00	31.58	1 - BALANCÁN	
						100.00	100.00	0.00	0.00	5 - COMALCALCO	
						10,053,788.39	3,351,263.00	#####	45.36	17 - TENOSIQUE	
						1.00	1.00	1.00	100.00	3 - CENTLA	
						2.00	2.00	2.00	100.00	7 - EMILIANO ZAPATA	
						100.00	100.00	100.00	100.00	16 - TEAPA	
						10.00	10.00	10.00	100.00	2 - CÁRDENAS	
						5.00	5.00	5.00	100.00	6 - CUNDUACÁN	
						0.00	0.00	0.00	N/A	4 - CENTRO	
						10.00	10.00	0.00	0.00	8 - HUIMANGUILLO	
						1.00	1.00	0.00	0.00	9 - JALAPA	
						5.00	5.00	0.00	0.00	14 - PARAÍSO	
						0.00	0.00	0.00	N/A	15 - TACOTALPA	
		Número de proyectos registrados en caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de SFU de caminos rurales	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	129,137.48	45,921.80	63,275.65	137.79	Municipal	



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013 - 2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Indicadores FIII



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Clasificación Funcional Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
27-TABASCO									
						100.00	100.00	0.00	0.00 5 - COMALCALCO
						22.00	22.00	3.00	13.64 12 - MACUSPANA
						0.00	0.00	0.00	N/A 2 - CÁRDENAS
						0.00	0.00	0.00	N/A 4 - CENTRO
						2,066,058.66	688,686.00	949,123.73	137.82 17 - TENOSIQUE
						10.00	10.00	0.00	0.00 1 - BALANCÁN
						0.00	0.00	0.00	N/A 3 - CENTLA
						2.00	2.00	2.00	100.00 10 - JALPA DE MÉNDEZ
						0.00	0.00	0.00	N/A 9 - JALAPA
						5.00	5.00	5.00	100.00 6 - CUNDUACÁN
						1.00	1.00	1.00	100.00 11 - JONUTA
						1.00	1.00	0.00	0.00 8 - HUIMANGUILLO
						0.00	0.00	0.00	N/A 16 - TEAPA
						0.00	0.00	0.00	N/A 14 - PARAÍSO
						0.00	0.00	0.00	N/A 7 - EMILIANO ZAPATA
						0.00	0.00	0.00	N/A 15 - TACOTALPA
Registro de otros proyectos	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	421,043.08	32,718.41	17.95	0.05	Municipal



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013 - 2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Indicadores FIII



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
27-TABASCO								
					99.00	99.00	99.00	100.00 11 - JONUTA
					75.00	75.00	19.00	25.33 12 - MACUSPANA
					1.00	1.00	0.30	30.00 10 - JALPA DE MÉNDEZ
					0.00	0.00	0.00	N/A 5 - COMALCALCO
					1,471,251.36	490,417.12	0.00	0.00 17 - TENOSIQUE
					25.00	25.00	23.00	92.00 9 - JALAPA
					3.00	3.00	0.00	0.00 14 - PARAISO
					100.00	100.00	100.00	100.00 16 - TEAPA
					0.00	0.00	0.00	N/A 4 - CENTRO
					17.00	17.00	3.00	17.65 8 - HUIMANGUILLO
					4.00	4.00	4.00	100.00 3 - CENTLA
					13.00	13.00	5.00	38.46 1 - BALANCÁN
					14.00	14.00	8.00	57.14 7 - EMILIANO ZAPATA
					3.00	3.00	3.00	100.00 6 - CUNDUACÁN
					5.00	5.00	5.00	100.00 2 - CÁRDENAS
					5,686,041.00	0.00	0.00	N/A 13 - NACAJUCA
					81.00	0.00	0.00	N/A 15 - TACOTALPA
Seguimiento de proyectos	Porcentaje de municipios (Número de municipios que reportan en el SFU/Numero total del país)*100 respecto del total de municipios del país	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		75.00	23.00	N/A	N/A Administración Pública Federal



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013 - 2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Indicadores FIII



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales Ninguno
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Clasificación Funcional Subfunción n	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Número de otros proyectos registrados en el SFU 11 - JONUTA Total de otros proyectos acumulados al segundo trimestre 12 - MACUSPANA SE CONSIDERAN PROYECTOS DE PISOS FIRMES, POZOS ARTESIANOS, RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, LOS CUALES LA MAYOR PARTE DE LOS PROYECTOS ESTAN EN PROCESO. 10 - JALPA DE MÉNDEZ GASTOS DE OPERACION 5 - COMALCALCO aun no se han efectuado apertura de proyectos de inversión por otros rubros ajenos a los indicadores de urbanización y caminos rurales. 17 - TENOSIQUE NO SE HAN APROBADO PROYECTOS. 9 - JALAPA Se ejerció el gasto en vivienda, agua potable y urbanización. 14 - PARAÍSO Se iniciaron las obras en el mes de junio 16 - TEAPA SE REGISTRARON TODOS LOS PREOYECTOS QUE EXISTEN AL 2DO TRIMESTRE 4 - CENTRO La operación del FISM quedo sujeta a los "Lineamientos Generales para la Operación del FISM", emitidos por la SEDESOL y publicados el 14 de febrero de 2014, así como en el acuerdo que modifica el diverso en el que se publicaron los lineamientos antes citados, publicado el 13 de mayo de 2014. Actualmente se tienen identificadas las propuestas para desarrollar proyectos en las comunidades y algunos se encuentran en la etapa de elaboración. 8 - HUIMANGUILLO ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION. 3 - CENTLA SE EJECUTARON RECURSOS DE FONDO III REMANENTES EN LAS METAS ALCANZADAS 1 - BALANCÁN LAS OTRAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO POR AFECTACION DE LAS INCLEMIENCIAS DE TIEMPO. 7 - EMILIANO ZAPATA la variación de las metas se debe a que 6 proyectos concluirán a partir del tercer trimestre. 6 - CUNDUACÁN Incluye 2 proyectos de agua y 1 de adquisición Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país Sin información						

M.D.F. Héctor Peralta Grappin
Presidente Municipal

M.A. Hegdar Santiago Zambrano
Director de Finanzas



Ayuntamiento
Constitucional de
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2014-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Nivel Financiero, Convenios y Subsidios



Subsidios otorgados a la Secretaría de Salud, las Finanzas Públicas y la Educación Pública

Segundo Trimestre 2014											
Entidad Federativa	Clave de Entidad Federativa	Descripción Programa	Clave Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pagado
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0000	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$10,123,211	\$9,843,191	\$3,125,391	\$988,741	\$988,741	\$8,350
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0000	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,565,000	\$2,565,000	\$0	\$0	\$0	\$0
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0000	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$2,865,800	\$2,865,800	\$0	\$0	\$0	\$0
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0000	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0000	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$1,057,500	\$1,057,500	\$0	\$0	\$0	\$0
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0000	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$229,500	\$229,500	\$0	\$0	\$0	\$0
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0000	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	\$26,900	\$11,900	\$11,900	\$3,900	\$3,900	\$3,900
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0000	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	1 - GASTO CORRIENTE	374 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$33,100	\$33,100	\$33,100	\$4,450	\$4,450	\$4,450



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Nivel Financiero, Convenios y Subsidios



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

AVANCE FINANCIERO												
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	2.- GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,245,411	\$980,391	\$980,391	\$980,391	\$980,391	\$0	\$0
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$7,004,194	\$7,004,194	\$7,004,194	\$0	\$0	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2014	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	2.- GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2014	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	2.- GASTO DE INVERSIÓN	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$11,194	\$11,194	\$11,194	\$0	\$0	\$0	\$0
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	DEPORTE	S205		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$5,285,856	\$5,285,856	\$5,285,856	\$0	\$0	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2014	DEPORTE	S205	2.- GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,280,570	\$5,280,570	\$5,280,570	\$0	\$0	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2014	DEPORTE	S205	2.- GASTO DE INVERSIÓN	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$5,286	\$5,286	\$5,286	\$0	\$0	\$0	\$0
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco,
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Nivel Financiero, Convenios y Subsidios



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2 - PARTIDA	2014	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$12,954,033	\$12,954,033	\$12,954,033	\$0	\$0	\$0	\$0
2 - PARTIDA	2014	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$14,018,967	\$14,018,967	\$14,018,967	\$0	\$0	\$0	\$0
2 - PARTIDA	2014	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	2 - GASTO DE INVERSIÓN	799 - OTRAS FROGACIONES ESPECIALES	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$0	\$0	\$0	\$0

M.D.F. Héctor Peralta Grappin
Presidente Municipal

M.A. Hegdar Santiago Zambrano
Director de Finanzas



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Gestión Proyecto



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 107

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm. Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presup.	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico		
															Unidad Medida	Avance Anual	% Av. Acumulado
TAB0014010 0292720	Op002 Op075 Construcción De Sistema De Captación De Agua Y Ampliación De Red De Agua Potable (Prossapys)	OP002	José María Pino Suárez 3ra. Sección (Corinto)	U010 Programa de Cultura del Agua	2013	\$2,079,420	\$2,069,325	\$2,069,325	\$2,069,325	\$2,069,325	\$2,069,325	\$2,069,325	100.00	\$0	Sistema	100.00	1.00
TAB0014020 0333731	Construcción De Sistema De Captación De Agua, Ampliación De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado.	op032	Oriente 1ra. Sección (Sanio Domingo)	U010 Programa de Cultura del Agua	2014	\$4,116,237	\$3,958,159	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1.00	0.00
TAB0014020 0333770	Construcción De Sistemas De Captación De Agua, Ampliación De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado	op033	El Ángel	U010 Programa de Cultura del Agua	2014	\$4,093,210	\$3,938,062	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100.00	0.00
TAB0014020 0333806	Construcción De Tanque Elevado Del Sistema De Agua Potable	op034	Oriente 2da. Sección (San Cayetano)	U010 Programa de Cultura del Agua	2014	\$1,384,334	\$1,380,138	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	100.00	0.00
TAB0014020 0336740	Construcción De Sistema De Captación De Agua, Ampliación De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado	op035	Francisco I. Medero 1ra. Sección	U010 Programa de Cultura del Agua	2014	\$4,093,210	\$3,885,684	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100.00	0.00
TAB0014020 0336747	Construcción De Tanque Elevado E Interconexión Al Sistema De Agua Potable	op036	Aldama 2da. Sección (Fernando Sagovia)	U010 Programa de Cultura del Agua	2014	\$842,258	\$839,739	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100.00	0.00
TAB0014020 0336753	Construcción De Sistema De Captación De Agua, Ampliación De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado	op037	León Zárate 1ra. Sección	U010 Programa de Cultura del Agua	2014	\$4,039,499	\$3,961,358	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100.00	0.00



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Gestión Proyecto



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 107

															Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm. Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presup.	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	Avance Anual	% Av. Acumulado
TAB0014020 0336757	Construcción De Sistema De Captación De Agua, Ampliación De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado	OP038	Champa de Cupitico	U010 Programa de Cultura del Agua	2014	\$4,053,620	\$4,046,671	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100.00	0.00
TAB0014020 0336764	Construcción De Tanque Elevado E Interconexion Al Sistema De Agua Potable	op039	Centro Tular 2da. Sección	U010 Programa de Cultura del Agua	2014	\$842,268	\$838,899	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	100.00	0.00
TAB0014020 0336767	Construcción De Sistema De Captación De Agua, Ampliación De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado	op040	Emiliano Zapata 1ra. Sección	U010 Programa de Cultura del Agua	2014	\$4,066,816	\$4,066,816	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100.00	0.00
TAB0014020 0336772	Construcción De Sistema De Captación De Agua, Ampliación De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado	op041	Independencia 1ra. Sección	U010 Programa de Cultura del Agua	2014	\$4,116,237	\$4,075,044	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100.00	0.00
TAB0014020 0336778	Pavimentación De Concreto Hidráulico.	op042	Comalcalco	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2014	\$5,961,033	\$5,961,033	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	100.00	0.00
TAB0014020 0336785	Reencarpelamiento Con Mezcla Asfáltica En Caliente Carretera Principal Ranchería Arena 6ta. Sección.	OP043	Arena 6ta. Sección (La Bolsa)	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2014	\$4,356,630	\$4,365,630	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	100.00	0.00



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Gestión Proyecto



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 107

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm. Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presup.	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico		
															Unidad Medida	Avance Anual	% Av. Acumulado
TAB0014020 0336793	Construcción De Pavimento Asfáltico En Diversos Accesos De La Ranchería Oriente 4ta. Sección	op044	Oriente 4ta. Sección (Tripa Ciega)	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2014	\$4,028,967	\$4,028,967	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	100.00	0.00
TAB0014020 0336799	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En Caliente	op045	Oriente 6ta. Sección (Los Mulatos)	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2014	\$5,624,370	\$5,624,370	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	100.00	0.00
TAB0014020 0341541	Construcción De Pavimento Asfáltico En Diversas Calles Del Poblado Cupitico.	op047	Cupitico	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	2014	\$6,993,000	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
TAB0014020 0341545	Construcción Y Equipamiento Del Teatro Julieta Campos 2da. Etapa.	op049	Comalcalco	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	2014	\$6,993,000	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00
TAB0014020 0341551	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op052	Sergento López 4ta. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,992,711	\$1,992,711	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Gestión Proyecto



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 107

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm. Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presup.	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Reintegro	Unidad Medida	Avance Anual	% Av. Acumulado
TAB0014020 0341555	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op053	Ignacio Zaragoza 4ta. Sección (San Andrés)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,095,991	\$1,095,991	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341560	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op054	Arroyo Hondo 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$2,490,888	\$249,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341563	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op055	Aldama 4ta. Sección (El Naranjito)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,992,711	\$1,992,711	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341567	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op056	Palastal 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$2,490,888	\$2,490,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341574	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op057	Ignacio Gutiérrez Gómez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$2,490,888	\$2,490,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341577	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op058	Aldama 3ra. Sección (Huapacalito)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,992,711	\$1,992,711	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	100.00	0.00



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013 - 2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Gestión Proyecto



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 107

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm. Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presup.	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico		
															Unidad Medida	Avance Anual	% Av. Acumulado
TAB0014020 0341586	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op059	Carlos Greene 4ta. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$2,490,888	\$2,490,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341595	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op060	Tupiquillo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$498,178	\$498,178	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341601	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op061	Sur 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,892,888	\$1,892,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341607	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op062	Ignacio Zaragoza 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$2,490,888	\$2,490,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341612	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op063	Ignacio Zaragoza 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,992,711	\$1,992,711	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341617	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op064	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$2,191,982	\$2,191,982	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Gestión Proyecto



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 107

Información del Proyecto															Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm. Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presup.	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad Medida	Avance Anual	% Av. Acumulado
TAB0014020 0341620	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op065	Arena 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$2,490,888	\$2,490,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341623	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op066	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$797,084	\$797,084	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341624	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op067	Emiliano Zapata 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$2,490,888	\$2,490,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341628	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op068	León Zárale 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$597,813	\$597,814	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341630	Proyecto Integral De Mejoramiento A La Vivienda.	op069	Cuxcuxapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$2,490,888	\$2,490,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
TAB0014020 0341638	Revestimiento De Camino Con Grava En Diversas Entradas.	op076	Carlos Greene	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,046,609	\$1,046,609	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	100.00	0.00



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Gestión Proyecto



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 107

Información General del Proyecto														Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm. Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presup.	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Reintegro	Unidad Medida	Avance Anual	% Av. Acumulado	
TAB0014020 0341641	Construcción De Pavimento Con Mezcla Caliente.	op077	Centro Tular 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,668,579	\$1,668,579	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	100.00	0.00
TAB0014020 0347828	Revestimiento De Caminos Con Grava En Entrada El Santiaguito	op005	Gregorio Méndez 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$2,296,244	\$2,296,244	\$2,296,244	\$2,296,244	\$2,296,244	\$2,296,244	\$2,296,244	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	2.20
TAB0014020 0347863	Rehabilitación A Las Instalaciones De Seguridad Pública	op029	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2014	\$1,247,000	\$1,245,411	\$1,245,411	\$980,391	\$980,391	\$980,391	\$980,391	78.72	\$0	rehabilitación	100.00	78.00
TAB0014020 0347909	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada Y Área Recreativa.	op070	Sur 5ta. Sección	S205 Deporte	2014	\$1,102,679	\$1,102,679	\$1,102,679	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	construcción	100.00	0.00
TAB0014020 0347955	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada Y Área Recreativa	op071	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	S205 Deporte	2014	\$1,654,026	\$1,654,026	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	construcción	100.00	0.00
TAB0014020 0347978	Construcción De Techados En Canchas De La Unidad Deportiva Joel Perella	op072	Comalcalco	S205 Deporte	2014	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	techumbre	100.00	0.00



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco,
2013 - 2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Gestión Proyecto



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 107

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm. Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presup.	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico		
															Unidad Medida	Avance Anual	% Av. Acumulado
TAB0014020 0348009	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación En La Cancha Poblado Cuplico	op073	Cuplico	S205 Deporte	2014	\$1,524,865	\$1,524,865	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	construcción	100.00	0.00
TAB0014020 0348046	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario	op079	Royes Hernández 2da. Sección	U010 Programa de Cultura del Agua	2014	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100.00	0.00
TAB0014020 0348077	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario	op078	Sur 4ta. Sección	U010 Programa de Cultura del Agua	2014	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100.00	0.00
TAB0014020 0348571	Adquisición De 10 Motopatrullas Para La Dirección De Seguridad Pública	AD003	Cobertura municipal	1005 FORTAMUN	2014	\$1,300,000	\$1,299,999	\$1,299,999	\$1,299,999	\$1,299,999	\$1,299,999	\$1,299,999	100.00	\$0	Vehículo	100.00	100.00
TAB0014020 0348597	Adquisición De Dos Patrullas Equipadas Pick-Up Para Tránsito Municipal	ad002	Cobertura municipal	1005 FORTAMUN	2014	\$1,148,191	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	100.00	\$0	Vehículo	100.00	100.00
TAB0014020 0348859	Adquisición De Un Sistema De Información Municipal	ad040	Cobertura municipal	S020 Fondo Nacional Emprendedor	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100.00	0.00



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco Gestión Proyecto



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 107

Información General del Proyecto															Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm. Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presup.	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	Avance Anual	% Av. Acumulado
TAB1314010 0292582	Op001 Op093 Rehabilitación De Gimnasio De Usos Múltiples Casino Municipal En El Municipio De Comalcalco, Tab	OP001	Comalcalco	S204 Cultura Física	2013	\$6,405,313.6	\$6,405,356	\$6,405	\$5,751,793	\$5,751,793	\$4,330,924	\$4,330,924	67.61	\$0	GIMNASIO	100.00	0.70
TAB1314010 0293040	Op003 Op086 Paseo Cultural Bicentenario 4ta. Etapa (Convenio Conaculta).	OP003	Comalcalco	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	2013	\$2,927,254	\$2,927,254	\$2,927,254	\$2,723,256	\$2,723,256	\$2,395,704	\$2,395,704	81.84	\$0	PASEO	100.00	0.82
TAB1314010 0293087	Op004 Op077 Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Incluye Plar) Prossapys	OP004	Comalcalco	U010 Programa de Cultura del Agua	2013	\$1,217,456	\$1,908,128	\$1,908,128	\$1,908,128	\$1,908,128	\$1,908,128	\$1,908,128	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00

M.D.F. Héctor Peralta Graplin
Presidente Municipal

M.A. Hegdar Santiago Zambrano
Director de Finanzas



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco,
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco
Nivel Financiero FISM y FORTAMUN
Segundo Trimestre 2014




Tipo Registro	Ciclo del	Fondos		Partidas		Avance Financiero						
		Descripción Programa	Clave Programa	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- Programa Presupuestal	2014	FAIS Municipal	1004									
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 408,566.41	\$ 408,566.41	\$ 408,566.41	\$ 408,566.41	\$ 226,380.90	\$ 226,380.90	\$ 187,562.40
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 340,430.89	\$ 340,430.89	\$ 340,430.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	\$ 858,969.32	\$ 858,969.32	\$ 858,969.32	\$ 858,969.32	\$ 511,680.57	\$ 511,680.57	\$ 421,577.47
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	\$ 53,114.00	\$ 53,114.00	\$ 53,114.00	\$ 53,114.00	\$ 29,429.55	\$ 29,429.55	\$ 26,842.88
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 51,798.38	\$ 51,798.38	\$ 51,798.38	\$ 51,798.38	\$ 27,901.33	\$ 27,901.33	\$ 23,111.07
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 994,011.00	\$ 960,255.00	\$ 960,255.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 20,000.00	\$ 53,756.00	\$ 53,756.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 235.00
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	231 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 220,000.00	\$ 217,200.00	\$ 217,200.00	\$ 118,035.00	\$ 118,035.00	\$ 118,035.00	\$ 118,035.00
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	231 - Herramientas menores	\$ 6,000.00	\$ 5,538.00	\$ 5,538.00	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 640.00
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	236 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 25,000.00	\$ 13,690.00	\$ 13,690.00	\$ 4,473.19	\$ 4,473.19	\$ 4,473.19	\$ 4,473.19



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013 - 2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco
Nivel Financiero FISM y FORTAMUN
Segundo Trimestre 2014



Tipo Registro	Ciclo del	Fondos		Partidas		Avance Financiero						
		Descripción Programa	Clave Programa	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 1,000.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 3,996.85	\$ 3,996.85	\$ 3,996.85	\$ 3,246.91
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 30,000.00	\$ 40,822.00	\$ 40,822.00	\$ 35,714.14	\$ 34,322.14	\$ 34,322.14	\$ 33,960.14
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	\$ 34,971,887.42	\$ 34,971,887.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ 320,992.37	\$ 320,992.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ 2,715,187.95	\$ 2,715,187.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	2 - Gasto de Inversión	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 52,462,142.18	\$ 52,462,142.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FAIS Municipal	1004	2 - Gasto de Inversión	853 - Otros convenios	\$ 6,432,537.00	\$ 6,432,537.00	\$ 6,432,537.00	\$ 6,432,537.00	\$ 6,432,537.00	\$ 6,432,537.00	\$ 6,432,537.00
1.- Programa Presupuest	2014	FORTAMUN	1005									
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 19,778,180.86	\$ 19,778,180.86	\$ 19,778,180.86	\$ 19,778,180.86	\$ 9,567,000.06	\$ 9,567,000.06	\$ 8,022,319.45
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 3,468,945.37	\$ 3,468,945.37	\$ 3,468,945.37	\$ 3,468,945.37	\$ 1,917,421.02	\$ 1,917,421.02	\$ 1,525,198.17
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 1,705,861.38	\$ 1,705,861.38	\$ 1,705,861.38	\$ 1,705,861.38	\$ 823,963.37	\$ 823,963.37	\$ 688,257.21
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 13,855,934.44	\$ 13,855,934.44	\$ 13,855,934.44	\$ 13,855,934.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	\$ 9,213,778.00	\$ 9,213,778.00	\$ 9,213,778.00	\$ 9,213,778.00	\$ 5,265,338.56	\$ 5,265,338.56	\$ 4,390,770.71
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	\$ 3,022,126.48	\$ 3,022,126.48	\$ 3,022,126.48	\$ 3,022,126.48	\$ 1,434,871.51	\$ 1,434,871.51	\$ 1,316,852.97
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	\$ 505,000.00	\$ 715,974.03	\$ 715,974.03	\$ 715,974.03	\$ 715,974.03	\$ 715,974.03	\$ 715,974.03
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$ 7,150,600.00	\$ 7,150,600.00	\$ 7,150,600.00	\$ 7,150,600.00	\$ 2,113,600.00	\$ 2,113,600.00	\$ 1,360,900.00



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco,
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco
Nivel Financiero FISM y FORTAMUN
Segundo Trimestre 2014



Tipo Registro	Ciclo del	Fondos		Avance Financiero								
		Descripción Programa	Clave Programa	Tipo Gasto	Partida General	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,996,332.61	\$ 1,996,332.61	\$ 1,996,332.61	\$ 1,996,332.61	\$ 1,366,769.36	\$ 1,366,769.36	\$ 1,275,494.29
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	\$ 16,564,265.50	\$ 16,564,265.50	\$ 16,564,265.50	\$ 16,564,265.50	\$ 8,671,645.84	\$ 8,671,645.84	\$ 8,671,645.84
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 144,000.00	\$ 105,729.28	\$ 105,729.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,326.58	\$ 1,326.58	\$ 1,326.58	\$ 1,326.58
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	\$ 90,000.00	\$ 73,966.25	\$ 73,966.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ 9,000.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,492.40	\$ 22,492.40	\$ 22,492.40	\$ 22,492.40
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,132.53	\$ 1,132.53	\$ 1,132.53	\$ 1,132.53
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$ 1,000.00	\$ 26,788.31	\$ 26,788.31	\$ 26,415.03	\$ 26,415.03	\$ 26,415.03	\$ 26,415.03
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 282.50	\$ 282.50	\$ 282.50	\$ 282.50
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 3,780,000.00	\$ 3,716,500.00	\$ 3,716,500.00	\$ 2,496,080.47	\$ 2,496,080.47	\$ 2,496,080.47	\$ 2,496,080.47
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	\$ 3,280,000.00	\$ 3,004,650.00	\$ 3,004,650.00	\$ 1,804,685.11	\$ 1,804,685.11	\$ 1,804,685.11	\$ 1,804,685.11
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	\$ 251,000.00	\$ 500,350.00	\$ 600,350.00	\$ 599,316.32	\$ 599,316.32	\$ 599,316.32	\$ 599,316.32
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$ 180,000.00	\$ 149,152.80	\$ 149,152.80	\$ 134,977.60	\$ 134,977.60	\$ 134,977.60	\$ 134,977.60
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	\$ 15,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 0.00	\$ 22,178.74	\$ 22,178.74	\$ 22,178.74	\$ 22,178.74	\$ 22,178.74	\$ 22,178.74



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco
Nivel Financiero FISM y FORTAMUN
Segundo Trimestre 2014



Tipo Registro	Ciclo del	Fondos		Partidas		Avance Financiero						
		Descripción Programa	Clave Programa	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 2,000.00	\$ 30,990.72	\$ 30,990.72	\$ 28,990.72	\$ 28,990.72	\$ 28,990.72	\$ 28,990.72
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 760,000.00	\$ 816,267.65	\$ 816,267.65	\$ 700,894.52	\$ 700,894.52	\$ 700,894.52	\$ 633,154.45
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 454.00	\$ 454.00	\$ 454.00	\$ 454.00
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	335 - Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 550,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 229,500.00	\$ 229,500.00	\$ 229,500.00	\$ 229,500.00
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 103,500.00	\$ 109,537.92	\$ 106,037.92	\$ 106,037.92	\$ 106,037.92	\$ 106,037.92	\$ 106,037.92
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$ 670,000.00	\$ 560,960.72	\$ 560,960.72	\$ 560,960.72	\$ 560,960.72	\$ 560,960.72	\$ 560,960.72
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 4,000.00	\$ 5,750.00	\$ 5,750.00	\$ 5,127.20	\$ 5,127.20	\$ 5,127.20	\$ 5,127.20
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 205,000.00	\$ 969,597.40	\$ 969,597.40	\$ 936,302.70	\$ 936,302.70	\$ 936,302.70	\$ 919,601.60



Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco
Nivel Financiero FISM y FORTAMUN
Segundo Trimestre 2014



Tipo Registro	Ciclo del	Fondos		Partidas		Avance Financiero						
		Descripción Programa	Clave Programa	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 780,000.00	\$ 735,800.00	\$ 735,800.00	\$ 616,114.06	\$ 558,235.57	\$ 558,235.57	\$ 506,722.75
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$ 600,000.00	\$ 1,925.60	\$ 1,925.60	\$ 1,925.60	\$ 1,925.60	\$ 1,925.60	\$ 1,925.60
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	344 - Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	\$ 70,000.00	\$ 75,333.98	\$ 75,333.98	\$ 68,670.04	\$ 67,643.02	\$ 67,643.02	\$ 46,378.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	\$ 35,000.00	\$ 69,666.02	\$ 69,666.02	\$ 63,124.03	\$ 63,124.03	\$ 63,124.03	\$ 17,869.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	\$ 80,000.00	\$ 70,453.00	\$ 70,453.00	\$ 43,669.00	\$ 43,669.00	\$ 43,669.00	\$ 43,669.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	399 - Otros servicios generales	\$ 500,000.00	\$ 167,603.20	\$ 167,603.20	\$ 42,751.00	\$ 35,751.00	\$ 35,751.00	\$ 28,971.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	2 - Gasto de inversión	441 - Ayudas sociales a personas	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 1,149,190.50	\$ 790,000.00	\$ 790,000.00	\$ 790,000.00	\$ 790,000.00	\$ 790,000.00	\$ 790,000.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	2 - Gasto de inversión	549 - Otros equipos de transporte	\$ 1,300,000.00	\$ 1,299,999.94	\$ 1,299,999.94	\$ 1,299,999.94	\$ 1,299,999.94	\$ 1,299,999.94	\$ 0.00



Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
2013 - 2015

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco
Nivel Financiero FISM y FORTAMUN
Segundo Trimestre 2014



Tipo Registro	Ciclo del	Fondos		Partidas		Avance Financiero						
		Descripcion Programa	Clave Programa	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	2 - Gasto de Inversión	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 47,749.86	\$ 432,196.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2 - Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	2 - Gasto de Inversión	991 - ADEFAS	\$ 3,499,860.00	\$ 3,499,860.00	\$ 3,499,860.00	\$ 3,499,860.00	\$ 3,499,860.00	\$ 3,499,860.00	\$ 3,499,860.00
2.- Partida Genérica	2014	FORTAMUN	1005	2 - Gasto de Inversión	853 - Otros convenios	\$ 2,500,000.00	\$ 2,625,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00

M.D.F. Héctor Peralta Grappin
Presidente Municipal

M.A. Hegdar Santiago Zambrano
Director de Finanzas

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

MUNICIPIO DE TACOTALPA

2007-2011

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA	AVANCE FINANCIERO						
Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	udado (Minis)	comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$29,623	\$29,623	\$29,623	\$0	\$0	\$0	\$0
Tabasco	2.- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058		1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	\$29,623	\$29,623	\$29,623	\$0	\$0	\$0	\$0
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$13,015	\$13,015	\$13,015	\$0	\$0	\$0	\$0
Tabasco	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058		1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	\$13,015	\$13,015	\$13,015	\$0	\$0	\$0	\$0
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$3,769,136	\$3,800,494	\$3,800,494	\$1,726,288	\$937,991	\$937,991	\$937,641

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

MUNICIPIO DE TABASCO A. P.

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

DESCRIPCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	udado (Minist)	omprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1 - GASTO CORRIENTE	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	\$3,769,136	\$3,800,494	\$3,800,494	\$1,726,288	\$937,991	\$937,991	\$937,641
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$35,005	\$35,005	\$35,005	\$34,572	\$34,572	\$34,572	\$21,331
Tabasco	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	\$35,005	\$35,005	\$35,005	\$34,572	\$34,572	\$34,572	\$21,331
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	S075	\$2,109		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$5,622,459	\$5,622,459	\$5,622,459	\$0	\$0	\$0	\$0
Tabasco	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	S075		1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	\$5,622,459	\$5,622,459	\$5,622,459	\$0	\$0	\$0	\$0
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	\$1,132		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0
Tabasco	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058		1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA


MUNICIPIO DE TACOTALPA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Asignación de Programas Presupuestarios										PARTIDA	AVANCE FINANCIERO						
Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Udado (Minis)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	\$527		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$54,487	\$54,487	\$54,487	\$0	\$0	\$0	\$0
Tabasco	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088		1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	\$54,487	\$54,487	\$54,487	\$0	\$0	\$0	\$0
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	\$2,900		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$5,805,676	\$5,805,676	\$2,899,935	\$0	\$0	\$0	\$0
Tabasco	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091		1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	\$5,805,676	\$5,805,676	\$2,899,935	\$0	\$0	\$0	\$0
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$52,182		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$76,113,360	\$76,113,360	\$45,668,016	\$24,787,542	\$3,254,866	\$3,254,866	\$3,254,866
Tabasco	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1 - GASTO CORRIENTE	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	\$76,113,360	\$76,113,360	\$45,668,016	\$24,787,542	\$3,254,866	\$3,254,866	\$3,254,866
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$3,304		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$23,721,503	\$23,721,503	\$11,860,789	\$21,014,961	\$9,688,017	\$9,688,017	\$9,370,511
Tabasco	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	\$23,721,503	\$23,721,503	\$11,860,789	\$21,014,961	\$9,688,017	\$9,688,017	\$9,370,511

EL DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL


 LCP. RAFAEL GARCIA ZENTENO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. ALBERTO RAMOS PEREZ PEREZ

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

MUNICIPIO DE TAPACHULA

Segundo Trimestre 2014

TOTAL DE PROYECTOS: 146

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 100288851	108-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público (Shotal)	108-E006	Cuitláhuac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$11,164	\$11,164	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	300	1.00
TAB00140 100288868	064-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	064-E006	La Cumbre	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$33,369	\$33,369	\$33,369	\$33,369	\$33,369	\$33,369	\$33,369	100.00	Luminaria	238	1.00
TAB00140 100288879	054-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	054-E006	Cuviac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$21,008	\$21,008	\$21,008	\$21,008	\$21,008	\$21,008	\$21,008	100.00	Luminaria	378	1.00
TAB00140 100288892	059-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	059-E006	Graciano Sánchez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$35,565	\$35,565	\$35,565	\$35,565	\$35,565	\$35,565	\$35,565	100.00	Luminaria	350	1.00
TAB00140 100288911	061-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	061-E006	Guayal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$27,590	\$27,590	\$27,590	\$27,590	\$27,590	\$27,590	\$27,590	100.00	Luminaria	954	1.00
TAB00140 100288928	069-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	069-E009	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$45,729	\$45,729	\$45,729	\$45,729	\$45,729	\$45,729	\$45,729	100.00	Luminaria	1,042	1.00
TAB00140 100288950	070-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	070-E006	El Limón	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$33,291	\$33,291	\$33,225	\$33,225	\$33,225	\$33,225	\$33,225	99.80	Luminaria	414	1.00

**INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA**
MUNICIPIO DE TACOTALPA
Segundo Trimestre 2014
TOTAL DE PROYECTOS: 146

Información General del Proyecto					Avance Financiero									Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 100288959	071-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	071-E006	Lomas Alegres 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$114,592	\$114,592	\$114,488	\$114,488	\$114,488	\$114,488	\$114,488	99.91	Luminaria	790	1.00
TAB00140 100288968	072-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	072-E006	Lomas Alegres 2da. Sección (Castañal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$25,032	\$25,032	\$24,962	\$24,962	\$24,962	\$24,962	\$24,962	99.72	Luminaria	445	1.00
TAB00140 100288987	057-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	057-E006	Francisco I. Madero 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$19,179	\$19,179	\$17,179	\$19,179	\$19,179	\$19,179	\$19,179	100.00	Luminaria	270	1.00
TAB00140 100289438	082-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público (Nuevo Madero)	082-E006	Francisco I. Madero 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$30,804	\$30,804	\$30,804	\$30,804	\$30,804	\$30,804	\$30,804	100.00	Luminaria	164	1.00
TAB00140 100289441	058-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	058-E006	Francisco I. Madero 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$62,904	\$62,904	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,838	99.90	Luminaria	1,172	1.00
TAB00140 100289449	068-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	068-E006	Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra. Sección)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$99,229	\$99,229	\$99,201	\$99,201	\$99,201	\$99,201	\$99,201	99.97	Luminaria	1,143	1.00
TAB00140 100289456	078-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	078-E006	Madrigal 4ta. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$15,374	\$15,374	\$15,305	\$15,305	\$15,305	\$15,305	\$15,305	99.55	Luminaria	97	1.00

**INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA**
MUNICIPIO DE TACOTALPA
Segundo Trimestre / 2014
TOTAL DE PROYECTOS: 146

Información General del Proyecto					Avance Financiero									Avance Fisico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 100289488	077-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	077-E008	Madrigal 5ta. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$31,795	\$31,795	\$31,795	\$31,795	\$31,795	\$31,795	\$31,795	100.00	Luminaria	359	1.00
TAB00140 100289473	075-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	075-E008	Reforma (Madrigal 2da. Sección)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$38,486	\$38,486	\$38,486	\$38,486	\$38,486	\$38,486	\$38,486	100.00	Luminaria	486	1.00
TAB00140 100289488	035-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	035-E008	Arroyo Seco Miraflores	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$40,756	\$40,756	\$40,756	\$40,756	\$40,756	\$40,756	\$40,756	100.00	Luminaria	759	1.00
TAB00140 100289498	079-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	079-E008	Noypac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$26,016	\$26,016	\$26,016	\$26,016	\$26,016	\$26,016	\$26,016	100.00	Luminaria	286	1.00
TAB00140 100289531	083-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	083-E008	Oxolotán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$101,685	\$101,685	\$101,685	\$101,685	\$101,685	\$101,685	\$101,685	100.00	Luminaria	1,866	1.00
TAB00140 100289562	084-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	084-E008	Palo Quemado	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$20,236	\$20,236	\$20,236	\$20,236	\$20,236	\$20,236	\$20,236	100.00	Luminaria	333	1.00
TAB00140 100290148	085-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	085-E008	Pasamónes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$23,933	\$23,933	\$23,829	\$23,829	\$23,829	\$23,829	\$23,829	99.57	Luminaria	496	1.00
TAB00140 100290161	086-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	086-E008	Poaná	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$33,989	\$33,989	\$33,989	\$33,989	\$33,989	\$33,989	\$33,989	100.00	Luminaria	342	1.00

**INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA**
MUNICIPIO DE TACOTALPA
Segundo Trimestre 2014
TOTAL DE PROYECTOS: 146

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 100291210	087-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	087-E008	Pochitocal 1ra. Sección (Tila y Toronjo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$48,610	\$48,610	\$48,610	\$48,610	\$48,610	\$48,610	\$48,610	100.00	Luminaria	790	1.00
TAB00140 100291218	089-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	089-E008	Pochitocal 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$33,849	\$33,849	\$33,849	\$33,849	\$33,849	\$33,849	\$33,849	100.00	Luminaria	380	1.00
TAB00140 100291233	090-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	090-E008	Pochitocal 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$45,290	\$45,290	\$45,290	\$45,290	\$45,290	\$45,290	\$45,290	100.00	Luminaria	537	1.00
TAB00140 100291252	091-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	091-E008	Pochitocal 4ta. Sección (San Miguel Juárez)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$25,831	\$25,831	\$25,831	\$25,831	\$25,831	\$25,831	\$25,831	100.00	Luminaria	369	1.00
TAB00140 100291262	092-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	092-E008	Pomoca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$41,596	\$41,596	\$41,596	\$41,596	\$41,596	\$41,596	\$41,596	100.00	Luminaria	654	1.00
TAB00140 100291269	093-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	093-E008	Pomoquita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$23,729	\$23,729	\$23,729	\$23,729	\$23,729	\$23,729	\$23,729	100.00	Luminaria	286	1.00
TAB00140 100291280	044-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	044-E008	Puyacateng o 1ra. Sección (Ceiba)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$79,041	\$79,041	\$79,041	\$79,041	\$79,041	\$79,041	\$79,041	100.00	Luminaria	372	1.00
TAB00140 100291288	045-E008 Rehabilitación De Alumbrado Publico	045-E008	Puyacateng o 2da. Sección (Ceiba)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$77,560	\$77,560	\$77,560	\$77,560	\$77,560	\$77,560	\$77,560	100.00	Luminaria	700	1.00

TOTAL DE PROYECTOS: 146

Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Fisico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convento	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 100291297	094-E006 Rehabilitacion De Alumbrado Publico	094-E006	Puxcatán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$155,808	\$155,808	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	1,288	1.00
TAB00140 100291306	066-E006 Rehabilitacion De Alumbrado Publico	066-E006	La Raya 1ra. Sección (Nava)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$22,701	\$22,701	\$22,701	\$22,701	\$22,701	\$22,701	\$22,701	100.00	Luminaria	171	1.00
TAB00140 100291313	095-E006 Rehabilitacion De Alumbrado Publico	095-E006	La Raya Zaragoza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$78,141	\$78,141	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	1,471	1.00
TAB00140 100291323	098-E006 Rehabilitacion De Alumbrado Publico	098-E006	San Manuel	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$18,845	\$18,845	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	130	1.00
TAB00140 100291329	100-E006 Rehabilitacion De Alumbrado Publico	100-E006	Santa Rosa 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$39,803	\$39,803	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	957	1.00
TAB00140 100291332	101-E006 Rehabilitacion De Alumbrado Publico	101-E006	Santa Rosa 2da. Sección (Estación Poaná)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$24,587	\$24,587	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	470	1.00
TAB00140 100291340	102-E006 Rehabilitacion De Alumbrado Publico	102-E006	Tapijula	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$220,057	\$220,057	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	2,921	1.00
TAB00140 100291345	103-E006 Rehabilitacion De Alumbrado Publico	103-E006	Tomás Garrido Canabal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$52,466	\$52,466	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	389	1.00

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

MUNICIPIO DE TACOTAL

Segundo Trimestre 2014

TOTAL DE PROYECTOS: 146

Información General del Proyecto					Avance Financiero									Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 100291357	105-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	105-E006	Xicoténcatl	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$69,198	\$69,198	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	1,474	1.00
TAB00140 100291361	107-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	107-E006	Zunú y Palastal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$77,266	\$77,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	747	1.00
TAB00140 100291366	080-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	080-E006	Nueva Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$22,073	\$22,073	\$22,003	\$22,003	\$22,003	\$22,003	\$22,003	99.68	Luminaria	118	1.00
TAB00140 100291369	078-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	078-E006	Mexiquito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$22,654	\$22,654	\$22,654	\$22,654	\$22,654	\$22,654	\$22,654	100.00	Luminaria	242	1.00
TAB00140 100291374	037-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	037-E006	Benito Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$10,753	\$10,753	\$10,683	\$10,683	\$10,683	\$10,683	\$10,683	99.35	Luminaria	153	1.00
TAB00140 100291382	043-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	043-E006	Celba 2da. Sección (San Luis)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$23,650	\$23,650	\$23,584	\$23,584	\$23,584	\$23,584	\$23,584	99.72	Luminaria	506	1.00
TAB00140 100291396	060-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	060-E006	Gran Poder	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$6,086	\$6,086	\$6,086	\$6,086	\$6,086	\$6,086	\$6,086	100.00	Luminaria	79	1.00

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL DE PROYECTOS: 148

Información General del Proyecto					Avance Financiero									Avance Fisico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 100291412	073-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	073-E006	Lomas Alegres 3ra. Sección (San Antonio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$35,607	\$35,607	\$35,653	\$35,653	\$35,653	\$35,653	\$35,653	99.88	Luminaria	231	1.00
TAB00140 100291416	032-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	032-E006	Agua Escondida	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$17,202	\$17,202	\$17,132	\$17,132	\$17,132	\$17,132	\$17,132	99.59	Luminaria	155	1.00
TAB00140 100291424	034-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	034-E006	Arroyo Chispa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$18,551	\$18,551	\$18,447	\$18,447	\$18,447	\$18,447	\$18,447	99.44	Luminaria	175	1.00
TAB00140 100291432	065-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	065-E006	La Pila	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$15,049	\$15,049	\$15,046	\$15,046	\$15,046	\$15,046	\$15,046	99.98	Luminaria	158	1.00
TAB00140 100291438	063-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	063-E006	La Cuesta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$17,742	\$17,742	\$17,742	\$17,742	\$17,742	\$17,742	\$17,742	100.00	Luminaria	118	1.00
TAB00140 100291444	056-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	056-E006	Emiliano Zapata	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$23,840	\$23,840	\$23,840	\$23,840	\$23,840	\$23,840	\$23,840	100.00	Luminaria	318	1.00
TAB00140 100291450	055-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	055-E006	División del Norte	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,361	\$13,061	\$13,061	\$13,061	\$13,061	\$13,061	\$13,061	100.00	Luminaria	141	1.00

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL DE PROYECTOS: 148

Información General del Proyecto					Avance Financiero									Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 100291472	081-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	081-E006	Nueva Reforma	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$9,595	\$4,595	\$4,595	\$4,595	\$4,595	\$4,595	\$4,595	100.00	Luminaria	90	1.00
TAB00140 100291479	088-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	088-E006	Pochitocai 1ra. Sección (La Palma)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$31,611	\$31,611	\$31,611	\$31,611	\$31,611	\$31,611	\$31,611	100.00	Luminaria	790	1.00
TAB00140 100291482	067-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	067-E006	La Raya 2da. Sección (Santa Cruz)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$21,035	\$21,035	\$21,035	\$21,035	\$21,035	\$21,035	\$21,035	100.00	Luminaria	67	1.00
TAB00140 100291485	104-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	104-E006	Villa Luz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$18,751	\$18,751	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	112	1.00
TAB00140 100291489	099-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	099-E006	San Ramón	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$45,757	\$45,757	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	662	1.00
TAB00140 100291493	074-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	074-E006	Lomas Alegres 4ta. Sección (El Huilar)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$9,470	\$9,470	\$9,470	\$9,470	\$9,470	\$9,470	\$9,470	100.00	Luminaria	202	1.00
TAB00140 100291497	041-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	041-E006	Carlos A. Madrazo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$22,201	\$22,201	\$22,157	\$22,157	\$22,157	\$22,157	\$22,157	99.80	Luminaria	226	1.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD

PROYECTOS: 142

Información General del Proyecto									Avance Financiero					Avance Físico		
Clave	Nombre del Proyecto	Identificador	Localidad	Programa Fondo Convenir	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
001-00140-001-001	096-E008 Rehabilitación De Alumbrado Público	001-E006	Roberto Madrazo Huasteco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$17,320	\$17,320	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	113	1.00
001-00140-001-005	097-E005 Rehabilitación De Alumbrado Público (Colonia Icabell)	007-E006	Topolilapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$24,633	\$24,633	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	435	1.00
001-00140-001-010	021-K005 Construcción De Agua Y Rehabilitación De La Red De Construcción De	021-K005	Cerro Blanco 1ra Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$112,157	\$112,157	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Sistema	124	1.00
001-00140-001-024	024-F008 Mejoramiento De Vivienda	024-F008	La Pala	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$265,329	\$265,329	\$0	\$260,905	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	14	14.00
001-00140-001-020	020-K008 Rehabilitación Del Centro De Salud	020-K008	Cerro El Jaro 1ra Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$91,370	\$91,369	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados Centros De Salud	124	1.00
001-00140-001-007	007-E007 Rehabilitación De Una Aula De Educación Primaria	007-E007	Michoacán 1ra Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$570,426	\$570,426	\$0	\$570,426	\$0	\$0	\$0	0.00	Aula	434	2.00
001-00140-001-004	004-E008 Rehabilitación De Una Aula De Educación Primaria	004-E008	Comala Central	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$291,936	\$291,936	\$0	\$291,936	\$0	\$0	\$0	0.00	Aula	304	1.00
001-00140-001-009	009-E009 Rehabilitación De Una Aula De Educación Primaria	009-E009	Roberto Madrazo Huasteco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$31,972	\$31,972	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Aula	50	1.00

**INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA**
Segundo Trimestre 2014
TOTAL DE PROYECTOS: 146

Información General del Proyecto								Avance Financiero						Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 200328448	Construccion De Baños Con Fosa Septica	138-F008	Caridad Guerrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,184,242	\$1,184,242	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Letrina, Metros Cúbicos	25	1.00
TAB00140 200332276	Rehabilitacion De Captacion De Agua (Cuitlahuac)	113-K005	Cuitláhuac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$24,291	\$24,291	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metro cúbico	766	1.00
TAB00140 200332367	Equipamiento Del Sistema De Captacion De Agua Potable	131-K005	Noypac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$165,717	\$165,717	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Equipo	286	1.00
TAB00140 200332410	Rehabilitacion De La Red De Conduccion De Agua Potable	122-K005	Puyacateng o 2da. Sección (Celba)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$233,773	\$233,773	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metro Lineal	85	100.00
TAB00140 200332568	Construccion De Vivienda Rural(Estacion Ferrocarril)	142-F008	Ceiba 1ra. Sección (Estación Ferrocarril)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,039,918	\$1,031,778	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	13	1.00
TAB00140 200332602	Mejoramiento De Vivienda	149-F008	Cerro Blanco 3ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$891,503	\$891,503	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	36	1.00
TAB00140 200332625	Construccion De Baños Con Fosa Septica	132-F008	Cerro Blanco 4ta. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,308,872	\$1,308,872	\$0	\$1,300,392	\$0	\$0	\$0	0.00	Letrina, Metros Cúbicos	40	1.00
TAB00140 200332635	Construccion De Vivienda Rural	135-F008	Cuitláhuac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$323,887	\$323,887	\$0	\$319,054	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	10	1.00

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

Agosto 2014

TOTAL DE PROYECTOS: 146

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 200332649	Mejoramiento De Vivienda	114-F008	Cuviac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$682,533	\$682,533	\$0	\$675,322	\$196,974	\$196,974	\$0	28.86	Vivienda	23	1.00
TAB00140 200332665	Construccion De Vivienda Rural	141-F008	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$816,257	\$816,257	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	10	1.00
TAB00140 200332682	Construccion De Cocina	143-F008	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$46,659	\$46,659	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	2	1.00
TAB00140 200332718	Construccion De Baños Con Fosa Septica	144-F008	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$65,632	\$65,632	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Letrina, Metros Cúbicos	2	1.00
TAB00140 200332740	Construccion De Baño Con Fosa Septica	115-F008	El Limón	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,273,280	\$1,273,280	\$0	\$1,264,856	\$0	\$0	\$0	0.00	Letrina, Metros Cúbicos	40	1.00
TAB00140 200332833	Construccion De Vivienda Rural	136-F008	Francisco I. Madero 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,046,419	\$1,046,419	\$0	\$1,037,463	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	37	1.00
TAB00140 200332848	Construccion Y Mejoramiento De Vivienda Rural	146-F008	Francisco I. Madero 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,245,561	\$1,245,561	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	19	1.00
TAB00140 200332855	Mejoramiento De Vivienda	124-F008	Francisco I. Madero 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,175,645	\$1,175,645	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	14	1.00

**INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA**
30 de Julio de 2014
TOTAL DE PROYECTOS: 146

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 200332872	Construcción De Cocina Rural 2da Etapa	127-F008	Madrigal 4ta. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$329,352	\$329,352	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	15	1.00
TAB00140 200332889	Construcción De Vivienda Rural	140-F008	Noypac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$714,367	\$714,367	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	11	1.00
TAB00140 200332898	Mejoramiento De Vivienda	125-F008	Poaná	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$224,232	\$224,232	\$0	\$219,846	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	3	1.00
TAB00140 200332903	Construcción De Vivienda Rural	139-F008	Pochitocal 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$856,281	\$856,281	\$0	\$850,061	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	12	1.00
TAB00140 200332912	Construcción De Vivienda Rural	133-F008	Pochitocal 4ta. Sección (San Miguel Juárez)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$697,357	\$697,357	\$0	\$678,186	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	10	1.00
TAB00140 200332925	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria	147-K009	Pomoquita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$323,695	\$323,695	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Escuela	288	1.00
TAB00140 200332930	Construcción De Aula Didáctica En Escuela De Educación Inicial	148-K009	Pomoquita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$327,776	\$327,776	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Escuela	288	1.00
TAB00140 200332937	Mejoramiento De Vivienda	128-F008	Nueva Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$234,827	\$234,827	\$0	\$230,145	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	5	1.00

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

Informe Final 2014

TOTAL DE PROYECTOS: 148

Información General del Proyecto					Avance Financiero									Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 200332942	Construccion De Vivienda Rural	134-F008	Gran Poder	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$294,377	\$294,377	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	4	1.00
TAB00140 200332947	Mejoramiento De Vivienda	123-F008	Arroyo Chispa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$245,988	\$245,988	\$0	\$241,676	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	3	1.00
TAB00140 200332970	145-F008 Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Rural	145-F008	San Ramón	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$683,941	\$683,941	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vivienda	11	11.00
TAB00140 200332978	137-K008 Construcción De Red De Drenaje Pluvial	137-K006	Oxolotán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,142,476	\$1,142,476	\$0	\$1,132,071	\$0	\$0	\$0	0.00	Alcantarilla	1,886	1.00
TAB00140 200332992	120-K008 Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Tramo Carcamo General	120-K006	Xicoténcatl	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,072,834	\$1,072,834	\$0	\$1,063,678	\$0	\$0	\$0	0.00	Alcantarilla	1,474	100.00
TAB00140 200338575	Pavimentación Asfáltica De Camino Graciano Sánchez-Lázaro Cardenas	152-K007	Graciano Sánchez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$2,384,337	\$2,384,337	\$0	\$2,366,882	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	350	1.00
TAB00140 200339054	109-K009 Rehabilitación Del Jardín De Niños	109-K009	Arroyo Seco Miraflores	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$285,039	\$285,039	\$0	\$280,131	\$0	\$0	\$0	0.00	Escuela	759	1.00

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL DE PROYECTOS: 148

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 200339095	110-K009 Rehabilitación De La Escuela Primaria	110-K009	Arroyo Seco Miraflores	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,052,849	\$1,052,849	\$345,252	\$1,041,200	\$345,252	\$345,252	\$0	32.79	Escuela	759	1.00
TAB00140 200339194	129-K009 Mantenimiento De Escuela Primaria	129-K009	Palo Quemado	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$184,620	\$184,620	\$0	\$180,418	\$0	\$0	\$0	0.00	Escuela	333	1.00
TAB00140 200339215	119-K009 Y Rehabilitación De La Escuela Primaria	119-K009	San Manuel	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$231,473	\$231,473	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Escuela	120	1.00
TAB00140 200339245	118-K009 Mantenimiento De Escuela Secundaria Técnica	118-K009	Tapijulapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$769,991	\$769,991	\$0	\$763,132	\$0	\$0	\$0	0.00	Escuela	2,736	1.00
TAB00140 200339263	112-K009 Rehabilitación De Jardín De Niños	112-K009	Agua Escondida	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$46,911	\$46,911	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Escuela	155	1.00
TAB00140 200339871	028-K006 Construcción De Baños Con Biodigestores	028-K006	Villa Luz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$783,117	\$783,117	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Letrina, Metros Cúbicos	22	22.00
TAB00140 200339903	130-K009 Mantenimiento De Escuela Primaria	130-K009	Emiliano Zapata	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$311,038	\$311,038	\$0	\$306,900	\$0	\$0	\$0	0.00	Escuela	333	1.00
TAB00140 200340528	150-K007 Pavimentación Asfáltica De Camino Calibta 2da Secc. Tramo 0 Mas 270.	150-K007	Calibta 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$2,363,356	\$2,363,356	\$0	\$2,355,217	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	363	1.00

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL DE PROYECTOS: 148

Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00140 200340547	151-K007 Pavimentación Asfáltica De Camino FJ Pochitocali 1ra Secc. Tramo	151-K007	Pochitocali 1ra. Sección (Tila y Toronjo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$2,498,587	\$2,498,587	\$0	\$2,477,639	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	455	1.00
TAB00140 200340674	121-K001 Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	121-K001	Agua Blanca	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$649,938	\$649,938	\$0	\$641,685	\$0	\$0	\$0	0.00	Metro Cuadrado	592	100.00
TAB00140 200345155	153-F005 Construcción De Abrevaderos	153-F005	Xicoténcatl	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$284,597	\$284,594	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Estanque	171	57.00
TAB00140 200345709	117-K007 Pavimentación Con Mascla Asfáltica De La Carretera Del Margen Derecho Ra Medellín Y Madero 3ra Secc. Primera Etapa (Fopedep)	117-K007	Ceiba 2da. Sección (San Luis)	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$2,989,899	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro cuadrado	87	1.80
TAB00140 200345913	116-K004 Rehabilitación De Centro Cultural Con Econotecho	116-K004	Tacotalpa	S204 Cultura Física	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$2,990,065	\$0	\$0	\$0	0.00	Inmueble	6,923	1.00
TAB00140 200347813	K012-10-005 Adquisición De Equipos Y Muebles Para La Administración	K012-10-005	Tacotalpa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$60,000	\$60,000	\$0	\$58,543	\$58,543	\$58,543	\$58,543	97.57	Equipo	0	1.00
TAB00140 200347938	K012-10-003 Adquisición De Equipos Y Muebles Para La Administración	K012-10-003	Tacotalpa	1005 FORTAMUN	2014	\$62,224	\$62,224	\$0	\$50,204	\$50,204	\$50,204	\$50,204	80.68	Equipo	0	1.00

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL DE PROYECTOS: 146

Información General del Proyecto								Avance Financiero						Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo/Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recatado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB13130 300195476	007-K005 Perforación De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable (Ref.166-K143)	007-K005	Lázaro Cárdenas (Madrugal 3ra Sección)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$2,496,787	\$158,599	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Pozo	1,143	1.00
TAB13140 100292750	006-K005 Perforación De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable (Ref.2013)	006-K005	Ceibita 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$107,352	\$119,088	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Pozo	731	1.00
TAB13140 100292880	008-K005 Perforación De Pozo Profundo (Ref.2013 167-K143)	008-K005	Puyacateng o 1ra. Sección (Ceiba)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$116,187	\$126,490	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Pozo	372	1.00
TAB13140 100292908	002-F008 Mejoramiento De Vivienda (Ref.2013.177.2 013)	002-F008	Francisco I. Madero 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$376,260	\$375,260	\$0	\$375,260	\$217,142	\$217,142	\$217,142	57.86	Vivienda	28	19.00
TAB13140 100292971	001-K001 Ampliación Y Mejora De La Red Media Y Baja Tension (Ref.2013.168)	001-K001	Cerro Blanco 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$1,361,188	\$1,361,188	\$0	\$1,351,028	\$720,849	\$720,849	\$716,499	52.96	Sistema	737	1.00
TAB13140 100293071	003-K006 Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Ref. 172.2013)	003-K006	Xicoténcatl	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$1,659,867	\$1,659,867	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metro Lineal	1,474	1.00
TAB13140 100293398	015-K007 Mantenimiento Y Rehabilitación De Camino Rural Tamo: Ej. Yajalon-RJ Barreal Cuauhtémoc	015-K007	Cuauhtémoc Barreal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$58,615	\$58,615	\$58,615	\$58,615	\$51,488	\$51,488	\$51,488	87.84	Kilómetro	978	1.00

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS, LAS RENTAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL DE PROYECTOS: 143

Avance Financiero													Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Foros Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Ponderación	Avance Anual
TAB13140 100293418	011-K007 Mantenimiento Y Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ej. Lomas Alegres-Ej. Miraflores	011-K007	Lomas Alegres 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$103,469	\$106,469	\$97,691	\$97,691	\$97,691	\$97,691	\$97,691	91.76	Kilómetro	773	1.00
TAB13140 100293434	014-K007 Mantenimiento Y Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Miraflores-Ej. Yajalon (Rem2013)	014-K007	Arroyo Seco Miraflores	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$48,846	\$48,846	\$48,609	\$48,846	\$48,609	\$48,609	\$48,609	99.52	Kilómetro	645	1.00
TAB13140 100293439	018-K007 Mantenimiento Y Rehabilitación De Camino Rural	018-K007	San Manuel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$64,393	\$64,393	\$0	\$7,127	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	110	1.00
TAB13140 100293449	016-K007 Mantenimiento Y Rehabilitación De Camino Rural Tramo Pob. Oxolotan-Ej. Tomas Garrido Canabal (Rem 2013)	016-K007	Tomás Garrido Canabal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$39,077	\$39,077	\$0	\$4,751	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	110	6.00
TAB13140 100293465	017-K007 Mantenimiento Y Rehabilitación De Camino Rural Tramo Francisco I Madero 2da Sección-Ejido Benito Juárez	017-K007	Benito Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$39,077	\$39,077	\$0	\$14,073	\$14,073	\$14,073	\$14,073	36.01	Kilómetro	128	4.00

**INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA**
Municipio de Lomas
Segundo Trimestre 2014
TOTAL DE PROYECTOS: 148

Información General del Proyecto								Avance Financiero					Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB13140 100293482	012-K007 Mantenimiento Y Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ej. Lomas Alegres 1era-Lomas Alegres (San Antonio) (Rem 2013)	012-K007	Lomas Alegres 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$58,615	\$58,615	\$58,615	\$58,615	\$58,615	\$58,615	100.00	Kilómetro	198	6.00
TAB13140 100293493	013-K007 Mantenimiento Y Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Lomas Alegres 1era Secc- Lomas Alegres 4ta. El Hualar (Rem2013)	013-K007	Lomas Alegres 4ta. Sección (El Hualar)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$39,077	\$39,077	\$0	\$39,077	\$37,643	\$37,643	96.33	Kilómetro	215	4.00
TAB13140 100294664	M999-08-E011-09 Estudios Y Proyectos De Agua Potable Y Drenaje (Ref.2013) (Diversas Localidades)	M999-08-E011-09	Cobertura municipal	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	2013	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,153,602	\$2,153,602	\$2,153,602	#####	99.70	Estudio	2,773	6.00
TAB13140 100294781	009-K007 Cemento Asfáltico Ac-20 Para La Ampliación Y Modernización Del Tramo Carretero Glorieta- Gasolinera (Ref.2013) Sernapam-	009-K007	Tacotalpa	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	2013	\$1,897,197	\$1,897,197	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Tonelada	8,071	1.00
TAB14140 100286568	031-E006 Rehabilitación De Alumbrado Público	031-E006	Agua Blanca	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$41,152	\$41,152	\$41,152	\$41,152	\$41,152	\$41,152	100.00	Luminaria	592	1.00

INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL DE PROYECTOS: 148

Información General del Proyecto										Avance Financiero		Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB14140 100288569	062-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	062-E006	José María Morelos y Pavón	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$49,179	\$49,179	\$49,109	\$49,109	\$49,109	\$49,109	\$49,109	99.86	Luminaria	439	1.00
TAB14140 100288570	033-E006 Rehabilitación Del Alumbrado Publico	033-E006	Arroyo Ciego 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$15,017	\$15,017	\$14,951	\$14,951	\$14,951	\$14,951	\$14,951	99.56	Luminaria	62	1.00
TAB14140 100288572	106-E006 Rehabilitación Del Alumbrado Publico	106-E006	Yajalón Río Seco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$34,314	\$34,314	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	289	1.00
TAB14140 100288584	036-E006	036-E006	Cuauhtémoc Barreal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$46,745	\$46,745	\$46,745	\$46,745	\$46,745	\$46,745	\$46,745	100.00	Luminaria	917	1.00
TAB14140 100288596	039-E006	039-E006	Buena Vista 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$24,860	\$24,860	\$24,860	\$24,860	\$24,860	\$24,860	\$24,860	100.00	Luminaria	206	1.00
TAB14140 100288598	038-E006 Rehabilitación Del Alumbrado Publico	038-E006	Buenos Aires	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$22,709	\$22,709	\$22,709	\$22,709	\$22,709	\$22,709	\$22,709	100.00	Luminaria	253	1.00
TAB14140 100288606	040-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	040-E006	Caridad Guerrero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$33,786	\$33,786	\$33,720	\$33,720	\$33,720	\$33,720	\$33,720	99.81	Luminaria	460	1.00


**INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA**
TOTAL DE PROYECTOS: 148

Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB14140 100288619	042-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	042-E006	Ceiba 1ra. Sección (Estación Ferrocarril)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$30,360	\$30,360	\$27,297	\$27,297	\$27,297	\$27,297	\$27,297	89.91	Luminaria	231	1.00
TAB14140 100288623	046-E006	046-E006	Ceibita 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$56,552	\$56,552	\$56,552	\$56,552	\$56,552	\$56,552	\$56,552	100.00	Luminaria	731	1.00
TAB14140 100288634	047-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	047-E006	Ceibita 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$49,394	\$49,394	\$49,394	\$49,394	\$49,394	\$49,394	\$49,394	100.00	Luminaria	506	1.00
TAB14140 100288656	048-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	048-E006	Cerro Blanco 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$10,155	\$10,155	\$10,155	\$10,155	\$10,155	\$10,155	\$10,155	100.00	Luminaria	169	1.00
TAB14140 100288663	049-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	049-E006	Cerro Blanco 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$45,558	\$45,558	\$45,558	\$45,558	\$45,558	\$45,558	\$45,558	100.00	Luminaria	737	1.00
TAB14140 100288668	050-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	050-E006	Cerro Blanco 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$30,427	\$30,427	\$30,413	\$30,413	\$30,413	\$30,413	\$30,413	99.95	Luminaria	157	1.00
TAB14140 100288677	051-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	051-E006	Cerro Blanco 4ta. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$29,317	\$29,317	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	463	1.00

**INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS
PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA**
MUNICIPIO DE TAPACHULA
Segundo Trimestre 2014
TOTAL DE PROYECTOS: 146

Clave del Proyecto					Avance Financiero									Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB14140 100288712	052-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	052-E006	Cerro Blanco Sta. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$25,936	\$25,936	\$25,892	\$25,892	\$25,892	\$25,892	\$25,892	99.83	Luminaria	565	1.00
TAB14140 100288811	053-E006 Rehabilitación De Alumbrado Publico	053-E006	Cuitláhuac	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	\$53,482	\$53,482	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Luminaria	804	1.00

EL DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL




LCP. RAFAEL GARCIA ZENTENO


EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ALTERIO RAMOS PEREZ PEREZ



**Gobierno del
Estado de Tabasco**



**Tabasco
cambia contigo**

***"2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA
GESTA HEROICA DEL 27 DE FEBRERO DE 1864"***

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Roviroso # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.