



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.


PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.	Villahermosa, Tabasco	28 DE FEBRERO DE 2015	Suplemento 7563
-----------	-----------------------	-----------------------	--------------------

No.- 3485

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.

CUARTO TRIMESTRE 2014



Jonuta

El Ayuntamiento 2013-2015



Desarrollo para un futuro mejor

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JONUTA, TABASCO.

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1- FORTAMUN 005	Ram	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Depen	416	- Enfoques transversa	Ninguno		
Dirección General de Coordinación y Presupuesto Fondo "A"										
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Fun 2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunció	n	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Da seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	Porcentaje de Avance en las Metas	de (Sumatoria de las metas programadas de i = 1...n (Avance de las metas programadas de i = 1...n obra o acción programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	N/A	N/A	100.00	N/A	Municipal
27-TABASCO										
Actividad	Índice en el Ejercicio Recursos	de (Gasto ejercido de FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	44.60	N/A	N/A	100.00	N/A	Municipal
27-TABASCO										
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos transferidos.	de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de	Porcentaje	Estratégico Eficacia Semestral	44.60	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal
27-TABASCO - Sin Información -										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1- FORTAMUN 005	Ram	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Depen	416	- Enfoques transversales de las Programación y Presupuesto del Fondo "A"	Ninguno		
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Índice de Dependencia Financiera		de (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que	Otra		Estratégico-Eficacia-Trimestral	3.00	N/A	N/A Municipal
27-TABASCO										
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	Índice de Logro Operativo		(Sumatoria de Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)) * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.00	N/A	N/A Municipal
27-TABASCO										


Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
 Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
 Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de Avance en las Metas
 Índice en el Ejercicio de Recursos
 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
 Índice de Dependencia Financiera
 Índice de Logro Operativo

LIC. LAZARO MAYO DIAZ
 DIR. DE PROGRAMACION



PROFR. JOSÉ FELIPE TORRES ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

MUNICIPIO DE JONUTA

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	1- FAIS Municipal y presupuestario	Ramificación	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Direcciones Generales de Programación y Presupuesto "A"	Enfoque	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE				Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria.	Inversión per cápita del Fondo Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social) de acuerdo a la clasificación de localidades con alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.14	93.14	958.19	1,039.50	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezagó Social, al pasar de Muy Alto a Alto	(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados como de Muy Alto Rezagó Social, pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezagó Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezagó Social)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria son localidades atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, de calidad y espacios de vivienda, urbanización	Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o Zonas de Atención Prioritaria en ZAP que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal	(Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	60.00	89.42	149.03	Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa de recursos invertidos por el FAIS respecto del total de recursos invertidos por el FAIS en el ejercicio fiscal	(Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de incidencia directa/Monto total de contribución directa de recursos invertidos por el FAIS)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.00	40.00	78.37	195.93	Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados respecto de los financiados en el ejercicio fiscal	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.57	2.57	21.07	619.84	Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.10	2.10	35.18	1,675.24	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)	(Número de proyectos de calidad y espacios en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.12	3.12	6.54	209.62	Administración Pública Federal

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

MUNICIPIO DE JONUTA

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	1- FAIS Municipal y presupuestario	Ram	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Depen	dencia 416 - Dirección General de Coordinación y del Presupuesto "A"	Enfoque	Ninguno		
	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo	de (Número de proyectos de infraestructura del educativo de contribución directa en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	de (Número de proyectos de infraestructura del sector de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcent	Gestión- Eficacia- Semestr al	11.88	11.88	13.38	112.63 Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud	de (Número de proyectos de infraestructura del sector de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	de (Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcent	Gestión- Eficacia- Semestr al	2.87	2.87	2.02	70.36 Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación	Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación	de (Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	de (Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcent	Gestión- Eficacia- Semestr al	0.97	0.97	1.69	174.23 Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización	Porcentaje de proyectos de infraestructura para la urbanización	de (Número de proyectos de infraestructura para la urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	de (Número de proyectos de infraestructura para la urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcent	Gestión- Eficacia- Semestr al	31.08	31.08	14.15	45.53 Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de caminos rurales	Porcentaje de proyectos de caminos rurales	de (Número de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	de (Número de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcent	Gestión- Eficacia- Semestr al	7.53	7.53	2.06	27.36 Administración Pública Federal
	Otros proyectos financiados	Porcentaje de otros proyectos financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	de (Número de otros proyectos de otros proyectos financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	de (Número de otros proyectos de otros proyectos financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcent	Gestión- Eficacia- Semestr al	28.15	28.15	1.76	6.25 Administración Pública Federal
Actividad	Capacitación municipios	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	de (Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal corriente / Total de municipios del país)*100	de (Número de municipios que reportan MIDS en la página MIDS electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcent	Gestión- Eficacia- Trimestr al	100.00	100.00	96.70	96.70 Administración Pública Federal
	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de municipios que reportan MIDS electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país	de (Número de municipios que reportan MIDS en la página MIDS electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	de (Número de municipios que reportan MIDS en la página MIDS electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcent	Gestión- Eficacia- Semestr al	50.00	50.00	96.46	192.92 Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Proyect	Gestión- Eficacia- Trimestr al	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Quintana Roo 2014

MUNICIPIO DE JONUTA

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoque	Ninguno	
27-TABASCO - Sin Información -									
Registro de proyectos de infraestructura para la calidad de espacios de vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de la calidad y espacios de la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Proyecto	Gestión- Eficacia- Trimestral		N/A	N/A	N/A E estatal
27-TABASCO - Sin Información -									
Registro de proyectos de infraestructura para la educación	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Proyecto	Gestión- Eficacia- Trimestral		N/A	N/A	N/A E estatal
27-TABASCO - Sin Información -									
Registro de proyectos de infraestructura para la salud	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Proyecto	Gestión- Eficacia- Trimestral		N/A	N/A	N/A E estatal
27-TABASCO - Sin Información -									
Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Proyecto	Gestión- Eficacia- Trimestral		N/A	N/A	N/A E estatal
27-TABASCO - Sin Información -									
Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Proyecto	Gestión- Eficacia- Trimestral		N/A	N/A	13.00 N/A Municipal
27-TABASCO									
									13.00 N/A 11 - Jonuta
									1.00 N/A Municipal
27-TABASCO									
									1.00 N/A 11 - Jonuta
Registro de otros proyectos	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	de otros proyectos registrados en el SFU	Proyecto	Gestión- Eficacia- Trimestral		N/A	N/A	315.00 N/A Municipal
27-TABASCO									
									315.00 N/A 11 - Jonuta
Seguimiento de proyectos	Porcentaje de municipios que reportan en el	de (Número de municipios que reportan en el SFU total del país)*100	Porcent	Gestión- Eficacia- Trimestral			75.00	75.00	75.00 100.00 Administración Pública Federal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.									
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto									
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS									
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de recursos por parte de los gobiernos locales hacia localidades con los dos grados de rezago social más alto o que contengan una ZAP. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia estos territorios. Efectos: Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS									
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia los proyectos de incidencia directa en las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS									
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS									
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS									
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Quinto Febrero 2014

MUNICIPIO DE JONUTA

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa	1- FAIS Municipal y	Ram	33	Aportaciones Federales para Depen	Enfoque Ninguno
Presupuestario	004 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	o		Entidades Federativas y Municipios	416 - Direcciones Generales de Planeación y Programación del Presupuesto "A" Fondo

Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura para la alimentación. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos.

Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reducción de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reducción del número de proyectos de urbanización obedece a que los Lineamientos generales de Operación del Fondo enfatizan el gasto en proyectos de incidencia directa en la reducción de las carencias sociales, de esta forma la reducción de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Efectos: Otros Motivos.

Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reducción de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reducción del número de proyectos de caminos rurales obedece a que los Lineamientos generales de Operación del Fondo enfatizan el gasto en proyectos de incidencia directa en la reducción de las carencias sociales, de esta forma la reducción de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Efectos: Otros Motivos.

Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reducción de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reducción del número de otros proyectos obedece a que los Lineamientos generales de Operación del Fondo enfatizan el gasto en proyectos de incidencia directa en la reducción de las carencias sociales, de esta forma la reducción de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Efectos: Otros Motivos.

Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país

Causa: A pesar de los esfuerzos de capacitación realizados por la SEDESOL algunos municipios no registran los proyectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social algunas de las razones argumentadas por los gobiernos locales son las siguientes: 1) Falta de infraestructura. Muchos municipios carecen de equipos de computo, acceso a internet entre otros 2) Inasistencia a las capacitaciones. A pesar de las convocatorias los municipios (fundamentalmente los más dispersos) no asisten a las capacitaciones. Efectos: Otros Motivos.

Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país

Causa: La SEDESOL realizó un importante esfuerzo por elevar el número de asistentes a las capacitaciones. De manera particular estableció contacto con gobiernos estatales y órganos de fiscalización locales para el desarrollo de capacitaciones a nivel regional en las que se contaba con un mayor número de asistentes. Esta estrategia condujo a elevar sustancialmente el número de gobiernos municipales que recibieron capacitación sobre el FAIS. Efectos: Se espera que al superar el número de municipios capacitados un mayor número de gobiernos locales ejerzan los recursos del Fondo con un mayor apego a la normatividad vigente. Otros Motivos.

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda

Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización

11 - Jonuta se concluyeron física y financieramente al 100%

Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales

11 - Jonuta terminada física y financieramente al 100 %

Número de otros proyectos registrados en el SFU

11 - Jonuta se concluyeron física y financieramente 315 proyectos al 100 % la variación en el número de proyectos se debe a que se cancelaron algunos

Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país

Sin información

LIC. LAZARO MAYO DIAZ
DIR. DE PROGRAMACION

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

No. - 3486



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2014	Comprometido al 31 de Diciembre 2014	Devengado al 31 de Diciembre 2014	Ejercido al 31 de Diciembre 2014	Pagado al 31 de Diciembre 2014
U.R.	Prog. Pptario						
TOTAL		302,238,702.74	332,136,154.30	330,222,894.66	326,789,252.18	326,789,252.18	324,045,357.10
01	PRESIDENCIA	11,736,210.27	12,578,066.05	12,578,066.05	12,578,066.05	12,578,066.05	12,437,452.82
	F009 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	800,000.00	794,688.48	794,688.48	794,688.48	794,688.48	794,688.48
	K012 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	N001 ATENCIÓN A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	250,000.00	112,009.28	112,009.28	112,009.28	112,009.28	112,009.28
	P001 FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO	10,686,210.27	11,631,368.29	11,631,368.29	11,631,368.29	11,631,368.29	11,490,755.06
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,127,545.11	28,168,725.18	28,168,725.18	28,168,725.18	28,168,725.18	27,931,691.02
	E001 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	2,078,291.15	2,193,143.10	2,193,143.10	2,193,143.10	2,193,143.10	2,140,558.32
	F002 FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	638,715.00	460,012.65	460,012.65	460,012.65	460,012.65	460,012.65
	K012 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00
	K013 FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00
	N001 ATENCIÓN A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	0.00	27,055.28	27,055.28	27,055.28	27,055.28	27,055.28
	P001 FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO	17,410,538.96	25,474,826.15	25,474,826.15	25,474,826.15	25,474,826.15	25,290,376.77
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	80,418,977.43	15,621,448.27	14,459,556.41	14,459,556.41	14,459,556.41	14,356,322.73
	F009 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0.00	81,130.00	81,130.00	81,130.00	81,130.00	81,130.00
	K001 URBANIZACIÓN	46,826,153.00	331,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	K012 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00
	P003 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	13,492,824.43	15,188,077.67	14,357,546.41	14,357,546.41	14,357,546.41	14,254,312.73
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,085,670.42	5,425,222.85	5,425,222.85	5,425,222.85	5,425,222.85	5,391,090.65
	K012 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	205,260.67	205,260.67	205,260.67	205,260.67	205,260.67
	P002 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	4,085,670.42	5,219,962.18	5,219,962.18	5,219,962.18	5,219,962.18	5,185,829.98
05	CONTRALORIA MUNICIPAL	3,670,556.14	3,838,328.03	3,838,328.03	3,838,328.03	3,838,328.03	3,832,245.47
	O001 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	3,670,556.14	3,838,328.03	3,838,328.03	3,838,328.03	3,838,328.03	3,832,245.47
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	9,074,973.61	9,498,728.58	9,498,728.58	9,498,728.58	9,498,728.58	9,267,787.94
	E009 SERVICIOS A RASTROS MUNICIPALES	2,016,404.91	1,876,228.97	1,876,228.97	1,876,228.97	1,876,228.97	1,846,126.55
	F005 FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	7,058,568.70	7,622,499.61	7,622,499.61	7,622,499.61	7,622,499.61	7,421,661.39
07	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	7,001,546.65	8,713,769.38	8,713,769.38	8,713,769.38	8,713,769.38	8,651,508.10
	F007 FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO	7,001,546.65	7,213,769.38	7,213,769.38	7,213,769.38	7,213,769.38	7,151,508.10
	F009 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,897,202.79	63,803,890.83	63,052,523.05	59,618,880.57	59,618,880.57	59,430,425.89
	E006 ALUMBRADO PÚBLICO	2,584,373.09	2,650,527.69	2,650,527.69	2,650,527.69	2,650,527.69	2,619,530.19
	F001 SERVICIOS A PANTEONES MUNICIPALES	0.00	53,579.07	53,579.07	53,579.07	53,579.07	53,579.07
	F002 SERVICIOS DE MANUTENCIÓN	0.00	22,941,296.33	22,186,928.55	18,756,286.07	18,756,286.07	16,756,286.07

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

PRESIDENCIA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2014	Compromisos al 31 de Diciembre 2014	Devengados al 31 de Diciembre 2014	Ejecutado al 31 de Diciembre 2014	Pagado al 31 de Diciembre 2014
K002	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	2,824,520.38	2,824,520.38	2,824,520.38	2,824,520.38	2,824,520.38
K003	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	2,303,775.28	2,303,775.28	2,303,775.28	2,303,775.28	2,303,775.28
K004	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	5,589,006.47	5,589,006.47	5,589,006.47	5,589,006.47	5,589,006.47
K005	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	184,626.20	184,626.20	184,626.20	184,626.20	184,626.20
K006	INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	2,385,372.27	2,385,372.27	2,385,372.27	2,385,372.27	2,385,372.27
K007	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	6,152,362.96	6,152,362.96	6,152,362.96	6,152,362.96	6,152,362.96
K009	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN	0.00	7,230,443.40	7,230,443.40	7,230,443.40	7,230,443.40	7,230,443.40
K011	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES	0.00	473,772.13	473,772.13	473,772.13	473,772.13	473,772.13
K012	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	97,999.96	97,999.96	97,999.96	97,999.96	97,999.96
P004	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	10,312,829.70	10,916,608.69	10,916,608.69	10,916,608.69	10,916,608.69	10,759,151.51
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	20,288,503.73	21,742,730.38	21,742,730.35	21,742,730.35	21,742,730.35	21,450,638.53
F001	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	17,808,783.85	19,247,937.95	19,247,937.95	19,247,937.95	19,247,937.95	18,955,846.13
F002	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,958,920.08	1,933,327.41	1,933,327.41	1,933,327.41	1,933,327.41	1,933,327.41
F003	FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
F009	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	520,800.00	258,300.00	258,300.00	258,300.00	258,300.00	258,300.00
K012	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	3,164.99	3,164.99	3,164.99	3,164.99	3,164.99
10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	45,434,484.40	47,906,201.85	47,906,201.85	47,906,201.85	47,906,201.85	47,702,010.86
E006	ALUMBRADO PÚBLICO	12,015,517.48	9,847,705.00	9,847,705.00	9,847,705.00	9,847,705.00	9,847,705.00
L001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	15,501,710.00	19,383,434.11	19,383,434.11	19,383,434.11	19,383,434.11	19,383,434.11
M001	APOYO ADMINISTRATIVO	17,917,236.92	18,675,062.74	18,675,062.74	18,675,062.74	18,675,062.74	18,470,871.75
11	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	54,500,000.00	56,910,421.10	56,910,421.10	56,910,421.10	56,910,421.10	56,294,091.44
E002	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	54,500,000.00	53,976,075.76	53,976,075.76	53,976,075.76	53,976,075.76	53,358,746.10
K010	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,934,345.34	2,934,345.34	2,934,345.34	2,934,345.34	2,934,345.34
12	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	3,627,016.27	4,038,496.36	4,038,496.36	4,038,496.36	4,038,496.36	3,997,989.04
E003	POLICÍA PREVENTIVA DE TRÁNSITO	3,627,016.27	4,038,496.36	4,038,496.36	4,038,496.36	4,038,496.36	3,997,989.04
13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,882,386.48	3,627,329.19	3,627,329.19	3,627,329.19	3,627,329.19	3,610,993.59
P001	FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO	2,882,386.48	3,627,329.19	3,627,329.19	3,627,329.19	3,627,329.19	3,610,993.59
14	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,811,702.28	1,769,842.11	1,769,842.11	1,769,842.11	1,769,842.11	1,726,484.85
P001	FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO	1,811,702.28	1,769,842.11	1,769,842.11	1,769,842.11	1,769,842.11	1,726,484.85
15	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,480,397.50	1,503,445.17	1,503,445.17	1,503,445.17	1,503,445.17	1,476,809.01
F009	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	1,480,397.50	1,503,445.17	1,503,445.17	1,503,445.17	1,503,445.17	1,476,809.01
16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	27,782,149.04	31,621,275.52	31,621,275.52	31,621,275.52	31,621,275.52	31,259,954.38
E004	RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	27,782,149.04	28,517,475.52	28,517,475.52	28,517,475.52	28,517,475.52	28,147,154.38
K012	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	3,103,800.00	3,103,800.00	3,103,800.00	3,103,800.00	3,103,800.00

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

PRESIDENCIA
 PRESIDENCIA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog. Pptario	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2014	Comprometido al 31 de Diciembre 2014	Devengado al 31 de Diciembre 2014	Ejercido al 31 de Diciembre 2014	Pagado al 31 de Diciembre 2014
18			COORDINACIÓN DEL DIF	15,419,466.62	15,368,233.48	15,368,233.48	15,368,233.48	15,368,233.48	15,236,866.78
	F002		FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,571,194.00	1,570,973.74	1,570,973.74	1,570,973.74	1,570,973.74	1,570,973.74
	F008		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	13,848,266.62	13,797,259.74	13,797,259.74	13,797,259.74	13,797,259.74	13,665,893.04

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
B. JESUS MENDEZ GONZALES
DIRECCIÓN DE PROGRAMACION MUNICIPAL
PROGRAMACION

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RODR. DOMINGO GARCIA VARGAS
PRESIDENCIA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2014
H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL 4to. Trimestre

Formato PT-2

Tipo Gasto	Capítulo	Beneficio	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Compromiso	Cancelado	Estado al 31 de Diciembre 2014	Pagado al 31 de Diciembre 2014
------------	----------	-----------	------------------------	------------------------	------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------

TOTAL: 382,238,782.74 332,136,154.36 336,222,894.86 326,789,252.18 326,789,252.18 324,845,367.10

GASTO CORRIENTE


1000	SERVICIOS PERSONALES		382,238,782.74	275,631,839.92	274,469,948.06	274,469,948.06	274,469,948.06	271,726,852.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		184,878,145.83	198,561,784.99	198,561,764.99	198,561,764.99	198,561,764.99	195,982,465.58
3000	SERVICIOS GENERALES		9,782,941.55	17,591,188.54	17,591,188.54	17,591,188.54	17,591,188.54	17,588,404.54
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		47,110,862.36	55,586,966.77	55,586,966.77	55,586,966.77	55,586,966.77	55,405,155.10
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		1,760,800.00	2,750,027.76	2,750,027.76	2,750,027.76	2,750,027.76	2,750,027.76
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		59,506,153.00	1,161,891.86	0.00	0.00	0.00	0.00

GASTO DE CAPITAL

1000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	56,504,314.38	55,752,946.80	52,319,304.12	52,319,304.12	52,319,304.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	407,201.89	407,201.89	407,201.89	407,201.89	407,201.89
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	4,494,445.10	4,494,445.10	4,494,445.10	4,494,445.10	4,494,445.10
6000	INVERSION PÚBLICA		0.00	6,419,138.96	6,419,138.96	6,419,138.96	6,419,138.96	6,419,138.96



DIRECCION DE PROGRAMACION




PRESIDENCIA




PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
 H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

Formato PT-3

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2014	Comprometido al 31 de Diciembre 2014	Devengado al 31 de Diciembre 2014	Ejecutado al 31 de Diciembre 2014	Pagado al 31 de Diciembre 2014
TOTAL		302,238,702.74	332,136,154.30	330,222,894.68	326,789,252.18	326,789,252.18	324,049,357.10
01	Participaciones	190,087,243.00	197,636,703.37	197,517,232.86	197,517,232.86	197,517,232.86	195,787,306.68
02	Recursos Propios	10,879,322.74	19,211,244.92	19,168,821.87	19,168,821.87	19,168,821.87	18,794,962.81
03	Convenios Estatales	1,656,000.00	5,491,496.92	5,373,395.77	5,373,395.77	5,373,395.77	5,239,775.13
04	Convenios Federales	37,850,000.00	43,971,493.48	43,453,152.57	40,019,510.09	40,019,510.09	40,019,510.09
06	FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	19,666,137.00	23,066,980.16	22,027,889.38	22,027,889.38	22,027,889.38	22,027,889.38
07	FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	42,000,000.00	42,758,235.43	42,682,402.21	42,682,402.21	42,682,402.21	42,175,912.91


 L.C.P. JESSY ALONSO MORALES
 DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

PROCESADO


 JUAN CARLOS VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	4004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo	Federativas y Municipales	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria.	Inversión per cápita del Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto nivel de rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en la localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto nivel de rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.14	93.14	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de municipios (Número de municipios que en 2010 que mejoraron su grado de Rezagó Social, al pasar de Rezagó Social pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezagó Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezagó Social)* 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, urbanización, educación, salud, y	Porcentaje de localidades (Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de localidades que cuentan con inversión financiado por FAIS)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	60.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito	Infraestructura productiva y	Porcentaje de recursos del (Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de incidencia directa/Monto total proyectos de contribución de recursos en pesos invertidos por el FAIS)		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.00	40.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.57	2.57	N/A	N/A Administración Pública Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2014

Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	Nombre	33	Aportaciones Federales para Entidades Dependientes del Fondo	416 - Dirección General de Entregas Programación y Presupuesto	Ninguno
DATOS DEL PROGRAMA						
27-TABASCO	Sin información - Registro de proyectos de Infraestructura para la alimentación	Número de proyectos registrados en el SFU de SFU de Infraestructura para la alimentación		Proyecto	N/A	N/A
27-TABASCO	Sin información - Registro de proyectos de Infraestructura para la urbanización	Número de proyectos registrados en el SFU de SFU de Infraestructura para la urbanización		Proyecto	N/A	3.00
27-TABASCO						N/A Municipal
27-TABASCO		Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales		Proyecto	N/A	3.00
27-TABASCO						N/A Municipal
27-TABASCO		Número de otros proyectos registrados en el SFU		Proyecto	N/A	1.00
27-TABASCO						N/A Municipal
27-TABASCO		Número de otros proyectos registrados en el SFU		Proyecto	N/A	1.00
27-TABASCO						N/A Municipal
27-TABASCO		Porcentaje de municipios que reportan en el SFU		Porcentaje	75.00	16.00
27-TABASCO						70.87
27-TABASCO						Federal

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas. Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información al justificación, debido a que lo harán de conformidad con la (frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.

Sin información

Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto

Sin información

Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con Inversión FAIS

Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS

Sin información

Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa	I-004 FAIS Municipal y de las	Ramo	33	Aportaciones Federales para	Entidades Dependencia	416 - Dirección General de Enfoques
presupuestario	Demarcaciones Territoriales del			Federativas y Municipios	Coordinadora	Programación y Presupuesto
	Distrito Federal				del Fondo	transversales
						"A"
						Ninguno
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país						
Causa: A pesar de las diversas convocatorias emitidas por la coordinación del Fondo, aún existen municipios que no han asistido a los talleres y actividades de capacitación. Durante el último trimestre del año, se intensificarán las						
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país						
Sin información						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda						
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización						
10 - Jalpa de Méndez se registra metas alcanzadas, ya que no se reg. metas planeadas						
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales						
10 - Jalpa de Méndez solo se registra metas alcanzadas						
Número de otros proyectos registrados en el SFU						
10 - Jalpa de Méndez a qui se registran las metas alcanzadas de lirim anterior y la de este.						
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país						
Causa: Durante las jornadas de capacitación permanente que lleva a cabo la coordinación del FAIS, se incluyen diversos temas relacionados con la importancia de registrar información en el Sistema de Formato Único en lo que						

E.C.P. JESUS ALONZO MORALES
DIRECTOR DE PROGRAMACION



DIRECCION DE
PROGRAMACION

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Coordinación de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques	y transversales		Ninguno
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Clasificación Funcional Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	Porcentaje de Avance en las Metas	(Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)) * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	100.00	N/A Municipal
27-TABASCO								100.00	N/A 10 - Jalpa de Méndez
Actividad		Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	101.80	N/A Municipal
27-TABASCO								101.80	N/A 10 - Jalpa de Méndez
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los	Índice de Aplicación de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pagos por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.00	N/A	N/A	N/A Municipal
27-TABASCO						1.00			N/A 10 - Jalpa de Méndez
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios,	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	2.40	N/A Municipal
27-TABASCO								2.40	N/A 10 - Jalpa de Méndez
Componente	Apilar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	Índice de Logro Operativo	(Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	100.00	N/A Municipal
27-TABASCO								100.00	N/A 10 - Jalpa de Méndez
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								100.00	N/A 10 - Jalpa de Méndez

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federalivas y Municipios	Dependencia	418 - Dirección General Enfoques Coordinador de Programación y transversales a del Fondo Presupuesto "A"	Ninguno
----------------------------	----------------	------	----	---	-------------	--	---------

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de Avance en las Metas

10 - Jalpa de Méndez no hay reg. de metas en el trim.

Índice en el Ejercicio de Recursos

10 - Jalpa de Méndez aquí el resultado es numerador entre denominador.

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

10 - Jalpa de Méndez

Índice de Dependencia Financiera

10 - Jalpa de Méndez no hay reg. de metas programadas

Índice de Logro Operativo

10 - Jalpa de Méndez aquí la opercion es num/denominador*100



**DIRECCION DE
PROGRAMACION**

L.G.P. JESUS ALONZO MORALES
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES
												Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Tabasco	1- PROGRAMA PRESUPUESTA	2014	CONVENIOS - 3	ECONOMIA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	\$3,500	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	N/A
Tabasco	2- PARTIDA A	2014	CONVENIOS - 3	ECONOMIA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		1- GASTO CORRIENTE DE LA INFORMACION	0	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	N/A

L.C.P. JESUS ALONZO MORALES
DIRECTOR DE PROGRAMACION



DIRECCION DE PROGRAMACION

Total:

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB141 4030040 3164	Construyendo La Agenda Ciudadana Con Perspectiva De Género Que Coadyuve Al Fortalecimiento De Las Políticas De Igualdad En La Administración Pública Municipal De Jonuta, Tabasco	0065	Tabasco	Jonuta	Convencional	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	20-	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	Horas Asistencia/Aseoría	1,200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:

LIC. LAZARO MAYO DIAZ
DIR. DE PROGRAMACION

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Total: 1

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB14 140300 402815	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	0192	Jonuta	El Sacrificio	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$1,918,824	\$1,915,134	\$1,915,134	\$1,915,134	\$1,915,134	\$1,915,134	\$1,903,578	100.00	Sistema	590	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:

LIC. LAZARO MAYO DIAZ
DIR. DE PROGRAMACION

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
											Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB141 403004 03170	Techado De Plaza Civica Esc. Cayetano Ocampo	0191	Jonuta	Urb	Convencios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$600,000	\$596,280	\$596,280	\$596,280	\$596,280	\$596,280	\$592,682	100.00	Cancha	350	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro:
TAB141 403004 03175	Techado De Plaza Civica Colegio De Bachilleres Plantel No. 46	0190	Jonuta	Urb	Convencios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$695,849	\$695,849	\$695,849	\$695,849	\$695,849	\$691,650	100.00	Cancha	450	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro:

LIC. LAZARO MAYO DIAZ
DIR. DE PROGRAMACION

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
										Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1414010 0318842	Ampliación Y Rehabilitación Del Museo Omar Huerta De La Cabecera Municipal De Jonuta, Tabasco.	0217	Jonuta	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$996,430	\$469,196	\$469,196	\$466,365	46.97	Metros Cuadrados	29,519	0.00	50.00	Financiera: EN PROCESO Física: EN PROCESO Registro:

LIC. LAZARO MAYO DIAZ
DIR. DE PROGRAMACION

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
				Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	

0193.- Construcción De Subestación Y Alumbrado De La Unidad Deportiva Municipio De Jonuta, Tabasco	4040043	0193	Jonuta	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$3,150,000	\$3,146,211	\$3,146,211	\$3,146,211	\$3,146,211	\$3,146,211	\$3,127,226	100.00	Obra	29,511	0.00	75.00	Financiera : EN PROCESO / Física: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro:
--	---------	------	--------	-----------	-------------------------------	---	---------------------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	------	--------	------	-------	---

LIC. LAZARO MAYO DIAZ

DIR. DE PROGRAMACIÓN



PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuentos Fiscales 2015

Total: 27

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
										Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Actual	% Avance Acumulado
TAB14140 400434940	K0196.- Mantenimiento De La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	K0196	Zapotal 2da. Sección	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100.00	Empleo temporal	12	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400434955	K0197.- Mantenimiento De Escuela Primaria Vicente Guerrero	K0197	Torno Largo 3ra. Sección	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	100.00	Empleo temporal	8	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400434980	K0198.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Benito Juarez	K0198	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito Juarez)	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$20,160	\$20,160	\$20,160	\$20,160	\$20,160	\$20,160	\$20,160	100.00	Empleo temporal	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400434999	K0199.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Mario Diaz Perez	K0199	San José	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$83,160	\$83,160	\$83,160	\$83,160	\$83,160	\$83,160	\$83,160	100.00	Empleo temporal	44	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435013	K0200.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Juan Montejó Herrera	K0200	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100.00	Empleo temporal	12	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435035	K0201.- Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria Ana María Vidal	K0201	Playa Larga	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	100.00	Empleo temporal	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435050	K0202.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Angel Rejon Quintal	K0202	Playa Chiquita 1ra. Sección A	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$52,920	\$52,920	\$52,920	\$52,920	\$52,920	\$52,920	\$52,920	100.00	Empleo temporal	28	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435072	K0203.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Emiliano Zapata	K0203	Los Pájaros (El Pulverin)	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$93,240	\$93,240	\$93,240	\$93,240	\$93,240	\$93,240	\$93,240	100.00	Empleo temporal	37	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435086	K0204.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Vicente Guerrero	K0204	Las Petronas	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$16,380	\$16,380	\$16,380	\$16,380	\$16,380	\$16,380	\$16,380	100.00	Empleo temporal	13	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435102	K0205.- Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria Jacinto Canek	K0205	La Guayaba (Alto Amatitán)	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	100.00	Empleo temporal	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435186	K0206.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Daniel Delgadillo	K0206	José María Pino Suárez (San Pedro)	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	100.00	Empleo temporal	32	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435205	K0207.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Manuel Campos Payro	K0207	Francisco J. Mújica	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100.00	Empleo temporal	12	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO

Total: 27

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
										Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14140 400434940	K0196.- Mantenimiento De La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	K0196	Zapotál 2da. Sección	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100.00	Empleo temporal	12	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB14140 400435215	K0208.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	K0208	Esquipulas	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	100.00	Empleo temporal	8	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB14140 400435233	K0209.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Jose Jesus Lopez Alvarado	K0209	Elpidio Sánchez	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	100.00	Empleo temporal	8	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB14140 400435252	K0210.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	K0210	Chinai	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100.00	Empleo temporal	12	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB14140 400435266	K0211.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Jose Maria Rejon	K0211	Corozal Rio	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	100.00	Empleo temporal	8	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB14140 400435290	K0212.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Netzahualcoyotl	K0212	Campo Nuevo	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$20,160	\$20,160	\$20,160	\$20,160	\$20,160	\$20,160	\$20,160	100.00	Empleo temporal	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB14140 400435305	K0213.- Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria Agustín Cue Canovas	K0213	Boça de San Antonio	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$52,920	\$52,920	\$52,920	\$52,920	\$52,920	\$52,920	\$52,920	100.00	Empleo temporal	28	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB14140 400435320	K0214.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Gabriel Argalz Lezama	K0214	Zapotál 1ra. Sección A	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$20,160	\$20,160	\$20,160	\$20,160	\$20,160	\$20,160	\$20,160	100.00	Empleo temporal	26	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB14140 400435335	K0218.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Emiliano M. Perez Rosas	K0218	Las Puercas (Playa Larga 3ra. Sección)	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	100.00	Empleo temporal	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB14140 400435346	K0219.- Mantenimiento De Centro Preescolar Rosa María Gutierrez Skildsen	K0219	Monte Grande	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	100.00	Empleo temporal	32	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB14140 400435358	K0220.- Mantenimiento Del Centro Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz	K0220	El Sacrificio	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100.00	Empleo temporal	12	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Quintana Roo, Quintana Roo 2014

Total: 27

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
										Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14140 400434940	K0196.- Mantenimiento De La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	K0196	Zapotal 2da. Sección	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100.00	Empleo temporal	12	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435371	K0221.- Mantenimiento De La Biblioteca Publica	K0221	Pueblo Nuevo	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100.00	Empleo temporal	12	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435377	K0222.- Mantenimiento Del Jardín De Niños Bellisario Dominguez	K0222	Guarda Tierra	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100.00	Empleo temporal	12	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435388	K0223.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Francisco I. Madero	K0223	Torno Largo 2da. Sección	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	#####	\$133,560	\$133,560	\$133,560	\$133,560	\$133,560	\$133,560	100.00	Empleo temporal	53	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435400	K0224.- Mantenimiento A Obra Civil De La Escuela Telesecundaria Alvaro Obregon	K0224	Boca de San Gerónimo	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	#####	\$103,320	\$103,320	\$103,320	\$103,320	\$103,320	\$103,320	100.00	Empleo temporal	45	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
TAB14140 400435410	K0225.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Tomas Garrido Canabal	K0225	Ribera Baja 1ra. Sección A	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	100.00	Empleo temporal	8	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO

LIC. LAZARO MATEO DIAZ

DIR. DE PROGRAMACIÓN

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones			
												Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB141 4030040 2853	Programa De Disminución De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta	0119	Jonuta	Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,879,076	\$2,879,076	\$2,879,076	\$2,879,076	\$2,879,076	100.00	Lumina ria	6,899	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
TAB141 4030040 2871	Programa De Disminución De Emisiones De Gases Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta	0120	Monte Grande	Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$1,328,947	\$1,275,380	\$1,275,380	\$1,275,380	\$1,275,380	\$1,275,380	100.00	Lumina ria	1,810	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
TAB141 4030040 3017	Programa De Disminución De Emisiones De Gases Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta	0122	Playa Larga	Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$486,842	\$467,219	\$467,219	\$467,219	\$467,219	\$467,219	100.00	Lumina ria	921	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
TAB141 4040041 5393	Programa De Disminución De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta, Tabasco, En Comunidades Aledañas	0121	José María Pino Suárez (San Pedro)	Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE JONUTA, TABASCO	En Ejecución	2014	\$684,211	\$656,631	\$656,631	\$656,631	\$656,631	\$656,631	100.00	Lumina ria	953	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
TAB141 4030040 2853	Programa De Disminución De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta	0119	Jonuta	Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE JONUTA	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,879,076	\$2,879,076	\$2,879,076	\$2,879,076	\$2,879,076	100.00	Lumina ria	6,899	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:

LIC. LAZARO MATO DIAZ
DIR. DE PROGRAMACION

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Continúa en la página 27

Total: 326

Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB141 4010029 9982	Ampliación De Línea De Distribución Eléctrica 2f-3h 3.0f Y 1on Para Las Canoas Del Municipio De Jonuta, Tabasco	0002	Las Canoas	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$2,360,243	\$2,354,484	\$2,354,484	\$2,354,484	\$2,354,484	\$2,354,484	\$2,354,484	100.00	Poste	43	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010029 9988	Ampliación De Línea De Distribución Eléctrica 2f-3h 3.0f Y 1.0n Para Santa Anita Del Rosario Del Municipio De Jonuta, Tabasco	0003	Santa Anita del Rosario	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO	2014	\$1,966,107	\$1,871,634	\$1,871,634	\$1,871,634	\$1,871,634	\$1,871,634	\$1,871,634	100.00	Poste	56	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA:
TAB141 4010029 9993	Ampliación De Línea De Distribución Eléctrica 2f-3h 3.0f Y 1.0n Para Barrialito 1ra Etapa Del Municipio De Jonuta, Tabasco	0004	El Barrialito (El Pichal)	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$2,499,872	\$2,190,510	\$2,190,510	\$2,190,510	\$2,190,510	\$2,190,510	\$2,190,510	100.00	Poste	71	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA:
TAB141 4010029 9998	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Certeza De La Cabecera Municipal De Jonuta, Tabasco	0005	Jonuta	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$541,323	\$533,902	\$533,902	\$533,902	\$533,902	\$533,902	\$533,902	100.00	Metro Lineal	292	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0001	Construcción De Piso Firme	0006	Monte Grande (El Pastal)	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$91,998	\$91,188	\$91,188	\$91,188	\$91,188	\$91,188	\$91,188	100.00	PISO	58	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0003	Construcción De Piso Firme	0007	Aguacatal	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,500	\$11,398	\$11,398	\$11,398	\$11,398	\$11,398	\$11,398	100.00	PISO	34	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0009	Construcción De Piso Firme	0009	Las Canoas	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$88,680	\$88,651	\$88,651	\$88,651	\$88,651	\$88,651	\$88,651	100.00	PISO	43	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0013	Construcción De Piso Firme	0010	Las Chepas	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$73,900	\$73,876	\$73,876	\$73,876	\$73,876	\$73,876	\$73,876	100.00	PISO	18	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0016	Construcción De Piso Firme	0011	El Caoba	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$91,998	\$91,188	\$91,188	\$91,188	\$91,188	\$91,188	\$91,188	100.00	PISO	49	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0017	Construcción De Piso Firme	0012	San Antonio (Isla los Paladines)	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$88,680	\$88,651	\$88,651	\$88,651	\$88,651	\$88,651	\$88,651	100.00	PISO	46	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0020	Construcción De Piso Firme	0013	San Felipe	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$91,998	\$91,188	\$91,188	\$91,188	\$91,188	\$91,188	\$91,188	100.00	PISO	53	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014 FEBRERO

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TAB141 4010030 0022	Construcción De Piso Firme	0014	Los Pájaros (El Porvenir)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$91,998	\$91,188	\$91,188	\$91,188	\$91,188	\$91,188	100.00	PISO	49	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0025	Construcción De Piso Firme	0015	La Frutilla (San Ángel)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$45,999	\$45,594	\$45,594	\$45,594	\$45,594	\$45,594	100.00	PISO	19	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0027	Construcción De Piso Firme	0016	Boca de San Gerónimo (San Gerónimo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$172,497	\$170,977	\$170,977	\$170,977	\$170,977	\$170,977	100.00	PISO	61	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0030	Construcción De Piso Firme	0017	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$211,907	\$211,723	\$211,723	\$211,723	\$211,723	\$211,723	100.00	PISO	234	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0031	Construcción De Piso Firme	0018	La Bendición (La Tijera)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$24,000	\$22,911	\$22,911	\$22,911	\$22,911	\$22,911	100.00	PISO	23	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0035	Construcción De Piso Firme	0019	Los Cuatro Hermanos López	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$34,499	\$34,367	\$34,367	\$34,367	\$34,367	\$34,367	100.00	PISO	8	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0036	Construcción De Piso Firme	0020	San José Jimbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$45,999	\$45,822	\$45,822	\$45,822	\$45,822	\$45,822	100.00	PISO	21	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0037	Construcción De Piso Firme	0021	Cirilo y Narváez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$86,562	\$86,478	\$86,478	\$86,478	\$86,478	\$86,478	100.00	PISO	47	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0040	Construcción De Piso Firme	0022	El Tucuyal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$97,569	\$97,469	\$97,469	\$97,469	\$97,469	\$97,469	100.00	PISO	46	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0041	Construcción De Piso Firme	0023	Isla San Lorenzo (Sitio Nuevo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$28,264	\$28,084	\$28,084	\$28,084	\$28,084	\$28,084	100.00	PISO	8	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0043	Construcción De Piso Firme	0024	Tumbo Chinal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$172,497	\$172,419	\$172,419	\$172,419	\$172,419	\$172,419	100.00	PISO	110	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4010030 0049	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0026	Aguacatal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$58,283	\$56,632	\$56,632	\$56,632	\$56,632	\$56,632	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	34	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB141 4010030 0050	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0027	San Felipe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$174,848	\$169,480	\$169,480	\$169,480	\$169,480	\$169,480	\$169,480	100.00	Letrina, Metros Cúbico s	53	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0052	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0028	Los Pájaros (El Porvenir)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$116,565	\$113,263	\$113,263	\$113,263	\$113,263	\$113,263	\$113,263	100.00	Letrina, Metros Cúbico s	49	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0053	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0029	La Frutilla (San Ángel)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$116,565	\$113,263	\$113,263	\$113,263	\$113,263	\$113,263	\$113,263	100.00	Letrina, Metros Cúbico s	19	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0054	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0030	Tombo Chinal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$140,120	\$140,120	\$140,120	\$140,120	\$140,120	\$140,120	100.00	Letrina, Metros Cúbico s	110	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0056	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0031	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$501,433	\$473,086	\$473,086	\$473,086	\$473,086	\$473,086	\$473,086	100.00	Letrina, Metros Cúbico s	234	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0057	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0032	Santa Anita del Rosario	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$150,189	\$142,161	\$142,161	\$142,161	\$142,161	\$142,161	\$142,161	100.00	Letrina, Metros Cúbico s	56	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0060	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0033	La Bendición (La Tijera)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$87,424	\$83,449	\$83,449	\$83,449	\$83,449	\$83,449	\$83,449	100.00	Letrina, Metros Cúbico s	23	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0063	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0034	Los Cuatro Hermanos López	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$87,424	\$83,195	\$83,195	\$83,195	\$83,195	\$83,195	\$83,195	100.00	Letrina, Metros Cúbico s	8	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0065	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0035	San José Jimbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$29,141	\$26,649	\$26,649	\$26,649	\$26,649	\$26,649	\$26,649	100.00	Letrina, Metros Cúbico s	21	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0086	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0036	Isla el Rosario	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$97,170	\$95,774	\$95,774	\$95,774	\$95,774	\$95,774	\$95,774	100.00	Letrina, Metros Cúbico s	15	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0070	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0037	Cirilo y Narváez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$207,103	\$196,370	\$196,370	\$196,370	\$196,370	\$196,370	\$196,370	100.00	Letrina, Metros Cúbico s	47	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0071	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0038	El Tucuyal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$193,349	\$184,925	\$184,925	\$184,925	\$184,925	\$184,925	\$184,925	100.00	Letrina, Metros Cúbico s	46	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB141 4010030 0074	Construcción De Letrina A Base De Block Huaco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0039	Isla San Lorenzo (Sitio Nuevo)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Entidades	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$33,429	\$31,115	\$31,115	\$31,115	\$31,115	\$31,115	\$31,115	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	8	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0078	Construcción De Letrina A Base De Block Huaco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0040	Prudencio López Arias	1004 FAIS 33- Municipal y de las Entidades	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$203,762	\$194,878	\$194,878	\$194,878	\$194,878	\$194,878	\$194,878	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	44	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0082	Construcción De Letrina A Base De Block Huaco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0041	San José (Encarnación San Pedro)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Entidades	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$87,424	\$81,589	\$81,589	\$81,589	\$81,589	\$81,589	\$81,589	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0084	Construcción De Letrina A Base De Block Huaco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0042	El Barrialito (El Pichal)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Entidades	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$424,432	\$422,647	\$422,647	\$422,647	\$422,647	\$422,647	\$422,647	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	71	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0087	Construcción De Letrina A Base De Block Huaco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0043	Las Canoas	1004 FAIS 33- Municipal y de las Entidades	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$176,375	\$173,479	\$173,479	\$173,479	\$173,479	\$173,479	\$173,479	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	43	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0089	Construcción De Letrina A Base De Block Huaco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0044	Las Chepas	1004 FAIS 33- Municipal y de las Entidades	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$175,375	\$173,930	\$173,930	\$173,930	\$173,930	\$173,930	\$173,930	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	18	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0092	Construcción De Letrina A Base De Block Huaco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0045	El Caoba	1004 FAIS 33- Municipal y de las Entidades	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$378,836	\$377,755	\$377,755	\$377,755	\$377,755	\$377,755	\$377,755	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	49	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0093	Construcción De Letrina A Base De Block Huaco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0046	San Antonio (Isla los Paladines)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Entidades	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$175,375	\$173,678	\$173,678	\$173,678	\$173,678	\$173,678	\$173,678	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	46	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0095	Construcción De Letrina A Base De Block Huaco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0047	Boca de San Gerónimo (San Gerónimo)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Entidades	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$349,695	\$333,451	\$333,451	\$333,451	\$333,451	\$333,451	\$333,451	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	61	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0097	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Huaco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0048	Monte Grande (El Pastal)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Entidades	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$24,575	\$23,068	\$23,068	\$23,068	\$23,068	\$23,068	\$23,068	100.00	FOSA SEPTICA	68	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0100	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Huaco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0049	Aguacatal	1004 FAIS 33- Municipal y de las Entidades	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$24,575	\$23,068	\$23,068	\$23,068	\$23,068	\$23,068	\$23,068	100.00	FOSA SEPTICA	34	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0101	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Huaco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0050	Las Canoas	1004 FAIS 33- Municipal y de las Entidades	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$74,235	\$72,425	\$72,425	\$72,425	\$72,425	\$72,425	\$72,425	100.00	FOSA SEPTICA	43	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Quinto Informe de 2014

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones			
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medición		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB141 4010030 0103	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0051	San Antonio (Isla los Paladines)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$44,541	\$43,477	\$43,477	\$43,477	\$43,477	\$43,477	\$43,477	100.00	FOSA SEPTICA	46	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0106	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0052	Los Pájaros (El Porvenir)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$98,298	\$84,698	\$84,698	\$84,698	\$84,698	\$84,698	\$84,698	100.00	FOSA SEPTICA	49	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0110	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0053	Boca de San Gerónimo (San Gerónimo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$110,585	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	100.00	FOSA SEPTICA	61	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0112	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0054	Santa Anita del Rosario	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$63,460	\$59,845	\$59,845	\$59,845	\$59,845	\$59,845	\$59,845	100.00	FOSA SEPTICA	56	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0115	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0055	San José Jimbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$24,575	\$23,068	\$23,068	\$23,068	\$23,068	\$23,068	\$23,068	100.00	FOSA SEPTICA	21	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010030 0119	Ampliación De La Línea De Distribución Eléctrica 2f-3f, 3.0f Y 1.0n Para San Antonio (Isla Los Paladines)	0056	San Antonio (Isla los Paladines)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$1,719,630	\$1,538,492	\$1,538,492	\$1,538,492	\$1,538,492	\$1,538,492	\$1,538,492	100.00	Poste	46	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010031 0116	Suministro De Planta Solar De 4 Kwh. Con Capacidad Máxima De 1000w, 127 V. C.A.	0190	Isla el Rosario	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$356,928	\$356,371	\$356,371	\$356,371	\$356,371	\$356,371	\$356,371	100.00	Equipo	15	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010031 0168	Suministro De Planta Solar De 4kwh, Con Capacidad Máxima De 1000 W, 127v. Ca	0191	Quince de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$267,696	\$267,278	\$267,278	\$267,278	\$267,278	\$267,278	\$267,278	100.00	Equipo	197	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010031 0194	Suministro De Planta Solar De 4kwh, Con Capacidad Máxima De 1000w, 127v, C.A.	IS0192	Isla San Lorenzo (Sitio Nuevo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$267,696	\$267,278	\$267,278	\$267,278	\$267,278	\$267,278	\$267,278	100.00	Equipo	8	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: terminado /
TAB141 4010031 0209	Suministro De Planta Solar De 4kwh, Con Capacidad Máxima De 1000w, 127v, C.A.	IS0195	Aguaatal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$624,624	\$623,650	\$623,650	\$623,650	\$623,650	\$623,650	\$623,650	100.00	Equipo	168	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010031 0221	Suministro De Planta Solar De 4kwh, Con Capacidad Máxima De 1000w, 127v, C.A.	IS0194	San José Jimbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$356,928	\$356,371	\$356,371	\$356,371	\$356,371	\$356,371	\$356,371	100.00	Equipo	21	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /
TAB141 4010031 0234	IS0193.-Suministro De Planta Solar De 4kwh, Con Capacidad Máxima De 1000w, 127v, C.A.	IS0193	Los Cuatro Hermanos López	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$267,696	\$267,278	\$267,278	\$267,278	\$267,278	\$267,278	\$267,278	100.00	Equipo	8	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Cuentas: Tesorería 31

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB141 4020033 3034	Is0197. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica.	0197	Monte Grande	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$76,734	\$76,734	\$76,734	\$76,734	\$76,734	\$76,734	\$76,734	100.00	suministro	546	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3038	Is0198. Suministro De Educación Basica	198	Venustiano Carranza (El Pajonal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	100.00	suministro	37	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
TAB141 4020033 3040	Is0199. Suministro De Educación Basica	0199	Pueblo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	100.00	SUMINISTRO	18	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3043	Is0200. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica.	0200	Los Pajaros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	100.00	SUMINISTRO	18	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3046	Is0201. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica	0201	Los Giles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	100.00	SUMINISTRO	20	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3049	Is0202. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica	0202	Playa Chiquita 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$15,347	\$15,347	\$15,347	\$15,347	\$15,347	\$15,347	\$15,347	100.00	SUMINISTRO	131	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3050	Is0203. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica.	0203	Los Buchacos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	100.00	SUMINISTRO	20	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3062	Is0204. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica	0204	Torno Largo 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	100.00	SUMINISTRO	82	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3063	Is0205. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica	0205	El Bejucal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	100.00	SUMINISTRO	17	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3055	Is0206. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica	0206	Zapotal 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	100.00	SUMINISTRO	22	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3057	Is0207. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica	0207	Chanero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	100.00	SUMINISTRO	38	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3059	Is0208. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica.	0208	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	100.00	SUMINISTRO	82	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
TAB141 4020033 3061	Is0209. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica	0209	Aguacatal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	100.00	SUMINISTRO	22	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3062	Is0210. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica	0210	Las Petronas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	100.00	SUMINISTRO	28	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3067	Is0211. Mecanizacion Agricola Ciclo P-V	0211	Campo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	Hectárea	30	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3070	Is0212. Mecanizacion Agricola Ciclo P-V	0212	Santa Rita 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	Hectárea	30	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3073	Is0213. Mecanizacion Agricola Ciclo P-V	0213	Santa Rita 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	Hectárea	30	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3076	Is0214. Mecanizacion Agricola Ciclo P-V	0214	Carlos Pellicor Cámara (Bajo Amatlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Hectárea	20	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: / Registro: terminado / SISTEMA:
TAB141 4020033 3079	Is0215. Mecanizacion Agricola Ciclo P-V	0215	Torno Largo 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Hectárea	20	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3082	Is0216. Mecanizacion Agricola Ciclo P-V	0216	Torno Largo 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100.00	Hectárea	45	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3083	Is0217. Mecanizacion Agricola Ciclo P-V	0217	San Cristóbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	100.00	Hectárea	35	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3086	Is0218. Mecanizacion Agricola Ciclo P-V	0218	Corozal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Hectárea	20	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3091	Is0219. Mecanizacion Agricola Ciclo P-V	0219	Torno Largo 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Hectárea	20	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3093	Is0220. Mecanizacion Agricola Ciclo P-V	0220	Corozal Rio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Hectárea	20	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
TAB141 4020033 3098	Is0221. Mecanización Agrícola Ciclo P-V	0221	Cocoyolan (Río Chlco)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Hectárea	20	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3105	Is0196. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica.	0196	Güiro Arrancado	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$26,309	\$26,309	\$26,309	\$26,309	\$26,309	\$26,309	100.00	SUMINISTRO	88	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3124	Is0222. Suministro De Planta Solar De 4 Kwh Con Capacidad De 1000w-127vca.	0222	Playa Chiquita 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$981,552	\$980,021	\$980,021	\$980,021	\$980,021	\$980,021	100.00	Equipo	11	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3127	Is0223. Suministro De Planta Solar De 4 Kwh Con Capacidad De 1000w-127vca.	0223	Santa Anita del Rosario	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$803,088	\$801,835	\$801,835	\$801,835	\$801,835	\$801,835	100.00	Equipo	9	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3130	Is0224. Suministro De Planta Solar De 4 Kwh Con Capacidad De 1000w-127vca.	0224	Aguacatal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$356,928	\$356,371	\$356,371	\$356,371	\$356,371	\$356,371	100.00	Equipo	4	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3134	Is0225. Apoyo Con El Suministro De 2 Bombas Sumergibles De 2 Y 5 H.P.	0225	San José	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$67,046	\$67,046	\$67,046	\$67,046	\$67,046	\$67,046	100.00	Pieza	767	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3136	Is0226. Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P	0226	Federico Álvarez 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	100.00	Pieza	65	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3139	Is0227. Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 1 H.P.	0227	Elpidio Sánchez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$17,709	\$17,709	\$17,709	\$17,709	\$17,709	\$17,709	100.00	Pieza	136	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3142	Is0228. Apoyo Con El Suministro De 2 Bombas Sumergibles De 2 H.P.	0228	Playa Chiquita 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	100.00	Pieza	356	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3145	Is0229. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0229	Los Pájaros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	100.00	Pieza	517	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3146	Is0230. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0230	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	100.00	Pieza	953	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4020033 3148	Is0231. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0231	Pueblo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	100.00	Pieza	444	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Total: 326

Clavo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones	
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB141 4020033 3149	Is0232. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0232	Monte Grande (Nuevo Mundo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	100.00	Pieza	34	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3151	Is0233. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0233	Isla Helva de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	100.00	Pieza	132	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3152	Is0234. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0234	Cuyo de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	100.00	Pieza	254	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3153	Is0235. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0235	San Gerónimo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	100.00	Pieza	175	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3154	Is0236. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0236	Esquipulas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	100.00	Pieza	340	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3156	Is0237. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0237	Tomás Garrido Canabal (El Rincón)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	100.00	Pieza	46	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3157	Is0238. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0238	Trinidad y Catalina 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	100.00	Pieza	151	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3159	Is0239. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 1 H.P.	0239	Trinidad y Catalina 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$17,709	\$17,709	\$17,709	\$17,709	\$17,709	\$17,709	\$17,709	100.00	Pieza	147	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3161	Is0240. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0240	Trinidad y Catalina 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	\$21,739	100.00	Pieza	141	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3166	K0068. Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Conafe	0058	Los Pájaros (El Porvenir)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$393,840	\$392,204	\$392,204	\$392,204	\$392,204	\$392,204	\$390,902	100.00	Aula	19	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4020033 3167	K0059. Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria "Profr. Zenaida Castillejos Bertruy"	0059	San Cristóbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$393,840	\$392,204	\$392,204	\$392,204	\$392,204	\$392,204	\$390,902	100.00	Aula	44	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
TAB141 4020033 3170	K0060. Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños "Jose Maria Pino Suarez"	0060	Corozal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$393,840	\$392,204	\$392,204	\$392,204	\$392,204	\$392,204	\$390,902	100.00	Aula	16	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

2015 FEBRERO

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
TAB141 4020034 2070	0061. Revestimiento De Camino De Acceso A La Ra. El Pinal Com Corona De 4.00 Mi	0061	El Pinal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$1,001,285	\$983,987	\$983,987	\$983,987	\$983,987	\$983,987	100.00	Kilómetro lineal	78	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 1654	0099. Construcción De Piso Firme	0099	Quince de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$127,144	\$113,852	\$113,852	\$113,852	\$113,852	\$113,852	100.00	PISOS	9	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 1687	0101. Construcción De Piso Firme	0101	San Geronimito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$57,499	\$57,382	\$57,382	\$57,382	\$57,382	\$57,382	100.00	PISOS	4	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 1712	0104. Construcción De Piso Firme	0104	Las Puercas (Playa Larga 3ra Sección)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$57,499	\$55,671	\$55,671	\$55,671	\$55,671	\$55,671	100.00	PISOS	4	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 1729	0105. Construcción De Piso Firme	0105	Zapotala. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$57,499	\$57,382	\$57,382	\$57,382	\$57,382	\$57,382	100.00	PISOS	4	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 1744	0106. Construcción De Piso Firme	0106	Zapotala. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$57,499	\$57,382	\$57,382	\$57,382	\$57,382	\$57,382	100.00	PISOS	4	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 1760	0107. Construcción De Piso Firme	0107	Trinidad y Catalina 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$141,271	\$141,108	\$141,108	\$141,108	\$141,108	\$141,108	100.00	PISOS	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 1778	0108. Construcción De Piso Firme	0108	Torno Largo 1ra. Sección (El Güirral)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$114,998	\$114,764	\$114,764	\$114,764	\$114,764	\$114,764	100.00	PISOS	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 1799	0109. Construcción De Piso Firme	0109	El Sacrificio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$172,497	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	100.00	PISOS	15	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 1810	0110. Construcción De Piso Firme	0110	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$172,497	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	100.00	PISOS	15	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 1832	0111. Construcción De Piso Firme	0111	El Porvenir 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$172,497	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	100.00	PISOS	15	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 1846	0112. Construcción De Piso Firme	0112	Esquipulas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$243,923	\$241,924	\$241,924	\$241,924	\$241,924	\$240,464	100.00	PISOS	15	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:

Total: 326														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB141 4030039 1864	0113. Construcción De Piso Firme	0113	El Chochal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$103,874	\$103,144	\$103,144	\$103,144	\$103,144	\$103,144	\$102,521	100.00	PISOS	6	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 1882	0115. Construcción De Piso Firme	0115	Isla Helva de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$141,271	\$140,236	\$140,236	\$140,236	\$140,236	\$140,236	\$139,389	100.00	PISOS	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 1902	0116. Construcción De Piso Firme	0116	La Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$114,998	\$114,805	\$114,805	\$114,805	\$114,805	\$114,805	\$114,112	100.00	PISOS	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 1919	0117. Construcción De Piso Firme	0117	El Bajío (El Caribal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$114,998	\$114,805	\$114,805	\$114,805	\$114,805	\$114,805	\$114,112	100.00	PISOS	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 1935	0118. Construcción De Piso Firme	0118	El Bujucal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$229,996	\$229,609	\$229,609	\$229,609	\$229,609	\$229,609	\$228,224	100.00	PISOS	20	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 1995	0155. Construcción De Piso Firme	0155	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$141,271	\$140,741	\$140,741	\$140,741	\$140,741	\$140,741	\$140,741	100.00	pisos	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 2008	0156. Construcción De Piso Firme	0156	Santa Rita 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$141,271	\$140,719	\$140,719	\$140,719	\$140,719	\$140,719	\$139,870	100.00	pisos	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 2024	0157. Construcción De Piso Firme	0157	Santa Rita 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$141,271	\$140,565	\$140,565	\$140,565	\$140,565	\$140,565	\$139,717	100.00	pisos	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 2038	0158. Construcción De Piso Firme	0158	Campo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$21,197	\$211,127	\$211,127	\$211,127	\$211,127	\$211,127	\$211,127	100.00	PISOS	15	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 2556	0159. Construcción De Piso Firme	0159	Chanero Río	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$141,271	\$140,578	\$140,578	\$140,578	\$140,578	\$140,578	\$139,730	100.00	pisos	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 2575	0160. Construcción De Piso Firme	0160	Chanero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$211,907	\$211,087	\$211,087	\$211,087	\$211,087	\$211,087	\$211,087	100.00	pisos	15	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 2801	0100. Construcción De Piso Firme	0100	Torno Largo 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$80,498	\$80,335	\$80,335	\$80,335	\$80,335	\$80,335	\$80,335	100.00	pisos	7	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
				Programa Fondo Convenio	Ramo			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB141 4030039 2611	0102. Construcción De Piso Firme	0102	Cuyo de Guadalupe	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$160,997	\$160,669	\$160,669	\$160,669	\$160,669	\$160,669	\$160,669	100.00	plaps	14	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 2628	0103. Construcción De Piso Firme	0103	Las Poltronas	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$126,498	\$126,240	\$126,240	\$126,240	\$126,240	\$126,240	\$126,240	100.00	plaps	11	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 2680	0070. Construcción De Fosa Septica A Base Block Huesco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0070	La Esperanza	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$122,873	\$119,032	\$119,032	\$119,032	\$119,032	\$119,032	\$119,032	100.00	FOSAS SEPTICAS	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 2702	0071. Construcción De Fosa Septica A Base Block Huesco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0071	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatlán)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$63,460	\$61,627	\$61,627	\$61,627	\$61,627	\$61,627	\$61,627	100.00	FOSA SEPTICA	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 2725	0072. Construcción De Fosa Septica A Base Block Huesco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0072	Campo Nuevo	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$148,469	\$147,815	\$147,815	\$147,815	\$147,815	\$147,815	\$147,815	100.00	FOSA SEPTICA	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 2744	0073. Construcción De Fosa Septica A Base Block Huesco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0073	Santa Rita 2da. Sección	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$148,469	\$147,815	\$147,815	\$147,815	\$147,815	\$147,815	\$147,815	100.00	FOSA SEPTICA	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 2755	0074. Construcción De Fosa Septica A Base Block Huesco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0074	Santa Rita 1ra. Sección	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$148,469	\$147,815	\$147,815	\$147,815	\$147,815	\$147,815	\$147,815	100.00	FOSA SEPTICA	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 2771	0075. Construcción De Fosa Septica A Base Block Huesco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0075	Playa Larga	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$86,011	\$83,000	\$83,000	\$83,000	\$83,000	\$83,000	\$82,939	100.00	FOSA SEPTICA	7	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 2783	0076. Construcción De Fosa Septica A Base Block Huesco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0076	Zapotal 2da. Sección	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$122,873	\$106,450	\$106,450	\$106,450	\$106,450	\$106,450	\$106,434	100.00	FOSA SEPTICA	0	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 2800	0077. Construcción De Fosa Septica A Base Block Huesco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0077	Zapotal 1ra. Sección B	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$61,436	\$53,213	\$53,213	\$53,213	\$53,213	\$53,213	\$53,205	100.00	FOSA SEPTICA	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3427	0078. Construcción De Fosa Septica A Base Block Huesco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0078	Zapotal 1ra. Sección A	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$61,436	\$53,249	\$53,249	\$53,249	\$53,249	\$53,249	\$53,241	100.00	fosa septica	0	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3444	0079. Construcción De Fosa Septica A Base Block Huesco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0079	Torno Largo 1ra. Sección B	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$49,149	\$42,305	\$42,305	\$42,305	\$42,305	\$42,305	\$42,298	100.00	fosa septica	4	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENERO FEBRERO 2014

total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB141 4030039 3463	0080. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0080	Quince de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$63,460	\$54,015	\$54,015	\$54,015	\$54,015	\$54,015	\$53,690	100.00	fosa septica	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3476	0081. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0081	Corozal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$61,436	\$52,962	\$52,962	\$52,962	\$52,962	\$52,962	\$52,954	100.00	fosa septica	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3488	0082. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0082	Boca de San Antonio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$122,873	\$103,205	\$103,205	\$103,205	\$103,205	\$103,205	\$102,582	100.00	fosa septica	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3500	0083. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0083	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$122,873	\$105,735	\$105,735	\$105,735	\$105,735	\$105,735	\$105,719	100.00	fosa septica	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3515	0084. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0084	San Cristóbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$61,436	\$51,683	\$51,683	\$51,683	\$51,683	\$51,683	\$51,371	100.00	fosa septica	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA:
TAB141 4030039 3527	0085. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0085	Güiro Arrancado	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$61,436	\$61,030	\$61,030	\$61,030	\$61,030	\$61,030	\$60,661	100.00	fosa septica	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3540	0086. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0086	Federico Álvarez 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$135,160	\$134,267	\$134,267	\$134,267	\$134,267	\$134,267	\$133,457	100.00	fosa septica	11	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3552	0087. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0087	Federico Álvarez 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$147,447	\$146,231	\$146,231	\$146,231	\$146,231	\$146,231	\$145,349	100.00	fosa septica	12	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3582	0088. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0088	Venustiano Carranza (El Pajonal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$184,309	\$182,789	\$182,789	\$182,789	\$182,789	\$182,789	\$181,686	100.00	fosa septica	15	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3603	0089. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0089	San Geronimito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$61,436	\$61,030	\$61,030	\$61,030	\$61,030	\$61,030	\$60,661	100.00	fosa septica	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3616	0090. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0090	El Porvenir 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$122,873	\$122,032	\$122,032	\$122,032	\$122,032	\$122,032	\$121,296	100.00	fosa septica	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3625	0091. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0091	Cuyo de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$122,873	\$112,645	\$112,645	\$112,645	\$112,645	\$112,645	\$112,645	100.00	fosa septica	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro:

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones			
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB141 4030039 3636	0092. Construcción De Fosa Séptica A Base Bloch Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0092	El Barrial	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$147,447	\$146,231	\$146,231	\$146,231	\$146,231	\$146,231	\$145,349	100.00	fosa septica	12	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3651	0093. Construcción De Fosa Séptica A Base Bloch Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0093	La Guayaba (Alto Amatlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$184,309	\$182,789	\$182,789	\$182,789	\$182,789	\$182,789	\$181,686	100.00	fosa septica	15	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3665	0094. Construcción De Fosa Séptica A Base Bloch Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0094	Épido Sánchez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$36,862	\$31,190	\$31,190	\$31,190	\$31,190	\$31,190	\$31,002	100.00	fosa septica	3	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 3675	0095. Construcción De Fosa Séptica A Base Bloch Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0095	Las Palmas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$61,436	\$52,030	\$52,030	\$52,030	\$52,030	\$51,716	100.00	fosa septica	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 3687	0097. Construcción De Fosa Séptica A Base Bloch Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0097	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$233,458	\$177,746	\$177,746	\$177,746	\$177,746	\$176,674	100.00	fosa septica	19	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 3700	0098. Construcción De Fosa Séptica A Base Bloch Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0098	San José	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$270,320	\$234,311	\$234,311	\$234,311	\$234,311	\$232,897	100.00	fosa septica	22	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 3750	0150. Construcción De Letrina A Base De Bloch Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0150	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$437,119	\$434,512	\$434,512	\$434,512	\$434,512	\$431,890	100.00	LETRINA	15	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 3759	0151. Construcción De Letrina A Base De Bloch Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0151	San Geronimito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$145,706	\$144,710	\$144,710	\$144,710	\$144,710	\$143,837	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 3771	0152. Construcción De Letrina A Base De Bloch Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0152	El Porvenir Ira, Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$466,260	\$463,480	\$463,480	\$463,480	\$463,480	\$463,480	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	16	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 3781	0153. Construcción De Letrina A Base De Bloch Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0153	La Guayaba (Alto Amatlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$437,119	\$434,512	\$434,512	\$434,512	\$434,512	\$434,512	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	15	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 3780	0154. Construcción De Letrina A Base De Bloch Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0154	Playa Larga	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$495,401	\$492,447	\$492,447	\$492,447	\$492,447	\$492,447	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	17	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030039 3830	0068. Construcción De Terraplenes Para Construcción De Viviendas	0066	Torno de la Bola	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$226,062	\$191,250	\$191,250	\$191,250	\$191,250	\$191,250	100.00	TERRAPLEN	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Aportes Financieros						Aportes Fiscales				Observaciones		
								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Publicación		Avance Anual	% Avance Anual
TAB141 4030038 3841	0067. Construcción De Terraplenes Para Construcción De Viviendas	0067	Esquipulas	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Apartaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$248,842	\$236,524	\$236,524	\$236,524	\$236,524	\$236,524	\$236,524	100.000	TERRAPLEN	111	0.000	100.000	Financiado: TERRAPLENADO // Publicación: TERRAPLENADO // Ejercido: TERRAPLENADO
TAB141 4030038 3854	0068. Construcción De Terraplenes Para Construcción De Viviendas	0068	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Apartaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$338,130	\$336,649	\$336,649	\$336,649	\$336,649	\$336,649	\$336,649	100.000	TERRAPLEN	165	0.000	100.000	Financiado: TERRAPLENADO // Publicación: TERRAPLENADO // Ejercido: TERRAPLENADO
TAB141 4030038 4018	0126. Relleno De Solares	0126	Pueblo Nuevo	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Apartaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$88,388	\$63,811	\$63,811	\$63,811	\$63,811	\$63,811	\$63,811	100.000	RELLENO	220	0.000	100.000	Financiado: TERRAPLENADO // Publicación: TERRAPLENADO // Ejercido: TERRAPLENADO
TAB141 4030038 4025	0127. Relleno De Solares	0127	Venustiano Carranza (El Peñón)	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Apartaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$57,358	\$41,168	\$41,168	\$41,168	\$41,168	\$41,168	\$41,168	100.000	RELLENO	220	0.000	100.000	Financiado: TERRAPLENADO // Publicación: TERRAPLENADO // Ejercido: TERRAPLENADO
TAB141 4030038 4033	0128. Relleno De Solares	0128	Gilro Arrancada	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Apartaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$57,358	\$41,168	\$41,168	\$41,168	\$41,168	\$41,168	\$41,168	100.000	RELLENO	220	0.000	100.000	Financiado: TERRAPLENADO // Publicación: TERRAPLENADO // Ejercido: TERRAPLENADO
TAB141 4030038 4041	0129. Relleno De Solares	0129	Monte Grande	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Apartaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$358,585	\$267,545	\$267,545	\$267,545	\$267,545	\$267,545	\$267,545	100.000	RELLENO	220	0.000	100.000	Financiado: TERRAPLENADO // Publicación: TERRAPLENADO // Ejercido: TERRAPLENADO
TAB141 4030038 4043	0069. Construcción De Recamara-Adicional De 1.50 X 4.00 Mts. Con Techo De Laminas	0069	Jonuta	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Apartaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$2,265,332	\$2,249,144	\$2,249,144	\$2,249,144	\$2,249,144	\$2,249,144	\$2,249,144	100.000	VIVIENDA	597	0.000	100.000	Financiado: TERRAPLENADO // Publicación: TERRAPLENADO // Ejercido: TERRAPLENADO
TAB141 4030038 4096	0261. Suministro De Transformador Tipo Poste De 75 Kva 13200-240/120 Btlaico	0261	Playa Larga	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Apartaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$102,728	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	100.000	TRANSFORMADOR	3221	0.000	100.000	Financiado: TERRAPLENADO // Publicación: TERRAPLENADO // Ejercido: TERRAPLENADO
TAB141 4030038 4104	0262. Suministro De Transformador Tipo Poste De 45 Y 75 Kva 13200-240/120 Btlaico	0262	San José	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Apartaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$222,865	\$222,865	\$222,865	\$222,865	\$222,865	\$222,865	\$222,865	100.000	TRANSFORMADOR	737	0.000	100.000	Financiado: TERRAPLENADO // Publicación: TERRAPLENADO // Ejercido: TERRAPLENADO
TAB141 4030038 4113	0263. Suministro De Transformador Tipo Poste De 75 Kva 1300-240/120 Btlaico	0263	Boca de San Antonio	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Apartaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$102,728	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	100.000	TRANSFORMADOR	3008	0.000	100.000	Financiado: TERRAPLENADO // Publicación: TERRAPLENADO // Ejercido: TERRAPLENADO
TAB141 4030038 4120	0264. Suministro De Transformador Tipo Poste De 75 Kva 1300-240/120 Btlaico	0264	Monte Grande	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Apartaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$102,728	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	100.000	TRANSFORMADOR	11810	0.000	100.000	Financiado: TERRAPLENADO // Publicación: TERRAPLENADO // Ejercido: TERRAPLENADO
TAB141 4030038 4129	0265. Suministro De Transformador Tipo Poste De 75 Kva 1300-240/120 Btlaico	0265	Los Pajaros	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Apartaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$102,728	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	100.000	TRANSFORMADOR	5897	0.000	100.000	Financiado: TERRAPLENADO // Publicación: TERRAPLENADO // Ejercido: TERRAPLENADO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Quinto, febrero 2015

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB141 4030039 4206	0278. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200-240/120v Bifasico	0278	La Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$72,768	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	100.00	Transformador	324	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4213	0279. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200-240/120v Bifasico	0279	Esquipulas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$72,768	\$72,419	\$72,419	\$72,419	\$72,419	\$72,419	\$72,419	100.00	Transformador	340	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4217	0280. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200-240/120v Bifasico	0280	Venustiano Carranza (El Pajonal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$72,768	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	100.00	Transformador	258	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4220	0281. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200-240/120v Bifasico	0281	El Sitio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$72,768	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	100.00	Transformador	116	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4225	0282. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200-240/120v Bifasico	0282	El Sacrificio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$72,768	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	100.00	Transformador	590	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4243	0114. Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria	0114	Hidalgo y Tamarindo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$482,955	\$475,894	\$475,894	\$475,894	\$475,894	\$475,894	\$473,022	100.00	Aula	76	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4246	0181. Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	0181	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$1,997,518	\$1,989,640	\$1,989,640	\$1,989,640	\$1,989,640	\$1,989,640	\$1,977,634	100.00	Sistema	953	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4261	0189. Elaboración Del Proyecto De Inversión De Huerto Comunitario Tipo Invernadero	0189	La Guayaba (Alto Amatitán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$68,276	\$68,276	\$68,276	\$68,276	\$68,276	\$68,276	\$68,276	100.00	Proyecto	727	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4265	0186. Construcción De Huerto Comunitario Tipo Invernadero	0186	La Guayaba (Alto Amatitán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	Invernadero	727	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: PRIMERA ETAPA / Registro: terminado
TAB141 4030039 4267	0187. Construcción De Sistema De Riego Tecnificado	0187	La Guayaba (Alto Amatitán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$399,335	\$74,358	\$74,358	\$74,358	\$74,358	\$74,358	\$74,358	100.00	Obra	727	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4269	0162. Construcción De Terrapienes Para Construcción De Viviendas	0162	Hidalgo y Tamarindo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$226,221	\$206,817	\$206,817	\$206,817	\$206,817	\$206,817	\$206,560	100.00	TERRAPLEN	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4275	0241. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica (Preescolar)	0241	El Porvenir	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100.00	SUMINISTRO	23	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Reporte Trimestral

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB141 4030039 4277	0242. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0242	Boca de San Antonio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100.00	SUMINISTRO	308	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4278	0243. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0243	Playa Larga	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINISTRO	921	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4280	0244. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0244	Santa Rita 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,983	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100.00	SUMINISTRO	298	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4282	0245. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0245	La Guayaba (Alto Amatlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINISTRO	727	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4283	0246. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0246	Zapotlán 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100.00	SUMINISTRO	286	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4307	0247. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0247	Constitución de 1917 (Jonutilla)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100.00	SUMINISTRO	381	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4310	0248. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0248	San José	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINISTRO	767	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4312	0249. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0249	Federico Álvarez 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.00	SUMINISTRO	518	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4315	0250. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0250	Venustiano Carranza (El Pajonal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100.00	SUMINISTRO	256	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4317	0251. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0251	Quince de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100.00	SUMINISTRO	197	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4319	0252. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0252	Ribera Baja 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100.00	SUMINISTRO	153	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 4322	0253. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0253	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100.00	SUMINISTRO	484	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Entidad Ejecutora	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Posición	Avance Actual	% Avance
TAB141 4030039 4324	0254. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0254	Guarda Tierra	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100.000	SUMINISTRO	287	0.000	100.000	Financieras: terminadas/ Físicas: terminadas/ Registradas:
TAB141 4030039 4325	0255. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0255	El Barrial	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.000	SUMINISTRO	484	0.000	100.000	Financieras: TERMINADAS/ Físicas: TERMINADAS/ Registradas:
TAB141 4030039 4326	0256. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0256	La Guayaba (Alto Amalitan)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$25,494	\$25,392	\$25,392	\$25,392	\$25,392	\$25,392	\$25,392	100.000	SUMINISTRO	727	0.000	100.000	Financieras: terminadas/ Físicas: terminadas/ Registradas:
TAB141 4030039 4328	0257. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0257	El Porvenir 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.000	SUMINISTRO	280	0.000	100.000	Financieras: terminadas/ Físicas: terminadas/ Registradas:
TAB141 4030039 4329	0258. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0258	Boca de San Antonio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.000	SUMINISTRO	306	0.000	100.000	Financieras: terminadas/ Físicas: terminadas/ Registradas:
TAB141 4030039 4332	0259. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0259	Playa Larga	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$30,130	\$30,009	\$30,009	\$30,009	\$30,009	\$30,009	\$30,009	100.000	SUMINISTRO	921	0.000	100.000	Financieras: terminadas/ Físicas: terminadas/ Registradas:
TAB141 4030039 4333	0260. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0260	Federico Álvarez 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.000	SUMINISTRO	516	0.000	100.000	Financieras: terminadas/ Físicas: terminadas/ Registradas:
TAB141 4030039 4334	0264. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0264	Isla Helva de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.000	SUMINISTRO	102	0.000	100.000	Financieras: terminadas/ Físicas: terminadas/ Registradas:
TAB141 4030039 4336	0265. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0265	Cuyo de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.000	SUMINISTRO	284	0.000	100.000	Financieras: terminadas/ Físicas: terminadas/ Registradas:
TAB141 4030039 4337	0266. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0266	San Geronimito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.000	SUMINISTRO	176	0.000	100.000	Financieras: terminadas/ Físicas: terminadas/ Registradas:
TAB141 4030039 4339	0267. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0267	Boca de San Gerónimo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.000	SUMINISTRO	594	0.000	100.000	Financieras: terminadas/ Físicas: terminadas/ Registradas:
TAB141 4030039 4340	0268. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0268	La Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.000	SUMINISTRO	324	0.000	100.000	Financieras: terminadas/ Físicas: terminadas/ Registradas:

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Financiero					Avances Físicos				Observaciones			
							Ciclo Recurso	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad Medida	Producción		Avance	% de Avance	
TAB141 4030039 4341	0289. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0289	Zapotal 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.000	SLIMMHI SETRO	3469	0000	100.000	Financieras: Terminadas/ Financieras: Terminadas/ Financieras: Pagadas
TAB141 4030039 4343	0290. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0290	San José	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$25,494	\$25,392	\$25,392	\$25,392	\$25,392	\$25,392	100.000	SLIMMHI SETRO	7897	0000	100.000	Financieras: Terminadas/ Financieras: Terminadas/ Financieras: Pagadas
TAB141 4030039 4344	0291. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0291	Chinal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.000	SLIMMHI SETRO	4785	0000	100.000	Financieras: Terminadas/ Financieras: Terminadas/ Financieras: Pagadas
TAB141 4030039 4347	0292. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0292	Esquipulas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.000	SLIMMHI SETRO	3860	0000	100.000	Financieras: Terminadas/ Financieras: Terminadas/ Financieras: Pagadas
TAB141 4030039 4348	0293. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0293	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$39,240	\$39,240	\$39,240	\$39,240	\$39,240	\$39,240	100.000	SLIMMHI SETRO	4884	0000	100.000	Financieras: Terminadas/ Financieras: Terminadas/ Financieras: Pagadas
TAB141 4030039 4349	0294. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0294	Ribera Baja 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.000	SLIMMHI SETRO	1580	0000	100.000	Financieras: Terminadas/ Financieras: Terminadas/ Financieras: Pagadas
TAB141 4030039 4899	0296. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0296	Chimal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.000	SLIMMHI SETRO	2220	0000	100.000	Financieras: Terminadas/ Financieras: Terminadas/ Financieras: Pagadas
TAB141 4030039 4985	0297. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0297	Zapotal 2da. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.000	SLIMMHI SETRO	1000	0000	100.000	Financieras: Terminadas/ Financieras: Terminadas/ Financieras: Pagadas
TAB141 4030039 4990	0298. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0298	Torno de la 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.000	SLIMMHI SETRO	1985	0000	100.000	Financieras: Terminadas/ Financieras: Terminadas/ Financieras: Pagadas
TAB141 4030039 5005	0299. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0299	Chimal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.000	SLIMMHI SETRO	2297	0000	100.000	Financieras: Terminadas/ Financieras: Terminadas/ Financieras: Pagadas
TAB141 4030039 5029	0300. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0300	Chimal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.000	SLIMMHI SETRO	1985	0000	100.000	Financieras: Terminadas/ Financieras: Terminadas/ Financieras: Pagadas
TAB141 4030039 5046	0301. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0301	San Cristóbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.000	SLIMMHI SETRO	1580	0000	100.000	Financieras: Terminadas/ Financieras: Terminadas/ Financieras: Pagadas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB141 4030039 5059	0302. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0302	Elpidio Sánchez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINISTRO	136	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5095	0303. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0303	Tumbo Chijef	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100.00	SUMINISTRO	110	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5146	0304. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0304	Los Pájaros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$25,494	\$25,392	\$25,392	\$25,392	\$25,392	\$25,392	\$25,392	100.00	SUMINISTRO	517	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5184	0305. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0305	Trinidad y Catalina 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINISTRO	147	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5181	0306. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0306	Pueblo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.00	SUMINISTRO	444	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5198	0307. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0307	Cocuyotar (Rio Chico)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINISTRO	186	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5219	0308. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0308	Trinidad y Catalina 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100.00	SUMINISTRO	151	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5248	0309. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0309	Constitución de 1917 (Jonutilla)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINISTRO	381	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5273	0310. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0310	Santa Rita 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINISTRO	200	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5281	0311. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0311	Campo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.00	SUMINISTRO	379	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5311	0312. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0312	Santa Rita 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINISTRO	256	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5331	0313. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0313	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINISTRO	197	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
TAB141 4030039 5474	0314. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0314	Los Pájaros	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.00	SUMINISTRO	517	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5600	0315. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0315	Playa Larga	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	SUMINISTRO	921	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5560	0316. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0316	Torno Largo 1ra. Sección A (Banito Juárez)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$30,130	\$30,009	\$30,009	\$30,009	\$30,009	\$30,009	100.00	SUMINISTRO	227	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5585	0317. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	IS0317	Boca de San Geronimo	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$30,130	\$30,009	\$30,009	\$30,009	\$30,009	\$30,009	100.00	SUMINISTRO	594	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5605	0318. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0318	Boca de San Antonio	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	SUMINISTRO	308	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5632	0319. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0319	Torno Largo 2da. Sección	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	SUMINISTRO	541	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5667	0320. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0320	Las Petronas	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINISTRO	143	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5693	0321. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0321	La Guayaba (Alto Amatitán)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	SUMINISTRO	727	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5711	0322. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0322	Zapotal 1ra. Sección A	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	SUMINISTRO	103	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5725	0323. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0323	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	SUMINISTRO	953	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5764	0324. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0324	San José	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$30,130	\$30,009	\$30,009	\$30,009	\$30,009	\$30,009	100.00	SUMINISTRO	767	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado
TAB141 4030039 5801	0325. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0325	Santa Rita 1ra. Sección	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	SUMINISTRO	200	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ranío	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones	
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB141 4030039 5824	0326. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0326	Federico Alvarez 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.00	SUMINISTRO	518	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 5848	0327. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0327	Constitución de 1917 (Jonutilla)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.00	SUMINISTRO	381	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 5876	0328. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0328	Esquipulas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	SUMINISTRO	340	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 5919	0329. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0329	Pueblo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	SUMINISTRO	444	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 5936	0330. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0330	Güiro Arrancado	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	SUMINISTRO	213	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 6812	0296. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0296	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	suministro	234	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 6855	Impermeabilizacion De Techos Y Muros En La Escuela Telesecundaria "Gustavo Ovando"	0130	Los Pájaros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	suministro	517	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 7428	Impermeabilizacion De Techos Y Muros En La Escuela Telesecundaria "Agustin Cue Canovas"	0132	Boca de San Antonio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	308	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
TAB141 4030039 7573	Impermeabilizacion De Techos Y Muros En La Escuela Telesecundaria "Manuel Perez Merino"	0134	Las Peironas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	143	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 7604	Impermeabilizacion De Techos Y Muros En La Escuela Telesecundaria "Jacinto Canes"	0135	La Guayaba (Alto Amatitán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	100.00	Escuela	727	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 7629	Impermeabilizacion De Techos Y Muros En La Escuela Telesecundaria "Rosendo Taracena"	0136	San José	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	767	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 7680	Impermeabilizacion De Techos Y Muros En La Escuela Telesecundaria "Catalino Salas"	0137	Esquipulas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	340	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB141 4030039 7719	Impermeabilización De Techos Y Muros En La Escuela Telesecundaria "Alfonso H. Herrera"	0139	Federico Álvarez 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	518	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 7753	Impermeabilización De Techos Y Muros En El Jardín De Niños "Centro Rural Infantil"	0140	Los Buchecos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	128	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 7771	Impermeabilización De Techos Y Muros En El Jardín De Niños "Gabriela Mistral"	0141	Los Pájaros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	517	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 7812	Impermeabilización De Techos Y Muros En El Jardín De Niños "Esperanza Iris"	0142	Boca de San Gerónimo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	594	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 7882	Impermeabilización De Techos Y Muros En El Jardín De Niños "Josefina Castañeda De Pozo"	0143	Zapotal 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	349	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 7930	Impermeabilización De Techos Y Muros En El Jardín De Niños "Centro Rural Infantil"	0145	Zapotal 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	103	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 7953	Impermeabilización De Techos Y Muros En La Escuela Primaria " Margarita Mazza De Juarez"	0146	Güiro Arrancado	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	213	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 7980	Impermeabilización De Techos Y Muros En La Escuela Primaria " Lic. Benito Juarez Garcia "	0147	Los Buchecos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	100.00	Escuela	128	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 8005	Impermeabilización De Techos Y Muros En La Escuela Primaria "Cristobal Colon"	0148	Monte Grande	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	1,810	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030039 8046	Impermeabilización De Techos Y Muros En La Escuela Primaria "Emiliano Perez Rosas"	0149	Playa Larga	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,312	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	921	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2431	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0163	Francisco J. Mújica	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	municipio de JONUTA	2014	\$203,989	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$202,060	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	7	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2443	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0164	Elpidio Sánchez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$203,989	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$202,060	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	7	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB141 4030040 2464	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0165	Las Palmas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$144,333	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2479	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0166	Ribera Baja tra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$378,836	\$377,247	\$377,247	\$377,247	\$377,247	\$377,247	\$377,247	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	13	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2495	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0167	Zapotala tra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2508	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0168	Zapotala tra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2522	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0169	Zapotala tra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2537	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0170	El Sitio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$203,989	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$202,060	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	7	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2552	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0171	Vuelta Abajo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2581	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0172	Chinal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$233,130	\$232,300	\$232,300	\$232,300	\$232,300	\$232,300	\$230,898	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	8	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2574	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0173	San Miguel	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$145,210	\$144,333	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2585	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0174	San José Jimbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$87,424	\$87,115	\$87,115	\$87,115	\$87,115	\$87,115	\$86,589	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	3	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2599	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0175	Aguacatal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$87,424	\$87,115	\$87,115	\$87,115	\$87,115	\$87,115	\$86,589	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	3	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2607	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0176	Torno Largo 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$291,413	\$290,686	\$290,686	\$290,686	\$290,686	\$290,686	\$288,932	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones	
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB141 4030040 2621	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0177	Torno Largo 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$144,424	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	6	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2638	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0178	Torno Largo 4ta. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$180,203	\$179,745	\$179,745	\$179,745	\$179,745	\$179,745	\$178,660	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	6	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2651	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0179	Quince de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$150,169	\$149,781	\$149,781	\$149,781	\$149,781	\$148,878	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030040 2654	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0180	Corozal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$144,424	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030040 2682	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0181	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito Júarez)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$291,413	\$290,686	\$290,686	\$290,686	\$290,686	\$290,686	\$288,932	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	10	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4030040 2690	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0182	Torno Largo 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$144,424	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030040 2704	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0183	San Cristóbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$203,989	\$203,470	\$203,470	\$203,470	\$203,470	\$202,242	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	7	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030040 2716	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0184	Ribera Baja 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$144,424	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030040 2729	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0185	El Piñal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$144,424	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030040 2742	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0186	El Sacrificio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$145,706	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$145,301	\$144,424	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:	
TAB141 4030040 3088	0026- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0025	Monte Grande (El Pastal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	municipi o de jonuta	2014	\$311,474	\$311,474	\$311,474	\$311,474	\$311,474	\$311,474	\$311,474	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	11	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro:
TAB141 4040043 3204	Is0336- Suministro De Tinaco De 750 Lts. Para Almacenamiento De Agua	IS033 5	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPI O DE JONUTA	2014	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	100.00	Pieza	200	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registr:


Total: 326																				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB141 4040043 3241	Is0334.- Suministro De Tinaco De 750 Lts. Para Almacenamiento De Agua	IS033 4	Monte Grande	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$296,774	\$296,774	\$296,774	\$296,774	\$296,774	\$296,774	\$296,774	100.00	Pieza	160	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB141 4040043 3284	Is0336.- Suministro De Tinaco De 750 Lts. Para Almacenamiento De Agua	IS033 6	Playa Larga	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	100.00	Pieza	200	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB141 4040043 3327	Is0338.- Suministro De Tinaco De 750 Lts. Para Almacenamiento De Agua	IS033 9	Pueblo Nuevo	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$46,371	\$46,371	\$46,371	\$46,371	\$46,371	\$46,371	\$46,371	100.00	Pieza	25	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB141 4040043 3361	Is0338.- Suministro De Tinaco De 750 Litros Para Almacenamiento De Agua	IS033 8	Venustiano Carranza (El Pajonal)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$37,097	\$37,097	\$37,097	\$37,097	\$37,097	\$37,097	\$37,097	100.00	Pieza	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB141 4040043 3382	Is0333.- Suministro De Tinaco De 750 Litros Para Almacenamiento De Agua	IS033 3	San José	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	100.00	Pieza	200	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB141 4040043 3401	Is0337.- Suministro De Tinaco De 750 Lts. Para Almacenamiento De Agua	IS033 7	Monte Grande (Nuevo Mundo)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$9,274	\$9,274	\$9,274	\$9,274	\$9,274	\$9,274	\$9,274	100.00	Pieza	5	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB141 4040043 3429	Is0341.- Suministro De Accesorios Para Rehabilitacion De Sistema De Agua	IS034 1	San José	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	100.00	SUMINISTRO	767	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB141 4040043 3460	Is0342.- Suministro De Accesorios Para Rehabilitacion De Sistema De Agua	IS034 2	Francisco J. Mújica	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	100.00	SUMINISTRO	195	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB141 4040043 3490	Is0343.- Suministro De Accesorios Para Rehabilitacion De Sistema De Agua	IS034 3	El Bejucal	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	100.00	SUMINISTRO	500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB141 4040043 3622	Is0344.- Suministro De Accesorios Para Rehabilitacion De Sistema De Agua	IS034 4	San Cristóbal	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	100.00	SUMINISTRO	159	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB141 4040043 3552	Is0345.- Suministro De Accesorios Para Rehabilitacion De Sistema De Agua	IS034 5	Constitución de 1917 (Jonutilla)	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	100.00	SUMINISTRO	381	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB141 4040043 3602	K0194.- Rehabilitacion De Pozo Profundo	K019 4	Boca de San Antonio	1004 FAIS 33- Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$243,011	\$243,011	\$243,011	\$243,011	\$243,011	\$243,011	\$241,545	100.00	Pozo	308	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Total: 326


Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudario (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones	
											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB141 4040043 3618	K0196.- Rehabilitación De Pozo Profundo	K0195	Boca de San Gerónimo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$203,141	\$203,141	\$203,141	\$203,141	\$203,141	\$203,141	\$201,915	100.00	Pozo	594	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO
TAB141 4040043 3674	0131.- Impermeabilización De Techos Y Muros En Escuelas Telesecundaria	0131	Torno Largo 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE JONUTA	2014	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$19,052	\$18,937	100.00	Escuela	89	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Física: TERMINADO Registro: TERMINADO

LIC. LAZARO MAYO DIAZ
DIR. DE PROGRAMACIÓN




PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL





**Gobierno del
Estado de Tabasco**



**Tabasco
cambia contigo**

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.