



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

22 DE AGOSTO DE 2015

Suplemento
7613

No. - 4323



Cunduacán

AYUNTAMIENTO

2013-2015

Con voluntad, hacemos el cambio

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
REPORTE A NIVEL FINANCIERO CORRESPONDIENTE
AL RAMO 4 CONVENIO SUBSEMUN REPORTADO
A TRAVÉS DEL SFU

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 REPORTE A NIVEL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL RAMO 4 CONVENIO SUBSEMUN REPORTADO A TRAVES DEL SFU

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO					
Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	\$134		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	12500000	6250000	7305375	6610375	6610375	4454026
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002		1.- GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	14600	0	0	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002		1.- GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0	4312698	2233600	4312698	4312698	4312698	2156349
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002		1.- GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0	1801827	550000	539012	539012	539012	539012
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002		1.- GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0	475000	0	0	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002		1.- GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	0	20000	10000	9550	9550	9550	9550
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002		1.- GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	0	19000	0	0	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002		1.- GASTO CORRIENTE	375 - VIATICOS EN EL PAÍS	0	6400	6400	6375	6375	6375	6375
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002		1.- GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	0	1525000	1250000	0	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002		1.- GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0	2440000	1500000	1048740	1048740	1048740	1048740

PERIODO OFICIAL

22 DE AGOSTO DE 2015

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 REPORTE A NIVEL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL RAMO 4 CONVENIO SUBSEMUN REPORTADO A TRAVES DEL SFU

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO					
Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002		2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	1389000	700000	1389000	594000	594000	594000
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002		2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	496475	0	0	0	0	0

DR. TOFILO OVANDO SÁNCHEZ
 Presidente Municipal

C. JOEL GÓMEZ MONTEJO
 Director de Finanzas Municipales

*ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, PUEDE CONSULTARLO DE MANERA COMPLETA EN EL SIGUIENTE LINK: <http://transparencia.cunducan.gob.mx>

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 REPORTE A NIVEL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDOS III Y IV REPORTADOS EN EL SFU

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$272		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1141243	1141243	1134598	949908	949908	949908
Tabasco	2.- PARTIDA	2014	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	3735	3735	3735	3735	3735	3735
Tabasco	2.- PARTIDA	2014	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	184685	184685	184685	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2014	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	952823	952823	948178	948173	948173	948173
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	33	FORTAMUN	1005	\$38		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	50947	50947	50947	0	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2014	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	50947	50947	50947	0	0	0	0
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$86,373		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	46974324	46974323	28293930	34578535	12237087	12237087	12237087
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	473638	394874	36423	394874	92406	92406	92406
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98577	98577	98577	98577	98577	98577	98577
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	268661	268661	29500	268661	28950	28950	28950

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 REPORTE A NIVEL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDOS III Y IV REPORTADOS EN EL SFU

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
								Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1- GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	66588	66588	13500	66588	12013	12013	12013
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1- GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	6650	6650	0	6650	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1- GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	84799	84799	0	84799	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1- GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS	36450	36450	0	36450	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1- GASTO CORRIENTE	182 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1000	1000	1000	1000	343	343	343
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	205557	205557	121000	205557	102716	102716	102716
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3500	3500	0	3500	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1- GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	500	500	0	500	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1- GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80000	71000	0	71000	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1- GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7700	7700	0	7700	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1- GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5000	92764	90000	87870	87870	87870	87870

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 REPORTE A NIVEL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDOS III Y IV REPORTADOS EN EL SFU

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO					
Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	57552	57552	0	57552	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		1 - GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	7239186	3498186	0	0	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		2 - GASTO DE INVERSIÓN	821 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	12177000	15918000	8100000	6339150	3190873	3190873	3190873
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2475000	4392417	3143930	1905961	485679	485679	485679
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		2 - GASTO DE INVERSIÓN	823 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	19686966	13269548	8100000	7970677	1774156	1774156	1774156
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		2 - GASTO DE INVERSIÓN	825 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4000000	9500000	3500000	6971469	6363504	6363504	6363504
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	33	FORTAMUN	1005	34.328		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	65217754	55217255	32862728	62277058	29408547	29380162	29380162
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23680221	23655521	14200000	23655521	12710157	12710157	12710157
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2459814	2459814	1500000	2459814	1309024	1309024	1309024

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 REPORTE A NIVEL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDOS III Y IV REPORTADOS EN EL SFU

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

PARTIDA								AVANCE FINANCIERO							
Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7694427	8049427	1532030	8049427	668319	668319	668319
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	9833683	9477983	5000000	9477983	4897457	4897457	4897457
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2010502	2010502	1150000	2010502	1124219	1124219	1124219
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	337523	337523	320000	337523	316857	316857	316857
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	2466300	2466300	1193350	2466300	1183350	1183350	1183350
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	565700	591100	445000	591100	444500	444500	444500
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	3306972	3306972	1750000	3306972	1742162	1742162	1742162
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4181764	4181764	100000	4181764	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	1087280	1087280	640000	1087280	635000	635000	635000
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	182 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	204801	204801	100000	204801	12087	12087	12087
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14909	14909	0	0	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9101	9101	0	0	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 REPORTE A NIVEL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDOS III Y IV REPORTADOS EN EL SFU

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	AVANCE FINANCIERO			
												Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5220	5220	0	0	0	0	0
Tabasco	2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0	12592	12592	12479	12479	12479	12479
Tabasco	2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	207275	207275	189000	188703	188703	187673	187673
Tabasco	2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0	1288	0	0	0	0	0
Tabasco	2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3719823	3289088	2000000	1688168	1688168	1688168	1688168
Tabasco	2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	155020	155020	0	0	0	0	0
Tabasco	2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTICULOS DEPORTIVOS	10754	10754	0	0	0	0	0
Tabasco	2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	296 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	181291	474291	430000	429555	429555	429555	429555
Tabasco	2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	26534	26534	8000	7697	7697	7697	7697
Tabasco	2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58114	58114	36500	38540	34800	34800	34800
Tabasco	2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12000	12000	0	0	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN, TABASCO
 REPORTE A NIVEL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDOS III Y IV REPORTADOS EN EL STU

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: Segundo Trimestre 2015


PARTIDA								AVANCE FINANCIERO							
Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	130050	248050	119000	118000	118000	118000	118000
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49999	49999	0	0	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2266970	331970	265000	261658	261658	261658	261658
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	115741	115741	0	0	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	282358	217958	100000	183232	83233	83233	83233
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	58011	58011	15000	14466	14466	8566	8566
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAIS	74643	74643	27000	26455	26455	5000	5000
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	1000	0	915	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4454	3454	0	0	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	25500	25500	25500	13336	13336	13336	13336

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 REPORTE A NIVEL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDOS III Y IV REPORTADOS EN EL SFU

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO					
Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	2000000	1500000	1482109	1482109	1482109	1482109
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	4756	4756	4756	4756	4756	4756


 DR. TOFILO OVANDO SÁNCHEZ
 Presidente Municipal


 C. JOEL GÓMEZ MONTEJO
 Director de Finanzas Municipales

*ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL, PUEDE CONSULTARLO DE MANERA COMPLETA EN EL SIGUIENTE LINK: <http://transparencia.cunducan.gob.mx>

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 REPORTE A NIVEL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL RAMO 23 Y REPORTADO MEDIANTE EL SPFI

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO					
Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	\$292		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	28868784	14300749	28741894	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117		2 - GASTO DE INVERSIÓN	825 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACION	0	28868784	14300749	28741894	0	0	0
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	29970000	14987646	29778504	2224980	2224980	2224980
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088		2 - GASTO DE INVERSIÓN	822 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	29970000	14987646	29778504	2224980	2224980	2224980
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	23	FONDO DE CULTURA	U091	\$2,827		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	21478500	14235750	21478500	8243003	8243003	8243003
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	23	FONDO DE CULTURA	U091		2 - GASTO DE INVERSIÓN	825 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	21478500	14235750	21478500	8243003	8243003	8243003

DR. TIOFILO OVANDO SÁNCHEZ
 Presidente Municipal

C. JOEL GÓMEZ MONTEJO
 Director de Finanzas Municipal

*ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL. PUEDE CONSULTARLO DE MANERA COMPLETA EN EL SIGUIENTE LINK: <http://transparencia.cunducan.gob.mx>

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 REPORTE A NIVEL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL RAMO 23

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO							
Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Tabasco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	\$589		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	24976000	12487500	24976000	13770927	13770927	13770927
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058		1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 825 -	0	0	0	0	0	0	0
Tabasco	2.- PARTIDA	2015	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058		2 - GASTO DE INVERSIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0	24976000	12487500	24976000	13770927	13770927	13770927

DR. TIPOLO OVANDO SANCHEZ
 Presidente Municipal

CIJUEL GÓMEZ MONTEJO
 Director de Finanzas Municipales

ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL. PUEDE CONSULTARLO DE MANERA COMPLETA EN EL SIGUIENTE LINK: <http://transparencia.cunduacan.gob.mx>

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 4 SUBSIDIO SUBSEMUN REPORTADOS EN EL SPG
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto										Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB151502 00521457	Ad005-Ssm 2015 Adquisición De 4 Sedan Que Seran Utilizados En La Direccion De Seguridad Publica	AD005- SSM 2015	Cunduacán	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	2015	\$1,389,000	\$1,389,000	\$1,389,000	\$1,389,000	\$694,000	\$694,000	\$694,000	49.96
TAB151502 00521468	Ad006-Ssm 2015 Adquisición De Antena De Enlace De Transmision De Datos Y Una Terminal Digital Movil Para La Inscripcion A Red Nacional De Radiocomunicacion Con Cobertura En La Entidad Federativa	AD006- SSM 2015	Cunduacán	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	2015	\$496,475	\$496,475	\$496,475	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB151502 00521492	Op020-Ssm 2015 Prevision Social, Violencia Y Delincuencia Con Participacion Ciudadana Movilidad Segura (Equipamiento E Infraestructura)	OP020- SSM 2015	Cunduacán	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	2015	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

DR. TIOFILO OVANDO SÁNCHEZ
Presidente Municipal

C. JOEL GOMEZ MONTEJO
Director de Finanzas Municipal

"ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL. PUEDE CONSULTARLO DE MANERA COMPLETA EN EL SIGUIENTE LINK: <http://transparencia.cunduacan.gob.mx>

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 23 CONVENIO FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL REPORTADOS EN EL SFU
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Identificación General del Proyecto						Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB151502 00517298	Op111-Fdpdm 2015 Recarpeteo De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Pob. Huimango-Pob. Pechucalido	OP111-FDPDM 2015	Huimango	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,315,000	\$4,995,000	\$4,312,488	\$4,312,488	\$4,312,488	86.34
TAB151502 00517316	Op112-Fdpdm 2015 Recarpeteo De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Tramos Aislados En El Ej. Casa Blanca 2a Secc.	OP112-FDPDM 2015	Casa Blanca 2da. Sección	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,985,952	\$2,985,952	\$2,985,952	99.63
TAB151502 00517380	Op113-Fdpdm 2015 Construccion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica	OP113-FDPDM 2015	Libertad 2da. Sección	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$225,500	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB151502 00517642	Op110-Fdpdm 2015 Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Caliente Tramo 2 En La Ra. Huimango 2a.	OP110-FDPDM 2015	Huimango 2da. Sección	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$6,993,000	\$6,993,000	\$2,850,000	\$6,993,000	\$2,830,541	\$2,830,541	\$2,830,541	40.48
TAB151502 00517657	Op114-Fdpdm 2015 Construccion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Caliente Tramo 1	OP114-FDPDM 2015	Huimango 2da. Sección	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$8,991,000	\$8,991,000	\$2,100,000	\$8,991,000	\$2,099,836	\$2,099,836	\$2,099,836	23.35


DR. TIOFILO OVANDO SANCHEZ
 Presidente Municipal



C. JOEL GOMEZ MONTEJO
 Director de Finanzas Municipal

ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL. PUEDE CONSULTARLO DE MANERA COMPLETA EN EL SIGUIENTE LINK: <http://transparencia.cunducan.gob.mx>

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO33 FONDO IV REPORTADOS EN EL SFU
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

										Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB151501 00481648	Ad002-Fiv Adquisicion De Una Camara Fotografica Y Un Triple Para Camara Fotografica, Para Esta Administracion Municipal	AD002-FIV 2015	Cunduacán	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$4,756	\$4,756	\$4,756	\$4,756	\$4,756	\$4,756	\$4,756	100.00


DR. TIOFILO OVANDO SÁNCHEZ
Presidente Municipal


C. JOEL GÓMEZ MONTEJO
Director de Finanzas Municipal


"ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL, PUEDE CONSULTARLO DE MANERA COMPLETA EN EL SIGUIENTE LINK: <http://transparencia.cunduacan.gob.mx>

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO

PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 23 CONVENIO FONDO DE CULTURA REPORTADOS EN EL SFU
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto						Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB151502 00517312	Op102-Fc 2015 Rehabilitación Y Mantenimiento De La Casa De La Cultura Y Auditorio Antonio De Dios Guardia 3a Etapa	OP102-FC 2015	Cunduacán	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$914,140	\$914,140	\$914,140	45.75
TAB151502 00517317	Op103-Fc 2015 Rehabilitación Y Mantenimiento De La Casa De La Cultura Y Auditorio Antonio De Dios Guardia	OP103-FC 2015	Cunduacán	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,798,674	\$1,798,674	\$1,798,674	90.02
TAB151502 00517360	Op104-Fc 2015 Remodelación Y Rehabilitación De Plaza Zodiaco, Cnduacan (Calle Av. Juarez Esq. Cerrada De Juarez)	OP104-FC 2015	Cunduacán	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,039,750	\$3,496,500	\$1,735,719	\$1,735,719	\$1,735,719	49.64
TAB151502 00517400	Op101-Fc 2015 Construcción De Centro Cultural Cunduacan Nave Uno, Localidad Cd. Cunduacan	OP101-FC 2015	Cunduacán	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$6,993,000	\$6,993,000	\$3,600,000	\$6,993,000	\$2,628,030	\$2,628,030	\$2,628,030	37.58
TAB151502 00517537	Op099-Fc 2015 Construcción De Centro De Cultura Cunduacan Area De Exposiciones, Localidad Cd Cunduacan	OP099-FC 2015	Cunduacán	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$6,993,000	\$6,993,000	\$3,600,000	\$6,993,000	\$1,166,440	\$1,166,440	\$1,166,440	16.68



DR. TIOFILO OVANDO SÁNCHEZ
Presidente Municipal



C. JOEL GÓMEZ MONTEJO
Director de Finanzas Municipal

*ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, PUEDE CONSULTARLO DE MANERA COMPLETA EN EL SIGUIENTE LINK: <http://transparencia.cunduacan.gob.mx>

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 23 CONVENIO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REPORTADOS EN EL SFU
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Identificación del Proyecto				Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB1515020 0517556	Op105-Fid 2015 Ruccion Y Rehabilitacion De La Unidad Deportiva De Cunduacan	OP105- FID 2015	Cunduacán	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	2015	\$6,993,000	\$6,993,000	\$3,247,412	\$6,993,000	\$1,057,364	\$1,057,364	\$1,057,364	15.12
TAB1515020 0517580	Op106-Fid 2015 Construccion Y Remodelacion En La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal De Cunduacan	OP106- FID 2015	Cunduacán	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	2015	\$6,993,000	\$6,993,000	\$3,247,412	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB1515020 0517594	Op107-Fid 2015 Rehabilitacion De Cancha De Futbol Soccer Fronton, Usos Multiples Y Softbol En La Deportiva De Cunduacan	OP107- FID 2015	Cunduacán	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	2015	\$6,993,000	\$6,993,000	\$3,247,411	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB1515020 0517608	Op108-Fid 2015 Construccion De Area Deportiva Loma Bonita 1ra Etapa En La Ciudad De Cunduacan	OP108- FID 2015	Cunduacán	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB1515020 0517626	Op109-Fid 2015 Construccion Y Rehabilitacion Y Ampliacion De Espacios Deportivos De La Colonia Loma Bonita Del Mpio De Cunduacan	OP109- FID 2015	Cunduacán	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	2015	\$6,993,000	\$6,993,000	\$3,247,411	\$6,993,000	\$1,167,616	\$1,167,616	\$1,167,616	16.70

DR. TIOFILO OVANDO SANCHEZ
Presidente Municipal

C. JOEL GOMEZ MONTEJO
Director de Finanzas Municipal

*ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL, PUEDE CONSULTARLO DE MANERA COMPLETA EN EL SIGUIENTE LINK: <http://transparencia.cunduacan.gob.mx>

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III REPORTADOS EN EL SFU
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto						Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB14150 100482032	Op017-Rema-Fiii Ampliacion A La Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension (Remanentes 2014)	OP017-REMA-FIII 2014	Carlos Rovirosa (Tulipán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$309,560	\$309,560	\$309,560	98.85
TAB14150 100482040	Op019-Rema-Fiii Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Baja Tension (Remanente 2014)	OP019-REMA-FIII 2014	Huimango	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$639,653	\$639,653	\$639,653	\$636,574	\$636,574	\$636,574	\$636,574	99.52
TAB15150 100481497	Op012-F32 Construccion De Baño Con Biodigestor (Varias Localidades)	OP012-F32 2015	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$4,900,000	\$2,559,000	\$500,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 100481547	Op014-F32 Construccion De Piso Firme De 32.00 De 8 Cm De Espesor	OP014-F32 2015	Cunduacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$500,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 100481577	Op001-F32 Proyecto Para El Abastecimiento De Agua Potable (Perforacion De Pozo Profundo, Construccion De Subestacion Electrica Y Lineas De Distribucion)	OP001-F32 2015	Huimango 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,425,702	\$2,425,702	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 100481580	Op002-F32 Proyecto Para El Abastecimiento De Agua Potable (Construccion De Lineas De Conduccion) Los Cerros	OP002-F32 2015	Huimango 3ra. Sección (Los Cerros)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$514,154	\$514,154	\$514,154	\$514,154	\$0	\$0	\$0	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III REPORTADOS EN EL SFU
 SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Identificación del Proyecto						Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB14150 100482032	Op017-Rema-Fiii Ampliacion A La Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension (Remanentes 2014)	OP017-REMA-FIII 2014	Carlos Rovirosa (Tulipán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$309,560	\$309,560	\$309,560	98.85
TAB15150 100481591	Op003-F32 Construccion De Tanque Elevado De 50.00 M3 Y Torre De 10.00 Mts Para Sistema De Agua Potable	OP003-F32 2015	Felipe Galván	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$255,007	\$255,007	\$255,007	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 100481604	Op004-F32 Construccion De Tanque Elevado De 50.00 M3 Y Torre De 10.00 Mts Para Sistema De Agua Potable	OP004-F32 2015	Once de Febrero 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$255,007	\$255,007	\$255,007	\$255,007	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 100481609	Op006-F32 Proyecto Para El Abastecimiento De Agua Potable (Construccion De Distribucion)	OP006-F32 2015	San Benito la Bolsa (Tierra y Libertad)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 100481618	Op010-F32 Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica	OP010-F32 2015	Huimango 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 100481627	Op011-F32 Construccion De Aula Didactica, Cancha Y Domo De La Escuela Telesecundaria (Ampliacion La Playita)	OP011-F32 2015	Once de Febrero 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,475,000	\$2,475,000	\$1,000,000	\$2,475,000	\$0	\$0	\$0	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III REPORTADOS EN EL SFU
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto						Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compromet ido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanc e
TAB14150 100482032	Op017-Rema-Fiii Ampliacion A La Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension (Remanentes 2014)	OP017-REMA-FIII 2014	Carlos Rovirosa (Tulipán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$309,560	\$309,560	\$309,560	98.85
TAB15150 100481638	Op013-F32 Construccion De Cocina De 2.6 X 3.60 Mts (Varias Localidades)	OP013-F32 2015	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$12,177,000	\$9,471,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 100481659	Op005-F32 Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Ciudad Col. Seconca) Ej. Salamanca	OP005-F32 2015	Cunduacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$887,095	\$887,095	\$887,095	\$887,095	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 100481674	Op009-F32 Construccion De Camino A Base De Pavimento Asfaltico	OP009-F32 2015	Tierra y Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$4,000,000	\$1,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 100481684	Op015-F32 Construccion De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa)	OP015-F32 2015	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$7,000,000	\$582,582	\$582,582	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 100481692	Op007-F32 Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica	OP007-F32 2015	Once de Febrero 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$754,064	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN, TABASCO
 PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III REPORTADOS EN EL SFU
 SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Proyectos Ejecutados con Recursos del Ramo 33 Fondo III Reportados en el SFU										Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150 100482032	Op017-Rema-Fiii Ampliacion A La Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension (Remanentes 2014)	OP017-REMA-FIII 2014	Carlos Rovirosa (Tulipán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$309,560	\$309,560	\$309,560	98.85
TAB15150 100481697	Op008-F32 Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica	OP008-F32 2015	Cucuyulapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 200514111	Op022-Fiii-2015 Construccion De Baños Con Biodigestor	OP022-FIII-2015	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 200514132	Op024-Fiii 2015 Construccion De Baño Con Biodigestor (Col. Las Palmas)	OP024-FIII 2015	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$131,841	\$131,841	\$131,841	75.34
TAB15150 200514154	Op025-Fiii 2015 Construccion De Baño Con Biodigestor	OP025-FIII 2015	El Tular	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$131,841	\$131,841	\$131,841	75.34
TAB15150 200514166	Op026-Fiii 2015 Construccion De Baño Con Biodigestor	OP026-FIII 2015	Libertad 6ta. Sección (Los Martínez)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III REPORTADOS EN EL SFU
 SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					
									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB14150 100482032	Op017-Rema-Fiii Ampliacion A La Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension (Remanentes 2014)	OP017-REMA-FIII 2014	Carlos Rovirosa (Tulipán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$309,560	\$309,560	\$309,560	98.85
TAB15150 200514180	Op028-Fiii 2015 Construccion De Baño Con Biodigestor	OP028-FIII 2015	La Lucha	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 200514186	Op029-Fiii 2015 Construccion De Baños Con Biodigestor	OP029-FIII 2015	Tierra y Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$451,000	\$451,000	\$451,000	\$451,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 200514198	Op033-Fiii 2015 Construccion De Baños Con Biodigestor	OP033-FIII 2015	Huimango 2da. Seccion	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$210,944	\$210,944	\$210,944	75.34
TAB15150 200514269	Op039-Fiii 2015 Construccion De Piso Firme De 8 Cm De Espesor	OP039-FIII 2015	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,763	\$69,763	\$69,763	99.66
TAB15150 200514296	Op040-Fiii 2015 Construccion De Piso Firme De 8 Cm De Espesor (Barrio Pobre)	OP040-FIII 2015	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,763	\$69,763	\$69,763	99.66

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III REPORTADOS EN EL SFU
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Identificación del Proyecto						Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150 100482032	Op017-Rema-Fiii Ampliacion A La Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension (Remanentes 2014)	OP017-REMA-FIII 2014	Carlos Rovirosa (Tulipán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$309,560	\$309,560	\$309,560	98.85
TAB15150 200514309	Op041-Fiii 2015 Construcción De Piso Firme De 8 Cm De Espesor (Col. Las Palmas)	OP041-FIII 2015	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,763	\$69,763	\$69,763	99.66
TAB15150 200516134	Op042-Fiii 2015 Construcción De Piso Firme De 8 Cm De Espesor	OP042-FIII 2015	El Tular	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$104,645	\$104,645	\$104,645	99.68
TAB15150 200516161	Op043-Fiii 2015 Construcción De Piso Firme De 8 Cm De Espesor	OP043-FIII 2015	Libertad 8ta. Sección (Los Martínez)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,763	\$69,763	\$69,763	99.66
TAB15150 200516185	Op046-Fiii 2015 Construcción De Piso Firme De 8 Cm De Espesor	OP046-FIII 2015	Tierra y Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$174,408	\$174,408	\$174,408	99.66
TAB15150 200516207	Op047-Fiii 2015 Construcción De Piso Firme De 8 Cm De Espesor	OP047-FIII 2015	La Isla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,862	\$34,862	\$34,862	99.66

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III REPORTADOS EN EL SFU
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Avance Financiero									Avance Financiero					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB14150 100482032	Op017-Rama-Fiii Ampliacion A La Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension (Remanentes 2014)	OP017-REMA-FIII 2014	Carlos Rovirosa (Tulipán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$309,560	\$309,560	\$309,560	98.85
TAB15150 200516228	Op048-Fiii 2015 Construccion De Piso Firme De 8 Cm De Espesor	OP048-FIII 2015	Cucuyulapa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,763	\$69,763	\$69,763	99.66
TAB15150 200516246	Op049-Fiii 2015 Construccion De Piso Firme De 8 Cm De Espesor	OP049-FIII 2015	Huapacal 2da. Seccion	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$209,890	\$209,890	\$209,890	99.95
TAB15150 200516288	Op050-Fiii 2015 Construccion De Piso Firme De 8 Cm De Espesor	OP050-FIII 2015	Huimango 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,763	\$69,763	\$69,763	99.66
TAB15150 200516284	Op051-Fiii 2015 Construccion De Piso Firme De 8 Cm De Espesor (Huimango 2a La Candelaria)	OP051-FIII 2015	Huimango 2da. Seccion	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,763	\$69,763	\$69,763	99.66
TAB15150 200516301	Op052-Fiii 2015 Construccion De Piso Firme De 8 Cm De Espesor	OP052-FIII 2015	Once de Febrero 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$104,645	\$104,645	\$104,645	99.66

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III REPORTADOS EN EL SFU
 SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto						Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB14150 100482032	Op017-Rema-Fiii Ampliacion A La Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension (Remanentes 2014)	OP017-REMA-FIII 2014	Carlos Rovirosa (Tulipán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$309,560	\$309,560	\$309,560	98.85
TAB15150 200516324	Op053-Fiii 2015 Construcción De Piso Firme De 8 Cm De Espesor	OP053-FIII 2015	La Playita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$225,500	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$139,527	\$139,527	\$139,527	99.66
TAB15150 200516347	Op056-Fiii 2015 Construcción De Cocina De 2.60 X 3 Mts (Col. Las Palmas)	OP056-FIII 2015	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$209,520	\$209,520	\$209,520	92.91
TAB15150 200516362	Op057-Fiii 2015 Construcción De Cocina De 2.60 X 3.60 Mts	OP057-FIII 2015	El Tular	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$451,000	\$451,000	\$451,000	\$451,000	\$419,028	\$419,028	\$419,028	92.91
TAB15150 200516383	Op058-Fiii 2015 Construcción De Cocina De 2.60 X 3.60 Mts	OP058-FIII 2015	Libertad 6ta. Sección (Los Martínez)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 200516410	Op060-Fiii 2015 Construcción De Cocina De 2.60 X 3.60 Mts	OP060-FIII 2015	La Lucha	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$451,000	\$451,000	\$451,000	\$451,000	\$0	\$0	\$0	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III REPORTADOS EN EL SFU
 SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto						Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB14150 100482032	Op017-Rema-Fiii Ampliacion A La Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension (Remanentes 2014)	OP017-REMA-FIII 2014	Carlos Rovirosa (Tulipán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$309,560	\$309,560	\$309,560	98.85
TAB15150 200516424	Op061-Fiii 2015 Construcción De Cocina De 2.60 X 3.60 Mts	OP061-FIII 2015	Tierra y Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$451,000	\$451,000	\$451,000	\$451,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 200516475	Op062-Fiii 2015 Construcción De Cocina De 2.60 X 3.60 Mts	OP062-FIII 2015	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$209,520	\$209,520	\$209,520	92.91
TAB15150 200516606	Op065-Fiii 2015 Construcción De Cocina De 2.60 X 3.60 Mts	OP065-FIII 2015	Huimango 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$451,000	\$451,000	\$451,000	\$451,000	\$351,072	\$351,072	\$351,072	77.84
TAB15150 200516622	Op069-Fiii 2015 Construcción De Cocina De 2.60 X 3.60 Mts	OP069-FIII 2015	Libertad Sta. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 200516747	Op023-Fiii 2015 Construcción De Baño Con Biodigestor (Barrio Pobre)	OP023-FIII 2015	Libertad	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$131,814	\$131,814	\$131,814	75.03
TAB14150 100482032	Op017-Rema-Fiii Ampliacion A La Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension (Remanentes 2014)	OP017-REMA-FIII 2014	Carlos Rovirosa (Tulipán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$309,560	\$309,560	\$309,560	98.85
TAB15150 200516765	Op094-Fiii 2015 Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica	OP094-FIII 2015	La Playita	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,463,338	\$2,463,338	\$2,463,338	94.74

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO

PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III REPORTADOS EN EL SF.

SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto						Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compromet ido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanc e
TAB15150 200516786	Op016-Fiii 2015 Construcción De Pozos Someros	OP016-FIII 2015	Cunduacán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$939,186	\$939,186	\$939,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 200516811	Op027-Fiii 2015 Construcción De Baño Con Biodigestor	OP027-FIII 2015	Dieciséis de Septiembre	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB15150 200516832	Op044-Fiii 2015 Construcción De Piso Firme De 8 Cm De Espesor	OP044-FIII 2015	Dieciséis de Septiembre	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,763	\$69,763	\$69,763	99.66
TAB15150 200516851	Op045-Fiii 2015 Construcción De Piso Firme De 8cm De Espesor	OP045-FIII 2015	La Lucha	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,763	\$69,763	\$69,763	99.66
TAB14150 100482032	Op017-Rema-Fiii Ampliación A La Red De Distribución Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Remanentes 2014)	OP017-REMA-FIII 2014	Carlos Rovirosa (Tulipán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$309,560	\$309,560	\$309,560	98.85
TAB15150 200516951	Op097-Fiii 2015 Construcción De Domo En Esc. Telesecundaria (Alvaro Obregon)	OP097-FIII 2015	Once de Febrero 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,917,417	\$1,917,417	\$485,679	\$1,917,417	\$485,679	\$485,679	\$485,679	25.33
TAB15150 200516976	Op095-Fiii 2015 Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica	OP095-FIII 2015	Huapacal 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,495,137	\$1,495,137	\$852,534	\$1,000,000	\$852,534	\$852,534	\$852,534	57.02
TAB15150 200516996	Op096-Fiii 2015 Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Candelaria)	OP096-FIII 2015	Huimango 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,504,863	\$1,504,863	\$921,622	\$921,622	\$921,622	\$921,622	\$921,622	61.24

H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
 PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III REPORTADOS EN EL SFU
 SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto						Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanc e
TAB15150 200517019	Op115-Fiii 2015 Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica	OP115-FIII 2015	Libertad	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,600,000	\$2,000,000	\$1,439,379	\$1,439,379	\$1,439,379	71.97
TAB15150 200517034	Op116-Fiii 2015 Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica	OP116-FIII 2015	Tierra y Libertad	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,460,727	\$2,460,727	\$2,460,727	98.43
TAB14150 100482032	Op017-Rema-Fiii Ampliacion A La Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension (Remanentes 2014)	OP017-REMA-FIII 2014	Carlos Rovirosa (Tulipán)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$313,170	\$309,560	\$309,560	\$309,560	98.85

DR. TIBERTO OVANDO SANCHEZ
 Presidente Municipal

C. JOEL GÓMEZ MONTEJO
 Director de Finanzas Municipales

ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL, PUEDE CONSULTARLO DE MANERA COMPLETA EN EL SIGUIENTE LINK: <http://transparencia.cunducan.gob.mx>

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ranío	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Clasificación Funcional			Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Determinación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.00	12.00	6.00	50.00	Municipal
		Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	4.00	4.00	2.00	50.00	Municipal
	Registro de otros proyectos	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	38.00	38.00	15.00	39.47	Municipal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						47,156,548.0	28,293,930.0	28,293,930.0	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						47,156,548.0	28,293,930.0	28,293,930.0	100.0	

Informe sobre la Situación Económica, la Finanzas y el Endeudamiento

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES:
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Revisado	Compromiso	Cancelado	Ejercido	Pagos	Avance	Unidad de Medida	Presupuesto	Avance	Avance	Observaciones
TAB1414 01002999 74	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0001	Jonuta	2014	\$434.371	\$434.371	\$434.371	\$434.371	\$434.371	\$434.371	\$434.371	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	292	100,00	100,00	Financiera: remanente 2013 / Fisica: remanente 2013 / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente
TAB1414 01002999 82	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica 2f-3h 3.0f Y 1on Para Las Canoas Del Municipio De	0002	Las Canoas	2014	\$2.360.243	\$2.354.484	\$2.354.484	\$2.354.484	\$2.354.484	\$2.354.484	\$2.354.484	100,00	Poste	43	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente
TAB1414 01002999 88	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica 2f-3h, 3.0f Y 1.0n Para Santa Anita Del Rosario Del	0003	Santa Anita del Rosario	2014	\$1.966.107	\$1.871.634	\$1.871.634	\$1.871.634	\$1.871.634	\$1.871.634	\$1.871.634	100,00	Poste	56	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente
TAB1414 01002999 93	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica 2f-3h, 3.0f Y 1.0n Para Barrialito 1ra Etapa Del Municipio De	0004	El Barrialito (El Pichal)	2014	\$2.499.872	\$2.190.510	\$2.190.510	\$2.190.510	\$2.190.510	\$2.190.510	\$2.190.510	100,00	Poste	71	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente
TAB1414 01002999 98	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Col. Certeza De La Cabecera Municipal De Jonuta, Tabasco	0005	Jonuta	2014	\$541.323	\$533.902	\$533.902	\$533.902	\$533.902	\$533.902	\$533.902	100,00	Metro Lineal	292	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente
TAB1414 01003000 01	Construccion De Piso Firme	0006	Monte Grande (El Pastal)	2014	\$91.998	\$91.188	\$91.188	\$91.188	\$91.188	\$91.188	\$91.188	100,00	PISO	58	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas y el Balance de Pagos														DEFINITIVO		2014			
Total: 326		Entidad: TABASCO		Municipio: JONUTA		RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero del Proyecto	Localidad	Año de Inicio	Presupuesto	Comprobado	Revisado	Revisado	Revisado	Revisado	Revisado	Revisado	Revisado	Unidad de Medida	Población	Avance	Avance	Observaciones	
TAB1414 01003000 03	Construccion De Piso Firme	0007	Agucatal	2014	\$11.500	\$11.398	\$11.398	\$11.398	\$11.398	\$11.398	\$11.398	100,00	PISO	34	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente		
TAB1414 01003000 06	Construccion De Piso Firme	0008	El Barrialto (El Pichal)	2014	\$122.930	\$121.809	\$121.809	\$121.809	\$121.809	\$121.809	\$121.809	100,00	PISO	71	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente		
TAB1414 01003000 09	Construccion De Piso Firme	0009	Las Canoas	2014	\$88.680	\$88.651	\$88.651	\$88.651	\$88.651	\$88.651	\$88.651	100,00	PISO	43	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente		
TAB1414 01003000 13	Construccion De Piso Firme	0010	Las Chapas	2014	\$73.900	\$73.876	\$73.876	\$73.876	\$73.876	\$73.876	\$73.876	100,00	PISO	18	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente		
TAB1414 01003000 16	Construccion De Piso Firme	0011	El Caoba	2014	\$91.998	\$91.188	\$91.188	\$91.188	\$91.188	\$91.188	\$91.188	100,00	PISO	49	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente		
TAB1414 01003000 17	Construccion De Piso Firme	0012	San Antonio (Isla los Paladines)	2014	\$88.680	\$88.651	\$88.651	\$88.651	\$88.651	\$88.651	\$88.651	100,00	PISO	46	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente		

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Pagar	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB1414 01003000 20	Construcción De Piso Firme	0013	San Felipe	2014	\$91.998	\$91.188	\$91.188	\$91.188	\$91.188	\$91.188	\$91.188	100,00	PISO	53	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 22	Construcción De Piso Firme	0014	Los Pájaros (El Porvenir)	2014	\$91.998	\$91.188	\$91.188	\$91.188	\$91.188	\$91.188	\$91.188	100,00	PISO	49	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 25	Construcción De Piso Firme	0015	La Frutilla (San Ángel)	2014	\$45.999	\$45.594	\$45.594	\$45.594	\$45.594	\$45.594	\$45.594	100,00	PISO	19	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 27	Construcción De Piso Firme	0016	Boca de San Gerónimo (San Gerónimo)	2014	\$172.497	\$170.977	\$170.977	\$170.977	\$170.977	\$170.977	\$170.977	100,00	PISO	61	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 30	Construcción De Piso Firme	0017	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	2014	\$211.907	\$211.723	\$211.723	\$211.723	\$211.723	\$211.723	\$211.723	100,00	PISO	234	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 31	Construcción De Piso Firme	0018	La Bendición (La Tijera)	2014	\$24.000	\$22.911	\$22.911	\$22.911	\$22.911	\$22.911	\$22.911	100,00	PISO	23	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

DEFINITIVO 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 328 Entidad: TABASCO Municipio: JONUTA RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Ciclo de Registro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Anterior	Avance Actual	Observaciones
TAB1414 01003000 35	Construccion De Piso Firme	0019	Los Cuatro Hermanos y López	2014	\$34.489	\$34.367	\$34.367	\$34.367	\$34.367	\$34.367	\$34.367	100,00	PISO	8	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 36	Construccion De Piso Firme	0020	San José Jimbal	2014	\$45.989	\$45.822	\$45.822	\$45.822	\$45.822	\$45.822	\$45.822	100,00	PISO	21	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 37	Construccion De Piso Firme	0021	Cirilo y Naveez	2014	\$86.562	\$86.478	\$86.478	\$86.478	\$86.478	\$86.478	\$86.478	100,00	PISO	47	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 40	Construccion De Piso Firme	0022	El Tucuyal	2014	\$97.569	\$97.469	\$97.469	\$97.469	\$97.469	\$97.469	\$97.469	100,00	PISO	46	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 41	Construccion De Piso Firme	0023	Isla San Lorenzo (Sitio Nuevo)	2014	\$28.264	\$28.084	\$28.084	\$28.084	\$28.084	\$28.084	\$28.084	100,00	PISO	8	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 43	Construccion De Piso Firme	0024	Tumbo Chinal	2014	\$172.487	\$172.419	\$172.419	\$172.419	\$172.419	\$172.419	\$172.419	100,00	PISO	110	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre la Situación Económica de las Unidades Federales y de la Cauda Pública										DEFINITIVO		2014
RAMO 33. FAJISMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL												
Total: 328												
Entidad: TABASCO Municipio: JONUTA												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificación	Recaudación	Complemento	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Construcción De Letrina A Base De												
TAB1414	Letrina A Base De	0026	Aguacatal	2014	\$58.283	\$56.632	\$56.632	\$56.632	\$56.632	\$56.632	34	100,00
01003000	Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado										Letrina, Metros Cúbicos	100,00
49											Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
Construcción De Letrina A Base De												
TAB1414	Letrina A Base De	0027	San Felipe	2014	\$174.948	\$169.480	\$169.480	\$169.480	\$169.480	\$169.480	53	100,00
01003000	Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado										Letrina, Metros Cúbicos	100,00
50											Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
Construcción De Letrina A Base De												
TAB1414	Letrina A Base De	0028	Los Pájaros (El Porvenir)	2014	\$118.565	\$113.263	\$113.263	\$113.263	\$113.263	\$113.263	49	100,00
01003000	Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado										Letrina, Metros Cúbicos	100,00
52											Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
Construcción De Letrina A Base De												
TAB1414	Letrina A Base De	0029	La Frutilla (San Ángel)	2014	\$118.565	\$113.263	\$113.263	\$113.263	\$113.263	\$113.263	19	100,00
01003000	Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado										Letrina, Metros Cúbicos	100,00
53											Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
Construcción De Letrina A Base De												
TAB1414	Letrina A Base De	0030	Tumbo Chinal	2014	\$145.708	\$140.120	\$140.120	\$140.120	\$140.120	\$140.120	110	100,00
01003000	Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado										Letrina, Metros Cúbicos	100,00
54											Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
Construcción De Letrina A Base De												
TAB1414	Letrina A Base De	0031	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	2014	\$501.433	\$473.086	\$473.086	\$473.086	\$473.086	\$473.086	234	100,00
01003000	Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado										Letrina, Metros Cúbicos	100,00
56											Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y el Empleo de la Entidad de México
DEFINITIVO 2014

Total: 326 Entidad: TABASCO Municipio: JONUTA RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo de Ejercicio	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Recaudación (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB1414 01003000 71	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0038	El Tucuyal	2014	\$193.349	\$184.925	\$184.925	\$184.925	\$184.925	\$184.925	\$184.925	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	46	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 74	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0039	Isla San Lorenzo (Sitio Nuevo)	2014	\$33.429	\$31.115	\$31.115	\$31.115	\$31.115	\$31.115	\$31.115	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	8	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 78	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0040	Prudenci o López Arías	2014	\$203.762	\$194.878	\$194.878	\$194.878	\$194.878	\$194.878	\$194.878	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	44	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 82	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0041	San José (Encarnación San Pedro)	2014	\$87.424	\$81.589	\$81.589	\$81.589	\$81.589	\$81.589	\$81.589	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	5	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 84	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0042	El Barrialito (El Pichal)	2014	\$424.432	\$422.647	\$422.647	\$422.647	\$422.647	\$422.647	\$422.647	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	71	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 87	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0043	Las Canoas	2014	\$175.375	\$173.479	\$173.479	\$173.479	\$173.479	\$173.479	\$173.479	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	43	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

2014

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código	Municipio	Año	Presupuesto	Comprometido	Pagos	Reserva	Cancelado	Exercido	Reservado	Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB1414 01003000 89	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0044	Las Chepas	2014	\$175.375	\$173.930	\$173.930	\$173.930	\$173.930	\$173.930	\$173.930	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	18	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 92	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0045	El Caoba	2014	\$378.836	\$377.755	\$377.755	\$377.755	\$377.755	\$377.755	\$377.755	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	49	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 93	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0046	San Antonio (Isla los Paladines)	2014	\$175.375	\$173.678	\$173.678	\$173.678	\$173.678	\$173.678	\$173.678	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	46	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 95	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0047	Boca de San Gerónimo (San Gerónimo)	2014	\$349.695	\$333.451	\$333.451	\$333.451	\$333.451	\$333.451	\$333.451	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	61	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003000 97	Construcción De Fosa Séptica A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0048	Monte Grande (El Pastal)	2014	\$24.575	\$23.068	\$23.068	\$23.068	\$23.068	\$23.068	\$23.068	100,00	FOSA SEPTICA	58	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003001 00	Construcción De Fosa Séptica A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0049	Aguacatal	2014	\$24.575	\$23.068	\$23.068	\$23.068	\$23.068	\$23.068	\$23.068	100,00	FOSA SEPTICA	34	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

DEFINITIVO 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL

Entidad: TABASCO Municipio: JONUTA

Total: 326

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Recaudación	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
Construcción De Fosa Septica A																	
TAB1414	Base De Block	0050	Las Canoas	2014	\$74,235	\$72,425	\$72,425	\$72,425	\$72,425	\$72,425	\$72,425	100.00	FOSA	43	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
01003001	Huaco, Cadena Y Castillo De																
Concreto Armado																	
Construcción De Fosa Septica A																	
TAB1414	Base De Block	0052	Los Pájaros (El Porvenir)	2014	\$95,298	\$84,698	\$84,698	\$84,698	\$84,698	\$84,698	\$84,698	100.00	FOSA	49	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
01003001	Huaco, Cadena Y Castillo De																
Concreto Armado																	
Construcción De Fosa Septica A																	
TAB1414	Base De Block	0053	Boca de San Gerónimo (San Gerónimo)	2014	\$110,585	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	100.00	FOSA	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
01003001	Huaco, Cadena Y Castillo De																
Concreto Armado																	
Construcción De Fosa Septica A																	
TAB1414	Base De Block	0054	Santa Anita Del Rosario	2014	\$63,460	\$59,845	\$59,845	\$59,845	\$59,845	\$59,845	\$59,845	100.00	FOSA	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
01003001	Huaco, Cadena Y Castillo De																
Concreto Armado																	
Construcción De Fosa Septica A																	
TAB1414	Base De Block	0055	San José Jimbal	2014	\$24,575	\$23,068	\$23,068	\$23,068	\$23,068	\$23,068	\$23,068	100.00	FOSA	21	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
01003001	Huaco, Cadena Y Castillo De																
Concreto Armado																	
Ampliación De La Línea De																	
TAB1414	Distribución Eléctrica 24-3h, 3.0f Y 1 Un Para San Antonio (Isla Los Paladines) Del	0056	San Antonio (Isla los Paladines)	2014	\$1,719,630	\$1,538,492	\$1,538,492	\$1,538,492	\$1,538,492	\$1,538,492	\$1,538,492	100.00	Poste	46	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre la Situación Económica de la Entidad (Pública y Privada)

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificada	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% de Avance	Avance Físico				Observaciones
													Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1414 01003101 16	Suministro De Planta Solar De 4 Kwh. Con Capacidad Máxima De 1000w , 127 V. C.A.	0190	Isla el Rosario	2014	\$356.928	\$356.371	\$356.371	\$356.371	\$356.371	\$356.371	\$356.371	100,00	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003101 68	Suministro De Planta Solar De 4kwh, Con Capacidad Maxima De 1000 W, 127v. Ca	0191	Quince de Mayo	2014	\$267.696	\$267.278	\$267.278	\$267.278	\$267.278	\$267.278	\$267.278	100,00	Equipo	197	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003101 94	Suministro De Planta Solar De 4kwh, Con Capacidad Maxima De 1000w, 127v, C.A.	IS0192	Isla San Lorenzo (Sitio Nuevo)	2014	\$267.696	\$267.278	\$267.278	\$267.278	\$267.278	\$267.278	\$267.278	100,00	Equipo	8	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003102 09	Suministro De Planta Solar De 4kwh, Con Capacidad Maxima De 1000w, 127v, C.A.	IS0195	Aguacatal	2014	\$624.624	\$623.650	\$623.650	\$623.650	\$623.650	\$623.650	\$623.650	100,00	Equipo	166	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003102 21	Suministro De Planta Solar De 4kwh, Con Capacidad Maxima De 1000w, 127v, C.A.	IS0194	San José Jimbal	2014	\$356.928	\$356.371	\$356.371	\$356.371	\$356.371	\$356.371	\$356.371	100,00	Equipo	21	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 01003102 34	IS0193.-Suministro De Planta Solar De 4kwh, Con Capacidad Maxima De 1000w, 127v, C.A.	IS0193	Los Cuatro Hermanos López	2014	\$267.696	\$267.278	\$267.278	\$267.278	\$267.278	\$267.278	\$267.278	100,00	Equipo	8	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas y el Balance de la Cuenta Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

														Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
TAB1414 02003330 34	Is0197. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica.	0197	Monte Grande	2014	\$76.734	\$76.734	\$76.734	\$76.734	\$76.734	\$76.734	\$76.734	100,00	suministro	546	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.
TAB1414 02003330 38	Is0198. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica	198	Venustiano Carranza (El Pejonal)	2014	\$6.577	\$6.577	\$6.577	\$6.577	\$6.577	\$6.577	\$6.577	100,00	suministro	37	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.
TAB1414 02003330 40	Is0199. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica	0199	Pueblo Nuevo	2014	\$4.385	\$4.385	\$4.385	\$4.385	\$4.385	\$4.385	\$4.385	100,00	SUMINISTRO	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.
TAB1414 02003330 43	Is0200. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica.	0200	Los Pajaros	2014	\$4.385	\$4.385	\$4.385	\$4.385	\$4.385	\$4.385	\$4.385	100,00	SUMINISTRO	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.
TAB1414 02003330 46	Is0201. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica	0201	Los Giles	2014	\$6.577	\$6.577	\$6.577	\$6.577	\$6.577	\$6.577	\$6.577	100,00	SUMINISTRO	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.
TAB1414 02003330 48	Is0202. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica	0202	Playa Chiquila 1ra. Sección A	2014	\$15.347	\$15.347	\$15.347	\$15.347	\$15.347	\$15.347	\$15.347	100,00	SUMINISTRO	131	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL																DEFINITIVO		2014	
Total: 326				Entidad: TABASCO				Municipio: JONUTA																											
Código del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo de Recursos	Año	Presupuesto Modificado (Ministrado)	Recaudación o Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Acumulado	Observaciones																			
																		Avance al Finis																	
TAB1414	0203	Ia0203. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica.	Los Buchecos	2014	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	100,00	SUMINIS TRO	20	100,00	100,00	/ Fisica terminada / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera:																			
TAB1414	0204	Ia0204. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica	Torno Largo Zda. Sección	2014	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	100,00	SUMINIS TRO	82	100,00	100,00	/ Fisica terminada / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera:																			
TAB1414	0205	Ia0205. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica	El Bejuclal	2014	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	100,00	SUMINIS TRO	17	100,00	100,00	/ Fisica terminada / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera:																			
TAB1414	0208	Ia0208. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica	Zapotlan Zda. Sección	2014	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	\$4,385	100,00	SUMINIS TRO	22	100,00	100,00	/ Fisica terminada / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera:																			
TAB1414	0207	Ia0207. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica	Chanero	2014	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	\$8,770	100,00	SUMINIS TRO	38	100,00	100,00	/ Fisica terminada / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera:																			
TAB1414	0208	Ia0208. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica.	José María Pino Suárez (San Pedro)	2014	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	100,00	SUMINIS TRO	82	100,00	100,00	/ Fisica terminada / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera:																			

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL															
Entidad: TABASCO		Municipio: JONUTA													
Total: 326															
Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo de Ejecución	Presupuesto Modificado	Recaudación	Compromiso	Desembolsado	Ejercicio	Pagado	% de Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	% de Avance
Financiera															
/ Física:															
TAB1414 1a0216.	0216	Torno Largo 1ra. Sección B	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100,00	Hectárea	20	100,00	100,00	100,00
Agrícola Ciclo P-V															
Financiera:															
/ Física:															
TAB1414 1a0216.	0216	Torno Largo 2da. Sección	2014	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100,00	Hectárea	45	100,00	100,00	100,00
Agrícola Ciclo P-V															
Financiera:															
/ Física:															
TAB1414 1a0217.	0217	San Cristóbal	2014	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	100,00	Hectárea	35	100,00	100,00	100,00
Agrícola Ciclo P-V															
Financiera:															
/ Física:															
TAB1414 1a0218.	0218	Corozal	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100,00	Hectárea	20	100,00	100,00	100,00
Agrícola Ciclo P-V															
Financiera:															
/ Física:															
TAB1414 1a0219.	0219	Torno Largo 3ra. Sección	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100,00	Hectárea	20	100,00	100,00	100,00
Agrícola Ciclo P-V															
Financiera:															
/ Física:															
TAB1414 1a0220.	0220	Corozal Río	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100,00	Hectárea	20	100,00	100,00	100,00
Agrícola Ciclo P-V															
Financiera:															
/ Física:															

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																DEFINITIVO	2014
RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL																	
Total: 326																	
Entidad: TABASCO Municipio: JONUTA																	
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Recaudación	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB1414 02003330 98	Is0221. Mecanización Agrícola Ciclo P-V	Cocoyolar (Rio Chico)	2014	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	100,00	Hectárea	20	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 02003331 05	Is0198. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica.	Gulfo Arancado	2014	\$26.309	\$26.309	\$26.309	\$26.309	\$26.309	\$26.309	\$26.309	100,00	SUMINIS TRO	88	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 02003331 24	Is0222. Suministro De Planta Solar De 4 Kwh Con Capacidad De 1000w-127vca.	Playa Chiquita 1ra. Sección A	2014	\$981.552	\$980.021	\$980.021	\$980.021	\$980.021	\$980.021	\$980.021	100,00	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 02003331 27	Is0223. Suministro De Planta Solar De 4 Kwh Con Capacidad De 1000w-127vca	Santa Anita del Rosario	2014	\$803.088	\$801.835	\$801.835	\$801.835	\$801.835	\$801.835	\$801.835	100,00	Equipo	9	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 02003331 30	Is0224. Suministro De Planta Solar De 4 Kwh Con Capacidad De 1000w-127vca	Aguecatal	2014	\$356.928	\$356.371	\$356.371	\$356.371	\$356.371	\$356.371	\$356.371	100,00	Equipo	4	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 02003331 34	Is0225. Apoyo Con El Suministro De 2 Bombas Sumergibles De 2 Y 5 H.P.	San José	2014	\$67.046	\$67.046	\$67.046	\$67.046	\$67.046	\$67.046	\$67.046	100,00	Pieza	767	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

												AVANCE FÍSICO				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Subproyecto	Actividad	Año	Presupuesto	Recaudación	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
TAB1414 02003331 36	Is0226. Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0226	Federico Álvarez 2da. Sección	2014	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	100,00	Pieza	65	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 02003331 39	Is0227. Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 1 H.P.	0227	Elpidio Sánchez	2014	\$17.709	\$17.709	\$17.709	\$17.709	\$17.709	\$17.709	100,00	Pieza	136	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 02003331 42	Is0228. Apoyo Con El Suministro De 2 Bombas Sumergibles De 2 H.P.	0228	Playa Chiquita 1ra. Sección A	2014	\$43.478	\$43.478	\$43.478	\$43.478	\$43.478	\$43.478	100,00	Pieza	355	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 02003331 45	Is0229. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0229	Los Pájaros	2014	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	100,00	Pieza	517	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 02003331 46	Is0230. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0230	José María Pino Suárez (San Pedro)	2014	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	100,00	Pieza	953	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 02003331 48	Is0231. Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0231	Pueblo Nuevo	2014	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	100,00	Pieza	444	100,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1414 02003331 49	Is0232. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0232	Monte Grande (Nuevo Mundo)	2014	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	100,00	Pieza	34	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 02003331 51	Is0233. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0233	Isla Helva de Guadalupe	2014	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	100,00	Pieza	132	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 02003331 52	Is0234. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0234	Cuyo de Guadalupe	2014	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	100,00	Pieza	254	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 02003331 53	Is0235. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0235	San Geronimito	2014	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	100,00	Pieza	175	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 02003331 54	Is0236. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0236	Esquipulas	2014	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	100,00	Pieza	340	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 02003331 56	Is0237. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0237	Tomás Garrido Canabal (El Rincón)	2014	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	100,00	Pieza	46	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

														Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB1414 02003331 57	Is0238. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0238	Trinidad y Catalina 1ra. Sección	2014	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	100,00	Pieza	151	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.	
TAB1414 02003331 59	Is0239. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 1 H.P.	0239	Trinidad y Catalina 2da. Sección	2014	\$17.709	\$17.709	\$17.709	\$17.709	\$17.709	\$17.709	\$17.709	100,00	Pieza	147	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.	
TAB1414 02003331 61	Is0240. Apoyo Con El Suministro De 1 Bomba Sumergible De 2 H.P.	0240	Trinidad y Catalina 3ra. Sección	2014	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	\$21.739	100,00	Pieza	141	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.	
TAB1414 02003331 66	K0058. Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Conafe	0058	Los Pájaros (El Porvenir)	2014	\$393.840	\$392.204	\$392.204	\$392.204	\$392.204	\$392.204	\$392.204	100,00	Aula	19	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.	
TAB1414 02003331 67	K0059. Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria "Profa. Zenaida Castillejos Bertruy"	0059	San Cristóbal	2014	\$393.840	\$392.204	\$392.204	\$392.204	\$392.204	\$392.204	\$392.204	100,00	Aula	44	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.	
TAB1414 02003331 70	K0060. Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños "Jose Maria Pino Suarez"	0060	Corozal	2014	\$393.840	\$392.204	\$392.204	\$392.204	\$392.204	\$392.204	\$392.204	100,00	Aula	16	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.	

6

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas y el Endeudamiento															DEFINITIVO	2014
RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL																
Total: 326		Entidad: TABASCO		Municipio: JONUTA												
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Ciclo	Presupuesto	Calificado	Ministrado	Compartido	Avanzado	Ejercido	Pagado	Avance de la Ejecución	Avance de la Ejecución	Observaciones			
TAB1414 03003917 50	0107 Construcción De Piso Firme	Trinidad y Catalina 3ra. Sección	2014	\$141.271	\$141.108	\$141.108	\$141.108	\$141.108	\$141.108	\$141.108	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente			
TAB1414 03003917 76	0108 Construcción De Piso Firme	Torno Largo 1ra. Sección (El Guirai)	2014	\$114.998	\$114.784	\$114.784	\$114.784	\$114.784	\$114.784	\$114.784	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente			
TAB1414 03003917 99	0109 Construcción De Piso Firme	Ei Sacrificio	2014	\$172.497	\$172.146	\$172.146	\$172.146	\$172.146	\$172.146	\$172.146	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente			
TAB1414 03003918 10	0110 Construcción De Piso Firme	José María Pino Suárez (San Pedro)	2014	\$172.497	\$172.146	\$172.146	\$172.146	\$172.146	\$172.146	\$172.146	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente			
TAB1414 03003918 32	0111 Construcción De Piso Firme	Ei Porvenir 1ra. Sección	2014	\$172.497	\$172.146	\$172.146	\$172.146	\$172.146	\$172.146	\$172.146	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente			
TAB1414 03003918 45	0112 Construcción De Piso Firme	Esquipula	2014	\$243.923	\$241.924	\$241.924	\$241.924	\$241.924	\$241.924	\$241.924	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB1414 03003918 64	0113. Construcción De Piso Firme	0113	El Chochal	2014	\$103.874	\$103.147	\$103.147	\$103.147	\$103.147	\$103.147	\$103.147	100,00	PISOS	6	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003918 82	0115. Construcción De Piso Firme	0115	Isla Helva de Guadalupe	2014	\$141.271	\$140.236	\$140.236	\$140.236	\$140.236	\$140.236	\$140.236	100,00	PISOS	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003919 02	0116. Construcción De Piso Firme	0116	La Esperanza	2014	\$114.998	\$114.805	\$114.805	\$114.805	\$114.805	\$114.805	\$114.805	100,00	PISOS	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003919 19	0117. Construcción De Piso Firme	0117	El Bajío (El Caribal)	2014	\$114.998	\$114.805	\$114.805	\$114.805	\$114.805	\$114.805	\$114.805	100,00	PISOS	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003919 35	0118. Construcción De Piso Firme	0118	El Bejuca	2014	\$229.996	\$229.609	\$229.609	\$229.609	\$229.609	\$229.609	\$229.609	100,00	PISOS	20	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003919 95	0155. Construcción De Piso Firme	0155	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatitán)	2014	\$141.271	\$140.741	\$140.741	\$140.741	\$140.741	\$140.741	\$140.741	100,00	placa	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y el Empleo de la Entidad Pública																	DEFINITIVO	2014
Total: 326			Entidad: TABASCO		Municipio: JONUTA		RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL											
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciudad	Recurso	Recaudación	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	% Avance	Observaciones		
TAB1414 03003920 08	0156. Construcción De Piso Firme	0156	Santa Rita 2da. Sección	2014	\$141.271	\$140.719	\$140.719	\$140.719	\$140.719	\$140.719	100,00	pisos	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente		
TAB1414 03003920 24	0157. Construcción De Piso Firme	0157	Santa Rita 1ra. Sección	2014	\$141.271	\$140.565	\$140.565	\$140.565	\$140.565	\$140.565	100,00	pisos	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente		
TAB1414 03003920 38	0158. Construcción De Piso Firme	0158	Campo Nuevo	2014	\$21.197	\$211.127	\$211.127	\$211.127	\$211.127	\$211.127	100,00	PISOS	15	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente		
TAB1414 03003925 56	0159. Construcción De Piso Firme	0159	Chanero Río	2014	\$141.271	\$140.578	\$140.578	\$140.578	\$140.578	\$140.578	100,00	pisos	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente		
TAB1414 03003925 75	0160. Construcción De Piso Firme	0160	Chanero	2014	\$211.907	\$211.087	\$211.087	\$211.087	\$211.087	\$211.087	100,00	pisos	15	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente		
TAB1414 03003926 01	0100. Construcción De Piso Firme	0100	Torno Largo 3ra. Sección	2014	180.498	\$80.335	\$80.335	\$80.335	\$80.335	\$80.335	100,00	pisos	7	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto Original	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB1414 03003926 11	0102. Construcción De Piso Firme	0102	Cuyo de Guadalupe	2014	\$160.997	\$160.669	\$160.669	\$160.669	\$160.669	\$160.669	\$160.669	100,00	pisos	14	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003926 28	0103. Construcción De Piso Firme	0103	Las Petronas	2014	\$126.498	\$126.240	\$126.240	\$126.240	\$126.240	\$126.240	\$126.240	100,00	pisos	11	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003926 80	0070. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0070	La Esperanza	2014	\$122.873	\$119.032	\$119.032	\$119.032	\$119.032	\$119.032	\$119.032	100,00	FOSAS SEPTICAS	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003927 02	0071. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0071	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatitán)	2014	\$63.460	\$61.627	\$61.627	\$61.627	\$61.627	\$61.627	\$61.627	100,00	FOSA SEPTICA	5	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003927 25	0072. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0072	Campo Nuevo	2014	\$148.469	\$147.815	\$147.815	\$147.815	\$147.815	\$147.815	\$147.815	100,00	FOSA SEPTICA	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003927 44	0073. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0073	Santa Rita 2da. Sección	2014	\$148.469	\$147.815	\$147.815	\$147.815	\$147.815	\$147.815	\$147.815	100,00	FOSA SEPTICA	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Millones de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Unidad de Medida	Protección	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB1414 03003927 55	0074. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0074	Santa Rita 1ra. Sección	2014	\$148.469	\$147.815	\$147.815	\$147.815	\$147.815	\$147.815	\$147.815	100,00	FOSA SEPTICA	10	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003927 71	0075. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0075	Playa Larga	2014	\$86.011	\$83.000	\$83.000	\$83.000	\$83.000	\$83.000	\$83.000	100,00	FOSA SEPTICA	7	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003927 83	0076. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0076	Zapotal 2da. Sección	2014	\$122.873	\$106.450	\$106.450	\$106.450	\$106.450	\$106.450	\$106.450	100,00	FOSA SEPTICA	0	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003928 00	0077. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0077	Zapotal 1ra. Sección B	2014	\$61.436	\$53.213	\$53.213	\$53.213	\$53.213	\$53.213	\$53.213	100,00	FOSA SEPTICA	5	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003934 27	0078. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0078	Zapotal 1ra. Sección A	2014	\$61.436	\$53.249	\$53.249	\$53.249	\$53.249	\$53.249	\$53.249	100,00	fosa septica	0	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003934 44	0079. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0079	Torno Largo 1ra. Sección B	2014	\$49.149	\$42.305	\$42.305	\$42.305	\$42.305	\$42.305	\$42.305	100,00	fosa septica	4	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre el Situación Económica y la Salud Pública Municipal y de las Demarcaciones

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Clave del Proyecto	Localidad	Año de Ejecución	Presupuesto	Compromiso	Requerido	Compromiso	Disponible	Ejecutado	Pagado	Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB1414 03003934 63	0080. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0080	Quince de Mayo	2014	\$63.460	\$54.015	\$54.015	\$54.015	\$54.015	\$54.015	\$54.015	100,00	fosa septica	5	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003934 76	0081. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0081	Corozal	2014	\$61.436	\$52.962	\$52.962	\$52.962	\$52.962	\$52.962	\$52.962	100,00	fosa septica	5	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003934 88	0082. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0082	Boca de San Antonio	2014	\$122.873	\$103.205	\$103.205	\$103.205	\$103.205	\$103.205	\$103.205	100,00	fosa septica	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003935 00	0083. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0083	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	2014	\$122.873	\$105.735	\$105.735	\$105.735	\$105.735	\$105.735	\$105.735	100,00	fosa septica	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003935 15	0084. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0084	San Cristóbal	2014	\$61.436	\$51.683	\$51.683	\$51.683	\$51.683	\$51.683	\$51.683	100,00	fosa septica	5	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003935 27	0085. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0085	Güiro Arrancado	2014	\$61.436	\$61.030	\$61.030	\$61.030	\$61.030	\$61.030	\$61.030	100,00	fosa septica	5	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 328

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Medicados	Recabdo	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB1414 03003935 40	0086. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0086	Federico Álvarez 1ra. Sección	2014	\$135.160	\$134.267	\$134.267	\$134.267	\$134.267	\$134.267	\$134.267	100,00	fosa septica	11	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003935 52	0087. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0087	Federico Álvarez 3ra. Sección	2014	\$147.447	\$146.231	\$146.231	\$146.231	\$146.231	\$146.231	\$146.231	100,00	fosa septica	12	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003935 82	0088. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0088	Venustiano Carranza (El Pajonal)	2014	\$184.309	\$182.789	\$182.789	\$182.789	\$182.789	\$182.789	\$182.789	100,00	fosa septica	15	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003935 03	0089. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0089	San Geronimito	2014	\$61.436	\$61.030	\$61.030	\$61.030	\$61.030	\$61.030	\$61.030	100,00	fosa septica	5	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003935 16	0090. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0090	El Porvenir 1ra. Sección	2014	\$122.873	\$122.032	\$122.032	\$122.032	\$122.032	\$122.032	\$122.032	100,00	fosa septica	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003935 26	0091. Construcción De Fosa Septica A Base Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0091	Cuyo de Guadalupe	2014	\$122.873	\$112.645	\$112.645	\$112.645	\$112.645	\$112.645	\$112.645	100,00	fosa septica	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													
RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL													
Total: 326													
Entidad: TABASCO Municipio: JONUTA													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo de Ejercicio	Presupuesto	Modificado	Recaudación	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Observaciones
0087. Construcción De Terraplenes Para Construcción De Viviendas													
TAB1414 03003938 41	De Terraplenes Para Construcción De Viviendas	0067	Esquipula	2014	\$248,842	\$236,524	\$236,524	\$236,524	\$236,524	\$236,524	\$236,524	100.00	Financiera: / Fiecia: terminado / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente
0088. Construcción De Terraplenes Para Construcción De Viviendas													
TAB1414 03003938 54	De Terraplenes Para Construcción De Viviendas	0068	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	2014	\$339,330	\$336,649	\$336,649	\$336,649	\$336,649	\$336,649	\$336,649	100.00	Financiera: / Fiecia: terminado / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente
TAB1414 03003940 18	0126. Relleno De Solares	0126	Pueblo Nuevo	2014	\$88,308	\$63,811	\$63,811	\$63,811	\$63,811	\$63,811	\$63,811	100.00	Financiera: / Fiecia: terminado / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente
TAB1414 03003940 25	0127. Relleno De Solares	0127	Venustiano Carranza (El Pejonai)	2014	\$57,350	\$41,168	\$41,168	\$41,168	\$41,168	\$41,168	\$41,168	100.00	Financiera: / Fiecia: terminado / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente
TAB1414 03003940 33	0128. Relleno De Solares	0128	Gütro Arrancado	2014	\$57,350	\$41,168	\$41,168	\$41,168	\$41,168	\$41,168	\$41,168	100.00	Financiera: / Fiecia: terminado / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente
TAB1414 03003940 41	0129. Relleno De Solares	0129	Monte Grande	2014	\$389,508	\$287,595	\$287,595	\$287,595	\$287,595	\$287,595	\$287,595	100.00	Financiera: / Fiecia: terminado / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recauda (Ministrado)	Compromiso	Avanzado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
0069. Construcción																	
TAB1414 03003940 63	De Recámara Adicional De 3.50 X 4.00 Mts. Con Techo De Lamina	0069	Jonuta	2014	\$2,265,332	\$2,249,144	\$2,249,144	\$2,249,144	\$2,249,144	\$2,249,144	\$2,249,144	100,00	Vivienda	57	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
0261. Suministro																	
TAB1414 03003940 96	De Transformador Tipo Poste De 75 Kva 13200-240/120 Trifasico	0261	Playa Larga	2014	\$102,728	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	100,00	Transformador	921	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
0262. Suministro																	
TAB1414 03003941 04	De Transformador Tipo Poste De 45 Y 75 Kva 13200- 240/120v Bifasico	0262	San José	2014	\$222,865	\$222,169	\$222,169	\$222,169	\$222,169	\$222,169	\$222,169	100,00	Transformador	767	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
0263. Suministro																	
TAB1414 03003941 13	De Transformador Tipo Poste De 75 Kva 3300-240/120v Bifasico	0263	Boca de San Antonio	2014	\$102,728	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	100,00	Transformador	308	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
0264. Suministro																	
TAB1414 03003941 20	De Transformador Tipo Poste De 75 Kva 3300-240/120v Bifasico	0264	Monte Grande	2014	\$102,728	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	100,00	Transformador	1,810	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
0265. Suministro																	
TAB1414 03003941 29	De Transformador Tipo Poste De 75 Kva 3300-240/120v Bifasico	0265	Los Pájaros	2014	\$102,728	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	\$102,380	100,00	Transformador	517	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y el Balance Público														DEFINITIVO	2014		
RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL																	
Entidad: TABASCO Municipio: JONUTA																	
Total: 326																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo de Registro	Presupuesto	Modificación	Recaudación	Compromiso	Desarrollo	Ejercicio	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	
Financiera:																	
./ Física:																	
terminado /																	
Registro:																	
SISTEMA:																	
Pasa al																	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Físico		Observaciones
															Avance Anual	Avance Acumulado	
TAB1414 03003941 75	0272. Suministro De Transformador Tipo Poste De 37.5 Kva 13200- 240/120v Bifasico	0272	Zapotitlán 1ra. Sección B	2014	\$889.273	\$88.925	\$88.925	\$88.925	\$88.925	\$88.925	\$88.925	100,00	Transformador	285	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003941 83	0273. Suministro De Transformador Tipo Poste De 37.5 Kva 13200- 240/120v Bifasico	0273	Federico Álvarez 1ra. Sección	2014	\$89.273	\$88.925	\$88.925	\$88.925	\$88.925	\$88.925	\$88.925	100,00	Transformador	518	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003941 90	0274. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200- 240/120v Bifasico	0274	San Miguel	2014	\$72.768	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	100,00	Transformador	91	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003941 94	0275. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200- 240/120v Bifasico	0275	Las Palmas	2014	\$72.768	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	100,00	Transformador	95	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003941 99	0276. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200- 240/120v Bifasico	0276	Santa Rita 1ra. Sección	2014	\$72.768	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	100,00	Transformador	200	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 04	0277. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200- 240/120v Bifasico	0277	Santa Rita 2da. Sección	2014	\$72.768	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	100,00	Transformador	258	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre el Estado Económico, Social y Cultural de la Población

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

														Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número Proyecto	Localidad	Ciclo de Ejercicio	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1414 03003942 08	0278. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200-240/120v Bifásico	0278	La Esperanza	2014	\$72.768	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	100,00	Transformador	324	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 13	0279. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200-240/120v Bifásico	0279	Esquipula	2014	\$72.768	\$72.419	\$72.419	\$72.419	\$72.419	\$72.419	\$72.419	100,00	Transformador	340	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 17	0280. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200-240/120v Bifásico	0280	Venustiano Carranza (El Pajonal)	2014	\$72.768	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	100,00	Transformador	256	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 20	0281. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200-240/120v Bifásico	0281	El Sitio	2014	\$72.768	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	100,00	Transformador	116	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 25	0282. Suministro De Transformador Tipo Poste De 25 Kva 13200-240/120v Bifásico	0282	El Sacrificio	2014	\$72.768	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	\$72.420	100,00	Transformador	590	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 43	0114. Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria	0114	Hidalgo y Tamarindo	2014	\$482.955	\$475.894	\$475.894	\$475.894	\$475.894	\$475.894	\$475.894	100,00	Aula	78	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

													Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
TAB1414 03003942 48	0161. Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	0161	José María Pino Suárez (San Pedro)	2014	\$1.997.518	\$1.989.640	\$1.989.640	\$1.989.640	\$1.989.640	\$1.989.640	\$1.989.640	100,00	Sistema	953	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 61	0189. Elaboración Del Proyecto De Inversión De Huerto Comunitario Tipo Invernadero	0189	La Guayaba (Alto Amatitán)	2014	\$68.276	\$68.276	\$68.276	\$68.276	\$68.276	\$68.276	\$68.276	100,00	Proyecto	727	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 65	0188. Construcción De Huerto Comunitario Tipo Invernadero	0188	La Guayaba (Alto Amatitán)	2014	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	100,00	Invernadero	727	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 67	0187. Construcción De Sistema De Riego Tecnificado	0187	La Guayaba (Alto Amatitán)	2014	\$399.335	\$74.358	\$74.358	\$74.358	\$74.358	\$74.358	\$74.358	100,00	Obra	727	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 69	0162. Construcción De Terrapienes Para Construcción De Viviendas	0162	Hidalgo y Tamarindo	2014	\$228.221	\$206.817	\$206.817	\$206.817	\$206.817	\$206.817	\$206.817	100,00	TERRAPLEN	10	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 75	0241. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Preescolar)	0241	El Porvenir	2014	\$6.953	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	100,00	SUMINISTRO	23	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre el cumplimiento de los programas de inversión pública en el sector educativo

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

													Avance físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Entidad	Municipio	Año	Presupuesto	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Unidad de Medida	Población	Avance Físico	Avance Acumulado	
TAB1414 03003942 77	0242. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica (Preescolar)	0242	Boca de San Antonio	2014	\$6.953	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	100,00	SUMINIS TRO	308	0,00	100,00	Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 78	0243. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica (Preescolar)	0243	Playa Larga	2014	\$11.588	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	100,00	SUMINIS TRO	921	0,00	100,00	Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 80	0244. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica (Preescolar)	0244	Santa Rita 2da. Sección	2014	\$6.953	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	100,00	SUMINIS TRO	256	0,00	100,00	Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 82	0245. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica (Preescolar)	0245	La Guayaba (Alto Amatitán)	2014	\$11.588	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	100,00	SUMINIS TRO	727	0,00	100,00	Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003942 83	0246. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica (Preescolar)	0246	Zapotat 1ra. Sección B	2014	\$6.953	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	100,00	SUMINIS TRO	285	0,00	100,00	Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003943 07	0247. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Básica (Preescolar)	0247	Constituci ón de 1917 (Jonutilla)	2014	\$6.953	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	100,00	SUMINIS TRO	381	0,00	100,00	Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																	DEFINITIVO		2014	
Total: 326		Entidad: TABASCO		Municipio: JONUTA		RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Grupos Recurso	Presupuesto	Modificado	Rocadado (Ministrado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance %	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones			
0248. Suministro																				
TAB1414	De Pintura A	0248	San Jose	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100,00	SUMINIS TRO	767	0,00	100,00	terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica:			
0249. Suministro																				
TAB1414	De Pintura A	0249	Federico Alvarez 1ra. Sección	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100,00	SUMINIS TRO	518	0,00	100,00	terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica:			
0250. Suministro																				
TAB1414	De Pintura A	0250	Venustiano Carranza (El Pajonal)	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100,00	SUMINIS TRO	256	0,00	100,00	terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica:			
0251. Suministro																				
TAB1414	De Pintura A	0251	Quince de Mayo	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100,00	SUMINIS TRO	197	0,00	100,00	terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica:			
0252. Suministro																				
TAB1414	De Pintura A	0252	Ribera Baja 1ra. Sección A	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100,00	SUMINIS TRO	153	0,00	100,00	terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica:			
0253. Suministro																				
TAB1414	De Pintura A	0253	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	2014	\$6,953	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	\$6,925	100,00	SUMINIS TRO	484	0,00	100,00	terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica:			

Informe sobre el Estado Económico, Social y Ambiental del Estado de Tabasco

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

														Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código del Proyecto	Localidad	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reasignado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
TAB1414 03003943 24	0254. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Preescolar)	0254	Guarda Tierra	2014	\$6.953	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	100,00	SUMINISTRO	287	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003943 25	Is0255. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	IS0255	El Barrial	2014	\$20.859	\$20.776	\$20.776	\$20.776	\$20.776	\$20.776	\$20.776	100,00	SUMINISTRO	484	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003943 26	0256. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0256	La Guayaba (Alto Amatitán)	2014	\$25.494	\$25.392	\$25.392	\$25.392	\$25.392	\$25.392	\$25.392	100,00	SUMINISTRO	727	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003943 28	0257. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0257	El Porvenir 1ra. Sección	2014	\$11.588	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	100,00	SUMINISTRO	290	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003943 29	0258. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0258	Boca de San Antonio	2014	\$16.224	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	100,00	SUMINISTRO	308	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003943 32	0259. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0259	Playa Larga	2014	\$30.130	\$30.009	\$30.009	\$30.009	\$30.009	\$30.009	\$30.009	100,00	SUMINISTRO	921	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																	DEFINITIVO	2014
RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL																		
Total: 326																		
Entidad: TABASCO																		
Municipio: JONUTA																		
Avance Flaco																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo de Registro	Presupuesto Modificado	Recaudación (Millones de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	% Cumplimiento	Financiera:	
TAB1414 03003943 33	0260. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0260	Federico Alvarez 1ra. Sección	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINIS TRO	518	0.00	100.00		Financiera: / Fisca: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03003943 34	0284. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0284	Isla Helva de Guadalupe	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	SUMINIS TRO	132	0.00	100.00		Financiera: / Fisca: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03003943 36	0285. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0285	Cuyo de Guadalupe	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.00	SUMINIS TRO	254	0.00	100.00		Financiera: / Fisca: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03003943 37	0286. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0286	San Gerónimo	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.00	SUMINIS TRO	175	0.00	100.00		Financiera: / Fisca: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03003943 39	0287. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0287	Boca de San Gerónimo	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.00	SUMINIS TRO	594	0.00	100.00		Financiera: / Fisca: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03003943 40	0288. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0288	La Esperanza	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100.00	SUMINIS TRO	324	0.00	100.00		Financiera: / Fisca: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

														Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Reburso	Presupuesto	Modificado	Recalculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB1414 03003943 41	0289. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0289	Zapotitlán 2da. Sección	2014	\$16.224	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	100,00	SUMINISTRO	349	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03003943 43	0290. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0290	San José	2014	\$25.494	\$25.392	\$25.392	\$25.392	\$25.392	\$25.392	\$25.392	100,00	SUMINISTRO	767	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03003943 44	0291. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0291	Chinal	2014	\$16.224	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	100,00	SUMINISTRO	476	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03003943 47	0292. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0292	Esquipulas	2014	\$11.588	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	100,00	SUMINISTRO	340	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03003943 48	0293. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0293	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	2014	\$39.401	\$39.243	\$39.243	\$39.243	\$39.243	\$39.243	\$39.243	100,00	SUMINISTRO	484	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03003943 49	0294. Suministro De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	0294	Ribera Baja 1ra. Sección A	2014	\$11.588	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	100,00	SUMINISTRO	153	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															DEFINITIVO		2014			
Entidad: TABASCO Municipio: JONUTA															RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL					
Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre de Proyecto	Localidad	Ciclo de Ejecución	Presupuesto Aprobado	Recaudación (Ministrada)	Obligaciones Comprometidas	Ejercicio	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población Beneficiaria	Avance Anterior	% Avance Acumulado	Financiera:					
															/ Fisica:					
0296. Suministro																				
TAB1414 De Pintura A																				
030003948	0296	Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	Corozal Rio	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100,00	suministrado	223	0,00	100,00	terminado / Registro:					
SISTEMA: Pasa al																				
Financiera:																				
/ Fisica:																				
0297. Suministro																				
TAB1414 De Pintura A																				
030003949	0297	Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	Zapotol 1ra. Sección A	2014	\$20,859	\$20,776	\$20,776	\$20,776	\$20,776	100,00	SUMINIS TRO	103	0,00	100,00	terminado / Registro:					
SISTEMA: Pasa al																				
Financiera:																				
/ Fisica:																				
0298. Suministro																				
TAB1414 De Pintura A																				
030003949	0298	Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	Torno de la Bola	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100,00	SUMINIS TRO	165	0,00	100,00	terminado / Registro:					
SISTEMA: Pasa al																				
Financiera:																				
/ Fisica:																				
0299. Suministro																				
TAB1414 De Pintura A																				
030003950	0299	Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	Guarda Tierra	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100,00	SUMINIS TRO	287	0,00	100,00	terminado / Registro:					
SISTEMA: Pasa al																				
Financiera:																				
/ Fisica:																				
0300. Suministro																				
TAB1414 De Pintura A																				
030003950	0300	Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	Francisco J. Mújica	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100,00	SUMINIS TRO	195	0,00	100,00	terminado / Registro:					
SISTEMA: Pasa al																				
Financiera:																				
/ Fisica:																				
0301. Suministro																				
TAB1414 De Pintura A																				
030003950	0301	Escuelas De Educacion Basica (Primaria)	San Cristóbal	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100,00	SUMINIS TRO	169	0,00	100,00	terminado / Registro:					
SISTEMA: Pasa al																				
Financiera:																				
/ Fisica:																				

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

													Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Ciclo de Ejercicio	Prestación de Servicio	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% de Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
TAB1414 03003950 59	0302. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Telesecundaria)	0302	Elpidio Sánchez	2014	\$11.588	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	100,00	SUMINISTRO	136	0,00	100,00	Financiera: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003950 95	0303. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0303	Tumbo Chinal	2014	\$6.953	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	\$6.925	100,00	SUMINISTRO	110	0,00	100,00	Financiera: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003951 46	0304. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0304	Los Pájaros	2014	\$25.494	\$25.392	\$25.392	\$25.392	\$25.392	\$25.392	\$25.392	100,00	SUMINISTRO	517	0,00	100,00	Financiera: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003951 64	0305. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0305	Trinidad y Catalina 2da. Sección	2014	\$11.588	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	100,00	SUMINISTRO	147	0,00	100,00	Financiera: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003951 81	0306. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0306	Pueblo Nuevo	2014	\$20.859	\$20.776	\$20.776	\$20.776	\$20.776	\$20.776	\$20.776	100,00	SUMINISTRO	444	0,00	100,00	Financiera: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003951 99	0307. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0307	Cocoyolar (Río Chico)	2014	\$11.588	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	\$11.542	100,00	SUMINISTRO	186	0,00	100,00	Financiera: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

DEFINITIVO																	2014
RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL																	
Total: 326		Entidad: TABASCO		Municipio: JONUTA													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Clave de Ejercicio	Clave de Cuenta	Clave de Política	Programa	Subprograma	Reserva	Componentes	Elementos	Actividad	Regimen	% de Ejecucion	Unidad de Medida	Avance de Ejecucion Anual	% de Avance de Ejecucion	Observaciones	
TAB1414 03003866	De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0320	Las Patronas	2014	\$11,588	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	\$11,542	100.00	TRO	143	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1414 03003866	De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0321	La Guayaba (Año Amatlan)	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	TRO	727	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1414 03003857	De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0322	Zapotitlan Tm. Seccion A	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	TRO	103	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1414 03003857	De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0323	Jose Maria Pino Suarez (San Pedro)	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	TRO	953	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1414 03003857	De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0324	San Jose	2014	\$30,130	\$30,009	\$30,009	\$30,009	\$30,009	\$30,009	\$30,009	100.00	TRO	767	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1414 03003868	De Pintura A Escuelas De Educacion Basica (Telesecundaria)	0325	Sanla Rita Tm. Seccion	2014	\$16,224	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	\$16,159	100.00	TRO	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33: FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anterior	Avance Acumulado	Observaciones
TAB1414 03003958 24	0326. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Telesecundaria)	0326	Federico Álvarez 1ra. Sección	2014	\$20.859	\$20.776	\$20.776	\$20.776	\$20.776	\$20.776	\$20.776	100,00	SUMINISTRO	518	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003958 48	0327. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Telesecundaria)	0327	Constitución de 1917 (Jonutilla)	2014	\$20.859	\$20.776	\$20.776	\$20.776	\$20.776	\$20.776	\$20.776	100,00	SUMINISTRO	381	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003958 75	0328. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Telesecundaria)	0328	Esquipulas	2014	\$16.224	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	100,00	SUMINISTRO	340	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003959 19	0329. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Telesecundaria)	0329	Pueblo Nuevo	2014	\$16.224	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	100,00	SUMINISTRO	444	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003959 36	0330. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Telesecundaria)	0330	Güiro Arrancado	2014	\$16.224	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	100,00	SUMINISTRO	213	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003968 12	0295. Suministro De Pintura A Escuelas De Educación Basica (Primaria)	0295	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	2014	\$16.224	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	\$16.159	100,00	suministro	234	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

DEFINITIVO															2014	
Informe sobre la Situación Económica de la Unidad Municipal de Vivienda y Desarrollo Urbano																
RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL																
Total: 326		Entidad: TABASCO		Municipio: JONUTA												
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Ciclo Recibo	Prestaciones	Modificado	Recaudación	Compendio	Devenido	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avances Acumulados	Avance Físico	Oligorvacío	
Impermeabilización																
TAB1414	De Techos Y Muros															
03003968	En La Escuela Telesecundaria	Los Pájaros	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	suministrado	517	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al	
55	"Gustavo Ovando Ríos"															
Impermeabilización																
TAB1414	De Techos Y Muros															
03003974	En La Escuela Telesecundaria	Boca de San Antonio	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	308	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al	
28	"Agustín Cue Canovas"															
Impermeabilización																
TAB1414	De Techos Y Muros															
03003975	En La Escuela Telesecundaria	Las Petronas	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	143	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al	
73	"Manuel Pérez Merino"															
Impermeabilización																
TAB1414	De Techos Y Muros															
03003976	En La Escuela Telesecundaria	La Guayaba (Alto Amatlán)	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	727	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al	
04	"Jacinto Canex"															
Impermeabilización																
TAB1414	De Techos Y Muros															
03003976	En La Escuela Telesecundaria	San José	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	767	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al	
28	"Rosendo Taracena Padron"															
Impermeabilización																
TAB1414	De Techos Y Muros															
03003976	En La Escuela Telesecundaria	Esaquipula	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	340	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al	
60	"Catalino Salas Hernandez"															

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas y el Endeudo Público													DEFINITIVO		2014		
Total: 326			Entidad: TABASCO		Municipio: JONUTA		RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL										
Avance Físico																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1414 03003977 19	Impermeabilización De Techos Y Muros En La Escuela: Telesecundaria "Alfonso H. Herrera"	0139	Federico Álvarez 1ra. Sección	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	518	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003977 53	Impermeabilización De Techos Y Muros En El Jardín De Niños "Centro Rural Infantil"	0140	Los Buchecos	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	128	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003977 71	Impermeabilización De Techos Y Muros En El Jardín De Niños "Gabriela Mistral"	0141	Los Pájaros	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	517	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003978 14	Impermeabilización De Techos Y Muros En El Jardín De Niños "Esperanza Iris"	0142	Boca de San Gerónimo	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	594	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003978 62	Impermeabilización De Techos Y Muros En El Jardín De Niños "Josefina Castañeda De Pozo"	0143	Zapotitlán 2da. Sección	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	349	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03003979 30	Impermeabilización De Techos Y Muros En El Jardín De Niños "Centro Rural Infantil"	0145	Zapotitlán 1ra. Sección A	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	103	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre de Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Año de Ejecución	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Reprogramado	Reprogramado	Reprogramado	Reprogramado	Reprogramado	Reprogramado	Reprogramado	Reprogramado	Reprogramado	Reprogramado	Observaciones
TAB1414 03003979 53	Impermeabilización De Techos Y Muros En La Escuela Primaria " Margarita Mazza De Juárez "	0146	Güiro Arrancado	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	213	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.
TAB1414 03003979 80	Impermeabilización De Techos Y Muros En La Escuela Primaria " Lic. Benito Juárez García "	0147	Los Buchecos	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	128	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.
TAB1414 03003980 05	Impermeabilización De Techos Y Muros En La Escuela Primaria "Cristobal Colon"	0148	Monte Grande	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	1.810	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.
TAB1414 03003980 46	Impermeabilización De Techos Y Muros En La Escuela Primaria " Emiliano Pérez Rosas "	0149	Playa Larga	2014	\$19.312	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	921	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.
TAB1414 03004024 31	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0183	Francisco J. Mújica	2014	\$203.989	\$203.286	\$203.286	\$203.286	\$203.286	\$203.286	\$203.286	\$203.286	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	7	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.
TAB1414 03004024 43	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0184	Elpidio Sánchez	2014	\$203.989	\$203.286	\$203.286	\$203.286	\$203.286	\$203.286	\$203.286	\$203.286	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	7	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Unidad de Medida	Localidad	Año	Presupuesto	Compromiso	Cancelado	Reservado	Disponible	Asignado	Disponible	Porcentaje	Unidad de Medida	Población	Valor Anual	Valor Acumulado	Observaciones
TAB1414 03004024 64	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0165	Las Palmas	2014	\$145.706	\$145.210	\$145.210	\$145.210	\$145.210	\$145.210	\$145.210	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0,00	100,00	Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03004024 79	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0166	Ribera Baja 1ra. Sección A	2014	\$378.836	\$377.247	\$377.247	\$377.247	\$377.247	\$377.247	\$377.247	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	13	0,00	100,00	Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03004024 95	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0167	Zapotal 1ra. Sección B	2014	\$145.706	\$145.210	\$145.210	\$145.210	\$145.210	\$145.210	\$145.210	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0,00	100,00	Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03004025 08	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0188	Zapotal 1ra. Sección A	2014	\$145.706	\$145.210	\$145.210	\$145.210	\$145.210	\$145.210	\$145.210	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0,00	100,00	Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03004025 22	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0169	Zapotal 2da. Sección	2014	\$145.706	\$145.210	\$145.210	\$145.210	\$145.210	\$145.210	\$145.210	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0,00	100,00	Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03004025 37	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0170	El Sitio	2014	\$203.989	\$203.286	\$203.286	\$203.286	\$203.286	\$203.286	\$203.286	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	7	0,00	100,00	Financiera: ./ Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

[illegible]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas y el Nivel de Empleo

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Año de Ejecución	Presupuesto	Comprobado	Reaudado	Reaudado	Reaudado	Reaudado	Reaudado	Reaudado	Reaudado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB1414 03004026 21	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0177	Torno Largo 3ra. Sección	2014	\$145.706	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03004026 38	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0178	Torno Largo 4ta. Sección	2014	\$180.203	\$179.746	\$179.746	\$179.746	\$179.746	\$179.746	\$179.746	\$179.746	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	6	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03004026 51	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0179	Quince de Mayo	2014	\$150.169	\$149.781	\$149.781	\$149.781	\$149.781	\$149.781	\$149.781	\$149.781	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03004026 64	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0180	Corozal	2014	\$145.706	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03004026 82	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0181	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	2014	\$291.413	\$290.686	\$290.686	\$290.686	\$290.686	\$290.686	\$290.686	\$290.686	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	10	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 03004026 90	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0182	Torno Largo 1ra. Sección B	2014	\$145.706	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

														Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
TAB1414 03004027 04	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0183	San Cristóbal	2014	\$203.989	\$203.470	\$203.470	\$203.470	\$203.470	\$203.470	\$203.470	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	7	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03004027 18	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0184	Ribera Baja 1ra. Sección B	2014	\$145.706	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03004027 29	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0185	El Piñal	2014	\$145.706	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 03004027 42	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0186	El Sacrificio	2014	\$145.706	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	\$145.301	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	5	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 04004280 89	0025.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0025	Monte Grande (El Pastal)	2014	\$311.474	\$311.474	\$311.474	\$311.474	\$311.474	\$311.474	\$311.474	100,00	Letrina, Metros Cúbicos	11	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TAB1414 04004332 04	Is0335.- Suministro De Tinaco De 750 Lts. Para Almacenamiento De Agua	IS0335	José María Pino Suárez (San Pedro)	2014	\$370.968	\$370.968	\$370.968	\$370.968	\$370.968	\$370.968	\$370.968	100,00	Pieza	200	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

													Avance físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
TAB1414 04004332 41	Is0334.- Suministro De Tinaco De 750 Lts. Para Almacenamiento De Agua	IS0334	Monte Grande	2014	\$296.774	\$296.774	\$296.774	\$296.774	\$296.774	\$296.774	\$296.774	100,00	Pieza	160	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 04004332 84	Is0336.- Suministro De Tinaco De 750 Lts. Para Almacenamiento De Agua	IS0336	Playa Larga	2014	\$370.968	\$370.968	\$370.968	\$370.968	\$370.968	\$370.968	\$370.968	100,00	Pieza	200	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 04004333 27	Is0339.- Suministro De Tinaco De 750 Lts. Para Almacenamiento De Agua	IS0339	Pueblo Nuevo	2014	\$46.371	\$46.371	\$46.371	\$46.371	\$46.371	\$46.371	\$46.371	100,00	Pieza	25	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 04004333 61	Is0338.- Suministro De Tinaco De 750 Litros Para Almacenamiento De Agua	IS0338	Venustlan o Carranza (El Pajonal)	2014	\$37.097	\$37.097	\$37.097	\$37.097	\$37.097	\$37.097	\$37.097	100,00	Pieza	20	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 04004333 82	Is0333.- Suministro De Tinaco De 750 Litros Para Almacenamiento De Agua	IS0333	San José	2014	\$370.968	\$370.968	\$370.968	\$370.968	\$370.968	\$370.968	\$370.968	100,00	Pieza	200	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 04004334 01	Is0337.- Suministro De Tinaco De 750 Lts. Para Almacenamiento De Agua	IS0337	Monte Grande (Nuevo Mundo)	2014	\$9.274	\$9.274	\$9.274	\$9.274	\$9.274	\$9.274	\$9.274	100,00	Pieza	5	0,00	100,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																DEFINITIVO		2014
RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL																Avance Físico		
Total: 326	Entidad: TABASCO	Municipio: JONUTA																
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado			
IS0341.- Suministro																		
TAB1414	De Accesorios	San José	2014	\$23.200	\$23.200	\$23.200	\$23.200	\$23.200	\$23.200	\$23.200	100,00	SUMINIS	767	0,00	100,00			
04004334	Para Rehabilitación De Sistema De Agua											TRU						
Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al																		
IS0342.- Suministro																		
TAB1414	De Accesorios	Francisco J. Mújica	2014	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	100,00	SUMINIS	195	0,00	100,00			
04004334	Para Rehabilitación De Sistema De Agua											TRO						
Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al																		
IS0343.- Suministro																		
TAB1414	De Accesorios	El Bejucal	2014	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	100,00	SUMINIS	500	0,00	100,00			
04004334	Para Rehabilitación De Sistema De Agua											TRO						
Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al																		
IS0344.- Suministro																		
TAB1414	De Accesorios	San Cristóbal	2014	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	100,00	SUMINIS	159	0,00	100,00			
04004335	Para Rehabilitación De Sistema De Agua											TRO						
Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al																		
IS0345.- Suministro																		
TAB1414	De Accesorios	Constitución de 1917 (Jonutilla)	2014	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	\$17.400	100,00	SUMINIS	381	0,00	100,00			
04004335	Para Rehabilitación De Sistema De Agua											TRO						
Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al																		
IS0346.- Suministro																		
TAB1414	De Accesorios	Boca de San Antonio	2014	\$243.011	\$243.011	\$243.011	\$243.011	\$243.011	\$243.011	\$243.011	100,00	Pozo	308	0,00	100,00			
04004336	Rehabilitación De Pozo Profundo																	
Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al																		

v

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DEFINITIVO

2014

Total: 326

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

RAMO 33. FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL

												Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB1414 04004336 18	K0195.- Rehabilitación De Pozo Profundo	K0195	Boca de San Gerónimo	2014	\$203.141	\$203.141	\$203.141	\$203.141	\$203.141	\$203.141	\$203.141	100,00	Pozo	594	0,00	100,00	Financiera: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1414 04004336 74	0131.- Impermeabilización De Techos Y Muros En Escuela Telesecundaria Ernestina Montes Camero	0131	Torno Largo 1ra. Sección B	2014	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	\$19.052	100,00	Escuela	89	0,00	100,00	Financiera: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2013 - 2015

DIR. DE PROGRAMACION

ING. CARLOS ALBERTO MORALES RAMON

DIRECCION DE PROGRAMACION
2013 - 2015

2014

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Folio	Municipio	Cobertura Municipal	Programa de Desarrollo Comunal	Subprograma	Año de Ejercicio	Presupuesto	Modificación	Ejecutado al 30 de Septiembre	Comprometido	Pendiente	Ejercido	Pagado	Avance %	Unidad de Medida	Población Beneficiaria	Avance en Miles de Pesos	Avance en Porcentaje	Observaciones
TAB141401 00318842	Ampliación Y Rehabilitación Del Museo Omar Huerta De La Cabecera Municipal De Jonuta, Tabasco.	0217	Jonuta	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	2014	\$1,000.000	\$996.430	\$996.430	\$996.430	\$996.430	\$996.430	\$996.430	100,00	Metros Cuadrados	29.619	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminada o / Registro : SISTEM A: Pasal
TAB141404 00435911	0193.- Construcción De Subestacion Y Alumbrado De La Unidad Deportiva Municipio De Jonuta,	0193	Jonuta	Jonuta	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	2014	\$3.160.000	\$3.146.211	\$3.146.211	\$3.146.211	\$3.146.211	\$3.146.211	\$3.146.211	100,00	Obra	29.611	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: terminada o / Registro : SISTEM A: Pasal

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2013 - 2015

DIR. DE PROGRAMACION

ING. CARLOS ALBERTO MORALES RAMON



DIRECCION DE PROGRAMACION
2013 - 2015



 PRESIDENTE MUNICIPAL



 PROF. JOSE FELIPE TORRES ARIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2013 - 2015



 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TOLUCA, TABASCO

DIR. DE PROGRAMACION



 ING. CARLOS ALBERTO MORALES RAMIREZ

DIRECCION DE PROGRAMACION
 2013 - 2015

2014

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1 Municipio: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Localidad	Programa	Fondo	Convenio	Ramo	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudos	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	%	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Poblacional	Avance Anual	%	Observaciones
TAB14140300	Sistema De Agua Potable	El Sacrificio	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20- Desarrollo Social	2014	\$1,916,824	\$1,916,134	\$1,916,134	\$1,916,134	\$1,916,134	\$1,916,134	\$1,916,134	\$1,916,134	100.00	\$0	Sistema	580	0.00	100.00	
402816																						

Ampliación
Del
Sistema De Agua Potable

S215

Programa
para el
Desarrollo
de Zonas
Prioritarias

20-

Desarrollo
Social



DIR. DE PROGRAMACION

ING. CARLOS ALBERTO MORALES RAMON

DIRECCION DE PROGRAMACION
2013 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JOSE FELIX TORRES ARIZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2013 - 2015

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 1

Municipio: JONUTA

						Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB14140 300403164	Construyendo La Agenda Ciudadana Con Perspectiva De Genero Que Coadyuve Al Fortalecimiento De Las Políticas De Igualdad En La Administración Publica Municipal De Jonuta, Tabasco	0065	Jonuta	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6- Hacienda y Crédito Público	2014	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	100,00	Horas Asistencia /Asesoría	1.200	0,00	100,00	Financiera: Inmujeres / Física: terminado / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2013-2015

DIR. DE PROGRAMACION

ING. CARLOS ALBERTO MORALES RAMON

DIRECCION DE PROGRAMACION
2013-2015

2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio: JONUTA																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convencional	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
Total: 4																		
Programa De Eliminación De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta																		
TAB141403	Programa De Eliminación De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta	0119	Jonuta	Programa de Fortalecimiento Ambiental y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$3,000,000	\$2,879,076	\$2,879,076	\$2,879,076	\$2,879,076	100.00	\$120,924	Luminares	6,889	0.00	100.00	semanal / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera
Programa De Eliminación De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta																		
TAB141403	Programa De Eliminación De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta	0120	Monte Grande	Programa de Fortalecimiento Ambiental y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$1,328,947	\$1,275,380	\$1,275,380	\$1,275,380	\$1,275,380	100.00	\$53,567	Luminares	1,810	0.00	100.00	semanal / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera
Programa De Eliminación De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta																		
TAB141403	Programa De Eliminación De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta	0122	Playa Largo	Programa de Fortalecimiento Ambiental y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$488,842	\$467,219	\$467,219	\$467,219	\$467,219	100.00	\$19,624	Luminares	921	0.00	100.00	semanal / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera
Programa De Eliminación De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta																		
TAB141404	Programa De Eliminación De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta, Tabasco,	0121	José María Suárez (San Pedro)	Programa de Fortalecimiento Ambiental y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$684,211	\$656,631	\$656,631	\$656,631	\$656,631	100.00	\$27,579	Luminares	963	0.00	100.00	semanal / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera



DIR. DE PROGRAMACION

ING. CARLOS ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ
2013 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JOSE FELIPE TORRES ARIAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2013 - 2015

Total: 27

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

															Avance				
Clave de Proyecto	NOMBRE DEL PROYECTO	Código del Proyecto	Lugar de Ejecución	Programa de Empleo Temporal	Sub-Prog.	Folio de Control	Presupuesto	Ejecutado	Cancelado	Saldo por Cancelar	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar	Saldo por Recibir	Saldo por Transferir	Unidad de Medida	Pagos hechas	Avance físico	% Avance acumulado	Observaciones
TAB141404 00434940	K0198.- Mantenimiento De La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	K0198	Zapotal 2da. Sección	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	Empleo temporal	12	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAB141404 00434955	K0197.- Mantenimiento De Escuela Primaria Vicente Guerrero	K0197	Torno Largo 3ra. Sección	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$10.080	\$10.080	\$10.080	\$10.080	\$10.080	\$10.080	\$10.080	\$10.080	Empleo temporal	8	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAB141404 00434980	K0198.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Benito Juarez	K0198	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	Empleo temporal	20	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAB141404 00434999	K0199.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Mario Diaz Perez	K0199	San José	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$83.160	\$83.160	\$83.160	\$83.160	\$83.160	\$83.160	\$83.160	\$83.160	Empleo temporal	44	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAB141404 00435013	K0200.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Juan Montejó Herrera	K0200	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	Empleo temporal	12	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAB141404 00435035	K0201.- Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria Ana Maria Vidal	K0201	Playa Larga	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$37.800	\$37.800	\$37.800	\$37.800	\$37.800	\$37.800	\$37.800	\$37.800	Empleo temporal	20	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAB141404 00435050	K0202.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Angel Rejon Quintal	K0202	Playa Chiquila 1ra. Sección A	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$52.920	\$52.920	\$52.920	\$52.920	\$52.920	\$52.920	\$52.920	\$52.920	Empleo temporal	28	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAB141404 00435072	K0203.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Emiliano Zapata	K0203	Los Pájaros (El Porvenir)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$93.240	\$93.240	\$93.240	\$93.240	\$93.240	\$93.240	\$93.240	\$93.240	Empleo temporal	37	0,00	100,00	Financiera: . / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 27		Entidad: TABASCO		Municipio: JONUTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa de Empleo Temporal	Recursos Naturales	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410

Informe sobre el Estado Económico de la Entidad y el Sector Público

2014

Total: 27

Entidad: TABASCO

Municipio: JONUTA

															Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa de Empleo Temporal	Medio Ambiente y Recursos Naturales		Presupuesto	Modificado	Recauda de (Millones de Pesos)	Compro	Devoluc	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Poblaci	Avance Anual	Avance Acumulado	
TAB141404 00434940	K0196.- Mantenimiento De La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	K0196	Zapotal 2da. Sección	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	\$15.120	100,00	Empleo temporal	12	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB141404 00435266	K0211.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Jose Maria Rejon	K0211	Corozal Río	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$10.080	\$10.080	\$10.080	\$10.080	\$10.080	\$10.080	\$10.080	100,00	Empleo temporal	8	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB141404 00435290	K0212.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Netzahualcoyotl	K0212	Campo Nuevo	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	100,00	Empleo temporal	20	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB141404 00435305	K0213.- Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria Agustín Cue Canoyas	K0213	Boca de San Antonio	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$52.920	\$52.920	\$52.920	\$52.920	\$52.920	\$52.920	\$52.920	100,00	Empleo temporal	28	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB141404 00435320	K0214.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Gabriel Argatz Lezama	K0214	Zapotal 1ra. Seccion A	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	\$20.160	100,00	Empleo temporal	20	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB141404 00435335	K0218.- Mantenimiento De La Escuela Primaria Emiliano M. Perez Rosas	K0218	Las Puercas (Playa Larga 3ra. Sección)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$37.800	\$37.800	\$37.800	\$37.800	\$37.800	\$37.800	\$37.800	100,00	Empleo temporal	20	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB141404 00435348	K0219.- Mantenimiento De Centro Preescolar Rosa Maria Gutierrez Skildsen	K0219	Monte Grande	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$60.480	\$60.480	\$60.480	\$60.480	\$60.480	\$60.480	\$60.480	100,00	Empleo temporal	32	0,00	100,00	Financiera: . / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

2014

Entidad: TABASCO Municipio: JONUTA

Total: 27

Clave de Proyecto	Monitoreo del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa	Recurso	Ciclo	Presupuesto	Modificación	Recaudación	Compromiso	Devolución	Ejercicio	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones	
K0196.-	Mantenimiento De La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	Zapotitlán	2da. Sección	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100,00	Empleo temporal	12	0,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
K0220.-	Mantenimiento Del Centro Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz	El Sacrificio		S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100,00	Empleo temporal	12	0,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
K0221.-	Mantenimiento De La Biblioteca Publica	Pueblo Nuevo		S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100,00	Empleo temporal	12	0,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
K0222.-	Mantenimiento Del Jardin De Niños Belisario Dominguez	Guarda Tierra		S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$15,120	100,00	Empleo temporal	12	0,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
K0223.-	Mantenimiento De La Escuela Primaria Francisco I. Madero	Torno Largo 2da. Sección		S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$133,560	\$133,560	\$133,560	\$133,560	\$133,560	\$133,560	\$133,560	100,00	Empleo temporal	53	0,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
K0224.-	Mantenimiento A Obra Civil De La Escuela Telesecundaria Alvaro Obregon	Boca de San Gerónimo		S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$103,320	\$103,320	\$103,320	\$103,320	\$103,320	\$103,320	\$103,320	100,00	Empleo temporal	45	0,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
K0225.-	Mantenimiento De La Escuela Primaria Tomas Garrido Canabal	Ribera Baja tra. Sección A		S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2014	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	\$10,080	100,00	Empleo temporal	8	0,00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



DIR. DE PROGRAMACION

ING. CARLOS ALBERTO GONZALEZ RAMON
DIRECCION DE PROGRAMACION
2013 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO DE JONUTA

PERIODO: Informe Definitivo 2014

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recauda (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado BHC
Jonuta	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	\$6.571		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1300000	1300000	1300000	1292129	1292129	1292129	\$1.284.332	N/A
Jonuta	2.- PARTIDA	2014	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	\$6.571	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1300000	1300000	1300000	1292129	1292129	1292129	1284332	N/A
Jonuta	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000000	1000000	1000000	996430	469196	469196	466365	N/A
Jonuta	2.- PARTIDA	2014	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1000000	1000000	1000000	996430	469196	469196	466365	N/A

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2013 - 2015

DIR. DE PROGRAMACION

ING. CARLOS ALBERTO RAMIREZ RAMOS

DIRECCION DE PROGRAMACION
2013 - 2015

informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: Informe Definitivo 2014

[illegible]

FORTALECIMIENTO

TOTAL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
RIO

TO A LA
TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO

HACIENDA
Y CRÉDITO
PÚBLICO

2014
LUN .3

1.- PROGRAMA PRESUPUEST

FORTALECIMIENTO

1 - GASTO 334 -
CORRIENT SERV
E CAPAC

TO A LA
TRANSVERSALID
AD DE LA
PERSPECTIVA
DE GÉNERO

HACIENDA
Y CRÉDITO
PÚBLICO

2014 CON-3

2.- PARTIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
R. JOSE FELIPE TORRES

PROFR. JOSE FELIPE TORRES ARIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2013 - 2015

DIR. DE PROGRAMACION

ING. CARLOS ALBERTO GONZALES RAMON

DIRECCION DE PROGRAMACION
2013-2015

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: Informe Definitivo 2014

Tipo de Registro	Ciclo de Reporte	Clave de Identificación	Descripción del Proyecto	Clave de Identificación	Tipo de Gasto	Partido	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Pagado
FAIS MUNICIPAL Y														
2. PARTIDA	2014	33	DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	2 - GASTO DE INVERSIÓN	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1251791	1251791	1251791	1251791	1251791	1251791	1251791	N/A
2. PARTIDA	2014	33	DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	617009	617009	617009	617009	617009	617009	617009	N/A
2. PARTIDA	2014	33	DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	61906	61906	61906	61906	61906	61906	61906	N/A
2. PARTIDA	2014	33	DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	22484337	22484337	22484337	22484337	22484337	22484337	22484337	N/A
2. PARTIDA	2014	33	DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3050746	3050746	3050746	3050746	3050746	3050746	3050746	N/A
2. PARTIDA	2014	33	DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	10924816	10924816	10924816	10924816	10924816	10924816	10924816	N/A
2. PARTIDA	2014	33	DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	983987	983987	983987	983987	983987	983987	983987	N/A
1. PROGRAMA PRESUPUESTAR 10	2014	33	FORTAMUN	1005	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR 10	16120884	16120884	16120884	15120884	15120884	16120884	16120884	N/A

MUNICIPIO: JONUTA

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Informe Definitivo 2014

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JOSE FELIPE TORRES-ARAS,



100

DIR. DE PROGRAMACIÓN

ING. CARLOS ALBERTO GONZALES RAMON



DIRECCION DE PROGRAMACION
2019-2019

No.- 4325



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE JONUTA, TABASCO

CORRESPONDIENTE AL 2do Trimestre

Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog. Pptario	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2015	Comprometido al 30 de Junio 2015	Devengado al 30 de Junio 2015	Ejercido al 30 de Junio 2015	Pagado al 30 de Junio 2015
TOTAL				247,836,705.25	258,377,342.77	200,170,854.56	132,247,865.64	132,247,865.64	122,175,469.03
01			PRESIDENCIA	18,686,950.10	18,603,973.69	18,031,541.01	8,550,833.31	8,550,833.31	8,107,196.40
	P005		POLÍTICA Y GOBIERNO	18,686,950.10	18,603,973.69	18,031,541.01	8,550,833.31	8,550,833.31	8,107,196.40
02			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	9,225,384.78	8,935,545.25	8,910,175.07	4,242,852.35	4,242,852.35	3,985,397.99
	E047		REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	1,091,978.57	1,091,978.97	1,091,978.97	613,356.86	613,356.86	574,700.02
	P005		POLÍTICA Y GOBIERNO	8,133,405.81	7,843,566.28	7,818,200.10	3,629,495.49	3,629,495.49	3,414,697.97
03			DIRECCIÓN DE FINANZAS	22,114,990.55	22,115,633.60	20,608,051.71	18,357,753.74	18,357,753.74	18,125,286.13
	D001		COSTO FINANCIERA DE LA DEUDA	13,569,950.00	13,569,950.00	13,569,950.00	13,569,950.00	13,569,950.00	13,569,950.00
	P022		HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	8,545,040.55	8,545,683.60	7,038,101.71	4,787,803.74	4,787,803.74	4,565,336.13
04			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	68,090,572.73	33,046,211.46	3,377,391.04	1,774,651.47	1,774,651.47	1,368,398.44
	P016		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	812,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
	P023		PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	68,090,572.73	32,234,211.46	3,087,391.04	1,484,651.47	1,484,651.47	1,368,398.44
05			CONTRALORIA MUNICIPAL	3,428,876.82	3,007,671.53	2,994,941.91	1,253,313.22	1,253,313.22	1,180,118.12
	O001		EVALUACIÓN Y CONTROL	3,428,876.82	3,007,671.53	2,994,941.91	1,253,313.22	1,253,313.22	1,180,118.12
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	8,403,759.53	11,131,180.68	9,794,074.91	6,781,952.54	6,781,952.54	6,680,855.48
	F032		FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	1,666,248.00	4,939,049.74	3,917,545.74	3,525,449.74	3,525,449.74	3,525,449.74
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,737,511.53	6,192,130.94	5,876,529.17	3,256,502.80	3,256,502.80	3,155,405.74
07			DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	5,116,096.85	5,310,245.53	5,247,411.33	4,676,713.69	4,676,713.69	4,172,229.77
	F034		FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO	3,715,239.55	3,902,514.73	3,847,514.73	3,802,514.73	3,802,514.73	3,325,995.44
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,400,857.30	1,407,730.80	1,399,896.60	874,198.96	874,198.96	846,234.33
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	23,701,971.68	27,548,245.63	26,274,971.83	12,864,131.48	12,864,131.48	11,826,172.43
	F046		RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	7,630,442.99	7,425,896.75	6,833,244.27	3,632,490.05	3,632,490.05	3,281,288.12
	F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K062		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K025		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	1,496,500.00	1,483,671.41	0.00	0.00	0.00
	K037		INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	3,024,705.47	3,003,671.88	527,233.47	527,233.47	524,051.89
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	16,071,528.69	15,599,115.41	14,954,381.27	8,704,407.96	8,704,407.96	8,020,632.42
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	7,940,101.06	7,335,057.63	6,857,291.49	3,472,536.23	3,472,536.23	3,267,275.06
	F029		FOMENTO A LA EDUCACIÓN	536,000.00	291,114.11	140,581.00	140,581.00	140,581.00	140,581.00
	F030		FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	782,196.19	614,756.22	409,498.21	409,498.23	409,498.23	409,498.23
	F031		FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	572,850.92	563,856.52	497,361.20	220,716.16	220,716.16	205,191.52
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,049,050.95	5,865,328.78	5,808,854.08	2,701,740.84	2,701,740.84	2,514,006.31
10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	553,807.85	21,358,200.79	14,070,071.93	10,073,345.83	10,073,345.83	9,735,467.71
	K038		MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	153,291.36	179,268.73	155,341.00	125,330.00	125,330.00	125,330.00
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	400,516.49	21,178,932.06	13,914,730.93	9,948,015.83	9,948,015.83	9,510,137.71

ING. CARLOS ALBERTO MORALES RAMÍREZ

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN 2013-2015

PROFR. JOSE FRANCISCO TORRES ARIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL 2013-2015



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE JONUTA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL 2do. Trimestre

Formato PT-1

Ciudad	U.R.	Prog. Ptario	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2015	Comprometido al 30 de Junio 2015	Devengado al 30 de Junio 2015	Ejercido al 30 de Junio 2015	Pagado al 30 de Junio 2015
	11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,749,670.82	17,840,896.85	15,403,263.50	7,848,303.42	7,848,303.42	7,210,966.86
		E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	17,749,670.82	17,840,896.85	15,403,263.50	7,848,303.42	7,848,303.42	7,210,966.86
	12		DIRECCIÓN DE TRANSITO	553,000.00	504,939.93	498,950.27	217,233.17	217,233.17	201,227.21
		E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	553,000.00	504,939.93	498,950.27	217,233.17	217,233.17	201,227.21
	13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	19,358,612.29	19,088,834.14	14,039,556.70	13,288,917.61	13,288,917.61	13,218,595.57
		E001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	17,406,730.70	17,408,730.70	12,374,602.53	12,374,602.53	12,374,602.53	12,374,602.53
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,949,881.59	1,680,103.44	1,664,954.17	914,315.08	914,315.08	843,993.04
	14		DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	1,605,075.55	1,602,125.15	1,341,766.15	660,422.14	660,422.14	621,323.48
		F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	358,445.00	358,445.00	98,086.00	98,086.00	98,086.00	93,686.00
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,246,630.55	1,243,680.15	1,243,680.15	562,336.14	562,336.14	527,637.48
	15		DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	514,212.74	503,851.94	503,851.94	268,641.07	268,641.07	253,737.03
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	514,212.74	503,851.94	503,851.94	268,641.07	268,641.07	253,737.03
	16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,873,957.11	2,663,308.66	2,663,308.66	1,266,549.14	1,266,549.14	1,239,579.20
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,873,957.11	2,663,308.66	2,663,308.66	1,266,549.14	1,266,549.14	1,239,579.20
	17		UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	552,372.51	543,354.26	536,552.02	205,018.22	205,018.22	192,228.28
		E029	PROTECCIÓN CIVIL	552,372.51	543,354.26	536,552.02	205,018.22	205,018.22	192,228.28
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	9,547,688.16	9,233,003.54	8,521,958.59	4,395,011.54	4,395,011.54	4,110,570.25
		F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	1,431,466.25	1,383,953.85	1,141,953.71	522,616.84	522,616.84	447,477.02
		F030	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	667,346.24	649,797.55	649,797.55	649,797.55	649,797.55	649,797.55
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	7,448,875.67	7,199,252.14	6,730,207.33	3,222,597.15	3,222,597.15	3,013,295.68
	20		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	456,410.29	454,547.09	454,547.09	218,599.60	218,599.60	206,212.80
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	456,410.29	454,547.09	454,547.09	218,599.60	218,599.60	206,212.80
	34		COORDINACIÓN DEL RAMO 35	2,093,259.08	43,413,988.73	35,849,987.01	30,016,440.48	30,016,440.48	25,342,458.17
		F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	29,365,756.25	27,191,014.56	21,486,751.06	21,486,751.06	16,859,961.21
		F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,646,014.50	775,037.46	775,037.46	775,037.46	775,037.46
		F032	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	0.00	5,706,493.54	4,754,103.84	4,754,103.84	4,754,103.84	4,754,103.84
		K005	URBANIZACIÓN	0.00	1,891,094.64	1,891,094.64	1,891,094.64	1,891,094.64	1,891,094.64
		K040	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	2,455,690.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,093,259.08	1,456,939.23	1,238,736.49	1,109,453.46	1,109,453.46	1,062,261.00
		PC18	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35		COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	1,461,936.71	1,332,862.76	1,332,862.76	530,784.33	530,784.33	509,109.21
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,461,936.71	1,332,862.76	1,332,862.76	530,784.33	530,784.33	509,109.21
	36		COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,800,000.00	2,803,663.93	2,798,301.60	1,283,861.06	1,283,861.06	1,205,057.44
		E001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,800,000.00	2,803,663.93	2,798,301.60	1,283,861.06	1,283,861.06	1,205,057.44

ING. CARLOS ALBERTO MORALES RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN 2013-2015

PROFR. JOSE FELIX TORRES ARIAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2013-2015
PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015


H. AYUNTAMIENTO DE JONUTA, TABASCO

CORRESPONDIENTE AL 2do Trimestre

Formato PT-2

RESUMEN POR TIPO DE GASTO								
Tipo Gasto	Capítulo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2015	Comprometido al 30 de Junio 2015	Devengado al 30 de Junio 2015	Ejercido al 30 de Junio 2015	Pagado al 30 de Junio 2015
TOTAL			247,836,709.25	258,377,342.77	200,170,854.56	132,247,865.64	132,247,865.64	122,175,469.03
GASTO CORRIENTE			167,315,447.61	166,987,671.59	143,429,049.90	85,592,915.13	85,592,915.13	80,182,204.35
	1000	SERVICIOS PERSONALES	111,970,593.66	108,751,515.90	108,751,515.90	51,039,074.48	51,039,074.48	48,067,592.75
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,223,746.49	17,103,900.03	8,605,588.83	8,545,700.48	8,545,700.48	7,522,961.33
	3000	SERVICIOS GENERALES	35,915,076.20	37,755,036.70	25,283,211.26	25,219,441.26	25,219,441.26	23,897,271.46
	4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,706,031.26	1,470,653.96	788,648.91	788,698.91	788,698.91	754,378.61
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	500,000.00	1,906,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL			66,951,311.64	77,726,610.70	43,171,819.66	33,085,000.51	33,085,000.51	28,423,314.68
	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,161,594.64	2,161,594.64	2,161,594.64	2,161,594.64	2,161,594.64
	4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,666,248.00	16,039,325.07	12,025,312.46	11,632,832.46	11,632,832.46	11,632,832.46
	5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,130,591.36	179,268.73	155,315.07	125,330.28	125,330.28	93,615.88
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	32,344,813.00	28,768,077.49	19,103,643.13	19,103,643.13	14,473,671.70
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	64,154,472.28	26,940,009.26	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS			13,569,950.00	13,663,060.48	13,569,950.00	13,569,950.00	13,569,950.00	13,569,950.00
	9000	DEUDA PÚBLICA	13,569,950.00	13,663,060.48	13,569,950.00	13,569,950.00	13,569,950.00	13,569,950.00


 ING. CARLOS ALBERTO ROMÁN RAMOS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 2013-2015
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


 PROFR. JOSÉ FÉLIX TORRES ARIAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2013-2015
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE JONUTA, TABASCO

CORRESPONDIENTE AL 2do. Trimestre

Formato PT-3


RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2015	Comprometido al 30 de Junio 2015	Devengado al 30 de Junio 2015	Ejercido al 30 de Junio 2015	Pagado al 30 de Junio 2015
TOTAL		247,836,709.25	258,377,342.77	200,170,854.56	132,247,865.64	132,247,865.64	122,175,469.03
02	CONVENIOS	10,173,000.00	10,204,706.34	5,210,651.79	2,375,601.51	2,375,601.51	2,231,924.43
06	RAMO 06. HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	RAMO 11. EDUCACION	0.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	7,000,000.00	8,523,367.22	4,467,344.33	527,233.47	527,233.47	524,051.89
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	66,002,471.47	66,856,646.53	49,716,286.33	37,986,123.53	37,986,123.53	32,768,545.26
60	PARTICIPACIONES	152,957,984.00	152,162,242.38	136,311,136.48	87,362,088.29	87,362,088.29	83,175,683.57
61	INGRESOS DE GESTION	5,063,253.78	5,030,380.30	4,445,433.63	3,996,818.84	3,996,818.84	3,475,263.88


 ING. CARLOS ALBERTO VALES RAMON
 DIRECCION DE PROGRAMACION
 2013 - 2015
 DIRECTOR DE PROGRAMACION


 PROF. JOSE ANTONIO TORRES ARIAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2013 - 2015
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**Gobierno del
Estado de Tabasco**



Tabasco
cambia contigo

***"25 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"***

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.