



# PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO  
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha  
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

28 DE NOVIEMBRE DE 2015

Suplemento  
7641



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2013-2015

No.- 4854

## CÁRDENAS

Trabajando Juntos  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2013 - 2015

### INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA A NIVEL FONDO, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

### APORTACIONES FEDERALES FONDO III (FAIS-FISM) MUNICIPIO DE CÁRDENAS

SEGUNDO TRIMESTRE 2015



Informes sobre la Situación Económica a Nivel de Fondo, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015



APORTACIONES FEDERALES

FORTAMUN

MUNICIPIO DE CARDENAS



H. Ayuntamiento Constitucional  
2013 - 2015



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tabasco	- 87	1	18

MUNICIPIO DE CARDENAS

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Amplitud	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
TAB15150 20052460 4	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Argentina (Desde Calle 27 De Febrero Hasta Sanchez	08014	Urbanas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$209,987	\$209,987	\$145,238	\$145,238	\$145,238	\$145,238	69.17	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20052469 6	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Aureo L. Calles Entre Av. Cardenas Y Calle Juarez	08015	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$181,156	\$181,157	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20052472 6	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Calle Aureo L. Calles De Juarez A Moctezuma)	08016	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$276,002	\$276,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Físico				Observaciones			
			Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
TAB15150 20052479 6	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Calle Aurelio Sosa Torres De Juarez A Moctezuma)	08017	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$234,298	\$234,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20052488 6	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Las Calles Francisco I. Madero. Miguel Orrico De Los Llanos E Ignacio Comonfort	08019	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$421,377	\$421,377	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20052494 9	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Calle Manuel Leyva De Zaragoza A Sanchez Magallanes)	08020	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$230,850	\$230,850	\$195,092	\$195,092	\$195,092	\$195,092	84.51	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Amplitud	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB15150 20052500 0	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Las Calles: Ramon Sosa Torres, Tomas Garrido Canabal Y Juarez	08021	R	Aportación al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$248,374	\$248,374	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ACTUALMENTE ESTA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20052503 3	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Aquiles Calderon Marchena	08022	Ur	Aportación al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$109,530	\$109,530	\$93,896	\$93,896	\$93,896	\$93,896	85.73	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ACTUALMENTE ESTA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20052511 1	Rehabilitación De La Red De Drenaje De Aguas Negras En La Calle Argentina (Desde Calle 27 De Febrero Hasta Sanchez Magallanes)	08024	R	Aportación al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$444,407	\$444,407	\$424,687	\$424,687	\$424,687	\$424,687	95.56	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto													Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de bito	Ámbito de Recurso	Tipo de Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
TAB15150 20052625 1	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle Aureo L. Calles Entre Av. Cardenas Y Calle Juarez	08025	Urban Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$620,492	\$620,492	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20053733 4	Rehabilitación De La Red De Drenaje (Calle AUREO L CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	08026	Urban Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$1,139,194	\$1,139,194	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Físico			Observaciones			
			Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
TAB15150 20052627 5	Rehabilitación De La Red De Drenaje (Calle Aurelio Sosa Torres De Juarez A Moctezuma)	08027	R Aportación al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$944,630	\$944,630	\$819,592	\$819,592	\$819,592	\$819,592	86.76	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20052692 7	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Las Calles Francisco I. Madero, Miguel Orrico De Los Llanos E Ignacio Comonfort	08029	Ur Aportación Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$1,555,464	\$1,555,464	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB15150 20053265 0	Rehabilitación De La Red De Drenaje (Calle Manuel Leyva De Zaragoza A Sanchez Magalanes)	08030	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$930,315	\$930,315	\$511,369	\$511,369	\$511,369	\$511,369	54.97	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20053268 3	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Las Calles Ramon Sosa, Torres, Tomas Garrido Canabal Y Juarez	08031	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$1,016,229	\$1,016,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20053272 9	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle Aquiles Calderón Marchena	08032	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$597,303	\$597,303	\$426,541	\$426,541	\$426,541	\$426,541	71.41	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Avance Físico			Observaciones
													% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
TAB15150 20053274 0	Rehabilitación De La Red De Drenaje C. Francisco I. Madero Entre Ignacio Comonfort Y Progreso	08033	Urbanización	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$1,146,720	\$1,146,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20053275 2	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Calles (Col. Nuevo Progreso)	08034	Urbanización	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	\$1,776,178	\$1,776,178	\$149,574	\$149,574	\$149,574	\$149,574	8.42	Metros lineales	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20053276 5	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Sanchez Magallanes De Leandro Adriano A Joaquín Cuevas	08039	Urbanización	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$1,103,614	\$1,103,614	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Físico				Observaciones			
			Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
TAB15150 20053277 3	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Sanchez Magallanes De Leandro Adriano A Joaquín Cuevas	08040	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$1,798,600	\$1,798,600	\$508,264	\$508,264	\$508,264	\$508,264	28.26	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN
TAB15150 20053278 3	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Argentina (Desde Calle 27 De Febrero Hasta Sanchez Magallanes)	08041	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$481,780	\$481,780	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN
TAB15150 20053279 1	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Argentina (Desde Calle 27 De Febrero Hasta Sanchez Magallanes)	08042	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$1,412,172	\$1,412,172	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
TAB15150 20053280 7	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Aureo L. Calles Entre Av. Cardenas Y Calle Juarez	08043	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$378,618	\$378,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20053281 4	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Aureo L. Calles Entre Av. Cardenas Y Calle Juarez	08044	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$1,039,354	\$1,039,354	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20053282 5	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Calle Aureo L. Calles De Juarez A Moctezuma)	08045	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$569,710	\$569,710	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20053283 1	Construcción De Pavimento Hidráulico (Calle Aureo L. Calles Juarez A Moctezuma)	08046	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$1,655,487	\$1,655,487	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
TAB15150 20053284 0	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Calle Aurelio Sosa Torres De Juárez A Moctezuma)	08047	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$493,562	\$493,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20053284 6	Construcción De Pavimento Hidraulico (Calle Aurelio Sosa Torres De Juárez A Moctezuma)	08048	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$2,430,487	\$2,430,487	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20053285 0	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Las Calles Francisco I. Madero, Miguel Orrico De Los Llanos E Ignacio Comonfort	08051	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$1,026,002	\$1,026,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Físico			Observaciones			
			Am: Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
TAB15150 20053285 5	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Calle Manuel Leyva De Zaragoza A Sanchez Magallanes)	08053	Urban Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$592,655	\$592,655	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20053286 1	Construcción De Pavimento Hidraulico (Calle Manuel Leyva De Zaragoza A Sanchez Magallanes)	08054	Urban Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$1,831,255	\$1,831,255	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20053730 3	Construcción de Guarniciones y banquetas en la calle aquiles calderon marchena	08057	Urban Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$267,599	\$267,599	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Físico			Observaciones				
			Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
TAB15150 20053327 8	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Aquiles Calderon Marchena	08058	Urbanización	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$1,244,845	\$1,244,845	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20053336 7	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Francisco L. Madero (Entre Calle Progreso Y Emiliano Zapata)	08059	Urbanización	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$792,881	\$792,881	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Am: Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Avance Físico		Observaciones	
													% Avance	Unidad de Medidas Acumulado		
TAB15150 20053341 1	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension	08060	R Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$2,343,155	\$2,343,155	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00	Financiera: / Fisca: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20053355 7	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension	08061	R Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$1,148,874	\$1,148,874	\$988,979	\$988,979	\$988,979	\$988,979	86.08	Piezas	0.00	Financiera: / Fisca: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTES / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 67

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Receivado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Avance Físico		Observaciones	
			Am bi ento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto					Modificado	% Avance		Unida d de Medid a
TAB18199 20053362 9	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Curva Los Priego)	08063	Urbanización	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$1,788,062	\$1,788,062	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTES / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20053371 6	Ampliación De La L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Sector Cerrada Francisco I. Madero)	08064	Urbanización	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$314,630	\$314,630	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto										Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB15150 20053378 4	Ampliación De La L.D. Y R.D. De Energia Elctrica En Media Y Baja Tension (La Abandonada)	08068	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$1,201,221	\$1,201,221	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20053394 9	Ampliación De L.D. Y R.D. De Energia Elctrica En Media Y Baja Tension	08068	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$2,109,274	\$2,109,274	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Físico			Observaciones				
			Amplitud	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
TAB15150 20053403 4	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension	08069	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$2,460,648	\$2,460,648	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00	Financiera: / Fisca: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20053410 6	Ampliación De La Lí Y Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension (Entrada Casa De La Cristiandad)	08071	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$666,000	\$666,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00	Financiera: / Fisca: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTOS E ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Avance Físico		Observaciones	
			Amplitud	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado					% Avance	Unidad de Medida		% Avance Acumulado
TAB15150 20053429 9	Ampliacion De La Ld Y Rd De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tension	08072	Urbanización	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$335,691	\$335,691	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20053760 1	Ampliacion De La Ld Y Rd De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tension	08077	Urbanización	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	\$537,821	\$537,821	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Avance Físico		Observaciones	
			Ambi	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto							% Avance	Unidad de Medida		% Avance Acumulado
TAB15150 20053780 4	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural "Miguel Hidalgo Y Costilla" Clave 27dpr1388h, Z.E. 047, Sector 19	08079	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	\$259,049	\$259,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMEDOR / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20053796 2	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Profr. Hermelinda Conde De Garrido" Clave 27dpr0030y, Zona 40, Sector 04 (Col. Alameda)	08080	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	\$251,798	\$251,798	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMEDOR / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Avance Físico			Observaciones
			Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	% Avance	Unidad de Medida							% Avance Acumulado			
TAB15150 20053811 4	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños "Alvaro Obregón" Clave 27djn1019s, Zona 068, Sector 09	08083	R	Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	\$276,673	\$276,673	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS COMEDOR / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB15150 20053821 9	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños "Tomas Garrido Canabal", Clave 27djn1214v, Zona 32, Sector 5	08084	R	Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	\$273,254	\$273,254	\$40,648	\$40,648	\$40,648	\$40,648	14.88	Mobiliario y equipo	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS COMEDOR / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Total: 87

Información General del Proyecto																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Am. bi to	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Avance Fisico % Avance	Unida d de Medid a	% Avance Acumul ado	Observaciones
TAB15150 20053840 4	Construcción De Comedor Escolar En La Esc.Prim. "Justo Sierra Mendez" Clave 27dpr2055u, Zona 138, Sector 19	08085	R	Aportacion es al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educacion	\$270,271	\$270,271	\$74,524	\$74,524	\$74,524	\$74,524	27.57	Mobili ario y equip o	0.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMEDOR / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20053858 3	Construcción De Comedor Escolar En El Jardin De Niños "Niños Heroes" Clave 27djn0207e, Zona 027, Sector 05 (El Eden)	08086	Ur	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educacion	\$270,125	\$270,125	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Mobili ario y equip o	0.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIA ES COMEDOR / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto											Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB15150 20053868 0	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2 (El Eden)	08087	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$978,854	\$978,854	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150 20054069 5	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08092	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$633,424	\$633,424	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCIÓN
TAB15150 20054071 3	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08096	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$1,142,514	\$1,142,514	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
TAB15150 20054073 0	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08097	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Vivienda	\$859,413	\$859,413	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20054075 1	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2.	08098	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Vivienda	\$584,204	\$584,204	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20054078 3	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2.	08100	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Vivienda	\$624,300	\$624,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20054078 1	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08102	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Vivienda	\$776,888	\$776,888	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Am bito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	% Avance	Unida d de Medid a	% Avance Acumul ado	
TAB15150 20054079 3	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08103	R	Aportación al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$545,441	\$545,441	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE INICIO
TAB15150 20054080 1	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08104	R	Aportación al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$512,924	\$512,924	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20054081 0	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2.	08105	Ur	Aportación al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$743,356	\$743,356	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA PRÓXIMO A INICIAR
TAB15150 20054081 9	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2.	08107	R	Aportación al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$320,099	\$320,099	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO INICIARA EN PRÓXIMOS DIAS

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Avance Físico		Observaciones	
														% Avance	Unidad de Medida		
TAB15150 20054082 6	Construccion De Pisos Firmes Hasta 32m2.	08108	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$440,136	\$440,136	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA PROXIMO SU CONSTRUCCION
TAB15150 20054083 6	Construccion De Pisos Firmes Hasta 32 M2. (Col. Roger Falconi)	08109	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$289,480	\$289,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA PRÓXIMO A SU CONSTRUCCION
TAB15150 20054084 4	Construccion De Techo Firme Hasta 30 M2 (El Eden)	08111	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$1,463,792	\$1,463,792	\$1,463,792	\$1,463,792	\$1,463,792	\$1,463,792	100.00	Metros Cuadrados	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE CONCLUIR
TAB15150 20054085 3	Construccion De Techo Firme Hasta 30 M2	08112	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$1,275,740	\$1,275,740	\$1,272,265	\$1,272,265	\$1,272,265	\$1,272,265	99.73	Metros Cuadrados	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA PRÓXIMO A CONCLUSION

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		% Avance	Unidad de Medida	% Acumulado
TAB15150 20054086 7	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08113	Urbanas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$1,114,439	\$1,114,439	\$1,109,123	\$1,109,123	\$1,109,123	\$1,109,123	99.52	Metros Cuadrados	85.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA PRÓXIMO A SU CONCLUSION
TAB15150 20054086 9	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08114	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$1,378,385	\$1,378,385	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20054087 3	Construcción De Techo Firme	08115	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$828,897	\$828,897	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20054087 6	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08116	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$2,932,735	\$2,932,735	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
TAB15150 20054087 8	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08117	R	Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$2,434,170	\$2,434,170	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA PROXIMO A CONCLUSION
TAB15150 20054088 6	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08118	R	Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$689,193	\$689,193	\$380,378	\$380,378	\$380,378	\$380,378	55.19	Metros Cuadrados	47.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA PROXIMO A CONCLUIR
TAB15150 20054089 2	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08119	R	Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$1,466,368	\$1,466,368	\$1,462,922	\$1,462,922	\$1,462,922	\$1,462,922	99.76	Metros Cuadrados	80.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO PRÓXIMO A CONCLUIR
TAB15150 20054089 3	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08120	R	Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$1,466,368	\$1,466,368	\$1,461,670	\$1,461,670	\$1,461,670	\$1,461,670	99.68	Metros Cuadrados	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA POR CONCLUIR

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto													Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB15150 20054089 5	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08121	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$1,466,368	\$1,466,368	\$789,546	\$789,546	\$789,546	\$789,546	53.84	Metros Cuadrados	80.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA PROXIMO A CULMINAR
TAB15150 20054090 0	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08122	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$1,539,686	\$1,539,686	\$1,389,413	\$1,389,413	\$1,389,413	\$1,389,413	90.24	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA PROXIMO A CULMINAR
TAB15150 20054093 7	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2 (Col. Lazaro Cardenas Del Rio)	08123	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$542,556	\$542,556	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20054106 1	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08124	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$439,910	\$439,910	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB15150 20054107 1	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2.	08125	R	Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$733,184	\$733,184	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PROYECTO SE INICIARA CONSTRUCCION
TAB15150 20054108 4	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2.	08126	R	Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$733,184	\$733,184	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20054110 2	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2.	08127	Ur	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$615,874	\$615,874	\$262,411	\$262,411	\$262,411	\$262,411	42.61	Metros Cuadrados	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20054111 2	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2.	08128	Ur	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$703,856	\$703,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN CONSTRUCCION

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 87

Información General del Proyecto																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Avance Físico		Observaciones	
														% Avance	Unidad de Medida		% Avance Acumulado
TAB15150 20054113 5	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08129	R	Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$733,184	\$733,184	\$329,818	\$329,818	\$329,818	\$329,818	44.98	Metros Cuadrados	44.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20054117 5	Mantenimiento A Sanitarios De Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos Clave:27dpr09 480	08135	Urb	Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	\$254,626	\$254,626	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Equipamiento	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS MANTENIMIENTO Y NO APARECE EN EL LISTADO QUE PRESENTA / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20054119 4	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08136	R	Aportaciones al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$492,508	\$492,508	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION

Total: 67

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Físico		Observaciones	
			Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida		% Acumulado
TAB15150 20054120 8	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32m2 (Los Cañales 3ra. Etapa (Cab.Mpal)	08137	R Aportacion al Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$794,960	\$794,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
TAB15150 20054122 6	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08139	Ur b Aportacion a nes n Federales o	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$1,459,268	\$1,459,268	\$1,459,268	\$1,459,268	\$1,459,268	\$1,459,268	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO
TAB15150 20054123 8	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2 (Emiliano Zapata	08140	Ur b Aportacion a nes n Federales o	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	\$809,924	\$809,924	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION

*[Handwritten Signature]*  
C. JAVENAMAR PEREZ ACOSTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
C.P. RECTOR NOE GANLEGOS RAMIREZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

Informes sobre la Situación Económica, A Nivel de Fondo de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015



MUNICIPIO DE CARDENAS  
REPORTE A NIVEL DE FONDO RAMO 033 (FAIS-FISM)

Informes sobre la Situación Económica A Nivel Financiero, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

AVANCE FINANCIERO

Municipio	Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Cárdenas	1.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	166581032	166581032	149922927	123815019	99212491	99212491	0

C. AVENAMAR PEREZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR NOE GALLEGOS RAMIREZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE CARDENAS  
REPORTE A NIVEL DE FONDO IV (FORTAMUN)

Informes sobre la Situación Económica A Nivel Financiero, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

AVANCE FINANCIERO

Municipio	Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Cárdenas	1.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	126402524	128402524	96301890	94534288	90971163	88976218	0

C. AVELINAR PÉREZ AOSTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR NOE GALLEGOS RAMIREZ  
DIRECTOR DE FINANZAS




**MUNICIPIO DE CARDENAS**  
**REPORTE A NIVEL DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS**  
**EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES**  
**FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL**

Informes sobre la Situación Económica A Nivel Financiero, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

AVANCE FINANCIERO

Municipio	Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Cárdenas	1.- PROGRAM A PRESUPUE STARIO	CONVENI OS - 3	GOBERNACIÓ N	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	11000000	11928553	5964276	7393081	7393081	7393081	0


AVENAMAR PEREZ ACOSTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR NOE GALLEGOS RAMIREZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

Informes sobre la Situación Económica, A Nivel de Fondo de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015



MUNICIPIO DE CARDENAS




REPORTE A NIVEL DE FONDO CONTINGENCIAS  
ECONÓMICAS

Informes sobre la Situación Económica A Nivel Financiero, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

AVANCE FINANCIERO

Municipio	Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Cárdenas	1-PROGRAMA A PRESUPUESTARIO	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10000000	12053339	8257307	1207194	1207194	1207194	0

**A. AVENAMA PÉREZ AGOSTA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**CP. HECTOR NOEL GALLESOR RAMÍREZ**  
 DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL  
 DIVISION DE FINANZAS  
 CÁRDENAS, TAB.

Informes sobre la Situación Económica, A Nivel de Fondo de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015



MUNICIPIO DE CARDENAS


REPORTE A NIVEL DE FONDO FONDO DE  
PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Informes sobre la Situación Económica A Nivel Financiero, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

Municipio	Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	AVANCE FINANCIERO				
												Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Cárdenas	1.- PROGRAM A PRESUPUESTARIO	CÓNVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4000000	4000000	3996000	3910895	3067136	2623596	0

*[Handwritten Signature]*  
 C. AVENMAR PEREZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
 C.P. HECTOR NOE GALLEGOS RAMIREZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015



	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tabasco	143	1	18

MUNICIPIO DE CARDENAS

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Fisico			Observaciones		
											% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado			
Ampliación de la L.D. Y R.D. de Energía Eléctrica en media y baja tensión (LA LECHERIA)	08067	Poblado C-09 (FRANCISCO I. MADERO)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,046,231	\$1,046,231	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	POSTES	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de comedor Escolar en la Escuela Primaria "FRANCISCO J. SANTAMARIA" CLAVE 27DPR1417G	08081	Pedro Sanches Magallanes	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$291,113	\$291,113	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Comedor	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de Pisos Firmes hasta 32 m2	08088	Azucena 7a Sección (El Lechugal)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$594,284	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de Pisos Firmes hasta 32 m2	08090	Pob c-29 Gart. Vicente Guerrero	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$401,330	\$400,356	\$204,911	\$204,911	\$204,911	\$204,911	51.06	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
												Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construcción de Pisos Firmes hasta 32 m2	08089	Poblado C-29 (Gral. Gal. Vicente Guerrero)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$274,079	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de Techo firme hasta 30 M2 (Los cañales 3era etapa)	08138	Cardenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,466,368	\$1,466,368	\$548,635	\$548,635	\$548,635	\$548,635	37.41	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Ampliación de la L.D. y R.D. de energía eléctrica en media y baja tensión	08161	Poblado C-17 (Independencia)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,947,214	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Postes	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Ampliación de la L.D. y R.D. de energía eléctrica en media y baja tensión (PAYLEBOT)	08162	Yucateco o paylebot 2a seccion	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$886,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Postes	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico			Observaciones		
											% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado			
Construcción De Pisos Firme Hasta 30 M2	08101	Poblado C-09 Francisco I. Madero	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$997,564	\$995,070	\$995,070	\$995,070	\$995,070	\$995,070	\$995,070	100.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pisos Firme Hasta 30 M2 (Col. Lazaro cardenas del Rio)	08106	Melchor Ocampo	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$463,169	\$461,707	\$461,707	\$461,707	\$461,707	\$461,707	\$461,707	99.68	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pisos Firme Hasta 30 M2	08110	Melchor Ocampo	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$482,467	\$190,086	\$190,086	\$190,086	\$190,086	\$190,086	\$190,086	39.40	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de Techo Firme hasta 30 M2	8012	Pob C-29 (Gral. Vicente Guerrero)	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,272,258	\$1,272,258	\$1,272,258	\$1,272,258	\$1,272,258	\$1,272,258	\$1,272,258	100.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
												Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construcción de Techo Firme hasta 30 M2	08091	Las Colorada, Secc. "B",	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$282,749	\$282,749	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08094	Santuario 4a. Secc	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$492,810	\$492,810	\$265,543	\$265,543	\$265,543	\$265,543	53.88	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Guarniciones Y Banquetas Ramon Sosa Torres, Tomas Garrido Canabal Y Juarez	08055	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$560,087	\$563,723	\$560,087	\$560,087	\$309,388	\$309,388	54.88	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pavimento Hidráulico En Las Calles Francisco Madero, Miguel Orrico De Los Llanos E Ignacio Comonfort	08052	Cárdenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$3,581,248	\$3,581,248	\$3,544,112	\$3,544,112	\$3,544,112	\$2,745,142	98.96	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
												Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Rehabilitación De La Red De Agua Potable	08023	Benito Juárez (Campo Magallanes)	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$347,620	\$346,952	\$346,952	\$346,952	\$346,952	\$346,952	100.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación de la Red de Agua Potable (Calle Ramon Lopez Velarde de Zaragoza a Ramon Sosa)	08018	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$115,747	\$115,747	\$89,791	\$89,791	\$89,791	\$89,791	77.58	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación de la red de drenaje (calle Ramon Lopez Velarde de Zaragoza a Ramon Sosa)	08028	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$368,520	\$368,520	\$360,632	\$360,632	\$360,632	\$360,632	97.86	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Agua Negras en Villa Benito Juarez tramo 1	08036	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,894,560	\$1,894,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
												Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Rehabilitación De La Red De Drenaje de aguas negras entre calles 6,7 y 8	08038	Poblado C-29 (Gral. Vicente Guerrero)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,157,355	\$1,157,355	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de Pavimento Hidraulico(Calle Ramon Lopez Velarde de Zaragoza a Ramon Sosa)	08050	Cárdenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$760,380	\$760,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de Pavimento Hidraulico en la calle Sanchez Magallanes de Leandro Adriano a Joaquin Cuevas Cuevas	08049	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,792,028	\$1,792,028	\$1,792,028	\$1,792,028	\$1,792,028	\$1,792,028	100.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de Pavimento Hidraulico en las Calles Ramon Sosa Torres, Tomas Garrido Canabal y Juárez	08056	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$3,038,082	\$3,038,082	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico			Observaciones		
											% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado			
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08093	Azucena 4ta seccion (Torno Alegre)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$874,042	\$874,042	\$450,191	\$450,191	\$450,191	\$874,042	51.51	\$0	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08095	Naranjaño 2a Seccion "A"	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$671,169	\$668,174	\$342,114	\$342,114	\$342,114	\$342,114	51.20	\$0	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Construcción de Techo Firme hasta 30 M2 (COL. ROGER FALCONI)	08130	Cardenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$439,910	\$439,910	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Construcción de aula de 6.00 X 8.00 Mts. En la escuela Primaria Rural Estatal "JOSE LUIS CASTILLO OLIVE", C.C.T. 27DPR1607Y	08131	Las Coloradas 2DA. Seccion (Ampliacion las aideas)	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$355,071	\$355,071	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Tercer Trimestre 2015

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Anual	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
Construcción de Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 M. En Jardín de Niños "JESUS ANTONIO SIBILLA ZURITA", CLAVE: EJM0429N, Z.E. 67 SECTOR 05	08132	Zapotal 3era Seccion Rural	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$327,998	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Aula	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Construcción de Aula de 6.00 X 8.00 MTS. En la Escuela Primaria Rural Estatal "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON", C.C.T. 27DPR1372A	08133	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$357,678	\$135,923	\$135,923	\$135,923	\$135,923	\$135,923	38.00	0.00	Aula	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Construcción de Aulas Adosadas En La Escuela Primaria "JUSTO SIERRA MENDEZ" CLAVE 27DPR19681	08134	El Chocho (BOCA DEL RIO)	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$694,339	\$212,625	\$212,625	\$212,625	\$212,625	\$212,625	30.62	0.00	Aula	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Ampliación de L.D. Y R.D. de Energía Eléctrica EN Media Y Baja Tension (ZDA. ETAPA)	08153	Yucateco (Payiebol 2a. Seccion).	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$2,562,077	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	POST ES	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
												Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Mantenimiento a Biblioteca Publica "LIC. JOSE MA. PINO SUAREZ"	08164	Benito Juarez	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$375,724	\$375,724	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Mantenimiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construccion de Biblioteca Publica "LIC. JOSE GOROSTIZA ALCALA"	08166	Naranjeño 2a Seccion "A"	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$626,141	\$626,141	\$345,643	\$345,643	\$345,643	\$345,643	55.20	Biblioteca	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Mejoramiento a Biblioteca Publica "FRANCISCO I MADERO"	08167	Poblado C-09 (FRANCISCO I. MADERO)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$292,441	\$292,441	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Mejoramiento	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construccion de Techumbre en la escuela primaria "MELCHOR OCAMPO" CLAVE 27DPR1401F	08168	Melchor Ocampo	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$944,075	\$944,075	\$186,865	\$186,865	\$186,865	\$186,865	19.79	Techumbre	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
													Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construcción de pisos firmes hasta 32 M2 (UNION Y PORVENIR)	08169	Santa Rosalia	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$419,583	\$419,583	\$418,848	\$418,848	\$418,848	\$418,848	\$418,848	99.83	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2. (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)	08172	Cardenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$385,974	\$385,974	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de pisos firmes hasta M2	08173	Poblado C-11 (GRAL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$822,371	\$822,371	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de pisos firmes hasta M2	08174	Benito Juarez	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$534,695	\$534,695	\$398,321	\$398,321	\$398,321	\$398,321	\$398,321	74.49	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
													Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construcción de pisos firmes hasta 30 M2	08177	Santa Rosalia	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$563,988	\$563,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de pisos firmes hasta 30 m2(UNION Y PORVENIR)	08178	Santa Rosalia	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,407,713	\$1,407,713	\$416,765	\$416,765	\$416,765	\$416,765	\$416,765	29.61	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de pisos firmes hasta 30 M2	08179	Poblado C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA)	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,173,094	\$1,173,094	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de pisos firmes hasta 30 M2	08180	Poblado C-23 (VENUSTIANO CARRANZA)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$733,184	\$733,184	\$729,843	\$729,843	\$729,843	\$729,843	\$729,843	99.54	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones
												Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08181	Poblado C-17 (INDEPENDENCIA)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$894,484	\$894,484	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de techo firme hasta 30 M2 (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)	08182	Cardenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$585,547	\$585,547	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08183	Poblado C-11 (GRAL. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$879,821	\$879,821	\$875,812	\$875,812	\$875,812	\$875,812	99.54	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M	08184	Benito Juarez	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$513,229	\$513,229	\$511,122	\$511,122	\$511,122	\$511,122	99.59	Metros Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico			Observaciones		
											% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado			
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08186	Poblado C-28 (CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$733,184	\$733,184	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de Domo en el Colegio de BACHILLERATO PLANTEL NO. 41, RA. MIGUEL HIDALGO	08188	Cardenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,251,575	\$1,251,575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de domo en la Escuela Secundaria Técnica NO. 46, POBLADO C-27	08191	Cardenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,251,575	\$1,251,575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción de Domo en la escuela Secundaria FRANCISCO J. SANTAMARIA, SECCION 40	08192	Cardenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,251,575	\$1,251,575	\$475,355	\$475,355	\$475,355	\$475,355	\$475,355	37.98	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico			Observaciones		
											% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
Construcción de Pavimento Hidráulico Drenaje, AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ABRAHAM BANDALA.	08195	Cardenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$5,412,412	\$5,412,412	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Argentina (Desde Calle 27 De Febrero Hasta Sanchez	08014	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$208,907	\$208,907	\$208,907	\$208,907	\$208,907	\$208,907	\$208,907	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Aureo L. Calles Entre Av. Cardenas Y Calle Juarez	08015	Cardenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$175,032	\$175,032	\$175,032	\$175,032	\$175,032	\$175,032	\$175,032	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Calle Aureo L. Calles De Juarez A Moctezuma)	08016	Cardenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$274,002	\$274,002	\$274,002	\$274,002	\$274,002	\$274,002	\$274,002	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
												Unidad de Medida	Avance Anual		
Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Calle Aurelio Sosa Torres De Juarez A Moctezuma)	08017	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$233,435	\$233,435	\$233,435	\$233,435	\$233,435	\$233,435	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Las Calles Francisco I. Madero. Miguel Orrico De Los Llanos E Ignacio Comonfort	08019	Cárdenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$420,614	\$420,614	\$420,614	\$420,614	\$420,614	\$420,614	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Calle Manuel Leyva De Zaragoza A Sanchez Magallanes)	08020	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$230,850	\$230,191	\$230,191	\$230,191	\$230,191	\$230,191	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Las Calles: Ramon Sosa Torres, Tomas Garrido Canabal Y Juarez	08021	Cárdenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$247,825	\$247,825	\$247,825	\$247,825	\$247,825	\$247,825	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico			Observaciones		
											% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Aquiles Calderon Marchena	08022	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$107,936	\$107,936	\$107,936	\$107,936	\$107,936	\$107,936	\$107,936	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Drenaje De Aguas Negras En La Calle Argentina (Desde Calle 27 De Febrero Hasta Sanchez Magallanes)	08024	Cárdenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$443,252	\$443,252	\$443,252	\$443,252	\$443,252	\$443,252	\$443,252	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle Aureo L. Cardenas Y Calle Juarez	08025	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$612,353	\$612,353	\$612,353	\$612,353	\$612,353	\$612,353	\$612,353	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Drenaje (Calle Aurelio Sosa Torres De Juarez A Moctezuma)	08027	Cárdenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$941,233	\$941,233	\$941,233	\$941,233	\$941,233	\$941,233	\$941,233	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
												Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Rehabilitación De La Red De Drenaje En Las Calles Francisco I. Madero, Miguel Orrico De Los Llanos E Ignacio Comonfort	08029	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,550,640	\$1,550,640	\$1,550,640	\$1,550,640	\$1,550,640	\$1,550,640	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO SATISFACTORIAM ENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Drenaje (Calle Manuel Leyva De Zaragoza A Sanchez Magallanes)	08030	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$925,867	\$925,867	\$925,867	\$925,867	\$925,867	\$925,867	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Drenaje En Las Calles Ramon Sosa, Torres, Tomas Garrido Canabal Y Juarez	08031	Cárdenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,013,980	\$1,013,980	\$1,013,980	\$1,013,980	\$1,013,980	\$1,013,980	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle Aquiles Calderón Marchena	08032	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$594,408	\$594,408	\$594,408	\$594,408	\$594,408	\$594,408	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO SATISFACTORIAM ENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico			Observaciones		
											% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado			
Rehabilitación De La Red De Drenaje C. Francisco Madero Entre Ignacio Comonfort Y Progreso	08033	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,141,150	\$1,141,150	\$1,141,150	\$1,141,150	\$1,141,150	\$1,141,150	\$1,141,150	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Drenaje En Calles (Col. Nuevo Progreso)	08034	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,772,480	\$1,772,480	\$1,772,480	\$1,772,480	\$1,772,480	\$1,772,480	\$1,772,480	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Sanchez Magallanes De Leandro Adriano A Joaquín Cuevas	08039	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,100,550	\$1,100,550	\$1,100,550	\$1,100,550	\$1,100,550	\$1,100,550	\$1,100,550	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Sanchez Magallanes De Leandro Adriano A Joaquín Cuevas	08040	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,792,028	\$1,792,028	\$1,792,028	\$1,792,028	\$1,792,028	\$1,792,028	\$1,792,028	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO SATISFACTORIAM ENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
												Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Argentina (Desde Calle 27 De Febrero Hasta Sanchez Magallanes)	08041	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$479,671	\$479,671	\$479,671	\$479,671	\$479,671	\$479,671	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle Argentina (Desde Calle 27 De Febrero Hasta Sanchez Magallanes)	08042	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,407,148	\$1,407,148	\$1,407,148	\$1,407,148	\$1,407,148	\$1,407,148	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Aureo L. Calles Entre Av. Cardenas Y Calle Juarez	08043	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$378,618	\$377,871	\$355,594	\$355,594	\$355,594	\$355,594	94.10	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle Aureo L. Calles Entre Av. Cardenas Y Calle Juarez	08044	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,034,081	\$1,034,081	\$1,034,081	\$1,034,081	\$1,034,081	\$1,034,081	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
												Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Calle Aureo L. Calles De Juarez A Moctezuma)	08045	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$565,317	\$565,317	\$565,317	\$565,317	\$565,317	\$565,317	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pavimento Hidraulico (Calle Aureo L. Calles Juarez A Moctezuma)	08046	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,651,974	\$1,651,974	\$1,651,974	\$1,651,974	\$1,651,974	\$1,651,974	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Calle Aurelio Sosa Torres De Juarez A Moctezuma)	08047	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$493,001	\$493,001	\$493,001	\$493,001	\$493,001	\$493,001	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pavimento Hidraulico (Calle Aurelio Sosa Torres De Juarez A Moctezuma)	08048	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,211,226	\$1,211,226	\$1,211,226	\$1,211,226	\$1,211,226	\$1,211,226	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
												Unidad de Medida	Avance Anual		% Acumulado
Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Las Calles Francisco I. Madero, Miguel Orrico De Los Llanos E Ignacio Comonfort	08051	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,026,002	\$1,012,763	\$1,012,763	\$1,012,763	\$1,012,763	\$1,012,763	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Calle Manuel Leyva De Zaragoza: A Sanchez Magallanes)	08053	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$589,484	\$589,484	\$589,484	\$589,484	\$589,484	\$589,484	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pavimento Hidráulico (Calle Manuel Leyva De Zaragoza A Sanchez Magallanes)	08054	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,831,255	\$1,827,632	\$810,250	\$810,250	\$810,250	\$810,250	44.33	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Aquiles Calderon Marchena	08058	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,244,845	\$732,573	\$732,573	\$732,573	\$732,573	\$732,573	56.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico			Observaciones
												Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Francisco I. Madero (Entre Calle Progreso Y Emiliano Zapata)	08059	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$787,564	\$787,564	\$787,564	\$787,564	\$787,564	\$787,564	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension	08060	Santuario 4ta. Sección	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$2,336,877	\$2,336,877	\$2,336,877	\$2,336,877	\$2,336,877	\$2,336,877	100.00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension	08061	Encrucijada 2da. Sección (Los García)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,140,997	\$1,140,997	\$1,140,997	\$1,140,997	\$1,140,997	\$1,140,997	100.00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
												Unidad de Medida	Avance Anual		
Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension (Curva Los Priego)	08063	Melchor Ocampo	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,781,504	\$1,781,504	\$1,781,504	\$1,781,504	\$1,781,504	\$1,781,504	100.00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTES / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Ampliación De La L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension (Sector Cerrada Francisco I. Madero)	08064	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$311,526	\$311,526	\$311,526	\$311,526	\$311,526	\$311,526	100.00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Ampliación De La L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension (La Abandonada)	08066	Azucena 2da. Sección	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,201,221	\$1,198,689	\$1,147,096	\$1,147,096	\$1,147,096	\$798,289	95.70	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico			Observaciones		
											% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado			
Ampliación De L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	08068	Azuena 4ta. Sección (Torno Alegre)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$2,106,143	\$2,106,143	\$2,106,143	\$2,106,143	\$2,106,143	\$2,106,143	\$2,106,143	100.00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	08069	Benito Juárez (Campo Magallanes)	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$2,452,688	\$2,452,688	\$2,452,688	\$2,452,688	\$2,452,688	\$2,452,688	\$2,452,688	100.00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTO CUMPLI NO DE MANERAS SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Ampliación De La Ld Y Rd De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Entrada Casa De La Cristiandad)	08071	Melchor Ocampo	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$662,078	\$662,078	\$662,078	\$662,078	\$662,078	\$662,078	\$662,078	100.00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTES / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico			Observaciones		
											% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado			
Ampliación De La Ld Y Rd De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	08072	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$333,642	\$333,642	\$333,642	\$333,642	\$333,642	\$333,642	\$333,642	100.00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Ampliación De La Ld Y Rd De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	08077	Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$456,967	\$456,967	\$456,967	\$456,967	\$456,967	\$456,967	\$456,967	100.00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural Federal "Miguel Hidalgo Y Costilla" Clave 27dpr1399h, Z.E. 047, Sector 19	08079	Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$257,819	\$257,819	\$257,819	\$257,819	\$257,819	\$257,819	\$257,819	100.00	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMEDOR / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico			Observaciones		
											% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado			
Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Profra. Hermelinda Conde De Garrido" Clave 27dpr0030y, Zona 40, Sector 04 (Col. Alameda)	08080	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$250,752	\$250,752	\$250,752	\$250,752	\$250,752	\$250,752	\$250,752	100.00	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMEDOR / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños "Alvaro Obregon" Clave 27djin1019s, Zona 068, Sector 09	08083	Naranjeño 3ra. Sección	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$274,743	\$274,743	\$274,743	\$274,743	\$274,743	\$274,743	\$274,743	100.00	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMEDOR / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños "Tomas Garrido Canabal", Clave 27djin1214v, Zona 32, Sector 5	08084	Naranjeño 2da Sección A	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$273,254	\$270,706	\$270,706	\$270,706	\$270,706	\$270,706	\$270,706	100.00	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMEDOR / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Tercer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico		Observaciones
											% Avance	Unidad de Medida	
Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Prim. "Justo Sierra Mendez" Clave 270pr2055u, Zona 138, Sector 19	08085	Encrucijada 2da. Sección Rural (Los García)	Rural	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	\$267,730	\$267,730	\$267,730	\$267,730	\$267,730	\$267,730	100.00	Mobiliario y equipo	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños "Niños Heroes" Clave 27dln0207u, Zona 027, Sector 05 (El Eden)	08086	Santa Rosalia (Miguel Hidalgo 2da. Sección)	Urban	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	\$270,125	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Comedor	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2 (El Eden)	08087	Santa Rosalia (Miguel Hidalgo 2da. Sección)	Urban	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	\$975,513	\$975,513	\$975,513	\$975,513	\$975,513	\$975,513	100.00	Metros Cuadrados	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08092	Azuconilla 1ra. Sección Rural B	Rural	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	\$616,078	\$616,078	\$616,078	\$616,078	\$616,078	\$616,078	100.00	Metros Cuadrados	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
													Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08096	Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,142,514	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución.
Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08097	Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$859,413	\$859,413	\$859,413	\$859,413	\$859,413	\$859,413	\$859,413	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08098	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$580,311	\$580,311	\$580,311	\$580,311	\$580,311	\$580,311	\$580,311	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2.	08100	Encrucijada 1ra. Sección Rincón Brujo	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$621,350	\$621,350	\$621,350	\$621,350	\$621,350	\$621,350	\$621,350	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Fisico		Observaciones	
												Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construccion De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08102	Poza Redonda 3ra. Sección	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$773,011	\$773,011	\$773,011	\$773,011	\$773,011	\$773,011	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construccion De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08103	El Yucateco (Paylebot 2da. Sección)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$542,842	\$542,842	\$542,842	\$542,842	\$542,842	\$542,842	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construccion De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08104	Naranjeno 1ra. Sección (Colonia la Fe)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$510,511	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construccion De Pisos Firmes Hasta 32 M2	08105	Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$743,356	\$743,356	\$740,488	\$467,606	\$467,606	\$467,606	62.90	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
												Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2.	08107	Poblado C-16 General Emiliano Zapata Uno	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$320,099	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION-SISTEMa al siguiente nivel.
Construcción De Pisos Firmes Hasta 32m2.	08108	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$440,136	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION-SISTEMa al siguiente nivel.
Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2. (Col. Roger Falconi)	08109	Cardenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$288,355	\$288,355	\$288,355	\$288,355	\$288,355	\$288,355	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2 (El Eden)	08111	Santa Rosalia (Miguel Hidalgo 2da. Sección)	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,463,792	\$1,463,792	\$1,463,792	\$1,463,792	\$1,463,792	\$1,463,792	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico			Observaciones	
												% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08112	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,272,258	\$1,272,258	\$1,272,258	\$1,272,258	\$1,272,258	\$1,272,258	\$1,272,258	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08113	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,109,123	\$1,109,123	\$1,109,123	\$1,109,123	\$1,109,123	\$1,109,123	\$1,109,123	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08114	Cauhtemoc in 2da. Sección	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,373,544	\$1,373,544	\$1,373,544	\$1,373,544	\$1,373,544	\$1,373,544	\$1,373,544	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme 30 M2	08115	El Chocho (Boca del Rio)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$824,645	\$824,645	\$824,645	\$824,645	\$824,645	\$824,645	\$824,645	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico			Observaciones		
											% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado			
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08116	El Yucateco (Paylebot 2da. Sección)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$2,927,515	\$2,927,515	\$2,927,515	\$2,927,515	\$2,927,515	\$2,927,515	\$2,927,515	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08117	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río Uno	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$2,429,144	\$2,429,144	\$2,429,144	\$2,429,144	\$2,429,144	\$2,429,144	\$2,429,144	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08118	Nueva Esperanza	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$685,349	\$685,349	\$685,349	\$685,349	\$685,349	\$685,349	\$685,349	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO COCNUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08119	Poblado C-09 Licenciado Francisco I. Madero	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,462,992	\$1,462,992	\$1,462,992	\$1,462,992	\$1,462,992	\$1,462,992	\$1,462,992	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
													Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08120	Benito Juárez (La Playita)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,461,669	\$1,461,669	\$1,461,669	\$1,461,669	\$1,461,669	\$1,461,669	\$1,461,669	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08121	Benito Juárez (Campo Magallanes)	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,462,122	\$1,462,122	\$1,462,122	\$1,462,122	\$1,462,122	\$1,462,122	\$1,462,122	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08122	Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,539,686	\$1,535,666	\$1,535,666	\$1,535,666	\$1,535,666	\$1,535,666	\$1,535,666	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2 (Col. Lazaro Cardenas Del Rio)	08123	Melchor Ocampo	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$540,920	\$540,920	\$540,920	\$540,920	\$540,920	\$540,920	\$540,920	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
												Unidad de Medida	% Avance Acumulado		
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08124	Azucena 4ta. Sección (Torno Alegre)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$438,939	\$438,939	\$438,939	\$438,939	\$438,939	\$438,939	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2.	08125	El Alacrán (Manatínero)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$731,026	\$731,026	\$731,026	\$731,026	\$731,026	\$731,026	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08126	Sinaloa 1ra. Sección	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$730,974	\$730,974	\$730,974	\$730,974	\$730,974	\$730,974	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08127	Poblado C-1b General Emiliano Zapata	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$612,293	\$612,293	\$612,293	\$612,293	\$612,293	\$612,293	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Tercer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Ambito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones
												Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
08128	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	Urban	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$701,300	\$701,300	\$701,300	\$701,300	\$701,300	\$701,300	100.00	Metro \$	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
08129	Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	Pedro Sánchez Magallanes	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$729,686	\$729,686	\$729,686	\$729,686	\$729,686	\$729,686	100.00	Metro \$ Cuadrados	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
08135	Mantenimiento A Sanitarios De Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Poblado C-15 Adolfo López Mateos	Urban	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$254,625	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metro \$ Cuadrados	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO se encuentra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
08136	Construcción De Pisos Firmes Hasta 32 M2	Zapotal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$491,431	\$491,431	\$491,431	\$491,431	\$491,431	\$491,431	100.00	Metro \$ Cuadrados	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONLUYO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
													Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construcción De Pisos Firmes Hasta 32m2 (Los Cañales 3ra. Etapa (Cab.Mpal)	08137	Cárdenas	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$792,433	\$792,433	\$792,433	\$792,433	\$792,433	\$792,433	\$792,433	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2	08139	Poblado C-15 Adolfo López Mateos	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,459,268	\$1,459,268	\$1,459,268	\$1,459,268	\$1,459,268	\$1,459,268	\$1,459,268	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Techo Firme Hasta 30 M2(Emiliano Zapata	08140	Cárdenas	Urbano	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$788,286	\$788,286	\$788,286	\$788,286	\$788,286	\$788,286	\$788,286	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
													Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
Construcción Unidad De Portiva En El Poblado Ignacio Gutierrez Gomez	08141	Ignacio Gutierrez Gómez (San Felipe)	Rural	23-Provisiones Salariales y Económicas	\$4,000,000	\$3,920,000	\$3,910,895	\$3,067,135	\$3,067,135	\$2,623,596	\$2,623,596	66.93	Equipamiento	0.00	78.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES UNIDAD / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Aquiles Calderon Marchena	08057	Cárdenas	Urbano	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$266,574	\$266,574	\$266,574	\$266,574	\$266,574	\$266,574	\$266,574	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De La Red De Drenaje (Calle Aureo L. Calles De Juarez A Moctezuma)	08026	Cárdenas	Urbano	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,133,392	\$1,133,392	\$1,133,392	\$1,133,392	\$1,133,392	\$1,133,392	\$1,133,392	100.00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.






	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tabasco	143	1	18

MUNICIPIO DE CARDENAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones	
												Unidad de Medida	% Avance Anual Acumulado		
Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	08070	Naranjeño 1ra. Sección (Colonia la Fe)	Rural	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$2,230,884	\$2,230,884	\$2,230,884	\$2,230,884	\$2,230,884	\$2,230,884	100.00	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTE / Registro: ESTE PROYECTO CULMINO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C. VENAMAR PEREZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 H. CARDEÑAS, TAB.

DIRECTOR NOÉ GALLEGOS RAMÍREZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

No.- 4856

**MUNICIPIO DE CENTLA**

DIRECCION DE PROGRAMACION

RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV.- FONDO DE APORTACION  
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EL FORTALECIMIENTO DE LOS  
MUNICIPIOS

## RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015

P. PRESU P	N. PROY	DESCRIPCION	LOCALIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	UNIDA	POB. BENEFIC
<b>FONDO III.- PROGRAMA NORMAL</b>				<b>74,873,889.00</b>		
F015		<b>APOYO A LA VIVIENDA</b>		<b>43,187,461.82</b>		
	OP0011	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0001 Frontera CD	864,847.51	2160.0000 METRO CUADRADO	60
	OP0012	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0056 Simón Sariá PO	1,153,130.02	2880.0000 METRO CUADRADO	80
	OP0014	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0015 Cuauhtémoc VI	1,153,130.02	2880.0000 METRO CUADRADO	80
	OP0015	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0061 Vicente Guerrero VI	2,017,670.59	5040.0000 METRO CUADRADO	140
	OP0016	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0035 Ignacio Allende VI	2,017,670.59	5040.0000 METRO CUADRADO	140
	OP0017	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0001 Frontera CD	889,070.40	100.0000 PISOS	100
	OP0018	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0061 Vicente Guerrero VI	889,070.40	100.0000 PISOS	100
	OP0019	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0015 Cuauhtémoc VI	889,070.40	100.0000 PISOS	100
	OP0020	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0035 Ignacio Allende VI	889,070.40	100.0000 PISOS	100
	OP0021	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS		889,070.40	100.0000 PISOS	100
	OP0030	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	0315 Hablan los Hechos (Santa Rosa), EJ	272,603.63	20.0000 TERRAPLEN	80
	OP0031	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	0236 Las Tijeras, EJ	581,027.79	46.0000 TERRAPLEN	184
	OP0032	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	0236 Boca de Pantolá, RA	817,810.94	60.0000 TERRAPLEN	240
	OP0033	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	0017 Chichicastle 1ra. Sección RA	1,363,001.57	100.0000 TERRAPLEN	400
	OP0034	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	0018 Chichicastle 2da. Sección, RA	681,509.12	50.0000 TERRAPLEN	200
	OP0035	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	0019 Chichicastle 3ra. Sección, RA	136,301.83	10.0000 TERRAPLEN	40
	OP0036	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	0049 Ribera Alta 1ra. Sección, RA	681,509.12	50.0000 TERRAPLEN	200
	OP0037	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	0306 Ribera Alta 2da Sección, RA	545,207.28	40.0000 TERRAPLEN	160
	OP0038	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	0050 Ribera Alta 2da. Sección (Salsipuedes), R A	681,509.12	50.0000 TERRAPLEN	200
	OP0039	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	0237 Ribera Alta Salsipuedes (Salsipuedes), EJ	340,754.56	25.0000 TERRAPLEN	100
	OP0059	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0036 Ignacio Zaragoza PO	1,444,382.12	3600.0000 METRO CUADRADO	400
	OP0060	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0036 Ignacio Zaragoza PO	884,790.00	100.0000 PISOS	400
	OP0061	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	0323 Las Palmas RA	406,227.57	30.0000 TERRAPLEN	120
	OP0062	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	0147 Ribera Alta 3ra. Sección, RA	543,011.02	40.0000 TERRAPLEN	160



## MUNICIPIO DE CENTLA

DIRECCION DE PROGRAMACION

RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV.- FONDO DE APORTACION  
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EL FORTALECIMIENTO DE LOS  
MUNICIPIOS

### RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015

P PRESU P	N. PROY	DESCRIPCION	LOCALIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	META	POB. BENEFIC
	OP0081	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0001 Frontera,CD	2,946,486.16	7200.0000 METRO CUADRADO	800
	OP0082	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0015 Cuauhtémoc,VI	1,473,244.08	3600.0000 METRO CUADRADO	400
	OP0083	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0061 Vicente Guerrero,VI	1,473,244.08	3600.0000 METRO CUADRADO	400
	OP0084	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0035 Ignacio Allende,VI	1,473,244.08	3600.0000 METRO CUADRADO	400
	OP0085	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0251 Constanza y Venecia,EJ	662,959.84	1620.0000 METRO CUADRADO	180
	OP0086	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0004 Benito Juárez,RA	589,297.63	1440.0000 METRO CUADRADO	160
	OP0087	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0241 Adolfo López Mateos,CO	736,622.04	1800.0000 METRO CUADRADO	200
	OP0088	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0073 El Gualope,RA	220,986.61	540.0000 METRO CUADRADO	60
	OP0089	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0071 Cañaveral,RA	441,973.22	30.0000 METRO CUADRADO	120
	OP0090	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0089 San Juan,CO	736,622.04	1800.0000 METRO CUADRADO	200
	OP0096	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0037 Jalapita,RA	736,622.04	1800.0000 METRO CUADRADO	200
	OP0097	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0022 Emiliano Zapata,CO	441,973.22	1080.0000 METRO CUADRADO	120
	OP0098	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0003 Benito Juárez,EJ	515,635.43	1280.0000 METRO CUADRADO	140
	OP0099	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0252 Garcia,CO	220,986.61	540.0000 METRO CUADRADO	60
	OP0100	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0279 San José del Carmen,RA	220,986.61	540.0000 METRO CUADRADO	60
	OP0101	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0245 Libertad de Allende,RA	589,297.63	1440.0000 METRO CUADRADO	160
	OP0102	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0045 Nuevo Centla,EJ	294,648.82	720.0000 METRO CUADRADO	80
	OP0103	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0001 Frontera,CD	926,097.60	100.0000 PISOS	400
	OP0104	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0015 Cuauhtémoc,VI	1,148,361.02	124.0000 PISOS	496
	OP0105	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0061 Vicente Guerrero,VI	1,138,100.05	123.0000 PISOS	492
	OP0106	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0035 Ignacio Allende,VI	1,138,100.05	123.0000 PISOS	492
	OP0107	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0251 Constanza y Venecia,EJ	416,743.92	45.0000 PISOS	180
	OP0108	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0004 Benito Juárez,RA	370,438.04	40.0000 PISOS	160
	OP0109	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0241 Adolfo López Mateos,CO	463,048.80	50.0000 PISOS	200
	OP0110	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0073 El Gualope,RA	138,914.64	15.0000 PISOS	60
	OP0111	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0071 Cañaveral,RA	277,829.28	30.0000 PISOS	120
	OP0112	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0089 San Juan,CO	463,048.80	50.0000 PISOS	200
	OP0113	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0037 Jalapita,RA	463,048.80	50.0000 PISOS	200
	OP0114	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0022 Emiliano Zapata,CO	277,829.28	30.0000 PISOS	120
	OP0115	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0003 Benito Juárez,EJ	324,134.16	35.0000 PISOS	140
	OP0116	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0252 Garcia,CO	138,914.64	15.0000 PISOS	60
	OP0117	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0279 San José del Carmen,RA	138,914.64	15.0000 PISOS	60
	OP0118	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0245 Libertad de Allende,RA	370,438.04	40.0000 PISOS	160
	OP0119	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	0045 Nuevo Centla,EJ	125,212.32	20.0000 PISOS	80



## MUNICIPIO DE CENTLA

### DIRECCION DE PROGRAMACION

RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV.- FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

### RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015

P. PRESU P	N. PROY	DESCRIPCION	LOCALIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	A	POS. BENEFIC
K005		URBANIZACION		19,478,292.93		
	OP0007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO DE LA CALLE ALVARO OBREGON ( 0+000 KM) AL CADENAMIENTO 0+343 KM	0001 Frontera,CD	3,423,170.97	2600.0000 METRO CUADRADO	22785
	OP0040	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GREGORIO MENDEZ TRAMO CALLE VICENTE RIVA PALACIO-CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	0001 Frontera,CD	1,200,766.09	481.0000 METRO LINEAL	204
	OP0049	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0007 Carlos A Madrazo,CO	1,004,216.28	21.0000 POSTE	106
	OP0050	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0036 Ignacio Zaragoza,PO	705,711.78	21.0000 POSTE	376
	OP0052	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0061 Vicente Guerrero,VI	1,661,690.27	24.0000 POSTE	376
	OP0054	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0015 Cuauhtémoc,VI	616,942.94	12.0000 POSTE	3589
	OP0056	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0071 Cañaveral,RA	3,179,897.08	68.0000 POSTE	279
	OP0058	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0045 Nuevo Centla,EJ	225,233.36	5.0000 POSTE	774
	OP0063	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	0242 Lazaro Cardenas,CO	701,062.03	1878.3000 METRO CUADRADO	905
	OP0064	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	0036 Ignacio Zaragoza,PO	3,490,887.56	7044.1700 METRO CUADRADO	2327
	OP0065	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	0061 Vicente Guerrero,VI	2,270,712.57	5463.4200 METRO CUADRADO	8188
K012		EDIFICIOS PUBLICOS		163,371.52		
	OP0066	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (CONCLUSION DE REHABILITACION DE OFICINAS)	0001 Frontera,CD	163,371.52	1.0000 REHABILITACION	22795
K034		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION		7,521,348.09		
	OP0022	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJACERO EN JARDIN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CLAVE CT27DJN0049F	0001 Frontera,CD	550,424.45	194.4400 METRO LINEAL	187
	OP0027	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CLAVE 27DPR1219G TURNO VESPERTINO	0061 Vicente Guerrero,VI	395,862.47	1.0000 SEVICIO SANITARIO	40
	OP0028	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 18 CLAVE 27ECB0020I	0061 Vicente Guerrero,VI	653,062.32	1.0000 SEVICIO SANITARIO	1120
	OP0029	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR", CLAVE 27DPR1786Z	0237 Ribera Alta Salsipuedes (Salsipuedes),EJ	429,970.99	1.0000 AULA	30
	OP0041	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA LA ESC. PRIM. COMUNITARIA CONAFE CLAVE 27KPRO177A	0185 El Limón de Simón Sarita,RA	729,727.23	1.0000 TECHADO	32
	OP0042	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CLAVE 27DPR1089D	0046 Potrerillo,RA	931,537.13	1.0000 TECHADO	120
	OP0043	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN" CLAVE 27DJN0379X	0036 Ignacio Zaragoza,PO	574,946.23	1.0000 TECHADO	138
	OP0044	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL FELIPE CARRILLO PUERTO, CLAVE 27DPR1277X	008F San Juan,CO	936,005.13	1.0000 TECHADO	180
	OP0045	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS No. 5 (CECYTE No. 5) CLAVE 27ETC00051	0035 Ignacio Altamira,VI	795,222.64	1.0000 TECHADO	1004



## MUNICIPIO DE CENTLA

DIRECCION DE PROGRAMACION

RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV.- FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015

P. PREGU	N. PROY	DESCRIPCION	LOCALIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	MULTA	POB. BENEFIC
	OP0046	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "CLARO ALFONSO MARIN SOSA" CLAVE: 27DPR2053W	0001 Frontera,CD	611,620.57	1.0000 TECHADO	174
	OP0047	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS VDA. DE COLOSIO CLAVE: 27DJN0556K	0053 Barra de San Pedro,CO	359,469.09	1.0000 TECHADO	37
	OP0085	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO, CENTLA.	0030 Francisco I. Madero,PO	553,899.84	1.0000 AULA Y SERVICIO SANITARIO	61
K038		MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA		578,650.28		
	AD0064	ADQUISICION DE 8 COMPUTADORAS (ESTACION DE TRABAJO. CUARTA GENERACION CON PROCESADOR INTEL COR I5-4590 (6MB CACHE. HASTA	0001 Frontera,CD	203,007.60	8.0000 PIEZA	0
	AD0065	ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS DE LASER DE MARGEN EXTENDIDO CONEXION ETHERNET. PARA CATASTRO MUNICIPAL ( 2% PRODIMDF 2015 )	0001 Frontera,CD	20,392.80	2.0000 PIEZA	0
	AD0066	ADQUISICION DE 2 ESCANER DOCUMENTAL A DOBLE CARA AUTOMATICO CON TARJETA DE RED CABLEADA DE UNA VELOCIDAD DE HASTA 24 PAG. POR MINUTO TANTO EN COLOR COMO EN MONOCROMO, CON ALTA RESOLUCION PARA CATASTRO MUNICIPAL (2% PRODIMDF 2015)	0001 Frontera,CD	47,501.58	2.0000 PIEZA	0
	AD0067	ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS CUARTA GENERACION CON PROCESADOR INTEL COR I5-4590 (6MB CACHE. HASTA 3.70 GHZ) WINDOWS PROFECIONAL. 64-BIT. ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8.1 PRO) 4 GB1 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ DISCO DURO SATA DE 500 GB 7200 RPM DE 3.5 GRAFICOS INTEGRADOS INTEL CON MONITOR DE 23" PARA CATASTRO MUNICIPAL ( 2% PRODIMDF 2015)	0001 Frontera,CD	78,661.08	4.0000 PIEZA	0
	AD0068	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA HP LASER JET CON VELOCIDAD DE IMPRESION DE 20 PPM, RESOLUCION DE IMPRESION DE 600X600 PPP NEGRO. VELOCIDAD DE PROCESADOR DE 800 MHZ. PANTALLA LCD DE 2 LINEAS. MEMORIA ESTANDAR 128 MB Y MAXIMO 384 MB CON REQUISITOS DEL SISTEMA WINDOWS 7, WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS) PARA CATASTRO MUNICIPAL (2% PRODIMDF 2015)	0001 Frontera,CD	9,268.86	1.0000 PIEZA	0
	AD0069	ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS CUARTA GENERACION CON PROCESADOR INTEL COR I5-4590 (6MB CACHE. HASTA 3.70 GHZ) WINDOWS PROFECIONAL. 64-BIT. ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8.1 PRO) 4 GB1 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ DISCO DURO SATA DE 500 GB 7200 RPM DE 3.5 GRAFICOS INTEGRADOS INTEL CON MONITOR DE 23" PARA LA DIRECCION DE FINANZAS ( 2% PRODIMDF 2015)	0001 Frontera,CD	78,661.08	1.0000 PIEZA	0
	AD0070	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA HP LASER JET CON VELOCIDAD DE IMPRESION DE 20 PPM, RESOLUCION DE IMPRESION DE 600X600 PPP NEGRO. VELOCIDAD DE PROCESADOR DE 800 MHZ. PANTALLA LCD DE 2 LINEAS. MEMORIA ESTANDAR 128 MB Y MAXIMO 384 MB CON REQUISITOS DEL SISTEMA WINDOWS 7, WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS) PARA LA DIRECCION DE FINANZAS (2% PRODIMDF 2015)	0001 Frontera,CD	9,268.86	1.0000 PIEZA	0



## MUNICIPIO DE CENTLA

### DIRECCION DE PROGRAMACION

RAMO GENERAL 33, FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV.- FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EL FORTALECIMIENTO DE LOS

MUNICIPIOS

### RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015

P. PRESU P	N PROY	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	ETA	PROG. REALIZADA
	AD0071	ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS CUARTA GENERACION CON PROCESADOR INTEL COR I5-4590 (8MB CACHE, HASTA 3.70 GHZ) WINDOWS PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8.1 PRO) 4 GB1 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ DISCO DURO SATA DE 500 GB 7200 RPM DE 3.5 GRAFICOS INTEGRADOS INTEL CON MONITOR DE 23" PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ( 2% PRODIMDF 2015)	0001 Frontera,CD	117,991.62	6.0000 PIEZA	0
	AD0072	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA HP LASER JET CON VELOCIDAD DE IMPRESION DE 20 PPM, RESOLUCION DE IMPRESION DE 600X800 PPP COLOR, VELOCIDAD DE PROCESADOR DE 800 MHZ, PANTALLA LCD DE 2 LINEAS, MEMORIA ESTANDAR 128 MB Y MAXIMO 384 MB CON REQUISITOS DEL SISTEMA WINDOWS 7, WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS) PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (2% PRODIMDF 2015)	0001 Frontera,CD	13,896.80	1.0000 PIEZA	0
<b>K040</b>		<b>INFRAESTRUCTURA CAMINERA</b>		<b>2,675,334.44</b>		
	OP0023	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	0045 Nuevo Centla,EJ	978,806.87	2.6800 KILOMETRO	120
	OP0025	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	0216 Tembladeras,EJ	1,319,399.94	1.5000 KILOMETRO	120
	OP0072	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (SEGUNDA ETAPA)	0045 Nuevo Centla,EJ	377,127.83	1.1600 KILOMETRO	120
<b>M001</b>		<b>ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>		<b>721,984.00</b>		
	GC0203	GASTOS INDIRECTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL RAMO GENERAL 33 FIII 2015 ( FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL )	0001 Frontera,CD	269,584.00	1.0000 ACCION	0
	GC0205	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (PRODIMDF 2% )	0001 Frontera,CD	452,400.00	1.0000 CURSOS DE CAPACITACION	0
<b>P023</b>		<b>PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA</b>		<b>547,445.92</b>		
	GC0084	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2015	0001 Frontera,CD	547,445.92	1.0000 ACCION	0
	GC0218	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO 33 FIV 2015	0001 Frontera,CD	0.00	1.0000 ACCION	0
	GC0221	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO 33 FIII 2015	0001 Frontera,CD	0.00	1.0000 ACCION	0
<b>FONDO III.- REMANENTES</b>				<b>3,747,349.06</b>		
<b>F015</b>		<b>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION</b>		<b>780,986.12</b>		
	OP0013	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	0001 Frontera,CD	780,986.12	1944.0000 METRO CUADRADO	216
<b>K034</b>		<b>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION</b>		<b>2,864,283.18</b>		
	OP0002	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO LABORATORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FED. FELIX FULGENCIO PALAVICINI	0001 Frontera,CD	1,486,197.00	1.0000 AULA	40
	OP0003	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL NARCISA GARCIA L. CLAVE 27DPR0073W TURNO VESPERTINO.	0001 Frontera,CD	396,643.78	1.0000 AULA	40
	OP0004	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLARO ALFONSO MARIN SOSA CLAVE: 27DPR2053W.	0001 Frontera,CD	396,643.78	1.0000 AULA	40
	OP0005	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHEMOC, CLAVE 27DJN0242K.	0015 Cuauhtémoc,VI	396,643.78	1.0000 AULA	40



## MUNICIPIO DE CENTLA

DIRECCION DE PROGRAMACION

RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV.- FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015

P PREJ P	N. PROV	DESCRIPCION	LOCALIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	META	POB. BENEFIC
	CP0006	MANTENIMIENTO DE INSTALACION HIDROSANITARIA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL NARCISA GARCIA L. CLAVE 27DPR0073W TURNO VESPERTINO	0001 Frontera,CD	208,154.84	1,0000 MANTENIMIENTO	90
P023		PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA		102,079.76		
	GC0117	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) REMANENTE 2014	0001 Frontera,CD	34,377.18	1,0000 ACCION	0
	GC0120	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) REMANENTE 2014	0001 Frontera,CD	52,353.28	1,0000 ACCION	0
	GC0122	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) REMANENTE 2012	0001 Frontera,CD	1,059.88	1,0000 ACCION	0
	GC0127	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO 33 FIII (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) REMANENTE 2014	0001 Frontera,CD	0.00	1,0000 ACCION	0
	GC0128	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO 33 FIII (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) REMANENTE 2013	0001 Frontera,CD	14,289.44	1,0000 ACCION	0
	GC0220	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO 33 FIII REMANENTE 2014	0001 Frontera,CD	0.00	1,0000 ACCION	0
TOTAL DEL FIII				78,621,238.06		
FONDO IV.- PROGRAMA NORMAL				52,755,329.00		
E046		SALVAGUARDAR DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES		44,833,727.12		
	GC0080	SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES) PAGO SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES	0001 Frontera,CD	33,186,711.95	1,0000 ACCION	0
	GC0081	SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE OPERACION)	0001 Frontera,CD	9,120,018.42	1,0000 ACCION	0
	GC0082	COOPARTICIPACION AL PROGRAMA SUBSEMUN 2015 (HOMOLOGACION SALARIAL)	0001 Frontera,CD	2,526,996.75	1,0000 ACCION	0
E050		ALUMBRADO PUBLICO		7,931,501.88		
	GC0087	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0001 Frontera,CD	7,931,501.88	1,0000 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0
P023		PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA		0.00		
	GC0088	PROGRAMACION DE RECURSOS DE FIV 2015	0001 Frontera,CD	0.00	1,0000 ACCION	0
FONDO IV.- REMANENTES				47,869.62		
E046		SALVAGUARDAR DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES		47,869.62		
	GC0191	SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE OPERACION)	0001 Frontera,CD	47,869.62	1,0000 ACCION	0
P023		PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA		0.00		
	GC0121	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (REMANENTE 2014)	0001 Frontera,CD	0.00	1,0000 ACCION	0
	GC0129	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO 33 FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (REMANENTE 2014)	0001 Frontera,CD	0.00	1,0000 ACCION	0
TOTAL DEL FIV				52,813,198.62		
TOTAL GENERAL				131,434,436.68		


**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015  
TERCER TRIMESTRE**

MUNICIPIO:		CENTLA, TABASCO					FORMATO PT-1
RESUMEN							
	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>\$444,314,388.00</b>	<b>\$487,846,049.23</b>	<b>\$378,801,051.16</b>	<b>\$287,710,002.44</b>	<b>\$287,688,002.44</b>	<b>\$200,158,046.79</b>	
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>\$241,708,062.00</b>	<b>\$231,862,371.14</b>	<b>\$226,019,746.81</b>	<b>\$176,366,889.72</b>	<b>\$176,344,889.72</b>	<b>\$65,401,487.42</b>	
<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>\$211,708,062.00</b>	<b>\$201,840,226.46</b>	<b>\$195,019,746.81</b>	<b>\$146,366,889.72</b>	<b>\$146,344,889.72</b>	<b>\$65,401,487.42</b>	
AUTORIZADO 2015	\$211,708,062.00	\$201,716,571.00	\$194,905,344.58	\$146,252,487.49	\$146,230,487.49	\$55,486,083.51	
REMANENTES	\$0.00	\$123,855.46	\$114,402.23	\$114,402.23	\$114,402.23	\$9,253.23	
<b>ADELANTO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$30,012,144.68</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$12,144.68</b>	
AUTORIZADO 2015	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00	
REMANENTES	\$0.00	\$12,144.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,144.68	
<b>INGRESO DE GESTION</b>	<b>\$15,368,110.00</b>	<b>\$17,424,142.57</b>	<b>\$14,645,287.11</b>	<b>\$12,895,942.47</b>	<b>\$12,895,942.47</b>	<b>\$4,528,200.10</b>	
AUTORIZADO 2015	\$15,368,110.00	\$15,368,110.00	\$12,988,974.14	\$11,239,629.50	\$11,239,629.50	\$4,129,480.50	
REMANENTES	\$0.00	\$2,056,032.57	\$1,656,312.97	\$1,656,312.97	\$1,656,312.97	\$398,719.60	
REFRENDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>RAMO GENERAL 33, "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"</b>	<b>\$123,337,226.00</b>	<b>\$131,434,436.68</b>	<b>\$105,405,103.18</b>	<b>\$87,580,307.21</b>	<b>\$87,580,307.21</b>	<b>\$43,854,129.47</b>	
<b>FONDO III.FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>\$73,643,730.00</b>	<b>\$78,621,238.06</b>	<b>\$64,951,245.97</b>	<b>\$50,949,758.19</b>	<b>\$50,949,758.19</b>	<b>\$27,671,479.87</b>	
AUTORIZADO 2015	\$73,643,730.00	\$74,873,889.00	\$51,305,976.67	\$47,304,488.89	\$47,304,488.89	\$27,569,400.11	
REMANENTES	\$0.00	\$3,747,349.06	\$3,645,269.30	\$3,645,269.30	\$3,645,269.30	\$102,079.76	
<b>FONDO IV. APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>\$49,693,496.00</b>	<b>\$52,813,198.62</b>	<b>\$50,453,857.19</b>	<b>\$36,630,549.02</b>	<b>\$36,630,549.02</b>	<b>\$16,182,649.80</b>	
AUTORIZADO 2015	\$49,693,496.00	\$52,785,329.00	\$50,453,857.19	\$36,630,549.02	\$36,630,549.02	\$16,134,779.96	
REMANENTES	\$0.00	\$47,869.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,869.62	
<b>RECURSOS CONVENIDOS</b>	<b>\$63,900,000.00</b>	<b>\$107,135,098.84</b>	<b>\$33,730,914.08</b>	<b>\$10,866,863.04</b>	<b>\$10,866,863.04</b>	<b>\$96,268,235.80</b>	
<b>APAZU</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	
AUTORIZADO 2015	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	
<b>CONTINGENCIA ECONOMICAS I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,750,000.00</b>	<b>\$2,738,713.46</b>	<b>\$852,058.03</b>	<b>\$852,058.03</b>	<b>\$2,897,941.97</b>	
AUTORIZADO 2015	\$0.00	\$3,750,000.00	\$2,738,713.46	\$852,058.03	\$852,058.03	\$2,897,941.97	
<b>FONDO DE CULTURA</b>	<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000,000.00</b>	
AUTORIZADO 2015	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	
REMANENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	
AUTORIZADO 2015	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	
REMANENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,857,312.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,857,312.53</b>	
AUTORIZADO 2015	\$0.00	\$4,857,312.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857,312.53	
<b>FOPEDET</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	
AUTORIZADO 2015	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	
REMANENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>INMUJERES</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$58,748.50</b>	<b>\$31,748.50</b>	<b>\$31,748.50</b>	<b>\$268,250.50</b>	
AUTORIZADO 2015	\$300,000.00	\$300,000.00	\$58,748.50	\$31,748.50	\$31,748.50	\$268,250.50	
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,108,000.00</b>	<b>\$4,443,200.00</b>	<b>\$4,443,200.00</b>	<b>\$4,443,200.00</b>	<b>\$6,664,800.00</b>	
AUTORIZADO 2015	\$0.00	\$11,108,000.00	\$4,443,200.00	\$4,443,200.00	\$4,443,200.00	\$6,664,800.00	
<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,030,000.00</b>	<b>\$19,584,396.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,030,000.00</b>	
AUTORIZADO 2015	\$0.00	\$23,030,000.00	\$19,584,396.00	\$0.00	\$0.00	\$23,030,000.00	
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	
AUTORIZADO 2015	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
<b>PROSSAPYS</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	
AUTORIZADO 2015	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	


PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015  
TERCER TRIMESTRE

MUNICIPIO:		CENTLA, TABASCO					FORMATO PT-1
RESUMEN							
	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
<b>RECURSOS TRANSFERIDOS DE TRAMITO</b>	\$1,190,000.00	\$1,143,310.78	\$1,074,533.00	\$271,833.39	\$271,033.39	\$872,277.40	
AUTORIZADO 2015	\$1,190,000.00	\$1,100,000.00	\$1,095,253.00	\$231,753.39	\$231,753.39	\$869,246.61	
REMANENTES	\$0.00	\$43,310.78	\$39,280.00	\$39,280.00	\$39,280.00	\$4,030.79	
<b>SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	\$8,000,000.00	\$8,001,781.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001,781.77	
AUTORIZADO 2015	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	
REMANENTES	\$0.00	\$1,781.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,781.77	
<b>SEDESOL</b>	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	
AUTORIZADO 2015	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	
REMANENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>SERNAPAM</b>	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	
AUTORIZADO 2015	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	
<b>SUBSEMUN</b>	\$10,000,000.00	\$10,444,723.76	\$5,831,322.12	\$5,268,822.12	\$5,268,822.12	\$5,175,901.63	
AUTORIZADO 2015	\$10,000,000.00	\$10,107,987.00	\$5,813,051.18	\$5,080,551.18	\$5,080,551.18	\$5,057,438.84	
REFRENDOS	\$0.00	\$248,736.34	\$218,270.96	\$218,270.96	\$218,270.96	\$30,467.38	
REMANENTES	\$0.00	\$87,996.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,996.41	


LEYENDA: ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 85 FRACCION II, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, LEY DE INGRESOS 2015 MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES APROBADOS SEGUN ACTAS DE CABILDO No. 24 (VEINTICUATRO) DEL 2014, 01 (UNO), 02 (DOS), 03 (TRES), 04 (CUATRO), 05 (CINCO), 06 (SEIS), 07 (SIETE), 08 (OCHO), 09 (NUEVE), 10 (DIEZ), 11 (ONCE), 12 (DOCE), 13 (TRECE), 14 (CATORCE), 15 (QUINCE), 16 (DIECISEIS), 17 (DIECISIETE), 18 (DIECIOCHO), 19 (DIECINUEVE), 20 (VEINTE), 21 (VEINTIUNO), 22 (VEINTIDOS), 23 (VEINTITRES), 24 (VEINTICUATRO), 25 (VEINTICINCO), 26 (VEINTISEIS), 27 (VEINTISIETE), 28 (VEINTIOCHO), 29 (VEINTINUEVE) Y 30 (TREINTA) DE FECHAS 30 DE DICIEMBRE DE 2014, 05 DE ENERO, 30 DE ENERO, 31 DE ENERO, 05 DE FEBRERO, 30 DE FEBRERO, 28 DE FEBRERO, 01 DE MARZO, 30 DE MARZO, 31 DE MARZO DEL 2015, 08 DE ABRIL, 30 DE ABRIL, 01 DE MAYO, 30 DE MAYO, 31 DE MAYO, 04 DE JUNIO, 30 DE JUNIO, 02 DE JUNIO, 30 DE JUNIO, 02 DE JULIO, 30 DE JULIO, 30 DE JULIO, 02 DE AGOSTO, 30 DE AGOSTO, 31 DE AGOSTO, 05 DE SEPTIEMBRE, 31 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, RESPECTIVAMENTE Y LOS CORRESPONDIENTES OFICIOS GIRADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS




MVZ FRANCISCO REBOLLEDO GONZALEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
Nombre y Firma



MUNICIPIO DE CENTLA  
TABASCO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



CP. RAMON HERNANDEZ BANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Nombre, Firma y Sello



PROF. IGNACIO ALFONSO GARAVITA VIDAL  
SINICO DE HACIENDA DE EGRESOS  
Nombre y Firma

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016  
TERCER TRIMESTRE

MUNICIPIO:	CENTLA, TABASCO					FORMATO PT-2
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO						
	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	BALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>\$444,314,368.00</b>	<b>\$487,846,049.23</b>	<b>\$378,891,051.16</b>	<b>\$287,710,002.44</b>	<b>\$287,688,002.44</b>	<b>\$200,158,046.79</b>
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>\$241,708,082.00</b>	<b>\$231,852,371.14</b>	<b>\$225,019,746.81</b>	<b>\$176,386,889.72</b>	<b>\$176,344,889.72</b>	<b>\$55,461,481.42</b>
<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>\$211,708,082.00</b>	<b>\$201,840,226.48</b>	<b>\$195,019,746.81</b>	<b>\$148,388,889.72</b>	<b>\$148,344,889.72</b>	<b>\$56,456,336.74</b>
GASTO CORRIENTE	\$211,308,062.00	\$200,701,882.73	\$193,898,876.44	\$148,282,781.38	\$148,230,781.38	\$66,470,821.38
SERVICIOS PERSONALES	\$151,735,278.00	\$151,377,224.10	\$151,377,193.38	\$104,278,156.29	\$104,278,156.29	\$47,099,067.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,146,707.00	\$18,958,097.15	\$18,825,280.58	\$18,825,280.58	\$18,825,280.58	\$1,133,336.56
SERVICIOS GENERALES	\$27,398,506.00	\$25,621,617.05	\$20,275,290.31	\$18,727,212.31	\$18,727,212.31	\$8,894,404.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,028,501.00	\$3,743,856.19	\$3,422,132.16	\$3,422,132.16	\$3,400,132.16	\$343,523.03
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$488.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488.23
GASTO DE CAPITAL	\$400,000.00	\$1,138,643.73	\$1,118,870.37	\$1,114,128.37	\$1,114,128.37	\$24,516.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$400,000.00	\$728,094.71	\$709,321.35	\$703,578.35	\$703,578.35	\$24,515.36
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$410,549.02	\$410,549.02	\$410,549.02	\$410,549.02	\$0.00
<b>ADELANTO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$30,012,144.88</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$12,144.88</b>
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,144.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,144.88
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$12,144.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,144.88
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$16,369,110.00</b>	<b>\$17,424,142.57</b>	<b>\$14,645,287.11</b>	<b>\$12,895,942.47</b>	<b>\$12,895,942.47</b>	<b>\$4,528,200.10</b>
GASTO CORRIENTE	\$16,369,110.00	\$17,300,890.70	\$14,633,876.24	\$12,784,830.80	\$12,784,830.80	\$4,516,180.10
SERVICIOS PERSONALES	\$35,001.40	\$4,686,199.15	\$4,686,199.15	\$2,936,854.51	\$2,936,854.51	\$1,749,344.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$438,205.62	\$227,382.22	\$215,965.91	\$215,965.91	\$215,965.91	\$11,716.31
SERVICIOS GENERALES	\$4,743,002.96	\$12,127,220.82	\$9,403,010.18	\$9,403,010.18	\$9,403,010.18	\$2,724,210.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,152,900.00	\$249,000.00	\$229,000.00	\$229,000.00	\$229,000.00	\$20,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$10,888.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,888.51
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$123,451.87	\$111,411.87	\$111,411.87	\$111,411.87	\$12,040.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$123,451.87	\$111,411.87	\$111,411.87	\$111,411.87	\$12,040.00
<b>APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS " RAMO GENERAL 33"</b>	<b>\$123,337,226.00</b>	<b>\$131,434,436.68</b>	<b>\$106,405,103.16</b>	<b>\$87,580,307.21</b>	<b>\$87,580,307.21</b>	<b>\$43,854,128.47</b>
<b>FONDO III, "APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"</b>	<b>\$73,643,730.00</b>	<b>\$78,621,238.06</b>	<b>\$54,951,245.97</b>	<b>\$50,849,758.19</b>	<b>\$50,849,758.19</b>	<b>\$27,671,479.87</b>
GASTO CORRIENTE	\$73,643,730.00	\$1,371,809.68	\$188,490.00	\$33,898.00	\$33,898.00	\$1,337,811.68
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$721,984.00	\$188,490.00	\$33,898.00	\$33,898.00	\$688,286.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$73,643,730.00	\$649,525.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,525.68
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$77,248,728.38	\$54,762,755.97	\$50,916,060.19	\$50,916,060.19	\$28,333,668.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$578,850.28	\$558,257.48	\$558,257.48	\$558,257.48	\$20,382.80
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$76,670,478.10	\$54,204,498.49	\$50,357,802.71	\$50,357,802.71	\$26,950,865.39
<b>FONDO IV, "APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"</b>	<b>\$49,693,496.00</b>	<b>\$52,813,198.62</b>	<b>\$50,453,857.19</b>	<b>\$36,630,846.02</b>	<b>\$36,630,846.02</b>	<b>\$16,182,651.60</b>
GASTO CORRIENTE	\$49,693,496.00	\$52,813,198.62	\$50,453,857.19	\$36,630,846.02	\$36,630,846.02	\$16,182,651.60
SERVICIOS PERSONALES	\$38,738,830.00	\$35,651,817.98	\$35,651,817.98	\$21,828,388.79	\$21,828,388.79	\$13,823,441.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,880,423.00	\$8,474,199.70	\$8,863,362.83	\$8,863,362.82	\$8,863,362.82	\$1,000,000.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015  
TERCER TRIMESTRE

MUNICIPIO:		CENTLA, TABASCO				FORMATO PT-3
DESGLASE POR CONCEPTO DEL GASTO						
	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
SERVICIOS GENERALES	\$2,085,243.00	\$6,887,390.97	\$7,848,886.81	\$7,848,886.81	\$7,848,886.81	\$838,504.36
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>RECURSOS CONVENIDOS</b>	<b>\$83,900,000.00</b>	<b>\$107,138,098.84</b>	<b>\$33,730,814.08</b>	<b>\$10,868,883.04</b>	<b>\$10,868,883.04</b>	<b>\$96,268,235.80</b>
<b>APAZU</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000,000.00</b>
GASTO CORRIENTE	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
<b>CONTINGENCIAS ECONOMICAS I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,750,000.00</b>	<b>\$2,738,713.46</b>	<b>\$852,058.03</b>	<b>\$852,058.03</b>	<b>\$2,897,941.97</b>
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1.00	\$3,750.00	1.00	1.00	1.00	\$3,750.00
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$3,746,250.00	\$2,738,713.46	\$852,058.03	\$852,058.03	\$2,894,191.97
INVERSION PUBLICA	1.00	\$3,746,250.00	\$2,738,713.46	\$852,058.03	\$852,058.03	\$2,894,191.97
<b>FONDO DE CULTURA</b>	<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000,000.00</b>
GASTO CORRIENTE	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>
GASTO CORRIENTE	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
<b>FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,857,312.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,857,312.53</b>
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1.00	\$53.00	1.00	1.00	1.00	\$53.00
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$4,857,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857,312.00
INVERSION PUBLICA	1.00	\$4,857,312.00	1.00	1.00	1.00	\$4,857,312.00
<b>FOPEDEP</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>
GASTO CORRIENTE	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
<b>INMUJERES</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$58,749.50</b>	<b>\$31,749.50</b>	<b>\$31,749.50</b>	<b>\$268,250.50</b>
GASTO CORRIENTE	\$300,000.00	\$288,000.00	\$58,749.50	\$31,749.50	\$31,749.50	\$228,250.50
SERVICIOS PERSONALES	1.00	\$84,000.00	\$34,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$57,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.00	\$32,899.50	\$4,749.50	\$4,749.50	\$4,749.50	\$27,899.50
SERVICIOS GENERALES	1.00	\$171,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,300.50
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>PROGRAMA DE DEBARRILLO INSTITUCIONAL Y AMBIENT.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,108,000.00</b>	<b>\$4,443,200.00</b>	<b>\$4,443,200.00</b>	<b>\$4,443,200.00</b>	<b>\$6,664,800.00</b>
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$11,108,000.00	\$4,443,200.00	\$4,443,200.00	\$4,443,200.00	\$6,664,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.00	\$11,108,000.00	\$4,443,200.00	\$4,443,200.00	\$4,443,200.00	\$6,664,800.00
<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,030,000.00</b>	<b>\$19,884,396.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,030,000.00</b>
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$23,030,000.00	\$19,884,396.00	\$0.00	\$0.00	\$23,030,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.00	\$19,800,000.00	\$19,884,396.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1.00	\$3,430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,000.00
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
GASTO CORRIENTE	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
<b>PROSSAPYS</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000,000.00</b>
GASTO CORRIENTE	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
<b>RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO</b>	<b>\$1,100,000.00</b>	<b>\$1,143,218.78</b>	<b>\$1,078,538.88</b>	<b>\$371,633.38</b>	<b>\$371,633.38</b>	<b>\$872,377.88</b>

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015  
TERCER TRIMESTRE

MUNICIPIO:		CENTLA, TABASCO				FORMATO PT-2
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO						
	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
<b>GASTO CORRIENTE</b>	\$1,100,000.00	\$1,104,030.79	\$1,035,263.00	\$231,753.39	\$231,753.39	\$872,277.40
SERVICIOS PERSONALES	\$1,035,253.00	\$803,499.81	\$803,499.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$803,499.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,861.00	\$289,714.38	\$231,753.39	\$231,753.39	\$231,753.39	\$57,861.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,786.00	\$6,786.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$6,786.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$4,030.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$4,030.79
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	\$ 0.00	\$39,280.00	\$39,280.00	\$39,280.00	\$39,280.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$39,280.00	\$39,280.00	\$39,280.00	\$39,280.00	\$ 0.00
<b>SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	\$8,000,000.00	\$8,001,751.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$8,001,751.77
<b>GASTO CORRIENTE</b>	\$8,000,000.00	\$8,001,751.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$8,001,751.77
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$8,000,000.00	\$8,001,751.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$8,001,751.77
<b>SEDESOL</b>	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$2,000,000.00
<b>GASTO CORRIENTE</b>	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$2,000,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$2,000,000.00
<b>SERNAPAM</b>	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$7,500,000.00
<b>GASTO CORRIENTE</b>	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$7,500,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$7,500,000.00
<b>SUBSEMUN</b>	\$10,000,000.00	\$10,444,723.75	\$5,831,322.12	\$5,268,822.12	\$5,268,822.12	\$5,175,901.63
<b>GASTO CORRIENTE</b>	\$10,000,000.00	\$8,838,434.15	\$5,831,322.12	\$5,268,822.12	\$5,268,822.12	\$3,369,612.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0.00	\$5,840,389.89	\$4,599,822.12	\$4,599,822.12	\$4,599,822.12	\$1,240,567.57
SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$2,710,046.05	\$1,231,500.00	\$669,000.00	\$669,000.00	\$2,041,046.05
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$10,000,000.00	\$87,998.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$87,998.41
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	\$ 0.00	\$1,806,289.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,806,289.60
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0.00	\$1,806,289.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,806,289.60

**LEYENDA** ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 66 FRACCION II, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, LEY DE INGRESOS 2015 MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES APROBADOS SEGUN ACTAS DE CABILDO No. 24 (VEINTICUATRO) DEL 2014, 01 (UNO), 02 (DOS), 03 (TRES), 05 (CINCO), 06 (SEIS), 07 (SIETE), 08 (OCHO), 09 (NUEVE), 10 (DIEZ), 11 (ONCE), 12 (DOCE), 13 (TRECE), 14 (CATORCE), 15 (QUINCE), 16 (DIECISEIS), 17 (DIECISIETE), 18 (DIECIOCHO), 19 (DIECINUEVE), 20 (VENTE), 21 (VEINTIUNO), 22 (VEINTIDOS), 23 (VEINTITRES), 24 (VEINTICUATRO), 25 (VEINTICINCO), 26 (VEINTISEIS), 27 (VEINTISIETE), 28 (VEINTIOCHO), 29 (VEINTINUEVE) Y 30 (TREINTA) DE FECHAS 29 DE DICIEMBRE DE 2014, 08 DE ENERO, 20 DE ENERO, 03 DE ENERO, 05 DE FEBRERO, 20 DE FEBRERO, 28 DE FEBRERO, 08 DE MARZO, 20 DE MARZO, 31 DE MARZO DEL 2015, 08 DE ABRIL, 20 DE ABRIL, 30 DE ABRIL, 08 DE MAYO, 20 DE MAYO, 31 DE MAYO, 08 DE JUNIO, 20 DE JUNIO, 30 DE JUNIO, 08 DE JULIO, 20 DE JULIO, 30 DE JULIO, 08 DE AGOSTO, 20 DE AGOSTO, 31 DE AGOSTO, 08 DE SEPTIEMBRE, 21 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, RESPECTIVAMENTE Y LOS CORRESPONDIENTES OFICIOS DIRIGIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MVZ. FRANCISCO REBOLLEDO GONZALEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C.P. RAMON HERNANDEZ SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. IGOR ALFONSO GARAVITA VIDAL  
SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015  
TERCER TRIMESTRE

MUNICIPIO		CENTLA, TABASCO					FORMATO PT-3
DESGLOSE DE INVERSION POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO							
	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
<b>INVERSION TOTAL</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$89,002,986.58</b>	<b>\$58,792,031.67</b>	<b>\$53,032,938.48</b>	<b>\$53,032,938.48</b>	<b>\$34,810,548.03</b>	
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$1,138,843.73</b>	<b>\$1,118,870.37</b>	<b>\$1,114,128.37</b>	<b>\$1,114,128.37</b>	<b>\$24,516.36</b>	
5048 RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	\$410,548.02	\$410,548.02	\$410,548.02	\$410,548.02	\$0.00	
K038 MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	\$400,000.00	\$288,337.91	\$250,584.55	\$244,822.55	\$244,822.55	\$24,515.38	
K042 FORTALECIMIENTO AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$458,758.80	\$458,758.80	\$458,758.80	\$458,758.80	\$0.00	
<b>INGRESO DE GESTION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,441.87</b>	<b>\$111,411.87</b>	<b>\$111,411.87</b>	<b>\$111,411.87</b>	<b>\$12,040.00</b>	
K038 MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$118,723.87	\$104,883.87	\$104,883.87	\$104,883.87	\$12,040.00	
K042 FORTALECIMIENTO AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	
<b>RAMO GENERAL 33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,249,728.38</b>	<b>\$54,782,755.97</b>	<b>\$50,916,060.19</b>	<b>\$50,916,060.19</b>	<b>\$26,333,668.19</b>	
<b>FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,249,728.38</b>	<b>\$54,782,755.97</b>	<b>\$50,916,060.19</b>	<b>\$50,916,060.19</b>	<b>\$26,333,668.19</b>	
F015 APOYO A LA VIVIENDA	\$0.00	\$43,988,447.94	\$21,812,432.52	\$21,812,432.52	\$21,812,432.52	\$22,166,015.42	
K005 URBANIZACION	\$0.00	\$19,478,292.93	\$19,173,143.00	\$15,986,812.90	\$15,986,812.90	\$3,491,480.03	
K012 EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$163,371.52	\$181,791.52	\$51,291.42	\$51,291.42	\$112,080.10	
K034 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	\$0.00	\$10,385,831.27	\$10,384,797.01	\$9,831,931.43	\$9,831,931.43	\$553,899.84	
K038 MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$578,650.28	\$558,257.48	\$558,257.48	\$558,257.48	\$20,392.80	
K040 INFRAESTRUCTURA CAMINERA	\$0.00	\$2,675,334.44	\$2,675,334.44	\$2,675,334.44	\$2,675,334.44	\$0.00	
<b>RECURSOS CONVENIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,491,131.80</b>	<b>\$2,777,993.46</b>	<b>\$891,338.03</b>	<b>\$891,338.03</b>	<b>\$8,440,324.48</b>	
CNT: RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	\$0.00	\$39,280.00	\$39,280.00	\$39,280.00	\$39,280.00	\$0.00	
K038 MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00	
K042 FORTALECIMIENTO AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	
<b>CONTINGENCIA ECONOMICAS I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,746,250.00</b>	<b>\$2,738,713.48</b>	<b>\$852,058.03</b>	<b>\$852,058.03</b>	<b>\$1,734,722.88</b>	
K012 EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,498,500.00	\$1,497,155.55	\$312,030.91	\$312,030.91	\$27,000.00	
K034 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	\$0.00	\$2,247,750.00	\$1,241,557.91	\$540,027.12	\$540,027.12	\$1,707,722.88	
<b>FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,857,312.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,857,312.00</b>	
5048 RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	\$2,087,585.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087,585.85	
K005 URBANIZACION	\$0.00	\$1,380,038.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,038.81	
K040 INFRAESTRUCTURA CAMINERA	\$0.00	\$1,399,888.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,888.34	
<b>INMUJERES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	
K038 MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	
K042 FORTALECIMIENTO AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
<b>SSP - SUBSEMUN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,806,289.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,806,289.60</b>	
K038 MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$130,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,487.00	
K042 FORTALECIMIENTO AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,675,802.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,802.60	

LEYENDA: ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 30 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 86 FRACCION II, SEGUNDO PARAFUO DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, LEY DE EGRESOS 2015 MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES APROBADOS SEGUN ACTAS DE CABILDO N. 24 (FEBRUARIOS) DEL 2014, 01 (JUNIO), 02 (JULIO), 03 (AGOSTO), 04 (SEPTIEMBRE), 05 (OCTUBRE), 06 (NOVIEMBRE), 07 (DICIEMBRE), 08 (ENERO), 09 (FEBRERO), 10 (MARZO), 11 (ABRIL), 12 (MAYO), 13 (JUNIO), 14 (JULIO), 15 (AGOSTO), 16 (SEPTIEMBRE), 17 (OCTUBRE), 18 (NOVIEMBRE), 19 (DICIEMBRE), 20 (ENERO), 21 (FEBRERO), 22 (MARZO), 23 (ABRIL), 24 (MAYO), 25 (JUNIO), 26 (JULIO), 27 (AGOSTO), 28 (SEPTIEMBRE), 29 (OCTUBRE) Y 30 (NOVIEMBRE) DE 2014, 01 (ENERO), 02 (FEBRERO), 03 (MARZO), 04 (ABRIL), 05 (MAYO), 06 (JUNIO), 07 (JULIO), 08 (AGOSTO), 09 (SEPTIEMBRE), 10 (OCTUBRE), 11 (NOVIEMBRE) Y 12 (DICIEMBRE) DEL 2015, RESPECTIVAMENTE Y LOS CORRESPONDIENTES OFICIOS DIRIGIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MUNICIPIO DE CENTLA  
ESTADO DE TABASCO

MVZ. FRANCISCO REBOLLEDO GONZALEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RAMON HERNANDEZ SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE GARCIA ALFONSO GARAVITA VIDAL  
SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

No.- 4857

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 2015  
TERCER TRIMESTRE

MUNICIPIO:		CARDENAS					FORMATO PT-1
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>\$808,895,201.46</b>	<b>\$746,493,772.89</b>	<b>\$620,355,964.03</b>	<b>\$534,130,157.79</b>	<b>\$532,639,863.01</b>	<b>\$212,863,909.98</b>	
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>\$363,318,902.61</b>	<b>\$353,183,511.00</b>	<b>\$340,913,079.36</b>	<b>\$287,243,327.97</b>	<b>\$287,057,296.83</b>	<b>\$66,126,214.17</b>	
AUTORIZADO 2015	363,318,902.61	353,183,511.00	\$340,913,079.36	\$287,243,327.97	287,057,296.83	66,126,214.17	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$46,103,657.12</b>	<b>\$52,843,504.65</b>	<b>\$43,306,187.05</b>	<b>\$39,669,976.31</b>	<b>\$39,665,668.31</b>	<b>\$13,177,836.34</b>	
AUTORIZADO 2015	46,103,657.12	51,393,394.59	\$41,920,079.83	\$38,283,869.10	38,279,561.10	13,113,833.49	
REMANENTES 2014	0.00	1,450,110.06	\$1,386,107.22	\$1,386,107.21	\$1,386,107.21	64,002.85	
<b>RAMO GENERAL 33,</b>	<b>\$294,316,039.55</b>	<b>\$297,504,347.07</b>	<b>\$217,847,907.18</b>	<b>\$190,688,396.46</b>	<b>\$189,631,980.52</b>	<b>\$107,672,366.55</b>	
<b>*APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS*</b>							
<b>FONDO III. APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>\$166,125,198.55</b>	<b>\$167,849,923.65</b>	<b>\$93,516,905.55</b>	<b>\$90,971,162.97</b>	<b>\$90,114,747.03</b>	<b>\$77,725,176.62</b>	
AUTORIZADO 2015	166,125,198.55	167,090,010.16	93,516,905.55	90,971,162.97	90,114,747.03	76,575,263.13	
REMANENTES 2014	0.00	759,913.49	0.00	0.00	0.00	759,913.49	
<b>FONDO IV. APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO</b>	<b>\$128,190,841.00</b>	<b>\$129,654,423.42</b>	<b>\$124,331,001.63</b>	<b>\$99,717,233.49</b>	<b>\$99,717,233.49</b>	<b>\$29,937,189.93</b>	
AUTORIZADO 2015	128,190,841.00	128,403,605.07	123,815,018.82	99,212,490.68	99,212,490.68	29,191,014.39	
REMANENTES 2014	0.00	1,250,818.35	515,982.81	504,742.81	504,742.81	746,175.54	
<b>RECURSOS CONVENIDOS</b>	<b>\$105,156,602.18</b>	<b>\$41,962,410.27</b>	<b>\$18,288,790.44</b>	<b>\$16,528,457.05</b>	<b>\$16,084,917.35</b>	<b>\$25,877,492.92</b>	
<b>CONVENIOS ESTATALES</b>	<b>\$50,826,861.57</b>	<b>\$5,721,445.50</b>	<b>\$5,639,560.68</b>	<b>\$4,722,987.01</b>	<b>\$4,722,987.01</b>	<b>\$998,458.49</b>	
SERMAPAM-PEMEX	\$47,515,766.46	\$2,409,405.95	\$2,409,405.95	\$2,409,405.95	\$2,409,405.95	\$0.00	
AUTORIZADO 2015	47,515,766.46	2,409,405.95	2,409,405.95	2,409,405.95	2,409,405.95	0.00	
CONVENIO TRANSITO	\$3,311,095.11	\$3,312,039.55	\$3,230,154.73	\$2,313,581.06	\$2,313,581.06	\$998,458.49	
AUTORIZADO 2015	3,311,095.11	3,311,095.11	\$3,230,154.73	\$2,313,581.06	\$2,313,581.06	997,514.05	
REMANENTES 2014	0.00	944.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	944.44	
<b>RAMO 04 - SUBSEMUN</b>	<b>\$10,069,800.00</b>	<b>\$11,928,553.00</b>	<b>\$7,393,080.78</b>	<b>\$7,393,080.78</b>	<b>\$7,393,080.78</b>	<b>\$4,535,472.22</b>	
AUTORIZADO 2015	10,069,800.00	11,928,553.00	\$7,393,080.78	\$7,393,080.78	\$7,393,080.78	4,535,472.22	
<b>RAMO 11 EDUCACION PUBLICA</b>	<b>\$6,003,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>FONDO DE CULTURA MUNICIPAL</b>	<b>\$6,003,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
AUTORIZADO 2015	6,003,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO</b>	<b>\$9,371,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>HABITAT</b>	<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
AUTORIZADO 2015	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>VIVIENDA DIGNA</b>	<b>\$1,371,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
AUTORIZADO 2015	1,371,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
AUTORIZADO 2015	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>RAMO 20 - DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$138,059.94</b>	<b>\$138,059.94</b>	<b>\$136,059.94</b>	<b>\$1,940.06</b>	
<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$138,059.94</b>	<b>\$138,059.94</b>	<b>\$138,059.94</b>	<b>\$1,940.06</b>	
AUTORIZADO 2015	0.00	140,000.00	\$138,059.94	\$138,059.94	\$138,059.94	1,940.06	
<b>RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$28,885,140.61</b>	<b>\$24,172,411.77</b>	<b>\$5,118,089.04</b>	<b>\$4,274,329.32</b>	<b>\$3,030,789.62</b>	<b>\$20,341,622.15</b>	
<b>CONTINGENCIAS ECONOMICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,053,339.25</b>	<b>\$1,207,193.61</b>	<b>\$1,207,193.61</b>	<b>\$1,207,193.61</b>	<b>\$10,846,145.64</b>	
AUTORIZADO 2015	0.00	12,053,339.25	\$1,207,193.61	\$1,207,193.61	\$1,207,193.61	10,846,145.64	
<b>FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBURO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,119,072.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,119,072.52</b>	
AUTORIZADO 2015	0.00	8,119,072.52	0.00	0.00	0.00	8,119,072.52	
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>	<b>\$11,050,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
AUTORIZADO 2015	11,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>FOPEDEP</b>	<b>\$13,835,140.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
AUTORIZADO 2015	13,835,140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$3,910,895.43</b>	<b>\$3,067,135.71</b>	<b>\$2,623,596.01</b>	<b>\$1,376,403.99</b>	
AUTORIZADO 2015	4,000,000.00	4,000,000.00	\$3,910,895.43	\$3,067,135.71	2,623,596.01	1,376,403.99	

ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTADAL DE PLANEACION Y 85 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. RECURSOS APROBADOS SEGUN ACTAS DE CABILDO NO. ( 90 SES. ORD. 7 DEL 31/JULIO/15, 83 SES. ORD. 8 DEL 31/AUGUSTO/15, 95 SES. ORD. 9 DEL 30/SEPTIEMBRE/15) RESPECTIVAMENTE.

LIC. JAVIER AQUINO GARDUZA  
SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

MV. AVENAMAR PEREZ COCHA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA BURELO CORTAZAR, SINDICO  
DE HACIENDA

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 2015  
TERCER TRIMESTRE



MUNICIPIO:

CARDENAS

FORMATO PT-2

RESUMEN POR TIPO DE GASTO						
	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>\$808,895,201.46</b>	<b>\$745,493,772.99</b>	<b>\$620,355,964.03</b>	<b>\$534,130,157.79</b>	<b>\$532,639,863.01</b>	<b>\$212,853,909.88</b>
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>\$363,318,902.61</b>	<b>\$353,183,511.00</b>	<b>\$340,913,079.36</b>	<b>\$287,243,327.97</b>	<b>\$287,057,296.83</b>	<b>\$66,126,214.17</b>
GASTO CORRIENTE	\$343,520,206.15	\$333,705,879.34	\$321,758,039.56	\$268,086,288.17	\$267,802,257.03	\$85,903,822.31
SERVICIOS PERSONALES	272,800,240.57	249,960,984.95	248,905,086.77	198,411,834.65	198,375,803.51	51,585,181.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,762,779.84	34,925,833.37	30,248,493.58	30,076,315.29	30,076,315.29	4,850,518.08
SERVICIOS GENERALES	37,505,677.98	44,544,899.02	37,857,001.61	36,648,237.02	36,498,237.02	8,046,662.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,851,507.76	4,273,182.00	3,947,457.59	2,951,901.21	2,951,901.21	1,321,280.79
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$33,379.80	\$33,379.80	\$33,379.80	\$33,379.80	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	33,379.80	33,379.80	33,379.80	33,379.80	0.00
DEUDA PUBLICA	\$19,798,696.46	\$19,444,251.86	\$19,121,660.00	\$19,121,660.00	\$19,121,660.00	\$322,591.86
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	19,798,696.46	5,555.40	0.00	0.00	0.00	5,555.40
DEUDA PUBLICA	0.00	19,438,696.46	19,121,660.00	19,121,660.00	19,121,660.00	317,036.46
RECAUDACION PROPIA	\$46,103,657.12	\$52,843,504.65	\$43,306,187.05	\$39,669,976.31	\$39,665,668.31	\$13,177,836.34
GASTO CORRIENTE	\$19,917,000.00	\$50,785,446.46	\$43,166,409.79	\$39,530,199.05	\$39,525,891.05	\$11,260,555.41
SERVICIOS PERSONALES	4,574,738.20	13,235,510.24	12,576,306.48	9,002,580.20	9,002,580.20	4,232,830.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,230,480.22	16,960,522.49	13,285,274.15	13,256,569.40	13,252,261.40	3,708,281.09
SERVICIOS GENERALES	711,781.58	6,452,204.31	6,015,455.59	6,009,919.88	6,009,919.88	442,284.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,400,000.00	14,138,209.42	11,285,373.57	11,261,129.57	11,261,129.57	2,877,079.85
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$139,777.26	\$139,777.26	\$139,777.26	\$139,777.26	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	139,777.26	139,777.26	139,777.26	139,777.26	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	\$26,186,657.12	\$1,917,280.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,280.93
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	21,273,480.66	1,728,302.72	0.00	0.00	0.00	1,728,302.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,913,176.46	188,978.21	0.00	0.00	0.00	188,978.21
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES FED. PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS "RAMO GENERAL 33"	\$294,316,039.55	\$297,504,347.07	\$217,847,907.18	\$190,688,396.46	\$189,831,980.52	\$107,672,366.55
FONDO III "APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"	\$166,125,198.55	\$167,849,923.65	\$93,516,905.55	\$90,971,162.97	\$90,114,747.03	\$77,735,176.62
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$53,918,129.26	\$41,437,241.82	\$40,642,853.90	\$39,786,437.96	\$14,131,681.30
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	430,000.00	424,486.92	424,486.92	424,486.92	5,513.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	53,488,129.26	41,012,754.90	40,218,366.98	39,361,951.04	14,126,176.22
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$89,878,648.57	\$52,079,663.73	\$50,328,309.07	\$50,328,309.07	\$39,550,339.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,331,408.96	3,331,397.61	1,580,042.96	1,580,042.96	1,751,366.00
INVERSION PUBLICA	0.00	86,547,239.61	48,748,266.12	48,748,266.11	46,748,266.11	37,798,973.50
DEUDA PUBLICA	\$166,125,198.55	\$24,053,145.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,053,145.82
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	166,125,198.55	24,053,145.82	0.00	0.00	0.00	24,053,145.82
FONDO IV "APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	\$128,190,841.00	\$129,654,423.42	\$124,331,001.63	\$98,717,233.49	\$99,717,233.49	\$29,937,189.93
GASTO CORRIENTE	\$118,417,571.46	\$120,148,337.83	\$117,020,165.35	\$92,406,397.21	\$92,406,397.21	\$27,741,940.62
SERVICIOS PERSONALES	93,850,221.46	94,463,757.56	94,463,757.56	69,802,320.80	69,803,320.80	24,560,436.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,522,850.00	22,108,991.04	20,011,944.04	19,980,056.04	19,980,056.04	2,128,935.00
SERVICIOS GENERALES	3,044,500.00	3,575,589.23	2,544,463.75	2,523,020.37	2,523,020.37	1,052,568.66
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$13,499.28	\$13,499.28	\$13,499.28	\$13,499.28	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,499.28	13,499.28	13,499.28	13,499.28	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	\$9,773,269.54	\$9,492,586.31	\$7,297,337.00	\$7,297,337.00	\$7,297,337.00	\$2,186,249.31
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,773,269.54	687,521.77	0.00	0.00	0.00	687,521.77
DEUDA PUBLICA	0.00	8,805,064.54	7,297,337.00	7,297,337.00	7,297,337.00	1,507,727.54
RECURSOS CONVENIDOS	\$105,156,602.18	\$41,962,410.27	\$18,288,790.44	\$16,528,457.05	\$16,084,917.35	\$25,877,492.92
CONVENIOS ESTATALES (TRANSITO MUNICIPAL)	\$3,311,095.11	\$3,312,039.55	\$3,230,154.73	\$2,313,581.06	\$2,313,581.06	\$996,458.49
GASTO CORRIENTE	3,311,095.11	3,311,095.11	3,230,154.73	2,313,581.06	2,313,581.06	997,514.05
SERVICIOS PERSONALES	2,494,295.11	2,494,295.11	2,494,295.11	1,577,721.44	1,577,721.44	916,573.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	768,800.00	768,800.00	714,319.88	714,319.88	714,319.88	54,480.12
SERVICIOS GENERALES	46,000.00	48,000.00	21,539.74	21,539.74	21,539.74	26,460.26
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$944.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.44
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	944.44	0.00	0.00	0.00	944.44
SUBSEMUN	\$10,069,800.00	\$11,928,553.00	\$7,393,080.78	\$7,393,080.78	\$7,393,080.78	\$4,535,472.22
GASTO CORRIENTE	0.00	4,540,855.80	4,081,261.58	4,081,261.58	4,081,261.58	459,594.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	187,000.00	35,704.80	35,704.80	35,704.80	151,295.20
SERVICIOS GENERALES	0.00	4,257,855.80	3,997,556.80	3,997,556.80	3,997,556.80	280,239.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	96,000.00	47,999.98	47,999.98	47,999.98	48,000.02
GASTO DE CAPITAL	0.00	6,313,127.40	3,311,819.20	3,311,819.20	3,311,819.20	3,001,308.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,851,785.00	3,311,819.20	3,311,819.20	3,311,819.20	539,965.80
INVERSION PUBLICA	0.00	2,461,342.40	0.00	0.00	0.00	2,461,342.40
DEUDA PUBLICA	\$10,069,800.00	\$1,074,569.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,569.80
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,069,800.00	1,074,569.80	0.00	0.00	0.00	1,074,569.80
SENAFAM-PEMEX	\$47,515,766.46	\$2,409,405.95	\$2,409,405.95	\$2,409,405.95	\$2,409,405.95	\$0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 2015 TERCER TRIMESTRE						
CÁRDENAS		MUNICIPIO: CÁRDENAS			FORMATO PT-2	
RESUMEN POR TIPO DE GASTO						
	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	2,409,406.95	2,409,406.95	2,409,406.95	2,409,406.95	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,409,406.95	2,409,406.95	2,409,406.95	2,409,406.95	0.00
DEUDA PÚBLICA	\$47,515,786.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	47,515,786.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RAMO 15</b>	<b>\$9,371,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$9,371,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,371,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RAMO 23</b>	<b>\$28,885,140.81</b>	<b>\$24,172,411.77</b>	<b>\$5,118,089.04</b>	<b>\$4,274,329.32</b>	<b>\$3,830,789.62</b>	<b>\$20,341,822.16</b>
GASTO CORRIENTE	28,885,140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	15,592,947.87	5,118,089.04	4,274,329.32	3,830,789.62	11,762,158.25
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	15,592,947.87	5,118,089.04	4,274,329.32	3,830,789.62	11,762,158.25
DEUDA PÚBLICA	\$28,885,140.81	\$8,579,463.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,579,463.90
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	28,885,140.81	8,579,463.90	0.00	0.00	0.00	8,579,463.90
<b>RAMO 11</b>	<b>\$6,003,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
GASTO CORRIENTE	12,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	6,003,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	6,003,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,003,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RAMO 20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$138,059.94</b>	<b>\$138,059.94</b>	<b>\$138,059.94</b>	<b>\$1,940.06</b>
GASTO CORRIENTE	0.00	138,199.94	138,059.94	138,059.94	138,059.94	140.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	138,059.94	138,059.94	138,059.94	138,059.94	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	\$1,800.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.06
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	1,800.06	0.00	0.00	0.00	1,800.06

ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 39 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 85 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. RECURSOS APROBADOS SEGÚN ACTAS DE CABILDO No. 190 SES. ORD. 7 DEL 31/JULIO/15, 93 SES. ORD. 8 DEL 31/AGOSTO/15, 96 SES. ORD. 9 DEL 30/SEPTIEMBRE/15) RESPECTIVAMENTE.

LIC. JAVIER AGUIRRE GARDUZA  
 SRIO. DEL MUNICIPIO

MVZ. AVENAMAR PEREZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA BURELO CORTAZAR  
 SINDICO DE HACIENDA

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 2015  
TERCER TRIMESTRE**

MUNICIPIO: CARDENAS FORMATO PT-3

**RESUMEN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

UNIDAD RESPONSABLE	CLAVE	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>			<b>\$808,895,201.46</b>	<b>\$745,483,772.99</b>	<b>\$620,355,964.03</b>	<b>\$534,130,157.79</b>	<b>\$532,639,863.01</b>	<b>\$212,853,909.98</b>
01		PRESIDENCIA	\$62,682,170.53	\$73,315,804.82	\$67,243,512.17	\$62,814,620.61	\$62,634,807.60	\$10,680,987.22
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	250,000.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	0.00
	F028	FOMENTO A LA SALUD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	F029	FOMENTO A LA EDUCACION	180,000.00	180,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	45,000.00
	L001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	4,703,877.98	4,703,877.98	1,009,569.16	1,009,569.16	859,569.16	3,844,308.82
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	56,048,292.55	66,682,526.84	65,849,543.01	61,420,651.45	61,390,838.44	5,291,688.40
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
02		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$22,416,002.60	\$19,802,916.18	\$19,664,769.93	\$14,601,332.25	\$14,601,332.25	\$5,201,562.93
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	3,680,416.40	3,140,592.28	3,140,592.28	1,990,357.96	1,990,357.96	1,150,234.32
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	16,280,484.57	14,269,815.11	14,131,669.86	11,058,474.46	11,058,474.46	3,211,340.65
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	2,455,102.63	2,392,607.79	2,392,607.79	1,552,499.83	1,552,499.83	840,007.95
03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	\$33,960,440.71	\$38,123,128.38	\$37,867,450.09	\$30,778,381.22	\$30,778,381.22	\$7,344,747.16
	GC03	VERIFICACION E INSPECCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	7,322,983.48	5,665,108.37	5,661,182.53	4,549,339.99	4,549,339.99	1,113,768.38
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	26,636,457.23	32,460,020.01	32,006,267.56	26,229,041.23	26,229,041.23	6,230,978.78
04		DIRECCION DE PROGRAMACION	\$298,547,750.72	\$38,967,694.88	\$3,773,327.51	\$2,631,836.15	\$2,631,836.15	\$36,335,956.73
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	23,663,868.84	4,314,473.36	3,773,327.51	2,631,836.15	2,631,836.15	1,682,637.21
	P003	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	272,883,882.08	34,653,221.52	0.00	0.00	0.00	34,653,221.52
05		DIRECCION CONTRALORIA MUNICIPAL	\$12,945,136.96	\$8,456,595.19	\$8,201,108.35	\$6,509,698.01	\$6,509,698.01	\$1,946,897.18
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	12,945,136.96	8,456,595.19	8,201,108.35	6,509,698.01	6,509,698.01	1,946,897.18
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	\$13,162,170.64	\$13,400,067.90	\$13,009,291.34	\$10,286,606.91	\$10,286,606.91	\$3,113,460.99
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	100,000.00	79,051.40	79,051.40	79,051.40	79,051.40	0.00
	E053	SERVICIOS A RASTROS	1,466,184.63	1,518,742.92	1,518,742.92	1,019,317.24	1,019,317.24	499,425.68
	F032	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	6,336,346.61	5,441,289.29	5,441,289.29	4,725,765.73	4,725,765.73	715,523.56
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	4,899.84	4,899.84	4,899.84	4,899.84	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,256,857.20	6,256,084.45	5,965,307.89	4,457,572.70	4,457,572.70	1,898,511.75
07		DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	\$4,373,857.81	\$4,910,841.58	\$4,904,069.89	\$4,508,382.72	\$4,508,382.72	\$402,458.86
	F034	FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO	3,300,000.00	3,773,983.82	3,773,983.82	3,773,983.82	3,773,983.82	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,073,857.81	1,136,857.76	1,130,086.07	734,398.90	734,398.90	402,458.86
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$54,144,436.82	\$209,170,269.73	\$144,693,606.55	\$134,411,200.87	\$133,111,245.23	\$75,059,024.50
	E011	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	700,000.00	1,308,785.67	1,308,785.67	1,308,785.67	1,308,785.67	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	39,598,018.88	33,296,396.69	32,281,365.03	25,523,699.61	25,523,699.61	7,772,699.06
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,850,000.00	1,840,871.70	1,840,871.70	1,940,871.70	1,940,871.70	0.00
	E062	SERVICIOS A PANTEONES	65,000.00	64,999.29	64,999.29	64,999.29	64,999.29	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	11,931,417.94	12,772,509.28	12,521,422.84	10,634,830.23	10,634,830.23	2,137,673.05
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	\$0.00	53,488,129.26	41,012,754.00	40,218,366.98	39,361,951.04	14,126,178.22
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	\$0.00	2,334,689.04	2,334,689.04	2,334,689.04	2,334,689.04	0.00
	K003	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	18,924,300.49	9,877,036.06	9,877,036.06	9,877,036.06	9,047,264.43
	K006	URBANIZACIÓN	\$0.00	65,793,254.51	36,130,785.73	36,130,785.72	36,130,785.72	29,662,466.79
	K012	EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	2,481,342.40	0.00	0.00	0.00	2,481,342.40
	K034	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	\$0.00	12,964,995.40	3,410,000.86	3,410,000.86	3,410,000.86	9,554,994.54
	K036	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$0.00	3,620,030.00	3,910,895.45	3,067,135.71	2,623,596.01	1,298,403.65
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	\$20,293,317.01	\$19,221,161.19	\$18,816,523.94	\$14,889,576.38	\$14,875,413.38	\$4,345,747.81
	F029	FOMENTO A LA EDUCACION	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	F030	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200,000.00	1,438,126.34	1,388,126.34	1,388,126.34	1,388,126.34	60,000.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	19,053,317.01	17,743,034.85	17,428,397.60	13,501,450.04	13,487,287.04	4,255,747.81

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 2015  
TERCER TRIMESTRE**

MUNICIPIO: CARDENAS

FORMATO PT-3

**RESUMEN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

UNIDAD RESPONSABLE	CLAVE	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$83,781,841.59	\$100,436,501.84	\$92,382,950.07	\$86,417,715.58	\$86,417,715.58	\$14,018,786.26
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	34,173,289.54	33,205,064.54	30,188,534.00	30,188,534.00	30,188,534.00	3,018,530.54
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	350,000.00	3,436,416.38	3,436,405.03	1,685,050.38	1,685,050.38	1,751,366.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	49,258,572.05	63,795,020.92	58,758,011.04	54,544,131.20	54,544,131.20	8,250,889.72
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$103,120,631.52	\$113,110,260.05	\$108,826,121.43	\$85,748,615.35	\$85,749,615.35	\$27,360,644.70
	E046	SALVAGUARDAR DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	103,120,631.52	109,244,975.77	105,500,802.95	82,424,296.87	82,424,296.87	26,820,678.90
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	3,885,284.28	3,325,318.48	3,325,318.48	3,325,318.48	539,965.80
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	\$19,283,644.15	\$20,311,649.91	\$19,459,891.54	\$16,855,984.83	\$16,855,984.83	\$3,455,665.06
	E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	19,283,644.15	20,311,649.91	19,459,891.54	16,855,984.83	16,855,984.83	3,455,665.06
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$2,552,876.54	\$2,884,455.12	\$2,840,581.30	\$1,856,781.08	\$1,856,781.08	\$1,027,674.04
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,552,876.54	2,884,455.12	2,840,581.30	1,856,781.08	1,856,781.08	1,027,674.04
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,460,785.04	\$1,500,362.02	\$1,489,724.03	\$792,959.61	\$792,959.61	\$707,402.41
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,460,785.04	1,500,362.02	1,489,724.03	792,959.61	792,959.61	707,402.41
15		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	\$1,524,159.22	\$1,268,584.89	\$1,249,938.51	\$795,341.90	\$795,341.90	\$473,242.99
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,524,159.22	1,268,584.89	1,249,938.51	795,341.90	795,341.90	473,242.99
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	\$40,857,991.05	\$41,432,181.25	\$40,338,247.06	\$34,224,619.63	\$34,224,619.63	\$7,207,561.62
	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	36,723,923.72	36,261,486.07	35,512,363.57	29,896,237.80	29,896,237.80	6,365,248.27
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	300,000.00	29,670.00	29,670.00	29,670.00	29,670.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,834,067.33	5,140,825.18	4,796,013.49	4,298,511.83	4,298,511.83	842,313.35
17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	\$2,524,390.90	\$2,841,071.01	\$2,002,976.43	\$1,898,339.87	\$1,898,339.87	\$942,731.14
	E029	PROTECCION CIVIL	1,000,000.00	739,123.04	0.00	0.00	0.00	739,123.04
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	33,379.80	33,379.80	33,379.80	33,379.80	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,524,390.90	2,068,568.17	1,969,596.63	1,864,960.07	1,864,960.07	203,606.10
18		COORDINACION DEL DIF	\$25,809,299.30	\$27,372,591.00	\$25,463,469.02	\$18,860,282.80	\$18,863,919.67	\$8,508,671.33
	F013	FOMENTO AL TRABAJO	3,014,465.97	2,962,565.97	2,962,565.97	1,749,789.88	1,749,789.88	1,212,776.09
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	14,818,872.92	16,088,218.21	15,256,288.80	11,373,375.82	11,377,012.69	4,711,205.52
	F029	FOMENTO A LA EDUCACION	6,055,960.41	6,887,623.54	5,960,430.97	4,452,933.82	4,452,933.82	2,434,689.72
	F030	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,770,000.00	1,284,183.28	1,284,183.28	1,284,183.28	1,284,183.28	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
25		INSTITUTO DEL DEPORTE	\$3,252,298.35	\$3,268,809.05	\$3,217,669.05	\$2,099,803.12	\$2,099,803.12	\$1,169,005.93
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	138,059.94	138,059.94	138,059.94	138,059.94	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,252,298.35	3,130,749.11	3,079,609.11	1,961,743.18	1,961,743.18	1,169,005.93
28		COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	\$4,202,000.00	\$5,698,828.00	\$5,110,735.82	\$3,147,078.90	\$3,147,078.90	\$2,551,749.10
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,202,000.00	5,698,828.00	5,110,735.82	3,147,078.90	3,147,078.90	2,551,749.10

ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 36 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO RECURSOS APROBADOS SEGÚN ACTAS DE CABILDO No. 190 SES. ORD. 7 DEL 31/JULIO/15, 93 SES. ORD. 8 DEL 31/AGOSTO/15, 96 SES. ORD. 9 DEL 30/SEPTIEMBRE/15) RESPECTIVAMENTE.

LC. JAVIER AQUINO GARDUZA  
SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

MAY. AYERAMAR PEREZ ACOSTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA BURELO CORTAZAR  
SINDICO DE HACIENDA

No.- 4858

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

## H. CARDENAS, TABASCO

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

## RELACION DE ACCIONES AUTORIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

PROYECTO	DESCRIPCION	UBICACION	INVERSION AUTORIZADA	META ANUAL	BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANC.
09-007	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION (IP)	CD. CÁRDENAS	\$41,228.80	1 ACCIÓN	248,507	INGRESOS PROPIOS
04-024	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO IMJUVE 2015	CD. CÁRDENAS	\$1,800.06	2 ACCIÓN	500	RAMO 20 (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)
25-002	PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	CD. CÁRDENAS	\$138,059.94	3 TALLER	1,160	RAMO 20 (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)
25-003	PAGO DEL 1 AL MILLAR PARA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO IMJUVE 2015	CD. CÁRDENAS	\$140.00	1 ACCIÓN	5	RAMO 20 (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)
08-188	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO PLANTEL NO. 41, RA MIGUEL HIDALGO	CD. CÁRDENAS	\$1,251,575.05	1 DOMO	718	RAMO 23 (CONTINGENCIA ECONOMICA)
08-189	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL, RA. HABANERO 1RA. SECCIÓN.	CD. CÁRDENAS	\$1,254,235.55	1 DOMO	59	RAMO 23 (CONTINGENCIA ECONOMICA)
08-190	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 46, COL. MELCHOR OCAMPO	CD. CÁRDENAS	\$1,251,575.06	1 DOMO	718	RAMO 23 (CONTINGENCIA ECONOMICA)
08-191	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 46, POBLADO C-27	CD. CÁRDENAS	\$1,251,575.05	1 DOMO	315	RAMO 23 (CONTINGENCIA ECONOMICA)
08-192	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA SECUNDARIA FRANCISCO J. SANTAMARIA, SECCIÓN 40	CD. CÁRDENAS	\$1,251,575.05	1 DOMO	381	RAMO 23 (CONTINGENCIA ECONOMICA)
04-023	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EJERCICIO 2015	CD. CÁRDENAS	\$2,706,660.41	1 ACCIÓN	248,507	RAMO 23 (FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO)
08-195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ABRAHAM BANDALA	CD. CÁRDENAS	\$5,412,412.11	3501.54 METROS CUADRADOS	248,507	RAMO 23 (FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO)
08-018	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE DE ZARAGOZA A RAMÓN SOSA)	CD. CÁRDENAS	\$89,791.45	102 METROS LINEALES	60	RAMO 33 FONDO III
08-023	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	BENITO JUÁREZ	\$346,952.05	772 METROS LINEALES	160	RAMO 33 FONDO III
08-028	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE DE ZARAGOZA A RAMÓN SOSA)	CD. CÁRDENAS	\$360,632.38	104 METROS LINEALES	60	RAMO 33 FONDO III
08-035	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS	POBLADO C-11 (GRAL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN)	\$3,326,145.20	1354.80 METROS LINEALES	440	RAMO 33 FONDO III
08-036	REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN VILLA BENITO JUÁREZ (TRAMO 1)	BENITO JUÁREZ	\$1,894,560.06	324.20 METROS LINEALES	248	RAMO 33 FONDO III
08-037	REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN VILLA BENITO JUÁREZ (TRAMO 2)	BENITO JUÁREZ	\$2,869,203.76	504 METROS LINEALES	292	RAMO 33 FONDO III
08-038	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS ENTRE LAS CALLE 6.7 Y 8	POBLADO C-29 (GRAL. VICENTE GUERRERO)	\$1,157,355.41	654 METROS LINEALES	320	RAMO 33 FONDO III
08-049	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE DE ZARAGOZA A RAMÓN SOSA)	CD. CÁRDENAS	\$230,503.82	200.78 METROS CUADRADOS	3,191	RAMO 33 FONDO III
08-050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE DE ZARAGOZA A RAMÓN SOSA)	CD. CÁRDENAS	\$780,380.28	713.34 METROS CUADRADOS	3,191	RAMO 33 FONDO III
08-052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	CD. CÁRDENAS	\$3,544,112.15	3887.97 METROS CUADRADOS	1,812	RAMO 33 FONDO III
08-055	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS RAMÓN SOSA TORRES, TOMAS GARRIDO CANABAL Y JUÁREZ	CD. CÁRDENAS	\$580,067.06	310 METROS CUADRADOS	3,191	RAMO 33 FONDO III

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. CARDENAS, TABASCO  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

RELACION DE ACCIONES AUTORIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

PROYECTO	DESCRIPCION	UBICACION	INVERSION AUTORIZADA	META ANUAL	BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANCIACION
08-056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES RAMÓN SOSA TORRES, TOMAS GARRIDO CANABAL Y JUÁREZ	CD. CARDENAS	\$3,038,082.11	2813.87 METROS CUADRADOS	3.191	RAMO 33 FONDO III
08-062	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	LAS COLORADAS 2DA SECCION (AMPLIACION LAS ALDEAS)	\$2,649,050.52	53 POSTES	65	RAMO 33 FONDO III
08-065	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	AZUCENA 2a SECCION	\$2,759,566.73	57 POSTES	65	RAMO 33 FONDO III
08-067	AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA LECHERIA)	POBLADO C-09 (FRANCISCO I. MADERO)	\$1,046,230.80	19 POSTES	50	RAMO 33 FONDO III
08-070	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	NARANJENO 1RA SECCION (COL LA FE)	\$2,230,884.16	42 POSTES	50	RAMO 33 FONDO III
08-073	AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	NARANJENO 2A SECCION "A"	\$1,356,922.92	33 POSTES	30	RAMO 33 FONDO III
08-074	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	POBLADO C-27 (ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ)	\$448,437.12	10 POSTES	8	RAMO 33 FONDO III
08-075	AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	POBLADO C-28 (CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA)	\$903,015.04	12 POSTES	70	RAMO 33 FONDO III
08-076	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL EDEN)	SANTA ROSALÍA	\$2,983,830.61	65 POSTES	200	RAMO 33 FONDO III
08-078	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM.URB.FED VESP "LIC.CARLOS A. MADRAZO", CLAVE 27DPR01220, Z.E NO. 109, SECTOR ESCOLAR NO. 14	BENITO JUÁREZ	\$276,055.49	1 COMEDOR	150	RAMO 33 FONDO III
08-081	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. SANTAMARIA" CLAVE 27DPR1417G	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	\$291,112.68	1 COMEDOR	120	RAMO 33 FONDO III
08-088	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	AZUCENA 7A SECCION (EL LECHUGAL)	\$594,284.36	1786 METROS CUADRADOS	58	RAMO 33 FONDO III
08-089	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	POBLADO C-29 (GRAL VICENTE GUERRERO)	\$274,079.23	896 METROS CUADRADOS	28	RAMO 33 FONDO III
08-090	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	POBLADO C-29 (GRAL VICENTE GUERRERO)	\$401,330.30	1312 METROS CUADRADOS	41	RAMO 33 FONDO III
08-091	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	COLORADAS 2DA. SECCION "B", LAS	\$282,748.96	861 METROS CUADRADOS	30	RAMO 33 FONDO III
08-093	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	AZUCENA 4TA SECCION (TORNO ALEGRE)	\$874,041.68	2638.25 METROS CUADRADOS	89	RAMO 33 FONDO III
08-094	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	SANTUARIO 4a SECCION	\$492,810.42	1500 5 METROS CUADRADOS	50	RAMO 33 FONDO III
08-095	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	NARANJENO 2DA SECCION "A"	\$671,169.43	2049 5 METROS CUADRADOS	71	RAMO 33 FONDO III
08-099	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	NUEVA ESPERANZA	\$261,392.54	789 METROS CUADRADOS	28	RAMO 33 FONDO III
08-101	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	POBLADO C-09 (FRANCISCO I. MADERO)	\$995,070.02	3182 METROS CUADRADOS	102	RAMO 33 FONDO III
08-106	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2. (COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO)	MELCHOR OCAMPO	\$461,707.47	1536 METROS CUADRADOS	48	RAMO 33 FONDO III

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. CARDENAS, TABASCO  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**  
RELACION DE ACCIONES AUTORIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

PROYECTO	DESCRIPCION	UBICACION	INVERSION AUTORIZADA	META ANUAL	BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANC.
06-110	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	MELCHOR OCAMPO	\$482,467.20	1600 METROS CUADRADOS	50	RAMO 33 FONDO III
06-130	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (COL. ROGER FALCONI)	CD. CÁRDENAS	\$439,910.28	900 METROS CUADRADOS	30	RAMO 33 FONDO III
06-131	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "JOSE LUIS CASTILLO OLIVÉ", C.C.T. 27DPR1607Y	LAS COLORADAS 2DA SECCIÓN (AMPLIACIÓN LAS ALDEAS)	\$355,071.04	1 AULA	40	RAMO 33 FONDO III
06-132	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M. EN JARDIN DE NIÑOS "JESÚS ANTONIO SIBILLA ZURITA". CLAVE: EJN0429N, Z.E. 67 SECTOR 05	ZAPOTAL 3a. SECCIÓN	\$327,997.84	1 AULA	40	RAMO 33 FONDO III
06-133	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", C.C.T.	NUEVA ESPERANZA	\$357,677.88	1 AULA	40	RAMO 33 FONDO III
06-134	CONSTRUCCIÓN DE AULAS ADOSADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA MÉNDEZ" CLAVE 27DPR19681	EL CHOCHO (BOCA DEL RIO)	\$694,338.57	2 AULA	60	RAMO 33 FONDO III
06-138	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (LOS CAÑALES 3RA ETAPA)	CD. CÁRDENAS	\$1,466,367.60	3000 METROS CUADRADOS	100	RAMO 33 FONDO III
06-144	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTOS DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS 3%)	CD. CÁRDENAS	\$430,000.00	1 ACCIÓN	238,407	RAMO 33 FONDO III
06-151	AMPLIACIÓN DE LD Y RD. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	POBLADO C-22 (LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ)	\$631,216.18	10 POSTES	30	RAMO 33 FONDO III
06-152	AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	POBLADO C-22 (LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ)	\$680,408.40	12 POSTES	40	RAMO 33 FONDO III
06-153	AMPLIACIÓN DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (2DA. ETAPA)	YUCATECO (PAYLEBOT 2a. SECCIÓN), EL	\$2,562,077.40	59 POSTES	17	RAMO 33 FONDO III
06-161	AMPLIACIÓN DE LA LD Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	POBLADO C-17 (INDEPENDENCIA)	\$1,947,213.75	41 POSTES	65	RAMO 33 FONDO III
06-162	AMPLIACIÓN DE LA LD Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (PAYLEBOT)	YUCATECO (PAYLEBOT 2a. SECCIÓN), EL	\$886,812.92	18 POSTES	15	RAMO 33 FONDO III
06-164	MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PÚBLICA "LIC. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ"	BENITO JUÁREZ	\$375,723.83	1 MANTENIMIENTO	2,591	RAMO 33 FONDO III
06-165	MEJORAMIENTO A BIBLIOTECA PÚBLICA "GENERAL EMILIANO ZAPATA"	POBLADO C-16 (GRAL. EMILIANO ZAPATA)	\$317,322.11	1 MEJORAMIENTO	2,288	RAMO 33 FONDO III
06-166	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA "LIC. JOSÉ GOROSTIZA ALCALÁ"	NARANJEÑO 2A. SECCIÓN "A"	\$626,141.12	1 BIBLIOTECA	716	RAMO 33 FONDO III
06-167	MEJORAMIENTO A BIBLIOTECA PÚBLICA "FRANCISCO I. MADERO"	POBLADO C-09 (FRANCISCO I. MADERO)	\$292,440.81	1 MEJORAMIENTO	4,257	RAMO 33 FONDO III
06-168	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CLAVE 27DPR1401F	MELCHOR OCAMPO	\$944,075.37	1 TECHUMBRE	352	RAMO 33 FONDO III
06-169	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2 (UNIÓN Y PORVENIR)	SANTA ROSALÍA	\$418,848.35	1376 METROS CUADRADOS	43	RAMO 33 FONDO III
06-171	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	POBLADO C-17 (INDEPENDENCIA)	\$636,302.13	2048 METROS CUADRADOS	64	RAMO 33 FONDO III
06-172	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2 (CALZADA 1RA SECCIÓN NORTE)	CD. CÁRDENAS	\$385,973.78	1280 METROS CUADRADOS	40	RAMO 33 FONDO III
06-173	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	POBLADO C-11 (GRAL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN)	\$822,371.33	2580 METROS CUADRADOS	80	RAMO 33 FONDO III
06-174	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	BENITO JUÁREZ	\$534,695.04	1600 METROS CUADRADOS	50	RAMO 33 FONDO III

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

## H. CARDENAS, TABASCO

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

## RELACIÓN DE ACCIONES AUTORIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

PROYECTO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	INVERSION AUTORIZADA	META ANUAL	BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANC.
08-175	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	BENITO JUÁREZ	\$534,695.04	1600 METROS CUADRADOS	50	RAMO 33 FONDO III
08-176	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	POBLADO C-28 (CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA)	\$534,695.04	1600 METROS CUADRADOS	50	RAMO 33 FONDO III
08-177	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	SANTA ROSALÍA	\$563,988.14	1849.56 METROS CUADRADOS	57	RAMO 33 FONDO III
08-178	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (UNION Y PORVENIR)	SANTA ROSALÍA	\$1,407,712.80	2880 METROS CUADRADOS	96	RAMO 33 FONDO III
08-179	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	POBLADO C-20 (MIGUEL)	\$1,173,094.08	2400 METROS CUADRADOS	80	RAMO 33 FONDO III
08-180	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	POBLADO C-23 (VENUSTIANO CARRANZA)	\$729,843.00	1500 METROS CUADRADOS	50	RAMO 33 FONDO III
08-181	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	POBLADO C-17 (INDEPENDENCIA)	\$894,484.24	1830 METROS CUADRADOS	61	RAMO 33 FONDO III
08-182	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)	CD. CÁRDENAS	\$585,547.04	1200 METROS CUADRADOS	40	RAMO 33 FONDO III
08-183	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	POBLADO C-11 (GRAL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN)	\$875,811.80	1800 METROS CUADRADOS	60	RAMO 33 FONDO III
08-184	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	BENITO JUÁREZ	\$511,121.52	1050 METROS CUADRADOS	35	RAMO 33 FONDO III
08-186	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2.	POBLADO C-28 (CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA)	\$733,183.80	1500 METROS CUADRADOS	50	RAMO 33 FONDO III
10-006	ADQUISICIÓN DE BIENES (ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS (2%))	CD. CÁRDENAS	\$1,751,386.00	1 LOTE	248,507	RAMO 33 FONDO III
10-009	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (2%) (BIENES DE TECNOLOGÍAS)	CD. CÁRDENAS	\$1,680,042.88	1 LOTE	248,507	RAMO 33 FONDO III
08-145	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	CD. CÁRDENAS	\$2,461,342.40	1 MEJORA	248,507	SUBSEMUN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS TABASCO  
EJERCICIO FISCAL 2015  
RELACIÓN DE ACCIONES CONCLUIDAS AL 3ER. TRIMESTRE, 2015.



PROGR./PROY.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	INVERSIÓN EJERCIDA	METAS
<b>INGRESOS PROPIOS (GENERADOS)</b>					
<b>F030 FOMENTO A LA CULTURA Y A LAS ARTES</b>					
09-006	TALLER DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 2015"	CD CÁRDENAS	1,500 ALUMNOS	\$ 99,991.30	1 TALLER
<b>F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES</b>					
01-008	APOYO CON TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS A DIVERSAS COMUNIDADES	CD CÁRDENAS	150 FAMILIAS	\$ 249,400.00	12 TRANSFORMADOR
<b>E053 SERVICIO A RASTROS</b>					
06-009	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	CD CÁRDENAS	248,507 HABITANTES	\$ 259,810.28	1 MANTTO.
<b>E049 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>					
06-007	CHAPEO DE ÁREAS VERDES	CD CÁRDENAS	248,507 HABITANTES	\$ 79,051.40	144 HA.
08-003	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA (BACHEO)	CD CÁRDENAS	248,507 HABITANTES	\$ 1,103,182.29	515.84 M3
08-004	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO (BACHEO)	CD CÁRDENAS	248,507 HABITANTES	\$ 1,456,025.77	2,456.36 M2
08-008	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS GUARNICIONES DE LA CIUDAD	CD CÁRDENAS	248,507 HABITANTES	\$ 946,109.01	12,316 M2
<b>F034 FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO</b>					
07-003	FERIA MUNICIPAL	CD CÁRDENAS	248,507 HABITANTES	\$ 1,912,254.39	1 EVENTO
<b>E011 DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>					
08-009	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS	CD CÁRDENAS	248,507 HABITANTES	\$ 696,431.68	1 SUMINISTRO
<b>E050 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>					
08-007	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD	CD CÁRDENAS	248,507 HABITANTES	\$ 1,840,871.70	1,500 LUMINARIAS
<b>E052 SERVICIOS A PANTEONES</b>					
08-011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE PANTEONES (CENTRO Y SANTA RITA)	CD CÁRDENAS	248,507 HABITANTES	\$ 64,999.29	2 SUMINISTROS
<b>K038 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA</b>					
10-005	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CD CÁRDENAS	248,507 HABITANTES	\$ 105,007.42	1 LOTE
16-005	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	CD CÁRDENAS	248,507 HABITANTES	\$ 29,870.00	1 LOTE
<b>RAMO 33.- FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL (FISM)</b>					
<b>K002 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE</b>					
08-014	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SÁNCHEZ MAGALLANES)	CD CÁRDENAS	172 PERSONAS	\$ 208,907.39	202.5 ML
08-015	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CÁRDENAS Y CALLE JUÁREZ	CD CÁRDENAS	120 PERSONAS	\$ 175,032.21	154.9 ML
08-016	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE AUREO L. CALLES DE JUÁREZ A MOCTEZUMA)	CD CÁRDENAS	120 PERSONAS	\$ 274,002.58	330 ML
08-017	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUÁREZ A MOCTEZUMA)	CD CÁRDENAS	280 PERSONAS	\$ 233,435.47	269.5 ML
08-018	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE DE ZARAGOZA A RAMÓN SOSA)	CD CÁRDENAS	60 PERSONAS	\$ 89,791.45	102 ML
08-020	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SÁNCHEZ MAGALLANES)	CD CÁRDENAS	280 PERSONAS	\$ 230,191.35	241.1 ML



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS TABASCO  
EJERCICIO FISCAL 2015



RELACIÓN DE ACCIONES CONCLUIDAS AL 3ER. TRIMESTRE, 2015.

PROGR./PROY.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	INVERSIÓN EJERCIDA	METAS
08-021	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: RAMÓN SOSA TORRES, TOMAS GARRIDO CANABAL Y JUÁREZ	CD. CÁRDENAS	184 PERSONAS	\$ 247,825.56	336.5 ML
08-022	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA	CD. CÁRDENAS	148 PERSONAS	\$ 107,936.38	118.1 ML
08-023	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	BENITO JUÁREZ	160 PERSONAS	\$ 346,952.05	772 ML
<b>E011 DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>					
08-025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CÁRDENAS Y CALLE JUÁREZ.	CD. CÁRDENAS	120 PERSONAS	\$ 612,353.99	184.7 ML
<b>K003 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>					
08-024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	CD. CÁRDENAS	172 PERSONAS	\$ 443,252.07	235.7 ML
08-026	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (CALLE AUREO L. CALLES DE JUÁREZ A MOCTEZUMA)	CD. CÁRDENAS	352 PERSONAS	\$ 1,133,392.63	328 ML
08-027	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUÁREZ A MOCTEZUMA)	CD. CÁRDENAS	280 PERSONAS	\$ 941,233.70	273.5 ML
08-028	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE DE ZARAGOZA A RAMÓN SOSA)	CD. CÁRDENAS	60 PERSONAS	\$ 360,632.38	104 ML
08-029	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	CD. CÁRDENAS	308 PERSONAS	\$ 1,550,639.69	458.8 ML
08-030	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SÁNCHEZ MAGALLANES)	CD. CÁRDENAS	280 PERSONAS	\$ 925,867.04	263 ML
08-031	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES RAMÓN SOSA, TORRES, TOMÁS GARRIDO CANABAL Y JUÁREZ	CD. CÁRDENAS	184 PERSONAS	\$ 1,013,980.13	327.1 ML
08-032	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA	CD. CÁRDENAS	148 PERSONAS	\$ 594,408.20	118.1 ML
08-033	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO	CD. CÁRDENAS	228 PERSONAS	\$ 1,141,150.22	250.95 ML
08-034	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES (COL. NUEVO PROGRESO)	CD. CÁRDENAS	50 ALUMNOS	\$ 1,772,480.00	611.85 ML
<b>K005 URBANIZACIÓN</b>					
08-039	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES DE LEANDRO ADRIANO A JOAQUÍN CUEVAS	CD. CÁRDENAS	2,240 PERSONAS	\$ 1,100,550.13	1185.67 M2
08-040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES DE LEANDRO ADRIANO A JOAQUÍN CUEVAS	CD. CÁRDENAS	2,240 PERSONAS	\$ 1,792,027.74	3000 M2
08-041	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SÁNCHEZ MAGALLANES)	CD. CÁRDENAS	2,240 PERSONAS	\$ 479,671.37	375.79 M2
08-042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SÁNCHEZ MAGALLANES)	CD. CÁRDENAS	2,240 PERSONAS	\$ 1,407,148.64	1,596 M2
08-043	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CÁRDENAS Y CALLE JUÁREZ	CD. CÁRDENAS	2,240 PERSONAS	\$ 355,594.31	425.6 M2

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS TABASCO  
EJERCICIO FISCAL 2015



RELACION DE ACCIONES CONCLUIDAS AL 3ER. TRIMESTRE, 2015.

PROGR./PROY.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	INVERSIÓN EJERCIDA	METAS
08-044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CÁRDENAS Y CALLE JUÁREZ	CD. CÁRDENAS	2,240 PERSONAS	\$ 1,034,081.15	1,162.04 M2
08-045	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE AUREO L. CALLES DE JUÁREZ A MOCTEZUMA)	CD. CÁRDENAS	3,048 PERSONAS	\$ 565,317.23	589.22 M2
08-046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (CALLE AUREO L. CALLES DE JUÁREZ A MOCTEZUMA)	CD. CÁRDENAS	3,048 PERSONAS	\$ 1,651,974.22	1,888.12 M2
08-047	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUÁREZ A MOCTEZUMA)	CD. CÁRDENAS	3,048 PERSONAS	\$ 493,001.95	536.41 M2
08-048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUÁREZ A MOCTEZUMA)	CD. CÁRDENAS	3,048 PERSONAS	\$ 1,211,226.96	1,323.38 M2
08-051	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	CD. CÁRDENAS	1,812 PERSONAS	\$ 1,012,763.22	1,088.2 M2
08-052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	CD. CÁRDENAS	1,812 PERSONAS	\$ 3,544,112.15	3867.96 M2
08-053	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SÁNCHEZ MAGALLANES)	CD. CÁRDENAS	2,240 PERSONAS	\$ 589,484.73	591.59 M2
08-055	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS RAMÓN SOSA TORRES, TOMAS GARRIDO CANABAL Y JUÁREZ	CD. CÁRDENAS	3,191 PERSONAS	\$ 560,087.05	610 M2
08-057	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA	CD. CÁRDENAS	2,251 PERSONAS	\$ 266,574.91	330.81 M2
08-059	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (ENTRE CALLE PROGRESO Y EMILIANO ZAPATA)	CD. CÁRDENAS	2,251 PERSONAS	\$ 787,564.45	678.89 M2
08-060	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	SANTUARIO 4a. SECCION	70 FAMILIAS	\$ 2,336,877.71	45 POSTES
08-061	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	ENCRUJADA 2DA. SECCIÓN (LOS GARCIA)	60 FAMILIAS	\$ 1,140,997.57	26 POSTES
08-063	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (CURVA LOS PRIEGO)	MELCHOR OCAMPO	63 FAMILIAS	\$ 1,781,504.38	35 POSTES
08-064	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SECTOR CERRADA FRANCISCO I. MADERO)	CD. CÁRDENAS	23 FAMILIAS	\$ 311,526.33	5 POSTES
08-066	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (LA ABANDONADA)	AZUCENA 2a. SECCION	20 FAMILIAS	\$ 1,147,096.47	35 POSTES
08-068	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	63 FAMILIAS	\$ 2,106,143.42	39 POSTES
08-069	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	BENITO JUÁREZ	120 FAMILIAS	\$ 2,452,688.39	54 POSTES
08-070	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	NARANJEÑO 1RA. SECCION (COL. LA FE)	50 FAMILIAS	\$ 2,230,884.16	42 POSTES
08-071	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (ENTRADA CASA DE LA CRISTIANDAD)	MELCHOR OCAMPO	50 FAMILIAS	\$ 662,076.71	8 POSTES
08-072	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	POBLADO C-25 (GRAL VICENTE GUERRERO)	18 FAMILIAS	\$ 333,642.66	4 POSTES
08-077	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA)	10 FAMILIAS	\$ 456,967.06	9 POSTES
K034 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN					



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS TABASCO  
EJERCICIO FISCAL 2015



RELACION DE ACCIONES CONCLUIDAS AL 3ER. TRIMESTRE, 2015.

PROGR./PROY.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	INVERSIÓN EJERCIDA	METAS
08-079	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CLAVE 27DPR1399H, Z.E. 047, SECTOR 19	POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA)	200 FAMILIAS	\$ 257,819.71	1 COMEDOR
08-080	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFRA. HERMELINDA CONDE DE GARRIDO" CLAVE 27DPRO030Y, ZONA 40, SECTOR 04 (COL	CD. CÁRDENAS	60 ALUMNOS	\$ 250,752.32	1 COMEDOR
08-083	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ÁLVARO OBREGÓN" CLAVE 27DJN1019S, ZONA 068, SECTOR 09	NARANJEÑO 3A. SECCIÓN	30 FAMILIAS	\$ 274,743.37	1 COMEDOR
08-084	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "TOMAS GARRIDO CANABAL", CLAVE 27DJN1214V, ZONA 32, SECTOR 5	NARANJEÑO 2A. SECCIÓN "A"	30 ALUMNOS	\$ 270,706.49	1 COMEDOR
08-085	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.PRIM. "JUSTO SIERRA MENDEZ" CLAVE 27DPR2055U, ZONA 138, SECTOR 15	ENCRUCIJADA 2DA. SECCIÓN (LOS GARCÍA)	60 ALUMNOS	\$ 267,730.18	1 COMEDOR

F015 APOYO A LA VIVIENDA

08-087	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2 (E. EDÉN)	SANTA ROSALIA	100 FAMILIAS	\$ 975,513.60	3,200 M2
08-092	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	AZUCENITA 1RA. SECCIÓN "B"	7 FAMILIAS	\$ 630,568.62	1,923 M2
08-096	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	POBLADO C-22 (LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ)	113 FAMILIAS	\$ 1,136,529.42	3,616 M2
08-098	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	POBLADO C-10 (GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO)	5 FAMILIAS	\$ 580,311.44	1,874 M2
08-100	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	ENCRUCIJADA 1RA. SECCIÓN (RINCÓN BRUJO)	60 FAMILIAS	\$ 621,350.29	1,912 M2
08-101	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	POBLADO C-05 (FRANCISCO I. MADERO)	102 FAMILIAS	\$ 995,070.02	3,162 M2
08-102	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	POZA REDONDA 3RA. SECCIÓN	7 FAMILIAS	\$ 773,011.33	2,422 M2
08-103	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	YUCATECO (PAYLEBOT 2a SECCIÓN), EL	50 FAMILIAS	\$ 542,842.88	1,600 M2
08-104	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	NARANJEÑO 1RA. SECCIÓN (COL LA FE)	50 FAMILIAS	\$ 510,511.36	1,600 M2
08-106	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2. (COL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO)	MELCHOR OCAMPO	48 FAMILIAS	\$ 461,707.47	1,536 M2
08-109	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2. (COL ROGER FALCONI)	CD. CÁRDENAS	30 FAMILIAS	\$ 288,355.58	960 M2
08-114	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	CUAHUTEMOCZIN 2DA. SECCIÓN	96 FAMILIAS	\$ 1,379,544.17	2,820 M2
08-115	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO)	48 FAMILIAS	\$ 824,645.61	1,680 M2
08-116	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	YUCATECO (PAYLEBOT 2a SECCIÓN), EL	200 FAMILIAS	\$ 2,927,515.20	6,000 M2
08-117	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	POBLADO C-10 (GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO)	167 FAMILIAS	\$ 2,429,144.40	4,980 M2
08-118	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	NUEVA ESPERANZA	47 FAMILIAS	\$ 685,345.11	1,410 M2
08-121	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	BENITO JUÁREZ	100 FAMILIAS	\$ 1,462,122.00	3,000 M2
08-122	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	POBLADO C-27 (ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ)	105 FAMILIAS	\$ 1,535,666.58	3,150 M2
08-123	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (COL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO)	MELCHOR OCAMPO	37 FAMILIAS	\$ 540,920.76	1,110 M2
08-124	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	30 FAMILIAS	\$ 438,939.35	900 M2
08-125	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	ALACRÁN SECCIÓN MANATINERO	50 FAMILIAS	\$ 731,026.20	1,500 M2
08-126	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	SINALOA 2a SECCIÓN	50 FAMILIAS	\$ 735,974.00	1,500 M2




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS TABASCO  
EJERCICIO FISCAL 2015




RELACIÓN DE ACCIONES CONCLUIDAS AL 3ER. TRIMESTRE, 2015

PROGR./PROY.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	INVERSIÓN EJERCIDA	METAS
08-127	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	POBLADO C-16 (GRAL. EMILIANO ZAPATA)	42 FAMILIAS	\$ 612,293.47	1260 M2
08-128	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	POBLADO C-16 (GRAL. EMILIANO ZAPATA)	48 FAMILIAS	\$ 702,300.74	1440 M2
08-129	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	50 FAMILIAS	\$ 729,686.40	1500 M2
08-136	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	ZAPOTAL 3a. SECCIÓN	50 FAMILIAS	\$ 491,431.66	1,600 M2
08-137	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32M2 (LOS CAÑALES 3RA. ETAPA (CAB.MPAL)	CD. CÁRDENAS	82 FAMILIAS	\$ 792,433.31	2,624 M2
08-140	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (EMILIANO ZAPATA)	CD. CÁRDENAS	55 FAMILIAS	\$ 788,286.82	1620 M2
08-169	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2 (UNIÓN Y PORVENIR)	SANTA ROSALÍA	43 FAMILIAS	\$ 418,848.35	1,376 M2
08-180	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	POBLADO C-23 (VENUSTIANO CARRANZA)	50 FAMILIAS	\$ 729,843.00	1,500 M2
08-183	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	POBLADO C-11 (GRAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN)	60 FAMILIAS	\$ 875,811.60	1,800 M2
08-184	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	BENITO JUÁREZ	35 FAMILIAS	\$ 512,121.52	1,050 M2
K03B MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA					
1C-009	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (2%) (BIENES DE TECNOLOGÍAS)	YUCATECO (PAYLEBOT 2a. SECCIÓN), EL	248,507 HABITANTES	\$ 1,580,042.96	1 LOTE
RAMO 33 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.					
K03B MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA					
11-006	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (F IV)	CD. CÁRDENAS	248,507 HABITANTES	\$ 13,498.28	1 LOTE
RAMO 20.- DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES					
25-002	PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	CD. CÁRDENAS	1,160 PERSONAS	\$ 138,059.94	3 TALLER
SERNAPAM-PEMEX					
K005 URBANIZACIÓN					
06-012	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PAILEBOT. 1RA. ETAPA	YUCATECO (PAYLEBOT 2a. SECCIÓN), EL	30 FAMILIAS	\$ 2,409,405.95	63 POSTES



**Gobierno del  
Estado de Tabasco**



**Tabasco  
cambia contigo**

***"25 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL  
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"***

**El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.**

**Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.**

**Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.**

**Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.**