



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.	Villahermosa, Tabasco	12 DE MARZO DE 2016	Suplemento 7671 D
-----------	-----------------------	---------------------	----------------------

No.- 5431

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
MUNICIPIO: JONUTA

CUARTO TRIMESTRE 2015

Cuarto Trimestre

Seguimiento a la

Total de Municipios

Municipios Reportados

Proyectos Reportados

Tabasco

7

1

18

Total: 7				ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO					MUNICIPIO: JONUTA							
					Avance Financiero								Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51503 00567 400	K0147.- Programa De Disminución De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta, Tabasco.	K0147	Playa Larga	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	2015	\$504,951	\$493,434	\$493,434	\$493,434	\$493,434	\$493,434	\$493,434	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
TAB1 51503 00567 402	K0148.- Programa De Disminución De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta, Tabasco.	K0148	Boca de San Antonio	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	2015	\$326,732	\$319,281	\$319,281	\$319,281	\$319,281	\$319,281	\$319,281	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 406	K0149.- Programa De Disminución De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta, Tabasco.	K0149	Boca de San Gerónimo	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	2015	\$712,872	\$696,612	\$696,612	\$696,612	\$696,612	\$696,612	\$696,612	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: TERMINADO / Registro:
TAB1 51503 00567 409	K0150.- Programa De Disminución De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta, Tabasco.	K0150	José María Pino Suárez (San Pedro)	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	2015	\$638,614	\$624,049	\$624,049	\$624,049	\$624,049	\$624,049	\$624,049	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 7

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

Avance Financiero																	Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado				
TAB1 51503 00567 411	K0151.- Programa De Disminución De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta, Tabasco.	K0151	Los Pajaros	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	2015	\$519,802	\$507,947	\$507,947	\$507,947	\$507,947	\$507,947	\$507,947	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB1 51503 00567 412	K0152.- Programa De Disminución De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta, Tabasco.	K0152	Monte Grande	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	2015	\$133,663	\$130,615	\$130,615	\$130,615	\$130,615	\$130,615	\$130,615	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB1 51503 00567 415	K0153.- Programa De Disminución De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Jonuta, Tabasco.	K0153	San Cristóbal	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	2015	\$163,366	\$159,640	\$159,640	\$159,640	\$159,640	\$159,640	\$159,640	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LE. ELADIO ESCOBAR GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. ANA LILIA DIAZ ZUBIETA

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tabasco	39	1	18

Total: 21

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51501 00493 506	0001.- Ampliación Y Rehabilitación Del Museo Omar Huerta De La Cabecera Municipal De Jonuta, Tabasco	0001	Jonuta	U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos).	2015	\$529,804	\$144,688	\$144,688	\$144,688	\$144,688	\$144,688	\$144,688	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51502 00535 183	K0124.- Rehabilitación De La Casa De La Cultura De La Cabecera Municipal De Jonuta, Tabasco	K0124	Jonuta	U091 Fondo de Cultura	2015	\$2,497,500	\$2,476,434	\$2,476,434	\$2,476,434	\$2,476,434	\$2,476,434	\$2,476,434	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 438	K0125.- Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Unidad Deportiva José Antonio David Díaz	K0125	Jonuta	U117 Contingencias Económicas	2015	\$1,498,500	\$1,475,908	\$1,475,908	\$1,475,908	\$1,475,908	\$1,475,908	\$1,475,908	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 28

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convénio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51503 00567 440	Is0423.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS0423	Campo Nuevo	U117 Contingencias Económicas	2015	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 445	Is0424.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS0424	Playa Chiquila 2da. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 447	Is0425.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS0425	Federico Álvarez 1ra. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$42,800	\$42,800	\$42,800	\$42,800	\$42,800	\$42,800	\$42,800	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 448	Is0426.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS0426	El Bejucal	U117 Contingencias Económicas	2015	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 28

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

Avance Financiero													Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convento	Ciclo Resur	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
TAB1 51503 00567 449	Is0427.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS0427	Esperanza	U117 Contingencias Económicas	2015	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 450	Is0428.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS0428	Ribera Baja 1ra. Sección B	U117 Contingencias Económicas	2015	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 452	Is0429.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS0429	Tumbo Chinal	U117 Contingencias Económicas	2015	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 453	Is0430.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS0430	Chano Rio	U117 Contingencias Económicas	2015	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 28

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

Avance Financiero													Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51503 00567 454	Is0431.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS0431	El Barrial	U117 Contingencias Económicas	2015	\$34,820	\$34,820	\$34,820	\$34,820	\$34,820	\$34,820	\$34,820	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 455	Is0432.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS0432	Torno Largo 3ra. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$47,910	\$47,910	\$47,910	\$47,910	\$47,910	\$47,910	\$47,910	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 458	Is0433.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS0433	San Cristóbal	U117 Contingencias Económicas	2015	\$47,910	\$47,910	\$47,910	\$47,910	\$47,910	\$47,910	\$47,910	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 459	Is0434.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS0434	Torno Largo 1ra. Sección (El Guiral)	U117 Contingencias Económicas	2015	\$34,820	\$34,820	\$34,820	\$34,820	\$34,820	\$34,820	\$34,820	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 28

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

Avance Financiero														Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
TAB1 51503 00567 488	K0139.- Construcción De Pozo Profundo	IS0139	Torno Largo 4ta. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$144,688	\$144,688	\$144,688	\$144,688	\$144,688	\$144,688	\$144,688	100.00	Metros	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 962	K0141.- Desorille, Rastro Y Nivelado De Camino De Terracería; Tramo Zapotal 2da. (Boca De Río Chico) - R/A. El Chinal.	K0141	Torno Largo 1ra. Sección (El Güirral)	U117 Contingencias Económicas	2015	\$189,948	\$170,546	\$170,546	\$170,546	\$170,546	\$170,546	\$170,546	100.00	Kilómetro lineal	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51503 00567 980	K0142.- Desorille, Rastro Y Nivelado De Camino De Terracería; Tramo R/A. Las Petronas - R/A. El Aguacatal	K0142	Aguacatal	U117 Contingencias Económicas	2015	\$119,976	\$117,315	\$117,315	\$117,315	\$117,315	\$117,315	\$117,315	100.00	Kilómetro lineal	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 28

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

Avance Financiero																Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado			
TAB1 51504 00593 303	0157.- Construcción De Pozo Profundo	0157	San Antonio (Isla los Paladines)	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2015	\$114,133	\$151,288	\$151,288	\$151,288	\$151,288	\$151,288	\$151,288	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51504 00593 304	0158.- Desorille, Escarificado y Conformación Y Renivelación De Superficie De Rodamiento En Camino De Terracería, Tramo: Monte Grande-Federico 1ra. Sección	0158	Monte Grande	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2015	\$153,897	\$255,298	\$255,298	\$255,298	\$255,298	\$255,298	\$255,298	100.00	Kilómetro lineal	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:		

Total: 28

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

Avance Financiero													Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convencional	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
TAB1 51504 00593 305	0159 - Desorille, Escarificado Conformación y Renivelación de Superficie de Rodamiento En Camino De Terracería, Tramo: Villa Chable-Boca De San Geronimo	0159	Boca de San Gerónimo	U093 Fondo para entidades federativas municipios productores de hidrocarburos	2015	\$248,542	\$302,575	\$302,575	\$302,575	\$302,575	\$302,575	100.00	Kilómetro lineal	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LE. ELADIO ESCOBAR GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. ANA LILIA DIAZ ZUBIETA

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tabasco	421	1	18

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO. MUNICIPIO: JONUTA																
Avance Financiero																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51501 00480 487	0008.- Adquisición De Luminarias Para La Localidad De Chanero Del Municipio De Jonuta, Tabasco	0008	Chanero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$151,288	\$151,288	\$151,288	\$151,288	\$151,288	\$151,288	\$151,288	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00481 996	0003.- Adquisición De Luminarias Para La Localidad De Corozal Del Municipio De Jonuta, Tabasco	0003	Corozal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$255,298	\$255,298	\$255,298	\$255,298	\$255,298	\$255,298	\$255,298	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00482 018	0004.- Adquisición De Luminarias Para La Localidad De El Porvenir Tra Sección Del Municipio De Jonuta, Tabasco	0004	El Porvenir Tra Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$302,575	\$302,575	\$302,575	\$302,575	\$302,575	\$302,575	\$302,575	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00482 203	0002.- Adquisición De Luminarias Para La Localidad De San José Del Municipio De Jonuta, Tabasco	0002	San José	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$387,674	\$387,674	\$387,674	\$387,674	\$387,674	\$387,674	\$387,674	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00482 429	0007.- Adquisición De Luminarias Para La Localidad De El Sacrificio Del Municipio De Jonuta, Tabasco	0007	El Sacrificio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$226,931	\$226,931	\$226,931	\$226,931	\$226,931	\$226,931	\$226,931	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 021	0005.- Adquisición De Luminarias Para La Localidad De La Guayaba (Alto Amatitán) Del Municipio De Jonuta, Tabasco	0005	La Guayaba (Alto Amatitán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$349,853	\$349,853	\$349,853	\$349,853	\$349,853	\$349,853	\$349,853	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 102	0006.- Adquisición De Luminarias Para La Localidad De Venustiano Carranza (El Pajonal) Del Municipio De Jonuta, Tabasco	0006	Venustiano Carranza (El Pajonal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$217,476	\$217,476	\$217,476	\$217,476	\$217,476	\$217,476	\$217,476	100.00	Luminaria	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO							MUNICIPIO: JONUTA					Avance Fisico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado		
TAB1 51501 00483 207	Is0143.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS014 3	El Chochal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$18,816	\$18,817	\$18,817	\$18,817	\$18,817	\$18,817	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:	
TAB1 51501 00483 256	Is0144.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS014 4	Esquipulas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$18,816	\$18,817	\$18,817	\$18,817	\$18,817	\$18,817	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:	
TAB1 51501 00483 286	Is0145.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS014 5	Hidalgo y Tamarindo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$18,816	\$18,817	\$18,817	\$18,817	\$18,817	\$18,817	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:	
TAB1 51501 00483 318	Is0146.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS014 6	Pueblo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:	
TAB1 51501 00483 352	Is0147.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS014 7	Venusillo Carranza (El Pajonal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:	
TAB1 51501 00483 395	Is0148.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS014 8	El Bejucal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:	
TAB1 51501 00483 425	Is0149.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS014 9	Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:	

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo	Ciclo Presupuestal	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51501 00483 471	Is0150.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS015 0	Playa Chiquit a 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 512	Is0151.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS015 1	Campo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$41,853	\$41,853	\$41,853	\$41,853	\$41,853	\$41,853	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 546	Is0152.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS015 2	Constitución de 1917 (Jonutilla)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 573	Is0153.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS015 3	Corozal Río	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 609	Is0154.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS015 4	Santa Rita 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 640	Is0155.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS015 5	Tortolero Largo 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 691	Is0156.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS015 6	El Barrial	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:

Informe sobre Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 421					ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.				MUNICIPIO: JONUTA							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fases Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51501 00483 725	Is0157.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS015 7	Boca de San Antonio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 765	Is0158.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS015 8	Monte Grande	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 802	Is0159.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS015 9	Tomás Garrido Canabal (El Rincón)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 852	Is0160.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS016 0	San Felipe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 879	Is0161.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS016 1	La Frutilla (San Ángel)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 917	Is0162.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS016 2	Los Pájaros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$49,805	\$49,805	\$49,805	\$49,805	\$49,805	\$49,805	\$49,805	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00483 942	Is0163.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS016 3	Los Buchecos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Presupuestal	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones
								Comprometido	Devengado				Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
TAB1 51501 00484 484	Is0164.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS016 4	El Sitio	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,036	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00484 557	Is0165.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS016 5	Zapotlán 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$49,805	\$49,805	\$49,805	\$49,805	\$49,805	\$49,805	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00484 655	Is0166.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS016 6	Quince de Mayo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$37,156	\$37,156	\$37,156	\$37,156	\$37,156	\$37,156	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00484 675	Is0167.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS016 7	Ribera Baja 1ra. Sección A	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00484 716	Is0168.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS016 8	Ribera Baja 1ra. Sección B	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00484 820	Is0169.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS016 9	José María Pino Suárez (San Pedro)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00484 845	Is0170.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS017 0	Federico Álvarez 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:

Total: 421					ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.					MUNICIPIO: JONUTA						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
TAB1 51501 00484 885	Is0171.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS017 1	Federico Álvarez 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00484 929	Is0172.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS017 2	Federico Álvarez 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00484 966	Is0173.- Suministro De Bomba Para Equipamiento De Pozo Profundo	IS017 3	Corcobao	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	\$23,037	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00485 075	Is0214.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS021 4	El Caoba	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00485 109	Is0215.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS021 5	Aguascal	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00485 211	Is0216.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS021 6	Las Petronas	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00485 300	Is0217.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS021 7	Playa Larga	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$344,500	\$344,500	\$344,500	\$344,500	\$344,500	\$344,500	\$344,500	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro:

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.														MUNICIPIO: JONUTA			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Conveño	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAB1 51501 00485 332	Is0218.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS021 8	El Bejucal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DO / Registro:		
TAB1 51501 00485 355	Is0219.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS021 9	El Barrial	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DO / Registro:		
TAB1 51501 00485 384	Is0220.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS022 0	Cuyo de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DO / Registro:		
TAB1 51501 00485 419	Is0221.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS022 1	Boca de San Gerónimo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DO / Registro:		
TAB1 51501 00485 484	Is0222.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS022 2	El Porvenir 1ra Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$241,150	\$241,150	\$241,150	\$241,150	\$241,150	\$241,150	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DO / Registro:		
TAB1 51501 00485 512	Is0223.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS022 3	La Guayaba (Alto Amatitán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$344,500	\$344,500	\$344,500	\$344,500	\$344,500	\$344,500	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DO / Registro:		
TAB1 51501 00485 550	Is0224.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS022 4	Boca de San Antonio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$206,700	\$206,700	\$206,700	\$206,700	\$206,700	\$206,700	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DO / Registro:		

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.															MUNICIPIO: JONUTA														
Avance Financiero															Avance Fisico														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Rectificación	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones														
TAB1 51501 00485 567	Is0225.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS0225	Tomo Largo 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	100.00	Equipo	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro:														
TAB1 51501 00485 594	Is0226.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS0226	Tomo Largo 4ta. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	100.00	Equipo	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro:														
TAB1 51501 00485 619	Is0227.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS0227	Quince de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$120,575	\$120,575	\$120,575	\$120,575	\$120,575	\$120,575	100.00	Equipo	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro:														
TAB1 51501 00485 908	Is0228.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS0228	Tomo Largo 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	100.00	Equipo	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro:														
TAB1 51501 00485 929	Is0174.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0174	Chanero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	100.00	Equipo	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro:														
TAB1 51501 00485 945	Is0175.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0175	Chanero Río	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	100.00	Equipo	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro:														
TAB1 51501 00485 965	Is0176.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0176	Constitución de 1917 (Jonutila)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	100.00	Equipo	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro:														

Total: 421					ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.					MUNICIPIO: JONUTA									
					Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones				
TAB1 51501 00485 979	Is0177.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS017 7	Santa Rita 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:				
TAB1 51501 00486 020	Is0178.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS017 8	Santa Rita 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:				
TAB1 51501 00486 039	Is0179.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS017 9	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatitlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:				
TAB1 51501 00486 057	Is0180.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS018 0	Campo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:				
TAB1 51501 00486 085	Is0181.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS018 1	Boca de Amatitlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:				
TAB1 51501 00486 098	Is0182.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS018 2	Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:				
TAB1 51501 00486 118	Is0183.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS018 3	Vuelta Abajo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$42,661	\$42,661	\$42,661	\$42,661	\$42,661	\$42,661	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:				

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO														MUNICIPIO: JONUTA			
Total: 421														Avance Financiero			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convierto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB1 51501 00486 140	Is0184.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS018 4	San Felipe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUI DO / Registro:	
TAB1 51501 00486 154	Is0185.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS018 5	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$92,742	\$92,742	\$92,742	\$92,742	\$92,742	\$92,742	\$92,742	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUI DO / Registro:	
TAB1 51501 00486 172	Is0186.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS018 6	El Sitio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUI DO / Registro:	
TAB1 51501 00486 191	Is0187.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS018 7	San Cristóbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUI DO / Registro:	
TAB1 51501 00486 208	Is0188.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS018 8	Los Pájaros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUI DO / Registro:	
TAB1 51501 00486 230	Is0189.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS018 9	Playa Chiquit a 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$37,097	\$37,097	\$37,097	\$37,097	\$37,097	\$37,097	\$37,097	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUI DO / Registro:	
TAB1 51501 00486 249	Is0190.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS019 0	Playa Chiquit a 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUI DO / Registro:	

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.							MUNICIPIO: JONUTA						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convento	Ciclo Requirido	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51501 00486 277	Is0191.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS019 1	Cocoyolar (Rio Chico)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00486 298	Is0192.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS019 2	Los Giles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00486 328	Is0193.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS019 3	Los Buchecos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00486 345	Is0194.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS019 4	La Guayaba (Alto Amatitlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00486 372	Is0195.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS019 5	El Porvenir 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$83,468	\$83,468	\$83,468	\$83,468	\$83,468	\$83,468	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00486 398	Is0196.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS019 6	Boca de San Gerónimo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$120,565	\$120,565	\$120,565	\$120,565	\$120,565	\$120,565	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00486 424	Is0197.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS019 7	El Bajío (El Caribal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$14,839	\$14,839	\$14,839	\$14,839	\$14,839	\$14,839	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:

Informe sobre Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 421					ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.					MUNICIPIO: JONUTA					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones		
						Presupuesto Modificado	Recaudación o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Unidad de Medida	% Avance Acumulado
TAB1 51501 00486 448	Is0198.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0198	Boca de San Gerónimo (San Gerónimo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00486 474	Is0199.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0199	El Barrial	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	\$87,177	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00486 499	Is0200.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0200	Isla Helva de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00486 527	Is0201.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0201	Cuyo de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$46,371	\$46,371	\$46,371	\$46,371	\$46,371	\$46,371	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00486 549	Is0202.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0202	San Gerónimo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00486 580	Is0203.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0203	Isla Nuevo Barrial	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$12,984	\$12,984	\$12,984	\$12,984	\$12,984	\$12,984	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00486 660	Is0204.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0204	El Bejucal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$102,016	\$102,016	\$102,016	\$102,016	\$102,016	\$102,016	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:

Informe sobre Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 421															ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.										MUNICIPIO: JONUTA									
															Avance Financiero:										Avance Físico:									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convénio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones																			
TAB1 51501 00486 685	Is0205.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS020 5	Tumbo Chinal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$37,097	\$37,097	\$37,097	\$37,097	\$37,097	\$37,097	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:																			
TAB1 51501 00486 716	Is0206.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS020 6	Federico Álvarez 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$44,516	\$44,516	\$44,516	\$44,516	\$44,516	\$44,516	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:																			
TAB1 51501 00486 744	Is0207.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS020 7	El Caoba	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:																			
TAB1 51501 00486 763	Is0208.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS020 8	Aguacatal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:																			
TAB1 51501 00486 787	Is0209.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS020 9	Las Petronas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	\$27,823	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:																			
TAB1 51501 00486 808	Is0210.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS021 0	Zapotlán 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:																			
TAB1 51501 00486 840	Is0211.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS021 1	Guarda Tierra	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$66,774	\$66,774	\$66,774	\$66,774	\$66,774	\$66,774	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:																			

Informe sobre Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convierto	Ciclo Recu	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
0035.-															
TAB1 51501 00487 111	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0035	Quince de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$134,553	\$133,627	\$133,627	\$133,627	\$133,627	\$133,627	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
0036.-															
TAB1 51501 00487 129	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0036	Tomo Largo 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,426	\$110,362	\$110,362	\$110,362	\$110,362	\$110,362	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
0037.-															
TAB1 51501 00487 151	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0037	Tomo Largo 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$187,139	\$184,672	\$184,672	\$184,672	\$184,672	\$184,672	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
0038.-															
TAB1 51501 00487 173	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0038	San Cristóbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$222,852	\$219,073	\$219,073	\$219,073	\$219,073	\$219,073	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
0039.-															
TAB1 51501 00487 194	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0039	Constitución de 1917 (Jonutila)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$255,650	\$252,263	\$252,263	\$252,263	\$252,263	\$252,263	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
0040.-															
TAB1 51501 00487 211	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0040	Los Pájaros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$222,852	\$219,073	\$219,073	\$219,073	\$219,073	\$219,073	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
0041.-															
TAB1 51501 00487 231	Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0041	Zapotlán 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,713	\$55,209	\$55,209	\$55,209	\$55,209	\$55,209	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.														
MUNICIPIO: JONUTA														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Observaciones
TAB1 51501 00487 254	0042.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0042	Zapotlan 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,426	\$110,280	\$110,280	\$110,280	\$110,280	\$110,280	\$110,280	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00487 277	0043.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0043	Torno Largo 1ra. Sección (El Güirál)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,426	\$110,174	\$110,174	\$110,174	\$110,174	\$110,174	\$110,174	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00487 291	0044.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0044	El Sitio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$66,856	\$66,218	\$66,218	\$66,218	\$66,218	\$66,218	\$66,218	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00487 309	0045.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0045	El Piñal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,713	\$55,182	\$55,182	\$55,182	\$55,182	\$55,182	\$55,182	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00487 327	0046.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0046	Corozal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,426	\$110,362	\$110,362	\$110,362	\$110,362	\$110,362	\$110,362	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00487 346	0099.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0099	Esquipulas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$269,106	\$265,584	\$265,584	\$265,584	\$265,584	\$265,584	\$265,584	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00487 367	0100.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0100	Elpidio Sánchez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,713	\$54,862	\$54,862	\$54,862	\$54,862	\$54,862	\$54,862	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.							MUNICIPIO: JONUTA									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurrido	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAB1 51501 00487 383	0101.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0101	Güiro Arrancado	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,426	\$108,565	\$108,565	\$108,565	\$108,565	\$108,565	\$108,565	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51501 00487 431	0102.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0102	Pueblo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,426	\$106,937	\$106,937	\$106,937	\$106,937	\$106,937	\$106,937	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51501 00487 449	0103.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0103	Venustiano Carranza (El Pajonal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,426	\$107,390	\$107,390	\$107,390	\$107,390	\$107,390	\$107,390	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51501 00487 458	0104.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0104	El Sacrificio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$66,856	\$65,074	\$65,074	\$65,074	\$65,074	\$65,074	\$65,074	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51501 00487 469	0105.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0105	Federico Álvarez 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,713	\$54,228	\$54,228	\$54,228	\$54,228	\$54,228	\$54,228	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51501 00487 482	0106.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De	0106	Ribera Baja 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,713	\$54,228	\$54,228	\$54,228	\$54,228	\$54,228	\$54,228	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51501 00487 494	0009.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0009	Playa Chiquila 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$566,469	\$563,651	\$563,651	\$563,651	\$563,651	\$563,651	\$563,651	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:		

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.										MUNICIPIO: JONUTA				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones
						Presupuesto Modificado	Recaudado o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado		
TAB1 51501 00487 505	0010.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0010	Playa Chikuita 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$283,235	\$281,826	\$281,826	\$281,826	\$281,826	\$281,826	\$281,826	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00487 509	0012.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0012	El Pitero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$87,604	\$86,256	\$86,256	\$86,256	\$86,256	\$86,256	\$86,256	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00487 519	0013.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0013	Trinidad y Catalina 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$321,216	\$316,271	\$316,271	\$316,271	\$316,271	\$316,271	\$316,271	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00487 528	0014.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0014	Lázaro Cárdenas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$339,882	\$338,191	\$338,191	\$338,191	\$338,191	\$338,191	\$338,191	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00487 535	0015.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0015	Los Pájaros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$566,469	\$563,651	\$563,651	\$563,651	\$563,651	\$563,651	\$563,651	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00487 547	0016.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0016	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatitlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$292,015	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00487 555	0017.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0017	Santa Rita 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$292,015	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO														
MUNICIPIO: JONUTA														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Observaciones
TAB1 51501 00487 564	0018.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0018	Santa Rita 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$292,015	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00487 572	0019.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0019	Constitución de 1917 (Jonutila)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$487,198	\$485,431	\$485,431	\$485,431	\$485,431	\$485,431	\$485,431	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00487 582	0020.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0020	Chano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$292,015	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00487 588	0021.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0021	Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$283,235	\$280,242	\$280,242	\$280,242	\$280,242	\$280,242	\$280,242	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00487 599	0022.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0022	Campo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$292,015	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	\$290,671	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00487 609	0011.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0011	Los Buchecos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$311,558	\$310,008	\$310,008	\$310,008	\$310,008	\$310,008	\$310,008	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00487 618	0025.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0025	Chinal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$283,235	\$278,191	\$278,191	\$278,191	\$278,191	\$278,191	\$278,191	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO															MUNICIPIO: JONUTA																	
															Avance Financiero															Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa-Fondo-Convencio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones																
TAB1 51501 00487 627	0026.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0026	Guarda Tierra	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$283,235	\$266,090	\$266,090	\$266,090	\$266,090	\$266,090	\$266,090	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Física: CONCLUI DO / Registro:																
TAB1 51501 00487 641	0027.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0027	Boca de Amatit án	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$162,400	\$160,894	\$160,894	\$160,894	\$160,894	\$160,894	\$160,894	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Física: CONCLUI DO / Registro:																
TAB1 51501 00487 661	0028.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0028	Torno Largo 1ra. Sección (El Güiral)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$292,015	\$279,653	\$279,653	\$279,653	\$279,653	\$279,653	\$279,653	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Física: CONCLUI DO / Registro:																
TAB1 51501 00487 674	0029.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0029	Corcob ao	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$262,813	\$258,912	\$258,912	\$258,912	\$258,912	\$258,912	\$258,912	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Física: CONCLUI DO / Registro:																
TAB1 51501 00487 681	0030.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0030	Coroza I Río	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$283,235	\$277,682	\$277,682	\$277,682	\$277,682	\$277,682	\$277,682	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Física: CONCLUI DO / Registro:																
TAB1 51501 00487 688	0031.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0031	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$311,558	\$292,710	\$292,710	\$292,710	\$292,710	\$292,710	\$292,710	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Física: CONCLUI DO / Registro:																
TAB1 51501 00487 698	0032.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0032	El Piñal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$226,588	\$213,070	\$213,070	\$213,070	\$213,070	\$213,070	\$213,070	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Física: CONCLUI DO / Registro:																

Total: 421						ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.				MUNICIPIO: JONUTA									
										Avance Financiero				Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones			
TAB1 51501 00487 704	0033.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0033	Vuelta Abajo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$162,400	\$154,191	\$154,191	\$154,191	\$154,191	\$154,191	\$154,191	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 51501 00487 720	0034.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0034	Zapotlán 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$141,617	\$139,198	\$139,198	\$139,198	\$139,198	\$139,198	\$139,198	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 51501 00487 736	0090.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0090	San Gerónimo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$84,970	\$84,457	\$84,457	\$84,457	\$84,457	\$84,457	\$84,457	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 51501 00487 743	0091.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0091	Boca de San Gerónimo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$424,852	\$422,263	\$422,263	\$422,263	\$422,263	\$422,263	\$422,263	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 51501 00487 751	0092.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0092	El Porvenir 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$283,235	\$281,507	\$281,507	\$281,507	\$281,507	\$281,507	\$281,507	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 51501 00487 759	0093.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0093	Isla Nuevo Barriales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$162,400	\$162,007	\$162,007	\$162,007	\$162,007	\$162,007	\$162,007	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 51501 00487 770	0094.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0094	Las Petronas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$198,264	\$197,058	\$197,058	\$197,058	\$197,058	\$197,058	\$197,058	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.							MUNICIPIO: JONUTA							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convênio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		% Avance Acumulado
TAB1 51501 00487 774	0095.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0095	Aguacatal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$283,235	\$422,263	\$422,263	\$422,263	\$422,263	\$422,263	\$422,263	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00487 791	0097.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0097	La Guayaba (Alto Amatitlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$424,852	\$422,263	\$422,263	\$422,263	\$422,263	\$422,263	\$422,263	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00487 802	0098.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto.	0098	El Bejucal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$292,015	\$291,540	\$291,540	\$291,540	\$291,540	\$291,540	\$291,540	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00487 811	0077.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0077	Güiro Arrancado	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$141,617	\$141,184	\$141,184	\$141,184	\$141,184	\$141,184	\$141,184	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00487 822	0078.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0078	Monte Grande (Nuevo Mundo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$84,970	\$84,710	\$84,710	\$84,710	\$84,710	\$84,710	\$84,710	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00487 834	0079.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0079	Pueblo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$368,205	\$367,078	\$367,078	\$367,078	\$367,078	\$367,078	\$367,078	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00487 848	0080.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0080	Monte Grande	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$594,793	\$592,973	\$592,973	\$592,973	\$592,973	\$592,973	\$592,973	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO															MUNICIPIO: JONUTA				
Avance Financiero															Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones			
TAB1 00487 859	0081.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0081	Venustiano Carranza (El Pajonal)	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$198,264	\$197,657	\$197,657	\$197,657	\$197,657	\$197,657	\$197,657	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 00487 872	0082.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0082	Federico Álvarez 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$339,882	\$338,841	\$338,841	\$338,841	\$338,841	\$338,841	\$338,841	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 00487 880	0083.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0083	Tumbo Chinal	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$97,440	\$95,865	\$95,865	\$95,865	\$95,865	\$95,865	\$95,865	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 00487 887	0084.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0084	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$424,852	\$409,679	\$409,679	\$409,679	\$409,679	\$409,679	\$409,679	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 00487 895	0085.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0085	San José	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$424,852	\$416,366	\$416,366	\$416,366	\$416,366	\$416,366	\$416,366	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 00487 907	0086.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0086	Torno de la Bola	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$292,015	\$286,328	\$286,328	\$286,328	\$286,328	\$286,328	\$286,328	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 00487 915	0087.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0087	Francisco J. Mújica	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$283,235	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:			

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.															MUNICIPIO: JONUTA														
Avance Financiero:															Avance Físico:														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convênio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones													
TAB1 51501 00487 921	0088.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0088	El Sacrificio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$283,235	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:													
TAB1 51501 00487 932	0089.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto	0089	El Chochal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$324,799	\$311,598	\$311,598	\$311,598	\$311,598	\$311,598	\$311,598	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:													
TAB1 51501 00488 135	0053.- Construcción De Piso Firme	0053	Monte Grande	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$277,913	\$276,704	\$276,704	\$276,704	\$276,704	\$276,704	\$276,704	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:													
TAB1 51501 00488 141	0054.- Construcción De Piso Firme	0054	Güiro Arrancado	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,583	\$55,341	\$55,341	\$55,341	\$55,341	\$55,341	\$55,341	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:													
TAB1 51501 00488 146	0055.- Construcción De Piso Firme	0055	El Sacrificio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$44,466	\$44,273	\$44,273	\$44,273	\$44,273	\$44,273	\$44,273	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:													
TAB1 51501 00488 157	0056.- Construcción De Piso Firme	0056	Federico Álvarez 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$155,631	\$154,954	\$154,954	\$154,954	\$154,954	\$154,954	\$154,954	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:													
TAB1 51501 00488 165	0057.- Construcción De Piso Firme	0057	Federico Álvarez 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,583	\$55,341	\$55,341	\$55,341	\$55,341	\$55,341	\$55,341	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:													

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO																
MUNICIPIO: JONUTA																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51501 00488 169	0065.- Construcción De Piso Firme	0065	Playa Chiquit a 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$277,913	\$277,591	\$277,591	\$277,591	\$277,591	\$277,591	\$277,591	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00488 184	0066.- Construcción De Piso Firme	0066	Playa Chiquit a 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$166,748	\$166,555	\$166,555	\$166,555	\$166,555	\$166,555	\$166,555	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00488 496	0068.- Construcción De Piso Firme	0068	El Pintero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$47,390	\$47,080	\$47,080	\$47,080	\$47,080	\$47,080	\$47,080	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00488 522	0069.- Construcción De Piso Firme	0069	Trinidad y Catalina a 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$126,374	\$125,547	\$125,547	\$125,547	\$125,547	\$125,547	\$125,547	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00488 544	0070.- Construcción De Piso Firme	0070	Trinidad y Catalina a 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$157,968	\$156,934	\$156,934	\$156,934	\$156,934	\$156,934	\$156,934	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00488 579	0071.- Construcción De Piso Firme	0071	Lázaro Cárdenas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,165	\$111,036	\$111,036	\$111,036	\$111,036	\$111,036	\$111,036	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00488 606	0072.- Construcción De Piso Firme	0072	Los Giles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,165	\$111,036	\$111,036	\$111,036	\$111,036	\$111,036	\$111,036	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:

Total: 421														
ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO														
MUNICIPIO: JONUTA														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico Unidad de Medida % Avance Acumulado Observaciones
TAB1 51501 00488 634	0073.- Construcción De Piso Firme	0073	Cocoyolar (Río Chico)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,165	\$111,036	\$111,036	\$111,036	\$111,036	\$111,036	\$111,036	100.00	Vivien da 100.00 Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00488 656	0074.- Construcción De Piso Firme	0074	Trinidad y Catalina 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$126,374	\$125,547	\$125,547	\$125,547	\$125,547	\$125,547	\$125,547	100.00	Vivien da 100.00 Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00488 673	0075.- Construcción De Piso Firme	0075	Tomás Garrido Canabal (El Rincón)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$44,466	\$44,415	\$44,415	\$44,415	\$44,415	\$44,415	\$44,415	100.00	Vivien da 100.00 Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00488 701	0076.- Construcción De Piso Firme	0076	La Frutilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$22,233	\$22,207	\$22,207	\$22,207	\$22,207	\$22,207	\$22,207	100.00	Vivien da 100.00 Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00488 734	0047.- Construcción De Piso Firme	0047	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$222,330	\$221,363	\$221,363	\$221,363	\$221,363	\$221,363	\$221,363	100.00	Vivien da 100.00 Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00488 753	0048.- Construcción De Piso Firme	0048	Esquipulas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$236,951	\$235,834	\$235,834	\$235,834	\$235,834	\$235,834	\$235,834	100.00	Vivien da 100.00 Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00488 782	0049.- Construcción De Piso Firme	0049	San José	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$166,748	\$166,022	\$166,022	\$166,022	\$166,022	\$166,022	\$166,022	100.00	Vivien da 100.00 Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO														
MUNICIPIO: JONUTA														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Observaciones
TAB1 51501 00488 804	0050.- Construcción De Piso Firme	0050	Francisco J. Mújica	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,165	\$110,681	\$110,681	\$110,681	\$110,681	\$110,681	\$110,681	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00488 836	0051.- Construcción De Piso Firme	0051	Elpidio Sánchez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,583	\$55,341	\$55,341	\$55,341	\$55,341	\$55,341	\$55,341	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00488 854	0052.- Construcción De Piso Firme	0052	Pueblo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$133,398	\$132,818	\$132,818	\$132,818	\$132,818	\$132,818	\$132,818	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00488 884	0107.- Construcción De Piso Firme	0107	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$222,330	\$221,307	\$221,307	\$221,307	\$221,307	\$221,307	\$221,307	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00488 914	0108.- Construcción De Piso Firme	0108	Torno Largo 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$166,748	\$165,980	\$165,980	\$165,980	\$165,980	\$165,980	\$165,980	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00488 936	0109.- Construcción De Piso Firme	0109	Guarda Tierra	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,165	\$110,654	\$110,654	\$110,654	\$110,654	\$110,654	\$110,654	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00
TAB1 51501 00488 954	0110.- Construcción De Piso Firme	0110	El Sitio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,165	\$110,654	\$110,654	\$110,654	\$110,654	\$110,654	\$110,654	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Vivien da 100.00

Total: 421																
ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO																
MUNICIPIO: JONUTA																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convénio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51501 00488 977	0111.- Construcción De Piso Firme	0111	Vuelta Abajo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$68,631	\$68,356	\$68,356	\$68,356	\$68,356	\$68,356	\$68,356	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00489 003	0112.- Construcción De Piso Firme	0112	Boca de Amatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$100,892	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00489 028	0113.- Construcción De Piso Firme	0113	Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$111,165	\$110,654	\$110,654	\$110,654	\$110,654	\$110,654	\$110,654	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00489 041	0114.- Construcción De Piso Firme	0114	Campo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$236,951	\$236,790	\$236,790	\$236,790	\$236,790	\$236,790	\$236,790	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00489 063	0115.- Construcción De Piso Firme	0115	Tumbo Chinal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$50,446	\$50,421	\$50,421	\$50,421	\$50,421	\$50,421	\$50,421	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51501 00489 087	0058.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda, Dimensiones De Corona 9.50 Mts. X 13.00 Mts. Y 2.10 Mts. De	0058	Boca de Amatlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$303,407	\$302,671	\$302,671	\$302,671	\$302,671	\$302,671	\$302,671	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO						MUNICIPIO: JONUTA								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Avance Financiero					% Avance	Avance Físico		Observaciones	
							Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Unidad de Medida	% Avance Acumulado		
TAB1 51501 00489 104	0059.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda, Dimensiones De Corona 9.50 Mts. X 13.00 Mts. Y 2.10 Mts. De	0059	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatitlán)	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$326,746	\$325,954	\$325,954	\$325,954	\$325,954	\$325,954	\$325,954	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51501 00489 148	0061.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda, Dimensiones De Corona 9.50 Mts. X 13.00 Mts. Y 2.10 Mts. De	0061	Santa Rita 2da Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$326,746	\$325,954	\$325,954	\$325,954	\$325,954	\$325,954	\$325,954	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51501 00489 170	0062.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda, Dimensiones De Corona 9.50 Mts. X 13.00 Mts. Y 2.10 Mts. De	0062	Constitución de 1917 (Jonutilla)	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$326,746	\$325,954	\$325,954	\$325,954	\$325,954	\$325,954	\$325,954	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51501 00489 183	0063.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda, Dimensiones De Corona 9.50 Mts. X 13.00 Mts. Y 2.10 Mts. De	0063	Esperanza	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$420,102	\$419,083	\$419,083	\$419,083	\$419,083	\$419,083	\$419,083	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51501 00489 210	0064.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda, Dimensiones De Corona 9.50 Mts. X 13.00 Mts. Y 2.10 Mts. De	0064	Campo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$466,780	\$465,648	\$465,648	\$465,648	\$465,648	\$465,648	\$465,648	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.

MUNICIPIO: JONUTA

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.																
Avance Financiero																
Avance Físico																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 0023.- 51501 Construcción De 00489 Huerto Comunitario 237 Tipo Invernadero (Segunda Etapa)		0023	La Guayaba (Alto Amatitlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$1,032,390	\$1,010,640	\$1,010,640	\$1,010,640	\$1,010,640	\$1,010,640	\$1,010,640	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 Is0255.- 51502 Mecanización 00511 Agrícola Ciclo 519 Primavera-Verano		IS0255	Francisco J. Mújica	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 Is0256.- 51502 Mecanización 00511 Agrícola Ciclo 524 Primavera-Verano		IS0256	San José	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 Is0257.- 51502 Mecanización 00511 Agrícola Ciclo 530 Primavera-Verano		IS0257	Los Giles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 Is0258.- 51502 Mecanización 00511 Agrícola Ciclo 535 Primavera-Verano		IS0258	La Guayaba (Alto Amatitlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 Is0259.- 51502 Mecanización 00511 Agrícola Ciclo 536 Primavera-Verano		IS0259	El Porvenir 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al

Informe sobre Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51502 00511 539	Is0260.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0260	Boca de San Gerónimo (San Gerónimo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	Hectáreas	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00511 541	Is0261.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0261	San Gerónimo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	Hectáreas	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00511 544	Is0262.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0262	Cuyo de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	Hectáreas	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00511 545	Is0263.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0263	Elpidio Sánchez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	100.00	Hectáreas	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00511 546	Is0264.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0264	Venustiano Carranza (El Pajonal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	Hectáreas	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00512 611	Is0265.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0265	Pueblo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	Hectáreas	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51502 00512 628	Is0266.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS026 8	Monte Grande	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00512 643	Is0267.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS026 7	Güiro Arrancado	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00512 656	Is0268.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS026 8	Los Pájaros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00512 672	Is0269.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS026 9	Boca de San Antonio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00512 687	Is0270.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS027 0	Tomo Largo 4ta. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00512 707	Is0271.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS027 1	Quince de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.															MUNICIPIO: JONUTA		
Avance Financiero															Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Conveñido	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB1 51502 00512 717	Is0272.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS027 2	Playa Larga	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00512 728	Is0273.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS027 3	El Barrial	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00512 748	Is0274.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS027 4	El Bejucal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00512 877	Is0292.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS029 2	Playa Chiquit a 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00512 889	Is0293.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS029 3	Coroza I	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00512 899	Is0294.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS029 4	Playa Chiquit a 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	

Total: 421															ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.															MUNICIPIO: JONUTA														
															Avance Financiero															Avance Físico														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones																												
TAB1 51502 00512 905	Is0295.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0295	Los Buchecos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al																												
TAB1 51502 00512 911	Is0296.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0296	Las Palmas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$6,900	\$6,900	\$6,900	\$6,900	\$6,900	\$6,900	\$6,900	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al																												
TAB1 51502 00512 921	Is0297.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0297	El Sitio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	\$22,550	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al																												
TAB1 51502 00512 932	Is0298.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0298	Federico Álvarez 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$6,900	\$6,900	\$6,900	\$6,900	\$6,900	\$6,900	\$6,900	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al																												
TAB1 51502 00512 939	Is0299.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0299	Corcobao	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$13,050	\$13,050	\$13,050	\$13,050	\$13,050	\$13,050	\$13,050	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al																												
TAB1 51502 00512 950	Is0300.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0300	Corozal Río	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al																												

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO														MUNICIPIO: JONUTA			
Avance Financiero														Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo ConVENIO	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB1 51502 00512 959	Is0301.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0301	Trinidad y Catalina 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00512 974	Is0302.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0302	Trinidad y Catalina 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00513 021	Is0305.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0305	Santa Rita 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$27,250	\$27,250	\$27,250	\$27,250	\$27,250	\$27,250	\$27,250	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00513 022	Is0304.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0304	Santa Rita 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$27,250	\$27,250	\$27,250	\$27,250	\$27,250	\$27,250	\$27,250	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00513 042	Is0306.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0306	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatitlán)	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00513 048	Is0307.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0307	Campo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.							MUNICIPIO: JONUTA					Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
TAB1 51502 00513 081	Is0275.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0275	Torno Largo 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	100.00	Hectárea	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51502 00513 072	Is0276.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0276	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51502 00513 082	Is0277.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0277	Torno Largo 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51502 00513 090	Is0278.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0278	Torno Largo 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51502 00513 098	Is0279.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0279	Zapotlán 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51502 00513 107	Is0280.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0280	Vuelta Abajo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$36,400	\$36,400	\$36,400	\$36,400	\$36,400	\$36,400	\$36,400	100.00	Hectárea	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.										MUNICIPIO: JONUTA				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				% Avances	Avance Físico		Observaciones	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Unidad de Medida		% Avance Acumulado
TAB1 51502 00513 117	Is0281.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0281	Guarda Tierra	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51502 00513 128	Is0282.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0282	San Cristóbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	100.00	Hectárea	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51502 00513 152	Is0283.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0283	Torno Largo 1ra. Sección (El Güiral)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51502 00513 164	Is0284.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0284	Zapotlán 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51502 00513 181	Is0285.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0285	Cocoyolar (Río Chico)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB1 51502 00513 188	Is0286.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0286	Zapotlán 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51502 00513 198	Is0287.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0287	Chinal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51502 00513 206	Is0288.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0288	El Sacrificio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51502 00513 217	Is0289.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0289	Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51502 00513 523	Is0303.- Mecanización Agrícola Ciclo Primavera-Verano	IS0303	Trinidad y Catalina 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	100.00	Hectárea	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51502 00513 704	Is0229.- Dotación De Herramientas Y Accesorios Para Los Trabajos Productivos Que Permitan El Acceso A Los Satisfactores Agrícolas Alimenticios	IS0229	Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.										MUNICIPIO: JONUTA									
Avance Financiero																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones						
TAB1 51502 00513 722	Is0230.- Dotación De Herramientas Y Accesorios Para Los Trabajos Productivos Que Permitan El Acceso A Los Satisfactores Agrícolas Alimenticios	IS023 0	Chanero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	\$137,800	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
TAB1 51502 00513 731	Is0231.- Dotación De Herramientas Y Accesorios Para Los Trabajos Productivos Que Permitan El Acceso A Los Satisfactores Agrícolas Alimenticios	IS023 1	Chanero Río	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
TAB1 51502 00513 745	Is0232.- Dotación De Herramientas Y Accesorios Para Los Trabajos Productivos Que Permitan El Acceso A Los Satisfactores Agrícolas Alimenticios	IS023 2	Constitución de 1917 (Jonutila)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
TAB1 51502 00513 755	Is0233.- Dotación De Herramientas Y Accesorios Para Los Trabajos Productivos Que Permitan El Acceso A Los Satisfactores Agrícolas Alimenticios	IS023 3	Zapotlán 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministración)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico		Observaciones
									Comprometido	Devengado				Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
TAB1 51502 00513 785	Is0234.- Dotación De Herramientas Y Accesorios Para Los Trabajos Productivos Que Permitan El Acceso A Los Satisfactores Agrícolas Alimenticios	IS023 4	Zapotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51502 00513 773	Is0235.- Dotación De Herramientas Y Accesorios Para Los Trabajos Productivos Que Permitan El Acceso A Los Satisfactores Agrícolas Alimenticios	IS023 5	Zapotlán	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51502 00513 783	Is0236.- Dotación De Herramientas Y Accesorios Para Los Trabajos Productivos Que Permitan El Acceso A Los Satisfactores Agrícolas Alimenticios	IS023 6	Chinalá	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51502 00513 798	Is0237.- Dotación De Herramientas Y Accesorios Para Los Trabajos Productivos Que Permitan El Acceso A Los Satisfactores Agrícolas Alimenticios	IS023 7	Federico Álvarez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$206,700	\$206,700	\$206,700	\$206,700	\$206,700	\$206,700	\$206,700	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO															MUNICIPIO: JONUTA		
Total: 421																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAB1 51502 00514 007	Is0238.-Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS023 8	Monte Grande	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$344,500	\$344,500	\$344,500	\$344,500	\$344,500	\$344,500	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 019	Is0239.-Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS023 9	Pueblo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 021	Is0240.-Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS024 0	Venustiano Carranza (El Pajonal)	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 030	Is0241.-Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS024 1	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$275,600	\$275,600	\$275,600	\$275,600	\$275,600	\$275,600	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 035	Is0242.-Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS024 2	San José	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$275,600	\$275,600	\$275,600	\$275,600	\$275,600	\$275,600	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 055	Is0243.-Dotación De Pintura Para El Mejoramiento De La Vivienda Rural	IS024 3	Monte Grande	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$89,784	\$89,784	\$89,784	\$89,784	\$89,784	\$89,784	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.							MUNICIPIO: JONUTA						Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado		
TAB1 51502 00514 072	Is0244.-Dotación De Pintura Para El Mejoramiento De La Vivienda Rural	IS024 4	Playa Larga	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$224,460	\$224,460	\$224,460	\$224,460	\$224,460	\$224,460	\$224,460	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 079	Is0245.-Dotación De Pintura Para El Mejoramiento De La Vivienda Rural	IS024 5	Boca de San Gerónimo (San Gerónimo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$67,338	\$67,338	\$67,338	\$67,338	\$67,338	\$67,338	\$67,338	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 083	Is0246.-Dotación De Pintura Para El Mejoramiento De La Vivienda Rural	IS024 6	La Guayaba (Alto Amatitlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$74,820	\$74,820	\$74,820	\$74,820	\$74,820	\$74,820	\$74,820	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 091	Is0247.-Dotación De Pintura Para El Mejoramiento De La Vivienda Rural	IS024 7	El Porvenir 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$14,964	\$14,964	\$14,964	\$14,964	\$14,964	\$14,964	\$14,964	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 100	Is0248.-Dotación De Pintura Para El Mejoramiento De La Vivienda Rural	IS024 8	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$74,820	\$74,820	\$74,820	\$74,820	\$74,820	\$74,820	\$74,820	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 105	Is0249.-Dotación De Pintura Para El Mejoramiento De La Vivienda Rural	IS024 9	San José	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$52,374	\$52,374	\$52,374	\$52,374	\$52,374	\$52,374	\$52,374	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	

Informe sobre Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.					MUNICIPIO: JONUTA								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convergencia	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación o (Ministración)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51502 00514 114	Is0250.-Dotación De Pintura Para El Mejoramiento De La Vivienda Rural	IS0250	Francisco J. Mujica	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$44,892	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00514 121	Is0251.-Dotación De Pintura Para El Mejoramiento De La Vivienda Rural	IS0251	Los Pajaros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00514 129	Is0252.-Dotación De Pintura Para El Mejoramiento De La Vivienda Rural	IS0252	Los Giles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$7,482	\$7,482	\$7,482	\$7,482	\$7,482	\$7,482	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00514 134	Is0253.-Dotación De Pintura Para El Mejoramiento De La Vivienda Rural	IS0253	El Sacrificio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$119,712	\$119,712	\$119,712	\$119,712	\$119,712	\$119,712	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00514 144	Is0254.-Dotación De Pintura Para El Mejoramiento De La Vivienda Rural	IS0254	Jonuta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$89,784	\$89,784	\$89,784	\$89,784	\$89,784	\$89,784	100.00	Piezas	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00514 461	Is0312.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0312	Federico Alvarez 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$58,478	\$57,652	\$57,652	\$57,652	\$57,652	\$57,652	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51502 00514 489	Is0313.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0313	Federico Álvarez 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$58,478	\$57,852	\$57,852	\$57,852	\$57,852	\$57,852	\$57,852	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00514 496	Is0314.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0314	Tomo Largo 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$41,770	\$41,180	\$41,180	\$41,180	\$41,180	\$41,180	\$41,180	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00514 507	Is0315.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0315	El Sacrificio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$167,080	\$164,720	\$164,720	\$164,720	\$164,720	\$164,720	\$164,720	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00514 514	Is0316.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0316	Tomo Largo 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$125,310	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00514 516	Is0317.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0317	Trinidad y Catalina 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$82,855	\$81,770	\$81,770	\$81,770	\$81,770	\$81,770	\$81,770	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00514 525	Is0319.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0319	Trinidad y Catalina 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$82,855	\$81,770	\$81,770	\$81,770	\$81,770	\$81,770	\$81,770	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.															MUNICIPIO: JONUTA		
Total: 421															Avance Financiero		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convénio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAB1 51502 00514 528	Is0318.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0318	Trinidad y Catalina 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$62,655	\$61,770	\$61,770	\$61,770	\$61,770	\$61,770	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 569	Is0320.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0320	Chinal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$146,195	\$144,130	\$144,130	\$144,130	\$144,130	\$144,130	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 571	Is0321.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0321	Tomo Largo 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$104,425	\$102,950	\$102,950	\$102,950	\$102,950	\$102,950	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 576	Is0322.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0322	Ribera Baja 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$104,425	\$102,950	\$102,950	\$102,950	\$102,950	\$102,950	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 579	Is0323.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0323	La Frutilla	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$12,531	\$12,354	\$12,354	\$12,354	\$12,354	\$12,354	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 585	Is0324.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0324	Ribera Baja 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$31,327	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		

Informe sobre Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO															MUNICIPIO: JONUTA			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Referencial	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAB1 51502 00514 591	Is0325.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS032 5	Corcobao	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$41,770	\$41,180	\$41,180	\$41,180	\$41,180	\$41,180	\$41,180	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 595	Is0326.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS032 6	Hidalgo y Tamariendo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$82,655	\$81,770	\$81,770	\$81,770	\$81,770	\$81,770	\$81,770	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 600	Is0327.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS032 7	Esquipulas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$82,655	\$81,770	\$81,770	\$81,770	\$81,770	\$81,770	\$81,770	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 602	Is0328.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS032 8	Torno de la Bola	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$83,540	\$82,360	\$82,360	\$82,360	\$82,360	\$82,360	\$82,360	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 606	Is0329.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS032 9	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$83,540	\$82,360	\$82,360	\$82,360	\$82,360	\$82,360	\$82,360	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 611	Is0330.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS033 0	Boca de San Antonio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$125,310	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO																
MUNICIPIO: JONUTA																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB1 51502 00514 612	Is0331.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0331	Quince de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$62,655	\$61,770	\$61,770	\$61,770	\$61,770	\$61,770	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 617	Is0332.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0332	Torno Largo 4ta. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$31,327	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 623	Is0333.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0333	Corozal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$41,770	\$41,180	\$41,180	\$41,180	\$41,180	\$41,180	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 631	Is0334.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0334	Las Puercas (Playa Larga 3ra. Sección)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$62,655	\$61,770	\$61,770	\$61,770	\$61,770	\$61,770	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 632	Is0335.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0335	Elpidio Sánchez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$31,327	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 634	Is0336.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0336	Francisco J. Mújica	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$31,327	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO															MUNICIPIO: JONUTA			
Total: 421																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convento	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAB1 51502 00514 638	Is0337.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0337	San Miguel	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$31,327	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 643	Is0338.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0338	Zapotlán Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$31,327	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 646	Is0339.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0339	Zapotlán Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$52,212	\$51,475	\$51,475	\$51,475	\$51,475	\$51,475	\$51,475	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 649	Is0340.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0340	Corozal Río	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$31,327	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 651	Is0341.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0341	Federico Álvarez Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$12,531	\$12,354	\$12,354	\$12,354	\$12,354	\$12,354	\$12,354	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00514 655	Is0342.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS0342	Jonuta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$158,726	\$156,484	\$156,484	\$156,484	\$156,484	\$156,484	\$156,484	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		

Total: 421					ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.				MUNICIPIO: JONUTA								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB1 51502 00514 657	Is0343.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS034 3	El Barrialto (El Pichal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$14,620	\$14,413	\$14,413	\$14,413	\$14,413	\$14,413	\$14,413	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 658	Is0344.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS034 4	San Antonio (Isla los Paladines)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$10,443	\$10,295	\$10,295	\$10,295	\$10,295	\$10,295	\$10,295	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 661	Is0345.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS034 5	Las Canoas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$10,443	\$10,295	\$10,295	\$10,295	\$10,295	\$10,295	\$10,295	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00514 664	Is0346.- Suministro De Tanque Para Agua Potable	IS034 6	Las Chepas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$10,443	\$10,295	\$10,295	\$10,295	\$10,295	\$10,295	\$10,295	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00516 131	Is0347.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS034 7	Boca de San Antonio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00516 140	Is0348.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS034 8	Coroza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	

Total: 421						ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.				MUNICIPIO: JONUTA.				Avance Financiero		Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado				
TAB1 51502 00516 143	Is0349.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0349	San Cristóbal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00516 158	Is0350.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0350	Quince de Mayo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00516 164	Is0351.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0351	Tomo Largo 1ra. Sección (El Güiral)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00516 172	Is0352.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0352	Zapotlán 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00516 176	Is0353.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0353	Zapotlán 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00516 181	Is0354.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0354	Tomo Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO															MUNICIPIO: JONUTA		
Avance Financiero															Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAB1 51502 00516 193	Is0356.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0356	Torno Largo 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00516 200	Is0357.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0357	Guarda Tierra	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00516 209	Is0358.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0358	Vuelta Abajo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00516 216	Is0359.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0359	El Sitio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00516 226	Is0360.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0360	El Piñal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		
TAB1 51502 00516 233	Is0361.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0361	Los Pájaros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$25,617	\$25,617	\$25,617	\$25,617	\$25,617	\$25,617	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		

Total: 421						ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.				MUNICIPIO: JONUTA				Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convierto	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado		
TAB1 51502 00516 239	Is0362.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS036 2	Playa Chiquit a 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$25,617	\$25,617	\$25,617	\$25,617	\$25,617	\$25,617	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00516 251	Is0363.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS036 3	Playa Chiquit a 2da. Sección n	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00516 265	Is0364.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS036 4	El Pitero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 230	Is0365.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS036 5	Los Giles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 235	Is0366.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS036 6	Los Buchecos	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 283	Is0367.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS036 7	San Felipe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.															MUNICIPIO: JONUTA		
Total: 421															Avance Financiero		
Clave del Proye	Nombre del Proyecto	Número de Proye	Localidad	Programa Fondo Convalid	Ciclo Recur	Presupues to	Modificad o	Recaudad o (Ministrad o)	Comprom etido	Devengad o	Ejercido	Pagado	% Avanc e	Unida d de Medid a	% Avance Acumul ado	Observaci ones	
TAB1 51502 00525 291	Is0368.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0368	Trinidad y Catalina 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipa miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 295	Is0369.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0369	Trinidad y Catalina 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipa miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 308	Is0370.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0370	Trinidad y Catalina 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipa miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 312	Is0371.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0371	Los Pájaros (El Porvenir)	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipa miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 316	Is0372.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0372	La Frutilla	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipa miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 320	Is0373.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0373	Lázaro Cárdenas	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipa miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUI DA / Registro: SISTEMA: Pasa al	

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.															MUNICIPIO: JONUTA												
															Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convencional	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado													
TAB1 51502 00525 324	Is0374.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS037 4	Tomás Garrido Canabal (El Rincón)	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al												
TAB1 51502 00525 333	Is0375.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS037 5	José María Pino Suárez (San Pedro)	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al												
TAB1 51502 00525 339	Is0377.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS037 7	San José	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al												
TAB1 51502 00525 344	Is0376.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS037 6	Prudencio López Arias	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al												
TAB1 51502 00525 354	Is0378.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS037 8	Francisco J. Mújica	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al												
TAB1 51502 00525 356	Is0379.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS037 9	Elpidio Sánchez	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo miento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al												

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.							MUNICIPIO: JONUTA										
		Avance Financiero															Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones			
TAB1 51502 00525 362	Is0380.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0380	Tomo de la Bola	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 364	Is0381.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0381	Hidalgo y Tamariendo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 367	Is0383.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0383	El Chochal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 371	Is0382.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0382	Esquipulas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$34,156	\$34,156	\$34,156	\$34,156	\$34,156	\$34,156	\$34,156	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 394	Is0384.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0384	Ribera Baja 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB1 51502 00525 399	Is0385.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0385	Ribera Baja 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO															MUNICIPIO: JONUTA				
Total: 421															Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo- Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones			
TAB1 51502 00525 400	Is0386.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0386	El Sacrificio	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 411	Is0387.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0387	Federico Álvarez 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 419	Is0388.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0388	Federico Álvarez 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 427	Is0389.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0389	Federico Álvarez 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 443	Is0390.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0390	Cocoyolar (Rio Chico)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 445	Is0391.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0391	Federico Álvarez 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			

Informes sobre Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.

MUNICIPIO: JONUTA

Avance Financiero															Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado		
TAB1 51502 00525 448	Is0392.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS039 2	Guero Arrancado	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 454	Is0393.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS039 3	Monte Grande	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 458	Is0394.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS039 4	Venustiano Carranza (El Pajonal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 462	Is0395.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS039 5	Pueblo Nuevo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 468	Is0396.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS039 6	Monte Grande (Nuevo Mundo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 474	Is0397.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS039 7	Playa Larga	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	

Total: 421						ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.				MUNICIPIO: JONUTA				Avance Financiero		Avance Fisico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado			
TAB1 51502 00525 483	Is0398.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0398	Las Puercas (Playa Larga 3ra. Sección)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA Pasa al		
TAB1 51502 00525 485	Is0399.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0399	La Guayaba (Alto Amatitlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA Pasa al		
TAB1 51502 00525 489	Is0400.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0400	El Porvenir 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA Pasa al		
TAB1 51502 00525 492	Is0401.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0401	Boca de San Gerónimo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA Pasa al		
TAB1 51502 00525 497	Is0402.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0402	Boca de San Gerónimo (San Gerónimo)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB1 51502 00525 508	Is0403.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0403	El Barrial	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al		

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.						MUNICIPIO: JONUTA							
		Avance Financiero										Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Rectificado	Presupuesto Modificado	Recaudado o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51502 00525 514	Is0404.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0404	San Gerónimo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00525 519	Is0405.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0405	El Bejucal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$25,617	\$25,617	\$25,617	\$25,617	\$25,617	\$25,617	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00525 524	Is0406.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0406	Esperanza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00525 526	Is0407.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0407	Isla Helva de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00525 531	Is0408.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0408	Cuyo de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00525 537	Is0409.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0409	Chinal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO															MUNICIPIO: JONUTA			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convénio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Avance Físico			
TAB1 51502 00525 548	Is0410.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0410	Timbo Chinal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 552	Is0411.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0411	Corcobao	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 556	Is0412.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0412	Boca de Amatitlán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro:			
TAB1 51502 00525 559	Is0413.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0413	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatitlán)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 562	Is0414.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0414	Campo Nuevo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			
TAB1 51502 00525 564	Is0415.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0415	Santa Rita 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipo	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al			

Total: 421																
ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.																
MUNICIPIO: JONUTA																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB1 51502 00525 565	Is0416.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0416	Santa Rita 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 570	Is0417.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0417	Constitución de 1917 (Jonutilla)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 575	Is0418.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0418	Chanero Río	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 580	Is0419.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0419	Chanero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 583	Is0420.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0420	El Aguacatal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	
TAB1 51502 00525 588	Is0421.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0421	Las Petronas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al	

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51502 00525 592	Is0422.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS042 2	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	\$17,078	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51502 00525 614	K0116.- Construcción De Camino De Terracería Boca De San Geronimo (San Geronimo) A Ranchería El Bajío (El Caribal).	K0116	El Bajío (El Caribal)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$2,455,691	\$2,390,865	\$2,390,865	\$2,390,865	\$2,390,865	\$2,390,865	\$2,390,865	100.00	Kilómetro lineal	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51503 00567 219	0126.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	IS012 6	Trinidad y Catalina 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$158,992	\$158,992	\$158,992	\$158,992	\$158,992	\$158,992	\$158,992	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51503 00567 248	0127.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	0127	Los Giles	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$196,436	\$196,436	\$196,436	\$196,436	\$196,436	\$196,436	\$196,436	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51503 00567 255	0128.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	0128	Cocoyolar (Río Chico)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$280,626	\$280,626	\$280,626	\$280,626	\$280,626	\$280,626	\$280,626	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al
TAB1 51503 00567 258	0129.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	0129	Trinidad y Catalina 3ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$194,879	\$190,795	\$190,795	\$190,795	\$190,795	\$190,795	\$190,795	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO															MUNICIPIO: JONUTA																	
															Avance Financiero															Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones																	
TAB1 51503 00567 266	0130.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	0130	Ribera Baja 1ra. Sección A	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$283,235	\$280,626	\$280,626	\$280,626	\$280,626	\$280,626	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al																	
TAB1 51503 00567 269	0131.- Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	0131	Zapotlán 2da. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$283,235	\$280,626	\$280,626	\$280,626	\$280,626	\$280,626	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al																	
TAB1 51503 00567 272	0132.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	0132	Las Petronas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$66,856	\$65,793	\$65,793	\$65,793	\$65,793	\$65,793	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al																	
TAB1 51503 00567 279	0133.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	0133	Isla Helva de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$134,267	\$134,267	\$134,267	\$134,267	\$134,267	\$134,267	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al																	
TAB1 51503 00567 281	0134.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	0134	La Guayaba (Alto Amatitlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$219,311	\$219,311	\$219,311	\$219,311	\$219,311	\$219,311	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al																	
TAB1 51503 00567 282	0135.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	0135	El Porvenir 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$55,713	\$54,828	\$54,828	\$54,828	\$54,828	\$54,828	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.																	

Total: 421		ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO							MUNICIPIO: JONUTA							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convierto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51503 00567 285	0138.- Construcción De Fosa Septica A Base De Block Macizo, Cadena Y Castillo De Concreto Armado 0137.-	0136	El Bejucal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$276,367	\$275,068	\$275,068	\$275,068	\$275,068	\$275,068	\$275,068	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al Financiera:
TAB1 51503 00567 287	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado 0145.-	0137	Isla Helva de Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$161,537	\$161,537	\$161,537	\$161,537	\$161,537	\$161,537	\$161,537	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al Financiera:
TAB1 51503 00567 371	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado	0145	Zapotlan 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$141,617	\$135,901	\$135,901	\$135,901	\$135,901	\$135,901	\$135,901	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al Financiera:
TAB1 51503 00567 378	0140.- Relleno De Solares	0140	Chanero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$484,048	\$477,603	\$477,603	\$477,603	\$477,603	\$477,603	\$477,603	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al Financiera:
TAB1 51503 00567 381	0143.- Construcción De Recámara Adicional De 4.00 X 3.50 Mts, Con Techo De Lamina	0143	Jonuta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$840,064	\$819,273	\$819,273	\$819,273	\$819,273	\$819,273	\$819,273	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al Financiera:
TAB1 51503 00567 385	0144.- Construcción De Recámara Adicional De 4.00 X 3.50 Mts, Con Techo De Lamina En La Colonia Solidaridad	0144	Jonuta	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$840,064	\$826,760	\$826,760	\$826,760	\$826,760	\$826,760	\$826,760	100.00	Vivien da	100.00	Financiera / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al Financiera:

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO.

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado o (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51503 00567 390	0146.- Ampliación De Línea De Distribución, Eléctrica 2f-3h 3/Of Y 1 On Para Barrialito (El Pichal) 2da. Etapa Del Municipio De Jonuta, Tabasco.	0146	El Barrialito (El Pichal)	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$1,047,002	\$1,019,993	\$1,019,993	\$1,019,993	\$1,019,993	\$1,019,993	100.00	Piezas	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 51504 00593 212	Is0060.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda	IS0060	Santa Rita 1ra. Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$325,954	\$272,245	\$272,245	\$272,245	\$272,245	\$272,245	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51504 00593 216	Is0067.- Construcción De Piso Firme	IS0067	Los Buchecos	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$77,725	\$162,039	\$162,039	\$162,039	\$162,039	\$162,039	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51504 00593 221	Is0117.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda	IS0117	Quince de Mayo	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$338,606	\$346,270	\$346,270	\$346,270	\$346,270	\$346,270	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51504 00593 222	Is0118.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda	IS0118	Torno Largo 1ra. Sección (El Güiral)	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$425,324	\$244,289	\$244,289	\$244,289	\$244,289	\$244,289	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51504 00593 227	Is0119.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda	IS0119	Torno Largo 4ta. Sección	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$272,245	\$277,016	\$277,016	\$277,016	\$277,016	\$277,016	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO															MUNICIPIO: JONUTA			
Total: 421																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAB1 51504 00593 229	Is0120.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda	IS0120	Trinidad y Catalina 3ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$162,039	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	\$8,539	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51504 00593 231	Is0121.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda	IS0121	Esquipulas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$346,270	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51504 00593 232	Is0122.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda	IS0122	Chinal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$244,289	\$65,455	\$65,455	\$65,455	\$65,455	\$65,455	\$65,455	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51504 00593 235	Is0123.- Construcción De Terraplenes Para Construcción De Vivienda	IS0123	Hidalgo y Tamariendo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$277,016	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	100.00	Vivienda	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51504 00593 286	Is0355.- Dotación De Cloradores Para Los Sistemas De Agua Potable	IS0355	Torno Largo 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$8,539	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	\$51,675	100.00	Equipamiento	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51504 00593 287	Is0438.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS0438	Campo Nuevo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$51,675	\$48,230	\$48,230	\$48,230	\$48,230	\$48,230	\$48,230	100.00	Lote	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:		
TAB1 51504 00593 288	Is0439.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS0439	San Cristóbal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$65,455	\$17,225	\$17,225	\$17,225	\$17,225	\$17,225	\$17,225	100.00	Lote	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:		

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO																
MUNICIPIO: JONUTA																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51504 00593 289	Is0440.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS044 0	Guarda Tierra	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$68,900	\$34,450	\$34,450	\$34,450	\$34,450	\$34,450	\$34,450	100.00	Lote	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51504 00593 290	Is0441.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS044 1	Torno de la Bola	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$51,675	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	\$68,900	100.00	Lote	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51504 00593 291	Is0442.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS044 2	Ribera Baja 2da. Sección (Gran	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$48,230	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	100.00	Lote	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51504 00593 292	Is0443.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS044 3	San Felipe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$17,225	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	100.00	Lote	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51504 00593 293	Is0444.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS044 4	Hidalgo y Tamari ndo	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$34,450	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	100.00	Lote	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51504 00593 295	Is0445.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS044 5	Esquipulas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$68,900	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	\$103,350	100.00	Lote	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51504 00593 296	Is0446.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS044 6	Cocoyolar (Rio Chico)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$103,350	\$292,858	\$292,858	\$292,858	\$292,858	\$292,858	\$292,858	100.00	Lote	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:

Total: 421

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 51504 00593 297	Is0447.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS0447	Tomo Largo 1ra. Sección B	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$103,350 \$174,276	\$174,276	\$174,276	\$174,276	\$174,276	\$174,276	100.00	Lote	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51504 00593 298	Is0448.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS0448	Tomo Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$103,350 \$114,133	\$114,133	\$114,133	\$114,133	\$114,133	\$114,133	100.00	Lote	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:
TAB1 51504 00593 299	Is0449.- Suministro De Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola	IS0449	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatlán)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$103,350 \$114,133	\$114,133	\$114,133	\$114,133	\$114,133	\$114,133	100.00	Lote	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro:

DIRECTOR DE PROGRAMACION

LE. ELADIO ESCOBAR GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. ANA LILIA DIAZ ZUBIETA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO						OBSERV
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1.- PROG RAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	U032		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3000000	3000000	3000000	2931577.52	2931577.52	2931577.52	2931577.52	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	246 - MATERIAL ELECTRONICO		3000000	3000000	3000000	2931577.52	2931577.52	2931577.52	2931577.52	

DIRECTOR DE PROGRAMACION

LE. ELADIO ESCOBAR GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. ANA LILIA DIAZ ZUBIETA

Informe sobre Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

MUNICIPIO: JONUTA

AVANCE FINANCIERO												OBSERVACIONES
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Partida	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devenido	Pagado	
1.-	PROG	PROVISI	CONTIN	CONTIN	CONTIN	TOTAL DEL						
	RAMA	SUBSI	ONES	GENCIA	GENCIA	PROGRA						
	PRES 2015	DIOS - ALES Y	23	S	R117	MA	7674566.1	7579059.32	7557993.08	7557993.08	7557993.08	
	UPUE	1	ECONÓ	ECONÓ		PRESUP						
	STARI		MICAS	MICAS		UESTARI						
	O					O						
2.-	PARTI 2015	SUBSI	CONTIN	CONTIN	CONTIN	441 -						
	DA	DIOS - ALES Y	GENCIA	GENCIA	GENCIA	AYUDAS						
		1	S	S	R117	GAST SOCIAL	504990.02	504990.02	504990.02	504990.02	504990.02	
			ECONÓ	ECONÓ		O DE SA						
			MICAS	MICAS		INVER PERSON						
						AS						
2.-	PARTI 2015	SUBSI	CONTIN	CONTIN	CONTIN	612 -						
	DA	DIOS - ALES Y	GENCIA	GENCIA	GENCIA	EDIFICA						
		1	S	S	R117	O DE CIÓN NO	2497500	2497500	2476433.76	2476433.76	2476433.76	
			ECONÓ	ECONÓ		INVER HABITAC						
			MICAS	MICAS		SIÓN IONAL						
2.-	PARTI 2015	SUBSI	CONTIN	CONTIN	CONTIN	622 -						
	DA	DIOS - ALES Y	GENCIA	GENCIA	GENCIA	EDIFICA						
		1	S	S	R117	O DE CIÓN NO	2997000	2901493.22	2901493.22	2901493.22	2901493.22	
			ECONÓ	ECONÓ		INVER HABITAC						
			MICAS	MICAS		SIÓN IONAL						

Construcción de Área para Gimnasio y construcción de gimnasio.

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

MUNICIPIO: JONUTA

PARTIDA								AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA DA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	R117	2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	984775.57	984775.57	984775.57	984775.57	984775.57	984775.57	984775.57	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO.
2.- PARTIDA DA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	R117	2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	690300.51	690300.51	690300.51	690300.51	690300.51	690300.51	690300.51	MANTENIMIENTO DE CAMINOS

DIRECTOR DE PROGRAMACION

LE. ELADIO ESCOBAR GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. ANA LILIA DIAZ ZOBIEA

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO							OBSER
Tipo de Regla	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción y Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003		\$4,146		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	49154493.27	49154493.27	49154493.27	49154493.27	49154493.27	49154493.27	49154493.27	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003			2 - GAS TO DE INVERSIÓN	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1891094.64	1891094.64	1891094.64	1891094.64	1891094.64	1891094.64	1891094.64	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003			2 - GAS TO DE INVERSIÓN	431 - SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	8286114.49	8286114.49	8286114.49	8286114.49	8286114.49	8286114.49	8286114.49	SUMINISTROS DE IMPLEMENTOS, MECANIZACIÓN
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003			2 - GAS TO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5873262.42	5873262.42	5873262.42	5873262.42	5873262.42	5873262.42	5873262.42	TINACOS, CLORODORES, PINTURA, P/VIVIENDA, BOMBAS

PERIODICO OFICIAL

12 DE MARZO DE 2016

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2016

MUNICIPIO: JONUTA

Partida	Clave	Descripción	Clave	Moneda	Partida	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
Partida	Clave	Descripción	Clave	Moneda	Partida	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
2- PART 2015 IDA	33	FAIS ENTIDAD ES	1003		2- 625- GAS CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE INVERSIÓN COMUNICACIÓN	2390865	2390865	2390865	2390865	2390865	CAMINOS
1- PRO GRA MA PRES UPUE STAR IO	33	FAIS MUNICIPIOS	1004	\$4,146	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	49154493.27	49154493.27	49154493.27	49154493.27	49154493.27	
2- PART 2015 IDA	33	FAIS MUNICIPIOS	1004		2- 246- GAS MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRONICO	1891094.64	1891094.64	1891094.64	1891094.64	1891094.64	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

MUNICIPIO: JONUTA

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO				OBSER			
Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2015	IDA	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		2 - GAS 431 - TO SUBSIDIOS DE A LA INVERSIÓN		8286114.49	8286114.49	8286114.49	8286114.49	8286114.49	8286114.49	8286114.49	SUMINISTROS DE IMPLEMENTOS, MECANIZACION.
2.- PARTIDA	2015	IDA	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		2 - GAS 441 - TO AYUDAS DE SOCIALES A PERSONAS		5873262.42	5873262.42	5873262.42	5873262.42	5873262.42	5873262.42	5873262.42	TINACOS, CLORODORES, PINTURA P/VME, NDA, BOMBAS.
2.- PARTIDA	2015	IDA	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		2 - GAS 621 - TO EDIFICACION HABITACIONAL		28682522.97	28682522.97	28682522.97	28682522.97	28682522.97	28682522.97	28682522.97	LETRINAS, FOSAS, PISOS RECAMARAS, RELLENOS, TERRAPLENES.

12 DE MARZO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

MUNICIPIO: JONUTA

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO								OBSE
Tipo de Registro	Ciclo de Recu	Tipo de Recu	Descripción	Clave Ramo	Descripción	Clave Ramo	Clave Proyecto	Clave Subproyecto	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
2- PART IDA	2015	S	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GAS 622 - TO DE INVE RSIO N		1010840.37	1010840.37	1010840.37	1010840.37	1010840.37	1010840.37	1010840.37	HUERTO.
2- PART IDA	2015	S	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GAS 623 - TO DE INVE RSIO N		1019993.38	1019993.38	1019993.38	1019993.38	1019993.38	1019993.38	1019993.38	ELECTRIFICACION.
2- PART IDA	2015	S	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GAS 625 - TO DE INVE RSIO N		2390865	2390865	2390865	2390865	2390865	2390865	2390865	CAMINOS.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

PARTIDAS										AVANCE FINANCIERO							OBSER
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APO RTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33 FORTAM UN	1005	\$0				TOTAL DEL PROGRAMA A PRESUPUESTARIO	15235418.46	15235418.46	15235418.46	15235418.46	15235418.46	15235418.46	15235418.46	
2.- PARTIDA IDA	2015	APO RTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33 FORTAM UN	1005				1 - 113 - GASTOS BASE AL CORRIENTE	113 - SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	4697534.92	4697534.92	4697534.92	4697534.92	4697534.92	4697534.92	4697534.92	
2.- PARTIDA IDA	2015	APO RTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33 FORTAM UN	1005				1 - 132 - GASTOS DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2130326.66	2130326.66	2130326.66	2130326.66	2130326.66	2130326.66	2130326.66	
2.- PARTIDA IDA	2015	APO RTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33 FORTAM UN	1005				1 - 134 - GASTOS COMPENSACIONES	134 - COMPENSACIONES	1198806.56	1198806.56	1198806.56	1198806.56	1198806.56	1198806.56	1198806.56	

12 DE MARZO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

MUNICIPIO: JONUTA

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO							OBSERV.
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA IDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GAS TO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	614950.58	614950.58	614950.58	614950.58	614950.58	614950.58	614950.58	
2.- PARTIDA IDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GAS TO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	166586.02	166586.02	166586.02	166586.02	166586.02	166586.02	166586.02	
2.- PARTIDA IDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GAS TO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	380250	380250	380250	380250	380250	380250	380250	
2.- PARTIDA IDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GAS TO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	809650.25	809650.25	809650.25	809650.25	809650.25	809650.25	809650.25	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

MUNICIPIO: JONUTA

PARTIDAS										AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PART IDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005			159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1 - GAS TO CORRIENTE	1037843.66	1037843.66	1037843.66	1037843.66	1037843.66	1037843.66	1037843.66	
2.- PART IDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005			171 - ESTÍMULOS	1 - GAS TO CORRIENTE	976685.68	976685.68	976685.68	976685.68	976685.68	976685.68	976685.68	
2.- PART IDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005			211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1 - GAS TO CORRIENTE	20425.68	20425.68	20425.68	20425.68	20425.68	20425.68	20425.68	
2.- PART IDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005			212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1 - GAS TO CORRIENTE	13784.28	13784.28	13784.28	13784.28	13784.28	13784.28	13784.28	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO							OBSER
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA IDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	1 - GAS TO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			108368.1	108368.1	108368.1	108368.1	108368.1	108368.1	108368.1	
2.- PARTIDA IDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	1 - GAS TO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			16472	16472	16472	16472	16472	16472	16472	
2.- PARTIDA IDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	1 - GAS TO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			14552.2	14552.2	14552.2	14552.2	14552.2	14552.2	14552.2	
2.- PARTIDA IDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	1 - GAS TO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2180.8	2180.8	2180.8	2180.8	2180.8	2180.8	2180.8	

PERIODO OFICIAL

12 DE MARZO DE 2016

MUNICIPIO: JONUTA

[illegible]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

MUNICIPIO: JONUTA

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO							OBSE
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción y Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	V.
2- PART IDA	2015	RTAC IONE S FEDE RALE S - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005		1- GAS 314 - TO TELEFONIA COR RIEN AL TE		26250	26250	26250	26250	26250	26250	26250	
2- PART IDA	2015	RTAC IONE S FEDE RALE S - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005		1- GAS 341 - TO SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1541.64	1541.64	1541.64	1541.64	1541.64	1541.64	1541.64	
2- PART IDA	2015	RTAC IONE S FEDE RALE S - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005		1- GAS 346 - TO ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		318770	318770	318770	318770	318770	318770	318770	
2- PART IDA	2015	RTAC IONE S FEDE RALE S - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005		1- GAS 353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		113268.2	113268.2	113268.2	113268.2	113268.2	113268.2	113268.2	

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

MUNICIPIO: JONUTA

							PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS -3	HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	300000	300000	298500	61399.99	61399.99	61399.99	61399.99	
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS -3	HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	1- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11156	11156	11156	3416.06	3416.06	3416.06	3416.06	
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS -3	HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	1- GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4500	4500	4500	0	0	0	0	
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS -3	HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	1- GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1500	1500	0	0	0	0	0	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

MUNICIPIO: JONUTA

							PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA DA	2015	CONVENIOS - 3	HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	1- GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7260.07	7260.07	7260.07	0	0	0	0	
2.- PARTIDA DA	2015	CONVENIOS - 3	HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	1- GASTO CORRIENTE	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	217600	217600	217600	0	0	0	0	
2.- PARTIDA DA	2015	CONVENIOS - 3	HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	1- GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	36657.98	36657.98	36657.98	36657.98	36657.98	36657.98	36657.98	
2.- PARTIDA DA	2015	CONVENIOS - 3	HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	1- GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10209.99	10209.99	10209.99	10209.99	10209.99	10209.99	10209.99	
2.- PARTIDA DA	2015	CONVENIOS - 3	HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	1- GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7115.97	7115.97	7115.97	7115.97	7115.97	7115.97	7115.97	

														Meta y Avance al periodo				
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta del programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Programación y Presupuesto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	7	N/A	se continuo con el mismo indicador. misma cantidad de proyectos			
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Programación y Presupuesto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	1	N/A	continua el mismo indicador			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

CUARTO TRIMESTRE 2015

Meta y Avance al periodo

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta del programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU			Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	415	N/A		se programaron mas proyectos en este trimestre

DIRECTOR DE PROGRAMACION

LE. ELADIO ESCOFFIER GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. ANA LILIA DIAZ ZUBIETA

Indicadores													Meta y Avance al periodo					
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir,	Fin	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	N/A	SE DESTINO EL 100 % AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.	

Meta y Avance al periodo

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Programación y Presupuesto	416 -	FORTAMUN	1005	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Propósito	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	100	N/A	O.	LA RECAUDACION ESPERADA SE MANTUVO DEBIDO A LOS INDICES DE MARGINACION Y REZAGO SOCIAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Programación y Presupuesto	416 -	FORTAMUN	1005	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Logro Operativo	(Sumatoria de $i=1...n$ (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)) * 100. i = programa, obra o acción n =enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	N/A	AS	SE CUMPLIO CON LAS METAS AJUSTADAS

Meta y Avance al periodo

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1005	FORTAMUN	al	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de Avance en las Metas	(Sumatoria de $i=1...n$ (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)) * 100. i = programa, obra o acción n =enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	N/A	SE CUMPLIO CON LAS METAS PROPUESTAS.	
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1005	FORTAMUN	al	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		N/A	AL CUARTO TRIMESTRE HUBO AJUSTES FINANCIEROS	

DIRECTOR DE PROGRAMACION

LE. ELADIO ESCOBAR GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. ANA LILIA DIAZ ZUBIETA



Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO

11 - Jonuta

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS**Entidad Federativa**

27 - TABASCO

Municipio

11 - Jonuta

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación**Costo (\$)**

Consistencia y Resultados

812,000.00

Fuente de Financiamiento**Modalidad de Contratación**

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV

Coordinador de la Evaluación

DIRECCION DE PROGRAMACION

Objetivos de la Evaluación

Determinar si la inversión de los recursos está orientada a atender las carencias sociales. Analizar si con ello se estima que se contribuye a los objetivos estratégicos de la política pública en materia de reducción de algunos aspectos de la pobreza multidimensional. Verificar si el recurso se invertirá en Áreas correctamente focalizadas. Medir la mejora en el destino de la inversión pública hacia la pobreza multidimensional. Estimar la disminución de las vulnerabilidades sociales

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

4. Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones El municipio de Jonuta es mayoritariamente rural y sus niveles de pobreza son considerablemente altos; es decir, 8 de cada 10 personas se encuentra en condición de pobreza. Además, el municipio presenta una polarización importante, pues por cada no pobre y no vulnerable existen 134 individuos en pobreza y 31 con vulnerabilidad por carencia social o ingreso, lo que refleja una gran desigualdad social. El CONEVAL ubica al municipio con 4 niveles de rezago (alto, medio, bajo y muy bajo) donde el 94% de la población se ubica en los grados más bajos (bajo y muy bajo). En cuanto al nivel de carencias en las ZAP urbanas, la carencia por hacinamiento y viviendas con piso de tierra son las que desde 2010 padecen. Para el año 2015 el municipio programó la realización de 363 obras intensificando la inversión programada en el tema de vivienda con un monto de inversión de 25.2 millones. Derivado de la correcta focalización territorial que tuvo el municipio, se destaca que 98.99% de los recursos programados están dentro de los tres criterios establecidos por la norma (ZAP urbana, localidades con los dos mayores grados de rezago y localidades con población en pobreza extrema. Dicho nivel casi óptimo del 100% se logró gracias al instrumento establecido en los lineamientos para la acreditación de localidades con

SHCP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

población en pobreza extrema, el cual es el CUIS. Con él se focalizaron 334 obras de las 363, dejando solo tres obras en ZAP urbana y 21 en localidades con los dos mayores grados de rezago social. Ello es importante destacarlo, ya que desde 2014 la focalización territorial ha dependido en mayor medida por el instrumento desarrollado y controlado por SEDESOL. Para el caso de la inversión que debía programarse en las ZAP urbanas, se tiene que debido a las modificaciones en la fórmula establecida en los lineamientos, el PIZU del municipio bajó de 5.1% en 2014 a requerir sólo el 0.28% de los recursos. Así, el municipio programó destinar un monto de poco más de un millón de pesos que representan el 2.3%, lo cual significa que el municipio programó una inversión 8.2 veces mayor a la exigida por la norma en las ZAP. En cuanto a la programación sobre el uso de los recursos se tiene que el municipio planea destinar un total de 70.3% de los recursos en obras de incidencia directa en la pobreza, que si bien es el monto óptimo establecido por la norma, opaca los resultados ejercidos en el año 2013 con poco más del 80% y 2014 donde prácticamente el 95% de los recursos se dirigieron a este tipo de obras. En este sentido Jonuta resalta como claro ejemplo de una correcta focalización en el uso de los recursos y en su intenso combate a la pobreza desde antes de que la norma estableciera límites mínimos y máximos de inversión. En ese sentido el Grado de cumplimiento de la pertinencia en el uso de los recursos programados para el año 2015 fue del 100%, porcentaje idéntico al logrado en 2014. En cuanto a las mejoras en el uso de los recursos a partir de las modificaciones a la normativa, se tiene que al realizar un análisis comparativo de la inversión ejercida en 2013 y 2014 y la programada para 2015, se observa una tendencia del porcentaje de inversión similar para atender las carencias importantes del municipio. Así, para agua potable la inversión desde 2013 se ha mantenido en destinar en promedio poco más de la décima parte de los recursos del FISM; para el caso de drenaje del 13% destinado en 2013, en 2014 y lo programado en 2015 fue destinar la tercera parte de los recursos del fondo. Se estima que con la inversión programada para 2015 el municipio podrá alcanzar poco más del 36% de reducción de masa carencial considerada en la pobreza multidimensional atendida por el FISM. Sin embargo, cabe aclarar que los datos, cuya fuente es el Censo de Población y Vivienda 2010, a 5 años de su levantamiento pueden presentar una magnitud diferente. Sin embargo, como referencia, el dato nos permite observar la amplia

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo FISM 2015 Jonuta.pdf	RESUMEN EJECUTIVO

DIRECTOR DE PROGRAMACION

LE. ELADIO ESCOFFE GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. ANA LILIA DIAZ LUBIETA



Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO
11 - Jonuta

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS**Entidad Federativa**

27 - TABASCO

Municipio

11 - Jonuta

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2014

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

812,000.00

Fuente de Financiamiento**Modalidad de Contratación**

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V

Coordinador de la Evaluación**DIRECCION DE PROGRAMACION****Objetivos de la Evaluación**

Analizar el diseño de los Programas en congruencia con los requerimientos legales y normativos vigentes con la finalidad de tener elementos que nos permitan, construir sugerencias y propuestas que potencien el desempeño institucional y proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

1. Análisis del marco normativo y rendición de cuentas: Revisa los documentos oficiales vigentes que justifican la creación del Programa y evalúa la alineación del Programa con la Política Pública; es decir, valora la contribución del Programa a los objetivos nacionales y/o sectoriales. 2. Análisis técnico: Con base en la Metodología del Marco Lógico, se indaga la coherencia entre los diferentes instrumentos de planeación desarrollados para la Estructura Analítica del Programa Presupuestario: Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos y Matriz de Indicadores para Resultados. 3. Análisis comparativo: Compara los planteamientos del Programa con los de otros Programas Presupuestarios que compartan características similares. Esto con la finalidad de evitar duplicidades en las funciones de distintos Programas.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	EVALUACION DE ANEXO CONSISTENCIA	


Tipo	Nombre	Descripción
Anexos	RAMO	33
	JONUTA.docx	
	EVALUACION DE CONSISTENCIA	EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
	RAMO	33
	JONUTA.docx	

DIRECTOR DE PROGRAMACION


LE. ELADIO ESCOBAR GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. ANA LILIA DIAZ ZUBIETA



**Gobierno del
Estado de Tabasco**



Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Roviroso # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.