



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

17 DE AGOSTO DE 2016

Suplemento
7716 B

No.- 6166

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.

NIVEL PROYECTO RAMO 33
(FONDO III Y IV) Y
CONVENIOS FEDERALES

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICA Y LA DEUDA PÚBLICA

INFORME DEFINITIVO 2015

Informe Definitivo 2015

Alcantarillado Sentlarlo

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2016

Total: 137

Información General del Proyecto						Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convencional	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chilichapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$2,444,092	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	100.00
TAB14150100487465	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales	OP003-OP103	Sur 4ta. Sección	Rural	U010 Programa de Cultura del Agua	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2015	\$1,942,039	\$1,937,042	\$1,937,042	\$1,937,042	\$1,937,042	\$1,937,042	\$1,937,042	100.00
TAB14150100487476	Construcción De Alcantarillado Sanitario	OP013-OP079	Rayes Hernández 2da. Sección	Urbano	U010 Programa de Cultura del Agua	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2015	\$3,767,938	\$3,767,939	\$3,767,939	\$3,767,939	\$3,767,939	\$3,767,939	\$3,767,939	100.00
TAB14150100489426	Construcción De Tanque Elevado E Interconexion Al Sistema De Agua	OP004-OP034	Oriente 2da. Sección (San Cayetano)	Rural	U010 Programa de Cultura del Agua	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2015	\$1,182,635	\$876,280	\$876,280	\$876,280	\$876,280	\$876,280	\$876,280	100.00
TAB15150100485511	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión	OP014	Oriente 3ra Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$1,853,070	\$1,848,437	\$1,848,437	\$1,848,437	\$1,848,437	\$1,848,437	\$1,848,437	100.00
TAB16150100485569	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP015	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,210,285	\$2,281,168	\$2,281,168	\$2,281,168	\$2,281,168	\$2,281,168	\$2,281,168	100.00
TAB15150100485608	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP016	Bellario Domínguez	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$614,411	\$609,021	\$609,021	\$609,021	\$609,021	\$609,021	\$609,021	100.00
TAB15150100485631	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP017	Aldama 3ra. Sección (Huapacalito)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$405,553	\$397,145	\$397,145	\$397,145	\$397,145	\$397,145	\$397,145	100.00
TAB15150100485648	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP018	Arena 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$832,770	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	100.00
TAB15150100485686	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP019	Sur 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$274,719	\$270,690	\$270,690	\$270,690	\$270,690	\$270,690	\$270,690	100.00

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto					Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convault	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construccion De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15150100485709	Ampliacion De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tension	OP020	Potrerrillo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,560,790	\$1,548,767	\$1,548,767	\$1,548,767	\$1,548,767	\$1,548,767	\$1,548,767	100.00
TAB15150100485736	Ampliacion De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tension	OP021	Reyes Hernández 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$220,020	\$213,828	\$213,828	\$213,828	\$213,828	\$213,828	\$213,828	100.00
TAB15150100485774	Ampliacion De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tension	OP022	Sur 2da. Sección (La Trinidad)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$422,791	\$421,405	\$421,405	\$421,405	\$421,405	\$421,405	\$421,405	100.00
TAB15150100485791	Ampliacion De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tension	OP023	Guayo 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,509,395	\$1,504,734	\$1,504,734	\$1,504,734	\$1,504,734	\$1,504,734	\$1,504,734	100.00
TAB15150100485810	Ampliacion De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tension	OP024	Sur 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$262,478	\$261,723	\$261,723	\$261,723	\$261,723	\$261,723	\$261,723	100.00
TAB15150100485825	Ampliacion De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tension	OP025	Sur 6ta. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$557,192	\$518,098	\$518,098	\$518,098	\$518,098	\$518,098	\$518,098	100.00
TAB15150100485857	Ampliacion De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tension	OP026	Norte 1ra. Sección (San Julián)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$601,113	\$574,184	\$574,184	\$574,184	\$574,184	\$574,184	\$574,184	100.00
TAB15150100485887	Ampliacion De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tension	OP027	Occidente 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$511,138	\$504,130	\$504,130	\$504,130	\$504,130	\$504,130	\$504,130	100.00

PERIODICO OFICIAL

17 DE AGOSTO DE 2016

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto						Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15150100485935	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP028	Independencia 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$592,419	\$573,845	\$573,845	\$573,845	\$573,845	\$573,845	\$573,845	100.00
TAB15150100485955	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP029	Ahima 4ta. Sección (El Naranjo)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$678,389	\$675,727	\$675,727	\$675,727	\$675,727	\$675,727	\$675,727	100.00
TAB15150100485976	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP030	Oriente 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$343,035	\$331,607	\$331,607	\$331,607	\$331,607	\$331,607	\$331,607	100.00
TAB15150100486054	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP033	Norte 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$467,139	\$465,737	\$465,737	\$465,737	\$465,737	\$465,737	\$465,737	100.00
TAB15150100486097	Construcción De Banquetas Y Guarniciones	OP038	León Zárate 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,493,756	\$2,486,325	\$2,486,325	\$2,486,325	\$2,486,325	\$2,486,325	\$2,486,325	100.00
TAB15150100486119	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP039	Carlos Greene	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$911,196	\$879,881	\$879,881	\$879,881	\$879,881	\$879,881	\$879,881	100.00
TAB15150100486138	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP040	Sargento López 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$172,142	\$170,775	\$170,775	\$170,775	\$170,775	\$170,775	\$170,775	100.00
TAB15150100486157	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP041	Centro Tular 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,224,480	\$1,220,806	\$1,220,806	\$1,220,806	\$1,220,806	\$1,220,806	\$1,220,806	100.00

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

5

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2016

Total: 137

Información General del Proyecto			Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichilcapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15150100486181	Ampliacion De La Red Elctrica En Media Y Baja Tension	OP042	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$957,850	\$955,454	\$955,454	\$955,454	\$955,454	\$955,454	\$955,454	100.00
TAB15150100486204	Ampliacion De La Red Elctrica En Media Y Baja Tension	OP043	Oriente 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$243,923	\$242,947	\$242,947	\$242,947	\$242,947	\$242,947	\$242,947	100.00
TAB15150100486281	Ampliacion De La Red Elctrica En Media Y Baja Tension	OP044	Norte 1ra. Sección (Buena Vista)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$497,537	\$494,074	\$494,074	\$494,074	\$494,074	\$494,074	\$494,074	100.00
TAB15150100486318	Ampliacion De La Red Elctrica En Media Y Baja Tension	OP045	Ignacio Zaragoza 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$469,798	\$468,300	\$468,300	\$468,300	\$468,300	\$468,300	\$468,300	100.00
TAB15150100486329	Ampliacion De La Red Elctrica En Media Y Baja Tension	OP046	Miguel Hidalgo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,365,905	\$1,361,663	\$1,361,663	\$1,361,663	\$1,361,663	\$1,361,663	\$1,361,663	100.00
TAB15150100486361	Ampliacion De La Red Elctric En Media Y Baja Tension	OP047	Zapotál 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$858,186	\$836,238	\$836,238	\$836,238	\$836,238	\$836,238	\$836,238	100.00
TAB15150100486390	Ampliacion De La Red Elctrica En Media Y Baja Tension	OP048	Independencia 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,421,853	\$1,418,299	\$1,418,299	\$1,418,299	\$1,418,299	\$1,418,299	\$1,418,299	100.00
TAB15150100486435	Ampliacion De La Red Elctrica En Media Y Baja Tension	OP050	Occidente 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$573,868	\$571,859	\$571,859	\$571,859	\$571,859	\$571,859	\$571,859	100.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2016

Total: 137

Información General del Proyecto					Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convencional	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB 13130200141849	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$2,444,092	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	100.00
TAB 15150100486457	Ampliacion De La Red Elctrica En Media Y Baja Tension	OP056	Arroyo Hondo 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$443,813	\$440,642	\$440,642	\$440,642	\$440,642	\$440,642	\$440,642	100.00
TAB 15150100486481	Ampliacion De La Red En Media Y Baja Tension	OP057	Zapotán 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$744,888	\$734,979	\$734,979	\$734,979	\$734,979	\$734,979	\$734,979	100.00
TAB 15150100486504	Ampliacion De La Red En Media Y Baja Tension	OP058	Oriente 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$246,234	\$280,029	\$280,029	\$280,029	\$280,029	\$280,029	\$280,029	100.00
TAB 15150100486536	Revestimiento De Camino Con Grava Entrada La Coplamar	OP059	Gregorio Méndez 3ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$1,781,379	\$1,778,634	\$1,778,634	\$1,778,634	\$1,778,634	\$1,778,634	\$1,778,634	100.00
TAB 15150100486551	Revestimiento De Camino Con Grava Entrada El Bigote Colonia Santa Lucia	OP060	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$692,806	\$589,706	\$589,706	\$589,706	\$589,706	\$589,706	\$589,706	100.00
TAB 15150100486596	Construccion De Pavimento Con Mezcla En Calleño	OP061	Cupitico	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$2,893,911	\$2,963,927	\$2,963,927	\$2,963,927	\$2,963,927	\$2,963,927	\$2,963,927	100.00
TAB 15150100486621	Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Calleño	OP062	Carlos Greene 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$2,931,052	\$2,899,232	\$2,899,232	\$2,899,232	\$2,899,232	\$2,899,232	\$2,899,232	100.00
TAB 15150100486750	Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Calleño	OP063	Francisco Trujillo Gurría	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$3,038,337	\$3,007,935	\$3,007,935	\$3,007,935	\$3,007,935	\$3,007,935	\$3,007,935	100.00

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto						Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convencional	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15150100487047	Op064.- Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Caliente	OP064	Norte 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$3,040,141	\$3,040,131	\$3,040,131	\$3,040,131	\$3,040,131	\$3,040,131	\$3,040,131	100.00
TAB15150100487181	Modernización Del Parque M Ciudad Unidad Deportiva	OP065	Cobertura municipal		Programas de Cultura en las Entidades Federativas R070	11-Educación Pública	2015	\$2,497,500	\$2,393,436	\$2,393,436	\$2,393,436	\$2,393,436	\$2,393,436	\$2,393,436	100.00
TAB15150100487212	Construcción Y Equipamiento De La Biblioteca Publica Rural Benito Juárez	OP066	Cobertura municipal		Programas de Cultura en las Entidades Federativas R070	11-Educación Pública	2015	\$2,497,500	\$2,490,178	\$2,490,178	\$2,490,178	\$2,490,178	\$2,490,178	\$2,490,178	100.00
TAB15150200515500	Op114.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 27 De Febrero (Incluye Guardacalles Y Banquetas) Villa Aldama.	OP114	Aldama	Urbano	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00
TAB15150200520414	Op049.- Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Independencia 2da.)	OP049	Independencia 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,065,842	\$1,062,978	\$1,062,978	\$1,062,978	\$1,062,978	\$1,062,978	\$1,062,978	100.00
TAB15150200520429	Op076.- Construcción De Pavimento Asfáltico, En Calle Manuel Avila Camacho, (Villa Chichicapa).	OP076	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$918,196	\$916,995	\$916,995	\$916,995	\$916,995	\$916,995	\$916,995	100.00

PERIODICO OFICIAL

17 DE AGOSTO DE 2016

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto					Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15150200520448	Op076.-Construcción De Pavimento Asfáltico, En Calle Rosendo Taracena Padron, (Villa Chichicapa)	OP076	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,017,880	\$2,013,820	\$2,013,820	\$2,013,820	\$2,013,820	\$2,013,820	\$2,013,820	100.00
TAB15150200520473	Op077.-Construcción De Pavimento Asfáltico, En Calle Jose Maria Morelos (Villa Chichicapa)	OP077	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,029,216	\$2,026,160	\$2,026,160	\$2,026,160	\$2,026,160	\$2,026,160	\$2,026,160	100.00
TAB15150200520480	Op078.-Construcción De Pavimento Asfáltico, En Calle Guadalupe Lazaro (Villa Chichicapa).	OP078	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$839,432	\$837,319	\$837,319	\$837,319	\$837,319	\$837,319	\$837,319	100.00
TAB15150200520488	Op079.-Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Augusto Hernandez Oliva (Villa Chichicapa)	OP079	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,498,399	\$829,364	\$829,364	\$829,364	\$829,364	\$829,364	\$829,364	100.00
TAB15150200520500	Op080.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (R/A. Gregorio Méndez 1ra Entrada Los Juárez).	OP080	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$414,845	\$413,133	\$413,133	\$413,133	\$413,133	\$413,133	\$413,133	100.00

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto		Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Avance Financiero								Pagado	% Avance
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto					Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15150200520508	Op081.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (R/A. Occidente 3ra. Sección)	OP081	Occidente 3ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,691,553	\$1,688,144	\$1,688,144	\$1,688,144	\$1,688,144	\$1,688,144	\$1,688,144	100.00
TAB15150200520513	Op082.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (R/A. Gregorio Méndez 1ra Sección)	OP082	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$440,000	\$438,218	\$438,218	\$438,218	\$438,218	\$438,218	\$438,218	100.00
TAB15150200520521	Sb001.-Construcción De Techumbre En Escuela Primaria "Diego Olán Ramírez" (Colonia Santa Lucía Villa Chichicapa).	SB001	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$549,079	\$549,078	\$549,078	\$549,078	\$549,078	\$549,078	\$549,078	100.00
TAB15150200520534	Sb002.-Construcción De Techumbre En Escuela Primaria "Carlos Pellicer Cámara" (Ejido Carlos Pellicer Cámara) R/A. Cuxcuxapa.	SB002	Cuxcuxapa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$309,663	\$309,663	\$309,663	\$309,663	\$309,663	\$309,663	\$309,663	100.00

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto						Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En OP018 Calle Jacinto López		Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	100.00
TAB15150200520588	Sb003.-Construcción De Techumbre En Escuela Primaria "Ernesto Priani" (R/A. Ignacio Zaragoza 3ra. Sección).	SB003	Ignacio Zaragoza 3ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$476,744	\$454,749	\$454,749	\$454,749	\$454,749	\$454,749	\$454,749	100.00
TAB15150200520602	AD019.-Adquisición De 2 Equipos De Computo, Para Utilizarse En La Dirección De Tránsito Municipal.	AD019	Comalcalco	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$13,201	\$13,201	\$13,201	\$13,201	\$13,201	\$13,201	\$13,201	100.00
TAB15150200520714	Op067.-Construcción De Pavimento Asfáltico En Las Calles 20 De Noviembre Y 27 De Octubre (Villa Chichicapa).	OP067	Chichicapa	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	100.00
TAB15150200525401	Op068.-Construcción De Pavimento Asfáltico Con Mezcla En Calle En Camino Al Cerro (Villa Chichicapa).	OP068	Chichicapa	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,995,000	\$4,776,604	\$4,776,604	\$4,776,604	\$4,776,604	\$4,776,604	\$4,776,604	100.00
TAB15150200525418	Op069.-Construcción De Pavimento Asfáltico En Villa Chichicapa En Las Calles (Francisco Trujillo Guría Y Carlos Narciso Rovirosa).	OP069	Chichicapa	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

11

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto					Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convocal	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construccion De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15150200525450	Op070.-Pavimentación De Camilino Con Mezcla Asfáltica, Sector Santa Cruz (Ciudad Comalcalco)	OP070	Comalcalco	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$2,997,000	\$2,979,018	\$2,979,018	\$2,979,018	\$2,979,018	\$2,979,018	\$2,979,018	100.00
TAB15150200525472	Op071.-Onstruccion De Pavimento Asfáltico, Con Mezcla En Calle En Las Calles Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, Jose María Morelos Y Francisco Perilla (Villa)	OP071	Tecolutilla	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00
TAB15150200525488	Op072.-Construccion De Pavimento Asfáltico Con Mezcla En Calle En Las Calles Ignacio Lopez Rayon, Hermenegildo Galeana) Villa Tecolutilla.	OP072	Tecolutilla	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$4,995,000	\$4,985,957	\$4,985,957	\$4,985,957	\$4,985,957	\$4,985,957	\$4,985,957	100.00
TAB15150200525499	Op073.-Construccion De Pavimento Asfáltico Con Mezcla En Calle En Las Calles Ferrer Leon, Hermenegildo Galeana Y Carlos Greene) Villa Aldama.	OP073	Aldama	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto						Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichilcapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	100.00
TAB15150200525512	Op074.- Construcción De Pavimento Asfáltico, Con Mezcla En Caliente En Las (Calles Cerrada De Galeana, Francisco I. Madero, Jose Maria Morelos Y Pavon Y Niños Heroes) Villa Aldama.	OP074	Aldama	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,895,000	\$4,895,000	\$4,895,000	\$4,895,000	\$4,895,000	\$4,895,000	\$4,895,000	100.00
TAB15150200525700	Sb004.- Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria "Benito Juárez" R/A. Arroyo Hondo 1ra. Sección).	SB004	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Guáclimo)	Rural	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	2015	\$880,000	\$677,202	\$677,202	\$677,202	\$677,202	\$677,202	\$677,202	100.00
TAB15150200526716	Sb005.- Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Sanchez Marmol "R/A. Zapotal 3ra. Sección"	SB005	Zapotal 3ra. Sección	Rural	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	2015	\$321,931	\$307,040	\$307,040	\$307,040	\$307,040	\$307,040	\$307,040	100.00
TAB15150200531341	Op110.- Pavimentación De Concreto Hidráulico Calles 1 Y 4 Col. Bicentenario (Incluye Guardriónes Y Banquetas)	OP110	Comalcalco	Urbano	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,895,000	\$4,995,000	\$4,895,000	\$4,895,000	\$4,895,000	\$4,895,000	\$4,895,000	100.00

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

13

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto					Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	100.00
TAB15150200531368	Op111.-Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calles Jurel Y Castarrica, Col Tomas Garrido (Incluye Guarniciones Y Banquetas) Ciudad.	OP111	Comalcalco	Urbano	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$1,498,600	\$1,494,698	\$1,494,698	\$1,494,698	\$1,494,698	\$1,494,698	\$1,494,698	100.00
TAB15150200531392	Op112.-Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calles Tobago, Jamaica, Ahuehuete Y Trinidad (Incluye Guarniciones Y Banquetas) Ciudad. Col Santo Domingo	OP112	Comalcalco	Urbano	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00
TAB15150200531419	Op113.-Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez, Villa Al Dama.	OP113	Aldama	Urbano	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$2,899,465	\$2,899,465	\$2,899,465	\$2,899,465	\$2,899,465	\$2,899,465	\$2,899,465	100.00
TAB15150300584445	Ad033.-Adquisición De Equipo De Transporte Para La Dirección De Seguridad Pública Municipal (Subsemun)	AD033	Cobertura municipal		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	2015	\$4,154,397	\$4,151,701	\$4,151,701	\$4,151,701	\$4,151,701	\$4,151,701	\$4,151,701	100.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2016

Total: 137

Información General del Proyecto					Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15150300569740	Op088.-Terminacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3ra. Etapa (R/A. Reyes Hernandez 2da. Seccion).	OP088	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$3,654,784	\$3,647,225	\$3,647,225	\$3,647,225	\$3,647,225	\$3,647,225	\$3,647,225	100.00
TAB15160300569795	Op089.-Terminacion De La Línea De La Red De Drenaje Sanitario (R/A. Sur 4ta. Seccion)	OP089	Sur 4ta. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$4,262,992	\$4,208,838	\$4,208,838	\$4,208,838	\$4,208,838	\$4,208,838	\$4,208,838	100.00
TAB15150300569980	Op091.-Construccion De Pavimento Asfaltico Con Mezcla En Calle En Camino Viejo (Pob. Cocohital)	OP091	Cocohital	Urbano	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$3,100,650	\$3,068,738	\$3,068,738	\$3,068,738	\$3,068,738	\$3,068,738	\$3,068,738	100.00
TAB15150300570181	Op092.-Construccion De Pavimento Asfaltico Con Mezcla En Calle En (Pob. Miguel Hidalgo)	OP092	Miguel Hidalgo	Urbano	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$3,905,834	\$3,868,176	\$3,868,176	\$3,868,176	\$3,868,176	\$3,868,176	\$3,868,176	100.00
TAB15150300570216	Op093.-Revestimiento Con Grava De 1 1/2 A Finos En Diversas Calles (Col. Villas De Oriente)	OP093	Comalcalco	Urbano	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,832,507	\$1,828,226	\$1,828,226	\$1,828,226	\$1,828,226	\$1,828,226	\$1,828,226	100.00

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

15

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto						Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convencional	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15160300570313	Op094.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Col. Sur Villa Aldama)	OP094	Sur Aldama	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,108,268	\$1,101,273	\$1,101,273	\$1,101,273	\$1,101,273	\$1,101,273	\$1,101,273	100.00
TAB15150300570331	Op095.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Independencia 3ra. Secc.)	OP095	Independencia 3ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,027,579	\$1,018,009	\$1,018,009	\$1,018,009	\$1,018,009	\$1,018,009	\$1,018,009	100.00
TAB15150300570337	Op096.- Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Carlos Greene 3ra. Secc.)	OP096	Carlos Greene 3ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$498,166	\$493,543	\$493,543	\$493,543	\$493,543	\$493,543	\$493,543	100.00
TAB15150300570376	Op097.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Arena 5ta. Secc.)	OP097	Arena 5ta. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,012,955	\$1,006,838	\$1,006,838	\$1,006,838	\$1,006,838	\$1,006,838	\$1,006,838	100.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto		Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Avance Financiero		Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto					Ramo	Ciclo Recurso							
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	100.00
TAB15150300570384	Op098.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Francisco Trujillo Gurria)	OP098	Francisco Trujillo Gurria	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$500,988	\$496,990	\$496,990	\$496,990	\$496,990	\$496,990	100.00
TAB15150300570390	Op099.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Arroyo Hondo 3ra. Secc)	OP099	Arroyo Hondo 3ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,340,668	\$1,335,653	\$1,335,653	\$1,335,653	\$1,335,653	\$1,335,653	100.00
TAB15150300570472	Op100.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Lazaro Cardenas 3ra. Secc.)	OP100	Lázaro Cárdenas 3ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$577,155	\$573,064	\$573,064	\$573,064	\$573,064	\$573,064	100.00
TAB15150300570477	Op101.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Arroyo Hondo 4ta. Secc.)	OP101	Arroyo Hondo 4ta. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$505,858	\$503,863	\$503,863	\$503,863	\$503,863	\$503,863	100.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto					Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convencional	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	100.00
TAB15150300570486	Op102.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Progreso Tular 2da. Secc.)	OP102	Progreso Tular 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,385,940	\$1,376,335	\$1,376,335	\$1,376,335	\$1,376,335	\$1,376,335	\$1,376,335	100.00
TAB15150300570495	Op103.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Jose María Pino Suárez 2da. Secc.)	OP103	José María Pino Suárez 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,498,989	\$2,490,218	\$2,490,218	\$2,490,218	\$2,490,218	\$2,490,218	\$2,490,218	100.00
TAB15150300570536	Op104.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ciudad Tecolutilla)	OP104	Tecolutilla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,676,916	\$1,670,193	\$1,670,193	\$1,670,193	\$1,670,193	\$1,670,193	\$1,670,193	100.00
TAB15150300570547	Op105.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Zapotal 1ra. Secc.)	OP105	Zapotal 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$684,356	\$657,137	\$657,137	\$657,137	\$657,137	\$657,137	\$657,137	100.00
TAB15150300570557	Op106.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Novillero, Pob. Cupilco)	OP106	Novillero 4ta. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$925,057	\$920,965	\$920,965	\$920,965	\$920,965	\$920,965	\$920,965	100.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

[illegible]

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto					Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15160300572040	Op117.-Construcción De Cuartos Para Baños En Diversas Comunidades. (Arena 4ta. Y Arena 6ta.)	OP117	Arena 4ta. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$698,322	\$698,322	\$698,322	\$698,322	\$698,322	\$698,322	\$698,322	100.00
TAB15160300572076	Op118.-Construcción De Cuartos Dormitorios En Diversas Comunidades. (Jose Maria Pino Suarez 1ra. Secc.)	OP118	Jose Maria Pino Suarez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$829,206	\$826,649	\$826,649	\$826,649	\$826,649	\$826,649	\$826,649	100.00
TAB15160300572103	Op119.-Construcción De Cuartos Para Baños En Diversas Comunidades. (Jose Maria Pino Suarez 1a. Secc.)	OP119	Jose Maria Pino Suarez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$250,683	\$249,147	\$249,147	\$249,147	\$249,147	\$249,147	\$249,147	100.00
TAB15160300572160	Op120.-Construcción De Cuartos Dormitorios En Diversas Comunidades. (Ras. Aldama 2da., Aldama 3ra., Carlos Greene 2da. Y Guatemalan.	OP120	Aldama 3ra. Sección (Huapacalilo)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,309,930	\$2,309,929	\$2,309,929	\$2,309,929	\$2,309,929	\$2,309,929	\$2,309,929	100.00

17 DE AGOSTO DE 2016

Informe Definitivo 2015

PERIODICO OFICIAL

f

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2016

Total: 137

Información General del Proyecto		Avance Financiero													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convencional	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15150300572478	Op124.- Construcción De Cuartos Dormitorios En Div. Comunidades. Ra. C. Tular 1a, Col. Tupikquillo Tecoluitilla, Cd Tecoluitilla, Ra I. Zaragoza 1a, Palastal 1a. Y 3a, Fco. I. Madero 1a, E. Zapala 2a	OP124	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,309,930	\$2,309,870	\$2,309,870	\$2,309,870	\$2,309,870	\$2,309,870	\$2,309,870	100.00
TAB15150300572501	Op125.- Construcción De Cuartos Para Baños En Div. Comunidades. Ra. C. Tular 1ra., Col. Tupikquillo Tecoluitilla, Cd Tecoluitilla, I. Zaragoza 1a, Palastal 1a. Y 3a, Fco. I. Madero 1a, E. Zapala 2da	OP125	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$698,322	\$698,304	\$698,304	\$698,304	\$698,304	\$698,304	\$698,304	100.00
TAB15150300572692	Op135.- Construcción De Cuartos Para Baños En Div. Comunidades Ra. Gregorio Méndez 1ra., Leon Zarate 1ra., Y 2da., Cd Tecoluitilla, Arena 1ra., 2da., 4ta., Y 6ta., Jm Pino	OP135	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$716,236	\$714,023	\$714,023	\$714,023	\$714,023	\$714,023	\$714,023	100.00

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto						Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15150300572765	Op136.-Construcción De Cuartos Dormitorios En Div. Comunidades Ra. G. Méndez 1a. L. Zarate 1a. Y 2a. Cd Tecoluitilla, Arena 1a. 2a. 4a. Y 6a. Jm Pino Suarez 2a Y 3a. H. Galeana, C. Greene 3a	OP136	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,369,159	\$2,363,044	\$2,363,044	\$2,363,044	\$2,363,044	\$2,363,044	\$2,363,044	100.00
TAB15150300572825	Op138.-Construcción De Cuartos Para Baños En Diversas Comunidades Ra. G. Méndez 2a. Occidente 1a. Y 4a. V. Aldama, Aldama 3a. Huapacalito, Etc	OP138	Gregorio Méndez 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$662,518	\$660,471	\$660,471	\$660,471	\$660,471	\$660,471	\$660,471	100.00
TAB15150300572930	Op137.-Construcción De Cuartos Dormitorios En Diversas Comunidades (Ras. Gregorio Méndez 2da., Occidente 1ra. Y 4ta., Villa Aldama, Aldama 3ra. Huapacalito,	OP137	Gregorio Méndez 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,191,472	\$2,185,911	\$2,185,911	\$2,185,911	\$2,185,911	\$2,185,911	\$2,185,911	100.00
TAB15150300573275	Op130.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Centro Tular 1ra. Seco.)	OP130	Centro Tular 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,126,723	\$1,123,472	\$1,123,472	\$1,123,472	\$1,123,472	\$1,123,472	\$1,123,472	100.00

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

23

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto					Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convencional	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB16160300573306	Op131.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Sur 4ta. Secc.)	OP131	Sur 4ta. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,837,188	\$1,832,595	\$1,832,595	\$1,832,595	\$1,832,595	\$1,832,595	\$1,832,595	100.00
TAB16160300573332	Op132.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ciudad Tecolutilla)	OP132	Tecolutilla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,704,914	\$1,701,603	\$1,701,603	\$1,701,603	\$1,701,603	\$1,701,603	\$1,701,603	100.00
TAB16160300573382	Op133.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Transito Tular)	OP133	Tránsito Tular	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$726,020	\$721,679	\$721,679	\$721,679	\$721,679	\$721,679	\$721,679	100.00
TAB16160300573400	Op134.-Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Norte 1ra. Secc. San Julian)	OP134	Norte 1ra. Sección (Buena Vista)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$206,555	\$206,039	\$206,039	\$206,039	\$206,039	\$206,039	\$206,039	100.00
TAB16160300573876	Ad034.-Equipamiento Del Cdc Col. Bicentenario	AD034	Comalcalco	Urbano	S048 Programa Hábitat	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2015	\$470,089	\$470,079	\$470,079	\$470,079	\$470,079	\$470,079	\$470,079	100.00

PERIODICO OFICIAL

17 DE AGOSTO DE 2016

17 DE AGOSTO DE 2016

Informe Definitivo 2015

PERIODICO OFICIAL

25.

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto						Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convencional	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chilchicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	100.00
TAB15150300574392	Op129.-Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Tramos Aislados (R/A. Occidente 2da. Sección)	OP129	Occidente 2da. Sección	Rural	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$510,628	\$545,138	\$545,138	\$545,138	\$545,138	\$545,138	\$545,138	100.00
TAB15150400601916	Ad042.-Adquisición De Licencias De Análisis Y Análisisware, Para La Unidad De Análisis E Inteligencia De La Dirección De Seguridad Pública Municipal.	AD042	Comalcalco	Urbano	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	2015	\$26,726	\$26,726	\$26,726	\$26,726	\$26,726	\$26,726	\$26,726	100.00
TAB15150400601983	Op140.- Construcción De Cuartos Para Baños En Diversas Localidades (R/A. Sur 5ta. Sección Y R/A. Reyes Hernandez 1ra. Sección).	OP140	Comalcalco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$107,221	\$107,221	\$107,221	\$107,221	\$107,221	\$107,221	\$107,221	100.00
TAB15150400602004	Op141.- Construcción De Cuartos Dormitorios En Diversas Comunidades (R/A. Sur 5ta. R/A. Aldama 4ta. R/A. Independencia 1ra. R/A. Arroyo Hondo 2da. R/A. G. Mendez 2da. Col. Tomas Garrido, R/A. Emiliano	OP141	Sur 5ta. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,715,571	\$1,715,571	\$1,715,571	\$1,715,571	\$1,715,571	\$1,715,571	\$1,715,571	100.00

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto		Avance Financiero													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convencional	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	\$830,540	100.00
TAB15150400611483	Op142.- Mantenimiento Eléctrico A Pozos De Agua Y Edificios Públicos	OP142	Comalcalco	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$451,007	\$451,007	\$451,007	\$451,007	\$451,007	\$451,007	\$451,007	100.00
TAB15150400611513	Sb006.- Obras Y Acciones De Infraestructura Basica, Construcción De Techumbre Y Plaza Cívica En La Escuela Telesecundaria "Ricardo Rufino Sanjores Ramirez", (Paso De Cupitico).	SB006	Cupitico	Rural	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	2015	\$837,472	\$837,472	\$837,472	\$837,472	\$837,472	\$837,472	\$837,472	100.00
TAB15150400611525	Sb007.- Obras Y Acciones De Infraestructura Basica, (Construcción De Techumbre Tipo Domo En La Escuela Primaria) "Vicente Guerrero", (R/A Progreso Tular Ira. Sección).	SB007	Progreso Tular Ira. Sección	Rural	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	2015	\$533,616	\$533,616	\$533,616	\$533,616	\$533,616	\$533,616	\$533,616	100.00
TAB15150400611535	Obras Y Acciones De Infraestructura Basica, (Construcción De Techumbre En Telesecundaria) "Isaac Lopez Cruz", (R/A Lagartera)	SB008	Lagartera	Rural	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	2015	\$430,772	\$430,772	\$430,772	\$430,772	\$430,772	\$430,772	\$430,772	100.00

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 137

Información General del Proyecto		Avance Financiero													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Conyunto	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB13130200141849	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Chichilcapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,444,092	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	\$830,640	100.00
TAB15150400611555	Sb009.- Obras Y Acciones De Infraestructura Basica, (Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños), "Luis Augusto Enrique Andrade", (RVA. Independencia 3ra. Sección).	SB009	Cupitico	Rural	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	2015	\$444,429	\$444,429	\$444,429	\$444,429	\$444,429	\$444,429	\$444,429	100.00
TAB15150400611576	Sb010.- Obras Y Acciones De Infraestructura Basica (Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños), (Niños Heroas) Colonia El Unión Villa Carlos Greene.	SB010	Carlos Greene	Urbano	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	2015	\$448,704	\$448,704	\$448,704	\$448,704	\$448,704	\$448,704	\$448,704	100.00

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL
DIRECTORA DE FINANZAS

*ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE CONSULTARLO EN LA SIGUIENTE PAGINA: www.comalcalco.gob.mx

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pagado
1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	23560074.43	22131278.1	22131278.1	22131278.1	22131278.1	22131278.1
2- PARTIDA	2014	CONVENIOS-3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	1- GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	220324.38	219501.25	219501.25	219501.25	219501.25	219501.25
2- PARTIDA	2014	CONVENIOS-3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	1- GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	248238.32	247640.47	247640.47	247640.47	247640.47	247640.47
2- PARTIDA	2014	CONVENIOS-3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1045940.68	0	0	0	0	0
2- PARTIDA	2014	CONVENIOS-3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	2- GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	22007627.81	21626679.05	21626679.05	21626679.05	21626679.1	21626679.1
2- PARTIDA	2014	CONVENIOS-3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37943.24	37657.33	37657.33	37657.33	37657.33	37657.33
1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2546398	2639495.16	2639495.16	2639495.16	2639495.16	2639495.16

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2646398	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	2639495.16	2639495.16	2639495.16	2639495.16	2639495.16	2639495.16
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	677896.68	677896.68	677896.68	677896.68	677896.68	677896.68	677896.68
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	677896.68	677896.68	677896.68	677896.68	677896.68	677896.68
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	677896.68	0	0	0	0	0	0
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	113676748	113676748	11367770.34	11367770.3	11367770.3	11367770.3

PERIODICO OFICIAL

17 DE AGOSTO DE 2016

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido o	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	1- GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	2145132.74	2145132.74	2145132.74	2145132.74	2145132.74	2145132.74
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	1- GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	1159260	1159260	1159260	1159260	1159260	1159260
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	1- GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	2308500	2308500	2308500	2308500	2308500	2308500
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	1- GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0	463500	463500	463500	463500	463500	463500

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0	1112950.4	1112950.4	1112950.4	1112950.4	1112950.4	1112950.4
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	26726.4	26726.4	26726.4	26726.4	26726.4	26726.4
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	4159676.46	4159676.46	4151700.8	4151700.8	4151700.8	4151700.8
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	3496924.04	3496924.04	3479234.99	3479234.99	3479234.99	3479234.99
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	17689.05	17689.05	0	0	0	0

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	2494993.04	2494993.04	2494993.04	2494993.04	2494993.04	2494993.04
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	984241.95	984241.95	984241.95	984241.95	984241.95	984241.95
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	2266810.06	2266810.06	2266810.06	2266810.06	2266810.06	2266810.06
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	285418.44	285418.44	285418.44	285418.44	285418.44	285418.44
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	77204.19	77204.19	77204.19	77204.19	77204.19	77204.19
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	52388.89	52388.89	52388.89	52388.89	52388.89	52388.89
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	223158.27	223158.27	223158.27	223158.27	223158.27	223158.27
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	50477.47	50477.47	50477.47	50477.47	50477.47	50477.47
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	208672.99	208672.99	208672.99	208672.99	208672.99	208672.99

MANUEL SANCHEZ RIVERA
 SECRETARIO DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	60503.46	60503.46	60503.46	60503.46	60503.46	60503.46
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	1308986.35	1308986.35	1308986.35	1308986.35	1308986.35	1308986.35
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	14138884.29	14138884.29	14138884.29	14138884.3	14138884.3	14138884.3
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	83878.41	83878.41	83878.41	83878.41	83878.41	83878.41
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	1 - GASTO CORRIENTE	251 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	29400	29400	29400	29400	29400	29400
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0	19570	19570	19570	19570	19570	19570
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS.	0	14006035.88	14006035.88	14006035.88	14006035.9	14006035.9	14006035.9
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	38808000	38808000	38538732.49	38538732.6	38538732.6	38538732.6
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	38808000	38808000	38538732.49	38538732.6	38538732.6	38538732.6

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

						PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	20202167.14	20202167.14	20178062.89	20178062.9	20178062.9	20178062.9
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	20202167.14	20202167.14	20178062.89	20178062.9	20178062.9	20178062.9
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	38163800	38163800	35918279.33	35918279.3	35918279.3	35918279.3
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	28285517.74	28285517.74	28162767.4	28162767.4	28162767.4	28162767.4
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	7878282.26	7878282.26	7755521.93	7755521.93	7755521.93	7755521.93
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	4995000	4995000	4883614.08	4883614.08	4883614.08	4883614.08
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	4995000	4995000	4883614.08	4883614.08	4883614.08	4883614.08
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	7002340.18	7002340.18	7002340.18	7002340.18	7002340.18	7002340.18

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0	895354.48	895354.48	895354.48	895354.48	895354.48	895354.48
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	3217246.68	3217246.68	3217246.68	3217246.68	3217246.68	3217246.68
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	281 - HERRAMIENTAS MENORES	0	583.16	583.16	583.16	583.16	583.16	583.16
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	263800	263800	263800	263800	263800	263800
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	2432101.9	2432101.9	2432101.9	2432101.9	2432101.9	2432101.9

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	393254.06	393254.06	393254.06	393254.06	393254.06	393254.06
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		114719384	115493371.6	115493371.6	114276237.8	114276238	114276238	114276238
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	631078	121721.6	121721.6	121721.6	121721.6	121721.6	121721.6
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	570077	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	1288271	208923.86	208923.86	208923.86	208923.86	208923.86	208923.86

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1- GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	82040	15823.8	15823.8	15823.8	15823.8	15823.8	15823.8
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1- GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	31800	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1- GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	66280	14157.27	14157.27	14157.27	14157.27	14157.27	14157.27
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1- GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	69300	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180725	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1- GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60000	0	0	0	0	0	0

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	281 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	381000	89000	89000	89000	89000	89000	89000
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	2000	1170.01	1170.01	1170.01	1170.01	1170.01	1170.01
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20000	10509.21	10509.21	10509.21	10509.21	10509.21	10509.21
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10000	1234.93	1234.93	1234.93	1234.93	1234.93	1234.93
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60000	28175.4	28175.4	28175.4	28175.4	28175.4	28175.4

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	769 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	11277803	1218133.7	1218133.7	0	0	0	0
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0	21079306.11	21079306.11	21079306.11	21079306.1	21079306.1	21079306.1
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	0	29803191.46	29803191.46	29803191.46	29803191.5	29803191.5	29803191.5
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	815 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	822 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	1313489.65	1313489.65	1313489.65	1313489.65	1313489.65	1313489.65
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	823 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	0	24969701.1	24969701.1	24969701.1	24969701.1	24969701.1	24969701.1

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	824 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	9108982.68	9108982.68	9108982.68	9108982.68	9108982.68	9108982.68
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	825 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	14279464.07	14279464.07	14279464.07	14279464.1	14279464.1	14279464.1
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	853 - OTROS CONVENIOS	0	13142386.76	13142386.76	13142386.76	13142386.8	13142386.8	13142386.8
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	99466168	99924228.05	99924228.05	99924228.05	99924228.1	99924228.1	99924228.1
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20747823	20829773.67	20829773.67	20829773.67	20829773.7	20829773.7	20829773.7
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4013048	3521491.49	3521491.49	3521491.49	3521491.49	3521491.49	3521491.49
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1823822	1895102.34	1895102.34	1895102.34	1895102.34	1895102.34	1895102.34
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	14341080	14076101.63	14076101.63	14076101.63	14076101.6	14076101.6	14076101.6

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	10108543	11288065.22	11288065.22	11288065.22	11288065.2	11288065.2	11288065.2
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3172127	3236352.05	3236352.05	3236352.05	3236352.05	3236352.05	3236352.05
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	820000	849718.62	849718.62	849718.62	849718.62	849718.62	849718.62
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	7697200	9081300	9081300	9081300	9081300	9081300	9081300
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1813320	1647713.66	1647713.66	1647713.66	1647713.66	1647713.66	1647713.66
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	16674406	15699226.94	15699226.94	15699226.94	15699226.9	15699226.9	15699226.9
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14000	6574.04	6574.04	6574.04	6574.04	6574.04	6574.04
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	16000	3387.2	3387.2	3387.2	3387.2	3387.2	3387.2

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	25000	58696	58696	58696	58696	58696	58696
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2000	546.87	546.87	546.87	546.87	546.87	546.87
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50000	7095.05	7095.05	7095.05	7095.05	7095.05	7095.05
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25000	26599.21	26599.21	26599.21	26599.21	26599.21	26599.21
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	281 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6165000	5583947.76	5583947.76	5583947.76	5583947.76	5583947.76	5583947.76
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2000000	2395865.16	2395865.16	2395865.16	2395865.16	2395865.16	2395865.16
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	650000	1688886.57	1688886.57	1688886.57	1688886.57	1688886.57	1688886.57

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	16000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	166000	196765	196765	196765	196765	196765	196765
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	7000	3424.32	3424.32	3424.32	3424.32	3424.32	3424.32
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	26000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1200000	1653326.97	1653326.97	1653326.97	1653326.97	1653326.97	1653326.97
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26000	0	0	0	0	0	0

PERIÓDICO OFICIAL

17 DE AGOSTO DE 2016

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

						PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido o	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	35000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	361272	361272	361272	361272	361272	361272
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	300000	22500	22500	22500	22500	22500	22500
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	120000	78442.37	78442.37	78442.37	78442.37	78442.37	78442.37
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	600000	282662.09	282662.09	282662.09	282662.09	282662.09	282662.09
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14000	9338	9338	9338	9338	9338	9338
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1003000	462834.7	462834.7	462834.7	462834.7	462834.7	462834.7
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1280000	1846931.91	1846931.91	1846931.91	1846931.91	1846931.91	1846931.91

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	39440	39440	39440	39440	39440	39440
2.- PARTIDA	2015	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	130000	83618.79	83618.79	83618.79	83618.79	83618.79	83618.79
2.- PARTIDA	2015	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	130000	82600.22	82600.22	82600.22	82600.22	82600.22	82600.22
2.- PARTIDA	2016	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	4712	4712	4712	4712	4712	4712
2.- PARTIDA	2015	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	65500	26232	26232	26232	26232	26232	26232
2.- PARTIDA	2015	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	710000	12748	12748	12748	12748	12748	12748
2.- PARTIDA	2015	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	828189	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1- GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	2826000	2843936.6	2843936.6	2843936.6	2843936.6	2843936.6	2843936.6

PERIODO OFICIAL

17 DE AGOSTO DE 2016


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2	33	FORTAMUH.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	13200.8	13200.8	13200.8	13200.8	13200.8	13200.8



C. JAVIER MAY RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL
DIRECTORA DE FINANZAS

*ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE CONSULTARLO EN LA SIGUIENTE PAGINA: www.comalcalco.gob.mx

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
GLOBAL NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Año	Ciclo del Ejercicio	Tipo de Presupuesto	Ramo	Descripción	Programa	Presupuesto	Reintegración	Aprobado	Modificado	Reservado (Múltiplo)	Compendio	Devolución	Ejercido	Pendiente
Validado	2015	1-SUBSIDIOS	4	Gobernación	U002		\$979.98	\$0.00	\$11,376,746.00	\$11,376,746.00	\$11,367,770.34	\$11,367,770.34	\$11,367,770.34	\$11,367,770.34
Validado	2015	3-CONVENIOS	11	Educación Pública	S246		\$0.00	\$0.00	\$3,496,924.04	\$3,496,924.04	\$3,478,234.99	\$3,478,234.99	\$3,478,234.99	\$3,478,234.99
Validado	2015	1-SUBSIDIOS	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048		\$49.07	\$0.00	\$2,266,810.06	\$2,266,810.06	\$2,266,810.06	\$2,266,810.06	\$2,266,810.06	\$2,266,810.06
Validado	2014	3-CONVENIOS	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	U010		\$1,401.63	\$23,560,074.43	\$22,131,278.10	\$22,131,278.10	\$22,131,278.10	\$22,131,278.10	\$22,131,278.10	\$22,131,278.10
Validado	2015	3-CONVENIOS	18	Medio Ambiente y Recursos Naturales	U010		\$1,319.35	\$195,200.89	\$14,138,884.29	\$14,138,884.29	\$14,138,884.29	\$14,138,884.29	\$14,138,884.29	\$14,138,884.29
Validado	2015	3-CONVENIOS	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	U032		\$2,556.10	\$271,823.81	\$38,808,000.00	\$38,808,000.00	\$38,538,732.49	\$38,538,732.49	\$38,538,732.49	\$38,538,732.49
Validado	2015	3-CONVENIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	R117		\$947.21	\$0.00	\$20,202,167.14	\$20,202,167.14	\$20,178,062.89	\$20,178,062.89	\$20,178,062.89	\$20,178,062.89
Validado	2015	3-CONVENIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U058		\$4,488.77	\$247,704.90	\$36,163,800.00	\$36,163,800.00	\$35,918,279.33	\$35,918,279.33	\$35,918,279.33	\$35,918,279.33
Validado	2015	3-CONVENIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U091		\$694.46	\$0.00	\$4,995,000.00	\$4,995,000.00	\$4,883,614.08	\$4,883,614.08	\$4,883,614.08	\$4,883,614.08
Validado	2015	3-CONVENIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093		\$248.66	\$0.00	\$7,002,340.18	\$7,002,340.18	\$7,002,340.18	\$7,002,340.18	\$7,002,340.18	\$7,002,340.18

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
GLOBAL NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Fondo: Ayuda Financiera																
Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	Descripción	Fondo						Ayuda Financiera					
					Programa	Descripción	Recurso Financiero	Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Pagado	Ejercido	Pagado	
Validado	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$1,103.70	\$0.00	\$577,896.68	\$577,896.68	\$577,896.68	\$577,896.68	\$577,896.68	\$577,896.68	\$577,896.68	\$577,896.68
Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$38,312.33	\$0.00	\$114,719,384.00	\$115,493,371.61	\$115,493,371.61	\$114,275,237.81	\$114,275,237.81	\$114,275,237.81	\$114,275,237.81	\$114,275,237.81
Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$3,978.24	\$0.00	\$99,466,158.00	\$99,924,228.05	\$99,924,228.05	\$99,924,228.05	\$99,924,228.05	\$99,924,228.05	\$99,924,228.05	\$99,924,228.05
Validado	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$3,612.44	\$0.00	\$2,646,398.00	\$2,639,495.16	\$2,639,495.16	\$2,639,495.16	\$2,639,495.16	\$2,639,495.16	\$2,639,495.16	\$2,639,495.16



C. JAVIER MAY RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIE. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL
DIRECTORA DE FINANZAS

"ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE CONSULTARLO EN LA SIGUIENTE PAGINA: www.comalcalco.gob.mx"

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
INDICADORES RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III y FONDO IV

Informe definitivo 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

					Indicadores					Meta y Avance al período			
Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)
1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión)) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, contenido de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al período que se reporta, es decir, semestral.	Fin	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100
1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Índice de Dependencia Financiera	((Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al período que se reporta.	Propósito	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.3	1.8	78.26
1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Índice de Logro Operativo	(Sumatoria de F1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo)) * 100. (Avance de las metas porcentuales de las metas programadas porcentuales de 1) * 100. El programa, obra o acción es el mismo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al período que se reporta.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	69.3	69.3	100

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
INDICADORES RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III y FONDO IV

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe definitivo 2015

Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Nombre del Indicador	Indicadores						Meta y Avance al periodo		
					Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de Avance en las Metas	(Sumatoria de $i=1...n$ (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)) * 100. i = programa, obra o acción n=análisis programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100
1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100
1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	6	6	100
1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	33	33	100
1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Número de proyectos registrados en el SFU de Infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de Infraestructura para la urbanización	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	62	62	100

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL
DIRECTORA DE FINANZAS

"ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL. EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE CONSULTARLO EN LA SIGUIENTE PAGINA: www.comalcalco.gob.mx"

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS**27 - TABASCO****5 - Comalcalco**

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

5 - Comalcalco

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

1,246,800.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V.

Coordinador de la Evaluación

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la orientación de los recursos del Fondo hacia los destinos y usos previstos en las disposiciones normativas aplicables.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

De acuerdo con Informe Anual en materia de pobreza multidimensional, en el municipio de Comalcalco encontramos que 47.2% de la población se encuentra dentro del umbral de pobreza moderada, 18.9% en pobreza extrema y 4.5% no son pobres ni vulnerables. Esto significa que 129,718 residentes viven en pobreza y 181,919 con alguna carencia social, lo que significa que el 92.7% de la población del municipio presenta al menos una carencia social

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo_FISM 2015 Comalcalco.pdf	Muestra los resultados de la evaluación

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS**27 - TABASCO****5 - Comalcalco**

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

5 - Comalcalco

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

1,246,800.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V.

Coordinador de la Evaluación

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco

Objetivos de la Evaluación

Analizar el diseño del Programa a K005 Urbanización en congruencia con los requerimientos legales y normativos vigentes con la finalidad de tener elementos que nos permitan, construir sugerencias y propuestas que potencien el desempeño institucional y proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Del análisis del marco normativo: El Municipio presentó varios documentos oficiales que justificaron teóricamente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la Población Objetivo. El municipio considera el Plan Municipal de Desarrollo como el documento que identifica el problema y establece a quiénes se dirigen las acciones del programa. Si bien, este incluye los temas de electrificación, alumbrado así como mantenimiento y construcción de calles y avenidas, lo hace en respuesta a lo vertido por la población en la Asamblea Ordinaria del COPLADEMUN lo que por sí mismo no constituye un diagnóstico, pero que puede integrarse como parte del mismo, complementándose por ejemplo con información estadística del INEGI, CONAPO u otras fuentes oficiales. A pesar de que el programa no cuenta con la Matriz de Indicadores para Resultados, se observa una vinculación y contribución con los objetivos de la política pública en los diferentes niveles. Lo cual dota de consistencia y eficacia a la operación del Programa. En lo referente a rendición de cuentas y transparencia el municipio cuenta con información disponible en su página web en el apartado de transparencia, con datos clasificados por año y obras ejecutadas. Sin embargo al revisar el Anexo 8 la información reportada correspondiente al gasto de Capital concerniente al Capitulo 6000 es diferente a lo asentado en el documento a Autoevaluación Presupuestal-Financiera del 3er Trimestre de 2015a el

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

que integra la información presupuestaria por proyecto del Programa para el ejercicio fiscal 2015.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo_K005	Resultado de la evaluación
	Urbanizacion Comacalco.pdf	

No. - 6167

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Segundo Trimestre 2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 15

Información General del Proyecto			Avance Financiero														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convento	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
1004 FAIS																	
TAB00160200847454	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Ana María Vauda De Calderón : 74403	74403	Guayo 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las 33-Aportaciones Federales para Demarcaciones y Territoriales del Distrito Municipal Federal	2016	2016	\$337,614							0.00		
1004 FAIS																	
TAB00160200849895	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Jose Gorosilla - 73689	73689	Guayo 3ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las 33-Aportaciones Federales para Demarcaciones y Territoriales del Distrito Municipal Federal	2016	2016	\$458,891							0.00		
1004 FAIS																	
TAB00160200854657	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Jose Gorosilla Primaria Mariano Alasolo - 74449	74449	Sargento López 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las 33-Aportaciones Federales para Demarcaciones y Territoriales del Distrito Municipal Federal	2016	2016	\$348,956							0.00		
1004 FAIS																	
TAB00160200861912	Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz - 74383	74383	Sargento López 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las 33-Aportaciones Federales para Demarcaciones y Territoriales del Distrito Municipal Federal	2016	2016	\$458,891							0.00		
1004 FAIS																	
TAB16160100631198	Op013 Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Secundaria Tomas Garrido Canabal - 11541	11541	Comalcalco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las 33-Aportaciones Federales para Demarcaciones y Territoriales del Distrito Municipal Federal	2016	2016	\$508,440	\$508,440	\$508,440	\$458,386	\$458,386	\$458,386	\$458,386	90.12		
1004 FAIS																	
TAB16160100638220	Op011 Mantenimiento Al Alumbrado Publico De Los Bulevaros De La Ciudad.	OP011	Comalcalco	Urbano	1004 FAIS para entidades federativas y municipios productores	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	2016	\$777,085	\$777,085	\$776,954	\$776,954	\$776,954	\$661,594	99.85		
1004 FAIS																	
TAB16160200847455	Recarpetao Con Mezcla Asfáltica Del Tramo San Jorge - 39028	39028	Sargento López 3ra. Sección (San Jorge)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las 33-Aportaciones Federales para Demarcaciones y Territoriales del Distrito Municipal Federal	2016	2016	\$5,398,978	\$5,398,978	\$3,239,387	\$5,383,260	\$81,877	\$81,877	\$81,877	1.52		

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 16

Información General del Proyecto					Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB00160200647454	Contrucción De Techado En Area De Impartición De Educacion Fisica En Jardin De Niños Ana María Viuda De Calderon - 74403	74403	Guayo 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Damarcaclones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$337,614							0.00
TAB16160200670535	Op014.-Mantenimiento De Calles (Bacheo De Concreto Hidraulico), Villa Aldama	OP014	Comalcalco	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,908	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB16160200670561	Op016.-Mantenimiento De Calles (Bacheo De Concreto Hidraulico) Cd. Tecolutilla	OP016	Tecolutilla	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,908	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB16160200670585	Op013.-Rehabilitacion De Camino Con Grava De Revestimiento De 1 1/2", A Finos En Tramos Aislados Div. Comunidades	OP013	Comalcalco	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$1,396,766	\$1,396,766	\$1,396,766	\$1,392,655	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB16160200670690	IS080.-Mantenimiento De Alumbrado Publico A Diversas Comunidades	IS080	Comalcalco	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$1,499,991	\$1,499,991	\$1,499,991	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB16160200670705	IS098.-Suministro De Lampara , Para Alumbrado Publico (Ra. Miguel Hidalgo tra. Seccion)	IS098	Miguel Hidalgo	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$170,025	\$170,025	\$170,025	\$170,002	\$0	\$0	\$0	0.00
TAB16160200670717	IS099.-Rehabilitacion Y Mantenimiento De Drenaje Sanitario	IS099	Comalcalco	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$1,509,283	\$1,509,283	\$1,509,283	\$971,235	\$4,689	\$4,689	\$0	0.31



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 16

Información General del Proyecto					Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB00160200647454	Contrucción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Ana María Viuda De Calderon - 74403	74403	Guayo 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$337,614							0.00
TAB16160200670738	Is077.-Suministro De Transformadores Reconstruidos En Diversas Comunidades	IS077	Comalcalco	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$1,125,501	\$1,125,501	\$1,125,501	\$328,048	\$328,048	\$328,048	\$0	29.16
TAB16160200678011	Ad018.-Adquisición De Antenas, Camaras Y Equipos De Nvr Para Grabación Local Con Disco Duro Y Sus Accesorios	AD018	Comalcalco	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$403,383	\$403,383	\$148,692	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

C. JAYR MAY RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.P. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL
DIRECTORA DE FINANZAS

*ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE CONSULTARLO EN LA SIGUIENTE PAGINA: www.comalcalco.gob.mx

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	2238.46	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2- GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	1218133.7	1216895.2	1216895.24	1216895.24	1216895.24	1216895.24	1129208.83
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1218133.7	1218133.7	1216895.24	1216895.24	1216895.24	1216895.24	1129208.83
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	1483020	741610	683395.41	683395.41	683395.41	683395.41
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1- GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	624400	262200	442887	442887	442887	0
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1- GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	2631974	1265987	2386200	2386200	2386200	2381700
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1- GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, INTERPRETACIÓN	0	800000	400000	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	9449076	4724538	0	0	0	0
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	14788470	7394235	3412482.41	3412482.41	3412482.41	2965095.41
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	318240.01	318240.01	136472.04	136472.04	136472.04	112300.2

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	0	203609.91	203609.91	156260	156250	156250	130000
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	39471.77	39471.77	19332.89	19332.89	19332.89	16131.07
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	51243.99	51243.99	17864.3	17864.3	17864.3	14831.44
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	0	31500	31500	31500	31500	31500	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	2552.93	2552.93	904.72	904.72	904.72	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0	237530.41	237530.41	237255.26	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	152776.43	152776.43	152723.13	0	0	0

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

61

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	4453.52	4453.52	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	1670015.8	1670015.83	170001.51	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	260460.64	260460.64	32789.93	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	507993.89	507993.89	507993.89	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	281 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	2273.6	2273.6	2273.6	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	3160.12	3160.12	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1- GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	9475.33	9475.33	217	217	217	0

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1.- GASTO CORRIENTE	297 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	4360.76	4360.76	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1.- GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	114855.84	114855.84	33500	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1.- GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	1125501.3	1125501.31	328048	328048	328048	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	1887954.2	1887954.19	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2.- GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	1777085	1777084.99	1771770.51	1771770.51	1771770.51	681594.08
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2.- GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	1396756	1396756	1392654.68	0	0	0
2.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		0	9801270.5	9801270.47	4991561.44	2462359.46	2462359.46	934856.79

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0	780000	474000	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1318290.6	790974.28	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	938347.2	663008.32	938347.2	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	230000	138000	32000	32000	32000	16000
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1318290.6	790974.28	11590.72	11590.72	11590.72	4748.72
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	112118416	35505795	21303476.8	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	0	4267324.6	2560394.77	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	444791.09	268874.65	0	0	0	0

PERIÓDICO OFICIAL

17 DE AGOSTO DE 2016

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	359953.64	216972.18	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0	48488522	27893113.4	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	3927807.6	2356684.07	604445.34	456385.82	456385.82	456385.82
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, DISTRIBUCIÓN DE GAS	0	9240728.3	5544438.33	3709288.07	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	8888901.5	6332140.91	6012951.86	1912310.15	1912310.15	1912310.15
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	8169280.1	4801688.03	8143823.79	521698.94	521698.94	521698.94
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	112116418	121888032	73131618	19352445	2933883.63	2933883.63	2911039.63
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUH	1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25137690	24587842	11183920.8	24587841.6	11407607.6	11407607.6	10416122.7

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2891628	4003992.7	2001996.34	2917280.6	1907236.6	1907236.6	1716916.1
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2117695	1949591.7	974795.83	1949089.1	715488.17	715488.17	702990.73
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14999774	16348574	7674287	14999774	0	0	0
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	10590209	11184948	5582474.24	7464500.47	6955760.12	6955760.12	5132782.29
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3643798	3643798	2986290.61	3611638.55	3194843.79	3194843.79	2903590.17
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1016000	1071216.8	1071216.78	1064432.88	1056216.78	1056216.78	1056216.78
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	164 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	9649800	9687800	4843900	8207200	4723500	4723500	3828400
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	514072	1546901	1273450.51	1388754.53	1215327.72	1215327.72	1184349.12

PERIODICO OFICIAL

17 DE AGOSTO DE 2016

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	16593767	16669367	7234683.6	16669367	8762840.36	8762840.36	6556298.18
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	13298.19	6649.09	6851.13	6851.13	6851.13	4179.96
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	10500	6260	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	12000	6000	2644.06	2644.06	2644.06	377.05
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	60000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0	1487.2	743.6	534.4	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	650	276	0	0	0	0

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5000	0	0	0	0	0	0
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	27038.94	13519.47	26588.87	24004.6	24004.6	0
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	5000	2500	0	0	0	0
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30000	158392.99	79196.49	156942.99	156942.99	156942.99	30594.77
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	281 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6990000	5565000	2832500	3102109.77	3099778.17	3099778.17	2831691.22
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1850000	440450.77	225225.38	222325.6	222325.6	222325.6	222325.6
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1000000	0	0	0	0	0	0
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	13000	6500	0	0	0	0

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	220000	16000	9000	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	291.- HERRAMIENTAS MENORES	0	7065	3532.5	109.26	109.26	109.26	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	18000	9000	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1300000	1249748	304874	626659.61	407670.09	407670.09	88497.75
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0	500	260	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0	1300	650	883.05	883.05	883.05	690
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1-GASTO CORRIENTE	325.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	13500	6750	0	0	0	0

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	0	96500	83260	93500	93500	93500	68500
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400000	283500	196760	283500	283500	283500	193500
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	50000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80000	121500	68441.57	99852.8	99852.8	99852.8	56260
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	300000	484616.66	484616.66	455739.79	455739.79	455739.79	455739.79
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7000	17999.96	8999.96	17337.96	17337.96	17337.96	8768
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	507000	334050.76	167025.36	84905.29	76618.08	76618.08	70063.79
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1469042	1327500	663760	771990.68	691099.33	688264.21	576418

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
						Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	2000	1000	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	40000	4000	2000	3262.61	3262.61	3262.61	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	100000	130100	66050	61917.76	61917.76	61917.76	61917.76
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	100000	65500	32760	47199.48	26599.48	26599.48	26599.48
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	378 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	33000	60000	40000	42000	39696	39696	39696
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	20000	22247.4	11123.7	8176	8176	8176	8176
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	158643.09	64823.09	0	0	0	0


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

						PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	2900000	3697117.5	1848558.75	1848558.75	1848558.75	1848558.75	1848558.75
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	403383.14	146691.57	0	0	0	0
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	TOTAL DEL PROGRAMA. PRESUPUESTARIO		104824275	104448521	52223282	90722355.5	48583867.6	48581032.5	40188108



C. JAVIER MAY RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTÍN JESUS VERTIZ VIDAL
 DIRECTORA DE FINANZAS

*ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE CONSULTARLO EN LA SIGUIENTE PAGINA: www.comalcalco.gob.mx

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
GLOBAL NIVEL FINANCIERO: RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
 ENTIDAD: Tabasco
 PERÍODO: Segundo Trimestre 2016

Ejercicio Ayuntamiento	Año del Reporte	Tipo de Recurso	Ramo	Destinatario	Programa	Descripción	Avance Financiero								
							Rendimiento Financiero	Recaudación	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	4	Gobernación	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	\$4.11	\$0.00	\$0.00	\$14,788,470.00	\$7,384,235.00	\$3,412,482.41	\$3,412,482.41	\$3,412,482.41	\$2,965,095.41
Validado	2016	3-CONVENIOS	23	Provisiónes Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$81.96	\$0.00	\$0.00	\$9,801,270.47	\$9,801,270.47	\$4,891,661.44	\$2,462,359.48	\$2,462,359.48	\$934,856.79
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$5,329.00	\$0.00	\$112,116,418.00	\$121,886,032.00	\$73,131,617.99	\$19,352,444.98	\$2,933,883.83	\$2,933,883.83	\$2,911,039.63
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$819.75	\$0.00	\$104,624,275.00	\$104,446,621.00	\$52,223,262.00	\$90,722,355.61	\$46,563,867.63	\$46,561,032.51	\$40,186,105.97
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$523.42	\$0.00	\$1,218,133.70	\$1,218,133.70	\$1,216,895.24	\$1,216,895.24	\$1,216,895.24	\$1,216,895.24	\$1,129,208.83



C. JAVIER MAY RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA JESÚS VERTIZ VIDAL
 DIRECTORA DE FINANZAS

"ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE CONSULTARLO EN LA SIGUIENTE PAGINA: www.comalcalco.gob.mx"



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.
INDICADORES RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III y FONDO IV

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Indicadores					Meta y Avance al periodo		
						Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	20	10	50
1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	6	14	233.33
1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1	10	1000
1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A
1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.2	1.6	125
1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de I / Promedio de las metas programadas porcentuales de I) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	60	33.3	66.6
1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	60	44.6	89.2

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL
DIRECTORA DE FINANZAS

"ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL. EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE CONSULTARLO EN LA SIGUIENTE PAGINA: www.comalcalco.gub.mx"

No.- 6168

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL 2do. Trimestre

Formato PT-1

Clasificación	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2016	Comprometido al 30 de Junio 2016	Devengado al 30 de Junio 2016	Ejecutado al 30 de Junio 2016	Pagado al 30 de Junio 2016
TOTAL 287,764,510.63 340,227,662.33 273,020,078.38 130,206,353.67 130,350,577.69 129,206,585.84							
01	PRESIDENCIA	3,722,221.04	11,127,064.20	10,901,669.72	4,486,251.22	4,485,201.22	4,368,343.50
F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	170,929.75	59,950.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00
K036	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	43,008.34	42,956.71	4,008.34	4,008.34	4,008.34
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,722,221.04	10,913,126.11	10,798,163.01	4,432,332.88	4,432,332.88	4,304,685.16
P005	POLITICA Y GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,947,785.04	22,481,684.73	22,253,374.83	7,781,582.59	7,781,582.59	7,509,912.34
F030	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	220,977.64	45,977.64	45,977.64	45,977.64	45,977.64
K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	2,876.80	2,876.80	2,876.80	2,876.80	2,876.80
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	21,947,785.04	22,257,830.29	22,204,520.39	7,732,728.15	7,732,728.15	7,541,057.90
03	DIRECCION DE FINANZAS	37,269,670.13	34,710,185.61	15,328,286.32	8,028,909.05	8,028,909.05	7,926,230.33
F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	210,000.00	88,922.70	88,922.70	88,922.70	88,922.70
K005	URBANIZACION	0.00	4,875.36	0.00	0.00	0.00	0.00
K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P022	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	26,269,670.13	23,482,375.75	15,226,429.82	7,927,052.35	7,927,052.35	7,746,385.83
04	DIRECCION DE PROGRAMACION	4,311,384.43	6,487,900.13	3,677,493.71	2,944,340.20	2,944,340.20	2,843,443.22
K036	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	25,034.01	25,034.01	25,034.01	25,034.01	25,034.01
P003	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	4,311,384.43	6,462,866.12	3,652,459.70	2,919,306.19	2,919,306.19	2,818,409.21
05	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,387,553.71	4,428,985.70	4,419,054.71	2,467,279.22	2,467,279.22	2,385,577.70
K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	12,100.01	12,100.01	12,100.01	12,100.01	12,100.01
C001	EVALUACION Y CONTROL	2,387,553.71	4,416,885.69	4,406,954.70	2,475,179.21	2,475,179.21	2,373,477.69
06	DIRECCION DE DESARROLLO	3,504,021.57	8,966,552.06	3,681,514.42	3,732,050.21	3,725,922.11	3,621,650.51
E053	SERVICIOS A RASTROS	1,836,633.81	1,852,293.49	1,922,919.09	712,514.46	706,380.05	686,247.70
F032	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	162,000.00	235,286.40	206,780.56	206,780.56	206,780.56	206,780.56
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,505,387.76	6,878,972.17	6,831,813.97	2,812,755.30	2,812,755.30	2,728,465.25
07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,171,051.54	6,585,411.33	6,481,250.03	5,061,442.06	5,061,442.06	5,010,841.84
F034	FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO	0.00	4,113,788.78	4,026,878.78	3,976,342.38	3,976,342.38	3,976,342.38
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,171,051.54	2,471,622.55	2,465,111.25	1,085,099.68	1,085,099.68	1,042,299.43
08	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	36,230,748.78	77,820,564.58	49,338,491.27	18,365,296.92	18,365,296.92	18,160,509.10
E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,747,992.57	2,837,401.24	2,778,080.76	1,225,443.67	1,225,443.67	1,198,430.46
K003	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,288,845.91	4,281,413.81	4,230,992.23	4,230,992.23	4,255,158.66
K005	URBANIZACION	24,918,624.00	32,882,273.12	14,272,440.31	4,318,700.95	4,310,700.95	4,302,309.28
K006	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	462,320.46	462,320.46	462,320.46	462,320.46	462,320.46

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION MUNICIPAL
 DIRECCION DE PROGRAMACION MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER CASRERA SANOCAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE JALPA DE MENDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Orgullo de Todos
Y COMPROMISO


PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016


H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

Formato P7-4

L.F.	Prog. Político	Descripción	Presupuesto Anterior	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2016	Comprometido al 30 de Junio 2016	Devengado al 30 de Junio 2016	Ejercido al 30 de Junio 2016	Pagado al 30 de Junio 2016
	K035	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	324,886.69	324,886.69	324,690.47	324,690.47	324,690.47
	K036	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	75,691.65	75,691.65	75,667.65	75,667.65	75,667.65
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K040	INFRAESTRUCTURA CAMIONERA	0.00	27,747,884.28	18,561,651.64	3,691,158.19	3,691,158.19	3,668,882.95
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	8,564,132.21	9,201,261.23	8,581,702.95	3,986,323.30	3,986,323.30	3,873,859.89
05		DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	14,495,556.50	17,747,708.65	17,723,407.85	6,215,880.90	6,915,690.90	6,752,539.41
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F030	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,540,729.28	1,540,729.28	892,753.28	892,753.28	892,753.28
	K042	FORTEALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	17,546.69	17,546.69	17,546.69	17,546.69	17,546.69
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	14,495,598.50	15,589,512.68	15,565,131.88	6,005,390.93	6,005,390.93	5,842,289.44
10		DIRECCION DE ADMINISTRACION	62,299,800.95	41,516,311.48	32,087,325.58	22,632,228.72	22,562,232.54	21,224,302.19
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,555,586.56	14,385,457.92	7,293,083.00	7,293,083.00	7,293,083.00	7,293,083.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	66,018.60	66,018.60	66,018.60	66,018.60	66,018.60
	K042	FORTEALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	L001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	27,837,712.35	4,000,000.00	3,467,703.35	3,467,703.35	3,467,703.35	3,371,016.33
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	18,906,609.12	23,065,834.96	21,260,520.64	11,805,424.77	11,735,427.59	11,494,265.26
11		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	45,233,250.00	50,906,400.00	50,522,712.10	25,474,435.37	25,474,435.37	25,472,345.79
	E046	SALVA GUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	45,233,250.00	50,406,580.36	49,495,092.52	24,446,616.33	24,446,616.33	24,444,730.15
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	1,468,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	1,027,619.64	1,027,619.64	1,027,619.64	1,027,619.64	1,027,619.64
12		DIRECCION DE TRANSITO	2,793,017.70	2,721,286.79	2,522,612.87	1,239,586.04	1,239,586.04	1,218,572.80
	E015	VIGILANCIA DE TRANSITO	2,793,017.70	2,721,286.79	2,522,612.87	1,239,586.04	1,239,586.04	1,218,572.80
13		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,388,386.58	4,952,614.53	4,954,356.30	2,253,600.90	2,293,600.90	2,227,565.09
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,388,386.58	4,952,614.53	4,951,424.30	2,280,666.90	2,280,666.90	2,215,031.09
14		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	987,184.37	1,310,317.72	1,305,317.72	627,925.11	627,925.11	606,384.22
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	987,554.75	987,554.75	987,554.75	987,554.75	987,554.75
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	987,184.37	1,310,317.72	1,305,317.72	627,925.11	627,925.11	606,384.22
15		DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	900,813.57	1,345,525.93	1,331,520.55	617,171.45	617,171.45	596,436.08
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	56,474.37	56,474.37	56,474.37	56,474.37	56,474.37
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	900,813.57	1,289,051.61	1,275,046.18	560,697.08	560,697.08	541,963.71
16		DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE	27,552,225.25	27,096,510.86	26,523,401.20	11,108,870.69	11,108,870.69	10,876,290.30
	E001	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION	25,924,631.86	25,436,294.85	24,875,271.36	10,487,865.94	10,487,865.94	10,273,283.92


 H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 DIRECCION DE PROGRAMACION MUNICIPAL


 LIC. FRANCISCO JAVIER CARRERA SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015-2016
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL 2do. Trimestre

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2016	Comprometido al 30 de Junio 2016	Devengado al 30 de Junio 2016	Ejercido al 30 de Junio 2016	Pagado al 30 de Junio 2016
U.R.	Prog. Pptario.						
	FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS						
K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,627,657.38	1,649,525.01	1,647,725.82	621,004.75	621,004.75	605,006.38
18	COORDINACIÓN DEL DIF	10,072,225.67	11,614,744.63	11,572,548.76	5,506,697.57	5,506,697.57	5,408,169.90
F030	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,632,265.02	1,632,466.38	1,632,466.38	1,632,466.38	1,632,466.38
K036	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	11,999.99	11,999.99	11,999.99	11,999.99	11,999.99
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	10,072,225.67	9,950,476.62	9,928,082.41	3,862,231.20	3,862,231.20	3,763,703.53



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MENDEZ
2016-2018

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MENDEZ
2016-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL

PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

Formato PT-2

RESUMEN POR TIPO DE GASTO							
Tipo Gasto	Capítulo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2016	Comprometido al 30 de Junio 2016	Devengado al 30 de Junio 2016	Ejercido al 30 de Junio 2016 Pagado al 30 de Junio 2016
TOTAL			287,764,610.63	340,227,662.83	273,020,079.98	130,306,699.67	130,230,577.69 128,206,595.64
GASTO CORRIENTE			287,764,610.63	284,435,251.31	233,804,209.97	115,954,652.64	115,878,530.66 113,915,868.81
	1000	SERVICIOS PERSONALES	178,831,560.45	199,451,051.11	199,396,583.37	82,992,086.79	82,992,086.79 81,157,273.36
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,194,257.92	13,727,570.30	6,823,080.53	6,823,080.53	6,746,958.55 6,746,958.55
	3000	SERVICIOS GENERALES	52,588,529.50	38,957,257.64	25,915,638.62	24,470,577.87	24,470,577.87 24,368,890.85
	4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	182,400.00	3,494,084.50	1,668,907.45	1,668,907.45	1,668,907.45 1,646,746.05
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	46,967,862.76	28,809,287.76	0.00	0.00	0.00 0.00
GASTO DE CAPITAL			0.00	55,788,411.52	39,215,870.01	14,352,047.03	14,352,047.03 14,286,726.83
	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	273,726.80	273,726.80	273,506.58	273,506.58 273,506.58
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,550,664.85	2,288,253.38	1,692,703.89	1,692,703.89 1,692,703.89
	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
	5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,246,217.08	1,237,465.45	1,198,517.08	1,198,517.08 1,198,517.08
	6000	INVERSION PÚBLICA	0.00	51,717,802.79	35,416,424.38	11,187,319.48	11,187,319.46 11,121,999.28




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MENDEZ



DIRECTORA DE PROGRAMACION MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MENDEZ
2016-2018



PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016



H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

Formato PT-3

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2016	Comprometido al 30 de Junio 2016	Devengado al 30 de Junio 2016	Ejercido al 30 de Junio 2016	Pagado al 30 de Junio 2016
TOTAL		287,764,610.63	340,227,662.83	273,020,079.98	130,306,699.67	130,230,577.59	128,206,595.64
02	CONVENIOS	16,358,543.00	16,395,867.25	1,521,336.07	731,223.91	731,223.91	730,351.49
04	RAMO 04. GOBERNACION	0.00	11,014,775.71	4,361,121.94	4,361,121.94	4,361,121.94	4,361,121.94
10	RAMO 10. ECONOMIA	0.00	1,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	0.00	111,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	231,009.56	0.00	0.00	0.00	0.00
18	RAMO 18.- PEMEX SERNAPAM	0.00	40,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2,841,494.90	40,521,255.19	23,925,083.12	610,370.84	610,370.84	610,370.84
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	70,151,874.00	70,519,644.52	57,065,960.94	31,788,542.64	31,788,542.64	31,722,036.98
60	PARTICIPACIONES	187,776,895.00	188,428,525.14	175,048,934.44	83,049,133.27	82,973,011.29	81,017,804.44
66	INGRESOS DE GESTIÓN	10,635,803.73	12,962,881.36	11,097,643.47	9,766,307.07	9,766,307.07	9,764,909.95

ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS MEDIANTE PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO 7661, DE FECHA 6/02/2016, Y ACTAS DE CABILDOS DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA No 04 EXTRAORDINARIA DE FECHA 16/04/2016, No. 05 EXTRAORDINARIA DE FECHA 25/04/2016, No. 06 DE FECHA 31/05/2016, No. 08 EXTRAORDINARIA DE FECHA 14/06/2016, No. 07 DE FECHA 30/06/2016, Y No. 10 EXTRAORDINARIA DE FECHA 18/07/2016



No.- 6169



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

JALISCO DE MÉNDEZ, TABASCO

PUBLICACIÓN DE REPORTES DE

FORMATO ÚNICO DE HACIENDA

INFORME DEFINITIVO 2015

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

ENTIDAD: TABASCO

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDOZ

REPORTES GESTIÓN

Total: 132

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concedido	Rango	Tipo de Proyecto	Estado	Presupuesto Modificado (Millones)	Realizado (Millones)	Compromiso (Millones)	Devengado (Millones)	Ejército	Pagado	% Avance Físico	Observaciones
TAB15150	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN AUTOMÁTICA EN EL BARRIO DEL FRATEL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	10109	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	Transportes y Vialidades	Terminado	\$443,942	\$477,350	\$477,350	\$477,350	\$477,350	\$477,350	100.00	Se logró la meta programada
TAB15150	TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	10103	Ayapa	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	Otros Proyectos	Terminado	\$122,754	\$121,430	\$121,430	\$121,430	\$121,430	\$121,430	100.00	La meta correcta es 122 toneladas
TAB15150	AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDA Y BAJO EL CENSO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	10101	Iquique	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	Otros Proyectos	Terminado	\$650,010	\$650,437	\$650,437	\$650,437	\$650,437	\$650,437	100.00	La meta correcta es 11 postes
TAB15150	AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDA Y BAJO EL CENSO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	10115	Ayapa	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	Otros Proyectos	Terminado	\$684,656	\$648,796	\$648,796	\$648,796	\$648,796	\$648,796	100.00	La meta correcta es 10 postes
TAB15150	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA SUBESTACIÓN AUTOMÁTICA EN EL BARRIO DEL FRATEL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	10104	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	Otros Proyectos	Terminado	\$250,291	\$250,291	\$250,291	\$250,291	\$250,291	\$250,291	100.00	La meta correcta es 1 suministro
TAB15150	ELABORACIÓN DE LA RED DE REVISIÓN DE CENSO, TRAZO EN EL BARRIO DEL FRATEL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	10113	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	Transportes y Vialidades	Terminado	\$348,196	\$340,996	\$340,996	\$340,996	\$340,996	\$340,996	100.00	Se logró la meta programada
TAB15150	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTADO DE CAMINO (BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS) PROYECTO NÚM. 10105	10105	Jalpa	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	Urbanización	Terminado	\$1,354,374	\$1,354,374	\$1,354,374	\$1,354,374	\$1,354,374	\$1,354,374	100.00	Se logró la meta total programada
TAB15150	REHABILITACIÓN DE CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS	10106	Jalpa	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	Urbanización	Terminado	\$315,617	\$313,363	\$313,363	\$313,363	\$313,363	\$313,363	100.00	Unidad de Medida: metros cuadrados
TAB15150	REHABILITACIÓN A LAS CALLES DE SAN JUAN DE LOS RIOS	10114	Cobertura municipal	Subsidios	U008 Fondo de Subsidios Deportivos	23-Providencia Salarios y Económicos	Deportes	Terminado	\$350,000	\$341,472	\$341,472	\$341,472	\$341,472	\$341,472	100.00	La unidad de medida debe ser metros cuadrados
TAB15150	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	10110	Iquique	Subsidios	U008 Fondo de Subsidios Deportivos	23-Providencia Salarios y Económicos	Deportes	Terminado	\$1,000,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	100.00	La meta correcta es 1 rehabilitación

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunitario	Régimen	Tipo de Proyecto	Estado	Presupuesto Modificado (millones de pesos)	Recursos (millones de pesos)	Componente	Porcentaje	Pagado	Estado	Porcentaje	Unidad de Medida	Observaciones
10112	Una Escuela en La Cabaña de la Unidad Deportiva en Tierra Ancho III. Proyecto N0112	10112	Tierra Ancho III. Sección	Subsidios	U058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Providencia Salubridad y Económica	Deporte	Terminado	\$1,600,000	\$987,838	\$987,838	100.00	\$987,838	100.00	100.00	Metros Cuadrados	La unidad de medida es de una casa
10114	Rehabilitación De Casa De Cultura Municipal Proyecto N0114	10114	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Providencia Salubridad y Económica	Cultura y Artístico	Terminado	\$1,832,658	\$1,832,658	\$1,832,658	100.00	\$1,832,658	100.00	100.00	Metros Cuadrados	La medida correcta es 1 rehabilitación
10116	Remodelación Y Adquisición Del Centro De Cultura Municipal Proyecto N0116	10116	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contratación Económica	23-Providencia Salubridad y Económica	Cultura y Artístico	Terminado	\$5,998,000	\$5,998,000	\$5,998,000	100.00	\$5,998,000	100.00	100.00	Metros Cuadrados	La medida correcta es 1 remodelación
10118	Construcción De Parvulario Afiliado En El Fraccionamiento Enrique Guzmán Peñaranda Proyecto N0118	10118	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Providencia Salubridad y Económica	Transportes y Viabilidad	Terminado	\$1,357,938	\$1,357,938	\$1,357,938	100.00	\$1,357,938	100.00	100.00	Metros Cuadrados	
10119	Construcción De Parvulario Afiliado En El Fraccionamiento Enrique Guzmán Peñaranda Proyecto N0119	10119	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Providencia Salubridad y Económica	Transportes y Viabilidad	Terminado	\$210,000	\$208,071	\$208,071	100.00	\$208,071	100.00	100.00	Metros Cuadrados	La medida correcta es 318.50 metros
10121	Reconstrucción De Parvulario Afiliado En El Fraccionamiento Enrique Guzmán Peñaranda Proyecto N0121	10121	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Providencia Salubridad y Económica	Transportes y Viabilidad	Terminado	\$500,000	\$492,408	\$492,408	100.00	\$492,408	100.00	100.00	Metros Cuadrados	
10122	Reconstrucción De Parvulario Afiliado En El Fraccionamiento Enrique Guzmán Peñaranda Proyecto N0122	10122	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Providencia Salubridad y Económica	Transportes y Viabilidad	Terminado	\$2,300,264	\$2,301,264	\$2,301,264	100.00	\$2,301,264	100.00	100.00	Metros Cuadrados	
10123	Construcción De Aula De La E. C. La Cabaña de la Unidad Deportiva en Tierra Ancho III. Proyecto N0123	10123	Nicolas Bravo	Subsidios	U058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Providencia Salubridad y Económica	Educación	Terminado	\$310,300	\$308,567	\$308,567	100.00	\$308,567	100.00	100.00	Metros Cuadrados	La medida correcta es 1 unidad de medida
10124	Construcción De Aula De La E. C. La Cabaña de la Unidad Deportiva en Tierra Ancho III. Proyecto N0124	10124	Santa Lucia	Subsidios	U058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Providencia Salubridad y Económica	Educación	Terminado	\$392,200	\$392,539	\$392,539	100.00	\$392,539	100.00	100.00	Metros Cuadrados	En la unidad de medida es de una casa
10125	Reconstrucción De Parvulario Afiliado En El Fraccionamiento Enrique Guzmán Peñaranda Proyecto N0125	10125	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Providencia Salubridad y Económica	Urbanización	Terminado	\$192,038	\$192,038	\$192,038	100.00	\$192,038	100.00	100.00	Metros Cuadrados	
10126	Reconstrucción De Parvulario Afiliado En El Fraccionamiento Enrique Guzmán Peñaranda Proyecto N0126	10126	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Providencia Salubridad y Económica	Urbanización	Terminado	\$491,742	\$491,742	\$491,742	100.00	\$491,742	100.00	100.00	Metros Cuadrados	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015.

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE MEÑDEZ

REPORTES DE GESTIÓN

Total 152

[illegible]

1

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE ALPA DE WENDEZ

REPORTES GESTIÓN

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

Total: 151

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Retorno	Programa Fondo Concepto	Ramo	Estado	Presupuesto Modificado (Millón de Bs)	Presupuesto Original (Millón de Bs)	Porcentaje de Ejecución	Unidad de Medida	Observaciones
TAB15150	Construcción Sobre Capilla Asistida En Rio En Centro El Joso Rl. 22011644	10130	Hermosillo, Guaymas Sta. Sección	Subsidio	U003 Fondo de parámetros y desarrollo municipal	23 Provisiones Salaries y Económicas	Terminado	\$1,300,000	\$1,307,878	100.00	Volúmenes	La unidad de medida es: 133 KM de caminos
TAB15150	Protección De Pavimento Asfáltico Con Base Hot Mix Rl. 20011618	10135	Hermosillo, Guaymas Sta. Sección	Subsidio	U003 Fondo de parámetros y desarrollo municipal	23 Provisiones Salaries y Económicas	Terminado	\$1,855,240	\$2,855,023	100.00	Volúmenes	La unidad de medida es: 100.00
TAB15150	Adquisición De Motores Para 250 Cc. 20011592	10007	Cobertura municipal	Subsidio	U003 Organización de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal	4 Gobernación	Terminado	\$600,000	\$600,000	100.00	Equipo de seguridad	La unidad de medida es: 100.00
TAB15150	Adquisición De Un Vehículo Sedan Para Subvención De Las Infraestructuras De Seguridad Pública 20011564	10008	Cobertura municipal	Subsidio	U003 Organización de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal	4 Gobernación	Terminado	\$101,000	\$102,000	100.00	Volúmenes	La unidad de medida es: 100.00
TAB15150	Adquisición De Terminal Digital Para La Instalación A La Red Nacional De 20011541	10010	Cobertura municipal	Subsidio	U003 Organización de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal	4 Gobernación	Terminado	\$170,000	\$155,734	100.00	Equipo de seguridad	La unidad de medida es: 100.00
TAB15150	Adquisición De Un Servidor De Computo Sistema Nacional De Información Equipamiento Proyecto 20011570	10012	Cobertura municipal	Subsidio	U003 Organización de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal	4 Gobernación	Terminado	\$25,000	\$25,000	100.00	Equipo de seguridad	La unidad de medida es: 100.00
TAB15150	Adquisición De Un Servidor Biométrico Sistema Nacional De Información Equipamiento Proyecto 20011570	10013	Cobertura municipal	Subsidio	U003 Organización de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal	4 Gobernación	Terminado	\$15,000	\$15,000	100.00	Equipo de seguridad	La unidad de medida es: 100.00
TAB15150	Adquisición De 2 Años Acordados Sistema Nacional De Información Equipamiento Proyecto 20011570	10014	Cobertura municipal	Subsidio	U003 Organización de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal	4 Gobernación	Terminado	\$31,000	\$31,000	100.00	Equipo de seguridad	La unidad de medida es: 100.00
TAB15150	Adquisición De 3 Años Acordados Sistema Nacional De Información Equipamiento Proyecto 20011570	10015	Cobertura municipal	Subsidio	U003 Organización de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal	4 Gobernación	Terminado	\$15,000	\$15,000	100.00	Equipo de seguridad	La unidad de medida es: 100.00

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ

REPORTE GESTIÓN

Total 152

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Contable	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Presupuesto Modificado (Millones)	Requerido Compromiso (Millones)	Estado	Pagos	% Avance	Unidad de Medida	% Observaciones
TIAB1150 20031823	Adquisición De 2 A/s Acordonadas Red Telefonica Con Participación Ciudadana. Proyecto N0011	10011	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Organización de subsidios en materia de Seguridad Pública, Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Seguridad	Terminado	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	100.00	Equipo	La unidad de medida debe ser un equipo
TIAB1150 20031867	Adquisición De Un Anticipo Social Voluntario Y Unacuerdo Con Participación Ciudadana. Proyecto N0018	10018	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Organización de subsidios en materia de Seguridad Pública, Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Seguridad	Terminado	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	100.00	Modular y equipo	La unidad de medida debe ser plaza
TIAB1150 20031872	Adquisición De 2 Escuelas, Prevención Social Y Unacuerdo Con Participación Ciudadana. Proyecto N0017	10017	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Organización de subsidios en materia de Seguridad Pública, Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Seguridad	Terminado	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	Modular y equipo	La unidad de medida debe ser plaza
TIAB1150 20031879	Adquisición De Una Computadora De Escritorio, Prevención Social Voluntario Y Unacuerdo Con Participación Ciudadana. Proyecto N0018	10018	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Organización de subsidios en materia de Seguridad Pública, Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Seguridad	Terminado	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	Modular y equipo	La unidad de medida debe ser un equipo
TIAB1150 20031849	Adquisición De Una Computadora Portatil, Prevención Social Voluntario Y Unacuerdo Con Participación Ciudadana. Proyecto N0019	10019	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Organización de subsidios en materia de Seguridad Pública, Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Seguridad	Terminado	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	Modular y equipo	La unidad de medida debe ser un equipo
TIAB1150 20031896	Adquisición De Una Anticipo Social Y Unacuerdo Con Participación Ciudadana. Proyecto N0020	10020	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Organización de subsidios en materia de Seguridad Pública, Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Seguridad	Terminado	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	100.00	Modular y equipo	La unidad de medida debe ser un equipo
TIAB1150 20031910	Adquisición De Un Anticipo Social Y Unacuerdo Con Participación Ciudadana. Proyecto N0021	10021	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Organización de subsidios en materia de Seguridad Pública, Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Seguridad	Terminado	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	Modular y equipo	La unidad de medida debe ser un equipo
TIAB1150 20031919	Adquisición De Peralta Para Prevención Social Voluntario Y Unacuerdo Con Participación Ciudadana. Proyecto N0022	10022	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Organización de subsidios en materia de Seguridad Pública, Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Seguridad	Terminado	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	100.00	Pizarra	La unidad de medida debe ser un equipo

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ
RÉPORTE GESTIÓN

100.00
Melina
Kraatz

ENTIDAD: TABASCO

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

REPORTES GESTIÓN

Total: 152

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ejecución	Presupuesto o Modificado (Millón de \$)	Recurrido (Millón de \$)	Compromiso (Millón de \$)	Desagregado	Ejército	Pagado	% Avance Bienes Acumulado	Observaciones
TA015150	Construcción De Una Red De Distribución De Agua Potable Con Tubos De Polietileno R2 26 De 3	10158	Amatitlán	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Otros Proyectos	Terminado	\$350,151	\$350,119	\$350,119	\$350,119	\$350,119	\$350,119	100.00	Mayor Exceso
TA015150	Sanitario Comunalizado En Amatitlán R0159	10155	El Huevo	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Agua y saneamiento	Terminado	\$350,315	\$350,335	\$350,335	\$350,335	\$350,335	\$350,335	100.00	Mayor Exceso
TA015150	Ampliación A La Red De Distribución De Agua Potable Con Tubos De Polietileno R2 26 De 3	10159	Yahuapán	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Agua y saneamiento	Terminado	\$154,810	\$151,814	\$151,814	\$151,814	\$151,814	\$151,814	100.00	Mayor Exceso
TA015150	Ampliación A La Red De Distribución De Agua Potable Con Tubos De Polietileno R2 26 De 3	10155	Yahuapán	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Agua y saneamiento	Terminado	\$200,550	\$202,911	\$202,911	\$202,911	\$202,911	\$202,911	100.00	Mayor Exceso
TA015150	Rehabilitación De Borda Palmera En Esc. Prim. Vianca Cuervo Pariz. Proyecto R0161	10161	El Huevo	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Educación	Terminado	\$218,062	\$250,152	\$250,152	\$250,152	\$250,152	\$250,152	100.00	Mayor Exceso
TA015150	Construcción De Borda Palmera En Esc. Prim. Vianca Cuervo Pariz. Proyecto R0161	10161	Yahuapán	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Educación	Terminado	\$302,720	\$286,943	\$286,943	\$286,943	\$286,943	\$286,943	100.00	Mayor Exceso
TA015150	Elevación De Mureta Y Revestimiento De Curbato Tramo Los Guacales. Proyecto R0157	10157	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Otros Proyectos	Terminado	\$73,431	\$73,655	\$73,655	\$73,655	\$73,655	\$73,655	100.00	Mayor Exceso
TA015150	Reconstrucción De Lechero Transformación, Mezcla Y Flota Por Tránsito Del Asfalto A220 Para Los Camión San Isidro, Tix. 45 Y Boulevard Enrique G. P. Proyecto R0120	10120	Jalpa	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Transportes y vías	Terminado	\$176,412	\$176,412	\$176,412	\$176,412	\$176,412	\$176,412	100.00	Mayor Exceso
TA015150	Construcción De Borda Palmera En Esc. Prim. Vianca Cuervo Pariz. Proyecto R0161	10161	Yahuapán	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Educación	Terminado	\$209,154	\$200,550	\$200,550	\$200,550	\$200,550	\$200,550	100.00	Mayor Exceso
TA015150	Ampliación A La Red De Distribución De Agua Potable Con Tubos De Polietileno R2 26 De 3	10152	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Agua y saneamiento	Terminado	\$343,353	\$351,119	\$351,119	\$351,119	\$351,119	\$351,119	100.00	Mayor Exceso

ENIDAD: TABASCO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

Total: 152

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ
REPORTE GESTIÓN

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conyento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Presupuesto o	Recaudado (Millones de \$)	Compromiso (\$)	Demorado	Ejercido	Pagado	% Avance Unidad de Avance	Observaciones
															Medida	% Avance Acumulado
Anexo A.1.1. Red de Agua Potable y Saneamiento																
7A015150	10177	Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Cabaña de Jalpa de Mendez	Cabaña municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	Agua y Saneamiento	Terminado	\$172,522	\$170,864	\$170,864	\$170,864	\$170,864	\$170,864	100.00	Metas 100.00
7A015150	10188	Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Cabaña de Jalpa de Mendez	Cabaña municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	Agua y Saneamiento	Terminado	\$350,656	\$345,433	\$345,433	\$345,433	\$345,433	\$345,433	100.00	Metas 100.00
7A015150	10187	Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Cabaña de Jalpa de Mendez	Ayala	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	Agua y Saneamiento	Terminado	\$301,713	\$297,656	\$297,656	\$297,656	\$297,656	\$297,656	100.00	Metas 100.00
7A015150	10186	Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Cabaña de Jalpa de Mendez	El Nacimiento	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	Agua y Saneamiento	Terminado	\$343,098	\$337,187	\$337,187	\$337,187	\$337,187	\$337,187	100.00	Metas 100.00
7A015150	10181	Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Cabaña de Jalpa de Mendez	Cabaña municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	Otros Proyectos	Terminado	\$175,276	\$173,027	\$173,027	\$173,027	\$173,027	\$173,027	100.00	Metas 100.00
7A015150	10180	Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Cabaña de Jalpa de Mendez	Cabaña municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	Otros Proyectos	Terminado	\$438,568	\$433,217	\$433,217	\$433,217	\$433,217	\$433,217	100.00	Metas 100.00
7A015150	10182	Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Cabaña de Jalpa de Mendez	Jalpa	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para de las Demarcaciones de las Dependencias Federales	Otros Proyectos	Terminado	\$1,338,170	\$1,408,001	\$1,408,001	\$1,408,001	\$1,408,001	\$1,408,001	100.00	Metas 100.00
Anexo A.1.2. Construcción de Infraestructura																
7A015150	10184	Proyecto de Construcción de Infraestructura en la Cabaña de Jalpa de Mendez	Buena Vista	Subsidios	23-Programas de Desarrollo Económico	23-Programas de Desarrollo Económico	Educación	Terminado	\$349,650	\$341,192	\$341,192	\$341,192	\$341,192	\$341,192	100.00	La meta completa es 11 millones
7A015150	10189	Proyecto de Construcción de Infraestructura en la Cabaña de Jalpa de Mendez	Buena Vista	Subsidios	23-Programas de Desarrollo Económico	23-Programas de Desarrollo Económico	Educación	Terminado	\$349,650	\$341,192	\$341,192	\$341,192	\$341,192	\$341,192	100.00	La meta completa es 11 millones
7A015150	10185	Proyecto de Construcción de Infraestructura en la Cabaña de Jalpa de Mendez	La Cabaña	Subsidios	23-Programas de Desarrollo Económico	23-Programas de Desarrollo Económico	Educación	Terminado	\$349,650	\$341,192	\$341,192	\$341,192	\$341,192	\$341,192	100.00	La meta completa es 11 millones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

REPORTE GESTIÓN

Total: 157

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Presupuesto o Terminado	Relatividad Acordado (Miles de Pesos)	Compromiso	Desagregado	Ejercido	Pagos	% Avance	Unidad de Medida	% Avance	Observaciones
	Construcción De Aula En La Escuela Primaria "García De La Roca"	10175	Hermanos In. Sección	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$310,650	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	100.00	Metros Cuadrados	100.00	La meta corrida es 1 año
	Construcción De Una Aula De La Esc. Prim. Central "Xocancel de La Roca"	10176	Vicente Guerrero In. Sección	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$310,650	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	100.00	Metros Cuadrados	100.00	La meta corrida es 1 año
	Construcción De Techo En La Escuela "Antonio Pineda Jara"	10185	Huapal 2da. Sección (Punta Brava)	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$310,650	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	100.00	Metros Cuadrados	100.00	La meta corrida es 1 año
	Construcción De Techo En La Escuela "Telémaco Berto 17 De La Roca"	10174	Huapal 2da. Sección (Punta Brava)	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$310,650	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	100.00	Metros Cuadrados	100.00	La meta corrida es 1 año
	Construcción De Techo En La Escuela "Hermanos De La Roca"	10184	Moctezuma 2da. Sección (San Lorenzo)	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$310,650	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	100.00	Metros Cuadrados	100.00	La meta corrida es 1 año
	Construcción De Techo En La Escuela "Ranchería Moctezuma 2da. Sección (San Lorenzo)"	10172	Moctezuma 2da. Sección (San Lorenzo)	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$310,650	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	100.00	Metros Cuadrados	100.00	La meta corrida es 1 año
	Construcción De Techo En La Escuela "Torre De La Roca, Ralmon In. Sección (Punta Brava)"	10187	Ralmon In. Sección	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$310,650	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	100.00	Metros Cuadrados	100.00	La meta corrida es 1 año

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ
REPORTE GESTIÓN

Lot: 100.00
La unidad de medida debe ser un euro/díto

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

REPORTE GESTIÓN

Total: 132

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Retorno	Programa Fondo Conveyo	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto o Modificado (millones)	Reactivado (millones)	Comprometido	Pagado	% Avance	Observaciones
TAB15150	Construcción De Drenaje Y Agua Pluvió Calle José María Zepeda Ovando Barrio San Luis (Fondo 300555004)	10173	Cobateca municipal	Subsidios	1003 Fondo para Apoyos a las Demarcaciones Municipales y 33-Operaciones Subvenciones de Infraestructura	33-Operaciones Subvenciones de Infraestructura	Urbanización	Terminado	\$537,520	\$537,520	\$537,520	\$537,520	100.00	La mala conexión es 175 ml
TAB15150	Apoyación A La Red De Distribución De Agua Potable Con Tuberia De PVC Hialvalco Rd 28 Del Págueta De Drenaje En Barrio San Luis (Fondo 300555004)	10172	San Felipe	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Agua y saneamiento	Terminado	\$157,836	\$228,000	\$228,000	\$228,000	100.00	
TAB15150	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Del Barrio La Cruzada, Proyecto Núm 10118	10118	Cobateca municipal	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Urbanización	Terminado	\$410,437	\$548,000	\$548,000	\$488,000	100.00	
TAB15150	Apoyación A La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Tronco Unidad Deportiva, Proyecto Núm 10204	10204	Kuchucapa	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Urbanización	Terminado	\$1,542,815	\$2,125,864	\$2,125,864	\$2,125,864	100.00	
TAB15150	Construcción De Paso De Agua, Proyecto Núm 10205	10205	Ayapa	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Agua y saneamiento	Terminado	\$250,819	\$300,248	\$300,248	\$300,248	100.00	La unidad de medida debe ser: m3
TAB15150	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Bucho Juarez, Proyecto Núm 10200	10200	Barrio Juárez 2da Sección	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Educación	Terminado	\$513,114	\$502,768	\$502,768	\$502,768	100.00	La unidad de medida debe ser: un comedor
TAB15150	Construcción De Comedor Escolar En Centro Rural "Cof. Proyecto Núm 10201	10201	Kuchucapa	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Educación	Terminado	\$389,457	\$393,082	\$393,082	\$393,082	100.00	La unidad de medida debe ser: un comedor
TAB15150	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños "Enrique Compañero Roque" Proyecto Núm 10185	10185	El Nomburo	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Educación	Terminado	\$392,457	\$392,538	\$392,538	\$392,538	100.00	La unidad de medida debe ser: un comedor
TAB15150	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Alemán Y Comita, Proyecto Núm 0183	10183	El Págueta	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Educación	Terminado	\$513,114	\$505,714	\$505,714	\$505,714	100.00	La unidad de medida debe ser: un comedor
TAB15150	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Marco Antonio Figueroa Barz, Proyecto Núm 10208	10208	Ayapa	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	Educación	Terminado	\$513,114	\$501,774	\$501,774	\$501,774	100.00	La unidad de medida debe ser: un comedor

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

Total: 442

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ
REPORTE GESTION

Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Presupuesto Modificado	Resumen Compromiso (Miles de pesos)	Ejercicio	Pagado	Unidad de Medida	Observaciones
7AB15150	Construcción De Una Aula De La Escuela Leandro García Alvarado Del Barrio De La Candelaria, Jalpa De Méndez, (Ramo 23) "Contingencia Económica"	10187	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$337,132	\$337,132	\$337,132	\$337,132	100.00 Cuadrados	La unidad de medida debe ser un aula
7AB15150	Construcción De La Dirección Escolar De La Erc Prim Miguel Ángel Gabriel Macías Jalpa De Méndez, (Ramo 23) "Contingencia Económica"	10206	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$341,925	\$341,925	\$341,925	\$341,925	100.00 Cuadrados	La unidad de medida debe ser un aula
7AB15150	Construcción De Una Aula De Una Maestra De La Erc Primaria Substancia Lande De Tejales Polanco Boquilla, Jalpa De Méndez, (Ramo 23) "Contingencia Económica"	10203	Boquilla	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$343,453	\$343,453	\$343,453	\$343,453	100.00 Cuadrados	La unidad de medida debe ser un aula
7AB15150	Modernización Del Tejer De Cempal Del Barrio De Oculon Tronco Jalpa De Méndez, (Ramo 23) "Contingencia Económica"	10196	Yahuapá	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$142,250	\$142,250	\$142,250	\$142,250	100.00 Cuadrados	La unidad de medida debe ser un aula
7AB15150	Construcción De Una Aula De La Erc Secundaria N1 De La Erc Secundaria N1 Jalpa De Méndez, (Ramo 23) "Contingencia Económica"	10202	Jalpa	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$341,150	\$341,150	\$341,150	\$341,150	100.00 Cuadrados	La unidad de medida debe ser un aula
7AB15150	Construcción De Techado Y Cerrado De Una Maestra De La Erc Prim José María Rodríguez Jalpa De Méndez, (Ramo 23) "Contingencia Económica"	10206	Reforma 2da. Sección (Barrio María)	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencia Salud y Económicas	Educación	Terminado	\$342,627	\$342,627	\$342,627	\$342,627	100.00 Cuadrados	La unidad de medida debe ser un aula
7AB15150	Equivalente Priv. Soc. Voladora Y Delinencia Con Part. Ciudadana Voladora Escolar Hum De Proyecto 10002	10032	Cobertura municipal	Subsidios	U003 Organización de la comunidad de Equidad Pública 4-Gobernación, Educación, Salud, Justicia y el Desarrollo	4-Gobernación	Educación	Terminado	\$56,400	\$56,400	\$56,400	\$56,400	100.00 Esquemas	La unidad de medida debe ser un aula
7AB15150	Equivalente Priv. Soc. Voladora Y Delinencia Con Part. Ciudadana Voladora Escolar Hum De Proyecto 10001	10031	Cobertura municipal	Subsidios	U003 Organización de la comunidad de Equidad Pública 4-Gobernación, Educación, Salud, Justicia y el Desarrollo	4-Gobernación	Educación	Terminado	\$56,400	\$56,400	\$56,400	\$56,400	100.00 Esquemas	La unidad de medida debe ser un aula

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTES GESTIÓN

Tel: 121

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Proyecto	Ramo	Programa Fondo	Tipos de Proyecto	Estados	Presupuesto Modificado (Miles de Pesos)	Resumen (Miles de Pesos)	Devengado Ejercido	Pagado	% Anula	Unidad de Medida	Observaciones
TAB15150	Rehabilitación de la Carretera Federal Jalpa de Menez a San Juan de los Rios	10221	Cobarral municipal	Salud	23-Prevención Salud y Económicas	U117 Contingencias Económicas	Salud	Terminado	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	100.00	Metros Cuadrados	La meta correcta es 100.00
TAB15150	Rehabilitación de la Carretera Federal Jalpa de Menez a San Juan de los Rios	10214	La Compañía	Salud	23-Prevención Salud y Económicas	U117 Contingencias Económicas	Salud	Terminado	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	100.00	Metros Cuadrados	La meta correcta es 100.00
TAB15150	Rehabilitación de la Carretera Federal Jalpa de Menez a San Juan de los Rios	10215	El Rio	Salud	23-Prevención Salud y Económicas	U117 Contingencias Económicas	Salud	Terminado	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	100.00	Metros Cuadrados	La meta correcta es 100.00
TAB15150	Rehabilitación de la Carretera Federal Jalpa de Menez a San Juan de los Rios	10217	Soyusco	Salud	23-Prevención Salud y Económicas	U117 Contingencias Económicas	Salud	Terminado	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	100.00	Metros Cuadrados	La meta correcta es 100.00
TAB15150	Rehabilitación de la Carretera Federal Jalpa de Menez a San Juan de los Rios	10223	Cobarral municipal	Salud	23-Prevención Salud y Económicas	U117 Contingencias Económicas	Salud	Terminado	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	100.00	Metros Cuadrados	La meta correcta es 100.00
TAB15150	Rehabilitación de la Carretera Federal Jalpa de Menez a San Juan de los Rios	10229	Cobarral municipal	Salud	23-Prevención Salud y Económicas	U117 Contingencias Económicas	Salud	Terminado	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	100.00	Metros Cuadrados	La meta correcta es 100.00
TAB15150	Rehabilitación de la Carretera Federal Jalpa de Menez a San Juan de los Rios	10233	Soyusco	Salud	23-Prevención Salud y Económicas	U117 Contingencias Económicas	Salud	Terminado	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	100.00	Metros Cuadrados	La meta correcta es 100.00
TAB15150	Rehabilitación de la Carretera Federal Jalpa de Menez a San Juan de los Rios	10211	Apaga	Salud	23-Prevención Salud y Económicas	U117 Contingencias Económicas	Salud	Terminado	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	100.00	Metros Cuadrados	La meta correcta es 100.00
TAB15150	Rehabilitación de la Carretera Federal Jalpa de Menez a San Juan de los Rios	10228	Bosques	Salud	23-Prevención Salud y Económicas	U117 Contingencias Económicas	Salud	Terminado	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	100.00	Metros Cuadrados	La meta correcta es 100.00
TAB15150	Rehabilitación de la Carretera Federal Jalpa de Menez a San Juan de los Rios	10219	La Cruz	Salud	23-Prevención Salud y Económicas	U117 Contingencias Económicas	Salud	Terminado	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	100.00	Metros Cuadrados	La meta correcta es 100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE MEJOREZ

REPORTE GESTIÓN.

Totales:

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo	Ramo	Tipos de Proyecto	Estado	Presupuesto Modificado (Millones)	Devengado Ejercido	Pagado	% Avance	Observaciones
10222	10222	San Juan	U117 Contribuyentes Económicos	23-Previsiones Salubridad Económicas	Educación	Terminado	\$108,782	\$108,782	\$108,782	100.00	La meta correcta es 100.00
10225	10225	Huapal In. Sección	U117 Contribuyentes Económicos	23-Previsiones Salubridad Económicas	Educación	Terminado	\$342,663	\$342,663	\$342,663	100.00	La meta correcta es 100.00
10213	10213	Huapal 2da. Sección (Punta Brava)	U117 Contribuyentes Económicos	23-Previsiones Salubridad Económicas	Educación	Terminado	\$340,872	\$340,872	\$340,872	100.00	La meta correcta es 100.00
10216	10216	Neclis Bravo	U117 Contribuyentes Económicos	23-Previsiones Salubridad Económicas	Educación	Terminado	\$195,731	\$195,731	\$195,731	100.00	La meta correcta es 100.00
10234	10234	El Rector	U117 Contribuyentes Económicos	23-Previsiones Salubridad Económicas	Educación	Terminado	\$148,196	\$148,196	\$148,196	100.00	La meta correcta es 100.00
10207	10207	Roberto 2a. Sección (El Guano)	U117 Contribuyentes Económicos	23-Previsiones Salubridad Económicas	Educación	Terminado	\$343,095	\$343,095	\$343,095	100.00	La meta correcta es 100.00
10230	10230	El Rio	U117 Contribuyentes Económicos	23-Previsiones Salubridad Económicas	Educación	Terminado	\$197,381	\$197,381	\$197,381	100.00	La meta correcta es 100.00
10218	10218	Eyolero	U117 Contribuyentes Económicos	23-Previsiones Salubridad Económicas	Educación	Terminado	\$204,177	\$204,177	\$204,177	100.00	La meta correcta es 100.00
10232	10232	Soylazo	U117 Contribuyentes Económicos	23-Previsiones Salubridad Económicas	Educación	Terminado	\$228,600	\$228,600	\$228,600	100.00	La meta correcta es 100.00
10210	10210	Tierra Adentro 2da. Sección	U117 Contribuyentes Económicos	23-Previsiones Salubridad Económicas	Educación	Terminado	\$341,550	\$341,550	\$341,550	100.00	La meta correcta es 100.00
10212	10212	Vozca	U117 Contribuyentes Económicos	23-Previsiones Salubridad Económicas	Educación	Terminado	\$342,325	\$342,325	\$342,325	100.00	La meta correcta es 100.00
10227	10227	El Cimen	U117 Contribuyentes Económicos	23-Previsiones Salubridad Económicas	Educación	Terminado	\$149,063	\$149,063	\$149,063	100.00	La meta correcta es 100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FRENDO, RAYMOND DESPESITO 2015

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JALPA DE MEJIDEZ

REPORTE NIVEL FINANCIERO

Tipo y Registro	Clave de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento o Flujo	Tipo de Inversión	Perdida	Aprobado	Modificado	Reservado (Anulado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2 - PARTIDA	2015 SUBSIDIOS-1	Gobernación	Organismo de subvenciones en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el distrito federal	U002	219 - otros mandatos y de conformidad con la ley de inversión	2 - Gasto de inversión	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00
2 - PARTIDA	2015 SUBSIDIOS-1	Gobernación	Organismo de subvenciones en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el distrito federal	U002	273 - otros de inversión	2 - Gasto de inversión	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00
2 - PARTIDA	2015 SUBSIDIOS-1	Gobernación	Organismo de subvenciones en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el distrito federal	U002	289 - refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	2 - Gasto de inversión	0.00	252,450.00	252,450.00	252,450.00	252,450.00	252,450.00	252,450.00	252,450.00
2 - PARTIDA	2015 SUBSIDIOS-1	Gobernación	Organismo de subvenciones en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el distrito federal	U002	511 - muebles de oficina	2 - Gasto de inversión	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
2 - PARTIDA	2015 SUBSIDIOS-1	Gobernación	Organismo de subvenciones en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el distrito federal	U002	512 - muebles de oficina	2 - Gasto de inversión	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2 - PARTIDA	2015 SUBSIDIOS-1	Gobernación	Organismo de subvenciones en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el distrito federal	U002	515 - otros de equipo de oficina y de telecomunicaciones de la información	2 - Gasto de inversión	0.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00
2 - PARTIDA	2015 SUBSIDIOS-1	Gobernación	Organismo de subvenciones en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el distrito federal	U002	519 - otros de equipo de oficina y de telecomunicaciones de la información	2 - Gasto de inversión	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
2 - PARTIDA	2015 SUBSIDIOS-1	Gobernación	Organismo de subvenciones en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el distrito federal	U002	521 - equipos de oficina y de telecomunicaciones de la información	2 - Gasto de inversión	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
2 - PARTIDA	2015 SUBSIDIOS-1	Gobernación	Organismo de subvenciones en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el distrito federal	U002	522 - aparatos deportivos	2 - Gasto de inversión	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: REPORTE DEFINITIVO 2015

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE HENRÉZ

REPORTE NIVEL FINANCIERO

Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Descripción Rango	Descripción Program.	Clave Program. y Prioridad	Recurso	Período	Aprobado	Modificado	Reasignado (Módulo)	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	1004	Fila municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	2.- Gasto de inversión	0.00	4,018,999.78	4,018,999.78	4,018,999.78	4,018,999.78	4,018,999.78	4,018,999.78
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	1004	Fila municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	2.- Gasto de inversión	904,817.54	15,552,008.68	15,552,008.68	15,552,008.68	15,552,008.68	15,552,008.68	15,552,008.68
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	1004	Fila municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	2.- Gasto de inversión	0.00	1,605,264.23	1,605,264.23	1,605,264.23	1,605,264.23	1,605,264.23	1,605,264.23
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	1004	Fila municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	2.- Gasto de inversión	0.00	2,008,733.35	2,008,733.35	2,008,733.35	2,008,733.35	2,008,733.35	2,008,733.35
1.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 1	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	1005	Fila municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	Total del programa presupuestario	43,000,190.00	43,089,087.93	43,089,087.93	43,089,262.61	43,089,262.61	43,089,262.61	43,089,262.61
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	1005	Fila municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	1.- Gasto de inversión	10,722,955.58	12,785,272.13	12,785,272.13	12,785,272.13	12,785,272.13	12,785,272.13	12,785,272.13
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	1005	Fila municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	1.- Gasto de inversión	759,218.30	1,118,200.22	1,118,200.22	1,118,200.22	1,118,200.22	1,118,200.22	1,118,200.22
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	1005	Fila municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	1.- Gasto de inversión	9,279,148.31	7,433,864.41	7,433,864.41	7,433,864.41	7,433,864.41	7,433,864.41	7,433,864.41
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	1005	Fila municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	1.- Gasto de inversión	8,278,327.00	5,783,458.69	5,783,458.69	5,783,458.69	5,783,458.69	5,783,458.69	5,783,458.69
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	1005	Fila municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	1.- Gasto de inversión	1,432,111.00	1,692,211.28	1,692,211.28	1,692,211.28	1,692,211.28	1,692,211.28	1,692,211.28

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

REPORTE NIVEL FINANCIERO

Tipo de Registro	Ciclo de Reporte	Tipo de Recurso	Descripción ítem	Descripción Programa	Cuenta Presupuestaria	Reasignación de Finanzas	Subprograma	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescatado (Miles de pesos)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	Fortamun	1005			1 - Gasto corriente	283 - grandes de protección para seguridad pública y nacional	0.00	183,978.00	183,978.00	183,978.00	183,978.00	183,978.00	183,978.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	Fortamun	1005			1 - Gasto corriente	298 - refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	220,000.00	383,684.70	383,684.70	383,684.70	383,684.70	383,684.70	383,684.70
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	Fortamun	1005			1 - Gasto corriente	314 - telefonía tradicional	60,000.00	41,146.74	41,146.74	41,146.74	41,146.74	41,146.74	41,146.74
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	Fortamun	1005			1 - Gasto corriente	335 - servicios de investigación científica y desarrollo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	Fortamun	1005			1 - Gasto corriente	336 - servicios de apoyo administrativo, producción, fotocopiado e impresión	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	Fortamun	1005			1 - Gasto corriente	345 - seguro de bienes patrimoniales	500,000.00	481,933.84	481,933.84	481,933.84	481,933.84	481,933.84	481,933.84
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	Fortamun	1005			1 - Gasto corriente	347 - buses y autobuses	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	Fortamun	1005			1 - Gasto corriente	353 - instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aportaciones federales para entidades federativas y municipios	Fortamun	1005			1 - Gasto corriente	355 - reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	24,534.00	24,534.00	24,534.00	24,534.00	24,534.00	24,534.00

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

ENTIDAD: TABASCO

REPORTE DE CONSULTAS Y AVANCES FINANCIEROS

Estatus Avance	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Fondos			Avance Financiero						
					Descripción	Rendimiento Financiero	Reintegro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido o	Devengado	Ejercido	Pagado
Validado	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U117	Contingencias Económicas	\$ 0.00	\$ 878,581.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,030,418.35	\$ 17,030,418.35	\$ 17,030,418.35	\$ 17,030,418.35	\$ 17,030,418.35
Validado	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U008	Fondo de Infraestructura Deportiva	\$ 0.00	\$ 45,281.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,285,368.44	\$ 9,285,368.44	\$ 9,285,368.44	\$ 9,285,368.44	\$ 9,285,368.44
Validado	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U058	Fondo de ordenación y desarrollo municipal	\$ 0.00	\$ 134,259.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,840,747.87	\$ 24,840,747.87	\$ 24,840,747.87	\$ 24,840,747.87	\$ 24,840,747.87
Validado	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U060	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 0.00	\$ 44,314.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,797,180.44	\$ 2,797,180.44	\$ 2,797,180.44	\$ 2,797,180.44	\$ 2,797,180.44
Validado	2- AFORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones federales para Entidades y Municipios	R004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 10,445.43	\$ 0.00	\$ 24,375,659.51	\$ 24,375,659.61	\$ 24,375,659.61	\$ 24,218,304.61	\$ 24,218,304.61	\$ 24,218,304.61	\$ 24,218,304.61
Validado	2- AFORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones federales para Entidades y Municipios	R005	FORTAMUN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 43,003,190.00	\$ 43,069,087.93	\$ 43,069,087.93	\$ 43,087,262.61	\$ 43,087,262.61	\$ 43,087,262.61	\$ 43,087,262.61
Validado	1-SUBSIDIOS	4	Gobernación	U002	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	\$ 0.00	\$ 1,051,089.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,948,930.73	\$ 8,948,930.73	\$ 8,948,930.73	\$ 8,948,930.73	\$ 8,948,930.73
Validado	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U091	Fondo de Cultura	\$ 0.00	\$ 1,602,657.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,602,657.64	\$ 1,602,657.64	\$ 1,602,657.64	\$ 1,602,657.64	\$ 1,602,657.64



[Firma]
LA MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
2016-2018

[Firma]
LIC. FRANCISCO JAVIER CARRERA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MENDEZ
1 de 1

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

ENTIDAD: TABASCO

REPORTE DE INDICADORES FORTAMUN

Ramo	Unidad	Programa	Nombre del Programa	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta Realizada del programa en el periodo	Avance al periodo
33.	Apoyos para la Educación Federal	416 - Dirección General de Educación	Programa de Apoyos para la Educación Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipios y de las Delegaciones	Indice de Dependencia	Indice de Dependencia	Proyecto	Semestral	Porcentaje	Ensayo	100	100
33.	Apoyos para la Educación Federal	416 - Dirección General de Educación	Programa de Apoyos para la Educación Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipios y de las Delegaciones	Indice de Dependencia	Indice de Dependencia	Proyecto	Semestral	Porcentaje	Ensayo	100	100
33.	Apoyos para la Educación Federal	416 - Dirección General de Educación	Programa de Apoyos para la Educación Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipios y de las Delegaciones	Indice de Dependencia	Indice de Dependencia	Proyecto	Semestral	Porcentaje	Ensayo	100	100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015

ENTIDAD: TABASCO

REPORTE DE INDICADORES FORTAMUN


Ramo	Unidad	Programa	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medición	Tipo	Observación del Indicador	Meta Realizada	Avance del Programa	Período
31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	418- Dirección General de Programación y Presupuesto	Programa 1005	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Vivienda y Servicios a la Comunidad	8- Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Dependientes del Distrito Federal	Porcentaje de Avance en la Meta	Sumatoria de la meta porcentual de las metas porcentuales de la meta programada ponderada de 100 por programa, obra o acción, dividida por el número de programas, obras o acciones ponderadas, multiplicada por el número de programas, obras o acciones ponderadas, dividido por el período que se reporta.	Porcentaje	Gráfica	Escala	100	100	100
31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	418- Dirección General de Programación y Presupuesto	Programa 1005	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Vivienda y Servicios a la Comunidad	8- Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Dependientes del Distrito Federal	Porcentaje de Avance en la Meta	Sumatoria de la meta porcentual de las metas porcentuales de la meta programada ponderada de 100 por programa, obra o acción, dividida por el número de programas, obras o acciones ponderadas, multiplicada por el número de programas, obras o acciones ponderadas, dividido por el período que se reporta.	Porcentaje	Gráfica	Escala	100	100	100


LA JALPA DE MÉNDEZ, OAXACA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



MAYORANTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MÉNDEZ
2016-2018

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


LIC. FRANCISCO JAVIER CARRERA BANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

No.- 6170



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO



PUBLICACIÓN DE REPORTES DE

FORMATO ÚNICO DE HACIENDA

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE BENÍZ

REPORTE GESTIÓN

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convido	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado Presupuestal o Modificado	Rescaldado (Modificado)	Compromiso	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	Observaciones
TAB18160	Academia de las Instrucciones de Seguridad Pública	EC016	Colección municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gubernación	Seguridad	En Ejecución	\$19,000	\$19,944	\$19,944	\$19,944	\$19,944	20.35	Lote	0.00	La unidad de medida dada ser 14 hectáreas
TAB18160	Academia de las Instrucciones de Seguridad Pública	EC016	Colección municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gubernación	Seguridad	En Ejecución	\$19,000	\$19,944	\$19,944	\$19,944	\$19,944	100.00	Lote	0.00	La unidad de medida dada ser 14 hectáreas
TAB18160	Academia de las Instrucciones de Seguridad Pública	EC021	Colección municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gubernación	Seguridad	En Ejecución	\$19,000	\$19,944	\$19,944	\$19,944	\$19,944	100.00	Lote	0.00	La unidad de medida dada ser 24 hectáreas
TAB18160	Academia de las Instrucciones de Seguridad Pública	EC022	Colección municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gubernación	Seguridad	En Ejecución	\$19,000	\$19,944	\$19,944	\$19,944	\$19,944	100.00	Lote	0.00	La unidad de medida dada ser 20 Ha
TAB18160	Academia de las Instrucciones de Seguridad Pública	EC023	Colección municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gubernación	Seguridad	En Ejecución	\$19,000	\$19,944	\$19,944	\$19,944	\$19,944	100.00	Lote	0.00	La unidad de medida dada ser 237 Ha
TAB18160	Academia de las Instrucciones de Seguridad Pública	EC024	Colección municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gubernación	Seguridad	En Ejecución	\$19,000	\$19,944	\$19,944	\$19,944	\$19,944	100.00	Lote	0.00	La unidad de medida dada ser 1 Lote

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: JALISCO

MUNICIPIO DE JALPA DE MEQUEZ

REPORTE GESTION

Total 35

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Presupuesto Modificado (Miles de Pesos)	Requerido Compromiso (Miles de Pesos)	Dirigido	Ejército	Pagado	% Anexo	% Unidad	Observaciones
TAB18180	200668006	Cobertura municipal	Subsidios	1007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Seguridad	En Ejecución	\$1,077,620	\$1,077,620	\$1,077,620	\$1,077,620	\$1,077,620	100.00	0.00	Se alcanzó la meta programada, la medida debe ser lista de 57 pesos
TAB18180	200668006	Mecatlan	Subsidios	1010 Fortalecimiento Financiero	23-Providencia Salud y Económicas	Transportes y vías	En Ejecución	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	0.00	0.00	
TAB18180	200668010	El Estero	Subsidios	1010 Fortalecimiento Financiero	23-Providencia Salud y Económicas	Transportes y vías	En Ejecución	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	0.00	0.00	
TAB18180	200668009	Cobertura municipal	Subsidios	1078 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencia Salud y Económicas	Utilización	En Ejecución	\$2,078,655	\$2,078,655	\$1,635,182	\$0	\$0	0.00	0.00	
TAB18180	200668010	Cobertura municipal	Subsidios	1078 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencia Salud y Económicas	Utilización	En Ejecución	\$3,592,065	\$3,592,065	\$1,746,032	\$0	\$0	0.00	0.00	
TAB18180	200668009	Cobertura municipal	Subsidios	1076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencia Salud y Económicas	Utilización	En Ejecución	\$4,291,570	\$4,291,570	\$2,445,765	\$1,273,411	\$0	0.00	0.00	
TAB18180	200668010	Cobertura municipal	Subsidios	1012 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencia Salud y Económicas	Utilización	En Ejecución	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,481,500	\$0	\$0	0.00	0.00	
TAB18180	200668010	Cobertura municipal	Subsidios	1012 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencia Salud y Económicas	Utilización	En Ejecución	\$1,978,000	\$1,978,000	\$938,000	\$1,974,683	\$0	0.00	0.00	

ENTIDAD: TABASCO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ

REPORTE GESTIÓN

Folio 15

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concedido	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Presupuesto o Ejecución	Reservado Modificado (Unidades)	Comprometido (Unidades)	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Anual	Observaciones	
U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal																			
TAB16160	Centro A Bara De 2006/7093	Boquilla	Salidas	23-Providencia Salidas y Económicas	Transportes y Viáticos	En Ejecución	En Ejecución	\$1,978,000	\$1,978,000	\$993,000	\$1,975,248	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Se otorgó un avance físico del 15%
U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal																			
TAB16160	Centro A Bara De 2006/7093	Santa Lucía	Salidas	23-Providencia Salidas y Económicas	Transportes y Viáticos	En Ejecución	En Ejecución	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,493,500	\$2,963,378	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Se otorgó un avance físico del 15%
U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal																			
TAB16160	Centro A Bara De 2006/7093	Santa Lucía	Salidas	23-Providencia Salidas y Económicas	Transportes y Viáticos	En Ejecución	En Ejecución	\$2,657,000	\$2,657,000	\$1,483,500	\$2,653,519	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Se otorgó un avance físico del 15%


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENEZ LA MARCA DE REGISTRO COMO LA ENTIDAD DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN 2016-2018
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 LIC FRANCISCO JAVIER CARRERA SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE MELENDEZ
REPORTE NIVEL FINANCIERO

Tipo de Registro	Clave de Referencia	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Periodo Financiero	Rubro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Múltiplo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	16			total del programa presupuestario	0.00	11,600,000.00	6,550,000.00	4,351,121.94	4,351,121.94	4,351,121.94	4,351,121.94
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007				211 - multas, costas y costas por concepto de multa	0.00	648,363.80	918,363.80	918,363.80	918,363.80	918,363.80	918,363.80
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007				1.- gasto 211 - variado y confiable	0.00	3,341,700.00	350,878.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007				1.- gastos para protección y vigilancia	0.00	1,392,200.00	696,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007				1.- gastos 331 - servicios de confiable	0.00	3,627,500.00	1,810,750.00	1,741,018.50	1,741,018.50	1,741,018.50	1,741,018.50
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007				336 - servicios de apoyo administrativo, trasporte, telecomunicaciones y otros	0.00	238,263.50	238,263.50	216,320.00	216,320.00	216,320.00	216,320.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007				338 - servicios de protección, vigilancia y otros	0.00	427,500.00	427,500.00	427,500.00	427,500.00	427,500.00	427,500.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007				759 - otros erogaciones especiales	0.00	4,533.06	2,276.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007				323 - cámaras de videovigilancia y de inversión	0.00	1,027,619.64	1,027,619.64	1,027,619.64	1,027,619.64	1,027,619.64	1,027,619.64
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U078	16			total del programa presupuestario	0.00	1,963,460.00	5,603,000.00	7,848,449.34	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U078				1.- gastos de construcción de obra de inversión	0.00	9,963,460.00	5,603,000.00	7,848,449.34	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	16			total del programa presupuestario	0.00	3,337,718.92	3,537,718.92	1,205,320.33	610,370.88	610,370.88	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093				1.- gastos 129 - otras erogaciones especiales	0.00	1,375,351.44	1,375,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093				2.- gastos 241 - procesos de inversión	0.00	262,409.56	262,409.56	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO DE JALPA DE NEJOZ
REPORTES NIVEL FINANCIERO

Tipo de Registro		Ciclo	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Descripción Programa	Código Programa	Rango Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Reservado)	Comprometido	Dispendido	Ejecido	Pagado
		Reporte														
1.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	1,205,921.84	1,205,921.84	1,205,920.33	610,370.61	610,370.61	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	603,956.08	603,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,993,465.35	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,993,465.35	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	21,751,000.00	10,875,000.00	9,877,037.50	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	2,967,000.00	1,493,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	18,791,000.00	9,382,500.00	9,877,037.50	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	24,918,821.00	15,504,781.33	12,185,170.72	10,875,238.61	10,875,238.61	10,875,238.61
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	24,918,821.00	15,504,781.33	12,185,170.72	10,875,238.61	10,875,238.61	10,875,238.61
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	12,028,810.84	2,631,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	9,508,581.67	8,508,581.67	8,491,012.53	6,584,079.42	6,584,079.42	6,584,079.42
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	3,694,474.32	3,694,474.32	3,691,158.19	3,691,158.19	3,691,158.19	3,691,158.19
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	45,233,250.00	45,158,400.00	44,805,750.22	31,132,311.03	31,132,311.03	31,132,311.03
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			1093		2.- gasto de inversión electrónico		0.00	45,233,250.00	45,158,400.00	44,805,750.22	31,132,311.03	31,132,311.03	31,132,311.03

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

MUNICIPIO DE JALPA DE MEXQUEZ
REPORTES NIVEL FINANCIERO

ENTIDAD: TAMAULCO

Ciclo	Clave	Descripción Programa	Origen del Recurso	Programa	Financiero	Redistribución	Subprograma	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Unidad)	Congestionado	Devengado	Ejercido	Pagado
2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K05	Fortamun	1. gasto corriente	201- gastos para personal	201- gastos para personal	20,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K05	Fortamun	1. gasto corriente	201- gastos para personal	201- gastos para personal	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K05	Fortamun	1. gasto corriente	201- gastos para personal	201- gastos para personal	1,000,000.00	1,005,955.20	1,005,955.20	1,049,815.09	1,049,815.09	1,049,815.09	927,810.52
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K05	Fortamun	1. gasto corriente	201- gastos para personal	201- gastos para personal	150,000.00	105,459.52	93,479.76	60,241.01	60,241.01	60,241.01	48,341.41
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K05	Fortamun	1. gasto corriente	201- gastos para personal	201- gastos para personal	45,000.00	41,400.00	20,700.00	17,339.31	17,339.31	17,339.31	17,339.31
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K05	Fortamun	1. gasto corriente	201- gastos para personal	201- gastos para personal	500,000.00	113,141.89	113,141.89	113,141.89	113,141.89	113,141.89	113,141.89
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K05	Fortamun	1. gasto corriente	201- gastos para personal	201- gastos para personal	20,000.00	30,000.00	30,000.00	22,138.28	22,138.28	22,138.28	22,138.28
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K05	Fortamun	1. gasto corriente	201- gastos para personal	201- gastos para personal	20,000.00	20,000.00	10,000.00	5,163.92	5,163.92	5,163.92	5,163.92
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K05	Fortamun	1. gasto corriente	201- gastos para personal	201- gastos para personal	0.00	3,600.00	3,600.00	3,438.08	3,438.08	3,438.08	3,438.08
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K05	Fortamun	1. gasto corriente	201- gastos para personal	201- gastos para personal	0.00	90,000.00	90,000.00	89,227.20	89,227.20	89,227.20	89,227.20



LA MEXICA DEL NOROCCIDENTE
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULCO
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016


ENTIDAD: TABASCO

REPORTE DE CONSULTAS Y AVANCES FINANCIEROS

Estatus Avance	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Avance Financiero						
				Programa	Descripción	Rendimiento Financiero	ReIngresos	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Validado	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U130	Fortalecimiento Financiero	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 4,993,465.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Validado	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 3,537,719.92	\$ 3,637,719.92	\$ 1,205,920.33	\$ 610,370.84	\$ 610,370.84	\$ 0.00
Validado	1-SUBSIDIOS	4	Gobernación	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 11,000,000.00	\$ 5,500,000.00	\$ 4,361,121.94	\$ 4,361,121.94	\$ 4,361,121.94	\$ 4,361,121.94
Validado	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$ 4,427.30		\$ 45,233,250.00	\$ 45,156,400.00	\$ 22,578,198.00	\$ 44,880,790.22	\$ 21,113,314.03	\$ 21,113,314.03	\$ 20,572,137.91
Validado	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 9,963,490.08	\$ 5,000,000.00	\$ 7,848,669.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Validado	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 21,909.66		\$ 24,918,624.00	\$ 26,029,932.83	\$ 15,084,761.83	\$ 12,185,170.72	\$ 10,875,228.61	\$ 10,875,228.61	\$ 10,610,809.13
Validado	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 21,758,000.00	\$ 10,879,000.00	\$ 9,877,027.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00


A MARÍA DEL ROSARIO CORDOVA ESTABLECIMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL DE JALPA DE MÉNDEZ
2016-2018
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

1 de 1


LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016


REPORT DE INDICADORES FAIS

Ramo	Unidad	Programa	Nombre del Programa	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medición	Tipo	Dimensión del Programa	Meta	Realización	Avance	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de obras concluidas registradas en la MIDS	Porcentaje de obras concluidas registradas en la MIDS	(Sumatoria de obras concluidas registradas en la MIDS al trimestre) / (Sumatoria de obras concluidas registradas en la MIDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	100	I/A
33 - Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura registrados en la MIDS	Porcentaje de proyectos de infraestructura registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de infraestructura registrados en la MIDS al trimestre) / (Sumatoria de proyectos de infraestructura registrados en la MIDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	80	80	100	
33 - Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura registrados en la MIDS	Porcentaje de proyectos de infraestructura registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de infraestructura registrados en la MIDS al trimestre) / (Sumatoria de proyectos de infraestructura registrados en la MIDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	20	20	100	



LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENEZ

2016-2018

LA MARIA DE PASADU CORONA ESTANIS

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

MATRIZ DE INDICADORES FAIS

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Dependencias Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			
RESULTADOS INDICADORES										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Responsable del Registro del Avance
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/A	Municipal
27-TABASCO						0.00	0.00	0.00	N/A	10 - Jalpa de Méndez
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	80.00	80.00	100.00	Municipal
27-TABASCO						75.00	80.00	80.00	100.00	10 - Jalpa de Méndez

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

MATRIZ DE INDICADORES FAIS

Actividad	Porcentaje de (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	8.33	20.00	20.00	100.00	Municipal
27-TABASCO								

27-TABASCO

8.33	20.00	20.00	100.00	10 - Jalpa de Méndez
------	-------	-------	--------	----------------------

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país

Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos:

Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.

Sin información

Porcentaje de la población en pobreza extrema

Sin información

Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda

Sin información

Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.

Sin información

Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo período del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo período del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo período del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ


PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

MATRIZ DE INDICADORES FAIS


Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior entre ellos los proyectos relacionados con alimentación. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior entre ellos los proyectos relacionados con alimentación. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior entre ellos los proyectos relacionados con urbanización. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior entre ellos los proyectos relacionados con urbanización. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 10 - Jalpa de Méndez	
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 10 - Jalpa de Méndez	
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	10 - Jalpa de Méndez
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continúan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido superar la meta Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen apoyo físico y financiero en el SFU	Sin información


 L.A. MARÍA DE ROSARIO CORDOVA ESTRADA
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REGON RE RE WNC: A DRES \$ FORT A MAJIN

[illegible]


 MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA
 ASESORA
 MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

MATRIZ DE INDICADORES FORTAMUN

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa I- FORTAMUN presupuest 005 ario		Ramo 33	Aportaciones Federales para Dependencias Federales y Municipios		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales		Ninguno			
Clasificación Funcional											
Finalidad 2 - Desarrollo Social		Funci 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunc 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional		6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Componente	Recursos transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.00	0.50	94.00		Municipal	
27-TABASCO											

1.00 0.50 94.00

10 - Jalpa de Méndez

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

MATRIZ DE INDICADORES FORTAMUN

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa I- FORTAMUN presupuestario 005	Ramo 33	Aportaciones Federales para Dependencias Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno				
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad estatal simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Donde: Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo de la menor calificación crediticia otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una	Estratégico- Eficacia- Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
Fin	Indice de Aplicación Prioritaria Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje Eficacia- Anual	168.00	N/A	N/A	N/A	Municipal	
27-TABASCO				168.00	N/A 10 - Jalpa de				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

MATRIZ DE INDICADORES FORTAMUN

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa I- FORTAMUN presupuest 005 ario	Ramo 33	Aportaciones Federales para Dependencias Federales y Municipios	416 - Dirección General de Coordinación y Programación y Fondo Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno				
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	1.00	0.50	47.00	Municipal
27-TABASCO									
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice Dependencia Financiera	de (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia Semestral	1.00 4.24	0.50 4.24	47.00 4.24	10 - Jalpa de Méndez 100.00 Municipal
27-TABASCO									

4.24 4.24 4.24 100.00 10 - Jalpa de Méndez

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ


PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

MATRIZ DE INDICADORES FORTAMUN

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	I- FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones	Federales	para Dependencia	Enfoques	Ninguno	
presupuestario	005			Entidades	Federativas	y ncia	416 - Dirección transversales		
ario				Municipios		Coordina General de	dora del Programación y		
						Fondo	Presupuesto "A"		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Porcentaje de avance en las metas									
10 - Jalpa de Méndez									
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada									
Sin información									
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
10 - Jalpa de Méndez									
Índice en el Ejercicio de Recursos									
10 - Jalpa de Méndez									
Índice de Dependencia Financiera									
10 - Jalpa de Méndez									


 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE JALPA DE MENDEZ
 A. MARIA DEL ROSARIO CORDOVA ESTRADA 2016-2018
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



 LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUIMANGUILLO, TABASCO.



Huimanguillo
Haciendo la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

INFORME DE RECURSOS A

NIVEL PROYECTOS

CIERRE DEFINITIVO 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito de Recurso	Programa Fondo	Ramo Convencional	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1515 0100 4695 32	K1430080 001- Reposición de Tubería de Drenaje Sanitario Diferentes Diámetros (Calle Libertad Entre Rafael Martínez De Escobar Y	K14 300 800 04	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal de las	33- Aportaciones Federales	AYU NTA MIE 01-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$473,598	\$471,401	\$471,401	\$471,401	\$471,401	100.00	\$0	Metros lineales	24,684	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0100 4695 52	K1430080 027- Ampliación de La Red de Agua Potable	K14 300 800 27	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal de las	33- Aportaciones Federales	AYU NTA MIE 01-2015	Urbanización	Terminado	2015	\$1,976,684	\$1,887,293	\$1,887,293	\$1,887,293	\$1,887,293	100.00	\$0	Metros lineales	5,695	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1515 0100 4695 67	K1430080 028.- Ampliación De Red De Agua Potable (Urbic. Ej. Nueva Chontalpa)	K14 300 800 28	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS 33.- Municipales	Demarcaciones Federales	AYU NTA MIE NTO 01.- Activas	Urbano	Terminado	2015	\$953,842	\$947,875	\$947,875	\$947,875	\$947,875	\$947,875	100.00	\$0	Metros lineales	5,695	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0100 4695 79	K1430080 028.- Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles: Libertad, Callejon Uno, Callejon Dos Y Callejon Tres	K14 300 800 29	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS 33.- Municipales	Demarcaciones Federales	AYU NTA MIE NTO 01.- Activas	Urbano	Terminado	2015	\$1,573,407	\$1,569,361	\$1,569,361	\$1,569,361	\$1,569,361	\$1,569,361	100.00	\$0	Metros lineales	5,695	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito de Trabajo	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Convencional	Ramo	Instancia de Ejecución	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Presupuestal	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1515 0100 4696 40	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frío Y Obras De Drenaje Menor	K14 400 800 79	Tabasco	Huimanguillo	Rural	Infraestructura	1004 FAIS 33- Municipal Aportaciones de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	Demarcaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	AYU Co NTA mu Ter MIE nica mln 01- nes 2015	Termino	2015	\$7,960,032	\$7,944,854	\$7,944,854	\$7,944,854	\$7,944,854	\$7,944,854	\$7,944,854	100.00	\$0	Kilómetro	454	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0100 4696 74	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frío	K14 400 800 80	Tabasco	Huimanguillo	San Fernando	Rural	1004 FAIS 33- Municipal Aportaciones de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	Demarcaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	AYU Co NTA mu Ter MIE nica mln 01- nes 2015	Termino	2015	\$4,634,509	\$4,622,794	\$4,622,794	\$4,622,794	\$4,622,794	\$4,622,794	\$4,622,794	100.00	\$0	Kilómetro	1,041	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo 2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
K1440080081.-	TAB Pavimentación De Camino 4697 Con Mezcla Asfáltica En Frío	1515	Tabasco	Huimanguillo	El Puntal	Rural	1004 FAIS 33- Municipal Aportaciones de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	1004 FAIS 33- Municipal Aportaciones de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	AYU Coahuila de Zaragoza	AYU Coahuila de Zaragoza	Terminado	2015	\$3,131,798	\$3,123,716	\$3,123,716	\$3,123,716	\$3,123,716	\$3,123,716	\$3,123,716	100.00	\$0	Kilómetros	1,449	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
K1490080012.-	TAB Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión, Col. Los Angeles (Cab. Mpal.)	1515	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	1004 FAIS 33- Municipal Aportaciones de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	1004 FAIS 33- Municipal Aportaciones de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	AYU Nayarit	AYU Nayarit	Urbano	Terminado	2015	\$1,198,012	\$1,193,887	\$1,193,887	\$1,193,887	\$1,193,887	\$1,193,887	\$1,193,887	\$1,193,887	100.00	\$0	Piezas	24,684	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huixtanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico						Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Instalación	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1515 0100 4698 30	K1490080 026.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ubic. Col. Manuel Andrade Díaz 2da. Etapa)	K14 900 800 26	Tabasco	Huixtanguillo	Urbano	Chontalpa	Aportación de las Federales	1004 FAIS 33-Municipal y clones de las Federales	33-Municipal y clones de las Federales	AYU NTA MIE NTO 01-2015	Urbano	Terminado	2015	\$2,474,854	\$2,470,831	\$2,470,831	\$2,470,831	\$2,470,831	\$2,470,831	\$2,470,831	100.00	\$0	Piezas	5,695	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0100 4698 42	K1490080 026.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (En Las Calles: Benito Juárez, Constitución, Libertad, Gregorio)	K14 900 800 26	Tabasco	Huixtanguillo	Urbano	Chontalpa	Aportación de las Federales	1004 FAIS 33-Municipal y clones de las Federales	33-Municipal y clones de las Federales	AYU NTA MIE NTO 01-2015	Urbano	Terminado	2015	\$1,937,315	\$1,933,272	\$1,933,272	\$1,933,272	\$1,933,272	\$1,933,272	\$1,933,272	100.00	\$0	Piezas	5,695	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1515 0100 4698 53	K1490080 038.- Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension (Ubic. Calles Adelfor De Salas, Sebastian Torres Y Clitaco Iris)	K14 900 800 36	Tabasco	Huimanguillo	Las Vigas	Urbano	Aportación	Demarcación para Entidades Federales	FAIS 33- Municipales de las Federaciones	AYU NTA MIE NTO 01- 2015	Urbano	Terminado	2015		\$876,776	\$872,659	\$872,659	\$872,659	\$872,659	\$872,659	100.00	\$0	Piezas	8,899	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0100 4698 84	K1490080 062.- Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension	K14 900 800 62	Tabasco	Huimanguillo	Las Vigas	Rural	Aportación	Demarcación para Entidades Federales	FAIS 33- Municipales de las Federaciones	AYU NTA MIE NTO 01- 2015	Urbano	Terminado	2015		\$2,289,150	\$2,285,051	\$2,285,051	\$2,285,051	\$2,285,051	\$2,285,051	100.00	\$0	Piezas	410	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

135

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Presupuestal	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel. Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1515 0100 4698 69	K1490080 064.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension (Ublc. Col. Los Angeles)	K14 900 800 64	Tabasco	Huimanguillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS 33- Municipales	Demarcaciones para Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 01- 2015	Urbano	Terminado	2016	\$2,429,491	\$2,425,414	\$2,425,414	\$2,425,414	\$2,425,414	\$2,425,414	\$2,425,414	100.00	\$0	Piezas	2,049	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0100 4698 79	K1490080 065.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension.	K14 900 800 65	Tabasco	Huimanguillo	Estadial	Aportaciones Federales	1004 FAIS 33- Municipales	Demarcaciones para Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 01- 2015	Urbano	Terminado	2015	\$2,230,860	\$2,226,991	\$2,226,991	\$2,226,991	\$2,226,991	\$2,226,991	\$2,226,991	100.00	\$0	Piezas	415	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito de Actuación	Tipo de Proyecto	Programa	Fondo	Ramificación	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo de Ejecución	Presupuesto Modificado	Recaudación (Millones de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación Gráfica	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Acumulado		
TAB 1516 0100 4698 86	K1490080 074.- Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension.	K14 900 800 74	Tabasco	Huimanguillo	Chilpancingo	Rural	1004 FAIS 33-Municipal y de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	1004 FAIS 33-Municipal y de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	Aportes para el Desarrollo de las Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 01-2015	Urbano	Terminado	2015	\$2,083,444	\$2,079,406	\$2,079,406	\$2,079,406	\$2,079,406	\$2,079,406	100.00	\$0	Piezas	532	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1516 0200 4997 99	K1430080 001.- Reposición de Drenaje Sanitario De Diferentes Diámetros (Calle Ignacio Zaragoza Entre Ignacio Gutiérrez Y Pedro	K14 300 800 01	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	1004 FAIS 33-Municipal y de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	1004 FAIS 33-Municipal y de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	Aportes para el Desarrollo de las Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$429,557	\$415,439	\$415,439	\$415,439	\$415,439	\$415,439	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Alcaldía	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relativo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB 1515 0200 4998 18	K1430080 002.- Reposición De Tubería De Drenaje Sanitario De Diferentes Diámetros (Calle Jacinto López Entre Hidalgo Y Cinco De Mayo)	K14 300 800 02	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales	Entidad Federal	AYU para NTA MIE NTO 02-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$334,811	\$334,811	\$334,811	\$334,811	\$334,811	\$334,811	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 4998 27	K1430080 003.- Reposición De Tubería De Drenaje Sanitario De Diferentes Diámetros (Calle Lerdo De Tejada Entre Gregorio Méndez Y Vía	K14 300 800 03	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales	Entidad Federal	AYU para NTA MIE NTO 02-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$328,743	\$325,824	\$325,824	\$325,824	\$325,824	\$325,824	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1515 0200 4998 40	K1430080 006.- Reposición De Tubería De Drenaje Sanitario De Diferentes Diámetros (Calle Rafael Martínez De Escobar Entre Callelón	K14 300 800 06	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación de agua para el consumo humano	1004 FAIS 33- Aportación de agua para el consumo humano	Federación de Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Terminado	2015	\$675,250	\$497,532	\$497,532	\$497,532	\$497,532	\$497,532	\$497,532	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 4998 50	K1430080 007.- Reposición De Tubería De Drenaje Sanitario De Diferentes Diámetros (Calle Rafael Rabelo Entre 5 De Mayo Y Vicente Guerrero).	K14 300 800 07	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación de agua para el consumo humano	1004 FAIS 33- Aportación de agua para el consumo humano	Federación de Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Terminado	2015	\$350,818	\$346,211	\$346,211	\$346,211	\$346,211	\$346,211	\$346,211	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Ramo	Instalación	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAB 1516 0200 4998 66	K1430080008.- Reposición De Tubería De Drenaje Sanitario De Diferentes Diámetros (Calle Campo De Aviación Entre A. Hidalgo Y Agustín De	K14 300 800	Tobasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales	Apoyos para Entidades Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones de las Federaciones	AYU NTA MIE 02-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$315,457	\$227,138	\$227,138	\$227,138	\$227,138	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 1516 0200 6062 26	K1430080010.- Ampliación De Red De Agua Potable, Col. Centro De Convivencia (Cab. Mpal.)	K14 300 800	Tobasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales	Apoyos para Entidades Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones de las Federaciones	AYU NTA MIE 02-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$161,257	\$142,336	\$142,336	\$142,336	\$142,336	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Instalación de Equipo	Tipología de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB 1515 0200 5062 37	K1430080 011.- Ampliación del Drenaje Sanitario En Las Calles: Carrada De Iturbide 1, Carrada De Iturbide 2, Carrada De Iturbide 3 Y Callejón	K14 300 800	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación para el desarrollo de las Federaciones	Demarcaciones para las Federaciones	1004 FAIS 33- Municipal y de las Federaciones	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$451,354	\$394,732	\$394,732	\$394,732	\$394,732	\$394,732	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIE RAMENTE TERMINA DA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5062 52	K1430080 013.- Rehabilitación del Drenaje Sanitario (Ubic. Calle Nicolas Bravo Entre Pedro C. Colorado Y Simon Sarlat)	K14 300 800 13	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación para el desarrollo de las Federaciones	Demarcaciones para las Federaciones	1004 FAIS 33- Municipal y de las Federaciones	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$387,892	\$312,134	\$312,134	\$312,134	\$312,134	\$312,134	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIE RAMENTE TERMINA DA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Millones de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1515 0200 5062 65	K1430080 014.- Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Ubic. Av. La Juventud Frente Al Cereso Cab. Mpal.)	K14 300 800 14	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación para Demarcaciones Federales	1004 FAIS 33- Municipales de las Federaciones	AYU NTA MIE NTO 02- 2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$697,769	\$693,759	\$693,759	\$693,759	\$693,759	\$693,759	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5062 78	K1430080 017.- Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Ubic. Av. La Juventud Entre 3ra. Y 4ta Cerrada Cab. Mpal.)	K14 300 800 17	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación para Demarcaciones Federales	1004 FAIS 33- Municipales de las Federaciones	AYU NTA MIE NTO 02- 2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$549,613	\$451,872	\$451,872	\$451,872	\$451,872	\$451,872	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Instalación	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
K1430080 018.-	Rehabilitación De Drenaje Sanitario						1004 FAIS 33- Municipal Aportaciones de las Federaciones	H. AYU NTA MIE NTO 02- 2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015		\$304,808	\$302,315	\$302,315	\$302,315	\$302,315	\$302,315	\$302,315	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 6063 30	(Ubic. Calle Ignacio Zaragoza Entre Benito Juárez Y Adolfo Cadena, Cab. Mpal.)	K14 300 800 18	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	ales para Entidades Federativas	AYU NTA MIE NTO 02- 2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$304,808	\$302,315	\$302,315	\$302,315	\$302,315	\$302,315	\$302,315	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	
K1430080 019.-	Rehabilitación De Drenaje Sanitario						1004 FAIS 33- Municipal Aportaciones de las Federaciones	H. AYU NTA MIE NTO 02- 2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015		\$328,916	\$324,197	\$324,197	\$324,197	\$324,197	\$324,197	\$324,197	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 6063 40	(Ubic. Calle Ignacio Zaragoza Entre Simon Sarlat Y Lerdo De Tejada Cab. Mpal.)	K14 300 800 19	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	ales para Entidades Federativas	AYU NTA MIE NTO 02- 2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$328,916	\$324,197	\$324,197	\$324,197	\$324,197	\$324,197	\$324,197	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel. Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
K1430080 023.-	Construcción De Descarga Pluvial De Concreto Y Rejilla (Calle Independencia, Reforma, Constitución, Libertad Y Callejon Hidalgo)	K14 300 800 23	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales	Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$278,025	\$263,553	\$263,553	\$263,553	\$263,553	\$263,553	\$263,553	100.00	\$0	Metros lineales	24,854	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
K1430080 038.-	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (Calle 1, Calle F Y Calle H)	K14 300 800 38	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales	Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,143,622	\$2,027,001	\$2,027,001	\$2,027,001	\$2,027,001	\$2,027,001	\$2,027,001	100.00	\$0	Metros lineales	3,733	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Inst. Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel. gto. a	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1515 0200 6064 10	K1430080 041.- Construcción de Red de Drenaje Sanitario (Carretera Al C-31 Y C-33)	K14 300 800 41	Huimanguillo	Francia	Urbano	Apoyos	Demarcación para Entidades Federales	004 FAIS 33. Municipalidades de las Federaciones para Entidades Federales	AYU NTA MIE 02-2015	Aguayamontes	Terminado	2015	\$1,743,866	\$1,743,379	\$1,743,379	\$1,743,379	\$1,743,379	\$1,743,379	100.00	\$0	Metros lineales	3,384	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 6064 18	K1430080 042.- Construcción de Red de Drenaje Sanitario (Calle 1 Y 2 Transversal 1 Y 2)	K14 300 800 42	Huimanguillo	Francia	Urbano	Apoyos	Demarcación para Entidades Federales	004 FAIS 33. Municipalidades de las Federaciones para Entidades Federales	AYU NTA MIE 02-2015	Aguayamontes	Terminado	2015	\$854,501	\$798,908	\$798,908	\$798,908	\$798,908	\$798,908	100.00	\$0	Metros lineales	3,384	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 37

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
	K1430080 013.- Construcción De Red De Drenaje Sanitario (Calle 3, 4 Y 5, Carretera Al C-40 Y Transversal 6, 7 Y 8)	K14 300 800 43	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS 33- Municipal Aportaciones de las Federaciones para Entidades Federales del Distrito Municipal Federal		AYU NTA MIE NTO 02- 2015	Aguayameño	Terminado	2015	\$1,844,458	\$1,776,298	\$1,776,298	\$1,776,298	\$1,776,298	\$1,776,298	\$1,776,298	100.00	\$0	Metros lineales	3,384	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	K1430080 044.- Construcción De Red De Drenaje Sanitario (Calle 6, 7 Y 8, Carretera Al C-40, Transversal 3, 5, 6 Y Andador)	K14 300 800 44	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS 33- Municipal Aportaciones de las Federaciones para Entidades Federales del Distrito Municipal Federal		AYU NTA MIE NTO 02- 2015	Aguayameño	Terminado	2015	\$2,041,892	\$2,041,437	\$2,041,437	\$2,041,437	\$2,041,437	\$2,041,437	\$2,041,437	100.00	\$0	Metros lineales	3,384	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Alcaldía	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo Convencional	Institución Ejecutora	Tipología de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1515 0200 5084 76	K1430080 045.- Construcción de Red de Drenaje Sanitario (Calle 6, Transversal 2)	K14 300 800 45	Tabasco	Huimanguillo	Francia	Urbano	Aportes Federales	Demarcaciones Territoriales	AYU y MIE NTO 2015	Aguayentado	Terminado	2015	\$1,114,631	\$1,039,020	\$1,039,020	\$1,039,020	\$1,039,020	\$1,039,020	100.00	\$0	Metros lineales	3,384	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5065 00	K1430080 046.- Construcción de Red de Drenaje Sanitario (Calle 7 Y 8, Calle 9, Transversal 5)	K14 300 800 46	Tabasco	Huimanguillo	Francia	Urbano	Aportes Federales	Demarcaciones Territoriales	AYU y MIE NTO 2015	Aguayentado	Terminado	2015	\$1,984,640	\$1,858,647	\$1,858,647	\$1,858,647	\$1,858,647	\$1,858,647	100.00	\$0	Metros lineales	3,384	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

147

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Inst. Ejec. Proyecto	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Rel. Grupo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB 1515 0200 5085 15	Red de Drenaje Sanitario (Calle 8 Y 9, Transversal 2)	K1430080 050.-	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportación	Demarcaciones para Territoriales	Federación	H. NTA MIE NTO	Agua y saneamiento	Terminado	2015		\$1,166,312	\$1,064,582	\$1,064,582	\$1,064,582	\$1,064,582	\$1,064,582	\$1,064,582	100.00	\$0	Metros lineales	3,384	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 1515 0200 5072 90	Red de Drenaje Sanitario (Calle 9 y 1ra. Parte Y Continúa en Calle Dren Y Transv. 4)	K1430080 050.-	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportación	Demarcaciones para Territoriales	Federación	H. NTA MIE NTO	Agua y saneamiento	Terminado	2015		\$1,354,945	\$1,349,372	\$1,349,372	\$1,349,372	\$1,349,372	\$1,349,372	\$1,349,372	\$1,349,372	100.00	\$0	Metros lineales	3,029	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramificación	Instalación	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Presupuestal	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Relativo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1515 0200 5073 54	K1430080 051.- Construcción de Red de Drenaje Sanitario (Calle 9 1ra. Y 2da. Parte, Calle 10 Ampliación y Drenaje Transversal 1)	K14 300 800 51	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones para las Entidades Federales	FAIS 33-Municipal	AYUAYAN	Terminado	2015	\$1,804,667	\$1,798,274	\$1,798,274	\$1,798,274	\$1,798,274	\$1,798,274	\$1,798,274	100.00	\$0	Metros lineales	3,029	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5074 00	K1430080 052.- Construcción de Red de Drenaje Sanitario (Calle 3, 7, 8, Calle Entre 3 y 6 Ampliación y Transversal Ampliación)	K14 300 800 52	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones para las Entidades Federales	FAIS 33-Municipal	AYUAYAN	Terminado	2015	\$1,628,752	\$1,417,902	\$1,417,902	\$1,417,902	\$1,417,902	\$1,417,902	\$1,417,902	100.00	\$0	Metros lineales	3,029	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguil.

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Referencia	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1515 0200 5074 40	K1430080 053.- Construcción de Red de Drenaje Sanitario (Carr. Al C-32, Calle 9 tra., Calle 7, 6, 5 Y 4)	K14 300 800 53	Tabasco	Huimanguil	Urbano	Infraestructura	Aportes Federales para el Desarrollo de las Entidades Federales	1004 FAIS 33-Municipal	33-Aportaciones de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,401,009	\$1,398,312	\$1,398,312	\$1,398,312	\$1,398,312	\$1,398,312	100.00	\$0	Metros lineales	1,154	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5074 81	K1430080 054.- Construcción de Red de Drenaje Sanitario (Carr. Al C-32, Calle 1, 2, 3, 4 Y 5 Y Transversales 7 Y 8)	K14 300 800 54	Tabasco	Huimanguil	Urbano	Infraestructura	Aportes Federales para el Desarrollo de las Entidades Federales	1004 FAIS 33-Municipal	33-Aportaciones de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,365,524	\$1,358,971	\$1,358,971	\$1,358,971	\$1,358,971	\$1,358,971	100.00	\$0	Metros lineales	3,029	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa	Ramo	Instalación	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB 1515 0200 5075 12	K1430080 056.- Construcción de Red de Drenaje Sanitario (Calle 1, Transversales 1 Y 3 Y Andador)	K14 300 800 55	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Apoyos	1004 FAIS Municipal	33- Aportaciones de las Federaciones	H. AYU	Aguayentado	Terminado	2015	\$1,637,812	\$1,534,238	\$1,534,238	\$1,534,238	\$1,534,238	\$1,534,238	\$1,534,238	100.00	\$0	Metros lineales	3,029	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5075 41	K1430080 056.- Construcción de Red de Drenaje (Calle Prolongación 8 Y 9)	K14 300 800 56	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Apoyos	1004 FAIS Municipal	33- Aportaciones de las Federaciones	H. AYU	Aguayentado	Terminado	2015	\$1,098,169	\$889,559	\$889,559	\$889,559	\$889,559	\$889,559	\$889,559	100.00	\$0	Metros lineales	3,592	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN TIEMPO Y FORMA.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Instalación	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel. (gto.)	Unidad de Medida	Población Anual	Avance Acumulado	% Avance	
TAB 1515 0200 5075 71	K1430080 057.- Construcción de Red de Drenaje (Calle 1 Y Calles Transversales 7 Y 8)	K14 300 800 57	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Capital	1004 FAIS Municipal	33- Aportaciones de las Federaciones	H. AYU	Demarcaciones para Entidades Federales	02- NTA MIE NTO 2015	Aguascalientes	Terminado	2015	\$1,052,023	\$1,048,020	\$1,048,020	\$1,048,020	\$1,048,020	\$1,048,020	100.00	\$0	Metros lineales	3,592	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5076 02	K1430080 058.- Construcción de Red de Drenaje (Calle 8 Lado Izquierdo Y Derecho)	K14 300 800 58	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Capital	1004 FAIS Municipal	33- Aportaciones de las Federaciones	H. AYU	Demarcaciones para Entidades Federales	02- NTA MIE NTO 2015	Aguascalientes	Terminado	2015	\$1,962,397	\$1,961,177	\$1,961,177	\$1,961,177	\$1,961,177	\$1,961,177	100.00	\$0	Metros lineales	3,592	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa	Fondo	Ramo	Insti. Ejecutor	Tip. de Proyecto	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel. de Progresos	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1515 0200 5076 38	K1430080 093.- Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Calle Aldama Y Benito Juárez)	K14 300 800 93	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	1004 FAIS 33. Municipal Aportaciones de las Federales	1004 FAIS 33. Municipal Aportaciones de las Federales	02-Activas	H. AYU a y saneamiento	Terminado	2015	\$465,441	\$459,493	\$459,493	\$459,493	\$459,493	\$459,493	\$459,493	\$459,493	100.00	\$0	Metros lineales	5,695	0.00	100.00	Financiera : / Fisca: / Registro: OBRA TERMINA DA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5076 68	K1430080 094.- Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Calle Mercedes Gamas	K14 300 800 94	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	1004 FAIS 33. Municipal Aportaciones de las Federales	1004 FAIS 33. Municipal Aportaciones de las Federales	02-Activas	H. AYU a y saneamiento	Terminado	2015	\$734,072	\$728,641	\$728,641	\$728,641	\$728,641	\$728,641	\$728,641	\$728,641	100.00	\$0	Metros lineales	8,899	0.00	100.00	Financiera : / Fisca: / Registro: OBRA TERMINA DA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Total: 87															Avance Financiero										Avance Físico				
Información General del Proyecto																													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Insti- tución	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones			
TAB 1515 0200 5076 99	K1430080 086.- Ampliación De Red De Agua Potable	K14 300 800 96	Tabasco	Huimanguillo	Libertad Rural	Aportación para Entidades Federales del Distrito Municipal	1004 FAIS 33-Municipal	Aportaciones de las Federaciones para Entidades Federales del Distrito Municipal	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Aguas Sanitarias	Terminado	2015	\$1,636,989	\$1,627,541	\$1,627,541	\$1,627,541	\$1,627,541	\$1,627,541	\$1,627,541	\$1,627,541	100.00	\$0	Metros lineales	2,518	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB 1515 0200 5077 27	K1430080 101.- Equipamiento De Carcamos Del Municipio De Huimanguillo	K14 300 801 01	Tabasco	Huimanguillo	Libertad Urbano	Aportación para Entidades Federales del Distrito Municipal	1004 FAIS 33-Municipal	Aportaciones de las Federaciones para Entidades Federales del Distrito Municipal	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Aguas Sanitarias	Terminado	2015	\$124,510	\$124,510	\$124,510	\$124,510	\$124,510	\$124,510	\$124,510	\$124,510	100.00	\$0	Equipamiento	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito de Intervención	Tipo de Proyecto	Programa	Fondo	Ramo	Instalación	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAB 1515 0200 5077 54	K1490080 009.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Cerrada Iturbide), Col. Centro De Convivencia (Cab. Mpal.)	K14 900 800 09	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarques	ales	AYU NTA MIE NTO 02- 2015	Urbanización	Terminado	2015	\$1,390,099	\$1,385,624	\$1,385,624	\$1,385,624	\$1,385,624	\$1,385,624	\$1,385,624	100.00	\$0	Piezas	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB 1515 0200 5077 80	K1490080 033.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Calle Ferrocarril)	K14 900 800 33	Tabasco	Huimanguillo	Estación	Urbano	Aportaciones Federales	Demarques	ales	AYU NTA MIE NTO 02- 2015	Urbanización	Terminado	2015	\$1,617,537	\$1,613,306	\$1,613,306	\$1,613,306	\$1,613,306	\$1,613,306	\$1,613,306	100.00	\$0	Piezas	5,695	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Total: 87																										
Información General del Proyecto												Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa de Fondo Convencional	Ramo	Insti. Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Presupuestal	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel. gto	Unidad de Medida	Población Anual	Avance Anual	% Avance	Observaciones	
TAB 1515 0200 5078 05	K1490080 049.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	K14 900 800 49	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales para el Desarrollo Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Aportaciones Federales para el Desarrollo Urbano	33- Damales NTA	AYU NTA	Urbanización	Terminado	2015	\$766,762	\$759,094	\$759,094	\$759,094	\$759,094	\$759,094	\$759,094	100.00	\$0	Piezas	3,029	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5078 29	K1490080 059.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	K14 900 800 59	Tabasco	Huimanguillo	Rural	Aportaciones Federales para el Desarrollo Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Aportaciones Federales para el Desarrollo Urbano	33- Damales NTA	AYU NTA	Urbanización	Terminado	2015	\$725,167	\$718,711	\$718,711	\$718,711	\$718,711	\$718,711	\$718,711	100.00	\$0	Piezas	202	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

2015

Total: 87

Total: 67		Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Lugar de Asignación	Actividad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conve	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Presupuestal	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB 1515 0200 5092 10	K1490080 080.- Ampliación de La Red de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ubic. Huapacal 4ta. Secc.)	K1490080 800 60	Tabasco	Huimanguillo	3ra. Sección Rural	Aportación de Federales	Demarcación para Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Urbanización	Terminado	2015	\$298,512	\$295,063	\$295,063	\$295,063	\$295,063	\$295,063	100.00	\$0	Piezas	256	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5092 18	K1490080 081.- Ampliación de La Red de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión.	K1490080 800 61	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez 1ra. Sección Rural	Aportación de Federales	Demarcación para Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Urbanización	Terminado	2015	\$1,760,220	\$1,745,858	\$1,745,858	\$1,745,858	\$1,745,858	\$1,745,858	100.00	\$0	Piezas	656	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto															Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Presupuestal	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB 1515 0200 5092 36	K1490080 063.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ublc. Sector Jiménez Brito)	K14 900 800 63	Tabasco	Huimanguillo	Rural	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales	Apoyos para Entidades Federativas del Distrito Federal	AYU NTA MIE 02-2015	Urbanización	Terminado	2015	\$559,026	\$534,236	\$534,236	\$534,236	\$534,236	\$534,236	100.00	\$0	Piezas	2,049	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA.
TAB 1515 0200 5092 69	K1490080 066.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (En La Ranchería El Desecho 1ra. Sección, Sección Playa)	K14 900 800 66	Tabasco	Huimanguillo	Rural	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales	Apoyos para Entidades Federativas del Distrito Federal	AYU NTA MIE 02-2015	Urbanización	Terminado	2015	\$1,656,376	\$1,650,333	\$1,650,333	\$1,650,333	\$1,650,333	\$1,650,333	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recalculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1515 0200 5093 36	K1490080 067.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	K14 900 800 67	Tabasco	Huimanguillo	Rural	Aportaciones Federales	Demarcales Municipales	33- Aportaciones Federales	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Urb anizado	Terminado	2015	\$1,868,143	\$1,861,959	\$1,861,959	\$1,861,959	\$1,861,959	\$1,861,959	\$1,861,959	\$1,861,959	100.00	\$0	Piezas	485	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5093 55	K1490080 068.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión.	K14 900 800 68	Tabasco	Huimanguillo	Rural	Aportaciones Federales	Demarcales Municipales	33- Aportaciones Federales	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Urb anizado	Terminado	2015	\$1,237,748	\$1,231,676	\$1,231,676	\$1,231,676	\$1,231,676	\$1,231,676	\$1,231,676	\$1,231,676	100.00	\$0	Piezas	222	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Instalación Ejecutoria	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Presupuestal	Modificación	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1515 0200 5093 80	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	K14 900 809	Huimanguillo	Güil	Rural	Apoyos	1004 FAIS 33- Municipal y de las Feder H.	Apoyos	Entidad	AYU NTA MIE NTO 02- 2015	Urb anizado	Ter minado	2015	\$1,409,188	\$1,402,779	\$1,402,779	\$1,402,779	\$1,402,779	100.00	\$0	Piezas	732	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIA RAMENTE TERMINA DA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB 1515 0200 5093 99	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	K14 900 800	Huimanguillo	Franco	Rural	Apoyos	1004 FAIS 33- Municipal y de las Feder H.	Apoyos	Entidad	AYU NTA MIE NTO 02- 2015	Urb anizado	Ter minado	2015	\$1,102,915	\$1,097,218	\$1,097,218	\$1,097,218	\$1,097,218	100.00	\$0	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIA RAMENTE TERMINA DA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico					Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ampliación	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Inst. Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel. Pro	Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB 1515 0200 5095 25	K1490080 073.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión.	K14 900 800 73	Huimanguillo	Pejela	Rural	Secundario	1004 FAIS 33-Municipal	Aportaciones de las Federaciones	Demarcales para Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 02-activas 2015	Urbanización	Terminado	2015	\$1,538,105	\$1,533,868	\$1,533,868	\$1,533,868	\$1,533,868	\$1,533,868	\$1,533,868	100.00	\$0	Piezas	1,533	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5095 48	K1490080 075.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	K14 900 800 75	Huimanguillo	Mejela	Rural	Secundario	1004 FAIS 33-Municipal	Aportaciones de las Federaciones	Demarcales para Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 02-activas 2015	Urbanización	Terminado	2015	\$1,745,821	\$1,686,003	\$1,686,003	\$1,686,003	\$1,686,003	\$1,686,003	\$1,686,003	100.00	\$0	Piezas	1,786	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5095 81	K1490080 077.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Ubl. Calle Frambuyas De La Colonia Arbolada)	K14 900 800 77	Huimanguillo	Rio Seco	Rural	Secundario	1004 FAIS 33-Municipal	Aportaciones de las Federaciones	Demarcales para Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 02-activas 2015	Urbanización	Terminado	2015	\$662,470	\$657,091	\$657,091	\$657,091	\$657,091	\$657,091	\$657,091	100.00	\$0	Piezas	843	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

161

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huinanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Instalación	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado o (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB 1515 0200 5096 05	K1490080 083.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	K14 900 800 83	Tabasco	Huimanguillo	Secundario Rural	Aportes	FAIS 33-Municipal y de las Federaciones para Entidades Federales del Distrito y Municipios	Damascos	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Urbano	Terminado	2015	\$527,877	\$521,239	\$521,239	\$521,239	\$521,239	\$521,239	\$521,239	100.00	\$0	Piezas	1,781	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0200 5107 33	K1490080 071.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	K14 900 800 71	Tabasco	Huimanguillo	Secundario Rural	Aportes	FAIS 33-Municipal y de las Federaciones para Entidades Federales del Distrito y Municipios	Damascos	AYU NTA MIE NTO 02-2015	Urbano	Terminado	2015	\$252,294	\$248,909	\$248,909	\$248,909	\$248,909	\$248,909	\$248,909	100.00	\$0	Piezas	252	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0300 5671 46	K1420080 035.- Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Sánchez Magallanes Col. Francisco I. Madero.	K14 200 800 35	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportes	FAIS 33-Municipal y de las Federaciones para Entidades Federales del Distrito y Municipios	Damascos	AYU NTA MIE NTO 03-2016	Urbano	Terminado	2015	\$454,232	\$450,352	\$450,352	\$450,352	\$450,352	\$450,352	\$450,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,899	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramto	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Presupuestal	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel. Integro	Unidad de Medida		Población Anual	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1515 0300 5676 06	K1430080 030.- Encause Del Dren Emisor "A" Entre La Calle Libertad E Independencia.	K14 300 800 30	Tabasco	Huimanguillo	(Estadística Urbana)	Aportación Federal	Demarcación para Territoriales Federales	33- Aportaciones de las Federaciones	H. Ayuntamiento 03-2015	Aguayentado	Terminado	2015	\$3,604,724	\$3,597,997	\$3,597,997	\$3,597,997	\$3,597,997	\$3,597,997	100.00	\$0	Equipamiento	5,695	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasado
TAB 1515 0300 5676 41	K1430080 031.- Encause Del Dren Emisor "A" Entre La Calle Miguel Hidalgo Y Calle Matamoros.	K14 300 800 31	Tabasco	Huimanguillo	(Estadística Urbana)	Aportación Federal	Demarcación para Territoriales Federales	33- Aportaciones de las Federaciones	H. Ayuntamiento 03-2015	Aguayentado	Terminado	2015	\$2,897,075	\$2,889,995	\$2,889,995	\$2,889,995	\$2,889,995	\$2,889,995	100.00	\$0	Equipamiento	5,695	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasado
TAB 1515 0300 5676 70	K1430080 032.- Encause Del Dren Emisor "A" Entre La Calle 16 De Septiembre Y Calle Independencia (Segunda Etapa).	K14 300 800 32	Tabasco	Huimanguillo	(Estadística Urbana)	Aportación Federal	Demarcación para Territoriales Federales	33- Aportaciones de las Federaciones	H. Ayuntamiento 03-2015	Aguayentado	Terminado	2015	\$1,603,507	\$1,666,776	\$1,666,776	\$1,665,776	\$1,665,776	\$1,665,776	100.00	\$0	Equipamiento	5,695	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasado

17 DE AGOSTO DE 2016

PERIODICO OFICIAL

163

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramificación	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB 1515 0300 5676 96	K1430030 034.- Encause Del Dren Emisor "A" Entre Las Calles: Calle Matamoros Y Calle Abasco.	K14 300 800 34	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales	33-Municipal	Aportaciones Federales	AYU NTA MIE NTO 03-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$4,272,413	\$4,266,051	\$4,266,051	\$4,266,051	\$4,266,051	\$4,266,051	\$4,266,051	\$4,266,051	100.00	\$0	Equipamiento	6,695	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB 1515 0300 5677 19	K1430080 037.- Construcción De Drenaje Sanitario (Calles Continuas Sur).	K14 300 800 37	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales	33-Municipal	Aportaciones Federales	AYU NTA MIE NTO 03-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,491,277	\$1,485,212	\$1,485,212	\$1,485,212	\$1,485,212	\$1,485,212	\$1,485,212	\$1,485,212	100.00	\$0	Metros lineales	3,733	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente
TAB 1515 0300 5677 68	K1430080 039.- Construcción De Drenaje (Calle H, Calle Entre 3-4, 4-5 Y 6-7).	K14 300 800 39	Tabasco	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales	33-Municipal	Aportaciones Federales	AYU NTA MIE NTO 03-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,748,233	\$1,740,609	\$1,740,609	\$1,740,609	\$1,740,609	\$1,740,609	\$1,740,609	\$1,740,609	100.00	\$0	Metros lineales	3,733	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y el endeudamiento

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Instalación Ejecutoria	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1515 0300 5678 05	K1430080 040.- Construcción de Red de Drenaje Sanitario (Calles Continuas Norte).	K14 300 800 40	Tabasco	Huimantla	Urbano	Apoyos	FAIS 33- Municipal y de las Entidades Federales	Demarcaciones para las Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 03- 2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,572,474	\$1,566,856	\$1,566,856	\$1,566,856	\$1,566,856	\$1,566,856	100.00	\$0	Metros lineales	3,733	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0300 5678 45	K1430080 048.- Ampliación de Red de Agua Potable (Ublc. Carretera Federal Y Calle Entre La 7 Y 8)	K14 300 800 48	Tabasco	Huimantla	Urbano	Apoyos	FAIS 33- Municipal y de las Entidades Federales	Demarcaciones para las Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 03- 2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$707,262	\$703,013	\$703,013	\$703,013	\$703,013	\$703,013	100.00	\$0	Metros lineales	3,384	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0300 5678 94	K1490080 022.- Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Calle 15 De Abril, Manzanillo Y Cedros), Col. Centro De	K14 900 800 22	Tabasco	Huimantla	Urbano	Apoyos	FAIS 33- Municipal y de las Entidades Federales	Demarcaciones para las Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 03- 2015	Urbanización	Terminado	2015	\$1,282,767	\$1,275,536	\$1,275,536	\$1,275,536	\$1,275,536	\$1,275,536	100.00	\$0	Piezas	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Proyecto	Programa, Fondo, Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1515 0300 5679 88	K1490080 076.- Ampliación de la Red de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión.	K14 900 800 76	Tabasco	Huimanguillo	Palmarito Viejo	Rural	Apórtas para Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federales	AYU NTA MIE NTO 03-2015	Urbano	Terminado	2015	\$358,292	\$358,292	\$358,292	\$358,292	\$358,292	\$358,292	\$358,292	\$358,292	100.00	\$0	Plazas	1,960	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0300 5681 31	K1490080 078.- Ampliación de la Red de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión.	K14 900 800 78	Tabasco	Huimanguillo	Central Fournier (El Coloto)	Rural	Apórtas para Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federales	AYU NTA MIE NTO 03-2015	Urbano	Terminado	2015	\$1,137,208	\$1,137,208	\$1,137,208	\$1,137,208	\$1,137,208	\$1,137,208	\$1,137,208	\$1,137,208	100.00	\$0	Plazas	546	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipología	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Año	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1516 0300 5882 02	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	K14 900 801 06	Tabasco	Huimanguillo	Rural	1ra. Secundaria	1004 FAIS 33-Municipal y de las Federaciones de las Entidades Federales	1004 FAIS 33-Municipal y de las Federaciones de las Entidades Federales	Aportaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 03-activas 2015	Urbano	Terminado	2015	\$2,012,711	\$2,007,738	\$2,007,738	\$2,007,738	\$2,007,738	\$2,007,738	\$2,007,738	100.00	\$0	Piezas	2,518	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0300 5705 60	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión.	K14 900 800 72	Tabasco	Huimanguillo	Rural	1ra. Secundaria	1004 FAIS 33-Municipal y de las Federaciones de las Entidades Federales	1004 FAIS 33-Municipal y de las Federaciones de las Entidades Federales	Aportaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 03-activas 2015	Urbano	Terminado	2015	\$478,130	\$478,130	\$478,130	\$478,130	\$478,130	\$478,130	\$478,130	100.00	\$0	Piezas	77	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico					Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Registro	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB 1515 0300 6728 07	K1490080 095.- Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension	K14 900 800 95	Tabasco	Huimanguillo	Liberal	Rural	Aportación para Entidades Federales del Distrito Municipal	1004 FAIS 33-Municipal Aportaciones de las Federaciones para Entidades Federales	Demarcaciones	AYU NTA MIE NTO 03-2015	Urbano	Terminado	2015	\$1,462,603	\$1,455,663	\$1,455,663	\$1,455,663	\$1,455,663	\$1,455,663	100.00	\$0	Piezas	2,518	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0400 6896 48	K1430080 016.- Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Ubic. Av. La Juventud Entre Unidad Deportiva Y Conalep, Col. La Juventud Cab. Mpal.)	K14 300 800 15	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación para Entidades Federales del Distrito Municipal	1004 FAIS 33-Municipal Aportaciones de las Federaciones para Entidades Federales	Demarcaciones	AYU NTA MIE NTO 04-2015	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$421,373	\$416,975	\$416,975	\$416,975	\$416,975	\$416,975	100.00	\$0	Metros lineales	24,864	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Instalación	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Ayuntamiento	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1515 0400 5898 18	K1490080 112.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension.	K14 900 801 12	Tabasco	Huimanguillo	Secundario (San Migueluel)	Rural	Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federales	1004 FAIS 33-Municipal y de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 04-activas 2015	Urbano	Terminado	2015		\$885,594	\$879,784	\$879,784	\$879,784	\$879,784	\$879,784	\$879,784	100.00	\$0	Piezas	2,518	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0400 5898 55	K1490080 113.- Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension.	K14 900 801 13	Tabasco	Huimanguillo	C-26 (Generador)	Rural	Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federales	1004 FAIS 33-Municipal y de las Federaciones para el Desarrollo de las Entidades Federales	AYU NTA MIE NTO 04-activas 2015	Comunal	Terminado	2015		\$1,738,985	\$1,734,386	\$1,734,386	\$1,734,386	\$1,734,386	\$1,734,386	\$1,734,386	100.00	\$0	Piezas	2,518	0.00	100.00	Financiera : / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 87

Información General del Proyecto															Avance Financiero					Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Instalación	Tipología	Estadística	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1515 0400 5898 66	K1490080 114.- Ampliación De La Red De Distribución En Media Y Baja Tensión.	K14 900 801 14	Tabasco	Huimanguillo	Maestros	Rural	Aportación para el Desarrollo de las Entidades Federales	Demarcación Territoriales	ales AYU Co NTA mu Ter MIE nica min NTO cio ado 04- nes 2015				2015	\$541,979	\$535,719	\$535,719	\$535,719	\$535,719	\$535,719	\$535,719	100.00	\$0	Plezas	246	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1515 0400 5898 87	K1490080 115.- Ampliación De La Red De Distribución En Media Y Baja Tensión (Ublc. Ej. Huimanguillo).	K14 900 801 15	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación para el Desarrollo de las Entidades Federales	Demarcación Territoriales	ales AYU Co NTA mu Ter MIE nica min NTO cio ado 04- nes 2015				2015	\$550,446	\$543,686	\$543,686	\$543,686	\$543,686	\$543,686	\$543,686	100.00	\$0	Plezas	1,250	0.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

M.V.Z. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALFREDO TORRUGO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 4

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Proyecto	Programa de Fondo	Ramificación	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estadística	Ciclo Recursivo	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación de Población	Avance Anual	% Acumulado	Observaciones	
TAB 151 503 005 782 37	K1440080 108.- Reconstrucción De Camino A Base De Concreto Asfáltico En Calle	K14 400 801 08	Huimanguillo	Monterrey	Suavidad	U093 Fondo para entidad	23- Prov. H. AYU NTA MIE NTO 03- 2015	Provisión de Salas y Ecomías	Urb. Anillo	Terminado	2015	\$1,302,533	\$1,298,673	\$1,298,673	\$1,298,673	\$1,286,673	\$1,298,673	\$1,298,673	100.00	\$0	1,287	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 151 503 005 783 53	K1440080 109.- Reconstrucción De Camino A Base De Concreto Asfáltico En Calle	K14 400 801 09	Huimanguillo	El Pueblito	Suavidad	U093 Fondo para entidad	23- Prov. H. AYU NTA MIE NTO 03- 2015	Provisión de Salas y Ecomías	Tran. y viales	Terminado	2015	\$1,737,346	\$1,731,711	\$1,731,711	\$1,731,711	\$1,731,711	\$1,731,711	\$1,731,711	100.00	\$0	1,449	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA A FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 4

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipología	Programa de Fondo	Ramificación	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación de gro. Medida	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 151 603 005 784 31	K1490080 104.- Construcción De La Segunda Etapa Del Relleno Sanitario De Huimanguillo, Tabasco.	K14 900 801 04	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23. Proyectos H. AYUNTAMIENTO MIE NTO 03-2015	Provisión de Salas y Ecomías	Urbanización	Terminado	2015	\$9,548,742	\$9,548,742	\$9,548,742	\$9,485,579	\$2,527,468	\$2,527,468	\$2,527,468	26.47	\$0	Lot	698	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA QUEDO REFRENDA DA PARA EL 2016 BAJO EL PROYECTO NÚMERO K1490080001, CON UN MONTO A EJERCER DE \$6,958,110.19, DEBIDO
TAB 151 603 005 790 74	K1440080 110.- Reconstrucción De Camino A Base De Concreto Asfáltico En Caliente.	K14 400 801 10	Tabasco	Huimanguillo	Libre	Rural	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23. Proyectos H. AYUNTAMIENTO MIE NTO 03-2015	Trasporte y Mantenimiento	Terminado	2015	\$1,660,121	\$1,655,079	\$1,655,079	\$1,655,079	\$1,655,079	\$1,655,079	\$1,655,079	\$1,655,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,518	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA A FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DR. Z. JOSE SABIDO HERRERA DAJUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORIBIO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo 2015

Total: 1

Información General del Proyecto												Avance Financiero							Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Am. de Rec.	Tipo de Proyecto	Programa	Fondo	Ramo	Inst. Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Medida	Unidad de Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TA B15 160 300 576 582	K142008 0105.- Reconstrucción De Diversas Calles Y Avenidas En El Municipio De Huimanguillo	K14 2008 0105	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsistencia y Productividad	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO 03- 2015	Urbanización	Terminado	2015	\$5,000,000	\$4,984,278	\$4,984,278	\$4,984,278	\$4,984,278	\$4,984,278	\$4,984,278	\$4,984,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

M.V.Z. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Huimanguillo

2015

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ampliación	Tipo de Obra	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Potencial Anual	% Avance Acumulado		
TAB 151 503 005 712 09	Construcción De Techumbre De 18.00 X 30.00 Mts. En El Idiftec.	K14 700 801 02	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbanización	Subsidios	U117 23- Contingencias Salariales y Económicas	H. AYU NTA MIEN TO 03- 2015	Educación	Terminado	2015	\$1,300,000	\$1,294,236	\$1,294,236	\$1,294,236	\$1,294,236	\$1,294,236	\$1,294,236	\$1,294,236	100.00	\$0	Equipamiento	500 0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA A FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 151 503 005 712 32	Construcción De Domo Autosoportante De 20.00 X 30.00 Mts. (Ubic. Conalep)	K14 700 801 03	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbanización	Subsidios	U117 23- Contingencias Salariales y Económicas	H. AYU NTA MIEN TO 03- 2015	Educación	Terminado	2015	\$1,203,791	\$1,114,786	\$1,114,786	\$1,114,786	\$1,114,786	\$1,114,786	\$1,114,786	\$1,114,786	\$1,114,786	100.00	\$0	Equipamiento	500 0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

M.V.Z. JOSÉ SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TOBBUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Total: 4

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Am. de Recurso	Tipo de Programa	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compro. Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Ponderación	Avance Acumulado	
Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAME NTE																									
TAB 1515 0300 5775 60	Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Ej. Blasillo 2da. Secc.	K14 6008 0100	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 2da. Sección (Otates)	Rural	Convenios	Infraestructura social	18- Energía	H. AYU NTA MIE NTO 03- 2015	Educación	Terminado	2015	\$470,000	\$464,308	\$464,308	\$464,306	\$464,306	\$464,306	\$464,306	100.00	\$0	Equilibrado	100 0.00 100.00	TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA																									
TAB 1515 0300 5776 38	Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Col. Benito Juárez 2da. Secc.	K14 6009 0099	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez 2da. Sección (Monte Alegre)	Rural	Convenios	Infraestructura social	18- Energía	H. AYU NTA MIE NTO 03- 2015	Educación	Terminado	2015	\$470,000	\$464,308	\$464,308	\$464,306	\$464,306	\$464,306	\$464,306	100.00	\$0	Equilibrado	100 0.00 100.00	FINANCIERAME NTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA																									
TAB 1515 0300 6776 99	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica, Pob. Mecatepec	K14 9008 0098	Tabasco	Huimanguillo	Mecatepec	Rural	Convenios	Infraestructura social	18- Energía	H. AYU NTA MIE NTO 03- 2015	Educación	Terminado	2015	\$470,000	\$463,728	\$463,726	\$463,726	\$463,726	\$463,726	\$463,726	100.00	\$0	Equilibrado	100 0.00 100.00	FINANCIERAME NTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

[illegible][illegible]

**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUMANGULLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018**

M.V.Z. JOSÉ SABIÑO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL



"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa #359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.