



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

12 DE NOVIEMBRE DE 2016

Suplemento
7741

C

No.- 6557



¡Juntos recuperemos la confianza!

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

No - 6557

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016
 MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

Total: 30

Informe de Avance Financiero y Físico																	
Clave de Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convento	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico							
						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Anual Acumulado	
TAB00160200745064	Abastecimiento De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 750 Lts y Equipamiento - 39014	39014	Vicente Guerrero	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200759517	Abastecimiento De Fuego Ecologico De Doble Combustion - 49626	49626	Ignacio Allende	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200759518	Abastecimiento De Fuego Ecologico De Doble Combustion - 49635	49635	Vicente Guerrero	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200789212	Construcción De Pavimento De Concreto Asfaltado En La Calle José Ortiz De Domínguez Tramo: Francisco Javier Mina - Ignacio Rayón - 126693	126693	Frontera	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB001602007946315	Rehabilitación De Techo Fermo - 122265	122265	Cusuhú	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200794638	Rehabilitación De Techo Fermo - 123176	123176	Vicente Guerrero	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200794690	Rehabilitación De Techo Fermo - 123369	123369	María del Rosario Eguiluz	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200791782	Construcción De Aluminado Público Dominguez Tramo: Ignacio Rayón - Independencia - 125833	125833	Frontera	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200700136	Construcción De Comedor Escolar Y Obras Complementarias, En Jardín De Niños Conale - 120076	OP0015	Las Tlerras	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200700215	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle José Ortiz De Domínguez Tramo: Ignacio Rayón - Independencia - 125384	125384	Frontera	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200700216	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle José Ortiz De Domínguez Tramo: Ignacio Rayón - Independencia - 125799	125799	Frontera	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200700217	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle José Ortiz De Domínguez Tramo: Francisco Javier Mina - Ignacio Rayón - 126617	126617	Frontera	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200705580	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calleón Pasteur - 117338	117338	Ignacio Allende	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200705749	Construcción De Guarniciones Y Banqueta En La Calle José María Pino Suárez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124670	124670	Frontera	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				
TAB00160200705750	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle José Ortiz De Domínguez Tramo: Francisco Javier Mina - Ignacio Rayón - 126653	126653	Frontera	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convierte	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devoluendo	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance POB	Avance Anual	% Avance Anual
TAB001602008	Abastecimiento De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 750 Lit Y Equipamiento - 39014	39014	Vicente Guerrero	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Ignacio Rayon - Independencia - 126533	126533	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Mejoramiento De Aula En La Escuela Secundaria Técnica - 135323	135323	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Francisco Javier Mina - Ignacio Rayon - Independencia - 126518	126518	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124512	124512	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo: Calle Galeana - Independencia - 124550	124550	Frontera	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									0.00					
TAB001602007	Construcción De Pavimento De Con																	

INFORMES SOBRE SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016
 MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

Total: 33

Clave U.C. Fondo	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Financiero	
													Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB161603007 43051	Abastecimiento De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 50 Lit Y Equipamiento - 39014	39014	Vicente Guerrero	1004 FAS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal						0.00		Otros	329	100.00
TAB161603007 21995	Construcción De Alcantarado Publico En La Calle Jusef Ortiz De Luna Y Lugo Tramo: Francisco Javier Alfaro - 128529	128529	Frontera	1004 FAS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	\$13,110,599	\$13,043,834	\$11,987,828	\$11,987,828	\$11,915,488	91.44	\$0	Otros	329	100.00
TAB161603007 43051	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Depolado Calle Josefa Ortiz De Comuniquen	OP0095	Frontera	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	\$2,685,934	\$2,685,834	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mezros Cuadrado	22,795	0.00
TAB161603007 43031	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Eusebio Castillo Tramo Calle Jose Maria Pro Suarez Calle Jose Maria Mendez Y Pasion	OP0096	Frontera	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	\$849,957	\$849,957	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mezros Cuadrado	22,795	0.00
TAB161603007 43043	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Jose Maria Morales Y Pavon Tramo Calle Lena Vicario Calle Gregorio Mendez	OP0097	Frontera	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	\$2,054,632	\$2,054,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mezros Cuadrado	22,795	0.00
TAB161603007 43057	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Gregorio Mendez Tramo Andador 2 Calle Santos Degollado	OP0098	Frontera	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	\$1,332,578	\$1,332,578	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mezros Cuadrado	22,795	0.00
TAB161603007 43074	Construcción De Calle Independencia, Tramo: Calle Felipe J. Serrá Calle Vicente Riva Palacio, (Pavimentación De Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Rampas Y Señalización)	OP0108	Frontera	U130 Fortalecimiento Financiero	\$2,987,000	\$2,987,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mezros Cuadrado	22,795	0.00
TAB161603007 43092	Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Ciudad De Frontera, 1ra. Etapa	OP0107	Frontera	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	\$9,890,000	\$9,890,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22,795	0.00

NOTA: LA EFECTUACIÓN DE LAS COLUMNAS QUE SE ENCUENTRAN COMPLETAS EN LA PAGINA PRECE, CANTILLA DONDE SE DEBE EVITAR EL EMPLEO DE LOS SIGNOS DE MAYOR Y MENOR QUE SE ENCUENTRAN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, Y QUE SE ENCUENTRAN EN EL PERIÓDICO OFICIAL.

FORMULO

LIC. RODOLFO RIVEROL JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO

LIC. RODOLFO RIVEROL JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 MUNICIPAL

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016 VALIDACION DE RECURSOS
 MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

Estado Avance	Ciclo del Recurso	Tipos del Recurso	Rango	Descripción	Programa	Descripción de la Dependencia	Manifiesto de Finanzas	Remanente de Finanzas	Partida Gasto	Aprobado	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Pagos	Observaciones	
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNT 3-2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79,580,290.00	\$ 79,527,517.94	\$ 71,483,328.00	\$ 54,448,947.24	\$ 37,196,583.13	\$ 35,287,522.56	
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	4	Gobernación	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	AYUNT 3-2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,340,905.00	\$ 7,170,452.50	\$ 6,112,338.00	\$ 6,112,338.00	\$ 6,112,338.00	
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales Económicas	U093	Fondo para entidades federativas, municipios productores de mercancías de exportación	AYUNT 3-2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,462,939.47	\$ 8,787,361.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	AYUNT 3-2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 2,750,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales Económicas	U132	Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	AYUNT 3-2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,529,520.00	\$ 7,595,520.00	\$ 3,595,500.20	\$ 1,353,741.44	\$ 1,347,906.35	
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	AYUNT 3-2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 55,410,134.00	\$ 55,329,762.54	\$ 41,486,994.00	\$ 41,418,738.67	\$ 30,437,289.46	\$ 28,804,570.59	
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales Económicas	U130	Fortalecimiento Financiero	AYUNT 3-2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNT 3-2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 413,997.40	\$ 413,997.40	\$ 304,094.00	\$ 304,094.00	\$ 304,094.00	
Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales Económicas	U076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	AYUNT 3-2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,652,482.07	\$ 8,299,114.85	\$ 8,263,342.82	
Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales Económicas	U093	Organismo de las entidades federativas, municipios productores de mercancías de exportación	AYUNT 3-2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,137,363.47	\$ 3,037,586.94	\$ 659,808.00	\$ 219,308.66	\$ 218,363.37	
Validado	2015	1-SUBSIDIOS	4	Gobernación	U002	Organismo de las entidades federativas, municipios y el Distrito Federal	AYUNT 3-2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 118,465.79	\$ 118,465.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	

NOTA: LA INFORMACION DE LAS COLUMNAS QUE SE OMITIERON SE ENCUENTRA COMPLETA EN LA PAGINA WWW.CENTLA.GOB.MX DE ESTE AYUNTAMIENTO, YA QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NO ACEPTA FORMATOS DEMASADOS PEQUEÑOS

FORMULO

LIC. RODOLFO RIVEROL JIMENEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO

LIC. RODOLFO RIVEROL JIMENEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016 NIVEL FINANCIERO
 MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO				
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Prog.	Rendim o Financiero	Reling	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
2.- PARTIDA	2015	U002			1.- GASTO CORRIENTE	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$30,467.38	\$30,467.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A
2.- PARTIDA	2015	U002			1.- GASTO CORRIENTE	799.- OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	87968.41	\$87,998.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2015	U002	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO		\$0.00	118465.79	\$118,465.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A
2.- PARTIDA	2015	U076			1.- GASTO CORRIENTE	338.- SERVICIOS DE VIGILANCIA 614.- DIVISION	\$0.00	10000	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A
2.- PARTIDA	2015	U076			2.- GASTO DE INVERSION	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$0.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,642,482.02	\$8,298,114.85	\$8,298,114.85	\$8,263,342.82	N/A
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2015	U076	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO		\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$9,652,482.02	\$8,298,114.85	\$8,298,114.85	\$8,263,342.82	N/A
2.- PARTIDA	2015	U083			1.- GASTO CORRIENTE	629.- TRABAJOS EN DE ACABADOS	\$0.00	\$674,424.00	\$674,424.00	\$659,808.00	\$219,308.66	219308.66	\$218,363.37	N/A
2.- PARTIDA	2015	U083			1.- GASTO CORRIENTE	EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADO S	\$0.00	\$15,482,939.47	\$2,363,182.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2015	U083	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO		\$0.00	\$16,137,363.47	\$3,087,588.94	\$659,808.00	\$219,308.66	\$219,308.66	\$218,363.37	N/A
2.- PARTIDA	2015	U004			1.- GASTO CORRIENTE	441.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$304,094.00	\$304,094.00	\$304,094.00	\$304,094.00	\$304,094.00	\$304,094.00	N/A
2.- PARTIDA	2015	U004			1.- GASTO CORRIENTE	799.- OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$108,903.40	\$108,903.40	\$0.00	\$0.00	0	0	N/A
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2015	U004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO		\$0.00	\$413,987.40	\$413,987.40	\$304,094.00	\$304,094.00	\$304,094.00	\$304,094.00	N/A
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	E012	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO		\$1,000,000.00	\$1,322,968.00	1322968	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,968.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO		\$45,421,805.91	\$19,841,914.30	\$19,841,914.30	\$19,759,556.57	\$19,601,059.79	\$19,601,059.79	\$19,601,059.79	\$19,841,914.30

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016 NIVEL FINANCIERO
 MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

PARTIDA				AVANCE FINANCIERO									
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Prog.	Rendimiento o Financiero	Reing.	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2018	U006	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$40,856,473.00	\$40,856,473.00	\$28,204,119.94	\$2,328,000.00	\$2,328,000.00	\$2,328,000.00	\$2,328,000.00	\$29,204,119.94
					TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$14,340,905.00	\$7,170,462.50	\$6,112,338.00	\$6,112,338.00	6112338	\$6,112,338.00	N/A
2.- PARTIDA	2018	U007			271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,321,400.00	\$2,321,400.00	\$2,280,956.00	\$2,280,956.00	\$2,280,956.00	\$2,280,956.00	N/A
					283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$997,800.00	\$997,800.00	\$997,800.00	\$997,800.00	N/A
2.- PARTIDA	2018	U007			295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$939,000.00	\$939,000.00	\$899,232.00	\$899,232.00	899232	\$899,232.00	N/A
					334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$3,194,981.00	\$1,054,400.00	\$1,054,400.00	\$1,054,400.00	\$1,054,400.00	\$1,054,400.00	N/A
2.- PARTIDA	2018	U007			339 - SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$460,900.00	\$460,900.00	382500	\$382,500.00	\$382,500.00	\$382,500.00	N/A
					523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$586,500.00	\$586,500.00	\$517,650.00	\$517,650.00	\$517,650.00	\$517,650.00	N/A
2.- PARTIDA	2018	U007			541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$5,358,424.00	\$808,252.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A
					565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A
2.- PARTIDA	2018	U007			799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A
					TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$208,984,884.00	\$208,984,884.00	\$168,524,501.10	\$117,484,956.78	\$108,844,356.78	\$108,844,356.78	\$108,569,519.14	\$168,524,501.10
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2018	S240	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$94,900,000.00	\$94,900,000.00	\$94,900,000.00	\$94,900,000.00	\$25,343,113.95	\$25,343,113.95	\$920,954.05	\$94,900,000.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016 NIVEL FINANCIERO
 MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

PÁRTIDA										AVANCE FINANCIERO				
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Prog.	Rendimiento Financiero	Reling	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	R070				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	\$8,400,000.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S221	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$364,572,619.88	\$364,572,619.88	\$347,988,540.58	\$137,285,270.83	\$136,612,238.18	\$136,612,238.18	\$136,612,238.18	\$347,988,540.58
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S244	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$7,497,334.91	\$7,497,334.91	\$6,740,985.91	\$2,873.40	\$2,873.40	\$2,873.40	\$2,873.40	\$6,740,985.91
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S247	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$8,499,834.00	\$8,499,834.00	\$8,499,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,441,871.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S267	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$81,228,055.00	\$75,009,461.00	\$11,172,696.00	\$6,942.90	\$0.00	\$0.00	0	\$11,172,696.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S288	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$34,179,025.00	\$34,179,025.00	\$34,179,025.00	\$7,165,858.83	\$7,165,858.83	\$7,165,858.83	\$7,165,858.83	\$34,179,025.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S269	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$12,981,628.01	\$12,981,628.01	\$1,068,760.00	\$1,068,760.00	\$1,068,760.00	\$1,068,760.00	\$1,068,760.00	\$8,750,520.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S270	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$6,838,714.00	\$6,838,714.00	\$4,787,099.89	\$21,324.27	\$0.00	0	\$0.00	\$4,787,099.89
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S271	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$1,554,948.00	\$1,554,948.00	\$716,980.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,980.52
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U006	\$2,712,188	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$2,532,335,720.71	\$2,582,022,821.13	\$2,204,109,524.31	\$2,152,452,880.42	\$1,888,854,288.52	\$1,845,728,429.10	\$1,170,170,107.82	\$1,866,126,013.52
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U040	\$303			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$4,583,903.00	\$4,583,903.00	\$4,583,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4583903
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U079	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$64,341,255.32	\$67,241,255.32	\$67,241,255.32	\$15,712,039.20	\$14,981,844.03	\$14,842,142.55	\$5,164,747.69	\$61,122,820.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U080	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$155,925.00	\$155,925.00	\$155,925.00	\$155,925.00	\$0.00	\$0.00	0	\$155,925.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U081	\$244,389			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$54,889,015.00	\$79,001,978.00	\$79,001,976.00	\$54,889,015.00	\$54,889,015.00	\$54,889,015.00	\$54,889,015.00	\$79,001,976.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016 NIVEL FINANCIERO
 MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

PARTIDA							AVANCE FINANCIERO							
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Prog.	Rendim. o Financiero	Reing	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U008	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$0.00	\$17,097,288.46	\$17,097,288.46	\$11,208,897.49	\$8,271,488.43	\$8,271,488.43	\$8,271,488.43	\$17,097,288.46
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U009	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$0.00	\$9,671,877.12	\$9,671,877.12	\$5,283,707.08	\$3,733,795.81	\$3,733,795.81	\$3,689,797.01	\$9,671,877.12
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U012				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	\$0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	E005	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S074	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$198,543,015.00	\$265,561,718.00	\$199,700,107.00	\$178,505,244.26	\$55,907,164.83	\$55,907,164.83	\$55,907,164.83	\$199,700,107.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S217	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$3,246,951.00	\$3,246,951.00	\$3,246,951.00	\$3,246,951.00	\$2,906,951.00	\$2,906,951.00	\$2,906,951.00	\$3,246,951.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S218	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$27,017,554.00	\$27,017,554.00	\$27,017,554.00	\$24,217,641.59	\$17,447,334.12	\$17,447,334.12	\$17,447,334.12	27189059
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S219	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$270,000.00	\$1,114,984.00	\$1,114,984.00	\$1,072,930.41	\$1,072,930.41	\$1,072,930.41	\$1,072,930.41	\$2,112,480.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U001				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	\$0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U015	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$540,000.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U032	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$105,000,000.00	\$105,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U008	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$1,000,000.00	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00	\$300,320.00	\$100,620.00	\$98,900.00	\$0.00	\$1,408,000.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	S248	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$35,214,437.00	\$27,214,437.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U022	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$45,334,811.51	\$45,334,811.51	\$25,091,277.15	\$18,133,924.59	\$18,133,924.59	18133924.59	\$18,133,924.59	\$25,091,277.15

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016 NIVEL FINANCIERO
 MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

AVANCE FINANCIERO														
PARTIDA														
Tipo de Registro	Clave de Recurso	Rendimiento o Financiero	Reing. Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U037	\$2,340	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$5,765,960.00	\$5,765,960.00	\$4,717,803.00	\$4,717,803.00	\$3,983,180.83	\$3,983,180.83	\$3,983,180.83	\$4,717,803.00	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U057	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$119,330,047.00	\$119,330,047.00	\$19,712,286.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19712286.79	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U083	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$0.00	\$15,462,939.47	\$8,787,361.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- PARTIDA	2016	U083		1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$15,462,939.47	\$8,787,361.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U063	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$650,000,000.00	\$650,000,000.00	\$465,191,731.00	\$241,180,837.43	\$136,236,808.85	\$136,236,808.85	\$130,771,704.28	\$465,191,731.00	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U128	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$2,769,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- PARTIDA	2016	U128		1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$10,000,000.00	\$3,077,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- PARTIDA	2016	U128		2.- GASTO DE TERRENOS Y DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$6,923,000.00	\$2,769,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U128	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$512,302,995.00	\$634,300,000.00	\$4,865,880.00	\$4,865,880.00	\$4,865,880.00	\$4,865,880.00	\$4,865,880.00	\$4,865,880.00	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U130	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- PARTIDA	2016	U130		1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- PARTIDA	2016	U130		2.- GASTO DE TERRENOS Y DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,967,000.00	\$2,967,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	N/A	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U130	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$279,681,059.21	\$294,681,059.21	\$294,681,059.21	\$279,681,059.21	\$279,681,059.21	\$279,681,059.21	\$279,681,059.21	\$294,681,059.21	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U132	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$0.00	\$13,529,520.00	\$7,595,520.00	\$3,599,502.20	1353741.44	\$1,353,741.44	\$1,347,906.35	N/A	
2.- PARTIDA	2016	U132		2.- GASTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$13,529,520.00	\$7,595,520.00	\$3,599,502.20	\$1,353,741.44	\$1,353,741.44	\$1,347,906.35	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016 NIVEL FINANCIERO
 MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

PARTIDA				AVANCE FINANCIERO									
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Prog.	Rendimiento Financiero	Partida	Reintegro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	U132	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$279,000,000.00	\$279,000,000.00	126592000	126592000	\$126,592,000.00	\$126,592,000.00	\$126,592,000.00	\$126,592,000.00
					TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$2,253,245,534.00	\$2,324,987,115.00	\$1,650,886,519.00	\$1,920,497,705.85	\$1,316,592,083.01	\$1,313,769,636.39	\$1,652,947,510.96	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	I003	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$147,186,595.00	\$146,939,429.00	132245487	\$110,677,487.77	\$89,853,216.70	\$89,853,216.70	\$89,853,216.70	\$132,245,487.00
					TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$79,580,290.00	\$79,527,517.94	\$71,463,328.00	\$54,448,947.28	\$37,196,583.13	\$35,287,522.56	N/A	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	I004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$0.00	\$12,862,857.20	\$12,862,857.20	\$6,901,188.00	\$6,901,188.00	\$6,901,188.00	\$6,901,188.00	N/A
					TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$79,580,290.00	\$17,320,100.13	\$9,275,910.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- PARTIDA	2016	I004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$0.00	\$17,405,400.73	\$17,405,400.73	\$17,405,400.73	\$17,405,400.73	\$17,405,400.73	\$17,405,400.73	N/A
					TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$0.00	\$1,420,000.00	\$1,420,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	N/A
2.- PARTIDA	2016	I004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$0.00	\$16,250,486.16	\$16,250,486.16	\$16,095,528.03	\$7,652,793.65	\$7,652,793.65	\$7,652,793.65	N/A
					TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$0.00	\$4,628,654.67	\$4,628,654.67	\$4,557,991.49	\$687,852.28	\$683,701.45	N/A	
2.- PARTIDA	2016	I004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$0.00	\$9,840,019.05	\$9,840,019.05	\$9,488,839.03	4549348.47	\$4,549,348.47	\$4,256,519.05	N/A
					TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$0.00	\$1,067,100,557.00	\$1,065,286,898.00	\$958,759,210.00	\$958,759,210.00	\$958,759,210.00	\$958,759,210.00	\$958,759,210.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	I004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$55,410,134.00	\$55,326,762.54	\$41,486,994.00	\$41,418,738.87	\$30,437,289.46	\$30,303,764.24	\$28,804,670.59	N/A
					TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$11,815,282.75	\$10,009,514.98	\$10,009,514.98	\$10,009,514.98	\$6,946,939.18	\$6,452,511.80	N/A	
2.- PARTIDA	2016	I005	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$11,815,282.75	\$10,009,514.98	\$10,009,514.98	\$10,009,514.98	\$6,946,939.18	\$6,452,511.80	\$6,452,511.80	N/A
					TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAR IO	\$11,815,282.75	\$10,009,514.98	\$10,009,514.98	\$10,009,514.98	\$6,946,939.18	\$6,452,511.80	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016 NIVEL FINANCIERO
 MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

PARTIDA				AVANCE FINANCIERO									
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Prog.	Rendimiento o Financiero	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenagado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
2.- 2.- PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE	216.- MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,393.97	\$35,211.22	\$35,211.22	\$35,211.22	\$35,211.22	\$35,211.22	\$35,211.22	N/A	
				218.- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	N/A	
2.- 2.- PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE	221.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$13,892.68	\$13,892.68	\$13,892.68	\$13,892.68	13892.68	\$13,892.68	N/A	
2.- 2.- PARTIDA	2018	1005	1.- GASTO CORRIENTE	223.- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$3,002.08	\$556.22	\$556.22	\$556.22	\$556.22	\$556.22	\$556.22	N/A	
2.- 2.- PARTIDA	2018	1005	1.- GASTO CORRIENTE	241.- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0	\$3,691.26	3691.26	\$3,691.26	\$3,691.26	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- 2.- PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE	242.- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$42.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- 2.- PARTIDA	2018	1005	1.- GASTO CORRIENTE	246.- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$8,579.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- 2.- PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE	247.- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$2,495.36	\$5,206.34	\$5,206.34	\$5,206.34	\$5,206.34	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- 2.- PARTIDA	2018	1005	1.- GASTO CORRIENTE	248.- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$575.00	\$17.08	\$17.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- 2.- PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE	251.- PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$1,344.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- 2.- PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE	261.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,788,687.47	\$1,231,415.67	\$1,231,415.67	\$1,231,415.67	\$1,231,415.67	\$1,231,415.67	\$1,231,415.67	N/A	
2.- 2.- PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE	273.- ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$2,800.01	\$2,800.01	\$2,800.01	\$2,800.01	\$2,800.01	\$2,800.01	N/A	
2.- 2.- PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE	281.- HERRAMIENTAS MENORES	\$371.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
2.- 2.- PARTIDA	2018	1005	1.- GASTO CORRIENTE	292.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,146.03	\$742.40	\$742.40	\$742.40	\$742.40	\$0.00	0	N/A	

Reporte Tercer Trimestre 2016 Nivel Financiero
Municipio de Centla, Tabasco

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016 NIVEL FINANCIERO
 MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

PARTIDA				AVANCE FINANCIERO								
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Prog.	Rendimiento o Financiero	Reintegro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
2.-PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE		336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, O, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.	\$0.00	\$26,506.00	\$26,506.00	\$26,506.00	\$26,506.00	\$17,832.00	N/A
2.-PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE		345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$247,149.70	\$249,412.64	\$249,412.64	\$249,412.64	\$249,412.64	\$198,847.11	N/A
2.-PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE		351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	2088	\$2,088.00	\$2,088.00	N/A
2.-PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE		352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$563.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	N/A
2.-PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE		353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$898.00	\$5,289.80	\$5,289.80	\$5,289.80	\$5,289.80	\$5,289.80	N/A
2.-PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE		355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$62,785.83	\$347,333.04	\$347,333.04	\$348,978.83	\$287,310.55	\$250,963.11	N/A
2.-PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE		357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	N/A
2.-PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE		371 - PASAJES AÉREOS	\$12,476.68	\$44,240.69	\$44,240.69	\$27,340.69	\$27,340.69	\$27,340.69	N/A
2.-PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE		372 - PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$6,620.00	N/A
2.-PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE		375 - VIÁTICOS EN EL PAIS	\$7,591.42	\$64,215.70	\$64,215.70	\$32,415.70	\$32,415.70	\$32,415.70	N/A
2.-PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE		382 - IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	N/A
2.-PARTIDA	2016	1005	1.- GASTO CORRIENTE		799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$13,788.54	\$13,788.54	0	\$0.00	\$0.00	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

INDICADORES RAMO GENERAL "33" FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

P.N.	P.O.	Nombre del P.O.	Fin.	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al Periodo	
														Meta	Realizado en el Periodo
33		FAIS Municipal		2 - Vivienda y	7 - Vivienda y	5 - Fondo de	Porcentaje de	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre)							
Aportaciones y de las	Federal	Demarcaciones Territoriales del	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Servicios a la	Aportaciones para la infraestructura	proyectos de contribución directa	correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	83.92	52.84
Municipios	1004	Distrito Federal FAIS Municipal	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Servicios a la	Aportaciones para la infraestructura	proyectos registrados en la MIDS	correspondiente/100 (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	83.92	52.84
Aportaciones y de las	Federal	Demarcaciones Territoriales del	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Servicios a la	Aportaciones para la infraestructura	proyectos registrados en la MIDS	correspondiente/100 (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	83.92	52.84
Municipios	1004	Distrito Federal FAIS Municipal	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Servicios a la	Aportaciones para la infraestructura	proyectos registrados en la MIDS	correspondiente/100 (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	83.92	52.84
Aportaciones y de las	Federal	Demarcaciones Territoriales del	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Servicios a la	Aportaciones para la infraestructura	proyectos registrados en la MIDS	correspondiente/100 (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	83.92	52.84
Municipios	1004	Distrito Federal FAIS Municipal	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Servicios a la	Aportaciones para la infraestructura	proyectos registrados en la MIDS	correspondiente/100 (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	83.92	52.84

N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTES TERCEER TRIMESTRE 2016

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

INDICADORES RAMO GENERAL "JJ" FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


Ramo	P.P.	Nombre del P.P.	Fin	Función	Subsección	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
13 -		FAIS Municipal		2 - Vivienda y	7 - Vivienda y	5 - Fondo de	Porcentaje de	(Sumatoria de proyectos complementarios)								
Aportaciones		y de las					Aportaciones para proyectos									
Federales para		Demarcaciones		Servicios a la												
Entidades							la Infraestructura Complementarios									
Federativas y		Territoriales del														
Municipios	0004	Distrito Federal	Social	Comunidad	Comunidad	Social	registrados en la MIDS	correspondiente	100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	18.08	35.32

FORMULO

FORMULO

[Handwritten signature]

LIC. RODOLFO RIVEROLL JIMENEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



12501444

AUTORIZO

[Signature]

LIC. RODOLFO FERRAZ JIMENEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

INDICADORES RAMO GENERAL "33" FORTAMUN

Ramo	C.P.	Nombre del P.P.	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo	
														Meta programa	Avance (%)
33 -		FORTAMUN		2 - Vivienda y	7 - Vivienda y	6 - Fondo de	Índice de Dependencia	(Recursos ministrados del						Realizado en el periodo	
Aportaciones						Aportaciones para		FORTAMUN DF al							
Federales para						el Fortalecimiento		municipio o demarcación							
Entidades						de los Municipios y		territorial / Ingresos propios							
Federales y						de las		registrados por el municipio							
						Demarcaciones		o demarcación territorial							
						Territoriales del									
Municipios	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	Comunidad	Comunidad	Distrito Federal	Financiera	del Distrito Federal	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	3.37	86.85
33 -				2 - Vivienda y	7 - Vivienda y	6 - Fondo de	Porcentaje de avance	(Promedio de avance en						2.92	
Aportaciones						Aportaciones para		las metas porcentuales de l							
Federales para						el Fortalecimiento		/ Promedio de las metas							
Entidades						de los Municipios y		programadas porcentuales							
						de las									
						Demarcaciones									
						Territoriales del									
Municipios	1005		2 - Desarrollo Social	Comunidad	Comunidad	Distrito Federal	en las metas	de l) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	77.84	66.37

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016

MUNICIPIO DE CENITLA, TABASCO

INDICADORES RAMO GENERAL "33" FORTAMUN

Ramo	P.P.	Nombre del P.P.	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Avance (%)
33 -		FORTAMUN		2 - Vivienda y	7 - Vivienda y	8 - Fondo de	Índice de Aplicación	((Gasto ejercido en							
Aportaciones						Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las		Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN							
Federativas para Entidades						Demarcaciones Territoriales del									
Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	Comunidad 2 - Vivienda y	Comunidad 7 - Vivienda y	Distrito Federal 8 - Fondo de	Prioridad de Recursos DF) * 100	(Recursos ministrados del	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	68	N/A
Aportaciones						Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las		FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial							
Federativas para Entidades						Demarcaciones Territoriales del									
Federativas y Municipios	1005		2 - Desarrollo Social	Comunidad	Comunidad	Distrito Federal	Financiera	del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	3.37	N/A

12

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

MATRIZ DEL RAMO GENERAL "33" FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Coordinación de Programación y Transversales a del Fondo Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS INDICADORES									
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo Dimensional-Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Responsable del Registro del Avance
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Sumatoria de otros proyectos correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	10.78	9.90	23.32	235.63 Municipal
27-TABASCO									
						0.00	0.00	9.09	N/A 4 - Centro
						0.00	0.00	0.00	N/A 7 - Emiliano Zapata
						0.00	0.00	13.33	N/A 10 - Jalpa de Méndez
						11.76	14.28	0.00	0.00 11 - Jonula
						0.00	0.00	100.00	N/A 16 - Teapa
						4.00	5.00	0.00	0.00 17 - Tenosique
						6.57	9.10	9.10	100.00 13 - Nacajuca
						0.00	0.00	84.00	N/A 1 - Balancán
						0.00	0.00	0.00	N/A 5 - Comitalco
						0.00	0.00	76.00	N/A 9 - Jalapa
						50.00	30.00	30.00	100.00 2 - Cárdenas
						0.00	0.00	0.00	N/A 12 - Macuspana
						0.00	0.00	0.00	N/A 3 - Centla
						100.00	100.00	75.00	75.00 15 - Tacotalpa
						0.00	0.00	0.00	N/A 6 - Cunduacán
						0.00	0.00	0.00	N/A 14 - Paraiso
						0.00	0.00	0.00	N/A 8 - Huimanguillo
Actividad	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	69.17	68.49	56.73	82.83 Municipal
27-TABASCO									
						100.00	100.00	76.00	76.00 9 - Jalapa
						73.08	75.00	97.00	129.33 17 - Tenosique
						8.00	12.00	85.56	713.00 5 - Comitalco
						87.50	85.70	100.00	116.69 18 - Teapa

MATRIZ DEL RAMO GENERAL "33" FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federalivas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General Coordinador de Programación y transversales	Enfoques	Ninguno	
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	n	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
Clasificación Funcional									
RESULTADOS INDICADORES									
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al período	Avance % al período	Responsable del Registro del Avance
						66.67	63.64	39.00	61.28 13 - Nacajuca
						60.00	50.00	50.00	100.00 2 - Cárdenas
						58.82	57.14	8.88	15.54 11 - Jonuta
						100.00	100.00	75.00	75.00 15 - Tactolapa
						0.00	0.00	8.00	N/A 1 - Balancán
						75.00	75.00	80.00	106.67 10 - Jalpa de Méndez
						88.89	83.33	18.51	22.21 7 - Emiliano Zapala
						30.76	44.44	100.00	225.02 8 - Huimanguillo
						82.53	83.92	52.84	92.96 3 - Centla
						33.33	33.33	0.00	0.00 4 - Centro
						84.00	85.71	85.71	100.00 6 - Cunduacán
						77.08	88.87	47.92	71.88 14 - Paraiso
						81.00	80.00	40.00	50.00 12 - Macuspana
						29.52	27.74	24.38	87.50 Municipal
Actividad		Porcentaje de proyectos (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100		Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral				
						100.00	100.00	75.00	75.00 15 - Tactolapa
						0.00	0.00	14.43	N/A 5 - Comalteco
						29.41	26.57	91.00	318.52 11 - Jonuta
						23.08	20.00	3.00	15.00 17 - Tenosique
						19.00	20.00	16.00	90.00 12 - Macuspana
						69.23	55.55	0.00	0.00 8 - Huimanguillo
						66.67	68.67	90.90	136.34 4 - Centro
						17.46	16.08	5.68	35.32 3 - Centla
						11.11	11.11	9.26	83.35 7 - Emiliano Zapala
						26.67	27.27	30.00	110.01 13 - Nacajuca
						10.00	7.00	7.00	70.00 9 - Jalepa
						40.00	35.00	35.00	100.00 2 - Cárdenas
						12.50	14.30	14.30	100.00 16 - Teapa

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTER TRIMESTRE 2016

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

MATRIZ DEL RAMO GENERAL "33" FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Programa presupuestario		Ramo		DATOS DEL PROGRAMA		Clasificación Funcional		Actividad		Responsable del Registro del Avance	
1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		Ninguno	
Finalidad		2 - Desarrollo Social		Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Institucional		Social			
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
							Realizado al periodo	Avance % al periodo			
Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios y (Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del SEDESOL/Total de municipios del país) 100.	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del SEDESOL/Total de municipios del país) 100.	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del SEDESOL/Total de municipios del país) 100.	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del SEDESOL/Total de municipios del país) 100.	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del SEDESOL/Total de municipios del país) 100.	100.00	8.33	8.33	74.95	10 - Jalpa de Méndez	
							16.00	14.28		6 - Cuauacán	
							0.00	0.00		N/A 1 - Balancán	
							22.92	16.87		0.00 14 - Paraiso	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas.	Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.	Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.	Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.	Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.	Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.	100.00	70.42	70.42	121.02	Administración Pública Federal	
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos.	Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos.	Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos.	Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos.	Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos.	100.00	60.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información			Sin información		
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información			Sin información		
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos.	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos.	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos.	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos.	Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos.	Sin información			Sin información		

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

MATRIZ DEL RAMO GENERAL "33" FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinador de Programación y transversales a del Fondo Presupuesto "A"	Ninguno				
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social				
Clasificación Funcional									
RESULTADOS INDICADORES									
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo Dimensionamiento	Meta Programada Anual	Realizado al período	Avance % al período	Responsable del Registro del Avance
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF									
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado									
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF									
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado									
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF									
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero									
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF									
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero									
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF									
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero									
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF									
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero									
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF									
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado									
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF									
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado									
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF									
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado									
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF									
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado									
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS									
Centro SE FIRMO CONVENIO PRODMOF CON SEDESOL PARA CREAR UN PROYECTO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

MATRIZ DEL RAMO GENERAL "33" FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Programa 1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DATOS DEL PROGRAMA		Dependencia 416 - Dirección General de Coordinación de Programación y Transversales a del Fondo Presupuesto "A"		Enfoques Ninguno	
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción n	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Responsable del Registro del Avance
RESULTADOS INDICADORES									

Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MDS que tienen avance físico y financiero en el SFU

NOTA: LA INFORMACIÓN DE LAS COLUMNAS QUE SE OMITIERON SE ENCUENTRA COMPLETA EN LA PAGINA WWW.CENTLA.GOB.MX DE ESTE AYUNTAMIENTO, YA QUE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO ACEPTAN FORMATOS DEMASIADOS PEQUEÑOS

FORMULO

AUTORIZO



LIC. RODOLFO RIVEROLL JIMÉNEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. RODOLFO RIVEROLL JIMÉNEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	(004) FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General Coordinador de Programación y transversales a del Fondo Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno
		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Clasificación Funcional					
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo Avance % al periodo
							Responsable del Registro del Avance
RESULTADOS INDICADORES							
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS							
9.- Jalapa La meta alcanzada en el trimestre fue de un 98%, en espera de los otros proyectos directos a realizar							
17- Tenosique ...							
5.- Comacalcó							
16- Teapa Se amplió el registro de proyectos de contribución directa							
13- Nacajuca LA VARIACION SE DEBE AL NUMERO DE PROYECTOS PLANEADO							
2.- Cárdenas							
11- Jonuta							
15- Tacotalpa							
1.- Balancán Se alcanza la meta planeada							
10.- Jalpa de Méndez se han programado 12 proyectos de incidencia directa.							
7.- Emiliano Zapata la variacion en cuanto a las metas se debe a que en este trimestre no se reportan todos los proyectos de contribucion directa los cuales fueron capturados en la MIDS dandonos numeros de folios, se desconoce el motivo por el cual el sistema mids elimino varios de estos							
8.- Huimanguillo							
3.- Centla							
4.- Centro LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA SERÁN REGISTRADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2016							
6.- Guadalupe							
14.- Paraíso no se cumplio con la meta de los proyectos directos,							
12- Macuspana							
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS							
15- Tacotalpa							
5.- Comacalcó							
11- Jonuta							
17- Tenosique ...							
12- Macuspana							
8.- Huimanguillo							
4.- Centro SE AUTORIZARON MENOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE							
3.- Centla							
7.- Emiliano Zapata la meta ejercida fue menor a la programada							
13- Nacajuca LA VARIACION SE DEBE AL NUMERO DE PROYECTO COMPLEMENTARIOS							
9.- Jalapa Se realizaron 5 proyectos mas de caminos para fortalecer la infraestructura de las comunidades en este periodo de lluvias.							
2.- Cárdenas							

Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continúan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido superar la meta Efectos: Otros Motivos:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2016

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

MATRIZ DEL RAMO GENERAL "33" FIV. FORATAMUN

Programa I-005 FORATAMUN presupuestario		Ramo 33		DATOS DEL PROGRAMA		Actividad		6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
Finalidad 2 - Desarrollo Social		Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Institucional			
				Clasificación Funcional					
				Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 416 - Dirección General Entoques Ninguno					
				Federalivas y Municipios Coordinador de Programación y transversales a del Fondo Presupuesto "A"					
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Meta Programada Anual	AVANCE		Responsable del Registro del Avance
							Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						83.40			N/A 8 - Huimanguillo
						100.00			N/A 1 - Balancán
						100.00			N/A 2 - Cárdenas
						86.00			N/A 3 - Centla
						100.00			N/A 5 - Comalcalco
						100.00			N/A 12 - Macuspana
						100.00			N/A 9 - Jalapa
						100.00			N/A 16 - Teapa
						100.00			N/A 14 - Paraiso
						89.90			N/A 17 - Tenosique
						96.30			N/A 6 - Cuanducán
						100.00			N/A 7 - Emiliano Zapata
						100.00			N/A 15 - Tacotalpa
						26.50			N/A 4 - Centro
						188.00			N/A 10 - Jalpa de Méndez
						100.00			N/A 13 - Nacajuca
						88.40	66.98	64.91	86.90 Municipal
Actividad		Aplicación de los recursos índice en el Ejercicio de (Gasto ejercido del FORATAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORATAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100		Gestión Eficacia Trimestral					
27-TABASCO									
						1.00	0.75	69.00	9.200.00 10 - Jalpa de Méndez
						100.00	77.84	54.00	86.37 3 - Centla
						100.00	75.00	66.15	86.20 11 - Jonuta
						100.00	65.00	64.34	98.98 13 - Nacajuca
						100.00	75.00	64.52	86.03 7 - Emiliano Zapata
						100.00	100.00	75.00	75.00 15 - Tacotalpa
						100.00	75.00	46.97	82.63 8 - Huimanguillo
						100.00	75.00	64.10	85.47 12 - Macuspana
						100.00	75.00	72.20	96.27 17 - Tenosique
						100.00	69.30	73.96	106.72 16 - Teapa

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTES TRIMESTRE 2016

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

MATRIZ DEL RAMO GENERAL "33" FIV - FORATAMUN

Programa 1-005 FORTAMUN presupuestario		Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 416 - Dirección General Enfoques Ninguno		Coordinador de Programación y transversales a del Fondo Presupuesto "A"		Clasificación Funcional		Actividad Institucional		8 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
Finalidad 2 - Desarrollo Social		Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Unidad de medida		Tipo- Dimensión- Frecuencia		Meta Programada Anual	
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	INDICADORES		AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
						Realizado al periodo	Avance % al periodo				
27-TABASCO	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus demarcaciones territoriales del Distrito Federal	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal	Otra	Estratégico- Eficacia- Semestral	1.21	1.21	1.12	92.56 7 - Emiliano Zapala			
					3.00	3.00	2.40	80.00 8 - Huimanguillo			
					2.80	2.80	2.70	96.43 6 - Cunduacán			
					3.00	3.00	2.30	76.67 12 - Macuspana			
					4.24	4.24	4.24	100.00 10 - Jalpa de Méndez			
					2.60	2.60	2.60	100.00 16 - Teapa			
					100.00	100.00	0.00	0.00 15 - Tuxtla			
					2.71	2.68	1.42	53.29 13 - Nacajuca			
					1.95	1.95	1.32	67.69 14 - Paraiso			
					0.00	0.00	45.77	N/A 1 - Balancán			
					0.00	0.00	1.73	N/A 11 - Jonuta			
					100.00	50.00	56.00	112.00 9 - Jalapa			
					2.80	2.30	1.30	46.43 17 - Tenosique			
					50.00	50.00	50.00	100.00 2 - Cárdenas			
					1.20	1.20	1.50	125.00 5 - Comalcalco			
						0.84	0.75	78.67 4 - Centro			
						3.37	3.37	86.65 3 - Centla			

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTER TERCER TRIMESTRE 2016

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

MATRIZ DEL RAMO GENERAL "33" FIV - FORATAMUN

Programa		Ramo		Función		Subfunción		Actividad		6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
1-005 FORTAMUN		33		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Institucional		Ninguno	
presupuestario		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presupuesto 'A'		Coordinador de Programación y transversales a del Fondo		Presupuesto 'A'		Ninguno	
DATOS DEL PROGRAMA Dependencia 416 - Dirección General Enfoques Coordinador de Programación y transversales a del Fondo Presupuesto 'A'											
RESULTADOS INDICADORES											
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Responsable del Registro del Avance		

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de avance en las metas

1 - Balancán Se alcanza la meta planeada aplicando programas de austeridad

Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada

Sin información

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

8 - Huamanguillo

Índice en el Ejercicio de Recursos

10 - Jalpa de Méndez

Índice de Dependencia Financiera

7 - Emiliano Zapata No se alcanza la meta planeada por que los ingresos fueron mayores a los planeados.

NOTA: LA INFORMACIÓN DE LAS COLUMNAS QUE SE OMITIERON SE ENCUENTRA COMPLETA EN LA PÁGINA WWW.CENTLA.GOB.MX DE ESTE AYUNTAMIENTO, YA QUE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO ACEPTAN FORMATOS DEMASIADOS PEQUEÑOS

FORMULO

AUTORIZO

C. Riveroll

LIC. RODOLFO RIVEROLL JIMENEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
CENTRAL

C. Riveroll

LIC. RODOLFO RIVEROLL JIMENEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

No.- 6558



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MÉNDEZ , TABASCO**

**PUBLICACIÓN DE REPORTE
DE FORMATO ÚNICO
DE HACIENDA**

TERCER TRIMESTRE 2016

PERÍODO: TERCEA TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

GESTIÓN DE PROYECTOS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Nombre	Tipo de Proyecto	Estado Recurso	Ciclo Presupuesto	Recursos Modificados	Comprometido (Millones de \$)	Desagregado	Ejercicio	Pagado	% Avance	Unidad	Avance Anual	Observaciones
TOTAL: 35																		
TAB16160	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687904	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687905	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687906	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687907	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687908	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687909	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687910	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687911	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687912	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687913	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687914	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687915	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687916	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687917	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687918	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687919	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687920	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687921	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687922	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687923	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687924	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687925	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687926	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687927	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687928	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687929	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687930	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687931	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687932	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687933	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687934	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687935	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687936	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687937	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687938	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687939	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687940	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687941	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687942	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687943	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687944	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687945	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687946	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687947	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687948	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687949	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687950	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687951	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687952	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687953	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687954	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687955	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687956	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687957	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	\$4,291,570	78.97	\$0	100.00	
200687958	Proyecto De Pavimentación De Concreto	K0114	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Providencias Salariales y Econ												

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
GESTIÓN DE PROYECTOS
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ															
GESTIÓN DE PROYECTOS															
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016															
TOTAL: 35															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipología	Programa Fondo	Ramal	Unidad de Ejecución	Estado	Ciclo Presupuestal	Modificado	Comprometido (Millones de \$)	Ejercido	Pagado	% Avance en Millones de pesos	Observaciones
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Jalpa Y Bajo Teniente Y Jalpa															
TAB16160	Cable José Antonio Juárez (Fondo Prod En Y Baja Tensión En Jalpa Y Bajo Teniente Y Jalpa)	40137	Pueblo Viejo	Subsidios	UBI3 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$893,997	\$893,997	\$888,761	\$397,604	\$0 57.29	La meta programada es 7 postes
Adquisición De Medidor Para Oficinas Para Administrativas - 32099															
TAB16160	Adquisición De Medidor Para Oficinas Para Administrativas - 32099	32099	Jalpa de Méndez	Aportaciones Federales	UBI4 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$111,800	\$110,606	\$0	\$0	\$0 0.00	La unidad de medida debe ser 1 lote
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Jalpa Y Bajo Teniente Y Jalpa - 19272															
TAB16160	Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Jalpa Y Bajo Teniente Y Jalpa - 19272	19272	La Enseñada	Aportaciones Federales	UBI4 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$1,190,657	\$1,190,657	\$0	\$0	\$0 0.00	No cuenta con avances hasta el presente, la meta programada es 20 postes
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 191804															
TAB16160	Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 191804	191804	Ayape	Aportaciones Federales	UBI4 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$886,851	\$886,851	\$0	\$0	\$0 0.00	No cuenta con avances hasta el presente, la meta programada es 13 postes
Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Guadalupe Victoria - 13811															
TAB16160	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Guadalupe Victoria - 13811	13811	Jalapa	Aportaciones Federales	UBI4 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$4,670,979	\$4,670,979	\$4,658,505	\$0	\$0 0.00	La meta programada es 1745 M.L.
Adquisición De Equipamiento De Tecnología Para Las Áreas Administrativas - 32097															
TAB16160	Adquisición De Equipamiento De Tecnología Para Las Áreas Administrativas - 32097	32097	Jalpa de Méndez	Aportaciones Federales	UBI4 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$383,357	\$383,357	\$383,357	\$383,357	\$0 100.00	La unidad de medida debe ser un lote
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 145242															
TAB16160	Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 145242	145242	El Puque	Aportaciones Federales	UBI4 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$383,357	\$383,357	\$298,423	\$0	\$0 0.00	La meta programada es 4 postes

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

GESTIÓN DE PROYECTOS

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

TOTAL: 36

ENTIDAD: TABASCO																			
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Convenio	Razon	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Inicial	Modificado (Ministrado)	Compromiso (Ministrado)	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Anual	Observaciones	
TAB061600 200711027 Y Baja Tensión - 138733	138733	Ayape	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$740,187	\$740,187	\$740,187	\$724,098	\$599,789	\$599,789	81.03	\$0	Otros	0.00	La unidad de medida programada es 9 postes
TAB061600 200718288	171705	Ayape	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,154,133	\$1,154,133	\$1,144,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	No cuenta con avances hasta el presente, la unidad de medida programada es 13 postes
TAB061600 200731729	139629	Bumto Juárez 2da. Sección	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$543,011	\$543,011	\$537,609	\$428,966	\$428,966	\$428,966	78.00	\$0	Otros	0.00	La unidad de medida debe ser 13 postes
TAB061600 200731729	190820	El Mango de Ayape	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$841,970	\$427,599	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	No tiene avances hasta el presente, la unidad de medida debe ser 15 postes.
TAB061600 200731699	190722	Hermesillo de Galeana 2da. Sección	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,378,000	\$1,378,000	\$1,378,000	\$1,586,580	\$1,586,580	\$1,586,580	80.21	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
TAB061600 200731729	190723	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,482,500	\$1,479,348	\$1,479,348	\$1,479,348	\$1,479,348	\$1,479,348	100.00	\$0	Cuadras	0.00	100.00
TAB061600 200731800	190724	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,482,500	\$1,478,614	\$1,478,614	\$1,478,614	\$1,478,614	\$1,478,614	100.00	\$0	Cuadras	0.00	100.00



[Firma]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MÉNDEZ
2016-2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MÉNDEZ
2016-2018

NOTA: La versión original y su cuenta pública en la página de transparencia de este Ayuntamiento de Jalpa de Méndez.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

NIVEL FINANCIERO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

AVANCE FINANCIERO																OBSERVACIONES
Tipos de Registro	Código de Recurso	Tipos de Recursos	Descripción Ramo	Descripción Programa	Clave Programática	Requerimiento Financiero	Tipos de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Anterior)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado	
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS .1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		R117	2.- GASTO DE INVERSIÓN		254. DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,500,000.00	3,495,124.14	3,495,124.14	3,495,124.14	3,495,124.14	3,495,124.14	3,495,124.14	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014		PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		R117	50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,500,000.00	3,495,124.14	3,495,124.14	3,495,124.14	3,495,124.14	3,495,124.14	3,495,124.14	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS .1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0.00	11,000,000.00	5,500,000.00	4,398,937.41	4,398,937.41	4,398,937.41	4,398,937.41	El monto financiero aprobado fue de \$11,000,000
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS .1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	1.- GASTO CORRIENTE		211. MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEJORES DE OFICINA	0.00	948,353.80	948,353.80	948,353.80	948,353.80	948,353.80	948,353.80	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS .1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	1.- GASTO CORRIENTE		271.- VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,343,700.00	3,477,711.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS .1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	1.- GASTO CORRIENTE		282. MATERIALES DE SERVIDOR PÚBLICO	0.00	49,000.00	25,815.47	25,815.47	25,815.47	25,815.47	25,815.47	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS .1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	1.- GASTO CORRIENTE		283. PREMIOS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	1,347,200.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS .1	GOBERNACIÓN	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	1.- GASTO CORRIENTE		334.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN	0.00	3,451,300.00	1,610,780.00	1,610,780.00	1,610,780.00	1,610,780.00	1,610,780.00	

El hecho financiero aprobado fue de \$11,000,000

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

NIVEL FINANCIERO

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Clase Programa	Reparto Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Acumulado (al 30 de septiembre)	Comprometido	Disembolsado	Ejercido	Pagado	Observaciones
2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	UN07		1.- GASTO CORRIENTE	326 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	236,793.00	236,793.00	199,520.00	199,520.00	199,520.00	199,520.00	
2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	UN07		1.- GASTO CORRIENTE	329 - SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y ARTESANALES	0.00	427,800.00	427,800.00	427,800.00	427,800.00	427,800.00	427,800.00	
2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	UN07		1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	4,533.53	2,776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	UN07		2.- GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	1,027,519.64	1,027,519.64	1,027,519.64	1,027,519.64	1,027,519.64	1,027,519.64	
1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	UN75	50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0.00	9,963,490.00	9,963,490.00	9,910,370.29	9,713,961.79	9,713,961.79	9,713,961.79	El hecho financiero aprobado fue de \$9,963,490.00
2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	UN75		2.- GASTO DE INVERSIÓN	824 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,963,490.00	9,963,490.00	9,910,370.29	9,713,961.79	9,713,961.79	9,713,961.79	
1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	UN93	50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0.00	3,152,266.81	3,152,266.81	1,264,370.83	993,152.09	993,152.09	993,152.09	El hecho financiero aprobado actualizado es de \$3,152,266.81 pendiente por programar \$752,883.29 se incluye marfilero y berricho.
2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	UN93		1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	752,883.29	752,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

NIVEL FINANCIERO

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									
ESTADO DE GASTOS									

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

NIVEL FINANCIERO

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

Tipo de Registro	Ciclo de Recaudación	Tipo de Recurso	Descripción Reso	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Revertido (Ministrado)	Comprometido	Disminuido	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132		1.- GASTO CORRIENTE	796 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	35,917.98	35,917.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132		2.- GASTO DE INVERSIÓN	824 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,957,962.15	2,957,962.15	2,957,962.15	2,957,962.15	2,957,962.15	2,957,962.15
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132		2.- GASTO DE INVERSIÓN	825 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	18,784,119.87	18,784,119.87	18,784,119.87	18,784,119.87	18,784,119.87	18,784,119.87
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	561.809	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		24,918,824.00	24,918,824.00	22,378,628.00	18,885,879.07	13,154,538.63	13,154,538.63	13,154,538.63
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804		1.- GASTO CORRIENTE	796 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	24,918,824.00	1,971,048.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804		2.- GASTO DE INVERSIÓN	811 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	0.00	111,879.66	110,806.00	110,806.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804		2.- GASTO DE INVERSIÓN	815 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	383,358.80	383,358.80	383,358.80	383,358.80	383,358.80	383,358.80

El hecho financiero aprobado (as de 124,882,923 pendiente por programar 31,971,048.33)

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDIZ

NIVEL FINANCIERO

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TARASCO

Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Descripción Programa	Clave Programa	Revisión Plancha	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Revisión (Reintegrado)	Comprometido	Disponible	Ejército	Pagado
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL DISTRITO FEDERAL	0004		2. GASTO DE INVERSIÓN	823. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	18,105,478.82	18,191,807.01	15,706,588.08	9,080,024.84	9,080,024.84	9,080,024.84
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL DISTRITO FEDERAL	0004		2. GASTO DE INVERSIÓN	825. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,891,158.19	3,891,158.19	3,891,158.19	3,891,158.19	3,891,158.19	3,891,158.19
1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	0005	\$17,840		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	45,233,250.00	45,156,400.00	33,887,297.00	48,122,190.31	31,131,321.30	31,131,321.30	30,969,129.38
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	0005		1. GASTO CORRIENTE	113. SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,832,411.84	15,552,411.84	15,748,860.78	15,552,411.84	13,382,477.32	13,382,477.32	12,294,545.97
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	0005		1. GASTO CORRIENTE	131. PRIMAS POR ADICIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS	1,383,847.05	1,382,910.29	1,382,910.29	1,382,910.29	1,100,938.29	1,100,938.29	1,152,718.38
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	0005		1. GASTO CORRIENTE	132. PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,025,810.09	9,003,216.09	842,890.97	9,003,210.09	842,890.97	842,890.97	842,890.97
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	0005		1. GASTO CORRIENTE	134. COMPENSACIONES	3,803,034.84	2,744,852.56	2,517,083.92	2,744,852.56	2,517,083.92	2,517,083.92	2,497,328.30
2. PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	0005		1. GASTO CORRIENTE	141. APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,013,813.51	1,480,643.60	1,478,444.57	1,480,643.60	1,478,444.57	1,478,444.57	1,478,444.57

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

NIVEL FINANCIERO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

Tipo de Registro	Código de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Descripción Programa	Clave Program	Resumen Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Modificado)	Completado	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	8005	1.- GASTO CORRIENTE	144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	306,130.50	306,130.50	306,130.50	306,130.50	306,130.50	306,130.50
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	8005	1.- GASTO CORRIENTE	187	INDEMNIZACIONES	1,396,000.00	1,396,000.00	1,037,000.00	1,396,000.00	1,037,000.00	1,037,000.00	1,037,000.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	8005	1.- GASTO CORRIENTE	154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,861,108.88	5,861,077.24	4,209,181.89	5,861,077.24	4,209,181.89	4,209,181.89	4,209,181.89
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	8005	1.- GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		1,809,924.42	1,809,924.42	1,186,220.00	1,809,924.42	1,186,220.00	1,186,220.00	1,186,220.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	8005	1.- GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS		1,648,399.59	1,759,182.83	1,759,182.83	1,759,182.83	1,600,594.32	1,600,594.32	1,593,042.16
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	8005	1.- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		18,000.00	1,477.45	1,477.45	1,477.45	1,477.45	1,477.45	1,477.45
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	8005	1.- GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	15,488.80	15,488.80	15,488.80	15,488.80	15,488.80	15,488.80
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	8005	1.- GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	8005	1.- GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ELECTRICOS Y PARA PERSONAS		20,000.00	2,594.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	8005	1.- GASTO CORRIENTE	248 - MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

NIVEL FINANCIERO

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

Tipo de Registro	Clase de Recurso	Descripción Ramo	Descripción Programa	Clave Program	Resumen Ejercicio	Tipo de Gasto	Puntos	Aprobado	Modificado	Revisado (Revisado)	Comprometido	Obligado	Ejecutado	Pagado	Observaciones
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PORTAMUN	005	1.- GASTO CORRIENTE	201.- GASTOS CORRIENTES DE BIENES MUEBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,000,000.00	1,110,311.11	1,110,311.11	1,110,311.11	1,110,311.11	1,110,311.11	1,110,311.11	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PORTAMUN	005	1.- GASTO CORRIENTE	201.- GASTOS CORRIENTES DE BIENES MUEBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		150,000.00	176,536.58	176,536.58	176,536.58	176,536.58	176,536.58	176,536.58	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PORTAMUN	005	1.- GASTO CORRIENTE	201.- GASTOS CORRIENTES DE BIENES MUEBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	35,314.57	17,827.29	20,326.86	20,326.86	20,326.86	0.00	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PORTAMUN	005	1.- GASTO CORRIENTE	314.- TELEFONÍA TRADICIONAL		45,000.00	35,446.12	24,513.30	24,513.30	24,513.30	24,513.30	24,513.30	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PORTAMUN	005	1.- GASTO CORRIENTE	345.- SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		500,000.00	113,141.89	113,141.89	113,141.89	113,141.89	113,141.89	113,141.89	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PORTAMUN	005	1.- GASTO CORRIENTE	352.- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS, ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,955.04	11,955.04	11,955.04	11,955.04	11,955.04	11,955.04	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PORTAMUN	005	1.- GASTO CORRIENTE	355.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	35,951.88	35,951.88	35,951.88	35,951.88	35,951.88	35,951.88	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PORTAMUN	005	1.- GASTO CORRIENTE	371.- PASAJES AEREOS		20,000.00	9,764.96	5,103.32	5,103.32	5,103.32	5,103.32	5,103.32	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

NIVEL FINANCIERO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Clase de Recurso	Descripción Ramo	Descripción Programa	Clase de Programa	Revisión Financiera	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Anticipado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	FORTAMUN	6005	1.- GASTO CORRIENTE	375.- VALORES EN EL PAIS	0.00	3,436.00	3,436.00	3,436.00	3,436.00	3,436.00	3,436.00	3,436.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	FORTAMUN	6005	1.- GASTO CORRIENTE	382.- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	101,274.81	101,274.81	101,274.81	101,274.81	101,274.81	101,274.81	101,274.81



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MÉNDEZ
2016-2018
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

L. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ ESTREDA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MÉNDEZ
2016-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.C. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

CONSULTAS Y AVANCES FINANCIEROS

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

Clase de avance	Ciclo del ejercicio	Clase de recurso	Ramo	Descripción	Proyecto	Descripción	Financiamiento	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Completado	Quengado	Ejercido	Pagado
Validado	2016	1-Subsidio	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$ 17,639.82		\$ 45,233,250.00	\$ 45,156,400.00	\$ 33,867,207.00	\$ 45,132,190.51	\$ 31,131,321.30	\$ 31,131,321.30	\$ 30,989,129.38
Validado	2016	1-Subsidio	23	Provisiones Salariales y Económicas	U076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 9,963,490.08	\$ 9,963,490.08	\$ 9,910,310.59	\$ 6,713,981.79	\$ 6,713,981.79	\$ 6,713,828.21
Valida observaciones	2016	1-Subsidio	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,152,286.61	\$ 3,152,286.61	\$ 1,284,310.82	\$ 993,153.09	\$ 993,153.09	\$ 595,549.49
Validado	2016	1-Subsidio	23	Provisiones Salariales y Económicas	U130	Fortalecimiento Financiero	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00	\$ 4,993,252.03	\$ 4,993,252.03	\$ 4,993,252.03	\$ 4,993,252.03
Validado	2014	1-Subsidio	23	Provisiones Salariales y Económicas	R117	Contingencias Económicas	\$ 0.00		\$ 3,500,000.00	\$ 3,495,124.14	\$ 3,495,124.14	\$ 3,495,124.14	\$ 3,495,124.14	\$ 3,495,124.14	\$ 3,495,124.14
Validado	2016	2- Aportaciones Federales	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 61,809.04		\$ 24,918,624.00	\$ 24,862,923.00	\$ 22,376,828.00	\$ 19,886,676.07	\$ 13,154,539.63	\$ 13,154,539.63	\$ 13,154,539.63
Validado	2016	1-Subsidio	4	Gobernación	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 11,000,000.00	\$ 5,500,000.00	\$ 4,369,937.41	\$ 4,369,937.41	\$ 4,369,937.41	\$ 4,369,937.41
Validado	2016	1-Subsidio	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 21,758,000.00	\$ 21,758,000.00	\$ 21,718,134.92	\$ 21,330,862.21	\$ 21,330,862.21	\$ 21,329,307.51



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MÉNDEZ
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
2016-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOTA: La versión original se encuentra publicada en la página de transparencia de este H. Ayuntamiento.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

INDICADORES FAIS

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD: TABASCO

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Realizado en el periodo	Avance (%)	Justificación
33.	416.	Apoyos Federales para Entidades y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones 2. Territorios del Desarrollo Distrito Federal Social	2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	7. Vivienda y Servicios a la Comunidad	5. Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / 100	Actividad Trimestral	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	13.33	N/A	se programaron 2 proyectos de apoyo a la infraestructura de los municipios programados a la fecha
33.	416.	Apoyos Federales para Entidades y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones 2. Territorios del Desarrollo Distrito Federal Social	2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	7. Vivienda y Servicios a la Comunidad	5. Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / 100	Actividad Trimestral	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	80	106.67	se han programado 12 proyectos de infraestructura directa

NOTA: La verificación se encuentra publicada en la página de transparencia de este H. Ayuntamiento. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, 2016-2018

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, 2016-2018



U.C. FRANCISCO JAVIER CARRERA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, 2016-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa 1- FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios		Ramo 33	Aportaciones Federales para Dependencias Federales y Municipios		416 - Coordinación General de Ales y Presupuesto "A"	Enfoques Ninguno				
presupuesto 004 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										
Finalidad 2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social							
Clasificación Funcional										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Realiza Avance do al % al periodo	Avance	Realiza Avance do al % al periodo	Avance	
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	0.00	0.00	13.33	N/A Municipal	
27-TABASCO										
						0.00	0.00	13.33	N/A Méndez	10 - Japa de Méndez
Actividad	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Sumatoria de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	75.00	75.00	80.00	106.67	Municipal
27-TABASCO										
						75.00	75.00	80.00	106.67	10 - Japa de Méndez

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

MATRIZ DE INDICADORES FAIS

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa	Ramo	Aportaciones Federales para Dependencia	Enfoques	Ninguno
L FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33	Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección transversal de aies y	
presupuestario		Coordinación del Fondo	Programación y Presupuesto "A"	

Actividad	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	8.33	6.66	79.95 Municipal
27. TABASCO					8.33	6.66	79.95 10 - Jalpa de

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país

Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos:

Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.

Sin información

Porcentaje de la población en pobreza extrema

Sin información

Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda

Sin información

Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.

Sin información

Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos:

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

MATRIZ DE INDICADORES FAIS

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

Programa	I- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para Dependencia	Enfoques Ninguno
Presupuesto	004			Coordinación General Programación y Presupuesto "A"	416 - Dirección transversal de ailes	
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF						
Causa:	Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos.					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF						
Causa:	Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos.					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF						
Causa:	Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y los servicios básicos. Efectos: Otros Motivos.					
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF						
Causa:	Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Efectos: Otros Motivos.					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF						
Causa:	Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Efectos: Otros Motivos.					
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF						
Causa:	Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Efectos: Otros Motivos.					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF						
Causa:	Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Efectos: Otros Motivos.					

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

MATRIZ DE INDICADORES FAIS

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa	FAIS Municipal y de las	Ramo	Aportaciones	Federales para Dependencia
presupuestario	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33	Entidades Federativas y Municipios	cia
			Coordina	416 - General
			ora del	Programación y
			Fondo	Presupuesto "A"
				Enfoques Ninguno
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo período del año anterior entre ellos los proyectos relacionados con alimentación. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo período del año anterior entre ellos los proyectos relacionados con alimentación. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo período del año anterior entre ellos los proyectos relacionados con urbanización. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo período del año anterior entre ellos los proyectos relacionados con urbanización. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 10 - Jalpa de Méndez se programaron 2 proyectos de gastos indirectos de un total de 15 proyectos programados a la fecha. Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 10 - Jalpa de Méndez se han programado 12 proyectos de incidencia directa. Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 10 - Jalpa de Méndez se registra 1 proyecto complementario. Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continuaron llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido superar la meta Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información				



LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOTA: La versión original se encuentra publicada en la página de transparencia de Jalpa de Méndez: <http://jalpa.mendez.gob.mx/articulos/art-10> PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE JALPA DE MÉNDEZ 2016-2018

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

MATRIZ DE INDICADORES FORTAMUN

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario 005	1 - FORTAMUN	Ramo 33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia a Coordinadora del Fondo	416 - General	Dirección transversal y Programación Presupuestal "A"	Enfoques	Ninguno	
Clasificación Funcional									
Finalidad 2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
NIVEL	OBJETIVOS	RESULTADOS INDICADORES				AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta Programada	Realiza Avance % al periodo			
Componente	Recursos transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas y en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.00	0.75	92.00	12,266.67 Municipal
27-TABASCO									
Fin	Índice de Aplicación ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	0.75	N/A	92.00	12,266.67 10 - Jalpa de Méndez
27-TABASCO									
158.00									
N/A 10 - Jalpa de Méndez									

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

MATRIZ DE INDICADORES FORTAMUN

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2016

Programa presupuestario	Ramo	DATOS DEL PROGRAMA			
		33 Aportaciones Federales para Dependencias Federales y Municipios	416 General Coordinado de la del. Fondo	Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales
005	1 - FORTAMUN				Ninguno

Actividad	Aplicación de los recursos	Índice en el Ejercicio	Gasto ejercido del FORTAMUN DF	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.00	0.75	69.00	9,200.00	Municipal
	federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.		por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100							

27-TABASCO

Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.00	0.75	69.00	9,200.00	10 - Jalpa de Méndez


27-TABASCO

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de avance en las metas	10 - Jalpa de Méndez									
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	Sin información									
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	10 - Jalpa de Méndez									
Índice en el Ejercicio de Recursos	10 - Jalpa de Méndez									
Índice de Dependencia	10 - Jalpa de Méndez									




LA MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ ES TRADATAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL DE JALPA DE MÉNDEZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ 2016-2018
LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOTA: La versión original se encuentra publicada en la página de transparencia del Ayuntamiento: HTTP://JALPADEMELENDEZ.GOB.MX/ARTICULOS/ART-10-FRACC-VI

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



**Gobierno del
Estado de Tabasco**



**Tabasco
cambia contigo**

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.