



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

1 DE MARZO DE 2017

Suplemento
7772

B

No.- 6965



4to. TRIMESTRE 2016

GESTIÓN DE PROYECTOS

TENOSIQUE, TAB.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Programa Fondo Convierte	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico						
								Presupuesto	Modificado (Ministerio)	Recaudado (Ministerio)	Comprometido (Ministerio)	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado
(A001) Ampliación y Rehabilitación del Sistema Integral de Agua Potable del Poblado de San José de los Ríos y El Corio, Municipio de Tabasco	AD001	Tenochtitlan, Tabasco	Urbano	U001 Obra pública de infraestructura de Saneamiento Urbano	4. Saneamiento	Seguridad	2014	\$56,783	\$94,445	\$94,445	\$94,445	\$94,445	\$94,445	\$94,445	100.00	Espectáculo	119	100.00
(OP001) Ampliación y Rehabilitación del Sistema Integral de Agua Potable del Poblado de San José de los Ríos y El Corio, Municipio de Tabasco	OP001	Tenochtitlan, Tabasco	Urbano	U001 Obra pública de infraestructura de Saneamiento Urbano	23. Saneamiento	Seguridad	2015	\$1,615,076	\$1,514,494	\$1,514,494	\$1,514,494	\$1,514,494	\$1,514,494	\$1,514,494	100.00	Otros	32,579	100.00
(OP003) Rehabilitación del Sistema Integral de Agua Potable del Poblado de San José de los Ríos y El Corio, Municipio de Tabasco	OP003	Rancho Grande, Tabasco	Rural	S015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	15. Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y Saneamiento	2015	\$577,593	\$270,268	\$270,268	\$270,268	\$270,268	\$270,268	\$270,268	100.00	Maños	405	100.00
(OP004) Rehabilitación del Sistema Integral de Agua Potable del Poblado de San José de los Ríos y El Corio, Municipio de Tabasco	OP004	San José de los Ríos, Tabasco	Rural	S015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	15. Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y Saneamiento	2015	\$775,162	\$593,122	\$593,122	\$593,122	\$593,122	\$593,122	\$593,122	100.00	Maños	219	100.00
(OP005) Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable del Poblado de San José de los Ríos y El Corio, Municipio de Tabasco	OP005	Coroico, Tabasco	Rural	S015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	15. Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y Saneamiento	2015	\$871,332	\$518,450	\$518,450	\$518,450	\$518,450	\$518,450	\$518,450	100.00	Maños	199	100.00
(OP006) Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable del Poblado de San José de los Ríos y El Corio, Municipio de Tabasco	OP006	San José de los Ríos, Tabasco	Rural	S015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	15. Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y Saneamiento	2015	\$2,159,732	\$1,610,377	\$1,610,377	\$1,610,377	\$1,610,377	\$1,610,377	\$1,610,377	100.00	Maños	233	100.00
(OP007) Construcción de Planta Potabilizadora Integral, En El Poblado de San José de los Ríos y El Corio, Municipio de Tabasco	OP007	San José de los Ríos, Tabasco	Rural	S015 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	15. Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y Saneamiento	2015	\$10,084,019	\$5,853,308	\$5,853,308	\$5,853,308	\$5,853,308	\$5,853,308	\$5,853,308	100.00	Otros	407	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 107

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			
											Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado
(Op078) Const. Línea Conduc. Agua Pot. De Planta Potab La Palma-Ej Benito Juárez Iseo Y Rehab. De Sis. De Dist. En 4 Loc Ej San Isidro Guasiván, Ej. 10 De Mayo, Ej. Benito Juárez Iseo Y Ej El Porvenir	OP008	La Palma	Rural	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	2015	\$692,761	\$171,450	\$171,450	\$171,450	\$171,450	\$171,450	\$171,450	100.00	Metros lineales	920	100.00
(Op079) Const. De Línea De Conduc. De Agua Pot. De Planta Potab La Palma Al Entronque Sta Cruz Y Rehab. De Sis. Dist. En Pob La Palma Y Ej Punta De Montaña Y Const. Red Dist. En El Ej. 20 De Noviembre	OP009	La Palma	Rural	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	2015	\$960,355	\$348,792	\$348,792	\$348,792	\$348,792	\$348,792	\$348,792	100.00	Metros lineales	317	100.00
(Op080) Const. De Línea Conducción De Agua Pot. Ext. Santa Cruz, Ej El Palmar, Ej Nueva Esperanza, Interconexión A Sis. De Dist. En 4 Loc Ej El Palmar, Ej Santa Cruz, Ej Benito Juárez Y Ej Nueva Esperanza	OP010	La Palma	Rural	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	2015	\$685,158	\$212,803	\$212,803	\$212,803	\$212,803	\$212,803	\$212,803	100.00	Metros lineales	2,043	100.00
(AD013) Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública Y Equipamiento (Adquisición De Armas)	AD002	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	U002 Organización de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4 Gobernación	Seguridad	2015	\$194,902	\$194,902	\$194,902	\$194,902	\$97,208	\$97,208	\$97,208	49.88	Equipamiento	119	0.00
(Op062) Construcción Del Mercado Popular De Tenosique	OP002	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	U117 Contingencias Económicas	23 Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2015	\$1,597,220	\$865,642	\$865,642	\$865,642	\$865,642	\$865,642	\$865,642	100.00	Metros Cuadrados	32,970	100.00
Construcción De Dren Pluvial En Calle 28 (Parque Las Flores) (Femph 2015)	OP093	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23 Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	2015	\$121,229	\$121,229	\$121,229	\$121,229	\$121,229	\$121,229	\$121,229	100.00	Ocos	249	100.00
Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario, En La Calle 21 Entre Calle 32 Y Calle 40 (Col. Cocoyol) - 13932	13932	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	R004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2015	\$292,497	\$292,497	\$292,497	\$292,497	\$292,497	\$292,497	\$292,497	100.00	Metros lineales	2,581	100.00
Construcción De Unidad Básica De Salud, Ej. Ignacio Allende - 13916	13916	Ignacio Allende	Rural	R004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	2016	\$299,559	\$299,559	\$299,559	\$299,559	\$299,559	\$299,559	\$299,559	100.00	Ocos	605	100.00
Construcción De Unidad Básica De Salud, Ej. Álvaro Obregón - 13912	13912	Álvaro Obregón	Rural	R004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	2016	\$299,559	\$299,559	\$299,559	\$299,559	\$299,559	\$299,559	\$299,559	100.00	Ocos	614	100.00

Información sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 107

Total: 107																	
Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambiente	Programa Fondo Convierte	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico					
								Presupuesto Modificado	Requerido (Millonado)	Comprometido Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Posterioridad	% Avance Acumulado	
Construcción De Unidad Básica De Salud En La Calle 10 Y 20	13923	Tlalatlaxco	Rural	0001 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	2016	\$259,569	\$259,569	\$259,569	\$259,569	\$259,569	\$259,569	100.00	Olivos	115	100.00
Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ciudadanías, Calle Tercera Y Av. Luis Donaldo Colosio (Col. Miraflores) - 13935	13935	Tenochitlan de Pino Suarez	Urbano	0001 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$585,317	\$585,317	\$585,317	\$585,317	\$585,317	\$585,317	100.00	Metros lineales	3,562	100.00
Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guayacan Entre Calle Guayacan Y Calle Ochoa (Col. Luis Gonzlez) - 13935	13935	Tenochitlan de Pino Suarez	Urbano	0001 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$395,050	\$395,050	\$395,050	\$395,050	\$395,050	\$395,050	100.00	Metros lineales	2,424	100.00
Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 53 Y Calle 44 (Col. La Trinchera) - 13942	13942	Tenochitlan de Pino Suarez	Urbano	0001 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$343,156	\$343,156	\$343,156	\$343,156	\$343,156	\$343,156	100.00	Metros lineales	2,126	100.00
Construcción De Pasaje Con Contrato Hidráulico, Drenaje Y Barquetas En La Calle 45 Entre 20 Y 26	OP027	Tenochitlan de Pino Suarez	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23 Provisiones Salariales Y Económicas	Urbanización	2016	\$2,697,900	\$1,957,047	\$1,957,047	\$1,957,047	\$1,957,047	\$1,957,047	100.00	Metros Cuadrados	32,579	100.00
Construcción De Pasaje Con Contrato Hidráulico, Drenaje Y Barquetas En La Calle 55 Entre 47 Y 50	OP028	Tenochitlan de Pino Suarez	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23 Provisiones Salariales Y Económicas	Urbanización	2016	\$2,752,749	\$2,736,891	\$2,736,891	\$2,736,891	\$2,736,891	\$2,736,891	100.00	Metros Cuadrados	32,579	100.00
Construcción De Pasaje Con Contrato Hidráulico, Drenaje En La Calle 55 Entre 10 Y 20	OP029	Tenochitlan de Pino Suarez	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23 Provisiones Salariales Y Económicas	Urbanización	2016	\$2,647,350	\$2,560,681	\$2,560,681	\$2,560,681	\$2,560,681	\$2,560,681	100.00	Metros Cuadrados	32,579	100.00
Construcción De Pasaje Con Contrato Hidráulico, Drenaje En La Calle 45 Entre 10 Y 16	OP030	Tenochitlan de Pino Suarez	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23 Provisiones Salariales Y Económicas	Urbanización	2016	\$1,398,600	\$1,296,455	\$1,296,455	\$1,296,455	\$1,296,455	\$1,296,455	100.00	Metros Cuadrados	32,579	100.00
Construcción Del Mercado Del Oso Anís	OP031	Arana de Hidalgo	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23 Provisiones Salariales Y Económicas	Cultura Y Turismo	2016	\$4,100,000	\$4,114,239	\$4,114,239	\$4,114,239	\$4,114,239	\$4,114,239	100.00	Metros Cuadrados	1,270	100.00
Parqueamiento Y Mejoramiento De La Calles De Pino Suarez	OP032	Tenochitlan de Pino Suarez	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23 Provisiones Salariales Y Económicas	Urbanización	2016	\$3,500,000	\$3,451,500	\$3,451,500	\$3,451,500	\$3,451,500	\$3,451,500	100.00	Metros Cuadrados	32,579	100.00
Construcción De Pasaje Con Contrato Hidráulico, Drenaje Y Agua Potable En La Calle 26 Entre 59 Y 42 Col. Cooyol	OP033	Tenochitlan de Pino Suarez	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23 Provisiones Salariales Y Económicas	Urbanización	2016	\$2,000,000	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	100.00	Metros Cuadrados	32,579	100.00
Nuevo Sistema De Justicia Penal - Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente	AD010	Tenochitlan de Pino Suarez	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4 Gobernación	Seguridad	2016	\$715,500	\$709,172	\$709,172	\$709,172	\$709,172	\$709,172	100.00	Olivos	0	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 101

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				
								Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado
Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Inspección De Justicia - Amas Cortas	A0011	Tehuacan de Pico Sur	Urbano	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4 Gobernación	Seguridad	2016	\$150,000	\$109,518	\$109,518	\$0	\$0	0.00	Equipo de seguridad	0	0.00
Construcción De Sistema De Agua Potable, Ej. Dar De Mayo, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa	OP014	Oriz de Mayo	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	15 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	2016	\$761,602	\$535,222	\$535,222	\$535,222	\$535,222	100.00	Metros lineales	94	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable, Ej. Barrio Juárez Ina Sección, Tenosique, Tabasco, 2da Etapa	OP035	Barrio Juárez Ina Sección	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	15 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	2016	\$1,040,658	\$728,387	\$728,387	\$728,387	\$728,387	100.00	Metros lineales	164	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable, Ej. Barrio Juárez Ina Sección, Tenosique, Tabasco, 2da Etapa	OP036	Barrio Juárez Ina Sección	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	15 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	2016	\$2,951,995	\$2,014,825	\$2,014,825	\$2,014,825	\$2,014,825	100.00	Metros lineales	439	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable, Ej. El Palmar, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa	OP037	El Palmar	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	15 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	2016	\$2,776,455	\$1,943,314	\$1,943,314	\$1,943,314	\$1,943,314	100.00	Metros lineales	631	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable, Ej. El Porvenir, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa	OP038	El Porvenir	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	15 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	2016	\$377,264	\$263,357	\$263,357	\$263,357	\$263,357	100.00	Metros lineales	9	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable, Ej. La Palma, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa	OP039	La Palma	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	15 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	2016	\$2,199,770	\$1,322,009	\$1,322,009	\$1,322,009	\$1,322,009	100.00	Metros lineales	292	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable, Ej. Nueva Esperanza, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa	OP040	Nueva Esperanza	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	15 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	2016	\$1,632,942	\$2,718,059	\$2,718,059	\$2,718,059	\$2,718,059	100.00	Metros lineales	334	100.00
Obras De Captación Para La Planta De Agua Potable Del Ej. Francisco I. Madero Ros, Municipio De Tenosique, Tabasco	OP041	Francisco I. Madero Ros	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	15 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	2016	\$1,431,258	\$925,287	\$925,287	\$925,287	\$925,287	100.00	Otros	135	100.00
Construcción De Planta Potabilizadora Integral En El Prob. La Palma, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa	OP042	La Palma	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	15 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	2016	\$12,510,803	\$8,757,563	\$8,757,563	\$8,757,563	\$8,757,563	100.00	Otros	292	100.00
Adquisición De Un Switch De 24 Puertos Para La Dirección De Seguridad Pública Municipal	A0014	Tehuacan de Pico Sur	Urbano	1105 FORTAMUN	11 Apoyos para Fiestas para Niños Municipios	Seguridad	2016	\$5,500	\$4,930	\$4,930	\$4,930	\$4,930	100.00	Piezas	120	100.00

Información sobre el Desarrollo Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 107

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Concreto	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			
										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado
Equipamiento Con Bomba Sumergible Y Arrancador Para Sistema De Agua Potable - 80704	80704	Redención del Campestre	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$141,984	\$141,984	\$141,984	\$141,984	\$141,984	\$141,984	100.00	Otros	857	100.00
Construcción De Red De Agua Potable En Calle Puerta Entre Calle Guayacán Y Calle Veintiseis Col Luis Gómez Z - 153538	153538	Tenotitlán de Pino Suárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$243,343	\$243,343	\$243,343	\$243,343	\$243,343	\$243,343	100.00	Metros lineales	2,424	100.00
S0855- Construcción De Línea De Conducción Y Red De Agua Potable (Fracc. Brisas Del Usamachin) Cd. Tenotitlán De Pino Suárez, En El Municipio - 80411	80411	Tenotitlán de Pino Suárez	Urbano	1001 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$1,377,110	\$1,377,110	\$1,377,110	\$1,377,110	\$1,377,110	\$1,377,110	100.00	Metros lineales	349	100.00
Construcción De Planta Potabilizadora Integral, En El Poblado La Palma, Municipio De Tenotitlán, Tabasco. (Segunda Etapa) - 119972	119972	La Palma	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$3,753,240	\$3,753,240	\$3,753,240	\$3,753,240	\$3,753,240	\$3,753,240	100.00	Otros	292	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable, Ejido El Palmar, Municipio De Tenotitlán, Tabasco, 2da Etapa - 119924	119924	El Palmar	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$832,485	\$832,485	\$832,485	\$832,485	\$832,485	\$832,485	100.00	Metros lineales	681	100.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Treinta Y Uno Col San Miguelito - 152624	152624	Tenotitlán de Pino Suárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$1,907,607	\$1,907,607	\$1,907,607	\$1,907,607	\$1,907,607	\$1,907,607	100.00	Metros lineales	2,528	100.00
Equipamiento Con Bomba Sumergible Para Sistema De Agua Potable - 80667	80667	El Palmar	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$64,380	\$64,380	\$64,380	\$64,380	\$64,380	\$64,380	100.00	Otros	681	100.00
Equipamiento Con Tubería De Hierro Galvanizado Para Sistema De Agua Potable - 80695	80695	Acatipán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$21,043	\$21,043	\$21,043	\$21,043	\$21,043	\$21,043	100.00	Metros lineales	389	100.00
Construcción De Red De Agua Potable En Calle Veintiseis Entre Calle Maouita Y Calle Puerta Col Luis Gómez Z - 153555	153555	Tenotitlán de Pino Suárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$633,475	\$633,475	\$633,475	\$633,475	\$633,475	\$633,475	100.00	Metros lineales	2,424	100.00
Obra De Captación Para La Planta De Agua Potable Del Ejido Francisco I. Madero Ríos, Municipio De Tenotitlán, Tabasco. - 119959	119959	Francisco I. Madero Ríos	Rural	1001 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$396,552	\$396,552	\$396,552	\$396,552	\$396,552	\$396,552	100.00	Otros	135	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable, Ejido Nueva Esperanza, Municipio De Tenotitlán, Tabasco, 2da Etapa - 119950	119950	Nueva Esperanza	Rural	1001 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$1,164,882	\$1,164,882	\$1,164,882	\$1,164,882	\$1,164,882	\$1,164,882	100.00	Metros lineales	384	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 101

Avance Financiero										Avance Físico							
Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Conviato	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Rescaudado (integrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Publicación	% Avance Acumulado
13393	Rehabilitación de Calles De Terencia En La Cd La Esperanza - 15359	Terencia de Pico Suñer	Urbano	001 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33 Apoyos para Municipios	Transportes y viabilidades	2016	\$777,000	\$777,000	\$777,000	\$777,000	\$777,000	\$777,000	100.00	Metros Cuadrados	252	100.00
153333	Construcción De Red De Agua Potable En Caba Trébol y Una En La Calle Venustiano y Calle Cuarenta y Dos Cd San Miguelito - 153333	Terencia de Pico Suñer	Urbano	001 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33 Apoyos para Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$138,454	\$138,454	\$138,454	\$138,454	\$138,454	\$138,454	100.00	Metros lineales	2,538	100.00
115397	Construcción De Sistema De Agua Potable, El Bello Juárez Itia Soc., Municipio De Terencia, Tabasco, 2da Etapa - 115397	Sanito Juárez Itia, Secón	Rural	001 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33 Apoyos para Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$312,165	\$312,165	\$312,165	\$312,165	\$312,165	\$312,165	100.00	Metros lineales	164	100.00
60599	S0456, Construcción De Tercera Etapa De Red De Agua Potable (Cd. Centra) Cd. Terencia De Pico Suñer, En El Municipio De Terencia, 60599	Centra	Rural	001 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33 Apoyos para Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$906,632	\$906,632	\$906,632	\$906,632	\$906,632	\$906,632	100.00	Metros lineales	675	100.00
75935	S3857, S0455, Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Cd. Terencia De Pico Suñer, En El Municipio De Terencia, 75935	Centra	Rural	001 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33 Apoyos para Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$4,202,215	\$4,202,215	\$4,202,215	\$4,202,215	\$4,202,215	\$4,202,215	100.00	Metros lineales	675	100.00
153597	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Caba Pico El Caba Guayacán y Caba Venustiano Cd La Esperanza - 153597	Terencia de Pico Suñer	Urbano	001 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33 Apoyos para Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$1,363,656	\$1,363,656	\$1,363,656	\$1,363,656	\$1,363,656	\$1,363,656	100.00	Metros lineales	2,424	100.00
115939	Construcción De Sistema De Agua Potable, Poderes La Peña, Municipio De Terencia, Tabasco, 2da Etapa - 115939	La Peña	Rural	001 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33 Apoyos para Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$556,575	\$556,575	\$556,575	\$556,575	\$556,575	\$556,575	100.00	Metros lineales	292	100.00
OP062	Construcción De Pavimento Con Concreto Higiénico, Barajas y Guayacanes En La Caba 26, En El Municipio De Terencia, En El Estado De Tabasco - 1003	Colchagua municipal	Rural	UI03 Fondo para entornos federativos y municipios productores de hidrocarburos	23 Provisiones para Sectores y Economías	Urbanización	2015	\$5,241,700	\$5,241,700	\$5,241,700	\$5,241,700	\$5,241,700	\$5,241,700	100.00	Metros lineales	8,218	100.00
OP016	Manejo De Residuos Sólidos De Terencia En El Ej. La Unión (Período 2015)	La Unión Lucha	Rural	UI03 Fondo para entornos federativos y municipios productores de hidrocarburos	23 Provisiones para Sectores y Economías	Urbanización	2015	\$801,370	\$801,370	\$801,370	\$801,370	\$801,370	\$801,370	100.00	Metros lineales	89	100.00
OP016	Manejo De Residuos Sólidos De Terencia En El Ej. Santa Teresa (Período 2015)	Santa Teresa	Rural	UI03 Fondo para entornos federativos y municipios productores de hidrocarburos	23 Provisiones para Sectores y Economías	Urbanización	2015	\$780,016	\$780,016	\$780,016	\$780,016	\$780,016	\$780,016	100.00	Metros lineales	249	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Totales

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			
								Presupuesto Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido (Miles de pesos)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado
OP069	Construcción Del Parque Lateral Av. Constitución Col. Pueblo Unido Ita Erapa, En El Municipio De Tenosique En El Estado De Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Providencias Saludables y Económicas	Urbanización	2016	\$4,695,100	\$4,746,691	\$4,746,691	\$4,746,691	100.00	Metros Cuadrados	32,579	100.00
OP070	Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 20, Col. Pueblo Nuevo, En El Municipio De Tenosique En El Estado De Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Providencias Saludables y Económicas	Urbanización	2016	\$999,000	\$918,697	\$918,697	\$918,697	100.00	Metros Cuadrados	32,579	100.00
OP071	Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 20, Col. Pueblo Nuevo, En El Municipio De Tenosique, En El Estado De Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Providencias Saludables y Económicas	Urbanización	2016	\$1,834,930	\$1,834,930	\$1,834,930	\$1,834,930	100.00	Metros Cuadrados	32,579	100.00
OP072	Construcción Con Concreto Hidráulico En La Av. Constitución Ita Erapa, En El Municipio De Tenosique En El Estado De Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Providencias Saludables y Económicas	Urbanización	2016	\$4,795,200	\$4,795,200	\$4,795,200	\$4,795,200	100.00	Metros Cuadrados	32,579	100.00
OP073	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Av. Constitución Por Calle 20, En El Municipio De Tenosique En El Estado De Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Providencias Saludables y Económicas	Urbanización	2016	\$4,695,300	\$4,695,300	\$4,695,300	\$4,695,300	100.00	Metros Cuadrados	32,579	100.00
OP074	Construcción Del Parque Lateral Av. Constitución Por Calle 20, En El Municipio De Tenosique En El Estado De Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Providencias Saludables y Económicas	Urbanización	2016	\$5,294,700	\$5,294,692	\$5,294,692	\$5,294,692	100.00	Metros Cuadrados	32,579	100.00
312614	Construcción De Unidad Básica De Salud En El Ejido Ponona Ponona Sección - 312614	Ponona Ita, Sección	Rural	R04 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	2016	\$351,018	\$351,048	\$351,048	\$351,048	100.00	Otros	372	100.00
317520	Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbano Col. Guadalupe Topayac - 317520	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	R04 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2016	\$4,621	\$4,621	\$4,621	\$4,621	100.00	Metros Cuadrados	4	100.00
317539	Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbano Col. Los Dosado Cotoac - 317539	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	R04 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2016	\$13,520	\$13,520	\$13,520	\$13,520	100.00	Metros Cuadrados	12	100.00
317173	Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbano Col. Municipal Y Col. Tenosique Dos M - 317173	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	R04 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2016	\$33,624	\$33,624	\$33,624	\$33,624	100.00	Metros Cuadrados	52	100.00
317633	Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbano Col. San Roman Y Col. Estación Nueva - 317633	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	R04 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2016	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	100.00	Metros Cuadrados	35	100.00

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 107

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico						
								Presupuesto	Modificado	Rectificado (Incluyendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado
Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Lázaro Cardenas - 317603	317603	Tenotique de Pino Suárez	Urbano	K01 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2016	\$17,954	\$17,954	\$17,954	\$17,954	\$17,954	\$17,954	\$17,954	100.00	Metros Cuadrados	16	100.00
Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Luis Gomez Z - 317718	317718	Tenotique de Pino Suárez	Urbano	K01 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2016	\$35,666	\$35,666	\$35,666	\$35,666	\$35,666	\$35,666	\$35,666	100.00	Metros Cuadrados	32	100.00
Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Chiro Negro Y Col La Trinchera - 317377	317377	Tenotique de Pino Suárez	Urbano	K01 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2016	\$17,954	\$17,954	\$17,954	\$17,954	\$17,954	\$17,954	\$17,954	100.00	Metros Cuadrados	16	100.00
Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Cocoyol Zap Dos - 317641	317641	Tenotique de Pino Suárez	Urbano	K01 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2016	\$17,954	\$17,954	\$17,954	\$17,954	\$17,954	\$17,954	\$17,954	100.00	Metros Cuadrados	16	100.00
Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Cocoyol - 317604	317604	Tenotique de Pino Suárez	Urbano	K01 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2016	\$31,373	\$31,373	\$31,373	\$31,373	\$31,373	\$31,373	\$31,373	100.00	Metros Cuadrados	28	100.00
Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Oxtera - 318213	318213	Tenotique de Pino Suárez	Urbano	K01 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2016	\$102,996	\$102,996	\$102,996	\$102,996	\$102,996	\$102,996	\$102,996	100.00	Metros Cuadrados	92	100.00
Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Av Constitución Entre Calle Ricardo Flores Magón Y Puenha El Chastón Col Luis Donato - 318558	318558	Tenotique de Pino Suárez	Urbano	K01 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$591,000	\$591,000	\$591,000	\$591,000	\$591,000	\$591,000	\$591,000	100.00	Metros lineales	2,653	100.00
Adecuación A Línea De Construcción De Agua Potable En Calle Cincuenta Y Cinco Por Calle Venustiano Col Luis Gomez Z - 318526	318526	Tenotique de Pino Suárez	Urbano	K01 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$233,178	\$233,178	\$233,178	\$233,178	\$233,178	\$233,178	\$233,178	100.00	Metros lineales	2,424	100.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Col Luis Gomez Z - 318498	318498	Tenotique de Pino Suárez	Urbano	K01 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$591,394	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	2,424	0.00
Mayoreamiento De La Red De Energía Eléctrica En Medio Y Baja Tensión En Calle Cincuenta Y Cinco Por Calle Venustiano Col Luis Gomez Z - 318437	318437	Tenotique de Pino Suárez	Urbano	K01 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,444,157	\$1,444,157	\$1,444,157	\$1,444,157	\$1,444,157	\$1,444,157	\$1,444,157	100.00	Otros	2,126	100.00
Construcción De Red De Agua Potable En Av Constitución Entre Calle Ocho Y Calle Venustiano Col Luis Gomez Z - 31682	31682	Tenotique de Pino Suárez	Urbano	K01 FANS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Territoriales del Distrito Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$305,010	\$305,010	\$305,010	\$305,010	\$305,010	\$305,010	\$305,010	100.00	Metros lineales	2,653	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 107

Avance Financiero													Avance Físico						
Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejecido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población Acumulada	% Avance	
318191	Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Huevo De Hacerse Col San Juan Col Pemonia Y Col Jachas Del Usamachila - 318191	Tenotique de Piro Suarez	Urbano	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones	Vivienda	2016		\$58,402	\$58,402	\$58,402	\$58,402	\$58,402	\$58,402	100.00	Metros Cuadrados	52	100.00	
316933	Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Pueblo Unido Y Col Uusad Y Grathul - 316933	Tenotique de Piro Suarez	Urbano	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones	Vivienda	2016		\$44,650	\$44,650	\$44,650	\$44,650	\$44,650	\$44,650	100.00	Metros Cuadrados	40	100.00	
316933	Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col San Miguelito - 316933	Tenotique de Piro Suarez	Urbano	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones	Vivienda	2016		\$4,521	\$4,521	\$4,521	\$4,521	\$4,521	\$4,521	100.00	Metros Cuadrados	4	100.00	
331501	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Av Constitución Entre Calle Ocho Y Calle Ventanas Col Luis Gomez Z - 331501	Tenotique de Piro Suarez	Urbano	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones	Agua y saneamiento	2016	\$1,031,622	\$1,031,622	\$1,031,622	\$1,031,622	\$1,031,622	\$1,031,622	\$1,031,622	\$1,031,622	100.00	Metros lineales	2,653	100.00
333337	Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Sindicatos - 333337	Tenotique de Piro Suarez	Urbano	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones	Vivienda	2016		\$13,520	\$13,520	\$13,520	\$13,520	\$13,520	\$13,520	100.00	Metros Cuadrados	12	100.00	
346549	Rehabilitación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Col Lario Cardenas - 346549	Tenotique de Piro Suarez	Urbano	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones	Agua y saneamiento	2016		\$1,440,371	\$1,440,371	\$1,440,371	\$1,440,371	\$1,440,371	\$1,440,371	100.00	Otros	1,158	100.00	
348337	Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Bisas Del Usamachila - 348337	Tenotique de Piro Suarez	Urbano	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones	Vivienda	2016		\$13,520	\$13,520	\$13,520	\$13,520	\$13,520	\$13,520	100.00	Metros Cuadrados	12	100.00	
318936	Parqueamiento Con Concreto Hicadico En La Av Constitución Segunda Etapa Col Luis Donato Coloso - 318936	Tenotique de Piro Suarez	Urbano	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones	Transportes y viaductos	2016		\$2,689,874	\$2,689,874	\$2,689,874	\$2,689,874	\$2,689,874	\$2,689,874	100.00	Metros Cuadrados	2,653	100.00	
331224	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Vieja Entre Calle Cuarenta Y Cinco Y Calle Treinta Y Siete Col Pueblo Nuevo - 331224	Tenotique de Piro Suarez	Urbano	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones	Agua y saneamiento	2016		\$158,305	\$158,305	\$158,305	\$158,305	\$158,305	\$158,305	100.00	Metros lineales	2,528	100.00	
331636	Construcción De Red De Agua Potable En La Av Constitución Entre Calle Recodo Flores Magón Y Puesta El Chascha - 331636	Tenotique de Piro Suarez	Urbano	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones	Agua y saneamiento	2016		\$365,977	\$365,977	\$365,977	\$365,977	\$365,977	\$365,977	100.00	Metros lineales	2,653	100.00	
338125	Adquisición De Material Para La Recepción De La Ciudadanía - 338125	Tenotique de Piro Suarez	Urbano	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones	Otros	2016		\$182,232	\$182,232	\$182,232	\$182,232	\$182,232	\$182,232	100.00	Materiales y equipo	0	100.00	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 07

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Comentario	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado (Unificado)	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Acumulado
Adquisición De Computo Integración Y Digitalización Prochud - 327159	327159	Tenochiquita de Pico Suarez	Urbano	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	Otros Proyectos	2016	\$178,049	\$379,019	\$379,019	\$379,019	\$379,019	\$379,019	\$379,019	100.00	Otros	0	100.00
Construcción De Pisos De Concreto Simple Zap-Uhnaa Col-Belen - 319633	319633	Tenochiquita de Pico Suarez	Urbano	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	Vivienda	2016	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	100.00	Metros Cuadrados	35	100.00
Construcción De Red De Agua Potable En Av Construcción Entre Carretera Tenochiquita Ej. Javier Rigo Gomez Y Calle Ricardo Flores Magón - 311457	311457	Tenochiquita de Pico Suarez	Urbano	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$570,870	\$570,870	\$570,870	\$570,870	\$570,870	\$570,870	\$570,870	100.00	Metros lineales	715	100.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sesenta Y Uno Entre Calle Diaz Y Calle Cuatro Col San Roman - 311312	311312	Tenochiquita de Pico Suarez	Urbano	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$1,737,132	\$1,737,132	\$1,737,132	\$1,737,132	\$1,737,132	\$1,737,132	\$1,737,132	100.00	Metros lineales	2,591	100.00
Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sesenta Y Uno Entre Calle Diaz Y Calle Cuatro Col San Roman - 311427	311427	Tenochiquita de Pico Suarez	Urbano	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$462,577	\$462,577	\$462,577	\$462,577	\$462,577	\$462,577	\$462,577	100.00	Metros lineales	2,591	100.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Av Construcción Entre Carretera Tenochiquita Ej. Javier Rigo Gomez Y Calle Ricardo Flores Magón - 311330	311330	Tenochiquita de Pico Suarez	Urbano	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$1,086,420	\$1,086,420	\$1,086,420	\$1,086,420	\$1,086,420	\$1,086,420	\$1,086,420	100.00	Metros lineales	715	100.00
3591 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 328127	328127	Tenochiquita de Pico Suarez	Urbano	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	Otros Proyectos	2016	\$127,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Vehículos	0	0.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veinte Entre Calle Cuarenta Y Cinco Y Calle Treinta Y Seis Col Pueblo Nuevo - 326933	326933	Tenochiquita de Pico Suarez	Urbano	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	Agua y saneamiento	2016	\$288,343	\$288,343	\$288,343	\$288,343	\$288,343	\$288,343	\$288,343	100.00	Metros lineales	2,528	100.00
Construcción De Pisos De Concreto Simple En El Poblado Arena De Hidalgo - 336771	336771	Arena de Hidalgo	Rural	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	Vivienda	2016	\$67,147	\$67,147	\$67,147	\$67,147	\$67,147	\$67,147	\$67,147	100.00	Metros Cuadrados	60	100.00
Construcción De Pisos De Concreto Simple En El Poblado Boca Del Cerro - 317422	317422	Boca del Cerro	Rural	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	Vivienda	2016	\$28,395	\$28,395	\$28,395	\$28,395	\$28,395	\$28,395	\$28,395	100.00	Metros Cuadrados	24	100.00
Ampliación De Corona Y Construcción De Carretera Asfáltica Del Camino De Acceso Al Ej. Francisco I. Madero Contratar - 326003	326003	Francisco I. Madero Contratar	Rural	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	004 FAIS Municipal y 33 Apoyos de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal Municipios	Transportes y vialidades	2016	\$3,304,976	\$3,304,976	\$3,304,976	\$3,304,976	\$3,304,976	\$3,304,976	\$3,304,976	100.00	Otros	238	100.00

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 107										Avance Financiero				Avance Físico				
Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado
Construcción De Pisos De Concreto Simple Ejdo Crisóforo Chihás - 337487	337487	Crisóforo Chihás	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2016		\$43,052	\$43,052	\$43,052	\$43,052	\$43,052	\$43,052	100.00	Metros Cuadrados	35	100.00
Mejoramiento De La Comandancia De Seguridad Pública De Tenosique, Tabasco	OP079	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Seguridad	2016	\$1,552,579	\$1,552,579	\$1,552,579	\$1,552,579	\$1,552,579	\$1,552,579	\$1,552,579	100.00	Otros	32,579	100.00
Mantenimiento De Camino De Acceso De Terracería En El Ej. Esperanza Norte (El Veinte) (Femph 2016)	OP080	Esperanza Norte (El Veinte)	Rural	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$1,056,468	\$1,056,468	\$1,056,468	\$1,056,468	\$1,056,468	\$1,056,468	\$1,056,468	100.00	Kilómetro	331	100.00


 L.A.E. Francisco Ramón Abreu Vela
 Presidente Municipal


 L.A.E. Héctor Manuel Barahona Palma
 Director de Programación



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2016-2018

Lo siguiente son columnas omitidas para efectos de publicación en el Periódico Oficial del Estado

Clave del proyecto:
 Entidad: Tabasco
 Municipio: Tenosique
 Tipo de recurso: Aportaciones Federales, Subsidios
 Programa Fondo Convento - Específico
 Institución Ejecutora: Municipio de Tenosique
 Estatus: En ejecución
 Reintegro:
 Población:
 Avance Anual:
 Observaciones:

La información completa se puede encontrar en: http://tenosique.gob.mx/Vil-78.php?k_articulo=28&k_fraccion=7



4to. Trimestre 2016

Nivel Financiero

Tenosique, Tab. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO								
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1- GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	200204	200204	200204	200204	200204	200204
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1- GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	1973236	1973236	1973236	1973236	1973236	1973236
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1- GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	2149175	2149175	2149175	2149175	2149175	2149175
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1- GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	820350	820350	820350	820350	820350	820350
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			2- GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	2266780	2266780	2266780	2266780	2266780	2266780
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			2- GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	1935454	1935454	1935454	1933117	1933117	1933117
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014		GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	\$269	\$554,801		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	9345199	9345199	9345199	9342682	9342682	9342862

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Tenosique																		
												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	663250	663250	663250	663250	663250	663250		
2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	55411	55411	55411	55411	55411	55411		
2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	11832	11832	11832	11832	11832	11832		
2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	34128345	533	533	0	0	0	0		
2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0	901845	901845	901845	901845	901845	901845		
2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	346652	346652	346652	346652	346652	346652		
2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	360568	360568	360568	360568	360568	360568		
2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	17740	17740	17740	17740	17740	17740		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Tenosique																			
												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2.- GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	2060472	2060472	2060472	2060472	2060472	2060472			
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2.- GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0	6278169	6278169	6278169	6278169	6278169	6278169			
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2.- GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	4169247	4169247	4169247	4169247	4169247	4169247			
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2.- GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	14839864	14839864	14839864	14839864	14839864	14839864			
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2.- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	2958235	2958235	2958235	2958235	2958235	2958235			
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2.- GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	3482357	3482357	3482357	3482357	3482357	3482357			
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	\$4,911	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	34128345	35348175	35348175	35347642	35347642	35347642	35347642			

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

PARTIDA											AVANCE FINANCIERO							
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convoluto-Específico	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	171- ESTÍMULOS	696000	516617	516617	516617	516617	516617	516617
1- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	211- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33950	169369	169369	169369	169369	169369	169369
1- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	212- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41500	14400	14400	14400	14400	14400	14400
1- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	214- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	64000	15847	15847	15847	15847	15847	15847
1- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	215- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	3043	3043	3043	3043	3043	3043
1- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	216- MATERIAL DE LIMPIEZA	22000	139764	139764	139764	139764	139764	139764
1- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	221- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105000	129545	129545	129545	129545	129545	129545
1- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	223- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	118	118	118	118	118	118

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
										Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	500	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1000	57053	57053	57053	57053	57053	57053
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5000	5302	5302	5302	5302	5302	5302
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1842000	2241569	2241569	2241569	2241569	2241569	2241569
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1290000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	460000	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	2500	6911	6911	6911	6911	6911	6911

Normas sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Tenenique										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clase Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	631	631	631	631	631	631
- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0	14558	14558	14558	14558	14558	14558
- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	330000	468967	468967	468967	468967	468967	468967
- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELÉCTRICA	6096140	8369034	8369034	8369034	8369034	8369034	8369034
- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	22752	22752	22752	22752	22752	22752	22752
- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	34372	34372	34372	34372	34372	34372
- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000
- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	110000	36285	36285	36285	36285	36285	36285

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Tenosique										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4500	35305	35305	35305	35305	35305	35305
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	230000	288881	288881	288881	288881	288881	288881
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50500	110340	110340	110340	110340	110340	110340
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS O		31090	31090	31090	31090	31090	31090
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	2000	7399	7399	7399	7399	7399	7399
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	14000	15914	15914	15914	15914	15914	15914
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	10200	11731	11731	11731	11731	11731	11731
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	395 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	7080	7080	7080	7080	7080	7080

Informes sobre el Sistema Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco											MUNICIPIO: Tenosique								
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							
										Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9503	40330	40330	40330	40330	40330	40330	40330
-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	793 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2000000	0	0	0	0	0	0	0
-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	200290	200290	200290	200290	200290	200290	200290
-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	555 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	12992	12992	12992	12992	12992	12992	12992
-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	556 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	557 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	0	6195	6195	6195	6195	6195	6195	6195
-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	559 - OTROS EQUIPOS	0	61976	61976	61976	61976	61976	61976	61976
-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	759495	759495	759495	759495	759495	759495	759495

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	\$386	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		29390240	30206467	30206467	30206467	30206467	30206467	30206467	
PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000	
PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	700000	700000	700000	700000	700000	700000	
PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	176436	176436	176436	176436	176436	176436	
PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	1552973	1552973	1552973	1552973	1552973	1552973	
PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	450000	450000	450000	450000	450000	450000	
PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	908000	908000	908000	908000	908000	908000	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosiqué

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO						
												Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1-GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0	123868	123868	123868	123868	123868	123868
PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1-GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	148364	148364	148364	148364	148364	148364
PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1-GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	180032	180032	180032	180032	180032	180032
PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1-GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0	60900	60900	60900	60900	60900	60900
PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1-GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000
PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			1-GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0	198534	198534	198534	198534	198534	198534

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO						
												Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Osvengado	Ejercido	Pagado
1.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	63500	63500	63500	63500	63500	63500
1.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	14716	14716	14716	14716	14716	14716
1.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	55959	55959	55959	55959	55959	55959
1.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0	1158000	1158000	1158000	1158000	1158000	1158000
1.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	194902	194902	194902	97208	97208	97208
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	555 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	108397	108397	108397	108397	108397	108397
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SUBSIDIO SUBSEMUN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	0	211558	211558	211558	211558	211558	211558

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO								
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SUBSIDIO SUBSEMUN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS E INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	1705	1705	1705	1705	1705	1705
- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SUBSIDIO SUBSEMUN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	1973368	1973368	1973368	1973368	1973368	1973368
- PROGRAMA RESUPUESTARIO	2015	-	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	\$630	\$293,769		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	9706232	9706232	9706232	9608538	9608538	9608538
- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	5075	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	10789	10789	10789	10789	10789	10789
- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	5075	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0	\$60406	\$60406	\$60406	\$60406	\$60406	\$60406
- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	5075	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	\$187	\$187	\$187	\$187	\$187	\$187
- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	5075	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0	0	0

ENTIDAD: Tabasco										MUNICIPIO: Tenosique															
										PARTIDA										AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
1.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	15	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	5075	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	28916573	28916573	28916573	28916573	28916573	28916573							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	15	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	5075	SIN IDENTIFICAR	\$3,068	\$1,395,132		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	29492955	29492955	29492955	29492955	29492955	29492955							
1.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	2958	2958	0	0	0	0							
1.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	121229	121229	121229	121229	121229	121229							
1.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	669984	669984	669984	669984	669984	669984							
1.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	590166	590166	590166	590166	590166	590166							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	\$97	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1384337	1384337	1381379	1381379	1381379	1381379							
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	381836	381836	381836	381836	381836	381836							

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO						
												Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	6495	6495	6495	6495	6495	6495
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	22745	22745	22745	22745	22745	22745
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	30995	30995	30995	30995	30995	30995
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0	470992	470992	470992	470992	470992	470992
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	270713	270713	270713	270713	270713	270713
PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	35664664	30424	30424	0	0	0	0
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	0	15294338	15294338	15294338	15294338	15294338	15294338
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	722488	722488	722488	722488	722488	722488

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	AVANCE FINANCIERO							
											Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0	1581891	1581891	1581891	1581891	1581891	1581891
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	1365712	1365712	1365712	1365712	1365712	1365712
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	11034378	11034378	11034378	11034378	11034378	11034378
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	5532652	5532652	5532652	5532652	5532652	5532652
- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	\$2,758	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	36584884	36745859	36745859	36715235	36715235	36715235	36715235
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8069640	8118523	8118523	8118523	8118523	8118523	8118523
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2624829	3140026	3140026	3140026	3140026	3140026	3140026
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	2072921	2696493	2696493	2696493	2696493	2696493	2696493

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
										Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1125774	1306329	1306329	1306329	1306329	1306329	1306329
PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	129000	128550	128550	128550	128550	128550	128550
PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	1310855	1142736	1142736	1142736	1142736	1142736	1142736
PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1473946	1395951	1395951	1395951	1395951	1395951	1395951
PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	463467	404038	404038	404038	404038	404038	404038
PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS	516517	538224	538224	538224	538224	538224	538224
PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152432	2532	2532	2532	2532	2532	2532
PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12360	0	0	0	0	0	0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	ReIntegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14252	0	0	0	0	0	0	
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2733	0	0	0	0	0	0	
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	125787	123955	123955	123955	123955	123955	123955	
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116590	70172	70172	70172	70172	70172	70172	
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	105	0	0	0	0	0	0	
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	245 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	51348	0	0	0	0	0	0	
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4772	0	0	0	0	0	0	
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1850262	1937396	1937396	1937396	1937396	1937396	1937396	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Tenosique									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	8020	0	0	0	0	0	0
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	232 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	568	0	0	0	0	0	0
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	234 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13102	0	0	0	0	0	0
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	268 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	414574	291923	291923	291923	291923	291923	291923
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	8217929	8544819	8544819	8544819	8544819	8544819	8544819
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	22752	25983	25983	25983	25983	25983	25983
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34372	26448	26448	26448	26448	26448	26448
1.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35000	0	0	0	0	0	0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
										Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	36285	0	0	0	0	0	0
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35305	57498	57498	57498	57498	57498	57498
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	288831	58919	58919	58919	58919	58919	58919
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANOBRAS	0	11000	11000	11000	11000	11000	11000
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115000	125231	125231	125231	125231	125231	125231
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	31031	4259	4259	4259	4259	4259	4259
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	7399	2699	2699	2699	2699	2699	2699
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	15914	1160	1160	1160	1160	1160	1160

Normas sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Tenosique		PARTIDA										AVANCE FINANCIERO				
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	11731	12976	12976	12976	12976	12976	12976
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	396 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	7050	0	0	0	0	0	0
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4195	289339	289339	289339	289339	289339	289339
- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	10333	10333	10333	10333	10333	10333
- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	5784	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		30417344	30467572	30467572	30467572	30467572	30467572	30467572
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SUBSIDIO FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	1168445	1168445	1168445	1168445	1168445	1168445
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SUBSIDIO FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	459917	459917	459917	459917	459917	459917
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SUBSIDIO FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	562600	562600	562600	562600	562600	562600
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SUBSIDIO FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	714015	714015	714015	714015	714015	714015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Tenosique										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SUBSIDIO FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	730000	730000	730000	730000	730000	730000
- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SUBSIDIO FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	196358	196358	196358	196358	196358	196358
- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SUBSIDIO FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	40500	40500	40500	40500	40500	40500
- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SUBSIDIO FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	553284	553284	0	0	0	0
- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SUBSIDIO FORTASEG			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	709172	709172	709172	709172	709172	709172
- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SUBSIDIO FORTASEG			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	409548	409548	409548	0	0	0
- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SUBSIDIO FORTASEG			2 - GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	5458161	5458161	5458161	5458161	5458161	5458161
- PROGRAMA RESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SUBSIDIO FORTASEG	\$568	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	11000000	11000000	10446716	10037168	10037168	10037168
- PROGRAMA RESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR	\$2,675	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	19758949	19758949	19330381	19330381	19330381	19330381
- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	8389	8389	8389	8389	8389	8389
- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	365	365	365	365	365	365
- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	74469	74469	74469	74469	74469	74469

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosiqué

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento-Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		Aprobado	Modificado	AVANCE FINANCIERO				
										Tipo de Gasto	Partida			Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	12877	12877	12877	12877	12877	12877
PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0	6090	6090	6090	6090	6090	6090
PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	0	15950	15950	15950	15950	15950	15950
PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	0	1058	1058	1058	1058	1058	1058
PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL CORRIENTE PAÍS	0	3160	3160	3160	3160	3160	3160
PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	426568	426568	0	0	0	0
PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR			2- GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	19208023	19208023	19208023	19208023	19208023	19208023
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - I	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	4900000	4900000	4894145	4894145	4894145	4894145
PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	245 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	4894145	4894145	4894145	4894145	4894145	4894145
PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR			1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	5854	5854	0	0	0	0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Tenosique																								
																			PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobada	Modificada	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - I	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR	\$10	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1649734	1649734	1649731	1649731	1649731	1649731								
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	4712	4712	4712	4712	4712	4712								
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	26699	26699	26699	26699	26699	26699								
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	71832	71832	71832	71832	71832	71832								
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0	783268	783268	783268	783268	783268	783268								
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	763200	763200	763200	763200	763200	763200								
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	3	3	0	0	0	0								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	\$52	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1358231	1358231	1056468	1056468	1056468	1056468								
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	301763	301763	0	0	0	0								
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	1056468	1056468	1056468	1056468	1056468	1056468								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U126	SIN IDENTIFICAR	\$39	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	5241700	5241700	5241700	5241700	5241700	5241700								
1 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U126	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	5241700	5241700	5241700	5241700	5241700	5241700								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	\$2,774	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	31442272	31442272	30868007	30868007	30868007	30868007								

Información sobre la Situación Económica de los Sectores PAM y a Dada de Probabilidad

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosiqué

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reasignación	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
										Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	574265	574265	0	0	0	0
1.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	0	31442	31442	31442	31442	31442	31442
1.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR			2.- GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	10041373	10041373	10041373	10041373	10041373	10041373
1.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR			2.- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	20795192	20795192	20795192	20795192	20795192	20795192
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	\$1,152	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	9553740	9553740	9326174	9326174	9326174	9326174
1.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	227566	227566	0	0	0	0
1.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR			2.- GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	4114240	4114240	4114240	4114240	4114240	4114240
1.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR			2.- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	5211934	5211934	5211934	5211934	5211934	5211934
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	U004	SIN IDENTIFICAR	\$1,193	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	38266372	38216492	38216492	36767904	36767904	36767904	36767904
1.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	U004	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	9970	9970	9970	9970	9970	9970

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Tenosique												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	7587	7587	7587	7587	7587	7587			
-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	311745	311745	311745	311745	311745	311745			
-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	38266372	1448588	1448588	0	0	0	0			
-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	0	20708354	20708354	20708354	20708354	20708354	20708354			
-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	239 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	79466	79466	79466	79466	79466	79466			
-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0	375147	375147	375147	375147	375147	375147			
-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	262718	262718	262718	262718	262718	262718			
-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	128508	128508	128508	128508	128508	128508			

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco											MUNICIPIO: Tenosique							
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa-Fondo Convencional - Especializado	Rendimiento Financiero	Rebtegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
										Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mixistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2- GASTO DE INVERSIÓN	249- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	637999	687999	687999	687999	637999	687999
1- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2- GASTO DE INVERSIÓN	261- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	54219	54219	54219	54219	54219	54219
1- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2- GASTO DE INVERSIÓN	274- PRODUCTOS TEXTILES	0	192	192	192	192	192	192
1- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2- GASTO DE INVERSIÓN	291- HERRAMIENTAS MENORES	0	31989	31989	31989	31989	31989	31989
1- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2- GASTO DE INVERSIÓN	511- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	182232	182232	182232	182232	182232	182232
1- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2- GASTO DE INVERSIÓN	515- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	379050	379050	379050	379050	379050	379050
1- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2- GASTO DE INVERSIÓN	622- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	1925043	1925043	1925043	1925043	1925043	1925043
1- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2- GASTO DE INVERSIÓN	623- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	10346185	10346185	10346185	10346185	10346185	10346185

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Tenosique										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	777000	777000	777000	777000	777000	777000	
- PROGRAMA RESUPUESTARI	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	\$50	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31994727	31940368	31940368	31912461	31912461	31912461	31912461	
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8118523	10413131	10413131	10413131	10413131	10413131	10413131	
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2877108	3410850	3410850	3410850	3410850	3410850	3410850	
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	2795682	2434960	2434960	2434960	2434960	2434960	2434960	
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1246951	3086065	3086065	3086065	3086065	3086065	3086065	
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	129000	134710	134710	134710	134710	134710	134710	
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	1240341	938808	938808	938808	938808	938808	938808	

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO						
												Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70172	78375	78375	78375	78375	78375	78375
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	106	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11348	0	0	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4772	4194	4194	4194	4194	4194	4194
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2050262	1521981	1521981	1521981	1521981	1521981	1521981
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	5520	1245	1245	1245	1245	1245	1245
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8170	11049	11049	11049	11049	11049	11049
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300000	185687	185687	185687	185687	185687	185687

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Tenosique										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELÉCTRICA	9555129	6779844	6779844	6779544	6779544	6779544	6779544
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	28252	22282	22282	22282	22282	22282	22282
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34372	26448	26448	26448	26448	26448	26448
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	57493	35800	35800	35800	35800	35800	35800
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	209000	191261	191261	191261	191261	191261	191261
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	11000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1-GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	2088	2088	2088	2088	2088	2088

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Tenosique										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130000	195973	195973	195973	195973	195973	195973	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	31090	20437	20437	20437	20437	20437	20437	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	7399	13393	13393	13393	13393	13393	13393	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	15914	15526	15526	15526	15526	15526	15526	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	332 - IMPUESTOS Y DERECHOS	12976	27011	27011	27011	27011	27011	27011	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	355 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	7080	14045	14045	14045	14045	14045	14045	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	58806	0	0	0	0	0	0	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	135111	27907	27907	0	0	0	0	


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Tenosique

											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR			2- GASTO DE VIVERSIÓN	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0	4930	4930	4930	4930	4930	4930	


 FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
 Presidente Municipal


 L.A. E. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA
 Director de Programación



DIRECCIÓN DE
 PROGRAMACIÓN
 TRIENIO 2016-2018

Las siguientes son columnas omitidas para efectos de publicación en el Periódico Oficial del Estado:

Entidad: Tabasco
 Municipio: Tenosique
 Dependencia Ejecutora: Municipio de Tenosique
 Pagado SCHP:
 Observaciones:

La información completa se puede encontrar en: http://tenosique.gob.mx/Vil-78.php?k_articulo=2&k_fraccion=7



4to. Trimestre 2016

Ficha Técnica de Indicadores

FAIS Municipal | FORTAMUN

Tenosique, Tab. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo	
											Meta programada	Realizado en el Periodo (%)
2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4	100
				Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	23.08	4
				Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	73.08	93



L.A.E. Héctor Manuel Barahona Palma
Director de Programación

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
TRIMESTRE 2016-2017

La información completa se puede encontrar en: http://sitio.inec.gob.mx/01/78.php?k_articulo=28&fraccion=7

Página 1 de 1

Los siguientes son columnas omitidas para efectos de publicación en el Periódico Oficial de Estado:

Responsable del Registro del Avance: Municipio
Entidad Federativa: Tabasco
Municipio: Tenosique
Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
Programa Presupuestario: 104
Nombre del Programa Presupuestario: FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Fin	Fuente	Subvención	Actividad/Institución	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el periodo	Justificación
2. Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Vivienda y Servicios a la Comunidad	6-Fondo de Apoyos para el fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	Índice de Aportación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejecutado en obligaciones financieras + Gasto ejecutado en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejecutado en Seguridad Pública + Gasto ejecutado en Inversión) / (Gasto total ejecutado del FORTAMUNDF) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	899	79	113.02
2. Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Vivienda y Servicios a la Comunidad	6-Fondo de Apoyos para el fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos recibidos del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Eficacia	28	17	80.71
2. Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Vivienda y Servicios a la Comunidad	6-Fondo de Apoyos para el fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	Porcentaje de avance en la meta	(Porcentaje de avance en la meta porcentual de la I / Porcentaje de las metas programadas porcentuales de la I) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100
2. Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Vivienda y Servicios a la Comunidad	6-Fondo de Apoyos para el fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejecutado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Meta anual ejecutada del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Operativo	Eficacia	100	99	99



[Firma]
L.A.E. Héctor Manuel Barahona Palma
Director de Programación

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2015-2018

Elaborado por el área de Planeación y Evaluación de la Dirección de Programación

Los siguientes son algunos ejemplos de los datos de publicación en el Periódico Oficial del Estado:

Responsable del Registro del Avance Municipal
Entidad Federativa: Tabasco
Municipio: Tenosiquitán
Ramo: 11- Apoyos a las Federaciones y Municipios
Unidad: 116- Dirección General de Programación y Presupuesto A
Programa Presupuestario: 105
Nombre del Programa Presupuestario: FORTAMUN



4to. Trimestre 2016

Evaluaciones

resultados

Tenosique, Tab. |

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

FAIS

27 - TABASCO
17 - TENOSIQUE

[Handwritten signature]





Sistema de Evaluación del Desempeño

FALS

Entidad Federativa

Municipio

Programa Evaluado

Año de la Evaluación

Tipo de Evaluación

Costo (\$) .

200.000,00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Agradecimientos

Evaluador

ADOLFO C. GIRONI

Coordinador de la Evaluación

THE FUTURE

Objetivos de la Evaluación

... EL NIVEL DE COHERENCIA INTERNA DE LA POLÍTICA DE
... EN BASE EN EL DISEÑO DE LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS
... ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El análisis de gabinete mediante un análisis de gabinete con base en información preliminar puede ser el primer paso responsable del programa, así como información adicional se considere necesario para el análisis de gabinete. El análisis de gabinete es un conjunto de actividades que involucran el estudio de la información y la información de información, concentrada en registros administrativos, bases de datos, y otros documentos de documentación pública. Sin embargo, en acuerdo con las necesidades de información.



El presente documento forma parte de este programa que forma parte del programa de trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual se encuentra en constante actualización y mejora continua, con el fin de garantizar la calidad y la eficiencia de la información que se proporciona a los interesados en la materia.

DOCUMENTOS ANEXOS A LA EVALUACIÓN

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Ficha_Difusion_Resultados_URBA.pdf	FICHA PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

L.A.Z. Francisco Ramón Abreu Vela
Presidente Municipal



L.A.E. Hector Manuel Barahona Palma
Director de Programación

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2016-2018

No. - 6964



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

Formato PT-1

RESUMEN UNIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2016	Comprometido al 31 de Diciembre 2016	Devengado al 31 de Diciembre 2016	Ejercido al 31 de Diciembre 2016	Pagado al 31 de Diciembre 2016
U.R.	Prog. Pptario.						
TOTAL		331,574,441.57	504,876,325.10	489,168,866.51	488,559,744.15	488,559,744.15	486,273,892.50
01	PRESIDENCIA	20,740,709.05	24,008,705.76	24,008,705.76	24,008,705.76	24,008,705.76	23,930,158.94
	P005 POLITICA Y GOBIERNO	20,740,709.05	24,008,705.76	24,008,705.76	24,008,705.76	24,008,705.76	23,930,158.94
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,129,081.68	27,727,712.60	27,727,712.60	27,727,712.60	27,727,712.60	27,561,942.50
	E047 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	1,697,777.87	1,598,130.54	1,598,130.54	1,598,130.54	1,598,130.54	1,598,130.54
	X042 FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
	P005 POLITICA Y GOBIERNO	16,431,303.81	19,129,582.06	19,129,582.06	19,129,582.06	19,129,582.06	18,963,811.96
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,517,716.43	13,306,982.50	13,306,982.50	13,306,982.50	13,306,982.50	13,295,521.88
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	803,359.80	1,315,426.32	1,315,426.32	1,315,426.32	1,315,426.32	1,315,426.32
	P005 ADMINISTRACIÓN FISCAL	355,000.00	249,230.50	249,230.50	249,230.50	249,230.50	249,230.50
	P005 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9,359,356.63	11,742,325.68	11,742,325.68	11,742,325.68	11,742,325.68	11,730,865.06
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	27,914,073.23	11,303,323.13	6,524,805.15	6,524,805.15	6,524,805.15	6,524,805.15
	P003 PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	300,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
	P010 ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	27,614,073.23	10,923,323.13	6,144,805.15	6,144,805.15	6,144,805.15	6,144,805.15
05	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,455,197.28	4,603,891.07	4,603,891.07	4,603,891.07	4,603,891.07	4,603,891.07
	C001 EVALUACIÓN Y CONTROL	4,455,197.28	4,603,891.07	4,603,891.07	4,603,891.07	4,603,891.07	4,603,891.07
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,678,224.59	10,035,946.00	10,035,946.00	10,035,946.00	10,035,946.00	10,026,682.29
	E001 DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	2,803,681.30	2,803,681.30	2,803,681.30	2,803,681.30	2,803,681.30
	F002 DESARROLLO PECUARIO	0.00	1,038,091.63	1,038,091.63	1,038,091.63	1,038,091.63	1,038,091.63
	F005 DESARROLLO PESQUERO	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,678,224.59	6,159,173.07	6,159,173.07	6,159,173.07	6,159,173.07	6,149,909.36
07	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	5,368,782.05	9,653,438.57	9,653,438.57	9,653,438.57	9,653,438.57	9,647,577.70
	F007 APOYO PARA EL COMERCIO	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00
	F008 APOYO TURÍSTICO	3,059,000.00	6,538,985.86	6,538,985.86	6,538,985.86	6,538,985.86	6,538,985.86
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,309,782.05	3,071,852.71	3,071,852.71	3,071,852.71	3,071,852.71	3,066,091.84
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	133,153,028.19	278,145,063.54	267,699,004.71	267,699,004.71	267,699,004.71	265,832,129.22
	E001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	481,281.86	481,281.86	481,281.86	481,281.86	481,281.86
	E048 RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	20,301,951.46	19,645,672.15	19,645,672.15	19,645,672.15	19,645,672.15	19,639,036.15
	E049 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	7,113,597.30	6,311,642.57	6,311,642.57	6,311,642.57	6,311,642.57	6,307,931.57
	E050 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	25,473,484.37	30,359,211.72	30,359,211.72	30,359,211.72	30,359,211.72	30,359,004.93
	E051 SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	461,247.79	468,671.51	468,671.51	468,671.51	468,671.51	468,570.51
	E052 SERVICIOS A PANTEONES	205,220.92	266,183.74	266,183.74	266,183.74	266,183.74	266,016.74
	E054 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS	1,510,541.02	783,377.37	783,377.37	783,377.37	783,377.37	783,377.37
	F015 APOYO A LA VIVIENDA	480,369.58	2,437,330.00	2,437,330.00	2,437,330.00	2,437,330.00	2,437,330.00
	F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS	0.00	1,250,558.52	1,216,803.41	1,216,803.41	1,216,803.41	1,216,803.41

PROF. ALBERTO ARAÚZ


SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

D. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

D. JORJANNY DE JESÚS VAZQUEZ CÚJ

2016-2018
SÍNDICO DE HACIENDA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

Formato PT-1

RESUMEN UNIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Clave	U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2016	Comprometido al 31 de Diciembre 2016	Devengado al 31 de Diciembre 2016	Ejercido al 31 de Diciembre 2016	Pagado al 31 de Diciembre 2016
VULNERABLES									
F031			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	271,836.12	271,836.12	271,836.12	271,836.12	271,836.12
K002			INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	17,046,715.60	56,870,640.58	56,870,640.58	56,870,640.58	56,870,640.58	56,870,640.58
K003			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	22,134,463.74	22,134,463.74	22,134,463.74	22,134,463.74	22,134,463.74
K004			ELECTRIFICACIÓN	0.00	1,444,156.76	1,444,156.76	1,444,156.76	1,444,156.76	1,444,156.76
K005			URBANIZACIÓN	1,919,413.75	39,233,782.42	39,233,782.42	39,233,782.42	39,233,782.42	37,416,426.32
K006			INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	2,060,691.24	2,060,691.24	2,060,691.24	2,060,691.24	2,060,691.24
K008			INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	23,679,809.64	23,679,809.64	23,679,809.64	23,679,809.64	23,679,809.64
K012			EDIFICIOS PÚBLICOS	1,597,220.23	4,979,881.60	4,979,881.60	4,979,881.60	4,979,881.60	4,979,881.60
K026			INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,508,048.57	5,508,048.57	5,508,048.57	5,508,048.57	5,508,048.57
K039			INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	10,041,372.92	10,041,372.92	10,041,372.92	10,041,372.92	10,041,372.92
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	16,206,030.44	16,206,030.44	16,206,030.44	16,206,030.44	16,206,030.44
O001			EVALUACIÓN Y CONTROL	153,357.25	424,775.69	424,775.69	424,775.69	424,775.69	424,775.69
P002			PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	56,889,908.22	33,285,646.36	22,873,340.64	22,873,340.64	22,873,340.64	22,838,549.04
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	16,033,561.28	15,355,633.18	15,355,633.18	15,355,633.18	15,355,633.18	15,352,126.27
F029			APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	3,106,280.05	304,587.00	304,587.00	304,587.00	304,587.00	304,587.00
F030			APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	2,995,000.00	3,794,948.02	3,794,948.02	3,794,948.02	3,794,948.02	3,794,948.02
F031			APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	282,590.64	282,590.64	282,590.64	282,590.64	282,590.64
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,230,281.23	10,973,506.52	10,973,506.52	10,973,506.52	10,973,506.52	10,969,999.61
10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	28,852,878.11	23,778,379.82	23,778,379.82	23,778,379.82	23,778,379.82	23,778,379.82
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	28,852,878.11	23,778,379.82	23,778,379.82	23,778,379.82	23,778,379.82	23,778,379.82
11			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	22,958,247.81	36,144,420.39	35,816,499.32	35,309,256.96	35,309,256.96	35,101,750.12
E046			SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	22,958,247.81	36,144,420.39	35,816,499.32	35,309,256.96	35,309,256.96	35,101,750.12
12			DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	3,261,506.98	3,723,950.00	3,566,509.29	3,566,509.29	3,566,509.29	3,547,956.44
E019			VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	3,261,506.98	3,723,950.00	3,566,509.29	3,566,509.29	3,566,509.29	3,547,956.44
13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,013,483.20	3,855,619.44	3,855,619.44	3,855,619.44	3,855,619.44	3,855,336.42
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,013,483.20	3,855,619.44	3,855,619.44	3,855,619.44	3,855,619.44	3,855,336.42
14			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5,156,822.57	10,953,589.68	10,953,589.68	10,953,589.68	10,953,589.68	10,948,773.12
F013			APOYO AL EMPLEO	0.00	866,443.42	866,443.42	866,443.42	866,443.42	866,443.42
F027			ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	5,156,822.57	6,078,535.06	6,078,535.06	6,078,535.06	6,078,535.06	6,075,718.50
F029			APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	4,008,611.20	4,008,611.20	4,008,611.20	4,008,611.20	4,007,611.20
15			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,337,702.50	1,592,933.31	1,592,933.31	1,592,933.31	1,592,933.31	1,586,766.71
F027			ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	1,337,702.50	1,592,933.31	1,592,933.31	1,592,933.31	1,592,933.31	1,586,766.71
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO	785,784.38	1,808,426.81	1,808,426.81	1,808,426.81	1,808,426.81	1,808,122.81

PROF. ALBERTO ARAÚZA


SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

LIC. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOHANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CÚ

2016-2018 SINDICO DE HACIENDA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.


CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

Formato PT-1

RESUMEN UNIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2016	Comprometido al 31 de Diciembre 2016	Devengado al 31 de Diciembre 2016	Ejercido al 31 de Diciembre 2016	Pagado al 31 de Diciembre 2016
U.R.	Prog. Pptario.						
SUSTENTABLE							
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	785,704.30	1,808,426.81	1,808,426.81	1,808,426.81	1,808,426.81	1,808,122.81
17	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	2,158,251.50	2,883,854.68	2,883,854.68	2,883,854.68	2,883,854.68	2,883,854.68
E029	PROTECCIÓN CIVIL	2,158,251.50	2,851,914.95	2,851,914.95	2,851,914.95	2,851,914.95	2,851,914.95
N001	DESASTRES NATURALES	0.00	31,939.73	31,939.73	31,939.73	31,939.73	31,939.73
18	COORDINACIÓN DEL DIF	21,259,470.92	25,995,054.62	25,995,054.62	25,995,054.62	25,995,054.62	25,987,126.46
F027	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	16,589,019.15	18,521,226.05	18,521,226.05	18,521,226.05	18,521,226.05	18,513,297.89
F029	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	3,393,451.77	3,686,127.54	3,686,127.54	3,686,127.54	3,686,127.54	3,686,127.54
F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,277,000.00	3,787,701.03	3,787,701.03	3,787,701.03	3,787,701.03	3,787,701.03

ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65, FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO; RECURSOS APROBADOS MEDIANTE ACTA DE CABILDO NÚM. 22 DEL 23 DE OCTUBRE 2016, ACTA 23 DEL 11 DE NOVIEMBRE 2016, ACTA 24 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2016, ACTA 25 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2016, ACTA 28 DEL 30 DE DICIEMBRE 2016; Y LAS SIGUIENTES AUTORIZACIONES: ACUERDO DE COORDINACION NÚM. SEMARNAT-065-16 SIGNADO POR EL GOBIERNO FEDERAL (SEMARNAT), EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2016; ACUERDOS DE COORDINACION PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS "EMPLEO TEMPORAL FRONTERIZO" (PET I Y PET II) SIGNADOS POR EL DELEGADO DE LA SEDESOL Y EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, DE FECHAS 20 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE OCTUBRE DE 2016.



PROF. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

LIC. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CÚJ
SINDICO DE HACIENDA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016


MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre


Formato PT-2


RESUMEN POR TIPO DE GASTO								
Tipo Gasto	Capítulo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2016	Comprometido al 31 de Diciembre 2016	Devengado al 31 de Diciembre 2016	Ejercido al 31 de Diciembre 2016	Pagado al 31 de Diciembre 2016
TOTAL			331,574,441.67	504,876,925.10	489,186,986.51	488,659,744.15	488,659,744.15	486,273,892.60
GASTO CORRIENTE			310,719,407.30	329,047,981.89	313,338,043.30	313,338,043.30	313,338,043.30	312,769,553.85
1000		SERVICIOS PERSONALES	168,145,611.53	187,336,648.53	187,336,648.53	187,336,648.53	187,336,648.53	186,852,130.06
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	20,349,190.48	27,039,740.33	27,039,740.33	27,039,740.33	27,039,740.33	27,039,740.33
3000		SERVICIOS GENERALES	48,384,766.06	52,975,931.01	52,975,931.01	52,975,931.01	52,975,931.01	52,895,280.59
4000		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,526,756.88	21,895,910.80	21,895,910.80	21,895,910.80	21,895,910.80	21,895,910.80
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	480,369.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	62,832,712.75	16,167,244.09	457,305.50	457,305.50	457,305.50	457,305.50
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	23,632,507.13	23,632,507.13	23,632,507.13	23,632,507.13	23,632,507.13
GASTO DE CAPITAL			20,855,034.37	175,828,943.21	175,828,943.21	175,321,700.85	175,321,700.85	173,504,338.75
1000		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,668,036.99	1,668,036.99	1,668,036.99	1,668,036.99	1,668,036.99
3000		SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
5000		BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	291,684.69	9,831,565.80	9,831,565.80	9,324,323.44	9,324,323.44	9,324,323.44
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	20,563,349.68	164,284,940.42	164,284,940.42	164,284,940.42	164,284,940.42	162,467,578.32

ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 36 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO; RECURSOS APROBADOS MEDIANTE ACTA DE CABILDO No. 22 DEL 23 DE OCTUBRE 2016, ACTA 23 DEL 11 DE NOVIEMBRE 2016, ACTA 24 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2016, ACTA 25 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2016, ACTA 28 DEL 30 DE DICIEMBRE 2016; Y LAS SIGUIENTES AUTORIZACIONES: ACUERDO DE COORDINACION NUM. SEMARNAT-065-16 SIGNADO POR EL GOBIERNO FEDERAL (SEMARNAT), EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2016; ACUERDOS DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS "EMPLEO TEMPORAL FRONTERIZO" (PET I Y PET II) SIGNADOS POR EL DELEGADO DE LA SEDESOL Y EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, DE FECHAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE OCTUBRE DE 2016.


 PROF. ALBERTO ARA LUNA
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL


 LIC. FRANCISCO BARRÓN ABREU VELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. JHOANNY DE JESÚS VAZQUEZ CÚ
 SINDICO DE HACIENDA





PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

Formato PT-3

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2016	Comprometido al 31 de Diciembre 2016	Devengado al 31 de Diciembre 2016	Ejercido al 31 de Diciembre 2016	Pagado al 31 de Diciembre 2016
TOTAL		331,574,441.67	504,876,925.10	489,166,366.51	489,659,744.15	489,659,744.15	486,273,892.60
02	CONVENIOS	991,000.00	996,145.00	838,704.29	838,704.29	838,704.29	820,151.44
04	RAMO 04. GOBERNACION	291,604.89	13,408,542.99	13,188,578.79	12,681,336.43	12,681,336.43	12,681,336.43
15	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	48,711.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	17,200,073.45	47,939,286.70	47,749,026.48	47,749,026.48	47,749,026.48	47,749,026.48
20	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,806,534.83	2,832,781.72	2,832,781.72	2,832,781.72	2,832,781.72
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	3,212,296.12	50,253,863.55	50,253,863.55	50,253,863.55	50,253,863.55	48,436,501.45
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	72,386,565.50	115,195,098.73	113,444,123.45	113,444,123.45	113,444,123.45	113,236,616.61
60	PARTICIPACIONES	223,947,175.00	236,954,770.58	235,407,110.05	235,407,110.09	235,407,110.09	235,140,390.89
62	DEUDA	0.00	15,989,939.60	7,379,973.51	7,379,973.51	7,379,973.51	7,379,973.51
66	INGRESOS DE GESTION	13,496,845.19	21,303,682.02	18,072,824.63	18,072,824.63	18,072,824.63	17,897,204.07

ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65, FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO; RECURSOS APROBADOS MEDIANTE ACTA DE CABILDO No. 22 DEL 23 DE OCTUBRE 2016, ACTA 23 DEL 11 DE NOVIEMBRE 2016, ACTA 24 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2016, ACTA 25 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2016, ACTA 28 DEL 30 DE DICIEMBRE 2016; Y LAS SIGUIENTES AUTORIZACIONES: ACUERDO DE COORDINACION NUM. SEMARNAT-065-16 SIGNADO POR EL GOBIERNO FEDERAL (SEMARNAT), EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2016; ACUERDOS DE COORDINACION PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS "EMPLEO TEMPORAL FRONTERIZO" (PET I Y PET II) SIGNADOS POR EL DELEGADO DE LA SEDESOL Y EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, DE FECHAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE OCTUBRE DE 2016.

PROF. ALBERTO ARA-LUNA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

DR. FRANCISCO RAMON ABRIL VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CÚ
SINICO DE HACIENDA



No. - 6966




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2016-2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

CUARTO TRIMESTRE



Huimanguillo
Haciendo la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO: HUIMANGUILLO, TABASCO

FORMATO PT-1

RESUMEN						
	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	COMPROMETIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PRESUPUESTO TOTAL	\$700,758,948.00	\$753,549,222.09	\$754,443,691.53	\$736,236,606.60	\$736,236,606.60	\$27,212,615.49
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$331,358,102.00	\$353,375,454.00	\$353,098,864.31	\$353,098,064.31	\$353,098,864.31	\$274,589.69
PARTICIPACIONES	\$331,358,102.00	\$344,786,409.16	\$344,511,819.47	\$344,511,819.47	\$344,511,819.47	\$274,589.69
PROGRAMA NORMAL	331,358,102.00	344,786,409.16	344,511,819.47	344,511,819.47	344,511,819.47	274,589.69
FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.00	\$3,587,044.84	\$3,587,044.84	\$3,587,044.84	\$3,587,044.84	5.00
PROGRAMA NORMAL	0.00	3,587,044.84	3,587,044.84	3,587,044.84	3,587,044.84	0.00
INGRESOS DE GESTION	\$32,340,216.00	\$33,032,223.95	\$29,282,249.68	\$29,282,249.68	\$29,282,249.68	\$3,749,974.27
RECURSOS PROPIOS	\$32,340,216.00	\$33,032,223.95	\$29,282,249.68	\$29,282,249.68	\$29,282,249.68	\$3,749,974.27
PROGRAMA NORMAL	32,340,216.00	32,388,985.59	29,211,294.84	29,211,294.84	29,211,294.84	3,677,550.75
REMANENTE	0.00	143,238.36	70,954.84	70,954.84	70,954.84	72,283.52
RAMO 35. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES	\$223,901,757.00	\$243,304,363.62	\$242,094,938.04	\$242,094,938.04	\$242,094,938.04	\$1,409,425.58
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	5.00	\$28,394,494.60	\$28,372,135.40	\$28,372,135.40	\$28,372,135.40	\$22,359.20
PROGRAMA NORMAL	0.00	28,394,494.60	28,372,135.40	28,372,135.40	28,372,135.40	22,359.20
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$126,609,901.00	\$117,835,723.40	\$116,618,010.44	\$116,618,010.44	\$116,618,010.44	\$1,217,712.96
PROGRAMA NORMAL	126,609,901.00	116,469,580.77	115,251,867.81	115,251,867.81	115,251,867.81	1,217,712.96
REMANENTE	0.00	1,366,142.63	1,366,142.63	1,366,142.63	1,366,142.63	0.00
FONDO IV PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	\$97,291,856.00	\$97,354,145.62	\$97,104,792.20	\$97,104,792.20	\$97,104,792.20	\$249,353.42
PROGRAMA NORMAL	97,291,856.00	97,354,145.62	97,104,792.20	97,104,792.20	97,104,792.20	249,353.42
SEMARLAT	\$0.00	\$8,000,000.00	\$7,828,819.12	\$7,828,819.12	\$7,828,819.12	\$171,180.88
PROGRAMA NORMAL	0.00	8,000,000.00	7,828,819.12	7,828,819.12	7,828,819.12	171,180.88
CONVENIOS FEDERALES	\$110,016,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMADO DE CONVENIOS FEDERALES	110,016,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$0.00	\$94,853.39	\$94,853.39	\$94,853.39	\$94,853.39	\$0.00
REMANENTE	0.00	94,853.39	94,853.39	94,853.39	94,853.39	0.00
FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	\$0.00	\$52,144,467.93	\$51,189,870.05	\$34,696,819.99	\$34,696,819.99	\$17,447,547.94
PROGRAMA NORMAL	0.00	37,179,291.73	36,441,894.12	24,865,519.92	24,865,519.92	12,313,771.81
REFRENDO	0.00	4,547,457.97	4,547,457.97	4,547,457.97	4,547,457.97	0.00
REMANENTE	0.00	10,317,718.23	10,100,517.96	5,183,842.10	5,183,842.10	5,133,376.13
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$1,745,008.23	\$1,738,477.70	\$18,442.80	\$18,442.80	\$1,726,565.43
PROGRAMA NORMAL	0.00	1,715,565.43	1,720,034.90	0.00	0.00	1,726,565.43
REMANENTE	0.00	18,442.80	18,442.80	18,442.80	18,442.80	0.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	\$0.00	\$12,501,417.79	\$12,339,208.91	\$12,339,208.91	\$12,339,208.91	\$162,208.88
PROGRAMA NORMAL	0.00	12,501,417.79	12,339,208.91	12,339,208.91	12,339,208.91	162,208.88
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3, 2016	\$0.00	\$7,000,054.84	\$6,983,854.31	\$6,983,854.31	\$6,983,854.31	\$16,200.03
PROGRAMA NORMAL	0.00	7,000,054.84	6,983,854.31	6,983,854.31	6,983,854.31	16,200.03
FORTALE 2016	\$0.00	\$27,941,223.91	\$27,178,109.29	\$27,178,109.29	\$27,178,109.29	\$762,129.62

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO: HUMANGUILLO, TABASCO

FORMATO PT-1

RESUMEN						
	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	COMPROMETIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PROGRAMA NORMAL	0.00	27,941,238.91	27,179,109.29	27,179,109.29	27,179,109.29	762,129.62
CONVENIOS	\$3,142,525.00	\$3,178,581.00	\$3,162,468.72	\$3,162,468.72	\$3,162,468.72	\$16,112.28
RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	\$3,142,525.00	\$3,178,581.00	\$3,162,468.72	\$3,162,468.72	\$3,162,468.72	\$16,112.28
PROGRAMA NORMAL	3,142,525.00	3,178,581.00	3,162,468.72	3,162,468.72	3,162,468.72	16,112.28
RAMO 04. GOBERNACION	\$0.00	\$20,553,553.43	\$19,456,977.54	\$19,456,977.54	\$19,456,977.54	\$1,496,580.29
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD (FORTASEG)	\$0.00	\$16,748,782.46	\$16,210,341.66	\$16,210,341.66	\$16,210,341.66	\$538,440.80
PROGRAMA NORMAL	0.00	16,748,782.46	16,210,341.66	16,210,341.66	16,210,341.66	538,440.80
COPARTICIPACION	\$0.00	\$4,204,775.57	\$3,246,635.88	\$3,246,635.88	\$3,246,635.88	\$958,140.09
PROGRAMA NORMAL	0.00	4,204,775.57	3,246,635.88	3,246,635.88	3,246,635.88	958,140.09

ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, RECURSOS APROBADOS SEGUN ACTAS DE CABILDO NO. 24-SO-11-NOV/2016, 25-SO-12-DIC/2016 Y 27-SE-14-DIC/2016 DE FECHAS 17 DE NOVIEMBRE, 13 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2016, ASI COMO LOS CORRESPONDIENTES OFICIOS GIRADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO.

C. DOMAS LÓPEZ GOSÁ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

M.V.Z. JOSE SASINO HERRERA DAGDUE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. WILSON CASAMONA ESTELAN

SINDICO DE HACIENDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUMANGUILLO, TABASCO
2016 FEB 28

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO: HUMANGUILLO, TABASCO

FORMATO PT-2

DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO

	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	COMPROMETIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PRESUPUESTO TOTAL	\$700,758,949.00	\$763,549,222.09	\$754,449,691.56	\$736,236,606.60	\$736,236,606.60	\$27,312,615.49
PARTICIPACIONES	\$231,358,102.00	\$344,786,409.16	\$344,511,819.47	\$344,511,819.47	\$344,511,819.47	\$274,589.69
GASTO CORRIENTE	\$331,154,674.00	\$336,264,874.54	\$335,990,284.85	\$335,990,284.85	\$335,990,284.85	\$274,589.69
1000 SERVICIOS PERSONALES	231,271,464.00	205,751,099.09	205,751,099.09	205,751,099.09	205,751,099.09	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,156,000.00	27,421,682.18	27,421,682.18	27,421,682.18	27,421,682.18	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	86,394,741.00	82,275,626.74	82,275,626.74	82,275,626.74	82,275,626.74	0.00
TRANSFERENCIAS,						
4000 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	4,026,152.00	20,541,876.84	20,541,876.84	20,541,876.84	20,541,876.84	0.00
OTRAS AYUDAS						
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y	306,317.00	274,589.69	0.00	0.00	0.00	274,589.69
OTRAS PROVISIONES						
GASTO DE CAPITAL	\$203,428.00	\$8,521,534.62	\$8,521,534.62	\$8,521,534.62	\$8,521,534.62	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	203,428.00	8,521,534.62	8,521,534.62	8,521,534.62	8,521,534.62	0.00
INTANGIBLES						
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$8,587,044.84	\$8,587,044.84	\$8,587,044.84	\$8,587,044.84	\$0.00
GASTO CAPITAL	\$0.00	\$8,587,044.84	\$8,587,044.84	\$8,587,044.84	\$8,587,044.84	\$0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	8,587,044.84	8,587,044.84	8,587,044.84	8,587,044.84	0.00
INGRESOS DE GESTION	\$32,340,216.00	\$33,032,223.95	\$29,282,249.68	\$29,282,249.68	\$29,282,249.68	\$3,749,974.27
GASTO CORRIENTE	\$32,340,216.00	\$29,396,477.61	\$24,646,503.34	\$24,646,503.34	\$24,646,503.34	\$3,749,974.27
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	300,597.92	300,597.92	300,597.92	300,597.92	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	153,609.00	153,609.00	153,609.00	153,609.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	13,840,216.00	1,277,726.31	1,277,726.31	1,277,726.31	1,277,726.31	0.00
TRANSFERENCIAS,						
4000 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	18,500,000.00	22,914,570.11	22,914,570.11	22,914,570.11	22,914,570.11	0.00
OTRAS AYUDAS						
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y	0.00	3,749,974.27	0.00	0.00	0.00	3,749,974.27
OTRAS PROVISIONES						
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$4,635,746.34	\$4,635,746.34	\$4,635,746.34	\$4,635,746.34	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	1,361,892.20	1,361,892.20	1,361,892.20	1,361,892.20	0.00
INTANGIBLES						
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	3,273,854.14	3,273,854.14	3,273,854.14	3,273,854.14	0.00
RAMO GENERAL 33	\$223,901,757.00	\$243,534,363.62	\$242,094,938.04	\$242,094,938.04	\$242,094,938.04	\$1,438,425.58
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	\$0.00	\$28,394,494.60	\$28,372,135.40	\$28,372,135.40	\$28,372,135.40	\$22,355.20
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$22,355.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,355.20
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y	0.00	22,355.20	0.00	0.00	0.00	22,355.20
OTRAS PROVISIONES						
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$28,372,135.40	\$28,372,135.40	\$28,372,135.40	\$28,372,135.40	\$0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	28,372,135.40	28,372,135.40	28,372,135.40	28,372,135.40	0.00
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$126,609,901.00	\$117,835,723.40	\$116,618,010.44	\$116,618,010.44	\$116,618,010.44	\$1,217,712.96
GASTO CORRIENTE	\$126,609,901.00	\$4,751,906.23	\$3,534,193.27	\$3,534,193.27	\$3,534,193.27	\$1,217,712.96
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	3,534,193.27	3,534,193.27	3,534,193.27	3,534,193.27	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y	126,609,901.00	1,217,712.96	0.00	0.00	0.00	1,217,712.96
OTRAS PROVISIONES						
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$113,083,817.17	\$113,083,817.17	\$113,083,817.17	\$113,083,817.17	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	2,242,372.80	2,242,372.80	2,242,372.80	2,242,372.80	0.00
INTANGIBLES						
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	110,841,444.37	110,841,444.37	110,841,444.37	110,841,444.37	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO: HUIMANGUILLO, TABASCO

FORMATO PT-2

DESGLASE POR CONCEPTO DEL GASTO

	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	COMPROMETIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FONDO IV PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$97,291,856.00	\$97,294,145.62	\$97,104,792.20	\$97,104,792.20	\$97,104,792.20	\$249,353.42
GASTO CORRIENTE	\$97,291,856.00	\$97,482,783.82	\$92,234,290.40	\$92,234,380.40	\$92,234,380.40	\$249,253.42
1000 SERVICIOS PERSONALES	71,713,404.00	74,376,045.61	74,376,045.61	74,376,045.61	74,376,045.61	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,551,909.00	6,574,543.04	6,574,543.04	6,574,543.04	6,574,543.04	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,110,000.00	7,079,178.00	7,079,178.00	7,079,178.00	7,079,178.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	19,906,543.00	249,253.42	0.00	0.00	0.00	249,253.42
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,204,613.75	4,204,613.75	4,204,613.75	4,204,613.75	0.00
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$4,870,411.80	\$4,870,411.80	\$4,870,411.80	\$4,870,411.80	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,870,411.80	4,870,411.80	4,870,411.80	4,870,411.80	0.00
CONVENIOS	\$3,142,535.00	\$3,172,581.00	\$3,162,468.72	\$3,162,468.72	\$3,162,468.72	\$16,112.28
RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	\$3,142,535.00	\$3,172,581.00	\$3,162,468.72	\$3,162,468.72	\$3,162,468.72	\$16,112.28
GASTO CORRIENTE	\$3,142,535.00	\$3,172,581.00	\$3,162,468.72	\$3,162,468.72	\$3,162,468.72	\$16,112.28
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,142,535.00	3,162,468.72	3,162,468.72	3,162,468.72	3,162,468.72	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	16,112.28	0.00	0.00	0.00	16,112.28
RAMO 04.- GOBERNACION	\$0.00	\$20,953,552.43	\$19,456,977.54	\$19,456,977.54	\$19,456,977.54	\$1,496,580.89
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD (FORTASEG)	\$0.00	\$16,742,762.46	\$16,216,341.66	\$16,216,341.66	\$16,216,341.66	\$526,440.80
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$13,354,972.78	\$12,816,531.98	\$12,816,531.98	\$12,816,531.98	\$538,440.80
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,036,331.96	5,036,331.96	5,036,331.96	5,036,331.96	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	7,420,200.00	7,420,200.00	7,420,200.00	7,420,200.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	538,440.80	0.00	0.00	0.00	538,440.80
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$3,393,809.68	\$3,393,809.68	\$3,393,809.68	\$3,393,809.68	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,393,809.68	3,393,809.68	3,393,809.68	3,393,809.68	0.00
COPARTICIPACION	\$0.00	\$4,204,775.97	\$3,246,635.88	\$3,246,635.88	\$3,246,635.88	\$958,140.09
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$4,204,775.97	\$3,246,635.88	\$3,246,635.88	\$3,246,635.88	\$958,140.09
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,610,473.82	1,610,473.82	1,610,473.82	1,610,473.82	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,636,162.06	1,636,162.06	1,636,162.06	1,636,162.06	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	958,140.09	0.00	0.00	0.00	958,140.09
SEMARNAT	\$0.00	\$3,000,000.00	\$7,828,819.12	\$7,828,819.12	\$7,828,819.12	\$171,180.88
GASTO DE CORRIENTE	\$0.00	\$3,000,000.00	\$7,828,819.12	\$7,828,819.12	\$7,828,819.12	\$171,180.88
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,828,819.12	7,828,819.12	7,828,819.12	7,828,819.12	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	171,180.88	0.00	0.00	0.00	171,180.88
CONVENIOS FEDERALES	\$110,016,339.00	\$101,427,041.09	\$99,525,374.15	\$81,312,289.19	\$81,312,289.19	\$20,114,751.90
CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$0.00	\$94,853.39	\$94,853.39	\$94,853.39	\$94,853.39	\$0.00
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$94,853.39	\$94,853.39	\$94,853.39	\$94,853.39	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	\$4,853.39	\$4,853.39	\$4,853.39	\$4,853.39	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO: HUIFANGUILLO, TABASCO

FORMATO PY-2

DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO						
	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	COMPROMETIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SAUDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (UOS3)	\$0.00	\$52,144,467.33	\$51,169,870.05	\$54,696,819.99	\$54,696,819.99	\$17,447,647.94
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$924,689.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,689.71
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	924,689.71	0.00	0.00	0.00	924,689.71
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$51,219,778.22	\$51,169,870.05	\$54,696,819.99	\$54,696,819.99	\$16,522,958.23
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	51,219,778.22	51,169,870.05	54,696,819.99	54,696,819.99	16,522,958.23
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	\$0.00	\$1,745,006.23	\$1,726,477.70	\$18,442.80	\$18,442.80	\$1,726,565.43
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$18,442.80	\$18,442.80	\$18,442.80	\$18,442.80	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	18,442.80	18,442.80	18,442.80	18,442.80	0.00
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$1,726,565.43	\$1,720,034.90	\$0.00	\$0.00	\$1,726,565.43
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	1,726,565.43	1,720,034.90	0.00	0.00	1,726,565.43
FORTALECE 2015	\$0.00	\$27,941,238.91	\$27,179,109.29	\$27,179,109.29	\$27,179,109.29	\$762,129.62
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$762,129.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,129.62
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	762,129.62	0.00	0.00	0.00	762,129.62
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$27,179,109.29	\$27,179,109.29	\$27,179,109.29	\$27,179,109.29	\$0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	27,179,109.29	27,179,109.29	27,179,109.29	27,179,109.29	0.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$12,339,208.91	\$12,339,208.91	\$12,339,208.91	\$12,339,208.91	\$162,208.88
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$162,208.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,208.88
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	162,208.88	0.00	0.00	0.00	162,208.88
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$12,339,208.91	\$12,339,208.91	\$12,339,208.91	\$12,339,208.91	\$0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	12,339,208.91	12,339,208.91	12,339,208.91	12,339,208.91	0.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PAR INVERSION 3, 2015	\$0.00	\$7,000,854.81	\$6,983,854.81	\$6,983,854.81	\$6,983,854.81	\$16,200.03
GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$16,200.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.03
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	16,200.03	0.00	0.00	0.00	16,200.03
GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$6,983,854.81	\$6,983,854.81	\$6,983,854.81	\$6,983,854.81	\$0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	6,983,854.81	6,983,854.81	6,983,854.81	6,983,854.81	0.00
ESTIMADO DE CONVENIOS FEDERALES	\$110,016,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTO CORRIENTE	\$110,016,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	110,016,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 32 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, RECURSOS APROBADOS SEGUN ACTAS DE CABILDO NO. 24-SO-11-NOV/2016, 25-SO-12-DIC/2016 Y 27-SE-14-DIC/2016 DE FECHAS 17 DE NOVIEMBRE, 13 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2016. ASI COMO LOS CORRESPONDIENTES OFICIOS GIRADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO.

C.P. JONAS LOPEZ ROSA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

R.V. JOSE SADRIO HERRERA DAGUE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. WILSON CASARIONA ESTEBAN

SINDICO DE HACIENDA

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 2016

CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO: HUIMANGUILLO, TABASCO

FORMATO-PT-3

POR PROGRAMAS							
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA A PPTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO
		TOTAL	700,758,949.00	763,548,222.09	754,449,691.56	736,236,606.60	27,312,615.49
31111MU01	PRESIDENCIA		2,040,020.00	12,841,894.00	12,841,894.00	12,841,894.00	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	147,284.19	147,284.19	147,284.19	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	8,040,020.00	12,694,609.81	12,694,609.81	12,694,609.81	0.00
31111MU02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,505,301.00	31,515,499.41	31,515,499.41	31,515,499.41	0.00
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,185,728.00	1,853,649.92	1,853,649.92	1,853,649.92	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	22,214.00	22,214.00	22,214.00	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	29,319,573.00	29,639,635.49	29,639,635.49	29,639,635.49	0.00
31111MU03	DIRECCION DE FINANZAS		127,863,881.00	16,243,580.33	15,839,136.15	15,839,136.15	404,454.18
	E015	VIGILANCIA DEL TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G003	VERIFICACION E INSPECCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	309,314.00	262,369.54	262,369.54	262,369.54	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,006,959.00	1,379,702.81	1,379,702.81	1,379,702.81	0.00
	P005	ADMINISTRACION FINANCIERA	126,241,271.00	14,312,356.29	14,182,491.80	14,182,491.80	139,864.49
	P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P022	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	306,317.00	274,589.69	0.00	0.00	331,727.31
31111MU04	DIRECCION DE PROGRAMACION		129,072,313.00	12,236,009.26	4,149,902.63	4,149,902.63	2,086,106.63
	E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	0.00	957,977.87	0.00	0.00	957,977.87
	P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	129,072,313.00	11,278,031.39	4,149,902.63	4,149,902.63	7,128,128.76
31111MU05	CONTRALORIA MUNICIPAL		5,426,646.00	5,343,655.94	5,343,655.94	5,343,655.94	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	O001	EVALUACION Y CONTROL	5,426,646.00	5,340,535.94	5,340,535.94	5,340,535.94	0.00
31111MU06	DIRECCION DE DESARROLLO		6,859,024.00	13,437,396.26	13,437,396.26	13,437,396.26	0.00
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	2,181,794.00	4,176,896.01	4,176,896.01	4,176,896.01	0.00
	F002	DESARROLLO PECUARIO	0.00	496,000.00	496,000.00	496,000.00	0.00
	F003	DESARROLLO PESQUERO	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
	F005	DESARROLLO ACUICOLA	0.00	202,464.99	202,464.99	202,464.99	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	2,044,000.00	2,044,000.00	2,044,000.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,677,230.00	6,302,033.26	6,302,033.26	6,302,033.26	0.00
31111MU07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		11,237,834.00	6,626,267.91	6,626,267.91	6,626,267.91	0.00
	F007	APOYO PARA EL COMERCIO	9,627,794.00	6,782,703.84	6,782,703.84	6,782,703.84	0.00
	F008	APOYO TURISTICO	1,610,140.00	1,825,943.09	1,825,943.09	1,825,943.09	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	17,620.98	17,620.98	17,620.98	0.00
31111MU08	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		163,968,603.00	350,535,504.96	350,900,406.26	352,607,321.30	16,248,522.66

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 2016

CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO: HUIMANGUILLO, TABASCO

FORMATO PT-3

POR PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA A PPTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	30,450,501.00	34,104,899.88	34,104,899.88	34,104,899.88	34,104,899.88	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	47,840,216.00	38,851,117.12	38,851,117.12	38,851,117.12	38,851,117.12	0.00
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	18,701,348.64	18,701,348.64	18,701,348.64	18,701,348.64	0.00
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	21,221,906.86	21,221,906.86	21,221,906.86	21,221,906.86	0.00
	K004	ELECTRIFICACION	0.00	56,827,201.10	56,827,201.10	54,482,181.88	54,482,181.88	2,335,019.22
	K005	URBANIZACION	0.00	93,381,255.71	93,370,930.57	97,542,452.55	87,542,452.55	5,838,803.16
	K008	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	51,965,082.58	51,942,391.33	41,889,382.30	41,889,382.30	10,075,701.28
	K009	P U E N T E S	0.00	2,778,344.07	2,778,344.07	2,778,344.07	2,778,344.07	0.00
	K012	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	446,753.01	446,753.01	446,753.01	446,753.01	0.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	198,522.00	198,517.00	198,517.00	198,517.00	198,517.00	0.00
	K039	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	4,705,592.37	4,705,592.37	4,705,592.37	4,705,592.37	0.00
	K040	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	495,510.07	495,510.07	495,510.07	495,510.07	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	2,255,363.36	2,255,363.36	2,255,363.36	2,255,363.36	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	24,579,444.00	25,003,992.18	25,003,992.18	25,003,992.18	25,003,992.18	0.00
31111MU09		DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	37,598,636.00	44,265,410.09	44,265,410.09	44,265,410.09	44,265,410.09	0.00
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,115,178.00	2,900,101.59	2,900,101.59	2,900,101.59	2,900,101.59	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	13,502,676.00	21,128,787.86	21,128,787.86	21,128,787.86	21,128,787.86	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	1,021,396.00	2,600,186.83	2,600,186.83	2,600,186.83	2,600,186.83	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	19,948,786.00	17,636,333.81	17,636,333.81	17,636,333.81	17,636,333.81	0.00
31111MU10		DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,433,758.00	45,905,147.85	45,905,147.85	45,905,147.85	45,905,147.85	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	2,729,620.60	2,729,620.60	2,729,620.60	2,729,620.60	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	48,433,758.00	47,175,327.25	47,175,327.25	47,175,327.25	47,175,327.25	0.00
31111MU11		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	97,111,856.00	107,557,997.18	107,101,578.44	107,101,578.44	107,101,578.44	556,418.74
	E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	97,111,856.00	99,819,789.50	99,263,370.76	99,263,370.76	99,263,370.76	556,418.74
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	7,638,207.68	7,638,207.68	7,638,207.68	7,638,207.68	0.00
31111MU12		DIRECCION DE TRANSITO	8,578,005.00	11,744,593.21	11,720,480.93	11,720,480.93	11,720,480.93	10,112.28
	E019	VIGILANCIA DEL TRANSITO	8,578,005.00	8,550,459.92	8,534,347.64	8,534,347.64	8,534,347.64	16,112.28
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	3,194,133.29	3,184,133.29	3,194,133.29	3,194,133.29	0.00
31111MU13		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	25,307,829.00	14,780,468.77	14,780,468.77	14,780,468.77	14,780,468.77	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	4,605.20	4,605.20	4,605.20	4,605.20	0.00
	LD01	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	25,307,829.00	11,504,822.62	11,504,822.62	11,504,822.62	11,504,822.62	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	3,271,040.95	3,271,040.95	3,271,040.95	3,271,040.95	0.00
31111MU14		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	21,914,528.00	38,551,278.44	38,551,278.44	38,551,278.44	38,551,278.44	0.00
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	3,813,384.00	3,813,384.00	3,813,384.00	3,813,384.00	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 2016

CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO: HUIMANGUILLO, TABASCO

FORMATO PF-2

POR PROGRAMAS								
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA A PPTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	19,300,000.00	34,125,582.59	34,125,582.59	34,125,582.59	34,125,582.59	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,614,826.00	1,608,251.85	1,608,251.85	1,608,251.85	1,608,251.85	0.00
31111MU15		DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,621,142.00	1,989,821.44	1,989,821.44	1,989,821.44	1,989,821.44	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,621,142.00	1,989,821.44	1,989,821.44	1,989,821.44	1,989,821.44	0.00
31111MU16		DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,785,654.00	4,583,372.64	4,583,372.64	4,583,372.64	4,583,372.64	0.00
	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,907,082.00	1,760,382.03	1,760,382.03	1,760,382.03	1,760,382.03	0.00
	F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	2,878,572.00	2,822,990.61	2,822,990.61	2,822,990.61	2,822,990.61	0.00
31111MU17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,023,039.73	2,023,039.73	2,023,039.73	2,023,039.73	0.00
	E029	PROTECCION CIVIL	0.00	837,057.73	837,057.73	837,057.73	837,057.73	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	1,185,982.00	1,185,982.00	1,185,982.00	1,185,982.00	0.00
	N001	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111MU18		COORDINACION DEL DIF	32,431,457.00	35,856,874.67	35,856,874.67	35,856,874.67	35,856,874.67	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	21,403,153.00	30,417,369.18	30,417,369.18	30,417,369.18	30,417,369.18	0.00
	F028	FOMENTO A LA SALUD	1,023,398.00	1,239,365.25	1,239,365.25	1,239,365.25	1,239,365.25	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,473,639.44	3,473,639.44	3,473,639.44	3,473,639.44	0.00
	K036	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	4,906.00	3,768.72	3,768.72	3,768.72	3,768.72	0.00
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	722,732.08	722,732.08	722,732.08	722,732.08	0.00

ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 33 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. RECURSOS APROBADOS SEGUN ACTAS DE CABILDO NO. 24-SO-11-NOV/2016, 25-SO-12-DIC/2016 Y 27-SE-14-DIC/2016 DE FECHAS 17 DE NOVIEMBRE, 15 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2016, ASUMIO LOS CORRESPONDIENTES OFICIOS GIRADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO.

C.P. JONAS LOPEZ ROSA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

M.V.Z. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. WILSON CASANOVA ESTEBAN

SINDECO DE HACIENDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
30.09.2016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2016-2018

No.- 6967



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.**

INFORME DE RECURSOS A NIVEL FINANCIERO

CUARTO TRIMESTRE 2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

OBS
ERV
ACI
ONE
S

1 DE MARZO DE 2017

PERIODICO OFICIAL

69

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Relativo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		7840000	7840000	7840000	7828819.12	7828819.12	7828819.12	7828819.12	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2. PARTIDA A	2016	SUBSIDIOS	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016			1. GASTO CORRIENTE		7830000	7830000	7830000	7828819.12	7828819.12	7828819.12	7828819.12	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2. PARTIDA A	2016	SUBSIDIOS	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016			1. GASTO CORRIENTE		10000	10000	10000	0	0	0	0	N/A

M.V.Z. JOSÉ SABINO JERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUECANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OB SER VAC ION ES
Enti dad	Munt cipio	Tipo de Registro	Ciclo da Recu rso	Tipo de Recurs o	Descripci ón Ramo	Clav e Ramo	Descripción Programa	Clave Progr ama	Dependen cia Ejecutora	Rendimient o Financiero	Retn tegr o	Tipo du Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tab asco	Huim anguil o	1- PROGR AMA PRESUP UESTAR IO	2016	APORTAC IONES FEDER ALES 2	APORTACIONES PARA ENTIDAD FEDERAT IVAS Y MUNICIPI OS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORI ALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICIPI O DE HUIMANG UILLO 04- 2016.	\$1,049,634	\$0		TOTAL DEL PROGRAM A PRESUPUE STARIO	125990111	125990111	125990111	115251867.81	115251867.81	115251867.81	115251867.81	N/A
Tab asco	Huim anguil o	2- PARTID A	2016	APORTAC IONES FEDER ALES 2	APORTACIONES PARA ENTIDAD FEDERAT IVAS Y MUNICIPI OS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORI ALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICIPI O DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			1- GAST O CORR IENTE	335 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR ATIVO, TRADUCCI ÓN, FOTOCOPI ADO E IMPRESIÓN	1895211.40	1895211.40	1895211.40	1895211.40	1895211.40	1895211.40	1895211.40	N/A
Tab asco	Huim anguil o	2- PARTID A	2016	APORTAC IONES FEDER ALES 2	APORTACIONES PARA ENTIDAD FEDERAT IVAS Y MUNICIPI OS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORI ALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICIPI O DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			1- GAST O CORR IENTE	355 - REPARACI ÓN Y MANTENIM IENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR TE	7638981.79	7638981.79	7638981.79	1638981.79	1638981.79	1638981.79	1638981.79	N/A
Tab asco	Huim anguil o	2- PARTID A	2016	APORTAC IONES FEDER ALES 2	APORTACIONES PARA ENTIDAD FEDERAT IVAS Y MUNICIPI OS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORI ALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICIPI O DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			1- GAST O CORR IENTE	799 - OTRAS EROGACIO NES ESPECIALE S	560000.71	560000.71	560000.71	0	0	0	0	N/A

ENTIDAD: Tabasco

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OB SER VAC ION ES
Enti dad	Mun. cipio	Tipode Registro	Ciclo de Recur so	Tipodu Recur so	Descripci ón Ramo	Clave e Ramo	Descripción Programa	Clave Progr ama	Dependen cia Ejecutora	Rendimient o Financiero	Rein tegr o	Tipode Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SIICP		
Tab asco	Huim ango	2- A	PARTID O	2016	APORTAC IONES FEDER ALES 2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORI ALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICI PIO DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			2- GAST O DE INVER SIÓN	623- CONSTRUC CIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI MIENTO DE AGUA, PETRÓLEO , GAS, ELECTRICI	60968017.93	60968017.93	60968017.93	60968017.93	60968017.93	60968017.93	60968017.93	N/A		
Tab asco	Huim ango	2- A	PARTID O	2016	APORTAC IONES FEDER ALES 2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORI ALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICI PIO DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			2- GAST O DE INVER SIÓN	624- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC CIÓN DE OBRAS DE URBANIZA CIÓN	5629877.73	5629877.73	5629877.73	5629877.73	5629877.73	5629877.73	5629877.73	N/A		
Tab asco	Huim ango	2- A	PARTID O	2016	APORTAC IONES FEDER ALES 2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORI ALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICI PIO DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			2- GAST O DE INVER SIÓN	625- CONSTRUC CIÓN DE VÍAS DE COMUNICA CIÓN	15682628.22	15682628.22	15682628.22	15682628.22	15682628.22	15682628.22	15682628.22	N/A		
Tab asco	Huim ango	2- A	PARTID O	2016	APORTAC IONES FEDER ALES 2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORI ALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICI PIO DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			2- GAST O DE INVER SIÓN	629- TRABAJO S DE ACABADO S EN EDIFICACI ONES Y OTROS TRABAJO S ESPECIALI ZADOS	446753.01	446753.01	446753.01	446753.01	446753.01	446753.01	446753.01	N/A		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OB SER VAC ION ES
Enti dad	Mun cipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recu rso	Tipo de Recu rso	Descripc ión Ramo	Clav e Ram o	Descripc ión Programa	Clav e Progr ama	Dependen cia Ejecutora	Rendimien to Financiero	Rein tegr o	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Tab asco	Huimanguillo	1- PROGR AMA PRESUP UESTAR IO	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33	FORTAMUN 1005		MUNICI PIO DE HUIMANG UILLO 04- 2016.	\$230,182	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUE STARIO		97123964	97123964	97123964	97104792.2	97104792.2	97104792.2	97104792.2	N/A		
Tab asco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33	FORTAMUN 1005		MUNICI PIO DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			1- GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14962689.93	14962689.93	14962689.93	14962689.93	14962689.93	14962689.93	14962689.93	N/A		
Tab asco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33	FORTAMUN 1005		MUNICI PIO DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			1- GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	426636.27	426636.27	426636.27	426636.27	426636.27	426636.27	426636.27	426636.27	N/A	
Tab asco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33	FORTAMUN 1005		MUNICI PIO DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			1- GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1349098.19	1349098.19	1349098.19	1349098.19	1349098.19	1349098.19	1349098.19	1349098.19	N/A	

1 DE MARZO DE 2017

PERIODICO OFICIAL

73

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

11/03/2017 10:00 AM

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OB SER VAC ION ES
Enti dad	Moni cipio	Tipode Registro	Ciclo do Recu rso	Tipode Recurs o	Descripc ón Ramo	Clav e Ram o	Descripción Programa	Clave Progr ama	Dependen cia Ejecutora	Recurso Financiero	Rein tegr o	Tipode Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tab asco	Huim ango	2- PARTID A	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDAD FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN 1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1- GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13903130.58	13903130.58	13903130.58	13903130.58	13903130.58	13903130.58	13903130.58	N/A	
Tab asco	Huim ango	2- PARTID A	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDAD FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN 1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1- GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	29562765.17	29562765.17	29562765.17	29562765.17	29562765.17	29562765.17	29562765.17	N/A	
Tab asco	Huim ango	2- PARTID A	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDAD FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN 1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1- GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4020267.22	4020267.22	4020267.22	4020267.22	4020267.22	4020267.22	4020267.22	N/A	
Tab asco	Huim ango	2- PARTID A	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDAD FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN 1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1- GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	540385.56	540385.56	540385.56	540385.56	540385.56	540385.56	540385.56	N/A	

PERIODO OFICIAL

1 DE MARZO DE 2017

ENTIDAD: Tabasco

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OB SER VAC ION ES	
Enti dad	Mun diplo	Tipo de Registro	Ciclo de Recu rso	Tipo de Recur so	Descripci ón Ramo	Clav e Ramo	Descripción Programa	Clave Progra ma	Dependen cia Ejecutora	Rendimient o Financiero	Rein tegr o	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tab asco	Huim ang	2- A	PARTID O	2016	APORTAC IONES FEDER ALES - 2	33	FORTAMUN 1005	1005	MUNICI PIO DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			1- GAST O CORR IENTE	211 - MATERIA LES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	223530.74	223530.74	223530.74	223530.74	223530.74	223530.74	223530.74	N/A
Tab asco	Huim ang	2- A	PARTID O	2016	APORTAC IONES FEDER ALES - 2	33	FORTAMUN 1005	1005	MUNICI PIO DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			1- GAST O CORR IENTE	212 - MATERIA LES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU CCIÓN	69121.2	69121.2	69121.2	69121.2	69121.2	69121.2	69121.2	N/A
Tab asco	Huim ang	2- A	PARTID O	2016	APORTAC IONES FEDER ALES - 2	33	FORTAMUN 1005	1005	MUNICI PIO DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			1- GAST O CORR IENTE	214 - MATERIA LES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG ÍAS DE LA INFORMAC IÓN Y COMUNICA	38719.32	38719.32	38719.32	38719.32	38719.32	38719.32	38719.32	N/A
Tab asco	Huim ang	2- A	PARTID O	2016	APORTAC IONES FEDER ALES - 2	33	FORTAMUN 1005	1005	MUNICI PIO DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			1- GAST O CORR IENTE	216 - MATERIA LES IMPRESO E INFORMAC IÓN DIGITAL	222505.4	222505.4	222505.4	222505.4	222505.4	222505.4	222505.4	N/A

PERIODO OFICIAL

1 DE MARZO DE 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OB SER VAC ION ES
Enti dad	Muni cipio	Tipo de Registro	Ciclo de Reco rso	Tipo de Recurs o	Descripción Ramo	Clave Programa	Clave Dependen cia	Dependen cia Ejecutora	Rendimient o Financiero	Rein tegr o	Tipo da Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Tab asco	Huim ango	2- PARTID A	2016	APORTAC IONES ACION ES PARA ES ENTIDAD FEDER ALES - FEDERAT IVAS Y MUNICIPI OS	33 FORTAMUN	1005	MUNICIPI O DE HUMANG UILLO 04- 2016.				1- GAST O CORR IENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21982.76	21982.76	21882.76	21982.76	21052.76	21932.76	21982.76	N/A		
												218 - MATERIAL ES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA CIÓN DE BIENES Y PERSONAS	19720	19720	19720	19720	19720	19720	N/A			
												221 - PRODUCT OS ALIMENTIC IOS PARA PERSONAS	6404	6404	6404	6404	6404	6404	N/A			
												223 - UTENSILIO S PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA CIÓN	1000	1000	1000	0	0	0	0	N/A		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OB SER VAC ION ES
Enti dad	Muni cipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recu rso	Tipo de Recurs o	Descripci ón Ramo	Clav e Ramo	Descripción Programa	Clave Progr ama	Dependen cia Ejecutora	Rendimient o Financiero	Ru lo de Gasto	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Tab asco	Huin ango	2- PARTID A	2016	A	APORTACIONES PARA ENTIDAD	33	FORTAMUN 1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.				1- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	48685.42	48685.42	48685.42	48685.42	48685.42	48685.42	48685.42	N/A		
					FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS																		
Tab asco	Huin ango	2- PARTID A	2016	A	APORTACIONES PARA ENTIDAD	33	FORTAMUN 1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.				1- GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6000	6000	6000	0	0	0	0	N/A		
					FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS																		
Tab asco	Huin ango	2- PARTID A	2016	A	APORTACIONES PARA ENTIDAD	33	FORTAMUN 1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.				1- GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17218.11	17218.11	17218.11	17218.11	17218.11	17218.11	17218.11	N/A		
					FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS																		
Tab asco	Huin ango	2- PARTID A	2016	A	APORTACIONES PARA ENTIDAD	33	FORTAMUN 1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.				1- GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1000	1000	1000	0	0	0	0	N/A		
					FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS																		

ENTIDAD: Tabasco

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave de Ramo	Descripción de Programa	Clave de Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Tabasco	Huimanguillo	2.- A	PARTID	2016	APORTACIONES PARA ENTIDAD FEDERAL	33	FORTAMUN 1005	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1.- GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6612	6612	6612	6612	6612	6612	6612	N/A		
Tabasco	Huimanguillo	2.- A	PARTID	2016	APORTACIONES PARA ENTIDAD FEDERAL	33	FORTAMUN 1005	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1.- GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	187089.44	187089.44	107089.44	187089.44	107089.44	187089.44	187089.44	N/A		
Tabasco	Huimanguillo	2.- A	PARTID	2016	APORTACIONES PARA ENTIDAD FEDERAL	33	FORTAMUN 1005	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1.- GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	265.64	265.64	265.64	265.64	265.64	265.64	265.64	N/A		
Tabasco	Huimanguillo	2.- A	PARTID	2016	APORTACIONES PARA ENTIDAD FEDERAL	33	FORTAMUN 1005	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1.- GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	49720.75	49720.75	49720.75	49720.75	49720.75	49720.75	49720.75	N/A		

[illegible][illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: 01/01/2017 - 31/03/2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Obligado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2- A	2016	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN 1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1- GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	197374	197374	197374	197374	197374	197374	197374	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2- A	2016	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN 1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1- GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	442999.23	442999.23	442999.23	442999.23	442999.23	442999.23	442999.23	442999.23	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- A	2016	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN 1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1- GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45358	45358	45358	45358	45358	45358	45358	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2- A	2016	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN 1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1- GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	30498.09	30498.09	30498.09	30498.09	30498.09	30498.09	30498.09	30498.09	N/A

PERIODO OFICIAL

1 DE MARZO DE 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

Presupuesto de Egresos 2016

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OB SER VAC ION ES
Enti dad	Muni cipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recu pro	Tipo de Recu pro	Descripción del Ramo	Clave del Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependen cia Ejecutora	Rendimient o Financiero	Rein tegr o	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Tab asco	Huim anguillo	2- PARTID A	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICIPI OS	33	FORTAMUN 1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04- 2016.			1- GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	34761.34	34761.34	34761.34	31761.34	31761.34	31761.34	31761.34	N/A		
Tab asco	Huim anguillo	2- PARTID A	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICIPI OS	33	FORTAMUN 1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04- 2016.			1- GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	N/A		
Tab asco	Huim anguillo	2- PARTID A	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICIPI OS	33	FORTAMUN 1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04- 2016.			1- GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTO S Y DERECHOS	66588	66588	66588	66588	66588	66588	66588	N/A		
Tab asco	Huim anguillo	2- PARTID A	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICIPI OS	33	FORTAMUN 1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04- 2016.			1- GASTO CORRIENTE	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	244570.88	244570.88	244570.88	237399.08	237399.08	237399.08	237399.08	N/A		

ENTIDAD: Tabasco

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OB SER VAC ION ES
Enti dad	Muni cipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recu rso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave a Descripción Programa	Clave Progr ama	Dependen cia Ejecutora	Rendimient o Financiero	Rein tegr o	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Tab asco	Huim anguillo	2- PARTID A	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD FEDERAT IVAS Y MUNICIPI OS	33 FORTAMUN 1005		MUNICIPI O DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			2- GAST O DE INVER SIÓN	554 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICI ONADO, CALEFACC IÓN Y DE REFRIGER ACIÓN INDUSTRIA LY	34660.0	34660.0	34660.0	34660.0	34660.0	34660.0	34660.0	IVA		
Tab asco	Huim anguillo	2- PARTID A	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD FEDERAT IVAS Y MUNICIPI OS	33 FORTAMUN 1005		MUNICIPI O DE HUIMANG UILLO 04- 2016.			2- GAST O DE INVER SIÓN	665 - EQUIPO DE COMUNICA CIÓN Y TELECOMU NICACIÓN	70644	70644	70644	70644	70644	70644	70644	IVA		

M.V.Z. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CÁNO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUATEMALA

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OB SE RV ACI ON ES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Re-integro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2-DA	PARTI	2015	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	U093	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	15201661.71	15201661.71	15201661.71	207724.76	207724.76	207724.76	207724.76	N/A	
							FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBURO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBURO															
Tabasco	Huimanguillo	2-DA	PARTI	2015	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	U093	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2615499.15	2615499.15	2615499.15	1409046.83	1409046.83	1409046.83	1409046.83	N/A	
							FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBURO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBURO															
Tabasco	Huimanguillo	2-DA	PARTI	2015	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	U093	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			2- GASTO DE INVERSIÓN	626 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7494494.32	7494494.32	7494494.32	4488371.13	4488371.13	4488371.13	4488371.13	N/A	
							FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBURO															

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

ESTADO DE GUERRA TONTO 2016

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2015	SUBSIDIOS-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBURO	U093	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			2.-GASTO DE INVERSIÓN	529 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	4647457.97	4647457.97	4647457.97	2358525.02	2358525.02	2358525.02	2358525.02	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBURO	U093	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.	\$399	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	29959113.15	29959113.15	29959113.15	8463667.74	8463667.74	8463667.74	8463667.74	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBURO	U093	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.	\$191	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	28004662.31	28004662.31	28004662.31	24865519.92	24865519.92	24865519.92	24865519.92	N/A

1 DE MARZO DE 2017

PERIODICO OFICIAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

PERIODO: Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							Pagado SHCP	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Resultado Ejecutor	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido		Pagado
Tabasco	Huimanguillo	2-DA	PARTI 2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBURO	U093	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	716964.96	716964.95	716964.95	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2-DA	PARTI 2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBURO	U093	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			2- GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	786511.37	786511.37	786511.37	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2-DA	PARTI 2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBURO	U093	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			2- GASTO DE INVERSIÓN	622 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	4173345.69	4173345.69	4173345.69	4173345.69	4173345.69	4173345.69	4173345.69	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

10000: Cuarto Trimestre, 2016

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OB SE RV ACI ON ES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutiva	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO	U093	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			2.-GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7382528.58	7382528.58	7382528.58	5746862.51	5746862.51	5746862.51	5746862.51	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO	U093	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			2.-GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14945311.72	14945311.72	14945311.72	14945311.72	14945311.72	14945311.72	14945311.72	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.	\$97	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		19500000	19500000	19500000	19323063.72	19323063.72	19323063.72	19323063.72	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

PERIODO: Octubre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OB SE RV ACI ON ES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U139	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1 - GASTO CORRIENTE	759 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	176936.28	176936.28	176936.28	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12339208.91	12339208.91	12339208.91	12339208.91	12339208.91	12339208.91	12339208.91	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016III	\$1,988.91	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		27939250	27939250	27939250	27179109.29	27179109.29	27179109.29	27179109.29	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

OR
SE
RV
ACI
ON
EN

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										Página SHCP
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Página SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2-00A	2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016			1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	760140.71	760140.71	760140.71	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2-00A	2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	27179109.29	27179109.29	27179109.29	27179109.29	27179109.29	27179109.29	27179109.29	N/A	

M.V.Z. JOSÉ SARINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
BIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CARRO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

1 DE MARZO DE 2017

PERIODICO OFICIAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA			AVANCE FINANCIERO										OB SE RV ACI ON ES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Rango	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Reiniciación Financiera	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Tabasco	Huimanguillo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		16648588.6	16648588.6	16648588.6	16208931.66	16208931.66	16208931.66	16208931.66	N/A		
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1.- GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2204818.38	2204818.38	2204818.38	2204818.38	2204818.38	2204818.38	2204818.38	N/A		
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1.- GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1042956	1042956	1042956	1042956	1042956	1042956	1042956	N/A		
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1.- GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1708557.6	1708557.6	1708557.6	1708557.6	1708557.6	1708557.6	1708557.6	N/A		
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.			1.- GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	4980000	4980000	4980000	4980000	4980000	4980000	4980000	N/A		

PERIÓDICO OFICIAL

1 DE MARZO DE 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

Reporte de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OB SE RV ACI ON ES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Clave Rango	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutiva	Rendimiento Financiero	Rango de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.- PAR TID A	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.	2	799 - GASTOS DE INVERSIÓN	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	439656.94	439656.94	439656.94	0	0	0	0	N/A

M.V.Z. JOSE SABINO FERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRICO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.



Huimanguillo
Haciendo la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

INFORME DE RECURSOS A

NIVEL PROYECTOS

CUARTO TRIMESTRE 2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Amblito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conve nio	Ramo	Institución Ejecutor a	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudad o (Ministrad o)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanc e	Rel nte gro	Uni dad de Med ida		Pobla ción	Avan ce Anu al	% Avanc e Acum ulado
TA	(K0050080053.- Pavimentación De Calles A Base De Concreto Asfáltico En El Ej. Pedregal Mochizuma tra. Sección.	K005 0080 053	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provi stione AYU e NTA MIE NTO Econ 02- ómica 2016	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$4,833,966	\$4,833,966	\$4,833,966	\$4,833,966	\$4,833,966	\$4,833,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	620	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
B16	Calles A Base De Concreto Asfáltico En El Poblado C-41 (Lic. Carlos A. Madrazo).	K005 0080 054	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provi stione AYU e NTA MIE NTO Econ 02- ómica 2016	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$7,600,000	\$7,632,061	\$7,632,061	\$7,632,061	\$7,632,061	\$7,632,061	\$7,632,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,692	0.00	100.00	SISTEMA: Pasado siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: /

M.V.Z. JOSE SAUIN TERREHA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 16

Información General del Proyecto														Avance Fisico					
Ciudad y Municipio	Húmero del Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Proyecto	A. Tipo de Localidad	Programa	Instalación	Tipo de Proyecto	Ciclo de Ejecución	Presupuesto Modificado	Recaudado Comprometido	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
Ad-019-Adquisición de B16 Vehículo	160	Coahuila de Zaragoza	Tabasco	AD-019-Adquisición de B16 Vehículo	AD-019-Adquisición de B16 Vehículo	AD-019-Adquisición de B16 Vehículo	AD-019-Adquisición de B16 Vehículo	AD-019-Adquisición de B16 Vehículo	AD-019-Adquisición de B16 Vehículo	\$2,080,000	\$1,737,332	\$1,737,332	\$1,737,332	100.00	Vehículo	24,884	0.00	100.00	Financiera: / Fideicomiso: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
Ad-020-Adquisición de B16 Vehículo	160	Coahuila de Zaragoza	Tabasco	AD-020-Adquisición de B16 Vehículo	AD-020-Adquisición de B16 Vehículo	AD-020-Adquisición de B16 Vehículo	AD-020-Adquisición de B16 Vehículo	AD-020-Adquisición de B16 Vehículo	AD-020-Adquisición de B16 Vehículo	\$820,000	\$595,428	\$595,428	\$595,428	100.00	Vehículo	24,884	0.00	100.00	Financiera: / Fideicomiso: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
Ad-017-Adquisición de B16 Vehículo	160	Coahuila de Zaragoza	Tabasco	AD-017-Adquisición de B16 Vehículo	AD-017-Adquisición de B16 Vehículo	AD-017-Adquisición de B16 Vehículo	AD-017-Adquisición de B16 Vehículo	AD-017-Adquisición de B16 Vehículo	AD-017-Adquisición de B16 Vehículo	\$9,210	\$9,210	\$9,210	\$9,210	100.00	Piazza	25	0.00	100.00	Financiera: / Fideicomiso: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 18

Información General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Cla- vo del Pro- yecto	Nombre del Proyecto	Núm- ero de Pro- yecto	Enti- dad	Muni- cipio	Loca- lidad	A bi- lo	Tipo de Recur- so	Progra- ma Fondo Convencio- nal	Ramo	Institu- ción Ejecu- tora	Tipo de Pro- yecto	Estad- us	Ciclo Recur- so	Presupuest- o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compromi- tido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reint- egro	Unida- d de Medi- da	Poblaci- ón	Avance Anual	% Avance Acumul- ado	Observaciones
TA B16 160 200 684 774	Adquisi- ción De Cpu Ensam- blado Para El Centro De Monitor- eo De Las	AD- 048	Tabas- co	Huim- angu- llo	Cob- ertur- a muni- cipal	Aport- acion- es Feder- ales	1003 FORTA MUN	33- Aportaci- ones para Entidad- es Federati- vas y Municipi- os	H. AYUN- TAMIE- NTO 02- 2016	Seg- urid- ad	En Ejecu- ción	2016	\$44,742	\$44,741	\$44,741	\$44,741	\$44,741	\$44,741	\$44,741	\$44,741	100.00	\$0	Piezas	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TA B16 160 200 684 782	Adquisi- ción De Antena e Para Enlace A Red De Cámaras De Video Vigilan- cia	AD- 049	Tabas- co	Huim- angu- llo	Cob- ertur- a muni- cipal	Aport- acion- es Feder- ales	1003 FORTA MUN	33- Aportaci- ones para Entidad- es Federati- vas y Municipi- os	H. AYUN- TAMIE- NTO 02- 2016	Seg- urid- ad	En Ejecu- ción	2016	\$44,085	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	100.00	\$0	Piezas	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TA B16 160 300 741 728	Adquisi- ción De Mesas Regabi- lo	AD- 070	Tabas- co	Huim- angu- llo	Huim- angu- llo	Ur Aport- acion- es Feder- ales	1003 FORTA MUN	33- Aportaci- ones para Entidad- es Federati- vas y Municipi- os	AYUN- TAMIE- NTO DE HUIMA- NGUIL- LO	Edifi- cación	En Ejecu- ción	2016	\$15,120	\$15,121	\$15,121	\$15,121	\$15,121	\$15,121	\$15,121	\$15,121	100.00	\$0	Equipamien- to	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 16

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico					Observaciones		
Cla-vo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Alcaldía	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TA B16 160 300 741 903	Adquisición De Grabador Digital 4 Canales Para Enlace De Red De Cámara De Vigilancia	AD-053	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbanización	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTO DE HUIMANGUILLOS	Educación	En Ejecución	2016	\$13,282	\$13,282	\$13,282	\$13,282	\$13,282	\$13,282	\$13,282	100.00	\$0	Piezas	24,364	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TA B16 160 300 741 984	Adquisición De Impresoras Multifuncional	AD-067	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTO DE HUIMANGUILLOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,760	\$15,760	\$15,760	\$15,760	\$15,760	\$15,760	\$15,760	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TA B16 160 300 741 992	Adquisición De Proyecto de	AD-068	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTO DE HUIMANGUILLOS	Educación	En Ejecución	2016	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 16

Información General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Cla va del Pro yec to	Nombre del Proyec to	Núm ero de Proy ecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Á rea	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ram o	Institu ción Ejecu tora	Tipo de Pro yec to	Estad o	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Administrado)	Compromi tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reint egro	Unida d de Medi da	Poblaci ón	Avance Anual	% Avance Acumul ado	Observaciones
TA 816 160 300 742 001	Adquisi ción De Pantall a De Pared	AD- 069	Tahas co	Huim angu illo	Cob ertur a muni cipal		Aport aciones Feder ales	1003 FORTA MUN	33- Aportaci ones Federale s para Entidad es Federat ivas y Muni cipale s	AYUN TAMIE NTO DE HUIMA NGUIL LOS	Edu caci ón	En Ejecu ción	2016	\$2,946	\$2,946	\$2,946	\$2,946	\$2,946	\$2,946	\$2,946	100.00	\$0	Pieza s	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TA 816 160 300 742 019	Adquisi ción De Sirena Para Patrulla De Segurid ad Publica	AD- 071	Tahas co	Huim angu illo	Cob ertur a muni cipal		Aport aciones Feder ales	1005 FORTA MUN	33- Aportaci ones Federale s para Entidad es Federat ivas y Muni cipale s	AYUN TAMIE NTO DE HUIMA NGUIL LO	Seg urid ad	En Ejecu ción	2016	\$3,428	\$3,428	\$3,428	\$3,428	\$3,428	\$3,428	\$3,428	100.00	\$0	Pieza s	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TA 810 160 300 742 029	Adquisi ción De Archivos De Gavetas	AD- 075	Tahas co	Huim angu illo	Cob ertur a muni cipal		Aport aciones Feder ales	1005 FORTA MUN	33- Aportaci ones Federale s para Entidad es Federat ivas y Muni cipale s	AYUN TAMIE NTO DE HUIMA NGUIL LOS	Seg urid ad	En Ejecu ción	2016	\$10,765	\$10,765	\$10,765	\$10,765	\$10,765	\$10,765	\$10,765	100.00	\$0	Pieza s	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 16

Información General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Cla va del Pro yec to	Nombre del Proyec to	Nú mero de Proy ecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	A da Recur so	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Institu ción Ejecu tora	Tipo de Proy ecto	Estad us	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compromi tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reint egro	Unida d de Medi da	Poblaci ón	Avance Anual	% Avance Acumul ado	Observaciones
TA B16 160 300 742 195	Adquisi ción De Cámara Fotogra fica	AD- 78	Tabas co	Huim angui llo	Cob ertur a mu nicipal	Aport ación es Fed erales	1005 FORTA MUN	31. Aportaci ones AYUN Federal s para Entidad DE HUIMA NGUIL LO3 Municipi os			Seg urid ad	En Ejecu ción	2016	\$2,610	\$2,610	\$2,610	\$2,610	\$2,610	\$2,610	\$2,610	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

M.V.Z. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Total: 232

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico									
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relingro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones			
TAB 33604	Impresión Y Elaboración De Material Informativo (Derivado De La Operación De Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topografía Equipamiento De Espacios Físicos De Oficinas Con Mobiliario Básico Para La Atención De La	120896	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación Federal	1004 FAIS	33- Aportación Federal para Territorios desfavorecidos	H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiamiento Físico: Registración de Entidad			
TA 1600 200 711 104	Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topografía Equipamiento De Espacios Físicos De Oficinas Con Mobiliario Básico Para La Atención De La	120701	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación Federal	1004 FAIS	33- Aportación Federal para Territorios desfavorecidos	H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiamiento Físico: Registración de Entidad			
TA 1600 200 716 350	Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topografía Equipamiento De Espacios Físicos De Oficinas Con Mobiliario Básico Para La Atención De La	120749	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación Federal	1004 FAIS	33- Aportación Federal para Territorios desfavorecidos	H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiamiento Físico: Registración de Entidad			
TA 1600 300 793 834	Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topografía Equipamiento De Espacios Físicos De Oficinas Con Mobiliario Básico Para La Atención De La	364360	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación Federal	1004 FAIS	33- Aportación Federal para Territorios desfavorecidos	H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiamiento Físico: Registración de Entidad			

Información General del Proyecto

Avance Físico

PERIODICO OFICIAL

1 DE MARZO DE 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TA B16 160 300 787 742	Construcción De Baños Completo s Con Biodigestor De Selscientos Lts Autollmplable -	3137	Tabasco	Huimantla	Gustavo Díaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito 1004	AYUNTAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H AYUNTAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$484,228	\$484,228	\$484,228	\$484,228	\$484,228	\$484,228	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TA B16 160 300 707 743	Construcción De Techo Firme - 326862	3260	Tabasco	Huimantla	3ra. Sección (El Corral)	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito 1004	AYUNTAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H AYUNTAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$41,684	\$41,684	\$41,617	\$41,617	\$41,617	\$41,617	\$41,617	99.89	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA B16 160 300 787 744	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 311214	3112	Tabasco	Huimantla	Pejelagartero 2da. Sección (Nueva Reforma)	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito 1004	AYUNTAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H AYUNTAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,246,369	\$2,246,369	\$2,246,369	\$2,246,369	\$2,246,369	\$2,246,369	\$2,246,369	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA B16 160 300 797 745	Construcción De Techo Firme - 326043	3260	Tabasco	Huimantla	Pejelagartero 2da. Sección (Nueva Reforma)	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito 1004	AYUNTAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H AYUNTAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$30,192	\$30,192	\$30,149	\$30,149	\$30,149	\$30,149	\$30,149	99.89	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Información General del Proyecto

Avance Físico

Financ
lara: /
Fisica:
/ Regist
ro:
SISTE
MA:
Pass
al
tiquis
Financ
lara: /
Fisica:
/ Regist
ro:
SISTE
MA:
Pass
al
tiquis
Financ
lara: /
Fisica:
/ Regist
ro:
SISTE
MA:
Pass
al
tiquis

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones						
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Amplio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Proyecto	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificación	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
TA 160300797750	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Selscientos Lts Autollimplable -	209646	Tabasco	Huimantla	Monte Oro	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal y de las acciones territoriales del Distrito 1004	33- Aportación Federal para Entidades Federativas	H Ayuntamiento de CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUI LLO H	Viviente	En Ejecución	2016	\$754,179	\$754,179	\$754,179	\$754,179	\$754,179	\$754,179	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / SISEMA: / Pasado: / Estado Financiero: / Física: / Estado: / SISEMA: / Pasado: / Estado Financiero: / Física: /
TA 160300797752	Rehabilitación De Alumbrado Público - 2095527	2095527	Tabasco	Huimantla	Roberto Madrazo	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal y de las acciones territoriales del Distrito 1004	33- Aportación Federal para Entidades Federativas	H Ayuntamiento de CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUI LLO H	Urbano	En Ejecución	2010	\$35,719	\$35,719	\$35,719	\$35,719	\$35,719	\$35,719	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / SISEMA: / Pasado: / Estado Financiero: / Física: / Estado: / SISEMA: / Pasado: / Estado Financiero: / Física: /
TA 160300797753	Construcción De Techo Firme - 297684	297684	Tabasco	Huimantla	Roberto Madrazo	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal y de las acciones territoriales del Distrito 1004	33- Aportación Federal para Entidades Federativas	H Ayuntamiento de CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUI LLO H	Viviente	En Ejecución	2016	\$24,304	\$24,304	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	99.89	\$0	Matreros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / SISEMA: / Pasado: / Estado Financiero: / Física: / Estado: / SISEMA: / Pasado: / Estado Financiero: / Física: /
TA 160300797754	Rehabilitación De Alumbrado Público - 298056	298056	Tabasco	Huimantla	Salvador	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal y de las acciones territoriales del Distrito 1004	33- Aportación Federal para Entidades Federativas	H Ayuntamiento de CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUI LLO H	Urbano	En Ejecución	2016	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / SISEMA: / Pasado: / Estado Financiero: / Física: / Estado: / SISEMA: / Pasado: / Estado Financiero: / Física: /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones				
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Deverificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	% Avance	
TA B16 160 300 797 790	Construcción De Techo Fermo - 326429	326429	Tabasco	Huimanguillo	Las Piedras	Rural	Aportación	FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$6,944	\$6,944	\$6,936	\$6,936	\$6,936	\$6,936	99.89	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00		Financiera / Física: / Registración: SISTEMA: Para el siguiente Financiera / Física: / Registración: SISTEMA: Para el siguiente	
TA B16 160 300 797 791	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 291707	291707	Tabasco	Huimanguillo	Las Piedras	Rural	Aportación	FAIS Municipal	33- Aportación	AYUN TAMIE NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUI LLO	Urb. En Ejecución	2016		\$632,684	\$632,684	\$632,684	\$632,684	\$632,684	\$632,684	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00		Financiera / Física: / Registración: SISTEMA: Para el siguiente Financiera / Física: / Registración: SISTEMA: Para el siguiente	
TA B16 160 300 797 792	Construcción De Sistema De Agua Potable - 348208	348208	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Alemán	Rural	Aportación	FAIS Municipal	33- Aportación	AYUN TAMIE NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUI LLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,316,533	\$1,316,533	\$1,316,533	\$1,316,533	\$1,316,533	\$1,316,533	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00		Financiera / Física: / Registración: SISTEMA: Para el siguiente Financiera / Física: / Registración: SISTEMA: Para el siguiente
TA B16 160 300 797 799	Construcción De Techo Fermo - 326120	326120	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 2da. Sección (Olatas)	Rural	Aportación	FAIS Municipal	33- Aportación	AYUN TAMIE NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUI LLO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$204,848	\$204,848	\$204,815	\$204,815	\$204,815	\$204,815	99.89	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00		Financiera / Física: / Registración: SISTEMA: Para el siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo o Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TA 116 160 360 797 800	Rehabilitación De Alumbrado Público - 298706	2987	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 1ra. Sección	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urb enizació n	En Ejecución	2016	\$35,719	\$35,719	\$35,719	\$35,719	\$35,719	\$35,719	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente Financiera / Física: /
TA 116 160 360 797 801	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Sólidos Autolimpiante -	3129	Tabasco	Huimanguillo	José María Morales y Pavón	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450,568	\$450,568	\$450,568	\$450,568	\$450,568	\$450,568	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente Financiera / Física: /
TA 116 160 360 797 802	Rehabilitación De Alumbrado Público - 294705	2947	Tabasco	Huimanguillo	Central Four 2da. Sección	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urb enizació n	En Ejecución	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente Financiera / Física: /
TA 116 160 360 797 803	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Sólidos Autolimpiante -	3142	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal 2da. Sección	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$762,369	\$762,369	\$762,369	\$762,369	\$762,369	\$762,369	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observación
TA 816 160 300 797 804	Rehabilitación De Alumbrado Público - 298966	298966	Tabasco	Huimanguillo	Huapalalpa, Sección	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urb aniz ación	En Ejecución	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registra: / SISTEMA: / Para el siguiente Financiera / Física: /
TA 816 160 300 797 829	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Selscientos Lts Autolimpiable -	313098	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$298,898	\$298,898	\$298,898	\$298,898	\$298,898	\$298,898	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registra: / SISTEMA: / Para el siguiente Financiera / Física: /
TA 816 160 300 797 830	Rehabilitación De Alumbrado Público - 298007	298007	Tabasco	Huimanguillo	C-26 (General Pedro C. Colorado)	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urb aniz ación	En Ejecución	2016	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registra: / SISTEMA: / Para el siguiente Financiera / Física: /
TA 816 160 300 797 831	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 293282	293282	Tabasco	Huimanguillo	C-26 (General Pedro C. Colorado)	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urb aniz ación	En Ejecución	2016	\$2,900,557	\$2,900,557	\$2,900,557	\$2,900,557	\$2,900,557	\$2,900,557	100.00	\$0	Otros	74	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registra: / SISTEMA: / Para el siguiente Financiera / Física: /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relingro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	% Avance	
TA B16 160 300 797 832	Construcción De Techo Firme - 304724	3047	Tabasco	Huimán González	Celala Gonzales	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$20,832	\$20,832	\$20,808	\$20,808	\$20,808	\$20,808	99.89	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente	
TA B16 160 300 797 833	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 291604	2916	Tabasco	Huimán González	La Lucha	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$684,126	\$684,126	\$684,126	\$684,126	\$684,126	\$684,126	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente	
TA B16 160 300 797 834	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 237642	2376	Tabasco	Huimán González	La Luz	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$1,897,614	\$1,897,614	\$1,897,614	\$1,897,614	\$1,897,614	\$1,897,614	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente	
TA B16 160 300 797 835	Construcción De Baños Completos Con Plomageo De Saneamiento Lts Autolimpiante - 312377	3123	Tabasco	Huimán González	Enrique Rodríguez Cano	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$211,377	\$211,377	\$211,377	\$211,377	\$211,377	\$211,377	\$211,377	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto												Avance Financiero					Avance Fisico					Observaciones	
Cla	Nombre	Núm	Enti	Mu	Local	Ám	Tipo	Progra	Institu	Tipo	Ciclo	Recaudado	Comprom	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Rel	Unid	Pobla	Avance	%	Observacion
vs	del	ero	dad	nici	idad	bito	da	ma	ción	o	o	Modificado	(Minist	etido			Avance	ntegro	ad de	ción	Avance	Acum	
del	Pro	de		pio			Recu	Fondo	Ramo	da	u		o)						Medi		Annual	ulado	
Pro	yecto	Pro					reso	Conven	Ejecut	Pro	Re								da				
ecto		yecto						lo	ora	yecto	urso												
o																							
TA	Ampliaci							1004	33-	H													Financ
B16	ón De La							FAIS	Aport	AYUN													iera: /
160	Red De							Munici	acion	TAMIE													Reglat
300	Energía	3111	Taba	Hui	Entiq	Rur	Aport	las	Feder	CONS	Urb												ro: S
797	Eléctrica	54	sco	man	ue Redu	al	acion	demarc	ales	TITUC	aniz												MA: P
836	En Media			guillo	guez		Feder	aciones	para	IONAL	ació												asa
	Y Baja				Cano		ales	Territor	Entida	DE	n												al
	Tension -							lales	des	HUIM													sigue
	311154							del	Feder	ANGUI													Financ
								Distrto	atlyas	LLO													iera: /
								1004	33-	H													Fisica:
								FAIS	Aport	AYUN													/
								Munici	acion	TAMIE													Reglat
TA	Construc							pal y do	es	NTD													ro: S
B16	ción De							las	Feder	CONS	Vivi												ENTE
160	Completo	3124	Taba	Hui	Edua	Rur	acion	demarc	ales	TITUC	ond												MA: P
300	s Con	66	sco	man	rdo Alde	al	Feder	aciones	para	IONAL	a												asa
797	on De			guillo	y Hern		ales	Territor	Entida	DE													al
837	Solsclent				ande			lales	des	HUIM													sigue
	os Lto				z			del	Feder	ANGUI													Financ
	Autollimpl							Distrto	atlyas	LLO													iera: /
	able -							1004	33-	H													Fisica:
	Paviment							FAIS	Aport	AYUN													/
	acion De							Munici	acion	TAMIE													Reglat
TA	Camino A							pal y do	es	NTD	Tra												ro: S
B16	Base De							las	Feder	CONS	orto												MA: P
160	Mezcla	2815	Taba	Hui	rto Flore	Rur	acion	demarc	ales	TITUC	a y												asa
300	Asfaltica	66	sco	man	s Muñ	al	Feder	aciones	para	IONAL	viali												al
797	En Frio Y			guillo	oz		ales	Territor	Entida	DE	dad												sigue
838	Otras De							lales	des	HUIM	es												Financ
	Drenaje							del	Feder	ANGUI													iera: /
	Menor -							Distrto	atlyas	LLO													Fisica:
	281506							1004	33-	H													/
								FAIS	Aport	AYUN													Reglat
								Munici	acion	TAMIE													ro: S
TA	Ampliaci							pal y do	es	NTD													MA: P
B16	ón De							las	Feder	CONS	Urb												asa
160	Red De							demarc	ales	TITUC	aniz												al
300	Distribusi	2373	Taba	Hui	Blasi	Rur	acion	aciones	para	IONAL	ació												sigue
797	ón En	38	sco	man	ta, Sauci	al	Feder	lales	des	HUIM													
855	Media Y			guillo	ón		ales	Territor	Entida	DE													
	Baja							lales	des	HUIM													
	Tension -							del	Feder	ANGUI													
	237338							Distrto	atlyas	LLO													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Fisico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TA B16 160 300 797 856	Construcción De Techo Fibra - 325581	3255	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 4ta. Sección	Rural	Aportación Federal Territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	33- Aportación Federal Territoriales del Distrito 1004	H AYUN TAMIE NTO CONS IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$38,192	\$38,192	\$38,149	\$38,149	\$38,149	\$38,149	99.89	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA B16 160 300 797 857	Construcción De Techo Fibra - 327914	3279	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 2da. Sección	Rural	Aportación Federal Territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	33- Aportación Federal Territoriales del Distrito 1004	H AYUN TAMIE NTO CONS IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,416	\$10,416	\$10,404	\$10,404	\$10,404	\$10,404	99.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA B16 160 300 797 859	Construcción De Techo Fibra - 324784	3247	Tabasco	Huimanguillo	Aquiles Sordán 2da. Sección (Azucenilla)	Rural	Aportación Federal Territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	33- Aportación Federal Territoriales del Distrito 1004	H AYUN TAMIE NTO CONS IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$48,608	\$48,608	\$48,563	\$48,563	\$48,563	\$48,563	99.89	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA B16 160 300 797 860	Construcción De Techo Fibra - 327113	3271	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Trujillo Gurriola	Rural	Aportación Federal Territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	33- Aportación Federal Territoriales del Distrito 1004	H AYUN TAMIE NTO CONS IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,498	\$62,498	\$62,425	\$62,425	\$62,425	\$62,425	99.89	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico							
Cla ve del Pro yeto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proy ecto	Enti dad	Mu nici pio	Local idad	Ám bito	Tipo de Recu rso	Progra ma Fondo Conv en to	Ramo	Institu ción Ejecu tora	Tip o de Proy ecto	Esta tus	Cicl o de Recu rsos	Modificado	Recaudado (Minist ra)	Comprom etido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Re nto G ro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumu lado	Obs er vaciones
TA 816 160 300 797 861	Construcci on De Techo Firme - 303733	3037	Taba sco	Hui man guillo	Franc isco Villa	Rur al	Apor tacion es Fede rales	1004 FAIS Municip al	33- Aport acion es Feder ales para Entida des Feder ales Distrito 1004	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivi end a	En Ejec ucion	2016	\$69,440	\$69,440	\$69,361	\$69,361	\$69,361	\$69,361	99.89	\$0	Metr os Cuad rados	80	100.00	100.00	Financ iera / Física: / Regis tración SISTE MA Pasa al siguiente Financ iera / Física: / Regis
TA 816 160 300 797 862	Ampliaci on De La Red De Energía Eléctrica En Baja Tension - 302071	3020	Taba sco	Hui man guillo	José Mor edes Garr as 1ra. Secci ón	Rur al	Apor tacion es Fede rales	1004 FAIS Municip al	33- Aport acion es Feder ales para Entida des Feder ales Distrito 1004	AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Urb aniz acion	En Ejec ucion	2016	\$271,640	\$271,640	\$271,640	\$271,640	\$271,640	\$271,640	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financ iera / Física: / Regis tración SISTE MA Pasa al siguiente Financ iera / Física: / Regis
TA 816 160 300 797 863	Construc cion De Techo Firme - 327216	3272	Taba sco	Hui man guillo	Luis Cabr era	Rur al	Apor tacion es Fede rales	1004 FAIS Municip al	33- Aport acion es Feder ales para Entida des Feder ales Distrito 1004	AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivi end a	En Ejec ucion	2016	\$3,472	\$3,472	\$3,468	\$3,468	\$3,468	\$3,468	99.89	\$0	Metr os Cuad rados	10	100.00	100.00	Financ iera / Física: / Regis tración SISTE MA Pasa al siguiente Financ iera / Física: / Regis
TA 816 160 300 797 864	Rehabili tacion De Almabar do Publico - 206159	2061	Taba sco	Hui man guillo	La Espe ranza	Rur al	Apor tacion es Fede rales	1004 FAIS Municip al	33- Aport acion es Feder ales para Entida des Feder ales Distrito 1004	AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urb aniz acion	En Ejec ucion	2016	\$47,825	\$47,825	\$47,825	\$47,825	\$47,825	\$47,825	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financ iera / Física: / Regis tración SISTE MA Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relativo	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TA B16 160 300 797 865	Construcción De Techo Firme - 325154	3251	Tabasco	Huimanguillo	El Paraíso	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVENDAS	Vivenda	En Ejecución	2016	\$52,080	\$52,080	\$52,021	\$52,021	\$52,021	\$52,021	99.89	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA B16 160 300 797 866	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 292130	2921	Tabasco	Huimanguillo	Pejregal	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVENDAS	Vivenda	En Ejecución	2016	\$783,331	\$783,331	\$783,331	\$783,331	\$783,331	\$783,331	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA B16 160 300 797 867	Construcción De Techo Firme - 325773	3257	Tabasco	Huimanguillo	Pejregal	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVENDAS	Vivenda	En Ejecución	2016	\$34,720	\$34,720	\$34,681	\$34,681	\$34,681	\$34,681	99.89	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA B16 160 300 797 868	Construcción De Baños Completos Con Biofiltro De Salsicenteros Lts Autolimpiable - 302038	3020	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVENDAS	Vivenda	En Ejecución	2016	\$303,015	\$303,015	\$303,015	\$303,015	\$303,015	\$303,015	100.00	\$0	Vivenda	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico							
Cla se del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Pro yecto	Enti dad	Muni cipio	Local idad	Ambi to	Tipo do Recu rso	Progra ma Fondo Conven to	Ramo	Institu ción Ejecu tora	Tipo do Pro yecto	Estu dios	Ciclo o Reco rrido	Modificado	Recaudado (Ministrad o)	Comprometi do	Obligado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rela nto gro	Unid ad de Medi da	Posibi lidad	Avance Anual	% Avance Acumu lado	Obser vaciones
TA D16 160 300 797 869	Construc cion De Baños Completo s Con Biodigest or De Selscient os Lts Autollmpl able -	3039	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortés Rueda)	Rural	Aportacion las Demarcaciones Federales del Distrito 1004	pal y des Feder ales para Entida des Feder ativas 33-	es	AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivi end a	En Ejec ució n	2016	\$760,649	\$760,649	\$760,649	\$760,649	\$760,649	\$760,649	100.00	\$0	Vivie nda	120	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Pasajero al servicio financiero / Fiscalia /
TA B16 160 300 797 870	Rehabilita cion De Alumbrado Publico - 208097	2980	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortés Rueda)	Rural	Aportacion las Demarcaciones Federales del Distrito 1004	pal y des Feder ales para Entida des Feder ativas 33-	es	AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Urb aniz ació n	En Ejec ució n	2016	\$2,381,271	\$2,381,271	\$2,381,271	\$2,381,271	\$2,381,271	\$2,381,271	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Pasajero al servicio financiero / Fiscalia /
TA B16 160 300 797 871	Construc cion De Techo Firme - 325041	3250	Tabasco	Huimanguillo	Ia Celba Fra. Sección Rural (Ruiz Cortines)	Rural	Aportacion las Demarcaciones Federales del Distrito 1004	pal y des Feder ales para Entida des Feder ativas 33-	es	AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivi end a	En Ejec ució n	2016	\$62,496	\$62,496	\$62,426	\$62,426	\$62,426	\$62,426	99.89	\$0	Metr os Cuad rados	100	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Pasajero al servicio financiero / Fiscalia /
TA B16 160 319 797 872	Construc cion De Techo Firme - 304716	3047	Tabasco	Huimanguillo	Españanza Barrio Bajío	Rural	Aportacion las Demarcaciones Federales del Distrito 1004	pal y des Feder ales para Entida des Feder ativas 33-	es	AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivi end a	En Ejec ució n	2016	\$34,720	\$34,720	\$34,681	\$34,681	\$34,681	\$34,681	99.89	\$0	Metr os Cuad rados	40	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Pasajero al servicio

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Año	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TA B16 160 300 797 873	Construcción de Techo Firme - 296020	2960	Tabasco	Huimantla	Antón Zamora Arriola	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$55,562	\$55,562	\$55,480	\$55,489	\$55,489	\$55,489	99.89	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiamiento / Fiscales / Registros / SIAF / M. / Para el sistema Financiero / Sistema /
TA B16 160 300 797 874	Construcción de Techo Firme - 297525	2975	Tabasco	Huimantla	Alémán Valdéz	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,744	\$93,744	\$93,637	\$93,637	\$93,637	\$93,637	99.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiamiento / Fiscales / Registros / SIAF / M. / Para el sistema Financiero / Sistema /
TA B16 160 300 797 875	Rehabilitación de Alumbrado Público - 295258	2952	Tabasco	Huimantla	Alémán Valdéz	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Urbanización	En Ejecución	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiamiento / Fiscales / Registros / SIAF / M. / Para el sistema Financiero / Sistema /
TA B16 160 300 797 876	Construcción de Techo Firme - 294555	2945	Tabasco	Huimantla	Campeón	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,776	\$27,776	\$27,744	\$27,744	\$27,744	\$27,744	99.89	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiamiento / Fiscales / Registros / SIAF / M. / Para el sistema Financiero / Sistema /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones		
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Mu nicip io	Local idad	Ám bito	Tipo de Recurso	Progra ma Fondo Conven io	Ramo	Institu ción Ejecutor a	Tipo de Proyecto	Ciclo de Ejecución	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TA B16 100 300 797 681	Pavimentación De Camlino A Base De Mezcla Asfáltica En Frío Y Obras De Drenaje Menor - 303473	3034	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagarto	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS y IONAL DE HUIMANGUI LLO	En Ejecución	2016	\$4,232,486	\$4,232,486	\$4,232,486	\$4,232,486	\$4,232,486	\$4,232,486	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registración: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera / Física / Registración: SISTEMA: Pasado al siguiente
TA B16 139 389 797 802	Construcción De Techo Firme - 326787	3267	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagarto	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS y IONAL DE HUIMANGUI LLO	En Ejecución	2016	\$27,776	\$27,776	\$27,744	\$27,744	\$27,744	\$27,744	99.89	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registración: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera / Física / Registración: SISTEMA: Pasado al siguiente
TA B16 160 309 797 683	Construcción De Techo Firme Ubi Sector Gral Miguel Onisco De Los Llanos - 327802	3278	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagarto	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS y IONAL DE HUIMANGUI LLO	En Ejecución	2016	\$24,304	\$24,304	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	99.89	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registración: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera / Física / Registración: SISTEMA: Pasado al siguiente
TA B16 139 359 797 831	Construcción De Techo Firme - 325502	3255	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagarto	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS y IONAL DE HUIMANGUI LLO	En Ejecución	2016	\$20,832	\$20,832	\$20,808	\$20,808	\$20,808	\$20,808	99.89	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registración: SISTEMA: Pasado al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relativo	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TA 816 160 300 797 885	Ampliación de Red de Distribución En Media Y Baja Tensión - 303688	3036	Tabasco	Huimanguillo	Bentón Juárez 2da. Sección (Monito Alegre)	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urb aniz ación	En Ejecución	2016	\$2,036,815	\$2,036,815	\$2,036,815	\$2,036,815	\$2,036,815	\$2,036,815	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA 116 160 300 797 086	Construcción de Techo Firma - 327064	3270	Tabasco	Huimanguillo	Emesto Aguilar Colorado	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Vivi end a	En Ejecución	2010	\$10,416	\$10,416	\$10,404	\$10,404	\$10,404	\$10,404	99.83	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA 816 160 300 797 887	Ampliación de Red de Distribución En Media Y Baja Tensión - 311231	3109	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (La Victoria)	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urb aniz ación	En Ejecución	2016	\$1,349,622	\$1,349,622	\$1,349,622	\$1,349,622	\$1,349,622	\$1,349,622	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA 816 160 300 797 068	Construcción de Techo Firma - 316632	3286	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagaro 2da. Sección	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Vivi end a	En Ejecución	2016	\$13,888	\$13,888	\$13,872	\$13,872	\$13,872	\$13,872	99.89	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto												Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recursos	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relativo		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TA B16 160 300 797 999	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 201628	2816	Tabasco	Huimantla	Pejelagaro	Rural	Aportación	FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Urb En	Ejecución	2016	\$2,354,930	\$2,354,930	\$2,354,930	\$2,354,930	\$2,354,930	\$2,354,930	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente
TA B16 160 300 797 999	Construcción De Techo Firmo Unico Ejecutor Segunda Sacción - 327988	3279	Tabasco	Huimantla	Pejelagaro	Rural	Aportación	FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivi End	Ejecución	2016	\$72,912	\$72,912	\$72,912	\$72,912	\$72,912	\$72,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente
TA B16 160 300 797 999	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 292005	2920	Tabasco	Huimantla	Otra Banda	Rural	Aportación	FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Urb En	Ejecución	2016	\$1,207,460	\$1,207,460	\$1,207,460	\$1,207,460	\$1,207,460	\$1,207,460	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente
TA B16 160 300 797 999	Construcción De Techo Firmo - 290829	2908	Tabasco	Huimantla	Palmira	Rural	Aportación	FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivi End	Ejecución	2016	\$10,416	\$10,416	\$10,404	\$10,404	\$10,404	\$10,404	99.09	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente

1 DE MARZO DE 2017

PERIODICO OFICIAL

123

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Fisico							
Cla	Nombre	Núm	Enti	Muni	Local	Am	Tipo	Progra	Ramo	Institu	Tip	Estu	Cicl	Recaudado	Comprom	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Rei	Unid	Pobla	Avance	%	Obser	
ve	del	ero	dad	cipto	idad	bito	do	ma		ción	o de	lus	o Rec	(Ministr	tido				Avance	nte	ad de	ción	Anual	Avance	va	
del	Pro	Pro					do	Fondo		Execu	Pro		urso	(o)						gro	Medi			Acumu		
Pro	yecto	yecto					do	lo		ora	yec		u										lado			
yecto							do	lo			o		as													
TA B16 160 300 797 093	Rehabilitación De Alumbrado Público - 295433	295433	Tabasco	Huimantla	Palmira	Rural	Aportación Federal al Distrito 1004	33- FAIS	Aportación Federal para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO CONSUTUPIONAL DE HUIMANTLA	Urb	En ejecución	2016	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Base al siguiente Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Base al siguiente
TA B16 160 300 797 094	Ampliación De La Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 311333	311333	Tabasco	Huimantla	Tierra Nueva 4ta. Sección	Rural	Aportación Federal al Distrito 1004	33- FAIS	Aportación Federal para Entidades Federales	NTO CONSUTUPIONAL DE HUIMANTLA	Urb	En ejecución	2016	\$717,014	\$717,014	\$717,014	\$717,014	\$717,014	\$717,014	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Base al siguiente Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Base al siguiente
TA B16 160 300 797 095	Rehabilitación De Alumbrado Público - 293520	293520	Tabasco	Huimantla	Las Granjas	Rural	Aportación Federal al Distrito 1004	33- FAIS	Aportación Federal para Entidades Federales	NTO CONSUTUPIONAL DE HUIMANTLA	Urb	En ejecución	2016	\$35,719	\$35,719	\$35,719	\$35,719	\$35,719	\$35,719	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Base al siguiente Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Base al siguiente
TA B16 160 300 797 096	Ampliación De La Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 311639	311639	Tabasco	Huimantla	Monte Oro 3ra. Sección	Rural	Aportación Federal al Distrito 1004	33- FAIS	Aportación Federal para Entidades Federales	NTO CONSUTUPIONAL DE HUIMANTLA	Urb	En ejecución	2016	\$2,900,179	\$2,900,179	\$2,900,179	\$2,900,179	\$2,900,179	\$2,900,179	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Base al siguiente Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Base al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto												Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Cla va del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Pro yecto	Enti dad	Mu nici pio	Local idad	Am bit o	Tipo de Recu rso	Progra ma Fondo Conven to	Ramo	Insitu ción de Ejecu ción	Tip o de Pro yecto	Cicl o de Recu rso	Modificado	Recaudado (Minist rio)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel e gro	Unid ad de Medi da		Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumu lado
TA B16 160 300 797 897	Construc ción De Baños Completo s Con Biodegest or De Selscient os Lts Autolimpl able - Construc ción De Baños Completo s Con Biodegest or De Selscient os Lts Autolimpl able -	3128	Taba sco	Hui la	Mont e de Oro 3ra. Secci ón	Rur al	Apor tación de Feder ales Territor iales del Distrito	1004 FAIS Municipi al	33- Aport ación de Feder ales Territor iales del Distrito	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUI ANGUI LLO	Vivi end a	En Ejec ución	2016	\$543,540	\$543,540	\$543,540	\$543,540	\$543,540	100.00	\$0	Vivie nda	100	100.00	100.00	Financ iera / Fisica l / Regist ro: / SISTE MA: Pasa al siguien te: / Financ iera / Fisica l /
TA B16 160 300 797 898	Construc ción De Baños Completo s Con Biodegest or De Selscient os Lts Autolimpl able -	3145	Taba sco	Hui la	Mont e de Oro 3ra. Secci ón (Amp lació n)	Rur al	Apor tación de Feder ales Territor iales del Distrito	1004 FAIS Municipi al	33- Aport ación de Feder ales Territor iales del Distrito	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUI ANGUI LLO	Vivi end a	En Ejec ución	2016	\$331,021	\$331,021	\$331,021	\$331,021	\$331,021	100.00	\$0	Vivie nda	100	100.00	100.00	Financ iera / Fisica l / Regist ro: / SISTE MA: Pasa al siguien te: / Financ iera / Fisica l /
TA B16 160 300 797 899	Construc ción De Techo Fibra - 325863	3268	Taba sco	Hui la	Mont e de Oro 3ra. Secci ón (Nue vo Prog ramo)	Rur al	Apor tación de Feder ales Territor iales del Distrito	1004 FAIS Municipi al	33- Aport ación de Feder ales Territor iales del Distrito	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUI ANGUI LLO	Vivi end a	En Ejec ución	2016	\$83,328	\$83,328	\$83,233	\$83,233	\$83,233	99.89	\$0	Me tro Cuad rados	80	100.00	100.00	Financ iera / Fisica l / Regist ro: / SISTE MA: Pasa al siguien te: / Financ iera / Fisica l /
TA B16 160 300 797 900	Paviment ación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Fila Y Obras De Drenaje Menor - 303371	3033	Taba sco	Hui la	Mont e de Oro 3ra. Secci ón (Nue vo Prog ramo)	Rur al	Apor tación de Feder ales Territor iales del Distrito	1004 FAIS Municipi al	33- Aport ación de Feder ales Territor iales del Distrito	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUI ANGUI LLO	Tra ns p or ta ción y viali dad es	En Ejec ución	2016	\$2,483,312	\$2,483,312	\$2,483,312	\$2,483,312	\$2,483,312	100.00	\$0	Otro s	80	100.00	100.00	Financ iera / Fisica l / Regist ro: / SISTE MA: Pasa al siguien te: / Financ iera / Fisica l /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Húmero del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo de Recursos	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	% Avance
TA B16 160 300 797 905	Construcción De Baños Completo s Con Bldigest or De Selscient os Lts Autólimpl able -	3584	Tabasco	Huimanguillo	Huapacalán	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	II AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDAS	En Ejecución	2016	\$303,997	\$303,997	\$303,997	\$303,997	\$303,997	\$303,997	\$303,997	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al campo Financiera / Física / Física
TA B16 160 300 797 906	Construcción De Techo Firme - 326533	3265	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartera	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	II AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDAS	En Ejecución	2016	\$10,415	\$10,415	\$10,404	\$10,404	\$10,404	\$10,404	\$10,404	99.89	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al campo Financiera / Física / Física
TA B16 160 300 798 248	Construcción De Baños Completo s Con Bldigest or De Selscient os Lts Autólimpl able -	2798	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	II AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDAS	En Ejecución	2016	\$211,412	\$211,412	\$211,412	\$211,412	\$211,412	\$211,412	\$211,412	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al campo Financiera / Física / Física
TA B16 160 300 798 249	Construcción De Techo Firme - 325929	3259	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartera	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	II AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDAS	En Ejecución	2016	\$322,896	\$322,896	\$322,829	\$322,829	\$322,829	\$322,829	\$322,829	99.89	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al campo Financiera / Física / Física

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	%	Observaciones
TA 816 160 300 798 250	Construcción de Techo Firme Oblicuo Ej. El Garcerero - 323433	3284	Tahuaco	Huamantla	Pejelagartero	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	II AYUNTAMIENTO CONS. TITUCIONAL DE HUIMANGUI LLO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$322,898	\$322,898	\$322,529	\$322,529	\$322,529	\$322,529	99.89	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasos al siguiente Financiera: / Física: /
TA 816 160 300 798 251	Construcción de Techo Firme - 326280	3262	Tahuaco	Huamantla	Pejelagartero	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	II AYUNTAMIENTO CONS. TITUCIONAL DE HUIMANGUI LLO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,472	\$3,472	\$3,468	\$3,468	\$3,468	\$3,468	99.89	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasos al siguiente Financiera: / Física: /
TA 816 160 300 798 252	Rehabilitación de Alumbrado Público - 295992	2959	Tahuaco	Huamantla	El Pueblito	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	II AYUNTAMIENTO CONS. TITUCIONAL DE HUIMANGUI LLO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasos al siguiente Financiera: / Física: /
TA 816 160 300 798 253	Construcción de Baños Completos Con Digestor de Feculentos Autolimpiante -	3368	Tahuaco	Huamantla	El Pueblito	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	II AYUNTAMIENTO CONS. TITUCIONAL DE HUIMANGUI LLO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450,163	\$450,163	\$450,163	\$450,163	\$450,163	\$450,163	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasos al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Clasificación Proyecto	Nombre del Proyecto	Húmero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo de Ejecución	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TA B16 160 300 798 254	Construcción De Sistema De Agua Potable -	348142	Tabasco	Huixtla	Puerto Libertad	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H Ayuntamiento de Tamié	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,300,000	\$3,300,000	\$1,316,483	\$1,316,483	\$1,315,483	\$1,315,403	39.86	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: MECLADE RECURSOS FAIS MUNICIPIO Y EGYPAT AL/ Financiera: / Fisica: /
TA B16 160 300 798 255	Rehabilitación De Alumbrado Público	296026	Tabasco	Huixtla	Montaña	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H Ayuntamiento de Tamié	Urbanización	En Ejecución	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: /
TA B16 160 300 798 256	Construcción De Oñcos Completo	291120	Tabasco	Huixtla	Montaña	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H Ayuntamiento de Tamié	Vivienda	En Ejecución	2016	\$362,006	\$362,006	\$362,006	\$362,006	\$362,006	\$362,006	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Regist. SEITE MA: Pasajal siguiente Financiera: / Fisica: /
TA B16 160 300 798 257	Construcción De Red De Saneamiento Urbano	281231	Tabasco	Huixtla	Montaña	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H Ayuntamiento de Tamié	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,244,777	\$3,244,777	\$3,244,777	\$3,244,777	\$3,244,777	\$3,244,777	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Regist. SEITE MA: Pasajal siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Información General del Proyecto																				Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Rel	Unid	Pobla	Avance	%	Observ
Cla	Nombre	Núm	Enti	Mu	Local	Ám	Tipo	Progra	Institu	Tip	Est	Cicl	Modificado	(Ministrado)																	
ve	del	ero	dad	nici	idad	bito	de	ma	ción	o	ta	o																			
del	Pro	de		pio			Recu	Fondo	Ejecut	de		Reco																			
Pro	yecto	Proy					rao	Conven	ora	Proy		urso																			
yecto		ecto																													
TA 018 160 300 798 250	Rehabilitación de Alumbrado Público	2974	Tabasco	Huimantla	Rio Seco	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUILLO H	Urb aniz ación	En Ejecución	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA al siguiente Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA al siguiente					
TA 018 160 300 798 259	Rehabilitación de Alumbrado Público	2972	Tabasco	Huimantla	Rio Seco	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUILLO H	Urb aniz ación	En Ejecución	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA al siguiente Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA al siguiente					
TA 018 160 300 798 250	Rehabilitación de Alumbrado Público	2974	Tabasco	Huimantla	Rio Seco	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUILLO H	Urb aniz ación	En Ejecución	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA al siguiente Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA al siguiente					
TA 018 160 300 798 261	Rehabilitación de Alumbrado Público	2973	Tabasco	Huimantla	Rio Seco	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUILLO H	Urb aniz ación	En Ejecución	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA al siguiente					

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Supuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	% Avance	Observaciones
TA B16 160 300 798 262	Ampliación de Red de Distribución de Energía Media y Baja Tensión - 291858	291858	Tabasco	Huimantla	Rio Seco	Rural	Aportación de las Federaciones Territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	Aportación de las Federaciones Territoriales del Distrito 1004	11 AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANTLA	Urbano	En Ejecución	2016		\$589,417	\$589,417	\$589,417	\$589,417	\$589,417	\$589,417	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00		Financiaría / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiamiento / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiamiento / Física: /
TA B16 160 300 798 263	Pavimentación de Calle A Base de Mezcla Asfáltica En Frío Uble Col Alfa Y Omega - 281854	281854	Tabasco	Huimantla	Rio Seco	Rural	Aportación de las Federaciones Territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	Aportación de las Federaciones Territoriales del Distrito 1004	11 AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANTLA	Urbano	En Ejecución	2016		\$1,603,097	\$1,603,097	\$1,603,097	\$1,603,097	\$1,603,097	\$1,603,097	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00		Financiaría / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiamiento / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiamiento / Física: /
TA B16 160 300 798 264	Construcción de Techo Firme - 327209	327209	Tabasco	Huimantla	San Manuel	Rural	Aportación de las Federaciones Territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	Aportación de las Federaciones Territoriales del Distrito 1004	11 AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$59,030	\$59,024	\$59,957	\$59,957	\$59,957	\$59,957	99.83	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00		Financiaría / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiamiento / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiamiento / Física: /
TA B16 160 300 798 265	Construcción de Baños Completos Con Biodigestor de Sólidos Autolimpiante -	290595	Tabasco	Huimantla	San Manuel	Rural	Aportación de las Federaciones Territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	Aportación de las Federaciones Territoriales del Distrito 1004	11 AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$452,255	\$452,255	\$452,255	\$452,255	\$452,255	\$452,255	100.00	\$0	Vivienda	74	100.00	100.00		Financiaría / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiamiento / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiamiento / Física: /

Avance Físico

[illegible]

[illegible]

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico										
Cla- ve del Pro- yecto	Nom- bre del Proyecto	Núm- ero de Proy- ecto	Enti- dad	Muni- cipio	Locali- dad	Ám- bito	Tipo de Recu- rso	Progra- ma Fondo Conven- to	Ram- o	Institu- ción Ejecut- ora	Tipo de Proy- ecto	Estas Rec- ursos	Ciclo de Rece- p- tos	Modificado	Recaudado (Ministrad- o)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relan- gro	Unidad Medida	Pobla- ción	Avance Anual	Avance Acumulado	% Avance	Obras realizadas
TA-B16-160-300-798-278	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Manuel Mora Ascanio Entro Calle La Olmech Y	3028	Tabasco	Huimanguillo	La Ventana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipalidades	33-Aportes Federales para Territoriales del Distrito 1004-33-H	H Ayuntamiento de TAMPICO CONSISTENTE DE HUIMANGUILLO H	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$142,724	\$142,724	\$142,724	\$142,724	\$142,724	\$142,724	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro Estatal para el Estado Financiero / Fisica / Registro Estatal para el Equilibrio Financiero / Fisica /
TA-B16-160-300-798-279	Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 303719	3037	Tabasco	Huimanguillo	La Ventana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipalidades	33-Aportes Federales para Territoriales del Distrito 1004-33-H	H Ayuntamiento de TAMPICO CONSISTENTE DE HUIMANGUILLO H	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$102,408	\$102,408	\$102,408	\$102,408	\$102,408	\$102,408	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro Estatal para el Equilibrio Financiero / Fisica /
TA-B16-160-300-798-280	Pavimentación De Calle A Base De Mezcla Asfáltica En Frío Calle Adalberto Salva - 209609	2096	Tabasco	Huimanguillo	La Ventana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipalidades	33-Aportes Federales para Territoriales del Distrito 1004-33-H	H Ayuntamiento de TAMPICO CONSISTENTE DE HUIMANGUILLO H	Transporte y vialidad	En Ejecución	2016	\$1,212,636	\$1,212,636	\$1,212,636	\$1,212,636	\$1,212,636	\$1,212,636	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro Estatal para el Equilibrio Financiero / Fisica /
TA-B16-160-300-798-281	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diferentes Diámetros Calle Aurelio Maldona	2895	Tabasco	Huimanguillo	La Ventana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipalidades	33-Aportes Federales para Territoriales del Distrito 1004-33-H	H Ayuntamiento de TAMPICO CONSISTENTE DE HUIMANGUILLO H	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$475,746	\$475,746	\$475,746	\$475,746	\$475,746	\$475,746	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro Estatal para el Equilibrio Financiero / Fisica /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramero	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Recaudado Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
TA B16 100 300 798 282	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension Uble Col La Pera - 236576	2365	Tabasco	Huimanguillo	La Ventana	Urbano	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	H AYUN TAMIE	Urb	En Ejecución	2016	\$1,154,026	\$1,154,026	\$1,154,026	\$1,154,026	\$1,154,026	\$1,154,026	\$1,154,026	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 100 300 798 283	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension Uble Col Olmeca - 236304	2363	Tabasco	Huimanguillo	La Ventana	Urbano	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	H AYUN TAMIE	Urb	En Ejecución	2016	\$875,224	\$875,224	\$875,224	\$875,224	\$875,224	\$875,224	\$875,224	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 100 300 798 284	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension Uble Col Raymón - 236452	2364	Tabasco	Huimanguillo	La Ventana	Urbano	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	H AYUN TAMIE	Urb	En Ejecución	2016	\$816,258	\$816,258	\$816,258	\$816,258	\$816,258	\$816,258	\$816,258	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 100 300 798 285	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension Uble Col Salvatierra - 236279	2362	Tabasco	Huimanguillo	La Ventana	Urbano	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	H AYUN TAMIE	Urb	En Ejecución	2016	\$1,497,275	\$1,497,275	\$1,497,275	\$1,497,275	\$1,497,275	\$1,497,275	\$1,497,275	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: /

1 DE MARZO DE 2017

PERIODICO OFICIAL

137

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones		
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo de Recursos	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
A 116 60 00 98 90	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 311837	311837	Tabasco	Huimantla	Francisco Trujillo	Urbano	C-32 (Licenciado)	1004 FAIS Municipal	33- Aportación de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUI LLO	Urbano Ejecución	2016	\$783,331	\$783,331	\$783,331	\$783,331	\$783,331	\$783,331	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
A 116 60 00 98 91	Construcción De Baños Completos Con Biodegradable y Autosuficiente - 303545	303545	Tabasco	Huimantla	Francisco Trujillo	Urbano	C-32 (Licenciado)	1004 FAIS Municipal	33- Aportación de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUI LLO	Vivienda Ejecución	2016	\$910,036	\$910,036	\$910,036	\$910,036	\$910,036	\$910,036	100.00	\$0	Vivienda	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
A 116 60 00 98 92	Rehabilitación De Alumbrado Público - 297861	297861	Tabasco	Huimantla	Francisco Trujillo	Urbano	C-32 (Licenciado)	1004 FAIS Municipal	33- Aportación de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUI LLO	Urbano Ejecución	2016	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
A 116 60 00 98 93	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 303766	303766	Tabasco	Huimantla	San Juan Garza	Urbano	C-34 (Licenciado)	1004 FAIS Municipal	33- Aportación de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUI LLO	Urbano Ejecución	2016	\$1,767,712	\$1,767,712	\$1,767,712	\$1,767,712	\$1,767,712	\$1,767,712	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Total: 232

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TA B16 169 300 798 294	Construcción De Baños Completos Con Hidrogeotextos De Sotocientos Lts Antidifusible -	3036	Tabasco	Huimantla	Benito Juárez	Urbano	C-34 (Liceo)	1004 FAIS Municipal	33- Aportación de las acciones territoriales del Distrito	H AYUN TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$912,172	\$912,172	\$912,172	\$912,172	\$912,172	\$912,172	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasaje al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 169 300 798 294	Rehabilitación De Alcantarillas - 307934	2979	Tabasco	Huimantla	Benito Juárez	Urbano	C-34 (Liceo)	1004 FAIS Municipal	33- Aportación de las acciones territoriales del Distrito	H AYUN TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasaje al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 169 300 798 296	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 312015	3120	Tabasco	Huimantla	Agulre Colorado	Urbano	C-40 (Ernesto Aguilar Colorado)	1004 FAIS Municipal	33- Aportación de las acciones territoriales del Distrito	H AYUN TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,007,280	\$2,007,280	\$2,007,260	\$2,007,260	\$2,007,260	\$2,007,280	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasaje al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 169 306 798 297	Construcción De Baños Completos Con Hidrogeotextos De Sotocientos Lts Antidifusible -	3036	Tabasco	Huimantla	Agulre Colorado	Urbano	C-40 (Ernesto Aguilar Colorado)	1004 FAIS Municipal	33- Aportación de las acciones territoriales del Distrito	H AYUN TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$907,450	\$907,450	\$907,450	\$907,450	\$907,450	\$907,450	100.00	\$0	Vivienda	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasaje al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Reconstrucción	Programa Fondo Convenio	Instrumento Ejecutor	Tipo de Proyecto	Ciclo de Ejecución	Recaudado Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relativo	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TA 816 166 300 798 290	Rehabilitación de Alumbrado Público - 297768	2977	Tabasco	Huimantla	C-40 (Ernesto Aguilar Colorado)	Urbano	Aportación de las acciones territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urbano	En Ejecución	2016	\$2,007,260	\$2,007,260	\$2,007,260	\$2,007,260	\$2,007,260	\$2,007,260	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente
TA 816 166 300 798 290	Ampliación de Red de Distribución de Energía y Tensión - 293847	3038	Tabasco	Huimantla	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrid Azco)	Urbano	Aportación de las acciones territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urbano	En Ejecución	2016	\$942,197	\$942,197	\$942,197	\$942,197	\$942,197	\$942,197	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente
TA 816 166 300 798 306	Rehabilitación de Alumbrado Público - 297676	2976	Tabasco	Huimantla	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrid Azco)	Urbano	Aportación de las acciones territoriales del Distrito 1004	33- FAIS Municipal	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urbano	En Ejecución	2016	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente
TA 816 166 300 798 301	Construcción de Fecho - 297439	3252	Tabasco	Huimantla	Benito Juárez Rur. Sección	Rural	Aportación de las acciones territoriales del Distrito	33- FAIS Municipal	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,360	\$17,360	\$17,360	\$17,360	\$17,360	\$17,360	99.89	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Año	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	% Avance	Observaciones		
TA B16 160 300 798 302	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Selscientos Lts Antolimpiable - Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Selscientos Lts Antolimpiable -	290660	Tabasco	Huimantla	Gregorio Méndez	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO II AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO II	Vivienda	En Ejecución	2016	\$211,052	\$211,052	\$211,052	\$211,052	\$211,052	\$211,052	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registros: SISEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registros: SISEMA: Pasa al siguiente		
TA B16 160 300 798 303	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Selscientos Lts Antolimpiable -	237186	Tabasco	Huimantla	Rio Pedregal	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$242,225	\$242,225	\$242,225	\$242,225	\$242,225	\$242,225	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registros: SISEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registros: SISEMA: Pasa al siguiente		
TA B16 160 300 798 304	Construcción De Tacho Fina - 304716	304716	Tabasco	Huimantla	Modulo Sabana Larga	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$69,440	\$69,440	\$69,361	\$69,361	\$69,361	\$69,361	99.89	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registros: SISEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registros: SISEMA: Pasa al siguiente		
TA B16 160 300 798 305	Rehabilitación De Alumbrado Público - 293035	293035	Tabasco	Huimantla	Modulo Sabana Larga	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registros: SISEMA: Pasa al siguiente	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico			
Cla-vo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramero	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relingro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
TA B16 160 300 798 306	Construcción De Techo Fina - 324672	324672	Tabasco	Huimanguillo	Aquiles Serdán 1ra. Sección	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	II AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$41,664	\$41,664	\$41,617	\$41,617	\$41,617	\$41,617	99.99	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasajero: / Alquilado: / Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasajero: / Alquilado: /		
TA B16 160 300 798 307	Construcción De Daños Completos Con Biodigestor De Saiscentos Lts Autollimplable -	290492	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 2da. Sección	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	II AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$160,762	\$160,762	\$160,762	\$160,762	\$160,762	\$160,762	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasajero: / Alquilado: / Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasajero: / Alquilado: /		
TA B16 160 300 798 308	Construcción De Techo Fina - 327372	327372	Tabasco	Huimanguillo	Cuanintem	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	II AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$6,936	\$6,936	\$6,936	\$6,936	\$6,936	\$6,936	99.99	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasajero: / Alquilado: / Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasajero: / Alquilado: /		
TA B16 160 300 790 309	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 292346	292346	Tabasco	Huimanguillo	Chilpancingo 2da. Sección	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	II AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$2,681,171	\$2,681,171	\$2,681,171	\$2,681,171	\$2,681,171	\$2,681,171	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasajero: / Alquilado: / Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasajero: / Alquilado: /		

Total: 232

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recursos	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TA B16 160 300 798 310	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiable	237179	Tabasco	Huimanguillo	Chimalapa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipalidad de Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$517,279	\$517,279	\$517,279	\$517,279	\$517,279	\$517,279	100.00	\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Pasa al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 160 300 798 311	Construcción De Techo Fibra - 302053	302053	Tabasco	Huimanguillo	El Guanajuat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipalidad de Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,688	\$100,688	\$100,574	\$100,574	\$100,574	\$100,574	99.99	\$0	Metros Cuadrados	116	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Pasa al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 160 300 798 312	Rehabilitación De Alumbrado Público - 294305	294305	Tabasco	Huimanguillo	El Guanajuat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipalidad de Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Urbanización	En Ejecución	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	74	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Pasa al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 160 300 798 313	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiable	281103	Tabasco	Huimanguillo	El Guanajuat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipalidad de Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$301,982	\$301,982	\$301,982	\$301,982	\$301,982	\$301,982	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Pasa al siguiente Financiera: / Física: /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
TA 816 180 300 798 639	Acondicionamiento De Espacios Físicos De Oficinas Para La Atención De La Demanda Ciudadana Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En Puerta De Hierro La Celia La Rehabilitación De Drenaje Sanitario So Hara En La Calle Tomas Garrido Entre Esq Rehabilitación De Drenaje Sanitario So Hara En La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle	3580 67	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación	1004 FAIS Municipalidades	33- Aportación Federales para Territorios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$446,754	\$446,754	\$446,754	\$446,754	\$446,754	\$446,754	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS QUE CORRESPONDEN: Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente
TA 816 180 300 798 639	Rehabilitación De Drenaje Sanitario So Hara En La Calle Tomas Garrido Entre Esq Rehabilitación De Drenaje Sanitario So Hara En La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle	3115 41	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación	1004 FAIS Municipalidades	33- Aportación Federales para Territorios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,340,220	\$2,340,220	\$2,340,220	\$2,340,220	\$2,340,220	\$2,340,220	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente
TA 816 180 300 798 639	Rehabilitación De Drenaje Sanitario So Hara En La Calle Tomas Garrido Entre Esq Rehabilitación De Drenaje Sanitario So Hara En La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle	3023 03	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación	1004 FAIS Municipalidades	33- Aportación Federales para Territorios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$588,702	\$588,702	\$588,702	\$588,702	\$588,702	\$588,702	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente
TA 816 180 300 798 639	Rehabilitación De Drenaje Sanitario So Hara En La Calle Tomas Garrido Entre Esq Rehabilitación De Drenaje Sanitario So Hara En La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle	3024 55	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportación	1004 FAIS Municipalidades	33- Aportación Federales para Territorios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$162,273	\$162,273	\$162,273	\$162,273	\$162,273	\$162,273	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relativo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TA B16 300 798 640	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Gutiérrez Entre Calle Cincos De Mayo Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Simon Sarlat Entre Calle Cornello Colorado Y Calle Trinidad Malpica - 302227	3021	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas	H AYUNTAMIENTO CONSUTUPION DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$166,112	\$166,112	\$166,112	\$166,112	\$166,112	\$166,112	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA MEZCLA DE RECURSOS FAIS ESTATAL Y MUNICIPAL
TA B16 300 798 641	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Simon Sarlat Entre Calle Cornello Colorado Y Calle Trinidad Malpica - 302227	3022	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito y Federal Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas	H AYUNTAMIENTO CONSUTUPION DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$323,533	\$323,533	\$323,533	\$323,533	\$323,533	\$323,533	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA MEZCLA DE RECURSOS FAIS ESTATAL Y MUNICIPAL
TA B16 300 798 642	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Cuauhtémoc Entre Calle Abasolo	3037	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas	H AYUNTAMIENTO CONSUTUPION DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$541,462	\$541,462	\$541,462	\$541,462	\$541,462	\$541,462	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA MEZCLA DE RECURSOS FAIS ESTATAL Y MUNICIPAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico							
Cla ve del Pro yec to	Nombre del Proyecto	Núm ero de Pro yec to	Enti dad	Mu nici pio	Local idad	Ám bito	Tipo de Recu rso	Progra ma Fondo Conven to	Ramo	Institu ción Ejecu tora	Tipo de Pro yec to	Esta tus	Cicl o Rec urso	Modificado	Recaudado (Ministrad o)	Compromi tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel nto gro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumu lado	Obser vacion es
TA B16 160 300 798 643	Construc ción De Drenaje Sanitario En Av Adolfo Cadenas - 303067	3030	Taba sco	Hui man guil lo	Huim angu llo	Urb ano	Apor tacion es	1004 FAIS Munici pal y de las Federa ciones Territor iales del Distrito 1004	33- Aport aciones para Entida des Federa tivas 33- H	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUI ANGUI LLO	Agu a y san eam lent o	En Ejec ució n	2016	\$545,742	\$545,742	\$545,742	\$545,742	\$545,742	\$545,742	100.00	\$0	Metr os lineal es	100	100.00	100.00	Financ lera: / Física: / Regist ro: SISTE MA: Pasa al siguie Financ lera: / Física: /
TA B16 160 300 798 644	Rehabilit ación De Drenaje Sanitario Se Hará En La Calle Pedro C Colorado Entre Av Hidalgo Y	3022	Taba sco	Hui man guil lo	Huim angu llo	Urb ano	Apor tacion es	1004 FAIS Munici pal y de las Federa ciones Territor iales del Distrito 1004	33- Aport aciones para Entida des Federa tivas 33- H	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUI ANGUI LLO	Agu a y san eam lent o	En Ejec ució n	2016	\$520,857	\$520,857	\$520,857	\$520,857	\$520,857	\$520,857	100.00	\$0	Metr os lineal es	100	100.00	100.00	Financ lera: / Física: / Regist ro: SISTE MA: Pasa al siguie Financ lera: / Física: /
TA B16 160 300 798 645	Construc ción De Drenaje Sanitario Ubic Col Walter Herrera - 302949	3029	Taba sco	Hui man guil lo	Huim angu llo	Urb ano	Apor tacion es	1004 FAIS Munici pal y de las Federa ciones Territor iales del Distrito 1004	33- Aport aciones para Entida des Federa tivas 33- H	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUI ANGUI LLO	Agu a y san eam lent o	En Ejec ució n	2016	\$2,476,724	\$2,476,724	\$2,476,724	\$2,476,724	\$2,476,724	\$2,476,724	100.00	\$0	Metr os lineal es	300	100.00	100.00	Financ lera: / Física: / Regist ro: SISTE MA: Pasa al siguie Financ lera: / Física: /
TA B16 180 300 798 648	La Rehabilit ación De Drenaje Sanitario Calle Trinidad Malpica Entre Ignacio Gutierrez	3021	Taba sco	Hui man guil lo	Huim angu llo	Urb ano	Apor tacion es	1004 FAIS Munici pal y de las Federa ciones Territor iales del Distrito	33- Aport aciones para Entida des Federa tivas 33- H	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUI ANGUI LLO	Agu a y san eam lent o	En Ejec ució n	2016	\$341,594	\$341,594	\$341,594	\$341,594	\$341,594	\$341,594	100.00	\$0	Metr os lineal es	240	100.00	100.00	Financ lera: / Física: / Regist ro: SISTE MA: Pasa al siguie

1 DE MARZO DE 2017

PERIÓDICO OFICIAL

147

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Avance Financiero

Avance Físico

Información General del Proyecto

Cla vo del Pro y e c t o	Nombre del Proyecto	Núm ero de Pro y e c t o	Enti dad	Mu ni ci pio	Local idad	Ám bito	Tipo de Re c u r so	Progra ma Fondo Conven to	Ramo	Institu ción Ejecut ora	Tipo de Pro y e c t o	Esta tus	Cicl o de Re c u r s o	Modificado	Recaudado (Ministrad o)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Re nte gro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumu lado	Obser vacion es
TA B16 160 300 798 651	Rehabilitación de Alumbrado Público - 299176	299176	Tabasco	Huimanguillo	Amacohil y 1ra. Sección	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	H AYUN TAMIE	Urb	En Ejecución	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,825	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA B16 160 300 798 652	Construcción de Techo Firme - 326194	326194	Tabasco	Huimanguillo	Blasi 1ra. Sección (Nicolás Bravo)	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	H AYUN TAMIE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$368,032	\$368,032	\$367,614	\$367,614	\$367,614	\$367,614	99.89	\$0	Matr. os Cuadros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA B16 160 300 798 653	Construcción de Baños Completos Con Bodega para el Salsicentero Lta Autolimpiante - 236854	236854	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección Rural (Mecapala)	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	H AYUN TAMIE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$601,819	\$601,819	\$601,819	\$601,819	\$601,819	\$601,819	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA B16 160 300 798 654	Construcción de Techo Firme - 324985	324985	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 1ra. Sección	Rural	Aportación	1004 FAIS	33- Aportación	H AYUN TAMIE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$31,248	\$31,248	\$31,212	\$31,212	\$31,212	\$31,212	99.89	\$0	Matr. os Cuadros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico							
Cla va del Pro yeci o	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proy ecto	Enti dad	Mu nici pio	Local idad	Ám bito	Tipo de Recu rso	Progra ma Fondo Conven to	Ram o	Institu ción Ejecut ora	Tip o de Proy ecto	Esta tus	Cicl o Rec urso	Modificado	Recaudado (Ministrad o)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel nt gro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumu lado	Obras vacion es
TA B16 300 798 655	Ampliaci on De Red De Distribuci on En Medio Y Baja Tension - 291367	2913 67	Taba sco	Hui man gull io	La Colb a 1ra. Secci ón	Rur al	Apor tacion es Feder ales	1004 FAIS Munici pal y de las Federa ciones Territor iales del Distrito	33- Aport acion es Federa les para Entida des del Federa litas	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUI ANGUI LLO	Urb aniz acion n	En Ejec ucion n	2016	\$841,573	\$841,573	\$841,673	\$841,573	\$841,673	\$841,573	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financ lera: / Fisica: / Regis tro: SISTE MA: Pasa al siguie Financ lera: / Fisica: /
TA B16 300 798 656	Construcci on De Techo Firme - 293666	2936 65	Taba sco	Hui man gull io	Centr al Four nier 1ra. Secci al (El Colat o)	Rur al	Apor tacion es Feder ales	1004 FAIS Munici pal y de las Federa ciones Territor iales del Distrito	33- Aport acion es Federa les para Entida des del Federa litas	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUI ANGUI LLO	Vivi end a	En Ejec ucion n	2016	\$69,440	\$69,440	\$69,361	\$69,361	\$69,361	\$69,361	99.09	\$0	Mej os Cuad rados	80	100.00	100.00	Financ lera: / Fisica: / Regis tro: SISTE MA: Pasa al siguie Financ lera: / Fisica: /
TA B16 300 790 657	Rehabilit acion De Alumbrad o Publico - 294395	2943 95	Taba sco	Hui man gull io	Centr al Four nier 1ra. Secci al (El Colat o)	Rur al	Apor tacion es Feder ales	1004 FAIS Munici pal y de las Federa ciones Territor iales del Distrito	33- Aport acion es Federa les para Entida des del Federa litas	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUI ANGUI LLO	Urb aniz acion n	En Ejec ucion n	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financ lera: / Fisica: / Regis tro: SISTE MA: Pasa al siguie Financ lera: / Fisica: /
TA B16 300 790 658	Construc cion De Baños Completo s Con Hidrogel or De Selscient os Lts Autolimpi able -	3141 93	Taba sco	Hui man gull io	Chic oncá n	Rur al	Apor tacion es Feder ales	1004 FAIS Munici pal y de las Federa ciones Territor iales del Distrito	33- Aport acion es Federa les para Entida des del Federa litas	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUI ANGUI LLO	Vivi end a	En Ejec ucion n	2016	\$423,733	\$423,733	\$423,733	\$423,733	\$423,733	\$423,733	100.00	\$0	Vivi enda	100	100.00	100.00	Financ lera: / Fisica: / Regis tro: SISTE MA: Pasa al siguie

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico					
Cla ve del Pro yec to	Nombre del Proyecto	Núme ro de Pro yecto	Enti dad	Mu nici pio	Local idad	Ám bito	Tipo de Recu rso	Progra ma Fondo Conven io	Ramo	Institu ción Ejecu tora	Tip o de Pro yec to	Esta tus	Ciclo o Rec urso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel nto gro	Und ad de Medi da	Pobla ción	Avance Anual	Avance Acumula do	Obser vación
TA 016 160 300 798 663	Rehabilitación De Alumbrado Público - 294024	294024	Tabasco	Huimantla	El Chico	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipi	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO 1004 33- H FAIS Aportación Municipi	Urb En	En Ejecución	2016	\$59,632	\$59,632	\$59,632	\$59,632	\$59,632	\$59,632	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente Financiera / Física:
TA 016 160 300 798 664	Rehabilitación De Alumbrado Público - 302061	302061	Tabasco	Huimantla	El Chico	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipi	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO 1004 33- H FAIS Aportación Municipi	Urb En	En Ejecución	2016	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	\$47,625	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente Financiera / Física:
TA 016 160 300 798 665	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Sólidos Líquidos Autolimpiante - Pavimentación De Camino A Base De Receta Asfáltica En Pío Y Obras De Drenaje Menor Obic El	303930	Tabasco	Huimantla	Economía Rural	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipi	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO 1004 33- H FAIS Aportación Municipi	Vivienda	En Ejecución	2016	\$243,427	\$243,427	\$243,427	\$243,427	\$243,427	\$243,427	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente Financiera / Física:
TA 016 160 300 798 666	Recepción Asfáltica En Pío Y Obras De Drenaje Menor Obic El	203367	Tabasco	Huimantla	Economía Rural	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipi	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO 1004 33- H FAIS Aportación Municipi	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2016	\$2,337,075	\$2,337,075	\$2,337,075	\$2,337,075	\$2,337,075	\$2,337,075	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Religro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
TA B16 160 300 798 667	Construcción De Techo Firme - 327578	327578	Tabasco	Huimantla	Chicla	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$45,136	\$45,136	\$45,085	\$45,085	\$45,085	\$45,035	99.89	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente	
TA B16 160 300 798 668	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frío Y Obras De Drenaje Menor - 281473	281473	Tabasco	Huimantla	Chicla	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$2,446,495	\$2,446,495	\$2,446,495	\$2,446,495	\$2,446,495	\$2,446,495	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente	
TA B16 160 300 798 669	Construcción De Techo Firme Ubicados En Estación Zanapa - 320543	320543	Tabasco	Huimantla	Encomendero	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$128,464	\$128,464	\$128,310	\$128,310	\$128,310	\$128,310	\$128,310	99.89	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente
TA B16 160 300 798 670	Construcción De Techo Firme - 295929	295929	Tabasco	Huimantla	Encomendero	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS VIVIENDA	En Ejecución	2016		\$118,048	\$118,048	\$117,914	\$117,914	\$117,914	\$117,914	\$117,914	99.89	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente

Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Pro yecto	Enti dad	Mu nicipio	Local idad	Am bit o	Tipo de Recu rso	Progra ma Fondo Conven to	Ramo	Institu ción Ejecut ora	Tip o de Pro yecto	Esta tus	Cicl o Rec urso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compromi tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel nle gro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avance Anual	Avance Acumulado	%	Que s ta ción as
TA B16 160 300 798 671	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 292385	292385	Tabasco	Huimanguillo	El Encarnado	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación y de las Demarcaciones Federales del Territorio	H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL. DE HUIM ANGUILLO H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL. DE HUIM ANGUILLO H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL. DE HUIM ANGUILLO H	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,600,363	\$1,600,363	\$1,600,363	\$1,600,363	\$1,600,363	\$1,600,363	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: / Pasos al siguiente Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: / Pasos al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 160 300 798 672	Construcción De Techo Fermo - 326188	326188	Tabasco	Huimanguillo	Francisco I. Madero	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación y de las Demarcaciones Federales del Territorio	NTO CONS TUTUC IONAL. DE HUIM ANGUILLO H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL. DE HUIM ANGUILLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,416	\$10,416	\$10,404	\$10,404	\$10,404	\$10,404	99.89	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: / Pasos al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 160 300 798 673	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Autolimpiante Ubic	312207	Tabasco	Huimanguillo	J. Santamaría	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación y de las Demarcaciones Federales del Territorio	NTO CONS TUTUC IONAL. DE HUIM ANGUILLO H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL. DE HUIM ANGUILLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$573,737	\$573,737	\$573,737	\$573,737	\$573,737	\$573,737	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: / Pasos al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 160 300 798 674	Construcción De Techo Fermo - 293723	293723	Tabasco	Huimanguillo	J. Santamaría	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación y de las Demarcaciones Federales del Territorio	NTO CONS TUTUC IONAL. DE HUIM ANGUILLO H AYUN TAMIE NTO CONS TUTUC IONAL. DE HUIM ANGUILLO H	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,472	\$3,472	\$3,468	\$3,468	\$3,468	\$3,468	99.89	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: / Pasos al siguiente

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo o Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Relingro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	% Avance
TA B16 160 300 798 679	Rehabilitación De Alumbrado Público - 294095	294095	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Rueda	Rural	Aportación Federales	1004 FAIS Municipi	33- Aportación Federales para Territoriales del Distrito	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Urbano	En Ejecución	2016	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 160 300 798 680	Construcción De Baños Completo s Con Biodigestor De Solscientos Lts Autolimpiable - Construcción Da Baños Completo s Con Biodigestor De Solscientos Lts Autolimpiable -	280427	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Rueda	Rural	Aportación Federales	1004 FAIS Municipi	33- Aportación Federales para Territoriales del Distrito	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Viviente	En Ejecución	2016	\$301,982	\$301,982	\$301,982	\$301,982	\$301,982	\$301,982	100.00	\$0	Viviente	40	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 160 300 798 681	Construcción De Baños Completo s Con Biodigestor De Solscientos Lts Autolimpiable -	279998	Tabasco	Huimanguillo	Guadalupe Victoria	Rural	Aportación Federales	1004 FAIS Municipi	33- Aportación Federales para Territoriales del Distrito	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Viviente	En Ejecución	2016	\$211,412	\$211,412	\$211,412	\$211,412	\$211,412	\$211,412	100.00	\$0	Viviente	28	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 160 300 798 882	Construcción De Sistema De Agua Potable - 345544	345544	Tabasco	Huimanguillo	Güiray González	Rural	Aportación Federales	1004 FAIS Municipi	33- Aportación Federales para Territoriales del Distrito	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO	Agua	En Ejecución	2016	\$131,423	\$131,423	\$131,423	\$131,423	\$131,423	\$131,423	100.00	\$0	Otros	460	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Información General del Proyecto

Avance Físico

PERIODICO OFICIAL

Total: 232

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico								
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo de Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TA 016 160 300 799 019	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor - 303410	303410	Huila	Tabaco	Liberación	Rural	Aportación	1004 FAIS 33- H Aportación	33- H Aportación	AYUN TAMIE	En Ejecución	2016	\$1,845,277	\$1,845,277	\$1,845,277	\$1,845,277	\$1,845,277	\$1,845,277	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente	
TA 016 160 300 799 020	Rehabilitación De Alcantarado Público - 298510	298510	Huila	Tabaco	Liberación	Rural	Aportación	1004 FAIS 33- H Aportación	33- H Aportación	AYUN TAMIE	En Ejecución	2016	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA 016 160 300 799 021	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Setecientos Litros Autolimpiante - 303094	303094	Huila	Manzanillo	Sancó	Rural	Aportación	1004 FAIS 33- H Aportación	33- H Aportación	AYUN TAMIE	En Ejecución	2016	\$456,602	\$456,602	\$456,602	\$456,602	\$456,602	\$456,602	\$456,602	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
TA 016 160 300 799 022	Ampliación De Red De Distribución En Red Y Baja Tensión - 304013	304013	Huila	Manzanillo	Meca	Rural	Aportación	1004 FAIS 33- H Aportación	33- H Aportación	AYUN TAMIE	En Ejecución	2016	\$1,123,626	\$1,123,626	\$1,123,626	\$1,123,626	\$1,123,626	\$1,123,626	\$1,123,626	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Información General del Proyecto										Avance Financiero																
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proy ecto	Enti dad	Muni cipio	Local idad	Ambi to	Tipo de Recu rso	Progra ma Fondo Conven io	Ramo	Institu ción Ejecut ora	Tipo de Proy ecto	Esta tus	Ciclo o Rec urso	Modificado	Recaudado (Ministrad o)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Ru nte gro	Unid ed de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumu lado	Observaciones
TA 816 130 300 799 023	Rehabilitación De Alumbrado Público - 295896	295896	Tabasco	Huimantla	Mecatepec	Rural	Aportación Federal Territoriales	Programa 1004 FAIS Municipal	33- Aportación para las Demarcaciones Federales	H Ayuntamiento NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H AYUNTAMIENTO NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H AYUNTAMIENTO NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2016	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	\$71,438	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registrada / SISTEMA / PASA AL SIGUIENTE FINANCIERO / Fisica / Registrada / SISTEMA / PASA AL SIGUIENTE FINANCIERO
TA B16 160 300 799 024	Construcción De Techo Finito - 293440	293440	Tabasco	Huimantla	Mecatepec	Rural	Aportación Federal Territoriales	Programa 1004 FAIS Municipal	33- Aportación para las Demarcaciones Federales	H Ayuntamiento NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H AYUNTAMIENTO NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,824	\$145,824	\$145,658	\$145,658	\$145,658	\$145,658	99.89	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registrada / SISTEMA / PASA AL SIGUIENTE FINANCIERO / Fisica / Registrada / SISTEMA / PASA AL SIGUIENTE FINANCIERO
TA B16 160 300 799 025	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiable - Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiable	236517	Tabasco	Huimantla	Mecatepec	Rural	Aportación Federal Territoriales	Programa 1004 FAIS Municipal	33- Aportación para las Demarcaciones Federales	H Ayuntamiento NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H AYUNTAMIENTO NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$461,677	\$461,677	\$461,677	\$461,677	\$461,677	100.00	\$0	Vivienda	74	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registrada / SISTEMA / PASA AL SIGUIENTE FINANCIERO / Fisica / Registrada / SISTEMA / PASA AL SIGUIENTE FINANCIERO	
TA B16 160 300 799 026	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiable	312614	Tabasco	Huimantla	Mecatepec	Rural	Aportación Federal Territoriales	Programa 1004 FAIS Municipal	33- Aportación para las Demarcaciones Federales	H Ayuntamiento NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO H AYUNTAMIENTO NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANTLA ANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,143,965	\$2,143,965	\$2,143,965	\$2,143,965	\$2,143,965	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registrada / SISTEMA / PASA AL SIGUIENTE FINANCIERO / Fisica / Registrada / SISTEMA / PASA AL SIGUIENTE FINANCIERO	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo de Recurso	Modificado	Recomendado (Ministerio)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TA B16 300 799 162	Rehabilitación De Alumbrado Público - 295944	2959	Tabasco	Huimantla	Ocuilpan	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO 1004 33- H	Urb En ejecución	2016	\$47,626	\$47,026	\$47,625	\$47,626	\$47,625	\$47,625	\$47,626	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 300 799 163	Construcción De Techo Fermo - 293678	2936	Tabasco	Huimantla	Ocuilpan	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO 1004 33- H	Vivienda En ejecución	2016	\$336,704	\$336,784	\$336,401	\$336,401	\$336,401	\$336,401	\$336,401	99.89	\$0	Metros Cuadrados	388	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 300 799 154	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Selscientos Lts Autollimplable -	2908	Tabasco	Huimantla	Ocuilpan	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO 1004 33- H	Vivienda En ejecución	2016	\$602,285	\$602,285	\$602,285	\$602,285	\$602,285	\$602,285	\$602,285	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: / Física: /
TA B16 300 799 155	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 311284	3112	Tabasco	Huimantla	Palo Verde (Zapotlán)	Rural	Aportación	1004 FAIS Municipal	33- Aportación	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO 1004 33- H	Urb En ejecución	2016	\$2,471,279	\$2,471,279	\$2,471,279	\$2,471,279	\$2,471,279	\$2,471,279	\$2,471,279	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 232

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones		
Cla vu del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Pro yecto	Enti dad	Mu nicipio	Local idad	Ám bito	Yipo do Recu iso	Progra ma Fondo Conven lo	Institu ción Ejecut ora	Tip o de Pro yecto	Cicl o Rec urso	Modificado	Recaudado (Ministrad o)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rel ntegro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumu lado	Financ iera: / Física: / Regist ro: / SISTE MA: Pasa al siguie	
TA E116 160 300 799 161	Construc ción De Baños Completo s Con Biodegest or De Selección os Lta Autollmpl able -	3135	Taba sco	Hul man gull lo	Pedr egal Moc ezumi a tra. Saccl ón	Rur al	Aport acion las os Feder ales	1004 FAIS Munici pal y de Demarc aciones Territo riales del Distrito	33- Aport acion es Feder ales para Entida des Feder ativas	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL a DE HUIM ANGUI LLO	Vivi end a n	En Ejec ució n	2010	\$273,056	\$273,856	\$273,856	\$273,856	\$273,856	100.00	\$0	Vivie nda	50	100.00	100.00	

M.V.Z. JOSÉ SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 9

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Cla ve del Pro yec to	Nombre del Proy ecto	Núm ero de Proy ecto	Enti dad	Muni cipio	Local idad	A cti vidad	Tipo de Recurso	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Institu ción Ejecut ora	Tipo de Proy ecto	Esta do	Ciclo Recu rso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compromi tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanc e	Rel ativo gro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avan ce Anu al	% Avan ce Acum ulado	Obser vacio nes	
TA 816 160 200 664 571	K00800 80008.- Pavime ntación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltic a En Frio Y Constr ucción De Obras De Drenaje K00500 80048.- Pavime ntación De Calles A Base De Concret o Hidráulic o En La Calle Pino Suárez En Villa Estació	8008 0008 0008 0048	Tab asco	Huim angu illo	El Dese cho tra. Secci ón	Sub sidi os	U093 Fondo para entida des federa tivas y municip ales y produ ctores de hidroc arburo s	23- Provi sione s Salar iales y Econ ómica s	H. AYUN TAMI ENTO 02- 2016	Urb aniz ació n	En Ejec ució n	2016	\$2,820,440	\$2,813,884	\$2,813,884	\$2,813,884	\$2,813,884	\$2,813,884	\$2,813,884	\$2,813,884	100.00	\$0	Kiló metr o	1,874	0.00	100.00	Finan ciera: / Física : / Regist ro: SISTE MA: Pasa al siguien te nivel.	
TA 816 160 200 664 713	K00500 80048.- Pavime ntación De Calles A Base De Concret o Hidráulic o En La Calle Pino Suárez En Villa Estació	8008 0048	Tab asco	Huim angu illo	Chon talpa (Esta ción Chon talpa)	Ur ba sidi os	U132 Fondo para el Fortale cimiento de la Infraes tructur a Estatal y Munici pal	23- Provi sione s Salar iales y Econ ómica s	H. AYUN TAMI ENTO 02- 2016	Urb aniz ació n	En Ejec ució n	2016	\$6,328,611	\$6,245,741	\$6,245,741	\$6,245,741	\$6,245,741	\$6,245,741	\$6,245,741	\$6,245,741	\$6,245,741	100.00	\$0	Met ros Cua drad os	6,595	0.00	100.00	Finan ciera: / Física : / Regist ro: SISTE MA: Pasa al siguien te nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 9

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico							
Cla	Nombre	Núm	Enti	Muni	Local	A	Tipo	Progra	Institu	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuest	Recaudado	Comprome	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Rel	Unid	Poblac	Avance	%	Observa
ve	del	ero	dad	ciplo	idad	m	do	ma	ción	de	tus	Recu	o	(Ministrado	tido				Avanc	nte	ad	ión	nce	Avanc	aciones
del	Pro	de				do	o	Fondo	Ramo	Proy		so		)					e	gro	da		e		
Pro	yecto	Proy				o	urso	Conve	Ejecut	ecto													Acum		
yecto	o	ecto						njo	ora													ulado			
	K00500																								Finan
	80051.-																								ciere:
	Pavime																								/
	ntación																								Física
	De																								: /
	Calles																								Regist
TA	A Base																								ro:
B16	De																								SISTE
160	Concret	K00	Tab	Huim	Franc	Sub																			MA:
200	o	5008	asc	angu	Marli	id																			Pasa
664	Asfáltic	0051	o	illo	nez	oo																			al
745	o En				Gayt																				siguie
	Callent				án																				nto
	e De la																								nivel.
	Col.																								
	Francis																								
	co																								
	Martine																								
	K00500																								Finan
	80052.-																								ciere:
	Pavime																								/
	ntación																								Física
	A Base																								: /
	De																								Regist
TA	Concret																								ro:
B16	o																								SISTE
160	Hidrául	K00	Tab	Huim	Franc	Sub																			MA:
200	co De	5008	asc	angu	isco	id																			Pasa
664	Las	0052	o	illo	Trujil	oo																			al
752	Calles 7				lo																				siguie
	Y 9 En				Gurri																				nto
	El				a)																				nivel.
	Poblac																								
	o C-32																								
	(Franci																								
	sco																								

M.V.Z. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRERO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 6

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Fisico					Observaciones								
Cla	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo o Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
TA Ad-028.-	Equipamiento	61	AD-028	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4. Gobernación	H. AYUNTAMIENTO 02-2016	En Ejecución	2016	\$510,000	\$509,890	\$509,890	\$509,890	\$509,890	\$509,890	\$509,890	100.00	0.00	Piezas	24,684	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
60	Fotografica	20																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
06	Operacion	64																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
46	Para Primer Respondiente	6																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
TA Ad-029.-	Equipamiento	61	AD-029	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4. Gobernación	H. AYUNTAMIENTO 02-2016	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	0.00	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.
60	Chaleco	20																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
06	Ballístico	64																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
60	Mínimo	7																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
06	Nivel III-A	64																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
60	Con Dos Placas	7																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
60	Ballísticas	7																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
60	Para Escalar A Nivel Iv.	7																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
TA Ad-030.-	Equipamiento	61	AD-030	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4. Gobernación	H. AYUNTAMIENTO 02-2016	En Ejecución	2016	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	\$237,500	100.00	0.00	Piezas	25	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.
60	o Personal	20																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
06	Armas	64																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
60	Cortas	61																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
TA Ad-031.-	Equipamiento	61	AD-031	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4. Gobernación	H. AYUNTAMIENTO 02-2016	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	0.00	Piezas	24,004	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.
60	De Camionetas	20																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
06	Pick Up	64																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
60	Doble Cabina.	7																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
TA Ad-032.-	Equipamiento	61	AD-032	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4. Gobernación	H. AYUNTAMIENTO 02-2016	En Ejecución	2016	\$250,064	\$250,064	\$250,064	\$250,064	\$250,064	\$250,064	\$250,064	\$250,064	100.00	0.00	Piezas	21,864	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.
60	Institucional	20																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
06	Terminal	64																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	
60	Digital Movil (Radio).	64																								Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 6

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo de Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación de Medida	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TA B1 61 60 20 06 64 64 7	Ad-033.- Equipamiento Institucional Terminal Digital Portátil (Radio).	AD-033	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4- Gobierno	H. AYUNTAMIENTO AMIEN TO 02-2016	Seguridad	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Piezas	24,864	0.00	100.00	Observaciones: Fiscal: Registro: SISTEMA: Pasado al

M.V.Z. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 6

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Año	Tipo de Recurso	Programa a Fondo	Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo de Recursos	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Póliza	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TA B16 160 200 664 713	K0050080048.- Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Pino Suárez En Villa Estación Chontalpa (Primera Etapa).	K0050080048	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Subsidios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132	23- Provisión de Salarios y Económicas	H. AYUNTAMIENTO 02-2016	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,328,611	\$6,245,741	\$6,245,741	\$6,245,741	\$6,245,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,595	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: /
TA B16 160 200 664 721	K0050080049.- Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De Huimanguillo (Primera Etapa).	K0050080049	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132	23- Provisión de Salarios y Económicas	H. AYUNTAMIENTO 02-2016	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,659,399	\$4,448,749	\$4,448,749	\$4,448,749	\$4,448,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: /
TA B16 160 200 664 739	K0050080050.- Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Pino Suárez En Villa Estación Chontalpa (Segunda Etapa).	K0050080050	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Subsidios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132	23- Provisión de Salarios y Económicas	H. AYUNTAMIENTO 02-2016	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,181,250	\$6,114,764	\$6,114,764	\$6,114,764	\$6,114,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,695	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: /
TA B16 160 200 664 745	K0050080051.- Pavimentación De Calles A Base De Concreto Asfáltico En Calle De La Col. Francisco Martínez Gaytán (Primera Etapa).	K0050080051	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Martínez Gaytán	Rural	Subsidios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132	23- Provisión de Salarios y Económicas	H. AYUNTAMIENTO 02-2016	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,934,000	\$5,870,394	\$5,870,394	\$5,870,394	\$5,870,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	696	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Pasado al siguiente Financiera: /

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 6

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico						
Cla ve del Pro yec to	Nombre del Proyecto	Nú me ro de Pro yec to	Enti dad	Mun icipi o	Local idad	Ám bito	Tipo de Recu rso	Program a Fondo Convenc o	Ramo	Institu ción Ejecut ora	Tipo de Proye cto	Cicl o Recu rso	Presupuest o	Modificado	Recaudad o (Ministrad o)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanc e	Rein tegr o	Unid ad de Medi da	Poblac ión	Avanc e Anu al	% Avanc e Acum ulado	Obs er vacion es
TA B16 180 200 664 752	K005000052.- Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles 7 Y 9 En El Poblado C- 32 (Francisco Trujillo Gurria) (Segunda Etapa).	K0 050 080 062	Tab asco	Hui man guillo	C-32 (Lice nclad o Fran cisco Truji llo Gurria)	Urb ano	Subsi dios	U132 Fondo para el fortaleci miento de la Infraestr uctura Estatal y Municip al	23- Provi sione s Salar iales y Econ ómicas	H. AYUN TAMI ENTO 02- 2016	Urb aniza ción	En Ejecu ción	2016	\$4,945,000	\$4,881,998	\$4,881,998	\$4,881,998	\$4,881,998	\$4,881,998	100.00	\$0	Metr os Cua drad os	3,384	0.00	100.00	Observaciones: Física: Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente

M.V.Z. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRERO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.



Huimanguillo
Haciendo la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

INFORME DE RECURSOS A

NIVEL TOTAL DE PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

CUARTO TRIMESTRE 2016

En Mun tid ad	Mun icipi o	Esta tus Ava nce	Cicl o del Rec urs o	Tipo del Recur so	R a Descri pcion	Fondos			Rei nte gro s	Par tid as Tar i li p o C a e s n ter o lc	Avance Financiero						Pagado	A Ob v a n c e s
						Pro gra ma	Descri pcion	Depen dencia Ejecut ora	Rendimiento Financiero		Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido		
Tab asc o	Huim angui llo	Valida do	2- APORTA CIONES FEDERA LES	33	Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTA MUN	MUNICI PIO DE HUIMA NGUIL LO 04- 2016.	\$ 230,181.82 0.00		\$ 97,123,964.00	\$ 97,123,964.00	\$ 97,123,964.00	\$ 97,104,792.20	\$ 97,104,792.20	\$ 97,104,792.20	\$ 97,104,792.20	

M.V.Z. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUDO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Fondos											Partidas	Avance Financiero							Observaciones
En	Mun	Esta	Cicl	Tipo	R	Descri	Pro	Depen	Rendim	Rel	Par	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	A
tid	icipi	tus	o del	del	a	cion	gra	dencia	ento	nte	tid			(Ministrado)					v
ad	o	Avance	Recursos	Recurso	nto		ma	Ejecut	Financie	gro	o								erva
								ora	ro	s	o								n
											o								c
											o								es
											o								
Tab	Huim	Valida	2015	1-	23	Provisione	U09	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.	\$ 399.42	\$ 0.00		\$ 29,959,113.15	\$ 29,959,113.15	\$ 29,959,113.15	\$ 8,463,667.74	\$ 8,463,667.74	\$ 8,463,667.74	\$ 8,463,667.74	
asc	anguilo	observaciones		SUBSIDIOS		Salariales y Económicas	3	Fondo para entidad es federales y municipales productos de hidrocarburos											
o								Fondo para entidad es federales y municipales productos de hidrocarburos											
Tab	Huim	Valida	2016	1-	23	Provisione	U09	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.	\$ 191.22	\$ 0.00		\$ 28,004,662.31	\$ 28,004,662.31	\$ 28,004,662.31	\$ 24,865,519.92	\$ 24,865,519.92	\$ 24,865,519.92	\$ 24,865,519.92	
asc	anguilo	observaciones		SUBSIDIOS		Salariales y Económicas	3	Fondo para entidad es federales y municipales productos de hidrocarburos											
o								Fondo para entidad es federales y municipales productos de hidrocarburos											

M.V.Z. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TERRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

En Mun tid ad	Mun cipi o	Esta tus Ava nce	Cicl o del Rec urs o	Tipo del Recur so	R a Descri cion	Fondos				Rein tegr os	Par tid as T ar i ti p d o a C G a. e s n ter o ic	Avance Financiero						A v a n c e	Obs erva cion es
						Pro gra ma	Descri pcion	Depen dencia Ejecut ora	Rendimi ento Financie ro			Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Tab asc o	Huim anguil lo	Valida observa cion es	1- 2016	SUBSID IOS	23 y Económica s	Provisione s Salariales y Económica s	U13 Fortalec imiento Financie ro	MUNICI PIO DE HUIMA NGUIL LO 04- 2016.	\$ 97,25	\$ 0.00		\$ 19,500,000.00	\$ 19,500,000.00	\$ 19,500,000.00	\$ 19,323,063.72	\$ 19,323,063.72	\$ 19,323,063.72	\$ 19,323,063.72	

M.V.Z. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

En Municipi ad o	Cicl o	Esta tus del Avance	Tipo del Recursos	R a Descri cion	Pro gra ma	Depen dencia Ejecu ora	Rendimi ento Financie ro	Rein tegr os	Par tid as Tar i li p d o a G a e n ter o, lc	Avance Financiero						A v a n c e	Obs er v a c i o n e s
										Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Tab asco	Huim anguil lo	Valida observ acion es	1- SUBSID IOS	Medio Ambiente y Recursos Naturales	U03 2	Fortalec imiento Ambien tal en Entidad es Federati vas		\$ 0.00 \$ 0.00		\$ 7,840,000.00	\$ 7,840,000.00	\$ 7,840,000.00	\$ 7,828,819.12	\$ 7,828,819.12	\$ 7,828,819.12	\$ 7,828,819.12	

M.V.Z. JOSE SABIDO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

En tid ad	Mun icipl o	Esta tus Ava nce	Cicl o del Rec urs o	Tipo del Recur so	R a m o	Descri cion	Fondos				Pa rti da T ar t a r t a C a s e l n e r o	Avance Financiero						A v a n c e	Ob ser vac ion es	
							Pro gra ma	Descri pcion	Depen dencia Ejecut ora	Rendimien to Financiero		Rein tegr os	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado			Ejercido
Tab asco	Huim anguil lo	Valida observa cion es	2- APORTA CIONES FEDERA LES	33		Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municip al y de las Demarc aciones Territori ales del Distrito Federal	MUNICI PIO DE HUIMA NGUIL LO 04- 2016.	1,049,634.02	\$ 0.00	125,990,111.00	125,990,111.00	125,990,111.00	115,251,867.81	115,251,867.81	115,251,867.81	115,251,867.81		

M.V.Z. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRERO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Entidad	Municipio	Estado	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramal	Descripción	Fondos		Relación	Partidas	Avance Financiero							Pagado	Observaciones
							Programa	Descripción			Dependencia Ejecutiva	Rendimiento Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		
Tabasco	Huimanguillo	Valle de	2016	1-SUBSIDIOS	4	Gobernación	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.	\$ 1,049,632.02	\$ 0.00	\$ 16,648,588.60	\$ 16,648,588.60	\$ 16,648,588.60	\$ 16,208,931.66	\$ 16,208,931.66	\$ 16,208,931.66	\$ 16,208,931.66	

M.V.Z. JOSÉ SABINO HERRERA BARDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRELLANO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Entidad	Municipio	Estado	Clase del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos		Relación	Partidas	Avance Financiero						Pagado	A Obv
							Programa	Descripción			Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
Tabasco	Huimanguillo	Veracruz	1- SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 04-2016.	\$ 1,988.91-0.00		\$ 27,939,260.00	\$ 27,939,260.00	\$ 27,939,260.00	\$ 27,179,109.29	\$ 27,179,109.29	\$ 27,179,109.29	\$ 27,179,109.29	

M.V.Z. JOSÉ SANTIAGO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CARRO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.



Huimanguillo
Haciendo la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CUARTO TRIMESTRE 2016

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte .

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario														Indicadores				Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Vivienda y Servicios Comunitarios	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	83.4	92.7	111.15	
Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1006	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Vivienda y Servicios Comunitarios	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	((Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	3	2.4	80	
Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Vivienda y Servicios Comunitarios	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	((Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	3	2.9	98.67	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

182

PERIODICO OFICIAL

1 DE MARZO DE 2017

Programa Presupuestario											Indicadores				Meta y Avance al periodo					
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta del programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005 FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas programadas	(Promedio de avance en las metas programadas porcentuales de 1 / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100	Compuesto	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	
									8 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	99.98	99.98	

M.V.Z. JOSÉ SABINO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUJO GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario											Indicadores				Meta y Avance al periodo						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	Se anexaron algunos que no fueron incluidos en el tercer trimestre.
Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	30.76	100	325.4	Obras terminadas al 100% física y financiera. Se incluyen obras del Sur. Trimestre.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario										Indicadores					Meta y Avance al periodo						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
			33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1604	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicio a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicio a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	69.33	100	141.45	Obras terminadas en su totalidad física y financiera. Se incluyeron obras del Tercer Trimestre.

M.V.Z. JOSÉ SABIDO HERRERA DAGDUG
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO PANO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Gobierno del
Estado de Tabasco
cambia contigo



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1º piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.