



# PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO  
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha  
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

24 DE FEBRERO DE 2018

Suplemento  
7875

No.- 8867



H. Ayuntamiento Constitucional  
2016-2018

## INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

- GESTIÓN DE PROYECTOS
- NIVEL FINANCIERO
- REPORTE DE INDICADORES
- MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO  
CUARTO TRIMESTRE DE 2017



H. Ayuntamiento Constitucional

2016 - 2018

# **INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES**

## **GESTIÓN DE PROYECTOS**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**CUARTO TRIMESTRE DE 2017**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
Reporte Gestión de Proyectos  
Total: 28

Ayuntamiento Constitucional  
de Teapa, Tabasco  
2016 - 2018

Cuarto Trimestre 2017

| Información General del Proyecto |                                                                                                   |                    |                          |        |                        |                                                                               |                                                                   |                          |              | Avance Financiero |              |              |                         |              |              |              |              | Avance Físico       |                 |                  |         | Observaciones |                                         |                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                               | Numero de Proyecto | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenia                                                       | Ramo                                                              | Tipo de Proyecto         | Estado       | Ciclo Recurso     | Presupuesto  | Modificado   | Reestudado (Modificado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | % Avance Financiero | % Avance Físico | Unidad de Medida | Pública |               | Avance Actual                           | % Avance Actual                                                                  |
| TAB171702009-00955               | Equipamiento De Personal Policial (Sistema De Grabación Portátil En Patrulla)                     | X042-004           | Cobertura municipal      |        | Subsidios              | U007 Subsidios en materia de seguridad pública                                | 4-Gobernación                                                     | Seguridad                | En Ejecución | 2017              | 153,120.00   | 153,120.00   | 153,120.00              | 153,120.00   | 153,120.00   | 153,120.00   | 153,120.00   | 100.00              | 0.00            | Pistas           | 58,523  | 0.00          | 100.00                                  |                                                                                  |
| TAB171702009-00980               | Equipamiento De Personal Policial (Adquisición De Kit De Iluminación Continua)                    | X042-007           | Cobertura municipal      |        | Subsidios              | U007 Subsidios en materia de seguridad pública                                | 4-Gobernación                                                     | Seguridad                | En Ejecución | 2017              | 158,224.00   | 158,224.00   | 158,224.00              | 158,224.00   | 158,224.00   | 158,224.00   | 158,224.00   | 100.00              | 0.00            | Pistas           | 0       | 0.00          | 100.00                                  |                                                                                  |
| TAB171702009-01063               | Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Dr. Ramón Medina, Col Centro, Teapa, Tabasco - 4874490 | 4874490            | Cobertura municipal      |        | Subsidios              | U128 Proyectos de Desarrollo Regional                                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | 3,000,000.00 | 2,967,000.00 | 2,967,000.00            | 2,923,865.52 | 2,923,863.22 | 2,923,863.22 | 2,906,219.21 | 98.55               | 0.00            | Metros Cuadrados | 0.00    | 100.00        | Financ: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO |                                                                                  |
| TAB171703009-42973               | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Reforma - 120735                      | 120735             | Teapa                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | 4,987,386.02 | 4,987,386.02 | 4,987,386.02            | 4,928,250.09 | 4,928,227.50 | 4,928,227.50 | 3,385,181.72 | 98.81               | 0.00            | Otros            | 1,920   | 100.00        | 100.00                                  |                                                                                  |
| TAB171703009-42974               | Rehabilitación De Pozo Profundo - 120121                                                          | 120121             | Teapa                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | 871,827.66   | 871,827.66   | 866,237.89              | 866,237.89   | 575,175.55   | 575,175.55   | 571,963.45   | 85.97               | 0.00            | Otros            | 612     | 100.00        | 100.00                                  |                                                                                  |
| TAB171703009-42975               | Construcción De Pavimento - 120043                                                                | 120043             | Teapa                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | 1,148,185.71 | 1,148,185.71 | 1,143,978.22            | 1,143,976.22 | 1,143,976.07 | 1,143,976.07 | 1,143,976.07 | 99.63               | 0.00            | Metros Cuadrados | 2,216   | 100.00        | 100.00                                  |                                                                                  |
| TAB171703009-42976               | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colofloria - 109375                                | 109375             | Teapa                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | 2,731,322.76 | 1,092,529.10 | 1,092,529.10            | 1,077,465.02 | 1,077,014.30 | 1,077,014.30 | 1,071,199.14 | 98.58               | 0.00            | Metros lineales  | 1,560   | 100.00        | 100.00                                  | Financiera: Seguimiento al 40% de los recursos de la obra correspondiente a FISM |
| TAB171703009-42977               | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Florida - 109057                                | 109057             | Teapa                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | 5,599,742.94 | 2,239,897.18 | 2,239,897.18            | 2,223,434.38 | 2,214,215.89 | 2,214,215.89 | 2,203,710.12 | 98.85               | 0.00            | Metros lineales  | 944     | 100.00        | 100.00                                  | Financiera: Seguimiento al 40% de recursos de la obra correspondiente a FISM     |
| TAB171703009-43016               | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Media Y Baja Tensión En El Ejido Sane - 109980             | 109980             | Juan Aldama              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización             | En Ejecución | 2017              | 1,218,291.45 | 1,218,291.45 | 1,174,700.30            | 1,174,700.30 | 1,174,899.68 | 1,174,899.68 | 1,174,495.38 | 96.42               | 0.00            | Otros            | 100     | 100.00        | 100.00                                  |                                                                                  |
| TAB171703009-43017               | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Media Y Baja Tensión - 119950                              | 119950             | Vicente Guerrero (Lerma) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización             | En Ejecución | 2017              | 1,391,128.40 | 1,391,128.40 | 1,373,193.82            | 1,373,193.82 | 1,373,193.09 | 1,373,193.09 | 1,373,193.09 | 98.71               | 0.00            | Otros            | 208     | 100.00        | 100.00                                  |                                                                                  |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
Reporte Gestión de Proyectos  
Total: 28

Ayuntamiento Constitucional  
de Teapa, Tabasco  
2016 - 2018

Cuarto Trimestre 2017

| Información General del Proyecto |                                                                                       |                    |                                           |           |                                               |                                                                               |                                                                   |                          |              | Anexo Financiero |              |              |                            |              |              |              |              |                     |                  | Anexo Projes     |           |             |               | Observaciones                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Código del Proyecto              | Nombre del Proyecto                                                                   | Número de Proyecto | Localidad                                 | Asesor    | Tipo de Recurso                               | Programa Fondo Convierte                                                      | Ramo                                                              | Tipo de Proyecto         | Estado       | Ciclo Recurso    | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Miles de pesos) | Comprometido | Devengado    | Ejecutado    | Pagado       | % Recurso Ejecutado | % Recurso Pagar  | Unidad de Medida | Publicado | Anexo Anual | % Anexo Anual |                                                                               |
| TAB171703009 43010               | Rehabilitación De Pozo Profundo - 120071                                              | 120071             | José María Morales y Paeón (Juan Gómez)   | Rural     | Aportaciones Federales                        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017             | 988,106.15   | 978,913.30   | 978,913.30                 | 978,913.30   | 978,907.71   | 978,907.71   | 978,907.71   | 100.00              | 0.00             | Otros            | 215       | 100.00      | 100.00        |                                                                               |
| TAB171703009 43010               | Rehabilitación De Pozo Profundo - 120002                                              | 120002             | Miguel Hidalgo 2da. Sección (San Joaquín) | Rural     | Aportaciones Federales                        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017             | 978,878.28   | 964,204.33   | 964,204.33                 | 964,204.33   | 964,199.44   | 964,199.44   | 964,199.44   | 100.00              | 0.00             | Otros            | 107       | 100.00      | 100.00        |                                                                               |
| TAB171703009 69954               | Construcción De Pavimento Hidráulico Estampado En El Andador Buena Vista, Col. Centro | K095-904           | Cobertura municipal                       | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                        | Libertización                                                     | En Ejecución             | 2017         | 2,200,000.00     | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,165,010.17               | 2,164,995.23 | 2,164,995.23 | 2,152,005.67 | 98.41        | 0.00                | Metros Cuadrados | 28,548           | 0.00      | 100.00      |               |                                                                               |
| TAB171704010 26508               | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 224808                                   | 224808             | Teapa                                     | Urbano    | Aportaciones Federales                        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017             | 1,806,747.53 | 642,699.01   | 642,699.01                 | 638,231.01   | 631,058.03   | 631,058.03   | 191,469.30   | 98.19               | 0.00             | Otros            | 300       | 100.00      | 100.00        | Financiera: Seguirá al 40% de los recursos de la obra correspondiente al FISM |
| TAB171704010 26509               | Construcción De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Col Florida - 224874     | 224874             | Teapa                                     | Urbano    | Aportaciones Federales                        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017             | 1,810,908.01 | 724,362.40   | 717,203.62                 | 717,203.62   | 714,896.38   | 714,896.38   | 416,362.66   | 98.60               | 0.00             | Metros Cuadrados | 300       | 100.00      | 100.00        | Financiera: Obra concluida con FIDE. Seguirá al 40% FISM                      |
| TAB171704010 26510               | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico - 218906                            | 218906             | Teapa                                     | Urbano    | Aportaciones Federales                        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017             | 4,607,178.51 | 2,052,578.83 | 2,052,578.83               | 2,043,794.85 | 2,043,794.22 | 2,043,794.22 | 613,138.48   | 99.57               | 0.00             | Metros Cuadrados | 800       | 100.00      | 100.00        | Financiera: Seguirá al 45% de los recursos de la obra correspondiente al FISM |
| TAB171704010 26511               | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Las Grutas - 215304       | 215304             | Teapa                                     | Urbano    | Aportaciones Federales                        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017             | 4,801,388.34 | 1,820,555.34 | 1,820,555.34               | 1,803,551.40 | 1,803,551.16 | 1,803,551.16 | 571,085.42   | 99.11               | 0.00             | Otros            | 736       | 100.00      | 100.00        | Financiera: Seguirá al 40% de los recursos de la obra correspondiente al FISM |
| TAB171704010 26512               | Construcción De La Red De Agua Potable En La Calle Tulipanes - 217023                 | 217023             | Teapa                                     | Urbano    | Aportaciones Federales                        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017             | 574,948.55   | 229,978.62   | 229,978.62                 | 226,053.61   | 226,053.60   | 226,053.60   | 67,816.06    | 98.29               | 0.00             | Otros            | 300       | 100.00      | 100.00        | Financiera: Seguirá al 40% de los recursos de la obra correspondiente al FISM |
| TAB171704010 26513               | Construcción Integral De La Calle Lirio - 219363                                      | 219363             | Teapa                                     | Urbano    | Aportaciones Federales                        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017             | 1,043,808.00 | 521,904.00   | 521,904.00                 | 518,498.60   | 517,115.72   | 517,115.72   | 513,895.18   | 99.00               | 0.00             | Metros Cuadrados | 800       | 100.00      | 100.00        | Financiera: Seguirá al 50% de los recursos de la obra correspondiente al FISM |
| TAB171704010 26514               | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Sierra Saca Arroyo - 219299   | 219299             | Teapa                                     | Urbano    | Aportaciones Federales                        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017             | 4,636,182.00 | 2,318,098.00 | 2,318,098.00               | 2,309,352.05 | 2,309,336.33 | 2,309,336.33 | 1,911,746.80 | 89.62               | 0.00             | Otros            | 1,300     | 100.00      | 100.00        | Financiera: Seguirá al 50% de los recursos de la obra correspondiente al FISM |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
Reporte Gestión de Proyectos  
Total: 28

Ayuntamiento Constitucional  
de Teapa, Tabasco  
2016 - 2018

Cuarto Trimestre 2017

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                          |                   |                          |           |                                                |                                                                              |                                                                   |                    |              | Avance Financiero |              |              |                        |              |              | Avance Físico |              |                     |                 | Observaciones    |        |        |        |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del Proyecto              | Nombre del Proyecto                                                                                                                                      | Monto de Proyecto | Localidad                | Ámbito    | Tipo de Recurso                                | Programa Fondo Comunal                                                       | Ramo                                                              | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Reporte     | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejecutado     | Pagado       | % Avance Financiero | % Avance Físico |                  |        |        |        |                                                                                        |
| TAB171704010 26515               | Construcción De Alumbrado Público - 216970                                                                                                               | 216970            | Teapa                    | Urbano    | Aportaciones Federales                         | M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización       | En Ejecución | 2017              | 888,267.85   | 347,307.14   | 347,307.14             | 346,398.39   | 345,820.55   | 345,820.55    | 179,467.48   | 99.57               | 0.00            | Otros            | 800    | 100.00 | 100.00 | Financiera: Seguirá al 40% de los recursos de la obra correspondiente al FOM.          |
| TAB171704010 26558               | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Medio Y Baja Tensión - 279956                                                                                  | 279956            | Juan Aldama              | Rural     | Aportaciones Federales                         | M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización       | En Ejecución | 2017              | 1,868,380.68 | 1,868,380.68 | 1,868,380.68           | 1,844,883.53 | 1,844,888.87 | 1,844,888.87  | 1,844,888.87 | 90.74               | 0.00            | Otros            | 364    | 100.00 | 100.00 |                                                                                        |
| TAB171704010 47112               | Construcción Integral De La Calle Lino De La Cal. Florida, Sección Las Flores                                                                            | K005-004          | Teapa                    | Urbano    | Subsidios                                      | S273 Programa de Infraestructura                                             | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | Urbanización       | En Ejecución | 2017              | 1,043,808.00 | 521,904.00   | 521,904.00             | 518,498.60   | 517,115.72   | 517,115.72    | 513,995.18   | 99.08               | 0.00            | Metros Cuadrados | 500    | 0.00   | 100.00 | Financiera: Seguirá al 50% de los recursos de la obra convenida con la Sedatp, Ramo 15 |
| TAB171704010 47134               | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Sierra, Sección Arroyo                                                                       | K002-512          | Teapa                    | Urbano    | Subsidios                                      | S273 Programa de Infraestructura                                             | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017              | 4,636,192.00 | 2,318,096.00 | 2,318,096.00           | 2,309,352.05 | 2,309,336.33 | 2,309,336.33  | 1,911,746.80 | 99.62               | 0.00            | Otros            | 6,424  | 0.00   | 100.00 | Financiera: Seguirá al 50% de los recursos de la obra convenida con la Sedatp, Ramo 15 |
| TAB171704010 52769               | Equipamiento Institucional (Adquisición De Palatines)                                                                                                    | K043-005          | Cobertura municipal      | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |                                                                              | 4-Gobernación                                                     | Seguridad          | En Ejecución | 2017              | 2,088,200.00 | 2,088,200.00 | 2,088,200.00           | 2,087,999.98 | 2,087,999.98 | 2,087,999.98  | 2,087,999.98 | 99.99               | 0.00            | Volúmenes        | 54,458 | 0.00   | 100.00 | Financiera: 1 Etapa. Se adquirieron dos camionetas pickup y motocicletas equipadas.    |
| TAB171704010 52836               | Construcción De Cancha De Fútbol Siete En Miguel Hidalgo, Ite. Sección (Las Gardolinas), TAPPA, TABASCO.                                                 | K015-003          | Sección (Las Gardolinas) | Rural     | Subsidios                                      | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero                                | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | Deporte            | En Ejecución | 2017              | 2,297,547.82 | 2,297,547.82 | 2,297,547.82           | 2,279,861.52 | 2,279,856.16 | 2,279,856.16  | 1,005,285.27 | 99.23               | 0.00            | Otros            | 463    | 0.00   | 100.00 |                                                                                        |
| TAB171704010 52898               | Construcción De Cancha De Fútbol 7                                                                                                                       | K015-002          | Veneria Guerrero (Rama)  | Rural     | Subsidios                                      | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero                                | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | Deporte            | En Ejecución | 2017              | 2,297,547.82 | 2,297,547.82 | 2,297,547.82           | 2,260,885.73 | 2,182,551.24 | 2,182,551.24  | 930,253.36   | 94.99               | 0.00            | Otros            | 1,572  | 0.00   | 100.00 |                                                                                        |
| TAB171704010 52908               | Construcción De Calle Con Pavimento Mejillón, Conducciones, Banquetas, Luminarias Tipo Ahorro de Energía Y Calles de Eléctrica Subterráneas Calle Manuel | K005-005          | Teapa                    | Urbano    | Subsidios                                      | U022 Programas Regionales                                                    | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | Urbanización       | En Ejecución | 2017              | 2,793,791.34 | 2,793,791.34 | 2,793,791.34           | 2,783,207.28 | 2,783,207.25 | 2,783,207.25  | 2,766,412.03 | 99.82               | 0.00            | Otros            | 56,548 | 0.00   | 100.00 |                                                                                        |

Los siguientes columnas son omitidas para efectos de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

Entidad: Tabasco

Municipio: Teapa

Institución Ejecutora: H. Ayuntamiento de Teapa

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOSCANO GARCÍA  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. JORGE ARMANDO CANO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO  
2016 - 2018  
TEAPA  
Municipio Teapa  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional

2016-2018

**INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS  
FEDERALES**

**NIVEL FINANCIERO**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**CUARTO TRIMESTRE DE 2017**

## Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Teapa

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Ayuntamiento Constitucional  
de Teapa, Tabasco  
2016 - 2018

## Nivel Financiero

| PERIODO: Cuarto Trimestre 2017 |                  |                 |                                     |            |                                           |                |                                     |                          |         | PARTIDA              |                                                                                                     | AVANCE FINANCIERO |               |                         |              |              |              |              |  | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| Tipo de Registro               | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo                    | Clave Ramo | Descripción Programa                      | Clase Programa | Programa Fondo Comunal - Específico | Repartimiento Financiero | Rebolsa | Tipo de Gasto        | Partida                                                                                             | Aprobado          | Modificado    | Rescindido (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       |  |               |
| 1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO     | 2016             | SUBSIDIOS - 1   | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23         | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                | U130           | SEI IDENTIFICAR                     | 152.61                   | 0.00    |                      | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                                   | 0.00              | 2,297,547.82  | 2,297,547.82            | 2,240,268.30 | 2,240,267.00 | 2,240,267.00 | 2,240,267.00 |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2016             | SUBSIDIOS - 1   | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23         | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                | U130           | SEI IDENTIFICAR                     |                          |         | 1-GASTO CORRIENTE    | 796 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                                                                  | 0.00              | 57,279.52     | 57,279.52               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2016             | SUBSIDIOS - 1   | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23         | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                | U130           | SEI IDENTIFICAR                     |                          |         | 2-GASTO DE INVERSIÓN | 622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                                                   | 0.00              | 2,240,268.30  | 2,240,268.30            | 2,240,268.30 | 2,240,267.00 | 2,240,267.00 | 2,240,267.00 |  |               |
| 1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN                         | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                            | 1,284.03                 | 0.00    |                      | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                                   | 0.00              | 10,000,000.00 | 10,000,000.00           | 9,317,160.99 | 9,317,160.98 | 9,317,160.98 | 9,237,160.98 |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN                         | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                            |                          |         | 1-GASTO CORRIENTE    | 211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                               | 0.00              | 1,916.32      | 1,916.32                | 1,916.32     | 1,916.32     | 1,916.32     | 1,916.32     |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN                         | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                            |                          |         | 1-GASTO CORRIENTE    | 212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                               | 0.00              | 10,155.24     | 10,155.24               | 10,155.24    | 10,155.24    | 10,155.24    | 10,155.24    |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN                         | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                            |                          |         | 1-GASTO CORRIENTE    | 202 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                               | 0.00              | 87,500.00     | 87,500.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN                         | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                            |                          |         | 1-GASTO CORRIENTE    | 203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL                                       | 0.00              | 3,249,704.98  | 3,249,704.98            | 3,249,704.98 | 3,249,704.98 | 3,249,704.98 | 3,249,704.98 |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN                         | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                            |                          |         | 1-GASTO CORRIENTE    | 318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                             | 0.00              | 1,200.00      | 1,200.00                | 1,196.49     | 1,196.49     | 1,196.49     | 1,196.49     |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN                         | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                            |                          |         | 1-GASTO CORRIENTE    | 333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PROCESOS, TÉCNICAS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00              | 1,287,800.00  | 1,287,800.00            | 0.00         | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |               |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Teapa

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Ayuntamiento Constitucional  
de Teapa, Tabasco  
2016 - 2018

Nivel Financiero

| Tipo de Registro | Clave de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa                      | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico | Resumen Financiero | Rubro | PARTIDA               |                                                                                                                     | Aprobado | Modificado   | AVANCE FINANCIERO    |              |              |              |              | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                  |                  |                 |                  |            |                                           |                |                                      |                    |       | Tipo de Gasto         | Partida                                                                                                             |          |              | Resumen (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       |               |
| 2. PARTIDA       | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN      | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                             |                    |       | 1- GASTO CORRIENTE    | 334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                                     | 0.00     | 2,535,500.00 | 2,535,500.00         | 2,532,000.00 | 2,532,000.00 | 2,532,000.00 | 2,452,000.00 |               |
| 2. PARTIDA       | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN      | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                             |                    |       | 1- GASTO CORRIENTE    | 334 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                        | 0.00     | 20,000.00    | 20,000.00            | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    |               |
| 2. PARTIDA       | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN      | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                             |                    |       | 1- GASTO CORRIENTE    | 334 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 0.00     | 23,700.00    | 23,700.00            | 23,700.00    | 23,700.00    | 23,700.00    | 23,700.00    |               |
| 2. PARTIDA       | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN      | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                             |                    |       | 1- GASTO CORRIENTE    | 371 - PASAJES AÉREOS                                                                                                | 0.00     | 20,747.99    | 20,747.99            | 12,643.99    | 12,643.99    | 12,643.99    | 12,643.99    |               |
| 2. PARTIDA       | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN      | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                             |                    |       | 1- GASTO CORRIENTE    | 372 - PASAJES TERRESTRES                                                                                            | 0.00     | 5,000.00     | 5,000.00             | 5,000.00     | 5,000.00     | 5,000.00     | 5,000.00     |               |
| 2. PARTIDA       | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN      | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                             |                    |       | 1- GASTO CORRIENTE    | 375 - VÍAJES EN EL PAÍS                                                                                             | 0.00     | 21,500.00    | 21,500.00            | 21,500.00    | 21,500.00    | 21,500.00    | 21,500.00    |               |
| 2. PARTIDA       | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN      | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                             |                    |       | 1- GASTO CORRIENTE    | 442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                           | 0.00     | 40,000.00    | 40,000.00            | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00    |               |
| 2. PARTIDA       | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN      | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                             |                    |       | 1- GASTO CORRIENTE    | 799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                                                                                  | 0.00     | 295,931.49   | 295,931.49           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |               |
| 2. PARTIDA       | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN      | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                             |                    |       | 2- GASTO DE INVERSIÓN | 523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                                                               | 0.00     | 311,344.00   | 311,344.00           | 311,344.00   | 311,344.00   | 311,344.00   | 311,344.00   |               |
| 2. PARTIDA       | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN      | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007           | FORTASEG                             |                    |       | 2- GASTO DE INVERSIÓN | 541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                                                  | 0.00     | 1,623,999.98 | 1,623,999.98         | 1,623,999.98 | 1,623,999.98 | 1,623,999.98 | 1,623,999.98 |               |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Teapa

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Ayuntamiento Constitucional

de Teapa, Tabasco

2016 - 2018

Nivel Financiero

| PERIODO: Cuarto Trimestre 2017 |                  |                 |                                          |            |                                                                            |                |                                    |                        |           |                       | PARTIDA                                                                                                      |          | AVANCE FINANCIERO |                       |              |              |              |              |  |  | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---------------|
| Tipo de Registro               | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo                         | Clave Ramo | Descripción Programa                                                       | Clave Programa | Programa Fondo Convento Específico | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto         | Partida                                                                                                      | Aprobado | Modificado        | Resaudado (Milésimas) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       |  |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | GOBERNACIÓN                              | 4          | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA                                  | U007           | FORTASEG                           |                        |           | 2. GASTO DE INVERSIÓN | 549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                                            | 0.00     | 464,200.02        | 464,200.02            | 464,000.00   | 464,000.00   | 464,000.00   | 464,000.00   |  |  |               |
| 1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | 15         | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA                                                | S273           | SN IDENTIFICAR                     | 70.83                  | 0.00      |                       | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                                            | 0.00     | 2,840,000.00      | 2,840,000.00          | 2,827,850.65 | 2,826,452.05 | 2,826,452.05 | 2,825,741.98 |  |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | 15         | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA                                                | S273           | SN IDENTIFICAR                     |                        |           | 2. GASTO DE INVERSIÓN | 623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00     | 2,318,086.00      | 2,318,086.00          | 2,309,352.05 | 2,309,336.33 | 2,309,336.33 | 1,911,746.80 |  |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | 15         | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA                                                | S273           | SN IDENTIFICAR                     |                        |           | 2. GASTO DE INVERSIÓN | 624 - DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                                            | 0.00     | 521,904.00        | 521,904.00            | 518,498.60   | 517,115.72   | 517,115.72   | 513,995.16   |  |  |               |
| 1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS      | 23         | PROGRAMAS REGIONALES                                                       | U022           | SN IDENTIFICAR                     | 72.32                  | 0.00      |                       | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                                            | 0.00     | 2,793,791.34      | 2,793,791.34          | 2,783,207.28 | 2,783,207.25 | 2,783,207.25 | 2,786,412.03 |  |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS      | 23         | PROGRAMAS REGIONALES                                                       | U022           | SN IDENTIFICAR                     |                        |           | 2. GASTO DE INVERSIÓN | 624 - DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                                            | 0.00     | 2,793,791.34      | 2,793,791.34          | 2,783,207.28 | 2,783,207.25 | 2,783,207.25 | 2,786,412.03 |  |  |               |
| 1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS      | 23         | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U003           | SN IDENTIFICAR                     | 56.97                  | 0.00      |                       | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                                            | 0.00     | 2,748,686.41      | 2,748,686.41          | 2,730,210.53 | 2,730,210.53 | 2,730,210.53 | 2,730,210.53 |  |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS      | 23         | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U003           | SN IDENTIFICAR                     |                        |           | 1. GASTO CORRIENTE    | 242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                        | 0.00     | 64,657.80         | 64,657.80             | 64,657.80    | 64,657.80    | 64,657.80    | 64,657.80    |  |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS      | 23         | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U003           | SN IDENTIFICAR                     |                        |           | 1. GASTO CORRIENTE    | 246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                       | 0.00     | 2,658,000.00      | 2,658,000.00          | 2,657,580.00 | 2,657,580.00 | 2,657,580.00 | 2,657,580.00 |  |  |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - 1   | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS      | 23         | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U003           | SN IDENTIFICAR                     |                        |           | 1. GASTO CORRIENTE    | 247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                               | 0.00     | 7,992.73          | 7,992.73              | 7,992.73     | 7,992.73     | 7,992.73     | 7,992.73     |  |  |               |

24 DE FEBRERO DE 2018

PERIODICO OFICIAL

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Teapa

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Ayuntamiento Constitucional

de Teapa, Tabasco

2016 - 2018

Nivel Financiero

| Tipo de Registro           | Clave de Registro | Tipo de Recurso            | Descripción Ramo                                               | Clave Ramo | Descripción Programa                                                       | Clave Programa | Programa Fondo Convenio Especial | Recomendación Financiera | Reintegro | PARTIDA               |                                                                    | AVANCE FINANCIERO |               |                        |               |               |               |               | OBSERVACIONES                               |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
|                            |                   |                            |                                                                |            |                                                                            |                |                                  |                          |           | Tipo de Gasto         | Partida                                                            | Aprobado          | Modificado    | Rescudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        |                                             |
| 2.-PARTIDA                 | 2017              | SUBSIDIOS - 1              | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS                            | 23         | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U003           | SI IDENTIFICAR                   |                          |           | 1- GASTO CORRIENTE    | 799- OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                                  | 0.00              | 18,035.88     | 18,035.88              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |                                             |
| 1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2017              | SUBSIDIOS - 1              | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS                            | 23         | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                           | U128           | SI IDENTIFICAR                   | 189.29                   | 0.00      |                       | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                  | 0.00              | 2,967,000.00  | 2,967,000.00           | 2,923,865.62  | 2,923,863.22  | 2,923,863.22  | 2,906,219.21  |                                             |
| 2.-PARTIDA                 | 2017              | SUBSIDIOS - 1              | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS                            | 23         | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                           | U128           | SI IDENTIFICAR                   |                          |           | 2- GASTO DE INVERSIÓN | 824- DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00              | 2,967,000.00  | 2,967,000.00           | 2,923,865.62  | 2,923,863.22  | 2,923,863.22  | 2,906,219.21  |                                             |
| 1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2017              | SUBSIDIOS - 1              | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS                            | 23         | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                   | U135           | SI IDENTIFICAR                   | 430.47                   | 0.00      |                       | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                  | 0.00              | 6,795,095.64  | 6,795,095.64           | 6,705,767.42  | 6,627,402.63  | 6,627,402.63  | 4,095,544.30  |                                             |
| 2.-PARTIDA                 | 2017              | SUBSIDIOS - 1              | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS                            | 23         | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                   | U135           | SI IDENTIFICAR                   |                          |           | 2- GASTO DE INVERSIÓN | 822- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                   | 0.00              | 4,535,095.64  | 4,535,095.64           | 4,540,757.25  | 4,462,407.40  | 4,462,407.40  | 1,943,538.63  |                                             |
| 2.-PARTIDA                 | 2017              | SUBSIDIOS - 1              | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS                            | 23         | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                   | U135           | SI IDENTIFICAR                   |                          |           | 2- GASTO DE INVERSIÓN | 824- DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00              | 2,200,000.00  | 2,200,000.00           | 2,165,010.17  | 2,164,995.23  | 2,164,995.23  | 2,152,005.67  |                                             |
| 1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2017              | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL   | 1004           | SI IDENTIFICAR                   | 1,126.07                 | 0.00      |                       | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                  | 17,045,243.00     | 19,688,936.00 | 19,688,936.00          | 19,532,590.54 | 19,511,457.10 | 19,511,457.10 | 15,161,156.03 |                                             |
| 2.-PARTIDA                 | 2017              | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL   | 1004           | SI IDENTIFICAR                   |                          |           | 1- GASTO CORRIENTE    | 799- OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                                  | 17,045,243.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |                                             |
| 2.-PARTIDA                 | 2017              | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL   | 1004           | SI IDENTIFICAR                   |                          |           | 1- GASTO CORRIENTE    | 911- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 0.00              | 3,837,962.65  | 3,837,962.65           | 3,837,962.65  | 3,837,962.65  | 3,837,962.65  | 3,837,962.65  | AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANOBRAS NO. 12947 |
| 2.-PARTIDA                 | 2017              | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL   | 1004           | SI IDENTIFICAR                   |                          |           | 1- GASTO CORRIENTE    | 921- INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO    | 0.00              | 392,511.65    | 392,511.65             | 392,511.65    | 392,511.65    | 392,511.65    | 392,511.65    | INTERESES DEL CRÉDITO BANOBRAS NO. 12947    |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Teapa

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Ayuntamiento Constitucional  
de Teapa, Tabasco  
2016 - 2018

Nivel Financiero

| Tipo de Registro           | Clase de Recurso | Tipo de Recurso                                                | Descripción Ramo                                               | Clave Ramo | Descripción Programa                                                     | Clase Programa | Programa Fondo Cuadro Específico | Rendimiento Financiero | Rubro | PARTIDA                           |                                                                                                             | AVANCE FINANCIERO |               |                     |               |               |               |               | OBSERVACIONES |
|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |                  |                                                                |                                                                |            |                                                                          |                |                                  |                        |       | Tipo de Gasto                     | Partida                                                                                                     | Aprobado          | Modificado    | Reasado (Millizado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        |               |
| 2. PARTIDA                 | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | SN IDENTIFICAR                   |                        |       | 2. GASTO DE INVERSIÓN             | 823- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00              | 12,863,978.87 | 12,863,978.87       | 12,739,822.69 | 12,720,072.87 | 12,720,072.87 | 9,823,548.07  |               |
| 2. PARTIDA                 | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | SN IDENTIFICAR                   |                        |       | 1. GASTO DE INVERSIÓN             | 824- DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                                            | 0.00              | 2,574,482.83  | 2,574,482.83        | 2,562,293.55  | 2,560,909.93  | 2,560,909.93  | 1,127,133.66  |               |
| 1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | SN IDENTIFICAR                   | 309.95                 | 0.00  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                             | 29,061,686.00     | 31,754,214.00 | 31,754,214.00       | 31,754,214.00 | 31,710,167.92 | 31,710,167.92 | 26,248,991.46 |               |
| 2. PARTIDA                 | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | SN IDENTIFICAR                   |                        |       | 1. GASTO CORRIENTE                | 113- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                                                    | 14,738,361.73     | 15,809,109.80 | 15,809,109.80       | 15,809,109.80 | 15,809,109.80 | 15,809,109.80 | 13,037,205.09 |               |
| 2. PARTIDA                 | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | SN IDENTIFICAR                   |                        |       | 1. GASTO CORRIENTE                | 131- PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                                       | 1,181,575.93      | 864,360.86    | 864,360.86          | 864,360.86    | 842,378.86    | 842,378.86    | 842,378.86    |               |
| 2. PARTIDA                 | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | SN IDENTIFICAR                   |                        |       | 1. GASTO CORRIENTE                | 137- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                          | 235,000.00        | 283,059.47    | 283,059.47          | 283,059.47    | 283,059.47    | 283,059.47    | 283,059.47    |               |
| 2. PARTIDA                 | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | SN IDENTIFICAR                   |                        |       | 1. GASTO CORRIENTE                | 134- COMPENSACIONES                                                                                         | 1,246,184.88      | 890,200.75    | 890,200.75          | 890,200.75    | 890,199.75    | 890,199.75    | 890,199.75    |               |
| 2. PARTIDA                 | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1006           | SN IDENTIFICAR                   |                        |       | 1. GASTO CORRIENTE                | 141- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                       | 4,401,024.13      | 4,058,370.33  | 4,058,370.33        | 4,058,370.33  | 4,058,370.33  | 4,058,370.33  | 1,169,098.68  |               |
| 2. PARTIDA                 | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | SN IDENTIFICAR                   |                        |       | 1. GASTO CORRIENTE                | 144- APORTACIONES PARA SEGUROS                                                                              | 0.00              | 232,981.39    | 232,981.39          | 232,981.39    | 232,981.39    | 232,981.39    | 232,981.39    |               |
| 2. PARTIDA                 | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | SN IDENTIFICAR                   |                        |       | 1. GASTO CORRIENTE                | 152- INDEMNIZACIONES                                                                                        | 1,316,973.60      | 1,568,820.30  | 1,568,820.30        | 1,568,820.30  | 1,568,820.30  | 1,568,820.30  | 1,568,820.30  |               |

24 DE FEBRERO DE 2018

PERIODICO OFICIAL

11

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Teapa

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Ayuntamiento Constitucional  
de Teapa, Tabasco  
2016 - 2018

Nivel Financiero

| PERIODO: Cuarto Trimestre 2017 |                  |                                                                |                  |            |                                                   |                 |                                       |                        |           | PARTIDA                           |                                                         | AVANCE FINANCIERO |              |                        |              |              |              |              | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Tipo de Registro               | Clave de Recurso | Tipo de Recurso                                                | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa                              | Clave Programa  | Programa Fondo Corriente - Específico | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto                     | Partida                                                 | Aprobado          | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                                              | SIN IDENTIFICAR |                                       |                        |           | 1- GASTO CORRIENTE                | 154- PRESTACIONES CONTRACTUALES                         | 1,524,838.66      | 2,947,217.71 | 2,947,217.71           | 2,947,217.71 | 2,933,734.03 | 2,933,734.03 | 2,933,734.03 |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                                              | SIN IDENTIFICAR |                                       |                        |           | 1- GASTO CORRIENTE                | 169- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | 3,749,520.00      | 4,024,981.27 | 4,024,981.27           | 4,024,981.27 | 4,024,981.27 | 4,024,981.27 | 4,024,981.17 |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                                              | SIN IDENTIFICAR |                                       |                        |           | 1- GASTO CORRIENTE                | 171- ESTÍMULOS                                          | 644,482.75        | 1,062,212.12 | 1,062,212.12           | 1,062,212.12 | 1,053,632.72 | 1,053,632.72 | 1,053,632.72 |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                                              | SIN IDENTIFICAR |                                       |                        |           | 1- GASTO CORRIENTE                | 365- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00              | 2,900.00     | 2,900.00               | 2,900.00     | 2,900.00     | 2,900.00     | 2,900.00     |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                                              | SIN IDENTIFICAR |                                       |                        |           | 1- GASTO CORRIENTE                | 789- OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                       | 23,734.32         | 0.00         | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |               |
| 1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO     | 2017             | SUBSIDIOS - I                                                  | CULTURA          | 48         | PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 8070            | SIN IDENTIFICAR                       | 0.00                   | 0.00      | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                         | 0.00              | 5,700,000.00 | 5,700,000.00           | 5,691,350.00 | 2,845,675.00 | 2,845,675.00 | 2,845,675.00 |               |
| 2. PARTIDA                     | 2017             | SUBSIDIOS - I                                                  | CULTURA          | 48         | PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 8070            | SIN IDENTIFICAR                       |                        |           | 1- GASTO CORRIENTE                | 383- CONGRESOS Y CONVENCIONES                           | 0.00              | 5,700,000.00 | 5,700,000.00           | 5,691,350.00 | 2,845,675.00 | 2,845,675.00 | 2,845,675.00 |               |

Las siguientes columnas son omitidas para efectos de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

Entidad: Tabasco

Municipio: Teapa

Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento de Teapa

Pagado SHCP: N/A

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOSCANO TRAGA  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



AUTORIZÓ

LIC. JORGE ARMANDO CANO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL





H. Ayuntamiento Constitucional

2016 - 2018

**INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS  
FEDERALES**

**REPORTE DE INDICADORES**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**CUARTO TRIMESTRE DE 2017**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
Reporte de Indicadores

Ayuntamiento Constitucional  
de Teapa, Tabasco  
2016 - 2018

Cuarto Trimestre 2017

| Programa Presupuestario                                            |                                                         |                           |                                                                          |                                                                                                                               | Indicadores                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                        |                  |             |                         | Meta y Avance al periodo |                         |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| Ramo                                                               | Unidad                                                  | Programa a Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario                                       | Actividad Institucional                                                                                                       | Nombre del Indicador                                 | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                               | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo        | Dimensión del Indicador | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) | Justificación |
| 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                      | FORTAMUN                                                                 | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos         | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Fin                 | Anual                  | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | 100                      | 100                     | 100        |               |
| 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                      | FORTAMUN                                                                 | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Dependencia Financiera                     | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Propósito           | Semestral              | Otra             | Estratégico | Eficacia                | 1.3                      | 1.37                    | 105.38     |               |
| 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                      | FORTAMUN                                                                 | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Dependencia Financiera                     | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Propósito           | Semestral              | Otra             | Estratégico | Eficacia                | 2.7                      | 1.86                    | 68.89      |               |
| 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                      | FORTAMUN                                                                 | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de avance en las metas                    | (Promedio de avance en las metas porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de) * 100                                                                                                     | Componente          | Trimestral             | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | 100                      | 100                     | 100        |               |
| 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                      | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                                      | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                          | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión     | Eficacia                | 0                        | 0                       | N/A        |               |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
Reporte de Indicadores

Ayuntamiento Constitucional  
de Teapa, Tabasco  
2016 - 2018

Cuarto Trimestre 2017

| Programa Presupuestario                                             |                                                         |                           |                                                                          |                                                                                                                                | Indicadores                                                            |                                                                                                                                                                                             |                     |                        |                  |         |                         | Meta y Avance al periodo |                         |            |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| Ramo                                                                | Unidad                                                  | Programa a Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario                                       | Actividad Institucional                                                                                                        | Nombre del Indicador                                                   | Método de Cálculo                                                                                                                                                                           | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo    | Dimensión del Indicador | Meta programa            | Realizado en el Periodo | Avance (%) | Justificación  |
| 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                      | FORTAMUN                                                                 | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. | Índice en el Ejercicio de Recursos                                     | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                               | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | 100                      | 100                     | 100        |                |
| 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                      | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                                       | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | 88                       | 88                      | 100        | Meta alcanzada |
| 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                      | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                                       | Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | 12                       | 12                      | 100        | Meta alcanzada |

Las siguientes columnas son omitidas para efectos de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

Entidad Federativa: Tabasco

Municipio: Teapa

Fin: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad


Subfunción: 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOSCANO FRAGA  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE ARMANDO CANO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL





H. Ayuntamiento Constitucional

2016 - 2018

**INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS  
FEDERALES**

**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS**  
**MIR's**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**CUARTO TRIMESTRE DE 2017**

Informes sobre la Situación Económica,  
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
Matriz de Indicadores

Ayuntamiento Constitucional  
de Teapa, Tabasco  
2016 - 2018

Cuarto Trimestre 2017

| DATOS DEL PROGRAMA                                                          |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             |                                                |                                                          |                     |                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                     | 1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ramo                                                                   | 33                                                                                                                                                                                          | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependencias Municipales |                             | 416 - Dirección General de transversales Fondo | Enfoques                                                 | Ninguno             |                                     |            |
| Finalidad                                                                   | 2- Desarrollo Social                                                           | Función                                                                | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                                     | Subfunción                                                                   | 7 - Desarrollo Regional     | Actividad                                      | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social |                     |                                     |            |
| RESULTADOS                                                                  |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             |                                                |                                                          |                     |                                     |            |
| NIVEL                                                                       | OBJETIVOS                                                                      | INDICADORES                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             |                                                | AVANCE                                                   |                     | Responsable del Registro del Avance |            |
|                                                                             |                                                                                | Denominación                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                                           | Unidad de medida                                                             | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Meta Programada                                | Realizado al periodo                                     | Avance % al periodo |                                     |            |
| Actividad                                                                   | Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social                   | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                   | Porcentaje                                                                   | Cuadern-Eficacia-Trimestral | 4.96                                           | 4.96                                                     | 10.72               | 216.25                              | Municipal  |
| 27-TABASCO                                                                  |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             | 0.00                                           | 0.00                                                     | 0.00                | N/A                                 | 16 - Teapa |
| Actividad                                                                   |                                                                                | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Porcentaje                                                                   | Cuadern-Eficacia-Trimestral | 19.41                                          | 19.41                                                    | 26.63               | 137.20                              | Municipal  |
| 27-TABASCO                                                                  |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             | 12.00                                          | 12.00                                                    | 12.00               | 100.00                              | 16 - Teapa |
| Actividad                                                                   |                                                                                | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Porcentaje                                                                   | Cuadern-Eficacia-Trimestral | 54.63                                          | 54.63                                                    | 69.11               | 123.34                              | Municipal  |
| 27-TABASCO                                                                  |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             | 88.00                                          | 88.00                                                    | 88.00               | 100.00                              | 16 - Teapa |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             |                                                |                                                          |                     |                                     |            |
| Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                        |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             |                                                |                                                          |                     |                                     |            |
| 16 - Teapa No se realizaron otros proyectos                                 |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             |                                                |                                                          |                     |                                     |            |
| Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             |                                                |                                                          |                     |                                     |            |
| 16 - Teapa Meta alcanzada                                                   |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             |                                                |                                                          |                     |                                     |            |
| Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS      |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             |                                                |                                                          |                     |                                     |            |
| 16 - Teapa Meta alcanzada                                                   |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             |                                                |                                                          |                     |                                     |            |

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOSCANO FRAGA  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



AUTORIZA

LIC. JORGE ARMANDO CANO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

Ayuntamiento Constitucional  
de Teapa, Tabasco

Cuarto Trimestre 2017


Matriz de Indicadores

2016 - 2018

| DATOS DEL PROGRAMA                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               |                                          |                                                         |                        |                                        |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa<br>Presupuestal                                                    | 1-005 FORTAMUN                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ramo              | 33 Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios |                               | Dependencia<br>Coordinadora<br>del Fondo | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A |                        | Enfoques<br>transversales              | Ninguno                                                                                                                             |
| Finalidad                                                                   | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Función           | 2 - Vivienda y Servicios a la<br>Comunidad                      |                               | Subfunción                               | 7 - Desarrollo Regional                                 |                        | Actividad<br>Institucional             | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los<br>Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito<br>Federal |
| RESULTADOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               |                                          |                                                         |                        |                                        |                                                                                                                                     |
| NIVEL                                                                       | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                 |                               |                                          | AVANCE                                                  |                        | Responsable del<br>Registro del Avance |                                                                                                                                     |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Denominación                                                                                                                                                                                                                                                          | Método de cálculo | Unidad de<br>medida                                             | Tipo-Dimensión-<br>Frecuencia | Meta Programada<br>Anual<br>al periodo   | Realizado al<br>periodo                                 | Avance % al<br>periodo |                                        |                                                                                                                                     |
| Fin                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Índice de Aplicación ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por<br>Prioritaria de Recursos<br>Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido<br>en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 |                   | Porcentaje Estratégico-Eficacia<br>Anual                        |                               | 87.79                                    | 87.79                                                   | 89.61                  | 102.08 Municipal                       |                                                                                                                                     |
| 27-TABASCO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               | 100.00                                   | 100.00                                                  | 100.00                 | 100.00 16 - Teapa                      |                                                                                                                                     |
| Actividad                                                                   | Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios índice en el Ejercicio de ((Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación<br>territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o<br>demarcación territorial)) * 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Porcentaje Gestión-Eficacia<br>Trimestral                       |                               | 84.81                                    | 84.81                                                   | 88.95                  | 104.88 Municipal                       |                                                                                                                                     |
| 27-TABASCO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               | 100.00                                   | 100.00                                                  | 100.00                 | 100.00 16 - Teapa                      |                                                                                                                                     |
| Componente                                                                  | Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los los metes<br>destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Porcentaje Estratégico-Eficacia<br>Trimestral                   |                               | 84.64                                    | 84.64                                                   | 90.00                  | 95.09 Municipal                        |                                                                                                                                     |
| 27-TABASCO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               | 100.00                                   | 100.00                                                  | 100.00                 | 100.00 16 - Teapa                      |                                                                                                                                     |
| Propósito                                                                   | Federal reciben la transferencia de recursos federales para el Financiera<br>fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Otra Estratégico-Eficacia<br>Semestral                          |                               | 10.61                                    | 10.61                                                   | 23.30                  | 219.57 Municipal                       |                                                                                                                                     |
| 27-TABASCO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               | 2.70                                     | 2.70                                                    | 1.86                   | 68.89 16 - Teapa                       |                                                                                                                                     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               |                                          |                                                         |                        |                                        |                                                                                                                                     |
| Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               |                                          |                                                         |                        |                                        |                                                                                                                                     |
| 16 - Teapa: Sin observaciones                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               |                                          |                                                         |                        |                                        |                                                                                                                                     |
| Índice en el Ejercicio de Recursos:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               |                                          |                                                         |                        |                                        |                                                                                                                                     |
| 16 - Teapa: Sin observaciones                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               |                                          |                                                         |                        |                                        |                                                                                                                                     |
| Porcentaje de avance en las metas:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               |                                          |                                                         |                        |                                        |                                                                                                                                     |
| 16 - Teapa: Sin observaciones                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               |                                          |                                                         |                        |                                        |                                                                                                                                     |
| Índice de Dependencia Financiera:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               |                                          |                                                         |                        |                                        |                                                                                                                                     |
| 16 - Teapa: Sin observaciones                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |                               |                                          |                                                         |                        |                                        |                                                                                                                                     |

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOSCANO FRAGA  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



AUTORIZÓ

LIC. JORGE ARMANDO CANO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



No. - 8868

| Entidad | Municipio       | Estado | Tipo de Recurso          | Ramo | Descripción                                                  | Programa | Descripción                                                    | Programa                                                                | Fondo                                  | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo Gasto | Avance Financiero      |                 |                 |                 |                 |               |
|---------|-----------------|--------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|         |                 |        |                          |      |                                                              |          |                                                                |                                                                         |                                        |                       |                        |           |            | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devolvido       | Ejercido        | Pagado          | Observaciones |
| Tabasco | Emiliano Zapata | 2017   | 2-APORTACIONES FEDERALES | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004     | Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal               | FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA A. (2017) | \$360.08              | \$0.00                 | \$0.00    |            | \$15,842,344.00        | \$15,842,344.00 | \$15,842,344.00 | \$15,842,344.00 | \$15,842,344.00 |               |
|         |                 |        |                          |      |                                                              |          |                                                                |                                                                         |                                        |                       |                        |           |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |
| Tabasco | Emiliano Zapata | 2017   | 1-SUBSIDIOS              | 23   | Provisiones Salariales y Económicas                          | U135     | Fondo para el Fortalecimiento Financiero                       | Fondo para el Fortalecimiento Financiero                                | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA A. (2017) | \$17.36               | \$0.00                 | \$0.00    |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |
|         |                 |        |                          |      |                                                              |          |                                                                |                                                                         |                                        |                       |                        |           |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |
| Tabasco | Emiliano Zapata | 2017   | 1-SUBSIDIOS              | 23   | Provisiones Salariales y Económicas                          | U081     | Fondo para el Fortalecimiento Financiero                       | Fondo para el Fortalecimiento Financiero                                | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA A. (2017) | \$19.26               | \$0.00                 | \$0.00    |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |
|         |                 |        |                          |      |                                                              |          |                                                                |                                                                         |                                        |                       |                        |           |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |
| Tabasco | Emiliano Zapata | 2017   | 1-SUBSIDIOS              | 48   | Cultura                                                      | R070     | Programas de Cultura en las Entidades Federales                | Programas de Cultura en las Entidades Federales                         | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA A. (2017) | \$20.89               | \$0.00                 | \$0.00    |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |
|         |                 |        |                          |      |                                                              |          |                                                                |                                                                         |                                        |                       |                        |           |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |
| Tabasco | Emiliano Zapata | 2017   | 1-SUBSIDIOS              | 23   | Provisiones Salariales y Económicas                          | U178     | Proyectos de Desarrollo Regional                               | Proyectos de Desarrollo Regional                                        | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA A. (2017) | \$274.43              | \$0.00                 | \$0.00    |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |
|         |                 |        |                          |      |                                                              |          |                                                                |                                                                         |                                        |                       |                        |           |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |
| Tabasco | Emiliano Zapata | 2017   | 2-APORTACIONES           | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 0005     | FORTAMUN                                                       | FORTAMUN                                                                | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA A. (2017) | \$274.43              | \$0.00                 | \$0.00    |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |
|         |                 |        |                          |      |                                                              |          |                                                                |                                                                         |                                        |                       |                        |           |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |
| Tabasco | Emiliano Zapata | 2017   | 3-CONVENIOS              | 9    | Comunicaciones y Transportes                                 | E003     | Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUE) | Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUE)          | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA A. (2017) | \$2,892.32            | \$0.00                 | \$0.00    |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |
|         |                 |        |                          |      |                                                              |          |                                                                |                                                                         |                                        |                       |                        |           |            | \$1,100,000.00         | \$1,100,000.00  | \$1,100,000.00  | \$1,097,742.13  | \$1,097,742.13  |               |





PROFESORA: MANUELA DEL PILAR RÍOS LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017




| Responsable del Registro del Avance | Entidad Federativa | Municipio | Ramo                                                                | Unidad                                                  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Fin                   | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional                                                                                                       | Nombre del Indicador                      | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                             | Indicadores         |                        |                  | Meta y Avance al periodo |                         |       |                                |               |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------|---------------|
|                                     |                    |           |                                                                     |                                                         |                         |                                    |                       |                                         |                         |                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                               | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Porcentaje               | Dimensión del Indicador | Meta  | Realizado en Avance al Periodo | Justificación |
|                                     |                    |           | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 005                     | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Aplicación Práctica de Recursos | (Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100 | Fin                 | Actual                 | Porcentaje       | Estratégico              | Eficacia                | 100   | 100                            |               |
|                                     |                    |           | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 005                     | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Aplicación Práctica de Recursos | (Recursos asignados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Propósito           | Semestral              | Otra             | Estratégico              | Eficacia                | 13.48 | 1.22                           | 9.05          |
|                                     |                    |           | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 005                     | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Aplicación Práctica de Recursos | (Recursos asignados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Propósito           | Semestral              | Otra             | Estratégico              | Eficacia                | 13.48 | 1.1                            | 8.16          |
|                                     |                    |           | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 005                     | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Aplicación Práctica de Recursos | (Promedio de avance en las metas porcentuales de 1/ Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100                                                                                                | Componente          | Trimestral             | Porcentaje       | Estratégico              | Eficacia                | 100   | 90.18                          | 98.18         |
|                                     |                    |           | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 005                     | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Aplicación Práctica de Recursos | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100                                               | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión                  | Eficacia                | 100   | 98.18                          | 98.18         |



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

| Programa Presupuestario             |                    |                 |                                                                |                                                         |                         |                                                                      |                   |                                         |                         | Indicadores                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                     | Meta y Avance al periodo |                  |         |                         |               |                         |            |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Responsable del Registro del Avance | Entidad Federativa | Municipio       | Ramo                                                           | Unidad                                                  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario                                   | Fin               | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional                              | Nombre del Indicador                                                               | Medida de Cálculo                                                                                                                                               | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición   | Unidad de Medida | Tipo    | Dimensión del Indicador | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) | Justificación                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio                           | Tabasco            | Enfileno Zapata | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre) * 100 | Actividad           | Trimestral               | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | 92.59         | 89.65                   | 96.52      | AL 1TO TRIMESTRE SE PROGRAMARON 26 PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA Y EL TOTAL DE PROYECTOS PASANA SER 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                    |                 |                                                                |                                                         |                         |                                                                      |                   |                                         |                         |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                     |                          |                  |         |                         |               |                         |            |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                    |                 |                                                                |                                                         |                         |                                                                      |                   |                                         |                         |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                     |                          |                  |         |                         |               |                         |            |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio                           | Tabasco            | Enfileno Zapata | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre) * 100 | Actividad           | Trimestral               | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | 7.41          | 10.34                   | 138.54     | AL 1TO. TRIMESTRE SE REALIZARON 3 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y EL TOTAL DE PROYECTOS PASANA SER 29          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                    |                 |                                                                |                                                         |                         |                                                                      |                   |                                         |                         |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                     |                          |                  |         |                         |               |                         |            |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                    |                 |                                                                |                                                         |                         |                                                                      |                   |                                         |                         |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                     |                          |                  |         |                         |               |                         |            |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio                           | Tabasco            | Enfileno Zapata | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre) / (Sumatoria de otros proyectos correspondientes al trimestre) * 100                          | Actividad           | Trimestral               | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | 0             | 0                       | N/A        |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                    |                 |                                                                |                                                         |                         |                                                                      |                   |                                         |                         |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                     |                          |                  |         |                         |               |                         |            |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                    |                 |                                                                |                                                         |                         |                                                                      |                   |                                         |                         |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                     |                          |                  |         |                         |               |                         |            |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                          |                         |                                                          |                      |                     |                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Programa presupuestario | 1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ramo                                                                   | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                                                                                                                           | Dependencia      | 416 - Dirección General de Enfoques Programación y Presupuesto transversales del Fondo A | Ninguno                 |                                                          |                      |                     |                                     |
| Finalidad               | 2 - Desarrollo Social                                                          | Función                                                                | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                                     | Subfunción       | 7 - Desarrollo Regional                                                                  | Actividad Institucional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social |                      |                     |                                     |
| RESULTADOS              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                          |                         |                                                          |                      |                     |                                     |
| NIVEL                   | OBJETIVOS                                                                      | INDICADORES                                                            |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                          |                         |                                                          |                      |                     |                                     |
|                         |                                                                                | Denominación                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                                           | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                                | Meta Programada         |                                                          | AVANCE               |                     | Responsable del Registro del Avance |
|                         |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                          | Anual                   | al periodo                                               | Realizado al periodo | Avance % al periodo |                                     |
| Actividad               | Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social                   | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                              | Porcentaje       | Gestión-Eficacia Trimestral                                                              | 0.00                    | 0.00                                                     | 0.00                 |                     | N/A Municipal                       |
| 27-TABASCO              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                          |                         |                                                          |                      |                     |                                     |
| Actividad               |                                                                                | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Porcentaje       | Gestión-Eficacia Trimestral                                                              | 0.00                    | 0.00                                                     | 0.00                 |                     | N/A 7 - Emiliano Zapata             |
| 27-TABASCO              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                          |                         |                                                          |                      |                     |                                     |
|                         |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                          | 7.41                    | 7.41                                                     | 10.34                |                     | 139.54 Municipal                    |
| Actividad               |                                                                                | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia Trimestral                                                              | 7.41                    | 7.41                                                     | 10.34                |                     | 139.54 7 - Emiliano Zapata          |
| 27-TABASCO              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                          |                         |                                                          |                      |                     |                                     |
|                         |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                          | 92.59                   | 92.59                                                    | 89.65                |                     | 96.82 Municipal                     |
| 27-TABASCO              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                          |                         |                                                          |                      |                     |                                     |
|                         |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                          | 92.59                   | 92.59                                                    | 89.65                |                     | 96.82 7 - Emiliano Zapata           |

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

7 - Emiliano Zapata

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS



7 - Emiliano Zapata AL 4TO. TRIMESTRE SE REALIZARON 3 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y EL TOTAL DE PROYECTOS PASAN A SER 29

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

7 - Emiliano Zapata AL 4TO. TRIMESTRE SE PROGRAMARON 26 PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA Y EL TOTAL DE PROYECTOS PASAN A SER 29

L.E. MARTÍN JOSÉ ROSARIO PÉREZ

COORDINADOR DEL RAMO 33



PROFESORA MANUELA DEL PILAR RÍOS LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL







**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

[illegible]



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**ENTIDAD:** Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

[illegible]






## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

| Tipo de Registro            | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Descripción Ramo                                               | Clave Ramo | Descripción Programa                              | Clave Programa | Rendimiento Financiero | Reintegro | PARTIDA                |                                                                    | Aprobado       | Modificado     | AVANCE FINANCIERO      |                |                |                |                | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                             |                  |                            |                                                                |            |                                                   |                |                        |           |                        |                                                                    |                |                | Recaudado (Ministrado) | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         |               |
| 2.- PARTIDA                 | 2017             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN                                          | 1005           |                        |           | 2.- GASTO DE INVERSIÓN | 624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$0.00         | \$318,676.42   | \$318,676.42           | \$315,861.18   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |               |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2017             | SUBSIDIOS - 1              | CULTURA                                                        | 48         | PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | R070           |                        |           |                        | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                  | \$6,000,000.00 | \$6,000,000.00 | \$6,000,000.00         | \$5,994,730.00 | \$5,994,730.00 | \$5,994,730.00 | \$5,994,730.00 |               |
| 2.- PARTIDA                 | 2017             | SUBSIDIOS - 1              | CULTURA                                                        | 48         | PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | R070           |                        |           | 1.- GASTO CORRIENTE    | 364 - EXPOSICIONES                                                 | \$6,000,000.00 | \$6,000,000.00 | \$6,000,000.00         | \$5,994,730.00 | \$5,994,730.00 | \$5,994,730.00 | \$5,994,730.00 |               |

LO SIGUIENTE SON COLUMNAS OMITIDAS PARA EFECTO DE PUBLICACION, YA QUE EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO NO ACEPTA FORMATOS DEMASIADOS PEQUEÑOS.

ENTIDAD: TABASCO  
MUNICIPIO: E. ZAPATA  
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: SIN IDENTIFICAR  
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 4-(2017)  
PAGADO S.H.C.P. N/A.  
LA INFORMACION COMPLETA SE ENCUENTRA EN [www.emilianozapatabasco.gob.mx/transparencia](http://www.emilianozapatabasco.gob.mx/transparencia)



Cuarto Trimestre 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 30

| Clave del Proyecto | Número del Proyecto | Módulo de Emplazo Proyecto Zapata                                                                                                                                                        | Información General del Proyecto |                                                                              |                                                                   | Tipo de Proyecto                                      | Ciclo Recurso | Presupuesto    | Modificado     | Antes Financiero        |                | Ejecido        | Pagado         | %      | Unidad de Medida | Antes Finicio | Observaciones                   |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|---------------|---------------------------------|
|                    |                     |                                                                                                                                                                                          | Localidad                        | Programa Fondo                                                               | Ramo                                                              |                                                       |               |                |                | Reasignado (Millonaria) | Comprometido   |                |                |        |                  |               |                                 |
| TAB171701          | 00035600            | Construcción De Leñías Para El Mejoramiento De La Red De Riego Comunitario - 1340                                                                                                        | Emiliano Zapata                  | RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DE EMILIANO Y ZAPATA TABASCO | 2017          | \$161,166.69   | \$159,066.74   | \$159,066.74            | \$159,066.74   | \$159,066.74   | \$159,066.74   | 100.00 | Otros            | 100.00        | Financiera / Finicio / Registro |
| TAB171701          | 00035607            | Construcción De Leñías Para El Mejoramiento De Vivienda - 1123                                                                                                                           | Emiliano Zapata                  | RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DE EMILIANO Y ZAPATA         | 2017          | \$80,120.11    | \$79,075.29    | \$79,075.29             | \$79,075.29    | \$79,075.29    | \$79,075.29    | 100.00 | Otros            | 100.00        | Financiera / Finicio / Registro |
| TAB171701          | 00035613            | Construcción De Leñías Para El Mejoramiento De Vivienda - 1020                                                                                                                           | Emiliano Zapata                  | RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DE EMILIANO Y ZAPATA         | 2017          | \$282,807.16   | \$281,654.16   | \$281,654.16            | \$281,654.16   | \$281,654.16   | \$281,654.16   | 100.00 | Otros            | 100.00        | Financiera / Finicio / Registro |
| TAB171701          | 00043389            | Protección Con Manta Asfáltica En Eje En Las Calles Fco. Luis Urzúa, Calle Noroeste, Calle Guevara, Calle Argentina, Calle Guadalupe Victoria, Calle Universidad Y Calle Gregorio Méndez | Emiliano Zapata                  | RD03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)         | 9-Comunicaciones y Transportes                                    | MUNICIPIO DE EMILIANO DE EMILIANO Y ZAPATA TAB        | 2017          | \$1,974,002.16 | \$1,130,646.31 | \$1,130,646.31          | \$1,130,646.31 | \$1,130,646.31 | \$1,130,646.31 | 100.00 | Quedados         | 100.00        | Financiera / Finicio / Registro |
| TAB171702          | 00071265            | Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Col. Jose Amín Matín - 44103                                                                                       | Emiliano Zapata                  | RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DE EMILIANO Y ZAPATA         | 2017          | \$660,007.55   | \$551,817.96   | \$551,817.96            | \$551,817.96   | \$551,817.96   | \$551,817.96   | 100.00 | Otros            | 100.00        | Financiera / Finicio / Registro |
| TAB171702          | 00071265            | Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Col. Jose Amín Matín - 44103                                                                                       | Emiliano Zapata                  | RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DE EMILIANO Y ZAPATA TAB     | 2017          | \$1,153,065.00 | \$1,091,497.15 | \$1,091,497.15          | \$1,091,497.15 | \$1,091,497.15 | \$1,091,497.15 | 100.00 | Vivienda         | 100.00        | Financiera / Finicio / Registro |
| TAB171702          | 00071265            | Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Col. El Pinar - 44101                                                                                              | Emiliano Zapata                  | RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DE EMILIANO Y ZAPATA TAB     | 2017          | \$219,791.60   | \$206,115.71   | \$206,115.71            | \$206,115.71   | \$206,115.71   | \$206,115.71   | 100.00 | Vivienda         | 100.00        | Financiera / Finicio / Registro |
| TAB171702          | 00071267            | Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Col. La Esperanza - 44109                                                                                          | Emiliano Zapata                  | RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DE EMILIANO Y ZAPATA TAB     | 2017          | \$164,643.70   | \$163,667.26   | \$163,667.26            | \$163,667.26   | \$163,667.26   | \$163,667.26   | 100.00 | Vivienda         | 100.00        | Financiera / Finicio / Registro |
| TAB171702          | 00071268            | Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Chabí - 43643                                                                                                      | Emiliano Zapata                  | RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DE EMILIANO Y ZAPATA TABASCO | 2017          | \$659,374.80   | \$654,723.69   | \$654,723.69            | \$654,723.69   | \$654,723.69   | \$654,723.69   | 100.00 | Vivienda         | 100.00        | Financiera / Finicio / Registro |

Cuarto Trimestre 2017

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 30

| Información General del Proyecto |                                                                                                   |                    |                 |                                                                             |                                                                   |                                                    |                    |               |                | Avance Financiero |                         |                |                | Avance Físico  |                |          |                  |                    |                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                               | Número de Proyecto | Localidad       | Programa Fondo Convento                                                     | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                              | Tipo de Proyecto   | Ciclo Recurso | Presupuesto    | Modificado        | Reasignado (Ministrado) | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | % Avance | Unidad de Medida | % Avance Acumulado | Observaciones                  |
| TAB171702<br>00871426            | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Rta La Isla 62690 - 62690                                 | 64372              | Emiliano Zapata | RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB | Agua y saneamiento | 2017          | \$1,154,140.86 | \$1,145,237.81    | \$1,145,237.81          | \$1,145,237.81 | \$1,145,237.81 | \$1,145,237.81 | \$1,145,237.81 | 100.00   | Otros            | 100.00             | Financiera / Física / Registro |
| TAB171702<br>00871427            | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Epdo Natche - 64372                                       | 64372              | Emiliano Zapata | RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB | Agua y saneamiento | 2017          | \$730,609.06   | \$723,368.15      | \$723,368.15            | \$723,368.15   | \$723,368.15   | \$723,368.15   | \$723,368.15   | 100.00   | Otros            | 100.00             | Financiera / Física / Registro |
| TAB171702<br>00871428            | Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Natche - 43705              | 43705              | Emiliano Zapata | RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO            | Vivienda           | 2017          | \$164,843.70   | \$163,690.26      | \$163,690.26            | \$163,690.26   | \$163,690.26   | \$163,690.26   | \$163,690.26   | 100.00   | Vivienda         | 100.00             | Financiera / Física / Registro |
| TAB171702<br>00871444            | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Rta Final Prochole - 62908                                | 62908              | Emiliano Zapata | RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB | Agua y saneamiento | 2017          | \$380,276.79   | \$384,269.60      | \$384,269.60            | \$384,269.60   | \$384,269.60   | \$384,269.60   | \$384,269.60   | 100.00   | Otros            | 100.00             | Financiera / Física / Registro |
| TAB171702<br>00871445            | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Sec Prochole - 62908                                      | 62908              | Emiliano Zapata | RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB | Agua y saneamiento | 2017          | \$1,252,645.13 | \$1,238,726.16    | \$1,238,726.16          | \$1,238,726.16 | \$1,238,726.16 | \$1,238,726.16 | \$1,238,726.16 | 100.00   | Otros            | 100.00             | Financiera / Física / Registro |
| TAB171702<br>00871446            | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Sec Antigero - 62931                                      | 62931              | Emiliano Zapata | RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB | Agua y saneamiento | 2017          | \$855,315.17   | \$847,174.49      | \$847,174.49            | \$847,174.49   | \$847,174.49   | \$847,174.49   | \$847,174.49   | 100.00   | Otros            | 100.00             | Financiera / Física / Registro |
| TAB171702<br>00871448            | Construcción De Lelina Para El Mejoramiento De La Vivienda Rta Corozal - 1118                     | 1118               | Emiliano Zapata | RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO            | Vivienda           | 2017          | \$80,504.66    | \$79,457.54       | \$79,457.54             | \$79,457.54    | \$79,457.54    | \$79,457.54    | \$79,457.54    | 100.00   | Otros            | 100.00             | Financiera / Física / Registro |
| TAB171702<br>00871449            | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable El Casco - 64317                                          | 64317              | Emiliano Zapata | RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB | Agua y saneamiento | 2017          | \$509,181.83   | \$525,024.12      | \$525,024.12            | \$525,024.12   | \$525,024.12   | \$525,024.12   | \$525,024.12   | 100.00   | Otros            | 100.00             | Financiera / Física / Registro |
| TAB171702<br>00871450            | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Nuevo Prochole - 62941                                    | 62941              | Emiliano Zapata | RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB | Agua y saneamiento | 2017          | \$884,362.36   | \$877,271.10      | \$877,271.10            | \$877,271.10   | \$877,271.10   | \$877,271.10   | \$877,271.10   | 100.00   | Otros            | 100.00             | Financiera / Física / Registro |
| TAB171702<br>00871451            | Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Rta Casco Zona Alta - 43717 | 43717              | Emiliano Zapata | RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO            | Vivienda           | 2017          | \$219,791.60   | \$218,221.58      | \$218,221.58            | \$218,221.58   | \$218,221.58   | \$218,221.58   | \$218,221.58   | 100.00   | Vivienda         | 100.00             | Financiera / Física / Registro |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 30

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                     |                    |                 |                                 |                                                                               |                                                                   |                                                    |                          |               | Avance Financiero |                |                        |                |                |                |                | Avance Físico |                  |                    | Observaciones                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                 | Número de Proyecto | Emiliano Zapata | Localidad                       | Programa Fondo ConVENIO                                                       | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                              | Tipo de Proyecto         | Ciclo Recurso | Presupuesto       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | % Avance      | Unidad de Medida | % Avance Acumulado |                                                                                                          |
| TAB171702<br>00892636            | Mantenimiento De Calles Y Avenidas Con Bacheo Hidráulico Y Asfalto En La Cabecera Municipal                                                                                         | 10028              | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata                 | 1005 FORTAMUN                                                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA                       | Asistencia Social        | 2017          | \$150,000.00      | \$248,213.07   | \$248,213.07           | \$248,213.07   | \$248,213.07   | \$248,213.07   | \$248,213.07   | 100.00        | Otros            | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro:                                                                        |
| TAB171703<br>00942679            | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Diversas Calles De La Col Jose Armin Marin - 139841                                                                     | 139841             | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata                 | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB | Agua y saneamiento       | 2017          | \$2,254,604.34    | \$2,191,372.31 | \$2,191,372.31         | \$2,191,372.31 | \$2,191,372.31 | \$2,191,372.31 | \$2,191,372.31 | 100.00        | Metros lineales  | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro:                                                                        |
| TAB171703<br>00942680            | Construcción De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Diversas Calles De La Col Jose Armin Marin - 139843                                                                           | 139843             | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata                 | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB | Agua y saneamiento       | 2017          | \$386,781.15      | \$371,628.69   | \$371,628.69           | \$371,628.69   | \$371,628.69   | \$371,628.69   | \$371,628.69   | 100.00        | Metros lineales  | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro:                                                                        |
| TAB171703<br>00942681            | Suministro De Luminarias En Las Diferentes Calles Del Poblado Gregorio Méndez - 139863                                                                                              | 139863             | Emiliano Zapata | Gregorio Méndez Magaña (Péjamo) | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB | Urbanización             | 2017          | \$165,233.43      | \$232,320.26   | \$232,320.26           | \$232,320.26   | \$232,320.26   | \$232,320.26   | \$232,320.26   | 100.00        | Otros            | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro:                                                                        |
| TAB171703<br>0.942939            | Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino De Acceso Al Poblado Chacama Chacaj En El Mpio De E Zapata - 85918                                                                    | 85918              | Emiliano Zapata | Chacama                         | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB | Transportes y vialidades | 2017          | \$4,501,017.41    | \$1,294,305.61 | \$1,294,305.61         | \$1,294,305.61 | \$1,294,305.61 | \$1,294,305.61 | \$1,294,305.61 | 100.00        | Otros            | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro:                                                                        |
| TAB171703<br>0.966548            | Construcción De Camellón A Base De Guarniciones Y Banquetas Y Alumbrado Público En La Av. Carlos A. Madrazo Entre Carretera A Ej. Jolal Y Carretera Federal Villahermosa Escarcega. | 10027              | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata                 | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)          | 9-Comunicaciones y Transportes                                    | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA                       | Asistencia Social        | 2017          | \$1,032,717.10    | \$621,863.44   | \$621,863.44           | \$621,863.44   | \$621,863.44   | \$621,863.44   | \$621,863.44   | 100.00        | Metros lineales  | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro:                                                                        |
| TAB171704<br>01026455            | Construcción De Sistema De Agua Potable Ej Reforma Saco Forta - 265437                                                                                                              | 265437             | Emiliano Zapata | Reforma                         | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA     | Agua y saneamiento       | 2017          | \$451,185.69      | \$446,715.59   | \$446,715.59           | \$446,715.59   | \$446,715.59   | \$446,715.59   | \$446,715.59   | 100.00        | Otros            | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro:                                                                        |
| TAB171704<br>01041469            | Construcción De Techumbre En Cancha De Fútbol Rápido De La Colonia El Campanario De La Ciudad De Emiliano Zapata (Incluye Obras Complementarias) En El Estadio De Tabasco - 5281978 | 10019              | Emiliano Zapata | Cobertura municipal             | U128 Proyectos de Desarrollo Regional                                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA                       | Otros Proyectos          | 2017          | \$2,500,000.00    | \$2,500,000.00 | \$2,472,500.00         | \$2,435,429.09 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          | Metros Cuadrados | 0.00               | Financiera: SE REFRENDA PARA EJERCER EN EL 2018. / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

[illegible]



[illegible]



[illegible]

4

1



[illegible]

L

1

1

1

1

1

Información sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

## Información General del Proyecto

Clave del Proyecto: 17040  
 Nombre del Proyecto: Estudios Ecológicos - 17485  
 Estado: Tabasco  
 Municipio: Centro  
 Localidad: La Unión  
 Tipo de Proyecto: Rural  
 Fecha de Inicio: 17485  
 Fecha de Término: 17485

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 32

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 33

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 34

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 35

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 36

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 37

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 32

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 33

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 34

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 35

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 36

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 37

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 32

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 33

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 34

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 35

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 36

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 37

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 32

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 33

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 34

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 35

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 36

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 37

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 32

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 33

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 34

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 35

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 36

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 37

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 32

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 33

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 34

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 35

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 36

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 37

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 32

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 33

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 34

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 35

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 36

17040 Estudios Ecológicos - 17485  
 17485  
 37

| Información General del Proyecto        |                                                                          |         |           |              |           |               |                 |              |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Clave del Proyecto                      | Nombre del Proyecto                                                      | Entidad | Municipio | Colaboración | Modalidad | Forma de Pago | Valor Económico | Valor Social | Valor Ambiental |
| TAB17<br>17040<br>10284<br>257851<br>41 | Suministro De<br>Estudios Ecologicos -<br>De Lurina Ziro<br>Aum - 320308 | Yucatán | Progreso  | Proyecto     | Proyecto  | Proyecto      | 320308          | 320308       | 320308          |
| TAB17<br>17040<br>10284<br>257851<br>40 | Suministro De<br>Estudios Ecologicos -<br>De Lurina Ziro<br>Aum - 320308 | Yucatán | Progreso  | Proyecto     | Proyecto  | Proyecto      | 320308          | 320308       | 320308          |
| TAB17<br>17040<br>10284<br>257851<br>41 | Suministro De<br>Estudios Ecologicos -<br>De Lurina Ziro<br>Aum - 320308 | Yucatán | Progreso  | Proyecto     | Proyecto  | Proyecto      | 320308          | 320308       | 320308          |
| TAB17<br>17040<br>10284<br>257851<br>42 | Suministro De<br>Estudios Ecologicos -<br>De Lurina Ziro<br>Aum - 320308 | Yucatán | Progreso  | Proyecto     | Proyecto  | Proyecto      | 320308          | 320308       | 320308          |
| TAB17<br>17040<br>10284<br>257851<br>43 | Suministro De<br>Estudios Ecologicos -<br>De Lurina Ziro<br>Aum - 320308 | Yucatán | Progreso  | Proyecto     | Proyecto  | Proyecto      | 320308          | 320308       | 320308          |

| Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |         |         |           |           |           |               |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|----------|----------|
| Información General del Proyecto                                               |         |         |           |           |           |               |          |          |          |
| Clave del Proyecto                                                             | Entidad | Tabasco | Municipio | Cuadrante | Localidad | Ante Proyecto | Proyecto | Proyecto | Proyecto |
| 1                                                                              | 2       | 3       | 4         | 5         | 6         | 7             | 8        | 9        | 10       |
| 11                                                                             | 12      | 13      | 14        | 15        | 16        | 17            | 18       | 19       | 20       |
| 21                                                                             | 22      | 23      | 24        | 25        | 26        | 27            | 28       | 29       | 30       |
| 31                                                                             | 32      | 33      | 34        | 35        | 36        | 37            | 38       | 39       | 40       |
| 41                                                                             | 42      | 43      | 44        | 45        | 46        | 47            | 48       | 49       | 50       |
| 51                                                                             | 52      | 53      | 54        | 55        | 56        | 57            | 58       | 59       | 60       |
| 61                                                                             | 62      | 63      | 64        | 65        | 66        | 67            | 68       | 69       | 70       |
| 71                                                                             | 72      | 73      | 74        | 75        | 76        | 77            | 78       | 79       | 80       |
| 81                                                                             | 82      | 83      | 84        | 85        | 86        | 87            | 88       | 89       | 90       |
| 91                                                                             | 92      | 93      | 94        | 95        | 96        | 97            | 98       | 99       | 100      |
| 101                                                                            | 102     | 103     | 104       | 105       | 106       | 107           | 108      | 109      | 110      |
| 111                                                                            | 112     | 113     | 114       | 115       | 116       | 117           | 118      | 119      | 120      |
| 121                                                                            | 122     | 123     | 124       | 125       | 126       | 127           | 128      | 129      | 130      |
| 131                                                                            | 132     | 133     | 134       | 135       | 136       | 137           | 138      | 139      | 140      |
| 141                                                                            | 142     | 143     | 144       | 145       | 146       | 147           | 148      | 149      | 150      |
| 151                                                                            | 152     | 153     | 154       | 155       | 156       | 157           | 158      | 159      | 160      |
| 161                                                                            | 162     | 163     | 164       | 165       | 166       | 167           | 168      | 169      | 170      |
| 171                                                                            | 172     | 173     | 174       | 175       | 176       | 177           | 178      | 179      | 180      |
| 181                                                                            | 182     | 183     | 184       | 185       | 186       | 187           | 188      | 189      | 190      |
| 191                                                                            | 192     | 193     | 194       | 195       | 196       | 197           | 198      | 199      | 200      |
| 201                                                                            | 202     | 203     | 204       | 205       | 206       | 207           | 208      | 209      | 210      |
| 211                                                                            | 212     | 213     | 214       | 215       | 216       | 217           | 218      | 219      | 220      |
| 221                                                                            | 222     | 223     | 224       | 225       | 226       | 227           | 228      | 229      | 230      |
| 231                                                                            | 232     | 233     | 234       | 235       | 236       | 237           | 238      | 239      | 240      |
| 241                                                                            | 242     | 243     | 244       | 245       | 246       | 247           | 248      | 249      | 250      |
| 251                                                                            | 252     | 253     | 254       | 255       | 256       | 257           | 258      | 259      | 260      |
| 261                                                                            | 262     | 263     | 264       | 265       | 266       | 267           | 268      | 269      | 270      |
| 271                                                                            | 272     | 273     | 274       | 275       | 276       | 277           | 278      | 279      | 280      |
| 281                                                                            | 282     | 283     | 284       | 285       | 286       | 287           | 288      | 289      | 290      |
| 291                                                                            | 292     | 293     | 294       | 295       | 296       | 297           | 298      | 299      | 300      |
| 301                                                                            | 302     | 303     | 304       | 305       | 306       | 307           | 308      | 309      | 310      |
| 311                                                                            | 312     | 313     | 314       | 315       | 316       | 317           | 318      | 319      | 320      |
| 321                                                                            | 322     | 323     | 324       | 325       | 326       | 327           | 328      | 329      | 330      |
| 331                                                                            | 332     | 333     | 334       | 335       | 336       | 337           | 338      | 339      | 340      |
| 341                                                                            | 342     | 343     | 344       | 345       | 346       | 347           | 348      | 349      | 350      |
| 351                                                                            | 352     | 353     | 354       | 355       | 356       | 357           | 358      | 359      | 360      |
| 361                                                                            | 362     | 363     | 364       | 365       | 366       | 367           | 368      | 369      | 370      |
| 371                                                                            | 372     | 373     | 374       | 375       | 376       | 377           | 378      | 379      | 380      |
| 381                                                                            | 382     | 383     | 384       | 385       | 386       | 387           | 388      | 389      | 390      |
| 391                                                                            | 392     | 393     | 394       | 395       | 396       | 397           | 398      | 399      | 400      |
| 401                                                                            | 402     | 403     | 404       | 405       | 406       | 407           | 408      | 409      | 410      |
| 411                                                                            | 412     | 413     | 414       | 415       | 416       | 417           | 418      | 419      | 420      |
| 421                                                                            | 422     | 423     | 424       | 425       | 426       | 427           | 428      | 429      | 430      |
| 431                                                                            | 432     | 433     | 434       | 435       | 436       | 437           | 438      | 439      | 440      |
| 441                                                                            | 442     | 443     | 444       | 445       | 446       | 447           | 448      | 449      | 450      |
| 451                                                                            | 452     | 453     | 454       | 455       | 456       | 457           | 458      | 459      | 460      |
| 461                                                                            | 462     | 463     | 464       | 465       | 466       | 467           | 468      | 469      | 470      |
| 471                                                                            | 472     | 473     | 474       | 475       | 476       | 477           | 478      | 479      | 480      |
| 481                                                                            | 482     | 483     | 484       | 485       | 486       | 487           | 488      | 489      | 490      |
| 491                                                                            | 492     | 493     | 494       | 495       | 496       | 497           | 498      | 499      | 500      |
| 501                                                                            | 502     | 503     | 504       | 505       | 506       | 507           | 508      | 509      | 510      |
| 511                                                                            | 512     | 513     | 514       | 515       | 516       | 517           | 518      | 519      | 520      |
| 521                                                                            | 522     | 523     | 524       | 525       | 526       | 527           | 528      | 529      | 530      |
| 531                                                                            | 532     | 533     | 534       | 535       | 536       | 537           | 538      | 539      | 540      |
| 541                                                                            | 542     | 543     | 544       | 545       | 546       | 547           | 548      | 549      | 550      |
| 551                                                                            | 552     | 553     | 554       | 555       | 556       | 557           | 558      | 559      | 560      |
| 561                                                                            | 562     | 563     | 564       | 565       | 566       | 567           | 568      | 569      | 570      |
| 571                                                                            | 572     | 573     | 574       | 575       | 576       | 577           | 578      | 579      | 580      |
| 581                                                                            | 582     | 583     | 584       | 585       | 586       | 587           | 588      | 589      | 590      |
| 591                                                                            | 592     | 593     | 594       | 595       | 596       | 597           | 598      | 599      | 600      |
| 601                                                                            | 602     | 603     | 604       | 605       | 606       | 607           | 608      | 609      | 610      |
| 611                                                                            | 612     | 613     | 614       | 615       | 616       | 617           | 618      | 619      | 620      |
| 621                                                                            | 622     | 623     | 624       | 625       | 626       | 627           | 628      | 629      | 630      |
| 631                                                                            | 632     | 633     | 634       | 635       | 636       | 637           | 638      | 639      | 640      |
| 641                                                                            | 642     | 643     | 644       | 645       | 646       | 647           | 648      | 649      | 650      |
| 651                                                                            | 652     | 653     | 654       | 655       | 656       | 657           | 658      | 659      | 660      |
| 661                                                                            | 662     | 663     | 664       | 665       | 666       | 667           | 668      | 669      | 670      |
| 671                                                                            | 672     | 673     | 674       | 675       | 676       | 677           | 678      | 679      | 680      |
| 681                                                                            | 682     | 683     | 684       | 685       | 686       | 687           | 688      | 689      | 690      |
| 691                                                                            | 692     | 693     | 694       | 695       | 696       | 697           | 698      | 699      | 700      |
| 701                                                                            | 702     | 703     | 704       | 705       | 706       | 707           | 708      | 709      | 710      |
| 711                                                                            | 712     | 713     | 714       | 715       | 716       | 717           | 718      | 719      | 720      |
| 721                                                                            | 722     | 723     | 724       | 725       | 726       | 727           | 728      | 729      | 730      |
| 731                                                                            | 732     | 733     | 734       | 735       | 736       | 737           | 738      | 739      | 740      |
| 741                                                                            | 742     | 743     | 744       | 745       | 746       | 747           | 748      | 749      | 750      |
| 751                                                                            | 752     | 753     | 754       | 755       | 756       | 757           | 758      | 759      | 760      |
| 761                                                                            | 762     | 763     | 764       | 765       | 766       | 767           | 768      | 769      | 770      |
| 771                                                                            | 772     | 773     | 774       | 775       | 776       | 777           | 778      | 779      | 780      |
| 781                                                                            | 782     | 783     | 784       | 785       | 786       | 787           | 788      | 789      | 790      |
| 791                                                                            | 792     | 793     | 794       | 795       | 796       | 797           | 798      | 799      | 800      |
| 801                                                                            | 802     | 803     | 804       | 805       | 806       | 807           | 808      | 809      | 810      |
| 811                                                                            | 812     | 813     | 814       | 815       | 816       | 817           | 818      | 819      | 820      |
| 821                                                                            | 822     | 823     | 824       | 825       | 826       | 827           | 828      | 829      | 830      |
| 831                                                                            | 832     | 833     | 834       | 835       | 836       | 837           | 838      | 839      | 840      |
| 841                                                                            | 842     | 843     | 844       | 845       | 846       | 847           | 848      | 849      | 850      |
| 851                                                                            | 852     | 853     | 854       | 855       | 856       | 857           | 858      | 859      | 860      |
| 861                                                                            | 862     | 863     | 864       | 865       | 866       | 867           | 868      | 869      | 870      |
| 871                                                                            | 872     | 873     | 874       | 875       | 876       | 877           | 878      | 879      | 880      |
| 881                                                                            | 882     | 883     | 884       | 885       | 886       | 887           | 888      | 889      | 890      |
| 891                                                                            | 892     | 893     | 894       | 895       | 896       | 897           | 898      | 899      | 900      |
| 901                                                                            | 902     | 903     | 904       | 905       | 906       | 907           | 908      | 909      | 910      |
| 911                                                                            | 912     | 913     | 914       | 915       | 916       | 917           | 918      | 919      | 920      |
| 921                                                                            | 922     | 923     | 924       | 925       | 926       | 927           | 928      | 929      | 930      |
| 931                                                                            | 932     | 933     | 934       | 935       | 936       | 937           | 938      | 939      | 940      |
| 941                                                                            | 942     | 943     | 944       | 945       | 946       | 947           | 948      | 949      | 950      |
| 951                                                                            | 952     | 953     | 954       | 955       | 956       | 957           | 958      | 959      | 960      |
| 961                                                                            | 962     | 963     | 964       | 965       | 966       | 967           | 968      | 969      | 970      |
| 971                                                                            | 972     | 973     | 974       | 975       | 976       | 977           | 978      | 979      | 980      |
| 981                                                                            | 982     | 983     | 984       | 985       | 986       | 987           | 988      | 989      | 990      |
| 991                                                                            | 992     | 993     | 994       | 995       | 996       | 997           | 998      | 999      | 1000     |

[illegible]

| Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Cuenta Pública |                     |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------|------------------------------|------|-------|-----------|---------------------|
| Información General del Proyecto                                                |                     |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| Código                                                                          | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Localidad   | Tipología | Programa                     | Ente | Clase | Modalidad | Resolución (Módulo) |
| 17040                                                                           | Construcción De     | 332315             | Buena Vista | Apoyos    | Programa de Desarrollo Rural | Ente | Clase | Modalidad | Resolución (Módulo) |
| 10269                                                                           | Techumbre A Base    |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 57                                                                              | De Laminas Zinto    |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 57                                                                              | Aum-332315          |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 17040                                                                           | Construcción De     | 173129             | Buena Vista | Apoyos    | Programa de Desarrollo Rural | Ente | Clase | Modalidad | Resolución (Módulo) |
| 10269                                                                           | Exaltas Ecologicas  |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 58                                                                              | 173129              |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 17040                                                                           | Construcción De     | 174637             | Buena Vista | Apoyos    | Programa de Desarrollo Rural | Ente | Clase | Modalidad | Resolución (Módulo) |
| 10269                                                                           | Exaltas Ecologicas  |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 59                                                                              | 174637              |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 17040                                                                           | Construcción De     | 204017             | Carlos      | Apoyos    | Programa de Desarrollo Rural | Ente | Clase | Modalidad | Resolución (Módulo) |
| 10269                                                                           | Red De Distribución |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 60                                                                              | Elctrica En Merla   |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 60                                                                              | Y Red Tension       |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 200017                                                                          | 200017              |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 17040                                                                           | Construcción De     | 331022             | Carlos      | Apoyos    | Programa de Desarrollo Rural | Ente | Clase | Modalidad | Resolución (Módulo) |
| 10269                                                                           | Techumbre A Base    |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 61                                                                              | De Laminas Zinto    |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |
| 61                                                                              | Aum-331022          |                    |             |           |                              |      |       |           |                     |


[illegible]

[illegible]

*[Handwritten signature]*

| Información General del Proyecto |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Clave Proyecto                   | Nombre del Proyecto                                | Número de Proyecto | Localidad              | Tipo de Proyecto | Programa                                | Objetivo | Beneficiarios | Unidad de Medida                              | Ejercicio    | Presupuesto | Presupuesto     | Presupuesto     | Presupuesto     | Presupuesto     |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
| TAB17<br>17040<br>15338<br>30    | Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados | OP146-HM-2017      | La Lila                | Rural            | Salvado Proyecto de Desarrollo Regional | U128     | 23- MUNCIPAL  | Provisiones O DE Salarios y CUOTAS Económicas | En Ejercicio | 2017        | \$ 1,239,468.89 | \$ 1,239,468.89 | \$ 1,239,468.89 | \$ 1,239,468.89 |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
| TAB17<br>17040<br>15340<br>28    | Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados | OP147-HM-2017      | Yolochitlán            | Rural            | Salvado Proyecto de Desarrollo Regional | U128     | 23- MUNCIPAL  | Provisiones O DE Salarios y CUOTAS Económicas | En Ejercicio | 2017        | \$ 509,896.32   | \$ 509,896.32   | \$ 509,896.32   | \$ 509,896.32   |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
| TAB17<br>17040<br>15344<br>62    | Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados | OP148-HM-2017      | Huitamp                | Urbano           | Salvado Proyecto de Desarrollo Regional | U128     | 23- MUNCIPAL  | Provisiones O DE Salarios y CUOTAS Económicas | En Ejercicio | 2017        | \$ 1,751,777.55 | \$ 1,751,777.55 | \$ 1,751,777.55 | \$ 1,751,777.55 |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
| TAB17<br>17040<br>15345<br>46    | Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados | OP152-HM-2017      | Felipe Carrillo Puerto | Rural            | Salvado Proyecto de Desarrollo Regional | U128     | 23- MUNCIPAL  | Provisiones O DE Salarios y CUOTAS Económicas | En Ejercicio | 2017        | \$ 788,902.96   | \$ 788,902.96   | \$ 788,902.96   | \$ 788,902.96   |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
| TAB17<br>17040<br>15346<br>63    | Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados | OP153-HM-2017      | Michailán              | Rural            | Salvado Proyecto de Desarrollo Regional | U128     | 23- MUNCIPAL  | Provisiones O DE Salarios y CUOTAS Económicas | En Ejercicio | 2017        | \$ 624,265.29   | \$ 624,265.29   | \$ 624,265.29   | \$ 624,265.29   |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |
|                                  |                                                    |                    |                        |                  |                                         |          |               |                                               |              |             |                 |                 |                 |                 |



TEC. AUGUSTO VALENZUELA HERRERO  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

TEC. AUGUSTO VALENZUELA HERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



[illegible]

✓

[illegible]



| Descripción de Programas Presupuestarios |                 |                           |                    |                                                                |                                                                |                |                                                                          |                          |                          |                            |                        |          |                                       |                                                                      |          |                  |                  |                  | PARTIDA          | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Entidad                                  | Unidad          | Tipos de Registro         | Código de Registro | Clase de Recurso                                               | Descripción Ramo                                               | Clase Programa | Descripción Programa                                                     | Clase Proyecto           | Programa Especializado   | Dignatarios Especializados | Rendimiento Financiero | Revisión | Tipos de Gasto                        | Puede                                                                | Aprobado | Modificado       | Cancelado        | Ejecutado        | Pagado           |               |
| Jalisco                                  | Cuando se actúa | 2-PARTIDA                 | 2016               | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33             | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 804 IDENTIFICA CUNDAUAC? | SIN IDENTIFICA CUNDAUAC? |                            |                        |          | 2-GASTO DE INVERSIÓN                  | 623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | \$       | \$ 17,812,486.00 | \$ 17,812,486.00 | \$ 17,812,486.00 | \$ 17,812,486.00 | N/A           |
| Jalisco                                  | Cuando se actúa | 2-PARTIDA                 | 2016               | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33             | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 804 IDENTIFICA CUNDAUAC? | SIN IDENTIFICA CUNDAUAC? |                            |                        |          | 2-GASTO DE INVERSIÓN                  | 574 - DIVISION DE TERRENIOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | \$       | \$ 3,548,158.00  | \$ 3,548,158.00  | \$ 3,548,158.00  | \$ 3,548,158.00  | N/A           |
| Jalisco                                  | Cuando se actúa | 2-PARTIDA                 | 2016               | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33             | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 804 IDENTIFICA CUNDAUAC? | SIN IDENTIFICA CUNDAUAC? |                            |                        |          | 2-GASTO DE INVERSIÓN                  | 623 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMUNICACION                          | \$       | \$ 3,358,816.00  | \$ 3,358,816.00  | \$ 3,358,816.00  | \$ 3,358,816.00  | N/A           |
| Jalisco                                  | Cuando se actúa | 1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2016               | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33             | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 804 IDENTIFICA CUNDAUAC? | SIN IDENTIFICA CUNDAUAC? |                            |                        |          | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO     |                                                                      | \$       | \$ 50,237,239.00 | \$ 50,237,239.00 | \$ 50,237,239.00 | \$ 50,237,239.00 | N/A           |
| Jalisco                                  | Cuando se actúa | 2-PARTIDA                 | 2016               | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33             | FORTAMUN                                                                 | 805 IDENTIFICA CUNDAUAC? | SIN IDENTIFICA CUNDAUAC? |                            |                        |          | 1-GASTO CORRIENTE PERMANENTE          | 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                            | \$       | \$ 17,837,028.00 | \$ 17,837,028.00 | \$ 17,837,028.00 | \$ 17,837,028.00 | N/A           |
| Jalisco                                  | Cuando se actúa | 2-PARTIDA                 | 2016               | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33             | FORTAMUN                                                                 | 805 IDENTIFICA CUNDAUAC? | SIN IDENTIFICA CUNDAUAC? |                            |                        |          | 1-GASTO CORRIENTE EFECTIVOS PRESTADOS | 131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS               | \$       | \$ 2,893,881.00  | \$ 2,893,881.00  | \$ 2,893,881.00  | \$ 2,893,881.00  | N/A           |
| Jalisco                                  | Cuando se actúa | 2-PARTIDA                 | 2016               | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33             | FORTAMUN                                                                 | 805 IDENTIFICA CUNDAUAC? | SIN IDENTIFICA CUNDAUAC? |                            |                        |          | 1-GASTO CORRIENTE FIN DE AÑO          | 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMICILIO Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO  | \$       | \$ 5,918,295.86  | \$ 5,918,295.86  | \$ 5,918,295.86  | \$ 5,918,295.86  | N/A           |
| Jalisco                                  | Cuando se actúa | 2-PARTIDA                 | 2016               | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33             | FORTAMUN                                                                 | 805 IDENTIFICA CUNDAUAC? | SIN IDENTIFICA CUNDAUAC? |                            |                        |          | 1-GASTO CORRIENTE                     | 134 - COMPENSACIONES                                                 | \$       | \$ 6,886,886.00  | \$ 6,886,886.00  | \$ 6,886,886.00  | \$ 6,886,886.00  | N/A           |
| Jalisco                                  | Cuando se actúa | 2-PARTIDA                 | 2016               | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33             | FORTAMUN                                                                 | 805 IDENTIFICA CUNDAUAC? | SIN IDENTIFICA CUNDAUAC? |                            |                        |          | 1-GASTO CORRIENTE SOCIAL              | 141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                               | \$       | \$ 2,212,185.00  | \$ 2,212,185.00  | \$ 2,212,185.00  | \$ 2,212,185.00  | N/A           |





[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

1



[illegible]

2,146,200.00 \$ 2,146,200.00



[illegible]

| Descripción de Programas Presupuestarios |       |          |       |                         |       |          |            |             |            |            |            |            |            | AVANCE FINANCIERO |            |            |            |            |            |            |            |            |            | GOBIERNO   | ACCIONES   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
|------------------------------------------|-------|----------|-------|-------------------------|-------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| Entidad                                  | Mundo | Ciclo de | Clave | Descripción de Programa | Clase | Programa | Deposición | Rendimiento | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero        | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Financiero | Fin |

[illegible]

... ΠΡΟΪΣΜΟΣ ΠΙΕΔΡΑ

PRESIDENTE MUNICIPAL

EC. AUSERTO VARENZESI

**DIRECTOR OF PHARMACY**



[illegible]

[illegible]



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Cuicatlan

Ejercicio 2017

Cuarto Trimestre 2017

## Programa Presupuestario

| Responsable del Registro del Activo | Entidad | Ramo | Unidad | Programa Presupuestario | Fin                   | Fuente                                  | Subfuente               | Actividad Institucional                                                                                                       | Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                      | Unidad de Medida | Fin | Anual | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Meta Programada | Avance al 31 de Diciembre | Justificación |
|-------------------------------------|---------|------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|------------|-------------|----------|-----------------|---------------------------|---------------|
| Municipio Tabasco Cuicatlan         | 416 -   | 33 - | 416 -  | 1005 FORTAMUN           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Aplicación de Recursos                                                                                                                                                                          |                  |     |       |            | 0           |          |                 |                           |               |
|                                     |         |      |        |                         |                       |                                         |                         |                                                                                                                               | (Gasto ejercido en Obligaciones financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * |                  |     |       |            |             |          |                 |                           |               |

|                             |       |      |       |               |                       |                                         |                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|------|-------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Municipio Tabasco Cuicatlan | 416 - | 33 - | 416 - | 1005 FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Dependencia Financiera                                                                                                                                             |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|                             |       |      |       |               |                       |                                         |                         |                                                                                                                               | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) |  |  |  |  |   |  |  |  |  |

|                             |       |      |       |               |                       |                                         |                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|------|-------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Municipio Tabasco Cuicatlan | 416 - | 33 - | 416 - | 1005 FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Dependencia Financiera                                                                                                                                             |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|                             |       |      |       |               |                       |                                         |                         |                                                                                                                               | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) |  |  |  |  |   |  |  |  |  |

A



## Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cundahuatl Tabasco

Cundahuatl Tabasco

Cundahuatl Tabasco


## Programa Presupuestario

| Respuesta de la Entidad | Entidad           | Ramo                                                                | Unidad                                                  | Programa | Presupuesto                                                              | Fin                   | Función                                 | Subvención              | Actividad                                                | Medio de Ejecución                                                                 | Porcentaje de ejecución | Actividad                                                                          | Trimestral | Porcentaje de ejecución | Ejecución | SE LOGRO                             |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Avance                  | Municipio Tabasco | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004     | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre | 84.44                   | Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre | 84.44      | 81.46                   | 96.49     | SE LOGRO REALIZAR MAS DE LO PLANEADO |
|                         |                   |                                                                     |                                                         |          |                                                                          |                       |                                         |                         |                                                          | Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre | 13.33                   | Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre | 13.33      |                         |           | SE LOGRO REALIZAR MAS DE LO PLANEADO |
|                         |                   |                                                                     |                                                         |          |                                                                          |                       |                                         |                         |                                                          | Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre                   | 2.22                    | Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre                   | 2.22       | 3.7                     | 166.67    | SE LOGRO REALIZAR LOS PROYECTOS.     |



*[Signature]*  
C. TITO CAMPOS PIEDRA

PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
TEC. AUSBERTO VALENZUELA ALVARADO

DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Cuernavaca

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017

| Programa 1-004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                        | Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 418 - Dirección General Coordinador de Programación y a del Fondo Presupuesto A                                                  | Enfoque transversales                                                                                                                                                    | Ninguno                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación Funcional                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| Finalidad                                                                              | 2 - Desarrollo Social                                                  | Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                            | Subfunción 7 - Desarrollo Regional                                                                                                                                       | Actividad 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Institucional Social |
| NIVEL                                                                                  | OBJETIVOS                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|                                                                                        | Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social           | Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS                                                                                                                                             | Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 |                                                                                  |
| Actividad                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| 27-TABASCO                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| Actividad                                                                              | Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS         | Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Porcentaje 13.33                                                                                                                                                         | 13.33                                                                            |
| 27-TABASCO                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| Actividad                                                                              | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Porcentaje 84.44                                                                                                                                                         | 84.44                                                                            |
| 27-TABASCO                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                  |

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos Indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

6 - Cuauhtémoc SE LOGRO REALIZAR LOS PROYECTOS.

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS


SE LOGRO REALIZAR MAS DE LO PLANEADO

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

SE LOGRO REALIZAR MAS DE LO PLANEADO



C. TITO CAMPOS PIEDRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TEC. AUSBERTO VARGAS QUELALVARADO  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Municipio de Cuernavaca

Ayuntamiento 2017

|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Programa 1-005 FORTAMUN         |  | Ramo 33                                                                                                                                                                                                                             | Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Coordinador 416 - Dirección General Transversales a del Fondo de Programación y Presupuesto A |                                                                                                                                                                                             | Enfoque Ninguno |                                                                                                                                                       |  |
| Finalidad 2 - Desarrollo Social |  | Función 2 - Vivienda Y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | Subfunción 7 - Desarrollo Regional                                                                                                                                                          |                 | Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  |
| NIVEL                           |  | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                       |  |
| Fin                             |  | Índice de Aplicación (Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 |                                                                                                                                                 | Porcentaje Eficacia Anual                                                                                                                                                                   |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
| Actividad                       |  | Índice de los recursos federales Índice en el Ejercicio de (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100            |                                                                                                                                                 | Porcentaje Eficacia Trimestral                                                                                                                                                              |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
| Componente                      |  | Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal                                         |                                                                                                                                                 | Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
| Propósito                       |  | Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal Financiera reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.                                       |                                                                                                                                                 | Dependencia (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)    |                 | 2.80 2.80 2.40 2.40                                                                                                                                   |  |
| 27 TABASCO                      |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 6 - Cunducán                                                                                                                                          |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 | 100.00 100.00 100.00 100.00                                                                                                                           |  |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                       |  |

Información de la Presidencia Municipal de Cundiucan Tabasco

Programa 1-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Coordinador 416 - Dirección General transversales a del Fondo de Programación y Presupuesto A Ninguno

Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

NIVEL OBJETIVOS

Justificación

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 6 - Cundiucan

Índice en el Ejercicio de Recursos 6 - Cundiucan

Porcentaje de avance en las metas 6 - Cundiucan

Índice de Dependencia Financiera 6 - Cundiucan



TEC. AUSBERTO VALENZUELA ALVARADO  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. TITO CAMPOS PIEDRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL





Sistema de Evaluación del Desempeño

## Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO

6 - Cunduacán



SHCP

Sistema de Evaluación del Desempeño

## FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

6 - Cunduacán

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2017

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

406,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V.

Coordinador de la Evaluación

MUNICIPIO DE CUNDUACAN

Objetivos de la Evaluación

Objetivo general: Analizar la pertinencia de la Matriz de Indicadores de 5 programas presupuestarios del municipio, que inciden en la disminución de la pobreza, así como la vinculación y contribución directa a los objetivos de la política pública en los diferentes niveles, para posteriormente dar una propuesta de mejora acorde a las necesidades del municipio. Objetivo específico: Analizar la pertinencia de la Matriz de Indicadores de 5 programas presupuestarios del municipio, que inciden en la disminución de la pobreza, así como la vinculación y contribución directa a los objetivos de la política pública en los diferentes niveles, para posteriormente dar una propuesta de mejora acorde a las necesidades del municipio.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Los programas presupuestarios evaluados son: â ° E046 Salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes â ° E048 Recolección traslado y disposición final de residuos sólidos â ° E050 Servicio de alumbrado público â ° K005 Urbanización â ° F015 Apoyo a la vivienda

Objetivo general: Analizar la pertinencia de la Matriz de Indicadores de 5 programas presupuestarios del municipio, que inciden en la disminución de la pobreza, así como la vinculación y contribución directa a los objetivos de la política pública en los diferentes niveles, para posteriormente dar una propuesta de mejora acorde a las necesidades del municipio. Objetivo específico: Analizar la pertinencia de la Matriz de Indicadores de 5 programas presupuestarios del municipio, que inciden en la disminución de la pobreza, así como la vinculación y contribución directa a los objetivos de la política pública en los diferentes niveles, para posteriormente dar una propuesta de mejora acorde a las necesidades del municipio. Dentro de la evaluación se encontró una falta de vinculación de los programas presupuestarios de la política pública, ya sea a nivel municipal, estatal y federal; sin embargo, el Programa F015 Apoyo a la Vivienda

SHCP


SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y FISCALÍA

Sistema de Evaluación del Desempeño

plasman una relación acorde de los objetivos del programa y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo del estado de Tabasco vigentes. Por su parte, la Guía para el diseño de la MIR sugiere una sintaxis por cada objetivo redactado, por lo que al comparar la sintaxis de cada objetivo redactado por el municipio en los programas presupuestario realizados, se encontró que se cumplen con algunos elementos para una adecuada sintaxis en la redacción; sin embargo, no se cumple con totalidad las especificaciones técnicas, por lo que algunos objetivos redactados no presentan una sintaxis consistente. Por otro lado, en la lógica vertical, los programas presupuestarios no presentan una adecuada relación entre actividades-componte, componte-propósito y propósito-fin, lo que hace que la relación causal no sea consistente, es decir, no existe adecuado diagnóstico del problema central de cada programa, que se vea plasmado en los objetivos dentro de la MIR. Los supuestos en su mayoría no están redactados como factores externos, al parecer no se ha podido distinguir que causas externas pueden o no incidir en la realización de los programas. Sin embargo, es rescatable que los responsables del programa traten de distinguir los factores internos y externos que afectan los programas. Dentro de la lógica horizontal se encontró que la mayoría de los programas presupuestarios cuenta con dos indicadores para cada objetivo y por ende se generan dos máximos de cálculo. Sin embargo, no todos los máximos de cálculo son adecuados para medir los objetivos planteados. Cabe destacar que hay indicadores bien estructurados, que son rescatables, ya que miden adecuadamente los objetivos. Los medios de verificación como reportes administrativos se generalizan para todos los niveles dentro de algunos programas. La frecuencia de medición, de igual manera se redacta de forma similar en la mayoría de los programas, estas generalidades provocan una deficiente medición de los objetivos y por ende poca visualización de los resultados del programa.

## Documentos anexos a la Evaluación

| Tipo              | Nombre                                     | Descripción                 |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Resumen ejecutivo | Resumen Ejecutivo_MIRS_Cunduacan 2017.docx | RESUMEN EJECUTIVO MIRS 2017 |

  
C. TITO CAMPOS PIEDRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
TEC. AUSBERTO VALENZUELA ALVARADO  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN





Sistema de Evaluación del Desempeño

## Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO

6 - Cunduacán



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

## FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

6 - Cunduacán

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2016

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

261,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V.

Coordinador de la Evaluación

Dirección General de Evaluación del Desempeño

Objetivos de la Evaluación

Objetivo general: Determinar la contribución de las obras realizadas con recursos del FISM durante el ejercicio fiscal 2016 sobre la situación de la pobreza multidimensional en el Municipio de Cunduacán. Objetivos específicos:  $\hat{a}$  Determinar el grado de cumplimiento en el destino y uso de la inversión.  $\hat{b}$  Evaluar la focalización territorial de la inversión.  $\hat{c}$  Determinar la contribución de las obras al combate a la pobreza.  $\hat{d}$  Estimar la disminución de las vulnerabilidades sociales.  $\hat{e}$  Establecer recomendaciones para mejorar la focalización y uso de la inversión del FISM.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Resumen Ejecutivo Evaluación específica de destino y uso del proyecto de inversión de los recursos del FISM para el año 2016. Introducción El sistema actual de Evaluación de Desempeño en México tiene como antecedente un marco legal que se ha ido transformando a lo largo de varias décadas de acuerdo con diferentes esquemas presupuestarios; a través de este tiempo, el tema del uso y destino de los recursos ha recibido distintos enfoques, rigiendo actualmente el que plantea un ejercicio de los recursos en relación con el resultado que se espera obtener. Para operacionalizar este enfoque, existe un marco normativo que se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual, en su artículo 134, expone que:  $\hat{a}$  Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; para cumplir con los objetivos a los que están predestinados (DOF 29-01-2016). Esta evaluación contempla los siguientes objetivos: Objetivo general: Determinar la contribución de las obras realizadas con recursos del FISM durante el ejercicio fiscal 2016 sobre la situación de la pobreza multidimensional en el Municipio de Cunduacán. Objetivos

SHCP


SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

específicos: a) Determinar el grado de cumplimiento en el destino y uso de la inversión. b) Evaluar la focalización territorial de la inversión. c) Determinar la contribución de las obras al combate a la pobreza. d) Estimar la disminución de las vulnerabilidades sociales. e) Establecer recomendaciones para mejorar la focalización y uso de la inversión del FISM. Metodología de la evaluación 1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Para evaluar el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), se consideró lo establecido en el numeral décimo sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, en el cual se detallan los tipos de evaluación que pueden llevarse a cabo y entre los cuales se encuentra el tipo de Evaluación específica definida en el apartado 1.1 inciso e) de dicho numeral. Principales Hallazgos La presente evaluación específica sobre el uso y destino de los recursos reporta que en el ejercicio fiscal 2016, el Municipio de Cunduacán ejerció \$49,773,752.7 en la inversión del FISM. De ellos, \$846,545.3 (1.7%) se dedicaron al Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM) y en concepto de Gastos indirectos se ejercieron \$1,507,117.1 (3%). Casi la totalidad (\$47,420,090.3, que representan al 95.3%) de los recursos se destinaron a la realización de 88 obras. Conclusiones En este documento se muestra la utilidad fundamental de los ejercicios de evaluación que, actualmente, son normas que deben regular a todos los niveles de la función pública. Es importante destacar el compromiso del Gobierno de Cunduacán con la transparencia y rendición de cuentas, en la medida que ha asumido la responsabilidad de evaluar el desempeño de la operación del FISM durante el ejercicio fiscal 2016; considerando que este fondo está orientado al combate a la pobreza.

## Documentos anexos a la Evaluación

| Tipo              | Nombre                                          | Descripción       |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Resumen ejecutivo | Resumen Ejecutivo Evaluación del FISM 2016.docx | Resumen ejecutivo |

  
C. TITO CAMPOS PIEDRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
TEC. AUSBERTO VALENZUELA ALVARADO  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos**

| Entidad | Tabasco | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso | Paraiso</ |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Clave del Proyecto        | Nombre del Proyecto                                                                                                         | Número del Proyecto | Localidad                                    | Ampliación | Tipo de Recurso        | Programa de Desarrollo Comunitario                                            | Nombre                                                             | Tipo de Proyecto   | Estado       | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonario) | Comprometido | Devengado  | Ejercido   | Pagado     | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acumulado | Observaciones                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------------|-----------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAB17<br>170200<br>871241 | Construcción de Red de Agua Potable En La Calle Leopoldo Perez - 87498                                                      | 87498               | Quintín Arzuz                                | Urbano     | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | 114,133.49  | 114,133.49 | 114,133.49             | 114,133.49   | 114,133.49 | 114,133.49 | 114,133.49 | 100.00   | \$0.00      | Metros lineales  | 5,178     | 100.00       | 100.00           | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Financ. Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO SISTEMA: Para el                       |
| TAB17<br>170200<br>871242 | Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Al Templo Pen Y Villa Anillo - 86106 | 86106               | Quintín Arzuz                                | Urbano     | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | 629,659.44  | 629,659.44 | 629,659.44             | 629,659.44   | 629,149.16 | 629,149.16 | 629,149.16 | 99.49    | \$0.00      | Otros            | 5,178     | 100.00       | 100.00           | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Financ. Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO SISTEMA: Para el siguiente nivel       |
| TAB17<br>170200<br>871243 | Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Los Galos - 86106                    | 86106               | Mocetzuma (Francisco I. Madero 3ra. Sección) | Rural      | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | 234,301.47  | 234,301.47 | 234,301.47             | 234,301.47   | 231,537.09 | 231,537.09 | 231,537.09 | 98.82    | \$0.00      | Otros            | 1,136     | 100.00       | 100.00           | Financiera: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% / Financ. PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO SISTEMA: Para el siguiente nivel |

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO**

2016-2018

**Nível: Gestão de Projetos**

Cuarto Trimestre 2017

CAPITAL DEL DESARROLLO  
H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES



SCO

**WISO, TAI  
016-2018**

**DE PAI**

10

## Finanzas

**onomica, l'**

## Situación la Pública

mas sobre  
cas y la De

IN

**MUNICIPIO DE PARAISO**

Programa  
Fondo  
Comunidade

**IN**



| Country | Year | Value | Unit |
|---------|------|-------|------|
| Algeria | 1970 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1971 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1972 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1973 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1974 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1975 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1976 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1977 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1978 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1979 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1980 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1981 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1982 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1983 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1984 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1985 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1986 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1987 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1988 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1989 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1990 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1991 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1992 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1993 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1994 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1995 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1996 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1997 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1998 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 1999 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2000 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2001 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2002 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2003 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2004 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2005 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2006 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2007 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2008 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2009 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2010 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2011 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2012 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2013 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2014 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2015 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2016 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2017 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2018 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2019 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2020 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2021 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2022 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2023 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2024 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2025 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2026 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2027 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2028 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2029 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2030 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2031 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2032 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2033 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2034 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2035 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2036 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2037 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2038 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2039 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2040 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2041 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2042 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2043 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2044 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2045 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2046 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2047 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2048 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2049 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2050 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2051 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2052 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2053 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2054 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2055 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2056 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2057 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2058 | 1.0   | 1000 |
| Algeria | 2059 | 1.0   | 1000 |

[illegible][illegible]

Handwritten marks: a large 'X' and a signature 'L. G.'.

## Cuarto Trimestre 2017

| Estado                    |                                                                                                                       | Municipio                               |        | Instituto              |                                                                               | MUNICIPIO DE PARAISO                                               |                        |                        |                 |                 |                  |                |                |                |                |                |       |        |                  |       |        |        |                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabasco                   |                                                                                                                       | Paraiso                                 |        | Ejecución              |                                                                               | Ejecución                                                          |                        |                        |                 |                 |                  |                |                |                |                |                |       |        |                  |       |        |        |                                                                                                                                                      |
| Código de Proyecto        | Nombre del Proyecto                                                                                                   | Municipio                               | Estado | Tipo de Proyecto       | Entidad Federativa                                                            | Año de Ejecución                                                   | Presupuesto Original   | Presupuesto Modificado | Pagos Recibidos | Saldo por Pagar | Unidad de Medida | Avance en %    | Observaciones  |                |                |                |       |        |                  |       |        |        |                                                                                                                                                      |
| TAB17<br>170200<br>871729 | Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica En Barrio Unión En Entrada Al Paralelo Y La Y Ciega - 65217 | José María Morelos y Pavón (El Belkote) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización           | En Ejecución           | 2017            | \$08,543.64     | \$08,543.64      | \$08,543.64    | \$08,543.64    | \$797,490.00   | \$797,490.00   | \$797,490.00   | 98.51 | \$0.00 | Orosí            | 1,518 | 100.00 | 100.00 | Fuente:<br>Proyecto terminado al 100% / Fuente:<br>Proyecto terminado al 100% / Registro SE MALDA A VALDAR PROYECTO SISTEMA: Para el siguiente nivel |
| TAB17<br>170200<br>871774 | Construcción de Pavimento Asfáltico En Fito Camino Los Hernández Z - 85288                                            | Libertad Seco                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transportes y vialidad | En Ejecución           | 2017            | \$1,466,001.55  | \$1,466,001.55   | \$1,466,001.55 | \$1,466,001.55 | \$1,366,632.37 | \$1,366,632.37 | \$1,366,632.37 | 93.22 | \$0.00 | Metros Cuadrados | 1,141 | 100.00 | 100.00 | Fuente:<br>Proyecto terminado al 100% / Fuente:<br>Proyecto terminado al 100% / Registro SE MALDA A VALDAR PROYECTO SISTEMA: Para el siguiente nivel |



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO**

2016-2018

**2010-2019**  
**Área: Gestión de Proyectos**

**Cuarto Trimestre 2017**

**¿CÓMO SE PUEDE  
CONSEGUIR EL  
CAPITAL DEL DESARROLLO  
EN UN ENTORNO DE  
INESTABILIDAD?**

[illegible][illegible]

| Red De Distribucion De Energia Electrica | AB17 70200 Y Baja Tension En El Ejepto De La Rancheri | Pais de 86195 | Rural | Aportaciones Federales | Apoyos de las Entidades Federativas para el Desarrollo Urbano | En Ejecucion | 2017 | 845,316.33 | 845,316.33 | 637,807.31 | 637,807.31 | 99.79 | \$0.00 | Otros | 1,212 | 100.00 | 100.00 | Registre SE INADIA A VALDIAR PROYECTO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Red De Distribucion De Energia Electrica | AB17 70200 Y Baja Tension En El Ejepto De La Rancheri | Pais de 86195 | Rural | Aportaciones Federales | Apoyos de las Entidades Federativas para el Desarrollo Urbano | En Ejecucion | 2017 | 845,316.33 | 845,316.33 | 637,807.31 | 637,807.31 | 99.79 | \$0.00 | Otros | 1,212 | 100.00 | 100.00 | Registre SE INADIA A VALDIAR PROYECTO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |

7

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAISO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad: Tabasco          |                                                                                                                                                       | Municipio: Paraíso |              | Proyecto: Fondo para el Fortalecimiento Municipal |                  | Municipio: PARAISO                           |                                         |                  |              |       |              |              |                             |              |              |              |              |               |        |                  |               |               |        |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del Proyecto       | Nombre del Proyecto                                                                                                                                   | Modalidad          | Localidad    | Paralelo                                          | Tipo de Proyecto | Programa                                     | Subproyecto                             | Tipo de Proyecto | Estado       | Ciclo | Presupuesto  | Modificación | Recomendación (Presupuesto) | Compromiso   | Desembolso   | Ejecución    | Presupuesto  | Recomendación | Estado | Presupuesto      | Recomendación | Observaciones |        |                                                                                                                                                                           |
| TAB17<br>170200<br>892303 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Mecanizadora, Puerto Ceiba, Paraíso, Tabasco (Inversión 1)                                           | KAL73              | Puerto Ceiba | Urbano                                            | Subsidios        | U135 Fondo para el Fortalecimiento Municipal | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Urbanización     | En Ejecución | 2017  | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,976,315.79                | 5,976,315.79 | 5,976,315.79 | 5,976,315.79 | 5,976,315.79 | 99.61         | 99.60  | Metros Cuadrados | 2,700         | 0.00          | 100.00 | Financiamiento: SE TERMINA FINANCIERAMENTE AL 100% / Filas: SE TERMINO FINANCIERAMENTE / Registro: PROYECTO KAL73, SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| TAB17<br>170200<br>892305 | Construcción De Pavimento Hidráulico Guamilones, Banqueta, Agua Potable Y Drenaje En Callejones De La Calle 5 De Mayo, Paraíso, Tabasco (Inversión 1) | KAL75              | Paraíso      | Urbano                                            | Subsidios        | U135 Fondo para el Fortalecimiento Municipal | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Urbanización     | En Ejecución | 2017  | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,087,455.63                | 1,087,455.63 | 1,087,455.63 | 1,087,455.63 | 1,087,455.63 | 99.06         | 99.00  | Metros Cuadrados | 25,100        | 0.00          | 100.00 | Financiamiento: TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100% / Filas: TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO KAL75, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.            |

37

\*

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO**

2016-2018

Nivel: Gestión de Proyectos

Cuarto Trimestre 2017

CAPITAL DEL DESARROLLO

**Informes sobre la Situación Económica, las Energías  
Públicas y la Deuda Pública**

[illegible][illegible][illegible]

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO**

2016-2018

**Nível: Gestão de Projetos**



Cuarto Trimestre 2017

| Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  | Pueblo |  | Municipio |  |
|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|
|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad: Tabasco   |                                                                                                                          | Municipio: Paraíso |               | Programa: Fondo Conventio-Específico |                 | Institución: MUNICIPIO DE PARAISO             |                                         | Avance Físico    |              |               |              |              |                       |              |              |              |              |          |             |                    |           |              |                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                      | Número de Proyecto | Localidad     | Ámbito                               | Tipo de Recurso | Programa Fondo Conventio                      | Ramo                                    | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (integrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medición | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones                                                                                                                                                          |
| TAB17170200893837  | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Coiff Sanchez (Entre Calle Pescadoros Y 27 De Febrero) De Villa Puente. | KAL 74             | Puerto Calles | Urbano                               | Subsidio        | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Urbanización     | En Ejecución | 2017          | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,980,240.44          | 4,980,240.44 | 4,980,240.44 | 4,980,240.44 | 4,980,240.44 | 99.60    | \$0.00      | Metros Cuadrados   | 2,780     | 0.00         | 100.00             | Financiera: TERMINADO FINANCERAM ENTE AL 100% / Física: TERMINADO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO KAL74 TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAB17170200897741  | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Drenaje En Calle Contador I En El Municipio De Paraíso, Tabasco.      | KAL 79             | Paraíso       | Urbano                               | Subsidio        | U128 Proyectos de Desarrollo Regional         | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Urbanización     | En Ejecución | 2017          | 4,980,966.00 | 4,933,691.77 | 4,921,126.25          | 4,921,126.25 | 4,921,126.25 | 4,921,126.25 | 4,921,126.25 | 99.75    | \$0.00      | Metros Cuadrados   |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO KAL79 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |

37

1

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad | Municipio | Programa<br>Fondo<br>Convenio<br>Específico | Institución<br>n.º<br>Ejecutora |
|---------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Tabasco | Paraíso   |                                             | MURACPI<br>0 DE<br>PARAISO      |

| Proyecto                                         | Nombre<br>n.º de<br>Proyecto                                                                                                                    | Localidad | Ámbito | Tipo de<br>Recurso | Programa<br>Fondo<br>Convenio                     | Ramo                                             | Tipo de<br>Proyecto | Estado          | Ciclo<br>Recurso | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado<br>(Ministración) | Comprometido | Devengado    | Ejecución    | Pagado       | %<br>Avance | Reintegr<br>n.º | Unidad<br>de<br>Medida | Población | Avance<br>Anual | %<br>Avance<br>Acumulado | Observaciones                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico | Guernillo<br>TAB17<br>170200<br>900222<br>s, En<br>Calle<br>Francisco<br>Trujillo<br>Guernillo<br>s, En<br>Calle<br>Guernillo<br>s, En<br>Calle | Paraíso   | Urbano | Subsidio           | U128<br>Proyectos<br>de<br>Desarrollo<br>Regional | 23-<br>Provisiones<br>Salariales y<br>Económicas | Otros<br>Proyectos  | En<br>Ejecución | 2017             | 4,896,500.00 | 4,896,044.50 | 4,896,044.50                | 4,896,044.50 | 4,896,044.50 | 4,896,044.50 | 4,896,044.50 | 100.00      | \$0.00          | Metros<br>Cuadrados    | 0.60      | 100.00          |                          | Financiamiento<br>TERMINADO<br>AL 100% /<br>Fecha<br>TERMINADO<br>AL 100% /<br>Reporte SE<br>SALDA<br>VENTAS<br>PROYECTO<br>KAL60 -<br>SISTEMA<br>Para el<br>Cuarto Trimestre |
| Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico | Guernillo<br>TAB17<br>170200<br>901846<br>s En La<br>Calle<br>Augusto<br>Hernández<br>Olive<br>En Villa<br>Pueblo<br>Coba                       | Paraíso   | Urbano | Subsidio           | U128<br>Proyectos<br>de<br>Desarrollo<br>Regional | 23-<br>Provisiones<br>Salariales y<br>Económicas | Urbanización        | En<br>Ejecución | 2017             | 5,724,078.88 | 5,724,078.88 | 5,724,078.88                | 5,724,078.88 | 5,724,078.88 | 5,724,078.88 | 5,724,078.88 | 99.81       | \$0.00          | Metros<br>Cuadrados    | 0.60      | 100.00          |                          | Financiamiento<br>TERMINADO AL<br>100% / Fecha<br>TERMINADO AL<br>100% /<br>Reporte SE<br>SALDA<br>VENTAS<br>PROYECTO<br>KAL77 -<br>SISTEMA<br>Para el<br>Cuarto Trimestre    |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad Tabasco           |                                                                                                                 | Municipio                | Programa<br>Fondo<br>Convencio-<br>Específico | Institución<br>MUNICIPI<br>0 DE<br>Ejecutora<br>PARAISO |                        |                                                                               |                                                                    |                     |              |                 |                 |            |                           |                  |            |            |            |             |               |                        |               |                 | Avance Físico           |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave<br>del<br>Proyecto  | Nombre<br>del<br>Proyecto                                                                                       | Número<br>de<br>Proyecto | Localidad                                     | Ámbito                                                  | Tipo de<br>Recurso     | Programa<br>Fondo<br>Convencio                                                | Ramo                                                               | Tipo de<br>Proyecto | Estatus      | Ciclo<br>Recurs | Presupuest<br>o | Modificado | Recaudado<br>(Ministrado) | Comprometi<br>do | Devengado  | Ejercido   | Pagado     | %<br>Avance | Reintegr<br>o | Unidad<br>de<br>Medida | Població<br>n | Avance<br>Anual | Avance<br>Acumul<br>ado | Observacio<br>nes                                                                                                                                  |
| TAB17<br>170300<br>942557 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Corriente De Reforma Frente Al | 189126                   | Paraíso Urbano                                |                                                         | Aportaciones Federales | IC04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización        | En Ejecución | 2017            | 339,694.76      | 339,694.76 | 339,694.76                | 339,694.76       | 334,857.16 | 334,857.16 | 334,857.16 | 98.50       | \$0.00        | Otros                  | 25,186        | 100.00          | 100.00                  | Financiera Proyecto terminado al 100% / Fisica Proyecto terminado al 100% / Registro SE MANIDA A VALIDAR PROYECTO SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| TAB17<br>170300<br>942557 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Corriente De Reforma Frente Al | 189126                   | Paraíso Urbano                                |                                                         | Aportaciones Federales | IC04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización        | En Ejecución | 2017            | 408,484.31      | 408,484.31 | 408,484.31                | 408,484.31       | 403,511.10 | 403,511.10 | 403,511.10 | 98.78       | \$0.00        | Otros                  | 25,186        | 100.00          | 100.00                  | Financiera Proyecto terminado al 100% / Fisica Proyecto terminado al 100% / Registro SE MANIDA A VALIDAR PROYECTO SISTEMA Para el siguiente nivel. |

38

X

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad                   | Tabasco                                                                                                        | Municipio                   | Paraíso        | Programa<br>Fondo<br>Convencional<br>Específico | Entidad<br>MUNICIPIO DE<br>ELEMENTOS<br>PARAISO                               |                                                                    |        |                  |              |               |              |              |                       |              |              |              |              |          |               |                  |           |              |                    | Avance Físico                                                                                                                                 |  |  | Observaciones |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| Ciclo del Proyecto        | Identificación del Proyecto                                                                                    | Identificación del Proyecto | Localidad      | Ámbito                                          | Tipo de Recurso                                                               | Programa Fondo Convencional                                        | Ramita | Tipo de Proyecto | Estados      | Ciclo Recurso | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Ejecutado) | Comprometido | Devengado    | Ejecutado    | Pagado       | % Avance | Reintegración | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |                                                                                                                                               |  |  |               |
| TAB17<br>170300<br>942659 | Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión en Calle Cerrada Juan Santos | 185622                      | Paraíso Urbano | Aportaciones Federales                          | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |        | Urbanización     | En Ejecución | 2017          | 383,685.25   | 383,685.25   | 383,685.25            | 383,685.25   | 383,685.25   | 383,685.25   | 383,685.25   | 99.04    | \$0.00        | Otros            | 25,186    | 100.00       | 100.00             | Financiera. Proyecto terminado al 100% / Física. Proyecto terminado al 100% / Registro. SE MANDA A VALIDAR PROYECTO. Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| TAB17<br>170300<br>942660 | Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión en Margen Del Río San        | 185475                      | Paraíso Urbano | Aportaciones Federales                          | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |        | Urbanización     | En Ejecución | 2017          | 1,030,810.74 | 1,030,810.74 | 1,030,810.74          | 1,030,810.74 | 1,030,810.74 | 1,024,755.42 | 1,024,755.42 | 99.41    | \$0.00        | Otros            | 25,186    | 100.00       | 100.00             | Financiera. Proyecto terminado al 100% / Física. Proyecto terminado al 100% / Registro. SE MANDA A VALIDAR PROYECTO. Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |

37

\*

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Clave del Proyecto        | Nombre del Proyecto                                                                                      | Número de Proyecto | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Federal                                                              | Entidad                                                            | Tipo de Proyecto | Estado       | Sub-Proyecto | Presupuesto | Modificado | Recomendado | Comprometido | Desagregado | Ejecutado  | Pagado     | % Avance | Reintegrados | Unidad de Medida | Población | Avance Actual | % Avance | Observaciones                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|----------|--------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAP17<br>170300<br>942681 | Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Francisco Santa María - 185063                              | 185063             | Guano Solo (El Coquillo) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación        | En Ejecución | 2017         | 894,735.35  | 894,735.35 | 894,735.35  | 894,735.35   | 804,909.54  | 893,809.94 | 808,500.94 | 89.35    | \$0.00       | Otros            | 602       | 100.00        | 100.00   | Financiera: Proyecto terminado el 100% / Física: Proyecto terminado el 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAB17<br>170300<br>942682 | Ampliación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension Cercada Los Cojondillo | 191132             | Modetema 3ra. Sección    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización     | En Ejecución | 2017         | 460,766.80  | 460,766.80 | 460,766.80  | 460,766.80   | 457,006.71  | 457,006.71 | 457,006.71 | 99.16    | \$0.00       | Otros            | 581       | 100.00        | 100.00   | Financiera: Proyecto terminado el 100% / Física: Proyecto terminado el 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

37

\*



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO

2016-2018

Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad: Tabasco    |                                                                                                                     | Municipio: Paraíso |           | Programa: Fondo de Desarrollo Comunal |                                                                                 | Entidad: MUNICIPIO DE PARAISO                                      |                   |              |       |             |            |                          |              |              |            |            |          |             |        |           | Avance Físico |                    |                                                                                                                                                          |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|-------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|-------------|--------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Clave Proyecto      | Nombre Proyecto                                                                                                     | Localidad          | Localidad | Tipos de Recurso                      | Programa Fondo                                                                  | Ramo                                                               | Tipos de Proyecto | Estado       | Ciclo | Presupuesto | Modificado | Recurrido (Administrado) | Comprometido | Desembolsado | Ejecutado  | Pagado     | % Avance | Reintegrado | Unidad | Población | Avance Anual  | % Avance Acumulado | Observaciones                                                                                                                                            |  |
| 17417-170300-942666 | Mejora de la Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión En Entrada Los Arbolitos Y Los Tectos | Medio Arbolito     | Rural     | Aportaciones Federales                | 1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación         | En Ejecución | 2017  | 493,103.05  | 493,103.05 | 493,103.05               | 493,103.05   | 493,103.05   | 493,103.05 | 493,103.05 | 39.72    | 100.00      | 100.00 | 16        | 996.61        | 100.00             | Financiero: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registrar: SE MAHIDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Para el siguiente nivel |  |
| TAB17-170300-942666 | Mejora de la Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión En Entrada Los Arbolitos Y Los Tectos | Medio Arbolito     | Rural     | Aportaciones Federales                | 1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización      | En Ejecución | 2017  | 557,944.48  | 557,944.48 | 557,944.48               | 557,944.48   | 557,944.48   | 557,944.48 | 557,944.48 | 96.99    | 100.00      | 100.00 | 1,663     | 1,663.61      | 100.00             | Financiero: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registrar: SE MAHIDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Para el siguiente nivel |  |

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PAPAISO, TABASCO

2016-2018

Nivel: Gestión de Proyectos

Cuarto Trimestre 2017



| Clave del Proyecto                              | Nombre del Proyecto                                     | Número de Proyecto | Localidad        | Ambito      | Tipo de Recurso                | Programa                                                                        | Fondo                                                                                               | Ramo      | Tipo de Proyecto | Ciclo de Ejecución | Estatus         | Recursos Recibidos | Presupuesto Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Pagado     | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|----------|-------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|
|                                                 |                                                         |                    |                  |             |                                |                                                                                 |                                                                                                     |           |                  |                    |                 |                    |                        |                        |              |            |          |             |                  |           |              |                    |               |
| Consti-<br>ción De<br>TAB17<br>170300<br>942668 | Jardín De<br>Niños MLC<br>Primeros<br>Pasos -<br>190201 | 190201             | Oriente<br>U. U) | Almug-Rural | Aportaciones<br>Federales<br>s | Programa<br>de las<br>Demarcaciones<br>Territoriales<br>del Distrito<br>Federal | 33-<br>Municipal y<br>Aportaciones<br>Federales<br>para<br>Entidades<br>Federalivas<br>y Municipios | Educación | En<br>Ejecución  | 2017               | En<br>Ejecución | 432,289.98         | 432,289.98             | 432,289.98             | 432,289.98   | 430,330.51 | 99.69    | \$0.00      | Otros            | 288       | 100.00       | 100.00             |               |
| Consti-<br>ción De<br>TAB17<br>170300<br>942668 | Jardín De<br>Niños MLC<br>Primeros<br>Pasos -<br>190759 | 190759             | Oriente<br>U. U) | Almug-Rural | Aportaciones<br>Federales<br>s | Programa<br>de las<br>Demarcaciones<br>Territoriales<br>del Distrito<br>Federal | 33-<br>Municipal y<br>Aportaciones<br>Federales<br>para<br>Entidades<br>Federalivas<br>y Municipios | Educación | En<br>Ejecución  | 2017               | En<br>Ejecución | 160,229.53         | 160,229.53             | 160,229.53             | 160,229.53   | 160,229.53 | 100.00   | \$0.00      | Pesos            | 288       | 100.00       | 100.00             |               |

Handwritten signature and initials.

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO, TABASCO

2016-2018

Nivel: Gestión de Proyectos

Cuarto Trimestre 2017



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

Entidad: TABASCO  
Municipio: PARAÍSO  
Nivel: MUNICIPIO  
Ejercicio: 2017

Programa:  
Proyecto:  
Actividad:

Presupuesto:  
Prestación:

Presupuesto:  
Prestación:

Presupuesto:  
Prestación:

Presupuesto:  
Prestación:

Presupuesto:  
Prestación:

Presupuesto:  
Prestación:

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                              | Unidad de Medida | Presupuesto | Prestación | Observaciones |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|---------------|
| 184614             | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00      | 100.00     | Observaciones |
| 184614             | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00      | 100.00     | Observaciones |
| 184614             | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00      | 100.00     | Observaciones |
| 184614             | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00      | 100.00     | Observaciones |
| 184614             | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00      | 100.00     | Observaciones |
| 184614             | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00      | 100.00     | Observaciones |
| 184614             | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00      | 100.00     | Observaciones |
| 184614             | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00      | 100.00     | Observaciones |
| 184614             | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00      | 100.00     | Observaciones |
| 184614             | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00      | 100.00     | Observaciones |

|                                      |        |                                                  |                  |        |        |               |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------------|
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |

|                                      |        |                                                  |                  |        |        |               |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------------|
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |
| Construcción de una Unidad de Medida | 184614 | Proyecto de Construcción de una Unidad de Medida | Unidad de Medida | 100.00 | 100.00 | Observaciones |

Handwritten signature and mark.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad             | Municipio                                                                                                                     | Programa<br>Fondo<br>Convencio<br>Específico | Instituto                  | MUNICIPIO DE PARAISO |                        |                                                                               |                                                                    |                  |              |                |             |            |                        |              |            |            |            |          |               |                  |          |              |                  |                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|---------------|------------------|----------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto                                                                                                           | Número de Proyecto                           | Localidad                  | Ámbito               | Tipo de Registro       | Programa Fondo Convencio                                                      | Ramo                                                               | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Registro | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado  | Ejecido    | Pagado     | % Avance | Reintegración | Unidad de Medida | Posteado | Avance Anual | Avance Acumulado | Observaciones                                                                                                                                          |
| TAB17 170300 942671 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Entrada Don Miguel Marquez Sección Tanque | 189885                                       | Chiltepec (Sección Tanque) | Rural                | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización     | En Ejecución | 2017           | 382,597.23  | 382,597.23 | 382,597.23             | 382,597.23   | 371,693.55 | 372,893.55 | 372,893.55 | 97.45    | 10.00         | Otros            | 1,219    | 100.00       | 100.00           | Financiero: Proyecto terminado el 100% / Fisica: Proyecto terminado el 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| TAB17 170300 943213 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Entrada El Embudo Segunda Etapa           | 189335                                       | Aguilares Serdán           | Rural                | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización     | En Ejecución | 2017           | 425,467.68  | 425,467.68 | 425,467.68             | 425,467.68   | 420,272.51 | 420,272.51 | 420,272.51 | 98.78    | 10.00         | Otros            | 1,046    | 100.00       | 100.00           | Financiero: Proyecto terminado el 100% / Fisica: Proyecto terminado el 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |

37

\*

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad             | Tabasco                                                                                                  | Paraíso            | Municipio de Paraíso | Municipio de Paraíso |                        |                                                                               |                                                                    |                    |              |               |                        |                          |              |              |              |              |              |             |                  |                 |              |                 |               |                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto                                                                                      | Número de Proyecto | Localidad            | Ampliación           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Comunitario Especial                                           | Ramo                                                               | Tipo de Proyecto   | Estado       | Ciclo Recurso | Presupuesto Modificado | Recaudación (Ministrado) | Comprometido | Derogado     | Ejercido     | Pagado       | % Avance     | Reintegrado | Unidad de Medida | Población       | Avance Anual | Avance Asignado | Observaciones |                                                                                                                                                        |
| TAB17-170300-943214 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Viento Reson | 168342             | Aquiles Serdán       | Rural                | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | 466,570.18             | 466,570.18               | 466,570.18   | 466,570.18   | 462,462.26   | 462,462.26   | 462,462.26   | 99.17       | \$0.00           | Otros           | 1,046        | 100.00          | 100.00        | Financiero: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MAJDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Para el siguiente nivel |
| TAB17-170300-943215 | Ampliación De Red De Agua Potable En Ejido Aquiles Serdán De Paraíso Tabasco - 190829                    | 190829             | Aquiles Serdán       | Rural                | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | 2,907,554.12           | 2,907,554.12             | 2,907,554.12 | 2,907,554.12 | 2,889,498.81 | 2,889,498.81 | 2,889,498.81 | \$0.38      | \$0.00           | Metros lineales | 821          | 100.00          | 100.00        | Financiero: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MAJDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Para el siguiente nivel |

37

\*

## Cuarto Trimestre 2017

| Entidad            | Municipio                                                                                           | Paraiso            | Programa Fondo Comunal Especializado | Instituto Electoral | MUNICIPIO DE PARAISO   | Ciclo de Ejercicio 2017                                                       |                                                                    |                  |              |               |             |            |                        |              |            |            |            |          |             |                  | Avance Financiero |              |                  |                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                 | Numero de Proyecto | Localidad                            | Alcance             | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Comunal                                                        | Ramo                                                               | Tipo de Proyecto | Estado       | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado  | Ejercido   | Pagado     | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Población         | Avance Anual | Avance Acumulado | Observaciones                                                                                                                                     |
| 1AB17170300943216  | Montaña A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Primera Cerrada La | 188458             | Puerto Celba (Carrizal)              | Rural               | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización     | En Ejecución | 2017          | 351,770.24  | 351,770.24 | 351,770.24             | 351,770.24   | 347,252.97 | 347,252.97 | 347,252.97 | 98.72    | \$0.00      | Otros            | 2,696             | 100.00       | 100.00           | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Financiera: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO. Pasa al siguiente nivel. |
| TAB17170300943217  | Montaña A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Al Rastro La  | 183684             | Puerto Celba (Carrizal)              | Rural               | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización     | En Ejecución | 2017          | 998,857.31  | 998,857.31 | 998,857.31             | 998,857.31   | 984,819.19 | 984,819.19 | 984,819.19 | 98.53    | \$0.00      | Otros            | 2,686             | 100.00       | 100.00           | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Financiera: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO. Pasa al siguiente nivel. |

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Paraíso  
CAPITAL DEL DESARROLLO  
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

Cuarto Trimestre 2017

| Entidad                   |                                                                                                              | Municipio          |                          | Programa   |                        | Subprograma                                                                   |                                                                    | Objetivo     |              | Actividad        |             | Unidad de Medida |            | Presupuesto   |                  | Realizado   |            | Porcentaje |               | Observaciones |       |       |        |        |                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|------------------|------------|---------------|------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto        | Nombre del Proyecto                                                                                          | Número de Proyecto | Localidad                | Asignación | Tipo de Recurso        | Programa                                                                      | Subprograma                                                        | Objetivo     | Actividad    | Unidad de Medida | Presupuesto | Realizado        | Porcentaje | Observaciones | Unidad de Medida | Presupuesto | Realizado  | Porcentaje | Observaciones |               |       |       |        |        |                                                                                                                                                        |
| TAB17<br>170300<br>943218 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Calle Jose Manuel Barjau | 189183             | Puerto Ceiba (Caritza I) | Rural      | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización | En Ejecución |                  | 2017        | 607,912.18       | 607,912.18 | 607,912.18    | 607,912.18       | 603,119.83  | 603,119.83 | 603,119.83 | 99.21         | \$0.00        | Otros | 2,686 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel |
| TAB17<br>170300<br>943219 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Entrada Por Rancho       | 189782             | Puerto Ceiba (Caritza I) | Rural      | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización | En Ejecución |                  | 2017        | 384,366.72       | 384,366.72 | 384,366.72    | 384,366.72       | 379,139.93  | 379,139.93 | 379,139.93 | 98.64         | \$0.00        | Otros | 2,686 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel |

137

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO**

2016-2018

Nivel: Gestión de Proyectos

Cuarto Trimestre 2017



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública**

[illegible]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Pública y el Estado de Cuenta

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad             | Tetrasom                                                                                                                   | Municipio                   | Paraíso          | Programa Federal | Entidad                | Instancia                                                                     | MUNICIPIO DE                                                       | PARAISO            |              |                    |             |            |            |              |            |            |            |          |            |                  |           |              |                  |                                                                                                                                                        |  |  | Avance Físico |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------------|-----------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--|--|
| Clase del Proyecto  | Nombre del Proyecto                                                                                                        | Identificación del Proyecto | Localidad        | Ámbito           | Tipo de Recurso        | Programa Federal                                                              | Nombre                                                             | Tipo de Proyecto   | Estado       | Ciclo Presupuestal | Presupuesto | Modificado | Requerido  | Comprometido | Disponible | Ejecutado  | Pagado     | % Avance | Relevancia | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acumulado | Observaciones                                                                                                                                          |  |  |               |  |  |  |
| TAB17-170300-943222 | Ampliación A La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Rinconada En La Ranchería Las Flores Primera Sección          | 185125                      | Las Flores       | Rural            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017               | 273,904.42  | 273,904.42 | 273,904.42 | 273,904.42   | 271,406.67 | 271,406.67 | 271,406.67 | 99.08    | 100.00     | Metros lineales  | 2,111     | 100.00       | 100.00           | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Para el siguiente nivel |  |  |               |  |  |  |
| TAB17-170300-943223 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Las Grutas De La Gloria Segura Desazon | 193940                      | Francisco Madero | Rural            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización       | En Ejecución | 2017               | 794,098.25  | 794,098.25 | 794,098.25 | 794,098.25   | 787,751.55 | 787,751.55 | 787,751.55 | 99.20    | 100.00     | Otros            | 1,573     | 100.00       | 100.00           | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Para el siguiente nivel |  |  |               |  |  |  |

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAISO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Estado: Tabasco           |                                                                                        | Municipio: Paraíso |                     | Municipio: PARAISO |                        |                                                                               |                                                                    |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    | Observaciones       |                    |                     |                                                                                                                                                      |                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Clave del Proyecto        | Nombre del Proyecto                                                                    | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto    | Clave del Proyecto                                                            | Nombre del Proyecto                                                | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Clave del Proyecto                                                                                                                                   | Nombre del Proyecto |
| TAB17<br>170300<br>943224 | Construcción De Techumb re En Escuelas Primaria Isabel Cortes De Magaña - 184140       | 184140             | Barra de Tupico     | Rural              | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación          | En Ejecución        | 2017               | 548,733.14          | 548,733.14         | 548,733.14          | 548,733.14         | 530,971.92          | 530,971.92         | 530,971.92          | 96.76              | \$0.00              | Otros              | 478                 | 100.00             | 130.00              | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fiscal: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |                     |
| TAB17<br>170300<br>943224 | Construcción De Barde Perimetra i En Escuela Primaria Isabel Cortes De Magaña - 184368 | 184368             | Barra de Tupico     | Rural              | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación          | En Ejecución        | 2017               | 408,568.60          | 408,568.60         | 408,568.60          | 408,568.60         | 408,568.60          | 408,568.60         | 408,568.60          | 100.00             | \$0.00              | Otros              | 478                 | 100.00             | 100.00              | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fiscal: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |                     |

37

X



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Código del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                            | Nombre de Proyecto | Localidad     | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Federal                                                              | Nombre                                                             | Tipología          | Estado       | Clase Recurso | Presupuesto  | Modificación | Presupuesto (actualizado) | Comentarios  | Desembolso   | Ejecución    | Presupuesto  | % Avance | Presupuesto | Unidad de Medida | Presupuesto | Avance | Avance | Observaciones                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAB17 170401 025912 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Los Gallegos - Colima | 258144             | Nicolás Bravo | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | 248,079.96   | 248,079.96   | 248,079.96                | 248,079.96   | 248,079.96   | 245,061.38   | 245,061.38   | 98.38    | 98.00       | Otros            | 1,244       | 100.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MAHA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel |
| TAB17 170401 025914 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Ranchería La Unión Segunda Sección En El Municipio De              | 258747             | La Unión      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | 8,522,018.92 | 2,222,018.92 | 2,222,018.92              | 2,222,018.92 | 2,222,018.92 | 2,222,018.92 | 2,222,018.92 | 100.00   | 90.00       | Otros            | 720         | 100.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MAHA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel |

37

\*

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos**



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad             | Tabasco                                                                                               | Municipio          | Paraiso              | Programa Fondo/ Convenio Especial | Iniciativa o Proyecto  | MUNICIPIO DE PARAISO                                                          |                                                                   |                  |              |                |              |              |                         |              |              |              |              |          |            |                  |           |                    |                |                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                   | Número de Proyecto | Localidad            | Ámbito                            | Tipo de Recurso        | Programa Fondo/ Convenio                                                      | Nombre                                                            | Tipo de Proyecto | Estado       | Código Recurso | Presupuesto  | Modificado   | Requerido (Presupuesto) | Compromiso   | Destinado    | Ejecutado    | Pagado       | % Avance | Porcentaje | Unidad de Medida | Población | Personas Afectadas | % Avance Anual | Observaciones                                                                                                                                          |
| TAB17170401026916   | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Elido El Hormigue | 263232             | Oriente (Hormiguero) | Rural                             | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización     | En Ejecución | 2017           | 1,318,180.22 | 1,318,180.22 | 1,318,180.22            | 1,318,180.22 | 1,318,280.86 | 1,318,280.86 | 1,318,280.86 | 99.48    | 99.00      | Otros            | 268       | 10000              | 100.00         | Financiamiento Proyecto terminado al 100% / Fecha: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO SISTEMA: Para el siguiente nivel |
| TAB17170401026958   | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle Progreso -  | 256311             | Puerto Ceiba         | Urbano                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización     | En Ejecución | 2017           | 743,360.42   | 743,360.42   | 743,360.42              | 743,360.42   | 737,088.58   | 737,088.58   | 737,088.58   | 99.16    | 99.00      | Otros            | 2,700     | 10000              | 100.00         | Financiamiento Proyecto terminado al 100% / Fecha: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO SISTEMA: Para el siguiente nivel |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO

2016-2018

Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad                   | Tabasco                                                                                                   | Municipio          | Paraíso      | Programa Federal Contratos Acreditados | Entidad Ejecutora      | MUNICIPIO DE PARAISO                                                          |                                                                    |                  |              |              |                      |            |                             |               |             |            |            |                  |                  |                        |                     |                  |               |                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del Proyecto       | Nombre del Proyecto                                                                                       | Número de Proyecto | Localidad    | Actividad                              | Tipo de Proyecto       | Programa Federal Contrato                                                     | Objetivo                                                           | Tipo de Proyecto | Estado       | Año Iniciado | Presupuesto Original | Modificado | Reprogramado (Reprogramado) | Completado de | Desagregado | Ejercido   | Pagos      | Saldo Acreditado | Unidad de Medida | Población Beneficiaria | Avance Físico Anual | Avance Acumulado | Observaciones |                                                                                                                                                        |
| TAB17<br>170401<br>026859 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle Augusto Hamanda | 256271             | Puerto Celba | Urbano                                 | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización     | En Ejecución | 2017         | 413,768.81           | 413,768.81 | 413,768.81                  | 413,768.81    | 409,162.84  | 409,162.84 | 409,162.84 | 98.89            | \$0.00           | Otros                  | 2,780               | 100.00           | 100.00        | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| TAB17<br>170401<br>026860 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Los Palma Sen    | 256192             | Las Flores   | Rural                                  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización     | En Ejecución | 2017         | 337,774.84           | 337,774.84 | 337,774.84                  | 337,774.84    | 333,371.88  | 333,371.88 | 333,371.88 | 98.67            | \$0.00           | Otros                  | 2,119               | 100.00           | 100.00        | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |

37

f

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad                   | Municipio                                                                                                                                          | Programa                        | Proyecto | Elemento                                                              | Municipio                                                                                       | Programa                                                                             | Proyecto     | Elemento        | Ciclo    | Presupuesto | Modificado | Recaudado  | Comprometido | Devengado  | Ejercido   | Pagado     | %        | Reintegrado | Unidad   | Población | Avance   | Avance   | Observaciones                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| del                       | del                                                                                                                                                | del                             | del      | del                                                                   | del                                                                                             | del                                                                                  | del          | del             | del      | del         | del        | del        | del          | del        | del        | del        | del      | del         | del      | del       | del      | del      | del                                                                                                                                                                                           |
| Proyecto                  | Proyecto                                                                                                                                           | Proyecto                        | Proyecto | Proyecto                                                              | Proyecto                                                                                        | Proyecto                                                                             | Proyecto     | Proyecto        | Proyecto | Proyecto    | Proyecto   | Proyecto   | Proyecto     | Proyecto   | Proyecto   | Proyecto   | Proyecto | Proyecto    | Proyecto | Proyecto  | Proyecto | Proyecto | Proyecto                                                                                                                                                                                      |
| TAB17<br>170401<br>026963 | Ampliación<br>n A La<br>Red De<br>Distribución De<br>Energía<br>Eléctrica<br>En Media<br>Y Baja<br>Tensión<br>Don<br>Isaac<br>Domingu              | Francisco<br>Madero<br>(Madero) | Rural    | Aportaciones<br>Federales<br>Territoriales<br>del Distrito<br>Federal | 1004 FAIS<br>Municipal y<br>de las<br>Demarcaciones<br>Territoriales<br>del Distrito<br>Federal | 33-<br>Aportaciones<br>Federales<br>para<br>Entidades<br>Federativas<br>y Municipios | Urbanización | En<br>Ejecución | 2017     | 453,614.60  | 453,614.60 | 453,614.60 | 453,614.60   | 448,921.30 | 448,921.30 | 448,921.30 | 98.97    | \$0.00      | Otros    | 2,722     | 100.00   | 100.00   | Financiera:<br>Proyecto<br>terminado al<br>100% / Finica:<br>Proyecto<br>terminado al<br>100% /<br>Registro: SE<br>MANDA A<br>VALIDAR<br>PROYECTO -<br>SISTEMA:<br>Pasa al<br>siguiente nivel |
| TAB17<br>170401<br>026964 | Ampliación<br>n A La<br>Red De<br>Distribución De<br>Energía<br>Eléctrica<br>En Media<br>Y Baja<br>Tensión<br>Don<br>Marcelo<br>Javier -<br>255018 | Francisco<br>Madero<br>(Madero) | Rural    | Aportaciones<br>Federales<br>Territoriales<br>del Distrito<br>Federal | 1004 FAIS<br>Municipal y<br>de las<br>Demarcaciones<br>Territoriales<br>del Distrito<br>Federal | 33-<br>Aportaciones<br>Federales<br>para<br>Entidades<br>Federativas<br>y Municipios | Urbanización | En<br>Ejecución | 2017     | 285,795.26  | 285,795.26 | 285,795.26 | 285,795.26   | 281,946.68 | 281,946.68 | 281,946.68 | 98.65    | \$0.00      | Otros    | 2,722     | 100.00   | 100.00   | Financiera:<br>Proyecto<br>terminado al<br>100% / Finica:<br>Proyecto<br>terminado al<br>100% /<br>Registro: SE<br>MANDA A<br>VALIDAR<br>PROYECTO -<br>SISTEMA:<br>Pasa al<br>siguiente nivel |



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad                   | Tabasco                                                                                                                          | Municipio           | Paraíso                 | Programa Fondo | Subsidio        | MUNICIPIO DE PARAISO                          |                                        |                  |              |      |              |              |                          |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                        |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Clave del Proyecto        | Nombre del Proyecto                                                                                                              | Nombre del Proyecto | Localidad               | Ámbito         | Tipo de Recurso | Programa Fondo Completo                       | Ramo                                   | Tipo de Proyecto | Estado       | Año  | Presupuesto  | Modificado   | Recomendado (Ministrado) | Programado   | Desagregado  | Ejecutado    | Porcentaje   | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto                                                                                                                            | Observaciones |
| TAB17<br>170401<br>050296 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Rta. Las Flores 2da. Sección Del Municipio De Paraíso, Tabasco, Paraíso Tab (Inversión) | KAL81               | Las Flores 2da. Sección | Rural          | Subsidios       | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Deporte          | En Ejecución | 2017 | 2,279,347.14 | 2,287,547.82 | 2,279,347.14             | 2,279,347.14 | 2,279,347.14 | 2,279,347.14 | 2,279,347.14 | 99.21       | \$0.00      | Cero        | 1,931       | 0.00        | 100.00      | Financiero: TERMINADO AL 100% / Finis: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALDAR PROYECTO KAL81 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel |               |
| TAB17<br>170401<br>050320 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Rta. Moclezu ma 3ra. Sección Del Municipio De Paraíso, Tabasco, Paraíso Tab (Inversión) | KAL82               | Moclezu ma 3ra. Sección | Rural          | Subsidios       | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Deporte          | En Ejecución | 2017 | 2,287,547.82 | 2,287,547.82 | 2,282,163.75             | 2,282,163.75 | 2,282,163.75 | 2,282,163.75 | 2,282,163.75 | 99.77       | \$0.00      | Cero        | 853         | 0.00        | 100.00      | Financiero: TERMINADO AL 100% / Finis: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALDAR PROYECTO KAL82 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel |               |

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad                   | Tabasco                                                                                                              | Municipio                | Paraíso       | Programa<br>Fondo<br>Comunal<br>Especial | MUNICIPIO<br>0 DE<br>Ejecución | PARAISO                                       |                                     |                 |              |            |              |              |              |              |              |              |                  |                        |                      |                     |               |        |                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Clave<br>del<br>Proyecto  | Nombre<br>del<br>Proyecto                                                                                            | Número<br>de<br>Proyecto | Localidad     | Ámbito                                   | Programa<br>Fondo<br>Comunal   | Programa                                      | Tipo de<br>Proyecto                 | Ciclo<br>Fiscal | Presupuesto  | Modificado | Reprogramado | Comprometido | Disponible   | Ejecutado    | Restante     | %<br>Avance  | Avance<br>Físico | Unidad<br>de<br>Medida | Presupuesto<br>Anual | Avance<br>Acumulado | Observaciones |        |                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| TAB17<br>170401<br>050363 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Ría. Nicolás Bravo                                                          | KAL83                    | Nicolás Bravo | Rural                                    | Subsidios                      | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Provisiones Salariales y Económicas | Deporte         | En Ejecución | 2017       | 2,297,547.82 | 2,297,547.82 | 2,290,422.53 | 2,290,422.53 | 2,290,422.53 | 2,290,422.53 | 99.69            | 80.00                  | Otros                | 1,244               | 0.00          | 100.00 | Financiero<br>TERMINADO<br>AL 100% /<br>Físico<br>TERMINADO<br>AL 100% /<br>Registro: SE<br>MUDA<br>VALOR<br>PROYECTO<br>KAL83<br>SISTEMA:<br>Para al<br>siguiente nivel   |  |  |  |
| TAB17<br>170401<br>050362 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Ría. Potrerillos Del Municipio De Paraíso, Tabasco, Paraíso Tab (Inversión) | KAL84                    | Potrerillos   | Rural                                    | Subsidios                      | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Provisiones Salariales y Económicas | Deporte         | En Ejecución | 2017       | 2,297,547.82 | 2,297,547.82 | 2,291,119.88 | 2,291,119.88 | 2,291,119.88 | 2,291,119.88 | 99.72            | 80.00                  | Otros                | 1,212               | 0.00          | 100.00 | Financiero<br>TERMINADO<br>AL 100% /<br>Físico<br>TERMINADO<br>AL 100% /<br>Registro: SE<br>MUDA<br>VALOR<br>PROYECTO<br>KAL84 -<br>SISTEMA:<br>Para al<br>siguiente nivel |  |  |  |

37

+

## Cuarto Trimestre 2017

[illegible]

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos**



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad                   |                                                                                                                                                                 | Municipio |         | Proyecto |          | Actividad                                |                                     | Financiamiento |              | Ejecución |              | Presupuesto  |              | Gastos       |        | Avance |        | Observaciones    |        |      |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|------------------|--------|------|--------|
| Código                    | Nombre                                                                                                                                                          | Código    | Nombre  | Código   | Nombre   | Código                                   | Nombre                              | Código         | Nombre       | Código    | Nombre       | Código       | Nombre       | Código       | Nombre | Código | Nombre | Código           | Nombre |      |        |
| TAB17<br>170401<br>050440 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Drenaje, Agua Potable, Guarniciones Y Banquetas En Las Calles Del Velódromo De La Unidad Deportiva De Paraiso (Inversión) | KAL89     | Paraiso | Urbano   | Subsidio | Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Provisiones Salariales y Económicas | Urbanización   | En Ejecución | 2017      | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | -      | -      | \$0.00 | Metros Cuadrados | 25,186 | 9.00 | 100.00 |



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO**

**2016-2018**

**Nivel: Gestión de Proyectos**

Cuarto Trimestre 2017

**CAPITAL DEL DESARROLLO**  
H. GUSTAVO GARCÍA GONZÁLEZ

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública**

[illegible]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Gestión de Proyectos



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad                   | Municipio                                                                                                                                                                                | Programa<br>Fondo<br>Convencional<br>Especial | Instituto<br>Federal<br>de Desarrollo<br>Rural | MUNICIPIO<br>DE<br>PARAISO |                    |                                                  |                                     |                     |              |                       |              |              |                            |              |           |           |        |             |            | Avance Financiero      |           |                      |                     |                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-------------|------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Clave<br>del<br>Proyecto  | Nombre<br>del<br>Proyecto                                                                                                                                                                | Numeral<br>del<br>Proyecto                    | Localidad                                      | Ámbito                     | Tipo de<br>Recurso | Programa<br>Fondo<br>Convencional                | Nombre                              | Tipo de<br>Proyecto | Estado       | Clave<br>Presupuestal | Presupuestal | Modificado   | Reasignado<br>(Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | %<br>Avance | Reasignado | Unidad<br>de<br>Medida | Población | Avance<br>Financiero | Avance<br>Acumulado | Observaciones                                                                                                                                                                         |  |
| TAB17<br>170401<br>050479 | Urbancización de Pavimentación Asfáltica en Carretera El Escribano (Entre Tramo de Carretera Dos Bocas a Carretera Las Flores 1ra. Sección) Del Municipio De Paraíso Tabasco (Inversión) | El                                            | Escribano                                      | Rural                      | Subsidios          | U135<br>Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Provisiones Salariales y Económicas | Urbanización        | En Ejecución | 2017                  | 3,745,380.35 | 3,745,380.35 | 3,745,380.35               | 3,745,380.35 |           |           |        |             | \$0.00     | Metros lineales        | 1,162     | 0.00                 | 0.00                | Financiera: PROYECTO QUE SE CONCLUIRA EN EL PROXIMO TRIMESTRE / PROYECTO QUE SE CONCLUIRA EN EL PROXIMO TRIMESTRE / Registro: SE MANDA VALIAR KALSI2-SISTEMA Para el siguiente nivel. |  |

37

\*

| Entidad |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  | Programa |  | Municipio |  |  |  |
|---------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|--|--|
|---------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|--|--|

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAISO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Financiero

Cuarto Trimestre 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda  
Pública

| Entidad          |  | Depende MUNICIPIO |  | Paraiso DE |  | Ejecutiva PARAISO, TABASCO |  | Presupuesto |  | Ejecución |  | Pagado |  | Pagado SHCP |  |
|------------------|--|-------------------|--|------------|--|----------------------------|--|-------------|--|-----------|--|--------|--|-------------|--|
| Tipo de Registro |  | Tipo de Recurso   |  | Clase      |  | Programa                   |  | Presupuesto |  | Ejecución |  | Pagado |  | Pagado SHCP |  |
| Tipo de Registro |  | Tipo de Recurso   |  | Clase      |  | Programa                   |  | Presupuesto |  | Ejecución |  | Pagado |  | Pagado SHCP |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  | SUBSIDIO SALARIAL |  | OS-1       |  | ECONÓMICO                  |  | AS          |  | AS        |  | AS     |  | AS          |  |
| 2- PARTID 2016 A |  |                   |  |            |  |                            |  |             |  |           |  |        |  |             |  |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAISO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Financiero



Paraíso  
CAPITAL DEL DESARROLLO  
11 AGOSTO DE 1910

Cuarto Trimestre 2017

| Entidad          | Tabasco          | Paraiso              | Depende de          | MUNICIPIO DE PARAISO                      |                     |                  |                     |                  |                     |                                                                              |                        |                |                |                |                |                |                |              |
|------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Tipo de Registro | Clase de Recurso | Tipo de Recurso      | Descripción Recurso | Clase de Recurso                          | Descripción Recurso | Clase de Recurso | Descripción Recurso | Clase de Recurso | Descripción Recurso | Tipo de Gasto                                                                | Partida                | Aprobado       | Cancelado      | Rebajado       | Comprobado     | Reservado      | Pagado         | Pagado SINCP |
| 2- PARTID A      | 2017             | SUBSIDIO GOBERNACION | 4                   | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007                | SIN IDENTIFICAR  |                     |                  |                     | 283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL                | 1 - GASTO CORRIENTE    | \$1,671,000.00 | \$1,669,699.96 | \$1,669,699.96 | \$1,669,699.96 | \$1,669,699.96 | \$1,669,699.96 | N/A          |
| 2- PARTID A      | 2017             | SUBSIDIO GOBERNACION | 4                   | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007                | SIN IDENTIFICAR  |                     |                  |                     | 334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                              | 1 - GASTO CORRIENTE    | \$1,961,000.00 | \$1,946,000.00 | \$1,946,000.00 | \$1,946,000.00 | \$1,946,000.00 | \$1,946,000.00 | N/A          |
| 2- PARTID A      | 2017             | SUBSIDIO GOBERNACION | 4                   | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007                | SIN IDENTIFICAR  |                     |                  |                     | 335 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1 - GASTO CORRIENTE    | \$281,000.00   | \$281,000.00   | \$281,000.00   | \$281,000.00   | \$281,000.00   | \$281,000.00   | N/A          |
| 2- PARTID A      | 2017             | SUBSIDIO GOBERNACION | 4                   | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007                | SIN IDENTIFICAR  |                     |                  |                     | 339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES             | 1 - GASTO CORRIENTE    | \$1,332,400.00 | \$1,332,400.00 | \$1,332,400.00 | \$1,332,400.00 | \$1,332,400.00 | \$1,332,400.00 | N/A          |
| 2- PARTID A      | 2017             | SUBSIDIO GOBERNACION | 4                   | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007                | SIN IDENTIFICAR  |                     |                  |                     | 799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                                           | 1 - GASTO CORRIENTE    | \$0.00         | \$66,128.56    | \$66,128.56    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | N/A          |
| 2- PARTID A      | 2017             | SUBSIDIO GOBERNACION | 4                   | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | U007                | SIN IDENTIFICAR  |                     |                  |                     | 515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | \$50,000.00    | \$49,999.96    | \$49,999.96    | \$49,999.96    | \$49,999.96    | \$49,999.96    | N/A          |

37

| Estado                     |         | Municipio                     |         | Dependencia                                        |         | Clasificación   |         | Programa |         | Subprograma |            | Tipo de Gasto                                                                           |         | Partida                                                               |         | Aprobado        | Modificado      | Revisado        | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | Pagado SENCE |
|----------------------------|---------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|----------|---------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Registro                   | Recurso | Recurso                       | Recurso | Recurso                                            | Recurso | Recurso         | Recurso | Recurso  | Recurso | Recurso     | Recurso    | Recurso                                                                                 | Recurso | Recurso                                                               | Recurso | Recurso         | Recurso         | Recurso         | Recurso         | Recurso         | Recurso         | Recurso         | Recurso      |
| 2-PARTID A                 | 2017    | SUBSIDIO GOBIERNAC OS-1 IÓN   | 4       | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA          | U007    | SIN IDENTIFICAR |         |          |         |             |            | 2-GASTO DE INVERSIÓN Y EQUIPO TERRESTRE                                                 |         | 541-VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                      |         | \$1,500,000.00  | \$1,500,000.00  | \$1,500,000.00  | \$1,500,000.00  | \$1,500,000.00  | \$1,500,000.00  | \$1,500,000.00  | N/A          |
| 2-PARTID A                 | 2017    | SUBSIDIO GOBIERNAC OS-1 IÓN   | 4       | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA          | U007    | SIN IDENTIFICAR |         |          |         |             |            | 2-GASTO DE INVERSIÓN Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                    |         | 551-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                     |         | \$100,000.00    | \$130,319.97    | \$130,319.97    | \$130,319.97    | \$130,319.97    | \$130,319.97    | \$130,319.97    | N/A          |
| 2-PARTID A                 | 2017    | SUBSIDIO GOBIERNAC OS-1 IÓN   | 4       | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA          | U007    | SIN IDENTIFICAR |         |          |         |             |            | 2-GASTO DE INVERSIÓN Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                        |         | 555-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                         |         | \$130,000.00    | \$129,998.00    | \$129,998.00    | \$129,998.00    | \$129,998.00    | \$129,998.00    | \$129,998.00    | N/A          |
| 2-PARTID A                 | 2017    | SUBSIDIO GOBIERNAC OS-1 IÓN   | 4       | SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA          | U007    | SIN IDENTIFICAR |         |          |         |             |            | 2-GASTO DE INVERSIÓN Y EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS |         | 555-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS |         | \$95,000.00     | \$95,000.00     | \$95,000.00     | \$95,000.00     | \$95,000.00     | \$95,000.00     | \$95,000.00     | N/A          |
| 1-PROGR AMA PRESUPUESTARIO | 2017    | SUBSIDIO Y RECURSOS NATURALES | 16      | FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS | U032    | SIN IDENTIFICAR |         |          |         |             | \$4,196.15 | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                       |         |                                                                       |         | \$23,497,500.00 | \$23,497,500.00 | \$23,497,500.00 | \$23,497,286.13 | \$23,497,286.13 | \$23,497,286.13 | \$23,497,286.13 | N/A          |
| 2-PARTID A                 | 2017    | SUBSIDIO Y RECURSOS NATURALES | 16      | FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS | U032    | SIN IDENTIFICAR |         |          |         |             |            | 1-GASTO MATERIAL CORRIENTE ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                      |         | 245-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                  |         | \$23,497,500.00 | \$23,497,286.13 | \$23,497,286.13 | \$23,497,286.13 | \$23,497,286.13 | \$23,497,286.13 | \$23,497,286.13 | N/A          |
| 2-PARTID A                 | 2017    | SUBSIDIO Y RECURSOS NATURALES | 16      | FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS | U032    | SIN IDENTIFICAR |         |          |         |             |            | 1-GASTO CORRIENTE OTROS ESPECIALES                                                      |         | 799-OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                                      |         | \$0.00          | \$213.87        | \$213.87        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | N/A          |

Cuarto Trimestre 2017

[illegible]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Financiero



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad | Tabasco  | Municipio | Paraíso | Depende de | Municipio   | Clave | Programa                                                                   | Rendimiento | Reintegración   | Tipo de Gasto | Partida                           | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP |
|---------|----------|-----------|---------|------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1.-     | PROGR    | 2017      | SUBSIDI | OS - 1     | PROVISIONES | 23    | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U093        | SIN IDENTIFICAR | \$12,675.44   | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | \$3,705,673.20 | \$3,705,673.20 | \$3,705,673.20         | \$3,705,673.20 | \$2,302,856.09 | \$2,302,856.09 | \$2,302,856.09 | N/A         |
| 2.-     | PARTID A | 2017      | SUBSIDI | OS - 1     | PROVISIONES | 23    | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U093        | SIN IDENTIFICAR |               | 1 - GASTO CORRIENTES              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | N/A         |
| 2.-     | PARTID A | 2017      | SUBSIDI | OS - 1     | PROVISIONES | 23    | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U093        | SIN IDENTIFICAR |               | 2 - GASTO DE INVERSIÓN            | \$1,736,924.41 | \$1,736,924.41 | \$1,736,924.41         | \$1,736,924.41 | \$1,356,132.75 | \$1,356,132.75 | \$1,356,132.75 | N/A         |
| 2.-     | PARTID A | 2017      | SUBSIDI | OS - 1     | PROVISIONES | 23    | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U093        | SIN IDENTIFICAR |               | 2 - GASTO DE INVERSIÓN            | \$1,968,748.79 | \$1,968,748.79 | \$1,968,748.79         | \$1,968,748.79 | \$946,723.34   | \$946,723.34   | \$946,723.34   | N/A         |

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO**

2016-2018

**Nivel: Financiero**

Cuarto Trimestre 2017

**Capital del Desarrollo**  
en Avanzamiento 2005

# Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

[illegible]

|        |         |           |         |            |                       |
|--------|---------|-----------|---------|------------|-----------------------|
| Estado | Tabasco | Municipio | Paraiso | Depende de | MUNICIPIO DE PARAISO/ |
| 0      |         | 0         |         |            |                       |

[illegible]

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018**

Cuarto Trimestre 2017

# Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

[illegible]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO

2016-2018

Nivel: Financiero



Cuarto Trimestre 2017

|                  |                  |                                                      |                  |            |                      |                 |                                    |                        |              |                     |                                                                    |                |                |                        |                |                |                |                |             |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Entidad          | Tabasco          | Municipio                                            | Paraíso          | Depende    | MUNICIPIO            |                 |                                    |                        |              |                     |                                                                    |                |                |                        |                |                |                |                |             |
| 0                |                  | 0                                                    |                  | ncia       | DE                   |                 |                                    |                        |              |                     |                                                                    |                |                |                        |                |                |                |                |             |
|                  |                  |                                                      |                  | Electora   | PARAISO, TABASCO     |                 |                                    |                        |              |                     |                                                                    |                |                |                        |                |                |                |                |             |
|                  |                  |                                                      |                  |            |                      |                 |                                    |                        |              |                     |                                                                    |                |                |                        |                |                |                |                |             |
| Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                      | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa  | Programa Fondo Convenio Específico | Rendimiento Financiero | Reasignación | Tipo de Gasto       | Partida                                                            | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Pagado SHCP |
| 2-PARTIDA A      | 2017             | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | SIN IDENTIFICAR |                                    |                        |              | 1 - GASTO CORRIENTE | 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | N/A         |
| 2-PARTIDA A      | 2017             | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | SIN IDENTIFICAR |                                    |                        |              | 1 - GASTO CORRIENTE | 131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS             | \$1,536,445.07 | \$1,536,445.07 | \$1,536,445.07         | \$1,536,445.07 | \$1,536,445.07 | \$1,536,445.07 | \$1,536,445.07 | N/A         |
| 2-PARTIDA A      | 2017             | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | SIN IDENTIFICAR |                                    |                        |              | 1 - GASTO CORRIENTE | 132 - PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$6,632,501.22 | \$6,632,501.22 | \$6,632,501.22         | \$6,632,501.22 | \$6,632,501.22 | \$6,632,501.22 | \$6,632,501.22 | N/A         |
| 2-PARTIDA A      | 2017             | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | SIN IDENTIFICAR |                                    |                        |              | 1 - GASTO CORRIENTE | 133 - HORAS EXTRAORDINARIAS                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | N/A         |

37

3



**Cuarto Trimestre 2017**

[illegible]

Cuarto Trimestre 2017

37

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAISO, TABASCO

2016-2018

Nivel: Financiero



Cuarto Trimestre 2017

| Entidad           | Tabasco           | Municipio                                            | Paraíso                 | Depende de        | MUNICIPIO DE PARAISO    | Depende de        | Depende de | Depende de | Depende de | Depende de | Depende de  | Depende de    | Depende de         | Depende de                                                                                      | Depende de | Depende de | Depende de             | Depende de   | Depende de | Depende de | Depende de | Depende de  | Depende de |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Entidad           | Tabasco           | Municipio                                            | Paraíso                 | Depende de        | MUNICIPIO DE PARAISO    | Depende de        | Depende de | Depende de | Depende de | Depende de | Depende de  | Depende de    | Depende de         | Depende de                                                                                      | Depende de | Depende de | Depende de             | Depende de   | Depende de | Depende de | Depende de | Depende de  | Depende de |
| Tipos de Registro | Ciclo de Recursos | Tipos de Recursos                                    | Descripción de Recursos | Clave de Recursos | Descripción de Recursos | Clave de Recursos | Programa   | Fondo      | Convenio   | Específico | Rendimiento | Reintegración | Tipos de Gasto     | Partida                                                                                         | Aprobado   | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado  | Ejercido   | Pagado     | Pagado SHCP |            |
| 2- PARTID A       | 2017              | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                      | FORTAMUN          | 1005                    | SIN IDENTIFICAR   |            |            |            |            |             |               | 1- GASTO CORRIENTE | 223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                               | \$7,630.48 | \$7,630.48 | \$7,630.48             | \$7,630.48   | \$7,630.48 | \$7,630.48 | \$7,630.48 | \$7,630.48  | N/A        |
| 2- PARTID A       | 2017              | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                      | FORTAMUN          | 1005                    | SIN IDENTIFICAR   |            |            |            |            |             |               | 1- GASTO CORRIENTE | 234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$2,008.01 | \$2,008.01 | \$2,008.01             | \$2,008.01   | \$2,008.01 | \$2,008.01 | \$2,008.01 | \$2,008.01  | N/A        |
| 2- PARTID A       | 2017              | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                      | FORTAMUN          | 1005                    | SIN IDENTIFICAR   |            |            |            |            |             |               | 1- GASTO CORRIENTE | 244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                              | \$3,410.75 | \$3,410.75 | \$3,410.75             | \$3,410.75   | \$3,410.75 | \$3,410.75 | \$3,410.75 | \$3,410.75  | N/A        |
| 2- PARTID A       | 2017              | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                      | FORTAMUN          | 1005                    | SIN IDENTIFICAR   |            |            |            |            |             |               | 1- GASTO CORRIENTE | 246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                          | \$8,710.44 | \$8,710.44 | \$8,710.44             | \$8,710.44   | \$8,710.44 | \$8,710.44 | \$8,710.44 | \$8,710.44  | N/A        |

37

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Financiero



Paraíso  
CAPITAL DEL DESARROLLO  
AYUNTAMIENTO 2016-2018

Cuarto Trimestre 2017

| Entidad          | Tabasco | Municipio                                                             | Paraíso | Unidad      | MUNICIPIO DE PARAISO... |                 |             |          |          |                   |                                                                 |                |                |                |                |                |                |                |     |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| Tipo de Registro | Clase   | Tipo de Registro                                                      | Clase   | Descripción | Clase                   | Programa        | Subprograma | Objetivo | Relación | Tipo de Gasto     | Partida                                                         | Aprobado       | Modificado     | Revisado       | Comprobado     | Expendido      | Pagado         | Pagado SPC     |     |
| 2-PARTIDA A      | 2017    | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 AS Y MUNICIPIOS | 33      | FORTAMUN    | 1005                    | SIN IDENTIFICAR |             |          |          | 1-GASTO CORRIENTE | 247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                  | \$2,568.58     | \$2,568.58     | \$2,568.58     | \$2,568.58     | \$2,568.58     | \$2,568.58     | N/A            |     |
| 2-PARTIDA A      | 2017    | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 AS Y MUNICIPIOS | 33      | FORTAMUN    | 1005                    | SIN IDENTIFICAR |             |          |          | 1-GASTO CORRIENTE | 248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                | \$38,255.41    | \$38,255.41    | \$38,255.41    | \$38,255.41    | \$38,255.41    | \$38,255.41    | \$38,255.41    | N/A |
| 2-PARTIDA A      | 2017    | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 AS Y MUNICIPIOS | 33      | FORTAMUN    | 1005                    | SIN IDENTIFICAR |             |          |          | 1-GASTO CORRIENTE | 249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | \$69,444.58    | \$69,444.58    | \$69,444.58    | \$69,444.58    | \$69,444.58    | \$69,444.58    | \$69,444.58    | N/A |
| 2-PARTIDA A      | 2017    | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 AS Y MUNICIPIOS | 33      | FORTAMUN    | 1005                    | SIN IDENTIFICAR |             |          |          | 1-GASTO CORRIENTE | 281 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTE Y ADITIVOS                       | \$2,943,560.88 | \$2,943,560.88 | \$2,943,560.88 | \$2,943,560.88 | \$2,943,560.88 | \$2,943,560.88 | \$2,943,560.88 | N/A |

37

3

Entidad: Tabasco Municipio: Paraíso Dependiente: MUNICIPIO DE PARAÍSO

| Tipo de Registro | Ciclo de Ejercicio | Tipo de Recurso                                      | Descripción de la Fuente | Cuenta de Ingresos | Descripción de la Fuente | Cuenta de Gastos | Programa        | Subprograma | Objetivo | Resultado | Tipo de Gasto      | Partida                                                       | Aprobado     | Modificado   | Requerido (Estimado) | Comprometido | Disponible   | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|----------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 2- PARTID A      | 2017               | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | LES - 2                  | 33                 | FORTAMUN                 | 1005             | SIN IDENTIFICAR |             |          |           | 1- GASTO CORRIENTE | 271 - VESTUARIO Y UNIFORMES                                   | \$950,292.30 | \$950,292.30 | \$950,292.30         | \$950,292.30 | \$950,292.30 | \$950,292.30 | \$950,292.30 | N/A         |
| 2- PARTID A      | 2017               | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | LES - 2                  | 33                 | FORTAMUN                 | 1005             | SIN IDENTIFICAR |             |          |           | 1- GASTO CORRIENTE | 272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL              | \$30,328.20  | \$30,328.20  | \$30,328.20          | \$30,328.20  | \$30,328.20  | \$30,328.20  | \$30,328.20  | N/A         |
| 2- PARTID A      | 2017               | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | LES - 2                  | 33                 | FORTAMUN                 | 1005             | SIN IDENTIFICAR |             |          |           | 1- GASTO CORRIENTE | 283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | \$515,483.70 | \$515,483.70 | \$515,483.70         | \$515,483.70 | \$515,483.70 | \$515,483.70 | \$515,483.70 | N/A         |
| 2- PARTID A      | 2017               | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | LES - 2                  | 33                 | FORTAMUN                 | 1005             | SIN IDENTIFICAR |             |          |           | 1- GASTO CORRIENTE | 291 - HERRAMIENTAS MENORES                                    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00               | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | N/A         |
| 2- PARTID A      | 2017               | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | LES - 2                  | 33                 | FORTAMUN                 | 1005             | SIN IDENTIFICAR |             |          |           | 1- GASTO CORRIENTE | 292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS           | \$2,913.44   | \$2,913.44   | \$2,913.44           | \$2,913.44   | \$2,913.44   | \$2,913.44   | \$2,913.44   | N/A         |

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO**

2016-2018

**Nivel: Financiero**



**Cuarto Trimestre 2017**

[illegible]



|                  |                   |                                                      |                  |             |                      |                 |                                    |           |                   |                                                                                                                   |             |             |                        |              |             |             |             |             |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Entidad          | Tabasco           | Municipio                                            | Paraíso          | Dependencia | MUNICIPIO DE PARAISO |                 |                                    |           |                   |                                                                                                                   |             |             |                        |              |             |             |             |             |
|                  |                   |                                                      |                  |             |                      |                 |                                    |           |                   |                                                                                                                   |             |             |                        |              |             |             |             |             |
| Tipo de Registro | Ciclo de Recursos | Tipo de Recurso                                      | Descripción Ramo | Clave Ramo  | Descripción Programa | Clave Programa  | Programa Fondo Convento Especifico | Reintegro | Tipo de Gasto     | Partida                                                                                                           | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | Pagado SHCP |
| 2-PARTIDA A      | 2017              | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN    | 1005                 | SIN IDENTIFICAR |                                    |           | 1-GASTO CORRIENTE | 325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00                 | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | N/A         |
| 2-PARTIDA A      | 2017              | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN    | 1005                 | SIN IDENTIFICAR |                                    |           | 1-GASTO CORRIENTE | 334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00                 | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | N/A         |
| 2-PARTIDA A      | 2017              | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 83               | FORTAMUN    | 1005                 | SIN IDENTIFICAR |                                    |           | 1-GASTO CORRIENTE | 345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                                              | \$21,901.00 | \$21,901.00 | \$21,901.00            | \$21,901.00  | \$21,901.00 | \$21,901.00 | \$21,901.00 | N/A         |
| 2-PARTIDA A      | 2017              | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN    | 1005                 | SIN IDENTIFICAR |                                    |           | 1-GASTO CORRIENTE | 352 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$10,579.20 | \$10,579.20 | \$10,579.20            | \$10,579.20  | \$10,579.20 | \$10,579.20 | \$10,579.20 | N/A         |

32

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAISO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Financiero



**P**  
CAPITAL DEL DESARROLLO  
M. AYUNTAMIENTO 2016-2018

Cuarto Trimestre 2017

Entidad: Tabasco  
Municipio: Paraíso  
Depende de: MUNICIPIO DE PARAISO

| Tipo de Registro | Ciclo de Ejercicio | Tipo de Recurso                                      | Descripción de Recurso | Clave de Recurso | Descripción de Programa | Clave de Programa | Descripción de Proyecto | Clave de Proyecto | Descripción de Actividad | Clave de Actividad | Tipo de Gasto     | Partida                                                                              | Aprobado     | Modificado   | Requerido (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 2-PARTIDA A      | 2017               | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                     | 33               | FORTAMUN                | 1005              | SIN IDENTIFICAR         |                   |                          |                    | 1-GASTO CORRIENTE | 353 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN                                                       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | N/A         |
| 2-PARTIDA A      | 2017               | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                     | 33               | FORTAMUN                | 1005              | SIN IDENTIFICAR         |                   |                          |                    | 1-GASTO CORRIENTE | 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | \$387,237.15 | \$387,237.15 | \$387,237.15           | \$387,237.15 | \$387,237.15 | \$387,237.15 | \$387,237.15 | N/A         |
| 2-PARTIDA A      | 2017               | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                     | 33               | FORTAMUN                | 1005              | SIN IDENTIFICAR         |                   |                          |                    | 1-GASTO CORRIENTE | 371 - PASAJES AEREOS                                                                 | \$6,959.00   | \$6,959.00   | \$6,959.00             | \$6,959.00   | \$6,959.00   | \$6,959.00   | \$6,959.00   | N/A         |
| 2-PARTIDA A      | 2017               | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                     | 33               | FORTAMUN                | 1005              | SIN IDENTIFICAR         |                   |                          |                    | 1-GASTO CORRIENTE | 392 - IMPUESTOS Y DERECHOS                                                           | \$21,484.00  | \$21,484.00  | \$21,484.00            | \$21,484.00  | \$21,484.00  | \$21,484.00  | \$21,484.00  | N/A         |

37



37

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAISO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Financiero




Cuarto Trimestre 2017

|                  |                   |                 |                           |               |                                                                  |                |                                    |                        |            |                    |                                                          |             |             |                        |              |             |             |             |             |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Entidad          | Tabasco           | Municipio       | Paraiso                   | Depende de    | MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO                                    |                |                                    |                        |            |                    |                                                          |             |             |                        |              |             |             |             |             |
| 0                |                   | 0               |                           | 0             |                                                                  |                |                                    |                        |            |                    |                                                          |             |             |                        |              |             |             |             |             |
|                  |                   |                 |                           |               |                                                                  |                |                                    |                        |            |                    |                                                          |             |             |                        |              |             |             |             |             |
| Tipo de Registro | Ciclo de Recursos | Tipo de Recurso | Descripción Recurso       | Clave Recurso | Descripción Programa                                             | Clave Programa | Programa Fondo Convenio Especifico | Relativo al Financiero | Relativo a | Tipo de Gasto      | Partida                                                  | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | Pagado SHCP |
| 2-PARTIDA A      | 2017              | SUBSIDIOS - 1   | ENTIDADES NO SECTORIZADAS | 47            | FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | S010           | CONVENIO INMUIJERES                |                        |            | 1- GASTO CORRIENTE | 335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | \$57,000.00 | \$57,000.00 | \$57,000.00            | \$57,000.00  | \$57,000.00 | \$57,000.00 | \$57,000.00 | N/A         |
|                  |                   |                 |                           |               |                                                                  |                |                                    |                        |            |                    |                                                          |             |             |                        |              |             |             |             |             |
| 2-PARTIDA A      | 2017              | SUBSIDIOS - 1   | ENTIDADES NO SECTORIZADAS | 47            | FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | S010           | CONVENIO INMUIJERES                |                        |            | 1- GASTO CORRIENTE | 799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                       | \$0.10      | \$0.10      | \$0.10                 | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | N/A         |

  
DR. BERNARDO BARRADA RUÍZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
TEC. ALVARO LOPEZ OSORIO  
DIRECTOR DE FINANZAS



| Estado<br>Veracruz          | Año  | Tipo de<br>Recurso                      | Línea | Programa                                                                       | Código | Descripción                                                                                  | Cuentas               |                                   |                       |                          | Activos               |                       | Pasivos                  |                          |                          |                          |                          |                          |                  |                  |  |  |  |
|-----------------------------|------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|                             |      |                                         |       |                                                                                |        |                                                                                              | Activos<br>Corrientes | Activos<br>No Corrientes          | Pasivos<br>Corrientes | Pasivos<br>No Corrientes | Activos<br>Corrientes | Pasivos<br>Corrientes | Activos<br>No Corrientes | Pasivos<br>No Corrientes | Activos<br>No Corrientes | Pasivos<br>No Corrientes | Activos<br>No Corrientes | Pasivos<br>No Corrientes |                  |                  |  |  |  |
| Validad<br>o                | 2017 | 1-<br>SUBSIDIO<br>S                     | 23    | Provisiones<br>Salariales y<br>Económicas                                      | U093   | Fondo para<br>entidades<br>federativas y<br>municipios<br>productores<br>de<br>hidrocarburos |                       | MUNICIPIO<br>DE<br>PARAISO,<br>7. | \$ 12,675.44          |                          |                       |                       |                          | \$ 3,705,673.20          | \$ 3,705,673.20          | \$ 3,705,673.20          | \$ 3,705,673.20          | \$ 2,302,856.09          | \$ 2,302,856.09  | \$ 2,302,856.09  |  |  |  |
| Validad<br>o                | 2017 | 1-<br>SUBSIDIO<br>S                     | 16    | Medio<br>Ambiente y<br>Recursos<br>Naturales                                   | U032   | Fortalecimient<br>o Ambiental<br>en Entidades<br>Federativas                                 |                       | MUNICIPIO<br>DE<br>PARAISO,.      | \$ 4,196.15           |                          |                       |                       |                          | \$ 23,497,500.00         | \$ 23,497,500.00         | \$ 23,497,500.00         | \$ 23,497,286.13         | \$ 23,497,286.13         | \$ 23,497,286.13 | \$ 23,497,286.13 |  |  |  |
| Validad<br>o                | 2017 | 1-<br>SUBSIDIO<br>S                     | 23    | Provisiones<br>Salariales y<br>Económicas                                      | U135   | Fondo para el<br>Fortalecimient<br>o Financiero                                              |                       | MUNICIPIO<br>DE<br>PARAISO-<br>1. | \$ 1,389.07           |                          |                       |                       |                          | \$ 56,311,872.79         | \$ 56,311,872.79         | \$ 56,311,872.79         | \$ 56,311,872.79         | \$ 31,519,152.55         | \$ 31,519,152.55 | \$ 31,519,152.55 |  |  |  |
| Valida<br>observa<br>ciones | 2017 | 1-<br>SUBSIDIO<br>S                     | 23    | Provisiones<br>Salariales y<br>Económicas                                      | U126   | Proyectos de<br>Desarrollo<br>Regional                                                       |                       | MUNICIPIO<br>DE<br>PARAISO,<br>1. | \$ 96,647.92          | \$ 1.00                  |                       |                       |                          | \$ 29,068,130.20         | \$ 29,068,130.20         | \$ 29,068,130.20         | \$ 29,030,193.12         | \$ 29,030,193.12         | \$ 29,030,193.12 | \$ 29,030,193.12 |  |  |  |
| Validad<br>o                | 2017 | 2-<br>APORTAC<br>IONES<br>FEDERAL<br>ES | 33    | Aportacione<br>s Federales<br>para<br>Entidades<br>Federativas<br>y Municipios | 1004   | FAIS<br>Municipal y de<br>las<br>Demarcacione<br>s Territoriales<br>del Distrito<br>Federal  |                       | MUNICIPIO<br>DE<br>PARAISO,<br>1. | \$ 507,812.57         | \$ 0.00                  |                       |                       |                          | \$ 33,794,166.00         | \$ 33,794,166.00         | \$ 33,794,166.00         | \$ 33,353,963.95         | \$ 33,353,963.95         | \$ 33,353,963.95 | \$ 33,353,963.95 |  |  |  |
| Validad<br>o                | 2016 | 1-<br>SUBSIDIO<br>S                     | 23    | Provisiones<br>Salariales y<br>Económicas                                      | U132   | Fondo para el<br>Fortalecimient<br>o de la<br>Infraestructura<br>Estatal y<br>Municipal      |                       | MUNICIPIO<br>DE<br>PARAISO,1      | \$ 38,429.07          | \$ 0.00                  |                       |                       |                          | \$ 9,890,000.00          | \$ 9,890,000.00          | \$ 9,890,000.00          | \$ 9,890,000.00          | \$ 9,890,000.00          | \$ 9,890,000.00  | \$ 9,890,000.00  |  |  |  |
| Validad<br>o                | 2017 | 2-<br>APORTAC<br>IONES<br>FEDERAL<br>ES | 33    | Aportacione<br>s Federales<br>para<br>Entidades<br>Federativas<br>y Municipios | 1005   | FORTAMUN                                                                                     |                       | MUNICIPIO<br>DE<br>PARAISO,<br>1. | \$ 21,380.50          | \$ 0.00                  |                       |                       |                          | \$ 51,359,350.00         | \$ 51,359,350.00         | \$ 51,359,350.00         | \$ 50,839,830.17         | \$ 50,839,830.17         | \$ 50,839,830.17 | \$ 50,839,830.17 |  |  |  |



Tabas  
co  
Paraíso

| Validad | 2017 | 1-<br>SUBSIDIO<br>S | 23 | Provisiones<br>Salariales y<br>Económicas | U022 | Programas<br>Regionales                                                         | MUNICIPIO<br>DE<br>PARAISO,<br>L                                    | \$ 60.37     |         |  |  | \$ 4,000,000.00  | \$ 4,000,000.00  | \$ 4,000,000.00  | \$ 3,998,988.30  | \$ 3,998,988.30  | \$ 3,998,988.30  | \$ 3,998,988.30  |  |  |
|---------|------|---------------------|----|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Validad | 2017 | 1-<br>SUBSIDIO<br>S | 23 | Provisiones<br>Salariales y<br>Económicas | U076 | Fondo de<br>Apoyo en<br>Infraestructura<br>y<br>Productividad                   | MUNICIPIO<br>DE<br>PARAISO,<br>I                                    | \$ 5,096.89  |         |  |  | \$ 17,621,917.39 | \$ 17,621,917.39 | \$ 17,621,917.39 | \$ 17,501,017.92 | \$ 17,501,017.92 | \$ 17,501,017.92 | \$ 17,501,017.92 |  |  |
| Validad | 2017 | 1-<br>SUBSIDIO<br>S | 47 | Entidades<br>no<br>Sectorizadas           | S010 | Fortalecimiento<br>a la<br>Transversalidad<br>de la<br>Perspectiva<br>de Género | CONVEN<br>IO<br>INMUJE<br>RES<br>MUNICIPIO<br>DE<br>PARAISO,<br>... | \$ 559.87    |         |  |  | \$ 200,000.10    | \$ 200,000.00    | \$ 200,000.00    | \$ 199,999.90    | \$ 199,999.90    | \$ 199,999.90    | \$ 199,999.90    |  |  |
| Validad | 2017 | 1-<br>SUBSIDIO<br>S | 4  | Gobernación                               | U007 | Subsidios en<br>materia de<br>seguridad<br>pública                              | MUNICIPIO<br>DE<br>PARAISO,<br>...                                  | \$ 36,812.99 | \$ 0.00 |  |  | \$ 10,000,000.00 | \$ 10,000,000.00 | \$ 10,000,000.00 | \$ 9,913,871.44  | \$ 9,913,871.44  | \$ 9,913,871.44  | \$ 9,913,871.44  |  |  |

DR. BERNARDO BARRADA RUÍZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2016-2018  
TABASCO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2016-2018  
TABASCO  
PROGRAMACION

L.C.P. ANGEL MARIO LASTRA DIAZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

# Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO, TABASCO

2016-2018

Nivel: Reporte Indicadores



Cuarto Trimestre 2017

| Responsable del Registro del Avance                                 | Municipio                                               | Entidad Federativa      | Tabasco                                                                  | Municipio             | Paraíso                                 |                         |                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                        |                  |             |                         |                 |                         |            |                                   |  | Meta y Avance al periodo |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|
| Ramo                                                                | Unidad                                                  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario                                       | Fin                   | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional                                                                                                       | Nombre del Indicador                                 | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                               | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo        | Dimensión del Indicador | Meta programada | Realizado en el Periodo | Avance (%) | Justificación                     |  |                          |  |  |  |
| 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                                                                 | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos         | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Fin                 | Anual                  | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | 100             | 100                     | 100        |                                   |  |                          |  |  |  |
| 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                                                                 | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Dependencia Financiera                     | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Propósito           | Semestral              | Otra             | Estratégico | Eficacia                | 1.24            | 1.44                    | 116.13     |                                   |  |                          |  |  |  |
| 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                                                                 | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Dependencia Financiera                     | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | Propósito           | Semestral              | Otra             | Estratégico | Eficacia                | 1.24            | 1.56                    | 125.81     |                                   |  |                          |  |  |  |
| 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                                                                 | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de avance en las metas                    | (Promedio de avance en las metas porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100                                                                                                   | Componente          | Trimestral             | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | 100             | 98.98                   | 98.98      |                                   |  |                          |  |  |  |
| 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                                      | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100                                      | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión     | Eficacia                | 20.59           | 0                       | 0          | NO SE EJECUTAR ON OTROS PROYECTOS |  |                          |  |  |  |

37

X

# Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO, TABASCO

2016-2018  
Nivel: Reporte Indicadores



**Paraíso**  
CAPITAL DEL DESARROLLO  
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

Cuarto Trimestre 2017

| Responsable del Registro del Avance                                 | Municipio                                               | Entidad Federativa      | Tabasco                                                                  | Municipio             | Paraíso                                 |                         |                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                     |                        |                  |         |                         |                 | Meta y Avance al periodo |            |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------|--|
| Ramo                                                                | Unidad                                                  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario                                       | Fin                   | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional                                                                                                       | Nombre del Indicador                                                   | Método de Cálculo                                                                                                                                                                           | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo    | Dimensión del Indicador | Meta programada | Realizada en el Periodo  | Avance (%) | Justificación                                |  |
| 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                                      | Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS         | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | 5.88            | 20.4                     | 346.94     | REGISTRADOS UN TOTAL DE 54 MIDS              |  |
| 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                                      | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | 73.53           | 79.6                     | 106.26     | TOTAL DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS 54 |  |
| 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                                                                 | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice en el Ejercicio de Recursos                                     | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                               | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | 100             | 98.98                    | 98.98      |                                              |  |

DR. BERNARDO BARRADA RUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2016-2018  
TABASCO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.C.P. ANGEL MARIO LASTRA DÍAZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2016-2018  
TABASCO  
PROGRAMACION

37

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAISO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Matriz FAIS



*Paraiso*  
CAPITAL DEL DESARROLLO  
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

Cuarto Trimestre 2017

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                          |                                                 |                  |                                                                |                         |                        |                                                         |                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-004                 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ramo                                            | 33               | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia             | Coordinadora del Fondo | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | Enfoques transversales                                   | Ninguno             |
| Clasificación Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                          |                                                 |                  |                                                                |                         |                        |                                                         |                                                          |                     |
| Finalidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 - Desarrollo Social |                                                                          | Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad |                  | Subfunción                                                     | 7 - Desarrollo Regional |                        | Actividad Institucional                                 | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social |                     |
| RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                          |                                                 |                  |                                                                |                         |                        |                                                         |                                                          |                     |
| NIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBJETIVOS             | INDICADORES                                                              |                                                 |                  |                                                                |                         | AVANCE                 |                                                         | Responsable del Registro del Avance                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Denominación                                                             | Método de cálculo                               | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                      | Meta Programada         |                        | Realizado al periodo                                    |                                                          | Avance % al periodo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                          |                                                 |                  |                                                                | Actual                  | al periodo             |                                                         |                                                          |                     |
| <p>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</p> <p>Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS</p> <p>14 - Paraiso NO SE EJECUTARON OTROS PROYECTOS</p> <p>Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS</p> <p>14 - Paraiso REGISTRADOS UN TOTAL DE 54 MIDS</p> <p>Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</p> <p>14 - Paraiso TOTAL DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS 54</p> |                       |                                                                          |                                                 |                  |                                                                |                         |                        |                                                         |                                                          |                     |

DR. BERNARDO GARRADA RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. ANGEL MARIO LASTRA DIAZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018  
Nivel: Matriz FORTAMUN**



Cuarto Trimestre 2017

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                            |                                    |            |                                                                                                                                                       |                                                         |                                     |         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Programa presupuestario | 1-005                                                                                                                                                                           | FORTAMUN                                     | Ramo                                                                                                                                                                                                            | 33               | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependencia Municipios |                                    |            | Coordinadora del Fondo                                                                                                                                | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | Enfoques transversales              | Ninguno |
| Clasificación Funcional |                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                            |                                    |            |                                                                                                                                                       |                                                         |                                     |         |
| Finalidad               | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                           |                                              | Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                                                 |                  |                                                                            | Subfunción 7 - Desarrollo Regional |            | Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                         |                                     |         |
| RESULTADOS              |                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                            |                                    |            |                                                                                                                                                       |                                                         |                                     |         |
| NIVEL                   | OBJETIVOS                                                                                                                                                                       | INDICADORES                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                            | Meta Programada                    |            | AVANCE                                                                                                                                                |                                                         | Responsable del Registro del Avance |         |
|                         |                                                                                                                                                                                 | Denominación                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                               | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                  | Anual                              | al período | Realizado al período                                                                                                                                  | Avance % al período                                     |                                     |         |
| Fin                     |                                                                                                                                                                                 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 |                  | Porcentaje                                                                 | Estratégico-Eficacia-Anual         | 100.00     | 100.00                                                                                                                                                | 100.00                                                  | 100.00 Municipal                    |         |
| 27-TABASCO              |                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                            |                                    | 100.00     | 100.00                                                                                                                                                | 100.00                                                  | 100.00 14 - Paraíso                 |         |
| Actividad               | Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. |                                              | Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                |                  | Porcentaje                                                                 | Gestión-Eficacia-Trimestral        | 100.00     | 100.00                                                                                                                                                | 98.98                                                   | 98.98 Municipal                     |         |
| 27-TABASCO              |                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                            |                                    | 100.00     | 100.00                                                                                                                                                | 98.98                                                   | 98.98 14 - Paraíso                  |         |

37  
f

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
2016-2018

Nivel: Matriz FORTAMUN



Paraiso  
CAPITAL DEL DESARROLLO  
AYUNTAMIENTO 2016-2018

Cuarto Trimestre 2017

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                            |        |                         |                                                         |                                                                                                                               |              |                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Programa presupuestario | I-005                                                                                                                                                                                        | FORTAMUN                          | Ramo                                                                                                                                                                         | 33               | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependencia Municipios |        | Coordinadora del Fondo  | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | Enfoques transversales                                                                                                        | Ninguno      |                                     |
| Clasificación Funcional |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                            |        |                         |                                                         |                                                                                                                               |              |                                     |
| Finalidad               | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                        |                                   | Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                              |                  | Subfunción 7 - Desarrollo Regional                                         |        | Actividad Institucional |                                                         | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              |                                     |
| RESULTADOS              |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                            |        |                         |                                                         |                                                                                                                               |              |                                     |
| NIVEL                   | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                    | INDICADORES                       |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                            |        | Meta Programada         |                                                         | AVANCE                                                                                                                        |              | Responsable del Registro del Avance |
|                         |                                                                                                                                                                                              | Denominación                      | Método de cálculo                                                                                                                                                            | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                  | Anual  | al periodo              | Realizado al periodo                                    | Avance % al periodo                                                                                                           |              |                                     |
| Componente              | Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. | Porcentaje de avance en las metas | (Promedio de avance en las metas porcentuales de 1 / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100                                                              | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                            | 100.00 | 100.00                  | 98.98                                                   | 98.98                                                                                                                         | Municipal    |                                     |
| 27-TABASCO              |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                            | 100.00 | 100.00                  | 98.98                                                   | 98.98                                                                                                                         | 14 - Paraiso |                                     |
| Propósito               | Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.           | Índice de Dependencia Financiera  | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | Otra             | Estratégico-Eficacia-Semestral                                             | 1.24   | 1.24                    | 1.56                                                    | 125.81                                                                                                                        | Municipal    |                                     |
| 27-TABASCO              |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                            | 1.24   | 1.24                    | 1.56                                                    | 125.81                                                                                                                        | 14 - Paraiso |                                     |


37





DR. BERNARDO BARRADA RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2018  
**TABASCO**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL





L.C.P. ANGEL MARIO A DIAZ  
DIRECTOR DE PROCCION

2016-2018  
**TABASCO**  
COORDINACION

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.